INFORME SEMANAL DE OBRA N° 15

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 08 de abril de 2023

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción

Domingo 09 de abril de 2023

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción

Lunes 10 de abril de 2023

- Se continua con la excavación para la instalación de alcantarillado por operarios de la empresa RADIAN aliados de EMDUPAR empresa prestadora de servicio público de acueducto y alcantarillado
- Se realiza rectificación topográfica de ejes estructurales y niveles para excavación de caisson.

Martes 11 de abril de 2023

- Se continua con la excavación para la instalación de alcantarillado por operarios de la empresa RADIAN aliados de EMDUPAR empresa prestadora de servicio público de acueducto y alcantarillado
- Se continua con rectificación topográfica de ejes estructurales y niveles para excavación de caisson.
- Se envió vía correo electrónico hoja de vida SST para revisión por parte de interventoría
- Se envió vía correo electrónico de la documentación del personal a ingresar para el desarrollo de las obras

Miércoles 12 de abril de 2023

- Capacitación en seguridad y SST y revisión de documentos por parte de interventoría para el ingreso de los trabajadores de LMR SAS para la excavación y construcción de Caisson para inicio de actividades.

- Se continua con rectificación topográfica de ejes estructurales y niveles para excavación de caisson.
- Trazado y replanteo con equipo topográfico de excavaciones para los caisson
- Se inicia excavación manual para los caisson

Jueves 13 de abril de 2023

- Se continua con rectificación topográfica de ejes estructurales y niveles para excavación de caisson.
- Trazado y replanteo con equipo topográfico de excavaciones para los caisson
- Se continua con la excavación manual para los caisson sobre el eje F
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 12 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ
- Se envió vía correo electrónico loa APU Final 01 para revisión por parte de interventoría
- Se envió por correo electrónico a interventoría oficio del proceso constructivo que adoptaremos par el inicio del sistema estructural que incluirá el muro de contención, cimentaciones y caisson

Viernes 14 de abril de 2023

- Se continua con rectificación topográfica de ejes estructurales y niveles para excavación de caisson.
- Trazado y replanteo con equipo topográfico de excavaciones para los caisson
- Se continua con la excavación manual para los caisson sobre el eje F
- Se realiza él envió vía correo electrónico a interventoría de los resultados de los exámenes de ingreso laboral del personal.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Alejandro Torres
Arq. Residente de obra. – Sandra Luque
Ing. Residente de obra. – Emel Larios
Aux Administrativa – Yeritza Bolaños.
SST – Mabely Toncel

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría - Emiro Avendaño

Vigilancia: ANILLOS DE SEGURIDAD
Celador día - 1
Celador noche - 1

Empupar: EMPRESA RADIAN
Oficial - 1
Ayudante – 1

Topografía: LMR SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

Contratista: JER SAS
Maestro de Obra - 1
Oficial - 4
Ayudante – 6
SST -1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	10.0%	%
CIMENTACION	%	%
ESTRUCTURA	%	%
MAMPOSTERIA	%	%
REPELLOS	%	%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	%	%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO								X	X	X	X	X	X	X																	
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																															

Nota: Sin observaciones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizan las excavaciones de los caisson de acuerdo con las indicaciones y revisión dejadas por el especialista ing. Yesid Munar e interventoría.

REGISTRO FOTOGRÀFICO




Instalacion de acometidas de acueducto




Trazado y replanteo con equipo topográfico de excavaciones para los caisson




Trazados y replanteo para los caisson





Excavación manual para los caisson