INFORME SEMANAL DE OBRA N° 16

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 15 de abril de 2023

- Se continua con rectificación topográfica de ejes estructurales y niveles para excavación de caisson.
- Trazado y replanteo con equipo topográfico de excavaciones para los caisson
- En este día se continua con la excavación para Caisson entre ejes 4f y 5f a una profundidad de 1.5 metros.
- Excavación para Caisson entre ejes 3f y 4f a una profundidad de 1.2 metros.
- Excavación para Caisson entre ejes 2f y 3f a una profundidad de 1.5 metros.
- Excavación para Caisson entre ejes 1a y 1bf. Este se dio inicio en el día de hoy.

Domingo 16 de abril de 2023

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción

Lunes 17 de abril de 2023

- En horas de la madrugada desde la 4:30 am. y hasta las 7:30 am, se presentaron fuertes lluvias. Creando empozamiento de agua en una parte del área del proyecto.
- Se continua con rectificación topográfica de ejes estructurales y niveles para excavación de caisson.
- Se continua con la excavación de caisson por el eje F entre eje numéricos 1 y 5
- Se continua con la excavación de caisson por el eje 1 paralelo a la calle 14
- Se envió vía correo electrónico oficio Respuesta a solicitud de reunión del 12 de abril de 2023

Martes 18 de abril de 2023

- Se continua con rectificación topográfica de ejes estructurales y niveles para excavación de caisson.
- Se continua con la excavación de caisson entre los ejes 1A y 1B (paralelo a calle 14)
- Se continua con la excavación de caisson entre los ejes 1B y 1B 1 (paralelo a calle 14)
- Se continua de excavación de caisson entre los ejes F1 y F5

Miércoles 19 de abril de 2023

- Se continua con rectificación topográfica de ejes estructurales y niveles para excavación de caisson.
- Se continua con la excavación de caisson entre los ejes 1A y 1B (paralelo a calle 14)
- Se continua con la excavación de caisson entre los ejes 1B y 1B 1 (paralelo a calle 14)
- Se continua de excavación de caisson entre los ejes F1 y F5
- Se envía vía correo electrónico las planillas seguridad social mes marzo-obras judiciales-y anillo de seguridad

Jueves 20 de abril de 2023

- Se continua con rectificación topográfica de ejes estructurales y niveles para excavación de caisson.
- Se continua con la excavación de caisson entre los ejes 1A y 1B (paralelo a calle 14)
- Se continua con la excavación de caisson entre los ejes 1B y 1B 1 (paralelo a calle 14)
- Se continua de excavación de caisson entre los ejes F1 y F5
- Se reciben materiales para la construcción de los caisson, pétreos, varillas, alambre negro, tablas y cemento

Viernes 21 de abril de 2023

- Se continua con rectificación topográfica de ejes estructurales y niveles para excavación de caisson.
- Se realiza el armado de hierro y encofrado para la fundida de los caisson entre los ejes F entre 3 y 5
- Se continua con la excavación de caisson entre los ejes 1B y 1B 1 (paralelo a calle 14)
- Se continua de excavación de caisson entre los ejes F1 y F5
- Se envió vía correo electrónico respuesta a radicado 048 documentos contratistas y seguridad social de geo topografía vigente.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 13 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Alejandro Torres
Arq. Residente de obra. – Sandra Luque
Ing. Residente de obra. – Emel Larios
Aux Administrativa – Yeritza Bolaños.
SST – Luz Damaris Salcedo

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría - Emiro Avendaño

Vigilancia: ANILLOS DE SEGURIDAD
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

Contratista: LMR SAS
Maestro de Obra - 2
Oficial - 4
Ayudante – 5
SST -1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	10.5%	%
CIMENTACION	%	%
ESTRUCTURA	%	%
MAMPOSTERIA	%	%
REPELLOS	%	%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	%	%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO															X	X		X	X	X	X										
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																	X														

Nota: Sin observaciones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La continuación de las excavaciones de los Caisson, los cuales se iniciaron por el eje f, debido a que por el eje 1 (paralelo a la calle 14) no se ha realizado el traslado de la línea de media tensión que alimenta el edificio existente.

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Excavacion de caisson sobre ejes F





Excavación de caisson entre los ejes 1A y 1B (paralelo a calle 14)





Excavación de caisson entre los ejes 1B y 1B 1 (paralelo a calle 14)





Llegada de materiales para construcción de caisson





Armado de acero y encofrado para fundida de caisson

