# INFORME SEMANAL DE OBRA No 17

## CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

**CONTRATISTA OBRA:** **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:** **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

**Sábado 22 de abril de 2023**

- Se continua con rectificación topográfica de ejes estructurales y niveles para excavación de caisson.
- Se realiza el armado de hierro y encofrado para la fundida de los caisson entre los ejes F entre 3 y 5
- Se realiza perfilado de caisson entre los ejes F entre 2 y 4
- Se realiza perfilado de caisson entre los ejes 1B y 1B 1 (paralelo a calle 14)
- Se continua de excavación de caisson entre los ejes F1 y F5

**Domingo 23 de abril de 2023**

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción

**Lunes 24 de abril de 2023**

- Se continua con rectificación topográfica de ejes estructurales y niveles para excavación de caisson.
- Se realiza Desencofrado de los caisson entre los ejes F entre 3 y 5
- Se realiza armado y fundida de caisson entre los ejes F entre 2 y 4
- Se realiza perfilado de caisson entre los ejes 1B y 1B 1 (paralelo a calle 14)
- Se continua de excavación de caisson entre los ejes F1 y F5
- Se envía por correo electrónico oficio CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-107 del 24 de abril de 2023 a interventoría pago seguridad social mes marzo de 2023 de los empleados del consorcio obras judiciales

**Martes 25 de abril de 2023**

- Se continua con rectificación topográfica de ejes estructurales y niveles para excavación de caisson.
- Se realiza excavación de la segunda sección de los caisson entre los ejes F entre 3 y 5
- Se realiza desencofre de caisson entre los ejes F entre 2 y 4
- Se realiza encofrado y fundida de caisson entre los ejes 1B y 1B 1 (paralelo a calle 14)

**Miércoles 26 de abril de 2023**

- Se continua con rectificación topográfica de ejes estructurales y niveles para excavación de caisson.
- Se realiza excavación de la segunda sección de los caisson entre los ejes F entre ejes 3 y 5
- Se realiza fraguado de caisson entre los ejes F entre 2 y 4
- Se realiza fundida de caisson entre los ejes 1B1 y 1C
- Se envía por correo electrónico oficio CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-115 Documentación para cambio de personal de equipo mínimo de profesionales trabajo para aprobación de interventoría.
- Se envía por correo electrónico oficio CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-118 del 26 de abril de 2023 a interventoría Información de empresa que realizará Ensayos de laboratorio.

**Jueves 27 de abril de 2023**

- Se continua con rectificación topográfica de ejes estructurales y niveles para excavación de caisson.
- Se realiza fundida de la segunda sección de los caisson entre los ejes F entre 3 y 5
- Se realiza fraguado de caisson entre los ejes F entre 2 y 4
- Se realiza encofrado y fundida de caisson entre los ejes 1B1 y 1C (paralelo a calle 14)
- Se envía por correo electrónico oficio CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-123 con fecha de 27 de abril de 2023 a interventoría Entrega física de Actas de vecindad para firma de interventoría

**Viernes 28 de abril de 2023**

- Se continua con rectificación topográfica de ejes estructurales y niveles para excavación de caisson.
- Se realiza fundida de la segunda sección de los caisson entre los ejes F entre 3 y 5
- Se realiza fraguado de caisson entre los ejes F entre 2 y 4
- Se realiza encofrado y fundida de caisson entre los ejes 1B1 y 1C (paralelo a calle 14)
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 14 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ
- Se envía por correo electrónico oficio CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-125 con fecha de 28 de abril de 2023 a interventoría de Entrega de informe de nivel freático.
- Se envía por correo electrónico oficio CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-128 con fecha de 28 de abril de 2023 a interventoría la Aclaración de Diseños transporte vertical V1

**Sábado 29 de abril de 2023**

- Se continua con rectificación topográfica de ejes estructurales y niveles para excavación de caisson.

- Se realiza el armado de hierro y encofrado para la fundida de los caisson entre los ejes F entre 3 y 5
- Se realiza perfilado de caisson entre los ejes F entre 2 y 4
- Se realiza perfilado de caisson entre los ejes 1B y 1B 1 (paralelo a calle 14)
- Se continua de excavación de caisson entre los ejes F1 y F5

**Domingo 30 de abril de 2023**

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción

**PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO**

**Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
Director de obra – Alejandro Torres
Arq. Residente de obra. – Sandra Luque
Ing. Residente de obra. – Emel Larios
Aux Administrativa – Yeritza Bolaños.
SST – Luz Damaris Salcedo

**Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría - Emiro Avendaño

**Vigilancia: ANILLOS DE SEGURIDAD**
Celador día - 1
Celador noche – 1

**Topografía: JER SAS**
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

**Contratista: LMR SAS**
Maestro de Obra - 2
Oficial - 4
Ayudante – 5
SST -1

**AVANCE DEL PROYECTO**

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **PROGRAMADO SEMANA** | **EJECUTADO SEMANA** |
| OBRAS PRELIMINARES | 10.5% | % |
| CIMENTACION | % | % |
| ESTRUCTURA | % | % |
| MAMPOSTERIA | % | % |
| REPELLOS | % | % |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | % | % |

## CLIMA

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOLEADO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| **NORMAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NUBLADO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LLOVIZNA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LLUVIOSO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota: Sin observaciones

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La continuación de las excavaciones de los Caisson intermedios hasta 1.50 m, se envió comunicación a CONSTRUCCIONES LRM SAS para aumentar mas personal en las actividades contractuales

## REGISTRO FOTOGRÀFICO




Excavacion de Caisson intermedios eje F




Encofrado caisson Eje 1 entre eje 1B y 1B1




Toma de muestras concreto caisson




Armado acero Caison eje 1







Excavaciones Caison intermedios eje F







Excavacion caisosn intermedio eje 1

Fundida y desencofre de caisson







Excavaciones caisson intermedios