SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO Nº:

Cód. Depend.	Serie	Subserie (Tipo de contratación)	Modalidad	Año	Consecutivo
1400	12	C5	CD	2022	1497

MODALIDAD	**CONTRATACIÓN DIRECTA - URGENCIA MANIFIESTA**
CONTRATISTA:	**CONCRE-ACERO S.A.S.**
OBJETO:	**ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PRIMER TRAMO VIA LA BANCA EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA 202200005742 DEL 6 DE AGOSTO DE 2022.**
VALOR INCIAL:	**MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/L ($ 1.655.987.620,0)**
VALOR EJECUTADO:	**MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($ 1.655.985.990,0)**
PLAZO:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
PRORROGA:	**0 DIAS**
FECHA INICIACIÓN:	**9 DE AGOSTO DE 2022**
DISPONIBILIDAD:	**1178 DEL 17/11/2022**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**6372 DEL 20/12/2022**
FECHA TERMINACIÓN:	**31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Se reunieron en el Despacho de la Secretaría de Obras Públicas los señores: JUAN MANUEL FRANCO YEPES representante legal de CONCRE-ACERO S.A.S. en calidad de CONTRATISTA, JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR como representante de la firma interventora CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S. y LUZ ADRIANA TORO como representantes del CONTRATANTE con el fin de realizar la presente acta de terminación bilateral, correspondiente al Contrato N° 1497 del año 2022.

Se deja constancia de lo siguiente:

1) El contratista CONCRE-ACERO S.A.S. prestó los servicios como contratista de obra civil para ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PRIMER TRAMO VIA LA BANCA EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA 202200005742 DEL 6 DE AGOSTO DE 2022 dando inicio a la ejecución el día 9 del mes de agosto del año 2022.

2) El contrato tuvo un valor de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($ 1.655.985.990,0), finalizando el día 31 de diciembre del año 2022, cuya información básica se encuentra descrita en la parte inicial de la presente acta.

3) El interventor manifiesta que el desempeño del contratista respecto a los compromisos pactados, así como el desarrollo del objeto contractual en términos generales fue el siguiente: SATISFACTORIO

4) Al ser la seguridad social un requisito de ejecución del contrato según artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en armonía con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista acredita que se encuentra al día en los pagos de los aportes parafiscales al sistema, en cuanto a la seguridad social para el último pago este reporta en el informe final.

5) El interventor da visto bueno para que la oficina de presupuesto y contabilidad realice las deducciones a que haya lugar, tal como fueron pactadas en el contrato.

6) El contratista y el interventor manifiestan estar a satisfacción con la terminación del contrato Nº 1497 DE 2022 cuyo objeto es: “ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PRIMER TRAMO VIA LA BANCA EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA 202200005742 DEL 6 DE AGOSTO DE 2022”. Y que los soportes e informes que evidencian la ejecución del objeto contractual reposan en la carpeta del contrato.

7) El interventor del contrato certifica que el contratista cumplió con todas las obligaciones pactadas en él.

8) Las actividades realizadas durante la ejecución del contrato consistieron en:

   Construcción de muro en concreto 28 MPa de 5,8 m de longitud, ubicado en la abscisa

K0+215, y soportado por dos (2) pilas de fundaciones de 9,5 m de profundidad cada una y de diámetro 1,20 m y una viga cabezal de dimensiones. 5,8m x 11,5m x 0,5m. Reforzados con hierro longitud al y transversal en Ø 1/2", 5/8" y 3/4"
Limpieza de obras transversales: 80 unidades
Limpieza de cunetas: 13.400 metros lineales
Construcción de cunetas en concreto 3000 psi: 1200 metros lineales
Remoción, retiro y cargue de material de derrumbes.

ITEM				CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDADES EJECUTADAS	
	DESCRIPCION	UNID.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	**Preliminares**						
1,01	Instalaciones provisionales	un	$ 4.431.853,00	1,00	$ 4.431.853,00	1,00	$ 4.431.853,00
1,02	Cerramiento provisional en tela verde Saran con estacones redondos en madera común.	m	$ 21.655,00	60,00	$ 1.299.300,00	60,00	$ 1.299.300,00
1,03	Suministro e instalación de señalización vertical	un	$ 700.000,00	70,00	$ 49.000.000,00	70,00	$ 49.000.000,00
1,04	Localización, trazado y replanteo	día	$ 1.003.950,00	2,00	$ 2.007.900,00	2,00	$ 2.007.900,00
1,07	Roceria	m²	$ 6.500,00	2828,53	$ 18.385.445,00	2828,53	$ 18.385.439,00
2	**Demoliciones, Excavaciones y Llenos**						
2,04	Excavacion para pilas de Φ = 1.2 m, profundidad de 0-8m, incluye anillos de revestimiento en concreto de 21 mpa E prom = ,0.10m.	m	$ 667.627,00	19,00	$ 12.684.913,00	19,00	$ 12.684.913,00
2,09	Lleno con material seleccionado. Incluye suministro, transporte y colocación	m³	$ 121.679,00	36,04	$ 4.385.311,00	36,04	$ 4.384.824,00
2,13	Carque, transporte y botada de material sobrante de actividades y/o remoción de sedimentos a cualquier distancia.	m³	$ 40.158,00	168,69	$ 6.774.253,00	168,49	$ 6.766.417,00
3	**Concretos**						
3,01	Suministro, transporte y colocación de Concreto en pilas de 28 mpa, incluye manejo de aguas y todo lo necesario para su correcta colocación.	m³	$ 953.753,00	21,48	$ 20.486.614,00	21,48	$ 20.490.849,00
3,02	Suministro, transporte y colocación Concreto para viga cabezal de 28 mpa y todo lo necesario para su correcta colocación.	m³	$ 953.753,00	4,35	$ 4.148.826,00	4,35	$ 4.148.826,00

3,04	Suministro, transporte y colocación Concreto de 28 mpa para muro, incluye encofrada y desencofrada y todo lo necesario para su correcta colocación.	m³	$ 953.753,00	3,00	$ 2.864.120,26	3,00	$ 2.864.120,00
3,11	Construcción de cuneta en concreto de 21Mpa	m	$ 141.938,00	1200,00	$ 170.325.600,00	1200,00	$ 170.325.600,00
4,00	**Acero de Refuerzo**						
4,01	Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo de : F y = 280 Mpa. (2.800 kg/cm².) y/o F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm².)	kg	$ 10.040,00	2378,54	$ 23.880.521,00	2378,54	$ 23.880.521,00
6,00	**Filtros**						
6,04	Construcción de filtro	m	$ 250.988,00	0	$ 0	0	$ 0
8,00	**Retiro de derrumbes, limpieza de cunetas y obras transversales**						
8,01	Limpieza de obras transversales	un	$ 326.284,00	80,00	$ 26.102.720,00	80,00	$ 26.102.720,00
8,02	Limpieza de cunetas	m	$ 3.298,00	13400,00	$ 44.193.200,00	13400,00	$ 44.193.200,00
8,03	Cargue de material de derrumbes	m³	$ 4.016,00	14218,76	$ 57.102.540,00	14218,76	$ 57.102.540,00
8,04	Transporte de material	m³/km	$ 2.510,00	195139,88	$ 489.801.099,00	195139,88	$ 489.801.099,00
8,05	Derecho de botadero	m³	$ 10.040,00	15782,75	$ 158.458.859,00	15782,75	$ 158.458.859,00
8,06	Drenes Ø2" para taludes	m	$ 225.000,0	510,00	$ 114.750.000,00	510,00	$ 114.750.000,00
A	**SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA ORDINARIA + OBRA EXTRA**				**$ 1.211.083.074,26**		**$ 1.211.078.980,00**
B	A.U (% sobre los costos directos A)				$ 363.323.694,00		$ 363.323.694,00
	CALIBRACIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				**$ 81.583.316,00**		**$ 81.583.316,00**
C	**TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (A+B)**				**$ 1.655.985.990,00**		**$ 1.655.985.990,00**

9) Se presenta el balance final, que da cuenta de los movimientos financieros del contrato:

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.655.987.620,0
VALOR PAGADO	$ 1.655.985.990,0
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0
VALOR EJECUTADO	$ 1.655.985.990,0
VALOR A LIBERAR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	$ 1.630,0

Acta No	VALOR A CANCELAR	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	SALDO POR AMORTIZAR	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	No COMPROMISO PRESUPUESTAL
Acta No 1	$ 1.490.386.460	N/A	$1.490.386.460	$1.490.386.460	N/A	$165.601.160	6372
Acta No 2	$ 165.599.529	N/A	$ 165.599.530	$1.655.985.990	N/A	$1.630	6372
			$1.655.985.990	TOTAL A PAGAR			

10) Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron en manifestación de su aprobación el día 31 de diciembre de 2022.

Contratista
JUAN MANUEL FRANCO YEPES
C.C: 71.578.454
CONCRE-ACERO S.A.S.

Interventor
JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR
CC: 16.689.578
CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S

LUZ ADRIANA TORO ARIAS
SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS
ALCALDÍA DE BELLO