MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-595-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	09-06-2023	**Periodo Informe**	09-05-2023 - 07-06-2023
Departamento	La Guajira	**Municipio**	Riohacha	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	30	**Número de proyectos**	1
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Miguel Adrian Fajardo Guerrero	**Apoyo Jurídico**	Neila Luz Baleta Mizar	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	PRONE GGC No 595				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO TREINTA Y UNO DE OCTUBRE el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	18-12-2020	**Fecha acta de inicio**	18-12-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	15-03-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	18-02-2021	02-03-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	18-02-2021	20-03-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	21-03-2021	05-04-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría	06-04-2021	21-05-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio	22-05-2021	06-06-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	07-06-2021	07-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	07-06-2021	17-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	07-06-2021	17-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	07-06-2021	07-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	08-06-2021	08-07-2021	%1,36	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	08-08-2021	07-09-2021	%1,36	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	08-08-2021	23-08-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	24-08-2021	08-10-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	09-10-2021	24-10-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	25-10-2021	24-11-2021	%1,25	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	25-10-2021	14-11-2021	%3,5	%100
Etapa 3	Giro Anticipos	15-11-2021	14-01-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	15-11-2021	06-12-2021	%3,5	%77,42
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	15-01-2022	26-03-2022	%3,5	%77,42
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	27-03-2022	12-09-2022	%3,5	%76,92
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	27-03-2022	12-09-2022	%3,5	%84,63
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%60
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	21-09-2022	05-11-2022	%3,5	%25
Etapa 3	Apertura de huecos	15-11-2021	06-12-2021	%3,5	%73,57
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	15-01-2022	26-03-2022	%3,5	%73,57
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	27-03-2022	12-09-2022	%3,5	%64,66
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	27-03-2022	12-09-2022	%3,5	%34,85
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	24-08-2022	12-09-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	26-09-2022	20-12-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	26-09-2022	20-12-2022	%3,5	%7,87
Etapa 3	Inspeccion RETIE	21-12-2022	20-01-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	21-01-2023	05-02-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	07-05-2023	10-01-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	06-02-2023	21-02-2023	%3,5	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	11-01-2024	10-02-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	10-01-2024	10-03-2024	%2,5	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	10-03-2024	15-03-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	10-01-2024	10-03-2024	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	28-12-2040	**Fecha para liquidación contrato**	28-12-2040	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-595-2020-01	13-04-2022	Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 11 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con su etapa Nº3.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%86,95	**Avance contrato real**	%53,46	**Retraso contrato**	%33,49
Avance obra proyectado	%73	**Avance de obra real**	%61,73	**Retraso obra**	%11,27

Ultimo informe Constratista	09-05-2023 - 07-06-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Con comunicación Radicado No.: 2023040000029941 Fecha: 08-06-2023 Air-e da respuesta a comunicación con radicado No: 2-2023-014085 Fecha: 23-05-2023 - Ejecución Contratos PRONE 2020. GGC 595- GGC 610-GGC 612-GGC 628. Donde manifiestan las gestiones realizadas para la normal ejecución de los proyectos pero sin embargo; no se ha logrado un avance significativo en las obras. Que la falta de avance de los contratos PRONE GGC 595 de 2020, GGC 610 de 2020, GGC 612 de 2020 y GGC 628 de 2020, obedecen a causas ajenas a la voluntad de Air-e, y que corresponden a un retraso propio de las actividades de ejecución de las obras propiciada por los terceros ejecutores; que representa un riesgo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en consideración de lo anterior, Aire está estudiando cada caso particular y las actuaciones jurídicas a iniciar para garantizar el cumplimiento del objeto contractual. Aire anuncia que debido a la situación se ve con la necesidad de solicitar la suspensión de los contratos ante el Ministerio de Minas y Energía.	**Acciones a realizar – último informe**	Seguimiento al estado del contrato. Seguimiento a la solicitud de suspensión anunciada. Reunión y comunicaciones de seguimiento.

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%63,33	**Valor Total del Contrato**	$ 2.613.175.587	**Valor Total Pagado**	$ 1.655.011.206

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
31-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 1.306.587.794	Pagado
17-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 348.423.412	Pagado
27-10-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 348.423.412	Grabado

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
29-12-2022	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 348.423.412	Grabado
16-02-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	$ 130.658.779	Grabado
13-04-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	$ 130.658.779	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Comunicaciones 2023040000006131 - Respuesta MME - informe trimestral 2020 - Periodo marzo del 2023 2023040000029941 - Respuesta a su comunicación con rad-2-2023-014085 Contratos PRONE 2020 2022040000395031 - Solicitud tercer desembolso PRONE 2020 2022040000000923 Respuesta a la comunicación con rad. 2-2022-027552 Relación de cuentas Bancarias AIR-E 2022040000396211 - Solicitud de Ampliación de finalización de la etapa 3 actividades 2,3 y cambio de hito desembolso PRONE 595-2020 2022040000397601 - Solicitud Desembolso N°4 PRONE GGC 595 GGC 610 y GGC 613 2020 2022040000397551 - Solicitud de Ampliación PRONE GGC 595-2020 - PRORROGA DE ACTIVIDAD Radicado No. 2-2023-014085 Radicado No. 2-2023-008922 Radicado No. 2-2022-021054 Radicado No. 2-2022-028042 Radicado No. 2-2021-004783	09-06-2023		Alarma Apagada	2023040000029941 - Respuesta a su comunicación con rad-2-2023-014085 Contratos PRONE 2020	COMUNICACIONES

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Comunicaciones Entradas Julio 2022040000020481 - informes Junio de 2022 Respuesta Interventoría Consorcio Brisa CB-567-2022 Entradas Agosto 2022040000365571 informes Periodo julio 2022 2020 2022040000020771 - Avance de la gestión asociada a la comunicación rad. 2-2022-002520 ajuste de pólizas contratos PRONE 2020 2020 Entradas Septiembre 2022040000392361 - Avance de la gestión a la comunicación con rad. 2-2022-002520 Requerimiento ajuste póliza PRONE 2020 20220400000389691 - Oficio Remisorio de estado contratos PRONE 2020 Periodo agosto 2022 (1) Salidas Julio 2-2022-014164 Fecha: 01-07-2022 2-2022-015923 Fecha: 27-07-2022 2-2022-015784 Fecha: 26-07-2022 2-2021-007525 Salidas Agosto 2-2022-018300 595 Salidas Septiembre 2021 2-2022-021054 628 595 610 596 2-2022-020494 2020	19-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**