Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin
1		**DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA -LOTE 3**			**375 días**	**mar 10/05/22**	**jue 20/07/23**
2		**DIAGNOSTICO ESTUDIOS Y DISEÑOS**			**30 días**	**mar 10/05/22**	**lun 13/06/22**
3		Diagnostico de Topografia, Diagnostico de Suelos, Ajuste a la Estructura de Pavimentos, Trazado y Diseño Geometrico, Señalización y Seguridad Vial y Plan de Manejo de Trafico, Diagnostico de Cantidaes de Obras, Analisis de Precios Unitarios y Presupuesto	GL	1	30 días	mar 10/05/22	lun 13/06/22
4		**EJECUCION DE OBRA**			**343 días**	**jue 16/06/22**	**jue 20/07/23**
5		**ITEMS CONTRACTUALES**			**343 días**	**jue 16/06/22**	**jue 20/07/23**
6		Localizacion y replanteo	M2	3624,83	261 días	jue 16/06/22	sáb 15/04/23
7		Demolición de pavimento existente	M2	2908,12	253 días	sáb 25/06/22	sáb 15/04/23
8		Excavacion mecanica sin clasificar	M3	1509,4	273 días	mar 5/07/22	jue 18/05/23
9		Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm	M3	296,20	250 días	jue 30/06/22	mar 18/04/23
10		Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	640,5768	116 días	vie 24/02/23	sáb 8/07/23
11		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	14411,45	116 días	vie 24/02/23	sáb 8/07/23
12		Corte de Pavimento	ML	1427,20	116 días	vie 24/02/23	sáb 8/07/23
13		Sellado de Juntas	ML	1395,15	116 días	vie 24/02/23	sáb 8/07/23
14		Demarcacion vial Linea continua y discontinua	ML	766,12	20 días	mié 28/06/23	jue 20/07/23
15		Demarcacion vial, cebras, flechas, senderos.	M2	504	20 días	mié 28/06/23	jue 20/07/23
16		Retiro de Escombros	M3	2308,07	233 días	mar 5/07/22	sáb 1/04/23
17		**ITEMS NO PREVISTOS**			**102 días**	**mar 21/02/23**	**lun 19/06/23**
18		Mano de obra para sardinel fundido en sitio, en concreto premezclado incluye formaleta metalica y distanciadores.	ML	734,22	90 días	vie 24/02/23	jue 8/06/23
19		Nivelacion de camara de inspeccion de alcantarillado (hmax=0,15m)	UND.	7	86 días	mié 1/03/23	jue 8/06/23
20		Suministro e instalacion de tuberia de acometida domiciliaria de 1/2"	ML	200	80 días	mar 21/02/23	mié 24/05/23
21		Suministro e instalacion de accesorios de 1/2"	UND.	211	80 días	mar 21/02/23	mié 24/05/23
22		Suministro e instalacion de tuberia de alcantarillado < o = 6"	ML	167	80 días	mar 21/02/23	mié 24/05/23
23		Suministro e instalacion de accesorios de alcantarillado < o = 6"	UND.	35	80 días	mar 21/02/23	mié 24/05/23
24		Reparación de andenes en tableta de gres	M2	94,22	80 días	lun 27/02/23	mar 30/05/23
25		Suministro e Instalacion de recebo arenoso	M3	562,90	90 días	mié 22/02/23	mar 6/06/23
26		Instalacion de concreto de 3000 psi e=10cm (no incluye suministro y transporte de concreto)	M2	52,5	87 días	lun 27/02/23	mié 7/06/23
27		Demolición manual de sardinel existente	ML	327,22	65 días	mar 21/02/23	sáb 6/05/23
28		Base estabilizada con cemento al 6%	M3	444,04	100 días	jue 23/02/23	lun 19/06/23
29		Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	M2	2926,53	76 días	mar 21/02/23	vie 19/05/23
30		excavacion manual	M3	88,26	80 días	mar 21/02/23	mié 24/05/23
31		Conformacion de la subrasante	M2	2920,85	75 días	mar 21/02/23	jue 18/05/23
32		Suministro e instalacion de Sardinel prefabricado A80	UND.	58	20 días	sáb 25/02/23	lun 20/03/23
33		Tuberia Pvc Novafort D=200mm	ML	140	15 días	mié 26/04/23	vie 12/05/23
34		Tuberia PVC NOVAFORT D=315MM	ML	6	15 días	mié 26/04/23	vie 12/05/23
35		Tuberia Pvc Um Rde 21 D=3"	ML	25	15 días	mié 26/04/23	vie 12/05/23
36		Collarin De Derivación D=3" X 1/2"	UND.	15	15 días	mié 26/04/23	vie 12/05/23
37		Cama De Arena Para Instalación De Tuberia De 6" Y 8"	M3	20,15	15 días	mié 26/04/23	vie 12/05/23
38		Fin de Obra			1 día	jue 20/07/23	jue 20/07/23
39		**ANEXOS**			**343 días**	**jue 16/06/22**	**jue 20/07/23**
40		COMPONENTE AMBIENTAL	GL	1	343 días	jue 16/06/22	jue 20/07/23
41		COMPONENTE SST	GL	1	343 días	jue 16/06/22	jue 20/07/23
42		COMPONENTE SIG	GL	1	343 días	jue 16/06/22	jue 20/07/23



Proyecto: programacion ANDREA
Fecha: vie 2/06/23

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite	
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Progreso	
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Progreso manual	
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin		