SABS - SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

COR_LI100100

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2023

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - D.A.R PACIFICO-OESTE , 04/07/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: MARQUEZ MARYORY

Tipo CONTRATO **Numero** 603 **Año** 2023

Objeto Realizar acciones de acondicionamiento de espacios naturales para el desarrollo de turismo de naturaleza con el fin de fortalecer el gobierno propio, promover la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el DRMI Isla Aji"

Fecha de Inicio 23/06/2023 **Fecha Terminación** 29/12/2023

Duración inicial A partir de la firma del acta de inicio, hasta el 29 de diciembre del 2023

Valor Inicial $298,800,000 **Valor adicionales** $0 **Valor Total** $298,800,000

Valor pagado a la fecha $0.00 **Saldo** $298,800,000.00

No Ultimo Contrato Adicional 0 **Fecha del adicional** **Tipo Adición** Sin tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL RIO NAYA

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	31/12/2026

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Presentar un (1) Plan Operativo de Actividades con cronograma de actividades	DOCUMENTOS	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: El contratista entrega plan operativo y cronograma para la ejecucion del contrato.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Socialización del contrato	ACTAS	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: El contratista entrega acta de socializacion del contrato con los respectivos listados de asistencia

Informe No. **1-2023**

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - D.A.R PACIFICO-OESTE , 04/07/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: MARQUEZ MARYORY

Tipo CONTRATO **Numero** 603 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realizar recorridos prácticos para la identificación de sitios de interés ecológico en el territorio	RECORRIDOS	6.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Aún no se ha realizado esta actividad.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realizar jornadas de trabajo para el trazado de senderos ecológicos en el DRMI Isla Ají:	JORNADAS	9.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Aún no se ha realizado esta actividad.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Taller implementación senderos interpretativos	TALLERES	3.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Aún no se ha realizado esta actividad.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Taller de guianza y senderismo	TALLERES	3.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Aun no se ha realizado esta actividad.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
" Realizar gira inter veredales para conocer experiencia exitosa en el manejo de turismo de naturaleza comunitaria:	GIRAS	2.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Aún no se ha realizado esta actividad

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Taller sobre avistamiento de aves en senderos ecológicos	TALLERES	3.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Aún no se ha realizado esta actividad.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Talleres de diseño y elaboración participativa de la señalética del área protegida	TALLERES	3.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Aún no se ha realizado esta actividad

Informe No. **1-2023**

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - D.A.R PACIFICO-OESTE , 04/07/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: MARQUEZ MARYORY

Tipo CONTRATO **Numero** 603 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Implementación de senderos para el desarrollo de turismo de naturaleza	JORNADAS	3.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Aún no se ha realizado esta actividad

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Jornadas de Instalación de Vallas y señalética	JORNADAS	3.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Aún no se ha realizado esta actividad

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realización de recorridos guiados en los senderos	RECORRIDOS	2.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Aun no se ha realizado esta actividad

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Taller administración y manejo de áreas protegidas	TALLERES	3.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Aún no se ha realizado esta actividad

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

El contratista entrega acta de socializacion y plan operativo de actividades con su respectivo cronograma, adjunta RUT y certificado de parafiscales con el fin de realizar el primer pago.

Firma del Supervisor o Interventor: Maryory Marquez

MARQUEZ MARYORY