FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8 - OBRA PUBLICA - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISION	06/08/2018	PERIODO REPORTADO DEL:	01/07/2018 dd/mm/yyyy	AL:	31/07/2018 dd/mm/yyyy
CONTRATO Nº	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017	CONTRATISTA:	DINAS INGENIEROS LTDA		
OBJETO:	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.				
FECHA DE INICIACIÓN:	01/12/2017 dd/mm/yyyy	FECHA DE TERMINACIÓN:	05/10/2018 dd/mm/yyyy		
VALOR INICIAL	531.359.083,00	VALOR ADICIONAL	254.000.000,00	VALOR TOTAL	785.359.083,00

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA 27-11-2017 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECIONADO, EL NUMERO DE POLIZA ES EL NO.GU 127809 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. EL REGISTRO PRESUESTAL ES EL NO. 206117 DEL 27-11-2017

- CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2017 SE REALIZO VISITA A ALGUNAS OBRAS PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS Y CON ELLO EL ACTA DE INICIO DE OBRA.

- ASI MISMO DE ACUERDO A LO CONTRATADO SE REALIZO CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017 EL PRIMER CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTANDO TODOS LOS TRABAJOS QUE RESULTARON URGENTES EN ESTE MES SIENDO EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA SIN NOVEDAD.

- ASI MISMO SE ENTREGO ACTA DE INICIO EN ORIGINAL Y HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL REQUERIDO CON LOS FRENTES DE TRABAJO LISTO Y SE RADICO AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, TAMBIEN SE APROBARON LOS APUS DE ACUERDO A LA OFERTA DEL PROCESO.

- DE ACUERDO CON LO EXPLICADO EN EL INFORME DE SUPERVISION DEL MES DE FEBRERO DE 2018, EN EL CUAL LA SUPERVISION MANIFESTO QUE ERA NECESARIO TRAMITAR ANTE EL ORDENADOR DEL GASTO UNA POSIBLE SOLICITUD DE ADICION DE RECURSOS PARA LOS FRENTES DE INSTALACIONES PERTENECIENTES A LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC. ADICIONALMENTE TENIENDO EN CUENTA LOS REQUERIMIENTOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA FUERZA QUE NECESITA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE ALGUNAS ÁREAS DONDE LABORA EL PERSONAL, EN LAS CUALES SE DEBEN ATENDER REQUERIMIENTOS SOPORTADOS CON SIALES TALES COMO MANTENIMIENTO DE MUROS POR FISURAS, HUMEDADES Y FALTA DE PINTURA Y EN ALGUNOS CASOS MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA, TALES COMO PUERTAS, VENTANERÍA Y AQUELLOS ELEMENTOS QUE PERTENECEN A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE ESTAS DEPENDENCIAS.

- CON FECHA 23 DE MARZO DE 2018 SE ELABORO EL CONTRATO DE MODIFICACION EN EL CUAL SE REALIZA UNA ADICION DE RECURSOS POR VALOR DE $254.000.000,00 A TRAVES DEL RUBRO 204-5-1-10 MANTENIENDO PRECIOS DE LA VIGENCIA 2017 EN ESTAS ACTIVIDADES Y QUEDANDO EL CONTRATO LEGALIZADO CON EL MISMO NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL, ADEMAS DE HABER REALIZADO EL AJUSTE DE LAS POLIZAS A TRAVES DEL SECOP II, LO CUAL PERMITE DAR INICIO A LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC EN LA GUARNICION DE BOGOTA.

- CON FECHA 05 DE ABRIL DE 2018, CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION REALIZA UNA INSPECCION A LOS SOPORTES DE LOS CORTES GENERADOS A LA FECHA, LO CUAL POR RECOMENDACION DE LOS AUDITORES ES PREFERIBLE REALIZAR UNAS FICHAS ADICIONALES A LOS INFORMES QUE SOPORTEN LOS GASTOS SUMINISTRADOS A CADA UNO DE LOS INMUEBLES Y/O DEPENCIAS. POR LO ANTERIOR ESTE INFORME SE PUBLICA DIAS POSTERIORES AL PLAZO DE LOS 5 PRIMEROS DIAS CALENDARIOS, DADO QUE ERA NECESARIO PUBLICARLO CON LOS SOPORTES SOLICITADOS POR CONTRALORIA PARA LOS CORTES REALIZADOS A LA FECHA. ASI MISMO SE IMPRIMEN NUEVAMENTE LOS INFORMES DIGITALES, CORTES, MEMORIAS Y SE ANEXAN NUEVAS LAS FICHAS (TODO A COLOR) CON LAS SOLICITUDES RADICADAS DEL SIAL A CADA UNO DE LOS CORTES EJECUTADOS.

-CON FECHA 23 DE ABRIL DE 2018 SE REALIZA EL CORTE DE OBRA No. 3 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADCRITAS A COFAC EN LA GUARNICION DE BOGOTA, TRAMITADO PARA PAGO ESE DIA E INCLUYENDO TODAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR CONTRALORIA EN CUANTO A RESPECTA TAREAS ADICIONALES Y NO ESTABLECIDAS POR LA FAC DENTRO DE SUS MANUALES, PERO QUE SIRVEN PARA DEJAR AUN MAS CLARO LA EJECUCION DEL CONTRATO.

-CON FECHA 25 DE MAYO DE 2018 SE REALIZA EL CORTE DE OBRA No. 4 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL DE COFAC EN LA GUARNICION DE BOGOTA, TRAMITADO PARA PAGO ESE DIA E INCLUYENDO TODAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR CONTRALORIA EN CUANTO A RESPECTA TAREAS ADICIONALES Y NO ESTABLECIDAS POR LA FAC DENTRO DE SUS MANUALES, PERO QUE SIRVEN PARA DEJAR AUN MAS CLARO LA EJECUCION DEL CONTRATO.

- A LA FECHA SE ANEXA LAS FICHAS Y SIALES CORRESPONDIENTES AL CORTE No. 5 DE ACUERDO A ACLARACIONES NECESARIAS POR CONTRALORIA.

- CON FECHA 12 DE JULIO DE 2018 SE FIRMA EL SEGUNDO CONTRATO MODIFICATORIO LA CUAL CONSISTE EN LA AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION EN RAZON A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEBIDO A LA POCA ROTACION DE ALOJAMIENTOS Y A LA TURNOS LOS CUALES DISMINUYEN LOS REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES EN LA FECHA, ADEMAS DE QUE SE PREVIO EL CAMBIO DE GOBERNANTE CON ELLOS UN POSIBLE CAMBIO EN LA CUPULA DE NUESTRA FUERZA LO CUAL PODRIA OCASIONAR UN INCREMENTE SUSTANCIAL EN EL SIGUIENTE SEMESTRE DEL AÑO, POR LO CUAL SE SOLICITO AMPLIAR EL PLAZO HASTA EL 05 DE OCTUBRE DE 2018 CON EL FIN DE EJECUTAR CUALQUIER TIPO DE NOVEDAD EN LAS INSTALACIONES Y ALOJAMIENTOS DE LA FAC.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
N/A	N/A	DRYWALL	20	TALADROS	1	INGENIERO	1
		ESTUCO	5	MEZCLADORA	1	AUXILIAR RESIDENTE	1
						OFICIALES Y AYUDANTES	4
						TOTAL	6

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL (JULIO DE 2018)		EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO A LA FECHA	ATRASO (-) ADELANTO
Semana 29	1,10%	82,17%	82,17%	0,00%
Semana 30	1,10%			
Semana 31	1,10%			
Semana 32	1,15%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																	82,17%				82,17%
EJECUTADO																	82,17%				82,17%

09/08/18

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS (ALOJAMIENTO MILITAR)

AVANCE		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
MANTENIMIENTO FICHA VF1 APTO 301 KENNEDY A	P																					15,00%
	E																					15,00%
MANTENIMIENTO FICHA VF2 ZONAS COMUNES KENNEDY SUBESTACION ELEC	P																					35,00%
	E																					35,00%
ACTIVIDADES CONTRATO ADICIONAL (INSTALACIONES ADCRITAS A COFAC)																						
MATENIMIENTO FICHA D1 - CAN PISO 1	P																					90,00%
	E																					90,00%
MATENIMIENTO FICHA D2 - CAN SEGUNDO PISO MUROS EN PERSONAL	P																					100,00%
	E																					100,00%
MATENIMIENTO FICHA D3 - CATAM CNRP	P																					55,00%
	E																					55,00%

5- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	309	243	66
Proyección	309	243	66

6- REGISTRO FOTOGRAFICO

VER ANEXO INFORME CONTRATISTA

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Dias transcurridos de la obra	Dias (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
243	0	05/10/2018	78,64%

8- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

- **CAN, COMANDO FUERZA AEREA, COFAC, PISO 1,** recepción, muro en drywall.
- **CAN, COMANDO FUERZA AEREA, COFAC, PISO 2,** muro en drywall.
- **KENNEDY, CALLE 26 SUR # 78-70, BLOQUE A 301** Se inicia reparaciones en apartamento.
- **CATAM, CNRP,** continúa labores de reparación de muros.
- **KENNEDY, CALLE 26 SUR # 78-70,** se inicia reparación de placa.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?		
	SI	NO	X
NO APLICA			

JUSTIFICACIÓN :
A LA FECHA EL CONTRATISTA NO PRESENTA ATRASO VA AL DIA EN LA EJECUCION DE ACUERDO A EJECUCION DE ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN LA EJECUCION DE NUESTRO CONTRATO. ADICIONAL EN EL PRESENTE INFORME NO SE ANEXA CERTIFICADO DE PINTURA INTERIRO YA QUE NO HA REALIZADO ESTA ACTIVIDAD AUN

10- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES

SE EJECUTAN LABORES DE LA VIGENCIA 2018 EN ZONAS DE ALOJAMIENTO MILITAR E IGUALMENTE SE EJECUTA LOS RECURSOS DE LAS INSTALACIONES REPARANDO LAS ZONAS QUE ESTAN PROGRAMADAS.

11- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	531.359.083,00	531.359.083,00	421.359.083,00	53,65%	110.000.000,00	14,01%
Obras Adicionales		254.000.000,00	224.000.000,00	28,52%	30.000.000,00	3,82%
TOTAL	531.359.083,00	785.359.083,00	645.359.083,00	82,17%	140.000.000,00	17,83%

12- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 531.359.083,00	
VALOR ADICIONAL	$ 254.000.000,00	
VALOR FINAL	$ 785.359.083,00	
PRIMER PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2018	$ 160.359.083,00	CANCELADO EN EL MES DE ENERO DE 2018
SEGÚN PAGO PARCIAL CUENTAS PAC ABRIL 2018	$ 150.000.000,00	CANCELADO EN EL MES DE ABRIL DE 2018
TERCER PAGO PARCIAL CUENTAS PAC MAYO 2018	$ 100.000.000,00	CANCELADO EN EL MES DE MAYO DE 2018
CUARTO PAGO PARCIAL CUENTAS PAC JUNIO 2018	$ 100.000.000,00	CANCELADO EN EL MES DE JUNIO DE 2018
CUARTO PAGO PARCIAL CUENTAS PAC JULIO 2018	$ 100.000.000,00	CANCELADO EN EL MES DE JULIO DE 2018
TOTAL PAGADO A LA FECHA	**$ 610.359.083,00**	

13- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
PRESENTACION DEL CRONOGRAMA	N/A	N/A	N/A	NO APLICA POR SER IMPREVISTOS
PRESENTACION FLUJO DE CAJA	N/A	N/A	N/A	NO APLICA POR SER IMPREVISTOS
PRESENTACION POLIZAS	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EXPEDIENTE
PRESENTACION ACTA DE INICIO OBRA	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EXPEDIENTE
PRESENTACION DE APUS	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EXPEDIENTE
PRESENTACION HOJA DE VIDA	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EXPEDIENTE
INFORME DE SUPERVISION DEL MES	SI	SI	SI	SE ANEXO CON EL PRESENTE INFORME

ANEXO SOPORTES ADICIONALES TRAMITE DE PAGO CORTE 1	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EL INFORME DE MARZO E IGUALMENTE ESTAS FICHAS SE ANEXAN A LAS HOJAS DE VIDA DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES PARA ASI SOPORTAR EL GASTO REALIZADO. SIN EMBARGO ANEXO OFICIO DONDE SE SOLICITA A LA INSPECCION LA ESTRUCTURACION DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS INMUEBLES HASTA EL MES DE AGOSTO DE 2018.
ANEXO MEMORIAS TRAMITE DE PAGO CORTE 2	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EL INFORME DE MARZO INFORME PENDIENTE ELABORACION DE FICHAS Y ORDENES DE SERVICIO
ANEXO FICHAS Y SOPORTES ADICIONALES TRAMITE DE PAGO CORTE 2	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EL INFORME DE ABRIL DE 2018 E IGUALMENTE ESTAS FICHAS SE ANEXAN A LAS HOJAS DE VIDA DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES PARA ASI SOPORTAR EL GASTO REALIZADO. SIN EMBARGO ANEXO OFICIO DONDE SE SOLICITA A LA INSPECCION LA ESTRUCTURACION DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS INMUEBLES HASTA EL MES DE AGOSTO DE 2018.
ANEXO SOPORTES, MEMORIAS, FICHAS ADICIONALES TRAMITE DE PAGO CORTE 3	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EL INFORME DE MAYO DE 2018, IGUALMENTE ESTAS FICHAS SE ANEXAN A LAS HOJAS DE VIDA DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES PARA ASI SOPORTAR EL GASTO REALIZADO. SIN EMBARGO ANEXO OFICIO DONDE SE SOLICITA A LA INSPECCION LA ESTRUCTURACION DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS INMUEBLES HASTA EL MES DE AGOSTO DE 2018.
ANEXO SOPORTES, MEMORIAS, FICHAS ADICIONALES TRAMITE DE PAGO CORTE 4	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EL INFORME DEL MES DE JUNIO DE 2018, IGUALMENTE ESTAS FICHAS SE ANEXAN A LAS HOJAS DE VIDA DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES PARA ASI SOPORTAR EL GASTO REALIZADO. SIN EMBARGO ANEXO OFICIO DONDE SE SOLICITA A LA INSPECCION LA ESTRUCTURACION DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS INMUEBLES HASTA EL MES DE AGOSTO DE 2018.
ANEXO SOPORTES, MEMORIAS, FICHAS ADICIONALES TRAMITE DE PAGO CORTE 5	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EL INFORME DEL MES DE JUNIO DE 2018, IGUALMENTE ESTAS FICHAS SE ANEXAN A LAS HOJAS DE VIDA DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES PARA ASI SOPORTAR EL GASTO REALIZADO. SIN EMBARGO ANEXO OFICIO DONDE SE SOLICITA A LA INSPECCION LA ESTRUCTURACION DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS INMUEBLES HASTA EL MES DE AGOSTO DE 2018.

14- SEGUIMIENTO A RIESGOS (En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?
SI _____ NO _____X_____
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.


A LA FECHA NO EXISTE NINGUN RIESGO

15- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE SOLICITO AL CONTRATISTA QUE SIGA CONTROLANDO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL COMO HASTA AHORA LO HA HECHO, SIN PRESENTAR NINGUN TIPO DE NOVEDAD. SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA DOTACION DE LOS ELEMENTOS Y EL PERSONAL AFILIADO A LA RESPECTIVA SEGURIDAD SOCIAL.

16- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

Elaboró:



T2. JUAN CARLOS HERNANDEZ BURGOS
Supervisor Suplente Contrato
Firma y posfirma

Bogotá D.C. 06 de agosto de 2018

Capitán, Víctor Julio Caita Gonzalez
Supervisor del Contrato 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
Bogotá

ASUNTO: **Informe de obra No. 08**
Periodo comprendido de 1 de julio de 2018 al 31 de julio de 2018

Objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. "

OBRA:

CONTRATISTA DE OBRA: DINAS INGENIEROS LIMITADA
NIT: 822.002.991

FECHA DE INICIACIÓN: 01 /12/2017 Fecha Terminación: 05/10/2018

VALOR: ($ 531.359.083 M/CTE) Quinientos treinta y un millones trescientos cincuenta y nueve mil ochenta y tres pesos moneda legal incluido el valor del IVA.

PRIMER ADICIONAL: (254.000.000 M/CTE) Doscientos cincuenta y cuatro millones de pesos moneda legal incluido el valor del IVA.

TOTAL PRESUPUESTO: (785.359.083 M/CTE) Setecientos ochenta y cinco millones trescientos cincuenta y nueve mil ochenta y tres pesos moneda legal incluido el valor del IVA.

VERIFICACIÓN Y CONDICIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:

1. Personal de la Obra (cumplimiento geo-numérico según contrato y propuesta)

    - 1 Residente de Obra.

2. Verificación cumplimiento Programa de Calidad (según contrato): N/A

3. Seguimiento de la Programación de Obra, N/A





    - CAN, COMANDO FUERZA ÁEREA, COFAC, PISO 1, recepción, muro en drywall.
    - CAN, COMANDO FUERZA AEREA, COFAC, PISO 2, muro en drywall.
    - KENNEDY, CALLE 26 SUR # 78-70, BLOQUE A 301 Se inicia reparaciones en apartamento.
    - CATAM, CNRP, continúa labores de reparación de muros.
    - KENNEDY, CALLE 26 SUR # 78-70, se inicia reparación de placa.

4. Compromisos pendientes del supervisor:
    - N/A




5. Compromisos pendientes del contratista de obra:
    - N/A

ING. HARRISON HERNAN LUNA MACA
Residente de Obra,
Dinas ingenieros ltda





REGISTRO FOTOGRAFICO
CAN, COMANDO FUERZA ÁEREA, RECEPCION, PISO 1.

Antes	Después
	
Adecuación de muros en Drywall y pisos.	Muros en Drywall.
	
Adecuación de muros en Drywall.	Muros en Drywall.



REGISTRO FOTOGRAFICO
CAN, COMANDO FUERZA AEREA, JEFATURA DESARROLLO HUMANO, PISO 2.

Antes	Después
	
Estado actual de la oficina.	Muros en Drywall.
	
Estado actual de la oficina.	Muros en Drywall.



REGISTRO FOTOGRAFICO
KENNEDY CALLE 26 SUR # 78-70, BLOUE A 301.

Antes	Después
	
Estado actual de muros.	Proceso de resanes y pintura sobre muros.
	
Estado actual de techos.	Proceso de reparación de techos.

REGISTRO FOTOGRAFICO
CATAM, CNRP.

Antes	Después
	
Estado actual de cielorrasos	Reparación de cielorraso y Muros
	
Estado actual de muros	Reparación de muros.

REGISTRO FOTOGRAFICO
KENNEDY CALLE 26 SUR # 78-70, ZONAS COMUNES.

Antes	Después
	
Estado actual placa.	Proceso de reparación
	
Estado actual placa.	Proceso de reparación

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO CONTROL ASISTENCIA PERSONAL DE OBRA

CONTRATO N° 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017 - OBJETO DEL CONTRATO
"LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. "

MES, JULIO

AÑO 2018

PERSONAL	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**DOMINGO 01** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA																					
PERSONAL	**LUNES 02** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**MARTES 03** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**MIERCOLES 04** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**JUEVES 05** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**VIERNES 06** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**SABADO 07** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**DOMINGO 08** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA		1			1			1			1			1			1				
PERSONAL	**LUNES 09** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**MARTES 10** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**MIERCOLES 11** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**JUEVES 12** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**VIERNES 13** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**SABADO 14** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**DOMINGO 15** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA		1			5			5			5			2			5				
PERSONAL	**LUNES 16** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**MARTES 17** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**MIERCOLES 18** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**JUEVES 19** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**VIERNES 20** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**SABADO 21** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**DOMINGO 22** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA		5			4,5			5			5			5			5				
PERSONAL	**LUNES 23** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**MARTES 24** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**MIERCOLES 25** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**JUEVES 26** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**VIERNES 27** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**SABADO 28** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**DOMINGO 29** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA								1,4			1			4,1			1,4,3				
	LUNES 30 DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	**MARTE 31** DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA															
RESIDENTE DE OBRA		1,3			1,3																

PROFESIONALES	PORCENTAJE	TOTAL DIA DE	CUMPLIO
RESIDENTE DE OBRA	100% DE OBRA	31 DIAS	X si

OBSERVACIONES

1 CAN
2 DITIN
3 Kennedy
4 CATAM
5 Actividades Administrativas
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vb. SUPERVISOR CONTRATO