Fecha 2023-04-24 AAAA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

ALCANCE ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4

CONTRATO No. IDU-1848-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Doris Jeanet Rodriguez Lopez - Apoyo Principal, Andrea Bernal Cuellar - Apoyo Principal, Sandra Janneth Vega Onzaga - Apoyo Principal, Maria Paula Masmela Mahecha - Apoyo Principal, Diego Alejandro Benavides Quintero - Apoyo Principal, Giovanni Rodriguez Melo - Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo, Diana Marcela Naranjo Palomino - Especialista de Apoyo, Yasmid Daynet Varela Neira - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	6.41%
% EJECUTADO	7.88%
% VARIACIÓN	1.47%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución de actividades de obra el estaciones de CAD y Nariño, demas estaciones en estudios y diseños

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO TRONCAL 4	**Contratista**	CONSORCIO RUTA JAL
Contrato No.	IDU-1848-2021	**Contrato No.**	IDU-1853-2021
Valor Inicial	$ 25.725.234.309,00	**Valor Inicial**	$ 2.857.718.927,00
Total Contrato	$ 25.725.234.309,00	**Total Contrato**	$ 2.937.718.927,00
Valor Pagado	$ 5.009.692.368,00	**Valor Pagado**	$ 105.578.137,00
Plazo Inicial	510 días	**Plazo Inicial**	510 días
Plazo Actualizado	780 días	**Plazo Actualizado**	780 días
Fecha de Iniciación	2022-01-27	**Fecha de Iniciación**	2022-01-27
Fecha de Terminación Actual	2024-05-27	**Fecha de Terminación Actual**	2024-05-27
No. Empleos generados	37	**No. Empleos generados**	28

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños	96,79	97,63	$ 1.181.029.836,00	$ 1.191.178.012,00
Construcción	1,90	3,41	$ 466.314.406,00	$ 836.469.128,55

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Topografia	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Tránsito y Transporte	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Urbanismo y Espacio Público	100.0	100.0	0.0	Aprobado

RAI - Redes Acueducto y Alacantarillado	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes CODENSA y ETB	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Geotécnia	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estudios Ambientales Forestales	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Arqueología	0.0	0.0	0.0	No Aplica
RAI - Ambiental - SST - Forestal	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estudios sociales	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Cumplimiento de obligaciones	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Topografia	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Tránsito y Transporte	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Urbanismo y Espacio Público	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Redes Acueducto y Alacantarillado	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Redes CODENSA y ETB	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Geotécnia	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños - Estructuras	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños - Estudios Ambientales Forestales	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños - Arqueología	0.0	0.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Ambiental - SST - Forestal	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños - Estudios sociales	84.0	87.2	3.2	No Aprobado
Estudios y Diseños - Cronograma y presupuesto	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estación Nariño	3.91	12.15	8.24	
Estación CAD	6.85	12.43	5.58	