Fecha 2023-05-29 AAAA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STED - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS VIALES Y ESPACIO PÚBLICO MARIA PAZ CORABASTOS TRAMO 2 COMPRENDIDO ENTRE EL PARQUE DINDALITO BELLAVISTA SOBRE LA CALLE 41 SUR HASTA LA AVENIDA TINTAL ALSACIA Y SOBRE LA CALLE 40B SUR, DESDE EL PARQUE LA BRISAS EN LA AVENIDA TINTAL ALSACIA HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y ACCESO A CORABASTOS EN BOGOTA D.C

ALCANCE Estudios y Diseños Tramo 2: Espacio público peatonal Calle 40b Sur entre Kra 94C y Av. Agoberto Mejía

CONTRATO No. IDU-1699-2022

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Santiago Echeverri Restrepo - Especialista de Apoyo, Pablo Alejandro Munoz Duenas - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	19.23%
% EJECUTADO	15.66%
% VARIACIÓN	-3.57%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	VELNEC SOCIEDAD ANONIMA
Contrato No.	IDU-1698-2022
Valor Inicial	$ 3.091.384.529,00
Total Contrato	$ 3.091.384.529,00
Valor Pagado	$ 156.492.479,00
Plazo Inicial	300 días
Plazo Actualizado	300 días
Fecha de Iniciación	2023-02-08
Fecha de Terminación Actual	2023-12-07
No. Empleos generados	35

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.
Contrato No.	IDU-1699-2022
Valor Inicial	$ 1.243.315.238,00
Total Contrato	$ 1.243.315.238,00
Valor Pagado	$ 67.148.140,00
Plazo Inicial	330 días
Plazo Actualizado	330 días
Fecha de Iniciación	2023-02-08
Fecha de Terminación Actual	2024-01-07
No. Empleos generados	35

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Social	100.0	99.89	-0.11	Aprobado
RAI - Diseño de pavimentos	100.0	99.75	-0.25	Aprobado
RAI - Geotecnia	100.0	99.87	-0.13	Aprobado
RAI - Redes húmedas	100.0	99.68	-0.32	Aprobado
RAI - Redes secas	100.0	100.0	0.0	Aprobado

RAI - Urbanismo	100.0	99.85	-0.15	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Tránsito y transporte	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SGSST	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Ambiental-Forestal-Biótico	100.0	99.76	-0.24	Aprobado
RAI - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Metodología - Predial	100.0	99.65	-0.35	Aprobado
Metodología - Geotecnia	100.0	99.8	-0.2	Aprobado
Metodología - Redes húmedas	100.0	99.51	-0.49	Aprobado
Metodología - Urbanismo	100.0	99.87	-0.13	Aprobado
Metodología - Diseño geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Metodología - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Metodología - Plan de Ejecución BIM	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Predial	100.0	99.65	-0.35	Aprobado
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Topografía	82.36	65.0	-17.36	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Tránsito y transporte	61.7	63.06	1.36	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Diseño geométrico	18.91	0.0	-18.91	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Urbanismo	8.86	3.67	-5.19	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Redes húmedas	24.0	2.54	-21.46	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Redes secas	26.98	0.0	-26.98	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Geotecnia	7.39	0.44	-6.95	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Estructuras	2.69	0.0	-2.69	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Estudios ambiental SST - Forestal	10.1	2.93	-7.17	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Pavimentos	8.18	0.0	-8.18	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Arqueología	22.1	70.0	47.9	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Social	42.49	32.47	-10.02	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Presupuesto y programación	0.0	0.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Predial	13.59	0.0	-13.59	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Modelo integrado BIM	0.0	0.0	0.0	
APROBACIONES - Tránsito y transporte	0.0	0.0	0.0	
APROBACIONES - Redes húmedas	0.0	0.0	0.0	
APROBACIONES - Redes secas y gas	0.0	0.0	0.0	
APROBACIONES - Estudios ambiental SST - Forestal	0.0	0.0	0.0	
APROBACIONES - Arqueología	0.0	0.0	0.0	