INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 05 DE JUNIO DE 2023 AL 11 DE JUNIO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 24 Fecha de informe: De 5/6/2023 11/6/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 24	Acum. semana	En días
% Programado	46,00%	5,00%	51,00%	153
% Ejecutado	33,00%	3,00%	36,00%	153
Diferencia	13,00%	-2,00%	-15,00%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

				En %
Programado(%)	$ 1.502.383.792,54	$ 163.302.586,15	$ 1.665.686.378,69	51,00%
Ejecutado (%)	$ 1.077.797.068,56	$ 97.981.551,69	$ 1.175.778.620,25	36,00%
Diferencia	$ 424.586.723,98	-$ 65.321.034,46	$ (489.907.758,44)	-15,00%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	19

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES: CORTE Y PEGA DE MAMPOSTERIA EN LA CUCHILLA DEL MODULO 1, EXCAVACION PARA MURO DE CERRAMIENTO Y CIMENTACION GRADERIAS, REPLANTEO FINAL DEL TERRENO DE LA GRADERIA.







ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
DURANTE ESTA SEMANA: SE REALIZA CORTE Y PEGA DE MAMPOSTERIA EN LA CUBIERTA DEL MODULO 1, MAMPOSTERIA PARA GRADERIA, EXCAVACION MANUAL PARA MURO DE CERRAMIENTO.	**SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE MAMPOSTERIA, EXCAVACIONES MANUALES, CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA GRADERIAS Y CONCRETO PARA GRADERIAS.**






LOGROS Y/O DIFICULTADES
AUN NO SE HA PRESENTADO LA ENTIDAD ENCARGADA DE LA RELOCALIZACION DE LA RED DE BAJA TENSION POR LO CUAL NO SE HA PODIDO INICIAR EL SEGUNDO PISO DEL MODULO 2.

OBSERVACIONES		
SE PRESENTA UN ATRASO DEL 15 %		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	Elaborado: 12/6/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01