INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 12 DE JUNIO DE 2023 AL 18 DE JUNIO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 25 Fecha de informe: De 12/6/2023 18/6/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 25	Acum. semana	En días
% Programado	51,00%	3,00%	54,00%	160
% Ejecutado	36,00%	2,00%	38,00%	160
Diferencia	15,00%	-1,00%	-16,00%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %

Programado(%)	$ 1.665.686.378,69	$ 97.981.551,69	$ 1.763.667.930,38	54,00%
Ejecutado (%)	$ 1.175.778.620,25	$ 65.321.034,46	$ 1.241.099.654,71	38,00%
Diferencia	$ 489.907.758,44	-$ 32.660.517,23	$ (522.568.275,67)	-16,00%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	19

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CORTE Y PEGA DE MAMPOSTERIA MODULO 1







ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA: INSTALACION TUBERIA SANITARIA LISA DE 6 PULGADAS, MAMPOSTERIA CUBIERTA MODULO 1, INSTALACION DE HIERRO PARA CIMENTACIONES DE GRADERIA.	**SE CONTINUA CON MAMPOSTERIA MODULO 1 EN CUBIERTA, CORTE Y FIGURADO DE HIERRO PARA GRADERIA, CONCRETO PARA GRADERIA ESPALDAR , PASOS Y CIMENTACION, MAMPOSTERIA PARA GRADERIA Y MURO DE CERRAMIENTO.**






LOGROS Y/O DIFICULTADES

SE CONTINUA SIN LA RELOCALIZACION DE LA TUBERIA DE BAJA TENSION LO CUAL HACE PRESENTAR ATRASOS EN EL MODULO 2 SEGUNDO PISO, SE ESPERA QUE SE DE RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD DURANTE LA PROXIMA SEMANA PARA INICIAR ACTIVIDADES.

OBSERVACIONES

SE PRESENTA UN ATRASO DEL 16 %

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	Elaborado: 19/6/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01