INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 19 DE JUNIO DE 2023 AL 25 DE JUNIO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 26 Fecha de informe: De 19/6/2023 25/6/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 25	Acum. semana	En días
% Programado	54,00%	4,00%	58,00%	167
% Ejecutado	38,00%	2,00%	40,00%	167
Diferencia	16,00%	-2,00%	-18,00%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %

Programado(%)	$ 1.763.667.930,38	$ 130.642.068,92	$ 1.894.309.999,29	58,00%
Ejecutado (%)	$ 1.241.099.654,71	$ 65.321.034,46	$ 1.306.420.689,17	40,00%
Diferencia	$ 522.568.275,67	-$ 65.321.034,46	$ (587.889.310,13)	-18,00%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	19

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIGURADO DE ACERO PARA GRADERIA, MAMPOSTERIA PARA CUBIERTA MODULO 1 Y GRADERIA, CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA MURO DE CERRAMIENTO.









ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA: MAMPOSTERIA PARA MUROS INTERNOS MODULO 1, CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA GRADERIA, CONCRETO PARA GRADERIA, CONCRETO PARA MURO DE CERRAMIENTO.	**SE CONTINUA CON MAMPOSTERIA PARA MUROS Y GRADERIA, MURO DE CERRAMIENTO Y SE INICIARA CON VIGAS Y PERFILES DE RAMPA DEL MODULO 2.**






LOGROS Y/O DIFICULTADES
SE RECIBIO EL COMUNICADO QUE DURANTE EL TRASCURSO DE LA OTRA SEMANA SE REUBICARA LA RED DE BAJA TENSION .

OBSERVACIONES		
SE PRESENTA UN ATRASO DEL 18%		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	Elaborado: 26/6/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01