| EDUBAR | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO N° EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 1 | | Capítulo - OBRAS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,01 | 4792 | Prvc. Campamento De Obra, Contenedores Metalicos Para Oficinas Del Contratista E Interventor Y Almacen. | ME | 12,00 | $ 6.153.027,00 | $ 73.836.324,00 | 18,00 | $ 110.754.486,00 | 14,00 | $ 86.142.378,00 | 2,00 | $ 12.306.054,00 | 16,00 | $ 98.448.432,00 | 2,00 | $ 12.306.054,00 |
| 1,02 | 1,02 | Alquiler De Baños Portátiles 4 Unidades | ME | 12,00 | $ 1.631.520,00 | $ 19.578.240,00 | 18,00 | $ 29.367.360,00 | 14,00 | $ 22.841.280,00 | 2,00 | $ 3.263.040,00 | 16,00 | $ 26.104.320,00 | 2,00 | $ 3.263.040,00 |
| 1,03 | 1,03 | Localización Y Replanteo | M2 | 25947,00 | $ 2.454,00 | $ 63.673.938,00 | 23.847,00 | $ 58.520.538,00 | 18.922,38 | $ 46.435.520,52 | 3.122,41 | $ 7.662.394,14 | 22.044,79 | $ 54.097.914,66 | 1.802,21 | $ 4.422.623,34 |
| 1,04 | 1069 | Cerramiento En Tela Verde, O Malla De Lona. (Polisombra). Con Altura De 2,00 Metros; Base Para Fijacion De Estacones 0,20 X 0,20 X 0,50 Metros En Concreto De 1500 Psi. Estacones De Madera De 2" X 2", Apuntillada Y Amarrada A Los Postes Con Alambre Negro Para Rigidizacion. | ML | 633,00 | $ 22.305,00 | $ 14.119.065,00 | 633,00 | $ 14.119.065,00 | 100,40 | $ 2.239.422,00 | | $ - | 100,40 | $ 2.239.422,00 | 532,60 | $ 11.879.643,00 |
| 1,05 | 2526 | Descapote Y Limpieza A Máquina Y Adecuación Con Compactación Del Terreno Existente, Incluye Retiro De Material E= 0.25 | M2 | 11032,00 | $ 11.473,00 | $ 126.570.136,00 | 11.032,00 | $ 126.570.136,00 | 9.702,00 | $ 111.311.046,00 | | $ - | 9.702,00 | $ 111.311.046,00 | 1.330,00 | $ 15.259.090,00 |
| 1,06 | 129 | Demolición De Muros De Mampostería E = 0.12 Y Retiro De Material | M2 | 2289,00 | $ 16.683,00 | $ 38.187.387,00 | 19.059,19 | $ 317.964.466,77 | 17.072,25 | $ 284.816.346,75 | 388,01 | $ 6.473.170,83 | 17.460,26 | $ 291.289.517,58 | 1.598,93 | $ 26.674.949,19 |
| 1,07 | 263 | Demolición De Piso Y Retiro De Material | M2 | 6538,00 | $ 13.766,00 | $ 90.002.108,00 | 6.538,00 | $ 90.002.108,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 6.538,00 | $ 90.002.108,00 |
| 1,08 | 167 | Demolición De Placa De Piso, Muro, Placa O Losa De Entrepiso, En Concreto Reforzado Ancho > 0,30 Metros Incluye Retiro De Material | M2 | 4330,00 | $ 64.014,00 | $ 277.180.620,00 | 3.078,14 | $ 197.043.939,64 | 2.865,94 | $ 183.460.283,16 | | $ - | 2.865,94 | $ 183.460.283,16 | 212,20 | $ 13.583.656,48 |
| 1,09 | 1,09 | Desmonte De Cubierta | M2 | 5141,00 | $ 20.481,00 | $ 105.292.821,00 | 1.006,49 | $ 20.613.921,69 | 883,49 | $ 18.094.758,69 | - | $ - | 883,49 | $ 18.094.758,69 | 123,00 | $ 2.519.163,00 |
| 1,11 | 6661 | Pih. Tala De Arboles Medianos | UN | 15,00 | $ 326.083,00 | $ 4.891.245,00 | 31,00 | $ 10.108.573,00 | 15,00 | $ 4.891.245,00 | | $ - | 15,00 | $ 4.891.245,00 | 16,00 | $ 5.217.328,00 |
| 1,12 | 3819 | Suministro E Instalación De Valla Informativa Metálica De 4.00X2.50M. | UN | 2,00 | $ 3.180.834,00 | $ 6.361.668,00 | 2,00 | $ 6.361.668,00 | 1,00 | $ 3.180.834,00 | | $ - | 1,00 | $ 3.180.834,00 | 1,00 | $ 3.180.834,00 |
| 1,13 | 848 | Demolición De Estructura En Concreto Reforzado, Con Ancho < 0.30 Metros Incluye Retiro De Material | M2 | 22,00 | $ 50.409,00 | $ 1.108.998,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 1,14 | 557 | Demolición De Bordillo Y Retiro De Material | ML | 205,00 | $ 5.282,00 | $ 1.082.810,00 | 482,00 | $ 2.545.924,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 482,00 | $ 2.545.924,00 |
| 1,15 | 1648 | Desmonte De Cercha En Estructura Metálica En Mal Estado Y Retiro De Material | ML | 103,00 | $ 35.201,00 | $ 3.625.703,00 | 103,00 | $ 3.625.703,00 | 100,00 | $ 3.520.100,00 | | $ - | 100,00 | $ 3.520.100,00 | 3,00 | $ 105.603,00 |
| 1,16 | 1337 | Desmonte De Lavaplatos Y Retiro De Material | UN | 7,00 | $ 14.464,00 | $ 101.248,00 | 7,00 | $ 101.248,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 7,00 | $ 101.248,00 |
| 1,17 | 313 | Desmonte De Lavamanos Y Retiro De Material | UN | 15,00 | $ 14.464,00 | $ 216.960,00 | 30,00 | $ 433.920,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 30,00 | $ 433.920,00 |
| 1,18 | 264 | Desmonte De Aparato Sanitario Y Retiro De Material | UN | 23,00 | $ 27.770,00 | $ 638.710,00 | 24,00 | $ 666.480,00 | 1,00 | $ 27.770,00 | | $ - | 1,00 | $ 27.770,00 | 23,00 | $ 638.710,00 |
| 1,19 | 310 | Desmonte De Puerta Y Retiro De Material | UN | 15,00 | $ 21.196,00 | $ 317.940,00 | 15,00 | $ 317.940,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 15,00 | $ 317.940,00 |
| 1,2 | 936 | Desmonte De Ventana Y Retiro De Material | UN | 15,00 | $ 21.216,00 | $ 318.240,00 | 15,00 | $ 318.240,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 15,00 | $ 318.240,00 |
| 1,21 | 7173 | Desmonte De Cielo Raso A Una Altura < 3.00 Metros, Incluye Retiro De Material | M2 | 99,00 | $ 11.513,00 | $ 1.139.787,00 | 99,00 | $ 1.139.787,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 99,00 | $ 1.139.787,00 |
| 1,22 | 414 | Desmonte De Reja Y Retiro De Material | UN | 15,00 | $ 27.770,00 | $ 416.550,00 | 15,00 | $ 416.550,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 15,00 | $ 416.550,00 |
| 1,23 | 1,23 | Demolicion De Pavimento Rigido Y/O Asfaltico | M2 | 235,00 | $ 21.389,00 | $ 5.026.415,00 | 235,00 | $ 5.026.415,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 235,00 | $ 5.026.415,00 |
| 1,24 | 4070 | Suministro E Instalacion De Cerramiento En Lamina De Zinc, Altura 2.00 Metros (Ver Diseño) | ML | 103,00 | $ 47.165,00 | $ 4.857.995,00 | 603,00 | $ 28.440.495,00 | 21,00 | $ 990.465,00 | | $ - | 21,00 | $ 990.465,00 | 582,00 | $ 27.450.030,00 |
| 2 | | Capítulo - CIMENTACION | | | | | - | | | | | | | | | |
| 2,01 | 7115 | Pih. Excavacion A Maquina Y Retiro De Material | M3 | 6228,33 | $ 34.934,00 | $ 217.580.480,22 | 8.049,94 | $ 281.216.603,96 | 7.912,36 | $ 276.410.384,24 | 137,58 | $ 4.806.219,72 | 8.049,94 | $ 281.216.603,96 | - | $ - |
| 2,02 | 377 | Excavación A Mano Y Retiro De Material Sobrante En Volqueta | M3 | 1171,67 | $ 34.403,00 | $ 40.308.963,01 | 1.171,67 | $ 40.308.963,01 | 870,80 | $ 29.958.132,40 | - | $ - | 870,80 | $ 29.958.132,40 | 300,87 | $ 10.350.830,61 |
| 2,03 | 6676 | Pih. Excavaciones Para Cimiento Y Viga De Amarre | ML | 1421,41 | $ 10.458,00 | $ 14.865.105,78 | 1.421,41 | $ 14.865.105,78 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1.421,41 | $ 14.865.105,78 |
| 2,04 | 198 | Relleno En Material Seleccionado Compactado | M3 | 17846,31 | $ 84.543,00 | $ 1.508.780.586,33 | 28.066,36 | $ 2.372.814.273,48 | 23.067,72 | $ 1.950.214.251,96 | 1.159,65 | $ 98.040.289,95 | 24.227,37 | $ 2.048.254.541,91 | 3.838,99000 | $ 324.559.731,57 |
| 2,05 | 2601 | Relleno En Material Seleccionado (Arena Santo Tomás) | M3 | 459,42 | $ 53.914,00 | $ 24.769.169,88 | 749,85 | $ 40.427.327,99 | - | $ - | 138,63 | $ 7.484.880,62 | 138,63 | $ 7.484.880,62 | 611,02 | $ 32.942.447,37 |
| 2,06 | 6687 | Relleno En Material Seleccionado ( Triturado ) | M3 | 459,41 | $ 108.734,00 | $ 49.953.486,94 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 2,07 | 3013 | Relleno En Material De Subbase Granular Compactado | M3 | 146,97 | $ 108.346,00 | $ 15.923.611,62 | 4.537,43 | $ 491.612.390,78 | 1.267,42 | $ 137.319.887,32 | 851,85 | $ 92.294.540,10 | 2.119,27 | $ 229.614.427,42 | 2.418,16 | $ 261.997.963,36 |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 2,08 | 3015 | Relleno En Material De Base Granular Compactado | M3 | 1225,11 | $ 128.818,00 | $ 157.816.219,98 | 2.376,06 | $ 306.079.297,08 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2.376,06 | $ 306.079.297,08 |
| 2,09 | 667 | Solado En Concreto De F'C = 2500 Psi De 0,05 Mts | M2 | 3030,91 | $ 36.837,00 | $ 111.649.631,67 | 2.530,91 | $ 93.231.131,67 | 1.811,54 | $ 66.731.698,98 | 157,18 | $ 5.790.039,66 | 1.968,72 | $ 72.521.738,64 | 562,19 | $ 20.709.393,03 |
| 2,10 | 2,1 | Concreto Pilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 60Cm De Diámetro, Concreto Treme 3/4" 28Mpa Asentamiento 8 " | ML | 1015,44 | $ 539.804,00 | $ 548.138.573,76 | 1.104,00 | $ 595.943.616,00 | 1.104,00 | $ 595.943.616,00 | | $ - | 1.104,00 | $ 595.943.616,00 | - | $ - |
| 2,11 | 4608 | Concreto De F'C = 28 Mpa, Para Dados | M3 | 191,17 | $ 803.203,00 | $ 153.548.317,51 | 331,68 | $ 266.406.371,04 | 301,73 | $ 242.350.441,19 | | $ - | 301,73 | $ 242.350.441,19 | 29,95 | $ 24.055.929,85 |
| 2,12 | 7652 | Viga De Cimiento En Concreto De 3500 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo | M3 | 471,75 | $ 532.537,00 | $ 251.224.329,75 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 2,13 | 2021 | Zapata En Concreto Premezclado De 4000 Psi | M3 | 726,64 | $ 459.448,00 | $ 333.853.294,72 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 2,14 | 8229 | Columnas De Grava Para Estabilizacion De Suelo, D=0.5 M, Incluye Excavación (Geopier Impact) | ML | 13814,34 | $ 156.947,00 | $ 2.168.119.219,98 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 2,15 | 6837 | Pih. Concreto Ciclopeo De 3000 Psi | M3 | 46,25 | $ 462.676,00 | $ 21.398.765,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 2,16 | 3762 | Base Suelo Cemento 1:20 Compactado | M3 | 92,50 | $ 203.636,00 | $ 18.836.330,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 2,17 | 3763 | Suministro E Instalacion De Malla Geotextil Nt 1600 Para Filtro (Ver Diseño). | M2 | 907,53 | $ 8.215,00 | $ 7.455.358,95 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 2,18 | 78 | Acero De Refuerzo Figurado | KG | 60647,62 | $ 7.392,00 | $ 448.307.207,04 | 60.647,62 | $ 448.307.207,04 | 59.962,13 | $ 443.240.064,96 | | $ - | 59.962,13 | $ 443.240.064,96 | 685,49 | $ 5.067.142,08 |
| 3 | | Capítulo - ESTRUCTURAS | | | | | - | | | | | | | | | |
| 3,01 | 3,01 | Cárcamo En Concreto Prefabricado Con Rejilla Concreto Prefabricado, Tipo 5 | ML | 157,25 | $ 434.697,00 | $ 68.356.103,25 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 3,02 | 3,02 | Cárcamo En Concreto Prefabricado Con Rejilla Concreto Prefabricado, Tipo 8 | ML | 62,90 | $ 427.651,00 | $ 26.899.247,90 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 3,03 | 3,03 | Cárcamo En Concreto De 21 Mpa. 3/4" Asentamiento 6 ", Incluye Acero De Refuerzo, Fundido In Situ No Incluye Rejilla | M3 | 102,68 | $ 1.137.476,00 | $ 116.796.035,68 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 3,04 | 6094 | Rejilla Para Colector Zona Comercial | ML | 2250,00 | $ 161.515,00 | $ 363.408.750,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 3,05 | 3,05 | Contenedores De Raiz Circular De 1.20 M De Diámetro 1.00 M De Altura, En Levante Bloque De Concreto De 12X20X40 Cm, Incluye Dovelas De Refuerzo, Excavación Del Contenedor, Y Remate En Bordillo Redondeado | UND | 52,73 | $ 517.997,00 | $ 27.313.981,81 | 160,00 | $ 82.879.520,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 160,00 | $ 82.879.520,00 |
| 3,06 | 3,06 | Contenedores De Raiz Cuadrados De 1.20 X 1.20X1.00 Metros, En Levante Bloque De Concreto De 12X20X40 Cm, Incluye Dovelas De Refuerzo, Excavación Del Contenedor, Y Remate En Bordillo Redondeado | UND | 84,17 | $ 571.547,00 | $ 48.107.110,99 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 3,07 | 8197 | Placa De Contrapiso 4000 Psi E=0,15 Metros | M2 | 5564,00 | $ 89.277,00 | $ 496.737.228,00 | 1.122,73 | $ 100.233.966,21 | 3.857,29 | $ 344.367.279,33 | - 2.735,11 | -$ 244.182.415,47 | 1.122,18 | $ 100.184.863,86 | 0,55 | $ 49.102,35 |
| 3,08 | 551 | Pavimento En Concreto Rigido Mr=45, Espesor=0,20 Metros, Incluye Pasadores D = 1" Liso A Cada 0,30 Metros Y 5/8" Corrugado A 1,00 Metro De Separación, Canastilla De Soporte Para Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento Y Aditivo Curador De Superficie. | M2 | 1075,76 | $ 142.182,00 | $ 152.956.551,96 | 1.216,18 | $ 172.918.904,76 | - | $ - | 1.007,82 | $ 143.293.863,24 | 1.007,82 | $ 143.293.863,24 | 208,36 | $ 29.625.041,52 |
| 3,09 | 4745 | Columnas En Concreto De 4000 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo | M3 | 38,85 | $ 747.704,00 | $ 29.048.300,40 | 44,87 | $ 33.549.478,48 | 35,94 | $ 26.872.481,76 | 0,22 | $ 164.494,88 | 36,16 | $ 27.036.976,64 | 8,71 | $ 6.512.501,84 |
| 3,10 | 4745 | Columnas En Concreto De 4000 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo | M3 | 199,80 | $ 747.704,00 | $ 149.391.259,20 | 203,06 | $ 151.830.269,65 | 201,36 | $ 150.557.677,44 | - | $ - | 201,36 | $ 150.557.677,44 | 1,70 | $ 1.272.592,21 |
| 3,11 | 8605 | Concreto De 4000 Psi Para Muros Y Placas, No Incluye Acero, Incluye Formaleteria | M3 | 71,22 | $ 916.400,00 | $ 65.266.008,00 | 71,22 | $ 65.266.008,00 | 59,42 | $ 54.452.488,00 | 6,90 | $ 6.323.160,00 | 66,32 | $ 60.775.648,00 | 4,90 | $ 4.490.360,00 |
| 3,12 | 3,12 | Viga Aérea En Concreto 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 9 ", A La Vista Color Gris Claro, Acabado En Formaleta Metálica Lisa | M3 | 169,27 | $ 1.035.293,00 | $ 175.244.046,11 | 525,27 | $ 543.808.354,11 | 353,61 | $ 366.089.957,73 | 16,50 | $ 17.082.334,50 | 370,11 | $ 383.172.292,23 | 155,16 | $ 160.636.061,88 |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO N° EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 3,13 | 3,13 | Viga Aérea En Concreto 28 Mpa. 3/4" Asentamiento 9 ". A La Vista Color Gris Claro, Acabado Con Formaleta En Listones De Madera De 5Cm Y Bordes Achaflanados A 1 Cm. | M3 | 781,62 | $ 974.408,00 | $ 761.616.780,96 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 3,14 | 8746 | Losa Aligerada En Concreto Premezclado De 4000 Psi Con Bombeo, No Incluye Acero De Refuerzo | M3 | 162,80 | $ 988.280,00 | $ 160.891.984,00 | 213,82 | $ 211.314.503,97 | 190,35 | $ 188.119.098,00 | 23,33 | $ 23.055.821,31 | 213,68 | $ 211.174.919,31 | 0,14 | $ 139.584,67 |
| 3,15 | 3,15 | Concreto Para Viguetas, Riostras Y Aleros De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 9, A La Vista Color Gris Claro, Acabado En Formaleta Metálica Lisa | M3 | 93,43 | $ 1.024.753,00 | $ 95.742.672,79 | 136,90 | $ 140.288.685,70 | 103,53 | $ 106.092.678,09 | 12,24 | $ 12.543.714,54 | 115,77 | $ 118.636.392,63 | 21,13 | $ 21.652.293,07 |
| 3,16 | 3,16 | Concreto Para Viguetas, Riostras Y Aleros De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 9, A La Vista Color Gris Claro, Acabado Con Formaleta En Listones De Madera De 5Cm Y Bordes Achaflanados A 1 Cm | M3 | 481,00 | $ 988.958,00 | $ 475.688.798,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 3,17 | 7202 | Edu. Rampa En Concreto Premezclado Visto F'C 28 Mpa, Conjunto Estructural Viga + Losa Maciza + Descanso (Secciones Según Planos) Incluye Malla Electrosoldada Con Acabado Estriado Horizontal, Junta E= 0,10 Mts. | M2 | 29,60 | $ 251.339,00 | $ 7.439.634,40 | 564,61 | $ 141.908.512,79 | 247,23 | $ 62.138.540,97 | 57,95 | $ 14.565.095,05 | 305,18 | $ 76.703.636,02 | 259,43 | $ 65.204.876,77 |
| 3,18 | 7232 | Edu. Construcion De Tanque De Concreto Premezclado De 4000 Psi Con Impermeabilizacion Integral Incluye Pasantes Para Tuberias, Tanque Contraincendio Y Tanque De Agua Potable | M3 | 32,37 | $ 724.516,00 | $ 23.452.582,92 | 55,85 | $ 40.464.218,60 | 54,27 | $ 39.319.483,32 | 1,58 | $ 1.144.735,28 | 55,85 | $ 40.464.218,60 | - | $ - |
| 3,19 | 3,19 | Concreto Impermeabilizado Para Cubierta Aligerada De Locales De 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 9" Con Aire. A La Vista, Color Gris Claro, Acabado Con Formaleta En Listones De Madera De 5Cm Y Bordes Achaflanados A 1Cm. Incluye Torta Superior E Inferior | M3 | 1084,09 | $ 1.437.484,00 | $ 1.558.362.029,56 | 1.627,15 | $ 2.339.002.090,60 | 1.615,15 | $ 2.321.752.282,60 | 3,07 | $ 4.413.075,88 | 1.618,22 | $ 2.326.165.358,48 | 8,93 | $ 12.836.732,12 |
| 3,20 | 3,20 | Concreto Para Muros De Contención Perimetral De 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 9", Acabado A La Vista Color Gris Claro Y Formaleta En Listones De Media Caña (Ver Diseño ) | M3 | 440,30 | $ 672.931,00 | $ 296.291.519,30 | 416,79 | $ 280.470.911,49 | 314,18 | $ 211.421.461,58 | 43,84 | $ 29.501.295,04 | 358,02 | $ 240.922.756,62 | 58,77 | $ 39.548.154,87 |
| 3,21 | 3,21 | Concreto Para Placa Maciza Cubierta De Baños Y Restaurante De 28 Mpa, Acabado En Formaleta Metálica Lisa Y Bordes Achaflanados | M3 | 130,42 | $ 962.601,00 | $ 125.542.422,42 | 100,42 | $ 96.664.392,42 | 35,29 | $ 33.970.189,29 | 39,09 | $ 37.628.073,09 | 74,38 | $ 71.598.262,38 | 26,04 | $ 25.066.130,04 |
| 3,22 | 3,22 | Concreto Para Repisa De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 6, 0,41X0,11 Metros | ML | 855,62 | $ 48.509,00 | $ 41.505.270,58 | 855,62 | $ 41.505.270,58 | 526,85 | $ 25.556.966,65 | - | $ - | 526,85 | $ 25.556.966,65 | 328,77 | $ 15.948.303,93 |
| 3,23 | 3,23 | Concreto Para Mesones De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 9 | M3 | 73,07 | $ 682.805,00 | $ 49.892.561,35 | 73,07 | $ 49.892.561,35 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 73,07 | $ 49.892.561,35 |
| 3,24 | 5901 | Edu. Concreto De 4000 Psi Para Escalera (Ver Diseño) | M3 | 86,02 | $ 1.236.554,00 | $ 106.368.375,08 | 81,95 | $ 101.335.600,30 | 2,93 | $ 3.625.731,61 | 31,33 | $ 38.741.236,82 | 34,26 | $ 42.366.968,43 | 47,69 | $ 58.968.631,87 |
| 3,25 | 3,25 | Concreto Para Placa Superior Para Gabinetes Y Subestación Zona Norte De 28 Mpa 3/4" Asentamiento 9 | M3 | 12,95 | $ 779.220,00 | $ 10.090.899,00 | 11,66 | $ 9.081.809,10 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 11,66 | $ 9.081.809,10 |
| 3,26 | 3,26 | Acero De Refuerzo Figurado | KG | 474114,71 | $ 7.392,00 | $ 3.504.655.936,32 | 888.700,68 | $ 6.569.275.450,87 | 833.347,03 | $ 6.160.101.245,76 | - 77.263,82 | -$ 571.134.157,44 | 756.083,21 | $ 5.588.967.088,32 | 132.617,47 | $ 980.308.362,55 |
| 3,27 | 3,27 | Suminsitro e instalacion de Caseton de Icopor para aligeramiento de estructuras | M3 | 1246,90 | $ 184.766,00 | $ 230.384.725,40 | 810,15 | $ 149.688.174,90 | 654,40 | $ 120.910.870,40 | 94,89 | $ 17.532.445,74 | 749,29 | $ 138.443.316,14 | 60,86 | $ 11.244.858,76 |
| 4 | | Capitulo - MUROS DIVISIORIOS Y PREFABRICADOS | | | | | - | | | | | | | | | |
| 4,01 | 4737 | Levante De Muro En Bloque Liso De 0.20X0.20X0.40 Metros Con Mortero De Pega 1:4, Incluye Acero De Refuerzo Con Celdas Rellenas En Concreto De 2500 Psi, Altura Maxima 0.40 Metros (Ver Diseño). | ML | 201,00 | $ 47.532,00 | $ 9.553.932,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 4,02 | 218 | Levante De Muro En Bloque De Cemento Vibrado De 0,10 X 0,20 X 0,40 Mts, Mortero De Pega 1:4 | M2 | 4372,00 | $ 46.696,00 | $ 204.154.912,00 | 5.050,39 | $ 235.833.011,44 | 3.844,07 | $ 179.502.692,72 | 911,76 | $ 42.575.544,96 | 4.755,83 | $ 222.078.237,68 | 294,56 | $ 13.754.773,76 |
| 4,03 | 8247 | Levante De Muro En Bloque Liso De 0.15 X 0.20 X 0.40 Mts . Mortero De Pega 1:4 | M2 | 2341,00 | $ 55.791,00 | $ 130.606.731,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 4,04 | 3976 | Levante De Muro En Bloque Abuzardado De 0.15 X 0,20 X 0.40 Metros, Con Celdas Rellenas En Concreto De 2500 Psi, Refuerzo Central De D= 1/2" A Cada 2.00 Metros, Mortero De Pega 1:4 Con Anclaje A Concreto Existente Con Sikadur Anchor Fix - 4 Para Fijar Varillas Con Acabado En Pintura Viniltex Tipo I (Ver Diseño). | ML | 223,00 | $ 145.677,00 | $ 32.485.971,00 | 268,10 | $ 39.056.003,70 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 268,10 | $ 39.056.003,70 |
| 4,05 | 2069 | Suministro E Instalación De Muro En Drywall Por Ambas Caras | M2 | 97,00 | $ 76.899,00 | $ 7.459.203,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 4,06 | 3100 | Mesón En Concreto De 3000 Psi, E = 0,05 Metros, Ancho < 0.60 Metros Varillas De 3/8" A Cada 0,15 Metros En Ambos Sentidos, Acabado A La Vista | ML | 49,00 | $ 48.851,00 | $ 2.393.699,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 4,07 | 1105 | Meson En Concreto De 2500 Psi, Espesor De 0,06 Metros, Ancho De 0,60 Metros, Verillas De 1/2" A Cada 0,20 Metros En Ambos Sentidos, Acabado En Granito Pulido | ML | 49,00 | $ 120.710,00 | $ 5.914.790,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 4,08 | 4084 | Suministro E Instalación De Muro En Lámina Superboard De 14 Mm Por Ambas Caras | M2 | 98,00 | $ 114.794,00 | $ 11.249.812,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 4,09 | 269 | Levante En Calado De 0,20 X 0,20 X 0,10 Mts, Mortero De Pega 1:4 | M2 | 387,00 | $ 63.847,00 | $ 24.708.789,00 | 75,45 | $ 4.817.486,00 | - | $ - | 75,45 | $ 4.817.256,15 | 75,45 | $ 4.817.256,15 | 0,0036 | $ 229,85 |
| 4,1 | 4,1 | Alfajía En Concreto A La Vista De 0,1X0,3M, Incluye Acero De Refuerzo | ML | 184,00 | $ 52.549,00 | $ 9.669.016,00 | 659,20 | $ 34.640.300,80 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 659,20 | $ 34.640.300,80 |
| 4,11 | 7203 | Edu. Concreto Grout F´C 28 Mpa Relleno Una Celda Vertical Reforzada En Muros E:0,12 M De Ladrillo. | ML | 26,00 | $ 16.959,00 | $ 440.934,00 | 9.009,02 | $ 152.783.970,18 | 6.775,93 | $ 114.912.996,87 | 2.233,09 | $ 37.870.973,31 | 9.009,02 | $ 152.783.970,18 | - | $ - |
| 4,12 | 3357 | Dovelas En Levante De Bloques. | ML | 24304,00 | $ 13.066,00 | $ 317.556.064,00 | 18.824,01 | $ 245.954.462,40 | 5.782,01 | $ 75.547.742,66 | 4.993,73 | $ 65.248.076,18 | 10.775,74 | $ 140.795.818,84 | 8.048,27 | $ 105.158.643,56 |
| 4,13 | 4,13 | Grafiles De 5 Mm | KG | 330,00 | $ 5.244,00 | $ 1.730.520,00 | 2.243,38 | $ 11.764.265,06 | 1.554,37 | $ 8.151.137,78 | | $ - | 1.554,37 | $ 8.151.137,78 | 689,00 | $ 3.613.127,27 |
| 4,14 | 4,14 | Viga Cinta Para Muros Y Calados, Concreto 21 Mpa, 3/4" Asentamiento 6 " | M3 | 100,00 | $ 642.563,00 | $ 64.256.300,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5 | | CAPITULO - PAÑETES | | | | | - | | | | | | | | | |
| 5,01 | 344 | Pañete Allanado Sobre Muro Con Mortero 1:4 | M2 | 1404,00 | $ 18.209,00 | $ 25.565.436,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5,02 | 2769 | Pañete Con Mortero Impermeabilizado A 3 Manos Tipo Sika, Sikalatex O Similar. Incluye Limpieza Previa Del Concreto, Resane, Y Mediacaña | ML | 507,00 | $ 25.088,00 | $ 12.719.616,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5,03 | 432 | Estuco Plastico Sobre Muro Con Pañete Allanado | M2 | 1404,00 | $ 9.682,00 | $ 13.593.528,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5,04 | 647 | Pintura Exterior En Vinilo Tipo Coraza Sobre Muro, A Dos Manos | M2 | 1404,00 | $ 16.436,00 | $ 23.076.144,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5,05 | 152 | Pintura En Vinilo Para Muro Interior, A Tres Manos Tipo Viniltex | M2 | 702,00 | $ 12.284,00 | $ 8.623.368,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5,06 | 544 | Filete O Juntas De Muro Con Mortero 1:4 | ML | 476,00 | $ 11.906,00 | $ 5.667.256,00 | 1.610,32 | $ 19.172.469,92 | - | $ - | 1.424,06 | $ 16.954.858,36 | 1.424,06 | $ 16.954.858,36 | 186,26 | $ 2.217.611,56 |
| 6 | | CAPITULO - PISOS | | | | | - | | | | | | | | | |
| 6,01 | 930 | Plantilla De Piso En Mortero 1:6 E = 0,05 Mts | M2 | 5092,00 | $ 19.256,00 | $ 98.051.552,00 | 920,77 | $ 17.730.347,12 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 920,77 | $ 17.730.347,12 |
| 6,02 | 931 | Plantilla De Piso En Mortero 1:6 Impermabilizado E = 0,05 Mts | M2 | 237,00 | $ 27.628,00 | $ 6.547.836,00 | 4.213,42 | $ 116.408.367,76 | - | $ - | 290,59 | $ 8.028.420,52 | 290,59 | $ 8.028.420,52 | 3.922,83 | $ 108.379.947,24 |
| 6,03 | 6,03 | Suministro E Instalación Piso En Baldosa Terrazo 30X30X2 Cm Fondo Gris Oscuro Agregado #2-#6 Blanco, Instalación Trabada A Medios. | M2 | 5327,00 | $ 90.439,00 | $ 481.768.553,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 6,04 | 8606 | Piso Afinado En Concreto Endurecido Y Semipulido E = 8Cm, Incluye Corte De Juntas | M2 | 237,00 | $ 52.694,00 | $ 12.488.478,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |

| EDUBAR | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 6,05 | 8150 | Suministro E Instalacion De Adoquin Peatonal En Losetas Prefabricadas En Tonos Grises, Tactil Alerta Y Tactil Guia De 0,9 X 0,30 X 0,06 Metros. Con Borde De Confinamiento A Ambos Lados De 0,15 X 0,30 Metros En Concreto De3000 Psi Reforzado Con 2 Varillas De 3/8" Y Estribos De 1/4" A Cada 0,32 Metros (Incluye Excavacion, Retiro De Material, Y Base En Material Seleccionado) | M2 | 11273,00 | $ 136.024,00 | $ 1.533.398.552,00 | - | $ - | 1.420,65 | $ 193.242.495,60 | 1.420,65 | -$ 193.242.495,60 | - | $ - | - | $ - |
| 7 | | CAPITULO - CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION | | | | | - | | | | | | | | | |
| 7,01 | 1697 | Viga Sobre Muro En Concreto De 3000 Psi De 0.15 X 0.15 Metros No Incluye Acero De Refuerzo | ML | 372,00 | $ 26.194,00 | $ 9.744.168,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 7,02 | 7,02 | Paisajismo Zona Verde De Cubierta. Incluye: Coccoloba Uvifera-Uva De Playa Densidad 5 X M2, Conocardus Rectusmangle Verde-Densidad 4 X M2, Conocardus Erectusmangle Plateado-Densidad 4 X M2. Leucophylumfrytencesfrailejon Densidad 4 X M2. Bougainvillea Spectabilis Trinitarias Surtidas Densidad 3 X M2. | M2 | 1145,00 | $ 91.174,00 | $ 104.394.230,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 7,03 | 7,03 | Impermeabilización En Pvc Para Cubierta, Con Revestimiento De Extrusión Por Capas, Reforzada Con Fibra De Vidrio | M2 | 1257,00 | $ 86.648,00 | $ 108.916.536,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 7,04 | 7,04 | Impermeabilización De Tanque, Mortero De Dos Componentes A Base De Ligantes De Cemento, Áridos, Aditivos Y Polímeros Sintéticos En Solución Acuosa, 3Mm Incluye Preparación De Superficie, Incluye Sellador De Juntas | M2 | 151,00 | $ 52.462,00 | $ 7.921.762,00 | 171,00 | $ 8.971.002,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 171,00 | $ 8.971.002,00 |
| 7,05 | 7,05 | Impermeabilización Losa De Parquesadero, En Membrana Poliúrica, Hibrida Y Bicomponente, Sin Disolvente. 2Mm. Incluye Imprimación Y Riego De Arena | M2 | 1549,00 | $ 125.326,00 | $ 194.129.974,00 | 1.699,00 | $ 212.928.874,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1.699,00 | $ 212.928.874,00 |
| 8 | | CAPITULO - ENCHAPES | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,01 | 8,01 | Suministro E Instalación Enchape En Baldosa Terrazo 30X30X2 Cm Fondo Gris Oscuro Agregado #2-#6 Blanco, Instalación Trabada A Medios. | M2 | 1910,00 | $ 90.439,00 | $ 172.738.490,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 8,02 | 8,02 | Suministro E Instalación Enchape En Baldosa Terrazo 30X30X2 Cm Fondo Gris Oscuro Agregado #2-#6 Blanco, Instalación Trabada A Medios Para Repisa, Mesones Y Lavaderos (Ver Diseño) | M2 | 1999,00 | $ 90.439,00 | $ 180.787.561,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 8,03 | 8,03 | Suministro E Instalación De Mesón En Quartzstone Kenia Black 12 Mm O Similar Para Mesones Locales De Carne | ML | 61,00 | $ 746.915,00 | $ 45.561.815,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 9 | | CAPITULO - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | | | | | - | | | | | | | | | |
| 9,01 | 5940 | Edu. Sanitario De Fluxometro Con Griferia Antivandalica Y Sensor De Descarga (Ver Diseño) | UN | 30,00 | $ 997.123,00 | $ 29.913.690,00 | 30,00 | $ 29.913.690,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 30,00 | $ 29.913.690,00 |
| 9,02 | 3399 | Suministro E Instalacion De Sanitarios Para Discapacitados Alongado, Bajo Consumo 1,6 Linea Integral Blanco, Incluye Griferia Y Papelera De Sobreponer En La Pared, En Acero Inoxidable Para Rollo De 200/400. Cerradura Con Llave. | UN | 6,00 | $ 1.449.743,00 | $ 8.698.458,00 | 6,00 | $ 8.698.458,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 6,00 | $ 8.698.458,00 |
| 9,03 | 2177 | Suministro E Instalación De Orinal Gotta Color Blanco, Linea Corona O Similar, Incluye Griferia Push Antivandálica | UN | 10,00 | $ 963.789,00 | $ 9.637.890,00 | 10,00 | $ 9.637.890,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 10,00 | $ 9.637.890,00 |
| 9,04 | 1938 | Suministro E Instalación De Lavamanos Acuaser O Similar Con Griferia Push (Fluxómetro) Incluye Incrustaciones De Jabonera. | UN | 42,00 | $ 396.828,00 | $ 16.666.776,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |

| EDUBAR | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.5 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 9,05 | 3395 | Suministro E Instalacion De Lavamanos De Colgar A La Pared, Especial Para Discapacitados Tipo Toto, Incluye Griferia Y Jabonera. | UN | 6,00 | $ 478.355,00 | $ 2.870.130,00 | 6,00 | $ 2.870.130,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 6,00 | $ 2.870.130,00 |
| 9,06 | 9,06 | Suministro E Instalación De Griferia De Mesón Para Lavamanos Cuello Bajo Griferia Para Lavamanos Institucionales Push | UND | 42,00 | $ 266.137,00 | $ 11.177.754,00 | 42,00 | $ 11.177.754,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 42,00 | $ 11.177.754,00 |
| 9,07 | 9,07 | Suministro E Instalación De Griferia Mono Control De Muro En Acero Inoxidable | UND | 158,00 | $ 266.137,00 | $ 42.049.646,00 | 133,00 | $ 35.396.221,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 133,00 | $ 35.396.221,00 |
| 9,08 | 3054 | Suministro E Instalación De Secador De Mano Eléctrico 1Aa Eco Sra Turbo De Sobreponer En La Pared, En Acero Inoxidable 304 Satinado Con Sensor | UN | 10,00 | $ 1.218.977,00 | $ 12.189.770,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 9,09 | 9,09 | Suministro E Instalación De Dispensador De Jabón En Aerosol 800 Ml Linea Institucional | UND | 12,00 | $ 319.863,00 | $ 3.838.356,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 9,1 | 3037 | Suministro E Instalación De Gabinete Para Toallas De Papel De Sobreponer A La Pared, En Acero Inoxidable Satinado 304, Capacidad 300 Toallas O Dos (2) Paquetes, Cerradura Con Llave | UN | 10,00 | $ 389.222,00 | $ 3.892.220,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 9,11 | 3039 | Suministro E Instalación De Protector Para Papel Higiénico De Sobreponer En La Pared, En Acero Inoxidable 304 Satinado Para Rollo De 200/400 Metros, Cerradura Con Llave | UN | 35,00 | $ 140.039,00 | $ 4.901.365,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 9,12 | 9,12 | Dispensador De Papel Higiénico Linea Institucional | UN | 35,00 | $ 287.292,00 | $ 10.055.220,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 9,13 | 9,13 | Suministro E Instalación Barra De Seguridad Para Discapacitados Tipo L | UN | 15,00 | $ 443.811,00 | $ 6.657.165,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 9,14 | 9,14 | Suministro E Instalación De Divisiones En Acero Inoxidable | M2 | 118,00 | $ 524.681,00 | $ 61.912.358,00 | 136,00 | $ 71.356.616,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 136,00 | $ 71.356.616,00 |
| 9,15 | 1106 | Suministro E Instalación De Espejo Biselado De 4 Mm | M2 | 21,00 | $ 97.059,00 | $ 2.038.239,00 | 21,00 | $ 2.038.239,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 21,00 | $ 2.038.239,00 |
| 9,16 | 1163 | Suministro E Instalacion De Lavaplatos De 1,20 Metros, Sencillo En Acero Inoxidable De Una Ala Y Una Cubeta, Incluye Accesorios Y Griferia Cuello De Ganso Metalica | UN | 24,00 | $ 880.352,00 | $ 21.128.448,00 | 12,00 | $ 10.564.224,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 12,00 | $ 10.564.224,00 |
| 10 | | CAPITULO - CIELOS RASOS Y DIVISIONES | | | | | - | | | | | | | | | |
| 10,01 | 604 | Suministro E Instalación De Cielo Raso En Drywall | M2 | 271,00 | $ 47.579,00 | $ 12.893.909,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 10,02 | 6696 | Pih. Pintura Vinilo Sobre Cielo Raso | M2 | 271,00 | $ 8.209,00 | $ 2.224.639,00 | 542,00 | $ 4.449.278,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 542,00 | $ 4.449.278,00 |
| 10,03 | 10,03 | División En Vidrio Templado 12 Mm Incoloro Sin Perfileria | M2 | 71,00 | $ 173.725,00 | $ 12.334.475,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 11 | | CAPITULO - CARPINTERIA METALICA | | | | | - | | | | | | | | | |
| 11,01 | 11,01 | Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Para Locales De Venta Tipo P-01 (Ver Diseño) Fase 1 Y 2 | UND | 460,00 | $ 347.380,00 | $ 159.794.800,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 11,02 | 11,02 | Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Con Panel Fijo Superior Tipo P-02, P-03, P-04, P-05,P-07 (Ver Diseño) Fase 1 | M2 | 39,00 | $ 197.345,00 | $ 7.696.455,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 11,03 | 11,03 | Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Sin Panel Fijo Superior Tipo P-06 (Ver Diseño) Fase 1 | M2 | 14,00 | $ 204.855,00 | $ 2.867.970,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EDUBAR | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 11,04 | 11,04 | Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Sin Panel Fijo Superior Tipo P-08, P-09 (Ver Diseño) Fase 1 | M2 | 9,18 | $ 160.768,00 | $ 1.475.850,24 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 11,05 | 11,05 | Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Con Panel Fijo Superior Tipo P-12 (Ver Diseño) Fase 1 | M2 | 24,00 | $ 196.592,00 | $ 4.718.208,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 11,06 | 11,06 | Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Con Panel Fijo Superior Tipo P-14 (Ver Diseño) Fase 1 | M2 | 13,00 | $ 174.730,00 | $ 2.271.490,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 11,07 | 11,07 | Suministro E Instalación De Ventana, Tipo V-01, Incluye Pintura Color Gris Oscuro (Ver Diseño) | UND | 5,00 | $ 444.691,00 | $ 2.223.455,00 | 5,00 | $ 2.223.455,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 2.223.455,00 |
| 11,08 | 11,08 | Suministro E Instalación De Ventana, Tipo V-02, Incluye Pintura Color Gris Oscuro (Ver Diseño) | UND | 5,00 | $ 4.705.372,00 | $ 23.526.860,00 | 5,00 | $ 23.526.860,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 23.526.860,00 |
| 11,09 | 11,09 | Suministro E Instalación Puerta Enrollable Metálica, Mecanismo, Caja, Resortes, Cañuela, Con 2 Rieles, 2 Portacandados, 2 Candados Anticizalla Fase 1 Y 2 | UND | 882,00 | $ 1.388.965,00 | $ 1.225.067.130,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 11,1 | 11,1 | Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 10 (Ver Diseño) Fase 1 | M2 | 10,80 | $ 157.662,00 | $ 1.702.965,60 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 11,11 | 11,11 | Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 11 (Ver Diseño) Fase 1 | M2 | 4,29 | $ 198.640,00 | $ 852.165,60 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 11,12 | 11,12 | Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 13 (Ver Diseño) Fase 1 | M2 | 15,50 | $ 169.509,00 | $ 2.627.389,50 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 11,13 | 11,13 | Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 15 (Ver Diseño) Fase 1 Y 2 | M2 | 176,00 | $ 164.559,00 | $ 28.962.384,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 11,14 | 11,14 | Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 16 (Ver Diseño) Fase 1 | M2 | 9,94 | $ 216.039,00 | $ 2.147.427,66 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 11,15 | 11,15 | Cerramiento En Barandas Con Platina Galvanizada En Caliente, Incluye Pintura De Poliuretano Gris Oscuro | ML | 488,00 | $ 248.713,00 | $ 121.371.944,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 11,16 | 11,16 | Mueble En Acero Inoxidable Zona De Locales De Carnes Incluyen Poceta Y Griferia | UND | 46,00 | $ 1.649.340,00 | $ 75.869.640,00 | 50,00 | $ 82.467.000,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 50,00 | $ 82.467.000,00 |
| 11,17 | 11,17 | Barras En Acero Inoxidable Ancladas A Muro Zona De Locales De Carne | ML | 175,00 | $ 170.522,00 | $ 29.841.350,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 11,18 | 11,18 | Rejillas De Inspección En Zona De Doble Muros Tipo V-03 | UND | 2,00 | $ 2.325.045,00 | $ 4.650.090,00 | 2,00 | $ 4.650.090,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 4.650.090,00 |
| 11,2 | 11,2 | Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 02 (Ver Diseño) - Fase 2 | M2 | 133,00 | $ 353.792,00 | $ 47.054.336,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 11,21 | 11,21 | Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Sin Panel Fijo Superior Tipo P-03 (Ver Diseño) - Fase 2 | M2 | 56,00 | $ 204.855,00 | $ 11.471.880,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12 | | CAPITULO - URBANISMO Y EXTERIORES | | | | | - | | | | | | | | | |
| 12,01 | 3755 | Paisajismo General Zona Verde: Incluye Siembra De Plantas Y Transporte De:1000 M2 Coccoloba Uvifera-Uva De Playa Densidad 5 X M2, Cocardus Erectus-Mangle Verde Densidad 4 X M2, Conocardus Erectus-Mangle Plateado-Densidad 4 X M2, Leucophylum Frytences-Frailejon Densidad 4 X M2, Bougainvillea Spectabilis-Trinitarias Surtidas Densidad 3 M2, Carissa Macrocarda-Monedita Densidad 8 X M2, Sheflera Arboricola-Sheflera Densidad 6 X M2, Suinglea Glutinosa-Suingla O Limoncillo Densidad 6 X M2 (Ver Diseño). | M2 | 436,02 | $ 87.223,00 | $ 38.030.972,46 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12.02 | 8199 | Paisajismo General Zona Verde: Incluye Excavacion, Retiro Y Desecho (1Mx1Mx.4M=.4M3X1M2), Suministro Y Colocacion De Tierra Abonada (1Mx1Mx.4M=.4M3X1M2), Suministro Y Siembra De Asparagus Desinflorus Densidad 6 X M2, Arachis Pintoi Densidad 11 X M2, Alpinia Purpurata Densidad 4 X M2, Bougainvillea Spectabilis Densidad 3 X M2, Epipremnum Aureum Densidad 6 X M2, Heliconia Psittacorum Densidad 6 X M2, Ixora Coccinea Nora Grant Densidad 4 X M2, Liriope Muscari Variegato Densidad 5 X M2, Nerium Olean | M2 | 629,98 | $ 96.732,00 | $ 60.939.225,36 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12.03 | 12,03 | Suministro E Instalación De Árbol Olivo - Quadrella Odorotissima (Pustos De Venta) | UND | 44,00 | $ 544.500,00 | $ 23.958.000,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12.04 | 12,04 | Suministro E Instalación De Árbol Roble Amarillo - Handroanthus Chysanthus (Plaza Central) | UND | 114,00 | $ 346.500,00 | $ 39.501.000,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12.05 | 12,05 | Suministro E Instalación De Árbol Buches - Pithiecellobium Dulce (Plaza Central) | UND | 29,00 | $ 445.500,00 | $ 12.919.500,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12.06 | 441 | Bordillo En Concreto De 3000 Psi De 0.15 X 0.35 Mts | ML | 1061,63 | $ 52.687,00 | $ 55.934.099,81 | 599,63 | $ 31.592.705,81 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 599,63 | $ 31.592.705,81 |
| 12.07 | 12,07 | Suministro E Instalación De Talanqueras | UND | 2,00 | $ 4.347.533,00 | $ 8.695.066,00 | 2,00 | $ 8.695.066,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 8.695.066,00 |
| 12.08 | 7353 | Dps. Linea De Demarcacion | ML | 1137,24 | $ 2.605,00 | $ 2.962.510,20 | 1.137,24 | $ 2.962.510,20 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1.137,24 | $ 2.962.510,20 |
| 12.09 | 3872 | Suministro E Instalacion De Topellantas | UN | 166,00 | $ 80.468,00 | $ 13.357.688,00 | 166,00 | $ 13.357.688,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 166,00 | $ 13.357.688,00 |
| 12,1 | 12,1 | Suministro E Instalación De Ascensor Con Capacidad Para 12 Pasajeros, 900 Kg De Peso Y Recorrido De Dos Niveles | UND | 1,00 | $ 75.474.036,00 | $ 75.474.036,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12,11 | 7387 | Edu. Suministro E Instalacion De Banca En Madera Mu-4 O Similar | UN | 16,00 | $ 1.148.400,00 | $ 18.374.400,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12,12 | 12,12 | Suministro E Instalación De Mesas En Concreto De 70 Cm De Diámetro X 70 De Alto, Base En Concreto Gris Claro Acabada Con Chorro De Arena (Sanblasted) Y Tope En Terrazo Pulido Agregado #2-#6 Color Blanco Fondo Gris Oscuro. | UND | 65,00 | $ 494.802,00 | $ 32.162.130,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12,13 | 12,13 | Suministro E Instalación De Bancos De 35 Cm De Diámetro Y 45 Cm De Alto En Terrazo Pulido Agregado Blanco Y Fondo Gris Oscuro/Negro, En Terrazo Pulido Agregado #2-#6 Color Blanco Fondo Gris Oscuro. Terrazo Con Topes De Mesa Y Baldosas Terrazo 30X30 De Enchapes. | UND | 194,00 | $ 247.401,00 | $ 47.995.794,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12,14 | 3180 | Suministro E Instalacion De Canecas De Basuras De 0,47*0.61*0,75 Metros, Prefabricadas En Granito Pulido Con Tapa En Fibra De Vidrio (Ver Diseño). | UN | 36,00 | $ 1.216.178,00 | $ 43.782.408,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÒN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÒN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 12,15 | 4576 | Suministro E Instalacion De Canecas De Basuras En Acero Inoxidable De 35 Cms De Diametro Por 60 Cms De Alto (Ver Diseño). | UN | 8,00 | $ 998.562,00 | $ 7.988.496,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12,16 | 12,16 | Suministro E Instalación De Ciclo Parqueos Según Diseño, Incluye Base En Concreto 3000 Psi Debajo De Adoquin. Ver Diseño Arquitectónico | UND | 35,00 | $ 221.038,00 | $ 7.736.330,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12,17 | 2104 | Suministro E Instalacion De Avisos De Señalizacion De 1.00 X 050 Metros En Lamina Galvanizada Calibre 16, Estructura De Soporte - Paral En Angulo De Hierro De 1 1/2" X 1/8" De Espesor, Pintado Con Anticorrosivo Y Esmalte, Incluye Escrito De Informacion, Logotipo Institucional De La Alcaldia Y Secretaria De Salud. Punto De Instalacion, Excavacion De 0,50 X 0,70 Metros, Concreto Para Fijacion De 2500 Psi De 0,50 X 0,50 X 0,20 Metros , Relleno Y Reparacion De Pisos Afectados. (Ver Diseño) | UN | 34,00 | $ 334.620,00 | $ 11.377.080,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12,18 | 4093 | Marca Vial Para Demarcación De Pasos Peatonales (Cebra). | M2 | 50,00 | $ 17.649,00 | $ 882.450,00 | 50,00 | $ 882.450,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 50,00 | $ 882.450,00 |
| 12,19 | 3327 | Suministro E Instalacion De Demarcacion Vial. Flechas Un Solo Destino. | UN | 41,00 | $ 13.214,00 | $ 541.774,00 | 41,00 | $ 541.774,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 41,00 | $ 541.774,00 |
| 12,2 | 3328 | Suministro E Instalacion De Demarcacion Vial, Flechas Dos Destinos. | UN | 28 | $ 23.949,00 | $ 670.572,00 | 28,00 | $ 670.572,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 28,00 | $ 670.572,00 |
| 12,21 | 3329 | Suministro E Instalacion De Demarcacion Vial, Flechas Tres Destinos. | UN | 26 | $ 36.461,00 | $ 947.986,00 | 26,00 | $ 947.986,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 26,00 | $ 947.986,00 |
| 13 | | CAPITULO - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | | | | - | | | | | | | | | |
| 13,001 | 1274 | Señalizacion De Obra - Soporte Para Cinta Demarcadora | UN | 72 | $ 12.580,00 | $ 905.760,00 | 72,00 | $ 905.760,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 72,00 | $ 905.760,00 |
| 13,002 | 1277 | Señalización - Cinta Demarcadora Sin Soportes | M | 408 | $ 1.699,00 | $ 693.192,00 | 408,00 | $ 693.192,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 408,00 | $ 693.192,00 |
| 13,003 | 1282 | Señalización - Valla Movil Tipo 2. Valla Desplegable | UN | 7 | $ 197.325,00 | $ 1.381.275,00 | 7,00 | $ 1.381.275,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 7,00 | $ 1.381.275,00 |
| | | **Red De Acueducto** | | | | | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | **Suministro E Instalación Tuberia Y Accesorios A.P.** | | | | | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,004 | 13,004 | Suministro E Instalación De Tuberias Pead 90 Mm Pe100/Pn10 | M | 35 | $ 34.355,00 | $ 1.202.425,00 | 35,00 | $ 1.202.425,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 35,00 | $ 1.202.425,00 |
| 13,005 | 13,005 | Suministro E Instalación De Tuberia Pvc Rde 9 De 1/2" | M | 1723 | $ 16.089,00 | $ 27.721.347,00 | 1.456,43 | $ 23.432.502,27 | 1.070,51 | $ 17.223.435,39 | 213,02 | $ 3.427.278,78 | 1.283,53 | $ 20.650.714,17 | 172,90 | $ 2.781.788,10 |
| 13,006 | 13,006 | Suministro E Instalación De Tuberia Pvc Rde 11 De 3/4" | M | 315 | $ 17.784,00 | $ 5.601.960,00 | 337,77 | $ 6.006.901,68 | 29,98 | $ 533.164,32 | 307,79 | $ 5.473.737,36 | 337,77 | $ 6.006.901,68 | - | $ - |
| 13,007 | 13,007 | Suministro E Instalación De Tuberia Pvc Rde 21 De 1" | M | 274 | $ 17.465,00 | $ 4.785.410,00 | 166,90 | $ 2.914.908,50 | 35,73 | $ 624.024,45 | 108,67 | $ 1.897.921,55 | 144,40 | $ 2.521.946,00 | 22,50 | $ 392.962,50 |
| 13,008 | 13,008 | Suministro E Instalación De Tuberia Pvc Rde 21 De 1 1/4" | M | 132 | $ 22.692,00 | $ 2.995.344,00 | 90,55 | $ 2.054.760,60 | - | $ - | 90,55 | $ 2.054.760,60 | 90,55 | $ 2.054.760,60 | - | $ - |
| 13,009 | 13,009 | Suministro E Instalación De Tuberia Pvc Rde 21 De 1 1/2" | M | 40 | $ 25.728,00 | $ 1.029.120,00 | 234,86 | $ 6.042.478,08 | 38,39 | $ 987.697,92 | 196,47 | $ 5.054.780,16 | 234,86 | $ 6.042.478,08 | - | $ - |
| 13,01 | 13,01 | Suministro E Instalación De Tuberia Pvc Rde 21 De 2" | M | 107 | $ 32.557,00 | $ 3.483.599,00 | 72,89 | $ 2.373.203,70 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 72,89 | $ 2.373.203,70 |
| 13,011 | 13,011 | Suministro E Instalación De Tuberia Pvc Rde 21 De 3" | M | 268 | $ 55.269,00 | $ 14.812.092,00 | 249,77 | $ 13.804.536,13 | - | $ - | 145,16 | $ 8.022.848,04 | 145,16 | $ 8.022.848,04 | 104,61 | $ 5.781.690,09 |
| 13,012 | 13,012 | Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 1/2" | UN | 787 | $ 1.382,00 | $ 1.087.634,00 | 758,00 | $ 1.047.556,00 | 350,00 | $ 483.700,00 | 140,00 | $ 193.480,00 | 490,00 | $ 677.180,00 | 268,00 | $ 370.376,00 |
| 13,013 | 13,013 | Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 3/4" | UN | 130 | $ 1.778,00 | $ 231.140,00 | 188,00 | $ 334.264,00 | 28,00 | $ 49.784,00 | 18,00 | $ 32.004,00 | 46,00 | $ 81.788,00 | 142,00 | $ 252.476,00 |
| 13,014 | 13,014 | Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 1" | UN | 99 | $ 2.784,00 | $ 275.616,00 | 42,00 | $ 116.928,00 | 10,00 | $ 27.840,00 | 18,00 | $ 50.112,00 | 28,00 | $ 77.952,00 | 14,00 | $ 38.976,00 |
| 13,015 | 13,015 | Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 1 1/4" | UN | 17 | $ 4.686,00 | $ 79.662,00 | 76,00 | $ 356.136,00 | - | $ - | 58,00 | $ 271.788,00 | 58,00 | $ 271.788,00 | 18,00 | $ 84.348,00 |
| 13,016 | 13,016 | Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 1 1/2" | UN | 45 | $ 8.122,00 | $ 365.490,00 | 144,00 | $ 1.169.568,00 | 22,00 | $ 178.684,00 | 104,00 | $ 844.688,00 | 126,00 | $ 1.023.372,00 | 18,00 | $ 146.196,00 |
| 13,017 | 13,017 | Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 2" | UN | 12 | $ 13.459,00 | $ 161.508,00 | 16,00 | $ 215.344,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 16,00 | $ 215.344,00 |
| 13,018 | 13,018 | Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 3" | UN | 25 | $ 46.527,00 | $ 1.163.175,00 | 10,00 | $ 465.270,00 | - | $ - | 10,00 | $ 465.270,00 | 10,00 | $ 465.270,00 | - | $ - |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 13,019 | 13,019 | Suministro E Instalación De Codo Pead 90 Mm Pead Pe 100/Pn 10 90° | UN | 7 | $ 47.014,00 | $ 329.098,00 | 7,00 | $ 329.098,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 7,00 | $ 329.098,00 |
| 13,02 | 13,02 | Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 1/2" | UN | 133 | $ 1.646,00 | $ 218.918,00 | 37,00 | $ 60.902,00 | 26,00 | $ 42.796,00 | 10,00 | $ 16.460,00 | 36,00 | $ 59.256,00 | 1,00 | $ 1.646,00 |
| 13,021 | 13,021 | Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 3/4" | UN | 135 | $ 2.245,00 | $ 303.075,00 | 60,00 | $ 134.700,00 | 7,00 | $ 15.715,00 | 53,00 | $ 118.985,00 | 60,00 | $ 134.700,00 | - | $ - |
| 13,022 | 13,022 | Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 1" | UN | 59 | $ 3.648,00 | $ 215.232,00 | 59,00 | $ 215.232,00 | 33,00 | $ 120.384,00 | 26,00 | $ 94.848,00 | 59,00 | $ 215.232,00 | - | $ - |
| 13,023 | 13,023 | Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 1 1/4" | UN | 34 | $ 7.410,00 | $ 251.940,00 | 4,00 | $ 29.640,00 | - | $ - | 4,00 | $ 29.640,00 | 4,00 | $ 29.640,00 | - | $ - |
| 13,024 | 13,024 | Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 1 1/2" | UN | 18 | $ 10.142,00 | $ 182.556,00 | 94,00 | $ 953.348,00 | 13,00 | $ 131.846,00 | 43,00 | $ 436.106,00 | 56,00 | $ 567.952,00 | 38,00 | $ 385.396,00 |
| 13,025 | 13,025 | Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 2" | UN | 18 | $ 15.092,00 | $ 271.656,00 | 11,00 | $ 166.012,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 11,00 | $ 166.012,00 |
| 13,026 | 13,026 | Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 3" | UN | 22 | $ 45.196,00 | $ 994.312,00 | 7,00 | $ 316.372,00 | - | $ - | 3,00 | $ 135.588,00 | 3,00 | $ 135.588,00 | 4,00 | $ 180.784,00 |
| 13,027 | 13,027 | Suministro E Instalación De Tee Reducida Pvc A.P. 1" X 3/4" | UN | 38 | $ 5.048,00 | $ 191.824,00 | 4,00 | $ 20.192,00 | 4,00 | $ 20.192,00 | | $ - | 4,00 | $ 20.192,00 | - | $ - |
| 13,028 | 13,028 | Suministro E Instalación De Tee Reducida Pvc A.P. 1" X 1/2" | UN | 18 | $ 5.048,00 | $ 90.864,00 | 18,00 | $ 90.864,00 | 18,00 | $ 90.864,00 | | $ - | 18,00 | $ 90.864,00 | - | $ - |
| 13,029 | 13,029 | Suministro E Instalación De Tee Reducida Pvc A.P. 3/4" X 1/2" | UN | 107 | $ 2.942,00 | $ 314.794,00 | 13,00 | $ 38.246,00 | 13,00 | $ 38.246,00 | | $ - | 13,00 | $ 38.246,00 | - | $ - |
| 13,03 | 13,03 | Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 3" X 2" | UN | 22 | $ 7.088,00 | $ 155.936,00 | 6,00 | $ 42.528,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 6,00 | $ 42.528,00 |
| 13,031 | 13,031 | Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 2" X 1 1/2" | UN | 12 | $ 24.041,00 | $ 288.492,00 | 17,00 | $ 408.697,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 17,00 | $ 408.697,00 |
| 13,032 | 13,032 | Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 2" X 1 1/4" | UN | 18 | $ 24.128,00 | $ 434.304,00 | 2,00 | $ 48.256,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 48.256,00 |
| 13,033 | 13,033 | Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 2" X 1" | UN | 22 | $ 24.510,00 | $ 539.220,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,034 | 13,034 | Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 1 1/4" | UN | 12 | $ 11.930,00 | $ 143.160,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,035 | 13,035 | Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 1" | UN | 12 | $ 11.958,00 | $ 143.496,00 | 13,00 | $ 155.454,00 | - | $ - | 13,00 | $ 155.454,00 | 13,00 | $ 155.454,00 | - | $ - |
| 13,036 | 13,036 | Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 3/4" | UN | 5 | $ 11.976,00 | $ 59.880,00 | 10,00 | $ 119.760,00 | - | $ - | 10,00 | $ 119.760,00 | 10,00 | $ 119.760,00 | - | $ - |
| 13,037 | 13,037 | Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1" | UN | 41 | $ 8.386,00 | $ 343.826,00 | 2,00 | $ 16.772,00 | - | $ - | 2,00 | $ 16.772,00 | 2,00 | $ 16.772,00 | - | $ - |
| 13,038 | 13,038 | Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 3/4" | UN | 10 | $ 9.688,00 | $ 96.880,00 | 4,00 | $ 38.752,00 | - | $ - | 4,00 | $ 38.752,00 | 4,00 | $ 38.752,00 | - | $ - |
| 13,039 | 13,039 | Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 3/4" | UN | 26 | $ 6.689,00 | $ 173.914,00 | 47,00 | $ 314.383,00 | - | $ - | 47,00 | $ 314.383,00 | 47,00 | $ 314.383,00 | - | $ - |
| 13,04 | 13,04 | Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 1/2" | UN | 19 | $ 6.797,00 | $ 129.143,00 | 21,00 | $ 142.737,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 21,00 | $ 142.737,00 |
| 13,041 | 13,041 | Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 3-4" X 1/2" | UN | 27 | $ 2.258,00 | $ 60.966,00 | 124,00 | $ 279.992,00 | - | $ - | 74,00 | $ 167.092,00 | 74,00 | $ 167.092,00 | 50,00 | $ 112.900,00 |
| 13,042 | 13,042 | Suministro E Instalación De Unión Pvc 1/2" | UN | 283 | $ 661,00 | $ 187.063,00 | 73,00 | $ 48.253,00 | - | $ - | 73,00 | $ 48.253,00 | 73,00 | $ 48.253,00 | - | $ - |
| 13,043 | 13,043 | Suministro E Instalación De Unión Pvc 3/4" | UN | 53 | $ 905,00 | $ 47.965,00 | 14,00 | $ 12.670,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 14,00 | $ 12.670,00 |
| 13,044 | 13,044 | Suministro E Instalación De Unión Pvc 1" | UN | 46 | $ 1.328,00 | $ 61.088,00 | 9,00 | $ 11.952,00 | - | $ - | 6,00 | $ 7.968,00 | 6,00 | $ 7.968,00 | 3,00 | $ 3.984,00 |
| 13,045 | 13,045 | Suministro E Instalación De Unión Pvc 1 1/4" | UN | 23 | $ 2.233,00 | $ 51.359,00 | 10,00 | $ 22.330,00 | - | $ - | 10,00 | $ 22.330,00 | 10,00 | $ 22.330,00 | - | $ - |
| 13,046 | 13,046 | Suministro E Instalación De Unión Pvc 1 1/2" | UN | 15 | $ 2.962,00 | $ 44.430,00 | 10,00 | $ 29.620,00 | - | $ - | 7,00 | $ 20.734,00 | 7,00 | $ 20.734,00 | 3,00 | $ 8.886,00 |
| 13,047 | 13,047 | Suministro E Instalación De Unión Pvc 2" | UN | 19 | $ 4.700,00 | $ 89.300,00 | 6,00 | $ 28.200,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 6,00 | $ 28.200,00 |
| 13,048 | 13,048 | Suministro E Instalación De Unión Pvc 3" | UN | 44 | $ 22.105,00 | $ 972.620,00 | 18,00 | $ 397.890,00 | - | $ - | 18,00 | $ 397.890,00 | 18,00 | $ 397.890,00 | - | $ - |
| | | Accesorios Red De Agua Potable | | 0 | $ - | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,049 | 13,049 | Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1/2" | UN | 84 | $ 5.615,00 | $ 471.660,00 | 65,00 | $ 364.975,00 | - | $ - | 5,00 | $ 28.075,00 | 5,00 | $ 28.075,00 | 60,00 | $ 336.900,00 |
| 13,05 | 13,05 | Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 3/4" | UN | 18 | $ 7.546,00 | $ 135.828,00 | 8,00 | $ 60.368,00 | - | $ - | 8,00 | $ 60.368,00 | 8,00 | $ 60.368,00 | - | $ - |
| 13,051 | 13,051 | Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1" | UN | 12 | $ 9.229,00 | $ 110.748,00 | 1,00 | $ 9.229,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 9.229,00 |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 13,052 | 13,052 | Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1 1/4" | UN | 5 | $ 17.451,00 | $ 87.255,00 | 1,00 | $ 17.451,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 17.451,00 |
| 13,053 | 13,053 | Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1 1/2" | UN | 22 | $ 13.684,00 | $ 301.048,00 | 16,00 | $ 218.944,00 | - | $ - | 12,00 | $ 164.206,00 | 12,00 | $ 164.206,00 | 4,00 | $ 54.736,00 |
| 13,054 | 13,054 | Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 2" | UN | 5 | $ 16.654,00 | $ 83.270,00 | 2,00 | $ 33.308,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 33.308,00 |
| 13,055 | 13,055 | Suministro E Instalación Flotadora Hk Completo - Bola Cobre 3" | UN | 2 | $ 903.950,00 | $ 1.807.900,00 | 2,00 | $ 1.807.900,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 1.807.900,00 |
| 13,056 | 13,056 | Suministro E Instalación Macromedidor Para Aguas Limpias 230 Psi 3" Ansi 125 | UN | 2 | $ 1.354.798,00 | $ 2.709.592,00 | 1,00 | $ 1.354.796,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 1.354.796,00 |
| 13,057 | 13,057 | Suministro E Instalación De Válvula De Compuerta Brida X Brida Norma Iso Pn 10, Incluye El Suministro E Instalación De Tornillería Grado 2 Y Empaquetadura Para El Montaje D=2" | UN | 5 | $ 675.133,00 | $ 3.375.665,00 | 2,00 | $ 1.350.266,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 1.350.266,00 |
| 13,058 | 13,058 | Suministro E Instalación Válvula Compuerta Elástica Extremos Bridas Ansi/Iso 3" | UN | 12 | $ 886.003,00 | $ 10.632.036,00 | 3,00 | $ 2.658.009,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 2.658.009,00 |
| 13,059 | 13,059 | Suministro E Instalación De Válvula Cheque Hidro - Sello En Nitrilo Tipo Hfvc 2" | UN | 5 | $ 521.485,00 | $ 2.607.425,00 | 2,00 | $ 1.042.970,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 1.042.970,00 |
| 13,06 | 13,06 | Suministro E Instalación De Válvula Cheque Hidro - Sello En Nitrilo Tipo Hfvc 3" | UN | 5 | $ 824.524,00 | $ 4.122.620,00 | 2,00 | $ 1.649.048,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 1.649.048,00 |
| 13,061 | 13,061 | Suministro E Instalación De Válvula De Pie - Hierro Gris Tipo Hdvp 3" | UN | 5 | $ 406.744,00 | $ 2.033.720,00 | 2,00 | $ 813.488,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 813.488,00 |
| 13,062 | 13,062 | Suministro E Instalación Flanche Universal Pn16/10 90 Mm | UN | 10 | $ 57.316,00 | $ 573.160,00 | 4,00 | $ 229.264,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 229.264,00 |
| 13,063 | 13,063 | Suministro E Instalación Portaflanche Pead Pn10 90 Mm | UN | 10 | $ 31.478,00 | $ 314.780,00 | 4,00 | $ 125.912,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 125.912,00 |
| | | Obras Civiles | | 0 | $ - | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,064 | 13,064 | Instalación De Sanitario De Fluxometro | UN | 31 | $ 32.496,00 | $ 1.007.376,00 | 31,00 | $ 1.007.376,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 31,00 | $ 1.007.376,00 |
| 13,065 | 13,065 | Instalación De Lavamanos Con Grifería | UN | 49 | $ 22.465,00 | $ 1.100.785,00 | 29,00 | $ 651.485,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 29,00 | $ 651.485,00 |
| 13,066 | 13,066 | Instalación De Conjunto Ducha | UN | 10 | $ 22.465,00 | $ 224.650,00 | 10,00 | $ 224.650,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 10,00 | $ 224.650,00 |
| 13,067 | 13,067 | Instalación De Orinal | UN | 15 | $ 22.465,00 | $ 336.975,00 | 15,00 | $ 336.975,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 15,00 | $ 336.975,00 |
| 13,068 | 13,068 | Instalación De Lavaplatos | UN | 73 | $ 22.465,00 | $ 1.639.945,00 | 61,00 | $ 1.370.365,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 61,00 | $ 1.370.365,00 |
| 13,069 | 13,069 | Instalación De Lavaderos | UN | 77 | $ 16.880,00 | $ 1.299.760,00 | 73,00 | $ 1.232.240,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 73,00 | $ 1.232.240,00 |
| 13,07 | 13,07 | Suministro E Instalación De Niple Galvanizado 30 Cm 3" | UN | 12 | $ 46.322,00 | $ 555.864,00 | 2,00 | $ 92.644,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 92.644,00 |
| 13,071 | 13,071 | Suministro E Instalación De Niple Galvanizado 30 Cm 2" | UN | 10 | $ 19.372,00 | $ 193.720,00 | 2,00 | $ 38.744,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 38.744,00 |
| 13,072 | 13,072 | Suministro E Instalación De Niple Galvanizado 30 Cm 1 1/4" | UN | 5 | $ 16.097,00 | $ 80.485,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,073 | 5042 | Prvc. Excavacion Manual | M3 | 268 | $ 21.352,00 | $ 5.722.336,00 | 51,26 | $ 1.094.503,52 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 51,26 | $ 1.094.503,52 |
| 13,074 | 1290 | Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima | M3 | 106 | $ 51.524,00 | $ 5.461.544,00 | 4,10 | $ 211.248,40 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 4,10 | $ 211.248,40 |
| 13,075 | 1291 | Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor Modificado | M3 | 154 | $ 18.754,00 | $ 2.888.116,00 | 35,88 | $ 672.893,52 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 35,88 | $ 672.893,52 |
| | | Obras Complementarias | | 0 | $ - | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,076 | 13,076 | Instalación De Punto De Agua Potable Sanitario De Fluxometro | UN | 31 | $ 33.968,00 | $ 1.053.008,00 | 38,00 | $ 1.290.784,00 | 10,00 | $ 339.680,00 | 28,00 | $ 951.104,00 | 38,00 | $ 1.290.784,00 | - | $ - |
| 13,077 | 13,077 | Instalación De Punto De Agua Potable Lavamanos | UN | 49 | $ 32.408,00 | $ 1.587.992,00 | 97,00 | $ 3.143.576,00 | 14,00 | $ 453.712,00 | 83,00 | $ 2.689.864,00 | 97,00 | $ 3.143.576,00 | - | $ - |
| 13,078 | 13,078 | Instalación De Punto De Agua Potable Ducha | UN | 10 | $ 32.408,00 | $ 324.080,00 | 2,00 | $ 64.816,00 | 2,00 | $ 64.816,00 | | $ - | 2,00 | $ 64.816,00 | - | $ - |
| 13,079 | 13,079 | Instalación De Punto De Agua Potable Orinal | UN | 15 | $ 32.408,00 | $ 486.120,00 | 10,00 | $ 324.080,00 | - | $ - | 10,00 | $ 324.080,00 | 10,00 | $ 324.080,00 | - | $ - |
| 13,08 | 13,08 | Instalación De Punto De Agua Potable Lavaplatos | UN | 73 | $ 32.408,00 | $ 2.365.784,00 | 62,00 | $ 2.009.296,00 | 50,00 | $ 1.620.400,00 | | $ - | 50,00 | $ 1.620.400,00 | 12,00 | $ 388.896,00 |
| 13,081 | 13,081 | Instalación De Punto De Agua Potable Lavaderos | UN | 77 | $ 33.968,00 | $ 2.615.536,00 | 128,00 | $ 4.347.904,00 | 30,00 | $ 1.019.040,00 | | $ - | 30,00 | $ 1.019.040,00 | 98,00 | $ 3.328.864,00 |

| EDUBAR | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO N° EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 13,082 | 13,082 | Prueba Del Sistema | GL | 5 | $ 1.308.676,00 | $ 6,543,380,00 | 5,00 | $ 6,543,380,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 6,543,380,00 |
| 13,083 | 13,083 | Empalme A Red De Acueducto Existente Con Perforación Horizontal Dirigida Phd. Incluye Tuberia, Accesorios, Tornilleria Y Empaques Empaques. | UN | 3 | $ 5.346.026,00 | $ 16.038.078,00 | 3,00 | $ 16.038.078,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 16.038.078,00 |
| | | Suministro E Instalación De Quipos De Bombeo Para Suministro De A.P + Tuberias Y Accesorios | | 0 | $ - | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,084 | 13,084 | Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Hidroneumatico Para Agua Potable | GL | 1 | $ 20.336.249,00 | $ 20,336,249,00 | 4,00 | $ 81,344,996,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 81,344,996.00 |
| 13,085 | 13,085 | Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Para Eyección De Las Aguas De Lavado Y Rebose | GL | 3 | $ 7.971.554,00 | $ 23.914.662,00 | 2,00 | $ 15.943.108,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 15.943.108,00 |
| | | **Red De Aguas Negras Y Ventilación** | 0 | 0 | $ - | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | Suministro E Instalación De Tuberias Sanitaria Y Accesorios De Pvc De Superficie Interior Y Exterior Lisa | 0 | 0 | $ - | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,086 | 13,086 | Suministro E Instalación De Tuberia Sanitaria Pvc 4" | M | 331 | $ 43.074,00 | $ 14,257,494,00 | 383,40 | $ 16,514,571,60 | 262,83 | $ 11,321,139,42 | | $ - | 262,83 | $ 11.321.139,42 | 120,57 | $ 5,193,432,18 |
| 13,087 | 13,087 | Suministro E Instalación De Tuberia Sanitaria Pvc 3" | M | 305 | $ 24.880,00 | $ 7,588,400,00 | 98,00 | $ 2,438,240,00 | 77,27 | $ 1,922,477,60 | | $ - | 77,27 | $ 1.922.477,60 | 20,73 | $ 515,762,40 |
| 13,088 | 13,088 | Suministro E Instalación De Tuberia Sanitaria Pvc 2" | M | 666 | $ 35.933,00 | $ 23,931,378,00 | 548,66 | $ 19,714,999,78 | 451,80 | $ 16,234,529,40 | - | $ - | 451,80 | $ 16.234.529,40 | 96,86 | $ 3,480,470,38 |
| 13,089 | 13,089 | Suministro E Instalación De Tuberia Sanitaria Pvc 1 1/2" | M | 30 | $ 33.539,00 | $ 1,006,170,00 | 44,46 | $ 1,491,143,94 | 26,47 | $ 887,777,33 | | $ - | 26,47 | $ 887.777,33 | 17,99 | $ 603,366,61 |
| 13,09 | 13,09 | Tuberia Desague De Aire Acondicionado En Pvc Rde 21 1" | M | 22 | $ 23.559,00 | $ 518,298,00 | 22,00 | $ 518,298,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 22,00 | $ 518,298,00 |
| 13,091 | 13,091 | Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90º X 4" Cxc | UN | 29 | $ 15.129,00 | $ 438,741,00 | 45,00 | $ 680,805,00 | 29,00 | $ 438,741,00 | | $ - | 29,00 | $ 438,741,00 | 16,00 | $ 242,064,00 |
| 13,092 | 13,092 | Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90º X 3" Cxc | UN | 51 | $ 8.874,00 | $ 452,574,00 | 465,00 | $ 4,135,284,00 | 112,00 | $ 993,888,00 | - | $ - | 112,00 | $ 993,888,00 | 354,00 | $ 3,141,396,00 |
| 13,093 | 13,093 | Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90º X 2" Cxc | UN | 638 | $ 4.412,00 | $ 2,814,856,00 | 638,00 | $ 2,814,856,00 | 327,00 | $ 1,442,724,00 | 20,00 | $ 88,240,00 | 347,00 | $ 1,530,964,00 | 291,00 | $ 1,283,892,00 |
| 13,094 | 13,094 | Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90º X 1 1/2" Cxc | UN | 12 | $ 3,915,00 | $ 46,980,00 | 12,00 | $ 46,980,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 12,00 | $ 46,980,00 |
| 13,095 | 13,095 | Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc 1" | UN | 12 | $ 2.282,00 | $ 27,384,00 | 12,00 | $ 27,384,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 12,00 | $ 27,384,00 |
| 13,096 | 13,096 | Suministro E Instalación Decodo Sanit. 45º X 4" Cxc | UN | 16 | $ 16.244,00 | $ 259,904,00 | 792,00 | $ 12,865,248,00 | 16,00 | $ 259,904,00 | | $ - | 16,00 | $ 259,904,00 | 776,00 | $ 12,605,344,00 |
| 13,097 | 13,097 | Suministro E Instalación De Codo Sanit. 45º X 2" Cxc | UN | 85 | $ 5.082,00 | $ 431,970,00 | 81,00 | $ 411,642,00 | 81,00 | $ 411,642,00 | - | $ - | 81,00 | $ 411,642,00 | - | $ - |
| 13,098 | 13,098 | Suministro E Instalación De Codo Sanit. 45º X 1 1/2" Cxc | UN | 25 | $ 4.368,00 | $ 109,200,00 | 10,00 | $ 43,680,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 10,00 | $ 43,680,00 |
| 13,099 | 13,099 | Suministro E Instalación De Yee Sanit. Pvc 1 1/2" | UN | 7 | $ 8.800,00 | $ 61,600,00 | 3,00 | $ 26,400,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 26,400,00 |
| 13,100 | 13,1 | Suministro E Instalación De Yee Sanit. Pvc 2" | UN | 122 | $ 8.800,00 | $ 1,073,600,00 | 189,00 | $ 1,663,200,00 | 189,00 | $ 1,663,200,00 | - | $ - | 189,00 | $ 1,663,200,00 | - | $ - |
| 13,101 | 13,101 | Suministro E Instalación De Yee Sanit. Pvc 3" | UN | 18 | $ 16,997,00 | $ 305,946,00 | 14,00 | $ 237,958,00 | 14,00 | $ 237,958,00 | | $ - | 14,00 | $ 237,958,00 | - | $ - |
| 13,102 | 13,102 | Suministro E Instalación De Yee Sanit. Pvc 4" | UN | 27 | $ 28,566,00 | $ 771,282,00 | 35,00 | $ 999,810,00 | 25,00 | $ 714,150,00 | | $ - | 25,00 | $ 714,150,00 | 10,00 | $ 285,660,00 |
| 13,103 | 13,103 | Suministro E Instalación De Yee Sanit. Reducida Pvc 3" X 2" | UN | 7 | $ 16,111,00 | $ 112,777,00 | 50,00 | $ 805,550,00 | 7,00 | $ 112,777,00 | | $ - | 7,00 | $ 112,777,00 | 43,00 | $ 692,773,00 |
| 13,104 | 13,104 | Suministro E Instalación De Yee Sanit. Reducida Pvc 4" X 2" | UN | 22 | $ 24,666,00 | $ 542,652,00 | 27,00 | $ 665,982,00 | 22,00 | $ 542,652,00 | | $ - | 22,00 | $ 542,652,00 | 5,00 | $ 123,330,00 |
| 13,105 | 13,105 | Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 4" | UN | 56 | $ 8,905,00 | $ 498,680,00 | 18,00 | $ 160,290,00 | 16,00 | $ 142,480,00 | | $ - | 16,00 | $ 142,480,00 | 2,00 | $ 17,810,00 |
| 13,106 | 13,106 | Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 3" | UN | 52 | $ 4,969,00 | $ 258,388,00 | 64,00 | $ 318,016,00 | 52,00 | $ 258,388,00 | - | $ - | 52,00 | $ 258,388,00 | 12,00 | $ 59,628,00 |
| 13,107 | 13,107 | Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 2" | UN | 112 | $ 3,757,00 | $ 420,784,00 | 28,00 | $ 105,196,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 28,00 | $ 105,196,00 |
| 13,108 | 13,108 | Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 1 1/2" | UN | 12 | $ 3,411,00 | $ 40,932,00 | 5,00 | $ 17,055,00 | 5,00 | $ 17,055,00 | - | $ - | 5,00 | $ 17,055,00 | - | $ - |
| 13,109 | 13,109 | Suministro E Instalación De Buje Soldado Sanit. Pvc 4" X 2" | UN | 19 | $ 11,073,00 | $ 210,387,00 | 11,00 | $ 121,803,00 | 11,00 | $ 121,803,00 | | $ - | 11,00 | $ 121,803,00 | - | $ - |
| 13,110 | 13,11 | Suministro E Instalación De Buje Soldado Sanit. Pvc 2" X 1 1/2" | UN | 7 | $ 3,675,00 | $ 25,725,00 | 7,00 | $ 25,725,00 | 7,00 | $ 25,725,00 | | $ - | 7,00 | $ 25,725,00 | - | $ - |
| 13,111 | 13,111 | Suministro E Instalación De Adaptador De Limpieza Sanit. Pvc 2" | UN | 28 | $ 8,109,00 | $ 227,052,00 | 4,00 | $ 32,436,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 32,436,00 |
| 13,112 | 13,112 | Suministro E Instalación De Adaptador De Limpieza Sanit. Pvc 4" | UN | 15 | $ 23,479,00 | $ 352,185,00 | 35,00 | $ 821,765,00 | 11,00 | $ 258,269,00 | 24,00 | $ 563,496,00 | 35,00 | $ 821,765,00 | - | $ - |
| 13,113 | 13,113 | Suministro E Instalación De Sifón Pvc D=2" | UN | 245 | $ 6,633,00 | $ 1,625,085,00 | 60,00 | $ 397,980,00 | 60,00 | $ 397,980,00 | - | $ - | 60,00 | $ 397,980,00 | - | $ - |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 13,114 | 13,114 | Suministro E Instalación De Sifón Pvc D=3" | UN | 67 | $ 12.341,00 | $ 826.847,00 | 33,00 | $ 407.253,00 | 21,00 | $ 259.161,00 | | $ - | 21,00 | $ 259.161,00 | 12,00 | $ 148.092,00 |
| | | Obras Civiles | | 0 | $ - | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,115 | 5042 | Prvc, Excavacion Manual | M3 | 328 | $ 21.352,00 | $ 7.003.456,00 | 703,36 | $ 15.018.142,72 | 91,24 | $ 1.948.156,48 | | $ - | 91,24 | $ 1.948.156,48 | 612,12 | $ 13.069.986,24 |
| 13,116 | 1290 | Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima | M3 | 106 | $ 51.524,00 | $ 5.461.544,00 | 52,17 | $ 2.688.007,08 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 52,17 | $ 2.688.007,08 |
| 13,117 | 1291 | Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor Modificado | M3 | 284 | $ 18.754,00 | $ 5.326.136,00 | 494,45 | $ 9.272.915,30 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 494,45 | $ 9.272.915,30 |
| | | Registro De Conexión Domiciliaria Sifónico | | 0 | $ - | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,118 | 13,118 | 0,30X 0,30 M H< 1,00 M. | UN | 34 | $ 261.315,00 | $ 8.884.710,00 | 35,00 | $ 9.146.025,00 | 15,00 | $ 3.919.725,00 | | $ - | 15,00 | $ 3.919.725,00 | 20,00 | $ 5.226.300,00 |
| 13,119 | 13,119 | 0,60X 0,60 M H<= 1,40 M. | UN | 21 | $ 491.795,00 | $ 10.327.695,00 | 38,00 | $ 17.704.620,00 | 21,00 | $ 10.327.695,00 | 15,00 | $ 7.376.925,00 | 36,00 | $ 17.704.620,00 | - | $ - |
| 13,12 | 13,12 | Suministro E Instalación De Trampa De Grasas Cuadradra 95 Lts | UN | 18 | $ 693.569,00 | $ 12.484.242,00 | 62,00 | $ 43.001.278,00 | 50,00 | $ 34.678.450,00 | - | $ - | 50,00 | $ 34.678.450,00 | 12,00 | $ 8.322.828,00 |
| 13,121 | 13,121 | Pozo De Inspección 1.00 M< H<= 1.45 M | UN | 2 | $ 2.241.084,00 | $ 4.482.168,00 | 3,00 | $ 6.723.252,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 6.723.252,00 |
| 13,122 | 13,122 | Empalme De Tuberías Desde 6" Hasta 12" A Pozo De Inspección Existente. Incluye Manejo De Tráfico Vehicular, Hidrosello De 24", Motobomba Sumergible De 3", Mangera De Descarga Flexible De 2", 3" Y 4" X 40 M. | UN | 3 | $ 5.857.790,00 | $ 17.573.370,00 | 1,00 | $ 5.857.790,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 5.857.790,00 |
| | | Obras Complementarias | 0 | 0 | $ - | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,123 | 13,123 | Punto De Sanitario Ducha | UN | 10 | $ 15.478,00 | $ 154.780,00 | 10,00 | $ 154.780,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 10,00 | $ 154.780,00 |
| 13,124 | 13,124 | Punto Sanitario Lavamanos | UN | 49 | $ 15.478,00 | $ 758.422,00 | 49,00 | $ 758.422,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 49,00 | $ 758.422,00 |
| 13,125 | 13,125 | Punto Sanitario Inodoro | UN | 31 | $ 18.530,00 | $ 574.430,00 | 31,00 | $ 574.430,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 31,00 | $ 574.430,00 |
| 13,126 | 13,126 | Punto Sanitario Lavaplatos | UN | 73 | $ 15.478,00 | $ 1.129.894,00 | 61,00 | $ 944.158,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 61,00 | $ 944.158,00 |
| 13,127 | 13,127 | Punto Sanitario De Orinal | UN | 15 | $ 15.478,00 | $ 232.170,00 | 15,00 | $ 232.170,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 15,00 | $ 232.170,00 |
| 13,128 | 13,128 | Punto De Sanitario De Lavadero | UN | 56 | $ 13.524,00 | $ 757.344,00 | 56,00 | $ 757.344,00 | 10,00 | $ 135.240,00 | - | $ - | 10,00 | $ 135.240,00 | 46,00 | $ 622.104,00 |
| 13,129 | 13,129 | Suministro E Instalación De Cárcamo Con Rejilla Para Rebose Y Lavado De Tanques A=0,15 | ML | 12 | $ 384.027,00 | $ 4.608.324,00 | 6,00 | $ 2.304.162,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 6,00 | $ 2.304.162,00 |
| 13,13 | 13,13 | Prueba Del Sistema | GL | 5 | $ 1.308.676,00 | $ 6.543.380,00 | 5,00 | $ 6.543.380,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 6.543.380,00 |
| | | **Red De Aguas Lluvias** | 0 | 0 | $ - | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | Suministro E Instalación De Tuberias Y Accesorios Sanitaria De Pvc De Superficie Interior Y Exterior Lisa | | | | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,131 | 13,131 | Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 6" | M | 291 | $ 71.860,00 | $ 20.911.260,00 | 1.348,00 | $ 96.867.280,00 | 291,00 | $ 20.911.260,00 | 713,79 | $ 51.292.949,40 | 1.004,79 | $ 72.204.209,40 | 343,21 | $ 24.663.070,60 |
| 13,132 | 13,132 | Tubería Alcantarillado Pvc 110 Mm (4") | M | 368 | $ 39.361,00 | $ 14.484.848,00 | 490,74 | $ 19.316.017,14 | - | $ - | 238,00 | $ 9.367.918,00 | 238,00 | $ 9.367.918,00 | 252,74 | $ 9.948.099,14 |
| 13,133 | 13,133 | Tubería Alcantarillado Pvc 3" | M | 1591 | $ 21.537,00 | $ 34.265.367,00 | 1.504,34 | $ 32.398.970,58 | 738,00 | $ 15.894.306,00 | 199,00 | $ 4.285.863,00 | 937,00 | $ 20.180.169,00 | 567,34 | $ 12.218.801,58 |
| 13,134 | 13,134 | Suministro E Instalación Decodo Sanit. 45º X 3" Cxc | UN | 49 | $ 9.745,00 | $ 477.505,00 | 948,00 | $ 9.238.260,00 | 168,00 | $ 1.637.160,00 | 118,00 | $ 1.149.910,00 | 286,00 | $ 2.787.070,00 | 662,00 | $ 6.451.190,00 |
| 13,135 | 13,096 | Codo Sanit. 45º X 4" Cxc | UN | 16 | $ 16.244,00 | $ 259.904,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,136 | 13,136 | Suministro E Instalación Decodo Sanit. 45º X 6" Cxc | UN | 5 | $ 56.882,00 | $ 284.410,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,137 | 13,092 | Codo Sanit. 90º X 3" Cxc | UN | 51 | $ 8.874,00 | $ 452.574,00 | 222,00 | $ 1.970.028,00 | 40,00 | $ 354.960,00 | 2,00 | $ 17.748,00 | 42,00 | $ 372.708,00 | 180,00 | $ 1.597.320,00 |
| 13,138 | 13,091 | Codo Sanit. 90º X 4" Cxc | UN | 29 | $ 15.129,00 | $ 438.741,00 | 200,00 | $ 3.025.800,00 | - | $ - | 24,00 | $ 363.096,00 | 24,00 | $ 363.096,00 | 176,00 | $ 2.662.704,00 |
| 13,139 | 13,139 | Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90º X 6" Cxc | UN | 10 | $ 116.594,00 | $ 1.165.940,00 | 14,00 | $ 1.632.316,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 14,00 | $ 1.632.316,00 |
| 13,14 | 13,14 | Suministro E Instalación De Yee Sanit. Reducida Pvc 6" X 4" | UN | 22 | $ 126.277,00 | $ 2.778.094,00 | 388,00 | $ 48.995.476,00 | - | $ - | 192,00 | $ 24.245.184,00 | 192,00 | $ 24.245.184,00 | 196,00 | $ 24.750.292,00 |
| 13,141 | 13,141 | Suministro E Instalación De Buje Soldado Sanit. Pvc 6" X 4" | UN | 5 | $ 39.159,00 | $ 195.795,00 | 42,00 | $ 1.644.678,00 | - | $ - | 24,00 | $ 939.816,00 | 24,00 | $ 939.816,00 | 18,00 | $ 704.862,00 |
| 13,142 | 13,142 | Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 6" | UN | 50 | $ 35.577,00 | $ 1.778.850,00 | 23,00 | $ 818.271,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 23,00 | $ 818.271,00 |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 13,143 | 13,105 | Unión Pvc Sanit. 4" | UN | 56 | $ 8.905,00 | $ 498.680,00 | 10,00 | $ 89.050,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 10,00 | $ 89.050,00 |
| 13,144 | 13,106 | Unión Pvc Sanit. 3" | UN | 52 | $ 4.969,00 | $ 258.388,00 | 31,00 | $ 154.039,00 | - | $ - | 14,00 | $ 69.566,00 | 14,00 | $ 69.566,00 | 17,00 | $ 84.473,00 |
| | | Obras Civiles | | | | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,145 | 13,088 | Tubería Sanitaria Pvc 50 Mm (2") | M | 666 | $ 35.933,00 | $ 23.931.378,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,146 | 13,093 | Codo Sanit. 90º X 2" Cxc | UN | 638 | $ 4.412,00 | $ 2.814.856,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,147 | 13,107 | Unión Pvc Sanit. 2" | IUN | 112 | $ 3.757,00 | $ 420.784,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,148 | 5042 | Prvc. Excavacion Manual | M3 | 328 | $ 21.352,00 | $ 7.003.456,00 | 802,31 | $ 17.130.923,12 | 66,00 | $ 1.409.232,00 | 323,77 | $ 6.913.137,04 | 389,77 | $ 8.322.369,04 | 412,54 | $ 8.808.554,08 |
| 13,149 | 1290 | Cimentacion De Tubería Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima | M3 | 106 | $ 51.524,00 | $ 5.461.544,00 | 130,81 | $ 6.739.854,44 | 18,00 | $ 927.432,00 | 49,60 | $ 2.555.590,40 | 67,60 | $ 3.483.022,40 | 63,21 | $ 3.256.832,04 |
| 13,15 | 1291 | Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor Modificado | M3 | 284 | $ 18.754,00 | $ 5.326.136,00 | 415,88 | $ 7.799.413,52 | 60,42 | $ 1.133.116,68 | 305,88 | $ 5.736.473,52 | 366,30 | $ 6.869.590,20 | 49,58 | $ 929.823,32 |
| | | Registro De Conexión Domiciliaria Sifónico | | | | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,151 | 13,151 | En Zona Dura De 0,60X 0,90 M H<= 1,40 M. Bifamiliar. | UN | 18 | $ 494.711,00 | $ 8.904.798,00 | 39,00 | $ 19.293.729,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 39,00 | $ 19.293.729,00 |
| 13,152 | 13,152 | En Zona Dura De 0,60X 1,10 M H<= 1,40 M. Bifamiliar. | UN | 22 | $ 529.520,00 | $ 11.649.440,00 | 9,00 | $ 4.765.680,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 9,00 | $ 4.765.680,00 |
| 13,153 | 13,153 | En Zona Dura De 0,80X 0,80 M H<= 1,40 M. Bifamiliar. | UN | 18 | $ 532.486,00 | $ 9.584.748,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,154 | 13,154 | Suministro E Instalación De Tragante 4" | UN | 25 | $ 65.005,00 | $ 1.625.125,00 | 192,00 | $ 12.480.960,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 192,00 | $ 12.480.960,00 |
| 13,155 | 13,155 | Tragante Tipo Rejilla 2" | UN | 25 | $ 53.438,00 | $ 1.335.950,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | Obras Complementarias | | | | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,156 | 13,082 | Prueba Del Sistema | UN | 5 | $ 1.308.676,00 | $ 6.543.380,00 | 5,00 | $ 6.543.380,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 6.543.380,00 |
| | | **Red Sistema Contraincendios** | | | | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | Suministro E Instalación De Tuberías Y Accesorios Sistema Contraincendio | | | | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,157 | 13,157 | Suministro E Instalación De Tubería Pvc C900 - U/Fm 4" | M | 543 | $ 126.620,00 | $ 68.754.660,00 | 515,95 | $ 65.329.589,00 | - | $ - | 513,80 | $ 65.057.356,00 | 513,80 | $ 65.057.356,00 | 2,15 | $ 272.233,00 |
| 13,158 | 13,158 | Suministro E Instalación De Tubería Ac Sch 40 4" | M | 29 | $ 129.386,00 | $ 3.752.194,00 | 23,00 | $ 2.975.878,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 23,00 | $ 2.975.878,00 |
| 13,159 | 13,159 | Suministro E Instalación De Codo 90 ° Pvc C907 Dr 18 (235 Psi) (Camxcam) - U/Fm 4" | UN | 23 | $ 380.355,00 | $ 8.748.165,00 | 21,00 | $ 7.987.455,00 | - | $ - | 20,00 | $ 7.607.100,00 | 20,00 | $ 7.607.100,00 | 1,00 | $ 380.355,00 |
| 13,16 | 13,16 | Suministro E Instalación De Te Vc C907 Dr 18 (235 Psi) (Camxcamxcam) - U/Fm 4" | UN | 15 | $ 618.480,00 | $ 9.277.200,00 | 15,00 | $ 9.277.200,00 | - | $ - | 14,00 | $ 8.658.720,00 | 14,00 | $ 8.658.720,00 | 1,00 | $ 618.480,00 |
| 13,161 | 13,161 | Suministro E Instalación De Tee Reducida H.D. Ranurada Mecánica 4" X 2 1/2" | UN | 15 | $ 41.361,00 | $ 620.415,00 | 13,00 | $ 537.693,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 13,00 | $ 537.693,00 |
| 13,162 | 13,162 | Suministro E Instalación De Kit Adaptados Brida Serie 4200 - Pvc X Acero Ips 4" | UN | 20 | $ 490.634,00 | $ 9.812.680,00 | 20,00 | $ 9.812.680,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 20,00 | $ 9.812.680,00 |
| 13,163 | 13,163 | Suministro E Instalación De Brida Hd Ranurada Mecánica 4" | UN | 60 | $ 39.750,00 | $ 2.385.000,00 | 60,00 | $ 2.385.000,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 60,00 | $ 2.385.000,00 |
| 13,164 | 13,164 | Suministro E Instalación De Brida Hd Ranurada Mecánica 2 1/2" | UN | 15 | $ 25.989,00 | $ 389.835,00 | 13,00 | $ 337.857,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 13,00 | $ 337.857,00 |
| 13,165 | 13,165 | Suministro E Instalación De Válvula Reductora Angular Br Hxm U/Fm 2 1/2"" | UN | 15 | $ 342.028,00 | $ 5.130.420,00 | 13,00 | $ 4.446.364,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 13,00 | $ 4.446.364,00 |
| 13,166 | 13,166 | Suministro E Instalación De Extintor Polvo Seco Abc 10 Lbs | UN | 15 | $ 81.895,00 | $ 1.228.425,00 | 13,00 | $ 1.064.635,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 13,00 | $ 1.064.635,00 |
| 13,167 | 13,167 | Pintura Anticorrosivo Y Esmalte En Tubería Ac De 6" A 4" | M | 29 | $ 4.207,00 | $ 122.003,00 | 23,00 | $ 96.761,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 23,00 | $ 96.761,00 |
| 13,168 | 13,168 | Suministro E Instalación Soporte Tubería 4" Hasta 6" | UN | 12 | $ 11.874,00 | $ 142.488,00 | 10,00 | $ 118.740,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 10,00 | $ 118.740,00 |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| | | Obras Civiles | | | | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,169 | 5042 | Prvc. Excavacion Manual | M3 | 328 | $ 21.352,00 | $ 7.003.456,00 | 205,52 | $ 4.388.263,04 | - | $ - | 205,52 | $ 4.388.263,04 | 205,52 | $ 4.388.263,04 | - | $ - |
| 13,17 | 1290 | Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima | M3 | 106 | $ 51.524,00 | $ 5.461.544,00 | 25,89 | $ 1.333.956,36 | - | $ - | 25,69 | $ 1.323.651,56 | 25,69 | $ 1.323.651,56 | 0,20 | $ 10.304,80 |
| 13,171 | 1291 | Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor Modificado | M3 | 284 | $ 18.754,00 | $ 5.326.136,00 | 179,93 | $ 3.374.407,22 | - | $ - | 179,83 | $ 3.372.531,82 | 179,83 | $ 3.372.531,82 | 0,10 | $ 1.875,40 |
| | | Obras Complementarias | 0 | | | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,172 | 13,082 | Prueba Del Sistema | UN | 5 | $ 1.308.676,00 | $ 6.543.380,00 | 2,00 | $ 2.617.352,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 2.617.352,00 |
| 13,173 | 13,173 | Suministro E Instalación Siamesa En Y Cr Ul/Fm 4" X 2 1/2" X 2 1/2" | UN | 5 | $ 908.391,00 | $ 4.541.955,00 | 2,00 | $ 1.816.782,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 1.816.782,00 |
| 13,174 | 13,174 | Suministro E Instalación De Restrictor Astm A536 Para Pvc C900/ C907 Serie 1100 - Pvc X Pvc 4" | UN | 22 | $ 258.638,00 | $ 5.690.036,00 | 22,00 | $ 5.690.036,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 22,00 | $ 5.690.036,00 |
| 13,175 | 13,175 | Suministro E Instalación De Válvula De Cheque Ul/Fm Ranurada 4" | UN | 5 | $ 1.033.077,00 | $ 5.165.385,00 | 2,00 | $ 2.066.154,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 2.066.154,00 |
| 13,176 | 13,176 | Suministro E Instalación De Brida Hd Ciega 4" | UN | 19 | $ 121.227,00 | $ 2.303.313,00 | 13,00 | $ 1.575.951,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 13,00 | $ 1.575.951,00 |
| | | Sistema De Riego | | | | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | Suministro E Instalación De Tuberias Y Accesorios Sistema De Riego | | | | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,177 | 13,177 | Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Para Suministro De Riego | GL | 1 | $ 5.219.939,00 | $ 5.219.939,00 | 1,00 | $ 5.219.939,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 5.219.939,00 |
| 13,178 | 13,178 | Suministro E Instalación De Manguera 1/2" Calibre 40/ 60 Psi | M | 2810 | $ 6.998,00 | $ 19.664.380,00 | 1.168,07 | $ 8.174.153,86 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1.168,07 | $ 8.174.153,86 |
| 13,179 | 13,179 | Suministro E Instalación De Manguera 3/4" Calibre 40 /60 Psi | M | 22 | $ 8.536,00 | $ 187.792,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,18 | 13,006 | Tuberia A.P. Pvc Rde 11 De 3/4" | M | 315 | $ 17.784,00 | $ 5.601.960,00 | 458,59 | $ 8.155.564,56 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 458,59 | $ 8.155.564,56 |
| 13,181 | 13,007 | Tuberia A.P. Pvc Rde 21 De 1" | M | 274 | $ 17.465,00 | $ 4.785.410,00 | 109,46 | $ 1.911.718,90 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 109,46 | $ 1.911.718,90 |
| 13,182 | 13,008 | Tuberia A.P. Pvc Rde 21 De 1 1/4" | M | 132 | $ 22.692,00 | $ 2.995.344,00 | 111,11 | $ 2.521.308,12 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 111,11 | $ 2.521.308,12 |
| 13,183 | 13,183 | Codo 90° P.P 1/2" | UND | 432 | $ 1.442,00 | $ 622.944,00 | 278,00 | $ 400.876,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 278,00 | $ 400.876,00 |
| 13,184 | 13,013 | Codo 90° Pvc A.P. 3/4" | UND | 130 | $ 1.778,00 | $ 231.140,00 | 17,00 | $ 30.226,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 17,00 | $ 30.226,00 |
| 13,185 | 13,015 | Codo 90° Pvc A.P. 1 1/4" | UN | 17 | $ 4.686,00 | $ 79.662,00 | 4,00 | $ 18.744,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 18.744,00 |
| 13,186 | 13,186 | Suministro E Instalación Tee P.P 1/2" | UN | 242 | $ 1.646,00 | $ 398.332,00 | 179,00 | $ 294.634,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 179,00 | $ 294.634,00 |
| 13,187 | 13,187 | Suministro E Instalación Tee P.P 3/4" | UN | 120 | $ 2.245,00 | $ 269.400,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,188 | 13,188 | Tee Pvc A.P. 3/4" | UN | 19 | $ 1.615,00 | $ 30.685,00 | 28,00 | $ 45.220,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 28,00 | $ 45.220,00 |
| 13,189 | 13,022 | Tee Pvc A.P. 1" | UN | 59 | $ 3.648,00 | $ 215.232,00 | 7,00 | $ 25.536,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 7,00 | $ 25.536,00 |
| 13,19 | 13,023 | Tee Pvc A.P. 1 1/4" | UN | 34 | $ 7.410,00 | $ 251.940,00 | 6,00 | $ 44.460,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 6,00 | $ 44.460,00 |
| 13,191 | 13,037 | Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1" | UN | 41 | $ 8.386,00 | $ 343.826,00 | 3,00 | $ 25.158,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 25.158,00 |
| 13,192 | 13,038 | Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 3/4" | UN | 10 | $ 9.688,00 | $ 96.880,00 | 3,00 | $ 29.064,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 29.064,00 |
| 13,193 | 13,193 | Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1/2" | UN | 3 | $ 9.759,00 | $ 29.277,00 | 1,00 | $ 9.759,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 9.759,00 |
| 13,194 | 13,05 | Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 3/4" | UN | 18 | $ 7.546,00 | $ 135.828,00 | 12,00 | $ 90.552,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 12,00 | $ 90.552,00 |
| 13,195 | 13,051 | Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1" | UN | 12 | $ 9.229,00 | $ 110.748,00 | 2,00 | $ 18.458,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 18.458,00 |
| 13,196 | 13,052 | Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1 1/4" | UN | 5 | $ 17.451,00 | $ 87.255,00 | 5,00 | $ 87.255,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 87.255,00 |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO N° EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 13,197 | 13,197 | Suministro E Instalación Cheque Cortina - Sello Metálico Tipo Hicc 1 1/4" | UN | 5 | $ 468.675,00 | $ 2.343.375,00 | 2,00 | $ 937.350,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 937.350,00 |
| 13,198 | 13,198 | Suministro E Instalación De Válvula De Pie Canastilla Plástica Tipo Havp Serie 110 1 1/4" | UN | 5 | $ 124.959,00 | $ 624.795,00 | 2,00 | $ 249.918,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 249.918,00 |
| 13,199 | 13,199 | Suministro E Instalación De Llave Riego 3/4" | UN | 7 | $ 7.457,00 | $ 52.199,00 | 7,00 | $ 52.199,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 7,00 | $ 52.199,00 |
| 13,2 | 13,005 | Tubería A.P. Pvc Rde 9 De 1/2" | M | 1723 | $ 16.089,00 | $ 27.721.347,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,201 | 13,012 | Codo 90° Pvc A.P. 1/2" | UN | 787 | $ 1.382,00 | $ 1.087.634,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,202 | 13,02 | Tee Pvc A.P. 1/2" | UN | 133 | $ 1.646,00 | $ 218.918,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,203 | 13,027 | Tee Pvc A.P. Red. 1" X 3/4" | UN | 38 | $ 5.048,00 | $ 191.824,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,204 | 13,028 | Tee Pvc A.P. Red. 1" X 1/2" | UN | 18 | $ 5.048,00 | $ 90.864,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,205 | 13,029 | Tee Pvc A.P. Red. 3/4" X 1/2" | UN | 107 | $ 2.942,00 | $ 314.794,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,206 | 13,039 | Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 3/4" | UN | 26 | $ 6.689,00 | $ 173.914,00 | 10,00 | $ 66.890,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 10,00 | $ 66.890,00 |
| 13,207 | 13,041 | Buje Soldado Pvc A.P. 3/4" X 1/2" | UN | 27 | $ 2.258,00 | $ 60.966,00 | 27,00 | $ 60.966,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 27,00 | $ 60.966,00 |
| | | Obras Civiles | 0 | | | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,208 | 5042 | Prvc. Excavacion Manual | M3 | 307 | $ 21.352,00 | $ 6.555.064,00 | 166,25 | $ 3.549.770,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 166,25 | $ 3.549.770,00 |
| 13,209 | 1290 | Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima | M3 | 106 | $ 51.524,00 | $ 5.461.544,00 | 11,64 | $ 599.739,36 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 11,64 | $ 599.739,36 |
| 13,21 | 1291 | Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor Modificado | M3 | 284 | $ 18.754,00 | $ 5.326.136,00 | 116,38 | $ 2.182.590,52 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 116,38 | $ 2.182.590,52 |
| 13,211 | 13,211 | Caja Para Válvulas 0.3 X 0.3 | UN | 5 | $ 261.315,00 | $ 1.306.575,00 | 5,00 | $ 1.306.575,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 1.306.575,00 |
| | | Obras Complementarias | | 0 | $ - | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13,212 | 13,212 | Prueba Del Sistema | UN | 5 | $ 1.308.676,00 | $ 6.543.380,00 | 5,00 | $ 6.543.380,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 6.543.380,00 |
| 14 | | CAPITULO - INSTALACIONES VOZ Y DATOS | | | | | - | | | | | | | | | |
| 14,01 | 14,01 | Suministro E Instalación De Salida Doble Para Datos Y Voz , Incluye Face Plate Doble, Jack Para Voz, Jack Para Datos, Caja 4X4 Doble Fondo, Segun Especificacion Tecnica Iconos Tornillos, Insumos Y Marquilla | UND | 12 | $ 233.810,00 | $ 2.805.720,00 | 5,00 | $ 1.169.050,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 1.169.050,00 |
| 14,02 | 14,02 | Suministro E Instalación De Salida Sencilla Para Datos (Ap #1, #2) . Incluye Terminacion En Plug Modular Mpti (Modular Plug Terminated Link, Tia-568.2-D (Anexo F)) Segun Especificacion Tecnica, Marquilla En Autohadesivo Alrededor El Cable | UND | 7 | $ 166.116,00 | $ 1.162.812,00 | 7,00 | $ 1.162.812,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 7,00 | $ 1.162.812,00 |
| 14,03 | 14,03 | Suministro E Instalación De Cable 4Pr F/Utp Cat 6A Uso Interior 10G, Segun Especificacion Tecnica , Cableado Administracion | ML | 133 | $ 8.925,00 | $ 1.187.025,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 14,04 | 14,04 | Suministro E Instalación De Cable 4Pr F/Utp Cat 6A Uso Exterior 10G, Segun Especificacion Tecnica, Para Ap #3 Y #4 | ML | 87 | $ 36.230,00 | $ 3.152.010,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 14,05 | 14,05 | Suministro E Instalación De Patch Cord Categoria 6A Blindado De 3.0M Azul, Segun Especificacion Tecnica, Of. Administracion | UND | 10 | $ 99.134,00 | $ 991.340,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 14,06 | 14,06 | Suministro E Instalación De Patch Cord Categoria 6A De 1.5M Azul Segun Especificacion Tecnica | UND | 15 | $ 66.726,00 | $ 1.000.890,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO N° EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÒN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÒN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 14,07 | 14,07 | Gabinete De De Comunicaciones, 01 Herraje De 24 Puertos Para Jack Blindado Categoria 6A, Incluye 24 Jack Blindado Categoria 6A, 1 Herraje De 24 Puertos Para Jack Categoria 6 Sin Blindar, Incluye 24Jack Utp Catgeoria 6, 2 Organizadores De Cables De 2U, 14 Patch Cord Cat 6 Utp De 1,5 Mtr Color Rojo, Todos Los Elementos De Conectividad Monomarca, 2 Bandeja Metalica Portaequipos, Marquillas Para Los Elementos Y Los Cables Que Llegan Al Gabinete, 2 Pdu Horizontal Toma Tierra Aislada De 8 Salidas Incluye Tambien Instalacion De Equipos Activos, Puesta A Tierra Del Gabinete Y Todos Los Equipos Y Elementos Pasivos Necesarios , Organizacion De Gabinete | UND | 5 | $ 17.714.720,00 | $ 88.573.600,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 14,08 | 14,08 | Tubo Pvc 2" Con Accesorios Enterrado A 0,7 Mtr, Inclye Apertura, Instalacion, Cierre Y Compactacion De Terreno | ML | 475 | $ 25.003,00 | $ 11.876.425,00 | 475,00 | $ 11.876.425,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 475,00 | $ 11.876.425,00 |
| 14,09 | 14,09 | Tubo Pvc 1" Con Accesorios Enterrado A 0,7 Mtr, Inclye Apertura, Instalacion, Cierre Y Compactacion De Terreno | ML | 58 | $ 17.334,00 | $ 1.005.372,00 | 58,00 | $ 1.005.372,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 58,00 | $ 1.005.372,00 |
| 14,1 | 14,1 | Registro Subterraneo Paredes En Concreto. Medida Interna De 40Cm X 40Cm X 80Cm Prof., Tapa Metalica Para Empotrar Adoquin, Según Especificacion Tecnica | ML | 15 | $ 821.700,00 | $ 12.325.500,00 | 15,00 | $ 12.325.500,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 15,00 | $ 12.325.500,00 |
| 14,11 | 3641 | Suministro E Instalación De Tubería Emt Conduit De 1". | ML | 22 | $ 31.769,00 | $ 698.918,00 | 22,00 | $ 698.918,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 22,00 | $ 698.918,00 |
| 14,12 | 14,12 | Tubo Emt 1 1/4" Con Accesorios Y Fijacion | ML | 22 | $ 25.557,00 | $ 562.254,00 | 22,00 | $ 562.254,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 22,00 | $ 562.254,00 |
| 14,13 | 7100 | Pih. Tuberia Emt De 1 1/2" Con Accesorios (Curvas, Conectores, Grapas) | ML | 22 | $ 25.994,00 | $ 571.868,00 | 22,00 | $ 571.868,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 22,00 | $ 571.868,00 |
| 14,14 | 3646 | Suministro E Instalación De Tubería Emt Conduit De 2". | ML | 22 | $ 189.735,00 | $ 4.174.170,00 | 22,00 | $ 4.174.170,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 22,00 | $ 4.174.170,00 |
| 14,15 | 14,15 | Suministro E Instalación De Salida Sencilla Para Camara, Incluye Terminacion En Plug Modular Mptl (Modular Plug Terminated Link, Tia-568.2-D (Anexo F)) Segun Especificacion Tecnica, Marquilla En Autohadesivo Alrededor El Cable. Nota: Verificar En Planos. | UND | 28 | $ 151.266,00 | $ 4.235.448,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 14,16 | 5650 | Edu. Suministro E Instalación De Cable Utp Categoria 6A | ML | 1449 | $ 3.639,00 | $ 5.272.911,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 14,17 | 14,17 | Switch 24 Puertos Poe, 10/100/1000, Administrable Layer 2 Administrable, Poe Power 195W | UND | 5 | $ 5.609.348,00 | $ 28.046.740,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 14,18 | 14,18 | Acces Point Outodoor, Ip 67, 2 Puertos Ethernet 10/100/1000, Poe, Segundo Puerto Entrega Poe 802.3Af/802.3At , Antenas Internas 5Ghz(2X2), 2.4Ghz)2X2), Cubrimiento Omnidireccional, Amplio Rango De Wifi, Cloud Admin | UND | 10 | $ 7.828.229,00 | $ 78.282.290,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 14,19 | 14,19 | Camara Ip Domo 4Mp, Antivandalica, H 265, Lente 2.8Mm, Compresion H265, 120Fb Wdr | UND | 28 | $ 1.274.670,00 | $ 35.690.760,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 14,2 | 14,2 | Nvr De 16 Puertos Ip Profesional, Con 16 Puertos Poe Incrustados En La Carcaza, Con 2 Disco Duro De 6Tb Para Videovigilancia, Garantiza 3 Meses De Grabacion | UND | 5 | $ 6.033.375,00 | $ 30.166.875,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 14,21 | 14,21 | Switch 16 Puertos Poe De Largo Alcance, L2, Unmanaged, 16X100M Poe Port, 1X1000M Rj45, 1X1000M Sfp, 802.3Af/At, Poe Power Budget 135W,<br>"Extend" Mode: Port 9-16, Max. 250M Long Distance Transmission, De Igual Marca Que El Nvr | UND | 5 | $ 2.626.932,00 | $ 13.134.660,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 15 | | CAPITULO - INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | - | | | | | | | | | |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO N° EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÒN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÒN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 15,001 | 15,001 | Suministro E Instalacion Alimentador Locales Carnes : 2#10F Cu +1#10N Cu +1#10T Cuddo | ML | 643 | $ 14.440,00 | $ 9.284.920,00 | 643,00 | $ 9.284.920,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 643,00 | $ 9.284.920,00 |
| 15,002 | 15,002 | Suministro E Instalacion Alimentador Locales Granos Verduras : 1#10F Cu +1#10N Cu +1#10T Cuddo - Locales | ML | 14783 | $ 12.198,00 | $ 180.323.034,00 | 3.500,00 | $ 42.693.000,00 | - | $ - | 1.206,24 | $ 14.713.715,52 | 1.206,24 | $ 14.713.715,52 | 2.293,76 | $ 27.979.284,48 |
| 15,003 | 15,003 | Suministro E Instalacion Alimentador Pp-R-Adm : 3#8F Cu+ 1#6N Cu + 1#10T Cuddo | ML | 516 | $ 26.651,00 | $ 13.751.916,00 | 57,00 | $ 1.519.107,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 57,00 | $ 1.519.107,00 |
| 15,004 | 15,004 | Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ref : 3#2F Cu+ 1#2N Cu + 1#8T Cuddo | ML | 30 | $ 71.111,00 | $ 2.133.330,00 | 24,00 | $ 1.706.664,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 24,00 | $ 1.706.664,00 |
| 15,005 | 15,005 | Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#2F Cu+ 1#2N Cu + 1#10T Cuddo | ML | 390 | $ 69.721,00 | $ 27.191.190,00 | 1.096,00 | $ 76.414.216,00 | - | $ - | 109,00 | $ 7.599.589,00 | 109,00 | $ 7.599.589,00 | 987,00 | $ 68.814.627,00 |
| 15,006 | 15,006 | Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#6F Cu+ 1#6N Cu + 1#10T Cuddo | ML | 658 | $ 34.692,00 | $ 22.827.336,00 | 904,00 | $ 31.361.568,00 | - | $ - | 296,00 | $ 10.268.832,00 | 296,00 | $ 10.268.832,00 | 608,00 | $ 21.092.736,00 |
| 15,007 | 15,007 | Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#1/0F Cu+ 1#1/0N Cu + 1#8T Cuddo | ML | 440 | $ 131.702,00 | $ 57.948.880,00 | 1.036,00 | $ 136.443.272,00 | - | $ - | 94,00 | $ 12.379.988,00 | 94,00 | $ 12.379.988,00 | 942,00 | $ 124.063.284,00 |
| 15,008 | 15,008 | Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#10T Cuddo | ML | 845 | $ 50.296,00 | $ 42.500.120,00 | 1.440,00 | $ 72.426.240,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1.440,00 | $ 72.426.240,00 |
| 15,009 | 15,009 | Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#2/0F Cu+ 1#2/0N Cu + 1#8T Cuddo | ML | 254 | $ 134.194,00 | $ 34.085.276,00 | 584,00 | $ 78.369.296,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 584,00 | $ 78.369.296,00 |
| 15,01 | 15,01 | Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#0T Cuddo | ML | 170 | $ 24.566,00 | $ 4.176.220,00 | 160,00 | $ 3.930.560,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 160,00 | $ 3.930.560,00 |
| 15,011 | 15,011 | Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac1 : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#8T Cuddo | ML | 16 | $ 51.686,00 | $ 826.976,00 | 15,00 | $ 775.290,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 15,00 | $ 775.290,00 |
| 15,012 | 15,012 | Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac2 : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#8T Cuddo | ML | 55 | $ 51.686,00 | $ 2.842.730,00 | 55,00 | $ 2.842.730,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 55,00 | $ 2.842.730,00 |
| 15,013 | 15,013 | Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac3 : 3#4/0F Cu+ 1#4/0N Cu + 1#8T Cuddo | ML | 1279 | $ 192.402,00 | $ 246.082.158,00 | 2.792,00 | $ 537.186.384,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2.792,00 | $ 537.186.384,00 |
| 15,014 | 15,014 | Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac4 : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#8T Cuddo | ML | 21 | $ 51.627,00 | $ 1.084.167,00 | 6,00 | $ 309.762,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 6,00 | $ 309.762,00 |
| 15,015 | 15,015 | Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac5 : 3#1/0F Cu+ 1#1/0N Cu + 1#8T Cuddo | ML | 58 | $ 132.889,00 | $ 7.707.562,00 | 60,00 | $ 7.973.340,00 | - | $ - | 52,00 | $ 6.910.228,00 | 52,00 | $ 6.910.228,00 | 8,00 | $ 1.063.112,00 |
| 15,016 | 15,016 | Suministro E Instalacion Alimentador Cp-Bap : 3#2F Cu+ 1#2N Cu + 1#8T Cuddo | ML | 55 | $ 73.544,00 | $ 4.044.920,00 | 55,00 | $ 4.044.920,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 55,00 | $ 4.044.920,00 |
| 15,017 | 15,017 | Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Elev: 3#6F Cu+ 1#6N Cu + 1#10T Cuddo | ML | 73 | $ 35.339,00 | $ 2.579.747,00 | 70,00 | $ 2.473.730,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 70,00 | $ 2.473.730,00 |
| 15,018 | 15,018 | Suministro E Instalacion Alimentador Transformador 225 Kva - 480/208V : 3X2#4/0F Cu+ + 1#2T Cuddo | ML | 136 | $ 320.511,00 | $ 43.589.496,00 | 140,00 | $ 44.871.540,00 | - | $ - | 140,00 | $ 44.871.540,00 | 140,00 | $ 44.871.540,00 | - | $ - |
| 15,019 | 15,019 | Suministro E Instalacion Alimentador Transformador 225 Kva - 208/480V : 3X3#4/0F Cu+ 3#4/0F Cu + 1#1/0T Cuddo | ML | 16 | $ 559.651,00 | $ 8.954.416,00 | 15,00 | $ 8.394.765,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 15,00 | $ 8.394.765,00 |
| 15,02 | 15,02 | Suministro E Instalacion Alimentador Cgd-5 Banco De Condesadores : 3#4/0F Cu + 1#4/0N Cu + 1#6T Cuddo | ML | 26 | $ 195.624,00 | $ 5.086.224,00 | 10,00 | $ 1.956.240,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 10,00 | $ 1.956.240,00 |
| 15,021 | 15,021 | Suministro E Instalacion Alimentador Bomba Agua Potable: 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#10T Cuddo | ML | 13 | $ 50.296,00 | $ 653.848,00 | 5,00 | $ 251.480,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 251.480,00 |
| 15,022 | 15,022 | Suministro E Instalacion Alimentador Bomba Riego 3#10F Cu+ 1#10N Cu + 1#12T Cuddo | ML | 13 | $ 16.706,00 | $ 217.178,00 | 5,00 | $ 83.530,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 83.530,00 |
| 15,023 | 15,023 | Suministro E Instalacion Alimentador Bomba Eyectora: 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo | ML | 13 | $ 25.273,00 | $ 328.549,00 | 5,00 | $ 126.365,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 126.365,00 |
| 15,024 | 15,024 | Suministro E Instalacion Alimentador Transformador 500 Kva : 3X5#500F Cu+ 5#500F Cu + 1#4/0T Cuddo | ML | 26 | $ 2.449.064,00 | $ 63.675.664,00 | 10,00 | $ 24.490.640,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 10,00 | $ 24.490.640,00 |
| 15,025 | 15,025 | Suministro E Instalacion Alimentador Cgd-2 : 3X5#500F Cu+ 5#500F Cu + 1#4/0T Cuddo. Subestacion 1 Zona Sur | ML | 26 | $ 2.449.064,00 | $ 63.675.664,00 | 10,00 | $ 24.490.640,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 10,00 | $ 24.490.640,00 |

| EDUBAR | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 15,026 | 15,026 | Suministro E Instalacion Alimentador Cgd-2 : 3X3#4/0F Cu+ 3#4/0F Cu + 1#1/0T Cuddo. Subestacion 2 Zona Norte | ML | 13 | $ 559.651,00 | $ 7.275.463,00 | 5,00 | $ 2.798.255,00 | - | $ - | 5,00 | $ 2.798.255,00 | 5,00 | $ 2.798.255,00 | - | $ - |
| 15,027 | 15,027 | Suministro E Instalacion Alimentador Motogenerador 150 Kva . 3#4/0 Cu + 3#4/0 Cu + 1#2 Cuddo | ML | 16 | $ 203.270,00 | $ 3.252.320,00 | 15,00 | $ 3.049.050,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 15,00 | $ 3.049.050,00 |
| 15,028 | 15,028 | Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac3-2 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo | ML | 26 | $ 24.684,00 | $ 641.784,00 | 6,00 | $ 148.104,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 6,00 | $ 148.104,00 |
| 15,029 | 15,029 | Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac3-3 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo | ML | 26 | $ 24.684,00 | $ 641.784,00 | 6,00 | $ 148.104,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 6,00 | $ 148.104,00 |
| 15,03 | 15,03 | Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac5-2 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo | ML | 26 | $ 24.684,00 | $ 641.784,00 | 6,00 | $ 148.104,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 6,00 | $ 148.104,00 |
| 15,031 | 15,031 | Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac5-3 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo | ML | 26 | $ 24.684,00 | $ 641.784,00 | 6,00 | $ 148.104,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 6,00 | $ 148.104,00 |
| | | Canalizaciones De Baja Tension Y Registros | | | | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 15,032 | 15,032 | Suministro E Instalacion Canalizacion Locales Carnes : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion. | ML | 6523 | $ 12.852,00 | $ 83.833.596,00 | 784,82 | $ 10.086.506,64 | 117,50 | $ 1.510.110,00 | 667,32 | $ 8.576.396,64 | 784,82 | $ 10.086.506,64 | - | $ - |
| 15,033 | 15,033 | Suministro E Instalacion Canalizacion Locales Granos : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion. | ML | 8125 | $ 12.852,00 | $ 104.422.500,00 | 3.500,00 | $ 44.982.000,00 | 544,14 | $ 6.993.287,28 | 1.254,10 | $ 16.117.693,20 | 1.798,24 | $ 23.110.980,48 | 1.701,76 | $ 21.871.019,52 |
| 15,034 | 15,034 | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-R-Adm : Tuberia Pvc 1" . Incluye Excavacion. | ML | 56 | $ 12.852,00 | $ 719.712,00 | 55,00 | $ 706.860,00 | - | $ - | 55,00 | $ 706.860,00 | 55,00 | $ 706.860,00 | - | $ - |
| 15,035 | 15,035 | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ref : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion. | ML | 30 | $ 27.575,00 | $ 827.250,00 | 19,00 | $ 523.925,00 | 19,00 | $ 523.925,00 | | $ - | 19,00 | $ 523.925,00 | - | $ - |
| 15,036 | 15,036 | Suministro E Instalacion Canalizacion Cp Locales : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion | ML | 1486 | $ 27.575,00 | $ 40.976.450,00 | 1.000,00 | $ 27.575.000,00 | 871,10 | $ 24.020.582,50 | | $ - | 871,10 | $ 24.020.582,50 | 128,90 | $ 3.554.417,50 |
| 15,037 | 15,037 | Suministro E Instalacion Canalizacion Cp Locales : Tuberia Pvc 3". Incluye Excavacion | ML | 163 | $ 41.581,00 | $ 6.777.703,00 | 1.064,90 | $ 44.279.606,90 | 1.064,90 | $ 44.279.606,90 | | $ - | 1.064,90 | $ 44.279.606,90 | - | $ - |
| 15,038 | 15,038 | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac1 : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion | ML | 760 | $ 27.575,00 | $ 20.957.000,00 | 10,00 | $ 275.750,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 10,00 | $ 275.750,00 |
| 15,039 | 15,039 | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac2 : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion | ML | 55 | $ 27.575,00 | $ 1.516.625,00 | 53,00 | $ 1.461.475,00 | - | $ - | 53,00 | $ 1.461.475,00 | 53,00 | $ 1.461.475,00 | - | $ - |
| 15,040 | 15,040 | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3 : Tuberia Pvc 3". Incluye Excavacion | ML | 1407 | $ 41.581,00 | $ 58.504.467,00 | 76,50 | $ 3.180.946,50 | 76,50 | $ 3.180.946,50 | | $ - | 76,50 | $ 3.180.946,50 | - | $ - |
| 15,041 | 15,041 | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac4 : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion | ML | 21 | $ 27.575,00 | $ 579.075,00 | 8,00 | $ 220.600,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 8,00 | $ 220.600,00 |
| 15,042 | 15,042 | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac5 : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion | ML | 58 | $ 27.575,00 | $ 1.599.350,00 | 58,00 | $ 1.599.350,00 | - | $ - | 58,00 | $ 1.599.350,00 | 58,00 | $ 1.599.350,00 | - | $ - |
| 15,043 | 15,043 | Suministro E Instalacion Canalizacion Cp-Bap : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion | ML | 55 | $ 27.575,00 | $ 1.516.625,00 | 51,00 | $ 1.406.325,00 | - | $ - | 51,00 | $ 1.406.325,00 | 51,00 | $ 1.406.325,00 | - | $ - |
| 15,044 | 15,044 | Suministro E Instalacion Tuberia Reserva: Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion | ML | 353 | $ 27.575,00 | $ 9.733.975,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 15,045 | 15,045 | Suministro E Instalacion Tuberia Reserva: Tuberia Pvc 3". Incluye Excavacion | ML | 607 | $ 41.581,00 | $ 25.239.667,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 15,046 | 15,046 | Suministro E Instalacion Canalizacion Transformador 225Kva (208 Vac): Tuberia 3Xpvc 3". Incluye Excavacion | ML | 16 | $ 91.005,00 | $ 1.456.080,00 | 6,00 | $ 546.030,00 | - | $ - | 6,00 | $ 546.030,00 | 6,00 | $ 546.030,00 | - | $ - |
| 15,047 | 15,047 | Suministro E Instalacion Canalizacion Transformador 225Kva (208 Vac): Tuberia 2Xpvc 3". Incluye Excavacion | ML | 136 | $ 66.293,00 | $ 9.015.848,00 | 174,00 | $ 11.534.982,00 | 115,00 | $ 7.623.695,00 | 59,00 | $ 3.911.287,00 | 174,00 | $ 11.534.982,00 | - | $ - |
| 15,048 | 15,048 | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion. | ML | 26 | $ 12.852,00 | $ 334.152,00 | 4,00 | $ 51.408,00 | - | $ - | 4,00 | $ 51.408,00 | 4,00 | $ 51.408,00 | - | $ - |
| 15,049 | 15,048 | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion. | ML | 26 | $ 12.852,00 | $ 334.152,00 | 4,00 | $ 51.408,00 | - | $ - | 4,00 | $ 51.408,00 | 4,00 | $ 51.408,00 | - | $ - |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO N° EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÒN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÒN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 15,05 | 15,048 | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion. | ML | 26 | $ 12.852,00 | $ 334.152,00 | 4,00 | $ 51.408,00 | - | $ - | | | - | $ - | 4,00 | $ 51.408,00 |
| 15,051 | 15,048 | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion. | ML | 26 | $ 12.852,00 | $ 334.152,00 | 4,00 | $ 51.408,00 | - | $ - | 4,00 | $ 51.408,00 | 4,00 | $ 51.408,00 | - | $ - |
| 15,052 | 15,052 | Suministro E Instalacion Canalizacion Bomba Agua Potable: Tuberia Pvc 1-1/2" | ML | 13 | $ 19.696,00 | $ 256.048,00 | 5,00 | $ 98.480,00 | - | $ - | 4,00 | $ 78.784,00 | 4,00 | $ 78.784,00 | 1,00 | $ 19.696,00 |
| 15,053 | 15,053 | Suministro E Instalacion Canalizacion Bomba Riego Tuberia Pvc 3/4 | ML | 13 | $ 8.907,00 | $ 115.791,00 | 5,00 | $ 44.535,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 44.535,00 |
| 15,054 | 15,054 | Suministro E Instalacion Canalizacion Bomba Eyectora:Tuberia Pvc 3/4 | ML | 13 | $ 8.907,00 | $ 115.791,00 | 5,00 | $ 44.535,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 44.535,00 |
| 15,055 | 15,055 | Suministro E Instalacion Canalizacion Cgd 2 - Subestacion 2 Zona Norte : Tuberia 3Xpvc 3", Incluye Excavacion | ML | 13 | $ 88.920,00 | $ 1.155.960,00 | 5,00 | $ 444.600,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 444.600,00 |
| 15,056 | 15,056 | Suministro E Instalacion Alimentador Motogenerador 150 Kva : Bandeja Portacable 30X60Cm | ML | 16 | $ 59.133,00 | $ 946.128,00 | 15,00 | $ 886.995,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 15,00 | $ 886.995,00 |
| 15,057 | 15,057 | Registros Baja Tension Segun Norma Elercticaribe Sb 300: Medidas De 1,50M X 1,50M X 1,20M (Profundidad) En Concreto Inpermeable Con Espesor De Pared De 10 Cms, Drenaje En Una Esquina De 0,4X0,4 X 0,60 Mts (Profundidad), Con Pasacables, Tapa En Marco De 21/2"X21/2"X 3/16" Y En Angulo De 45° Con Manija De Halado De 3/8", Escalera En Tuberia Galvanizada De 3/4" A 45°, Pintada Y Ganchos De Halado En Extremos Opuestos De Acuerdo Al Diseño Presentado En El Plano Aprobado. Debe Ir Marcado En Bajo Relieve Bt. (Ver Especificaciones). Los Registros Deben Cumplir Con Lo Establecido En Las Especificaciones Para Redes Subterráneas De La Empresa Electricaribe | UND | 42 | $ 1.283.784,00 | $ 53.918.928,00 | 38,00 | $ 48.783.792,00 | 3,00 | $ 3.851.352,00 | 30,00 | $ 38.513.520,00 | 33,00 | $ 42.364.872,00 | 5,00 | $ 6.418.920,00 |
| 15,058 | 15,058 | Registros Baja Tension Segun Norma Elercticaribe Sb 325: Medidas De 1,50M X 1,50M X 1,20M (Profundidad) En Concreto Inpermeable Con Espesor De Pared De 10 Cms, Drenaje En Una Esquina De 0,4X0,4 X 0,60 Mts (Profundidad), Con Pasacables, Tapa En Marco De 21/2"X21/2"X 3/16" Y En Angulo De 45° Con Manija De Halado De 3/8", Escalera En Tuberia Galvanizada De 3/4" A 45°, Pintada Y Ganchos De Halado En Extremos Opuestos De Acuerdo Al Diseño Presentado En El Plano Aprobado. Debe Ir Marcado En Bajo Relieve Bt. (Ver Especificaciones). Los Registros Deben Cumplir Con Lo Establecido En Las Especificaciones Para Redes Subterráneas De La Empresa Electricaribe | UND | 42 | $ 1.096.128,00 | $ 46.037.376,00 | 38,00 | $ 41.652.864,00 | 3,00 | $ 3.288.384,00 | 30,00 | $ 32.883.840,00 | 33,00 | $ 36.172.224,00 | 5,00 | $ 5.480.640,00 |
| | | Instalaciones Electricas De Uso Final | | 0 | $ 105.519,00 | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 15,059 | 15,059 | Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 220Vac, 2#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc 3/4" - Poste Iluminacion | UND | 19 | $ 147.512,00 | $ 2.802.728,00 | 18,00 | $ 2.655.216,00 | - | $ - | 18 | $ 2.655.216,00 | 18,00 | $ 2.655.216,00 | - | $ - |
| 15,06 | 15,06 | Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 220Vac, 2#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc Sch 40 1/2" | IND | 819 | $ 78.407,00 | $ 64.215.333,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 15,061 | 15,061 | Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 120Vac, 1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc Sch 40 1/2" | UND | 1083 | $ 58.943,00 | $ 63.835.269,00 | 1.152,00 | $ 67.902.336,00 | 286,00 | $ 16.857.698,00 | 508 | $ 29.943.044,00 | 794,00 | $ 46.800.742,00 | 358,00 | $ 21.101.594,00 |
| 15,062 | 15,062 | Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion Emergencia 120Vac, 1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Emt 1/2" - Iluminacion Emergencia - Administracion | UND | 29 | $ 58.943,00 | $ 1.709.347,00 | 165,00 | $ 9.725.595,00 | - | $ - | 165,00 | $ 9.725.595,00 | 165,00 | $ 9.725.595,00 | - | $ - |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 15,063 | 15,063 | Suministro E Instalacion De Salida Electrica Para Sensor De Movimiento 120Vac, 1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Emt 1/2" | UND | 33 | $ 39.448,00 | $ 1.301.784,00 | 33,00 | $ 1.301.784,00 | 28,00 | $ 1.104.544,00 | | $ - | 28,00 | $ 1.104.544,00 | 5,00 | $ 197.240,00 |
| 15,064 | 15,064 | Suministro E Instalacion De Salida Electrica Interruptor Sencillo, 1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc-Emt 1/2" | UND | 27 | $ 56.385,00 | $ 1.522.395,00 | 32,00 | $ 1.804.320,00 | 8,00 | $ 451.080,00 | | $ - | 8,00 | $ 451.080,00 | 24,00 | $ 1.353.240,00 |
| 15,065 | 15,065 | Suministro E Instalacion De Salida Electrica Interruptor Doble, 2#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc-Emt 1/2" | UND | 27 | $ 89.449,00 | $ 2.415.123,00 | 1,00 | $ 89.449,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 89.449,00 |
| 15,066 | 15,066 | Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Emt 1/2" | ML | 97 | $ 9.217,00 | $ 894.049,00 | 100,00 | $ 921.700,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 100,00 | $ 921.700,00 |
| 15,067 | 15,067 | Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Emt 3/4" | ML | 97 | $ 12.133,00 | $ 1.176.901,00 | 100,00 | $ 1.213.300,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 100,00 | $ 1.213.300,00 |
| 15,068 | 15,068 | Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Pvc Sch 40 1/2" | ML | 1343 | $ 6.101,00 | $ 8.193.643,00 | 2.400,00 | $ 14.642.400,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2.400,00 | $ 14.642.400,00 |
| 15,069 | 15,069 | Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Pvc 3/4" | ML | 480 | $ 9.163,00 | $ 4.398.240,00 | 200,00 | $ 1.832.600,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 200,00 | $ 1.832.600,00 |
| 15,07 | 15,07 | Suministro E Instalacion De Circuito Ramal 1#12F + 1#12 N + 1#12 T | ML | 768 | $ 7.616,00 | $ 5.849.088,00 | 2.925,00 | $ 22.276.800,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2.925,00 | $ 22.276.800,00 |
| 15,071 | 15,071 | Suministro E Instalacion De Circuito Ramal 2#12F + 1#12 N + 1#12 T | ML | 768 | $ 9.284,00 | $ 7.130.112,00 | 2.358,00 | $ 21.891.672,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2.358,00 | $ 21.891.672,00 |
| 15,072 | 15,072 | Suministro E Instalacion De Salida Electrica Condensadora Cuartos Frios - Aire Acondicionado 220Vac, 3#6F+1#10T En Tuberia Emt 1", Coraza Lt 1" | UND | 10 | $ 521.830,00 | $ 5.218.300,00 | 3,00 | $ 1.565.490,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 1.565.490,00 |
| 15,073 | 15,073 | Suministro E Instalacion De Salida Electrica Manejadora Cuartos Frios 220Vac, 2#12F+1#12T En Tuberia Emt 1/2", Coraza Lt 1/2" | UND | 16 | $ 189.202,00 | $ 3.027.232,00 | 6,00 | $ 1.135.212,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 6,00 | $ 1.135.212,00 |
| 15,074 | 15,074 | Suministro E Instalacion De Salida Electrica Manejadora Aires Acondicionados 220Vac, 2#12F+1#12T En Tuberia Emt 1/2", Coraza Lt 1/2" | UND | 13 | $ 189.202,00 | $ 2.459.626,00 | 4,00 | $ 756.808,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 756.808,00 |
| 15,075 | 15,075 | Suministro E Instalacion De Salida Electrica Condensadora Aires Cuartos Frios 220 Vac, 3#6F+1#10T En Tuberia Emt 1", Coraza Lt 1" | UND | 13 | $ 427.994,00 | $ 5.563.922,00 | 4,00 | $ 1.711.976,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 1.711.976,00 |
| 15,076 | 15,076 | Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Normal 120 Vac, 1#12F + 1#12N+ 1#12T En Tuberia Pvc 1/2" - Zona Administracion Y Area Comun | UND | 19 | $ 51.488,00 | $ 978.272,00 | 21,00 | $ 1.081.248,00 | 12,00 | $ 617.856,00 | | $ - | 12,00 | $ 617.856,00 | 9,00 | $ 463.392,00 |
| 15,077 | 15,077 | Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Normal Gfci 120 Vac, 1#12F + 1#12N+ 1#12T En Tuberia Pvc 1/2" - Zona Administracion Y Area Comun | UND | 69 | $ 80.681,00 | $ 5.566.989,00 | 16,00 | $ 1.290.896,00 | 6,00 | $ 484.086,00 | | $ - | 6,00 | $ 484.086,00 | 10,00 | $ 806.810,00 |
| 15,078 | 15,078 | Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Regulada 120 Vac, 1#12F + 1#12N+ 1#12T En Tuberia Pvc 1/2" - - Zona Administracion Y Area Comun | UND | 15 | $ 66.780,00 | $ 1.001.700,00 | 13,00 | $ 868.140,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 13,00 | $ 868.140,00 |
| 15,079 | 15,079 | Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Normal 120 Vac, 1#12F + 1#12N+ 1#12T En Tuberia Pvc 1/2" - Zona Locales Comerciales | UND | 1092 | $ 50.781,00 | $ 55.452.852,00 | 826,00 | $ 41.945.106,00 | - | $ - | 498,00 | $ 25.288.938,00 | 498,00 | $ 25.288.938,00 | 328,00 | $ 16.656.168,00 |
| | | Luminarias | | 0 | $ 105.519,00 | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 15,08 | 15,08 | Suministro E Instalacion De Luminaria Led Modular 220V, 24W Ref Ilumwall Marca Schreder O Similar- Locales | UND | 444 | $ 589.251,00 | $ 261.627.444,00 | 442,00 | $ 260.448.942,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 442,00 | $ 260.448.942,00 |
| 15,081 | 15,081 | Suministro E Instalacion De Luminaria Led Exterior 220V, 36W Ref Induflood 1 Marca Schreder O Similar Cubierta De Locales | UND | 105 | $ 915.218,00 | $ 96.097.890,00 | 140,00 | $ 128.130.520,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 140,00 | $ 128.130.520,00 |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 15,082 | 15,082 | Suministro E Instalacion De Luminaria Panel Led Circular 120Vac 18W 4000K | UND | 239 | $ 49.912,00 | $ 11.928.968,00 | 220,00 | $ 10.980.640,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 220,00 | $ 10.980.640,00 |
| 15,083 | 15,083 | Suministro E Instalacion De Luminaria Led Hermetica 2X18W 120W | UND | 83 | $ 91.617,00 | $ 7.604.211,00 | 87,00 | $ 7.970.679,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 87,00 | $ 7.970.679,00 |
| 15,084 | 15,084 | Suministro E Instalacion De Poste Metalico 4,5 Mts- Luminaria Alumbrado Publico | UND | 19 | $ 1.021.861,00 | $ 19.415.359,00 | 18,00 | $ 18.393.498,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 18,00 | $ 18.393.498,00 |
| 15,085 | 15,085 | Suministro E Instalacion De Driver De Emergencia Autonomia 60 Mins Para Luminarias De Item 4.1 | UND | 97 | $ 441.906,00 | $ 42.864.882,00 | 100,00 | $ 44.190.600,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 100,00 | $ 44.190.600,00 |
| 15,086 | 15,086 | Suministro E Instalacion De Luminaria Led Tipo Aplique 7,5W Ip 65 120 Vac | UND | 1001 | $ 36.011,00 | $ 36.047.011,00 | 784,00 | $ 28.232.624,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 784,00 | $ 28.232.624,00 |
| 15,087 | 15,087 | Suministro E Instalacion De Luminaria Led Emergencia Tipo Mickey Mouse 120Vac Autonomia 90Mins | UND | 53 | $ 105.908,00 | $ 5.613.124,00 | 50,00 | $ 5.295.400,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 50,00 | $ 5.295.400,00 |
| 15,088 | 15,088 | Suministro E Instalacion De Sensor De Movimiento 360° 120Vac | UND | 34 | $ 15.548,00 | $ 528.632,00 | 33,00 | $ 513.084,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 33,00 | $ 513.084,00 |
| 15,089 | 15,089 | Suministro E Instalacion De Luminaria Led Wall Pack | UND | 8 | $ 88.794,00 | $ 710.352,00 | 2,00 | $ 177.588,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 177.588,00 |
| 15,09 | 15,09 | Suministro E Instalacion De Luminaria Led Exterior 220V, 20W Ref Night Fallon Marca High Lights O Similar | UND | 347 | $ 227.320,00 | $ 78.880.040,00 | 284,00 | $ 64.558.880,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 284,00 | $ 64.558.880,00 |
| | | Paneles Parciales De Distribución | | | | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 15,091 | 15,091 | Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Trifasico 42 Ctos Con Tapa (Pp-Ac3-1 ; Pp-Ac3-2; Pp-Ac3-3 ; Pp-Ac-5-1, Pp-Ac5-2 ; Pp-Ac5-3; Pp-Ac4) | UND | 19 | $ 750.780,00 | $ 14.264.820,00 | 7,00 | $ 5.255.460,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 7,00 | $ 5.255.460,00 |
| 15,092 | 15,092 | Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Trifasico 30 Ctos Con Tapa (Pp-Ac2; Cp-Ref; Pp-Ac1) | UND | 10 | $ 622.313,00 | $ 6.223.130,00 | 3,00 | $ 1.866.939,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 1.866.939,00 |
| 15,093 | 15,093 | Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Trifasico 12 Ctos Con Tapa (Pp-R-Adm) | UND | 5 | $ 230.140,00 | $ 1.150.700,00 | 1,00 | $ 230.140,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 230.140,00 |
| 15,094 | 15,094 | Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Monofasico 4 Ctos Con Tapa (Locales) | UND | 999 | $ 66.198,00 | $ 66.131.802,00 | 422,00 | $ 27.935.556,00 | 100,00 | $ 6.619.800,00 | 198 | $ 13.107.204,00 | 298,00 | $ 19.727.004,00 | 124,00 | $ 8.208.552,00 |
| 15,095 | 15,095 | Suministro E Instalacion De Interruptor Enchufable 1X20A | UND | 571 | $ 17.589,00 | $ 10.043.319,00 | 1.039,00 | $ 18.274.971,00 | - | $ - | 238,00 | $ 4.186.182,00 | 238,00 | $ 4.186.182,00 | 801,00 | $ 14.088.789,00 |
| 15,096 | 15,096 | Suministro E Instalacion De Interruptor Enchufable 2X20A | UND | 107 | $ 35.200,00 | $ 3.766.400,00 | 109,00 | $ 3.836.800,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 109,00 | $ 3.836.800,00 |
| 15,097 | 15,097 | Suministro E Instalacion De Interruptor Enchufable 3X30A | UND | 13 | $ 65.428,00 | $ 850.564,00 | 4,00 | $ 261.712,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 261.712,00 |
| 15,098 | 15,098 | Suministro E Instalacion De Tablero De Control De Iluminacion | UND | 16 | $ 351.389,00 | $ 5.622.224,00 | 7,00 | $ 2.459.723,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 7,00 | $ 2.459.723,00 |
| 15,099 | 15,099 | Suministro E Instalacion De Interruptor Enchufable 3X40A | UND | 8 | $ 66.524,00 | $ 532.192,00 | 2,00 | $ 133.048,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 133.048,00 |
| 15,1 | 15,1 | Suministro E Instalación De Protección Industrial De 3X100A Como Totalizador De Paneles Parciales De Breaker Enchufables. Incluye Puentes En Cable N. 2 Awg | UND | 19 | $ 529.193,00 | $ 10.054.667,00 | 7,00 | $ 3.704.351,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 7,00 | $ 3.704.351,00 |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153,07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153,07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 15,101 | 15,101 | Suministro E Instalación De Protección Industrial De 3X40A Como Totalizador De Paneles Parciales De Breaker Enchufables. Incluye Puentes En Cable N. 4 Awg | UND | 13 | $ 246.739,00 | $ 3.207.607,00 | 4,00 | $ 986.956,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 986.956,00 |
| | | Subestacion Electrica Y Punto De Conexión | 0 | | | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 15,102 | 15,102 | Suministro E Instalacion De Poste En Hormigon 12X1050 Kgf | UND | 6 | $ 2.041.854,00 | $ 12.251.124,00 | 1,00 | $ 2.041.854,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 2.041.854,00 |
| 15,103 | 15,103 | Suministro E Instalacion De Base De Concreto Para Poste | UND | 5 | $ 177.588,00 | $ 887.940,00 | 1,00 | $ 177.588,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 177.588,00 |
| 15,104 | 15,104 | Suministro E Instalacion De Estructura Horizontal Tipo Bandera, Según Norma Electricaribe | UND | 5 | $ 1.140.863,00 | $ 5.704.315,00 | 1,00 | $ 1.140.863,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 1.140.863,00 |
| 15,105 | 15,105 | Suminsitro E Instalacion De Bajante En Tuberia Imc 3" | ML | 16 | $ 141.126,00 | $ 2.258.016,00 | 1,00 | $ 141.126,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 141.126,00 |
| 15,106 | 15,106 | Suministro E Instalacion De Cable Xlpe N.1/0 Awg Cobre 100% 15Kv | ML | 41 | $ 171.127,00 | $ 7.016.207,00 | 90,00 | $ 15.401.430,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 90,00 | $ 15.401.430,00 |
| 15,107 | 15,107 | Suministro E Instalacion De Tuberia Pvc 3" (2 Tubos) | ML | 41 | $ 60.062,00 | $ 2.462.542,00 | 75,00 | $ 4.504.650,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 75,00 | $ 4.504.650,00 |
| 15,108 | 15,108 | Suministro E Instalacion De Registro En Concreto Para Media Tension. Según Norma Electricaribe | UND | 8 | $ 1.180.328,00 | $ 9.442.624,00 | 4,00 | $ 4.721.312,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 4.721.312,00 |
| 15,109 | 15,109 | Suministro E Instalacion De Juego Premoldeado Tipo Interior 15Kv | UND | 16 | $ 429.857,00 | $ 6.877.712,00 | 3,00 | $ 1.289.571,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 1.289.571,00 |
| 15,11 | 15,11 | Suministro E Instalacion De Juego Premoldeado Tipo Exterior 15Kv | UND | 5 | $ 568.872,00 | $ 2.844.360,00 | 1,00 | $ 568.872,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 568.872,00 |
| 15,111 | 15,111 | Suministro E Instalacion De Celda De Remonte 15Kv | UND | 5 | $ 2.712.301,00 | $ 13.561.505,00 | 1,00 | $ 2.712.301,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 2.712.301,00 |
| 15,112 | 15,112 | Suministro E Instalacion De Celda De Seccionador 15Kv | UND | 5 | $ 10.954.635,00 | $ 54.773.175,00 | 1,00 | $ 10.954.635,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 10.954.635,00 |
| 15,113 | 15,113 | Suministro E Instalacion De Celda De Transformador 500 Kva, Incluye Sistema Ventilacion | UND | 5 | $ 5.672.035,00 | $ 28.360.175,00 | 1,00 | $ 5.672.035,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 5.672.035,00 |
| 15,114 | 15,114 | Suministro E Instalacion De Transformador Tipo Seco Clase F - 500 Kva | UND | 2 | $ 42.453.620,00 | $ 84.907.240,00 | 1,00 | $ 42.453.620,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 42.453.620,00 |
| 15,115 | 15,115 | Suministro E Instalacion De Cgd - 1 (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Zona Sur - Subestacion Electrica 1 | UND | 5 | $ 25.468.605,00 | $ 127.343.025,00 | 1,00 | $ 25.468.605,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 25.468.605,00 |
| 15,116 | 15,116 | Suministro E Instalacion De Cgd - 2 (Según Diagrama Unifilar Adjunto) Transferencia Automatica. Zona Sur - Subestacion Electrica 1 | UND | 5 | $ 21.993.210,00 | $ 109.966.050,00 | 1,00 | $ 21.993.210,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 21.993.210,00 |
| 15,117 | 15,117 | Suministro E Instalacion De Cgd - 3 (Según Diagrama Unifilar Adjunto) Totalizadores Cp Locales. Zona Sur - Subestacion Electrica 1 | UND | 5 | $ 15.042.420,00 | $ 75.212.100,00 | 1,00 | $ 15.042.420,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 15.042.420,00 |
| 15,118 | 15,118 | Suministro E Instalacion De Cgd - 4 (Según Diagrama Unifilar Adjunto) Areas Comunes - Transferencia. Zona Sur - Subestacion Electrica 1 | UND | 2 | $ 24.078.447,00 | $ 48.156.894,00 | 1,00 | $ 24.078.447,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 24.078.447,00 |
| 15,119 | 15,119 | Suministro E Instalacion De Cgd - 5 (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Banco Condensadores. Zona Sur - Subestacion Electrica 1 | UND | 2 | $ 16.905.371,00 | $ 33.810.742,00 | 1,00 | $ 16.905.371,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 16.905.371,00 |
| 15,12 | 15,12 | Suministro E Instalacion De Transformador Tipo Seco 225 Kva - 208/480 Vac. Zona Sur - Subestacion Electrica 1 | UND | 2 | $ 18.544.759,00 | $ 37.089.518,00 | 1,00 | $ 18.544.759,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 18.544.759,00 |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 15,121 | 15,121 | Suministro E Instalacion De Transformador Tipo Aceite 225 Kva - 480/208 Vac. Zona Norte - Subestacion Electrica 2 | UND | 2 | $ 20.212.949,00 | $ 40.425.898,00 | 1,00 | $ 20.212.949,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 20.212.949,00 |
| 15,122 | 15,122 | Suministro E Instalacion De Motogenerador De 112,5 Kva | UND | 5 | $ 47.820.128,00 | $ 239.100.640,00 | 1,00 | $ 47.820.128,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 47.820.128,00 |
| 15,123 | 15,123 | Suministro E Instalacion De Cp-Bap (Según Diagrama Unifilar Adjunto) | UND | 5 | $ 430.569,00 | $ 2.152.845,00 | 1,00 | $ 430.569,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 430.569,00 |
| 15,124 | 15,124 | Suministro E Instalación De Terminales De Compresión Para Las Diferentes Secciones De Conductores | GL | 5 | $ 2.033.149,00 | $ 10.165.745,00 | 2,00 | $ 4.066.298,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 4.066.298,00 |
| 15,125 | 15,125 | Suministro E Instalación De Señalitica Para Todos Los Tableros, Tomacorrientes, Accesorios De Cuartos Electricos, Canalizaciones, Registros, Conductores, Etc. | GL | 8 | $ 748.036,00 | $ 5.984.288,00 | 2,00 | $ 1.496.072,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 1.496.072,00 |
| 15,126 | 15,126 | Servicio De Montacarga | GL | 6 | $ 1.426.818,00 | $ 8.560.908,00 | 2,00 | $ 2.853.636,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 2.853.636,00 |
| 15,127 | 15,127 | Suministro E Instalacion De Protecciones En Poste | UND | 5 | $ 2.210.541,00 | $ 11.052.705,00 | 1,00 | $ 2.210.541,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 2.210.541,00 |
| 15,128 | 15,128 | Suministro E Instalacion De Equipo De Medida En Poste | UND | 5 | $ 14.514.188,00 | $ 72.570.940,00 | 1,00 | $ 14.514.188,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 14.514.188,00 |
| 15,129 | 15,129 | Suministro E Instalacion De Cgd - 1 (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Zona Norte - Subestacion Electrica 2 | UND | 5 | $ 17.127.657,00 | $ 85.638.285,00 | 1,00 | $ 17.127.657,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 17.127.657,00 |
| 15,13 | 15,13 | Suministro E Instalacion De Cgd - 2 (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Zona Norte - Subestacion Electrica 2 | UND | 5 | $ 12.957.183,00 | $ 64.785.915,00 | 1,00 | $ 12.957.183,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 12.957.183,00 |
| 15,131 | 15,131 | Suministro E Intalacion De Cp Locales (Según Diagrama Unifilar) Tipo A | UND | 28 | $ 2.382.483,00 | $ 66.709.524,00 | 23,00 | $ 54.797.109,00 | - | $ - | 8,00 | $ 19.059.864,00 | 8,00 | $ 19.059.864,00 | 15,00 | $ 35.737.245,00 |
| 15,132 | 15,132 | Suministro E Intalacion De Cp Locales (Según Diagrama Unifilar) Tipo B C D | UND | 69 | $ 1.548.388,00 | $ 106.838.772,00 | 22,00 | $ 34.064.536,00 | - | $ - | 8,00 | $ 12.387.104,00 | 8,00 | $ 12.387.104,00 | 14,00 | $ 21.677.432,00 |
| | | Sistema De Puesta A Tierra | | | | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 15,133 | 15,133 | Suministro E Instalación De Sistema De Puesta A Tierra Disposición Rectangular De 10X5M De Ancho. Incluye Cable De Cobre N. 2/0 Awg. (6) Electrodos De 5/8" X 2,4M, Soldadura Exotérmica Y Registro De Inspección. | UND | 5 | $ 3.378.995,00 | $ 16.894.975,00 | 1,00 | $ 3.378.995,00 | 1,00 | $ 3.378.995,00 | | $ - | 1,00 | $ 3.378.995,00 | - | $ - |
| 15,134 | 15,134 | Suministro E Instalación De Sistema De Puesta A Tierra Disposición Rectangular De 5X5M De Ancho. Incluye Cable De Cobre N. 2/0 Awg. (4) Electrodos De 5/8" X 2,4M, Soldadura Exotérmica Y Registro De Inspección. | UND | 5 | $ 2.183.958,00 | $ 10.919.790,00 | 1,00 | $ 2.183.958,00 | 1,00 | $ 2.183.958,00 | | $ - | 1,00 | $ 2.183.958,00 | - | $ - |
| 15,135 | 15,135 | Suministro E Instalación De Barraje Equipotencial De 1000A, Incluye Aisladores Y Conexión A Malla Por Medio De Cable N. 2/0 Awg Y Soldadura Exotérmica. | UND | 13 | $ 646.890,00 | $ 8.409.570,00 | 4,00 | $ 2.587.560,00 | 2,00 | $ 1.293.780,00 | | $ - | 2,00 | $ 1.293.780,00 | 2,00 | $ 1.293.780,00 |
| | | Sistema De Apantallamiento | | | | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 15,136 | 15,136 | Suministro E Instalacion De Alambron De Aluminio | ML | 175 | $ 8.842,00 | $ 1.547.350,00 | 180,00 | $ 1.591.560,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 180,00 | $ 1.591.560,00 |
| 15,137 | 15,137 | Suministro E Instalacion De Puntas Captadoras 60Cm | UND | 9 | $ 152.671,00 | $ 1.374.039,00 | 6,00 | $ 916.026,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 6,00 | $ 916.026,00 |
| 15,138 | 15,138 | Suministro E Instalacion De Soporte Plastico | UND | 135 | $ 7.633,00 | $ 1.030.455,00 | 150,00 | $ 1.144.950,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 150,00 | $ 1.144.950,00 |
| 15,139 | 15,139 | Suministro E Instalacion De Tuberia Pvc 1" - Bajantes | ML | 30 | $ 18.714,00 | $ 561.420,00 | 30,00 | $ 561.420,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 30,00 | $ 561.420,00 |
| 15,14 | 15,14 | Suministro E Instalacion De Cable 1/0 Awg Aluminio Forrado - Bajantes | ML | 30 | $ 12.307,00 | $ 369.210,00 | 30,00 | $ 369.210,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 30,00 | $ 369.210,00 |
| 15,141 | 15,141 | Suministro E Instalacion De Caja Termoplastica | UND | 6 | $ 69.883,00 | $ 419.298,00 | 2,00 | $ 139.766,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 139.766,00 |
| 15,142 | 15,142 | Suministro E Instalacion De Conector Bimetalico | UND | 6 | $ 56.251,00 | $ 337.506,00 | 2,00 | $ 112.502,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 112.502,00 |
| 15,143 | 15,143 | Suministro E Instalacion De Varilla De Cobre | UND | 6 | $ 242.301,00 | $ 1.453.806,00 | 2,00 | $ 484.602,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 484.602,00 |
| 15,144 | 15,144 | Suministro E Instalacion De Cable 2/0 Awg Desnudo - Equipotencial | ML | 117 | $ 31.948,00 | $ 3.737.916,00 | 120,00 | $ 3.833.760,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 120,00 | $ 3.833.760,00 |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 15,145 | 15,145 | Suministro E Instalacion De Registro De Inspeccion | UND | 5 | $ 229.118,00 | $ 1.145.590,00 | 1,00 | $ 229.118,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 229.118,00 |
| | | Obras Civiles | | | | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 15,146 | 15,146 | Excavacion De 40Cm X 30Cm, Incluye Tape. Compactacion Para Lineas De Sistema De Puesta A Tierra | ML | 117 | $ 16.142,00 | $ 1.888.614,00 | 120,00 | $ 1.937.040,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 120,00 | $ 1.937.040,00 |
| 16 | | CAPITULO - INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION | | | | | - | | | | | | | | | |
| 16,01 | 16,01 | Suministro E Instalación De Sistema Vrf Para Una Capacidad De 47,800 Btu/Hr, Con Alimentación Para 4 Equipos Internos Y Compresores Rotativos Herméticos Con Bajo Nivel De Consumo Energètico, Condición Máxima De Condensación De 95°F. | UND | 4 | $ 8.800.210,00 | $ 35.200.840,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,02 | 16,02 | Suministro E Instalación De Equipos Tipo Fan Coil Pared Con Una Capacidad De Enfriamiento De 19.100 Btu/Hr, Dispuesto Para Trabajar En Un Sistema Vrf Con Tarjeta De Control Y Valvula Interna Reguladora De Refrigerante. | UND | 4 | $ 1.916.814,00 | $ 7.667.256,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,03 | 16,03 | Suministro E Instalación De Equipos Tipo Fan Coil Pared Con Una Capacidad De Enfriamiento De 12.000 Btu/Hr, Dispuesto Para Trabajar En Un Sistema Vrf Con Tarjeta De Control Y Valvula Interna Reguladora De Refrigerante. | UND | 4 | $ 1.404.675,00 | $ 5.618.700,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,04 | 16,04 | Suministro E Intalacion Controlador Principal Interno Para El Control De La Unidades Internas De Las Variables: Temperatura, Velocidad Del Aire, Encedido Y Apagado Del Equipo. | UND | 4 | $ 2.604.570,00 | $ 10.418.280,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,05 | 16,05 | Suministro E Instalación De Tuberia De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De 5/8"Ø . Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra. | ML | 20 | $ 43.839,00 | $ 876.780,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,06 | 16,06 | Suministro E Instalación De Tuberia De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De 1/2"Ø . Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra. | ML | 31 | $ 32.876,00 | $ 1.019.156,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,07 | 16,07 | Suministro E Instalación De Tuberia De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De 3/8"Ø . Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra. | ML | 20 | $ 28.651,00 | $ 573.020,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,08 | 16,08 | Suministro E Instalación De Tuberia De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De 1/4"Ø . Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra. | ML | 31 | $ 17.801,00 | $ 551.831,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,09 | 16,09 | Accesorios De Soporteria . Incluye Soporte En Angulo Y Varillas A Techo . | GL | 4 | $ 798.771,00 | $ 3.195.084,00 | 4,00 | $ 3.195.084,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 3.195.084,00 |
| 16,1 | 16,1 | Suministro E Instalación De Branche Y Accesorios De Conexión | UN | 6 | $ 291.957,00 | $ 1.751.742,00 | 6,00 | $ 1.751.742,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 6,00 | $ 1.751.742,00 |
| 16,11 | 7110 | Pih. Tuberia Emt De 1/2" Con Accesorios (Curvas, Conectores, Grapas) | ML | 45 | $ 25.169,00 | $ 1.132.605,00 | 45,00 | $ 1.132.605,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 45,00 | $ 1.132.605,00 |
| 16,12 | 16,12 | Cable 3X18 Para Señal Comunicación De Control Entre Los Equipos Y El Controlador Principal | ML | 59 | $ 11.949,00 | $ 704.991,00 | 59,00 | $ 704.991,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 59,00 | $ 704.991,00 |
| 16,13 | 16,13 | Suministro E Instalacion De Conducto En Lamina Galvanizada | M2 | 82 | $ 101.845,00 | $ 8.351.290,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,14 | 16,14 | Rejillas De Extraccion 12X6 Aleta Fija | UND | 14 | $ 169.995,00 | $ 2.379.930,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 16,15 | 16,15 | Suministro E Instalacion De Extractor Centrifugo De 770Cfm | UND | 5 | $ 3.239.572,00 | $ 16.197.860,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,16 | 16,16 | Arranque De Equipos.. | GL | 4 | $ 2.352.440,00 | $ 9.409.760,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,17 | 16,17 | Balanceo Sistema De Tuberias Y Conductos | GL | 4 | $ 225.036,00 | $ 900.144,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,18 | 16,18 | Protocolo De Información Del Sistema | GL | 4 | $ 534.521,00 | $ 2.138.084,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,19 | 16,19 | Limpieza Diaria De La Obra, Disposicion De Residuos Fuera De La Obra Y Limpieza Diaria De Obra | GL | 4 | $ 820.254,00 | $ 3.281.016,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,2 | 16,2 | Evaporador Bajo Perfil Fla-086 - 220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cf Maduración | UND | 4 | $ 5.359.171,00 | $ 21.436.684,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,21 | 16,21 | Evaporador Bajo Perfil Fla-065 - 220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cf Conservación | UND | 4 | $ 5.692.087,00 | $ 22.768.348,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,22 | 16,22 | Evaporador Bajo Perfil Fla-039 - 220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cf #1, #2 , #3, #4 | UND | 7 | $ 4.160.595,00 | $ 29.124.165,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,23 | 16,23 | Evaporador Bajo Perfil Fla-031 - 220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cuarto De Basura Organico | UND | 4 | $ 4.020.216,00 | $ 16.080.872,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,24 | 16,24 | Condensador Remoto Modelo Hua 2Des-3 Con Compresor Bitzer Tipo Scroll 220/3Ph, Cf Maduración | UND | 4 | $ 18.005.882,00 | $ 72.023.528,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,25 | 16,25 | Condensador Remoto Modelo Hua 2Ees-3 Con Compresor Bitzer Tipo Scroll 220/3Ph, Cf Conservación | UND | 4 | $ 17.944.007,00 | $ 71.776.028,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,26 | 16,26 | Condensador Remoto Modelo Hua Mi22 Con Compresor Tipo Scroll 220/1Ph. Cf #1, #2,#3,#4. | UND | 7 | $ 7.565.927,00 | $ 52.961.489,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,27 | 16,27 | Condensador Remoto Modelo Hua Mi18 Con Compresor Tipo Scroll 220/1Ph, Cuarto De Basuras Organico | UND | 4 | $ 7.377.072,00 | $ 29.508.288,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,28 | 16,28 | Tableros De Potencia Y Control Equipos, Incluye Gabinete Metálico, Controlador Carel, Breaker Para Evap, Contactor Para Resistencia, Marquilla, Selector De Dos Posiciones, Cableado Interno. | UND | 9 | $ 1.209.064,00 | $ 10.881.576,00 | 9,00 | $ 10.881.576,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 9,00 | $ 10.881.576,00 |
| 16,29 | 16,29 | Soporterias, Conexiones De Drenajes De Equipos, Incluye Tuberia Pvc, Codos, Uniones Universales, Riel Channel, Soldadura Pvc Y Drenaje En Tuberia De Cobre Para Evaporadores De Baja Temperatura | UND | 9 | $ 311.240,00 | $ 2.801.160,00 | 9,00 | $ 2.801.160,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 9,00 | $ 2.801.160,00 |
| 16,3 | 16,3 | Tuberia De Cobre Rigida Tipo L 1 1/8" | ML | 77 | $ 85.550,00 | $ 6.587.350,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,31 | 16,31 | Tuberia De Cobre Rigida Tipo L 7/8" | ML | 61 | $ 69.058,00 | $ 4.212.538,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,32 | 16,32 | Tuberia De Cobre Rigida Tipo L 5/8" | ML | 15 | $ 64.421,00 | $ 966.315,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,33 | 7048 | Pih, Suministro E Instalacion De Cobre Tipo L 1/2 | ML | 77 | $ 70.374,00 | $ 5.418.798,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,34 | 16,34 | Tuberia De Cobre Rigida Tipo L 3/8" | ML | 75 | $ 24.483,00 | $ 1.836.225,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,35 | 16,35 | Soporteria Y Accesorios Para Fijación De Tuberia De Cobre. | ML | 151 | $ 17.873,00 | $ 2.698.823,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,36 | 16,36 | Panel 80 Mm Muros Y Techos, Acabado En Lamina Galvanizada. 035/035, Color Blanco 9002 | M2 | 353 | $ 164.229,00 | $ 57.972.837,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,37 | 16,37 | Panel 100 Mm Muros Y Techos, Acabado En Lamina Galvanizada. 035/035, Color Blanco 9002 | M2 | 107 | $ 143.421,00 | $ 15.346.047,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,38 | 16,38 | Panel De Piso En 80 Mm | M2 | 159 | $ 136.600,00 | $ 21.719.400,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,39 | 16,39 | Puerta Batiente De 1 X 2 M, Inyectada En Poliuretano De 80 Mm De Espesor - Acabado En Lamina Prepintada Cal. 26 - Marco Pvc | UND | 9 | $ 3.214.089,00 | $ 28.926.801,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 16,4 | 16,4 | Arranque De Equipos. | GL | 4 | $ 1.835.554,00 | $ 7.342.216,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,41 | 16,41 | Protocolo De Información Del Sistema | GL | 4 | $ 267.260,00 | $ 1.069.040,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16,42 | 16,42 | Limpieza Diaria De La Obra, Disposicion De Residuos Fuera De La Obra Y Limpieza Diaria De Obra | GL | 4 | $ 615.190,00 | $ 2.460.760,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 17 | | CAPITULO - INSTALACIONES DE GASES | | | | | - | | | | | | | | | |
| 17,01 | 1274 | Señalizacion De Obra - Soporte Para Cinta Demarcadora | UN | 25 | $ 12.580,00 | $ 314.500,00 | 12,50 | $ 157.250,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 12,50 | $ 157.250,00 |
| 17,02 | 1277 | Señalización - Cinta Demarcadora Sin Soportes | M | 27 | $ 1.699,00 | $ 45.873,00 | 13,50 | $ 22.936,50 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 13,50 | $ 22.936,50 |
| 17,03 | 1282 | Señalización - Valla Movil Tipo 2. Valla Desplegable | UN | 3 | $ 197.325,00 | $ 591.975,00 | 1,50 | $ 295.987,50 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 1,50 | $ 295.987,50 |
| 17,04 | 17,04 | Regulador De Primera Etapa Para 40 M3/H | UN | 7 | $ 343.398,00 | $ 2.403.786,00 | 3,50 | $ 1.201.893,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 3,50 | $ 1.201.893,00 |
| 17,05 | 7073 | Pih. Suministro E Instalacion De Valvula De Corte 1" | UN | 6 | $ 553.824,00 | $ 3.322.944,00 | 3,00 | $ 1.661.472,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 1.661.472,00 |
| 17,06 | 17,06 | Valvula Bola M26 | UN | 7 | $ 22.681,00 | $ 158.767,00 | 3,50 | $ 79.383,50 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 3,50 | $ 79.383,50 |
| 17,07 | 17,07 | Elevador 3/4" | UN | 7 | $ 39.201,00 | $ 274.407,00 | 3,50 | $ 137.203,50 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 3,50 | $ 137.203,50 |
| 17,08 | 17,08 | Universal Galvanizada Ø1" | UN | 7 | $ 13.208,00 | $ 92.456,00 | 3,50 | $ 46.228,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 3,50 | $ 46.228,00 |
| 17,09 | 17,09 | Codo Acero Galvanizado Ø1" | UN | 12 | $ 14.198,00 | $ 170.376,00 | 6,00 | $ 85.188,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 6,00 | $ 85.188,00 |
| 17,1 | 17,1 | Manometro De 0 A 600 Mbar Con Válvula De Guarda | UN | 7 | $ 232.742,00 | $ 1.629.194,00 | 3,50 | $ 814.597,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 3,50 | $ 814.597,00 |
| 17,11 | 17,11 | Tuberia Acero Galvanizado Ø1" | M | 4 | $ 44.685,00 | $ 178.740,00 | 2,00 | $ 89.370,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 89.370,00 |
| 17,12 | 17,12 | Tee Acero Galvanizada Ø1" | UN | 7 | $ 15.053,00 | $ 105.371,00 | 3,50 | $ 52.685,50 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 3,50 | $ 52.685,50 |
| 17,13 | 17,13 | Tapon Acero Galvanizado Ø1" | UN | 7 | $ 10.103,00 | $ 70.721,00 | 3,50 | $ 35.360,50 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 3,50 | $ 35.360,50 |
| 17,14 | 17,14 | Union Acero Galvanizado Ø1" | UN | 26 | $ 13.073,00 | $ 339.898,00 | 13,00 | $ 169.949,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 13,00 | $ 169.949,00 |
| 17,15 | 17,15 | Armario De Lámina Galvanizada Para 12 Medidores G 4-0 | UN | 7 | $ 7.090.299,00 | $ 49.632.093,00 | 3,50 | $ 24.816.046,50 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 3,50 | $ 24.816.046,50 |
| 17,16 | 17,16 | Reguladores Segunda Etapa | UN | 12 | $ 72.444,00 | $ 869.328,00 | 6,00 | $ 434.664,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 6,00 | $ 434.664,00 |
| 17,17 | 17,17 | Universal Galvanizada Ø1/2" | UN | 22 | $ 6.278,00 | $ 138.116,00 | 11,00 | $ 69.058,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 11,00 | $ 69.058,00 |
| 17,18 | 7067 | Pih. Suministro E Instalacion De Valvula De Corte 1/2" | UN | 22 | $ 291.870,00 | $ 6.421.140,00 | 11,00 | $ 3.210.570,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 11,00 | $ 3.210.570,00 |
| 17,19 | 17,19 | Codo Acero Galvanizado Ø1/2" | UN | 20 | $ 8.258,00 | $ 165.160,00 | 10,00 | $ 82.580,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 10,00 | $ 82.580,00 |
| 17,2 | 17,2 | Tee Acero Galvanizado Ø1/2" | UN | 20 | $ 6.278,00 | $ 125.560,00 | 10,00 | $ 62.780,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 10,00 | $ 62.780,00 |
| 17,21 | 17,21 | Medidor G 4,0 Q= 6 M3/H | UN | 22 | $ 302.702,00 | $ 6.659.444,00 | 12,00 | $ 3.632.424,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 12,00 | $ 3.632.424,00 |
| 17,22 | 17,22 | Codo Pealpe Ø1" | UN | 86 | $ 18.178,00 | $ 1.563.308,00 | 43,00 | $ 781.654,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 43,00 | $ 781.654,00 |
| 17,23 | 17,23 | Codo Pealpe Ø1/2" | UN | 150 | $ 10.208,00 | $ 1.531.200,00 | 75,00 | $ 765.600,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 75,00 | $ 765.600,00 |
| 17,24 | 17,24 | Tapon Galvanizado Ø1/2" | UN | 22 | $ 5.175,00 | $ 113.850,00 | 11,00 | $ 56.925,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 11,00 | $ 56.925,00 |
| 17,25 | 17,25 | Tuberia Pealpe 1 " | M | 485 | $ 18.385,00 | $ 8.916.725,00 | 485,00 | $ 8.916.725,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 485,00 | $ 8.916.725,00 |
| 17,26 | 17,26 | Tuberia Pealpe 1/2" | M | 70 | $ 15.415,00 | $ 1.079.050,00 | 35,00 | $ 539.525,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 35,00 | $ 539.525,00 |
| 17,27 | 17,27 | Buje Fusión 25X16 Mm (1"X1/2") | UN | 22 | $ 4.070,00 | $ 89.540,00 | 11,00 | $ 44.770,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 11,00 | $ 44.770,00 |
| 17,28 | 17,28 | Union Pealpe 1" | UN | 83 | $ 16.065,00 | $ 1.333.395,00 | 41,50 | $ 666.697,50 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 41,50 | $ 666.697,50 |
| 17,29 | 17,29 | Union Pealpe 1/2" | UN | 13 | $ 9.135,00 | $ 118.755,00 | 6,50 | $ 59.377,50 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 6,50 | $ 59.377,50 |
| | | Obras Civiles E Instalación | | | | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 17,3 | 5042 | Prvc. Excavacion Manual | M3 | 53 | $ 21.352,00 | $ 1.131.656,00 | 26,50 | $ 565.828,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 26,50 | $ 565.828,00 |
| 17,31 | 1290 | Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima | M3 | 22 | $ 108.589,00 | $ 2.388.958,00 | 11,00 | $ 1.194.479,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 11,00 | $ 1.194.479,00 |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 17,32 | 1291 | Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor Modificado | M3 | 32 | $ 81.631,00 | $ 2.612.192,00 | 16,00 | $ 1.306.096,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 16,00 | $ 1.306.096,00 |
| | | Obras Complementarias | | | | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 17,33 | 17,33 | Prueba Del Sistema Media Y Baja Presión | UN | 4 | $ 323.617,00 | $ 1.294.468,00 | 2,00 | $ 647.234,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 647.234,00 |
| NP | | CAPITULO - ITEM NO PREVISTOS | | | | | - | | | | | | | | | |
| NP-01 | | Suministro e instalación de geotextil T2400. | M2 | | $ 13.334,40 | | 9.023,87 | $ 120.327.898,80 | 6.051,34 | $ 80.690.988,10 | 1.649,20 | $ 21.991.092,48 | 7.700,54 | $ 102.682.080,58 | 1.323,33 | $ 17.645.818,22 |
| NP-02 | | Viga De Cimiento En Concreto De 4000 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo. | M3 | | $ 568.606,64 | | 471,75 | $ 268.240.182,42 | 293,14 | $ 166.681.350,45 | | $ - | 293,14 | $ 166.681.350,45 | 178,61 | $ 101.558.831,97 |
| NP-03 | | Demolición de elementos en concreto. (Incluye Estr. Enterradas tipo cárcamos, tanques de concreto, rampas entre otros, incluye demolición de columnas, ménsulas y vigas) | M3 | | $ 302.580,2500 | | 259,09 | $ 78.395.516,97 | 192,13 | $ 58.134.743,43 | 16,96 | $ 5.131.761,04 | 209,09 | $ 63.266.504,47 | 50,00 | $ 15.129.012,50 |
| NP-04 | | Concreto Pilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 40 Cm De Diámetro, Concreto Treme 3/4" 28Mpa Asentamiento 8 " | ML | | $ 372.694,08 | | 840,00 | $ 313.063.027,20 | 638,40 | $ 237.927.900,67 | | $ - | 638,40 | $ 237.927.900,67 | 201,60 | $ 75.135.126,53 |
| NP-05 | | Concreto Pilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 50 Cm De Diámetro, Concreto Treme 3/4" 28Mpa Asentamiento 8 " | ML | | $ 444.495,48 | | 1.411,20 | $ 627.272.021,38 | 1.052,80 | $ 467.964.841,34 | | $ - | 1.052,80 | $ 467.964.841,34 | 358,40 | $ 159.307.180,03 |
| NP-06 | | Excavacion a Maquina con presencia de agua (Incluye Retiro) | M3 | | $ 42.850,00 | | 2.178,02 | $ 93.328.157,00 | 2.040,44 | $ 87.432.854,00 | 137,58 | $ 5.895.303,00 | 2.178,02 | $ 93.328.157,00 | - | $ - |
| NP-07 | | Suministro e instalacion de mezcla triturado mas arena santotomas 2:1 | M3 | | $ 148.088,40 | | 2.734,680 | $ 404.974.383,94 | 2.626,24 | $ 388.915.677,95 | 108,44 | $ 16.058.705,99 | 2.734,68 | $ 404.974.383,94 | - | $ - |
| NP-08 | | Descabece de Pilotes | ML | | $ 137.764,16 | | 307,00 | $ 42.293.597,12 | 307,00 | $ 42.293.597,12 | - | $ - | 307,00 | $ 42.293.597,12 | - | $ - |
| NP-09 | | Levante De Muro En Bloque de concreto a la vista, 10 Mpa Color Arena De 0.12 X 0.19 X 0.40 Mts , Mortero De Pega 1:4 Junta retrocedida 1 cm | M2 | | $ 87.681,35 | | 2.723,83 | $ 238.829.091,57 | 2.018,33 | $ 176.969.899,15 | 705,50 | $ 61.859.192,43 | 2.723,83 | $ 238.829.091,57 | - | $ - |
| NP-10 | | MALLAS ELECTROSOLDADAS (Incluye suministro, trasiego, transporte de mallas electrosoldadas con espaciamiento y grafil de acuerdo al indicado en planos, alambre negro, corte, amarre, instalación y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoria) | KILOS | | $ 8.368,66 | | 122.683,19 | $ 1.026.693.904,83 | | | 116.490,68 | $ 974.870.894,09 | 116.490,68 | $ 974.870.894,09 | 6.192,51 | $ 51.823.010,74 |
| NP-11 | | Piso Afinado En Concreto pulido E = 10Cm, Incluye Corte De Juntas | M2 | | $ 93.867,01 | | 4.140,61 | $ 388.666.680,28 | | | 4.140,61 | $ 388.666.680,28 | 4.140,61 | $ 388.666.680,28 | - | $ - |
| NP-12 | | ANCLAJES VARILLA 1/2" L=0,20m (Incluye perforación, puente de adherencia, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción, no incluye refuerzo) | UND | | $ 23.648,07 | | 1.904,00 | $ 45.025.925,28 | | | 1.520,00 | $ 35.945.066,40 | 1.520,00 | $ 35.945.066,40 | 384,00 | $ 9.080.858,88 |
| NP-13 | | ANCLAJES VARILLA 3/8" L=0,15m (Incluye perforación, puente de adherencia, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción, no incluye refuerzo) | UND | | $ 20.227,32 | | 8.015,00 | $ 162.121.969,80 | | | 6.455,00 | $ 130.567.350,60 | 6.455,00 | $ 130.567.350,60 | 1.560,00 | $ 31.554.619,20 |
| NP-14 | | Cañuela en Concreto pulido E = 10Cm, A25-(Incluye Corte De Juntas, excavacion y relleno) | ML | | $ 50.968,65 | | 2.215,57 | $ 112.924.611,88 | | | 1.320,00 | $ 67.278.618,00 | 1.320,00 | $ 67.278.618,00 | 895,57 | $ 45.645.993,89 |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÒN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÒN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| NP-15 | | Cañuela en Concreto pulido E = 10Cm,A100-(Incluye Corte De Juntas, excavacion, acero y relleno) | ML | | $ 85.039,95 | | 227,60 | $ 19.355.092,62 | | | 108,50 | $ 9.226.834,58 | 108,50 | $ 9.226.834,58 | 119,10 | $ 10.128.258,05 |
| NP-16 | | MESON EN CONCRETO PULIDO CON GOTERO E= 10 cmts Y ANCHO = 0,625 cmts | ML | | $ 75.415,04 | | 1.391,25 | $ 104.921.174,40 | | | 718,15 | $ 54.159.310,98 | 718,15 | $ 54.159.310,98 | 673,10 | $ 50.761.863,43 |
| NP-17 | | Pañete Con Mortero 1:4 Impermeabilizado allanado sobre muro | M2 | | $ 27.037,22 | | 1.574,00 | $ 42.556.584,28 | | | 1.198,75 | $ 32.410.867,48 | 1.198,75 | $ 32.410.867,48 | 375,25 | $ 10.145.716,81 |
| NP-18 | | MESON EN CONCRETO RUSTICO CON GOTERO E= 10 cmts Y ANCHO = 0,625 cmts | ML | | $ 73.717,94 | | 133,55 | $ 9.845.030,89 | | | 68,93 | $ 5.081.377,60 | 68,93 | $ 5.081.377,60 | 64,62 | $ 4.763.653,29 |
| NP-19 | | Suministro E Instalacion De Adoquin Peatonal Ranurado (Incluye suministro, transporte e instalación de adoquin, capa de arena de nivelación de e=4 cm,mas arena de sello, cortes a máquina y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | M2 | | $ 83.873,28 | | 12.030,33 | $ 1.009.023.236,58 | | | 4.631,90 | $ 388.492.645,63 | 4.631,90 | $ 388.492.645,63 | 7.396,43 | $ 620.530.590,96 |
| NP-20 | | ANDEN en Concreto E = 10Cm, Incluye Corte De Juntas | M2 | | $ 80.718,75 | | 692,20 | $ 55.873.521,06 | | | 463,91 | $ 37.446.236,86 | 463,91 | $ 37.446.236,86 | 228,29 | $ 18.427.284,21 |
| NP-21 | | Suministro E Instalación de enchape pared En Baldosa 20 X 20 M Blanco | M2 | | $ 73.695,13 | | 2.297,73 | $ 169.331.518,71 | | | 856,94 | $ 63.152.307,56 | 856,94 | $ 63.152.307,56 | 1.440,79 | $ 106.179.211,16 |
| NP-22 | | Suministro E Instalación Piso En Baldosa 45,8 X 45,8 M gris | M2 | | $ 73.803,05 | | 132,69 | $ 9.792.926,70 | | | - | $ - | - | $ - | 132,69 | $ 9.792.926,71 |
| NP-23 | | Suministro E Instalación enchape meson En Baldosa 20 X 20 M Blanco | ML | | $ 88.462,10 | | 222,50 | $ 19.682.817,25 | | | | $ - | - | $ - | 222,50 | $ 19.682.817,26 |
| NP-24 | | Suministro E Instalación De Tuberia Sanitaria Pvc 8" (Incluye excavacion) | ML | | $ 115.681,67 | | 105,22 | $ 12.172.046,36 | | | 41,00 | $ 4.742.956,67 | 41,00 | $ 4.742.956,67 | 64,22 | $ 7.429.089,70 |
| NP-25 | | Suministro E Instalacion Canalizacion Locales Grenos : Tuberia IMC 1" - Locales . | ML | | $ 55.850,00 | | 422,00 | $ 23.568.700,00 | | | 250,00 | $ 13.962.500,00 | 250,00 | $ 13.962.500,00 | 172,00 | $ 9.606.200,01 |
| NP-26 | | Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 220Vac, 2#12F+1#12N+1#12T En Tuberia IMC 1/2" | UND | | $ 158.356,00 | | 792,00 | $ 125.417.952,00 | | | 219,00 | $ 34.679.964,00 | 219,00 | $ 34.679.964,00 | 573,00 | $ 90.737.988,02 |
| NP-27 | | Suministro E Instalacion De Circuito Ramal IMC 1/2" | ML | | $ 46.589,00 | | 350,00 | $ 16.306.150,00 | | | | | - | $ - | 350,00 | $ 16.306.150,00 |
| NP-28 | | VIGA CANCHADA EN CONCRETO DE 3000 PSI | ML | | $ 32.194,78 | | 824,68 | $ 26.550.391,17 | | | 694,32 | $ 22.353.479,65 | 694,32 | $ 22.353.479,65 | 130,36 | $ 4.196.911,52 |
| NP-29 | | VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X 0,25 MT | ML | | $ 44.024,43 | | 668,98 | $ 29.451.463,18 | | | 123,83 | $ 5.451.545,17 | 123,83 | $ 5.451.545,17 | 545,15 | $ 23.999.918,02 |
| | | | | | | | | | | | | | | $ - | | $ - |
| | | | | | COSTO DIRECTO | $ 27.965.825.906,95 | | $ 27.965.825.906,95 | | $ 17.288.108.137,71 | | $ 2.691.842.722,45 | - | $ 19.979.950.860,17 | | $ 7.985.875.046,79 |
| | | | | | A.I.U | $ 8.389.747.772,09 | | $ 8.389.747.772,09 | | $ 5.186.432.441,31 | | $ 807.552.816,74 | - | $ 5.993.985.258,05 | | $ 2.395.762.514,04 |
| | | | | | COSTO TOTAL OBRA | $ 36.355.573.679,04 | | $ 36.355.573.679,04 | | $ 22.474.540.579,02 | | $ 3.499.395.539,19 | - | $ 25.973.936.118,22 | | $ 10.381.637.560,83 |
| | | | | | | | | | | | | | - | | | |

| | ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09<br>CONTRATO Nº EDU-846-2021 | Código: | IP-FM-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 01 |
| | | FECHA: | |
| | | Paginas: | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | EDU-846-2021 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERBAZAR |
| SUPERVISOR: | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA |
| VALOR INICIAL: | $36,506,105,153.07 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACUMULADO: | $36,506,105,153.07 |
| PLAZO CONTRACTUAL : | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 7 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| PERIODO PRESENTE ACTA: | 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023 |
| % DE AVANCE PRESENTE ACTA: | 9,59% |
| % DE AVANCE ACUMULADO: | 71,33% |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.6 | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 09 | | ACUMULADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| | | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL | GL | 1 | $ 50.522.361,00 | $ 50.522.361,00 | 1,00 | $ 50.522.361,00 | 0,75 | $ 37.891.770,75 | | $ - | 0,75 | $ 37.891.770,75 | 0,25 | $ 12.630.590,25 |
| | | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | GL | 1 | $ 23.095.440,00 | $ 23.095.440,00 | 1,00 | $ 23.095.440,00 | 0,75 | $ 17.321.580,00 | | $ - | 0,75 | $ 17.321.580,00 | 0,25 | $ 5.773.860,00 |
| | | PROVISION PARA GESTION Y CERTIFICACIONES (RETIE Y RETILAP) | GL | 1 | $ 33.079.236,00 | $ 33.079.236,00 | 1,00 | $ 33.079.236,00 | | | | $ - | | | 1,00 | $ 33.079.236,00 |
| | | LICENCIA DE CONSTRUCCION | GL | 1 | $ 19.800.000,00 | $ 19.800.000,00 | 1,00 | $ 19.800.000,00 | | | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 19.800.000,00 |
| | | | | | COSTO DIRECTO | $ 126.497.037,00 | | $ 126.497.037,00 | | $ 55.213.350,75 | | $ - | | $ 55.213.350,75 | | $ 71.283.686,25 |
| | | | | | IVA 19% | $ 24.034.437,03 | | $ 24.034.437,03 | | $ 10.490.536,64 | | $ - | | $ 10.490.536,64 | | $ 13.543.900,39 |
| | | | | | COSTO TOTAL OBRA | $ 150.531.474,03 | | $ 150.531.474,03 | | $ 65.703.887,39 | | $ - | | $ 65.703.887,38 | | $ 84.827.586,64 |
| | | | | | COSTO TOTAL PROYECTO | $ 36.506.105.153,07 | | $ 36.506.105.153,07 | | $ 22.540.244.466,41 | | $ 3.499.395.539,19 | | $ 26.039.640.005,60 | | $ 10.466.465.147,47 |

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 11 días del mes de Mayo de 2023.

ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
CONTRATISTA

HECTOR ALCIBIADES CRUZ ALVAREZ
CONSORCIO INTERBAZAR
INTERVENTORIA

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
EDUBAR S.A.
ENTIDAD CONTRATANTE

ALEXANDER AVILA AHUMADA
SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y CONTROL URBANO
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
SUPERVISOR

GERARDO ALFONSO BERMUDEZ
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
SUPERVISOR