INFORME SEMANAL DE OBRA N° 09

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Miércoles 01 de marzo de 2023

- Se inició la demolición de rampa de acceso al edificio
- Se inició demolición de escalera de acceso sobre parqueadero
- Se inició demolición de pisos en tablón vitrificado y andenes

Jueves 02 de marzo de 2023

- Se construyó 23,10 ml de cerramiento en lámina de zinc
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 7 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ

Viernes 03 de marzo de 2023

- Se continuó desmonte de barandas en acero inoxidable ubicadas en las escaleras exteriores de la edificación.
- Se continua con el desalojo de escombros

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

Director de obra – Alejandro Torres
Residente de obra. – Sandra Luque

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022

Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría - Emiro Avendaño

SUBCONTRATISTAS

Oficial de obra – Robert Gutiérrez
Oficial de obra – Erasmo Gutiérrez
Ayudante de obra - Esneider Gutiérrez
Ayudante de obra - Rodolfo Diaz
Ayudante de obra – Yordan Ariza
Ayudante de obra – Omar Madera
Ayudante de obra – Otto Terán

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	6.0%	%
CIMENTACION	%	%
ESTRUCTURA	%	%
MAMPOSTERIA	%	%
REPELLOS	%	%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	%	%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO	x	x	x																												
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																															

Nota: Sin observaciones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continuó con la instalación del cerramiento en lamina de zinc y la demolición de las escaleras de acceso lateral al edificio.

Se continua con el desalojo de materiales sobrantes de la obra.

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Cerramiento en làmina de zinc





Demoliciòn de escaleras



Continuaciòn Demoliciòn escalera y rampa se continua el desalojo del material