INFORME SEMANAL DE OBRA N° 10

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 04 de marzo de 2023

- Se continuó la demolición de rampa de acceso al edificio
- Se continuó demolición de escalera de acceso sobre parqueadero
- Se continuó demolición y desalojo de pisos en tablón vitrificado y andenes

Domingo 05 de marzo de 2023

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción

Lunes 06 de marzo de 2023

- Se continuó la demolición de rampa de acceso al edificio
- Se continuó demolición de escalera de acceso sobre parqueadero
- Se envió por correo electrónico la entrega de documentación complementaria (Anexos) del informe mensual enero-febrero 2023
- Se instaló cerramiento con lamina de zinc en zona de entrada al edificio
- Se inicia tala de árboles por Interaseo
- Se inicia excavación de pozo para instalación de piezómetro

Martes 07 de marzo de 2023

- Se envió por correo electrónico la Entrega de documentación del personal a ingresar por el subcontratista designado para la construcción del pozo de observación
- Se envió por correo electrónico entrega de los APUS para su análisis y observaciones de los ítems NO previstos del sistema eléctrico e hidráulico.
- Se aprobó por interventoría la nueva reprogramación de obra
- Se continuó la demolición de rampa de acceso al edificio
- Se continuó demolición de escalera de acceso sobre parqueadero
- Se Continuó cerramiento con lamina de zinc en zona lateral cra 14
- Se Continua tala y desalojo de poda de árboles por Interaseo
- Se instala perfilería metálica para muros del campamento
- Se continua excavación de pozo para instalación de piezómetro

Miércoles 08 de marzo de 2023

- Se continuó demolición de escalera de acceso sobre parqueadero
- Se continuó la demolición de rampa de acceso al edificio
- Se envió por correo electrónico la entrega de documentación de corrección del PGAS
- Se envió por correo electrónico la solicitud de comprobante o soporte de pago del anticipo
- Se Continuó cerramiento con lamina de zinc en zona lateral cra 14
- Se instala perfilería metálica para muros del campamento
- Se continua con desalojo de escombros

Jueves 09 de marzo de 2023

- Se Continuó cerramiento con lamina de zinc en zona lateral cra 14
- Se inicia levante de bloques para áreas baños en campamento
- Se continua perfilería metálica para muros del campamento.
- Se inicia instalación de cubierta en lámina arquitectónica para campamento
- Se envió por correo electrónico la propuesta de actividades no previstas (Sistema Hidráulico)
- Se continuó demolición de escalera de acceso sobre parqueadero
- Se continuó la demolición de rampa de acceso al edificio
- Se continua excavación de pozo para instalación de piezómetro
- Se continua con desalojo de escombros

Viernes 10 de marzo de 2023

- Se realizó instalaciones sanitarias para baños
- Se continua instalación de cubierta en lámina arquitectónica para campamento
- Se continua excavación de pozo para instalación de piezómetro
- Se envió por correo electrónico a interventoría entrega de otro si radicado cambio representante legal del Consorcio Obras Judiciales
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 8 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ
- Se continua con desalojo de escombros

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

Director de obra – Alejandro Torres
Arq. Residente de obra. – Sandra Luque
Ing. Residente de obra. – Emel Larios

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022

Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría - Emiro Avendaño

SUBCONTRATISTAS

Oficial de obra – Robert Gutiérrez
Oficial de obra – Erasmo Gutiérrez
Ayudante de obra - Esneider Gutiérrez
Ayudante de obra - Rodolfo Diaz
Ayudante de obra – Yordan Ariza
Ayudante de obra – Omar Madera
Ayudante de obra – Otto Terán

Ayudante Pozo – Augusto Cano
Ayudante Pozo – Carlos Miranda
Ayudante Pozo – Jaime Toscano
SST Pozo – Susana Escobar

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	9.0%	%
CIMENTACION	%	%
ESTRUCTURA	%	%
MAMPOSTERIA	%	%
REPELLOS	%	%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	%	%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO				x	x	x	x	x	x	x																					
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																															

Nota: Sin observaciones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se Instaló todo el cerramiento en lamina de zinc y se continua con la demolición de escaleras acceso lateral, se está a la espera de aprobación de ítems no previstos para continuar con las actividades contractuales

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Cerramiento en làmina de zinc sobre Cra 14






Instalacion de perfileria para muros en superboard en campamento



Levante muro área baños campamento



Instalación cubierta área en campamento



Excavación para piezómetro



Desalojo de escombros





Tala de árboles y desalojo de poda por Interaseo