INFORME SEMANAL DE OBRA N° 12

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 18 de marzo de 2023

- Se llegó a 7mt la perforación del pozo para instalación del piezómetro
- Se continuó con acabados de muros en superboard para campamento
- Se continuó levante de muros en bloque en el área de campamento
- Se continuó con el equipo de topografía el replanteo de ejes estructurales y marcación de niveles.
- Se continuó acopio de escombros
- Se envió por correo electrónico a la empresa de EMDUPAR solicitud respecto al permiso de vertimientos de aguas.

Domingo 19 de marzo de 2023

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción

Lunes 20 de marzo de 2023

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción por ser día festivo.

Martes 21 de marzo de 2023

- Se continuó con acabados de muros en superboard para campamento
- Se continuó levante de muros en bloque en el área de campamento

Miércoles 22 de marzo de 2023

- Se continuó con acabados de muros en superboard para campamento
- Se Termina construcción de Casta o campamento y depósito de materiales
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 10 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ
- Limpieza general de campamento

Jueves 23 de marzo de 2023

- Se continuó con acabados de muros en superboard para campamento
- Se continuó con limpieza general de campamento

Viernes 24 de marzo de 2023

- Se continuó trabajando en la instalación de anillos para piezómetro
- Se continuó con limpieza general

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

Director de obra – Alejandro Torres
Arq. Residente de obra. – Sandra Luque
Ing. Residente de obra. – Emel Larios
Aux Administrativa – Yeritza Bolaños.

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022

Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría - Emiro Avendaño

SUBCONTRATISTAS

Oficial de obra – Erasmo Gutiérrez
Ayudante de obra - Robert Gutiérrez

Ayudante Pozo – Augusto Cano
Ayudante Pozo – Carlos Miranda
Ayudante Pozo – Jaime Toscano
SST Pozo – Susana Escobar

Equipo de topografía – Asner Rocha
Equipo de topografía – José Alfredo Ochoa

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	10.0%	%
CIMENTACION	%	%
ESTRUCTURA	%	%
MAMPOSTERIA	%	%
REPELLOS	%	%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	%	%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO																		x	x	x	x	x	x	x							
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																															

Nota: Sin observaciones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se lleva buen rendimiento en el desarrollo de las actividades y van acorde al cronograma programado

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Excavación para piezómetro





Acabados Campamento



Equipo topográfico levantamiento y trazado de ejes estructurales



Fijación de ejes