	ALCALDÍA DE POPAYÁN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	INFORME	1
		FECHA	18/04/2022
		PAGINA	1 de 1

UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE POPAYÁN, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	18	4	2022

Semana Número: 1 Del: 7 de abril de 2022 Al: 17 de abril de 2022

Suspensión No. 1: Reinicio No. 1:

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 11 DIAS

Nombre del Supervisor ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%	Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ 0,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 0,00	0,00

CONTRATO DE OBRA:

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A
Contrato No.	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Valor Inicial:	$ 8.486.789.110,00
Plazo Inicial:	Seis (6) meses
Fecha de Iniciación:	7 de abril de 2022
Fecha de Vencimiento:	7 de octubre de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Interventor:	INP SERVICIOS S.A.S.
Contrato No.	20221800011697 DE MARZO DEL 2022
Valor Inicial:	$ 496.891.830,00
Plazo Inicial:	Siete (7) meses
Fecha de Iniciación:	7 de abril de 2022
Fecha de Vencimiento:	7 de noviembre de 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ASPECTOS TÉCNICOS: Una vez iniciado el contrato, la Entidad Contratante Municipio de Popayán, informará sobre las vías priorizadas para intervenir por medio de las obras del contrato, para realizar las visitas correspondientes de manera conjunta entre Contratista, Entidad, Interventoría y representantes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, para definir los tramos a intervenir, de tal forma que éstos no tengan previstas intervenciones de cambio de redes, ni obras con pólizas vigentes.

ASPECTOS AMBIENTALES: La Interventoría solicitó la presentación del Plan de Gestión ambiental, el cual se encuentra en elaboración por parte del Contratista. Este documento es de vital importancia, para realizar el control sobre los temas ambientales durante el desarrollo de las obras, de acuerdo con la normatividad vigente.

ASPECTOS SOCIALES: La Interventoría solicitó al Contratista, la presentación del Plan de Gestión Social, el cual se encuentra en elaboración. Mediante este plan de gestión, se busca que las obras se desarrollen en total armonía con la comunidad adyacente a éstas, de tal forma que se cuente con un medio de comunicación permanente para la recepción de quejas e inquietudes de la comunidad, generando las respuestas de manera cordial y oportuna; de igual forma, generar la información de manera previa sobre las obras a ejecutar, en los diferentes sitios que serán priorizados para ser intervenidos mediante el contrato.

ASPECTOS SST: Se solicitó al Contratista por parte de la Interventoría, la presentación del Protocolo de Bioseguridad, el cual es necesario para realizar el respectivo control en obra durante la ejecución de las diferentes actividades, para salvaguardar la salud de todo el personal que participe en las obras del contrato. El Contratista presentó el Protocolo de Bioseguridad solicitado, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. Durante la ejecución de la obra, la Interventoría estará muy pendiente del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, velando siempre por la seguridad y bienestar del personal de la obra y la seguridad de los transeúntes y vehículos que circulen por las zonas de intervención.

SEGUIMIENTO A COMITÉS DE OBRA:

Durante el periodo del informe, no se realizaron comités de obra.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Una vez impartida la orden de inicio, la interventoría solicitó al contratista la presentación de la documentación inicial del contrato: resolución de aprobación de pólizas, plan de inversión de obra, plan de calidad específico para el proyecto, plan de manejo de tránsito, plan de gestión ambiental, plan de gestión social, protocolo de bioseguridad y programa de obra. De igual forma, se solicitó las hojas de vida del personal profesional, relación del equipo mínimo obligatorio y análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. Se encuentra en definición, las vías que serán intervenidas por medio del contrato.

0,00% **ADELANTO** equivalente a **$** **-**

OBSERVACIONES

El contrato de obra No. 20211800024217 de diciembre del 2021 y el contrato de Interventoría No. 20221800011697 de marzo del 2022, tienen fecha de inicio 7 de abril de 2022. Los días 14 y 15 de abril, Jueves y Viernes respectivamente, corresponden a días festivos de la Semana Santa. La Entidad informará sobre las vías priorizadas, para su identificación, revisión y definición como tramos de intervención.

INTERVENTORÍA

Firma:

ING. ANSELMO MARTINEZ A.
Director de Interventoría