Ingeniero
RICARDO BAEZ GARCÍA
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO (Proyecto entendido como: obra e interventoría)
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de mayo de 2023.
No. y fecha de oficio de designación del Supervisor del proyecto:	2412 del 13 de julio del 2022

Respetado Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo establecido en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Corredor: Troncal Villagarzón- Saravena – Ruta 6501
Sector: Villagarzón - San José de Fragua
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 109 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	985 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	**NIT:**	901.584.893-4
INTEGRANTES:	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA SAS con NIT. 900.354.637-5 con un porcentaje de participación del 75% E HIDALGO E HIDALGO S.A SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3 con un porcentaje de participación del 25%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".		

FECHA DE INICIO:	26 de julio de 2022	**No. de Oficio:**	SMCN 42643 JULIO 26-22
VALOR INICIAL:	$319,366,761,001		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN NN:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$319,366,761,001		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	96 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
585822	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 7,387,965,642	$ 7,387,965,642	$ 0.00
585822	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 79,593,413	$ 79.593.413	$ 0.00
159623	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401017-02	$ 5,021,987,798	$ 0.00	$ 5,021,987,798
159623	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 4,918,364,716	$ 4.626.339.355	$ 376,302,040
159623	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 84,276,679	$ 84.276.679	$ 0,00
TOTAL				**$ 17,492,188,248**	**$ 12,093,898,410**	**$ 5,398,289,838**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de obra No. 9	$ 790.448.106	$ 88.181.687	N/A	$ 878.629.793
Acta de obra No. 10	$ 1.169.410.823	$ 130.458.432	N/A	$ 1.299.869.255
Acta de ajustes definitivo No. 9D	$ 85.261.340	$ 623.064	N/A	$ 85.884.404

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría **No. 11** de fecha del 01 al 30 de mayo de 2023, para el periodo de mayo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES) SIN IVA	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 272,686,149.67	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8,716,495,140	3.20
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 8,403,903,735	3.08
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3,160,873,903	1.16
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 11,564,777,638**	**4.24**

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 3.20
Meta física ejecutada %: 3.08

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: MEMORANDO No. SGCP 65246 de agosto 22-2022

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/08/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS Aseguradora: Nacional de seguros S.A. Póliza de Cumplimiento POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 400040822				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento-Multas-Cláusula penal	$13,982,408,469.90	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	18/05/2022	Hasta la liquidación del Contrato.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales.	$27,964,816,939.80	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	18/05/2022	31/12/2029
Estabilidad de la Obra	$41,947,225,410.00	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras	
Calidad de los estudios	$1,192,380,000.00	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o complementación de los estudios y diseños a fase III.	

Garantía de RCE

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Predios, Labores y Operaciones	$ 6,991,204,235	400040821. Anexo 2 del 09/08/2022	18/05/2022	31/12/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	988 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022	**NIT:**	901.582.956-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO con C.C. 79.785.874 con un porcentaje de participación del 34%, ARM CONSULTING S.A.S. con NIT. 822.007.239-7 con un porcentaje de participación del 33 % y CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S. con NIT. 901.324.813-0 con un porcentaje de participación del 33%		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".		
FECHA DE INICIO:	26 de julio de 2022	**No. de Oficio:**	SMCN 42644
VALOR INICIAL:	$18,999,896,708		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$18,999,896,708		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	96 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2030		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
589022	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 527,964,734	$ 527,964,734	$ 0.00
589022	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 4,476,211	$ 4,476,211	$ 0.00
245923	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401017-02	$ 282,428,862	$ 146.176.372	$ 136.252.490
245923	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 276,601,259	$ 276,601,259	$ 0.00
245923	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 4,739,591	$ 4,739,591	$ 0.00
TOTAL				**$ 1,096,210,657**	**$ 959.958.167**	**$ 136.252.490**

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 7	$ 103.205.376	$ 19.609.021	N/A	$ 122.814.397
Acta de costos No. 8	$ 152.704.132	$ 10.073.340	N/A	$ 142.630.792

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría **No. 11** de fecha del 01 al 31 de mayo de 2023, para el periodo de mayo el contrato reporta una inversión de 7,06 % y:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 767.344.992

Total inversión ejecutada: $ 1,342,288,677

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS Aseguradora: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101383879				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento-multas-cláusula penal	$ 797.596.817,30	21-44-101383879 Anexo 3	19/05/2022	Hasta la liquidación del Contrato.
Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	$ 223.714.683,00	21-44-101383879 Anexo 3	19/05/2022	Hasta la liquidación del Contrato o hasta la amortización total del anticipo.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales.	$ 1.595.193.634,60	21-44-101383879 Anexo 3	19/05/2022	31/12/2029
Calidad del Servicio	$ 2.392.790.451,90	21-44-101383879 Anexo 3	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras ejecutadas en el contrato objeto de interventoría en el primer periodo, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
MEMORANDO No SGCP 72915 de septiembre 13-2022

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/09/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-PUT 30586	30/05/2023	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO Representante Legal CONSORCIO VIAL JAC 2022	Respuesta oficios radicados No. 702-310, 702-548 y 702-587 - Contrato de Interventoría No. 988 de 2022. Consorcio Vial JAC 2022

2.11 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…	…

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS:

- Fuertes lluvias que han generado dificultad para ejecutar con normalidad las actividades en los frentes de obra, principalmente donde se realizan actividades preliminares a la pavimentación de los 3 kilómetros iniciales.

- Interferencia de redes de servicios (acueducto, eléctrica y oleoducto) en la franja de vía del corredor 6501 que afectan el desarrollo de las actividades en campo del contratista de obra CVC055.

- Interacción con el CMGRD Comité Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres Municipio de Piamonte (Cauca), la CRC (Corporación Regional Cauca), interventoría y contratista, por el tema de la emergencia vial de los puentes en riesgo de la ruta 6501 por fenómenos laterales de socavación y erosión en contra de los estribos o soportes de los puentes Guascayaco, Tambor y Congor.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

Presunto proceso administrativo sancionatorio para el contrato de obra 985-2022 por incumplimiento en la entrega total de estudios y diseños a fase III del corredor Villagarzon – San José de Fragua y aun no se ha recibido E&D a fase III requeridos

por el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 ACTA DE APROBACION DEFINITIVA ESTUDIOS Y DISEÑOS según el Manual de Interventoría.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

- Actualmente se tienen dificultades de tipo presupuestal para la vigencia 2023 tanto para el contrato de obra 985 de 2022 y el contrato de interventoría 988 de 2022, este último, a la fecha ha agotado los recursos asignados para la vigencia 2023, por lo cual es necesario gestionar una reprogramación de las vigencias futuras ante el comité de contratación para garantizar el desarrollo y ejecución de actividades durante el periodo de 2023.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD:

- Retraso en la entrega del documento PAGA del proyecto.

- Poco avance en el diagnostico predial, social y sostenibilidad incluyendo los planes de inversión de dichas áreas transversales.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

No se realizaron comisiones en el periodo de mayo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR:

- Se realizaron comités técnicos de seguimiento semanal los días 5, 11 y 19 de mayo de 2023, de las cuales se dictaron las respectivas actas de acuerdo con el Manual de Interventoría de Obra Pública MEPI-MN1-IN-14-FR-1.

- Revisión y aprobación de informes de interventoría semanales del mes de mayo 2023 acuerdo con el Manual de Interventoría de Obra Pública.

- Seguimiento al avance de revisión de los volúmenes de Estudios y Diseños fase III.

- Revisión y control del cumplimiento por parte del Interventor del pago de aportes legales y seguridad social en desarrollo del contrato de interventoría, durante el presente periodo.

- Revisión y aprobación de ACTAS DE OBRA 9 Y 10 correspondientes a los meses de MARZO y ABRIL de 2023 respectivamente, para posterior trámite con la Gerencia de Grandes Proyectos y Túneles.

- Revisión y aprobación del ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA 9D del mes de MARZO 2023 para respectivo trámite.

- Revisión y aprobación de ACTAS DE COSTOS 7 Y 8 correspondientes a los meses de ENERO Y FEBRERO de 2023 respectivamente, para trámite ante la Gerencia de Grandes Proyectos y Túneles.

- Revisión y aprobación de informes semanales de interventoría en el aplicativo CIFRA - Control sobre los proyectos de infraestructura vial del INVIAS.

- Solicitud de avanzar con presunto proceso administrativo sancionatorio para el contrato de obra 985-2022 por incumplimiento en la entrega total de estudios y diseños a fase III del corredor Villagarzon – San José de Fragua.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Optimizar el rendimiento en obra enfocado en alcanzar el objetivo de pavimentar los 3 primeros kilómetros del corredor vial garantizando en lo posible tramos continuos, de acuerdo con el Anexo Técnico del contrato de Obra.

- De acuerdo con los lineamientos del Manual de interventoría de Obra Pública del INVIAS, se recomienda que la interventoría proceda requerir al CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055 que implemente planes de contingencia para mejorar el rendimiento en las actividades de obra.

- Cumplimiento por parte de la interventoría del Manual de Interventoría de Obra Pública, específicamente del instructivo MEPI-MN1-IN-8 ACTA DE COSTOS, debido a los atrasos que tienen con la presentación de estas.

- Seguimiento a las mesas técnicas para la revisión de los ajustes de los Estudios y Diseños, con el fin de lograr la entrega definitiva de los documentos a fase III y suscribir el acta de aprobación definitiva.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

José Ricardo Burbano Bárcenas
Director Territorial Putumayo
Supervisor del contrato 988-22