UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: BASE AEREA COFAC – ESCUADRON DE INSTALACIONES

FECHA INFORME: Día: 07 Mes: 07 Año: 2023

CONTRATO N°. 031-00-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: MAURICIO RAVE CUBILLOS

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($112.000.000,00)

FORMA DE PAGO:

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
31 MAYO 2023	PAC JULIO 2023	PRIMER PAGO PARCIAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE MAYO DE 2023
31 AGOSTO 2023	PAC OCTUBRE 2023	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
31 OCTUBRE 2023	PAC DICIEMBRE 2023	PAGO FINAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE OCTUBRE 2023, POR EL VALOR DEL SALDO DEL CONTRATO.

FECHA FIRMA: Día 13. Mes Abril. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE CORTINAS PARA LAS DEPENDENCIAS EXTERNAS Y ALOJAMIENTOS MILITARES A CARGO DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA."

CONTRATO MODIFICATORIO No.: 1

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 25 de abril de 2023 hasta el 31 de octubre de 2023

Porcentaje Avance en tiempo: 32.80%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 24.59%

VIGENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL
VIGENCIA 2023	$ 112.000.000,00	$ 27.545.944.31	24.59%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0,00%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100,00%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MAURICIO RAVE CUBILLOS	19.284.945	CONTRATISTA
ESEDOBER PEÑA	13.616.750	TECNICO INSTALADOR

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí ___X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

El contratista suministro e instalo cortinas, tipo blackout, sheer elegance, panel japonés y cortina enrollable en screen 7% screen COUPAGE GREY en los siguientes lugares:

ITEM	LUGAR Y APTO	DESCRIPCION	TIPO DE CORTINA	DIMENSIONES		AREA M2
				L	A	
1	TUCANO 601	ALCOBA No.1	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	3,94	2,3	9,06
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	3,94	2,3	9,06
		ALCOBA No.2	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	3,76	2,3	8,65
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	3,76	2,3	8,65

		ALCOBA No.3	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	3	2,3	6,90
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	3	2,3	6,90
		ALCOBA PRINCIPAL	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	2,65	2,3	6,10
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	2,65	2,3	6,10

ITEM	LUGAR Y APTO	DESCRIPCION	TIPO DE CORTINA	DIMENSIONES		CANT.	AREA M2
				L	A		
1	OFICINAS FORTALEZA	DEAJU	CORTINA ENROLLABLE EN SCREEN 7% SCREEN COUPAGE GREY	1,2	2,7	6	19,44
		DILOA	CORTINA ENROLLABLE EN SCREEN 7% SCREEN COUPAGE GREY	1,2	2,7	6	19,44
		OFICINA 236	CORTINA ENROLLABLE EN SCREEN 7% SCREEN COUPAGE GREY	1,2	2,7	1	3,24
		OINSE	CORTINA ENROLLABLE EN SCREEN 7% SCREEN COUPAGE GREY	1,2	2,7	2	6,48

Así mismo se tramito y radico los documentos del primer corte con PAC JULIO 2023, en numero de la factura es el PR1204 por un valor de $13,810,902.10.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Por parte del supervisor se está realizando los trámites administrativos del primer corte al Departamento de Compras de la BACOF.

Esta pendiente seguir definiendo los puntos de la instalación de cortinas para los alojamientos militares y dependencias externas.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T2. MANUEL FERNADO GONZALEZ DIAZ
FIRMA:	
C.C. No.	80911857
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			NO APLICA
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			NO APLICA
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		Se publica el informe de supervisión en el SECOP II
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			NO APLICA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			El contrato está en ejecución y su plazo de ejecución es el 31 de octubre de 2023.

REGISTRO FOTOGRAFICO
TUCANO 601

















OFICINA OINSE-JEAJU-DILOA Y OFICINA 236




2023.06.21 10:23
2023.06.21 10:23


2023.06.21 11:10



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código**	**GA-JELOG-FR-157**
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	**Versión No.**	**1**
		Vigencia	**17/09/2018**

TIPO DE REQUERIMIENTO: **FECHA DE LA SOLICITUD**

PROGRAMADO ☐ **REQUERIDO** ☒ 7 (DIA) 06 (MES) 23 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): Apartamento Tuno

JEFE DE LA DEPENDENCIA: (CARGO)

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESINS

SERVICIO: Suministro e Instalación de Cortinas

EJECUTA EL SERVICIO: 031-00-B-COFAC-BACF-2023 (CARGO)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 7 (DIA) 06 (MES) 23 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 7 (DIA) 06 (MES) 23 (AÑO)

HORAS HOMBRE:

SE CUMPLIO: SI ☒ NO ☐ PARCIAL ☐

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 MALO ☐ | 4 5 6 REGULAR ☐ | 7 BUENO ☐ | 8 9 MUY BUENO ☐ | 10 EXCELENTE ☒

OBSERVACIONES:

Suministro e instalación de la cortinas
Tipo blackout y sheer elegance

SI. Juan C. Tamara
GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)
CARGO

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO ☐ REQUERIDO ☐

FECHA DE LA SOLICITUD

21	06	2023
DIA	MES	AÑO

DEPENDENCIA (CLIENTE): DIRECCION LOGISTICA - DILOA

JEFE DE LA DEPENDENCIA: CR. JAVIER JIMENEZ

ESCUADRON / ESCUADRILLA: BACOF - GRUAC

SERVICIO: Instalacion de cortinas

EJECUTA EL SERVICIO:

FECHA INICIO DEL SERVICIO:

21	06	23
DIA	MES	AÑO

FECHA FIN DEL SERVICIO:

21	06	23
DIA	MES	AÑO

HORAS HOMBRE:

SE CUMPLIO: SI ✓ NO PARCIAL

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3	4 5 6	7	8 9	10
MALO	REGULAR	BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE

OBSERVACIONES:

Se fabricaron e instalaron cortinas. en el Edificio Fortaleza, oficina DILOA 436

DASI ALEXANDRA BERNAL C

GRADO Y NOMBRE

CARGO SECRETARIA.

Powered by CamScanner

236

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO ☐ REQUERIDO ☐

FECHA DE LA SOLICITUD

21	06	2023
DIA	MES	AÑO

DEPENDENCIA (CLIENTE): _____

JEFE DE LA DEPENDENCIA:

ESCUADRON / ESCUADRILLA: BACOF - GRUAI

SERVICIO: Instalacion de Cortinas

EJECUTA EL SERVICIO: _____

FECHA INICIO DEL SERVICIO:

21	06	23
DIA	MES	AÑO

FECHA FIN DEL SERVICIO:

21	06	23
DIA	MES	AÑO

HORAS HOMBRE: ☐

SE CUMPLIO: SI ☐ NO ☐ PARCIAL ☐

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3	4 5 6	7	8 9	10
MALO	REGULAR	BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE

OBSERVACIONES:

Se fabrica e instalaron cortinas en el Edificio Fortaleza, oficina 236

SI Coro Hegia Vélez

GRADO Y NOMBRE

CARGO

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO:

FECHA DE LA SOLICITUD

PROGRAMADO ☐ REQUERIDO ☐

21	06	23
DIA	MES	AÑO

DEPENDENCIA (CLIENTE): OINSE
(GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS)

JEFE DE LA DEPENDENCIA: MY. Escovar Echeverri Laura
(CARGO)

ESCUADRON / ESCUADRILLA: BACOF - GRUAL

SERVICIO: Instalacion de Cortinas

EJECUTA EL SERVICIO:
(CARGO)

FECHA INICIO DEL SERVICIO:

21	06	23
DIA	MES	AÑO

FECHA FIN DEL SERVICIO

21	06	23
DIA	MES	AÑO

HORAS HOMBRE:

SE CUMPLIO: SI ☒ NO ☐ PARCIAL ☐

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MALO			REGULAR		BUENO		MUY BUENO	EXCELENTE

OBSERVACIONES:

Se fabricaron e instalaron cortinas en el edificio fortaleza, oficina OINSE Z15

AAll. Diana Maria Pineda.
GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)
CARGO Secretaria OINSE.

Powered by CamScanner

419

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO ☐ REQUERIDO ☐

FECHA DE LA SOLICITUD

DIA ☐ MES ☐ AÑO ☐

DEPENDENCIA (CLIENTE): DEAJU

JEFE DE LA DEPENDENCIA: Tc. Lida Maria Gomez Silva

ESCUADRON / ESCUADRILLA: BACOF - 6 RVAL

SERVICIO: Instalacion de cortinas

EJECUTA EL SERVICIO:

FECHA INICIO DEL SERVICIO:

DIA 21 MES 06 AÑO 23

FECHA FIN DEL SERVICIO:

DIA 21 MES 06 AÑO 23

HORAS HOMBRE:

SE CUMPLIO: X NO PARCIAL

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3	4 5 6	7	8 9	10
MALO	REGULAR	BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE X

OBSERVACIONES:

Se fabricaron e instalaron cortinas en el Edificio Fortaleza, oficina DEAJU 419

ASL. Echa L. Sanchez Rodriguez
GRADO Y NOMBRE

CARGO Secretaria

Powered by CamScanner

Mauricio Rave Cubillos

NIT. 19.284.945-2

Bogotá D.C, junio 6 de 2023



Vertical

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ATN: T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ DIAZ
Ciudad

Referencia al contrato No. 031-00-B-COFAC-BACOF-2023



Romana

Respetados señores:

De manera me permito comunicarle que a continuación se relaciona las siguientes personas que prestan el servicio como instaladores

MAURICIO RAVE CUBILLOS	CC 19284945
ESDOBER PEÑA MARTINEZ	CC 13616750




Minipersiana

Cordialmente,



MAURICIO RAVE CUBILLOS



Pisos

Mauricio Rave Cubillos

NIT. 19.284.945-2

Bogotá D.C, junio 6 de 2023



Vertical

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ATN: T2. MANUEL F. GONZALEZ DIAZ
Ciudad



Romana

Respetados señores:

Por medio de la presente me permito manifestar a usted que las cortinas instaladas en los apartamentos relacionados a continuación cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en el proceso No.031-00-B-COFAC-BACOF-2023 por más de tres años.

UBICACIÓN	APTO	INSTALADO
Herber	203	si/ entregado
Herber	204	si/ entregado
La Esmeralda	204	si/ entregado
Kennedy B	102	si/ entregado




Minipersiana

Cordialmente,



MAURICIO RAVE CUBILLOS



Pisos