Fecha 2023-05-29 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMERICAS (AC 6) CON AV. BOYACÁ (AK 72) Y AV. DEL CONGRESO EUCARISTICO (AK 68) EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Factibilidad y diseños puentes Vehiculares Av. Américas por Av. 68 y Av. Américas por Av. Boyacá

CONTRATO No. IDU-531-2022

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Carolina Valderrama Torres - Apoyo Principal, Martin Esteban Enriquez Vargas - Apoyo Principal, Andres Felipe Vargas Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	37.98%
% EJECUTADO	38.24%
% VARIACIÓN	0.26%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ARDANUY IVICSA 2	**Contratista**	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA
Contrato No.	IDU-529-2022	**Contrato No.**	IDU-531-2022
Valor Inicial	$ 5.360.716.411,00	**Valor Inicial**	$ 1.394.155.705,00
Total Contrato	$ 5.360.716.411,00	**Total Contrato**	$ 1.394.155.705,00
Valor Pagado	$ 1.802.288.811,00	**Valor Pagado**	$ 426.683.743,00
Plazo Inicial	420 días	**Plazo Inicial**	450 días
Plazo Actualizado	420 días	**Plazo Actualizado**	450 días
Fecha de Iniciación	2022-08-25	**Fecha de Iniciación**	2022-08-25
Fecha de Terminación Actual	2024-01-08	**Fecha de Terminación Actual**	2024-02-08
No. Empleos generados	46	**No. Empleos generados**	27

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Factibilidad	100,00	100,00	$ 2.023.396.399,00	$ 2.023.396.399,00
Estudios y Diseños	0,31	0,72	$ 10.202.862,00	$ 24.008.263,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN (RAI)	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Topografía - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Geometría vial - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Tránsito y transporte - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado

Urbanismo y espacio público - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Redes de acueducto y alcantarillado - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Redes secas - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y diseños estructurales - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Geotecnia - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Pavimentos - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios ambientales - SST - Forestal - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios sociales - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Presupuesto - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y diseños Topografía	4.55	0.0	-4.55	
Estudios y diseño geométrico	0.0	0.0	0.0	
Estudios y diseños tránsito y transporte	0.74	0.0	-0.74	
Estudios y diseño urbanismo y espacio público	0.44	0.5	0.06	
Estudios y diseños redes de acueducto y alcantarillado	1.0	1.25	0.25	
Estudios y diseños redes secas	0.91	1.5	0.59	
Estudios y diseños estructurales	0.14	0.25	0.11	
Estudios y diseños geotecnia	0.63	1.06	0.43	
Estudios y diseños de pavimentos	0.45	0.75	0.3	
Estudios y diseños ambientales - sst - forestal	1.0	0.0	-1.0	
Estudios sociales	2.66	10.81	8.15	
Presupuesto, cronograma de obra y documentos para contratación.	0.0	0.0	0.0	