FRR
Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional del Estado Civil

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA Y BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2022
PARA ANEXAR AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL 100%

CONTRATO DE OBRA: No. 047 de 2022

SITIO DE LA OBRA: Ibague - Tolima - Sede Registraduria

OBJETO DEL CONTRATO.:

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INTERVENTOR: CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS NIT. 900.132.794-0 **RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR**

CONTRATISTA: CYCO INGENIERIA SAS NIT. 901.346.178-6 **RL. LUIS CARLOS OROZCO CASTRO**

VR.OBRA CIVIL	**$**	**183.752.423,00**	**VR. EJECUTADO ACTA PARCIAL 1 (50%)**	**$**	**91.876.211,50**
VR. SUMINISTRO +IVA	**$**	**-**	**VR. EJECUTADO ACTA PARCIAL 2 (100%)**	**$**	**91.876.211,50**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$**	**183.752.423,00**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**$**	**183.752.423,00**
VALOR ADICIÓN:	**$**	**-**	% EJECUTADO ACTA PARCIAL 1		50,00%
			% EJECUTADO ACTA PARCIAL 2		50,00%
FECHA DE INICIO:		**22/12/2022**	**EJECUTADO TOTAL:**	**31/12/2022**	100,00%
FECHA DE TERMINACIÓN:		**31/12/2022**	**FECHA PRESENTE ACTA:**	**31/12/2022**	

En el municipio de Ibague - Tolima, se reunieron LUIS CARLOS OROZCO CASTRO, como representante legal de la firma CYCOINGENIERIA SAS, contratista de obra, y JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR Representante Legal de la Firma CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS, Interventora Contrato de Interventoria No. 048 de 2022 , con el objeto de suscribir el cuadro de cantidades de obra y balance del 100% contrato de obra No. 047 de 2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Primer corte del 50%)			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 2 del 31 dic 2022			VALOR ACUMULADO EJECUTADO a 31 de dic de 2022		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	%	VR./TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES																
1,1	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	un	2,00	$ 6.624,00	$ 13.248,00	-2,00	(13.248,00)	-100%	0,00	-	0,0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
1,2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²	2,00	$ 5.521,00	$ 11.042,00	-2,00	(11.042,00)	-100%	0,00	-	0,0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
1,3	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE	m²	122,40	$ 10.439,00	$ 1.277.733,60	-122,40	(1.277.733,60)	-100%	0,00	-	0,0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
1,4	DESMONTE CIELO RASO	m²	654,20	$ 10.138,00	$ 6.632.279,60	-44,11	(447.200,36)	-7%	610,09	6.185.079,24	100,0%	0,00	-	0%	610,09	100,0%	6.185.079,24
1,5	DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES	un	72,00	$ 10.540,00	$ 758.880,00	28,00	295.120,00	39%	100,00	1.054.000,00	100,0%	0,00	-	0%	100,00	100,0%	1.054.000,00
1,6	DEMOLICIÓN PISO EXISTENTE	m²	659,22	$ 11.041,00	$ 7.278.448,02	-659,22	(7.278.448,02)	-100%	0,00	-	0,0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
1,7	DESMONTE CUBIERTA TERMOACÚSTICA Y/O	m²	5,00	$ 11.516,00	$ 57.580,00	415,17	4.781.063,17	8303%	420,17	4.838.643,17	100,0%	0,00	-	0%	420,17	100,0%	4.838.643,17
1,8	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES.	m	10,00	$ 6.624,00	$ 66.240,00	30,00	198.720,00	300%	40,00	264.960,00	100,0%	0,00	-	0%	40,00	100,0%	264.960,00
1,9	DESMONTE Y RETIRO POCETA LAVAPLATOS.	un	1,00	$ 2.102,00	$ 2.102,00	-1,00	(2.102,00)	-100%	0,00	-	0,0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
1,10	DEMOLICIÓN PAÑETES.	m²	8,50	$ 7.354,00	$ 62.509,00	-8,50	(62.509,00)	-100%	0,00	-	0,0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
1,11	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE	un	18,00	$ 4.417,00	$ 79.506,00	-16,00	(70.672,00)	-89%	2,00	8.834,00	100,0%	0,00	-	0%	2,00	100,0%	8.834,00
Total ACTIVIDADES PRELIMINARES					**$ 16.239.568,22**					**12.351.516,41**			**-**				**12.351.516,41**
2	MAMPOSTERÍA																
2.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²	3,50	$ 62.512,00	$ 218.792,00	-3,50	(218.792,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
2.20	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5	m²	4,50	$ 33.043,00	$ 148.693,50	-4,50	(148.693,50)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
Total MAMPOSTERÍA					**$ 367.485,50**	0,00				**-**		0,00	**-**				**-**
3	CUBIERTAS																
3,1	CUBIERTA SENCILLA TEJA ALUZINC CAL 24	m²	10,00	$ 53.799,00	$ 537.990,00	410,17	22.066.574,43	4102%	420,17	22.604.564,43	100%	0,00	-	0%	420,17	100,0%	22.604.564,43
3,2	CUBIERTA EN LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM	m²	10,00	$ 83.061,00	$ 839.610,00	36,20	3.039.388,20	362%	0,00	-	0%	46,20	3.878.998,20	100%	46,20	100,0%	3.878.998,20
3,3	CANAL METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA PARA AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ANCLAJES.	m	10,00	$ 140.779,00	$ 1.407.790,00	-10,00	(1.407.790,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
3.4	ESTRUCTURA METÁLICA EN PHR C 50X150X2.5 MM INCLUYE VIGUETAS Y ACCESORIOS.	m	10,00	$ 151.479,00	$ 1.514.790,00	261,50	39.611.758,50	2615%	195,17	29.563.733,28	71,88%	76,33	11.562.815,44	28,12%	271,50	100,0%	41.126.548,72
Total CUBIERTAS					**$ 4.300.180,00**					**52.168.297,71**			**15.441.813,64**				**67.610.111,35**
4	CIELORRASOS																
4,1	CIELO RASO MODULAR EN LAMINAS DE PVC BLANCO MATE	m²	634,20	$ 50.928,00	$ 32.298.537,60	-24,11	(1.227.940,29)	-4%	0,00	-	0%	610,09	31.070.707,83	100%	610,09	100,0%	31.070.707,83
Total CIELORRASOS					**$ 32.298.537,60**					**-**			**31.070.707,83**				**31.070.707,83**
5	ENCHAPES Y ACCESORIOS																
5.10	ESTUCO EXTERIOR	m²	45,00	$ 27.428,00	$ 1.234.260,00	-45,00	(1.234.260,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
5.20	CERÁMICA PISO FORMATO 60CMX60CM	m²	102,40	$ 52.916,00	$ 5.418.598,40	-102,40	(5.418.598,40)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
5.30	BARRA EN ACERO INOXIDABLE DE PISO PARED, BAÑO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	un	1,00	$ 119.667,00	$ 119.667,00	-1,00	(119.667,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
Total ENCHAPES Y ACCESORIOS					**$ 6.772.525,40**					**-**			**-**				**-**
6	RED SANITARIA																
6.10	BAJANTE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA	m	8,00	$ 43.301,00	$ 346.408,00	-8,00	(346.408,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
Total RED SANITARIA					**$ 346.408,00**					**-**			**-**		-		**-**
7	RED ELÉCTRICA																
7.10	INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 CM	un	50,00	$ 174.369,00	$ 8.718.450,00	44,00	7.672.236,00	88%	0,00	-	100%	94,00	16.390.686,00	100%	94,00	100,0%	16.390.686,00
7.20	INST. MARCO EN (T) DE ALUMINIO PARA SOPORTE DE LAMPARA LED	un	50,00	$ 11.844,00	$ 592.200,00	44,00	521.136,00	88%	0,00	-	100%	94,00	1.113.336,00	100%	94,00	100,0%	1.113.336,00
7.30	SALIDA LÁMPARA TECHO DE INCRUSTAR O SOBREPONER	un	50,00	$ 24.796,00	$ 1.239.800,00	44,00	1.091.024,00	88%	0,00	-	100%	94,00	2.330.824,00	100%	94,00	100,0%	2.330.824,00
7.40	REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO).	un	25,00	$ 17.780,00	$ 444.500,00	-25,00	(444.500,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
Total RED ELÉCTRICA					**$ 10.994.950,00**					**-**			**19.834.846,00**				**19.834.846,00**
8	PINTURAS																
8.10	ESTUCO INTERIOR	m²	15,23	$ 9.991,00	$ 152.162,93	-15,23	(152.162,93)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
8.20	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1	m²	1.261,55	$ 13.570,00	$ 17.119.233,50	-1239,12	(16.814.858,40)	-98%	0,00	-	0%	22,43	304.375,10	0%	22,43	100,0%	304.375,10
8.30	RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES	m²	332,75	$ 18.110,00	$ 6.026.102,50	-147,77	(2.676.121,94)	-44%	0,00	-	0%	184,98	3.349.980,56	0%	184,98	100,0%	3.349.980,56

FRR
Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional del Estado Civil

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA Y BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2022
PARA ANEXAR AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL 100%

CONTRATO DE OBRA: No. 047 de 2022

SITIO DE LA OBRA: Ibague - Tolima - Sede Registraduria

OBJETO DEL CONTRATO.:

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
INTERVENTOR: CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS NIT. 900.132.794-0 **RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR**

CONTRATISTA: CYCO INGENIERIA SAS NIT. 901.346.178-6 **RL. LUIS CARLOS OROZCO CASTRO**

VR.OBRA CIVIL	**$**	**183.752.423,00**	**VR. EJECUTADO ACTA PARCIAL 1 (50%)** **$** **91.876.211,50**
VR. SUMINISTRO +IVA	**$**	-	**VR. EJECUTADO ACTA PARCIAL 2 (100%)** **$** **91.876.211,50**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$**	**183.752.423,00**	**VR. TOTAL EJECUTADO** **$** **183.752.423,00**
VALOR ADICIÓN:	**$**	-	% EJECUTADO ACTA PARCIAL 1 50,00%
			% EJECUTADO ACTA PARCIAL 2 50,00%
FECHA DE INICIO:		**22/12/2022**	**EJECUTADO TOTAL:** **31/12/2022** 100,00%
FECHA DE TERMINACIÓN:		**31/12/2022**	**FECHA PRESENTE ACTA:** **31/12/2022**

En el municipio de Ibague - Tolima, se reunieron LUIS CARLOS OROZCO CASTRO. como representante legal de la firma CYCOINGENIERIA SAS, contratista de obra, y JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR Representante Legal de la Firma CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS, Interventora Contrato de Interventoria No. 048 de 2022 , con el objeto de suscribir el cuadro de cantidades de obra y balance del 100% contrato de obra No. 047 de 2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Primer corte del 50%)			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 2 del 31 dic 2022			VALOR ACUMULADO EJECUTADO a 31 de dic de 2022		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	%	VR./TOTAL
8.40	RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA.	m²	176,03	$ 14.070,00	$ 2.476.713,04	-176,03	(2.476.713,04)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
8.50	RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS EN MADERA	m²	48,28	$ 14.659,00	$ 707.736,52	-48,28	(707.736,52)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
Total PINTURAS					**$ 26.481.948,49**					-			3.654.355,66				3.654.355,66
9	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**																
9.10	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4	m²	31,52	$ 32.070,00	$ 1.010.846,40	-31,52	(1.010.846,40)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
9.20	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m²	55,30	$ 23.638,00	$ 1.307.181,40	-55,30	(1.307.181,40)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
Total CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES					**$ 2.318.027,80**					-			-				-
10	**IMPERMEABILIZACIÓN**																
10,1	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PENTAFLEX 4MM	m	25,00	$ 34.886,00	$ 872.150,00	29,00	1.011.694,00	116%	54,00	1.883.844,00	100%	0,00	-	0%	54,00	100,0%	1.883.844,00
Total IMPERMEABILIZACIÓN					**$ 872.150,00**					1.883.844,00			-				1.883.844,00
11	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**																
11,10	LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO I	un	9,00	$ 242.104,00	$ 2.178.936,00	-8,00	(1.936.832,00)	-89%	0,00	-	0%	1,00	242.104,00	0%	1,00	100,0%	242.104,00
11,20	SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	un	1,00	$ 595.817,00	$ 595.817,00	0,00	-	0%	0,00	-	0%	1,00	595.817,00	0%	1,00	100,0%	595.817,00
11,30	LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	un	1,00	$ 305.014,00	$ 305.014,00	0,00	-	0%	0,00	-	0%	1,00	305.014,00	0%	1,00	100,0%	305.014,00
11,40	MANTENIMIENTO, DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE	un	4,00	$ 94.851,00	$ 379.404,00	-4,00	(379.404,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
11,50	SANITARIO HAPPY BLANCO	un	8,00	$ 260.049,00	$ 2.080.392,00	-8,00	(2.080.392,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
Total SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS					**$ 5.539.563,00**					-			1.142.935,00				1.142.935,00
12	**PISOS**																
12,10	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²	55,60	$ 27.754,00	$ 1.543.122,40	-55,60	(1.543.122,40)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
12,20	PISO CERÁMICA 33 8X33 8CM	m²	659,36	$ 51.891,00	$ 34.214.849,76	-659,36	(34.214.849,76)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	0,0%	-
Total PISOS					**$ 35.757.972,16**					-			-				-
13	**NO PREVISTOS**																
NP1	LIMPIEZA DE CANALES	m		$ 6.947,57	$ -	62,18	432.000,00	100%	62,18	432.000,00	100%	0,00	-	0%	62,18	100,0%	432.000,00
NP2	FLANCHE METALICO	m		$ 37.333,33	$ -	90,00	3.360.000,00	100%	90,00	3.360.000,00	100%	0,00	-	0%	90,00	100,0%	3.360.000,00
NP3	ESCALERA DE GATO	m		$ 54.540,23	$ -	17,40	949.000,00	100%	17,40	949.000,00	100%	0,00	-	0%	17,40	100,0%	949.000,00
Total No Previstos										4.741.000,00			-				4.741.000,00
							$ -										
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 142.289.316,17**					**$ 71.144.658,12**			**$ 71.144.658,12**				**$ 142.289.316,25**
	ADMINISTRACIÓN	20%			$ 28.457.863,23					$ 14.228.931,62			$ 14.228.931,62				$ 28.457.863,25
	IMPREVISTOS	2%			$ 2.845.786,32					$ 1.422.893,16			$ 1.422.893,16				$ 2.845.786,32
	UTILIDAD	6%			$ 8.537.358,97					$ 4.268.679,49			$ 4.268.679,49				$ 8.537.358,97
	IVA	19%			$ 1.622.098,20					$ 811.049,10			$ 811.049,10				$ 1.622.098,21
VALOR TOTAL OBRAS CIVILES		-			**$ 183.752.423**	100%	$ -			**$ 91.876.211,50**			**$ 91.876.211,50**				**$ 183.752.423,00**

FRR
Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional del Estado Civil

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA Y BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2022
PARA ANEXAR AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL 100%

CONTRATO DE OBRA: No. 047 de 2022

SITIO DE LA OBRA: Ibague - Tolima - Sede Registraduria

OBJETO DEL CONTRATO.:

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INTERVENTOR: CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS NIT. 900.132.794-0 **RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR**

CONTRATISTA: CYCO INGENIERIA SAS NIT. 901.346.178-6 **RL. LUIS CARLOS OROZCO CASTRO**

VR.OBRA CIVIL	$	183.752.423,00	
VR. SUMINISTRO +IVA	$	-	
VALOR TOTAL CONTRATO:	$	183.752.423,00	
VALOR ADICIÓN:	$	-	
FECHA DE INICIO:		22/12/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:		31/12/2022	

VR. EJECUTADO ACTA PARCIAL 1 (50%)	$	91.876.211,50
VR. EJECUTADO ACTA PARCIAL 2 (100%)	$	91.876.211,50
VR. TOTAL EJECUTADO	$	183.752.423,00
% EJECUTADO ACTA PARCIAL 1		50,00%
% EJECUTADO ACTA PARCIAL 2		50,00%
EJECUTADO TOTAL: 31/12/2022		100,00%
FECHA PRESENTE ACTA: 31/12/2022		

En el municipio de Ibague - Tolima, se reunieron LUIS CARLOS OROZCO CASTRO, como representante legal de la firma CYCOINGENIERIA SAS, contratista de obra, y JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR Representante Legal de la Firma CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS, Interventora Contrato de Interventoria No. 048 de 2022 , con el objeto de suscribir el cuadro de cantidades de obra y balance del 100% contrato de obra No. 047 de 2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Primer corte del 50%)			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 2 del 31 dic 2022			VALOR ACUMULADO EJECUTADO a 31 de dic de 2022		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL *	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	%	VR./TOTAL
VALOR OBRA CIVIL INCLUIDO AIU e IVA					$ 183.752.423					$ 91.876.211,50			$ 91.876.211,50				$ 183.752.423,00

OBSERVACIONES:

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO		$ 183.752.423,00	
PRIMER PAGO - 50%	50,00%		$ 91.876.211,50
SEGUNDO PAGO 40%	40,00%		$ 73.500.969,20
TERCER PAGO (10%):	10,00%		$ 18.375.242,30
SALDO A FAVOR DEL F.R. DE LA RNEC			
SUMAS IGUALES		$ 183.752.423,00	$ 183.752.423,00

V/R ACUMULADO OBRA EJEC. S/ BALANCE ACTA 1	$ 91.876.211,50	50,00%
% OBRA EJEC.S/PRESENTE BALANCE	$ 91.876.211,50	50,00%
EJECUCION TOTAL	$ 183.752.423,00	100,00%

VALOR A PAGAR SEGÚN EL PRESENTE BALANCE DE OBRA (RECIBO A SATISFACCIÓN 100%):	$ 73.500.969,20

SON: SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron a los Treinta y un (31) dias del mes de Diciembre de 2022

CONTRATISTA

RL. LUIS CARLOS OROZCO CASTRO
CC. 1.110.549.948

CONTRATISTA: CYCO INGENIERIA SAS NIT. 901.346.178-6

INTERVENTOR

CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S

RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
79.244.696 de Bogota DC

INTERVENTOR: CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS NIT. 900.132.794-0