Consorcio JAM-FP

Tel/Fax +571 2440222
Cel +57 3118538700
info@jam.com.co
www.jam.com.co

CO-0748-JAM-PALDEP-172

Bogotá, 18 de mayo del 2023

Ingeniero
GUILLERMO A CAMACHO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO CEYET
Bogotá

Ref.: CONTRATO 3243-2022 "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (SECTOR PALACIO DE LOS DEPORTES) CÓDIGO IDRD 12-125"

Asunto: Informe semanal No. 14.

Estimado Ing. Guillermo, reciba un cordial saludo.

El presente documento corresponde a un seguimiento de las correspondencias y reuniones que se han llevado a cabo en la semana No. 14 para el desarrollo del proyecto citado en la referencia. Nos proponemos exponer de manera sustancial las labores relacionadas comprendidas entre el 8 y el 12 de mayo de 2023 y un breve resumen del estado actual del proyecto para tener en cuenta en el desarrollo de las siguientes etapas.

Visitas de campo:

En la semana del 8 y el 12 de mayo de 2023, Consultoría solicita ingreso para la profesional Nathalia Sánchez Acevedo y remite la documentación exigida por la Interventoría.

El 10 de mayo del presente año, Interventoría responde a la solicitud de ingreso de personal al predio objeto de estudio remitida con oficio CO-0660-JAM-PALDEP-157 mediante comunicado INT-IDRD-185, en el cual se informa que no se avala el ingreso de profesionales Lina Nathalia Suárez y Rodrigo Antonio Villabona debido a que Interventoría solicita los soportes de ARL riesgo 5. –Se entiende que se trata de un error tipográfico, puesto que se solicitó el ingreso de Juan Fernando Martínez-.

Comités:

Mediante radicado INT-IDRD-182, la interventoría confirma las reuniones semanales que se llevarán a cabo para el contrato derivado del proceso IDRD-SG-CM-086-2022.

Carrera 42 No. 22A 03 Bogotá D.C., Colombia

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2023.05.25 15:09:35 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

Tel/Fax +571 2440222
Cel +57 3118538700
info@jam.com.co
www.jam.com.co

COMITÉ	FECHA	COMPROMISOS
Social	9 de mayo de 2023	• Entrega Plan de Gestión Social – Consultoría- jueves 11 de mayo de 2023 • Revisión entrega Plan de Gestión – Interventoría • Compromiso inclusión metodólogos
Deportólogo	10 de mayo de 2023	• Reprogramar reunión – Supervisión
Seguimiento	10 de mayo de 2023	• Envío actas semana pasada – Interventoría • Revisar oficio 071 y sus alcances – Interventoría • Entrega de esquema básico – Consultoría – 16 de mayo de 2023
Ambiental	11 de mayo de 2023	• Bogotá construcción sostenible Revisión por parte de la interventoría profesionales de Urbanismo y arquitectura – Interventoría – del 15 al 19 de mayo de 2023 • Enviar Informe mensual 1 interventoría V3 – Interventoría – 11 de mayo de 2023 • Responder observaciones de Levantamiento de flora – Interventoría - 15 al 19 de mayo de 2023 • Reunión componente de riesgos confirmar disponibilidad 12/05/2023 – Interventoría • Próxima reunión de seguimiento ambiental se debe citar a los forestales para revisar entregables del componente – Interventoría – 25 de mayo de 2023 • Diagnóstico de fauna pendiente confirmar avance – Consultoría • Actualizacion del formato *Formato Requerimientos Ambientales* – Consultoría - 15 al 19 de mayo de 2023
Riesgos	12 de mayo de 2023	• Entrega del avance del Plan de gestión de Riegos – Consultoría – sin fecha definida

Carrera 42 No. 22A 03 Bogotá D.C., Colombia

Tel/Fax +571 2440222
Cel +57 3118538700
info@jam.com.co
www.jam.com.co

COMITÉ	FECHA	COMPROMISOS
		• Reunión internamente(Consultoría-Interventoría) – Consultoría e Interventoría – 19 de mayo de 2023 • Participación en la próxima reunión ambiental - Todas las Partes – 25 de mayo de 2023

Correspondencia:

Al inicio de la semana, Consultoría remite las acreditaciones de los laboratorios en donde se realizarán los ensayos de las muestras de suelos.

El 10 de mayo de 2023, Consultoría solicita a Interventoría el envío de las actas de los comités de seguimiento, social y del componente arquitectónico de los días 3 y 4 de mayo de 2023 y, el mismo día, Interventoría remite observaciones a la versión No. 3 del cronograma, para el cual se solicita ajustar fechas de entrega e incluir algunos productos o fases.

Interventoría reitera la respuesta respecto al correo electrónico de Consultoría en el cual apremian a la Interventoría para el acceso de profesionales al predio objeto de estudio y acerca del cambio del ingeniero auxiliar mediante radicado INT-IDRD-183.

Posterior al comité ambiental del 11 de mayo de 2023, Interventoría remitió las observaciones del diagnóstico de flora y a la metodología del PMA, la cual cuenta con recomendaciones realizadas por el profesional de riesgos de la interventoría para ser revisadas e integradas al componente de riesgos del contrato.

El viernes 12 de mayo de 2022, Interventoría solicita respuesta a los comunicados INT-IDRD-177, INT-IDRD-185, INT-IDRD-188, INT-IDRD-189, INT-IDRD-190, INT-IDRD-170, y se anotan dos observaciones/compromisos de los comités ambientales.

Consulta a entidades:

- **Ministerio de Cultura:** se remite la respuesta a la consulta realizada por Consultoría mediante comunicado MC10372E2023, en el cual se indica que una vez revisado el listado de consulta de bienes de interés cultural del ámbito nacional, BICN, competencia del Ministerio de Cultura, se evidencia que los predios incluidos en el área del proyecto denominado contrato 3243-2

Carrera 42 No. 22A 03 Bogotá D.C., Colombia

Tel/Fax +571 2440222
Cel +57 3118538700
info@jam.com.co
www.jam.com.co

arquitectura para la construcción del complejo de entrenamiento deportivo (sector palacio de los deportes) código IDRD 12-125 en la ciudad Bogotá, no cuentan con dicha declaratoria, no son colindantes, ni se encuentran en zona de influencia de algún BICN.

Igualmente, la entidad precisa que esta misma consulta debe ser elevada al Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, consulta que ya fue adelantada.

La mencionada respuesta puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/file/d/14vR6pBml8OlPr47wJlo1IlIpmtaMNYWW/view?usp=share_link

No se tiene actualización ni respuesta de parte de la Secretaría Distrital de Planeación ni de la consulta de norma que se realizó ante la Curaduría Urbana No. 3, quien, de acuerdo a los plazos de respuesta por esta informados, tienen plazo de contestar hasta el 19 de mayo de 2023.

Entrega de productos:

- Entrega del informe semanal No. 13.
- Se remite la ficha No.2 del inventario forestal mediante radicado CO-0680-JAM-PALDEP-163.
- Se remite la documentación solicitada por la Autoridad ambiental para la inscripción al programa Bogotá Construcción Sostenible, puesto que esta se debe tramitar desde la entidad. Oficio CO-0709-JAM-PALDEP-165.
- Entrega Plan de Gestión Social Ajustado CO-0724-JAM-PALDEP-168 el 12 de mayo de 2023, INT-IDRD-189 Con asunto: Respuesta al correo electrónico con asunto “Incumplimiento Plan Entrega Plan de Gestión social.

Cordialmente,

ROBERTO ANDRÉS JURADO MONTOYA
Director de Consultoría
CONSORCIO JAM FP

c.c Ing. Hernán Carrero – Supervisor del Contrato
c.c Arq. Camilo Gómez – Apoyo a la supervisión