EMC2 INGENIERIA SAS	**INFORME SEMANAL DE AVANCE** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 289 DE 2023**

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL **20/06/2023** **AL** **26/06/2023**

A. DATOS GENERALES

PROYECTO:	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO:
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	HUILA	

INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA

CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :
CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	813.006.315-1	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:
$151.650.744,00	20/06/2023	17/12/2023	6 MESES

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES **1**

ITEM	ACTIVIDAD	PORCENTAJE (%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	PORCENTAJE (%) PROGRAMADO ACUMULADO A LA PRESENTE SEMANA	PORCENTAJE (%) EJECUTADO ACUMULADO A LA PRESENTE SEMANA
	ETAPA PRE-CONSTRUCCIÓN			
1	ACEVEDO	0,00%	0,00%	0,00%
2	ELÍAS	0,00%	0,00%	0,00%
3	IQUIRA	0,00%	0,00%	0,00%
4	ISNOS	0,00%	0,00%	0,00%
5	LA ARGENTINA	0,00%	0,00%	0,00%
6	OPORAPA	0,00%	0,00%	0,00%
7	PAICOL	0,00%	0,00%	0,00%
8	PALESTINA	0,00%	0,00%	0,00%
9	EL PITAL	0,00%	0,00%	0,00%
10	SALADOBLANCO	0,00%	0,00%	0,00%
11	SAN AGUSTÍN	0,00%	0,00%	0,00%
12	SANTAMARÍA	0,00%	0,00%	0,00%
13	SUAZA	0,00%	0,00%	0,00%
14	TERUEL	0,00%	0,00%	0,00%
	AVANCE TOTAL DE LA OBRA	**0,0%**	**0,0%**	**0,00%**
	ETAPA CONSTRUCCIÓN			
1	ACEVEDO	0,00%	0,00%	0,00%
2	ELÍAS	0,00%	0,00%	0,00%
3	IQUIRA	0,00%	0,00%	0,00%
4	ISNOS	0,00%	0,00%	0,00%
5	LA ARGENTINA	0,00%	0,00%	0,00%
6	OPORAPA	0,00%	0,00%	0,00%
7	PAICOL	0,00%	0,00%	0,00%
8	PALESTINA	0,00%	0,00%	0,00%
9	EL PITAL	0,00%	0,00%	0,00%
10	SALADOBLANCO	0,00%	0,00%	0,00%
11	SAN AGUSTÍN	0,00%	0,00%	0,00%
12	SANTAMARÍA	0,00%	0,00%	0,00%
13	SUAZA	0,00%	0,00%	0,00%
14	TERUEL	0,00%	0,00%	0,00%
	AVANCE TOTAL DE LA OBRA	**0,0%**	**0,0%**	**0,00%**

0

Se suscribió acta de inicio el día 20 de junio de 2023. Ese mismo día se realizó comité técnico estableciendo que la supervisión es la única autorizada para tramitar los cambios de beneficiarios que no cumplen con los requisitos y/o que desistan de manera voluntaria a la construcción de la hornilla.
La interventoría solicitó las afiliaciones del personal previo al inicio de cualquier actividad en campo, así como el cronograma de actividades por etapas (pre construcción y construcción).
El contratista solicitó el cambio del auxiliar administrativo y técnico de campo propuestos en el proceso de licitación, ya que por motivos personales no pueden asumir los cargos. Una vez verificadas las hojas de vida se encontró que cumplían con lo solicitado en los pliegos de condiciones y se avaló el cambio.
El contratista informó que dará inicio a las actividades de la etapa de pre construcción en la semana del 26 de junio de 2023, por los municipios de Santa María (2), Teruel (9), Paicol (13), El Pital (13) y La Argentina (79).
Se realizó verificación de los datos personales (nombres y documentos de identidad) de los beneficiarios de los municipios de Santa María, Teruel y Paicol.

2. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES	SEMANA					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Días en los que no se avanza por limitantes climáticos o factores adversos.						

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRITICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

No se registran situaciones críticas.

3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA							
BUENA		SUFICIENTE		REGULAR		NO CONFORME	

3.2. PERSONAL					
PROFESIONAL		PERSONAL CALIFICADO		PERSONAL NO CALIFICADO	

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**
1	Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral del personal profesional, técnico y operativo.
2	El contratista realizó actividades de tipo administrativo y organizacional con el personal técnico y operativo.
3	Entrega certificación de cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021 respecto a vinculación de personal de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA
RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.