CONSORCIO COMICRON NIT. 901.659.447-6	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3	Código:
		Versión:
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	Fecha de Aprobación:

CONTRATO: CONTRATO DE OBRA **N° DE CONTRATO** 410 de 2022 **PERIODO:** 1 DE ABRIL DE 2023 **A** 30 DE ABRIL DE 2023

OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

CONTRATANTE : ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

CONTRATISTA : CONSORCIO COMICRON

INTERVENTOR: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS.

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 3		ACUMULADO ACTUAL	
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1. PRELIMINARES														
1,1	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	13900,00	$ 629,00	$ 8.743.100,00	13900,00	$ 8.743.100,00	2.663,75	$ 1.675.498,75	1.033,50	$ 650.071,50	3697,25	$ 2.325.570,25
1,2	3012	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	834,00	$ 6.574,00	$ 5.482.716,00	2200,00	$ 14.462.800,00	2.080,00	$ 13.673.920,00	487,50	$ 3.204.825,00	2567,50	$ 16.878.745,00
1,3	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	125,10	$ 41.984,00	$ 5.252.198,40	225,10	$ 9.450.598,40	189,28	$ 7.946.731,52	44,36	$ 1.862.515,20	233,64	$ 9.809.246,72
2. EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES														
2,1	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	4170,00	$ 4.674,00	$ 19.490.580,00	4170,00	$ 19.490.580,00	2.094,65	$ 9.790.370,73	1.613,63	$ 7.542.095,18	3708,27	$ 17.332.465,91
2,2	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	834,00	$ 30.024,00	$ 25.040.016,00	834,00	$ 25.040.016,00	576,00	$ 17.293.824,00	560,62	$ 16.832.084,90	1136,62	$ 34.125.908,90
2,3	4908	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	834,00	$ 75.034,00	$ 62.578.356,00	834,00	$ 62.578.356,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
2,4	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	4170,00	$ 41.984,00	$ 175.073.280,00	4170,00	$ 175.073.280,00	3.418,60	$ 143.526.649,34	1.409,67	$ 59.183.555,89	4828,27	$ 202.710.205,24
3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO														
3.1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE														
3.1.1. GENERAL														
3.1.1.1	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	2780,00	$ 1.028,00	$ 2.857.840,00	2780,00	$ 2.857.840,00	2.521,75	$ 2.592.359,00	708,90	$ 728.749,20	3230,65	$ 3.321.108,20
3.1.1.2	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	926,67	$ 7.828,00	$ 7.253.972,76	2800,00	$ 21.918.400,00	2.673,75	$ 20.930.115,00	768,30	$ 6.014.252,40	3442,05	$ 26.944.367,40
3.1.1.3	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	9,27	$ 99.322,00	$ 920.714,94	1110,00	$ 110.247.420,00	1.095,41	$ 108.798.560,33	485,46	$ 48.217.106,43	1580,88	$ 157.015.666,75
3.1.2 ESTRUCTURA ALTERNATIVA 1														
3.1.2.1	4142	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	417,00	$ 137.710,00	$ 57.425.070,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3.1.2.2	4140	BASE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA)	M3	69,50	$ 143.609,00	$ 9.980.825,50	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3.1.2.3	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	M2	1390,00	$ 1.717,00	$ 2.386.630,00	0,00	$ -	-	$ -	659,47	$ 1.132.309,99	659,47	$ 1.132.309,99

CONSORCIO COMICRON NIT. 901.659.447-6	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3	Código:
		Versión:
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	Fecha de Aprobación:

CONTRATO: CONTRATO DE OBRA **N° DE CONTRATO** 410 de 2022 **PERIODO:** 1 DE ABRIL DE 2023 **A** 30 DE ABRIL DE 2023

OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

CONTRATANTE : ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

CONTRATISTA : CONSORCIO COMICRON

INTERVENTOR: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS.

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 3		ACUMULADO ACTUAL	
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.1.2.4	4200	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	166,80	$ 580.064,00	$ 96.754.675,20	0,00	$ -	-	$ -	32,97	$ 19.126.740,30	32,97	$ 19.126.740,30
3.1.3 ESTRUCTURA ALTERNATIVA 2														
3.1.3.1	4835	BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACION).	M3	69,50	$ 219.830,00	$ 15.278.185,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3.1.3.2	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	M2	1390,00	$ 1.717,00	$ 2.386.630,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3.1.3.3	4200	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	166,80	$ 580.064,00	$ 96.754.675,20	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3.1.4 ESTRUCTURA ALTERNATIVA 3														
3.1.4.1	4142	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	417,00	$ 137.710,00	$ 57.425.070,00	875,70	$ 120.592.647,00	756,53	$ 104.181.057,75	203,85	$ 28.072.183,50	960,38	$ 132.253.241,25
3.1.4.2	4836	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4% CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION).	M3	69,50	$ 307.244,00	$ 21.353.458,00	409,50	$ 125.816.418,00	366,56	$ 112.624.128,75	95,54	$ 29.352.555,54	462,10	$ 141.976.684,29
3.1.4.3	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	M2	1390,00	$ 1.717,00	$ 2.386.630,00	4170,00	$ 7.159.890,00	2.080,00	$ 3.571.360,00	487,50	$ 837.037,50	2567,50	$ 4.408.397,50
3.1.4.4	4200	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	166,80	$ 580.064,00	$ 96.754.675,20	83,40	$ 48.377.337,60	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3.2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RIGIDO														
3.2.1.1	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	8340,00	$ 1.028,00	$ 8.573.520,00	8340,00	$ 8.573.520,00	-	$ -	321,60	$ 330.604,80	321,60	$ 330.604,80
3.2.1.2	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	2780,01	$ 7.828,00	$ 21.761.918,28	2780,01	$ 21.761.918,28	-	$ -	388,38	$ 3.040.238,64	388,38	$ 3.040.238,64
3.2.1.3	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	27,81	$ 99.322,00	$ 2.762.144,82	27,81	$ 2.762.144,82	-	$ -	144,72	$ 14.373.879,84	144,72	$ 14.373.879,84
3.2.2 ALTERNATIVA 1														

CONSORCIO COMICRON NIT. 901.659.447-6	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3	Código:
		Versión:
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	Fecha de Aprobación:

CONTRATO: CONTRATO DE OBRA **N° DE CONTRATO** 410 de 2022 **PERIODO:** 1 DE ABRIL DE 2023 **A** 30 DE ABRIL DE 2023

OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

CONTRATANTE : ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

CONTRATISTA : CONSORCIO COMICRON

INTERVENTOR: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS.

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 3		ACUMULADO ACTUAL	
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.2.2.1	4140	BASE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA)	M3	1668,00	$ 143.609,00	$ 239.539.812,00	1668,00	$ 239.539.812,00	-	$ -	96,48	$ 13.855.396,32	96,48	$ 13.855.396,32
3.2.2.2	4667	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE SARDINEL)	M2	4170,00	$ 244.303,00	$ 1.018.743.510,00	4170,00	$ 1.018.743.510,00	-	$ -	659,47	$ 161.110.499,41	659,47	$ 161.110.499,41
3.2.3 ALTERNATIVA 2														
3.2.3.1	4835	BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACION).	M3	1668,00	$ 219.830,00	$ 366.676.440,00	1668,00	$ 366.676.440,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3.2.3.2	4667	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE SARDINEL)	M2	4170,00	$ 244.303,00	$ 1.018.743.510,00	4170,00	$ 1.018.743.510,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4. URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO														
4,1	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5560,00	$ 1.028,00	$ 5.715.680,00	5560,00	$ 5.715.680,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,2	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	4448,00	$ 4.674,00	$ 20.789.952,00	4448,00	$ 20.789.952,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,3	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	1482,67	$ 30.024,00	$ 44.515.684,08	1482,67	$ 44.515.684,08	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,4	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	185,33	$ 99.322,00	$ 18.407.346,26	85,33	$ 8.475.146,26	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,5	4908	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	444,80	$ 75.034,00	$ 33.375.123,20	444,80	$ 33.375.123,20	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,6	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	5560,00	$ 7.828,00	$ 43.523.680,00	5560,00	$ 43.523.680,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,7	6471	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	M3	889,60	$ 121.872,00	$ 108.417.331,20	889,60	$ 108.417.331,20	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,8	4396	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	1853,33	$ 51.604,00	$ 95.639.241,32	1853,33	$ 95.639.241,32	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,9	4919	ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO).	M2	1853,33	$ 72.991,00	$ 135.276.410,03	1600,00	$ 116.785.600,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -

CONSORCIO COMICRON NIT. 901.659.447-6	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3	Código:
		Versión:
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	Fecha de Aprobación:

CONTRATO: CONTRATO DE OBRA **N° DE CONTRATO** 410 de 2022 **PERIODO:** 1 DE ABRIL DE 2023 **A** 30 DE ABRIL DE 2023

OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

CONTRATANTE : ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

CONTRATISTA : CONSORCIO COMICRON

INTERVENTOR: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS.

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 3		ACUMULADO ACTUAL	
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4,10	5047	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	1853,33	$ 78.363,00	$ 145.232.498,79	1600,00	$ 125.380.800,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,11	6021	CONCRETO DE NIVELACIÓN 2000 PSI GRAVA COMÚN (140 KG/CM2) (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FUNDIDA Y NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO, CURADO) PARA MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.	M3	185,33	$ 472.707,00	$ 87.606.788,31	185,33	$ 87.606.788,31	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,12	8228	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA A57 / A58 ANCHO 0.20M COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO).	ML	695,00	$ 16.669,00	$ 11.584.955,00	695,00	$ 11.584.955,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,13	6102	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y GUÍA A55 / A56 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO).	ML	695,00	$ 24.156,00	$ 16.788.420,00	695,00	$ 16.788.420,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,15	6422	REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0,4M X 0,4M. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MORTERO DE 2000 PSI Y MANO DE OBRA)	UN	556,00	$ 46.914,00	$ 26.084.184,00	556,00	$ 26.084.184,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,16	8499	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT DE 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE NIVELACIÓN)	M2	1853,33	$ 67.271,00	$ 124.675.362,43	1600,00	$ 107.633.600,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,17	4588	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN. INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SUBBASE GRANULAR CLASE B, ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.	M2	185,33	$ 295.422,00	$ 54.750.559,26	185,33	$ 54.750.559,26	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,18	4751	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	139,00	$ 10.282,00	$ 1.429.198,00	139,00	$ 1.429.198,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,19	3210	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	1390,00	$ 41.212,00	$ 57.284.680,00	1390,00	$ 57.284.680,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,20	6475	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).	ML	1390,00	$ 46.225,00	$ 64.252.750,00	1390,00	$ 64.252.750,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,21	4054	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1390,00	$ 50.489,00	$ 70.179.710,00	1390,00	$ 70.179.710,00	640,00	$ 32.312.960,00	472,40	$ 23.851.003,60	1112,40	$ 56.163.963,60

CONSORCIO COMICRON NIT. 901.659.447-6	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3	Código:
		Versión:
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	Fecha de Aprobación:

CONTRATO: CONTRATO DE OBRA **N° DE CONTRATO** 410 de 2022 **PERIODO:** 1 DE ABRIL DE 2023 **A** 30 DE ABRIL DE 2023

OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

CONTRATANTE : ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

CONTRATISTA : CONSORCIO COMICRON

INTERVENTOR: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS.

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 3		ACUMULADO ACTUAL	
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4,22	4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1390,00	$ 39.561,00	$ 54.989.790,00	1390,00	$ 54.989.790,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,23	8229	FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO).	ML	139,00	$ 12.462,00	$ 1.732.218,00	139,00	$ 1.732.218,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,24	4909	RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI.	M2	55,60	$ 136.410,00	$ 7.584.396,00	55,60	$ 7.584.396,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,25	6211	CUNETAS EN MANTO DE HORMIGÓN DE E= 8MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). ESTA ACTIVIDAD SE REQUIERE PARA EL CONTRATO DE CONSULTORÍA Y OBRA N° IDU 1920 DE 2013.	ML	139,00	$ 269.850,00	$ 37.509.150,00	139,00	$ 37.509.150,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,26	6880	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO).	M3	5,56	$ 872.094,00	$ 4.848.842,64	5,56	$ 4.848.842,64	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,27	4920	CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.	UN	28,00	$ 457.433,00	$ 12.808.124,00	28,00	$ 12.808.124,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,28	8953	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA BORDE DE VIA (Incluye dados de concreto 3000psi grava común de 0.20 x 0.20m y recubrimiento en epóxico y esmalte uretano). Suministro e Instalación	ML	46,33	$ 264.799,00	$ 12.268.137,67	46,33	$ 12.268.137,67	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,29	4859	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3CM EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)	ML	222,40	$ 30.037,00	$ 6.680.228,80	222,40	$ 6.680.228,80	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,30	3403	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA)	UN	56,00	$ 615.140,00	$ 34.447.840,00	56,00	$ 34.447.840,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,31	3721	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	112,00	$ 14.165,00	$ 1.586.480,00	112,00	$ 1.586.480,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5. ESTRUCTURAS														
5,1	3729	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	27,80	$ 373.906,00	$ 10.394.586,80	27,80	$ 10.394.586,80	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -

CONSORCIO COMICRON NIT. 901.659.447-6	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3	Código:
		Versión:
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	Fecha de Aprobación:

CONTRATO: CONTRATO DE OBRA **N° DE CONTRATO** 410 de 2022 **PERIODO:** 1 DE ABRIL DE 2023 **A** 30 DE ABRIL DE 2023

OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

CONTRATANTE : ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

CONTRATISTA : CONSORCIO COMICRON

INTERVENTOR: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS.

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 3		ACUMULADO ACTUAL	
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5,2	3708	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	1390,00	$ 3.745,00	$ 5.205.550,00	1390,00	$ 5.205.550,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5,3	5422	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo). Para trabajos en altura mayor a 1.50m.	M3	27,80	$ 691.140,00	$ 19.213.692,00	27,80	$ 19.213.692,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5,4	3567	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	M2	55,60	$ 74.047,00	$ 4.117.013,20	55,60	$ 4.117.013,20	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6. REDES HIDROSANITARIAS														
6.1 ACUEDUCTO														
6.1.1	3224	TUBERIA PVC D=2 1/2" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	69,5	$ 20.013,00	$ 1.390.903,50	69,5	$ 1.390.903,50	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6.1.2	3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	69,5	$ 45.270,00	$ 3.146.265,00	69,5	$ 3.146.265,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6.1.3	3391	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	14	$ 163.410,00	$ 2.287.740,00	14	$ 2.287.740,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6.1.4	3523	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	14	$ 111.782,00	$ 1.564.948,00	14	$ 1.564.948,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6.1.5	3539	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	14	$ 85.537,00	$ 1.197.518,00	14	$ 1.197.518,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6.1.6	3328	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN	14	$ 2.234.963,00	$ 31.289.482,00	14	$ 31.289.482,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6.1.7	5019	TEE HD 22,5° EXTREMO LISO 4"X2" (SUMINISTRO E INSTALACION).	UN	14	$ 212.475,00	$ 2.974.650,00	14	$ 2.974.650,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6.1.8	3521	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	14	$ 39.574,00	$ 554.036,00	14	$ 554.036,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6.1.9	3529	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	14	$ 36.022,00	$ 504.308,00	14	$ 504.308,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6.1.10	3537	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	14	$ 34.273,00	$ 479.822,00	14	$ 479.822,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6.2 ALCANTARILLADO														
6.2.1	6161	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML	695,00	$ 9.974,00	$ 6.931.930,00	695,00	$ 6.931.930,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS														
NP-01	5180	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR).	ML	0	$ 214.469,00	$ -	850	$ 182.298.650,00	640,00	$ 137.260.160,00	150,00	$ 32.170.350,00	790,00	$ 169.430.510,00

CONSORCIO COMICRON NIT. 901.659.447-6	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3	Código:
		Versión:
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	Fecha de Aprobación:

CONTRATO: CONTRATO DE OBRA **N° DE CONTRATO** 410 de 2022 **PERIODO:** 1 DE ABRIL DE 2023 **A** 30 DE ABRIL DE 2023

OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

CONTRATANTE : ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

CONTRATISTA : CONSORCIO COMICRON

INTERVENTOR: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS.

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 3		ACUMULADO ACTUAL	
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP-02	4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	0	$ 1.093.413,00	$ -	189,80	$ 207.535.115,48	187,20	$ 204.686.913,60	43,88	$ 47.973.495,38	231,08	$ 252.660.408,98
8. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD														
		8.1 - IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (costo directo):	GLOBAL	1,00	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00	1,00	$ 35.000.000,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS (CAP 1 - 8)						**$ 4.914.617.359**		**$ 5.219.364.038**		**$ 920.864.609**		**$ 519.461.551**		**$ 1.440.326.159**
PROVISION PARA OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS				1,00	$ 327.819.479,68	**$ 327.819.480**	0,00	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 5.242.436.838**		**$ 5.219.364.038**		**$ 920.864.609**		**$ 519.461.551**		**$ 1.440.326.159**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS						**$ 1.834.852.893**		**$ 1.876.361.372**		**$ 331.050.827**		**$ 186.746.427**		**$ 517.797.254**
		ADMINISTRACIÓN	**27%**			$ 1.415.457.946		$ 1.409.228.290		$ 248.633.444		$ 140.254.619		$ 388.888.063
		IMPREVISTOS	**3%**			$ 157.273.105		$ 156.580.921		$ 27.625.938		$ 15.583.847		$ 43.209.785
		UTILIDAD	**5%**			$ 262.121.842		$ 260.968.202		$ 46.043.230		$ 25.973.078		$ 72.016.308
		IVA	**19%**					$ 49.583.958		$ 8.748.214		$ 4.934.885		$ 13.683.099
VALOR TOTAL COMPONENTES						**$ 550.455.868**		**$ 548.033.224**		**$ 96.690.784**		**$ 54.543.463**		**$ 151.234.247**
1. GESTIÓN SOCIAL			**3,5%**			$ 183.485.289		$ 182.677.741		$ 32.230.261		$ 18.181.154		$ 50.411.416
2. DESARROLLO Y ATENCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SST			**3,5%**			$ 183.485.289		$ 182.677.741		$ 32.230.261		$ 18.181.154		$ 50.411.416
3, GESTION PLAN DE MANEJO DE TRAFICO			**3,5%**			$ 183.485.289		$ 182.677.741		$ 32.230.261		$ 18.181.154		$ 50.411.416
VALOR TOTAL						**$ 7.627.745.600**		**$ 7.643.758.633**		**$ 1.348.606.220**		**$ 760.751.441**		**$ 2.109.357.660**
PORCENTAJE										**17,68%**		**9,97%**		**27,65%**

RESUMEN DEL CONTRATO

V/R INICIAL CONT $ 7.627.745.600
V/R ANTICIPO
V/R ADICION No.
V/R ACTUAL CON $ 7.627.745.600
V/R PRESENTE AC $ 760.751.441

SON: SETECIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/Cte.

NO.		DESCRIPCIÓN*	FECHA DE ACTA	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1		ACTA PARCIAL N° 1	28-feb.-23	297.362.788	3,90%	$ -	$ -	$ -	297.362.788	$ 7.330.382.812	3,90%
2		ACTA PARCIAL N° 2	31-mar.-23	1.051.243.432	13,78%	$ -	$ -	$ -	1.051.243.432	$ 6.279.139.380	17,68%
3		ACTA PARCIAL N° 3	30-abr.-23	760.751.441	9,9734768388309%	$ -	$ -	$ -	760.751.441	$ 5.518.387.940	27,65%
TOTAL				**2.109.357.660**	**27,7%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**2.109.357.660**	**$ 5.518.387.940**	**27,65%**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los dos (02) día del mes de mayo del año 2023.

POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO COMICRON

POR LA INTERVENTORÍA:

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ARÁBULA CURREA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS.

POR LA ENTIDAD:

Firma:
Nombre: LUISA FERNANDA CHAVES
APOYO A LA SUPERVISIÓN
FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE