CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1260 DE 2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

TERRITORIO 1 Y 2:





ELSA TORRES ARENALES

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3

1 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

ABRIL DE 2023






VERSIÓN 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1260 DE 2022

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1

28 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023

ENERO DE 2023

Elaboro	Reviso y Aprobó	Reviso y Aprobó
		
DIANA MILENA AVENDAÑO **DIRECTORA INTERVENTORÍA**	DIANA MILENA AVENDAÑO **DIRECTORA INTERVENTORÍA**	ELSA TORRES ARENALES **REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA**
Reviso y Aprobó	**Reviso y Aprobó**	**Reviso y Aprobó**
		
WILSON RAMIREZ **APOYO A LA SUPERVISIÓN TERRITORIO 1**	DIANA ALFONSO **APOYO A LA SUPERVISIÓN TERRITORIO 1**	MARIO ALARCÓN **APOYO A LA SUPERVISIÓN TERRITORIO 2**
Reviso y Aprobó	**Reviso y Aprobó**	
		
JUAN SEBASTIÁN ARCHILA **APOYO A LA SUPERVISIÓN TERRITORIO 2**	JOSÉ MAURICIO ILLERA **COORDINADOR DE LA SUPERVISIÓN**	EDSON MARTÍNEZ BAHENA **SUPERVISIÓN**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA N.º 1260 de 2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

TERRITORIO 1: Parques la Joyita y Bello horizonte.





INTERVENTORÍA: ELSA TORRES ARENALES

INFORME MENSUAL No. 03

01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

05 ABRIL DE 2023

FECHA: MARZO 2023	**ELABORÓ:** **Arq. Gabriela Isabel Mejia Vallejo** (Residente)	**ELABORÓ:** **ING. Juan Sebastian Pinto** (Residente)	**REVISÓ:** **Ing. Wilson Alfonso Ramirez Morales** (Apoyo a la Supervisión)
	APROBÓ: **Arq. DIANA AVENDAÑO** Director de Interventoría.	**APROBÓ:** **ING. EDSON MARTÍNEZ BAENA** (Supervisor)	**APROBÓ:**

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCION DEL CAMBIO**	**QUIEN SOLICITO**
1	05/04/2023	Version original	N/A

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 8
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 9
TERRITORIO 1 9
UBICACIÓN DEL PROYECTO 14
TERRITORIO 1 14
1. ASPECTOS GENERALIDADES 16
1.1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 1270 – 2022: 16
1.1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1260-2022: 16
1.1.1. ASPECTOS LEGALES: 17
1.2. ADICIONES, SUSPENSIONES Y PRÓRROGAS: 17
1.3. FECHA EN LA QUE SE RINDE EL INFORME: 17
1.4. PERIODO REPORTADO: 17
1.5. CONSOLIDADOS DE ACTAS PARCIALES DE OBRA 18
1.6. CONSOLIDADOS INFORMES SEMANALES. 18
1.7. CONSOLIDADOS INFORMES MENSUALES. 19
1.8. ESTADO DEL TIEMPO: 19
1.9. CORREOS Y RADICADOS ENVIADOS A LA ENTIDAD Y RECIBIDOS DESDE LA ENTIDAD 22
1.9.1. CORREOS Y RADICADOS ENVIADOS A LA ENTIDAD 22
1.9.2. CORREOS RECIBIDOS DESDE LA ENTIDAD SDHT 23
1.10. REPORTE DEL CRONOGRAMA DE OBRA - PROGRAMADO Y REAL 26
1.1.1. AVANCE EJECUTADO: 40
1.2. PORCENTAJE DE AVANCE Y CONTROL FINANCIERO DEL CONSORCIO TINGUA 2023: 55
1.2.1. LOS PORCENTAJES DE AVANCES DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES – PARQUE LA JOYITA. 55
1.2.2. LOS PORCENTAJES DE AVANCES DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES – PARQUE BELLO HORIZONTE. 67

1.3. RELACIÓN Y NOMBRE DEL PERSONAL UTILIZADO 77

1.3.1. RELACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA CONSORCIO TINGUA 2023: 77

1.3.2. RELACIÓN DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 78

1.4. PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL, DEL PERSONAL CONTRATADO. 79

1.5. EL BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA. 80

1.6. AVANCE Y CONTROL FINANCIERO DE LA INTERVENTORÍA ETA: 80

1.7. EL BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 81

1.8. INFORMACIÓN SOBRE LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO. 81

1.8.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA: 81

1.8.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 82

1.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO: 84

1.10. LISTADOS DE ASISTENCIA 107

1.11. CONSOLIDADO DE LAS ACTAS DE LOS COMITÉ DE OBRA. 107

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 108

2. ASPECTOS TÉCNICOS 110

2.1. DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJE (%) DE AVANCE GENERAL POR TERRITORIO Y POR PIP, SEGÚN CRONOGRAMA 110

2.1.1. FASE DE APROPIACIÓN DE DISEÑOS O FASE PRELIMINAR: 110

2.1.2. PORCENTAJE % AVANCE GENERAL DE OBRA: 115

2.2. ESTADO DE SEGUIMIENTO A CADA UNO DE LOS TRÁMITES, PERMISOS Y SOLICITUDES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 117

2.3. EXPOSICIÓN DE LAS SITUACIONES DE ORDEN TÉCNICO QUE SE HAYAN PRESENTADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE MEREZCAN ATENCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD. EN ESTE CASO, EL INTERVENTOR INDICARÁ CUÁLES FUERON LAS SOLUCIONES ADOPTADAS Y, SI ES EL CASO, FORMULARÁ LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES, DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y EXPERTICIA. 120

3. ASPECTOS SOCIALES 122

4. ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 122

5. ASPECTOS PRESUPUESTALES 122

5.1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO DE OBRA. 123

5.2. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PAGOS REALIZADOS Y LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO. 124

5.3. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA: 124

5.4. ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA: 124

5.5. INFORMACIÓN RELATIVA AL MANEJO Y A LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. .. 125

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Áreas Intervención parque Bello Horizonte 9
Tabla 2. Áreas Intervención parque Bello Horizonte 11
Tabla 3. Cuadro de intervenciones, valores y áreas. 13
Tabla 4. Información Contrato de Obra 1270-22 16
Tabla 5. Cuadro de Acta Parcial de Obra 01 y 02 18
Tabla 6. Consolidado de Informes semanales Interventoría. 18
Tabla 7. Consolidado de Informes semanales Interventoría. 19
Tabla 8. Cuadro estado del tiempo parque La Joyita. 19
Tabla 9. *Cuadro estado del tiempo parque Bello Horizonte* 20
Tabla 10. Correos y radicados enviados a la entidad 22
Tabla 11. Correos recibidos desde la entidad SDHT 23
Tabla 12. Correos recibidos de Consorcio Tingua 2023 23
Tabla 13. Porcentaje De Avance Y Control Financiero Del Consorcio Tingua 2023 55
Tabla 14. Porcentajes De Avances De Cada Una De Las Actividades – Parque La Joyita 57
Tabla 15. porcentajes de avances de cada una de las actividades – Parque Bello Horizonte 68
Tabla 16. Relación del personal de Obra Consorcio Tingua 2023. 77
Tabla 17. Relación del personal de Interventoría ETA. 78
Tabla 18. Balance del contrato de obra. 80
Tabla 19. Balance Del Contrato De Interventoría 81
Tabla 20. Pólizas Que Amparan El Contrato De Obra 81
Tabla 21. Pólizas que amparan el contrato de Interventoría. 82
Tabla 22. Consolidado de Actas de Comité de Obra 107
Tabla 23. Avance de actividades preliminares – fase de apropiación de Diseños. 110
Tabla 24. Porcentaje % avance general de obra Parque La Joyita 115
Tabla 25. Porcentaje % Avance General De Obra Parque Bello Horizonte 116
Tabla 26. Estado de seguimiento a cada uno de los trámites, permisos y solicitudes requeridos para la ejecución del proyecto 117
Tabla 27. Exposición De Las Situaciones De Orden Técnico Que Se Hayan Presentado En La Ejecución Del Contrato en el parque La Joyita y que merezcan atención por parte de la entidad. 120
Tabla 28. Exposición De Las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución Del Contrato en el parque La Joyita y que merezcan atención por parte de la entidad. 121
Tabla 29. Información relacionada con la ejecución de los recursos asignados al contrato de obra. 123
Tabla 30. Actas de Recibo Parcial de Obra. 124
Tabla 31. Actas Parciales de Interventoría. 124
Tabla 32. Información del Manejo de Anticipo. 125

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Ilustración 1. Planta Arquitectónica y Modelación 3D de la propuesta Parque Bello Horizonte 9
Ilustración 2. Planta Arquitectónica y Modelación 3D de la propuesta Parque La Joyita 12
Ilustración 3. Localización Parque Bello Horizonte – Territorio 1. 14
Ilustración 4. Localización Parque La Joyita – Territorio 1 15
Ilustración 5. Avance programado Parque la Joyita..... 26
Ilustración 6. Avance programado Parque la Joyita..... 27
Ilustración 7. Avance programado Parque Bello Horizonte 34
Ilustración 8. Avance programado Parque Bello Horizonte por actividad 35
Ilustración 9. Avance ejecutado parque La Joyita..... 40
Ilustración 10. Avance ejecutado Parque Bello Horizonte 49
Ilustración 11. Avance general parque La Joyita..... 115
Ilustración 12. Avance general parque Bello Horizonte 116
Ilustración 13. Avance financiero acumulado – mes de febrero Parque Bello Horizonte – Parque La Joyita..... 123
Ilustración 14. Cuadro de inversiones de anticipo..... 125

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe mensual de interventoría No. 01 del contrato de Interventoría 1260-2022, cuyo Objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

El contrato de interventoría comprende el seguimiento a la ejecución de las obras de mejoramiento revitalización del componente de Espacio Público en el nodo Social; contenidas en: el Cable Aéreo San Cristóbal, vías circundantes que hacen parte del componente de movilidad vehicular y/o peatonal y sus obras complementarias (andenes, zonas verdes, redes Nuevas y existentes, y soterramiento de redes secas de energía y telemáticos), estas obras serán comprendidas en los siguientes parques del territorio 1 y territorio 2 :

TERRITORIO 1:

- Parque Bello Horizonte.
- Parque La Joyita.

TERRITORIO 2:

- Mirador Altamira Chiguaza.
- Parques Guacamayas.

Los parques y segmentos viales a intervenir fueron priorizados dentro del Proyecto Integral de Revitalización en el ámbito del Cable, por ser espacios representativos dentro de la localidad de San Cristóbal y que su ubicación juega un rol importante en el sistema funcional del territorio dada su cercanía o ubicación con respecto al trazado del cable aéreo.

El presente informe comprende los procedimientos y acciones realizadas para garantizar control y vigilancia en el desarrollo del contrato en los componentes Técnico, administrativo, legal, financiero, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, del **TERRITORIO 1**. Con el fin de garantizar la calidad de las obras y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre **el primero (01) de Marzo del 2023 y el treinta y uno (31) de marzo del 2023**, en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Anexo Técnico, y contrato de interventoría.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
TERRITORIO 1

El proyecto plantea la ejecución y seguimiento de las obras de mejoramiento y revitalización del componente de Espacio Público en el nodo Social; contenidas en: el Cable Aéreo San Cristóbal; de acuerdo a las especificaciones técnicas de los estudios previos y anexo técnico de la secretaría Distrital del Hábitat.

La intervención de este nodo comprende las siguientes obras:


- Para la intervención del **Parque Bello Horizonte**, se pretende potenciar el carácter del espacio público existente, para que se convierta en un referente urbano y eje articulador de actividades comunitarias, culturales y recreativas en el sector de Bello Horizonte; a través, de la cualificación de los 3 espacios existentes, la generación de nuevas actividades que complementen la oferta actual y fortalezcan el tejido social a través de las actividades comunitarias entorno al salón comunal de Bello Horizonte.

Tabla 1. *Áreas Intervención parque Bello Horizonte*

Cancha múltiple	137,16	m²
Juegos Infantiles	71,84	m²
Circulación peatonal	173,55	m²
Juegos vitales	48,7	m²
Zonas verdes	535,33	m²
Escaleras	58,02	m²
Graderías	13,45	m²
Muros	94,66	m²
Pompeyano	204,93	m²
Via	193,96	m²
Andenes	248,61	m²
Áreas de empalme*	**270,45**	**m²**
TOTAL	**2.050,66**	**m²**
*Áreas de empalme de proyecto con preexistentes, reposición de estructuras de andén y calzada con las mismas especificaciones del proyecto.		

Fuente: *Anexo Técnico del contrato.*

Ilustración 1. Planta Arquitectónica y Modelación 3D de la propuesta Parque Bello Horizonte



Fuente: *Fuente Propia.*

- **Parque la Joyita:** La intervención propuesta para este parque está orientada a la construcción de un espacio multipropósito (plazoleta pública), que permita tener


actividades en el día y usar el espacio para parqueo de vehículos en la noche. Mejoramiento del muro de contención contiguo a la Cr 1, para localizar la plazoleta. Huertas comunitarias, mantenimiento de los gaviones existentes en el polígono, paisajismo y arborización de los taludes existentes. Adecuación de senderos peatonales existentes y generación de nuevos senderos y espacios para la permanencia (Kioscos, terrazas y miradores) Sobre la TV 1 BIS ESTE, se propone bahías de estacionamiento y la construcción de un mirador. Instalación de luminarias eco-eficientes, basureras y bancas.

Tabla 2. Áreas Intervención parque Bello Horizonte

Zonas Verdes	2150,85	m²
Plazoleta / Plataforma central	131,83	m²
Andenes	293,55	m²
Parqueaderos (Parte baja)	546,05	m²
Bahía de parqueo (Parte alta)	213,39	m²
Plazoletas recorrido	292,66	m²
Senderos	588,91	m²
Pasarela elevada mirador	124,65	m²
Escaleras / Escalinatas	133,46	m²
Graderías / Muros banca	67,53	m²
Muros	291,58	m²
Salón Comunal	142,89	m²
Áreas de empalme*	**351,1**	**m²**
TOTAL (Sin área de salón comunal)	**5.328,45**	**m²**
*Áreas de empalme de proyecto con preexistentes, reposición de estructuras de andén y calzada con las mismas especificaciones del proyecto.		

Fuente: *Anexo Técnico del contrato.*

Ilustración 2. Planta Arquitectónica y Modelación 3D de la propuesta Parque La Joyita



Fuente: *Fuente Propia.*

Estos parques y segmentos viales, además, presentan actualmente un nivel de deterioro de la infraestructura física, así como problemáticas de inseguridad, contaminación ambiental, espacios y mobiliario inadecuados o inexistentes, rampas y escaleras que dificultan la accesibilidad a las zonas, falta de articulación con el entorno cercano, entre otras características que serán mejoradas con las obras propuestas. Por consiguiente, la intervención del espacio público permitirá cumplir con las necesidades de la población y con los objetivos del Proyecto Integral de Revitalización.

El valor del contrato de obra para todos los efectos legales es por la suma de OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/Cte ($8.491.054.570) incluidos IVA, AIU, costos directos e indirectos asociados a la prestación de servicio, y demás impuestos de ley, el cual se ejecutará con base en los valores ofertados por el contratista en su oferta económica.

Tabla 3. Cuadro de intervenciones, valores y áreas.

TERRITORIO	PROYECTO / PARQUE	ÁREA (M2)	COSTO	COSTO TOTAL
Territorio 1	Parque Bello horizonte	2.050,66	$ 2.872.722.395,61	$ 8.491.054.570
	Parque la Joyita	5.328,45	$ 5.618.332.174,97	

Fuente: *Anexo Técnico del contrato.*

UBICACIÓN DEL PROYECTO
TERRITORIO 1

Las dos (2) zonas que hacen parte del territorio 1, que corresponden con los parques “Barrio bello horizonte” y “Barrio La Joyita”, se ubican en la parte baja de la localidad, entre la estación de inicio del sistema del cable Aéreo y la Av. Ciudad de Villavicencio. El parque Bello Horizonte se ubica en la Carrera 1 entre Calles 30C Sur y 30 B Sur, en inmediaciones del salón comunal del Barrio Bello Horizonte, este polígono está compuesto por dos zonas, una ubicada en el costado norte de la Calle 30 C sur y un predio donde se ubica una cancha multifuncional en el costado sur de esta calle. Mientras que el parque La Joyita se ubica debajo del trazado del cable aéreo, contiguo a la pilona 6 del sistema y se ubica entre la Cr 1 y Tv 1 Bis Este y entre la Dg 32 Sur y Cll 32 C sur. En este parque se ubica el salón comunal del barrio La Joyita. A continuación, se presenta la ubicación de cada uno de los dos parques que hacen parte del territorio 1.

Parque Bello Horizonte:

Ilustración 3. Localización Parque Bello Horizonte – Territorio 1.



Fuente: *Fuente Propia.*

El parque Bello Horizonte se ubica en un entorno urbano con retícula urbana ortogonal, con vías de acceso de media pendiente, muy cerca de la carrera 10, Avenida 1 de mayo y Avenida La Victoria. En el entorno cercano se localiza la iglesia San León Mango, el Parque La Joyita y una centralidad institucional donde se ubica el colegio José Joaquín Castro, el CAI Bello Horizonte, la casa de Justicia San Cristóbal, UPA Bello Horizonte, entre otros equipamientos.

Parque la Joyita:

Ilustración 4. Localización Parque La Joyita – Territorio 1



Fuente: *Fuente Propia.*

El parque La Joyita se ubica a unos 300 metros del parque Bello Horizonte, en el entorno de la pilona 6 del sistema del cable aéreo. En la parte baja del predio se ubica una de las vías que conecta el sector del 20 de Julio con la Av. ciudad de Villavicencio (Cl. 32A Sur y Cr 1). Por estar en cercanías al parque Bello Horizonte tiene los mismos referentes de localización como la iglesia San León Mango, la centralidad institucional de Bello Horizonte, entre otros.

1. ASPECTOS GENERALIDADES

1.1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 1270 – 2022:

- **Número del contrato**
  Contrato de Obra No. 1270-2022
  Contrato de Interventoría No. 1260-2022

- **Partes contratantes:**

  Entidad contratante: Secretaría Distrital del Hábitat, Subdirección de Operaciones

  A continuación, se presenta la información detallada del contrato de Obra, entre la entidad SDHT y el consorcio TINGUA 2023:

Tabla 4. Información Contrato de Obra 1270-22

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	1270-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO TINGUA 2023
NIT	901662574-4
CONSORCIADOS	GP INGENIERIA Y SIA, 33.4%. VERDE DC SA, 33.3%. SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL – SIMA LTDA, 33.3%.
OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES
VALOR CONTRATO	$ 8.491.054.571 M/CTE
VALOR DE ANTICIPO	$ 2.547.316.371 M/CTE

1.1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1260-2022:

A continuación, se presenta la información del contrato de Interventoría, entre la entidad SDHT y el ELSA TORRES ARENALES:

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	1260-2022
CONTRATISTA	ELSA TORRES ARENALES
NIT	63.323.375-2
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES
VALOR	$1.555.859.401 M/CTE
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES	EDSON MARTÍNEZ BAENA

- **FECHA DE SUSCRIPCIÓN, INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

FECHA	*OBRA*	*INTERVENTORÍA*
Suscripción	14 de diciembre del 2022	14 de diciembre del 2022
Iniciación	28 de diciembre de 2022	28 de diciembre de 2022
Terminación	27 de septiembre de 2023	27 de septiembre de 2023

Fuente: *Fuente Propia.*

1.1.1. ASPECTOS LEGALES:

1.2. ADICIONES, SUSPENSIONES Y PRÓRROGAS:

Para el presente informe No se presentaron adiciones, suspensiones o prórrogas para el contrato de obra No. 1270-22 y el contrato de Interventoría No. 1260-22.

1.3. FECHA EN LA QUE SE RINDE EL INFORME:

El presente informe se entrega a la entidad SDHT el miércoles 05 de abril del 2023.

1.4. PERIODO REPORTADO:

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre **el primero (01) de marzo del 2023 y el treinta y uno (31) de marzo del 2023**, en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Anexo Técnico, y contrato de interventoría.

1.4.1. Días trascurridos

Han transcurrido 94 días desde la firma de acta de inicio

1.4.2. Días faltantes

Faltan 180 días de ejecución de obra según tiempo contractual.

1.4.3. Porcentaje por ejecutar

El porcentaje por ejecutar en el parque La Joyita es 93.14%
El porcentaje por ejecutar en el parque Bello Horizonte es 93.24%

1.5. CONSOLIDADOS DE ACTAS PARCIALES DE OBRA

Tabla 5. Cuadro de Acta Parcial de Obra 01 y 02

ACTA PARCIAL No.	MES	FECHA			Observaciones
		DE:	HASTA:	VALOR	
No. 01	Febrero	01/02/2023	28/02/2023	$110,798,847 m/c	
No. 02	Marzo	01/03/2023	31/03/2023	Por definir	

Fuente: *Fuente Propia.*

1.6. CONSOLIDADOS INFORMES SEMANALES.

En el periodo comprendido entre el 01 de marzo del 2023 y el 31 de marzo del 2023, se realizaron cinco Informes semanales, los informes se relacionan en la siguiente Tabla:

Tabla 6. Consolidado de Informes semanales Interventoría.

INFORME No.	SEMANA	FECHA		OBSERVACIONES
		DE:	HASTA:	
9 INTERVENTORÍA	No. 09	27/02/2023	05/03/2023	
10 INTERVENTORÍA	No. 10	06/03/2023	12/03/2023	
11 INTERVENTORIA	No. 11	13/03/2023	19/03/2023	
12 INTERVENTORÍA	No. 12	20/03/2023	26/03/2023	
13 INTERVENTORÍA	No. 13	27/03/2023	02/04/2023	

Fuente: *Fuente Propia.*

Las copias de los informes semanales y mensuales de la interventoría en el presente periodo se encuentran en el **ANEXO 01 – INFORMES SEMANALES**.

1.7. CONSOLIDADOS INFORMES MENSUALES.

En el periodo comprendido entre el 27 de diciembre del 2022 y el 31 de marzo del 2023, se han realizado los informes mensuales, los cuales se relacionan en la siguiente Tabla:

Tabla 7. Consolidado de Informes semanales Interventoría.

INFORME No.	MES	FECHA		OBSERVACIONES
		DE:	HASTA:	
1 INTERVENTORÍA	No. 01	28/12/2022	31/01/2023	
2 INTERVENTORÍA	No. 02	01/02/2023	28/02/2023	
3 INTERVENTORÍA	No. 03	01/03/2023	31/03/2023	

Fuente: *Fuente Propia.*

1.8. ESTADO DEL TIEMPO:

A continuación, se presenta el cuadro del estado del tiempo para el periodo comprendido entre el 01 de marzo del 2023 y 31 de marzo del 2023.


Tabla 8. Cuadro estado del tiempo parque La Joyita.

FECHA	HORAS DE LLUVIAS		
	INICIO	FIN	CANTIDAD DE HORAS
Sábado 04/03/2023	7:30 AM	9:00 AM	1:30
Jueves 09/03/2023	7:00 AM	1:00 PM	5:00
Viernes 10/03/2023	2:30PM	3:30 PM	1:00
Sábado 11/03/2023	7:00 AM	11:00 AM	4:00
Miércoles 15/03/2023	2:30PM	5:00 PM	2:30
Viernes 17/03/2023	1:30PM	3:00 PM	1:30

Miércoles 22/03/2023	3:30PM	5:00 PM	1:30
Sábado 25/03/2023	11:00 AM	12:00 PM	1:00
Martes 28/03/2023	11:00 AM	11:30 AM	0:30

Fuente: *Fuente Propia.*

Tabla 9. *Cuadro estado del tiempo parque Bello Horizonte*



Hora		Dia	01 mar	02 mar	03 mar	04 mar	05 mar	06 mar	07 mar	08 mar	09 mar	10 mar	11 mar	12 mar	13 mar	14 mar	15 mar	16 mar	17 mar	18 mar	19 mar	20 mar	21 mar	22 mar	23 mar	24 mar	25 mar	26 mar	27 mar	28 mar	29 mar	30 mar	31 mar
			mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie
7:00	8:00																																
8:00	9:00																																
9:00	10:00																																
10:00	11:00																																
11:00	12:00																																
12:00	13:00																																
13:00	14:00																																
14:00	15:00																																
15:00	16:00																																
16:00	17:00																																
Horas Laborables Dia			9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	5	0	0	9	9	9	9	0	0	9	9	9	9	9

Convencion		% Mes	Horas
Soleado	1	90.86%	196
Nublado	2	0.00%	0
Llovizna	3	0.00%	0
Lluvia	4	7.53%	14
Lluvia Fuerte	5	4.30%	8
		102.69%	218

Nota:
La contabilizacion del tiempo laborable se hace considerando un horario de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm, y los sábados de 7:00 am a 12:00 pm, para un total de 55 horas semanales (superior a las 48 horas de trabajo legal). No se descuenta la hora de almuerzo a la que tienen derecho los trabajadores.
La gráfica del IDEAM que se adjunta, corresponde a las precipitaciones registradas por la Estación del Aeropuerto El Dorado, por lo tanto pueden existir discrepancias con las

Fuente: www.ide

ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO SEGÚN EL CLIMA:

El mes de MARZO DE 2023 presentó 213 horas laborables (100%), en las cuales fué posible laborar de forma normal el 90.86% del tiempo (196 horas). Por el contrario, en el 11.83% del tiempo (22 horas) se presentaron precipitaciones de variada intensidad sobre los frentes de obra o en la cuenca superior a los sitios de trabajo, que obligaron a la suspension temporal de los trabajos.

s siguientes son los criterios que se emplearon para determinar la posibilidad de laborar según la condición climática que se presenta en la zona aledaña a las obra

- 90.86% del tiempo se presentó Soleado. Se puede trabajar regularmente.
- 0.00% del tiempo se presentó Nublado. Se puede trabajar regularmente.
- 0.00% del tiempo se presentó Llovizna. Se suspenden los trabajos temporalmente hasta que se verifica que no exista peligro para continuarlos.
- 7.53% del tiempo se presentó Lluvia. Se suspenden totalmente los trabajos durante el periodo de lluvia mas una hora adicional, de tal forma que se garanticen condiciones de trabajo seguras.
- 4.30% del tiempo se presentó Lluvia Fuerte. Se suspenden totalmente los trabajos durante el periodo de lluvia mas dos horas adicionales, de tal forma que se garanticen condiciones de trabajo seguras.

Fuente: *Informe Mensual de Obra No. 03, pág. 36*

1.9. CORREOS Y RADICADOS ENVIADOS A LA ENTIDAD Y RECIBIDOS DESDE LA ENTIDAD

1.9.1. CORREOS Y RADICADOS ENVIADOS A LA ENTIDAD

Tabla 10. Correos y radicados enviados a la entidad

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
INT-PARQUES-289	1/03/2023	INFORME MENSUAL No. 1 - TERRITORIO 1	SDHT
INT-PARQUES-296	1/03/2023	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. 1 – TERRITORIO 2 V0	SDHT
INT-PARQUES-311	7/03/2023	REMISIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 5 (20 AL 25 DE FEBRERO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOTIYA, TERRITORIO 1.	SDHT
INT-PARQUES-346	13/03/2023	SOLICITUD DE RECIBOS PARA EL PAGO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL NO. 111561 – CONSORCIO TINGUA 2023 – TERRITORIO 1.	SDHT
INT-PARQUES-352	13/03/2023	REMISIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 6 (27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOTIYA, TERRITORIO 1.	SDHT
INT-PARQUES-362	14/03/2023	SOLICITUD DE TRAMITE DE POC ALTAMIRA	SDHT
INT-PARQUES-363	14/03/2023	MENSUAL 2 - FEBRERO TERRITORIO 1	SDHT
INT-PARQUES-372	16/03/2023	REMISIÓN INFORME MENSUAL ÁREA SOCIAL INTERVENTORÍA N2 - TERRITORIO 2.	SDHT
INT-PARQUES-376	17/03/2023	REMISIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2 V0 - TERRITORIO 2	SDHT
INT-PARQUES-414	28/03/2023	SOLICITUD No. 2 – SOLICITUD DE RESPUESTA DE LA CONSULTORÍA A LAS INQUIETUDES Y DOCUMENTOS SOLICITADOS DE LOS DISEÑOS, ESTRUCTURALES, Y ESTUDIO DE GEOTECNIA, DEL PROYECTO PARQUE LA JOTIYA Y PARQUE BELLO HORIZONTE - TERRITORIO 1, POR PARTE DEL CONSORCIO TINGUA 2023, INTERVENTORÍA ETA Y ESPECIALISTAS A LA CONSULTORÍA DE LOS DISEÑOS.	SDHT
INT-PARQUES-423	28/03/2023	REMISIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 8 (13 AL 18 DE MARZO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.	SDHT
INT-PARQUES-429	29/03/2023	REMISIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 9 (20 AL 25 DE MARZO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.	SDHT

1.9.2. CORREOS RECIBIDOS DESDE LA ENTIDAD SDHT

Tabla 11. Correos recibidos desde la entidad SDHT

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
2-2023-15538	03/03/2023	CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".
2-2023-15747	06/03/2023	RESPUESTA RAD. 1-2023-4789,1-2023-4711. SOLICITUD INICIO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A CARGO DEL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO TINGUA 2023 TERRITORIO 1

1.9.3. CORREOS RECIBIDOS DE CONSORCIO TINGUA 2023

Tabla 12. Correos recibidos de Consorcio Tingua 2023

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
CT2023/097-2023	1/03/2023	Respuesta a comunicado INT-PARQUES-258 "RESPUESTA AL COMUNICADO "DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO DEL 24/02/2023" OBSERVACIONES DEL DISEÑO DE MEZCLAS TERRITORIO 1."
CT2023/098-2023	1/03/2023	Remisión hoja de vida Tatiana Mahecha.
CT2023/100-2023	1/03/2023	DOCUMENTACIÓN PERSONAL Y MAQUINARIA
CT2023/101-2023	1/03/2023	Respuesta comunicado INT-PARQUES-261 MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA MAO CONSORCIO TINGUA 2023 EMISIÓN DE CORRECCIONES AL DOCUMENTO
CT2023/102-2023	2/03/2023	Respuesta comunicado INT-PARQUES-260 Informe mensual ambiental 1 V2 del contrato de obra 1270 - 2022 Territorio 1.
CT2023/104-2023	3/03/2023	Solicitud No.3 de estudios y diseños previos del contrato No.863 de 2021, CO 1270 - 2022 Territorio 1 y otras consideraciones.
CT2023/105-2023	6/03/2023	Respuesta al oficio INT-PARQUES-275 OBSERVACIONES AL SG-SST
CT2023/106-2023	6/03/2023	Acta de cobro No.1 CO 1270 - 2022 Territorio 1.

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
CT2023/107-2023	6/03/2023	Respuesta comunicado INT-PARQUES-303 MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA MAO CONSORCIO TINGUA 2023 EMISIÓN DE CORRECCIONES AL DOCUMENTO
CT2023/108-2023	7/03/2023	Entrega de documentación para ingreso de personal
CT2023/109-2023	7/03/2023	Respuesta comunicado INT-PARQUES-302 Informe mensual ambiental 1 V3 del contrato de obra 1270 - 2022 Territorio 1.
CT2023/110-2023	7/03/2023	Respuesta a comunicado INT-PARQUES-199 “RESPUESTA AL COMUNICADO CT2023/059 PLAN DE COMPRAS DE OBRA CO 1270 - 2022 TERRITORIO 1.”
CT2023/111-2023	7/03/2023	Informe Mensual No.2 de CO 1270 - 2022 Territorio 1.
CT2023/112-2023	8/03/2023	Solicitud aprobación remisión hoja de vida Tatiana Mahecha.
CT2023/113-2023	8/03/2023	Informe mensual ambiental 2 del contrato de obra 1270 - 2022 Territorio 1.
CT2023/114-2023	8/03/2023	INFORME SEMANAL DE OBRA NO.9 CO 1270 - 2022 TERRITORIO 1 Y RESPUESTA A LOS COMUNICADOS INT-PARQUES -184/ 194/ 243/244/ 268/ 306.
CT2023/115-2023	9/03/2023	Ajuste versión 3 del Plan de Inspección, Ensayo y Laboratorio (PIEL) de territorio 1.
CT2023/116-2023	9/03/2023	Envio APU´S no previstos del contrato de obra 1270 de 2022 - Territorio 1.
CT2023/117-2023	10/03/2023	Remisión informe gestión del anticipo mes de febrero.
CT2023/118-2023	10/03/2023	Acta de cobro No.1_v1 y respuesta a comunicado INT-PARQUES-326_Territorio 1.
CT2023/119-2023	10/03/2023	Informe Mensual SG - SST de obra No.2 de CO 1270 - 2022 Territorio 1.
CT2023/120-2023	10/03/2023	Acta de cobro No.1_v1_Territorio 1_firmada.
CT2023/121-2023	11/03/2023	Informe Mensual No.2_v1 de CO 1270 - 2022 Territorio 1 y respuesta a comunicado INT-PARQUES-324.
CT2023/122-2023	11/03/2023	INFORME SEMANAL DE OBRA NO.10 CO 1270 - 2022 TERRITORIO 1.
CT2023/123-2023	14/03/2023	Respuesta comunicado INT-PARQUES-305- Solicitud entregas ambientales.
CT2023/124-2023	14/03/2023	Solicitud No.4 de estudios y diseños previos del contrato No.863 de 2021, CO 1270 - 2022 Territorio 1 y respuesta a comunicados INT-PARQUES-307/ 319.
CT2023/125-2023	15/03/2023	Remisión hoja de vida Yenny Rendón y Julián Vargas
CT2023/126-2023	15/03/2023	Acta de cobro No.1_v2_Territorio 1_y respuesta a comunicado INT-PARQUES-335.
CT2023/127-2023	15/03/2023	Informe Mensual No.2_v2 de CO 1270 - 2022 Territorio 1 y respuesta a comunicado INT-PARQUES-358.
CT2023/128-2023	15/03/2023	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD PARQUE BELLO HORIZONTE
CT2023/129-2023	16/03/2023	Remisión documentos requeridos para pago factura No.1
CT2023/130-2023	16/03/2023	Entrega de documentación para ingreso de personal y maquinaria

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
CT2023/131-2023	16/03/2023	Entrega de Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU MAO CONSORCIO TINGUA 2023.
CT2023/132-2023	21/03/2023	Respuesta al oficio INT-PARQUES-353 RESPUESTA DE OBSERVACIONES AL COMUNICADO CT2023/119-2023 DEL 10/03/2023 DEL INFORME COMPONENTE SST No 2, MES DE FEBRERO – TERRITORIO1
CT2023/133-2023	21/03/2023	INFORME SEMANAL DE OBRA NO.11 CO 1270 - 2022 TERRITORIO 1.
CT2023/134-2023	21/03/2023	Entrega de documentación para ingreso de personal y volqueta
CT2023/135-2023	21/03/2023	INFORME SEMANAL DE OBRA NO.10 y 11 CO 1270 - 2022 TERRITORIO 1.
CT2023/136-2023	21/03/2023	Entrega de documentación para ingreso de personal
CT2023/138-2023	22/03/2023	Entrega de documentación para ingreso de personal
CT2023/139-2023	29/03/2023	RESPUESTA A OFICIOS INT-PARQUES-108, 115, 155, 183, 187, 195, 202, 215, 327, 343 y 345.
CT2023/140-2023	23/03/2023	AJUSTE AL PMT PARQUE LA JOYITA CO 1270 - 2022 TERRITORIO 1.
CT2023/141-2023	22/03/2023	TRAMITES ADELANTADOS ANTE EMPRESAS PÚBLICAS POR EL TERRITORIO 1.
CT2023/142-2023	23/03/2023	Trazabilidad disposición de mobiliario PIP Bello Horizonte Territorio 1.
CT2023/143-2023	23/03/2023	Entrega de documentación para ingreso de personal
CT2023/145-2023	23/03/2023	Respuesta comunicados INT-PARQUES 108/134/185/186/299
CT2023/146-2023	23/03/2023	Respuesta comunicado INT-PARQUES-392
CT2023/147-2023	28/03/2023	Entrega de documentación para ingreso de personal
CT2023/148-2023	25/03/2023	Entrega de documentación para ingreso de personal y maquinaria
CT2023/148-2023	25/03/2023	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD PARQUE LA JOYITA
CT2023/150-2023	28/03/2023	INFORME SEMANAL DE OBRA NO.10, 11 y 12 CO 1270 - 2022 TERRITORIO 1, RESPUESTA AL COMUNICADO INT-PARQUES-396.
CT2023/151-2023	28/03/2023	AJUSTE AL PMT PARQUE LA JOYITA CO 1270 - 2022 TERRITORIO 1 Y RESPUESTA INT-PARQUES-412.
CT2023/152-2023	28/03/2023	"Atención comunicado INT-PARQUES-395
CT2023/153-2023	29/03/2023	Envio APU´S no previstos del contrato de obra 1270 de 2022 - Territorio 1 Y RESPUESTA A COMUNICADO INT-PARQUES-371.

Fuente: *Fuente Propia.*

1.10. REPORTE DEL CRONOGRAMA DE OBRA - PROGRAMADO Y REAL


La programación de obra fue aprobada por la interventoría ETA el día 01 de febrero del 2023, con consecutivo INT-PARQUES-117. Por lo anterior a partir de esta fecha se da inicio con el seguimiento de acuerdo con las programaciones aprobadas por esta interventoría.

1.10.1. AVANCE PROGRAMADO:

Parque la Joyita:


A la fecha del presente periodo el avance de obra **programado** según la programación es de: 6.50%.

Ilustración 5. Avance programado Parque la Joyita




Fuente: *Fuente Propia.*

Ilustración 6. Avance programado Parque la Joyita




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completada	Costo	Recurso físico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
1		**CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 – TERRITORIO 1 (PARQUES LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE).**	**308 días**	**mié 28/12/22**	**mié 27/09/23**		**6%**	**$ 5.458.263.137,80**		
2		Apropiación de Estudios y diseños	34 días	mié 28/12/22	vie 27/01/23		100%	$ 0,00		
3		**PARQUE LA JOYITA**	**274 días**	**vie 27/01/23**	**mié 27/09/23**	2	**5%**	**$ 5.458.263.137,80**		
4		**PRELIMINARES**	**122 días**	**vie 27/01/23**	**lun 15/05/23**		**57%**	**$ 240.107.532,62**		
5		**PRELIMINARES**	**50 días**	**vie 27/01/23**	**dom 12/03/23**		**100%**	**$ 104.439.629,27**		
6		Replanteo general	5 días	vie 27/01/23	mar 31/01/23		100%	$ 5.690.253,56	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1	
7		Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	15 días	mar 31/01/23	mar 14/02/23	6	100%	$ 7.946.340,86	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1	
8		Descapote mecanico y retiro,incl. MdeO.**	30 días	mar 14/02/23	dom 12/03/23	7	100%	$ 72.293.206,98	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1	
9		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	6	100%	$ 10.344.699,75	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	
10		Campamento 40 M2	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	6	100%	$ 7.179.443,67	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	
11		Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+Baseos)	2 días	mar 31/01/23	jue 2/02/23	6	100%	$ 985.684,45	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	
12		**DEMOLICIONES**	**30 días**	**dom 12/03/23**	**sáb 8/04/23**		**53%**	**$ 110.815.472,16**		
13		Demolición Cimiento Concreto	5 días	dom 12/03/23	vie 17/03/23	8	100%	$ 94.574.332,78	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	
14		Demolición placa de contrapiso	5 días	vie 17/03/23	mar 21/03/23	13	100%	$ 8.466.566,33	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	
15		Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	5 días	mar 21/03/23	dom 26/03/23	14	100%	$ 2.732.832,54	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1	
16		Demolición Cuneta Manual incly cargue y retiro	5 días	dom 26/03/23	jue 30/03/23	15	18%	$ 3.102.800,27	Ayud+1Ofic Obra Negra **	
17		Demolición Escalera Concreto	5 días	jue 30/03/23	mar 4/04/23	16	0%	$ 1.636.862,91	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	
18		Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	5 días	mar 4/04/23	sáb 8/04/23	17	0%	$ 302.077,33	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	
19		**DESMONTES Y RETIROS**	**72 días**	**dom 12/03/23**	**lun 15/05/23**		**22%**	**$ 24.852.431,19**		
20		Desmonte aparatos	8 días	dom 12/03/23	dom 19/03/23	8	100%	$ 49.148,37	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1	
21		Desmonte carpinteria metálica **	8 días	lun 20/03/23	lun 27/03/23	20	98%	$ 639.639,38	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	
22		Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	8 días	lun 27/03/23	lun 3/04/23	21	0%	$ 6.665.427,96	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	
23		Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	8 días	lun 3/04/23	lun 10/04/23	22	0%	$ 2.351.650,70	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	
24		Desmonte y retiro de llantas**	8 días	lun 10/04/23	lun 17/04/23	23	0%	$ 37.996,68	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	Costo	Recurso físico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
25		Desmonte De Señalización	8 días	lun 17/04/23	lun 24/04/23	24	0%	$ 56.952,49	AYUDANTE ALBAÑILERIA GEN	0,048
26		Desmonte Y Reinst.De Pasamanos	8 días	lun 24/04/23	lun 1/05/23	25	0%	$ 1.244.726,62	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud Obralleg	0,274
27		Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	8 días	lun 1/05/23	lun 8/05/23	26	0%	$ 11.862.758,61	CUADRILLA INST ELECTRICAS 1:2	0,615
28		Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	8 días	lun 8/05/23	lun 15/05/23	27;18	0%	$ 1.944.130,38	CUADRILLA INST ELECTRICAS 1:1	0,098
29		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**220 días**	**dom 12/03/23**	**dom 24/09/23**		**2%**	**$ 867.870.980,48**		
30		**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**135 días**	**dom 12/03/23**	**lun 10/07/23**		**3%**	**$ 329.738.663,28**		
31		Excavación Manual Taludes	20 días	dom 12/03/23	jue 30/03/23	8	79%	$ 15.746.924,16	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,11
32		Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 92.575.287,03	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic Obralleg **	0,855
33		Excavación Mecánica Y Retiro	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 195.712.998,78	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
34		Entibado de Excavacion **	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 5.166.302,59	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayu	0,04
35		Excavacion con equipo en roca Caisson**	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 20.271.155,22	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic Obralleg **	1,00
36		Explanación Y Extendido	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 265.995,50	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1	0,001
37		**NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)**	**90 días**	**mar 21/03/23**	**vie 9/06/23**		**7%**	**$ 21.871.944,93**		
38		Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	30 días	mar 21/03/23	lun 17/04/23	8CC+40 días	20%	$ 4.944.980,36	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2	0,003
39		Nivelación+Perfilado terreno motoniveladora **	30 días	lun 17/04/23	dom 14/05/23	38	0%	$ 13.443.921,04	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 M	0,03
40		Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	30 días	dom 14/05/23	vie 9/06/23	39	0%	$ 3.483.043,53	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2	0,006
41		**PROTECCIÓN DE TALUDES**	**30 días**	**vie 9/06/23**	**jue 6/07/23**		**0%**	**$ 103.847.312,34**		
42		Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	30 días	vie 9/06/23	jue 6/07/23	40	0%	$ 44.168.861,97	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,0005
43		Relleno tierra comun seleccionado compactado	30 días	vie 9/06/23	jue 6/07/23	40	0%	$ 59.678.450,37	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,1
44		**RELLENOS**	**90 días**	**jue 6/07/23**	**dom 24/09/23**		**0%**	**$ 412.413.059,93**		
45		Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 39.681.763,91	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	0,06
46		Relleno Recebo Afirmado	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 72.867.402,40	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,08
47		Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 109.194.172,22	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,12



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	Costo	Recurso físico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
48		Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 134.464.716,76	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PRESTAC**	0,11
49		Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 56.205.004,64	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2	0,09
50		**ESTRUCTURA**	**150 días**	**dom 14/05/23**	**dom 24/09/23**		**0%**	**$ 2.765.761.820,02**		
51		**CIMENTACIÓN**	**105 días**	**dom 14/05/23**	**mar 15/08/23**		**0%**	**$ 1.247.484.168,46**		
52		Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	20 días	mié 31/05/23	dom 18/06/23	53	0%	$ 252.411.925,43	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,626
53		Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	20 días	dom 14/05/23	mié 31/05/23	36CC+50 días	0%	$ 7.979.307,22	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PRESTAC**	0,245
54		Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin	20 días	mié 31/05/23	dom 18/06/23	53	0%	$ 186.210.551,48	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PRESTAC**	1,35
55		Pilote En Concreto D=0.40 M Exc.Maximo 27 Mts+acer	20 días	dom 18/06/23	jue 6/07/23	54	0%	$ 1.743.200,83	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PRESTAC**	0,01
56		Columna Circ Conc 4000PSI Ø1.20 M. - PILA	20 días	jue 6/07/23	lun 24/07/23	55	0%	$ 359.050.542,75	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	1,573
57		Zapatas En Concreto Fc 28 Mpa 4000psi Calc	20 días	lun 24/07/23	jue 10/08/23	56	0%	$ 187.958.599,93	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,33
58		Pedestal En Concreto 4000psi	20 días	jue 6/07/23	lun 24/07/23	55	0%	$ 10.534.583,79	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,701
59		Viga cabezal de muro de contención de 4000 psi(28Mpa)	20 días	jue 6/07/23	lun 24/07/23	55	0%	$ 32.580.411,26	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PRESTAC**	0,44
60		Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	20 días	lun 10/07/23	vie 28/07/23	32	0%	$ 148.820.851,14	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	1,413
61		Caisson relleno (Concret 3000psi bombeado) d=1,20 *	20 días	vie 28/07/23	mar 15/08/23	60	0%	$ 60.194.194,63	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,345
62		**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**60 días**	**lun 24/07/23**	**vie 15/09/23**		**0%**	**$ 399.974.068,39**		
63		Vigas Aereas En Concreto 4000psi**	20 días	lun 24/07/23	jue 10/08/23	59	0%	$ 23.899.671,58	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,866
64		Columna En Concreto 4000psi G.C.(Inc. formaleta)	20 días	vie 11/08/23	lun 28/08/23	63	0%	$ 6.157.954,50	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	1,087
65		Graderia Sitio	20 días	lun 28/08/23	vie 15/09/23	64	0%	$ 35.410.745,91	ayudante Cuadrilla (MMO) 1/Hr	0,065
66		Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	20 días	vie 11/08/23	lun 28/08/23	63;58	0%	$ 216.376.897,91	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PRESTAC**	0,071
67		Placa contrapiso 0.15 m 3000 psi	20 días	lun 28/08/23	vie 15/09/23	66;58	0%	$ 118.128.798,49	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,073
68		**TANQUE DE ALMACENAMIENTO**	**8 días**	**vie 15/09/23**	**vie 22/09/23**		**0%**	**$ 11.582.293,20**		
69		Tanque Almacenamiento Concreto Imp. 3000 psi	8 días	vie 15/09/23	vie 22/09/23	67	0%	$ 11.582.293,20	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PRESTAC**	0,60



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	Costo	Recurso físico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
70		**MUROS DE CONTENCIÓN**	**40 días**	**vie 11/08/23**	**vie 15/09/23**		**0%**	**$ 554.845.613,37**		
71		Muro contencion concreto premezclado 4000	20 días	vie 11/08/23	lun 28/08/23	57	0%	$ 410.588.619,47	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	
72		Muro de Contención en Gavion(Inc. Formaleta). **	20 días	lun 28/08/23	vie 15/09/23	71	0%	$ 144.256.993,90	Jornal Cuadrilla (Maño) 1Ayud+1Ofic Obrallegro **	
73		**JUNTAS**	**90 días**	**mié 31/05/23**	**sáb 19/08/23**		**0%**	**$ 133.003.297,60**		
74		Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	90 días	mié 31/05/23	sáb 19/08/23	53	0%	$ 133.003.297,60	Jornal Cuadrilla (Maño) Ayud+Ofic Obrallegro	
75		**ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**50 días**	**vie 11/08/23**	**dom 24/09/23**		**0%**	**$ 173.284.753,77**		
76		Entrepiso Steel Deck E=.13	10 días	vie 15/09/23	dom 24/09/23	67	0%	$ 30.506.534,30	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST. **	
77		Estructura metalica obra	50 días	vie 11/08/23	dom 24/09/23	63	0%	$ 142.778.219,47	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS+ PREST (OBRA)	
78		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO**	**90 días**	**mié 31/05/23**	**sáb 19/08/23**		**0%**	**$ 245.587.625,23**		
79		Acero de refuerzo 60000 **	90 días	mié 31/05/23	sáb 19/08/23	53	0%	$ 207.342.962,48	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST. **	
80		Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	90 días	mié 31/05/23	sáb 19/08/23	53	0%	$ 29.835.560,41	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	
81		Malla Electrosoldada S=150*150 mm Ø=7,5 mm x 7,5 mm	90 días	mié 31/05/23	sáb 19/08/23	53	0%	$ 8.409.102,34	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST. **	
82		**REDES HIDRÁULICAS**	**105 días**	**jue 22/06/23**	**sáb 23/09/23**		**0%**	**$ 112.499.767,28**		
83		**RED DE DRENAJE**	**105 días**	**jue 22/06/23**	**sáb 23/09/23**		**0%**	**$ 112.499.767,28**		
84		Tuberia de concreto 6"	20 días	jue 22/06/23	dom 9/07/23	28CC+50 d	0%	$ 1.829.459,04	AYUDANTE ALBAÑILERIA GEN	
85		Tuberia de concreto 10"	20 días	lun 10/07/23	jue 27/07/23	84	0%	$ 17.822.875,43	AYUDANTE ALBAÑILERIA GEN	
86		Tuberia Novafort d=250mm	20 días	jue 27/07/23	lun 14/08/23	85	0%	$ 25.425.260,28	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	
87		Carcamo1-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal)	10 días	lun 14/08/23	mié 23/08/23	86	0%	$ 13.118.153,74	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST. **	
88		Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	10 días	mié 23/08/23	vie 1/09/23	87	0%	$ 8.587.222,69	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST. **	
89		Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm **	10 días	vie 1/09/23	dom 10/09/23	88	0%	$ 30.007.861,57	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST. **	
90		Tanque 10 M3 - 10.000Lt	10 días	dom 10/09/23	mar 19/09/23	89	0%	$ 12.981.286,30	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST.	
91		Bomba De Agua Manual	5 días	mar 19/09/23	sáb 23/09/23	90	0%	$ 2.727.648,23	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST.	
92		**REDES ELÉCTRICAS**	**109 días**	**jue 22/06/23**	**mié 27/09/23**		**0%**	**$ 383.230.166,54**		
93		**BAJA TENSIÓN Y AP**	**109 días**	**jue 22/06/23**	**mié 27/09/23**		**0%**	**$ 151.830.388,09**		
94		Ducto Aforamiento media tension Ø6" (L=9	10 días	jue 22/06/23	sáb 1/07/23	28CC+50 días	0%	$ 10.468.492,42	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completada	Costo	Recurso físico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
95		Poste Metal H=12m Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)	10 días	sáb 1/07/23	dom 9/07/23	94	0%	$ 34.271.837,39	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST **	0,45
96		Empalme en Derivación (91B1)	10 días	lun 10/07/23	mar 18/07/23	95	0%	$ 8.666.410,92	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,251
97		Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	10 días	mar 18/07/23	jue 27/07/23	96	0%	$ 11.007.549,95	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,295
98		Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde	10 días	jue 27/07/23	sáb 5/08/23	97	0%	$ 39.606.530,18	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3	0,35
99		Acometida 3#4	10 días	sáb 5/08/23	lun 14/08/23	98	0%	$ 12.611.161,58	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,0594651
100		Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	10 días	lun 14/08/23	mié 23/08/23	99	0%	$ 1.556.981,69	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,023
101		Caja De Mamposteria Sencilla Etb	10 días	mié 23/08/23	vie 1/09/23	100	0%	$ 4.448.683,75	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST **	1,324
102		Canaliz. Ducto elect. Pvc-2 d 4"(inc exc) **	10 días	vie 1/09/23	dom 10/09/23	101	0%	$ 25.726.075,03	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:3	0,28
103		Brazo Sencillo Luminaria	10 días	dom 10/09/23	mié 27/09/23	102	0%	$ 3.466.665,18	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,271
104		**ILUMINACIÓN**	**70 días**	**lun 10/07/23**	**dom 10/09/23**		**0%**	**$ 185.782.603,90**		
105		Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	10 días	lun 10/07/23	mar 18/07/23	95	0%	$ 68.938.968,75	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,19
106		AVENTO GEN 2/5/48 LEDS/116mA/4000K/5256 OPTIC/26W/ 220V	10 días	mar 18/07/23	jue 27/07/23	105	0%	$ 9.169.072,52	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,27429888
107		Luminaria AVENTO I / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V	10 días	jue 27/07/23	sáb 5/08/23	106	0%	$ 3.881.040,63	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	1
108		Fotocelda - Suministro e instalacion	10 días	sáb 5/08/23	lun 14/08/23	107	0%	$ 1.823.802,71	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,033
109		Aplique Solar de piso para empotrar	30 días	lun 14/08/23	dom 10/09/23	108	0%	$ 101.969.719,29	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,05
110		**SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA**	**90 días**	**sáb 1/07/23**	**mar 19/09/23**		**0%**	**$ 45.617.174,55**		
111		Sistema de Puesta a Tierra	30 días	sáb 1/07/23	jue 27/07/23	94	0%	$ 27.551.774,20	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,13848697
112		Soldadura Exotermica	30 días	jue 27/07/23	mié 23/08/23	111	0%	$ 2.725.078,98	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,180
113		Cable Cu No. 2/0 AWG desnudo	30 días	mié 23/08/23	mar 19/09/23	112	0%	$ 15.340.321,37	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,069
114		**IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS**	**15 días**	**lun 28/08/23**	**lun 11/09/23**		**0%**	**$ 43.586.898,97**		
115		**IMPERMEABILIZACIONES**	**15 días**	**lun 28/08/23**	**lun 11/09/23**		**0%**	**$ 43.586.898,97**		




Proyecto: Programación CTO 1
Fecha: sáb 25/03/23

Tarea · Tarea inactiva · Informe de resumen manual · Hito externo · Progreso manual
División · Hito inactivo · Resumen manual · Fecha límite
Hito · Resumen inactivo · solo el comienzo · Tareas críticas
Resumen · Tarea manual · solo fin · División crítica
Resumen del proyecto · solo duración · Tareas externas · Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completada	Costo	Recursos físicos	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
116		Impermeabilización Espaldon Igol Imprimant + Denso	15 días	lun 28/08/23	lun 11/09/23	71	0%	$ 43.586.898,97	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	0,0169577
117		**PINTURA**	**10 días**	**vie 15/09/23**	**dom 24/09/23**		**0%**	**$ 3.779.703,59**		
118		**PINTURA EXTERIORES**	**10 días**	**vie 15/09/23**	**dom 24/09/23**		**0%**	**$ 3.779.703,59**		
119		Demarcacion pintura trafico a=0.05***	10 días	vie 15/09/23	dom 24/09/23	67	0%	$ 3.779.703,59	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	0,013
120		**EXTERIORES**	**89 días**	**lun 10/07/23**	**mié 27/09/23**		**0%**	**$ 866.283.097,78**		
121		**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**	**4 días**	**dom 24/09/23**	**mié 27/09/23**		**0%**	**$ 186.315.729,73**		
122		Empradizacion grama con semilla ray-grass **	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 46.616.935,73	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,007
123		Tala de arboles h= 2,1 a 5 m incly. Transp	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 1.793.071,03	VOLQUETA (VIAJE MAS Max.30 KM)	0,2
124		Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 80.609.444,12	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
125		Arbol Roble (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 1.679.047,13	Mate0 Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	0,89
126		Arbol Carbonero(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 2.163.013,01	Mate0 Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	0,88
127		Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 4.066.990,75	Mate0 Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	0,84
128		Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 1.087.746,44	Mate0 Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	0,91
129		Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 1.034.441,77	Mate0 Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	0,96
130		Arbol Nogal 1.5 - 2.0m(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 2.906.906,42	Mate0 Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	1
131		Arbol Yaruma/Cecropia (Siemb+Caja+Tier.Ab+Tutor)	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 3.371.263,46	Mate0 Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	0,84
132		Jardineria Densidad 1 a 12 Plantas por M2	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 40.986.869,87	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	0,081
133		**SENDEROS, PLAZOLETAS, BORDILLOS, GUIA TACTIL, ANDENES EN ADOQUÍN, MUROS ARQ.**	**85 días**	**lun 10/07/23**	**dom 24/09/23**		**0%**	**$ 281.192.788,83**		
134		Adoquin prefabricado de arcilla. 60x260 e=60mm.	75 días	mié 19/07/23	dom 24/09/23	135	0%	$ 210.988.356,62	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,169
135		Sardinel achaflanado A-15 (0.45x0.8x0.15m)	10 días	lun 10/07/23	mié 19/07/23	48CC+5 días	0%	$ 13.442.506,42	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,09
136		Bordillo en sitio - contenedor de raices (0.15x0.4m)	10 días	lun 10/07/23	mié 19/07/23	48CC+5 días	0%	$ 26.450.000,13	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,1






Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	Costo	Recurso físico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
137		Loseta tactil Conc. e=0.06 p<5% geo T-2100	75 días	mié 19/07/23	dom 24/09/23	135	0%	$ 30.311.925,66	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
138		**ESCALERAS Y RAMPAS**	**75 días**	**mié 19/07/23**	**dom 24/09/23**		**0%**	**$ 192.858.569,97**		
139		Escaleras Rampa, Descansos. Concreto 3000psi Cdrc	75 días	mié 19/07/23	dom 24/09/23	136	0%	$ 125.362.320,81	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	1,186
140		Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	75 días	mié 19/07/23	dom 24/09/23	136	0%	$ 36.678.231,89	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	1,3
141		Rampa Escalonada piedra Laja sobre puesto en filer	75 días	mié 19/07/23	dom 24/09/23	136	0%	$ 12.083.722,12	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,21
142		Rampa en concreto	75 días	mié 19/07/23	dom 24/09/23	136	0%	$ 18.734.295,15	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	0,096
143		**PASAMANOS**	**4 días**	**dom 24/09/23**	**mié 27/09/23**		**0%**	**$ 205.916.009,25**		
144		Pasamanos Tipo 1	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	139	0%	$ 205.916.009,25	CUADRILLA CARPINTERIA ME	0,071
145		**MOBILIARIO**	**269 días**	**mar 31/01/23**	**mié 27/09/23**		**20%**	**$ 175.143.170,52**		
146		**MOBILIARIO URBANO**	**4 días**	**dom 24/09/23**	**mié 27/09/23**		**0%**	**$ 77.266.954,01**		
147		Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta)	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 6.433.456,48	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,1200885
148		Punto ecológico 3 canecas tipo barcelona M-121.	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 2.578.958,88	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
149		Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 6.683.107,05	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	0,29
150		Banca concreto GRC 21MP 1,23x0,45m Segun diseño	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 11.707.555,19	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
151		Banca Trapezoidal Espaldar GRC 21MP Según diseño	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 49.863.876,41	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
152		**SEÑALIZACIÓN**	**269 días**	**mar 31/01/23**	**mié 27/09/23**		**22%**	**$ 97.876.216,51**		
153		Servicio de Time Lapse con Fotos	269 días	mar 31/01/23	mié 27/09/23	6	23%	$ 29.193.644,25	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
154		Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	6 días	mar 31/01/23	lun 6/02/23	6	100%	$ 7.522.290,72	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
155		Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 42.185.128,45	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
156		Señales Preventiv-Informativ-reglam(Sum+Ints.)Font	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 198.215,13	Oficial Cuadrilla (Mano) 2Ayud+1Ofic Obstetricia **	0,167
157		Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 681.557,80	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
158		Señal Punto de Encuentro 1 Cara	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 825.603,87	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
159		Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 5.185.496,76	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071

Fuente: *Fuente Propia.*

Parque Bello Horizonte:

A la fecha del presente periodo el avance de obra **programado** según la programación es de: 6.91%.


Ilustración 7. Avance programado Parque Bello Horizonte



Fuente: *Fuente Propia.*


Ilustración 8. Avance programado Parque Bello Horizonte por actividad

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	% completac
1		**CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 – TERRITORIO 1 (PARQUES LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE).**	**308 días**	**12/28/22 9:00 AM**	**9/27/23 5:00 PM**		**8%**
2		Apropiación de Estudios y diseños	34 días	12/28/22 9:00 A	1/27/23 11:00 A		100%
3		**PARQUE BELLO HORIZONTE**	**274 días**	**1/27/23 11:00**	**9/27/23 5:00 P**	2	**7%**
4		**PRELIMINARES**	**165 días**	**1/27/23 11:00**	**6/23/23 8:00 A**		**47%**
5		**PRELIMINARES**	**50 días**	**1/27/23 11:00**	**3/12/23 4:00 P**		**100%**
6		Replanteo general	5 días	1/27/23 11:00 A	1/31/23 4:00 PI	2	100%
7		Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	15 días	1/31/23 4:00 PI	2/14/23 9:00 A	6	100%
8		Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	30 días	2/14/23 9:00 A	3/12/23 4:00 PI	7	100%
9		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	5 días	1/31/23 4:00 PI	2/5/23 10:00 A	6	100%
10		Campamento 40 M2	5 días	1/31/23 4:00 PI	2/5/23 10:00 A	6	100%
11		Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	2 días	1/31/23 4:00 PI	2/2/23 2:00 PM	6	100%
12		**DEMOLICIONES**	**45 días**	**3/12/23 4:00 P**	**4/21/23 4:00 P**		**46%**
13		Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	5 días	3/12/23 4:00 PI	3/17/23 10:00 A	8	100%
14		Demolición. Muro 0.20x 0.25	5 días	3/17/23 10:00 A	3/21/23 3:00 PI	13	100%
15		Demolición muros de concreto(cargue+ retiro).	5 días	3/21/23 3:00 PI	3/26/23 9:00 A	14	100%
16		Demolición Cimiento Enterrados	5 días	3/26/23 9:00 A	3/30/23 2:00 PI	15	100%
17		Demolición placa de contrapiso	5 días	3/30/23 2:00 PI	4/4/23 8:00 AM	16	10%
18		Demolición placas alig. 0.25	5 días	4/4/23 8:00 AM	4/8/23 12:00 PI	17	0%
19		Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	5 días	4/8/23 1:00 PM	4/12/23 5:00 PI	18	0%
20		Demolición Escalera Concreto	5 días	4/13/23 7:00 A	4/17/23 11:00 A	19	0%
21		Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	5 días	4/17/23 11:00 A	4/21/23 4:00 PI	20	0%
22		**DESMONTES Y RETIROS**	**70 días**	**4/21/23 4:00 P**	**6/23/23 8:00 A**		**0%**
23		Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	10 días	4/21/23 4:00 PI	4/30/23 3:00 PI	21	0%
24		Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	10 días	4/30/23 3:00 PI	5/9/23 2:00 PM	23	0%
25		Desmonte Equipos Biosaludables (Demolc+Retiro)	10 días	5/9/23 2:00 PM	5/18/23 12:00 I	24	0%
26		Desmonte juegos infantiles **	10 días	5/18/23 1:00 PI	5/27/23 11:00 A	25	0%
27		Desmonte y retiro de llantas**	10 días	5/27/23 11:00 A	6/5/23 10:00 A	26	0%
28		Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	10 días	6/5/23 10:00 A	6/14/23 9:00 A	27	0%
29		Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	10 días	6/14/23 9:00 A	6/23/23 8:00 A	28	0%
30		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**224 días**	**3/12/23 4:00 P**	**9/27/23 5:00 P**		**8%**
31		**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**180 días**	**3/12/23 4:00 P**	**8/19/23 4:00 P**		**11%**
32		Excavación Manual Taludes	30 días	3/12/23 4:00 PI	4/8/23 12:00 PI	8	68%
33		Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	30 días	4/8/23 1:00 PM	5/5/23 9:00 AM	32	0%
34		Excavación Mecánica Y Retiro	30 días	5/5/23 9:00 AM	5/31/23 4:00 PI	33	0%
35		Entibado de Excavacion **	30 días	5/31/23 4:00 PI	6/27/23 12:00 I	34	0%



Página 1

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	% completad
36		Excavacion con equipo en roca Caisson**	30 días	6/27/23 1:00 PI	7/24/23 9:00 A	35	0%
37		Explanación Y Extendida	30 días	7/24/23 9:00 A	8/19/23 4:00 PI	36	0%
38		**NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)**	**44 días**	**8/19/23 4:00 PM**	**9/27/23 5:00 PM**		**0%**
39		Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	30 días	8/19/23 4:00 PI	9/15/23 12:00 I	37	0%
40		Nivelación+Perfilado terreno motoniveladora **	30 días	8/19/23 4:00 PI	9/15/23 12:00 I	37	0%
41		Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	14 días	9/15/23 1:00 PI	9/27/23 5:00 PI	40	0%
42		**PROTECCIÓN DE TALUDES**	**44 días**	**8/19/23 4:00 P**	**9/27/23 5:00 P**		**0%**
43		Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	30 días	8/19/23 4:00 PI	9/15/23 12:00 I	37	0%
44		Relleno tierra comun seleccionada compactada	14 días	9/15/23 1:00 PI	9/27/23 5:00 PI	43	0%
45		**RELLENOS**	**200 días**	**3/12/23 4:00 P**	**9/6/23 2:00 PM**		**10%**
46		Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	40 días	3/12/23 4:00 PI	4/17/23 11:00 A	8	51%
47		Relleno Recebo Afirmado	40 días	4/17/23 11:00 A	5/22/23 5:00 PI	46	0%
48		Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	40 días	5/23/23 7:00 A	6/27/23 12:00 I	47	0%
49		Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	40 días	6/27/23 1:00 PI	8/2/23 8:00 AM	48	0%
50		Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	40 días	8/2/23 8:00 AM	9/6/23 2:00 PM	49	0%
51		**ESTRUCTURA**	**214 días**	**3/21/23 3:00 P**	**9/27/23 5:00 P**		**1%**
52		**CIMENTACIÓN**	**210 días**	**3/21/23 3:00 P**	**9/24/23 11:00**		**3%**
53		Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	30 días	5/14/23 8:00 A	6/9/23 3:00 PM	55	0%
54		Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	30 días	5/14/23 8:00 A	6/9/23 3:00 PM	55	0%
55		Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	60 días	3/21/23 3:00 PI	5/14/23 8:00 A	32C	18%
56		Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin	40 días	6/9/23 3:00 PM	7/15/23 10:00 A	54	0%
57		Pilote +Concret210 D=0.40 M Exc. Máxima 35 M Roca	40 días	7/15/23 10:00 A	8/19/23 4:00 PI	56	0%
58		Columna Circ Conc 4000PSI Ø1,20 M. - PILA	40 días	8/19/23 4:00 PI	9/24/23 11:00 A	57	0%
59		Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	60 días	5/5/23 9:00 AM	6/27/23 12:00 I	33	0%
60		Caisson relleno (Concret 3000psi bombeado) d=1.20 *	60 días	6/27/23 1:00 PI	8/19/23 4:00 PI	59	0%
61		Viga cabezal de muro de contención de 4000 psi(28Mpa)	40 días	8/19/23 4:00 PI	9/24/23 11:00 A	60	0%
62		**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**150 días**	**5/14/23 8:00 A**	**9/24/23 11:00**		**0%**
63		Vigas Aereas En Concreto 4000psi**	30 días	5/14/23 8:00 A	6/9/23 3:00 PM	55	0%
64		Concreto 3.000 PSI Premezc-Zarpa(Su+Instal)+Formal	30 días	5/14/23 8:00 A	6/9/23 3:00 PM	55	0%
65		Graderia Sitio	30 días	6/9/23 3:00 PM	7/6/23 11:00 A	64	0%
66		Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	30 días	7/6/23 11:00 A	8/2/23 8:00 AM	65	0%
67		Placa contrapiso 0.15 m 3000 psi	30 días	8/2/23 8:00 AM	8/28/23 3:00 PI	66	0%
68		Realce sumidero (inc.rejilla tapa) **	30 días	8/28/23 3:00 PI	9/24/23 11:00 A	67	0%
69		**MUROS DE CONTENCIÓN**	**44 días**	**8/19/23 4:00 P**	**9/27/23 5:00 P**		**0%**
70		Muro contención concreto 4000psi - pigmentado.	15 días	8/19/23 4:00 PI	9/2/23 9:00 AM	60	0%




Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: 4/5/23 12:30 PM

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Página 2


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	% completad
71		Muro contencion concreto premezclado 4000	15 días	9/2/23 9:00 AM	9/15/23 12:00 I	70	0%
72		Muro de Contención en Gavion(Inc. Formaleta). **	14 días	9/15/23 1:00 PI	9/27/23 5:00 PI	71	0%
73		**JUNTAS**	**80 días**	**6/9/23 3:00 PM**	**8/19/23 4:00 P**		**0%**
74		Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	80 días	6/9/23 3:00 PM	8/19/23 4:00 PI	54	0%
75		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO**	**90 días**	**6/9/23 3:00 PM**	**8/28/23 3:00 P**		**0%**
76		Acero de refuerzo 60000 **	90 días	6/9/23 3:00 PM	8/28/23 3:00 PI	54	0%
77		Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	90 días	6/9/23 3:00 PM	8/28/23 3:00 PI	54	0%
78		Malla Electrosoldada S=150*150 mm Ø=7,5 mm x 7,5 mm	90 días	6/9/23 3:00 PM	8/28/23 3:00 PI	54	0%
79		**REDES HIDRÁULICAS**	**120 días**	**6/9/23 3:00 PM**	**9/24/23 11:00**		**0%**
80		**RED DE DRENAJE**	**120 días**	**6/9/23 3:00 PM**	**9/24/23 11:00**		**0%**
81		Tuberia Novafort d=250mm Exca y relleno zona dura **	15 días	6/9/23 3:00 PM	6/23/23 8:00 A	54	0%
82		Tuberia Novafort d=315mm	15 días	6/23/23 8:00 A	7/6/23 11:00 A	81	0%
83		CarcamoT-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal)	15 días	7/6/23 11:00 A	7/19/23 3:00 PI	82	0%
84		Sumidero Caja 0.75*1.1*0.85 en concreto **	15 días	7/19/23 3:00 PI	8/2/23 8:00 AM	83	0%
85		Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	30 días	8/2/23 8:00 AM	8/28/23 3:00 PI	84	0%
86		Filtro geodren planar tuberia 200 mm h=1.0 Zanja	30 días	8/28/23 3:00 PI	9/24/23 11:00	85	0%
87		**REDES ELÉCTRICAS**	**124 días**	**6/9/23 3:00 PM**	**9/27/23 5:00 P**		**0%**
88		**BAJA TENSIÓN Y AP**	**115 días**	**6/9/23 3:00 PM**	**9/19/23 5:00 P**		**0%**
89		Ducto Afloramiento media tension Ø6" (L=9	10 días	6/9/23 3:00 PM	6/18/23 2:00 PI	64	0%
90		Caja electrica CS 276 Codensa en mampost	10 días	6/18/23 2:00 PI	6/27/23 12:00 I	89	0%
91		Poste Metal H=12m Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran +	10 días	6/27/23 1:00 PI	7/6/23 11:00 A	90	0%
92		Empalme en Derivación (91B1)	10 días	7/6/23 11:00 A	7/15/23 10:00	91	0%
93		Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	10 días	7/15/23 10:00	7/24/23 9:00 A	92	0%
94		Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde	10 días	7/24/23 9:00 A	8/2/23 8:00 AM	93	0%
95		Acometida 3#4	10 días	8/2/23 8:00 AM	8/10/23 5:00 PI	94	0%
96		Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	10 días	8/11/23 7:00 A	8/19/23 4:00 PI	95	0%
97		Caja De Mampostería Sencilla Etb	10 días	8/19/23 4:00 PI	8/28/23 3:00 PI	96	0%
98		Canaliz. Ducto elect. Pvc-2 d 4"(inc exc) **	10 días	8/28/23 3:00 PI	9/6/23 2:00 PM	97	0%
99		Brazo Sencillo Luminaria	10 días	9/6/23 2:00 PM	9/15/23 12:00 I	98	0%
100		Canaliz ducto electrico PVC- D4X6"+ 2x3"	5 días	9/15/23 1:00 PI	9/19/23 5:00 PI	99	0%
101		**ILUMINACIÓN**	**14 días**	**9/15/23 1:00 P**	**9/27/23 5:00 P**		**0%**
102		Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	5 días	9/15/23 1:00 PI	9/19/23 5:00 PI	99	0%
103		Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTI	4 días	9/20/23 7:00 A	9/23/23 12:00 I	102	0%
104		Fotocelda - Suministro e instalacion	3 días	9/23/23 1:00 PI	9/26/23 9:00 A	103	0%
105		Aplique Solar de piso para empotrar	2 días	9/26/23 9:00 A	9/27/23 5:00 PI	104	0%
106		**SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA**	**60 días**	**8/2/23 8:00 AM**	**9/24/23 11:00**		**0%**



Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: 4/5/23 12:30 PM

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	% completad
107		Sistema de Puesta a Tierra	20 días	8/2/23 8:00 AM	8/19/23 4:00 PM	94	0%
108		Soldadura Exotermica	20 días	8/19/23 4:00 PM	9/6/23 2:00 PM	107	0%
109		Cable Cu desnudo # 2/0 AWG	20 días	9/6/23 2:00 PM	9/24/23 11:00 A	108	0%
110		**PINTURA**	**34 días**	**8/28/23 3:00 P**	**9/27/23 5:00 P**		**0%**
111		**PINTURA EXTERIORES**	**34 días**	**8/28/23 3:00 P**	**9/27/23 5:00 P**		**0%**
112		Demarcacion pintura trafico a=0.05***	20 días	8/28/23 3:00 PM	9/15/23 12:00 P	67	0%
113		Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.1	14 días	9/15/23 1:00 PM	9/27/23 5:00 PM	112	0%
114		**EXTERIORES**	**104 días**	**6/27/23 1:00 P**	**9/27/23 5:00 P**		**0%**
115		**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**	**36 días**	**8/11/23 7:00 A**	**9/11/23 5:00 P**		**0%**
116		Empradizacion grama con semiilla ray-grass **	4 días	8/11/23 7:00 A	8/14/23 12:00 P	130	0%
117		Traslado de arbol pequeño	4 días	8/14/23 1:00 PM	8/18/23 8:00 A	116	0%
118		Arbol Acacia Negra(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	4 días	8/18/23 8:00 A	8/21/23 2:00 PM	117	0%
119		Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	4 días	8/21/23 2:00 PM	8/25/23 9:00 A	118	0%
120		Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	4 días	8/25/23 9:00 A	8/28/23 3:00 PM	119	0%
121		Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	4 días	8/28/23 3:00 PM	9/1/23 10:00 A	120	0%
122		Arbol Nogal 1.5 - 2.0m(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	4 días	9/1/23 10:00 A	9/4/23 4:00 PM	121	0%
123		Arbol Yarumo/Cecropia (Siemb+Caja+Tier.Ab+Tutor)	4 días	9/4/23 4:00 PM	9/8/23 11:00 A	122	0%
124		Jardinería Densidad 12 Plantas por M2 -CDRC	4 días	9/8/23 11:00 A	9/11/23 5:00 PM	123	0%
125		**SENDEROS, PLAZOLETAS, BORDILLOS, GUIA TACTIL, ANDENES EN**	**100 días**	**6/27/23 1:00 P**	**9/24/23 11:00**		**0%**
126		Adoquin prefabricado de arcilla. 60x260 e=60mm.	50 días	8/11/23 7:00 A	9/24/23 11:00 A	130	0%
127		Piso-concreto f'c 21 mpa e: 0.05 m.	50 días	8/11/23 7:00 A	9/24/23 11:00 A	130	0%
128		Rodadura asfaltica R-1350 e=0.03 compactado **	50 días	8/11/23 7:00 A	9/24/23 11:00 A	130	0%
129		Sardinel prefabricado A-81 (0.35x0.8x0.15m)	50 días	6/27/23 1:00 PM	8/10/23 5:00 PM	48	0%
130		Sardinel achaflanado A-15 (0.45x0.8x0.15m)	50 días	6/27/23 1:00 PM	8/10/23 5:00 PM	48	0%
131		Bordillo en sitio - contenedor de raices (0.15x0.6m)	50 días	6/27/23 1:00 PM	8/10/23 5:00 PM	48	0%
132		Loseta tactil Conc. e=0.06 p<5% geo T- 2100	50 días	8/11/23 7:00 A	9/24/23 11:00 A	130	0%
133		**CANCHAS**	**104 días**	**6/27/23 1:00 P**	**9/27/23 5:00 P**		**0%**
134		Polietileno Cal.6 Negr Sum + Inst	30 días	6/27/23 1:00 PM	7/24/23 9:00 A	48	0%
135		Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie	30 días	6/27/23 1:00 PM	7/24/23 9:00 A	48	0%
136		Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	4 días	9/24/23 11:00 A	9/27/23 5:00 PM	128	0%
137		Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 sin viga	4 días	9/24/23 11:00 A	9/27/23 5:00 PM	128	0%
138		Arco Movil Microfutbol (3x2)Tub.Est.Galv+Malla.ImpN°4	4 días	9/24/23 11:00 A	9/27/23 5:00 PM	128	0%
139		**ZONAS DE JUEGOS, VITALES Y GIMNASIOS**	**15 días**	**9/11/23 8:00 A**	**9/24/23 11:00**		**0%**
140		Suministro y Extendido de Arena Fina Roja **	15 días	9/11/23 8:00 A	9/24/23 11:00 A	1260	0%
141		Recubrimiento sintetico Resyrock**	15 días	9/11/23 8:00 A	9/24/23 11:00 A	1260	0%
142		Dotación Giro Cadera Adultos/Mayores	15 días	9/11/23 8:00 A	9/24/23 11:00 A	1260	0%



Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: 4/5/23 12:30 PM

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	% completad
143		Barras Adultos/Mayores-Diseñ-Idrd(Suminist)	15 días	9/11/23 8:00 A	9/24/23 11:00 A	1260	0%
144		Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	15 días	9/11/23 8:00 A	9/24/23 11:00 A	1260	0%
145		Juego Muelle Paneles Formas ludicas 2-8añosCap:1niño	15 días	9/11/23 8:00 A	9/24/23 11:00 A	1260	0%
146		Agarraderas (Sum + Inst)	15 días	9/11/23 8:00 A	9/24/23 11:00 A	1260	0%
147		**ESCALERAS Y RAMPAS**	**20 días**	**8/28/23 3:00 P**	**9/15/23 12:00**		**0%**
148		Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	20 días	8/28/23 3:00 PI	9/15/23 12:00 I	67	0%
149		**PASAMANOS**	**14 días**	**9/15/23 1:00 P**	**9/27/23 5:00 P**		**0%**
150		Pasamanos Tipo 1	10 días	9/15/23 1:00 PI	9/24/23 11:00 A	148	0%
151		Baranda Cerramientos M-83 (Sum + Inst.)	4 días	9/24/23 11:00 A	9/27/23 5:00 PI	150	0%
152		**MOBILIARIO**	**269 días**	**1/31/23 4:00 P**	**9/27/23 5:00 P**		**22%**
153		**MOBILIARIO URBANO**	**3 días**	**9/24/23 11:00**	**9/27/23 8:00 A**		**0%**
154		Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta)	3 días	9/24/23 11:00 A	9/27/23 8:00 A	126	0%
155		Punto ecológico compuesto por 3 canecas tipo barcelona	3 días	9/24/23 11:00 A	9/27/23 8:00 A	126	0%
156		Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	3 días	9/24/23 11:00 A	9/27/23 8:00 A	126	0%
157		**SEÑALIZACIÓN**	**269 días**	**1/31/23 4:00 P**	**9/27/23 5:00 P**		**23%**
158		Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	3 días	9/24/23 11:00 A	9/27/23 8:00 A	126	0%
159		Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	3 días	9/24/23 11:00 A	9/27/23 8:00 A	126	0%
160		Señal en lámina galv (90X140CM) CAL.18-HG+Vi (DESM	3 días	9/24/23 11:00 A	9/27/23 8:00 A	126	0%
161		Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	3 días	9/24/23 11:00 A	9/27/23 8:00 A	126	0%
162		Señal Punto de Encuentro 1 Cara	3 días	9/24/23 11:00 A	9/27/23 8:00 A	126	0%
163		Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	3 días	9/24/23 11:00 A	9/27/23 8:00 A	126	0%
164		Servicio de Time Lapse con Fotos	269 días	1/31/23 4:00 PI	9/27/23 5:00 PI	6	24%
165		Aseo General	3 días	9/24/23 11:00 A	9/27/23 8:00 A	126	0%



Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: 4/5/23 12:30 PM

Tarea | Tarea inactiva | Informe de resumen manual | Hito externo | Progreso manual
División | Hito inactivo | Resumen manual | Fecha límite
Hito | Resumen inactivo | solo el comienzo | Tareas críticas
Resumen | Tarea manual | solo fin | División crítica
Resumen del proyecto | solo duración | Tareas externas | Progreso

Página 5


Fuente: *Fuente Propia.*

1.1.1. AVANCE EJECUTADO:

Parque la Joyita:


A la fecha del presente periodo el avance de obra **ejecutado** real es de: 6.86%.

Ilustración 9. Avance ejecutado parque La Joyita



Fuente: *Fuente Propia.*


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completac	Costo	rescurso fisico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
1		**CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 – TERRITORIO 1 (PARQUES LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE).**	**308 días**	**mié 28/12/22**	**mié 27/09/23**		**8%**	**$ 5.458.263.137,80**		
2	✓	Apropiación de Estudios y diseños	34 días	mié 28/12/22	vie 27/01/23		100%	$ 0,00		
3		**PARQUE LA JOYITA**	**274 días**	**vie 27/01/23**	**mié 27/09/23**	**2**	**7%**	**$ 5.458.263.137,80**		
4		**PRELIMINARES**	**122 días**	**vie 27/01/23**	**lun 15/05/23**		**58%**	**$ 240.107.532,62**		
5	✓	**PRELIMINARES**	**50 días**	**vie 27/01/23**	**dom 12/03/23**		**100%**	**$ 104.439.629,27**		
6	✓	Replanteo general	5 días	vie 27/01/23	mar 31/01/23		100%	$ 5.690.253,56	CUADRILLA ALBAÑILERIA GE	0.002
7	✓	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	15 días	mar 31/01/23	mar 14/02/23	6	100%	$ 7.946.340,86	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4	0.018
8	✓	Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	30 días	mar 14/02/23	dom 12/03/23	7	100%	$ 72.293.206,98	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2	0.002
9	✓	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	6	100%	$ 10.344.699,75	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0.067
10	✓	Campamento 40 M2	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	6	100%	$ 7.179.443,67	CUADRILLA ALBAÑILERIA GE	3,586
11	✓	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	2 días	mar 31/01/23	jue 2/02/23	6	100%	$ 985.684,45	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
12		**DEMOLICIONES**	**30 días**	**dom 12/03/23**	**sáb 8/04/23**		**28%**	**$ 110.815.472,16**		
13		Demolición Cimiento Concreto	5 días	dom 12/03/23	vie 17/03/23	8	0%	$ 94.574.332,78	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,368
14		Demolición placa de contrapiso	5 días	vie 17/03/23	mar 21/03/23	13	70%	$ 8.466.566,33	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,047179765
15		Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	5 días	mar 21/03/23	dom 26/03/23	14	0%	$ 2.732.832,54	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2	0,051776435
16		Demolición Cuneta Manual incly cargue y retiro	5 días	dom 26/03/23	jue 30/03/23	15	0%	$ 3.102.800,27	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	0,119
17	✓	Demolición Escalera Concreto	5 días	jue 30/03/23	mar 4/04/23	16	100%	$ 1.636.862,91	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,17012919
18		Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	5 días	mar 4/04/23	sáb 8/04/23	17	0%	$ 302.077,33	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
19		**DESMONTES Y RETIROS**	**72 días**	**dom 12/03/23**	**lun 15/05/23**		**34%**	**$ 24.852.431,19**		
20	✓	Desmonte aparatos	8 días	dom 12/03/23	dom 19/03/23	8	100%	$ 49.148,37	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1	0,29
21		Desmonte carpinteria metálica **	8 días	lun 20/03/23	lun 27/03/23	20	0%	$ 639.639,38	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,041097112
22		Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	8 días	lun 27/03/23	lun 3/04/23	21	0%	$ 6.665.427,96	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,057075249
23		Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	8 días	lun 3/04/23	lun 10/04/23	22	52%	$ 2.351.650,70	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	0,069



Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: lun 3/04/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completad	Costo	rescurso fisico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
24		Desmonte y retiro de llantas**	8 días	lun 10/04/23	lun 17/04/23	23	100%	$ 37.996,68	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,02506353
25		Desmonte De Señalización	8 días	lun 17/04/23	lun 24/04/23	24	0%	$ 56.952,49	AYUDANTE ALBAÑILERIA GE	0,144
26		Desmonte Y Reinst.De Pasamanos	8 días	lun 24/04/23	lun 1/05/23	25	50%	$ 1.244.726,62	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra	0,274
27		Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	8 días	lun 1/05/23	lun 8/05/23	26	0%	$ 11.862.758,61	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2	0,915
28		Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	8 días	lun 8/05/23	lun 15/05/23	27;18	0%	$ 1.944.130,38	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,198
29		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**220 días**	**dom 12/03/23**	**dom 24/09/23**		**5%**	**$ 867.870.980,48**		
30		**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**135 días**	**dom 12/03/23**	**lun 10/07/23**		**10%**	**$ 329.738.663,28**		
31		Excavación Manual Taludes	20 días	dom 12/03/23	jue 30/03/23	8	4%	$ 15.746.924,16	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,11
32		Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	17%	$ 92.575.287,03	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	0,955
33		Excavación Mecánica Y Retiro	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	11%	$ 195.712.998,78	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
34		Entibado de Excavacion **	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	23%	$ 5.166.302,59	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayu	0,04
35		Excavacion con equipo en roca Caisson**	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 20.271.155,22	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	1,00
36		Explanación Y Extendida	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 265.995,50	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1	0,005
37		**NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)**	**90 días**	**mar 21/03/23**	**vie 9/06/23**		**0%**	**$ 21.871.944,93**		
38		Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	30 días	mar 21/03/23	lun 17/04/23	8CC+40 días	0%	$ 4.944.980,36	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2	0,003
39		Nivelación+Perfilado terreno motoniveladora **	30 días	lun 17/04/23	dom 14/05/23	38	0%	$ 13.443.921,04	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	0,03
40		Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	30 días	dom 14/05/23	vie 9/06/23	39	0%	$ 3.483.043,53	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2	0,006
41		**PROTECCIÓN DE TALUDES**	**30 días**	**vie 9/06/23**	**jue 6/07/23**		**0%**	**$ 103.847.312,34**		
42		Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	30 días	vie 9/06/23	jue 6/07/23	40	0%	$ 44.168.861,97	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,0085
43		Relleno tierra comun seleccionada compactada	30 días	vie 9/06/23	jue 6/07/23	40	0%	$ 59.678.450,37	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,1
44		**RELLENOS**	**90 días**	**jue 6/07/23**	**dom 24/09/23**		**0%**	**$ 412.413.059,93**		
45		Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 39.681.763,91	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	0,06
46		Relleno Recebo Afirmado	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 72.867.402,40	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,08



Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: lun 3/04/23

Tarea | Tarea inactiva | Informe de resumen manual | Hito externo | Progreso manual
División | Hito inactivo | Resumen manual | Fecha límite
Hito | Resumen inactivo | solo el comienzo | Tareas críticas
Resumen | Tarea manual | solo fin | División crítica
Resumen del proyecto | solo duración | Tareas externas | Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completad	Costo	rescurso físico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
47		Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 109.194.172,22	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,12
48		Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 134.464.716,76	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,11
49		Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 56.205.004,64	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2	0,09
50		**ESTRUCTURA**	**150 días**	**dom 14/05/23**	**dom 24/09/23**		**1%**	**$ 2.765.761.820,02**		
51		**CIMENTACIÓN**	**105 días**	**dom 14/05/23**	**mar 15/08/23**		**2%**	**$ 1.247.484.168,46**		
52		Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	20 días	mié 31/05/23	dom 18/06/23	53	0%	$ 252.411.925,43	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,635
53		Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	20 días	dom 14/05/23	mié 31/05/23	36CC+50 días	0%	$ 7.979.307,22	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	0,245
54		Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin	20 días	mié 31/05/23	dom 18/06/23	53	0%	$ 186.210.551,48	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	1,35
55		Pilote En Concreto D=0.40 M Exc.Maxima 27 Mts+acer	20 días	dom 18/06/23	jue 6/07/23	54	0%	$ 1.743.200,83	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,05
56		Columna Circ Conc 4000PSI Ø1,20 M. - PILA	20 días	jue 6/07/23	lun 24/07/23	55	0%	$ 359.050.542,75	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	1,572
57		Zapatas En Concreto F'c 28 Mpa 4000psi Cdrc	20 días	lun 24/07/23	jue 10/08/23	56	0%	$ 187.958.599,93	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,33
58		Pedestal En Concreto 4000psi	20 días	jue 6/07/23	lun 24/07/23	55	0%	$ 10.534.583,79	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,731
59		Viga cabezal de muro de contención de 4000 psi(28Mpa)	20 días	jue 6/07/23	lun 24/07/23	55	0%	$ 32.580.411,26	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	0,44
60		Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	20 días	lun 10/07/23	vie 28/07/23	32	16%	$ 148.820.851,14	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	1,412
61		Caisson relleno (Concret 3000psi bombeado) d=1.20 *	20 días	vie 28/07/23	mar 15/08/23	60	0%	$ 60.194.194,63	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,145
62		**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**60 días**	**lun 24/07/23**	**vie 15/09/23**		**0%**	**$ 399.974.068,39**		
63		Vigas Aereas En Concreto 4000psi**	20 días	lun 24/07/23	jue 10/08/23	59	0%	$ 23.899.671,58	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,866
64		Columna En Concreto 4000psi G.C.(Inc. formaleta)	20 días	vie 11/08/23	lun 28/08/23	63	0%	$ 6.157.954,50	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	1,087
65		Graderia Sitio	20 días	lun 28/08/23	vie 15/09/23	64	0%	$ 35.410.745,91	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayu	0,085
66		Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	20 días	vie 11/08/23	lun 28/08/23	63;58	0%	$ 216.376.897,91	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
67		Placa contrapiso 0.15 m 3000 psi	20 días	lun 28/08/23	vie 15/09/23	66;58	0%	$ 118.128.798,49	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,072
68		**TANQUE DE ALMACENAMIENTO**	**8 días**	**vie 15/09/23**	**vie 22/09/23**		**0%**	**$ 11.582.293,20**		



Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: lun 3/04/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completac	Costo	rescurso fisico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
69		Tanque Almacenamiento Concreto Imp. 3000 psi	8 días	vie 15/09/23	vie 22/09/23	67	0%	$ 11.582.293,20	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	0,60
70		**MUROS DE CONTENCIÓN**	**40 días**	**vie 11/08/23**	**vie 15/09/23**		**0%**	**$ 554.845.613,37**		
71		Muro contencion concreto premezclado 4000	20 días	vie 11/08/23	lun 28/08/23	57	0%	$ 410.588.619,47	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	1,096436653
72		Muro de Contención en Gavion(Inc. Formaleta). **	20 días	lun 28/08/23	vie 15/09/23	71	0%	$ 144.256.993,90	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	0,49
73		**JUNTAS**	**90 días**	**mié 31/05/23**	**sáb 19/08/23**		**0%**	**$ 133.003.297,60**		
74		Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	90 días	mié 31/05/23	sáb 19/08/23	53	0%	$ 133.003.297,60	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca	0,070
75		**ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**50 días**	**vie 11/08/23**	**dom 24/09/23**		**0%**	**$ 173.284.753,77**		
76		Entrepiso Steel Deck E=.13	10 días	vie 15/09/23	dom 24/09/23	67	0%	$ 30.506.534,30	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	0,063
77		Estructura metalica obra	50 días	vie 11/08/23	dom 24/09/23	63	0%	$ 142.778.219,47	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	0,001
78		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO**	**90 días**	**mié 31/05/23**	**sáb 19/08/23**		**0%**	**$ 245.587.625,23**		
79		Acero de refuerzo 60000 **	90 días	mié 31/05/23	sáb 19/08/23	53	1%	$ 207.342.962,48	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,003685929
80		Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	90 días	mié 31/05/23	sáb 19/08/23	53	0%	$ 29.835.560,41	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,003
81		Malla Electrosoldada S=150*150 mm Ø=7,5 mm x 7,5 mm	90 días	mié 31/05/23	sáb 19/08/23	53	0%	$ 8.409.102,34	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,003
82		**REDES HIDRÁULICAS**	**105 días**	**jue 22/06/23**	**sáb 23/09/23**		**0%**	**$ 112.499.767,28**		
83		**RED DE DRENAJE**	**105 días**	**jue 22/06/23**	**sáb 23/09/23**		**0%**	**$ 112.499.767,28**		
84		Tubería de concreto 6"	20 días	jue 22/06/23	dom 9/07/23	28CC+50 d	0%	$ 1.829.459,04	AYUDANTE ALBAÑILERIA GEN	0,068
85		Tubería de concreto 10"	20 días	lun 10/07/23	jue 27/07/23	84	0%	$ 17.822.875,43	AYUDANTE ALBAÑILERIA GEN	0,12
86		Tuberia Novafort d=250mm	20 días	jue 27/07/23	lun 14/08/23	85	0%	$ 25.425.260,28	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	0,111
87		CarcamoT-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal)	10 días	lun 14/08/23	mié 23/08/23	86	0%	$ 13.118.153,74	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,23
88		Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	10 días	mié 23/08/23	vie 1/09/23	87	0%	$ 8.587.222,69	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,608302599
89		Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm **	10 días	vie 1/09/23	dom 10/09/23	88	0%	$ 30.007.861,57	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,2
90		Tanque 10 M3 - 10,000Lt	10 días	dom 10/09/23	mar 19/09/23	89	0%	$ 12.981.286,30	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST.	0,33
91		Bomba De Agua Manual	5 días	mar 19/09/23	sáb 23/09/23	90	0%	$ 2.727.648,23	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST.	0,2
92		**REDES ELÉCTRICAS**	**109 días**	**jue 22/06/23**	**mié 27/09/23**		**0%**	**$ 383.230.166,54**		



Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: lun 3/04/23

Tarea | Tarea inactiva | Informe de resumen manual | Hito externo | Progreso manual
División | Hito inactivo | Resumen manual | Fecha límite
Hito | Resumen inactivo | solo el comienzo | Tareas críticas
Resumen | Tarea manual | solo fin | División crítica
Resumen del proyecto | solo duración | Tareas externas | Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completac	Costo	rescurso fisico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
93		**BAJA TENSIÓN Y AP**	**109 días**	**jue 22/06/23**	**mié 27/09/23**		**0%**	**$ 151.830.388,09**		
94		Ducto Afloramiento media tension Ø6" (L=9	10 días	jue 22/06/23	sáb 1/07/23	28CC+50 días	0%	$ 10.468.492,42	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	1
95		Poste Metal H=12m Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)	10 días	sáb 1/07/23	dom 9/07/23	94	0%	$ 34.271.837,39	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,45
96		Empalme en Derivación (91B1)	10 días	lun 10/07/23	mar 18/07/23	95	0%	$ 8.666.410,92	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,251
97		Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	10 días	mar 18/07/23	jue 27/07/23	96	0%	$ 11.007.549,95	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,395
98		Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde	10 días	jue 27/07/23	sáb 5/08/23	97	0%	$ 39.606.530,18	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,05
99		Acometida 3#4	10 días	sáb 5/08/23	lun 14/08/23	98	0%	$ 12.611.161,58	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,0194451
100		Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	10 días	lun 14/08/23	mié 23/08/23	99	0%	$ 1.556.981,69	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,023
101		Caja De Mampostería Sencilla Etb	10 días	mié 23/08/23	vie 1/09/23	100	0%	$ 4.448.683,75	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	1,324
102		Canaliz. Ducto elect. Pvc-2 d 4"(inc exc) **	10 días	vie 1/09/23	dom 10/09/23	101	0%	$ 25.726.075,03	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2	0,28
103		Brazo Sencillo Luminaria	19 días	dom 10/09/23	mié 27/09/23	102	0%	$ 3.466.665,18	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,271
104		**ILUMINACIÓN**	**70 días**	**lun 10/07/23**	**dom 10/09/23**		**0%**	**$ 185.782.603,90**		
105		Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	10 días	lun 10/07/23	mar 18/07/23	95	0%	$ 68.938.968,75	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,19
106		AVENTO GEN 2/S/48 LEDS/116mA/4000K/5256 OPTIC/26W/ 220V	10 días	mar 18/07/23	jue 27/07/23	105	0%	$ 9.169.072,52	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,27429898
107		Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V	10 días	jue 27/07/23	sáb 5/08/23	106	0%	$ 3.881.040,63	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	1
108		Fotocelda - Suministro e instalacion	10 días	sáb 5/08/23	lun 14/08/23	107	0%	$ 1.823.802,71	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,033
109		Aplique Solar de piso para empotrar	30 días	lun 14/08/23	dom 10/09/23	108	0%	$ 101.969.719,29	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,05
110		**SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA**	**90 días**	**sáb 1/07/23**	**mar 19/09/23**		**0%**	**$ 45.617.174,55**		
111		Sistema de Puesta a Tierra	30 días	sáb 1/07/23	jue 27/07/23	94	0%	$ 27.551.774,20	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,13848697
112		Soldadura Exotermica	30 días	jue 27/07/23	mié 23/08/23	111	0%	$ 2.725.078,98	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,180
113		Cable Cu No. 2/0 AWG desnudo	30 días	mié 23/08/23	mar 19/09/23	112	0%	$ 15.340.321,37	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,069



Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: lun 3/04/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completac	Costo	rescurso fisico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
114		**IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS**	**15 días**	**lun 28/08/23**	**lun 11/09/23**		**0%**	**$ 43.586.898,97**		
115		**IMPERMEABILIZACIONES**	**15 días**	**lun 28/08/23**	**lun 11/09/23**		**0%**	**$ 43.586.898,97**		
116		Impermeabilización Espaldon Igol Imprimant + Denso	15 días	lun 28/08/23	lun 11/09/23	71	0%	$ 43.586.898,97	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	0,01050577
117		**PINTURA**	**10 días**	**vie 15/09/23**	**dom 24/09/23**		**0%**	**$ 3.779.703,59**		
118		**PINTURA EXTERIORES**	**10 días**	**vie 15/09/23**	**dom 24/09/23**		**0%**	**$ 3.779.703,59**		
119		Demarcacion pintura trafico a=0.05***	10 días	vie 15/09/23	dom 24/09/23	67	0%	$ 3.779.703,59	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	0,012
120		**EXTERIORES**	**89 días**	**lun 10/07/23**	**mié 27/09/23**		**0%**	**$ 866.283.097,78**		
121		**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**	**4 días**	**dom 24/09/23**	**mié 27/09/23**		**0%**	**$ 186.315.729,73**		
122		Empradizacion grama con semiilla ray-grass **	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 46.616.935,73	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,007
123		Tala de arboles h= 2.1 a 5 m incly. Transp	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 1.793.071,03	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	0,2
124		Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 80.609.444,12	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
125		Arbol Roble (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 1.679.047,13	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	0,89
126		Arbol Cariseco(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 2.163.013,01	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	0,88
127		Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 4.066.990,75	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	0,94
128		Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 1.087.746,44	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	0,91
129		Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 1.034.441,77	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	0,96
130		Arbol Nogal 1.5 - 2.0m(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 2.906.906,42	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	1
131		Arbol Yarumo/Cecropia (Siemb+Caja+Tier.Ab+Tutor)	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 3.371.263,46	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	0,84
132		Jardinería Densidad 1 a 12 Plantas por M2	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 40.986.869,87	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	0,081
133		**SENDEROS, PLAZOLETAS, BORDILLOS, GUIA TACTIL, ANDENES EN ADOQUÍN, MUROS ARQ.**	**85 días**	**lun 10/07/23**	**dom 24/09/23**		**0%**	**$ 281.192.788,83**		
134		Adoquin prefabricado de arcilla. 60x260 e=60mm.	75 días	mié 19/07/23	dom 24/09/23	135	0%	$ 210.988.356,62	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,149
135		Sardinel achaflanado A-15 (0.45x0.8x0.15m)	10 días	lun 10/07/23	mié 19/07/23	48CC+5 días	0%	$ 13.442.506,42	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,09



Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: lun 3/04/23

Tarea | Tarea inactiva | Informe de resumen manual | Hito externo | Progreso manual
División | Hito inactivo | Resumen manual | Fecha límite
Hito | Resumen inactivo | solo el comienzo | Tareas críticas
Resumen | Tarea manual | solo fin | División crítica
Resumen del proyecto | solo duración | Tareas externas | Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completad	Costo	rescurso fisico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
136		Bordillo en sitio - contenedor de raices (0.15x0.6m)	10 días	lun 10/07/23	mié 19/07/23	48CC+5 días	0%	$ 26.450.000,13	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,1
137		Loseta tactil Conc. e=0.06 p<5% geo T-2100	75 días	mié 19/07/23	dom 24/09/23	135	0%	$ 30.311.925,66	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
138		**ESCALERAS Y RAMPAS**	**75 días**	**mié 19/07/23**	**dom 24/09/23**		**0%**	**$ 192.858.569,97**		
139		Escaleras Rampa, Descansos, Concreto 3000psi Cdrc	75 días	mié 19/07/23	dom 24/09/23	136	0%	$ 125.362.320,81	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	1,186
140		Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	75 días	mié 19/07/23	dom 24/09/23	136	0%	$ 36.678.231,89	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	1,3
141		Rampa Escalonada piedra Laja sobre puesto en tierr	75 días	mié 19/07/23	dom 24/09/23	136	0%	$ 12.083.722,12	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,21
142		Rampa en concreto	75 días	mié 19/07/23	dom 24/09/23	136	0%	$ 18.734.295,15	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	0,096
143		**PASAMANOS**	**4 días**	**dom 24/09/23**	**mié 27/09/23**		**0%**	**$ 205.916.009,25**		
144		Pasamanos Tipo 1	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	139	0%	$ 205.916.009,25	CUADRILLA CARPINTERIA ME	0,072
145		**MOBILIARIO**	**269 días**	**mar 31/01/23**	**mié 27/09/23**		**22%**	**$ 175.143.170,52**		
146		**MOBILIARIO URBANO**	**4 días**	**dom 24/09/23**	**mié 27/09/23**		**0%**	**$ 77.266.954,01**		
147		Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta)	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 6.433.456,48	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,12305885
148		Punto ecológico 3 canecas tipo barcelona M-121.	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 2.578.958,88	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
149		Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 6.683.107,05	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	0,29
150		Banca concreto GRC 21MP 1,23x0.45m Segun diseño	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 11.707.555,19	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
151		Banca Trapezoidal Espaldar GRC 21MP Según diseño	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 49.863.876,41	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
152		**SEÑALIZACIÓN**	**269 días**	**mar 31/01/23**	**mié 27/09/23**		**24%**	**$ 97.876.216,51**		
153		Servicio de Time Lapse con Fotos	269 días	mar 31/01/23	mié 27/09/23	6	25%	$ 29.193.644,25	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
154		Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	6 días	mar 31/01/23	lun 6/02/23	6	100%	$ 7.522.290,72	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
155		Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 42.185.128,45	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
156		Señales Preventiv-Informativ-reglam(Sum+Ints.)Font	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 198.215,13	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	0,187
157		Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 681.557,80	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
158		Señal Punto de Encuentro 1 Cara	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 825.603,87	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071



Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: lun 3/04/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completac	Costo	rescurso físico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
159		Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 5.185.496,76	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
160		Reductor de velociadad tipo Resalto Parabolico - 4 mts de ancho	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 8.223.690,78	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
161		Estoperol 10 cm x 3 cm	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 659.746,50	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
162		Aseo General	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 3.200.842,25	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2	0,0137




Parque Bello Horizonte:

A la fecha del presente periodo el avance de **ejecutado** real es de: 6.76%.



Ilustración 10. Avance ejecutado Parque Bello Horizonte


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	% completad	Costo
1		**CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 – TERRITORIO 1 (PARQUES LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE).**	**308 días**	**12/28/22 9:00 AM**	**9/27/23 5:00 PM**		**8%**	**$ 2,813,899,651.44**
2		Apropiación de Estudios y diseños	34 días	12/28/22 9:00 AM	1/27/23 11:00 AM		100%	$ 0.00
3		**PARQUE BELLO HORIZONTE**	**274 días**	**1/27/23 11:00 AM**	**9/27/23 5:00 PM**	**2**	**7%**	**$ 2,813,899,651.44**
4		**PRELIMINARES**	**165 días**	**1/27/23 11:00 AM**	**6/23/23 8:00 AM**		**53%**	**$ 151,174,755.13**
5		**PRELIMINARES**	**50 días**	**1/27/23 11:00 AM**	**3/12/23 4:00 PM**		**92%**	**$ 49,773,231.42**
6		Replanteo general	5 días	1/27/23 11:00 AM	1/31/23 4:00 PM	2	100%	$ 2,163,812.87
7		Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	15 días	1/31/23 4:00 PM	2/14/23 9:00 AM	6	97%	$ 3,110,540.72
8		Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	30 días	2/14/23 9:00 AM	3/12/23 4:00 PM	7	85%	$ 28,299,113.82
9		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	5 días	1/31/23 4:00 PM	2/5/23 10:00 AM	6	100%	$ 8,034,635.89
10		Campamento 40 M2	5 días	1/31/23 4:00 PM	2/5/23 10:00 AM	6	100%	$ 7,179,443.67
11		Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	2 días	1/31/23 4:00 PM	2/2/23 2:00 PM	6	100%	$ 985,684.45
12		**DEMOLICIONES**	**45 días**	**3/12/23 4:00 PM**	**4/21/23 4:00 PM**		**14%**	**$ 84,657,405.23**
13		Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	5 días	3/12/23 4:00 PM	3/17/23 10:00 AM	8	0%	$ 36,703,069.14
14		Demolición. Muro 0.20x 0,25	5 días	3/17/23 10:00 AM	3/21/23 3:00 PM	13	0%	$ 1,047,000.30
15		Demolición muros de concreto(cargue+ retiro).	5 días	3/21/23 3:00 PM	3/26/23 9:00 AM	14	67%	$ 14,011,188.25
16		Demolición Cimiento Enterrados	5 días	3/26/23 9:00 AM	3/30/23 2:00 PM	15	0%	$ 4,551,653.88
17		Demolición placa de contrapiso	5 días	3/30/23 2:00 PM	4/4/23 8:00 AM	16	13%	$ 5,958,178.65
18		Demolición placas alig. 0.25	5 días	4/4/23 8:00 AM	4/8/23 12:00 PM	17	0%	$ 9,424,359.34
19		Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	5 días	4/8/23 1:00 PM	4/12/23 5:00 PM	18	0%	$ 1,907,916.03
20		Demolición Escalera Concreto	5 días	4/13/23 7:00 AM	4/17/23 11:00 AM	19	50%	$ 10,147,807.65
21		Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	5 días	4/17/23 11:00 AM	4/21/23 4:00 PM	20	0%	$ 906,231.99
22		**DESMONTES Y RETIROS**	**70 días**	**4/21/23 4:00 PM**	**6/23/23 8:00 AM**		**43%**	**$ 16,744,118.48**
23		Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	10 días	4/21/23 4:00 PM	4/30/23 3:00 PM	21	0%	$ 2,833,179.67
24		Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	10 días	4/30/23 3:00 PM	5/9/23 2:00 PM	23	100%	$ 325,818.59
25		Desmonte Equipos Biosaludables (Demolc+Retiro)	10 días	5/9/23 2:00 PM	5/18/23 12:00 PM	24	100%	$ 941,466.17
26		Desmonte juegos infantiles **	10 días	5/18/23 1:00 PM	5/27/23 11:00 AM	25	100%	$ 107,594.75
27		Desmonte y retiro de llantas**	10 días	5/27/23 11:00 AM	6/5/23 10:00 AM	26	0%	$ 18,998.34
28		Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	10 días	6/5/23 10:00 AM	6/14/23 9:00 AM	27	0%	$ 9,989,691.46
29		Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	10 días	6/14/23 9:00 AM	6/23/23 8:00 AM	28	0%	$ 2,527,369.50
30		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**224 días**	**3/12/23 4:00 PM**	**9/27/23 5:00 PM**		**3%**	**$ 532,704,412.51**
31		**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**180 días**	**3/12/23 4:00 PM**	**8/19/23 4:00 PM**		**10%**	**$ 247,247,729.03**
32		Excavación Manual Taludes	30 días	3/12/23 4:00 PM	4/8/23 12:00 PM	8	5%	$ 7,164,236.78
33		Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	30 días	4/8/23 1:00 PM	5/5/23 9:00 AM	32	2%	$ 196,570,556.12
34		Excavación Mecánica Y Retiro	30 días	5/5/23 9:00 AM	5/31/23 4:00 PM	33	50%	$ 21,673,463.37
35		Entibado de Excavacion **	30 días	5/31/23 4:00 PM	6/27/23 12:00 PM	34	1%	$ 9,401,580.75



Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: 4/5/23 12:24 PM

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	% completad	Costo
36		Excavacion con equipo en roca Caisson**	30 días	6/27/23 1:00 PM	7/24/23 9:00 AM	35	0%	$ 12,320,809.26
37		Explanación Y Extendida	30 días	7/24/23 9:00 AM	8/19/23 4:00 PM	36	0%	$ 117,082.75
38		**NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)**	**44 días**	**8/19/23 4:00 PM**	**9/27/23 5:00 PM**		**0%**	**$ 42,984,972.42**
39		Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	30 días	8/19/23 4:00 PM	9/15/23 12:00 PM	37	0%	$ 2,114,412.72
40		Nivelación+Perfilado terreno motoniveladora **	30 días	8/19/23 4:00 PM	9/15/23 12:00 PM	37	0%	$ 7,111,206.47
41		Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	14 días	9/15/23 1:00 PM	9/27/23 5:00 PM	40	0%	$ 33,759,353.23
42		**PROTECCIÓN DE TALUDES**	**44 días**	**8/19/23 4:00 PM**	**9/27/23 5:00 PM**		**0%**	**$ 71,952,365.61**
43		Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	30 días	8/19/23 4:00 PM	9/15/23 12:00 PM	37	0%	$ 17,473,331.98
44		Relleno tierra comun seleccionada compactada	14 días	9/15/23 1:00 PM	9/27/23 5:00 PM	43	0%	$ 54,479,033.63
45		**RELLENOS**	**200 días**	**3/12/23 4:00 PM**	**9/6/23 2:00 PM**		**0%**	**$ 170,519,345.45**
46		Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	40 días	3/12/23 4:00 PM	4/17/23 11:00 AM	8	0%	$ 27,088,011.88
47		Relleno Recebo Afirmado	40 días	4/17/23 11:00 AM	5/22/23 5:00 PM	46	0%	$ 43,890,398.25
48		Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	40 días	5/23/23 7:00 AM	6/27/23 12:00 PM	47	0%	$ 31,082,342.35
49		Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	40 días	6/27/23 1:00 PM	8/2/23 8:00 AM	48	0%	$ 43,647,654.46
50		Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	40 días	8/2/23 8:00 AM	9/6/23 2:00 PM	49	0%	$ 24,810,938.51
51		**ESTRUCTURA**	**214 días**	**3/21/23 3:00 PM**	**9/27/23 5:00 PM**		**2%**	**$ 1,431,592,273.15**
52		**CIMENTACIÓN**	**210 días**	**3/21/23 3:00 PM**	**9/24/23 11:00 AM**		**2%**	**$ 790,291,433.68**
53		Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	30 días	5/14/23 8:00 AM	6/9/23 3:00 PM	55	0%	$ 48,432,222.06
54		Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	30 días	5/14/23 8:00 AM	6/9/23 3:00 PM	55	0%	$ 8,954,883.20
55		Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	60 días	3/21/23 3:00 PM	5/14/23 8:00 AM	32C	12%	$ 8,189,982.01
56		Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin	40 días	6/9/23 3:00 PM	7/15/23 10:00 AM	54	0%	$ 944,772.05
57		Pilote +Concret210 D=0.40 M Exc. Máxima 35 M Roca	40 días	7/15/23 10:00 AM	8/19/23 4:00 PM	56	0%	$ 8,416,680.13
58		Columna Circ Conc 4000PSI Ø1.20 M. - PILA	40 días	8/19/23 4:00 PM	9/24/23 11:00 AM	57	0%	$ 272,128,692.23
59		Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	60 días	5/5/23 9:00 AM	6/27/23 12:00 PM	33	3%	$ 306,142,773.32
60		Caisson relleno (Concret 3000psi bombeado) d=1.20 *	60 días	6/27/23 1:00 PM	8/19/23 4:00 PM	59	0%	$ 120,388,389.26
61		Viga cabezal de muro de contención de 4000 psi(28Mpa)	40 días	8/19/23 4:00 PM	9/24/23 11:00 AM	60	0%	$ 16,693,039.42
62		**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**150 días**	**5/14/23 8:00 AM**	**9/24/23 11:00 AM**		**0%**	**$ 181,506,960.93**
63		Vigas Aereas En Concreto 4000psi**	30 días	5/14/23 8:00 AM	6/9/23 3:00 PM	55	0%	$ 5,316,335.92
64		Concreto 3.000 PSI Premezc-Zarpa(Su+Instal)+Formal	30 días	5/14/23 8:00 AM	6/9/23 3:00 PM	55	0%	$ 10,030,864.74
65		Graderia Sitio	30 días	6/9/23 3:00 PM	7/6/23 11:00 AM	64	0%	$ 15,846,821.00
66		Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	30 días	7/6/23 11:00 AM	8/2/23 8:00 AM	65	0%	$ 94,347,970.28
67		Placa contrapiso 0.15 m 3000 psi	30 días	8/2/23 8:00 AM	8/28/23 3:00 PM	66	0%	$ 54,081,922.52
68		Realce sumidero (inc.rejilla tapa) **	30 días	8/28/23 3:00 PM	9/24/23 11:00 AM	67	0%	$ 1,883,046.47
69		**MUROS DE CONTENCIÓN**	**44 días**	**8/19/23 4:00 PM**	**9/27/23 5:00 PM**		**0%**	**$ 295,552,222.00**
70		Muro contención concreto 4000psi - pigmentado.	15 días	8/19/23 4:00 PM	9/2/23 9:00 AM	60	0%	$ 118,843,492.27



Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: 4/5/23 12:24 PM

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	% completac	Costo
71		Muro contencion concreto premezclado 4000	15 días	9/2/23 9:00 AM	9/15/23 12:00 PM	70	0%	$ 127,033,700.78
72		Muro de Contención en Gavion(Inc. Formaleta). **	14 días	9/15/23 1:00 PM	9/27/23 5:00 PM	71	0%	$ 49,675,028.95
73		**JUNTAS**	**80 días**	**6/9/23 3:00 PM**	**8/19/23 4:00 PM**		**0%**	**$ 32,583,353.37**
74		Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	80 días	6/9/23 3:00 PM	8/19/23 4:00 PM	54	0%	$ 32,583,353.37
75		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO**	**90 días**	**6/9/23 3:00 PM**	**8/28/23 3:00 PM**		**3%**	**$ 131,658,303.17**
76		Acero de refuerzo 60000 **	90 días	6/9/23 3:00 PM	8/28/23 3:00 PM	54	9%	$ 110,886,484.73
77		Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	90 días	6/9/23 3:00 PM	8/28/23 3:00 PM	54	0%	$ 18,340,508.24
78		Malla Electrosoldada S=150*150 mm Ø=7,5 mm x 7,5 mm	90 días	6/9/23 3:00 PM	8/28/23 3:00 PM	54	0%	$ 2,431,310.20
79		**REDES HIDRÁULICAS**	**120 días**	**6/9/23 3:00 PM**	**9/24/23 11:00 AM**		**0%**	**$ 41,592,422.65**
80		**RED DE DRENAJE**	**120 días**	**6/9/23 3:00 PM**	**9/24/23 11:00 AM**		**0%**	**$ 41,592,422.65**
81		Tuberia Novafort d=250mm Exca y relleno zona dura **	15 días	6/9/23 3:00 PM	6/23/23 8:00 AM	54	0%	$ 3,098,343.77
82		Tuberia Novafort d=315mm	15 días	6/23/23 8:00 AM	7/6/23 11:00 AM	81	0%	$ 15,452,211.73
83		CarcamoT-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal)	15 días	7/6/23 11:00 AM	7/19/23 3:00 PM	82	0%	$ 5,592,201.00
84		Sumidero Caja 0.75*1.1*0.85 en concreto **	15 días	7/19/23 3:00 PM	8/2/23 8:00 AM	83	0%	$ 13,091,125.89
85		Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	30 días	8/2/23 8:00 AM	8/28/23 3:00 PM	84	0%	$ 1,226,746.10
86		Filtro geodren planar tuberia 200 mm h=1.0 Zanja	30 días	8/28/23 3:00 PM	9/24/23 11:00 AM	85	0%	$ 3,131,794.16
87		**REDES ELÉCTRICAS**	**124 días**	**6/9/23 3:00 PM**	**9/27/23 5:00 PM**		**0%**	**$ 307,935,805.49**
88		**BAJA TENSIÓN Y AP**	**115 días**	**6/9/23 3:00 PM**	**9/19/23 5:00 PM**		**0%**	**$ 166,934,379.18**
89		Ducto Afloramiento media tension Ø6" (L=9	10 días	6/9/23 3:00 PM	6/18/23 2:00 PM	64	0%	$ 20,936,984.85
90		Caja electrica CS 276 Codensa en mampost	10 días	6/18/23 2:00 PM	6/27/23 12:00 PM	89	0%	$ 7,500,721.04
91		Poste Metal H=12m Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran +	10 días	6/27/23 1:00 PM	7/6/23 11:00 AM	90	0%	$ 28,040,594.22
92		Empalme en Derivación (91B1)	10 días	7/6/23 11:00 AM	7/15/23 10:00 AM	91	0%	$ 7,090,699.84
93		Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	10 días	7/15/23 10:00 AM	7/24/23 9:00 AM	92	0%	$ 8,648,789.25
94		Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde	10 días	7/24/23 9:00 AM	8/2/23 8:00 AM	93	0%	$ 14,204,873.69
95		Acometida 3#4	10 días	8/2/23 8:00 AM	8/10/23 5:00 PM	94	0%	$ 6,917,514.79
96		Cable 3 Nº 12 Sum e Instal**	10 días	8/11/23 7:00 AM	8/19/23 4:00 PM	95	0%	$ 1,273,894.11
97		Caja De Mampostería Sencilla Etb	10 días	8/19/23 4:00 PM	8/28/23 3:00 PM	96	0%	$ 5,338,420.50
98		Canaliz. Ducto elect. Pvc-2 d 4"(inc exc) **	10 días	8/28/23 3:00 PM	9/6/23 2:00 PM	97	0%	$ 24,896,201.64
99		Brazo Sencillo Luminaria	10 días	9/6/23 2:00 PM	9/15/23 12:00 PM	98	0%	$ 2,554,384.87
100		Canaliz ducto electrico PVC- D4X6"+ 2x3"	5 días	9/15/23 1:00 PM	9/19/23 5:00 PM	99	0%	$ 39,531,300.38
101		**ILUMINACIÓN**	**14 días**	**9/15/23 1:00 PM**	**9/27/23 5:00 PM**		**0%**	**$ 99,044,546.21**
102		Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	5 días	9/15/23 1:00 PM	9/19/23 5:00 PM	99	0%	$ 20,426,361.11
103		Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTI	4 días	9/20/23 7:00 AM	9/23/23 12:00 PM	102	0%	$ 7,762,081.27
104		Fotocelda - Suministro e instalacion	3 días	9/23/23 1:00 PM	9/26/23 9:00 AM	103	0%	$ 625,303.79
105		Aplique Solar de piso para empotrar	2 días	9/26/23 9:00 AM	9/27/23 5:00 PM	104	0%	$ 70,230,800.04
106		**SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA**	**60 días**	**8/2/23 8:00 AM**	**9/24/23 11:00 AM**		**0%**	**$ 41,956,880.10**




Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: 4/5/23 12:24 PM

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	% completad	Costo
107		Sistema de Puesta a Tierra	20 días	8/2/23 8:00 AM	8/19/23 4:00 PM	94	0%	$ 25,714,989.26
108		Soldadura Exotermica	20 días	8/19/23 4:00 PM	9/6/23 2:00 PM	107	0%	$ 2,384,444.11
109		Cable Cu desnudo # 2/0 AWG	20 días	9/6/23 2:00 PM	9/24/23 11:00 AM	108	0%	$ 13,857,446.73
110		**PINTURA**	**34 días**	**8/28/23 3:00 PM**	**9/27/23 5:00 PM**		**0%**	**$ 631,055.34**
111		**PINTURA EXTERIORES**	**34 días**	**8/28/23 3:00 PM**	**9/27/23 5:00 PM**		**0%**	**$ 631,055.34**
112		Demarcacion pintura trafico a=0.05***	20 días	8/28/23 3:00 PM	9/15/23 12:00 PM	67	0%	$ 88,586.81
113		Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.1	14 días	9/15/23 1:00 PM	9/27/23 5:00 PM	112	0%	$ 542,468.53
114		**EXTERIORES**	**104 días**	**6/27/23 1:00 PM**	**9/27/23 5:00 PM**		**0%**	**$ 286,523,586.26**
115		**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**	**36 días**	**8/11/23 7:00 AM**	**9/11/23 5:00 PM**		**0%**	**$ 37,130,576.93**
116		Empradizacion grama con semilla ray-grass **	4 días	8/11/23 7:00 AM	8/14/23 12:00 PM	130	0%	$ 11,567,856.19
117		Traslado de arbol pequeño	4 días	8/14/23 1:00 PM	8/18/23 8:00 AM	116	0%	$ 3,972,530.61
118		Arbol Acacia Negra(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	4 días	8/18/23 8:00 AM	8/21/23 2:00 PM	117	0%	$ 1,641,088.72
119		Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	4 días	8/21/23 2:00 PM	8/25/23 9:00 AM	118	0%	$ 2,218,358.59
120		Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	4 días	8/25/23 9:00 AM	8/28/23 3:00 PM	119	0%	$ 725,164.29
121		Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	4 días	8/28/23 3:00 PM	9/1/23 10:00 AM	120	0%	$ 689,627.85
122		Arbol Nogal 1.5 - 2.0m(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	4 días	9/1/23 10:00 AM	9/4/23 4:00 PM	121	0%	$ 726,726.61
123		Arbol Yarumo/Cecropia (Siemb+Caja+Tier.Ab+Tutor)	4 días	9/4/23 4:00 PM	9/8/23 11:00 AM	122	0%	$ 842,815.86
124		Jardinería Densidad 12 Plantas por M2 -CDRC	4 días	9/8/23 11:00 AM	9/11/23 5:00 PM	123	0%	$ 14,746,408.21
125		**SENDEROS, PLAZOLETAS, BORDILLOS, GUIA TACTIL, ANDENES EN**	**100 días**	**6/27/23 1:00 PM**	**9/24/23 11:00 AM**		**0%**	**$ 100,924,294.49**
126		Adoquin prefabricado de arcilla. 60x260 e=60mm.	50 días	8/11/23 7:00 AM	9/24/23 11:00 AM	130	0%	$ 57,326,031.68
127		Piso-concreto f'c 21 mpa e: 0.05 m.	50 días	8/11/23 7:00 AM	9/24/23 11:00 AM	130	0%	$ 3,126,533.18
128		Rodadura asfaltica R-1350 e=0.03 compactado **	50 días	8/11/23 7:00 AM	9/24/23 11:00 AM	130	0%	$ 636,627.40
129		Sardinel prefabricado A-81 (0.35x0.8x0.15m)	50 días	6/27/23 1:00 PM	8/10/23 5:00 PM	48	0%	$ 5,366,791.33
130		Sardinel achaflanado A-15 (0.45x0.8x0.15m)	50 días	6/27/23 1:00 PM	8/10/23 5:00 PM	48	0%	$ 7,962,078.33
131		Bordillo en sitio - contenedor de raices (0.15x0.6m)	50 días	6/27/23 1:00 PM	8/10/23 5:00 PM	48	0%	$ 12,578,550.82
132		Loseta tactil Conc. e=0.06 p<5% geo T- 2100	50 días	8/11/23 7:00 AM	9/24/23 11:00 AM	130	0%	$ 13,927,681.75
133		**CANCHAS**	**104 días**	**6/27/23 1:00 PM**	**9/27/23 5:00 PM**		**0%**	**$ 60,648,501.71**
134		Polietileno Cal.6 Negr Sum + Inst	30 días	6/27/23 1:00 PM	7/24/23 9:00 AM	48	0%	$ 890,693.45
135		Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie	30 días	6/27/23 1:00 PM	7/24/23 9:00 AM	48	0%	$ 531,169.67
136		Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	4 días	9/24/23 11:00 AM	9/27/23 5:00 PM	128	0%	$ 25,889,729.81
137		Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 sin viga	4 días	9/24/23 11:00 AM	9/27/23 5:00 PM	128	0%	$ 29,727,436.07
138		Arco Movil Microfutbol (3x2)Tub.Est.Galv+Malla.ImpN°4	4 días	9/24/23 11:00 AM	9/27/23 5:00 PM	128	0%	$ 3,609,472.71
139		**ZONAS DE JUEGOS, VITALES Y GIMNASIOS**	**15 días**	**9/11/23 8:00 AM**	**9/24/23 11:00 AM**		**0%**	**$ 36,852,845.96**
140		Suministro y Extendido de Arena Fina Roja **	15 días	9/11/23 8:00 AM	9/24/23 11:00 AM	126(	0%	$ 153,530.92
141		Recubrimiento sintetico Resyrock**	15 días	9/11/23 8:00 AM	9/24/23 11:00 AM	126(	0%	$ 12,343,495.83
142		Dotación Giro Cadera Adultos/Mayores	15 días	9/11/23 8:00 AM	9/24/23 11:00 AM	126(	0%	$ 3,275,588.81



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	% completac	Costo
143		Barras Adultos/Mayores-Diseñ-Idrd(Suminist)	15 días	9/11/23 8:00 AM	9/24/23 11:00 AM	1260	0%	$ 2,341,205.35
144		Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	15 días	9/11/23 8:00 AM	9/24/23 11:00 AM	1260	0%	$ 2,874,906.89
145		Juego Muelle Paneles Formas ludicas 2-8añosCap:1niño	15 días	9/11/23 8:00 AM	9/24/23 11:00 AM	1260	0%	$ 10,200,650.98
146		Agarraderas (Sum + Inst)	15 días	9/11/23 8:00 AM	9/24/23 11:00 AM	1260	0%	$ 5,663,467.18
147		**ESCALERAS Y RAMPAS**	**20 días**	**8/28/23 3:00 PM**	**9/15/23 12:00 PM**		**0%**	**$ 11,245,111.20**
148		Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	20 días	8/28/23 3:00 PM	9/15/23 12:00 PM	67	0%	$ 11,245,111.20
149		**PASAMANOS**	**14 días**	**9/15/23 1:00 PM**	**9/27/23 5:00 PM**		**0%**	**$ 39,722,255.97**
150		Pasamanos Tipo 1	10 días	9/15/23 1:00 PM	9/24/23 11:00 AM	148	0%	$ 28,761,110.10
151		Baranda Cerramientos M-83 (Sum + Inst.)	4 días	9/24/23 11:00 AM	9/27/23 5:00 PM	150	0%	$ 10,961,145.87
152		**MOBILIARIO**	**269 días**	**1/31/23 4:00 PM**	**9/27/23 5:00 PM**		**22%**	**$ 61,745,340.91**
153		**MOBILIARIO URBANO**	**3 días**	**9/24/23 11:00 AM**	**9/27/23 8:00 AM**		**0%**	**$ 9,494,654.90**
154		Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta)	3 días	9/24/23 11:00 AM	9/27/23 8:00 AM	126	0%	$ 3,574,142.49
155		Punto ecológico compuesto por 3 canecas tipo barcelona	3 días	9/24/23 11:00 AM	9/27/23 8:00 AM	126	0%	$ 2,578,958.88
156		Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	3 días	9/24/23 11:00 AM	9/27/23 8:00 AM	126	0%	$ 3,341,553.53
157		**SEÑALIZACIÓN**	**269 días**	**1/31/23 4:00 PM**	**9/27/23 5:00 PM**		**23%**	**$ 52,250,686.01**
158		Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	3 días	9/24/23 11:00 AM	9/27/23 8:00 AM	126	0%	$ 8,437,025.69
159		Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	3 días	9/24/23 11:00 AM	9/27/23 8:00 AM	126	0%	$ 356,575.58
160		Señal en lámina galv (90X140CM) CAL.18-HG+Vi (DESM	3 días	9/24/23 11:00 AM	9/27/23 8:00 AM	126	0%	$ 3,967,242.75
161		Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	3 días	9/24/23 11:00 AM	9/27/23 8:00 AM	126	0%	$ 681,557.80
162		Señal Punto de Encuentro 1 Cara	3 días	9/24/23 11:00 AM	9/27/23 8:00 AM	126	0%	$ 412,801.94
163		Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	3 días	9/24/23 11:00 AM	9/27/23 8:00 AM	126	0%	$ 7,778,245.14
164		Servicio de Time Lapse con Fotos	269 días	1/31/23 4:00 PM	9/27/23 5:00 PM	6	25%	$ 29,193,644.25
165		Aseo General	3 días	9/24/23 11:00 AM	9/27/23 8:00 AM	126	0%	$ 1,423,592.86



Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: 4/5/23 12:24 PM

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Fuente: *Fuente Propia.*

1.2. PORCENTAJE DE AVANCE Y CONTROL FINANCIERO DEL CONSORCIO TINGUA 2023:

A la fecha de corte de este informe el contratista desarrolló las siguientes actividades previas:

Parque la joyita y Bello Horizonte:

El avance financiero de obra con fecha de corte al 31 de marzo de 2023 según la programación de obra aprobada el 01 de febrero es del:

Tabla 13. Porcentaje De Avance Y Control Financiero Del Consorcio Tingua 2023

% AVANCE DE OBRA PROGRAMADO:	$439.929.457 m/c
% AVANCE DE OBRA EJECUTADO:	$110,798,847 m/c

Fuente: *Fuente Propia.*

A la fecha del presente Informe el consorcio Tingua 2023 no está aprobada el acta parcial de obra No. 02.

LOS PORCENTAJES DE AVANCES DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES.

1.2.1. LOS PORCENTAJES DE AVANCES DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES – PARQUE LA JOYITA.

El consorcio Tingua 2023, durante este periodo dio Inicio a las Actividades de obra el día 31 de marzo del 2023, a la fecha de corte del presente informe realizó las siguientes actividades:

Capítulo 1. Preliminares.
1.1. Preliminares.
1.1.1. Replanteo General:
1.1.2. Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm):
1.1.3. Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO:
1.1.4. Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc):

1.1.5. Campamento:
1.1.6. Baño Portátil Alquiler:
1.2. Demoliciones
1.2.2. Demolición placa de contrapiso
1.2.5. Demolición Escalera Concreto
1.3. Desmonte y retiros.
1.3.1. Desmonte aparatos
1.3.4. Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña
1.3.5. Desmonte y retiro de llantas
1.3.7. Desmonte Y Reinst.De Pasamanos

Capítulo 2. Excavaciones y Rellenos:
2.1. Excavaciones con Retiro
2.1.1. Excavación Manual Taludes
2.1.2. Excavación manual con retiro en roca Caisson
2.1.3. Excavación Mecánica Y Retiro
2.1.4. Entibado de Excavación

Capítulo 3. Estructuras:
3.1. Cimentación
3.1.9. Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi:

Capítulo 9. Mobiliario:
9.2. Señalización
9.2.1. Un mes de Servicio de Time Lapse con Fotos
9.2.2. Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M

Los porcentajes de avance de cada una de estas actividades se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 14. Porcentajes De Avances De Cada Una De Las Actividades – Parque La Joyita

PRESUPUESTO - PARQUE LA JOYITA													
CAP	SUB	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TOTAL DIRECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	AVANCE % PROGRAMADO	AVANCE % EJECUTADO	DIAS (+/-)	DESVIACION (+/-)
1			**PRELIMINARES**			**$ 185.583.191,08**							
	1		**PRELIMINARES**			**$ 80.723.163,76**							
		1	Replanteo general	M2	4.667,70	$ 4.398.093,65	27/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	100%	100%	-	0%
		2	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	476,11	$ 6.141.861,85	31/01/2023	14/02/2023	20/02/2023	100%	100%	-6	0%
		3	Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO.**	M2	4.284,95	$ 55.876.647,84	14/02/2023	12/03/2023	30/03/2023	100%	100%	-18	0%
		4	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	ML	329,23	$ 7.995.594,18	31/01/2023	5/02/2023	29/03/2023	100%	100%	-52	0%
		5	Campamento 40 M2	UN	1	$ 5.549.113,98	31/01/2023	5/02/2023	6/02/2023	100%	100%	-1	0%
		5	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	UN	2	$ 761.852,26	31/01/2023	2/02/2023	2/02/2023	100%	100%	-	0%
	2		**DEMOLICIONES**			**$ 85.651.161,04**							
		1	Demolición Cimiento Concreto	M3	339,69	$ 73.098.108,50	12/03/2023	17/03/2023	**Actividad sin Ejecutar**	100%	0%	-14	-100%
		2	Demolición placa de contrapiso	M2	321,16	$ 6.543.952,95	17/03/2023	21/03/2023	**Actividad En ejecución**	100%	70%	-10	-30%
		3	Demolición Manual sardinel (inc.cargue+ retiro)**	ML	178,53	$ 2.112.252,70	21/03/2023	26/03/2023	**Actividad sin Ejecutar**	100%	0%	-5	-100%
		4	Demolición Cuneta Manual incluye cargue y retiro	ML	84,68	$ 2.398.207,04	26/03/2023	30/03/2023	**Actividad sin Ejecutar**	100%	0%	-1	-100%
		5	Demolición Escalera Concreto	M2	17,64	$ 1.265.159,15	30/03/2023	4/04/2023	28/03/2023	30%	100%	7	70%
		6	Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	UN	3	$ 233.480,70	4/04/2023	8/04/2023		0%	0%		
	3		**DESMONTES Y RETIROS**			**$ 19.208.866,28**							
		1	Desmonte aparatos	UN	1	$ 37.987,61	12/03/2023	19/03/2023	30/03/2023	100%	100%	-11	0%
		2	Desmonte carpintería metálica **	M2	24,63	$ 494.388,14	20/03/2023	27/03/2023	**Actividad sin Ejecutar**	100%	0%	-4	-100%
		3	Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.**	ML	447	$ 5.151.822,51	27/03/2023	3/04/2023	**Actividad sin Ejecutar**	69%	0%	3	-100%
		4	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	ML	135,62	$ 1.817.630,78	3/04/2023	10/04/2023	**Actividad En ejecución**	0%	52%	10	52%
		5	Desmonte y retiro de llantas**	UN	4	$ 29.368,28	10/04/2023	17/04/2023	21/03/2023	0%	100%	27	0%
		6	Desmonte De Señalización	UN	5	$ 44.019,55	17/04/2023	24/03/2023		0%	0%		
		7	Desmonte Y Reinst.De Pasamanos	ML	15,05	$ 962.070,35	24/04/2023	1/05/2023	21/03/2023	0%	100%	41	100%

PRESUPUESTO - PARQUE LA JOYITA													
CAP	SUB	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TOTAL DIRECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	AVANCE % PROGRAMADO	AVANCE % EJECUTADO	DIAS (+/-)	DESVIACION (+/-)
		8	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	UN	19	$ 9.168.927,66	1/05/2023	8/05/2023		0%	0%		
		9	Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	UN	10	$ 1.502.651,40	8/05/2023	15/05/2023		0%	0%		
2			**EXCAVACIONES Y RELLENOS**			**$ 670.792.224,84**							
	1		**EXCAVACIONES CON RETIRO**			**$ 254.860.614,68**							
		1	Excavación Manual Taludes	M3	341,26	$ 12.171.065,20	12/03/2023	30/03/2023	**Actividad En ejecución**	100%	4%	-1	-96%
		2	Excavación manual con retiro en roca Caisson**	M3	292,48	$ 71.553.012,08	30/03/2023	10/07/2023	**Actividad En ejecución**	1%	16,84%	101	15,84%
		3	Excavación Mecánica Y Retiro	M3	2.915,45	$ 151.269.901,67	30/03/2023	10/07/2023	**Actividad En ejecución**	1%	11%	101	10,00%
		4	Entibado de Excavación **	M2	102,38	$ 3.993.123,04	30/03/2023	10/07/2023	**Actividad En ejecución**	1%	22,85%	101	21,85%
		5	Excavación con equipo en roca Caisson**	M3	36,41	$ 15.667.920,25	30/03/2023	10/07/2023	**Actividad sin Ejecutar**	1%	0%		
		6	Explanación Y Extendida	M3	684,92	$ 205.592,44	30/03/2023	10/07/2023	**Actividad sin Ejecutar**	1%	0%		
	2		**NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)**			**$ 16.905.197,82**							
		1	Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	M2	1.678,72	$ 3.822.059,33	21/03/2023	17/04/2023	**Actividad sin Ejecutar**	38%	0%	17	-38%
		2	Nivelación+Perfilado terreno motoniveladora **	M2	1.480,66	$ 10.391.034,97							
		3	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	M2	2.260,79	$ 2.692.103,52							
	3		**PROTECCIÓN DE TALUDES**			**$ 80.265.351,94**							
		1	Nivelación y Conformación taludes (m2) e=0.05**	M2	6.905,99	$ 34.138.863,79							
		2	Relleno tierra común seleccionada compactada	M3	1.060,10	$ 46.126.488,15							
	4		**RELLENOS**			**$ 318.761.060,40**							
		1	Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	M3	1.854,94	$ 30.670.709,47							
		2	Relleno Recebo Afirmado	M3	691,13	$ 56.320.453,24							
		3	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	808,25	$ 84.398.030,78							

PRESUPUESTO - PARQUE LA JOYITA													
CAP	**SUB**	**ITEM**	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**TOTAL DIRECTO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO**	**AVANCE % PROGRAMADO**	**AVANCE % EJECUTADO**	**DIAS (+/-)**	**DESVIACION (+/-)**
		4	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	767,06	$ 103.930.063,97							
		5	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	M3	307,70	$ 43.441.802,94							
3			**ESTRUCTURA**			**$ 2.137.704.297,45**							
	1		**CIMENTACIÓN**			**$ 964.201.706,96**							
		1	Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	M3	306,81	$ 195.093.465,32							
		2	Concreto de Limpieza (solado) 2500psi	M3	12,12	$ 6.167.342,11							
		3	Dado cimentó concreto 3000psi Premezcl sin	M3	185,27	$ 143.925.298,72							
		4	Pilote En Concreto D=0.40 M Exc.Maxima 27 Mts+acer	ML	6,24	$ 1.347.349,54							
		5	Columna Circ Conc 4000PSI Ø1,20 M. - PILA	M3	232,56	$ 277.516.264,30							
		6	Zapatas En Concreto F'c 28 Mpa 4000psi Cdrc	M3	237,57	$ 145.276.395,06							
		7	Pedestal En Concreto 4000psi	M3	7,27	$ 8.142.358,78							
		8	Viga cabezal de muro de contención de 4000 psi(28Mpa)	M3	33,16	$ 25.181.953,36							
		9	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	M3	10/07/2023	28/07/2023	**Actividad En ejecución**	0%	16,3%	119	16,3%	10/07/2023	28/07/2023
		10	Caisson relleno (Concret 3000psi bombeado) d=1.20 *	M3	85,68	$ 46.525.115,65							
	2		**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**			**$ 309.146.752,51**							
		1	Vigas Aéreas En Concreto 4000psi**	M3	20,05	$ 18.472.462,19							
		2	Columna En Concreto 4000psi G.C.(Inc. formaleta)	M3	5,23	$ 4.759.587,65							
		2	Gradería Sitio	ML	169,38	$ 27.369.567,10							
		3	Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	M2	1.387,25	$ 167.241.380,36							
		4	Placa contrapiso 0.15 m 3000 psi	M2	772,79	$ 91.303.755,21							
	3		**TANQUE DE ALMACENAMIENTO**			**$ 8.952.151,18**							
		1	Tanque Almacenamiento Concreto Imp. 3000 psi	M3	11,58	$ 8.952.151,18							
	4		**MUROS DE CONTENCIÓN**			**$ 428.849.600,69**							

PRESUPUESTO - PARQUE LA JOYITA													
CAP	SUB	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TOTAL DIRECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	AVANCE % PROGRAMADO	AVANCE % EJECUTADO	DIAS (+/-)	DESVIACION (+/-)
		1	Muro contención concreto premezclado 4000	M3	389,18	$ 317.350.919,36							
		2	Muro de Contención en Gavión (Inc. Formaleta). **	M3	308,90	$ 111.498.681,33							
	5		**JUNTAS**			**$ 102.800.508,27**							
		1	Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	ML	2.495,29	$ 102.800.508,27							
	6		**ESTRUCTURAS METÁLICAS**			**$ 133.934.730,08**							
		1	Entrepiso Steel Deck E=.13	M2	122,96	$ 23.579.018,63							
		2	Estructura metálica obra	KG	6.759,30	$ 110.355.711,45							
	7		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO**			**$ 189.818.847,76**							
		1	Acero de refuerzo 60000 **	KG	31.941,29	$ 160.258.898,19	31/05/2023	19/08/2023	**Actividad En ejecución**	0%	1,0%	141	1,0%
		2	Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	KG	1.792,15	$ 23.060.411,51							
		3	Malla Electrosoldada S=150*150 mm Ø=7,5 mm x 7,5 mm	KG	998,38	$ 6.499.538,06							
4			**REDES HIDRÁULICAS**			**$ 86.952.981,36**							
	1		**RED DE DRENAJE**			**$ 86.952.981,36**							
		1	Tubería de concreto 6"	ML	7,12	$ 1.414.019,97							
		2	Tubería de concreto 10"	ML	54,30	$ 13.775.603,21							
		2	Tubería Novafort d=250mm	ML	121,45	$ 19.651.615,61							
		5	CarcamoT-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal)	ML	25,10	$ 10.139.243,89							
		6	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	UN	14,00	$ 6.637.210,30							
		7	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm **	ML	200,00	$ 23.193.586,00							
		8	Tanque 10 M3 - 10,000Lt	ML	1,00	$ 10.033.456,72							
		8	Bomba De Agua Manual	ML	1,00	$ 2.108.245,66							
5			**REDES ELÉCTRICAS**			**$ 296.205.106,30**							

PRESUPUESTO - PARQUE LA JOYITA													
CAP	SUB	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TOTAL DIRECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	AVANCE % PROGRAMADO	AVANCE % EJECUTADO	DIAS (+/-)	DESVIACION (+/-)
	1		**BAJA TENSIÓN Y AP**			**$ 117.352.286,35**							
		1	Ducto Afloramiento media tensión Ø6" (L=9	UN	2,00	$ 8.091.275,64							
		2	Poste Metal H=12m Tipo Ap. + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)	UN	11,00	$ 26.489.285,35							
		3	Empalme en Derivación (91B1)	JG	33,00	$ 6.698.416,23							
		4	Caja eléctrica de inspección AP 274 Codensa **	UN	14,00	$ 8.507.922,36							
		5	Canaliza ducto eléctrico PVC-D2X3" Zona Verde	ML	237,00	$ 30.612.560,04							
		6	Acometida 3#4	ML	237,00	$ 9.747.381,03							
		7	Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	ML	132,00	$ 1.203.417,60							
		8	Caja De Mampostería Sencilla Etb	ML	5,00	$ 3.438.463,25							
		9	Canaliza. Ducto elect. Pvc-2 d 4"(inc exc) **	ML	124,00	$ 19.884.120,44							
		10	Brazo Sencillo Luminaria	UN	19,00	$ 2.679.444,41							
	2		**ILUMINACIÓN**			**$ 143.594.530,76**							
		1	Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	UN	27,00	$ 53.284.100,13							
		2	AVENTO GEN 2/S/48 LEDS/116mA/4000K/5256 OPTIC/26W/ 220V	UN	6,00	$ 7.086.931,92							
		3	Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V	UN	2,00	$ 2.999.722,24							
		4	Fotocelda - Suministro e instalación	UN	35,00	$ 1.409.648,10							
		5	Aplique Solar de piso para empotrar	UN	151,00	$ 78.814.128,37							
	3		**SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA**			**$ 35.258.289,19**							
		1	Sistema de Puesta a Tierra	UN	15,00	$ 21.295.234,35							
		2	Soldadura Exotérmica	UN	32,00	$ 2.106.259,84							
		3	Cable Cu No. 2/0 AWG desnudo	ML	250,00	$ 11.856.795,00							

PRESUPUESTO - PARQUE LA JOYITA													
CAP	SUB	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TOTAL DIRECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	AVANCE % PROGRAMADO	AVANCE % EJECUTADO	DIAS (+/-)	DESVIACION (+/-)
6			**IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS**			**$ 33.689.054,70**							
	1		**IMPERMEABILIZACIONES**			**$ 33.689.054,70**							
		1	Impermeabilización Espaldón Igol Imprimant + Denso	M2	1.054,00	$ 33.689.054,70							
7			**PINTURA**			**$ 2.921.397,12**							
	1		**PINTURA EXTERIORES**			**$ 2.921.397,12**							
		1	Demarcación pintura tráfico a=0.05***	ML	576,00	$ 2.921.397,12							
8			**EXTERIORES**			**$ 669.564.923,29**							
	1		**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**			**$ 144.006.592,77**							
		1	Empradización grama con semilla ray-grass **	M2	2.137,16	$ 36.031.021,59							
		2	Tala de árboles h= 2.1 a 5 m incluye. Transp	UN	9,00	$ 1.385.895,06							
		3	Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m	UN	21,00	$ 62.304.408,81							
		4	Árbol Roble (Siembra+Caja+Tier. Abonada Tutor) **	UN	5,00	$ 1.297.764,05							
		5	Árbol Cariseco (Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	UN	6,00	$ 1.671.829,50							
		6	Árbol Carbonero Rojo (Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	UN	11,00	$ 3.143.446,24							
		7	Árbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	UN	3,00	$ 840.737,70							
		8	Árbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada Tutor) **	UN	3,00	$ 799.537,62							
		9	Árbol Nogal 1.5 - 2.0m (Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	UN	8,00	$ 2.246.797,36							
		10	Árbol Yarumo/Cecropia (Siemb+Caja+Tier.Ab+Tutor)	UN	8,00	$ 2.605.706,80							
		11	Jardinería Densidad 1 a 12 Plantas por M2	UN	364,33	$ 31.679.448,04							
	2		**SENDEROS, PLAZOLETAS, BORDILLOS, GUIA TACTIL, ANDENES EN ADOQUÍN, MUROS ARQ.**			**$ 217.338.683,58**							

PRESUPUESTO - PARQUE LA JOYITA													
CAP	SUB	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TOTAL DIRECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	AVANCE % PROGRAMADO	AVANCE % EJECUTADO	DIAS (+/-)	DESVIACION (+/-)
		1	Adoquín prefabricado de arcilla. 60x260 e=60mm.	M2	2.192,62	$ 163.076.485,25							
		2	Sardinel achaflanado A-15 (0.45x0.8x0.15m)	ML	143,49	$ 10.389.941,58							
		3	Bordillo en sitio - contenedor de raíces (0.15x0.6m)	ML	221,15	$ 20.443.654,45							
		4	Loseta táctil Conc. e=0.06 p<5% geo T- 2100	ML	310,33	$ 23.428.602,30							
	3		**ESCALERAS Y RAMPAS**			**$ 149.063.665,14**							
		1	Escaleras Rampa, Descansos, Concreto 3000psi Cdrc	M3	96,80	$ 96.894.667,50							
		2	Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	M3	27,17	$ 28.349.228,54							
		3	Rampa Escalonada piedra Laja sobre puesto en tierra	M2	91,46	$ 9.339.714,11							
		4	Rampa en concreto	M2	91,47	$ 14.480.054,99							
	4		**PASAMANOS**			**$ 159.155.981,80**							
		1	Pasamanos Tipo 1	ML	438,02	$ 159.155.981,80							
9			**MOBILIARIO**			**$ 135.371.131,94**							
	1		**MOBILIARIO URBANO**			**$ 59.720.941,42**							
		1	Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta)	UN	9,00	$ 4.972.527,81							
		2	Punto ecológico 3 canecas tipo Barcelona M-121.	UN	1,00	$ 1.993.321,13							
		3	Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	UN	2,00	$ 5.165.486,98							
		4	Banca concreta GRC 21MP 1,23x0.45m Según diseño	UN	10,00	$ 9.048.968,30							
		5	Banca Trapezoidal Espaldar GRC 21MP Según diseño	UN	20,00	$ 38.540.637,20							
	2		**SEÑALIZACIÓN**			**$ 75.650.190,52**							
		1	Servicio de Time Lapse con Fotos	MES	8	$ 22.564.263,60	31/01/2023	27/09/2023	**Actividad En ejecución**	24,82%	12,00%		0,00%
		2	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	UN	1	$ 5.814.106,29	31/01/2023	6/02/2023	7/02/2023	100%	100,00%	-1	0,00%
		3	Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	UN	5,00	$ 32.605.602,45							
		4	Señales Preventiv-Informativ-reglam (Sum+Ints.) Font	UN	2,00	$ 153.203,84							

PRESUPUESTO - PARQUE LA JOYITA													
CAP	SUB	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TOTAL DIRECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	AVANCE % PROGRAMADO	AVANCE % EJECUTADO	DIAS (+/-)	DESVIACION (+/-)
		5	Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	UN	1,00	$ 526.787,60							
		6	Señal Punto de Encuentro 1 Cara	UN	2,00	$ 638.123,26							
		7	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	UN	6,00	$ 4.007.958,54							
		8	Reductor de velocidad tipo Resalto Parabólico - 4 mts de ancho	ML	5,56	$ 6.356.230,31							
		9	Estoperol 10 cm x 3 cm	UN	224,00	$ 509.929,28							
		10	Aseo General	M2	1.360,05	$ 2.473.985,35							
			SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS LA JOYITA			**$ 4.218.784.308,08**							
10			**REEMBOLSABLES LA JOYITA**			**$ 160.069.037,18**							
		1	ENSAYO MORTERO ROTURA POR COMPRESIÓN	UN	40	$ 330.096,00							
		2	ENSAYO ANALISIS COMPACTACIÓN SUELO (Curva de compa	UN	60	$ 7.068.291,00							
		3	ENSAYO DENSIDAD EN TERRENO CON DENSÍMETRO	UN	60	$ 3.616.980,00							
		4	PRUEBAS DINAMICAS Y ESTATICAS MUROS, PASARELAS Y OTROS QUE DETERMINE LA INTERVENTORÍA	GL	1	$ 45.000.000,00							
		5	GRANULOMETRIA MATERIALES GRANULARES	UN	2	$ 218.960,00							
		6	LIMITES DE ATTERBERG DESGATE A 500 REV	UN	2	$ 114.954,00							
		7	MICRO-DEVAL AGREGADO GRUESO	UN	2	$ 328.440,00							
		8	10% FINOS	UN	2	$ 328.440,00							
		9	SOLIDEZ	UN	2	$ 656.880,00							
		10	EQUIVALENTE DE ARENA	UN	2	$ 205.275,00							
		11	AZUL DE METILENO	UN	2	$ 273.700,00							
		12	TERRONES DE ARCILLA	UN	2	$ 123.165,00							
		13	MATERIAL ORGANICO POR IGNICIÓN	UN	2	$ 68.425,00							

PRESUPUESTO - PARQUE LA JOYITA													
CAP	SUB	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TOTAL DIRECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	AVANCE % PROGRAMADO	AVANCE % EJECUTADO	DIAS (+/-)	DESVIACION (+/-)
		14	INDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO	UN	2	$ 208.012,00							
		15	CARAS FRACTURADAS	UN	2	$ 109.480,00							
		16	ANGULARIDAD	UN	2	$ 188.853,00							
		17	CBR DE LABORATORIO	UN	2	$ 547.400,00							
		18	DESPLAZAMIENTOS PARA TOMA DE MUESTRAS	UN	30	$ 985.320,00							
		19	ALQUILER MOLDE CILINDRICO DE 6"x12" 16 UNIDADES	DIA	120	$ 2.357.469,18							
		20	PRUEBAS DE LÍQUIDOS PENETRANTES, PARTÍCULAS MAGNÉTICAS, RADIOGRAFÍAS Y ULTRASONIDO O LAS QUE DETERMINE LA INTERVENTORÍA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS	GL	1	$ 50.000.000,00							
		21	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP	UN	1	$ 11.260.375,00							
		22	VALLA INFORMATIVA de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	UN	1	$ 6.078.522,00							
		23	LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS ETC.	GL	1	$ 30.000.000,00							

Fuente: *Fuente Propia.*

****Actividades sin ejecutar**

Demolición Cimiento Concreto:

Esta actividad a la fecha del presente periodo se encuentra sin ejecutar, debido a que, en las diferentes excavaciones realizadas para plazoletas peatonales, parqueadero salón comunal, demolición de escaleras o placas de contrapiso, no se ha encontrado cimiento en concreto. Pero según la programación aprobada ya se debería haber ejecutado.

Demolición Manual sardinel:

Esta actividad a la fecha del presente periodo se encuentra sin ejecutar, porque en el proceso constructivo no se ha encontrado ningún sardinel o que el proyecto requiera demoler algún sardinel. Pero según la programación aprobada ya se debería haber ejecutado.

Demolición Cuneta Manual incluye cargue y retiro:

Esta actividad a la fecha del presente periodo se encuentra sin ejecutar, porque el consorcio Tingua 2023 no ha querido ejecutar esta actividad. Pero según la programación aprobada ya se debería haber ejecutado.

Desmonte carpintería metálica **:

Esta actividad a la fecha del presente periodo se encuentra sin ejecutar, porque en los procesos constructivos no se ha visto la necesidad de desmontar la carpintería metálica existentes, encontrándose dos puertas, y la carpintería metálica de un altar en el parqueadero del salón comunal.

Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.:**

Esta actividad a la fecha del presente periodo se encuentra sin ejecutar, porque el consorcio Tingua 2023 no cuenta con los permisos por la empresa ENEL para realizar estos desmontes.

Excavación con equipo en roca Caisson:**

Esta actividad a la fecha del presente periodo se encuentra sin ejecutar, debido a que, en las diferentes excavaciones realizadas para los caisson, no se ha encontrado suelos rocosos.

Explanación Y Extendida:

Esta actividad a la fecha del presente periodo se encuentra sin ejecutar, debido a que no se ha visto a la necesidad de ejecutarla.

Nivelación + Perfilado terreno **manual h=0.03:

Esta actividad a la fecha del presente periodo se encuentra sin ejecutar, debido a que no se ha visto a la necesidad de ejecutarla.

1.2.2. LOS PORCENTAJES DE AVANCES DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES – PARQUE BELLO HORIZONTE.

El consorcio Tingua 2023, durante este periodo dio Inicio a las Actividades de obra el día 28 de enero del 2023, a la fecha de corte del presente informe realizó las siguientes actividades:

Capítulo 1. Preliminares.
1.1. Preliminares.
1.1.1. Replanteo General:
1.1.2. Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm):
1.1.3. Descapote mecánico y retiro, Incl. MdeO:
1.1.4. Cerramiento lona h=2.20 mts (Exc+base conc):
1.1.5. Campamento:
1.1.6. Baño Portátil Alquiler:
1.2 Demoliciones
1.2.5 Demolición placa de contrapiso
1.2.8 Demolición Escalera Concreto
1.3. Desmonte y retiros.
1.3.2 Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña
1.3.3 Desmonte Equipos Biosaludables
1.3.4 Desmonte juegos infantiles

Capítulo 2. Excavaciones y Rellenos:

2.1.1 Excavación Manual Taludes
2.1.3 Excavación Mecánica Y Retiro
2.1.4 Entibado de Excavación

Capítulo 3. Estructuras
3.1. Cimentación
3.1.3. Concreto de Limpieza (solado) 2500psi

3.1.7. Anillo contención caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi

Capítulo 9. Mobiliario:

9.2. Señalización

9.2.1. Un mes de Servicio de Time Lapse con Fotos:

Los porcentajes de avance de cada una de estas actividades se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 15. porcentajes de avances de cada una de las actividades – Parque Bello Horizonte

	SUB	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL DIRECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	AVANCE % PROGRAMADO	AVANCE % EJECUTADO	DIAS (+/-)	DESVIACION (+/-)
1			**PRELIMINARES**				**$ 116,845,536.51**							
	1		**PRELIMINARES**				**$ 38,470,576.16**							
		1	Replanteo general	M2	1774.97	$942.24	$1,672,447.73	27/01/23	31/01/23	31/01/2023	100,00%	100,00%	0	0,00%
		2	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	186.37	$12,900.09	$2,404,189.77	31/01/23	2/14/2023	EN EJECUCIÓN	100,00%	97,00%	-45	-5,00%
		3	Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO.**	M2	1677.34	$13,040.21	$21,872,865.84	14/02/23	3/12/2023	EN EJECUCIÓN	100,00%	85,00%	-19	27,58%
		4	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	ML	255.71	$24,285.74	$6,210,106.58	31/01/2023	5/2/2023	2/2/2023	100,00%	100,00%	3	0,00%
		5	Campamento 40 M2	UN	1	$5,549,113.98	$5,549,113.98	31/01/23	5/2/2023	2/2/2023	100,00%	100,00%	3	0,00%
		5	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	UN	2	$380,926.13	$761,852.26	31/01/2023	2/2/2023	2/2/2023	100,00%	100,00%	0	0,00%
	2		**DEMOLICIONES**				**$65,433,146.72**							
		1	Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	M3	103.82	$273,246.25	$28,368,425.68	3/12/2023	3/17/2023	ACTIVIDAD QUE NO SE VA A REALIZAR	100,00%	0%	-14	-100%

	SUB	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL DIRECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	AVANCE % PROGRAMADO	AVANCE % EJECUTADO	DIAS (+/-)	DESVIACION (+/-)
		2	Demolición. Muro 0.20x 0,25	M2	29.58	$27,357.82	$809,244.32	3/17/2023	3/21/2023	Actividad sin Ejecutar	100,00%	0%	-9	-100%
		3	Demolición muros de concreto(cargue+ retiro).	M3	44.34	$244,237.38	$10,829,485.43	3/21/2023	3/26/2023	EN EJECUCIÓN	100,00%	67%	-5	-33%
		4	Demolición Cimiento Enterrados	M3	17.73	$198,423.61	$3,518,050.61	3/26/2023	3/30/2023	Actividad sin Ejecutar	100,00%	0%	0	-100%
		5	Demolición placa de contrapiso	M2	226.01	$20,375.99	$4,605,177.50	3/30/2023	4/4/2023	EN EJECUCIÓN	10%	13%	4	0,00%
		6	Demolición placas alig. 0.25	M2	235.23	$30,966.49	$7,284,247.44							
		7	Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	ML	124.64	$11,831.36	$1,474,660.71							
		8	Demolición Escalera Concreto	M2	109.36	$71,721.04	$7,843,412.93	4/13/2023	4/17/2023	ACTIVIDAD ADELANTADA	0%	50%	17	50%
		9	Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	UN	9	$77,826.90	$700,442.10							
	3		DESMONTES Y RETIROS				$12,941,813.63							
		1	Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.**	ML	190	$11,525.33	$2,189,812.70							
		2	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	ML	18.79	$13,402.38	$251,830.72	4/30/2023	5/9/2023	ACTIVIDAD ADELANTADA	0%	100,00%	40	100,00%
		3	Desmonte Equipos Biosaludables (Demolc+Retiro)	UN	6	$121,279.20	$727,675.20	5/9/2023	5/18/2023	ACTIVIDAD ADELANTADA	0%	100,00%	49	100,00%
		4	Desmonte juegos infantiles **	GL	1	$83,161.81	$83,161.81	5/18/2023	5/27/2023	ACTIVIDAD ADELANTADA	0%	100,00%	57	100,00%
		5	Desmonte y retiro de llantas**	UN	2	$7,342.07	$14,684.14							
		6	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	UN	16	$482,575.14	$7,721,202.24							
		7	Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	UN	13	$150,265.14	$1,953,446.82							
2			EXCAVACIONES Y RELLENOS				$411,736,290.39							
	1		EXCAVACIONES CON RETIRO				$191,101,970.19							
		1	Excavación Manual Taludes	M3	155.26	$35,665.08	$5,537,360.32	3/12/2023	4/8/2023	EN EJECUCIÓN	68%	5%	-8.5	63%
		2	Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	M3	621.04	$244,642.41	$151,932,722.31	4/8/2023	5/5/2023	ACTIVIDAD ADELANTADA	0%	2%	35.4	2%
		3	Excavación Mecánica Y Retiro	M3	322.86	$51,885.61	$16,751,788.04	5/5/2023	5/31/2023	ACTIVIDAD ADELANTADA	0%	50%	61.7	50%

	SUB	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL DIRECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	AVANCE % PROGRAMADO	AVANCE % EJECUTADO	DIAS (+/-)	DESVIACION (+/-)
		4	Entibado de Excavacion **	M2	186.31	$39,002.96	$7,266,641.48	5/31/2023	6/27/2023	ACTIVIDAD ADELANTADA	0%	1%	88.5	1%
		5	Excavacion con equipo en roca Caisson**	M3	22.13	$430,319.15	$9,522,962.79							
		6	Explanación Y Extendida	M3	301.48	$300.17	$90,495.25							
	2		NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)				$33,223,815.44							
		1	Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	M2	717.8	$2,276.77	$1,634,265.51							
		2	Nivelación+Perfilado terreno motoniveladora **	M2	783.2	$7,017.84	$5,496,372.29							
		3	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	M2	956.2	$27,288.41	$26,093,177.64							
	3		PROTECCIÓN DE TALUDES				$55,613,205.76							
		1	Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	M2	2732.03	$4,943.37	$13,505,435.14							
		2	Relleno tierra comun seleccionada compactada	M3	967.74	$43,511.45	$42,107,770.62							
	4		RELLENOS				$131,797,299.00							
		1	Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	M3	1266.24	$16,534.61	$20,936,784.57	3/12/2023	4/17/2023	Actividad sin Ejecutar	51,25%	0%	-17	-51.25
		2	Relleno Recebo Afirmado	M3	416.29	$81,490.39	$33,923,634.45							
		3	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	230.07	$104,420.70	$24,024,070.45							
		4	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	248.99	$135,491.44	$33,736,013.65							
		5	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	M3	135.83	$141,182.33	$19,176,795.88							
3			ESTRUCTURA				$1,106,501,988.83							
	1		CIMENTACIÓN				$610,829,675.12							
		1	Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	M3	58.87	$635,877.14	$37,434,087.23							
		2	Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	55.82	$123,994.65	$6,921,381.36							
		3	Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	M3	12.44	$508,856.61	$6,330,176.23	3/21/2023	5/14/2023	EN EJECUCIÓN	18%	12%	44	-6%
		4	Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin	M3	0.94	$776,840.82	$730,230.37							
		5	Pilote +Concret210 D=0.40 M Exc. Máxima 35 M Roca	ML	37.44	$173,755.21	$6,505,395.06							
		6	Columna Circ Conc 4000PSI Ø1,20 M. - PILA	M3	176.26	$1,193,310.39	$210,332,889.34							

	SUB	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL DIRECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	AVANCE % PROGRAMADO	AVANCE % EJECUTADO	DIAS (+/-)	DESVIACION (+/-)
		7	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	M3	205.63	$1,150,721.93	$236,622,950.47	5/5/2023	6/27/2023	ACTIVIDAD ADELANTADA	0%	3%	88.5	3%
		8	Caisson relleno (Concret 3000psi bombeado) d=1.20 *	M3	171.36	$543,010.22	$93,050,231.30							
		9	Viga cabezal de muro de contención de 4000 psi(28Mpa)	M3	16.99	$759,407.52	$12,902,333.76							
	2		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA				$140,289,813.68							
		1	Vigas Aereas En Concreto 4000psi**	M3	4.46	$921,319.81	$4,109,086.35							
		2	Concreto 3.000 PSI Premezc-Zarpa(Su+Instal)+Formal	M3	14.9	$520,337.30	$7,753,025.77							
		3	Graderia Sitio	ML	75.8	$161,586.77	$12,248,277.17							
		4	Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	M2	604.89	$120,556.05	$72,923,149.08							
		5	Placa contrapiso 0.15 m 3000 psi	M2	353.8	$118,148.21	$41,800,836.70							
		6	Realce sumidero (inc.rejilla tapa) **	UN	4.08	$356,725.15	$1,455,438.61							
	3		MUROS DE CONTENCIÓN				$228,437,333.43							
		1	Muro contención concreto 4000psi - pigmentado.	M3	81.8	$1,122,935.87	$91,856,154.17							
		2	Muro contencion concreto premezclado 4000	M3	120.41	$815,434.81	$98,186,505.47							
		3	Muro de Contención en Gavion(Inc. Formaleta). **	M3	106.37	$360,953.97	$38,394,673.79							
	4		JUNTAS				$25,184,227.37							
		1	Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	ML	611.3	$41,197.82	$25,184,227.37							
	5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO				$101,760,939.23							
		1	Acero de refuerzo 60000 **	KG	17082.12	$5,017.30	$85,706,047.87	6/9/2023	8/28/2023	ACTIVIDAD ADELANTADA	0%	9%	151	9%
		2	Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	KG	1101.67	$12,867.46	$14,175,690.40							
		3	Malla Electrosoldada S=150*150 mm Ø=7,5 mm x 7,5 mm	KG	288.66	$6,510.08	$1,879,200.96							
4			REDES HIDRÁULICAS				$32,147,490.07							
	1		RED DE DRENAJE				$32,147,490.07							

	SUB	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL DIRECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	AVANCE % PROGRAMADO	AVANCE % EJECUTADO	DIAS (+/-)	DESVIACION (+/-)
		1	Tuberia Novafort d=250mm Exca y relleno zona dura ** 10"	ML	14.8	$161,808.28	$2,394,762.54							
		2	Tuberia Novafort d=315mm - 12"	ML	53.1	$224,920.47	$11,943,276.96							
		3	CarcamoT-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal)	ML	10.7	$403,953.94	$4,322,307.16							
		4	Sumidero Caja 0.75*1.1*0.85 en concreto **	UN	5	$2,023,670.72	$10,118,353.60							
		5	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	UN	2	$474,086.45	$948,172.90							
		6	Filtro geodren planar tuberia 200 mm h=1.0 Zanja	ML	17	$142,389.23	$2,420,616.91							
5			REDES ELÉCTRICAS				$238,008,815.49							
	1		BAJA TENSIÓN Y AP				$129,026,417.67							
		1	Ducto Afloramiento media tension Ø6" (L=9	UN	4	$4,045,637.82	$16,182,551.28							
		2	Caja electrica CS 276 Codensa en mampost	UN	3	$1,932,478.24	$5,797,434.72							
		3	Poste Metal H=12m Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)	UN	9	$2,408,116.85	$21,673,051.65							
		4	Empalme en Derivación (91B1)	JG	27	$202,982.31	$5,480,522.37							
		5	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	UN	11	$607,708.74	$6,684,796.14							
		6	Canaliz ducto electric PVC-D2X3" Zona Verde	ML	85	$129,166.92	$10,979,188.20							
		7	Acometida 3#4	ML	130	$41,128.19	$5,346,664.70							
		8	Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	ML	108	$9,116.80	$984,614.40							
		9	Caja De Mampostería Sencilla Etb	UN	6	$687,692.65	$4,126,155.90							
		10	Canaliz. Ducto elect. Pvc-2 d 4"(inc exc) **	ML	120	$160,355.81	$19,242,697.20							
		11	Brazo Sencillo Luminaria	UN	14	$141,023.39	$1,974,327.46							
		12	Canaliz ducto electrico PVC- D4X6"+ 2x3"	ML	85	$359,463.69	$30,554,413.65							
	2		ILUMINACIÓN				$76,553,212.40							
		1	Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	UN	8	$1,973,485.19	$15,787,881.52							
		2	Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V	UN	4	$1,499,861.12	$5,999,444.48							

	SUB	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL DIRECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	AVANCE % PROGRAMADO	AVANCE % EJECUTADO	DIAS (+/-)	DESVIACION (+/-)
		3	Fotocelda - Suministro e instalacion	UN	12	$40,275.66	$483,307.92							
		4	Aplique Solar de piso para empotrar	UN	104	$521,947.87	$54,282,578.48							
	3		SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA				$32,429,185.42							
		1	Sistema de Puesta a Tierra	UN	14	$1,419,682.29	$19,875,552.06							
		2	Soldadura Exotermica	UN	28	$65,820.62	$1,842,977.36							
		3	Cable Cu desnudo # 2/0 AWG	ML	320	$33,470.80	$10,710,656.00							
6			PINTURA				$487,753.39							
	1		PINTURA EXTERIORES				$487,753.39							
		1	Demarcacion pintura trafico a=0.05***	ML	13.5	$5,071.87	$68,470.25							
		2	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.1	M2	151.78	$2,762.44	$419,283.14							
7			EXTERIORES				$221,458,947.50							
	1		EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN				$28,698,853.71							
		1	Empradizacion grama con semiilla ray-grass **	M2	530.33	$16,859.30	$8,940,992.57							
		2	Traslado de arbol pequeño	UN	5	$614,087.28	$3,070,436.40							
		3	Arbol Acacia Negra(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	UN	5	$253,685.07	$1,268,425.35							
		4	Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja +Tier. Abon+Tutor)**	UN	6	$285,767.84	$1,714,607.04							
		5	Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	UN	2	$280,245.90	$560,491.80							
		6	Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	UN	2	$266,512.54	$533,025.08							
		7	Arbol Nogal 1.5 - 2.0m(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	UN	2	$280,849.67	$561,699.34							
		8	Arbol Yarumo/Cecropia (Siemb+Caja+Tier.Ab+Tutor)	UN	2	$325,713.35	$651,426.70							
		9	Jardinería Densidad 12 Plantas por M2 -CDRC	UN	131.08	$86,952.62	$11,397,749.43							
	2		SENDEROS, PLAZOLETAS, BORDILLOS, GUIA TACTIL, ANDENES EN ADOQUÍN				$78,006,101.78							

	SUB	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL DIRECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	AVANCE % PROGRAMADO	AVANCE % EJECUTADO	DIAS (+/-)	DESVIACION (+/-)
		1	Adoquin prefabricado de arcilla. 60x260 e=60mm.	M2	595.74	$74,375.17	$44,308,263.78							
		2	Piso-concreto f'c 21 mpa e: 0.05 m.	M2	29.47	$82,000.36	$2,416,550.61							
		3	Rodadura asfaltica R-1350 e=0.03 compactado **	M2	11.47	$42,899.75	$492,060.13							
		4	Sardinel prefabricado A-81 (0.35x0.8x0.15m)	ML	53.64	$77,331.92	$4,148,084.19							
		5	Sardinel achaflanado A-15 (0.45x0.8x0.15m)	ML	84.99	$72,408.82	$6,154,025.61							
		6	Bordillo en sitio - contenedor de raices (0.15x0.6m)	ML	105.17	$92,442.48	$9,722,175.62							
		7	Loseta tactil Conc. e=0.06 p<5% geo T- 2100	ML	142.59	$75,495.77	$10,764,941.84							
	3		CANCHAS				$46,876,257.31							
		1	Polietileno Cal.6 Negr Sum + Inst	M2	137.16	$5,019.19	$688,432.10							
		2	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie	M2	137.16	$2,993.22	$410,550.06							
		3	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	ML	26.85	$745,274.19	$20,010,612.00							
		4	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 sin viga	ML	20.43	$1,124,661.79	$22,976,840.37							
		5	Arco Movil Microfutbol (3x2)Tub.Est.Galv+Malla.Im pN°4	JG	1	$2,789,822.78	$2,789,822.78							
	4		ZONAS DE JUEGOS, VITALES Y GIMNASIOS				$28,484,190.74							
		1	Suministro y Extendido de Arena Fina Roja **	M3	4.69	$25,302.06	$118,666.66							
		2	Recubrimiento sintetico Resyrock**	M2	161.13	$59,209.94	$9,540,497.63							
		3	Dotación Giro Cadera Adultos/Mayores	UN	1	$2,531,758.24	$2,531,758.24							
		4	Barras Adultos/Mayores-Diseñ-Idrd(Suminist)	UN	1	$1,809,557.39	$1,809,557.39							
		5	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UN	1	$2,222,064.38	$2,222,064.38							
		6	Juego Muelle Paneles Formas ludicas 2-8añosCap:1niño	UN	1	$7,884,256.44	$7,884,256.44							
		7	Agarraderas (Sum + Inst)	UN	50	$87,547.80	$4,377,390.00							
	5		ESCALERAS Y RAMPAS				$8,691,537.49							
		1	Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	M3	8.33	$1,043,401.86	$8,691,537.49							
	6		PASAMANOS				$30,702,006.47							
		1	Pasamanos Tipo 1	ML	61.18	$363,353.23	$22,229,950.61							

	SUB	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL DIRECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	AVANCE % PROGRAMADO	AVANCE % EJECUTADO	DIAS (+/-)	DESVIACION (+/-)
		2	Baranda Cerramientos M-83 (Sum + Inst.)	ML	26.74	$316,830.81	$8,472,055.86							
8			MOBILIARIO				$47,724,022.95							
	1		MOBILIARIO URBANO				$7,338,580.07							
		1	Caneca Acero Iinoxidable M-121 (sumin e insta)	UN	5	$552,503.09	$2,762,515.45							
		2	Punto ecológico compuesto por 3 canecas tipo barcelona M-121.	UN	1	$1,993,321.13	$1,993,321.13							
		3	Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	UN	1	$2,582,743.49	$2,582,743.49							
	2		SEÑALIZACIÓN			$0.00	$40,385,442.88							
		2	Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	UN	1	$6,521,120.49	$6,521,120.49							
		3	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	UN	1	$275,603.32	$275,603.32							
		4	Señal en lámina galv (90X140CM) CAL.18-HG+Vi (DESM	UN	4	$766,587.33	$3,066,349.32							
		5	Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	UN	1	$526,787.60	$526,787.60							
		6	Señal Punto de Encuentro 1 Cara	UN	1	$319,061.63	$319,061.63							
		7	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	UN	9	$667,993.09	$6,011,937.81							
		8	Servicio de Time Lapse con Fotos	MES	8	$2,820,532.95	$22,564,263.60	1/31/2023	9/27/2023	**EN EJECUCIÓN**	24%	24%	0	0%
		8	Aseo General	M2	604.89	1819.04	$1,100,319.11							
			SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS BELLO HORIZONTE				$2,174,910,845.13							
10			REEMBOLSABLES BELLO HORIZONTE				58822744.18							
		1	ENSAYO MORTERO ROTURA POR COMPRESIÓN	UN	40	$8,252.40	$330,096.00							
		2	ENSAYO ANALISIS COMPACTACIÓN SUELO (Curva de compa	UN	20	$117,804.85	$2,356,097.00							
		3	ENSAYO DENSIDAD EN TERRENO CON DENSÍMETRO	UN	40	$60,283.00	$2,411,320.00							

	SUB	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL DIRECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	AVANCE % PROGRAMADO	AVANCE % EJECUTADO	DIAS (+/-)	DESVIACION (+/-)
		4	GRANULOMETRIA MATERIALES GRANULARES	UN	2	$109,480.00	$218,960.00							
		5	LIMITES DE ATTERBERG DESGATE A 500 REV	UN	2	$57,477.00	$114,954.00							
		6	MICRO-DEVAL AGREGADO GRUESO	UN	2	$164,220.00	$328,440.00							
		7	10% FINOS	UN	2	$164,220.00	$328,440.00							
		8	SOLIDEZ	UN	2	$328,440.00	$656,880.00							
		9	EQUIVALENTE DE ARENA	UN	2	$102,637.50	$205,275.00							
		10	AZUL DE METILENO	UN	2	$136,850.00	$273,700.00							
		11	TERRONES DE ARCILLA	UN	2	$61,582.50	$123,165.00							
		12	MATERIAL ORGANICO POR IGNICIÓN	UN	2	$34,212.50	$68,425.00							
		13	INDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO	UN	2	$104,006.00	$208,012.00							
		14	CARAS FRACTURADAS	UN	2	$54,740.00	$109,480.00							
		15	ANGULARIDAD	UN	2	$94,426.50	$188,853.00							
		16	CBR DE LABORATORIO	UN	2	$273,700.00	$547,400.00							
		17	DESPLAZAMIENTOS PARA TOMA DE MUESTRAS	UN	20	$32,844.00	$656,880.00							
		18	ALQUILER MOLDE CILINDRICO DE 6"x12" 16 UNIDADES	DIA	120	$19,645.58	$2,357,469.18							
		19	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP	UN	1	$11,260,375.00	$11,260,375.00							
		20	VALLA INFORMATIVA de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	UN	1	$6,078,523.00	$6,078,523.00							
		21	LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS ETC.	GL	1	$30,000,000.00	$30,000,000.00							

**Actividades sin ejecutar

Demolición Muro 0.20x 0,25: Esta actividad a la fecha del presente periodo se encuentra sin ejecutar, porque el contratista espera la llegada de la maquina pero ya se tiene programación para la ejecución de la actividad el día 05 de Abril de 2023.

Demolición Cimientos Enterrados: Esta actividad a la fecha del presente periodo se encuentra sin ejecutar, porque el contratista manifiesta que sirve de contención del terreno en el sector 3, teniendo en cuenta que no se adelantado los muros de la contención tipo DET-CT-002.

Relleno material seleccionado de excava sin suministro* Esta actividad a la fecha del presente periodo se encuentra sin ejecutar, porque las áreas para recibir el material no se encuentran listas.

1.3. RELACIÓN Y NOMBRE DEL PERSONAL UTILIZADO

1.3.1. RELACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA CONSORCIO TINGUA 2023:

A continuación, se relaciona el personal contractual del contratista aprobado por la interventoría, y el directorio de sus datos personales:

Tabla 16. Relación del personal de Obra Consorcio Tingua 2023.

N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO
1	Aurelio Moroy	Director de obra
2	Luz María Sarmiento Adarmen	Profesional de calidad
3	Andrea Pintor Fitatá	Profesional Social
4	Jairo Antonio Quintero Soto	Residente de Obra
5	Didier Leonardo Muñoz Moreno	Residente de Obra
6	Lorena Andrea Gómez Ramírez	Residente Ambiental
7	Anyi Fabiola Urrego Cuchumbe	Residente SST
8	Clemencia Alban Laguna	Profesional Social
9	Plinio Ortega Bolaños	Ingeniero Residente
10	Daniel Cante Fandiño	Maestro
11	Héctor Eustorgio López Cuadrado	Ayudante
12	Lisandro Velásquez Moreno	Ayudante
13	John Fredy Amaya Melo	Vigilante
14	Angie Daniela Silva	Boal
15	Alexis Lozada Luna	Ayudante
16	Jorge Alonso Mendoza Triana	Ayudante

N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO
17	William Wilches Gómez	Vigilante
18	José Antonio Chaparro	Vigilante
19	Yamil Cruzado Pacheco	Ayudante
20	Karla Vanesa Rodríguez Barros	Inspector SST
21	Elian Alfonso Londoño Arias	Ayudante
22	Olga Regina Sandobal	Boal
23	Carlos Andrés Chirivi Guativonsa	Ayudante
24	Oscar Mauricio Blanco Blanco	Oficial
25	Jenny Lorena Rendon	coordinadora De Topografía
26	Julian Vargas	Auxiliar De Topografía
27	Pablo Antonio Amaya Hernández	Maestro
28	Diver Andrey Guevara Torrez	Ayudante
29	Luis Alfonzo Contreras Pacheco	Ayudante
30	Luis Hernando Pulido Figueroa	Ayudante
31	Jesús Evelio Perdomo Vargas	Operador Retro
32	Juan Antonio Flores Martínez	Ayudante
33	Jhonatan Camilo Hurtado	Ayudante
34	Arnoldo Melo	Ayudante
35	Leonidas Castañeda	Ayudante
36	Luis Acuña	Ayudante
37	Miguel Ángel Duarte Acevedo	Ayudante
38	Eider Poveda Navarro	Operador Retro
39	Tatiana Mahecha Vásquez	Residente SST

Fuente: *Fuente Propia.*

1.3.2. RELACIÓN DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA:

A continuación, se relaciona el personal contractual de interventoría, y el directorio de sus datos personales.

Tabla 17. Relación del personal de Interventoría ETA.

PERSONAL DE INTERVENTORIA		
No.	**NOMBRE**	**CARGO**
1	Diana Milena Avendaño Brijaldo	Director General de Interventoría
2	Gabriela Isabel Mejía Vallejo	Residente de Interventoría

PERSONAL DE INTERVENTORIA		
No.	**NOMBRE**	**CARGO**
3	Jonathan navarro	Residente de Interventoría
4	Leonardo romero	Residente de Interventoría
5	Juan Sebastián Pinto	Residente de Interventoría
6	Juan Ricardo Torres Salazar	Ingeniero Estructural
7	Miyer Orlando Ramírez	Ingeniero de Geotecnia
8	Diego Andrés Gutiérrez Ochoa	Ingeniero Eléctrico
9	Juan Carlos Bonilla Cabezas	Ingeniero Hidráulico
10	Alejandra Janeth Chávez Morales	Ingeniero Ambiental
11	Andrea Alexandra Salcedo Barrera	Ingeniero Forestal
12	Ana Yesenia Martínez Dueñas	Arqueólogo
13	Néstor Yesid Castillo Morales	Ingeniero Civil, de vías o transporte
14	Any Carolina Sáenz Peñaloza	Profesional Jurídico de Acompañamiento
15	Diana Carolina González Iquira	Ingeniero Civil control presupuestal, programación, APUS y especificaciones
16	Alejandra Ramírez Bogotá	Profesional Social
17	Jennifer Eliana Vega Solano	Profesional Social
18	Jerika Paola Quijano González	Residente SSTMA
19	Harvey Darío Cepeda Diaz	Residente SSTMA
20	Edwar Javier Pedroza Méndez	Topógrafo
21	Iván David vega	Pasante Topografía
22	Paula Andrea García	Pasante Topografía
23	Álvaro Otoniel aponte	Inspector de Obra
24	Daniel Felipe talero	Inspector de Obra

Fuente: *Fuente Propia.*

1.4. PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL, DEL PERSONAL CONTRATADO.

Las copias de las planillas de pago de seguridad social del personal de obra, y personal de interventoría se encuentran en el **ANEXO 02 – PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL,**

DEL PERSONAL CONTRATADO DEL CONSORCIO TINGUA 2023 Y DE LA INTERVENTORÍA ETA.

1.5. EL BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA.

Se presenta a continuación la información correspondiente al balance del contrato de obra

Tabla 18. Balance del contrato de obra.

BALANCE FINANCIERO DE OBRA			
CONCEPTO	**VALOR CONTRACTUAL**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR FACTURADO**
VALOR OBRA CIVILES + AIU	$ 8.272.162.789,22	$ 312.374.931	$ 77.311.987
REEMBOLSABLES	$ 218.891.781,36	$ 0	$ 0
AMORTIZACION ANTICIPO 30%	$ 2.547.316.371,00	-	$ 33.486.860
TOTAL	$ 8.491.054.570,58	$ 312.374.931	**$ 110.798.847**

Fuente: *Fuente Propia.*

1.6. AVANCE Y CONTROL FINANCIERO DE LA INTERVENTORÍA ETA:

El valor inicial del contrato es de $1.555.859.401M/CTE, sin establecerse algún % de anticipo para el contrato de obra N. 1260 -2022, la forma de pago se efectuará según las Actas parciales hasta llegar al NOVENTA (90%) por ciento del valor del contrato de interventoría en las que se pagará de manera proporcional a la facturación del contratista de obra. (Solo se tendrán en cuenta las obras terminadas).

A la fecha de corte de este informe la interventoría desarrolló actividades previas, las cuales serán objeto de cobro, como se refleja a continuación:

1.7. EL BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Se presenta a continuación la información correspondiente al balance del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe no se ha hecho efectiva la facturación de los rubros correspondiente al avance de obra de los contratos de obra 1270-2022 y 1259-2022 objeto de esta interventoría de los meses de febrero y marzo.

Tabla 19. Balance Del Contrato De Interventoría

BALANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA			
CONCEPTO	**VALOR CONTRACTUAL**	**EJECUTADO FEBRERO**	**EJECUTADO MARZO**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$ 1.555.859.401,00	$13.386.483	$20.849.032

1.8. INFORMACIÓN SOBRE LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO.

1.8.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA:

El contrato de obra se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

Tabla 20. Pólizas Que Amparan El Contrato De Obra

Empresa Seguros	**Amparo**	**Número**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	21-44-101402176	28/12/2022	28/03/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	21-44-101402176	28/12/2022	28/01/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de salarios y prestaciones	21-44-101402176	28/12/2022	28/09/2026

SEGUROS DEL ESTADO S.A	Estabilidad y calidad de la obra	21-44-101402176	Vigencia: 5 años a partir de entrega y recibo y definitivo	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.	PÓLIZA 21-40-101202572	14/12/2022	14/09/2023

Fuente: *Fuente Propia.*

1.8.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

El contrato de Interventoría se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

Tabla 21. Pólizas que amparan el contrato de Interventoría.

Empresa Seguros	Amparo	Número	Valor asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de cumplimiento	14-40-101051541	300.000.000	16/12/2022	16/10/2023
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	14-44-101170037	311.171.880,20	28/12/2022	28/04/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de salarios y prestaciones	14-44-101170037	155.585.940,10	28/12/2022	28/10/2026

SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del servicio	14-44-101170037	311.171.880,20	28/10/2023	28/10/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Seriedad de la oferta	14-44-101167105	155.585.941,00	16/11/2022	20/03/2023
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Predios, labores y operaciones	14-40-101051541	300.000.000,00	28/12/2022	28/10/2023

Fuente: *Fuente Propia.*

1.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

El registro fotográfico georreferenciado de cada uno de los frentes visitados en el periodo del informe con su debida descripción, localización, y fecha.

PARQUE BELLO HORIZONTE	
	
Excavación de caissons	Excavación de caissons

PARQUE BELLO HORIZONTE	
	
Excavación de caissons	Excavación de caissons

PARQUE BELLO HORIZONTE	
	
Excavación de caissons	Excavación de caissons

PARQUE BELLO HORIZONTE	
	
Demolición de muro de contención en la cancha	Demolición de muro de contención en la cancha

PARQUE BELLO HORIZONTE	
	
Retiro de material RCD	Retiro de material RCD

PARQUE BELLO HORIZONTE	
	
Armada de acero en anillo de caisson	Fundida de anillo de caisson

PARQUE BELLO HORIZONTE	
	
Excavación para muro de contención DET-CT001	Excavación para muro de contención DET-CT001

PARQUE BELLO HORIZONTE	
	
Fundida de anillos de caisson	Fundida de anillos de caisson

PARQUE BELLO HORIZONTE	
	
Excavación para muro de contención DET-CT001	Armado de acero para muro de contención DET-CT001

PARQUE LA JOYITA










PARQUE LA JOYITA	
	
Excavación y retiro, conformación de los senderos peatones y plazoletas.	Excavación y retiro, conformación de los senderos peatones y plazoletas.
	

PARQUE LA JOYITA	
Entibado de taludes	Entibado de taludes
	

PARQUE LA JOYITA	
	

PARQUE LA JOYITA	
	
Excavación de Caisson	Excavación de Caisson

PARQUE LA JOYITA	
	
Comités de Obra	Retiro de RCDs

PARQUE LA JOYITA









PARQUE LA JOYITA	
	
Demolición de placa de contra piso y escaleras.	Demolición de placa de contra piso y escaleras.

PARQUE LA JOYITA	
	

PARQUE LA JOYITA	
	
Formaleta para fundir los anillos de los caisso de la Bahía de parqueo.	Formaleta para fundir los anillos de los caisso de la Bahía de parqueo

PARQUE LA JOYITA	
	
Acero de refuerzo para anillo caisson.	Acero de refuerzo para anillo caisson.

PARQUE LA JOYITA	
	
Formaleta para fundir los anillos de los caisson de la Bahía de parqueo.	Toma de cilindros para ensayo de compresión.

PARQUE LA JOYITA	
	
Toma de cilindros para ensayo de compresión.	Entrega del parqueadero por parte de la JAC.

PARQUE LA JOYITA	
	
	
Desmonte de pasamanos.	Excavación y retiro parqueadero salón comunal.

1.10. LISTADOS DE ASISTENCIA

Las diferentes listas de asistencia de los participantes a los comités de obra, o reuniones realizadas, van adjuntas al mismo documento del acta de comité realizada donde hacen participe el contratista Consorcio Tingua 2023, la interventoría ETA, y la entidad SDHT, se encuentran presentes en el **ANEXO 03 – ACTAS DE COMITÉ DE OBRA**.

1.11. CONSOLIDADO DE LAS ACTAS DE LOS COMITÉ DE OBRA.

En el periodo comprendido entre el 01 de marzo del 2023 y el 31 de marzo del 2023, se realizaron cuatro comités de obra, las actas se relacionan en la siguiente Tabla:

Tabla 22. Consolidado de Actas de Comité de Obra

.	LUGAR	FECHA	OBJETO	ASISTENCIA				OBSERVACIONES
				SDHT	INTERVENTORÍA ETA	CONSORCIO TINGUA 2023	OTROS	
9	SALON COMUNAL BELLO HORIZONTE	JUEVES 02/03/2023	Seguimiento de contrato 1270 - 2022.	X	X	X		Se realiza recorrido de Obra
10	SALON COMUNAL BELLO HORIZONTE	JUEVES 09/03/2023	Seguimiento de contrato 1270 - 2022.	X	X	X		Se realiza recorrido de Obra
11	SALON COMUNAL BELLO HORIZONTE	JUEVES 16/03/2023	Seguimiento de contrato 1270 - 2022.	X	X	X		Se realiza recorrido de Obra
12	SALON COMUNAL BELLO HORIZONTE	JUEVES 23/03/2023	Seguimiento de contrato 1270 - 2022.	X	X	X		Se realiza recorrido de Obra
13	SALON COMUNAL BELLO HORIZONTE	JUEVES 30/03/2023	Seguimiento de contrato 1270 - 2022.	X	X	X		Se realiza recorrido de Obra

Fuente: *Fuente Propia.*

- Las copias de las actas de comité se encuentran en el **ANEXO 03 – ACTAS DE COMITÉ DE OBRA**.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. En el parque Bello Horizonte, Consorcio Tingua 2023 tiene un atraso del -0.15% en la ejecución de las actividades de obra, esto en razón de adelantar actividades de obra que están para la ejecución para el mes de abril y mayo, los reprocesos se originan por la lenta apropiación de estudios y diseños, la poca comunicación con la consultoría del contrato 863 de 2021, y falta de practicidad en los especialistas estructurales al resolver los vacíos que tienen los diseños.

2. En el parque La Joyita, Consorcio Tingua 2023 tiene un adelanto del +0.36, lo que nos indica que el porcentaje de avance ejecutado es del va simultáneamente parejo con respecto al porcentaje programado, a pesar de que se solicita al contratista aumentar la mano de obra y organizar varios frentes de trabajo, para realizar actividades simultaneas, y así poder iniciar actividades de muros de contención.

RECOMENDACIONES A LA ENTIDAD CONTRATANTE

1. Se solicita de manera atenta realizar la debida gestión para la realización para la segunda mesa de trabajo pendiente entre la consultoría de diseños, Entidad, interventoría y contratista.
2. Apoyar dentro de la competencia de sus funciones el normal desarrollo de los contratos de obra e interventoría.
3. Dar trámite oportuno a las actas parciales de los contratos de obra e interventoría y firmar actas de comité presentadas por la interventoría.
4. Se solicita de manera atenta realizar el apoyo y la debida gestión para el trámite del permiso y licencia forestal ante las entidades correspondientes, Debido a que falta de este permiso está afectando el continuo avance de obra, por la cantidad de individuos arbóreos que se encuentran en los proyectos (Joyita y Bello Horizonte), generando una desviación negativa en el % de avance de ejecución con respecto a la programado.

RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA.

1. Disponer oportunamente en el sitio de los trabajos los materiales, maquinaria y equipos necesarios para la terminación de la obra.
2. Coordinar la logística necesaria para el desarrollo de las actividades (trámites ante entidades, almacenamiento de materiales, accesos, transportes)
3. Prever medidas de contingencia para evitar que se presente atraso en la ejecución de la obra y se entregue en el plazo contractual (lluvias).
4. Entregar fichas técnicas de suministros eléctricos, suministros en PVC y materiales en general.
5. Disponer en obra del personal necesario para la correcta finalización de obra. Presentando hojas de vida de los profesionales y personal operativo para aprobación por parte de la interventoría.
6. Dar cumplimiento de manera oportuna a las obligaciones relacionadas con la ejecución del contrato de obra.
7. Contar con el libro de obra actualizado en el frente de trabajo desde el día de inicio de intervención de obra.
8. Implementar todas las medidas de seguridad industrial (dotación, señalización, aseo, almacenamiento de materiales), necesarias para que no se presente ningún tipo de incidente.
9. Continuar con la implementación permanente del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo “COPASST”.
10. Realizar la limpieza de las áreas aledañas a la intervención y restituir las condiciones encontradas al inicio de los trabajos.
11. Causar la menor afectación posible al entorno.
12. Implementar la señalización necesaria de la obra.
13. Suministrar oportunamente la información solicitada por la interventoría y/o entidad contratante.
14. Dar cumplimiento de manera oportuna a los compromisos adquiridos mediante comités de obra.
15. Continuar con la implementación permanente del comité de convivencia laboral “CCL”.
16. Se recomienda al contratista realizar cunetas dentro del parque La Joyita, específicamente en el área de trabajo, y así poder conducir las aguas lluvias por escorrentía fácilmente sin que afecten las labores realizadas.
17. Se solicita de manera atenta realizar la debida gestión para el trámite del permiso y licencia forestal ante las entidades correspondientes, Debido a que falta de este permiso está afectando el continuo avance de obra, por la cantidad de individuos arbóreos que se encuentran en los proyectos (Joyita y Bello Horizonte), generando una desviación negativa en el % de avance de ejecución con respecto a la programado.

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1. DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJE (%) DE AVANCE GENERAL POR TERRITORIO Y POR PIP, SEGÚN CRONOGRAMA

El consorcio Tingua 2023, durante este periodo continuó con las Actividades de obra, las actividades de obra realizadas en el presente periodo:

2.1.1. FASE DE APROPIACIÓN DE DISEÑOS O FASE PRELIMINAR:

El consorcio Tingua 2023 ejecutó las Actividades previas para la fase de apropiación de estudios y diseño, siendo entregado por el contratista cada uno de los siguientes componentes, posteriormente revisados y aprobados por la interventoría ETA:

- Aprobación al Flujo de Caja, mediante número consecutivo INT-PARQUES-309, el día 07/03/2023.
- Aprobación del Plan de Compras, mediante número consecutivo INT-PARQUES-339, el día 13/03/2023.
- Aprobación del Plan de inspección, ensayos y laboratorios, mediante número consecutivo INT-PARQUES-338, el día 13/03/2023.
- Se realizo mesa de trabajo con el fin de solucionar todas las observaciones y dudas respecto a los diseños entregados por al entidad para ejecución del contrato 1270 – 2022; esta reunión se realizó entre la entidad SDHT, los consultores del contrato 863 del 2021, el consorcio Tingua 2023 y la interventora ETA, el día viernes 31/03/2023.

Los diferentes entregables mencionados anteriormente, que fueron aprobados por la interventoría en el presente periodo se adjuntan como anexos, **ANEXO 04 – ENTREGABLES APROBADOS - FASE APROBACIÓN DE DISEÑOS.**

Tabla 23. Avance de actividades preliminares – fase de apropiación de Diseños.

ITEM	ACTIVIDADES PRELIMINARES	COMPROMISO ENTREGA	FECHA ENTREGA CONTRATISTA	% DE AVANCE EJECUTADO	% DE AVANCE PROYECTADO	COMENTARIOS
1,0	**Remitir hojas de vida**	4/01/2023	*CT2023/011-2023 Fecha: 13 de enero del 2023. *CT2023/014-2023 Fecha: 17 de enero del 2023. *CT2023/053-2023 Fecha: 30 de enero del 2023. *CT2023/054-2023 Fecha: 30 de enero del 2023.	100%	100%	**Aprobado Por interventoría el día 30/01/2023 con número de consecutivo INT-PARQUES-106.**
2,0	**Apropiación estudios y diseños**	18/01/2023	*CT2023/019-2023 Fecha: 19 de enero del 2023. *CT2023/028-2023 Fecha: 19 de enero del 2023. *CT2023/040-2023 Fecha: 26 de enero del 2023.	99%	100%	En fase de Aprobación - La entidad en conjunto de la consultoría del contrato 863 del 2021, realizaron mesa de trabajo el día viernes 31/03/2023, donde el consorcio Tingua 2023 emitieron las diferentes observaciones y dudas respecto a los diseños. Quedando como compromiso que la consultoría dará respuesta a estas observaciones, en una mesa de trabajo junto con los especialistas del contratista e interventoría. Una vez se tengan estas respuestas se realizará una segunda reunión para socializar las respuestas

ITEM	ACTIVIDADES PRELIMINARES	COMPROMISO ENTREGA	FECHA ENTREGA CONTRATISTA	% DE AVANCE EJECUTADO	% DE AVANCE PROYECTADO	COMENTARIOS
						obtenidas en la mesa de trabajo de los especialistas. La fecha de esta segunda reunión esta por definirse.
3,0	**CRONOGRAMA**	18/01/2023	*CT2023/020-2023 Fecha: 19 de enero del 2023. *CT2023/037-2023 Fecha: 25 de enero del 2023. *Sin Oficio Fecha: 01 de enero del 2023.	100%	100%	**Aprobado** Por interventoría el día 01/02/2023 con numero de consecutivo INT-PARQUES-117.
4,0	**Elaborar protocolo de bioseguridad**	18/01/2023	*CT2023/016-2023 Fecha: 17 de enero del 2023.	100%	100%	Aprobado Por interventoría el día 23/01/2023 con numero de consecutivo INT-PARQUES-051.
5,0	**Elaborar plan de gestión Social**	18/01/2023	*CT2023/013-2023 Fecha: 19 de enero del 2023. *CT2023/025-2023 Fecha: 25 de enero del 2023. *CT2023/026-2023 Fecha: 01 de febrero del 2023.	100%	100%	Aprobado por interventoría el día 25/01/2023 con numero de consecutivo INT-PARQUES-082.

ITEM	ACTIVIDADES PRELIMINARES	COMPROMISO ENTREGA	FECHA ENTREGA CONTRATISTA	% DE AVANCE EJECUTADO	% DE AVANCE PROYECTADO	COMENTARIOS
6,0	**Plan de compras - revisión y aprobación plan de compras**	26/01/2023	*CT2023/059-2023 Fecha: 02 de febrero del 2023. *CT2023/079-2023 Fecha: 15 de febrero del 2023. *CT2023/110-2023 Fecha: 07 de marzo del 2023.	100%	100%	**Aprobado** Por interventoría el día 13/03/2023 con numero de consecutivo INT-PARQUES-338.
7,0	**Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y medidas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo**	18/01/2023	*CT2023/016-2023 Fecha: 17 de enero del 2023. *CT2023/75-2023 Fecha: 13 de febrero del 2023. *CT2023/89-2023 Fecha: 22 de febrero del 2023. *CT2023/101-2023 Fecha: 01 de marzo del 2023. *CT2023/107-2023 Fecha: 06 de marzo del 2023. *CT2023/107-2023 Fecha: 16 de marzo del 2023.	99%	100%	**En fase de Aprobado**

ITEM	ACTIVIDADES PRELIMINARES	COMPROMISO ENTREGA	FECHA ENTREGA CONTRATISTA	% DE AVANCE EJECUTADO	% DE AVANCE PROYECTADO	COMENTARIOS
8,0	**PMT**	19/01/2023	*CT2023/013-2023 Fecha: 16 de enero del 2023. *CT2023/025-2023 Fecha: 19 de enero del 2023. *CT2023/026-2023 Fecha: 19 de enero del 2023. *CT2023/032-2023 Fecha: 23 de enero del 2023	100%	100%	Aprobado, A espera del radicado por la entidad de secretaria de tránsito y movilidad.
9,0	**Aprobación de Inspección, ensayos y laboratorios**	27/01/2023	*CT2023/042-2023 Fecha: 27 de enero del 2023. *CT2023/079-2023Fecha: 15 de febrero del 2023. *CT2023/103-2023Fecha: 06 de febrero del 2023. *CT2023/115-2023 Fecha: 09 de marzo del 2023.	100%	100%	**Aprobado** Por interventoría el día 13/03/2023 con numero de consecutivo INT-PARQUES-339.
10,0	**programación APUS-revisión y aprobación de APUS**	27/01/2023	*CT2023/020-2023 Fecha: 19 de enero del 2023. *CT2023/037-2023 Fecha: 25 de enero del 2023.	100%	100%	**Aprobado** Por interventoría el día 15/02/2023 con numero de consecutivo INT-PARQUES-200.
	TOTAL			**99%**	**100%**	

Fuente: *Fuente Propia.*

2.1.2. PORCENTAJE % AVANCE GENERAL DE OBRA:


Parque la joyita:

A continuación, se describen los avances programados y ejecutados semana a semana durante les mes de marzo.

Tabla 24. Porcentaje % avance general de obra Parque La Joyita

SEMANAS	ACTIVIDADES		
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACION
SEMANA 9	2,84%	3,19%	+0,35%
SEMANA 10	3,31%	3,57%	+0,26%
SEMANA 11	4,20%	4,17%	-0,03%
SEMANA 12	5,29%	5,56%	+0,27%
SEMANA 13	6,50%	6,86%	+0,36%

Ilustración 11. Avance general parque La Joyita




Parque bello horizonte:

A continuación, se describen los avances programados y ejecutados semana a semana durante les mes de febrero.

Tabla 25. Porcentaje % Avance General De Obra Parque Bello Horizonte

	% AVANCE ACUMULADOS		
SEMANAS	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**DESVIACIÓN**
SEMANA 9	3,17%	4,79%	+1,62%
SEMANA 10	3,72%	5,19%	+1,47%
SEMANA 11	4,81%	5,53%	+0,72%
SEMANA 12	6,11%	6,31%	+0,20%
SEMANA 13	7,47%	6,76%	-0,71%

Ilustración 12. Avance general parque Bello Horizonte



2.2. ESTADO DE SEGUIMIENTO A CADA UNO DE LOS TRÁMITES, PERMISOS Y SOLICITUDES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Tabla 26. Estado de seguimiento a cada uno de los trámites, permisos y solicitudes requeridos para la ejecución del proyecto

TRÁMITE Y PERMISO	CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO	Estado
ACUEDUCTO EAAB	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, No. De radicado 3433002-S-2023-021482 Parque Bello Horizonte, Visto bueno de no objeción Plano de Diseño Renovación de sumideros y conexión sistemas de drenaje al sistema de alcantarillado pluvial PIP. PARQUE BELLO HORIZONTE. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, No. De radicado 3433002- S-2023-022912 Visto bueno de no objeción Planos de Diseño de las acometidas de Alcantarillado pluvial y de manejo de aguas de infiltración del parque PIP. PARQUE LA JOYITA.	El día 21 de Enero de 2023 el contratista solicita a Acueducto EAAB Oficio E-2022-112491, solicitud certificación de redes existentes, mediante No. de consecutivo 3433002- S-2023-012605.
ENTREGA DE MOBILIARIO Y REJAS	Según la información consorcio Tingua 2023, realizó carta a la Alcaldía Local de San Cristóbal mencionando la existencia de Juegos biosaludables en el parque Bello Horizonte.	Se solicitó al Consorcio Tingua 2023 realizar la solicitud de entrega a la Alcaldía local de San Cristóbal, IDRD sobre la posibilidad de entrega a ellos de los elementos, surtido el proceso con estas dos entidades; remitir oficios de la no aceptación por parte de las entidades; para que la interventoría autorice y acompañe el acta de entrega de estos elementos existentes a las juntas de acción comunal como medida final. El día 8 de Febrero se firma acta de reunión con la junta de acción comunal

TRÁMITE Y PERMISO	CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO	Estado
		de Bello Horizonte por la entrega de mobiliario existente en el parque Bello Horizonte.
TRASLADO DE POSTES CODENSA	El parque Bello tiene diseño aprobado por Enel Codensa con la siguiente información: Nombre Proyecto PIP PARQUE BELLO HORIZONTE No. Factibilidad 1500230353 No. Caso 1500246444 2022-12-23 Referencia Diseño Aprobado. El parque La joyita tiene diseño aprobado por Enel Codensa con la siguiente información: 10/01/02023 Nombre Proyecto FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL No. Factibilidad 1500229692 No. Caso 1500252703 2023-01-10 Referencia Diseño Aprobado Esta información se suministró al Consorcio Tingua el 03 de febrero del presente año.	El día 14 de Febrero el contratista radica solicitud ante Enel Codensa mediante consecutivo 485527, Radicado No. 000458005 06 de febrero de 2023 El Consorcio Tingua 2023 tiene número de radicado No. 000473232 del 23/02/2023 ante la empresa Enel Codensa para el traslado de postes. Enel Codensa entrega Respuesta radicado No.000473232, el día 14 de Marzo de 2023, mediante No. consecutivo 512258, donde se menciona que la solicitud se encuentra en estudio.
TRASLADO DE PARADERO ANTE TRANSMILENIO		Consorcio Tingua 2023 solicita traslado del paradero del Parque La Joyita, recibe respuesta petición con radicado Transmilenio S.A No. 2023-ER-10298, solicitud reubicación paradero 658A13. Transmilenio S.A emite oficio el día 10 de Marzo de 2023, mediante No. consecutivo 2023-EE-06213.
VANTI		Consorcio Tingua 2023 solicita Certificación de red el día 21 de diciembre 2022, mediante No. de radicación 10153620-1105-2022.
TRAMITES AMBIENTALES	TRAMITE ANTE EL JARDIN BOTANICO, PARQUES LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE No. RADICADO WR 1275 – 2022,	Como se indica en el Plan de manejo ambiental, pagina 170, se informó al Consorcio Tingua 2023 que ellos serán responsables de solicitar los siguientes tramites.

TRÁMITE Y PERMISO	CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO	Estado
	TRAMITE ANTE EL JARDIN BOTANICO, PARQUES LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Aprovechamiento Forestal Bello Horizonte y La joyita radicación 2022ER230135 Fecha: 2022-09-07 Proceso: 5610604 Subdirección de silvicultura, flora y fauna silvestre	1. Permiso para operación de equipos de construcción y reparación de vías y generadores de ruido ambiental en horarios restringidos ENTIDAD: Alcaldía San Cristóbal 2. Salvoconductos para la movilización de la madera proveniente de los tratamientos realizados a la vegetación Entidad: Secretaria Distrital de Ambiente Observaciones: Se debe tramitar por parte del Contratista de Obra con el proveedor de Madera, en la Etapa de Obra. 3. Aprobación de diseños paisajísticos Entidad: Jardín Botánico Observaciones: El contratista presenta radicado a el JBB el diseño Paisajístico para revisión y aprobación de este. 4. Balance de zonas verdes Entidad: Secretaria Distrital de Ambiente Observaciones: El contratista presenta radicado a la SDA el Balance de zonas para revisión y aprobación de este. 5. Permiso para el transporte y abastecimiento de combustible en caso de proveerse el suministro de combustible por parte del Contratista en obra, otorgado por el ente competente. Entidad: Ministerio de Minas y Energía Observaciones: En la Etapa de Obra el contratista de obra tramitará el permiso con el Proveedor para el transporte y abastecimiento de combustible.

TRÁMITE Y PERMISO	CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO	Estado
		A la fecha se está a la espera de respuesta de Secretaria de Ambiente y de Jardín Botánico. Es de aclarar que falta de este permiso esta afectando el continuo avance de obra, debido a la cantidad de individuos arbóreos que se encuentran en los proyectos (Joyita y Bello Horizonte), generando una desviación negativa en el % de avance de ejecución con respecto a la programado.

Los oficios de radicación de tramites, permisos y servicios, se presenta en la información de anexos, **ANEXO 08 – TRAMITES, PERMISOS Y SERVICIOS.**

2.3. EXPOSICIÓN DE LAS SITUACIONES DE ORDEN TÉCNICO QUE SE HAYAN PRESENTADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE MEREZCAN ATENCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD. EN ESTE CASO, EL INTERVENTOR INDICARÁ CUÁLES FUERON LAS SOLUCIONES ADOPTADAS Y, SI ES EL CASO, FORMULARÁ LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES, DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y EXPERTICIA.

PARQUE LA JOYITA

Las situaciones de orden técnico que se presentaron en el periodo correspondiente al informe mensual en el parque La Joyita fueron los siguientes:

Tabla 27. Exposición De Las Situaciones De Orden Técnico Que Se Hayan Presentado En La Ejecución Del Contrato en el parque La Joyita y que merezcan atención por parte de la entidad.

No.	DESCRIPCIÓN	MANEJO DE LA PROBLEMÁTICA
1	El caisson No. 1 de la pasarela, presenta al momento de realizar la excavación un muro de contención que al parecer contiene la estabilidad de la vía, El cual impide realizar esta actividad en la ubicación según diseño.	El jueves 30 de marzo de 2023, en comité de obra No. 13, se determinó desplazar este caisson lo necesario para no afectar el muro de contención encontrado en el sitio excavado. De igual manera se elevará esta consulta a los especialistas para revisión y aprobación.
2	Conservar los gaviones encontrados a lo largo del proyecto, para garantizar la estabilidad del terreno.	se propone lo siguiente en la parte superior del parque la Joyita está estipulado según diseño un muro de contención DET-CT001, la propuesta es realizar el cambio a muro de contención DET-CT002, para dar

No.	DESCRIPCIÓN	MANEJO DE LA PROBLEMÁTICA
		conservación al gavión existente en esa zona, dar mejor estabilidad al terreno en la parte superior del parque.
3	En la parte superior del parque la joyita sobre la Kr 1E, donde ira la bahía de parqueo, se debe realizar el empalme y construcción del andén en la parte superior del parque la Joyita; Quedando cortado sin tener continuidad hasta la esquina de la calle 32-S, esto debido a que el polígono de intervención y e alcance del proyecto no abarca hasta allá.	Se realizo mesa de trabajo los días 23/03/2023 y el día 28/03/2023, con el contratista y la interventora del fondo de desarrollo local de san Cristóbal, quedando como conclusión y compromiso que el contratista del fondo de desarrollo local realizara la construcción del pedazo de anden que quedaría faltando para llegar a la esquina de la calle 32-s.
4	A medida del avance de las actividades de excavaciones, terraceo y nivelación se van encontrando Pozos y cajas de inspección enterradas las cuales no se tenía conocimiento de su existencia.	Se va realizar seguimiento a estas redes, ara identificar si están en funcionamiento o están suspendidas, adicional a ellos las que se encuentren en funcionamiento se les realizara de alguna u otra manera el quiebre para que queden ubicadas en zonas verdad y no en las zonas duras de las plazoletas o senderos.

PARQUE BELLO HORIZONTE

Las situaciones de orden técnico que se presentaron en el periodo correspondiente al informe mensual en el parque La Joyita fueron los siguientes:

Tabla 28. Exposición De Las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución Del Contrato en el parque Bello Horizonte y que merezcan atención por parte de la entidad.

No.	DESCRIPCIÓN	MANEJO DE LA PROBLEMÁTICA
1	El muro de contención CT-002 de la cancha sobre la Calle 30 C sur se consideró no viable para construcción según el criterio de los especialistas estructurales de interventoría y contratista.	1. El viernes 31 de marzo se realizó reunión virtual con los consultores del contrato 863 de 2021, asistió consorcio Tingua 2023, ETA interventoría y SDHT, se acordó una mesa de trabajo entre especialistas para evaluar con los especialistas criterios de evaluación del muro de contención tipo DET-CT002.
2	Al realizar el replanteo de uno de los puntos del muro de contención tipo CT 001, lado oriental del parque, se evidencia que la corona de excavación del muro queda a 50 cm de un árbol, al excavar tan cerca de las raíces se puede comprometer la estabilidad del árbol.	1. El día 11 de febrero de 2023 se solicitó al contratista correr el muro de contención tipo CT001 que queda cerca del árbol, se debe proteger el árbol tres veces el diámetro de la base del tronco (base 50 cm y protección 1.5 m aproximadamente) localizado en el

No.	DESCRIPCIÓN	MANEJO DE LA PROBLEMÁTICA
		centro del parque. Nota 14, página 12 de la bitácora. 2. El día 2 de marzo de 2023 se solicita al contratista realizar un contenedor de raíz y realizar tratamiento reticular de las raíces o viga de contorno. Estas observaciones quedan consignadas en bitácora en página 30 y 31, nota 38. 3. El día 27 de Marzo se recibe por parte del contratista esquema de propuesta de contenedor de raíz del árbol. La interventoría está a la espera del envío de APU de contenedor de raíces de 2.5 x2.5 metros siguiendo los parámetros del IDRD.

3. ASPECTOS SOCIALES

Con relación al área social, el contratista ha venido ejecutando diferentes actividades para dar cumplimiento a los programas establecidos en el anexo social, con el fin de prevenir, mitigar y compensar los impactos que se puedan desarrollar con relación a las actividades de la obra.

Como parte del Plan de Seguimiento Social de Interventoría, se plantean estrategias de acompañamiento, seguimiento y control, con el fin de velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Gestión Social del Contratista para los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita del Territorio 1. Estas estrategias están interrelacionas con el abordaje social y la ejecución de los programas, acciones, enfoques y necesidades desde el componente social.

Para el período del presente informe, comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2023, desde el componente social de Interventoría se relaciona en el anexo No. 05 la trazabilidad y seguimiento correspondiente a las actividades y programas contractuales, junto con los respectivos documentos y formatos que soportan el cumplimiento del Plan de Seguimiento Social.

4. ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Esta información se presenta en la información Anexos, **ANEXO 06 – ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

5. ASPECTOS PRESUPUESTALES


5.1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO DE OBRA.

Se presenta a continuación la información correspondiente relacionada con la ejecución de los recursos de obra + AIU y los rembolsables del contrato de obra.

Tabla 29. Información relacionada con la ejecución de los recursos asignados al contrato de obra.

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO - MES DE FEBRERO						
SEMANAS	PARQ. LA JOYITA		PARQ. BELLO HORIZONTE		TOTAL, PROGRAMADO	TOTAL, EJECUTADO
	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO		
SEMANA 9	$ 102.174.262	$ 118.886.077	$ 46.506.890	$ 71.524.701	$ 148.681.152	$ 190.410.778
SEMANA 10	$ 119.920.521	$ 125.904.888	$ 55.703.564	$ 78.038.988	$ 175.624.085	$ 203.943.876
SEMANA 11	$ 222.180.989	$ 131.942.265	$ 100.183.953	$ 88.183.813	$ 322.364.942	$ 220.126.078
SEMANA 12	$ 260.188.615	$ 160.148.255	$ 132.143.369	$ 104.707.930	$ 392.331.984	$ 264.856.185
SEMANA 13	$ 292.531.508	$ 195.040.036	$ 147.397.949	$ 117.334.895	$ 439.929.457	$ 312.374.931

Ilustración 13. Avance financiero acumulado – mes de febrero Parque Bello Horizonte – Parque La Joyita



5.2. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PAGOS REALIZADOS Y LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO.

A la fecha del presente Informe el consorcio Tingua 2023 remitió el acta parcial de obra No. 01 por un valor de $110.798.847m/c. la cual será radicada con fecha de marzo, y de igual manera su respectiva facturación.

Así mismo la interventoría ETA remitió el acta parcial de cobro No. 01 por un valor de $13.386.483. m/c. la cual será radicada con fecha de marzo, y de igual manera su respectiva facturación

La información de acta parcial de obra No. 02 esta con observaciones de la interventoría y se esta a la espera de la subsanación de las memorias del acta y de la justificación de dos APUs aprobados por interventoría.

5.3. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA:

Durante el periodo del presente informe no presentaron actas de cobro parciales de obra, teniendo en cuenta que el acta No. 01 no alcanzo a ser aprobada en el presente periodo quedando para el siguiente mes.

Tabla 30. Actas de Recibo Parcial de Obra.

ACTA N.	VALOR SUBTOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 30%	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR ACUMULADO TOTAL
ANTICIPO				$ 2.547.316.371
1	$ 110.798.847	$ 33.486.860	$ 77.311.984	$ 2.625.452.379
2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.625.452.379
3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.625.452.379

Fuente: *Fuente Propia.*

5.4. ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA:

Durante el periodo del presente informe no presentó actas de cobro parcial de interventoría teniendo en cuenta que el acta No. 01 no alcanzo hacer aprobada en el presente periodo quedando para el siguiente mes.

Tabla 31. Actas Parciales de Interventoría.

ACTA N.	VALOR SUBTOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 0%	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR ACUMULADO TOTAL
1	13.386.483	$ 0	$ 13.386.483	$ 13.386.483
2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Fuente: *Fuente Propia.*

5.5. INFORMACIÓN RELATIVA AL MANEJO Y A LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

Para el mes de marzo el Consorcio Tingua 2023 no presenta solicitudes de desembolso de anticipo, por lo tanto, se relaciona a continuación los desembolsos realizados el día 17/02/2023.

Tabla 32. *Información del Manejo de Anticipo.*

No. Orden	RUBRO	BENEFICIARIO	VALOR
1	COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 113.507.197
1	COMPRA DE MATERIALES	POLIMIX	$ 899.036.587
1	COMPRA DE MATERIALES	AM FERRETERIA	$ 164.740.149
1	TRANSPORTES DE EQUIPOS O MATERIAL	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 297.703.161
TOTAL DESEMBOLSO No. 1			**$ 1.474.987.094**

Fuente: *Fuente Propia.*

Se presenta a continuación el cuadro de inversiones de anticipo:

Ilustración 14. Cuadro de inversiones de anticipo

VALOR CONTRACTUAL							
COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU		REEMBOLSABLES	Vr. TOTAL DEL CONTRATO	% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO
$ 6.393.695.153	29,38%	$ 1.878.467.636		$ 218.891.781	$ 8.491.054.570	30%	$ 2.547.316.371

PLAN DE INVERSION								
ITEM (Cuenta)	DESCRIPCION	VALOR PLANEADO	% DE ANTICIPO	FLUJO DE INVERSION				OBSERVACIONES
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	
1.01	COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	$ 509.463.274	20,00%	0%	5%	10%	5%	Se debe negociar lo mas pronto posible por cambio de año y contar con disponibilidad oportuna
1.02	COMPRA DE MATERIALES	$ 1.146.292.367	45,00%	10%	15%	15%	5%	Se deben negociar lo mas pronto posible por la volatilidad del dólar y cambio de año.
1.03	TRANSPORTE DE EQUIPOS O MATERIALES	$ 509.463.274	20,00%	0%	5%	10%	5%	Se debe contar con volquetas, camabajas y demas vehiculos para el trasnporte de los materiales desde la planta hasta el punto de obra. Lo cual es necesario realizar negociación lo mas pronto posible para contar con disponibilidad
1.04	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	$ 382.097.456	15,00%	0%	5%	5%	5%	Nominas, parafiscales, exámenes de ingreso y dotación para el personal operativo
			0,00%					
	TOTAL ($) PLANEADO:	$ 2.547.316.371	100,00%					

CT2023/166-2023

Bogotá D.C., abril 10 de 2023

Señora
ELSA TORRES ARENALES
Carrera 49 A No 94 -76 Oficina 601
Bogotá D.C.
etorresare@yahoo.es ; interventoriasdht@gmail.com ;
coordinacionproyectoseta@gmail.com

Ref.: Contrato de Obra No. 1270 de 2022: *"Realizar la construcción de obras de espacio público en los territorios priorizados por la secretaría distrital del hábitat en la localidad de San Cristóbal".*

Asunto: Remisión informe gestión del anticipo mes de marzo.

Respetada señora:

Por medio de la presente, nos permitimos remitir el informe de inversión y buen manejo del anticipo correspondiente al mes de marzo para su revisión y comentarios. De igual forma, se adjuntan facturas correspondientes. Cabe resaltar que no se realizaron cobros del anticipo en el mes de marzo por esto no se presenta informe para este mes.

Agradecemos la atención prestada, quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

JAIME ORLANDO SANTOS GUTIERREZ
C.C. 19.339.935 de Bogotá D.C.
Representante legal
CONSORCIO TINGUA 2023.

Anexo: Lo mencionado en cuatro (4) folios.
Con copia a: Correspondencia.
JOS/va.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2023/05/09
RECIBO: 23990038639
Nro Doc: 7000562812

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT TELÉFONO: 5716447700
IDENTIFICACIÓN: 860531315 CORREO: lenfonseca@alianza.com.co
DIRECCION: AV 15 100 43 PI 4 BOGOTA, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	49.766.986	0	0	49.766.986

TOTAL A PAGAR: 49.766.986


VALOR LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS m/cte

OBSERVACIONES: Nombre del Encargo Fiduciario: FIDEICOMISO CONSORCIO TINGUA 2023 - Número del Encargo Fiduciario: 111351 - No. De CTO, convenio o acto administrativo: La constitución del fideicomiso se hizo por contrato de fiducia mercantil con fecha del 19/12/22, Contrato de Obra 1270-2022 - rendimientos financieros de anticipo con corte al 31 de marzo de 2023.

(415)7707202605035(8020)000023990038639(3902)00004976698600(96)20230519

BANCO DE OCCIDENTE 9570I 544
RECAUDO CODIGO BARRAS ********0230 CUSTODIAR
14:44:57 2023/05/15 Normal 261
7707202605035 49,766,986.00 D
58856179 LIQUIDADOR
CIBARRAC
49,766,986.00 CH
CLIENTE
Pagar en Banco de Occidente

Referencia1 :000023990038639
Referencia2 :
"COPIA" SDH - NUEVOS CONCEPTOS VARIOS



FORMATO INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FOCI54		1.0

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

SUPERVISIÓN **EDSON MARTINEZ BAENA**

CONTRATO **1270** **DE** **2022** **PERÍODO DEL INFORME** **DESDE** **1/03/2023** **HASTA** **31/03/2023**

(Seleccione contrato o convenio) (Número de Contrato o Convenio) (Año de suscripción) día / mes / año día / mes / año

OBJETO

Realizar la construcción de obras de espacio público en los territorios priorizados por la secretaría distrital del hábitat en la localidad de San Cristóbal

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No **1260** (Número de Contrato) **DE** **2022** (Año de suscripción)

INVERSIÓN DE ANTICIPO

VALOR BRUTO DE ANTICIPO $ 2,547,316,371 (Indique en números el valor bruto de anticipo) **RETENCIONES** $ - (Indique en números el valor de retención que realiza el IDU antes de consignar anticipo) **VALOR NETO DE ANTICIPO** $ 2,547,316,371 (Indique en números el valor neto de anticipo)

No.	Cheque o Documento soporte consignación	Fecha	Concepto del pago	Beneficiario		Valor Girado	Documentos Soporte para Giro			Facturas emitidas en el periodo		Valor Invertido en Obra	Valor Pendiente por Invertir	Dirección de la intervención en la cual se invirtieron los recursos del anticipo	Valor anterior saldo anticipo	Saldo de anticipo
				Nombre	No. de Identificación		Tipo	No	Fecha	No Factura	valor					
1	#337589 TRASFERENCIA ELECTRONICA RADICADO OP_326350	20/02/2023	COMPRA DE MATERIALES	CONCRETERA TREMIX	830106474	$ 899,036,597	FACTURA PROFORMA	24237	11/02/2023			$ 0	$ 899,036,597	PARQUE LA JOYITA-PARQUE BELLO HORIZONTE	$ 82,515,620.82	$ 82,515,621
2	#337570 TRASFERENCIA ELECTRONICA RADICADO OP_326346	20/02/2023	COMPRA DE MATERIALES	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS	900034102	$ 164,740,149	FACTURA PROFORMA	251131	5/02/2023	FEP98395	$ 4,373,687.30	$ 15,691,941	$ 131,271,454	PARQUE LA JOYITA-PARQUE BELLO HORIZONTE	$ 82,515,620.82	$ 82,515,621
										FEFB24463	$ 11,318,253.87					
										FEFB24685	**$ 3,202,268.57**					
										FEFB24686	**$ 14,249,972.56**	$ 17,776,754				
										FEFB24687	**$ 324,513.00**					
3	#337594 TRASFERENCIA ELECTRONICA RADICADO OP_326348	20/02/2023	ALQUILER DE MAQUINARIA	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S	900459311	$ 113,507,197	CUENTA DE COBRO	2	10/02/2023			$ 0	$ 113,507,197	PARQUE LA JOYITA-PARQUE BELLO HORIZONTE	$ 395,956,077.00	$ 395,956,077
4	#337599 TRASFERENCIA ELECTRONICA RADICADO OP_326349	20/02/2023	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S	900459311	$ 297,703,161	CUENTA DE COBRO	1	10/02/2023			$ 0	$ 297,703,161	PARQUE LA JOYITA-PARQUE BELLO HORIZONTE	$ 211,760,113.00	$ 211,760,113
TOTALES						$ 1,474,987,104						$ 33,468,695			SALDO TOTAL ANTICIPO	$ 1,072,329,267

GASTOS FINANCIEROS

Concepto	Valor			Observaciones
GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS				

(Firma)

(Nombre) JAIME ORLANDO SANTOS GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

(Firma)

(Nombre)

REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEFB24685

FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS
NIT 900.034.102-4
CR 25 15 65
Email: facturacionventas@amferreteria.com
Tel: +57 7449666
Bogota - Colombia

RESPONSABLE DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución No. 012220 25/12/2022
AUTORRETENEDOR Resolución No. 010683 de 2011/10/07
AGENTE RETENEDOR DE IVA A REGIMEN SIMPLE DE TRUBUTACION. ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663
Autorizacion Numeración de Facturación N° 18764044384901 del 2023/02/14 al 2024/02/14
Rango 24162-30000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTA RES. DDI-032117 DE 25 OCTUBRE 2019

CLIENTE: CONSORCIO TINGUA 2023 **CODIGO:** 901662574 **DIRECCION:** CL 128 # 54 -32 **NIT :** 901662574-4 **TELEFONO:** +57 3002722804 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** CONSORCIO TINGUA 2023 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CL 128 # 54 -32 **TELEFONO:** +57 3002722804 **CIUDAD:** Bogota - Colombia	**Orden de Compra** - **Pedido No** 114418 **Remision No:** 261475

Vendedor: CAROLINA LIZARAZO GOMEZ	**Transportador:**	**No. Interno:**	**Fecha Factura** 23/03/2023 09:23:43	**Fecha Vencimiento** 23/03/2023
Condiciones de Pago: CONTADO	**Guia:**	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Consignación bancaria	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
2050100020	1. HIERRO FIGURADO 1/22023-0515		kilogramo	477.12	3,869.02	0.77	IVA 19.00	350,737.20	1,845,985.24
2050100015	2. HIERRO FIGURADO 3/8E24088-23		kilogramo	218.40	3,869.03	2.03	IVA 19.00	160,549.38	844,996.75

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
695.52	695.52	2		

Girar cheque con sello restrictivo a FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ SAS
Para consignación Bancolombia Cta Cte 0412-779-1998 Bco de Bogotá Cta Cte 05424-0569 Davivienda Cta Cte 4621-6999-9895 Banagrario Cta Aho 4091-0000-7466
Para barras corrugadas-figurado-mallas electrosoldadas se entrega etiqueta por und de empaque DEC 1513/12 RES 1856/17 y RES 277/15 requisitos etiquetado. Se advierte al comprador la obligación legal de mantener la etiqueta en la und de empaque hasta el consumidor final. Para referencias de Grafil 4-4.5-5 mm se enfatiza que solamente deben ser utilizadas para fines de elaboración de malla electrosoldada NTC 5806 N 7.2 Tabla 6. Varilla lisa y Alambre Liso para uso ornamentación.

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	2,690,981.99
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,690,982.00
IVA 19.00%	511,286.58
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**3,202,268.57**

Valor Letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M C/TE

Observaciones:

DIRECCION DE ENTREGA PARQUE BELLO HORIZONTE DETRAS DEL PORTAL DE TRANSMILENIO 20 DE JULIO
Calle 30c sur No 1-03
RECIBE INGENIERO PLINIO
Tel:310 2350214

Forma de Pago: Contado

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Carolina Lizarazo Gomez

PALOQUEMAO
Cr 25 15 65
Pbx (57) 7449666
(57) 7443636 – 7449555
comercial@amferreteria.com

SEDES BOGOTA
CENTRO Cl 12 15 90
ZONA INDUSTRIAL Cr 32 11ª 90
RICAURTE Cr 29 8 42
7 DE AGOSTO Cl 68 19 24

OTRAS CIUDADES
TUNJA Cr 14 8 169 sur
FUNZA Cr 9 5ª 62

PLANTAS
BOGOTA Figuraciones
Av Cl 6 37ª 12
MOSQUERA Mallas
Cr 14ª 17 131 Pl Montana

Aprobada por:
Cédula de Ciudadania
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : e0871b15390cbe15f9ccd05420696740fdab59288b0fe61a112f3d4be7f85f46af505362770b1d13cc3edc6919bdc2b5

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-03-24 09:23:57-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEFB24686

FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS
NIT 900.034.102-4
CR 25 15 65
Email: facturacionventas@amferreteria.com
Tel: +57 7449666
Bogota - Colombia

RESPONSABLE DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución No. 012220 25/12/2022
AUTORRETENEDOR Resolución No. 010683 de 2011/10/07
AGENTE RETENEDOR DE IVA A REGIMEN SIMPLE DE TRUBUTACION. ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663
Autorizacion Numeración de Facturación N° 18764044384901 del 2023/02/14 al 2024/02/14
Rango 24162-30000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTA RES. DDI-032117 DE 25 OCTUBRE 2019

CLIENTE: CONSORCIO TINGUA 2023 **CODIGO:** 901662574 **DIRECCION:** CL 128 # 54 -32 **NIT :** 901662574-4 **TELEFONO:** +57 3002722804 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** CONSORCIO TINGUA 2023 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CL 128 # 54 -32 **TELEFONO:** +57 3002722804 **CIUDAD:** Bogota - Colombia	**Orden de Compra** - **Pedido No** 113977 **Remision No:** 261478

Vendedor: CAROLINA LIZARAZO GOMEZ	**Transportador:**	**No. Interno:**	**Fecha Factura** 23/03/2023 09:25:17	**Fecha Vencimiento** 23/03/2023
Condiciones de Pago: CONTADO	**Guia:**	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Consignación bancaria	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
2050100025	1. HIERRO FIGURADO 5/82023-0351		kilogramo	1152.20	3,869.02	0.77	IVA 19.00	846,997.40	4,457,881.03
2050100020	2. HIERRO FIGURADO 1/22023-0515		kilogramo	1603.48	3,869.02	0.77	IVA 19.00	1,178,739.26	6,203,890.88
2050100015	3. HIERRO FIGURADO 3/8B00007506		kilogramo	339.36	3,869.03	2.03	IVA 19.00	249,469.04	1,312,994.95

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
3,095.04	3,095.04	3		

Girar cheque con sello restrictivo a FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ SAS
Para consignación Bancolombia Cta Cte 0412-779-1998 Bco de Bogotá Cta Cte 05424-0569 Davivienda Cta Cte 4621-6999-9895 Banagrario Cta Aho 4091-0000-7466
Para barras corrugadas-figurado-mallas electrosoldadas se entrega etiqueta por und de empaque DEC 1513/12 RES 1856/17 y RES 277/15 requisitos etiquetado. Se advierte al comprador la obligación legal de mantener la etiqueta en la und de empaque hasta el consumidor final. Para referencias de Grafil 4-4.5-5 mm se enfatiza que solamente deben ser utilizadas para fines de elaboración de malla electrosoldada NTC 5806 N 7.2 Tabla 6. Varilla lisa y Alambre Liso para uso ornamentación.

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	11,974,766.86
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	11,974,766.84
IVA 19.00%	2,275,205.70
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**14,249,972.56**

Valor Letras: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M C/TE

Observaciones:

DIRECCION DE ENTREGA PARQUE BELLO HORIZONTE DETRAS DEL PORTAL DE TRANSMILENIO 20 DE JULIO
Calle 30c sur No 1-03
RECIBE INGENIERO PLINIO
Tel:310 2350214

Forma de Pago: Contado

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Carolina Lizarazo Gomez

PALOQUEMAO
Cr 25 15 65
Pbx (57) 7449666
(57) 7443636 – 7449555
comercial@amferreteria.com

SEDES BOGOTA
CENTRO Cl 12 15 90
ZONA INDUSTRIAL Cr 32 11ª 90
RICAURTE Cr 29 8 42
7 DE AGOSTO Cl 68 19 24

OTRAS CIUDADES
TUNJA Cr 14 8 169 sur
FUNZA Cr 9 5ª 62

PLANTAS
BOGOTA Figuraciones
Av Cl 6 37ª 12
MOSQUERA Mallas
Cr 14ª 17 131 Pl Montana

Aprobada por:
Cédula de Ciudadania
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 5f8a5fcb78b1305c639be7d2147d452d2d2df6a6591b5f1a14287c3a443f8695b53805f06bcd5100e3698d29d1d1d2cb

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-03-24 09:25:32-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEFB24687

FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS
NIT 900.034.102-4
CR 25 15 65
Email: facturacionventas@amferreteria.com
Tel: +57 7449666
Bogota - Colombia

RESPONSABLE DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución No. 012220 25/12/2022
AUTORRETENEDOR Resolución No. 010683 de 2011/10/07
AGENTE RETENEDOR DE IVA A REGIMEN SIMPLE DE TRUBUTACION. ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663
Autorizacion Numeración de Facturación N° 18764044384901 del 2023/02/14 al 2024/02/14
Rango 24162-30000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTA RES. DDI-032117 DE 25 OCTUBRE 2019

CLIENTE: CONSORCIO TINGUA 2023 **CODIGO:** 901662574 **DIRECCION:** CL 128 # 54 -32 **NIT :** 901662574-4 **TELEFONO:** +57 3002722804 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** CONSORCIO TINGUA 2023 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CL 128 # 54 -32 **TELEFONO:** +57 3002722804 **CIUDAD:** Bogota - Colombia	**Orden de Compra** - **Pedido No** 114262 **Remision No:** 261480

Vendedor: CAROLINA LIZARAZO GOMEZ	**Transportador:**	**No. Interno:**	**Fecha Factura** 23/03/2023 09:26:49	**Fecha Vencimiento** 23/03/2023
Condiciones de Pago: CONTADO	**Guia:**	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Consignación bancaria	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
1130200001	1. ALAMBRE NEGRO		kilogramo	50.00	5,454.00	0.00	IVA 19.00	51,813.00	272,700.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
50.00	50.00	1		

Girar cheque con sello restrictivo a FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ SAS
Para consignación Bancolombia Cta Cte 0412-779-1998 Bco de Bogotá Cta Cte 05424-0569 Davivienda Cta Cte 4621-6999-9895 Banagrario Cta Aho 4091-0000-7466
Para barras corrugadas-figurado-mallas electrosoldadas se entrega etiqueta por und de empaque DEC 1513/12 RES 1856/17 y RES 277/15 requisitos etiquetado. Se advierte al comprador la obligación legal de mantener la etiqueta en la und de empaque hasta el consumidor final. Para referencias de Grafil 4-4.5-5 mm se enfatiza que solamente deben ser utilizadas para fines de elaboración de malla electrosoldada NTC 5806 N 7.2 Tabla 6. Varilla lisa y Alambre Liso para uso ornamentación.

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	272,700.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	272,700.00
IVA 19.00%	51,813.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**324,513.00**

Valor Letras: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS M C/TE

Observaciones:

DIRECCION DE ENTREGA PARQUE BELLO HORIZONTE DETRAS DEL PORTAL DE TRANSMILENIO 20 DE JULIO
Calle 30c sur No 1-03
RECIBE INGENIERO PLINIO
Tel:310 2350214

Forma de Pago: Contado

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Carolina Lizarazo Gomez

PALOQUEMAO
Cr 25 15 65
Pbx (57) 7449666
(57) 7443636 – 7449555
comercial@amferreteria.com

SEDES BOGOTA
CENTRO Cl 12 15 90
ZONA INDUSTRIAL Cr 32 11ª 90
RICAURTE Cr 29 8 42
7 DE AGOSTO Cl 68 19 24

OTRAS CIUDADES
TUNJA Cr 14 8 169 sur
FUNZA Cr 9 5ª 62

PLANTAS
BOGOTA Figuraciones
Av Cl 6 37ª 12
MOSQUERA Mallas
Cr 14ª 17 131 Pl Montana

Aprobada por:
Cédula de Ciudadania
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 5834ef9efe5f654b057a80dcf7fe5a675c553e88cbe2f773e1ec3c0d378a5ad3ed31d6ef846f47771f01a26f2652aa92

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-03-24 09:27:00-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

TABLA DE ANEXOS

1. ANEXO 01 – INFORMES SEMANALES ……..….127

2. ANEXO 02 – PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL, DEL PERSONAL CONTRATADO DEL CONSORCIO TINGUA 2023 Y DE LA INTERVENTORÍA ETA. ……..……156

3. ANEXO 03 – ACTAS DE COMITÉ DE OBRA. ……165

4. ANEXO 04 – ENTREGABLES APROBADOS - FASE APROBACIÓN DE DISEÑOS. ……253

5. ANEXO 05 – ASPECTOS SOCIALES. ……260

6. ANEXO 06 – ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO…….539

7. ANEXO 07. – TRAMITES, PERMISOS Y SERVICIOS . ……...……657

ANEXO 1– INFORMES SEMANALES

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	ETB

FECHA	lunes, 6 de marzo de 2023	PERIODO No.	9	DEL	27/06/2023	AL	5/03/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL PARQUES BELLO Y PARQUE LA JOYITA Calle 30B SUR-KR1A / CALLE 31 SUR- KR 1E

CONTRATO DE INTERVENTORIA			CONTRATO DE OBRA.			
CONTRATO No.:	1260 DE 2022		CONTRATO No.:	1270 DE 2022		
PLAZO INICIAL:	10 MESES		PLAZO INICIAL:	9 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	28/12/2022		FECHA DE INICIACIÓN:	28/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/10/2023		FECHA DE TERMINACIÓN:	28/09/2023		
PLAZO ACTUALIZADO:	304		PLAZO ACTUALIZADO:	274		
PLAZO TRANSCURRIDO:	67	EQUIVALE AL 22%	PLAZO TRANSCURRIDO:	67	EQUIVALE AL 24%	
VALOR INICIAL :	$1.555.859.401		VALOR INICIAL :	$8.491.054.570		
VALOR ADICIÓN 1:	$0		VALOR ADICIÓN(ES):	$0		
VALOR ADICIÓN	$0		ANTICIPO	$2.547.316.371		
VALOR ACTUALIZADO:	$1.555.859.401		VALOR ACTUALIZADO:	$0		
VALOR PAGADO:	$0		VALOR PAGADO:	$0		
VALOR POR PAGAR:	$1.555.859.401		VALOR POR PAGAR:	$5.943.738.199		
SUPERVISOR:	EDSON MARTINEZ BAENA		INTERVENTOR:	ELSA TORRES ARENALES		

2. CONTROL DE HITOS.


No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	28/12/2022	28/12/2022	0
2	VISITA DE CAMPO CON CADA CONTRATISTA	26/01/2023	11/01/2023	0
3	HÁBITAT REUNIÓN CON CONTRATISTA OBRA ALCALDÍA LOCAL- JOYITA20	9/01/2023	12/01/2023	3
4	APROPIACION DE DISEÑOS - FASE PRELIMINAR	28/12/2022	6/02/2023	9
5	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOLICITUDES Y/O INQUIETUDES DEL CONTRATISTA DE OBRA	28/01/2023		
6	INICIO DE OBRA	28/01/2023	31/01/2023	3
	FASE PRELIMINAR			
7	REMITIR HOJAS DE VIDA	2/01/2023	30/01/2023	25
8	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	18/01/2023	FASE DE APROPIACIÓN - plazo limite 27/01/2023	
9	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	1/02/2023	13
10	REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ENTREGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	11/01/20023	FASE DE APROPIACIÓN - plazo limite 27/01/2023	
11	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	18/01/2023	25/01/2023	6
12	REVISAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA5	18/01/2023	FASE DE APROPIACIÓN - plazo limite 27/01/2023	
13	PLAN DE COMPRAS - REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS	26/01/2023	FASE DE APROPIACIÓN - plazo limite 27/01/2023	
14	PMT- APROBACIÓN PMT	19/01/2023	25/01/2023	5
15	PROGRAMACIÓN APUS- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APUS	27/01/2023	15/02/2023	19
16	APROBACIÓN DE LABORATORIOS Y MATERIALES ESENCIALES FASE	27/01/2023	FASE DE APROPIACIÓN - plazo limite 27/01/2023	
Plazo para actividades preliminares en días+36:48A5438:48	30			

AVANCE DE ACTIVIDADES PRELIMINARES / APROPIACION DE DISEÑOS

PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	100,00%	60,00%
5	100,00%	80,00%
6	100,00%	80,00%
7	100,00%	84,00%
8	100,00%	84,00%
9	100,00%	84,00%

DIFERENCIA
-16,00%



*** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en project con corte al 05 de Marzo del 2023.

ITEM	2.1. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS BELLO HORIZONTE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DIAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general	31/01/2023	En ejecución	90,0%	
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	14/02/2023	En ejecución	92,0%	
1.1.3.	Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO.**	3/12/2023	En ejecución	78,0%	
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	2/05/2023	2/05/2023	100,0%	
1.1.5.	Campamento 40 M2	2/05/2023	2/05/2023	100,0%	
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	02/02/2023	2/02/2023	100,0%	
1.2.8.	Demolición Escalera Concreto	17/04/2023	En ejecución	50,0%	
1.3.2.	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	5/09/2023	2/08/2023	100,0%	-33
1.3.3.	Desmonte Equipos Biosaludables (Demolc+Retiro)	18/05/2023	8/02/2023	100,0%	-100
1.3.4.	Desmonte juegos infantiles **	27/05/2023	8/02/2023	100,0%	-109
2.1.1.	Excavación Manual Taludes	08/04/2023	En ejecución	5,0%	
2.1.3.	Excavación Mecánica Y Retiro	31/05/2023	En ejecución	40,0%	
8.1.8.	Servicio de Time Lapse con Fotos	2709/2023	En ejecución	13,9%	
Plazo para actividades ejecución en días desde la suscripción del acta	274				

AVANCE DE OBRA BELLO HORIZONTE

PROGRAMACIÓN DE OBRA


SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,99%	0,70%
6	1,53%	2,84%
7	2,08%	3,34%
8	2,62%	4,22%
9	3,17%	4,79%


DIFERENCIA
1,62%

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA ($)	EJECUTADO SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ 20.129.455	$ 16.199.764
6	$ 22.668.999	$ 40.071.346
7	$ 29.769.785	$ 50.592.994
8	$ 38.222.999	$ 64.351.670
9	$ 46.506.890	$ 71.524.701

DIFERENCIA
$ 25.017.811





*** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en project con corte al 05 de Marzro del 2023.

FECHA	lunes, 6 de marzo de 2023	PERIODO No.	9	DEL	27/06/2023	AL	5/03/2023

ITEM	2.2. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS LA JOYITA	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENT	%EJECUCIÓN	DIAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general	31/01/2023	31/01/2023	100,0%	0
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	14/02/2023	20/02/2023	100,0%	-6
1.1.3.	Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	12/03/2023	21/02/2023	90,0%	19
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	05/02/2023	En ejecución	88,0%	
1.1.5.	Campamento 40 M2	05/02/2023	6/02/2023	100,0%	-1
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	02/02/2023	2/02/2023	100,0%	0
2.1.2.	Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	10/07/2023	En ejecución	4,2%	
3.1.9.	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	28/07/2023	En ejecución	3,2%	
3.7.1.	Acero de refuerzo 60000 **	19/08/2023	En ejecución	1,0%	
9.2.1.	Servicio de Time Lapse con Fotos	27/09/2023	En ejecución	15,6%	
9.2.2.	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	06/02/2023	7/02/2023	100,0%	-1
Plazo para actividades ejecución en días desde la suscripción del acta	274				

AVANCE DE OBRA JOYITA

PROGRAMACIÓN DE OBRA


SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,94%	0,56%
6	1,00%	0,83%
7	2,30%	2,85%
8	2,43%	2,88%
9	2,84%	3,19%


DIFERENCIA
0,35%

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA ($)	EJECUTAD0 SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ 20.608.909	$ 11.723.869
6	$ 38.953.542	$ 44.919.042
7	$ 58.156.673	$ 92.745.322
8	$ 93.638.136	$ 113.517.172
9	$ 102.174.262	$ 118.886.077

DIFERENCIA
$ 16.711.815





***** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en project con corte al 05 de Marzro del 2023.**

PARQUE BELLO HORIZONTE:

1. Se realiza explanación de terreno en costado occidental del parque (área de Caisson)

2. Se continua con la actividad de Descapote Manual, en el área de los juegos infantiles costado occidental del parque.

3. Se realiza replanteo con Topografía del consorcio y la Topografía de la Interventoría.

4. Se continua realizando el registro fotográfico con Time Lapse.

PARQUE LA JOYITA:

1. Se Continua con la actividad de excavación de Caisson en el area del parqueadero sobre la Kr1E, parte superior del parque, sobre el eje A.

2. Se Continua con la construcción de los Caisson (armada de Aceros para los anillos del Caisson) en el área del parqueadero sobre la Kr1E, parte superior del parque. sobre los ejes 2-A ; 3-A; 4-A; 5-A; 6-A; y 7-A.

3. Se realiza la fundida de los anillos de los caisson en concreto de 3000 Psi de los caisson, sobre los ejes 2-A ; 3-A; 4-A; 5-A; 6-A; y 7-A. esta actividad la realizó el contratista sin contar con la aprobación del diseño de mezcla y sin autorización de interventoría.

4. Se continua realizando el registro fotográfico con Time Lapse.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisar y/o aprobar la versión de Plan de Inspección y Ensayos de laboratorios, el cual se debió entregar el día 03/03/2023, por parte del consorcio TINGUA 2023.

Revisar o aprobar el Plan de compras, el cual se debió entregar el día 03/03/2023, por parte del consorcio TINGUA 2023.

Revisar todas las actividades preliminares que envie el contratista TINGUA 2023, subsanando las observaciones solicitadas por la inteventoría en cada componente de la fase preliminar.

PARQUE BELLO HORIZONTE:

Continuar con excavación manual en el sector occidente del parque y retiro de RCDs

Iniciar demolición de muro de contención lado norte de cancha

Iniciar con la construcción de muro tipo CT001 en costado norte de la cancha

Continuar los replanteos con las comisiones topográficas de contratista e interventoría en los dos proyectos.

PARQUE LA JOYITA:

Continuar con la actividad de excavacion para el segundo anillo de los Caisson en el area del parqueadero sobre la Kr1E, parte superior del parque, sobre los ejes 2-A ; 3-A; 4-A; 5-A; 6-A; y 7-A.

Iniciar con la actividad de excavacion para los anillo de los Caisson para la pasarela elevada.

Continua con la construyccion de los Caisson (armada de Aceros para los segundos anillos del Caisson) en el area del parqueadero sobre la Kr1E, parte superior del parque. sobre los ejes 2-A ; 3-A; 4-A; 5-A; 6-A; y 7-A.

FECHA	lunes, 6 de marzo de 2023	PERIODO No.	9	DEL	27/06/2023	AL	5/03/2023

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PARQUE LA JOYITA:

Consorcio Tigua 2023 ejecuta anillo de los Caisson con concreto de 2500 psi, cabe resaltar que esta actividad no se encuentra aprobada por la interventoría porque aún no se presenta el diseño de mezcla y ensayos por parte del contratista.

PARQUE BELLO HORIZONTE:

El día 04/03/2023 se realiza visita al parque Bello Horizonte, se reúnen representantes de la Interventoría junto con el residente de obra y topógrafo del contratista.
Consorcio Tingua 2023 ejecuta la actividad de replanteo de los Caisson, en el proceso el contratista evidenció que los Caisson 5 y 6 están localizados 30 cm por dentro del lindero de uno de predios que colinda con el parque debido a que el predio está invadiendo parte del área del parque.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Mesa de trabajo para analisis del muro de contención de cancha y localización de Caisson en parque Bello Horizonte	Consorcio Tingua 2023/ ETA Interventoria	6/03/2023
Entrega de A.P.U. concreto de 2500 psi	Consorcio Tingua 2023	7/03/2023

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.
la actividad **Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi ** del item 3.1.9. se remplaza por **Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi ** , presentando un APU nuevo, actividad del parque La Joyita
La actividad de demolición de carpeta asfaltica de cancha del parque Bello Horizonte

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.

Aun el consorcio TINGUA 2023 no ha entregado el APU de Anillo de los Caisson, para aprobacion de la interventoria.

7. Aspectos técnicos:

La Joyita:

1. El contratista consorcio Tingua 2023 realiza las fundidas de los anillos de contención de los caisson sobre los ejes 2-A ; 3-A; 4-A; 5-A; 6-A; y 7-A, sin contar con la aprobación del diseño de mezcla por parte de la interventoría, ejecutándose esta actividad sin la aprobación; En varias ocasiones la interventoría le manifestó Verbalmente, mediante oficios, y mediante bitácora que no podía fundir hasta no contar con el diseño de mezclas aprobado, la interventoría mediante oficio INT-PARQUES-278, le hace saber al contratista que no se pagara esta actividad, debido a que la ejecución de ella sin la previa aprobación del diseño de mezclas no garantiza la calidad ni las especificaciones técnicas del diseño.
2. se realiza la construcción de una trinchera o especie de bordillo provisional en concreto pobre al borde de la vía Kr 1E, para manejo de aguas lluvias proveniente de las bocacalles que intersecan o desembocan a esta vía.

Bello Horizonte :

1. Se solicitó al contratista correr el muro de contención que queda cerca del árbol
2. Se le solicitó al contratista respetar los diseños de muro para cancha y muro de contención
3. Se solicita al contratista realizar un contenedor de raíz y realizar tratamiento reticular de las raíces o viga de contorno

8. Aspectos administrativos:

1. Se realiza precomité de interventoria el día 28/02/2023,

2. Se realizan mesas de trabajo SST el día 02/03/2023, participantes Consorcio TINGUA 2023 y Interventoria ETA, para finiquitar elaboración de plan de SST y PGR, Plan de atención de emergencias,

3. Se realiza Comité de Obra No. 09 el 02/03/2023, participantes: SDHT,Interventoria ETA, Consorcio Tingua 2023.

4. Se realiza comité de veeduría el día 28/02/2023 con la comunidad del barrio Bello Horizonte

9. Resumen del Comité de Obra

La interventoría le comunica al director de obra que el árbol existente en el parque de Bello Horizonte no se puede talar, que por lo tanto se debe realizar una modificación o ajuste al diseño del muro de contención.

La interventoría y la entidad SDHT solicitan al contratista de obra responder al documento de trazabilidad enviado por ETA interventoría, enviado a Consorcio Tingua 2023 el día 21 de febrero de 2023, denominado SOLICITUD DE TRAZABILIDAD DE TRAMITES Y PERMISOS.

La entidad SDHT solicita al contratista realizar la subsanación de todos los documentos de la fase 1 estudios y diseños y contractuales, en la plataforma Secop 2 hasta antes de las 10:00 a.m. del día 03/03/2023.

El contratista manifiesta que las actividades a realizar la siguiente semana comprendida entre el 06/03/2023 y 11/03/2023 en el parque la joyita son: Excavaciones en el eje A de caisson de la bahía de parqueaderos, y se contemplara el inicio de actividades de muros de contención.

La interventoría manifiesta al contratista si ya se realizó el replanteo del eje B de los caissons de la bahía de parqueaderos para que no toque o interfiera en la estructura de la vía existente. El contratista da respuesta indicando que aún no se realiza el proceso de replanteo de este eje; el cual debe de ser desplazado hacia adentro 0.30 metros.

El contratista manifiesta que las actividades a realizar la siguiente semana comprendida entre el 06/03/2023 y 11/03/2023 en el parque Bello Horizonte son: Se continúa con excavación de los caissons en el costado occidental del parque, realizar una mesa de trabajo para determinar si se deja o se demuele el muro existente en la cancha.

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	ETA

FECHA	lunes, 6 de marzo de 2023	PERIODO No.	9	DEL	27/06/2023	AL	5/03/2023

10. Aspectos componente SSTMA:

Actividades realizadas en el Periodo
-Verificación de EPPs para el personal, del personal en obra
-Aprobación y revisión de documentación de personal operativo para ingreso,
-Revisión de plan de gestión seguridad y salud en el trabajo ya tiene observaciones por parte de interventoría para el consorcio Tingua 2023.
-Anotación en bitácora por punto de acopio en el parque la joyita por no estar encerrado ni señalizado
-Se instala protección sumideros en la parte vertical en el andén y sumidero del parque Bello Horizonte
-Se hacen observaciones en los dos parques por Orden y aseo en recorridos con el contratista
-Revisión de formatos semanal en obra pre operacionales maquinaria, ATS, charlas de seguridad,
-Mesa de trabajo y recorrido de obra con los SST del consorcio Tingua 2023.

Reportes de accidentes: En esta semana no se presentaron accidentes ni se presentaron incidentes ni actos ni condiciones inseguras

Personal en obra
-Administrativos: 8 aprobados por interventoría, 6 en obra
-Comisión topográfica: 3 revisados y aprobados, los 3 con observaciones por documentación incompleta para ingreso, 2 en obra
-Vigilancia: 2 revisados y aprobados, los 2 con observaciones por documentación incompleta para ingreso, 2 en obra
-Administrados sub contratista: 4 revisados y aprobados, los 4 con observaciones por documentación incompleta para ingreso, 3 en obra
-Conductor maquinaria: 12 revisados y aprobados, 5 con observaciones por documentación incompleta para ingreso, 8 volquetas disponibles
-Personal en Obra: 18 revisados y aprobados, los 18 con observaciones por documentación incompleta para ingreso, 11 en obra

11. Aspectos componente social:

•Teniendo en cuenta la aprobación al Informe mensual No. 1 del componente social, el día 27/02/2023 se remitió al contratista la versión final aprobada mediante oficio INT-PARQUES-262, y a su vez, se remitió a la Entidad de manera oficial mediante comunicado INT-PARQUES-264.

•Informe semanal No. 5 (actividades del 20 al 25 de feb/2023): Fue remitido por el contratista el día 27/02/2023. Por parte de interventoría fue complementado y remitido a la Entidad el mismo día para su revisión y concepto.

•Se remitió oficio INT-PARQUES-267 al contratista, con la versión final aprobada por Interventoría y SDHT de los PGS para ambos PIP de Territorio 1, el día 28/02/2023.

•El día 27/02/2023 se remitió oficio INT-PARQUES-265 a la Entidad, dando respuesta al comunicado 2-2023-11042. Cabe resaltar que lo comunicado por SDHT en el oficio el día 22/02/2023 fue de conocimiento de la Interventoría el día 07/02/2023 vía correo electrónico y se dio respuesta a estas solicitudes del componente social el día 11/02/2023 mediante oficio INT-PARQUES-182.

•El día 28/02/2023 se llevó a cabo primera reunión con comités de veeduría de los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita. El día 03/03/2023 se recibieron los productos verificables de cada reunión, y se emitió aval por parte de Interventoría el día 04/03/2023, siendo remitidos a su vez a la Entidad para su revisión y concepto.

•Se recibió aprobación por parte de SDHT al cronograma de formación a los comités de veeduría durante la ejecución del proyecto y se notificó al contratista el día 28/02/2023.

•El día 27/02/2023 se llevó a cabo reunión de seguimiento área social entre Interventoría y Entidad y el día 01/03/2023 reunión de seguimiento área social entre Contratista, Interventoría y Entidad.

•El día 03/03/2023 se remitió oficio INT-PARQUES-299 al contratista, en el que se hace la solicitud de productos derivados del programa de participación.

•Se realizó acompañamiento y participación por parte de contratista e interventoría al taller de ecobarrios liderado por la Entidad el día 03/03/2023, en el PIP La Joyita.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE BELLO HORIZONTE



Imagen 1. Registro fotográfico con Time Lapse.



Imagen 2. Entibado de talud zona oriente del parque



Imagen 3 y 4. Excavación mecánica en cancha





Imagen 5. Red pluvial existente en cancha





Imagen 6, 7 Y 8. Excavación manual



REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE LA JOYITA







Imagen 1,2 y 3 . Armado y fundición para anillo de caisson parqueadero



Imagen 4. protección de especies arboreas







Imagen 5,6 y 7. Armado de anillo de caisson parqueadero



Imagen 8. protección de especies arboreas

ANEXOS

Actividades ejecutadas en Parque Bello Horizonte, a fecha del presente informe 05/03/2023

	Modo de	Nombre de tarea	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	% completado	% COMPLETADO DEL BASE	Predec.	Detalles
1		◢ CONTRATO DE OBRA No. 1239 DE 2022 - TERRITORIO 1 (PARQUES LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE).	0 horas	308 días	mié 26/12/22	mié 27/09/23	6%	5,85%		Trab.
2	✓	Aprobación de Estudios y diseños	0 horas	94 días	mié 26/12/22	vie 27/01/23	100%	100,00%		Trab.
3		◢ PARQUE BELLO HORIZONTE	0 horas	274 días	vie 27/01/23	mié 27/09/23	5%	4,54%		Trab.
4		◢ PRELIMINARES	0 horas	195 días	vie 27/01/23	vie 27/08/23	43%	42,34%		Trab.
5		◢ PRELIMINARES	0 horas	50 días	vie 27/01/23	dom 12/03/23	83%	82,34%		Trab.
6		Reglamento general	0 horas	5 días	vie 27/01/23	mar 31/01/23	90%	90,00%		Trab.
7		Descapote Manual y Retiro (0+10-100+)	0 horas	20 días	mar 31/01/23	mar 14/02/23	95%	92,00%		Trab.
31		◢ EXCAVACIONES CON RETIRO	0 horas	180 días	dom 22/10/23	sáb 22/04/23	8%	7,50%		Trab.
32		Excavación Manual Taludes	0 horas	30 días	dom 22/10/23	sáb 8/04/23	5%	5,00%		Trab.
33		Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	0 horas	30 días	sáb 8/04/23	vie 5/05/23	0%	0,00%		Trab.
34		Excavación Mecánica Y Retiro	0 horas	30 días	vie 5/05/23	mié 31/05/23	40%	40,00%		Trab.
35		Entibado de Excavacion **	0 horas	30 días	mié 31/05/23	mar 27/06/23	0%	0,00%		Trab.
36		Excavacion con equipo en roca Caisson**	0 horas	30 días	mar 27/06/23	lun 24/07/23	0%	0,00%		Trab.
37		Explanación Y Extendida	0 horas	30 días	lun 24/07/23	sáb 19/08/23	0%	0,00%		Trab.

Se realizó descapote manual en el costado occidental del parque, y se inició con excavación manual en los caisson.

Actividades ejecutadas en Parque La Joyita, a fecha del presente informe 05/03/2023

	Modo de	Nombre de tarea	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	% completado	% COMPLETADO DEL BASE	Predec.	Detalles
1		◢ CONTRATO DE OBRA No. 1239 DE 2022 - TERRITORIO 1 (PARQUES LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE).	0 horas	308 días	mié 26/12/22	mié 27/09/23	6%	5,85%		Trab.
2	✓	Aprobación de Estudios y diseños	0 horas	94 días	mié 26/12/22	vie 27/01/23	100%	100,00%		Trab.
3		◢ PARQUE LA JOYITA	0 horas	274 días	vie 27/01/23	mié 27/09/23	5%	4,54%		Trab.
4		◢ PRELIMINARES	0 horas	122 días	vie 27/01/23	lun 31/07/23	33%	32,82%		Trab.
5		◢ PRELIMINARES	0 horas	50 días	vie 27/01/23	dom 12/03/23	82%	82,34%		Trab.
6	✓	Reglamento general	0 horas	5 días	vie 27/01/23	mar 31/01/23	100%	100,00%		Trab.
7	✓	Descapote Manual y Retiro (0+10-100+)	0 horas	20 días	mar 31/01/23	mar 14/02/23	100%	100,00%		Trab.
8		Descapote mecanico y retiro, incl. MayO.**	0 horas	30 días	mar 14/02/23	dom 12/03/23	63%	62,52%		Trab.
9	✓	Cerramiento tona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	0 horas	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	100%	100,00%		Trab.
10	✓	Campamento de MO	0 horas	1 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	100%	100,00%		Trab.
11	✓	Baño Portatil Alquiler (Inc.Transp&Basico)	0 horas	1 días	mar 31/01/23	jue 2/02/23	100%	100,00%		Trab.
12		◢ DEMOLICIONES	0 horas	89 días	dom 12/03/23	sáb 6/08/23	0%	0,00%		Trab.
13		Demolición Concreto Concreto	0 horas	5 días	dom 12/03/23	vie 17/03/23	0%	0,00%		Trab.
14		Demolición piso de contrapiso	0 horas	5 días	vie 17/03/23	mar 21/03/23	0%	0,00%		Trab.
29		◢ EXCAVACIONES Y RELLENOS	0 horas	220 días	dom 12/03/23	dom 24/09/23	0%	0,00%		Trab.
30		◢ EXCAVACIONES CON RETIRO	0 horas	135 días	dom 12/03/23	lun 10/07/23	0%	0,00%		Trab.
31		Excavación Manual Taludes	0 horas	20 días	dom 12/03/23	jue 30/03/23	0%	0,00%		Trab.
33		Excavación Mecánica Y Retiro	0 horas	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	0%	0,00%		Trab.
34		Entibado de Excavacion **	0 horas	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	0%	0,00%		Trab.
35		Excavacion con equipo en roca Caisson**	0 horas	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	0%	0,00%		Trab.
36		Explanación Y Extendida	0 horas	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	0%	0,00%		Trab.
49		◢ CIMENTACIÓN	0 horas	105 días	dom 14/05/23	mar 15/08/23	0%	0,00%		Trab.
50		Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C.Sin	0 horas	25 días	mié 31/05/23	dom 18/06/23	0%	0,00%		Trab.
53		Concreto de Limpieza (solado) 2500psi	0 horas	20 días	dom 14/05/23	mié 31/05/23	0%	0,00%		Trab.
54		Dado cimentacion concreto 3000psi Premezclado	0 horas	20 días	mié 31/05/23	dom 18/06/23	0%	0,00%		Trab.
55		Pilote En Concreto D:0.60 Mt Exc.Maxima 27 Metros	0 horas	20 días	dom 18/06/23	jue 6/07/23	0%	0,00%		Trab.
56		Columna Cto Ciclopeo 4000PSI Ø1.20 M - PLA	0 horas	10 días	jue 6/07/23	lun 24/07/23	0%	0,00%		Trab.
57		Zapatas En Concreto F'c 28 Mpa 4000psi Con	0 horas	10 días	lun 24/07/23	jue 10/08/23	0%	0,00%		Trab.
58		Pedestal En Concreto 4000psi	0 horas	10 días	jue 6/07/23	lun 24/07/23	0%	0,00%		Trab.
59		Viga cabezal de muro de contención de 4000 psi (18vigas)	0 horas	10 días	jue 6/07/23	lun 24/07/23	0%	0,00%		Trab.

Se realizó el armado de acero para los anillos de los caisson, y la fundida de los mismos de los sobre los ejes 2A, 3A, 4A, 5A, 6A Y 7A

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DIANA MILENA AVENDAÑO BRIJALDO

APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO
WILSON ALFONSO RAMIREZ MORALES

BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

ETA

FECHA	domingo, 12 de marzo de 2023	PERIODO No.	10	DEL	6/03/2023	AL	12/03/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL PARQUES BELLO Y PARQUE LA JOYITA Calle 30B SUR-KR1A / CALLE 31 SUR- KR 1E

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA.			
CONTRATO No.:	1260 DE 2022			**CONTRATO No.:**	1270 DE 2022		
PLAZO INICIAL:	10 MESES			**PLAZO INICIAL:**	9 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	28/12/2022			**FECHA DE INICIACIÓN:**	28/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/10/2023			**FECHA DE TERMINACIÓN:**	28/09/2023		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			**PLAZO ACTUALIZADO:**	274		
PLAZO TRANSCURRIDO:	74	EQUIVALE AL	24%	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	74	EQUIVALE AL	27%
VALOR INICIAL :	$1.555.859.401			**VALOR INICIAL :**	$8.491.054.570		
VALOR ADICIÓN 1:	$0			**VALOR ADICIÓN(ES):**	$0		
VALOR ADICIÓN	$0			**ANTICIPO**	$2.547.316.371		
VALOR ACTUALIZADO:	$1.555.859.401			**VALOR ACTUALIZADO:**	$0		
VALOR PAGADO:	$0			**VALOR PAGADO:**	$0		
VALOR POR PAGAR:	$1.555.859.401			**VALOR POR PAGAR:**	$5.943.738.199		
SUPERVISOR:	EDSON MARTINEZ BAENA			**INTERVENTOR:**	ELSA TORRES ARENALES		

2. CONTROL DE HITOS.


No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	28/12/2022	28/12/2022	0
2	VISITA DE CAMPO CON CADA CONTRATISTA	26/01/2023	11/01/2023	0
3	REUNIÓN CON CONTRATISTA OBRA ALCALDÍA LOCAL- JOYITA20	9/01/2023	12/01/2023	3
4	APROPIACIÓN DE DISEÑOS - FASE PRELIMINAR	28/12/2022	6/02/2023	9
5	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOLICITUDES Y/O INQUIETUDES DEL CONTRATISTA DE OBRA	28/01/2023		
6	INICIO DE OBRA	28/01/2023	31/01/2023	3
7	CUMPLIMIENTO A TODO LO SOLICITADO EN LA FASE PRELIMINAR / APROPIACIÓN DE DISEÑOS	28/01/2023	11/03/2023	41
	FASE PRELIMINAR			
7	REMITIR HOJAS DE VIDA	2/01/2023	30/01/2023	25
8	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	18/01/2023	6/02/2023	19
9	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	1/02/2023	13
10	REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ENTREGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	11/01/2023	8/02/2023	28
11	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	18/01/2023	25/01/2023	6
12	REVISAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA5	18/01/2023	11/03/2023	52
13	PLAN DE COMPRAS - REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS	26/01/2023	11/03/2023	44
14	PMT- APROBACIÓN PMT	19/01/2023	25/01/2023	5
15	PROGRAMACIÓN APUS- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APUS	27/01/2023	15/02/2023	19
16	APROBACIÓN DE LABORATORIOS Y MATERIALES ESENCIALES FASE	27/01/2023	11/03/2023	43
Plazo para actividades preliminares en días=36:48A5438:48	30			

AVANCE DE ACTIVIDADES PRELIMINARES / APROPIACION DE DISEÑOS

PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	100,00%	60,00%
5	100,00%	80,00%
6	100,00%	80,00%
7	100,00%	84,00%
8	100,00%	84,00%
9	100,00%	84,00%
10	100,00%	98,00%

DIFERENCIA
-2,00%



***** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en project con corte al 12 de Marzo del 2023.**

ITEM	2.1. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS BELLO HORIZONTE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DIAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general	31/01/2023	**31/01/2023**	100,0%	0
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	14/02/2023	**En ejecución**	92,0%	
1.1.3.	Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO.**	3/12/2023	**En ejecución**	78,0%	
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	2/05/2023	2/05/2023	100,0%	0
1.1.5.	Campamento 40 M2	2/05/2023	2/05/2023	100,0%	0
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	02/02/2023	2/02/2023	100,0%	0
1.2.8.	Demolición Escalera Concreto	17/04/2023	**En ejecución**	50,0%	
1.3.2.	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	5/09/2023	2/08/2023	100,0%	-33
1.3.3.	Desmonte Equipos Biosaludables (Demolc+Retiro)	18/05/2023	8/02/2023	100,0%	-100
1.3.4.	Desmonte juegos infantiles **	27/05/2023	8/02/2023	100,0%	-109
2.1.1.	Excavación Manual Taludes	08/04/2023	**En ejecución**	5,0%	
2.1.3.	Excavación Mecánica Y Retiro	31/05/2023	**En ejecución**	40,0%	
8.1.8.	Servicio de Time Lapse con Fotos	2709/2023	**En ejecución**	13,9%	
Plazo para actividades ejecución en días desde la suscripción del acta	274				

BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

FECHA	domingo, 12 de marzo de 2023	PERIODO No.	10	DEL	6/03/2023	AL	12/03/2023

AVANCE DE OBRA BELLO HORIZONTE

PROGRAMACIÓN DE OBRA


SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,99%	0,70%
6	1,53%	2,84%
7	2,08%	3,34%
8	2,62%	4,22%
9	3,17%	4,79%
10	3,72%	5,19%


DIFERENCIA
1,47%

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA ($)	EJECUTADO SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ 20.129.455	$ 16.199.764
6	$ 22.668.999	$ 40.071.346
7	$ 29.769.785	$ 50.592.994
8	$ 38.222.999	$ 64.351.670
9	$ 46.506.890	$ 71.524.701
10	$ 55.703.564	$ 78.038.988

DIFERENCIA
$ 22.335.424





***** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en project con corte al 12 de Marzo del 2023.**

ITEM	2.2. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS LA JOYITA	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENT	%EJECUCIÓN	DIAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general	31/01/2023	31/01/2023	100,0%	0
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	14/02/2023	20/02/2023	100,0%	-6
1.1.3.	Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	12/03/2023	En ejecución	90,0%	
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	05/02/2023	En ejecución	88,0%	
1.1.5.	Campamento 40 M2	05/02/2023	6/02/2023	100,0%	-1
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	02/02/2023	2/02/2023	100,0%	0
2.1.2.	Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	10/07/2023	En ejecución	7,9%	
3.1.9.	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	28/07/2023	En ejecución	7,3%	
3.7.1.	Acero de refuerzo 60000 **	19/08/2023	En ejecución	1,0%	
9.2.1.	Servicio de Time Lapse con Fotos	27/09/2023	En ejecución	14,5%	
9.2.2.	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	06/02/2023	7/02/2023	100,0%	-1
Plazo para actividades ejecución en días desde la suscripción del acta	274				

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	ETA
	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	

FECHA	domingo, 12 de marzo de 2023	PERIODO No.	10	DEL	6/03/2023	AL	12/03/2023

AVANCE DE OBRA JOYITA

PROGRAMACIÓN DE OBRA


SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,94%	0,56%
6	1,00%	0,83%
7	2,30%	2,85%
8	2,43%	2,88%
9	2,84%	3,19%
10	3,31%	3,57%


DIFERENCIA
0,35%

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA ($)	EJECUTADO SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ 20.608.909	$ 11.723.869
6	$ 38.953.542	$ 44.919.042
7	$ 58.156.673	$ 92.745.322
8	$ 93.638.136	$ 113.517.172
9	$ 102.174.262	$ 118.886.077
10	$ 119.920.521	$ 125.904.888

DIFERENCIA
$ 16.711.815





***** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en project con corte al 12 de Marzro del 2023.**

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (OBRA)

PARQUE BELLO HORIZONTE:

1. Excavacion manual con retiro en roca Caisson**

2. Se realiza excavación Manual Taludes (área de Caisson)

3. Se continua con la actividad de Descapote Manual, en el área de los juegos infantiles costado occidental del parque.

4. Se realiza replanteo con Topografía del consorcio y la Topografía de la Interventoría.

5. Se continua realizando el registro fotográfico con Time Lapse.

PARQUE LA JOYITA:

1. Se da inicio con la actividad de excavación de Caisson de al apsarela eleevada, (Caisson No. 2,3,4,5,6,7,8,9,10) sobre la Kr1E, parte superior del parque.

2. Se da inicio con la actividad de construcción de los Caisson de la pasarela elevada (armada de Aceros de refuerzo 6000, varilla en diametro 3/8" para los anillos del Caisson) sobre la Kr1E. Los caisson No. (Caisson No. 2,3,4,5,6,7,8, y 10)

3. Se realiza la fundida de los anillos de los caisson en concreto de 2500 Psi de los caisson para la pasarela elevada, los caisson No. 2 ; 3 ; 4; 5; 6; 7, 8 y 10.

4. Se continua realizando el registro fotográfico con Time Lapse.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisar y/o aprobar la versión de Plan de Inspección y Ensayos de laboratorios, el cual se debió entregar el día 03/03/2023, por parte del consorcio TINGUA 2023.

Revisar o aprobar el Plan de compras, el cual se debió entregar el día 03/03/2023, por parte del consorcio TINGUA 2023.

Revisar todas las actividades preliminares que envie el contratista TINGUA 2023, subsanando las observaciones solicitadas por la inteventoría en cada componente de la fase preliminar.

PARQUE BELLO HORIZONTE:

Continuar con excavación manual en el sector occidente del parque y retiro de RCDs

Iniciar demolición de muro de contención lado norte de cancha

Iniciar con la construcción de muro tipo CT001 en costado norte de la cancha

Continuar los replanteos con las comisiones topográficas de contratista e interventoría en los dos proyectos.

PARQUE LA JOYITA:

Continuar con la actividad de excavación para el segundo anillo de los Caisson de la pasarela elevada sobre la Kr1E, parte superior del parque, los caisson No. 2,3,4,5,6,7,8 y 10.

Continua con la construcción de los Caisson (armada de Aceros de refuerzo 6000, varilla en diamétro 3/8" para los anillos del Caisson) en el área de la pasarela elevada sobre la Kr1E, parte superior del parque. los caisson No. 2,3,4,5,6,7,8 y 10.

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	ETA
	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	

FECHA	domingo, 12 de marzo de 2023	PERIODO No.	10	DEL	6/03/2023	AL	12/03/2023

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PARQUE LA JOYITA:

En la parte superior del parque la joyita sobre la Kr 1E, donde ira la bahía de parqueo, se cuenta con una cuneta de aguas lluvias construida actualmente. Al realizar el replanteo de la segunda línea de los caisson (eje B) para esta estructura, se evidencio que estas estructuras quedan ubicadas sobre esta cuneta. Se reviso el lindero del proyecto, donde se encontró que la cuneta está ubicada dentro de la poligonal del predio del parque, por esto se debe demoler, adicional a ello también en esta misma sección de la cuneta va un andén según diseño, el cual conduce a la pasarela elevada.

PARQUE BELLO HORIZONTE:

El Consorcio Tingua 2023 ejecuta la actividad de replanteo de los Caisson, en el proceso el contratista evidenció que los Caisson 5 y 6 están localizados 30 cm por dentro del lindero de uno de predios que colinda con el parque debido a que el predio está invadiendo parte del área del parque.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
El martes 07 de marzo, se consigna en bitácora ese acuerdo de reubicación de los Caisson 5 y 6, adicionalmente se indica que la viga cabezal que amarra los Caisson deberá ser rectangular, esta debe llegar hasta el nivel de la vivienda con socavación y la inclinación de la viga va conforme a la corona de la viga de vivienda y no conforme al andén. Nota 42. Página 32 de la bitácora.	Consorcio Tingua 2023/ ETA Interventoria	7/03/2023
Reunión con la interventoría y los constructores del proyecto de la alcaldía local de san cristobal, parque la joyita, para finiquitar que se hace con la cuneta brode vía existente, y revisar los empalmes de acceso entre los dos proyectos.	Consorcio Tingua 2023/ ETA Interventoria / Interventoria alcaldia local san cristobal / contratista alcaldia local san cristobal,	PENDIENTE POR PROGRAMAR

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoria.
la actividad **Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi ** del item 3.1.9. se remplaza por **Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi ** , presentando un APU nuevo, actividad del parque La Joyita
La actividad de demolición de carpeta asfaltica de cancha del parque Bello Horizonte

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoria y del contratista.

Aun el consorcio TINGUA 2023 no ha entregado el APU de Anillo de los Caisson, para aprobación de la interventoría.

7. Aspectos técnicos:

La Joyita:

1. El contratista consorcio Tingua 2023 realiza las fundidas de los anillos de contención de los caisson No. 02,03,04,05,06,07,08, y 10.
2. Se solicita al consorcio tingua 2023 realizar el ajuste al diseño de mezcla que no esta cumpliendo con los equivalentes mínimos para la arena.
3. Se solicita realizar la construcción de varias cunetas en el proyecto para evacuación y conducción del agua lluvia.

Bello Horizonte :

1. Se solicitó al contratista correr el muro de contención que queda cerca del árbol
2. Se le solicitó al contratista respetar los diseños de muro para cancha y muro de contención
3. Se solicita al contratista realizar un contenedor de raíz y realizar tratamiento reticular de las raíces o viga de contorno

8. Aspectos administrativos:

1. Se realiza Comité de Obra No. 10 el 09/03/2023, participantes: SDHT,Interventoría ETA, Consorcio Tingua 2023.

2. Se da aprobación, al plan de compras y el plan de ensayos y laboratorios (PIEL).

3. Se da aprobación alos informes semanales de obra No. 04, 05, 06, 07, 08, y 09; del consorcio Tingua 2023,

4. Se da aprobación al plan de gestion ambietal y el plan de gestión SST.

9. Resumen del Comité de Obra

la entidad solicita a la interventoría y al contratista de obra presentar de manera mas puntual las observaciones a presentar a la consultoría, para obtener respuesta de manera mas rápida.

Presentar balance de obra con mayores y menores cantidades, y con base al balance poder determinar la ejecución de diversas actividades.

la presentación de toda la documentación debe ser en los tiempos establecidos para no generar atrasos administrativos.

10. Aspectos componente SSTMA:

Actividades de sst interventoría semana del 6 al 12 de marzo 2022
•Verificación del estado de los epps para el personal operativo.

• personal en obra Aprobación y revisión de documentación de personal operativo para ingreso, y administrativo
•Aprobación de plan de gestión seguridad y salud en el trabajo del consorcio lingua, anotación en bitácora por punto de acopio en el parque la joyita por no estar encerrado ni señalizado.
•Se deja en bitácora solicitando, dotar a la parte administrativa y operativa de elementos de protección contra la lluvia y se hace por oficio este requerimiento
•falta de señalización de obra ambiental y SST
•Se hacen observaciones en los dos parques por Orden y aseo, señalización en obra, falta de puntos ecológicos, en recorridos con el contratista
•Revisión de formatos semanal en obra pre operacionales maquinaria, ats, charlas de seguridad.
•mesa de trabajo y recorrido de obra con los sst del consorcio tingua.
•Esta semana no hubo actividades de movimiento de tierra con excavadora ni traslado de rcd en volquetas
•Reportes de accidentes En esta semana no se presentaron accidentes ni se presentaron incidentes ni actos ni condiciones inseguras
•Se cambio al director de obra y hay un nuevo inspector técnico por parte del consorcio tingua
Personal en obra
Administrativos 10 aprobados por interventoría 8 en obra
Comisión topográfica 4 revisados y aprobados los 4 con observaciones por documentación incompleta para ingreso 2 en obra
Vigilancia 2 revisados y aprobados los 2 con observaciones por documentación incompleta para ingreso 2 en obra
Administrados sub contratista 4 revisados y aprobados los 4 con observaciones por documentación incompleta para ingreso 3 en obra
Conductor maquinaria 12 revisados y aprobados los 5 con observaciones por documentación incompleta para ingreso 8 volquetas disponibles

11. Aspectos componente social:

•El día 06/03/2023 se recibió aval por parte de la Entidad al producto verificable de la reunión No. 1 con comité de veeduría del PIP Bello Horizonte.
•El día 06/03/2023 se recibió por parte del contratista el producto verificable de la reunión No. 1 con comité de veeduría del PIP La Joyita, atendiendo las observaciones de Interventoría, por lo cual, se remitió a la Entidad y se recibió aval el día 07/03/2023.
•Informe semanal No. 5 (actividades del 20 al 25 de feb/2023): Se recibió aprobación por parte de SDHT el día 06/03/2023. Se remite versión avalada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-310 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-311, el día 07/03/2023.
•Informe semanal No. 6 (actividades del 27 de feb al 04 de marzo/2023): Se recibió informe del PIP La Joyita el día 06/03/2023 y se remitieron observaciones por parte de Interventoría el día 07/03/2023, las cuales fueron subsanadas el día 09/03/2023. A su vez, el informe semanal del PIP Bello Horizonte fue remitido por el contratista el día 07/03/2023. Por parte de Interventoría, fueron complementados ambos semanales y remitidos a la Entidad el día 10/03/2023, recibiendo su aval el día 12/03/2023.
•Informe mensual No. 2 - feb/2023: Se recibió informe de ambos PIP en su versión No. 1 el día 06/03/2023, y por parte de Interventoría fueron observados el día 07/03/2023. Así mismo, el día 08/03/2023 se realizó mesa de trabajo con Profesional Social del PIP La Joyita para socializar y aclarar dudas sobre las observaciones al informe. El día 10/03/2023 se reciben los informes mensuales en su versión No. 2, los cuales se encuentran en revisión.
•El día 07/03/2023 se remitieron observaciones por parte de Interventoría a los Informes de revisión y apropiación de los documentos de la fase de estudios y diseños, componente social para ambos PIP. Estos fueron subsanados por el contratista por lo que se remitió a la Entidad para su concepto.
•El día 07/02/2023 se recibieron soportes de la instalación de piezas divulgativas de apoyo a la generación de empleo MONCL en los PIP Bello Horizonte y La Joyita, estos fueron avalados por Interventoría y remitidos a la Entidad.
•El día 08/03/2023 se llevó a cabo reunión de seguimiento área social entre Contratista, Interventoría y Entidad.
•Se realiza informe mensual No. 2 componente social – Interventoría.

FECHA	domingo, 12 de marzo de 2023	PERIODO No.	10	DEL	6/03/2023	AL	12/03/2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE BELLO HORIZONTE



Imagen 1. Registro fotográfico excavación de caisson



Imagen 2. Excavacion manual con retiro en roca caisson



Imagen 3 . Se realiza excavación manual taludes (área de caisson)





Imagen 4 y 5. se realiza replanteo con topografia del consorcio y la topografia de la interventoria.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE LA JOYITA









Imagen 1,2,3 y 4 . Se continua con la actividad de excavacion de caisson en el area del parqueqadero sobre la Kv1E.










Imagen 5 y 6. se continua con la construccion de los caisson (armada de ceros para los anillos del caisson)

Imagen 7 y 8. se realiza la fundida de los anillos de los caisson en concreto de 3000 PSI de los caisson.


FECHA	domingo, 12 de marzo de 2023	PERIODO No.	10	DEL	6/03/2023	AL	12/03/2023

ANEXOS

Actividades ejecutadas en Parque Bello Horizonte, a fecha del presente informe 12/03/2023



Actividades ejecutadas en Parque La Joyita, a fecha del presente informe 12/03/2023



ACTIVIDADES ADELANTADAS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Se realizó descapote manual en el costado occidental del parque, y se inició con excavación manual en los caisson.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
DIANA MILENA AVENDAÑO BRIJALDO

Se realizó el armado de acero para los priemros anillos de los caisson de la pasarela, y la fundida de los mismos, los caisson No. 02,03,04,05,06,07,08 y 10,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDSON MARTÍNEZ BAENA

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	ETB

FECHA	martes, 21 de marzo de 2023	PERIODO No.	11	DEL	13/03/2023	AL	19/03/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL PARQUES BELLO Y PARQUE LA JOYITA Calle 30B SUR-KR1A / CALLE 31 SUR- KR 1E

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA.			
CONTRATO No.:	1260 DE 2022			CONTRATO No.:	1270 DE 2022		
PLAZO INICIAL:	10 MESES			PLAZO INICIAL:	9 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	28/12/2022			FECHA DE INICIACIÓN:	28/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/10/2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	28/09/2023		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	274		
PLAZO TRANSCURRIDO:	81	EQUIVALE AL	27%	PLAZO TRANSCURRIDO:	81	EQUIVALE AL	30%
VALOR INICIAL :	$1.555.859.401			VALOR INICIAL :	$8.491.054.570		
VALOR ADICIÓN 1:	$0			VALOR ADICIÓN(ES):	$0		
VALOR ADICIÓN	$0			ANTICIPO	$2.547.316.371		
VALOR ACTUALIZADO:	$1.555.859.401			VALOR ACTUALIZADO:	$0		
VALOR PAGADO:	$0			VALOR PAGADO:	$0		
VALOR POR PAGAR:	$1.555.859.401			VALOR POR PAGAR:	$5.943.738.199		
SUPERVISOR:	EDSON MARTÍNEZ BAENA			INTERVENTOR:	ELSA TORRES ARENALES		

2. CONTROL DE HITOS.


No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	28/12/2022	28/12/2022	0
2	VISITA DE CAMPO CON CADA CONTRATISTA	26/01/2023	11/01/2023	0
3	REUNIÓN CON CONTRATISTA OBRA ALCALDÍA LOCAL- JOYITA20	9/01/2023	12/01/2023	3
4	APROPIACIÓN DE DISEÑOS - FASE PRELIMINAR	28/12/2022	6/02/2023	9
5	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOLICITUDES Y/O INQUIETUDES DEL CONTRATISTA DE OBRA	28/01/2023		
6	INICIO DE OBRA	28/01/2023	31/01/2023	3
7	CUMPLIMIENTO A TODO LO SOLICITADO EN LA FASE PRELIMINAR / APROPIACIÓN DE DISEÑOS	28/01/2023	11/03/2023	41
	FASE PRELIMINAR			
7	REMITIR HOJAS DE VIDA	2/01/2023	30/01/2023	25
8	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	18/01/2023	6/02/2023	19
9	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	1/02/2023	13
10	REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ENTREGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	11/01/2023	8/02/2023	28
11	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	18/01/2023	25/01/2023	6
12	REVISAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS	18/01/2023	11/03/2023	52
13	PLAN DE COMPRAS - REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS	26/01/2023	11/03/2023	44
14	PMT- APROBACIÓN PMT	19/01/2023	25/01/2023	5
15	PROGRAMACIÓN APUS- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APUS	27/01/2023	15/02/2023	19
16	APROBACIÓN DE LABORATORIOS Y MATERIALES ESENCIALES FASE	27/01/2023	11/03/2023	43
Plazo para actividades preliminares en días+36:48A5438:48	30			

AVANCE DE ACTIVIDADES PRELIMINARES / APROPIACIÓN DE DISEÑOS

PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	100,00%	60,00%
5	100,00%	80,00%
6	100,00%	80,00%
7	100,00%	84,00%
8	100,00%	84,00%
9	100,00%	84,00%
10	100,00%	98,00%

DIFERENCIA
-2,00%



*** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en Project con corte al 12 de Marzo del 2023.

ÍTEM	2.1. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS BELLO HORIZONTE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general	31/01/2023	31/01/2023	100,0%	0
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	14/02/2023	En ejecución	92,0%	
1.1.3.	Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO.**	3/12/2023	En ejecución	78,0%	
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	2/05/2023	2/05/2023	100,0%	0
1.1.5.	Campamento 40 M2	2/05/2023	2/05/2023	100,0%	0
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	02/02/2023	2/02/2023	100,0%	0
1.2.8.	Demolición Escalera Concreto	17/04/2023	En ejecución	50,0%	
1.3.2.	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	5/09/2023	2/08/2023	100,0%	-33
1.3.3.	Desmonte Equipos Biosaludables (Demolc+Retiro)	18/05/2023	8/02/2023	100,0%	-100
1.3.4.	Desmonte juegos infantiles **	27/05/2023	8/02/2023	100,0%	-109
2.1.1.	Excavación Manual Taludes	08/04/2023	En ejecución	5,0%	
2.1.3.	Excavación Mecánica Y Retiro	31/05/2023	En ejecución	40,0%	
3.1.7.	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi		En ejecución	1,0%	
8.1.8.	Servicio de Time Lapse con Fotos	2709/2023	En ejecución	13,9%	
Plazo para actividades ejecución en días desde la suscripción del acta	274				

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	ETB

FECHA	martes, 21 de marzo de 2023	PERIODO No.	11	DEL	13/03/2023	AL	19/03/2023

AVANCE DE OBRA BELLO HORIZONTE

PROGRAMACIÓN DE OBRA


SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,99%	0,70%
6	1,53%	2,84%
7	2,08%	3,34%
8	2,62%	4,22%
9	3,17%	4,79%
10	3,72%	5,19%
11	4,81%	5,53%


DIFERENCIA
0,72%

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA ($)	EJECUTAD0 SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ 20.129.455	$ 16.199.764
6	$ 22.668.999	$ 40.071.346
7	$ 29.769.785	$ 50.592.994
8	$ 38.222.999	$ 64.351.670
9	$ 46.506.890	$ 71.524.701
10	$ 55.703.564	$ 78.038.988
11	$ 100.183.953	$ 88.183.813

DIFERENCIA
$ 12.000.140





***** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en Project con corte al 12 de Marzo del 2023.**

ÍTEM	2.2. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS LA JOYITA		FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENT	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general		31/01/2023	31/01/2023	100,0%	0
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).		14/02/2023	20/02/2023	100,0%	-6
1.1.3.	Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO.**		12/03/2023	En ejecución	90,0%	
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **		05/02/2023	En ejecución	88,0%	
1.1.5.	Campamento 40 M2		05/02/2023	6/02/2023	100,0%	-1
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)		02/02/2023	2/02/2023	100,0%	0
1.3.5.	Desmonte y retiro de llantas**		17/04/2023	En ejecución	70,0%	
2.1.1.	Excavación Manual Taludes		30/03/2023	En ejecución	4,0%	
2.1.2.	Excavación manual con retiro en roca Caisson**		10/07/2023	En ejecución	9,5%	
2.1.4.	Entibado de Excavación **		10/07/2023	En ejecución	4,0%	
3.1.9.	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **		28/07/2023	En ejecución	8,4%	
3.7.1.	Acero de refuerzo 60000 **		19/08/2023	En ejecución	1,0%	
9.2.1.	Servicio de Time Lapse con Fotos		27/09/2023	En ejecución	19,4%	
	REEMBOLSABLES					
	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M		06/02/2023	7/02/2023	100,0%	-1
Plazo para actividades ejecución en días desde la suscripción del acta		274				

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA							ETA
	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES							
FECHA	martes, 21 de marzo de 2023	PERIODO No.	11	DEL	13/03/2023	AL	19/03/2023	

AVANCE DE OBRA JOYITA

PROGRAMACIÓN DE OBRA


SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,94%	0,56%
6	1,00%	0,83%
7	2,30%	2,85%
8	2,43%	2,88%
9	2,84%	3,19%
10	3,31%	3,57%
11	4,20%	4,17%


DIFERENCIA
-0,03%

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA ($)	EJECUTAD0 SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ 20.608.909	$ 11.723.869
6	$ 38.953.542	$ 44.919.042
7	$ 58.156.673	$ 92.745.322
8	$ 93.638.136	$ 113.517.172
9	$ 102.174.262	$ 118.886.077
10	$ 119.920.521	$ 125.904.888
11	$ 222.180.989	$ 131.942.265

DIFERENCIA
$ 90.238.724





***** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en Project con corte al 12 de Marzro del 2023.**

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (OBRA)

PARQUE BELLO HORIZONTE:

1. Excavación manual con retiro en roca Caisson**
2. Se realiza excavación Manual Taludes (área de Caisson)
3. Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi
4. Se realiza replanteo con Topografia del consorcio y la Topografia de la Interventoría.
5. Se continua realizando el registro fotográfico con Time Lapse.

PARQUE LA JOYITA:

1. Se da Continua con la actividad de excavación del segundo anillo para Caisson de la pasarela elevada, (Caisson No. 3, 4 y 5) sobre la Kr1E, parte superior del parque
2. Se continua con la actividad de construcción de los anillos para Caisson de la pasarela elevada (armada de Aceros de refuerzo 6000, varilla en diámetro 3/8" para el segundo anillos del Caisson) sobre la Kr1E. Los caisson No. (Caisson No. 3 y 4)
3. Se realiza la fundida del primer anillo del caisson en concreto de 2500 Psi de los caisson para la pasarela elevada, los caisson No.9 y 2
4. Se realiza la fundida del segundo anillo del caisson en concreto de 2500 Psi de los caisson para la pasarela elevada, el caisson No.4
5. Se continua realizando el registro fotográfico con Time Lapse.
6. Se continua realizando los chequeos, replanteos y nivelaciones topográficas, con las dos comisiones de topografía (Interventoría y Consorcio Tingua 2023)

4. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARQUE BELLO HORIZONTE:

Continuar con excavación manual de Caisson y construcción de anillos de contención de Caisson

Iniciar Construcción de muro de contención tipo CT-001

Iniciar con la construcción de muro tipo CT002 en costado norte de la cancha

Continuar los replanteos con las comisiones topográficas de contratista e interventoría en los dos proyectos.

PARQUE LA JOYITA:

Continuar con la actividad de excavación para el segundo anillo de los Caisson de la pasarela elevada sobre la Kr1E, parte superior del parque, los caisson No. 2,3,4,5,6,7,8,9 y 10.

Continua con la construcción de los Caisson (armada de Aceros de refuerzo 6000, varilla en diámetro 3/8" para los anillos del Caisson) en el área de la pasarela elevada sobre la Kr1E, parte superior del parque. los caisson No. 2,3,4,5,6,7,8 y 10.

continuar con las fundidas del segundo anillo del caisson en concreto de 2500 Psi de los caisson para la pasarela elevada, los caisson No.3, 5, 6,7, 8, 9 y10

Nivelación de terreno de las plazoletas peatonales.

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PARQUE LA JOYITA:

En la parte superior del parque la joyta sobre la Kr 1E, donde ira la bahía de parqueo, se cuenta con una cuneta de aguas lluvias construida actualmente. Al realizar el replanteo de la segunda línea de los caisson (eje B) para esta estructura, se evidencio que estas estructuras quedan ubicadas sobre esta cuneta. Se reviso el lindero del proyecto, donde se encontró que la cuneta está ubicada dentro de la poligonal del predio del parque, por esto se debe demoler, adicional a ello también en esta misma sección de la cuneta va un andén según diseño, el cual conduce a la pasarela elevada.

PARQUE BELLO HORIZONTE:

El Consorcio Tingua 2023 Planea ejecutar el sendero peatonal de la zona alta del parque Bello Horizonte, tiene dudas respecto a la necesidad de poner placa de concreto y adoquín en el sendero, la entidad y la interventoría aclaran al contratista que si se requiere construir el sendero peatonal con estos dos elementos (placa de concreto y adoquín), cumpliendo lo que dicen los diseños,

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Reunión con la interventoría y los constructores del proyecto de la alcaldía local de san Cristóbal, parque la joyita, para finiquitar que se hace con la cuneta borde vía existente, y revisar los empalmes de acceso entre los dos proyectos.	Consorcio Tingua 2023/ ETA Interventoría / Interventoría alcaldía local san Cristóbal / contratista alcaldía local san Cristóbal,	PENDIENTE POR PROGRAMAR

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.

la actividad **Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi ** del Item 3.1.9. se remplaza por **Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi ** , presentando un APU nuevo, actividad del parque La Joyita

La actividad de demolición de carpeta asfáltica de cancha del parque Bello Horizonte

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.

Aun el consorcio TINGUA 2023 no ha entregado el APU de Anillo de los Caisson, para aprobación de la interventoría.

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	ETA

FECHA	martes, 21 de marzo de 2023	PERIODO No.	11	DEL	13/03/2023	AL	19/03/2023

7. Aspectos técnicos:

La Joyita:

1. El contratista consorcio Tingua 2023 realiza las fundidas del segundo anillo de contención de los caisson No. 04, de la pasarela elevada.
2. Se solicita al consorcio tingua 2023 realizar el ajuste al diseño de mezcla que no esta cumpliendo con los equivalentes mínimos para la arena.
3. Se solicita realizar la construcción de varias cunetas en el proyecto para evacuación y conducción del agua lluvia.
4. El contratista consorcio Tingua 2023 realiza las fundidas del Primer anillo de contención de los caisson No. 09 y 02, de la pasarela elevada.

Lluvias: Lunes 13/03/2023 se presenta lluvias toda la mañana en el horario de 7:0 Am a 1:00 pm; Miércoles 15/03/2023 de 2:00 pm a 4:00 pm; Viernes 17/03/2023 se presentan lluvias desde la 1:30 pm hasta 3:00pm. Estas lluvias afectan el avance de obra, porque debido a ellas se suspenden labores en los tiempos anteriormente mencionados.

Bello Horizonte :

1. Se solicitó al contratista correr el muro de contención que queda cerca del árbol
2. Se le solicitó al contratista respetar los diseños de muro para cancha y muro de contención
3. Se solicita al contratista realizar un contenedor de raíz y realizar tratamiento reticular de las raíces o viga de contorno

8. Aspectos administrativos:

1. Se realiza Comité de Obra No. 11 el 16/03/2023, participantes: SDHT,Interventoría ETA, Consorcio Tingua 2023.

2. Se da aprobación a la hoja de vida de Tatiana Mahecha SST del parque Bello Horizonte, y aprobación de hoja de vida de Yenny Rendón y Julian Vargas. nueva comisión topográfica.

3. Se da aprobación a los informe semanal de obra No. 10 del consorcio Tingua 2023.

4. Se da aprobación al acta de cobro No. 01 por valor de $110.798.847 moneda cte.

9. Resumen del Comité de Obra

La entidad manifiesta que se debe evaluar dejar 1 sola puerta de entrada a la cancha, se debe dejar acceso universal en andén desde acceso a cancha y acceso al parque, y los senderos construiran con placa y adoquin como se diseñó.

La interventoría solicita al contratista de obra el documento de la respuesta que emitió la empresa transmilenio con respuesta a la solicitud de traslado del paradero del sitp, ubicado en la parte inferios del parque La Joyita.

La entidad solicita al contratista realizar la fundida de los anillos de los caissons en el costado occidental del parque Bello Horizonte para evitar complicaciones con las viviendas que estan aledañas al parque, y que continuen las actividades de excavación como se habia indicado inicialmente que fuera de manera intercalada.

La entidad SDHT solicita al contratista presentar balance de obra con mayores y menores cantidades.

COMPROMISOS:

1. El contratista entregará Balance de obra de los parques la Joyita y Bello Horizonte a la interventoría
2. El contratista entregará el MAO con el componente SST actualizado a la interventoría
3. El contratista remitirá el informe mensual No. 2 de obra con las correcciones de porcentajes de ejecución de cada actividad, a la interventoría
4. El contratista remitirá de respuesta de transmilenio, para traslado de paradero sitp en parque la Joyita, a la interventoría
5. El contratista remitirá compromisos Pactados en comité de obra No. 11 a contratista de obra
6. El contratista remitirá de acta de comité No. 11 a la entidad SDHT y a contratista de obra

10. Aspectos componente SSTMA:

Actividades de sst interventoría semana del 13 al 19 de marzo 2022
- Verificación del estado de los epps para el personal operativo.
- Aprobación y revisión de documentación de personal operativo para ingreso, y administrativo
- Aprobación de plan de gestión seguridad y salud en el trabajo del consorcio Tingua 2023, anotación en bitácora por punto de acopio en el parque la joyita por no estar encerrado ni señalizado.
- Se deja en bitácora solicitando, dotar a la parte administrativa y operativa de elementos de protección contra la lluvia y se hace por oficio este requerimiento
- Falta de señalización de obra ambiental y SST
- Se hacen observaciones en los dos parques por Orden y aseo, señalización en obra, falta de puntos ecológicos, en recorridos con el contratista
- Revisión de formatos semanal en obra pre operacionales maquinaria, ats, charlas de seguridad.
- Mesa de trabajo y recorrido de obra con los sst del consorcio Tingua 2023.
- Esta semana hubo actividades con excavadora.
- Reportes de accidentes: En esta semana no se presentaron accidentes ni se presentaron incidentes ni actos ni condiciones inseguras
- Se cambio sst Milena Monroy por Tatiana Mahecha queda para parque bello horizonte.

Personal en obra
Administrativos: 11 aprobados por interventoría 9: en obra 2 residentes de obra, 2 residentes sst, 2 sociales, 1 inspector tecnicos obra para la joyita, 1 profesional de calidad y 1 director de obra
Comisión topográfica: 4 revisados y aprobados, los 4 con observaciones por documentación incompleta para ingreso 2 en obra
Vigilancia: 2 revisados y aprobados, los 2 con observaciones por documentación incompleta para ingreso 2 en obra
Administrados: sub contratista 4 revisados y aprobados los 4 con observaciones por documentación incompleta para ingreso 3 en obra
Conductor maquinaria: 12 revisados y aprobados los 5 con observaciones por documentación incompleta para ingreso. 1 excavadora, 8 volquetas disponibles

Personal en Obra. 18 revisados y aprobados, los 18 con observaciones por documentación incompleta para ingreso 9 en obra tres (3) en el parque Bello Horizonte, 5 operativos en el parque la joyita y 1 Boal para los dos parques.

11. Aspectos componente social:

COMPONENTE SOCIAL - DEL 13 AL 18 DE MARZO/2023

- El día 13/03/2023 se llevó a cabo reunión de seguimiento área social entre Interventoría y Entidad y el día 15/03/2023 reunión de seguimiento área social entre Contratista, Interventoría y Entidad.
- Informe semanal No. 6 (actividades del 27 de feb al 04 de marzo/2023): Se remite versión avalada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-350 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-352, el día 13/03/2023.
- Informe semanal No. 7 (actividades del 06 al 11 de marzo/2023): Se recibieron informes por parte del contratista PIP el día 13/03/2023. Por parte de Interventoría, fueron complementados ambos semanales y remitidos a la Entidad el día 15/03/2023.
- Se realiza apertura de acta de compromiso en PIP Bello Horizonte el día 14/03/2023 por bajante de aguas lluvias en vivienda colindante a las actividades de la obra. A su vez, se realizó cierre de la misma el día 17/03/2023 siendo verificado por interventoría el cumplimiento de compromisos y el cierre a satisfacción de ambas partes.
- Informe mensual No. 2 - feb/2023: El día 15/03/2023 se remite informe de Interventoría a la Entidad junto con los informes del contratista para su revisión y concepto. Se recibe aval al mismo día por parte de SDHT.
- El día 15/03/2023 se recibió metodología para reunión No. 2 con comité de veeduría del PIP La Joyita, por parte de interventoría se remitieron observaciones el día 16/03/2023 y se recibió ajustada el día 17/03/2023. A su vez, se recibió metodología para el PIP Bello Horizonte el día 17/03/2023. Seguido de la revisión y validación de interventoría, se remitió a la Entidad para su revisión y concepto.
- El día 15/03/2023 se recibió oficio CT2023/128-2023 con La radicación de las actas de vecindad de apertura del PIP Bello Horizonte en medio digital (14 CD), este material fue verificado y avalado por Interventoría.
- El día 16/03/2023 se realizó primera revisión de soportes escrito, fotográfico y fílmico de las actas de vecindad del PIP La Joyita, y se realizó firma por parte de Interventoría áreas social y técnica, para que el contratista pueda continuar con la radicación de las mismas en medio digital a la Interventoría. Esto fue solicitado para el día 22/03/2023.
- El día 17/03/2023 se realizó apertura de PQRS en PIP La Joyita, ya que el ciudadano refiere afectación en su vivienda por las actividades de la obra. El tema de la PQRS se encuentra en revisión por parte del contratista.
- El día 18/03/2023 se llevó a cabo reunión extraordinaria con presidente de la JAC barrio La Joyita, para acordar fecha de entrega de la zona del parqueadero en la que se realizarán actividades de la obra. Se establece que para el día 27/03/2023 el área debe quedar libre de vehículos para que el contratista pueda dar inicio a las actividades programadas en la zona. Interventoría solicita sea remitido el arte del afiche en el que se comunicará a la comunidad que el parqueadero no tendrá funcionamiento desde el 27/03/2023.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE BELLO HORIZONTE





Imagen 1 y 2, se realiza excavación manual con retiro en roca caisson.





Imagen 3 y 4, Demolición de muro de contención perimetral y retiro de RCDs.





Imagen 5 y 6, se continua con la actividad de descapote manual,en el area de juegos infantiles





Imagen 7 y 8, Demolición de placa aligerada de andenes en cancha y retiro de RCDs.

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES						ETA
FECHA	martes, 21 de marzo de 2023	PERIODO No.	11	DEL	13/03/2023	AL	19/03/2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE LA JOYITA








Imagen 1,2,3 y 4. se realizó construcción de anillos de caisson.










Imagen 5,6,7 y 8. se realizó segundo anillo para caisson de la pasarela elevada.

ANEXOS

Actividades ejecutadas en Parque Bello Horizonte, a fecha del presente informe 19/03/2023



	Nombre de tarea	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	% completado
1	CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 – TERRITORIO 1	0 horas	308 días	mié	mié	3% 6,03%
2	Aprobación de Estudios y diseños	0 horas	34 días	mié 28/12/22	vie 27/01/23	100% 100,00%
3	PARQUE BELLO HORIZONTE	0 horas	274 días	vie 27/01/23	mié 27/09/23	6% 5,35%
4	PRELIMINARES	0 horas	155 días	vie 27/01/23	vie 21/07/23	52% 52,34%
5	PRELIMINARES	0 horas	50 días	vie 27/01/23	vie 17/03/23	91% 90,57%
6	Replanteo general	0 horas	5 días	vie 27/01/23	mar 31/01/23	100% 100,00%
7	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	0 horas	15 días	mar 31/01/23	mar 14/02/23	90% 90,00%
8	Desapote mecanico y retiro,Incl. Mde0.**	0 horas	30 días	mar 14/02/23	vie 17/03/23	83% 83,00%
9	Cerramiento lona h=2.20 m(Incluye cant.) **	0 horas	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	100% 100,00%
10	Campamento 40 M2	0 horas	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	100% 100,00%
11	Baño Portátil Alquiler (Incl.Transp+Baños)	0 horas	2 días	mar 31/01/23	jue 2/02/23	100% 100,00%
12	DEMOLICIONES	0 horas	46 días	vie 17/03/23	vie 21/04/23	14% 14,46%
13	Demolición de Estructura con Equipo+retiro	0 horas	5 días	vie 17/03/23	mié 22/03/23	0% 0,00%
14	Demolición. Muro 0.20x 0.25	0 horas	5 días	vie 17/03/23	mar 21/03/23	0% 0,00%
15	Demolición muros de concreto(cargue+ retiro).	0 horas	5 días	mar 21/03/23	dom 26/03/23	67% 67,00%
16	Demolición Cimiento Enterrados	0 horas	5 días	dom 26/03/23	jue 30/03/23	0% 0,00%
17	Demolición placa de contrapiso	0 horas	5 días	jue 30/03/23	mar 4/04/23	33% 33,00%
18	Demolición placas alig. 0.25	0 horas	5 días	mar 4/04/23	sáb 8/04/23	0% 0,00%
19	Demolición Manual cerramal(mc,cargue+ retiro).**	0 horas	5 días	sáb 8/04/23	mié 12/04/23	0% 0,00%
20	Demolición escalera Concreto	0 horas	5 días	jue 13/04/23	lun 17/04/23	50% 50,00%
21	Demolic.Caja Inspec Sencilla+cargue y retir.**	0 horas	5 días	lun 17/04/23	vie 21/04/23	0% 0,00%
22	DESMONTES Y RETIROS	0 horas	70 días	vie 21/04/23	vie 23/06/23	43% 42,86%
23	Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	0 horas	10 días	vie 21/04/23	dom 30/04/23	0% 0,00%
24	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	0 horas	10 días	dom 30/04/23	mar 9/05/23	100% 100,00%
25	Desmonte Equipos Biosaludables (Demol+Retiro)	0 horas	10 días	mar 9/05/23	jue	100% 100,00%
26	Desmonte juegos infantiles **	0 horas	10 días	jue 18/05/23	sáb 27/05/23	100% 100,00%
27	Desmonte y retiro de llantas **	0 horas	10 días	sáb 27/05/23	lun 5/06/23	0% 0,00%
28	Desmonte y retiro. Poste ap IC a 12m**	0 horas	10 días	lun 5/06/23	mié 14/06/23	0% 0,00%
29	Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	0 horas	10 días	mié 14/06/23	vie 23/06/23	0% 0,00%
30	EXCAVACIONES Y RELLENOS	0 horas	224 días	dom 12/03/23	mié 27/09/23	3% 3,07%
31	EXCAVACIONES CON RETRO	0 horas	130 días	dom 12/03/23	sáb 19/08/23	9% 8,50%
32	Excavación Manual Taludes	0 horas	30 días	dom 12/03/23	sáb 8/04/23	8% 8,00%
33	Excavación manual con retiro en roca Caisson**	0 horas	30 días	sáb 8/04/23	vie 5/05/23	3% 3,00%
34	Excavación Mecánica Y Retiro	0 horas	30 días	vie 5/05/23	mié 31/05/23	40% 40,00%
35	Entibado de Excavacion **	0 horas	30 días	mié 31/05/23	mar 27/06/23	3% 3,00%
36	Excavacion con equipo en roca Caisson**	0 horas	30 días	mar 27/06/23	lun 24/07/23	0% 0,00%
37	Explanación Y Extendida	0 horas	30 días	lun 24/07/23	sáb 19/08/23	0% 0,00%
38	NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav	0 horas	44 días	sáb	mié	0% 0,00%
39	ESTRUCTURA	0 horas	213 días	mar 21/03/23	mié 27/09/23	0% 0,06%
40	CIMENTACIÓN	0 horas	210 días	mar 21/03/23	mié 27/09/23	0% 0,15%
41	Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sis	0 horas	30 días	dom 16/04/23	vie 9/06/23	0% 0,00%
42	Viga 0.15*0.4 cerram (DRE 21 Viga referrada **	0 horas	20 días	dom 16/04/23	vie 9/06/23	0% 0,00%
43	Concreto de Limpieza (solado) 2500psi	0 horas	60 días	mar 21/03/23	mié 14/05/23	0% 0,00%
44	Dado cimentacion concreto 3000psi Premezcl sin	0 horas	40 días	vie 5/05/23	sáb 15/07/23	0% 0,00%
45	Pilote +Concret210 D=0.40 M Exc. Máxima 35 M Roca	0 horas	40 días	sáb	sáb	0% 0,00%
46	Columna Circ Conc 4000PSI Ø=.20 M. - PLA	0 horas	40 días	sáb 15/04/23	lun 24/07/23	0% 0,00%
47	Anillo contenc caisson d=0.80 dex=1.3 3000 psi **	0 horas	60 días	vie 5/05/23	mar 27/06/23	1% 1,00%
48	Caisson Relleno (Concret 300Kg/cl bombeado) d=1.20 *	0 horas	60 días	mié	sáb	0% 0,00%
49	Viga cabezal de muro de contencion e de 4000	0 horas	40 días	sáb	dom	0% 0,00%
50	SEÑALIZACIÓN	0 horas	260 días	mar 21/03/23	mié 27/09/23	18% 17,57%
51	Vía la Nomas Graf. 2 Cara [.00x1.00m]	0 horas	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	0% 0,00%
52	Señal Para Bicicletas (0.60x1.20m) 3ds caras	0 horas	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	0% 0,00%
53	Señal de lamina galv (90X140CM) CAL.13-H6-Vi	0 horas	3 días	dom	mié	0% 0,00%
54	Señal Pliano Ubic Parque (0.96x1.28m) 1 cara (PG_H)	0 horas	3 días	dom	mié	0% 0,00%
55	Señal Punto de Encuentro 1 Cara	0 horas	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	0% 0,00%
56	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	0 horas	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	0% 0,00%
57	Señales de Tipo Lapiz con Texto	0 horas	260 días	mar 21/03/23	mié 27/09/23	18% 17,57%
58	Aseo General	0 horas	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	0% 0,00%

ACTIVIDADES ADE ANTADAS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Se inició con excavación manual en los caisson 1 al 6 en el parque de Bello Horizontal, se realiza demolición de muro perimetral del muro de contención de la cancha y demolición de placa alizada de los andenes perimetrales

Actividades ejecutadas en Parque La Joyita, a fecha del presente informe 19/03/2023



ACTIVIDADES ADELANTADAS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Se realizó el armado de acero para los priemros anillos de los caisson de la pasarela, y la fundida de los mismos, los caisson No. 02,03,04,05,06,07,08 y 10,

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DIANA MILENA AVENDAÑO BRIJALDO

APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO
WILSON ALFONSO RAMIREZ MORALES

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	ETB

FECHA	lunes, 27 de marzo de 2023	PERIODO No.	12	DEL	20/03/2023	AL	26/03/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL PARQUES BELLO Y PARQUE LA JOYITA Calle 30B SUR-KR1A / CALLE 31 SUR- KR 1E

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA.			
CONTRATO No.:	1260 DE 2022			CONTRATO No.:	1270 DE 2022		
PLAZO INICIAL:	10 MESES			PLAZO INICIAL:	9 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	28/12/2022			FECHA DE INICIACIÓN:	28/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/10/2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	28/09/2023		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	274		
PLAZO TRANSCURRIDO:	88	EQUIVALE AL	29%	PLAZO TRANSCURRIDO:	88	EQUIVALE AL	32%
VALOR INICIAL :	$1.555.859.401			VALOR INICIAL :	$8.491.054.570		
VALOR ADICIÓN 1:	$0			VALOR ADICION(ES):	$0		
VALOR ADICION	$0			ANTICIPO	$2.547.316.371		
VALOR ACTUALIZADO:	$1.555.859.401			VALOR ACTUALIZADO:	$0		
VALOR PAGADO:	$0			VALOR PAGADO:	$110.798.487		
VALOR POR PAGAR:	$1.555.859.401			VALOR POR PAGAR:	#¡REF!		
SUPERVISOR:	EDSON MARTÍNEZ BAENA			INTERVENTOR:	ELSA TORRES ARENALES		

2. CONTROL DE HITOS.


No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	28/12/2022	28/12/2022	0
2	VISITA DE CAMPO CON CADA CONTRATISTA	26/01/2023	11/01/2023	0
3	REUNIÓN CON CONTRATISTA OBRA ALCALDÍA LOCAL- JOYITA20	9/01/2023	12/01/2023	3
4	APROPIACIÓN DE DISEÑOS - FASE PRELIMINAR	28/12/2022	6/02/2023	9
5	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOLICITUDES Y/O INQUIETUDES DEL CONTRATISTA DE OBRA	28/01/2023		
6	INICIO DE OBRA	28/01/2023	31/01/2023	3
7	CUMPLIMIENTO A TODO LO SOLICITADO EN LA FASE PRELIMINAR / APROPIACIÓN DE DISEÑOS	28/01/2023	11/03/2023	41
	FASE PRELIMINAR			
7	REMITIR HOJAS DE VIDA	2/01/2023	30/01/2023	25
8	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	18/01/2023	6/02/2023	19
9	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	1/02/2023	13
10	REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ENTREGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	11/01/2023	8/02/2023	28
11	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	18/01/2023	25/01/2023	6
12	REVISAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA5	18/01/2023	11/03/2023	52
13	PLAN DE COMPRAS - REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS	26/01/2023	11/03/2023	44
14	PMT- APROBACIÓN PMT	19/01/2023	25/01/2023	5
15	PROGRAMACIÓN APUS- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APUS	27/01/2023	15/02/2023	19
16	APROBACIÓN DE LABORATORIOS Y MATERIALES ESENCIALES FASE	27/01/2023	11/03/2023	43
Plazo para actividades preliminares en días+36:48A5438:48	30			

AVANCE DE ACTIVIDADES PRELIMINARES / APROPIACIÓN DE DISEÑOS

PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	100,00%	60,00%
5	100,00%	80,00%
6	100,00%	80,00%
7	100,00%	84,00%
8	100,00%	84,00%
9	100,00%	84,00%
10	100,00%	98,00%
11	100,00%	98,00%
12	100,00%	99,50%

DIFERENCIA
0,50%



*** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en Project con corte al 26 de Marzo del 2023.

ITEM	2.1. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS BELLO HORIZONTE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DIAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general	31/01/2023	31/01/2023	100,0%	0
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	14/02/2023	En ejecución	92,0%	
1.1.3.	Descapote mecánico y retiro, Incl. MdeO.**	3/12/2023	En ejecución	78,0%	
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	2/05/2023	2/05/2023	100,0%	0
1.1.5.	Campamento 40 M2	2/05/2023	2/05/2023	100,0%	0
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	02/02/2023	2/02/2023	100,0%	0
1.2.3.	Demolición muros de concreto	26/03/2023	16/03/2023	100,0%	-10
1.2.8.	Demolición Escalera Concreto	17/04/2023	En ejecución	50,0%	
1.3.2.	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	5/09/2023	2/08/2023	100,0%	-33
1.3.3.	Desmonte Equipos Biosaludables (Demolc+Retiro)	18/05/2023	8/02/2023	100,0%	-100
1.3.4.	Desmonte juegos infantiles **	27/05/2023	8/02/2023	100,0%	-109
2.1.1.	Excavación Manual Taludes	08/04/2023	En ejecución	5,0%	
2.1.3.	Excavación Mecánica Y Retiro	31/05/2023	En ejecución	40,0%	
3.1.7.	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi	27/06/2023	En ejecución	1,0%	
8.1.8.	Servicio de Time Lapse con Fotos	2709/2023	En ejecución	13,9%	
Plazo para actividades ejecución en días desde la suscripción del acta	274				

AVANCE DE OBRA BELLO HORIZONTE

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,99%	0,70%
6	1,53%	2,84%
7	2,08%	3,34%
8	2,62%	4,22%
9	3,17%	4,79%
10	3,72%	5,19%
11	4,81%	5,53%
12	6,11%	6,31%

DIFERENCIA
0,20%

PRESUPUESTO DE OBRA


SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA ($)	EJECUTAD0 SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ 20.129.455	$ 16.199.764
6	$ 22.668.999	$ 40.071.346
7	$ 29.769.785	$ 50.592.994
8	$ 38.222.999	$ 64.351.670
9	$ 46.506.890	$ 71.524.701
10	$ 55.703.564	$ 78.038.988
11	$ 100.183.953	$ 88.183.813
12	$ 132.143.369	$ 104.707.930


DIFERENCIA
$ 27.435.439

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

FECHA	lunes, 27 de marzo de 2023	PERIODO No.	12	DEL	20/03/2023	AL	26/03/2023





*** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en Project con corte al 26 de Marzo del 2023.

ÍTEM	2.2. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS LA JOYITA		FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general		31/01/2023	31/01/2023	100,0%	0
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).		14/02/2023	20/02/2023	100,0%	-6
1.1.3.	Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO.**		12/03/2023	En ejecución	90,0%	
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **		05/02/2023	En ejecución	88,0%	
1.1.5.	Campamento 40 M2		05/02/2023	6/02/2023	100,0%	-1
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)		02/02/2023	2/02/2023	100,0%	0
1.3.5.	Desmonte y retiro de llantas**		17/04/2023	21/03/2023	100,0%	27
2.1.1.	Excavación Manual Taludes		30/03/2023	En ejecución	4,0%	
2.1.2.	Excavación manual con retiro en roca Caisson**		10/07/2023	En ejecución	13,7%	
2.1.3.	Excavación Mecánica Y Retiro		10/07/2023	En ejecución	7,0%	
2.1.4.	Entibado de Excavación **		10/07/2023	En ejecución	22,9%	
3.1.9.	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **		28/07/2023	En ejecución	12,6%	
3.7.1.	Acero de refuerzo 60000 **		19/08/2023	En ejecución	1,0%	
9.2.1.	Servicio de Time Lapse con Fotos		27/09/2023	En ejecución	22,3%	
	REEMBOLSABLES					
	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M		06/02/2023	7/02/2023	100,0%	-1
Plazo para actividades ejecución en días desde la suscripción del acta		274				

AVANCE DE OBRA JOYITA

PROGRAMACIÓN DE OBRA


SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,94%	0,56%
6	1,00%	0,83%
7	2,30%	2,85%
8	2,43%	2,88%
9	2,84%	3,19%
10	3,31%	3,57%
11	4,20%	4,17%
12	5,29%	5,56%


DIFERENCIA
0,27%

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA ($)	EJECUTAD0 SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ 20.608.909	$ 11.723.869
6	$ 38.953.542	$ 44.919.042
7	$ 58.156.673	$ 92.745.322
8	$ 93.638.136	$ 113.517.172
9	$ 102.174.262	$ 118.886.077
10	$ 119.920.521	$ 125.904.888
11	$ 222.180.989	$ 131.942.265
12	$ 260.188.615	$ 160.148.255

DIFERENCIA
$ 100.040.360





*** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en Project con corte al 12 de Marzo del 2023.

BOGOTÁ	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA** **SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES**	ETA

FECHA	lunes, 27 de marzo de 2023	**PERIODO No.**	12	DEL	**20/03/2023**	AL	**26/03/2023**

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (OBRA)

PARQUE BELLO HORIZONTE:

1. Excavación manual con retiro en roca Caisson**

2. Se realiza excavación Manual Taludes (área de Caisson)

3. Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi

4. Se realiza replanteo con Topografía del consorcio y la Topografía de la Interventoría.

5. Se continua realizando el registro fotográfico con Time Lapse.

PARQUE LA JOYITA:

1. Se da Continua con la actividad de excavación del segundo anillo para Caisson de la pasarela elevada, (Caisson No. 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9, y 10) sobre la Kr1E, parte superior del parque

2. Se da Continua con la actividad de excavación del segundo anillo para Caisson de bahía parqueadero sobre la Kr1E, parte superior del parque

3. Se continua con la actividad de construcción de los anillos para Caisson de la pasarela elevada (armada de Aceros de refuerzo 6000, varilla en diámetro 3/8" para el segundo anillos del Caisson) sobre la Kr1E. Los caisson No. (Caisson No. 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 y 10)

4. Se realiza la fundida del segundo anillo del caisson en concreto de 2500 Psi de los caisson para la pasarela elevada, el caisson No. 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 y 10

5. Se Inicia con la actividad de Excavación Mecánica Y Retiro, dándole conformación al terreno de los senderos peatonales.

6. Se termina con la actividad de desmonte y retiro de llantas.

7. Se realiza el entibado de talud, en los puntos donde se encuentra la excavación de los caisson de la pasarela elevada.

8. Se continua realizando el registro fotográfico con Time Lapse.

9. Se continua realizando los chequeos, replanteos y nivelaciones topográficas, con las dos comisiones de topografía (Interventoría y Consorcio Tingua 2023)

4. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARQUE BELLO HORIZONTE:

Continuar con excavación manual de Caisson y construcción de anillos de contención de Caisson

Iniciar Construcción de muro de contención tipo CT-001 en el sector 2 del parque

Iniciar con la construcción de sendero peatonal en la zona superior del sector 2 del parque

Continuar los replanteos con las comisiones topográficas de contratista e interventoría en los dos proyectos.

PARQUE LA JOYITA:

Continuar con la actividad de excavación para el tercero anillo de los Caisson de la pasarela elevada sobre la Kr1E, parte superior del parque, los caisson No. 2,3,4,5,6,7,8,9 y 10.

Continuar con la actividad de excavación para el segundo anillo de los Caisson de la bahía parqueadero sobre la Kr1E, parte superior del parque.

Continua con la construcción de los Caisson (armada de Aceros de refuerzo 6000, varilla en diámetro 3/8" para los anillos del Caisson) en el área de la pasarela elevada sobre la Kr1E, parte superior del parque. los caisson No. 2,3,4,5,6,7,8 y 10.

continuar con las fundidas del tercer anillo del caisson en concreto de 2500 Psi de los caisson para la pasarela elevada.

continuar con las fundidas del segundo anillo del caisson en concreto de 2500 Psi de los caisson de la bahía de parqueo.

Continua con la construcción de los Caisson (armada de Aceros de refuerzo 6000, varilla en diámetro 3/8" para los anillos del Caisson) en el área de la bahía de parqueadero sobre la Kr1E, parte superior del parque.

Iniciar con las demoliciones de placas de contrapiso, escaleras del salón comunal.

Nivelación de terreno de las plazoletas peatonales.

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PARQUE LA JOYITA:

Se encuentran 3 pozos y una caja inspección de aguas lluvias dentro del polígono del proyecto, los cuales se deben mantener intactos ya que están en funcionamiento, se debe garantizar queden en las zonas verdes del proyecto.

Los especialista estructural de interventoría no considera viable utilizar el muro DET-CT002 por incongruencias entre las memorias de calculo y lo presentado en planos, el muro no cumple con los factores de seguridad (volcamiento y deslizamiento) por lo tanto la interventoría solicita revalidar el diseño de este.

PARQUE BELLO HORIZONTE:

El Consorcio Tingua 2023 Planea ejecutar el muro CT-002 en la zona norte de la cancha, el especialista estructural de interventoría no considera viable utilizar el muro DET-CT002 por incongruencias entre las memorias de calculo y lo presentado en planos, el muro no cumple con los factores de seguridad (volcamiento y deslizamiento) por lo tanto la interventoría solicita revalidar el diseño de este.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Realizar seguimiento a estos pozos en los días de lluvia, Realizarles mantenimiento, limpieza y hacerles el quite con los senderos peatonales, estructuras en concreto (muros) y rectificar los niveles, garantizando que queden en las zonas verdes del proyecto.	CONSORCIO TINGUA 2023 E INTERVENTORIA ETA	
Reunión entre los especialistas, estructural y geotécnico de obra y de interventoría en el sitio de las obras para definición de Muro DET-CT002 y DET-CT003 (únicamente en el parque La Joyita).	Consorcio Tingua 2023/ ETA Interventoría /ENTIDAD SDHT / Consultoría CT 863	PENDIENTE POR PROGRAMAR

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoria.

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.

7. Aspectos técnicos:

La Joyita:

1. El contratista consorcio Tingua 2023 realiza las fundidas del segundo anillo de contención de los caisson de la pasarela elevada.
2. Se solicita al consorcio tingua 2023 realizar el ajuste al diseño de mezcla que no esta cumpliendo con los equivalentes mínimos para la arena.
3. se realiza reunión el día jueves 23/03/2023 con la interventoría y los constructores del proyecto de la alcaldía local de san Cristóbal, parque la joyita, para finiquitar que se hace con la cuneta borde vía existente, y revisar los empalmes de acceso entre los dos proyectos.

Bello Horizonte :

1. Se solicitó al contratista pasar la propuesta y el APU de la contención del árbol
2. Se solicitó al contratista entregar subsanado los APUs de demolición de carpeta asfáltica y Anillo de contención de 2500

8. Aspectos administrativos:

1. Se realiza Comité de Obra No. 12 el 23/03/2023, participantes: SDHT, Interventoría ETA, Consorcio Tingua 2023.

2. Se realiza reunión interno de interventoría el miércoles 22/03/2023

3. Se realizó mesa de trabajo entre interventoría y Consorcio Tingua 2023 el día viernes 24/03/202 para definir las observaciones resumidas a los diseños de la consultoría.

9. Resumen del Comité de Obra

La interventoría manifiesta a la entidad SDHT que el día de 22/03/2023 se aumentó el número de personal operativo en obra, se inició con actividad el día de hoy con la retroexcavadora de terraceo hasta la subrasante.
La interventoría manifiesta que se continúa con actividad de excavación de anillos de caisson y que a la fecha van 22 anillos fundidos.
El contratista de obra manifiesta que la localización de los caisson sobre la vía se realizara la siguiente semana, y que la máquina retroexcavadora estará en sitio hasta culminar todas las actividades de terraceo.
La interventoría manifiesta que la respuesta de la revisión de los especialistas estructurales de la interventoría fue recibida y se da aprobación al muro de contención DET-CT001 y el muro de contención DET-CT002 aún no está aprobado, se va a evaluar con los especialistas estructurales y geotécnicos para realizar un rediseño del mismo.
La entidad SDHT manifiesta a la interventoría y al contratista de obra que aún no se dan las observaciones puntuales para solicitar al consultor un taller o visita para dar respuesta a las observaciones.

10. Aspectos componente SSTMA:

•Verificación del estado de los epps para el personal operativo.
• personal en obra Aprobación y revisión de documentación de personal operativo para ingreso, y administrativo
•falta de señalización de obra ambiental y SST
•Se hacen observaciones en los dos parques por Orden y aseo, señalización en obra, falta de puntos ecológicos, en recorridos con el contratista
•Revisión de formatos semanal en obra pre operacionales maquinaria, ATS, charlas de seguridad.
•mesa de trabajo y recorrido de obra con los sst del consorcio tingua.
•Esta semana hubo actividades con excavadora.
•Reportes de accidentes En esta semana no se presentaron accidentes ni se presentaron incidentes ni actos ni condiciones inseguras
•Se realizo el cambio de la Residente SSTMA por Tatiana quien quedo en el frente de Bello Horizonte y Angie Urrego es la Residente SSTMA del parque la Joyita.

Personal en obra
Administrativos 11 aprobados por interventoría 9: en obra 2 residentes de obra, 2 residentes sst, 2 sociales, 1 inspector técnicos obra para la joyita, 1 profesional de calidad y 1 director de obra
Comisión topográfica 4 revisados y aprobados los 4 con observaciones por documentación incompleta para ingreso 2 en obra
Vigilancia 2 revisados y aprobados los 2 con observaciones por documentación incompleta para ingreso 2 en obra
Administrados sub contratista 4 revisados y aprobados los 4 con observaciones por documentación incompleta para ingreso 3 en obra
Conductor maquinaria 13 revisados y aprobados los 5 con observaciones por documentación incompleta para ingreso. 2 operador excavadora, 1 excavadora, 9 volquetas disponibles
Personal en Obra. 25 revisados y aprobados los 25 con observaciones por documentación incompleta para ingreso 16 en obra en 5 en bello 9 en la joyita 1 Boal 1 operador excavadora

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	ETA

FECHA	lunes, 27 de marzo de 2023	PERIODO No.	12	DEL	20/03/2023	AL	26/03/2023

11. Aspectos componente social:

•El día 21/03/2023 se recibió aprobación por parte de la Entidad a metodología para reunión No. 2 con comité de veeduría para ambos PIP de Territorio 1, por lo que se dio inicio a convocatoria en La Joyita el día 21/03/2023 y en Bello Horizonte el día 22/03/2023.
•Se llevó a cabo segunda reunión con comité de veeduría del PIP La Joyita el día 25/03/2023, y se realizó el acompañamiento respectivo por parte de Interventoría validando su ejecución conforme lo aprobado en la metodología.
•El día 24/03/2023 se realizó apertura de PQRS No. 2 en PIP La Joyita por afectación en andén con volqueta. Este reclamo está siendo validado por el contratista.
•El día 25/03/2022 se realizó acompañamiento en cierre de PQRS No. 1 PIP L Joyita, siendo solucionada a satisfacción de ambas partes.
•Informe semanal 7 (actividades del 6 al 11 de marzo/2023): Se recibió aprobación por parte de la Entidad el día 21/03/2023 por lo que se remitió la aprobación al contratista mediante oficio INT-PARQUES-385, y se remitió la versión final a la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-389.
•Informe semanal 8 (actividades del 13 al 18 de marzo/2023): Remitido por el contratista el día 21/03/2023. Se remitieron observaciones por parte de Interventoría y se recibió subsanado el día 22/03/2023 por lo que fue complementado por y remitido a la Entidad el día 23/03/2023. El día 24/03/2023 se recibió aval a Informes semanales por parte de SDHT.
•Informe mensual No. 2: Se remitió aprobación al contratista mediante oficio INT-PARQUES-386, y se remitió versión final aprobada a la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-388.
•Se realiza solicitud a contratista de soportes reunión extraordinaria llevada a cabo el día 18/03/2023 y arte de afiche informativo según compromisos de la reunión. El día 22/03/2023 se recibió arte de afiche y se remitieron observaciones por parte de Interventoría, las cuales fueron ajustadas el mismo día, por lo que se remite a la Entidad y se recibe aval para su instalación. A su vez, el día 23/03/2023 se recibieron soportes de reunión extraordinaria y fueron remitidos a la Entidad.
•El día 22/03/2023 se llevó a cabo comité de seguimiento al componente social entre Entidad, Interventoría y Contratista.
•A partir del 22/03/2023 la Profesional social de Bello Horizonte inició con la entrega de copia de acta de vecindad a propietarios.
•Dado que se hará cierre de paso peatonal colindante al salón comunal del barrio la Joyita, se solicitó al contratista entregar información a la comunidad previo al cierre. El día 24/03/2023 se recibió arte de pieza divulgativa y se generaron observaciones por parte de Interventoría y Entidad, las cuales fueron ajustadas por parte del contratista el día 25/03/2023 recibiendo el aval definitivo.
•El día 25/03/2023 se recibió oficio CT2023/148-2023 con la copia de actas de vecindad de La Joyita. El material se encuentra en revisión.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE BELLO HORIZONTE





Imagen 1 y 2, se realiza excavación manual en taludes.





Imagen 3 y 4, Construcción de anillos de contención de 2500 psi







Imagen 5 y 6, se continua con la actividad de Construcción de anillos de contención de 2500 psi



Imagen 7 y 8, Excavación mecánica y retiro de RCDs.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE LA JOYITA









Imagen 1,2,3, 4 Y 5. se realizó construcción de anillos de caisson.









Imagen 6,7 y 8. se Inicio con la actividad de Excavación Mecánica Y Retiro, dándole conformación al terreno de los senderos peatonales.

ANEXOS


Actividades ejecutadas en Parque Bello Horizonte, a fecha del presente informe 26/03/2023


ACTIVIDADES ADELANTADAS SEGÚN PROGRAMACIÓN





Actividades ejecutadas en Parque La Joyita, a fecha del presente informe 26/03/2023

ACTIVIDADES ADELANTADAS SEGÚN PROGRAMACION









Se continua con la ejecución de las siguientes actividades de obra: excavación manual en los caisson 1,2,4,5 y 6 en el parque de Bello Horizontal, se realiza demolición de muro perimetral del muro de contención de la cancha (100%) y se excavación mecánica y retiro del sector 2 del Parque Bello Horizonte.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DIANA MILENA AVENDAÑO BRUALDO

Se realizó la excavación, y el armado de acero para los segundos anillos de los caisson de la pasarela, y la fundida de los mismos, los caisson No. 02,03,04,05,06,07,08, 09 y 10. y se dio inicio a la actividad de excavación mecánica con retiro.

APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO
WILSON ALFONSO RAMIREZ MORALES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

FECHA	Sunday, April 2, 2023	PERIODO No.	13	DEL	3/27/2023	AL	4/2/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL PARQUES BELLO Y PARQUE LA JOYITA Calle 30B SUR-KR1A / CALLE 31 SUR- KR 1E**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				**CONTRATO DE OBRA.**			
CONTRATO No.:	1260 DE 2022			**CONTRATO No.:**	1270 DE 2022		
PLAZO INICIAL:	10 MESES			**PLAZO INICIAL:**	9 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	12/28/2022			**FECHA DE INICIACIÓN:**	12/28/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	10/28/2023			**FECHA DE TERMINACIÓN:**	9/28/2023		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			**PLAZO ACTUALIZADO:**	274		
PLAZO TRANSCURRIDO:	95	EQUIVALE AL	31%	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	95	EQUIVALE AL	35%
VALOR INICIAL :	$1,555,859,401			**VALOR INICIAL :**	$8,491,054,570		
VALOR ADICIÓN 1:	$0			**VALOR ADICIÓN(ES):**	$0		
VALOR ADICIÓN	$0			**ANTICIPO**	$2,547,316,371		
VALOR ACTUALIZADO:	$1,555,859,401			**VALOR ACTUALIZADO:**	$0		
VALOR PAGADO:	$0			**VALOR PAGADO:**	$110,798,487		
VALOR POR PAGAR:	$1,555,859,401			**VALOR POR PAGAR:**	$5,866,179,258		
SUPERVISOR:	**EDSON MARTÍNEZ BAENA**			**INTERVENTOR:**	**ELSA TORRES ARENALES**		

2. CONTROL DE HITOS.


No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	12/28/2022	12/28/2022	0
2	VISITA DE CAMPO CON CADA CONTRATISTA	1/26/2023	1/11/2023	0
3	REUNIÓN CON CONTRATISTA OBRA ALCALDÍA LOCAL- JOYITA20	1/9/2023	1/12/2023	3
4	APROPIACIÓN DE DISEÑOS - FASE PRELIMINAR	12/28/2022	2/6/2023	9
5	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOLICITUDES Y/O INQUIETUDES DEL CONTRATISTA DE OBRA	1/28/2023		
6	INICIO DE OBRA	1/28/2023	1/31/2023	3
7	CUMPLIMIENTO A TODO LO SOLICITADO EN LA FASE PRELIMINAR / APROPIACIÓN DE DISEÑOS	1/28/2023	3/11/2023	41
	FASE PRELIMINAR			
7	REMITIR HOJAS DE VIDA	1/2/2023	1/30/2023	25
8	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	1/18/2023	2/6/2023	19
9	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	1/18/2023	2/1/2023	13
10	REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ENTREGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	1/11/2023	2/8/2023	28
11	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	1/18/2023	1/25/2023	6
12	REVISAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA5	1/18/2023	3/11/2023	52
13	PLAN DE COMPRAS - REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS	1/26/2023	3/11/2023	44
14	PMT- APROBACIÓN PMT	1/19/2023	1/25/2023	5
15	PROGRAMACIÓN APUS- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APUS	1/27/2023	2/15/2023	19
16	APROBACIÓN DE LABORATORIOS Y MATERIALES ESENCIALES FASE	1/27/2023	3/11/2023	43
	30			

AVANCE DE ACTIVIDADES PRELIMINARES / APROPIACIÓN DE DISEÑOS

PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	100.00%	60.00%
5	100.00%	80.00%
6	100.00%	80.00%
7	100.00%	84.00%
8	100.00%	84.00%
9	100.00%	84.00%
10	100.00%	98.00%
11	100.00%	98.00%
12	100.00%	99.50%

DIFERENCIA
0.50%



ITEM	2.1. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS BELLO HORIZONTE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DIAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general	31/01/2023	**1/31/2023**	100.0%	0
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	14/02/2023	**En ejecución**	92.0%	
1.1.3.	Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO.**	12/3/2023	**En ejecución**	78.0%	
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	5/2/2023	5/2/2023	100.0%	0
1.1.5.	Campamento 40 M2	5/2/2023	5/2/2023	100.0%	0
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	02/02/2023	2/2/2023	100.0%	0
1.2.3.	Demolición muros de concreto	26/03/2023	3/16/2023	100.0%	-10
1.2.8.	Demolición Escalera Concreto	17/04/2023	**En ejecución**	50.0%	
1.3.2.	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	9/5/2023	8/2/2023	100.0%	-33
1.3.3.	Desmonte Equipos Biosaludables (Demolc+Retiro)	5/18/2023	2/8/2023	100.0%	-100
1.3.4.	Desmonte juegos infantiles **	5/27/2023	2/8/2023	100.0%	-109
2.1.1.	Excavación Manual Taludes	08/04/2023	**En ejecución**	5.0%	
2.1.3.	Excavación Mecánica Y Retiro	31/05/2023	**En ejecución**	50.0%	
3.1.7.	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi	27/06/2023	**En ejecución**	2.4%	
3.3.2.	Muro contención concreto premezclado 4000	02/09/2023	**En ejecución**	6.0%	
8.1.8.	Servicio de Time Lapse con Fotos	2709/2023	**En ejecución**	25.0%	

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	ETB

FECHA	Sunday, April 2, 2023	PERIODO No.	13	DEL	3/27/2023	AL	4/2/2023

AVANCE DE OBRA BELLO HORIZONTE

PROGRAMACIÓN DE OBRA


SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0.00%	0.00%
5	0.99%	0.70%
6	1.53%	2.84%
7	2.08%	3.34%
8	2.62%	4.22%
9	3.17%	4.79%
10	3.72%	5.19%
11	4.81%	5.53%
12	6.11%	6.31%
13	7.47%	6.76%


DIFERENCIA
-0.71%

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA ($)	EJECUTAD0 SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ 20,129,455	$ 16,199,764
6	$ 22,668,999	$ 40,071,346
7	$ 29,769,785	$ 50,592,994
8	$ 38,222,999	$ 64,351,670
9	$ 46,506,890	$ 71,524,701
10	$ 55,703,564	$ 78,038,988
11	$ 100,183,953	$ 88,183,813
12	$ 132,143,369	$ 104,707,930
13	$ 147,397,949	$ 117,334,895

DIFERENCIA
$ 30,063,054





***** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en Project con corte al 02 de Abril del 2023.**

ÍTEM	2.2. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS LA JOYITA	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENT	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general	31/01/2023	1/31/2023	100.0%	0
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	14/02/2023	2/20/2023	100.0%	-6
1.1.3.	Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO.**	12/03/2023	3/30/2023	100.0%	-18
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	05/02/2023	3/29/2023	100.0%	-52
1.1.5.	Campamento 40 M2	05/02/2023	2/6/2023	100.0%	-1
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	02/02/2023	2/2/2023	100.0%	0
1.2.2.	Demolición placa de contrapiso	21/03/2023	**En ejecución**	70.0%	
1.2.5.	Demolición Escalera Concreto	03/04/2023	3/28/2023	100.0%	6
1.3.1.	Desmonte aparatos	19/03/2023	3/30/2023	100.0%	-11
1.3.4.	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	10/04/2023	**En ejecución**	52.0%	
1.3.5.	Desmonte y retiro de llantas**	17/04/2023	3/21/2023	100.0%	27
1.3.7.	Desmonte Y Reinst.De Pasamanos	01/05/2023	3/28/2023	50.0%	34
2.1.1.	Excavación Manual Taludes	30/03/2023	**En ejecución**	4.0%	
2.1.2.	Excavación manual con retiro en roca Caisson**	10/07/2023	**En ejecución**	16.8%	
2.1.3.	Excavación Mecánica Y Retiro	10/07/2023	**En ejecución**	11.0%	
2.1.4.	Entibado de Excavación **	10/07/2023	**En ejecución**	22.9%	
3.1.9.	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	28/07/2023	**En ejecución**	16.3%	
3.7.1.	Acero de refuerzo 60000 **	19/08/2023	**En ejecución**	1.0%	
9.2.1.	Servicio de Time Lapse con Fotos	27/09/2023	**En ejecución**	24.8%	
	REEMBOLSABLES				
	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M			100.0%	
	LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS ETC.			8.4%	

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES						ETA
FECHA	Sunday, April 2, 2023	PERIODO No.	13	DEL	3/27/2023	AL	4/2/2023

AVANCE DE OBRA JOYITA

PROGRAMACIÓN DE OBRA


SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0.00%	0.00%
5	0.94%	0.56%
6	1.00%	0.83%
7	2.30%	2.85%
8	2.43%	2.88%
9	2.84%	3.19%
10	3.31%	3.57%
11	4.20%	4.17%
12	5.29%	5.56%
13	6.50%	6.86%


DIFERENCIA
0.27%

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA ($)	EJECUTAD0 SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ 20,608,909	$ 11,723,869
6	$ 38,953,542	$ 44,919,042
7	$ 58,156,673	$ 92,745,322
8	$ 93,638,136	$ 113,517,172
9	$ 102,174,262	$ 118,886,077
10	$ 119,920,521	$ 125,904,888
11	$ 222,180,989	$ 131,942,265
12	$ 260,188,615	$ 160,148,255
13	$ 292,531,508	$ 195,040,036

DIFERENCIA
$ 100,040,360





***** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en Project con corte al 02 Abril del 2023.**

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (OBRA)

PARQUE BELLO HORIZONTE:

1. Excavación manual con retiro en roca Caisson**
2. Se realiza excavación Manual Taludes
3. Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi
4. Muro contencion concreto premezclado 4000
5. Se realiza replanteo con Topografía del consorcio y la Topografía de la Interventoría.
6. Se continua realizando el registro fotográfico con Time Lapse.

PARQUE LA JOYITA:

1. Se Continua con la actividad de excavación del primer anillo para Caisson de la pasarela elevada, (Caisson No. 11) sobre la Kr1E, parte superior del parque
2. Se da Continua con la actividad de excavación del segundo anillo para Caisson (A2,A3,A4,A5,A6y A7 -A8) de bahia parqueadero sobre la Kr1E, parte superior del parque
3. Se continua con la actividad de construcción de los anillos para Caisson de la pasarela elevada (armada de Aceros de refuerzo 6000, varilla en diámetro 3/8" para el segundo anillos del Caisson) sobre la Kr1E. Los caisson No. (Caisson No. 11)
4. Se realiza la fundida del Primer anillo del caisson en concreto de 2500 Psi de los caisson para la pasarela elevada, el caisson No. 11
5. Se continuacon la actividad de Excavación Mecánica Y Retiro, dandole conformacion al terreno de los senderos peatonales.
6. Se continuacon la actividad de Excavación Mecánica y Retiro, del parqueadero de la parte baja del poryecto - salon comunal.
7. Se da inicio con la actividad de demolicion de placa de contrapiso.
8. Se da inicio con la actividad de demolicion de placescaleras en concreto.
9. se realiza la actividad de desmonte de aparatos
10. Se continua realizando el registro fotográfico con Time Lapse.
11. Se continua realizando los chequeos, replanteos y nivelaciones topográficas, con las dos comisiones de topografía (Interventoría y Consorcio Tingua 2023)

4. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARQUE BELLO HORIZONTE:

Continuar con excavación manual de Caisson y construcción de anillos de contención de Caisson 1,2,3,4,5 y 6

Vaciado de concrero en la escarpa del muro de contención tipo CT-001 en el sector 2 del parque

Iniciar con la construcción de sendero peatonal en la zona superior del sector 2 del parque

Continuar los replanteos con las comisiones topográficas de contratista e interventoría en los dos proyectos.

PARQUE LA JOYITA:

Continuar con la actividad de excavación para el tercero anillo de los Caisson de la pasarela elevada sobre la Kr1E, parte superior del parque, los caisson No. 2,3,4,5,6,7,8,9 y 10.

Continua con la construcción de los Caisson (armada de Aceros de refuerzo 6000, varilla en diámetro 3/8" para los anillos del Caisson) en el área de la pasarela elevada sobre la Kr1E, parte superior del parque. los caisson No. 2,3,4,5,6,7,8 y 10.

continuar con las fundidas del tercer anillo del caisson en concreto de 2500 Psi de los caisson para la pasarela elevada.

continuar con las demoliciones de placas de contrapiso del salón comunal.

continuar con la Nivelación de terreno de las plazoletas peatonales, Excavación y retiro.

continuar con la Nivelación del parqueadero, Excavación y retiro.

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PARQUE LA JOYITA Y PARQUE BELLO HORIZONTE:

El Consorcio Tingua 2023 Planea ejecutar el muro CT-002 en la zona norte de la cancha, el especialista estructural de interventoría no considera viable utilizar el muro DET-CT002 por incruencias entre las memorias de calculo y lo presentado en planos, el muro no cumple con los factores de seguridad (volcamiento y deslizamiento) por lo tanto la interventoria solicita revalidar el diseño de este.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Reunión entre los especialistas, estructural y geotecnico de obra y de interventoría para validación de Muro DET-CT002 y DET-CT003 (únicamente en el parque La Joyita).	Consorcio Tingua 2023/ ETA Interventoria /ENTIDAD SDHT / Consultoria CT 863	PENDIENTE POR PROGRAMAR

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

BOGOTÁ	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA** **SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES**	ETA

FECHA	Sunday, April 2, 2023	**PERIODO No.**	13	DEL	**3/27/2023**	AL	**4/2/2023**

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.

A la fecha del presente informe se han identificado los siguientes APUs: Demol pavimento asfaltico e=0.10, Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi, Baño campamento de obra; este último es modificación de nombre de alquiler a baño de campamento.

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.

A la fecha del presente informe, el contratista requiere presentar la justificación de dos APUs aprobados, Demol pavimento asfaltico e=0.10, Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi, Baño campamento de obra; realizar la subsanación de APU de la Demol pavimento asfaltico e=0.10, que no esta aprobado; y presentar APU de construcción de caja contenedora de raices.

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

7. Aspectos técnicos:

La Joyita:

1. Se reviso el empalme del andén peatonal sobre la Kr 1E que conecta a la pasarela elevada, con el proyecto de la alcaldía local de san Cristóbal del fondo de desarrollo, esto con el fin de garantizar la continuidad del andén hasta fin alizar la cuadra. La interventoría del fondo de desarrollo local de la alcaldía de san Cristóbal manifiesta que elevará la consulta y en los próximos días dará respuesta. de igual manera se habló de este tema con la supervisión SDHT el día 30 de marzo del 2023 en el comité de obra No. 13.
2. El presidente de la JAC del parque la joyita, realiza una solicitud la cual es si se puede cambiar un área que en diseño esta para uso peatonal a uso de parqueaderos para vehículos, la entidad SDHT responde que no es viable realizar este cambio por qué se debe tener en cuenta que donde se solicita realizar el cambio de diseño, a futuro quedaran sin acceso para vehículos ya que la vía quedara como una vía de uso peatonal, esto será a futuro cuando inicien las obras de la pilona del cable de san Cristóbal.
3. Para iniciar Actividades de los causón sobre la via Kr 1 E para la bahía de parque, se debe realizar la actualización o ajuste al PMT.

Bello Horizonte :

1. Se definió que la contención del árbol fuera de 2,5x2,5 metros, se solicitó al contratista pasar la propuesta del APU de la contención del árbol
2. Se solicitó al contratista entregar subsadado los APUs de demolición de carpeta asfáltica y Anillo de constencíon de 2500
3. El 01 de Abril sacaron cilindros para la prueba de compresión del concreto y ensayo SLUMP para verificar el asentamiento del concreto
4. El 01 de Abril se le solicitó al contratista realizar la protección con plastico de todo el área de fundición del sector 2 del Parque Bello Horizonte.

8. Aspectos administrativos:

1. Se realiza Comité de Obra No. 13 el 30/03/2023, participantes: SDHT,Interventoría ETA, Consorcio Tingua 2023.

2. Se realiza reunión virtual entre especialistas geotécnicos y estructurales de Consorcio TINGUA 2023 y ETA Interventoría, el día 29 de Marzo.

3. Se realiza reunión virtual con Consultores del contrato de obra 863 de 2021, el día 31 de Marzo con SDHT, Consorcio TINGUA 2023 y ETA Interventoría- Territorio 1,

9. Resumen del Comité de Obra

El contratista manifiesta que el permiso forestal por parte de Secretaria de ambiente y jardín botánico, no ha sido aprobado a la fecha, esta situación puede generar atrasos en la ejecución de las obras en los parques la Joyita y Bello horizonte.

El día 29 de marzo de 2023 se realizó en horas de la mañana (8:00 a.m. – 9:30 a.m.), un comité virtual entre los especialistas geotécnicos y estructurales de interventoría y contratista de obra, donde se socializó la respuesta de los especialistas de interventoría y se dio aprobación al muro de contención DET-CT001, y los muros de contención DET-CT002 y DET-CT003 no se consideró viable su ejecución.
En la reunión se acordó con los especialistas del contratista de obra y de interventoría que se debe realizar un estudio de suelos para determinar la capacidad portante del mismo, en las áreas donde se localizará el muro de contención DET-CT002 y también de presentar propuesta de diseño con memoria de cálculo del muro de contención DET-CT003 por parte de los consultores del contrato 863 de 2021.

La interventoría manifiesta que el muro de contención DET-CT002, no ha sido aprobado por parte de los especialistas Geotécnico y Estructural de interventoría y contratista de obra, porque no se tiene claridad en la capacidad portante del suelo y por incongruencias entre las memorias de cálculo y lo presentado en planos. Adicional a lo revisado por parte de la asesoría estructural del contratista, este muro no cumple con los factores de seguridad (volcamiento y deslizamiento).

10. Aspectos componente SSTMA:

Actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA) interventoría semana del 27 de marzo al 02 de Abril 2022
•Verificación del estado de los elementos de protección personal y Dotación (EPP) para el personal operativo.
• personal en obra Aprobación y revisión de documentación de personal operativo para ingreso, y administrativo
•falta de señalización de obra ambiental y puntos ecológicos en los dos parques
•se señalizaron áreas de trabajo se mejoraron lo senderos dentro la obra
•Se hacen observaciones en los dos parques por Orden y aseo, señalización en obra, falta de puntos ecológicos, en recorridos con el contratista
•Revisión de formatos semanal en obra pre operacionales maquinaria, análisis de trabajo seguro (ATS), charlas de seguridad.
•mesa de trabajo y recorrido de obra con los Seguridad, Salud en el Trabajo (SST) del consorcio Tingua.
•Esta semana hubo actividades con excavadora. Y recolección de Construcción y Demolición (RCD)
•Se paro la actividad de excavación tipo caisson por no presentan la parte documental sobre programa de excavación en espacios confinado resolución 0491 del 2020 para el inicio de actividades.
•Reportes de accidentes En esta semana no se presentaron accidentes
•Ingreso una nueva BOAL que esta de forma permanente para el parque la joyita
Personal en obra
Administrativos 11 aprobados por interventoría 9: en obra 2 residentes de obra, 2 residentes sst, 2 sociales, 1 inspector técnicos obra para la joyita, 1 profesional de calidad y 1 director de obra
Comisión topográfica 4 revisados y aprobados los 4 con observaciones por documentación incompleta para ingreso 2 en obra
Vigilancia 2 revisados y aprobados los 2 con observaciones por documentación incompleta para ingreso 2 en obra
Administrados sub contratista 4 revisados y aprobados los 4 con observaciones por documentación incompleta para ingreso 3 en obra
Conductor maquinaria 13 revisados y aprobados los 5 con observaciones por documentación incompleta para ingreso. 2 operador excavadora, 1 excavadora, 9 volquetas disponibles
Personal en Obra. 29 revisados y aprobados los 29 con observaciones por documentación

11. Aspectos componente social:

•El día 27/03/2023 se llevó a cabo reunión de seguimiento área social entre Interventoría y Entidad y el día 29/03/2023 reunión de seguimiento área social entre Contratista, Interventoría y Entidad.
•Se realizó participación en reunión virtual de la Entidad el día 27/03/2023, con el objetivo de revisar la logística para la visita proyectada por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
•Informe semanal No. 8 (actividades del 13 al 18 de marzo/2023): Se remite versión avalada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-422 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-423, el día 28/03/2023.
•Informe semanal No. 9 (actividades del 20 al 25 de marzo/2023): Se recibieron informes por parte del contratista el día 27/03/2023. Por parte de Interventoría, fueron complementados ambos semanales y remitidos a la Entidad el día 28/03/2023, recibiendo su aval. Por lo cual, se remite versión avalada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-428 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-429, el día 29/03/2023.
•Se realizó verificación y acompañamiento en socialización de cierre paso peatonal al costado izquierdo del salón comunal barrio la Joyita.
•Se remitió al contratista aprobación al producto de actas de vecindad de inicio de ambos PIP, mediante oficio INT-PARQUES-426.
•El día 28/03/2023 se recibió soportes de la reunión no. 2 con comité de veeduría del PIP La Joyita, se remitieron observaciones las cuales fueron subsanadas el mismo día, por lo que se remitió a la Entidad y se recibió su aval.
•Se llevó a cabo reunión no. 2 con comité de veeduría PIP Bello Horizonte el día 28/03/2023. Por parte de interventoría se realizó acompañamiento y verificación a la reunión, evidenciando su ejecución conforme lo aprobado en la metodología. Los soportes fueron remitidos por el contratista el día 29/03/2023, y estos fueron revisado y avalados por Interventoría, por lo que, el producto verificable se remitió a la Entidad el día 31/03/2023 y se recibió aval al mismo.
•El día 30/03/2023 se llevó a cabo reunión extraordinaria con Presidente JAC del barrio La Joyita, para socializar que, dadas las actividades de la obra en la zona de parqueaderos, no es posible adecuar senderos peatonales seguros de acceso para la comunidad al salón comunal.
•El día 31/03/2023 se recibió Informe mensual No. 3 del PIP Bello Horizonte, y el día 01/04/2023 Interventoría remitió observaciones al documento.
Se recibe informe mensual No. 3 PIP La Joyita, el día 01/04/2023 y se remiten observaciones por parte de Interventoría

BOGOTA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA						ETA
	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES						
FECHA	Sunday, April 2, 2023	PERIODO No.	13	DEL	3/27/2023	AL	4/2/2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE BELLO HORIZONTE









Imagen 1 y 2, Construcción de anillos de Caisson 1,2,3, 5 y 6





Imagen 5 y 6, se continua con la actividad de Construcción de anillos de contención de 2500 psi



Imagen 7. Excavación manual de Taludes

Imagen 3 y 4, Construcción de muro de contención DET- CT001 sector 2 del Parque





Imagen 8 y 9, Construcción de muro de contención DET- CT001 sector 2 del Parque

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	ETA

FECHA	Sunday, April 2, 2023	PERIODO No.	13	DEL	3/27/2023	AL	4/2/2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE LA JOYITA







Imagen 1,2 y 3 se realizó construcción de anillos de caisson.






Imagen 4 Y 5. se realizo la demolicion de placa de contrapiso






Imagen 6 y 7 . Demolición de escaleras





Imagen 8 y 9 . Se continuo con la actividad de Excavación Mecánica Y Retiro, dandole conformación al terreno de los senderos peatonales y se inicio con la actvidad de excavación y retiro en el parqueadero del salón comunal.

ANEXOS

Actividades ejecutadas en Parque Bello Horizonte, a fecha del presente informe 02/04/2023

ACTIVIDADES ADELANTADAS SEGÚN PROGRAMACIÓN

	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pr	% compl	Texto4%DECIM. COMPLETADO
1		CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 – TERRITORIO 1 (PARQUES LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE).	308 días	mié 28/12/22	mié 27/09/23		7%	7,20%
2	✓	Apropiación de Estudios y diseños	34 días	mié 28/12/22	vie 27/01/23		100%	100,00%
3		PARQUE BELLO HORIZONTE	274 días	vie 27/01/23	mié 27/09/23	2	6%	6,11%
4		PRELIMINARES	165 días	vie 27/01/23	vie 23/06/23		44%	44,00%
5	✓	PRELIMINARES	50 días	vie 27/01/23	dom 12/03/23		100%	100,00%
6	✓	Replanteo general	5 días	vie 27/01/23	mar 31/01/23	2	100%	100,00%
7	✓	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	15 días	mar 31/01/23	mar 14/02/23	6	100%	100,00%
8	✓	Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	30 días	mar 14/02/23	dom 12/03/23	7	100%	100,00%
9	✓	Cerramiento lona h=2.20 mts[Exc+base conc] **	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	6	100%	100,00%
10	✓	Campamento 40 M2	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	6	100%	100,00%
11	✓	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+Baseos)	2 días	mar 31/01/23	jue 2/02/23	6	100%	100,00%
12		DEMOLICIONES	45 días	dom 12/03/23	vie 21/04/23		35%	35,28%
13	✓	Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	5 días	dom 12/03/23	vie 17/03/23	8	100%	100,00%
14	✓	Demolición. Muro 0.20x 0.25	5 días	vie 17/03/23	mar 21/03/23	13	100%	100,00%
15	✓	Demolición muros de concreto(cargue+ retiro).	5 días	mar 21/03/23	dom 26/03/23	14	100%	100,00%
16		Demolición Cimiento Enterrados	5 días	dom 26/03/23	jue 30/03/23	15	18%	17,50%
17		Demolición placa de contrapiso	5 días	jue 30/03/23	mar 4/04/23	16	0%	0,00%
18		Demolición placas alig. 0.25	5 días	mar 4/04/23	sáb 8/04/23	17	0%	0,00%
19		Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	5 días	sáb 8/04/23	mié 12/04/23	18	0%	0,00%
20		Demolición Escalera Concreto	5 días	jue 13/04/23	lun 17/04/23	19	0%	0,00%
21		Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	5 días	lun 17/04/23	vie 21/04/23	20	0%	0,00%
22		DESMONTES Y RETIROS	70 días	vie 21/04/23	vie 23/06/23		0%	0,00%
23		Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	10 días	vie 21/04/23	dom 30/04/23	21	0%	0,00%
24		Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	10 días	dom 30/04/23	mar 9/05/23	23	0%	0,00%
25		Desmonte Equipos Biosaludables (Demolc+Retiro)	10 días	mar 9/05/23	jue 18/05/23	24	0%	0,00%
26		Desmonte juegos infantiles **	10 días	jue 18/05/23	sáb 27/05/23	25	0%	0,00%
27		Desmonte y retiro de llantas**	10 días	sáb 27/05/23	lun 5/06/23	26	0%	0,00%
28		Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	10 días	lun 5/06/23	mié 14/06/23	27	0%	0,00%
29		Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	10 días	mié 14/06/23	vie 23/06/23	28	0%	0,00%
30		EXCAVACIONES Y RELLENOS	224 días	dom 12/03/23	mié 27/09/23		6%	6,38%
31		EXCAVACIONES CON RETIRO	180 días	dom 12/03/23	sáb 19/08/23		9%	8,82%
32		Excavación Manual Taludes	30 días	dom 12/03/23	sáb 8/04/23	8	53%	52,92%
33		Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	30 días	sáb 8/04/23	vie 5/05/23	32	0%	0,00%
34		Excavación Mecánica Y Retiro	30 días	vie 5/05/23	mié 31/05/23	33	0%	0,00%
35		Entibado de Excavacion **	30 días	mié 31/05/23	mar 27/06/23	34	0%	0,00%
36		Excavacion con equipo en roca Caisson**	30 días	mar 27/06/23	lun 24/07/23	35	0%	0,00%
37		Explanación Y Extendida	30 días	lun 24/07/23	sáb 19/08/23	36	0%	0,00%
38		NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)	44 días	sáb 19/08/23	mié 27/09/23		0%	0,00%
39		Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	30 días	sáb 19/08/23	vie 15/09/23	37	0%	0,00%
40		Nivelación+Perfilado terreno motoniveladora **	30 días	sáb 19/08/23	vie 15/09/23	37	0%	0,00%
41		Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cili	14 días	vie 15/09/23	mié 27/09/23	40	0%	0,00%
42		PROTECCIÓN DE TALUDES	44 días	sáb 19/08/23	mié 27/09/23		0%	0,00%
43		Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	30 días	sáb 19/08/23	vie 15/09/23	37	0%	0,00%
44		Relleno tierra comun seleccionada compactada	14 días	vie 15/09/23	mié 27/09/23	43	0%	0,00%
45		RELLENOS	200 días	dom 12/03/23	mié 6/09/23		8%	7,94%
46		Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	40 días	dom 12/03/23	lun 17/04/23	8	40%	39,69%
47		Relleno Recebo Afirmado	40 días	lun 17/04/23	lun 22/05/23	46	0%	0,00%
48		Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	40 días	mar 23/05/23	mar 27/06/23	47	0%	0,00%
49		Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	40 días	mar 27/06/23	mié 2/08/23	48	0%	0,00%
50		Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	40 días	mié 2/08/23	mié 6/09/23	49	0%	0,00%
51		ESTRUCTURA	214 días	mar 21/03/23	mié 27/09/23		1%	0,60%
52		CIMENTACIÓN	210 días	mar 21/03/23	dom 24/09/23		1%	1,47%
53		Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	30 días	dom 14/05/23	vie 9/06/23	55	0%	0,00%
54		Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	30 días	dom 14/05/23	vie 9/06/23	55	0%	0,00%
55		Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	60 días	mar 21/03/23	dom 14/05/23	32CC	10%	9,79%
59		Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	60 días	vie 5/05/23	mar 27/06/23	33	0%	0,00%
60		Caisson relleno (Concret 3000psi bombeado) d=1.20 *	60 días	mar 27/06/23	sáb 19/08/23	59	0%	0,00%
61		Viga cabezal de muro de contención de 4000 psi[28Mp	40 días	sáb 19/08/23	dom 24/09/23	60	0%	0,00%
62		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA	150 días	dom 14/05/23	dom 24/09/23		0%	0,00%
63		Vigas Aereas En Concreto 4000psi**	30 días	dom 14/05/23	vie 9/06/23	55	0%	0,00%
64		Concreto 3.000 PSI Premezc-Zarpa(Su+instal)+Formal	30 días	dom 14/05/23	vie 9/06/23	55	0%	0,00%
65		Graderia Sitio	30 días	vie 9/06/23	jue 6/07/23	64	0%	0,00%
66		Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	30 días	jue 6/07/23	mié 2/08/23	65	0%	0,00%
67		Placa contrapiso 0.15 m 3000 psi	30 días	mié 2/08/23	lun 28/08/23	66	0%	0,00%
68		Realce sumidero (inc.rejilla tapa) **	30 días	lun 28/08/23	dom 24/09/23	67	0%	0,00%
152		MOBILIARIO	269 días	mar 31/01/23	mié 27/09/23		20%	20,36%
153		MOBILIARIO URBANO	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23		0%	0,00%
154		Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta)	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
155		Punto ecológico compuesto por 3 canecas tipo barce	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
156		Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
157		SEÑALIZACIÓN	269 días	mar 31/01/23	mié 27/09/23		21%	20,99%
158		Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
159		Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
160		Señal en lámina galv (90X140CM) CAL.18-HG+ Vi (DESM	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
161		Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
162		Señal Punto de Encuentro 1 Cara	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
163		Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
164		Servicio de Time Lapse con Fotos	269 días	mar 31/01/23	mié 27/09/23	6	23%	22,63%
165		Aseo General	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%

Actividades ejecutadas en Parque La Joyita, a fecha del presente informe 02/04/2023

Actividades ejecutadas en Parque La Joyita, a fecha del presente informe 02/04/2023

ACTIVIDADES ADELANTADAS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completa	Costo	recurso físico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
1		CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 – TERRITORIO 1 (PARQUES LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE).	308 días	mié 28/12/22	mié 27/09/23		1%	$ 5.458.263.137,80		
2	✓	Apropiación de Estudios y diseños	34 días	mié 28/12/22	vie 27/01/23		100%	$ 0,00		
3		PARQUE LA JOYITA	274 días	vie 27/01/23	mié 27/09/23	2	0%	$ 5.458.263.137,80		
4		PRELIMINARES	122 días	vie 27/01/23	lun 15/05/23		6%	$ 240.107.532,62		
5		PRELIMINARES	50 días	vie 27/01/23	dom 12/03/23		16%	$ 104.439.629,27		
6	✓	Replanteo general	5 días	vie 27/01/23	mar 31/01/23		100%	$ 5.690.253,56	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4	GE0.002
7		Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	15 días	mar 31/01/23	mar 14/02/23	6	8%	$ 7.946.340,86	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4	0.018
8		Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	30 días	mar 14/02/23	dom 12/03/23	7	0%	$ 72.293.206,98	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2	0.002
9		Cerramiento lona h=2.20 mts[Exc+base conc] **	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	6	25%	$ 10.344.699,75	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0.067
10		Campamento 40 M2	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	6	25%	$ 7.179.443,67	CUADRILLA ALBAÑILERIA GE3,586	
11		Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+Baseos)	2 días	mar 31/01/23	jue 2/02/23	6	63%	$ 985.684,45	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
12		DEMOLICIONES	30 días	dom 12/03/23	sáb 8/04/23		0%	$ 110.815.472,16		
13		Demolición Cimiento Concreto	5 días	dom 12/03/23	vie 17/03/23	8	0%	$ 94.574.332,78	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,368
14		Demolición placa de contrapiso	5 días	vie 17/03/23	mar 21/03/23	13	0%	$ 8.466.566,33	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,047179765
15		Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	5 días	mar 21/03/23	dom 26/03/23	14	0%	$ 2.732.832,54	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2	0,051179435
16		Demolición Cuneta Manual incly cargue y retiro	5 días	dom 26/03/23	jue 30/03/23	15	0%	$ 3.102.800,27	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+10% ObraNegra **	0,119
17		Demolición Escalera Concreto	5 días	jue 30/03/23	mar 4/04/23	16	0%	$ 1.636.862,91	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,17012919
18		Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	5 días	mar 4/04/23	sáb 8/04/23	17	0%	$ 302.077,33	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
19		DESMONTES Y RETIROS	72 días	dom 12/03/23	lun 15/05/23		0%	$ 24.852.431,19		
20		Desmonte aparatos	8 días	dom 12/03/23	dom 19/03/23	8	0%	$ 49.148,37	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1	0,29
21		Desmonte carpinteria metálica **	8 días	lun 20/03/23	lun 27/03/23	20	0%	$ 639.639,38	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,043097112
22		Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	8 días	lun 27/03/23	lun 3/04/23	21	0%	$ 6.665.427,96	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,057075249
23		Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	8 días	lun 3/04/23	lun 10/04/23	22	0%	$ 2.351.650,70	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	0,069

Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: sáb 1/04/23

Tarea · Tarea inactiva · Informe de resumen manual · Hito externo · Progreso manual
División · Hito inactivo · Resumen manual · Fecha límite
Hito · Resumen inactivo · solo el comienzo · Tareas críticas
Resumen · Tarea manual · solo fin · División crítica
Resumen del proyecto · solo duración · Tareas externas · Progreso

Página 1

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completa	Costo	recurso físico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
24		Desmonte y retiro de llantas**	8 días	lun 10/04/23	lun 17/04/23	23	0%	$ 37.996,68	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,02506353
25		Desmonte De Señalización	8 días	lun 17/04/23	lun 24/04/23	24	0%	$ 56.952,49	AYUDANTE ALBAÑILERIA GE?0,144	
26		Desmonte Y Reinst.De Pasamanos	8 días	lun 24/04/23	lun 1/05/23	25	0%	$ 1.244.726,62	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra	0,274
27		Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	8 días	lun 1/05/23	lun 8/05/23	26	0%	$ 11.862.758,61	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2	0,915
28		Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	8 días	lun 8/05/23	lun 15/05/23	27;18	0%	$ 1.944.130,38	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,198
29		EXCAVACIONES Y RELLENOS	220 días	dom 12/03/23	dom 24/09/23		0%	$ 867.870.980,48		
30		EXCAVACIONES CON RETIRO	135 días	dom 12/03/23	lun 10/07/23		0%	$ 329.738.663,28		
31		Excavación Manual Taludes	20 días	dom 12/03/23	jue 30/03/23	8	0%	$ 15.746.924,16	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,11
32		Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 92.575.287,03	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+10% ObraNegra **	0,955
33		Excavación Mecánica Y Retiro	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 195.712.998,78	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
34		Entibado de Excavacion **	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 5.166.302,59	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayu	0,04
35		Excavacion con equipo en roca Caisson**	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 20.271.155,22	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+10% ObraNegra **	1,00
36		Explanación Y Extendida	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 265.995,50	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1	0,005
37		NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)	90 días	mar 21/03/23	vie 9/06/23		0%	$ 21.871.944,93		
38		Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	30 días	mar 21/03/23	lun 17/04/23	8CC+40 días	0%	$ 4.944.980,36	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2	0,003
39		Nivelación+Perfilado terreno motoniveladora **	30 días	lun 17/04/23	dom 14/05/23	38	0%	$ 13.443.921,04	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** +50.00 M	0,03
40		Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cili)	30 días	dom 14/05/23	vie 9/06/23	39	0%	$ 3.483.043,53	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2	0,006
41		PROTECCIÓN DE TALUDES	30 días	vie 9/06/23	jue 6/07/23		0%	$ 103.847.312,34		
42		Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	30 días	vie 9/06/23	jue 6/07/23	40	0%	$ 44.168.861,97	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	0,0085
43		Relleno tierra comun seleccionada compactada	30 días	vie 9/06/23	jue 6/07/23	40	0%	$ 59.678.450,37	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,1
44		RELLENOS	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23		0%	$ 412.413.059,93		
45		Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 39.681.763,91	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	0,06
46		Relleno Recebo Afirmado	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 72.867.402,40	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,08

Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: sáb 1/04/23


Tarea · Tarea inactiva · Informe de resumen manual · Hito externo · Progreso manual
División · Hito inactivo · Resumen manual · Fecha límite
Hito · Resumen inactivo · solo el comienzo · Tareas críticas
Resumen · Tarea manual · solo fin · División crítica
Resumen del proyecto · solo duración · Tareas externas · Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completa	Costo	recurso físico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
47		Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 109.194.172,22	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,12
48		Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 134.464.716,76	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,11
49		Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 56.205.004,64	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2	0,09
50		ESTRUCTURA	150 días	dom 14/05/23	dom 24/09/23		0%	$ 2.765.761.820,02		
51		CIMENTACIÓN	105 días	dom 14/05/23	mar 15/08/23		0%	$ 1.247.484.168,46		
52		Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	20 días	mié 31/05/23	dom 18/06/23	53	0%	$ 252.411.925,43	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,635
53		Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	20 días	dom 14/05/23	mié 31/05/23	36CC+50 días	0%	$ 7.979.307,22	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	0,245
54		Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin	20 días	mié 31/05/23	dom 18/06/23	53	0%	$ 186.210.551,48	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	1,35
55		Pilote En Concreto D=0.40 M Exc.Maxima 27 Mts+acer	20 días	dom 18/06/23	jue 6/07/23	54	0%	$ 1.743.200,83	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,05
56		Columna Circ Conc 4000PSI Ø1.20 M. - PILA	20 días	jue 6/07/23	lun 24/07/23	55	0%	$ 359.050.542,75	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	1,572
57		Zapatas En Concreto F'c 28 Mpa 4000psi Circ	20 días	lun 24/07/23	jue 10/08/23	56	0%	$ 187.958.599,93	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,33
58		Pedestal En Concreto 4000psi	20 días	jue 6/07/23	lun 24/07/23	55	0%	$ 10.534.583,79	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,731
59		Viga cabezal de muro de contención de 4000 psi[28Mpa]	20 días	jue 6/07/23	lun 24/07/23	55	0%	$ 32.580.411,26	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	0,44
60		Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	20 días	lun 10/07/23	vie 28/07/23	32	0%	$ 148.820.851,14	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	1,412
61		Caisson relleno (Concret 3000psi bombeado) d=1.20 *	20 días	vie 28/07/23	mar 15/08/23	60	0%	$ 69.174.474,60	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,656
62		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA	60 días	lun 24/07/23	vie 15/09/23		0%	$ 399.974.068,39		
63		Vigas Aereas En Concreto 4000psi**	20 días	lun 24/07/23	jue 10/08/23	59	0%	$ 23.899.671,58	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,966
64		Columna En Concreto 4000psi G.C.(Inc. formaleta)	20 días	vie 11/08/23	lun 28/08/23	63	0%	$ 6.157.954,50	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	1,087
65		Graderia Sitio	20 días	lun 28/08/23	vie 15/09/23	64	0%	$ 35.410.745,91	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayu	0,085
66		Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	20 días	vie 11/08/23	lun 28/08/23	63;58	0%	$ 216.376.897,91	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	0,071
67		Placa contrapiso 0.15 m 3000 psi	20 días	lun 28/08/23	vie 15/09/23	66;58	0%	$ 118.128.798,49	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2	0,072
68		TANQUE DE ALMACENAMIENTO	8 días	vie 15/09/23	vie 22/09/23		0%	$ 11.582.293,20		

Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: sáb 1/04/23

Tarea · Tarea inactiva · Informe de resumen manual · Hito externo · Progreso manual
División · Hito inactivo · Resumen manual · Fecha límite
Hito · Resumen inactivo · solo el comienzo · Tareas críticas
Resumen · Tarea manual · solo fin · División crítica
Resumen del proyecto · solo duración · Tareas externas · Progreso

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA						ETA
	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES						
FECHA	Sunday, April 2, 2023	PERIODO No.	13	DEL	3/27/2023	AL	4/2/2023



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completa	Costo	recurso fisico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
69		Tanque Almacenamiento Concreto Imp. 3000 psi	8 días	vie 15/09/23	vie 22/09/23	67	0%	$ 11.582.293,20	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1/4 +PREST.**	0,60
70		**MUROS DE CONTENCIÓN**	**40 días**	**vie 11/08/23**	**vie 15/09/23**			**$ 554.845.613,37**		
71		Muro contencion concreto premezclado 4000	20 días	vie 11/08/23	lun 28/08/23	57	0%	$ 410.588.619,47	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1/2	1,096436653
72		Muro de Contención en Gavion(Inc. Formaleta). **	20 días	lun 28/08/23	vie 15/09/23	71	0%	$ 144.256.993,90	Jornal Cuadrilla (Maxi1) (Ayud+1Ofic Obra1Negra **	0,49
73		**JUNTAS**	**90 días**	**mié 31/05/23**	**sáb 19/08/23**			**$ 133.003.297,60**		
74		Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	90 días	mié 31/05/23	sáb 19/08/23	53	0%	$ 133.003.297,60	Jornal Cuadrilla (Maxi1) Ayud+1Ofic Obra1Blanca	0,070
75		**ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**50 días**	**vie 11/08/23**	**dom 24/09/23**			**$ 173.284.753,77**		
76		Entrepiso Steel Deck E=.13	10 días	vie 15/09/23	dom 24/09/23	67	0%	$ 30.506.534,30	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1/4 +PREST.**	0,063
77		Estructura metalica obra	50 días	vie 11/08/23	dom 24/09/23	63	0%	$ 142.778.219,47	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(ORD)	0,001
78										
79		Acero de refuerzo 60000 **	90 días	mié 31/05/23	sáb 19/08/23	53	0%	$ 207.342.962,48	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1/ 1 +PREST.**	0,003685929
80		Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	90 días	mié 31/05/23	sáb 19/08/23	53	0%	$ 29.835.560,41	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1/2	0,003
81		Malla Electrosoldada S=150*150 mm Ø=7.5 mm x 7.5 mm	90 días	mié 31/05/23	sáb 19/08/23	53	0%	$ 8.409.102,34	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1/ 1 +PREST.**	0,003
82		**REDES HIDRÁULICAS**	**105 días**	**jue 22/06/23**	**sáb 23/09/23**			**$ 112.499.767,28**		
83		**RED DE DRENAJE**	**105 días**	**jue 22/06/23**	**sáb 23/09/23**			**$ 112.499.767,28**		
84		Tuberia de concreto 6"	20 días	jue 22/06/23	dom 9/07/23	28CC+50 d		$ 1.829.459,04	AYUDANTE ALBAÑILERIA GEN	0,068
85		Tuberia de concreto 10"	20 días	lun 10/07/23	jue 27/07/23	84	0%	$ 17.822.875,43	AYUDANTE ALBAÑILERIA GEN	0,12
86		Tuberia Novafort d=250mm	20 días	jue 27/07/23	lun 14/08/23	85	0%	$ 25.425.260,28	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1/ 1+PREST. **	0,111
87		Carcamo1-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal)	10 días	lun 14/08/23	mié 23/08/23	86	0%	$ 13.118.153,74	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1/ 1 +PREST.**	0,23
88		Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	10 días	mié 23/08/23	vie 1/09/23	87	0%	$ 8.587.222,69	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1/ 1 +PREST.**	0,608302599
89		Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm **	10 días	vie 1/09/23	dom 10/09/23	88	0%	$ 30.007.861,57	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1/ 1 +PREST.**	0,2
90		Tanque 10 M3 - 10.000Lt	10 días	dom 10/09/23	mar 19/09/23	89	0%	$ 12.981.286,30	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1/ 2+PREST.	0,33
91		Bomba De Agua Manual	5 días	mar 19/09/23	sáb 23/09/23	90	0%	$ 2.727.648,23	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1/ 2+PREST.	0,2
92		**REDES ELÉCTRICAS**	**109 días**	**jue 22/06/23**	**mié 27/09/23**			**$ 383.230.166,54**		

Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: sáb 1/04/23

Tarea · Tarea inactiva · Informe de resumen manual · Hito externo · Progreso manual
División · Hito inactivo · Resumen manual · Fecha límite
Hito · Resumen inactivo · solo el comienzo · Tareas críticas
Resumen · Tarea manual · solo fin · División crítica
Resumen del proyecto · solo duración · Tareas externas · Progreso

Página 4

Se continua con la ejecución de las siguientes actividades de obra: Construcción de los caisson 1,2,4,5 y 6 en el parque de Bello Horizontal, se fundición del muro de contención DET-CT-001 del sector 2 del Parque Bello Horizonte.

Las actividades que se adelantan según a la programación son, Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña, Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi y Acero de refuerzo 60000.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DIANA MILENA AVENDAÑO BRIJALDO

APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO
WILSON ALFONSO RAMIREZ MORALES

ANEXO 02 – PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Certificado de Aportes

Se certifica que MAQUINAS AMARILLAS SAS identificado(a) con NI 900459311 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JESUS EVELIO PERDOMO VARGAS identificado(a) con CC 4900534

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9447607318	1947159631	E	2023-03-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30									X									$2,392,500	4%	$95,700
9447607318	1947159631	E	2023-03-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30									X									$2,392,500	16%	$382,800
9447607318	1947159631	E	2023-03-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	30									X									$2,392,500		$0
9447607318	1947159631	E	2023-03-02	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	30									X									$2,392,500		$0
9447607318	1947159631	E	2023-03-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	30									X									$0	0%	$0
9447607318	1947159631	E	2023-03-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	30									X									$0	0%	$0
9447607318	1947159631	E	2023-03-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30									X									$2,392,500	6.96%	$166,600
9447607318	1947159631	E	2023-03-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30									X									$2,392,500	4%	$95,700

Este certificado se expide el día 2023-03-13 a las 08:37.

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 16 de marzo de 2023 09:01:15 AM

Período del informe: 202302

Pagada 09/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL		
Documento	NI860091575	**Dirección**	CL 128 #54 - 32
Tipo de Empresa		**Teléfono**	7024429
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SANTOS GUTIERREZ JAIME ORLANDO	**Identificación**	CC19339935

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1014229978	SARMIENTO ADARMEN LUZ MARINA	61799022	09/03/2023	202302	202303																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-25	CCF22	$3.700.000	$3.700.000	$3.700.000	$3.700.000	$592.000	$148.000	$257.600	$148.000	$0	$0	$0	$0	$1.145.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 16 de marzo de 2023 08:54:38 AM

Período del informe: 202302

Pagada 09/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL		
Documento	NI860091575	**Dirección**	CL 128 #54 - 32
Tipo de Empresa		**Teléfono**	7024429
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SANTOS GUTIERREZ JAIME ORLANDO	**Identificación**	CC19339935

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 79651892	ORTEGON RODRIGUEZ OLIVER ALFONSO	61799022	09/03/2023	202302	202303																		30	30	30	30	230301	EPS008	14-25	CCF22	$1.496.000	$1.496.000	$1.496.000	$1.496.000	$239.400	$59.900	$104.200	$59.900	$0	$0	$0	$0	$463.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-16, 08:55:31 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 61827099

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 14/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO TINGUA 2023		
Documento	NI901662574	**Dirección**	CL 128 #54 - 32
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6017025087
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SANTOS GUTIERREZ JAIME ORLANDO	**Identificación**	CC 19339935
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 55179644	CLEMENCIA ALBAN LAGUNA	01	00	X																0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 3.166.667	$ 506.700	(EPS010) EPS SURA	$ 3.166.667	$ 126.700	6,960	$ 3.166.667	$ 220.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.166.667	$ 126.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.600
CC 79985928	DIDIER LEONARDO MUÑOZ MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 5.000.000	$ 850.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.598.000
CC 52087474	ANDREA PINTOR FITATA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 79471685	JAIRO ANTONIO QUINTERO SOTO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.000.000	$ 850.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.598.000
CC 1023872900	ANYI FABIOLA URREGO CUCHUMBE	01	00	X																0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 3.266.667	$ 522.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.266.667	$ 130.700	6,960	$ 3.266.667	$ 227.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.266.667	$ 130.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.011.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 20.433.334	$ 20.433.334	$ 20.433.334	$ 20.433.334	$ 3.369.400	$ 817.400	$ 1.422.300	$ 817.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.426.500	$ 0	$ 6.426.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-16, 08:55:30 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 61827107

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 14/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO TINGUA 2023		
Documento	NI901662574	**Dirección**	CL 128 #54 - 32
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6017025087
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SANTOS GUTIERREZ JAIME ORLANDO	**Identificación**	CC 19339935
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1032388748	LORENA ANDREA GOMEZ RAMIREZ	59	00	R																0	0	0	24	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 928.000	$ 64.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.600
CC 1032417924	CAMILO ANDRES PRIETO CUARTAS	59	00		X															0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.200.000	$ 83.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 2.128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.200	$ 0	$ 148.200

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901659787-5	M Y E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS		CRA 7 12B 84	3134733182	wespi1980@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	23/03/2023	66340267	$5.367.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	34.100	0		0		0	2	100	0	34.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	48.000	0		0		0	2	200	0	48.200	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	24.800	0		0		0	2	100	0	24.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	380.900	0		0		0	2	1.000	0	381.900	11
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	37.200	0		0		0	2	100	0	37.300	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	12.400	0		0		0	2	100	0	12.500	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	128.700	0		0		0	2	400	0	129.100	5
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	34.100	0		0		0	2	100	0	34.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	123.800	0	0	0	0	2	300	0	124.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	947.000	0	0	0	0	2	2.300	0	949.300	9
231001	Colfondos	800227940-6	526.100	0	0	0	0	2	1.300	0	527.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.138.700	0	0	0	0	2	2.800	0	1.141.500	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.218.100				1.218.100	2	3.000	1.221.100			12.181	1.221.100	23

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	700.200	2	1.700	701.900	23

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901659787-5	M Y E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS		CRA 7 12B 84	3134733182	wespi1980@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	23/03/2023	66340267	$5.367.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	700.200	702.300
Pensión	4	2.735.600	2.742.300
Riesgos Laborales	1	1.218.100	1.221.100
CCF	1	700.200	701.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	5.354.100	5.367.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901659787-5	M Y E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS		CRA 7 12B 84	3134733182	wespi1980@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	23/03/2023	66340267	$5.367.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1026304167	GARZON CASTELLANOS DERLY JADELLY	1	0			S		X															230301	734.667	117.600	0	0	0	0	EPS017	734.667	29.400	14-11	734.667	5	51.200	CCF21	734.667	29.400	0	0	0	0	0
2	CC	3233878	ORTEGA BOLAÑOS PLINIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	73021023	VELASQUEZ MORENO LISANDRO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	79383445	LOPEZ CUADRADO HECTOR EUSTORGIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	80185909	REYES LOPEZ WILSON ENRIQUE	1	0			S		X															25-14	773.334	123.800	0	0	0	0	EPSC34	773.334	31.000	14-11	773.334	5	53.900	CCF21	773.334	31.000	0	0	0	0	0
6	CC	80750661	AREVALO GARCIA VICTOR ALFONSO	1	0			S		X															230301	773.334	123.800	0	0	0	0	EPSC34	773.334	31.000	14-11	773.334	5	53.900	CCF21	773.334	31.000	0	0	0	0	0
7	CC	80386341	AMAYA MELO YONN FREDY	1	0			S	X																230301	928.000	148.500	0	0	0	0	EPS037	928.000	37.200	14-11	928.000	5	64.600	CCF21	928.000	37.200	0	0	0	0	0
8	CC	1033696300	CHIRIVI GUATIBONZA NATALI	1	0			S	X	X															230301	850.667	136.200	0	0	0	0	EPSC34	850.667	34.100	14-11	850.667	5	59.300	CCF21	850.667	34.100	0	0	0	0	0
9	CC	1098622647	LOZADA LUNA ALEXIS	1	0			S	X																230301	850.667	136.200	0	0	0	0	ESSC24	850.667	34.100	14-11	850.667	5	59.300	CCF21	850.667	34.100	0	0	0	0	0
10	CC	53010446	MARTINEZ CAMPOS CLAUDIA MARCELA	1	0			S	X	X															231001	850.667	136.200	0	0	0	0	EPS017	850.667	34.100	14-11	850.667	5	59.300	CCF21	850.667	34.100	0	0	0	0	0
11	CC	73022142	CRUZADO PACHECO YAMIL	1	0			S	X																231001	850.667	136.200	0	0	0	0	EPS017	850.667	34.100	14-11	850.667	5	59.300	CCF21	850.667	34.100	0	0	0	0	0
12	CC	80122150	CHIRIVI GUATIBONZA CARLOS ANDRES	1	0			S	X																25-14	850.667	136.200	0	0	0	0	EPS017	850.667	34.100	14-11	850.667	5	59.300	CCF21	850.667	34.100	0	0	0	0	0
13	CC	1021312771	GARCIA PEREZ ANDRES FELIPE	1	0			S	X	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPSC34	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF21	38.667	1.600	0	0	0	0	0
14	CC	1023864226	WILCHES GOMEZ WILLIAM	1	0			S	X																230301	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS005	812.000	32.500	14-11	812.000	5	56.600	CCF21	812.000	32.500	0	0	0	0	0
15	CC	79604702	CARDENAS RUBIANO MARCO ANTONIO	1	0			S	X	X															231001	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS017	425.334	17.100	14-11	425.334	5	29.700	CCF21	425.334	17.100	0	0	0	0	0
16	CC	79351045	CHAPARRO JOSE ANTONIO	1	0			S	X																25-14	773.334	123.800	0	0	0	0	EPSC34	773.334	31.000	14-11	773.334	5	53.900	CCF21	773.334	31.000	0	0	0	0	0
17	CC	19286851	CANTE FANDIÑO DANIEL	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
18	CC	79753056	BARRETO SUAREZ ANTONIO	1	0			S	X	X															230201	773.334	123.800	0	0	0	0	EPS017	773.334	31.000	14-11	773.334	5	53.900	CCF21	773.334	31.000	0	0	0	0	0
19	CC	1007647111	LONDOÑO ARIAS ELIAN ALFONSO	1	0			S	X																230301	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS010	618.667	24.800	14-11	618.667	5	43.100	CCF21	618.667	24.800	0	0	0	0	0
20	CC	1031160920	BLANCO BLANCO OSCAR MAURICIO	1	0			S	X																25-14	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS005	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF21	386.667	15.500	0	0	0	0	0
21	CC	19236297	AMAYA HERNANDEZ PABLO ANTONIO	1	5			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS017	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF21	386.667	15.500	0	0	0	0	0
22	CC	1122412508	RODRIGUEZ BARROS KARLA VANESA	1	0			S	X																230301	309.334	49.500	0	0	0	0	EPS041	309.334	12.400	14-11	309.334	5	21.600	CCF21	309.334	12.400	0	0	0	0	0
23	CC	79526973	MENDOZA TRIANA JORGE ALONSO	1	0			S	X																25-14	850.667	136.200	0	0	0	0	EPS002	850.667	34.100	14-11	850.667	5	59.300	CCF21	850.667	34.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

ANEXO CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal de **ELSA TORRES ARENALES** de NIT: 63323375-2 **BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO** certifico he realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales, y se encuentra al día en los últimos seis (6) meses.

Dado en Bogotá a los diecinueve (19) días, del mes de mayo de 2023.

FIRMA_____
ELSA TORRES ARENALES
C.C 63.323.375 de Bucaramanga
Representante legal
No. Tarjeta Profesional 68202-45346 STD

FIRMA Sonia Hernández G.
SONIA SOCORRO HERNADEZ GIRALDO
CC 34.566.697 de Popayán
Contador Público
No Tarjeta Profesional 115619-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 5472359

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ELSA TORRES ARENALES		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	63323375
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	Teléfono	7446234
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	0009 - CONT.NO.1260-2022 SDH
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7875786484**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	marzo / 2023	Periodo Cotización Salud	abril / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/03/31
Número Autorización	1998757667		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	LEONARDO	Apellidos	ROMERO PEREZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	5472359
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 4.785.588	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 4.785.588
FSP - Solidaridad	$ 24.000	Cotización Obligatoria	$ 765.700
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 24.000
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 813.700**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 4.785.588
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 191.500
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 191.500**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 4.785.588
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 333.100**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 4.785.588	$ 191.500

TOTAL PAGADO:	**$ 1.529.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 46681798

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ELSA TORRES ARENALES		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	63323375
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	Teléfono	7446234
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	0009 - CONT.NO.1260-2022 SDH
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7875786484**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	marzo / 2023	Periodo Cotización Salud	abril / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/03/31
Número Autorización	1998757667		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	DIANA MILENA	Apellidos	AVENDAÑO BRIJALDO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	46681798
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 7.650.300	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 7.650.300
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 1.224.048
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 1.224.048**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 7.650.300
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 306.012
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 306.012**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 7.650.300
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 532.461**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 7.650.300	$ 306.012

TOTAL PAGADO:	**$ 2.368.533**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 91016484

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ELSA TORRES ARENALES		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	63323375
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	Teléfono	7446234
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	0009 - CONT.NO.1260-2022 SDH
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7875786484**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	marzo / 2023	Periodo Cotización Salud	abril / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/03/31
Número Autorización	1998757667		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	HARVEY DARIO	Apellidos	CEPEDA DIAZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	91016484
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 5.096.954	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230201- PROTECCION
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 5.096.954
FSP - Solidaridad	$ 25.500	Cotización Obligatoria	$ 815.600
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 25.500
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 866.600**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 5.096.954
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 203.900
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 203.900**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 5.096.954
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 354.800**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 5.096.954	$ 203.900

TOTAL PAGADO:	**$ 1.629.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1024478382

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ELSA TORRES ARENALES		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	63323375
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	Teléfono	7446234
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	0009 - CONT.NO.1260-2022 SDH
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7875786484**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	marzo / 2023	Periodo Cotización Salud	abril / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/03/31
Número Autorización	1998757667		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	JERIKA PAOLA	Apellidos	QUIJANO GONZALEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1024478382
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 5.096.954	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 5.096.954
FSP - Solidaridad	$ 25.500	Cotización Obligatoria	$ 815.600
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 25.500
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 866.600**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS017-FAMISANAR
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 5.096.954
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 203.900
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 203.900**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 5.096.954
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 354.800**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 5.096.954	$ 203.900

TOTAL PAGADO:	**$ 1.629.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1030634359

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ELSA TORRES ARENALES		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	63323375
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	Teléfono	7446234
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	0009 - CONT.NO.1260-2022 SDH
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7875786484**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	marzo / 2023	Periodo Cotización Salud	abril / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/03/31
Número Autorización	1998757667		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	DANIEL FELIPE	Apellidos	TALERO ROJAS
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1030634359
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 3.820.676	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
02																

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	29	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 3.693.321
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 591.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 591.000**

SALUD			
Dias	29	Administradora	EPS017-FAMISANAR
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 3.693.321
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 147.800
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 147.800**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	29	Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 3.693.321
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 257.100**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	29	4,000 %	$ 3.693.321	$ 147.800

TOTAL PAGADO:	**$ 1.143.700**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1031155043

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ELSA TORRES ARENALES		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	63323375
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	Teléfono	7446234
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	0009 - CONT.NO.1260-2022 SDH
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7875786484**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	marzo / 2023	Periodo Cotización Salud	abril / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/03/31
Número Autorización	1998757667		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	ALEJANDRA	Apellidos	RAMIREZ BOGOTA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1031155043
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 4.375.212	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230201- PROTECCION
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 4.375.212
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 700.100
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 700.100**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 4.375.212
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 175.100
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 175.100**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 4.375.212
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 304.600**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 4.375.212	$ 175.100

TOTAL PAGADO:	**$ 1.354.900**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1032463904

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ELSA TORRES ARENALES		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	63323375
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	Teléfono	7446234
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	0009 - CONT.NO.1260-2022 SDH
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7875786484**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	marzo / 2023	Periodo Cotización Salud	abril / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/03/31
Número Autorización	1998757667		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	JENNIFER ELIANA	Apellidos	VEGA SOLANO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1032463904
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 4.375.212	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 4.375.212
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 700.100
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 700.100**

SALUD			
Dias	30	Administradora	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 4.375.212
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 175.100
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 175.100**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 4.375.212
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 304.600**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 4.375.212	$ 175.100

TOTAL PAGADO:	**$ 1.354.900**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1065657611

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ELSA TORRES ARENALES		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	63323375
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	Teléfono	7446234
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	0009 - CONT.NO.1260-2022 SDH
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7875786484**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	marzo / 2023	Periodo Cotización Salud	abril / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/03/31
Número Autorización	1998757667		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	JONATHAN	Apellidos	NAVARRO GUTIERREZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1065657611
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 4.785.588	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 4.785.588
FSP - Solidaridad	$ 24.000	Cotización Obligatoria	$ 765.700
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 24.000
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 813.700**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 4.785.588
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 191.500
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 191.500**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 4.785.588
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 333.100**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 4.785.588	$ 191.500

TOTAL PAGADO:	**$ 1.529.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1085274887

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ELSA TORRES ARENALES		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	63323375
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	Teléfono	7446234
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	0009 - CONT.NO.1260-2022 SDH
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7875786484**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	marzo / 2023	Periodo Cotización Salud	abril / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/03/31
Número Autorización	1998757667		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	GABRIELA ISABEL	Apellidos	MEJIA VALLEJO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1085274887
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 4.785.588	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230201- PROTECCION
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 4.785.588
FSP - Solidaridad	$ 24.000	Cotización Obligatoria	$ 765.700
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 24.000
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 813.700**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 4.785.588
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 191.500
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 191.500**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 4.785.588
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 333.100**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 4.785.588	$ 191.500

TOTAL PAGADO:	**$ 1.529.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1105680690

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ELSA TORRES ARENALES		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	63323375
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	Teléfono	7446234
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	0009 - CONT.NO.1260-2022 SDH
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7875786484**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	marzo / 2023	Periodo Cotización Salud	abril / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/03/31
Número Autorización	1998757667		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	ALVARO OTONIEL	Apellidos	APONTE RODRIGUEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1105680690
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 3.820.676	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 3.820.676
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 611.400
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 611.400**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 3.820.676
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 152.900
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 152.900**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 3.820.676
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 266.000**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 3.820.676	$ 152.900

TOTAL PAGADO:	**$ 1.183.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1105686585

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ELSA TORRES ARENALES		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	63323375
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	Teléfono	7446234
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	0009 - CONT.NO.1260-2022 SDH
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7875786484**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	marzo / 2023	Periodo Cotización Salud	abril / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/03/31
Número Autorización	1998757667		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	JUAN SEBASTIAN	Apellidos	PINTO LOMBO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1105686585
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 4.785.588	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	231001-COLFONDOS
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 4.785.588
FSP - Solidaridad	$ 24.000	Cotización Obligatoria	$ 765.700
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 24.000
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 813.700**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 4.785.588
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 191.500
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 191.500**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 4.785.588
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 333.100**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 4.785.588	$ 191.500

TOTAL PAGADO:	**$ 1.529.800**

Planilla Pagada

ANEXO 03 – ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

ACTA DE COMITE No. 8

FECHA: 23/02/2023 HORA INICIO: 11:00 a.m. HORA FN: 01:30 p.m.

LUGAR: Se realizará presencial en los dos parques: la Joyita y Bello Horizonte; Comité No. 8 Consorcio TINGUA 2023 Territorio 1

ASUNTO: Comité de obra para TERRITORIO 1
Primera etapa: seguimiento de apropiación de estudios y diseños.
Segunda Etapa: Seguimiento del avance de Obra.

ASISTENTES: CONSORCIO TINGUA 2023,
Interventoría ELSA TORRES ARENALES
Supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimientos de compromisos acta anterior.
2. Solicitar y definir a la entidad SDHT la fecha de la reunión con los consultores del contrato 863 del 2021.
3. Avance de obra, adelantos y atrasos.
4. Identificación de situaciones problemáticas - análisis de causas. (Parque la Joyita y Bello Horizonte).
5. Actividades de obra a ejecutar en la siguiente semana. (parque la joyita y Parque Bello y Horizonte).
6. Solicitud de mesa técnica en obra SDHT, Consorcio Tingua 2023 y ETA Interventoría, para revisión de diseños.
7. Avance del área social
8. Avance del área SST
9. Gestión de permisos y Trámites (Servicios Públicos y Entidades Ambientales)
10. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

Siendo las 11:20 a.m. se da inicio al comité de obra # 8, se inicia con el recorrido de las obras de los parques (La Joyita y Bello Horizonte).

Recorrido de obra: Parque la Joyita.

Se inicia el recorrido de obra en el parque Joyita donde el contratista solicita a la entidad la aprobación del diseño de mezcla de 2500 psi.

La entidad solicita al contratista el método que se piensa implementar para el manejo superficial de las aguas que provienen de las zonas altas del sector que llegan a la bahía del parqueadero en la parte superior del parque.
La entidad solicita al contratista realizar y presentar el APU de diseño de mezcla a 2500 psi.
Recorrido de obra: Parque Bello Horizonte:
La entidad solicita al contratista no intervenir la estructura (Gavión) existente al costado sur de la cancha.
La entidad manifiesta al contratista y a la interventoría no realizar ningún tipo de modificación a los diseños existentes que retrasen el avance de obra. También se deja en claro el realizar un complemento o ajuste a los vacíos o falencias que presenten los diseños según criterio o concepto de especialista.
La entidad solicita al contratista desplazar el muro de contención hacia adelante para que no afecte el árbol, también deja claridad al contratista de realizar un manejo adecuado de las raíces del árbol, ya sea corte y cicatrización o viga de contorno para dar conducción de las raíces hacia abajo.

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
Plan de Compras	Consorcio Tingua 2023	**No se cumplió**, no se ha presentado aún por parte del Consorcio. Se debió entregar viernes 17/02/2023
Plan de laboratorios y ensayos	Consorcio Tingua 2023	**No se cumplió**, no se ha presentado aún por parte del Consorcio. Se debió entregar viernes 17/02/2023
Mesa de trabajo para coordinación entre	Consorcio Tingua 2023 /ETA interventoría	**Se cumplió** con las reuniones los días: 21 de febrero 2023

ACTA DE COMITE No. 8

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
interventoría y contratista, para aclarar observaciones PIEL, Plan de compras y Flujo de caja.		
Mesa de trabajo MAO	Consorcio Tingua 2023 /ETA interventoría	**No Se cumplió con la mesa de trabajo.**
Mesa de Trabajo SST	Consorcio Tingua 2023 /ETA interventoría	**Se cumplió**
Actas de vecindad parque laJoyita y Bello Horizonte	Consorcio Tingua 2023	**Se cumplió**
Informe mensual del componente social parque la Joyita	Consorcio Tingua 2023 /ETA interventoría	**Se cumplió** Mensual ya fue aprobado por la entidad
Informe mensual parte técnica	Consorcio Tingua 2023 /ETA interventoría	**Se cumplió parcialmente**

La interventoría ETA manifiesta que se tenía pendiente el plan de compras, se realizó una mesa de trabajo el día martes 21/02/2023 para revisión de los mismos, y quedo como compromiso que el día 24/02/2023 la entrega para su respectiva revisión y aprobación.

La entidad SDHT realiza una solicitud a la interventoría y al consorcio Tingua 2023, que al momento de realizar el acta u documentos de solicitud se deja claridad de quien la realiza o le corresponda, ya sea la entidad SDHT, Consorcio Tingua 2023 o ETA interventoría, para tener mayor claridad de identificar o precisar al momento de dar respuesta.

La entidad SDHT solicita ser muy precisos con las fechas de entrega para que no se genere retraso, tanto en entrega de actas como de documentos de observaciones o solicitudes e igualmente de respuesta de los mismos ante del siguiente comité.

ACTA DE COMITE No. 8

La entidad SDHT solicita que los informes mensuales se entreguen en los tiempos establecidos para que no se genere retraso en su revisión.

La entidad SDHT manifiesta a la interventoría que no debe entregar el informe mensual de interventoría, sin primero haber presentado el del contratista de obra con todos sus componentes.

La interventoría solicita que la entrega de los documentos solicitados se deben entregar, para agilizar y terminar su revisión y dar aprobación.

La interventoría manifiesta que el día martes 21/02/2023 se realizó una mesa de trabajo para la revisión de plan de laboratorios y ensayos, el Consorcio Tingua 2023 se comprometió a entregarlos el día 24/02/2023, para hacer su revisión y respectiva aprobación.

La interventoría manifiesta que se quedó en compromiso una mesa de trabajo del MAO, la cual no se realizó debido a la mala comunicación que hay entre profesionales tanto de interventoría como del consorcio Tingua 2023.

La interventoría manifiesta y solicita al contratista la entrega de documentación MAO para su respectiva revisión y aprobación.

El contratista manifestó que el compromiso de las observaciones del MAO que se tenía programado para el día lunes 20/02/2023, se realizó ese día.

La interventoría manifiesta que las observaciones del MAO se encuentran en revisión y se dará respuesta el dia viernes 24/02/2023.

La interventoría manifiesta al contratista que el día viernes se espera dar respuesta al entregable o plan SST, las observaciones y mesas de trabajo SST se han llevado a normalidad tanto por interventoría como consorcio Tingua 2023.

La interventoría manifiesta que en el área social ya el informe mensual ya fue aprobado por la entidad SDHT, los informes semanales están aprobados.

El contratista manifiesta que el día de hoy 23/02/2023, se realizó una reunión interinstitucional con la secretaria de integración social, para tratar el tema en particular de la persona habitante de calle para poder dialogar y sensibilizarlo sobre los riesgos a los que se está expuesto ingresando a las zonas intervenidas en el parque bello horizonte.

ACTA DE COMITE No. 8

La interventoría manifiesta al consorcio Tingua 2023 dar la más pronta solución al tema del habitante de calle, para mitigar riesgos para el personal presente en obra y de la misma, y no tener mayores problemas a futuro.

La entidad SDHT manifiesta que si no hay personal de vigilancia en la obra, a lo cual el consorcio Tingua 2023 aclara que si está el personal, pero está para el cuido de la maquinaria y equipo que se deja en obra, igualmente manifiesta el consorcio que ya se le ha llamado la atención por parte del personal de vigilancia al habitante de calle.

La interventoría ETA manifiesta que el día de hoy 23/02/2023 se realizara la revisión de las actas de vecindad de los parques Bello Horizonte y la Joyita.

La interventoría manifiesta que las actividades realizadas durante la semana en el parque la Joyita fueron: descapote manual, descapote mecánico y retiro de material, se dará inicio a la actividad de armado de acero para los anillos de los caissons de parqueadero.

El contratista manifiesta que las actividades a realizar en el parque la Joyita la próxima semana comprendida entre el 27/02/2023 y 04/03/2023, son: actividades en los caissons y muros de contención, si se da el acuerdo entre los especialistas de interventoría y consorcio Tingua 2023 de colocar el acero que falta al diseño de los muros de contención.

La interventoría manifiesta al consorcio Tingua 2023 que si ya el acero fue solicitado por parte de ellos o se espera al acuerdo que se defina en la reunión o mesa de trabajo que se realizara en horas de la tarde del día de hoy 23/02/2023 entre los especialistas de la interventoría y los del consorcio.

La interventoría manifiesta que las actividades realizadas durante la semana en el parque Bello Horizonte fueron: descapote manual, demolición de escalera en concreto y la comisión de trabajo que realizo trabajos de replanteo.

El contratista manifiesta que las actividades a realizar en el parque Bello Horizonte la próxima semana comprendida entre el 27/02/2023 y 04/03/2023, son: iniciar con actividades de caissons en el costado occidental del parque y muros de contención en el parque y muro de contención al costado norte de la cancha, si se da el acuerdo entre los especialistas de interventoría y consorcio Tingua 2023 de colocar el acero que falta al diseño de los muros de contención.

La interventoría solicita al contratista avance en la parte de gestión de los servicios con las entidades correspondientes, el consorcio Tingua 2023 da respuesta indicando que ya se realizaron los trámites correspondientes y se está a la espera de respuesta.

ACTA DE COMITE No. 8

El contratista solicita a la entidad SDHT una ayuda para agilizar el trámite con la secretaria de ambiente para dar agilidad y lograr una pronta visita por parte de la secretaria de ambiente a los parques la Joyita y Bello Horizonte y obtener pronta respuesta y continuar con los trabajos pertinentes tales como Tala, Conservación o Traslado de los árboles o plantas existentes en los parques.

La entidad SDHT manifiesta que va a realizar diálogos con personal de la secretaria de ambiente para dar agilidad al radicado de la consultoría y poder que se realice la visita por parte de la secretaria de ambiente.

La interventoría solicita al contratista la entrega de los juegos retirados de los parques si ya se realizó; el consorcio Tingua 2023 da respuesta indicando que se le manifestó a la alcaldía local de la entrega de los juegos, con registro fílmico y fotográfico y el estado en el que se encuentran los juegos, a lo que la alcaldía dio respuesta diciendo que si estaban en mal estado no se recibían por parte de ellos, por lo cual los juegos se le entregaron al presidente de la junta de acción comunal.

El contratista manifiesta que a funcionario de la alcaldía se le entrego el acta que se realizó junto con la JAC de la entrega del mobiliario existente en los parques (mallas, juegos, etc.).

El contratista solicita a la interventoría y a la entidad que la revisión de las carpeta de observaciones, dando aclaración a faltantes y correcciones para realizarse lo más pronto posible y avanzar de manera positiva.

La entidad SDHT manifiesta que los diseños existentes no se pueden cambiar, solo se le podrán realizar ajustes o mejoramientos a los diseños existentes, para mantener de igual manera un balance óptimo de la obra.

La interventoría solicita realizar una mesa de trabajo el día lunes 27/02/2023, para información suministrada por parte de la entidad.

La entidad manifiesta que el día lunes 27/02/2023 se realizara visita por parte de la entidad a los parques la joyita y bello horizonte.

CONCLUSIONES:

Realizar mesa de trabajo entre Consorcio Tingua 2023 e interventoría ETA, para revisar y dar aprobación a los ajustes necesarios a los diseños y demás entregables faltantes para dar continuidad al avance de obra.

Presentar balance de obra al día de los dos proyectos por parte del Consorcio Tingua 2023 a la interventoría para su revisión y ser presentado a la entidad.

ACTIVIDADES PRELIMINARES:

ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :			
DESCRIPCIÓN	**%PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**DESVIACIÓN**
Acumulado avance anterior	100,0%	84,0%	-16,0%
Avance del periodo	0,0%	0,0%	
Acumulado final	100,0%	84,0%	



Fuente. Propia

PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES PRELIMINARES:


TOTAL EJECUTADO: 84%

TOTAL PROYECTADO: 100%

ATRASO: -16%

Avance de obra Parque la Joyita, A fecha del presente comité 23/02/2023:

Imagen No. 01 Cronograma - Actividades Preliminares



		Modo de	Nombre de tarea	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	Duración real	% completado
1			**CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 –**	**0 horas**	**308 días**	**mié**	**mié 27/09/23**	**9,86 días**	**3%**
2	✓		Apropiación de Estudios y diseños	0 horas	34 días	nié 28/12/22	vie 27/01/23	34 días	100%
3			**PARQUE LA JOYITA**	**0 horas**	**274 días**	**vie 27/01/23**	**mié 27/09/23**	**6,1 días**	**2%**
4			**PRELIMINARES**	**0 horas**	**122 días**	**vie 27/01/23**	**lun 15/05/23**	**31,99 días**	**26%**
5			**PRELIMINARES**	**0 horas**	**50 días**	**vie 27/01/23**	**dom 12/03/23**	**34,68 días**	**69%**
6	✓		Replanteo general	0 horas	5 días	vie 27/01/23	mar 31/01/23	5 días	100%
7	✓		Descapote Manual y Retiro	0 horas	15 días	mar	mar 14/02/23	15 días	100%
8			Descapote mecanico y	0 horas	30 días	mar	dom 12/03/23	11 días	37%
9	✓		Cerramiento lona h=2.20	0 horas	5 días	mar	dom 5/02/23	5 días	100%
10	✓		Campamento 40 M2	0 horas	5 días	nar 31/01/23	dom 5/02/23	5 días	100%
11	✓		Baño Portátil Alquiler	0 horas	2 días	mar	jue 2/02/23	2 días	100%
145			**MOBILIARIO**	**0 horas**	**269 días**	**nar 31/01/23**	**mié 27/09/23**	**26,32 días**	**10%**
146			**MOBILIARIO URBANO**	**0 horas**	**4 días**	**om 24/09/23**	**mié 27/09/23**	**0 días**	**0%**
147			Caneca Acero Iinoxidable	0 horas	4 días	dom	mié 27/09/23	0 días	0%
148			Punto ecológico 3 canecas	0 horas	4 días	dom	mié 27/09/23	0 días	0%
149			Bicicletero Espiral Acero	0 horas	4 días	dom	mié 27/09/23	0 días	0%
150			Banca concreto GRC 21MP	0 horas	4 días	dom	mié 27/09/23	0 días	0%
151			Banca Trapezoidal Espaldar	0 horas	4 días	dom	mié 27/09/23	0 días	0%
152			**SEÑALIZACIÓN**	**0 horas**	**269 días**	**nar 31/01/23**	**mié 27/09/23**	**28,04 días**	**10%**
153			Servicio de Time Lapse con	0 horas	269 días	mar	mié 27/09/23	26 días	10%
154	✓		Valla informativa de obra	0 horas	6 días	mar	lun 6/02/23	6 días	100%

Fuente: Cronograma Aprobado

AVANCE DE OBRA :

DESCRIPCION	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACION
Acumulado avance anterior	1,90%	2,85%	0,57%
Avance del periodo	0,40%	0,02%	
Acumulado final	2,30%	2,87%	



Fuente: Propia


TOTAL EJECUTADO: 2.87%

TOTAL PROYECTADO: 2.30%

DESVIACION: +0.57%

Avance de obra Parque Bello Horizonte, A fecha del presente comité 23/02/2023:

Imagen No. 02 Cronograma - Actividades Preliminares



	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pr	% compl	Costo	Duración real
1		**CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 – TERRITORIO 1 (PARQUES LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE).**	**308 días**	**mié 28/12/22**	**mié 27/09/23**		**4%**	**$ 2.813.899.651,44**	**10,86 días**
2		Apropiación de Estudios y diseños	34 días	mié 28/12/22	vie 27/01/23		100%	$ 0,00	34 días
3		**PARQUE BELLO HORIZONTE**	**274 días**	**vie 27/01/23**	**mié 27/09/23**	2	**2%**	**$ 2.813.899.651,44**	**6,55 días**
4		**PRELIMINARES**	**165 días**	**vie 27/01/23**	**vie 23/06/23**		**24%**	**$ 151.174.755,13**	**40,08 días**
5		**PRELIMINARES**	**50 días**	**vie 27/01/23**	**dom 12/03/23**		**69%**	**$ 49.773.231,42**	**34,68 días**
6		Replanteo general	5 días	vie 27/01/23	mar 31/01/23	2	100%	$ 2.163.812,87	5 días
7		Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	15 días	mar 31/01/23	mar 14/02/23	6	100%	$ 3.110.540,72	15 días
8		Descapote mecanico y retiro.Incl. MdeO.**	30 días	mar 14/02/23	dom 12/03/23	7	37%	$ 28.299.113,82	11 días
9		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	6	100%	$ 8.034.635,89	5 días
10		Campamento 40 M2	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	6	100%	$ 7.179.443,67	5 días
11		Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+Baseos)	2 días	mar 31/01/23	jue 2/02/23	6	100%	$ 955.684,45	2 días
145		Juego Muelle Paneles Formas ludicas 2-8añosCap:1niñ	15 días	lun 11/09/23	dom 24/09/23	126C	0%	$ 10.200.650,98	0 días
146		Agarraderas (Sum + Inst)	15 días	lun 11/09/23	dom 24/09/23	126C	0%	$ 5.663.467,18	0 días
147		**ESCALERAS Y RAMPAS**	**20 días**	**lun 28/08/23**	**vie 15/09/23**		**0%**	**$ 11.245.111,20**	**0 días**
148		Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	20 días	lun 28/08/23	vie 15/09/23	67	0%	$ 11.245.111,20	0 días
149		**PASAMANOS**	**14 días**	**vie 15/09/23**	**mié 27/09/23**		**0%**	**$ 39.722.255,97**	**0 días**
150		Pasamanos Tipo 1	10 días	vie 15/09/23	dom 24/09/23	148	0%	$ 28.761.110,10	0 días
151		Baranda Cerramientos M-83 (Sum + Inst.)	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	150	0%	$ 10.961.145,87	0 días
152		**MOBILIARIO**	**269 días**	**mar 31/01/23**	**mié 27/09/23**		**9%**	**$ 61.745.340,91**	**23,39 días**
153		**MOBILIARIO URBANO**	**3 días**	**dom 24/09/23**	**mié 27/09/23**		**0%**	**$ 9.494.654,90**	**0 días**
154		Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta)	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	$ 3.574.142,49	0 días
155		Punto ecológico compuesto por 3 canecas tipo barce	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	$ 2.578.958,88	0 días
156		Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	$ 3.341.553,53	0 días
157		**SEÑALIZACIÓN**	**269 días**	**mar 31/01/23**	**mié 27/09/23**		**9%**	**$ 52.250.686,01**	**24,12 días**
158		Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	$ 8.437.025,69	0 días
159		Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	$ 356.578,58	0 días
160		Señal en lámina galv (90X140CM) CAL.18-HG+Vi (DESM	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	$ 3.967.242,75	0 días
161		Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	$ 681.557,80	0 días
162		Señal Punto de Encuentro 1 Cara	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	$ 412.801,94	0 días
163		Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	$ 7.778.245,14	0 días
164		Servicio de Time Lapse con Fotos	269 días	mar 31/01/23	mié 27/09/23	6	10%	$ 29.193.644,25	26 días
165		Aseo General	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	$ 1.423.592,86	0 días

Fuente: Cronograma Aprobado

ACTA DE COMITE No. 8

AVANCE DE OBRA :			
DESCRIPCION	**%PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**DESVIACION**
Acumulado avance anterior	2,48%	2,84%	1,27%
Avance del periodo	0,02%	0,93%	
Acumulado final	2,50%	3,77%	



Fuente: Propia

TOTAL EJECUTADO: 3.77%

TOTAL PROYECTADO: 2.50%

DESVIACION: +1.27%

COMPROMISOS:

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
Plan de Compras	Consorcio Tingua 2023	24/02/2023

ACTA DE COMITE No. 8

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
Plan de laboratorios y ensayos	Consorcio Tingua 2023	24/02/2023
Flujo de Caja	Consorcio Tingua 2023	24/02/2023
Visita parques la Joyita y Bello Horizonte	Secretaria del Hábitat de territorio	27/02/2023
Revisión de plan SST	ETA interventoría	27/02/2023

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Comité de Obra No. 8 Territorio 1

Fecha: Día 25 Mes 07 Año 2023

Hora

No	Nombres y Apellidos Jurídico	Número de Identificación	Entidad y Área	Vinculación: Carrera Administrativa	Libre Nombramiento	Provisional	Contratista	Cargo: Directivo	Asesor	Profesional	Auxiliar Administrativo	Técnico	Operativo	Conductor	Dependencia: Sexo: Hombre	Mujer	Intersexual	Identidad de Género: Masculina	Femenina	Transgénero	Otra	Orientación Sexual: Heterosexual	Lesbiana	Gay	Bisexual	Otra	Pertenece a un Grupo Poblacional: Víctima	Persona con Discapacidad	Extranjero(a)	Grupo Étnico	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Gilberth Acosta	1017368745	Int.				X			X					X			X				X									interventoriasdht@gmail.com	3157903735	
2	Lenka Paola Quiñonez	1024479382	Int				X			X						X				X			X								residentessdht@gmail.com	3186959944	
2	Harvey Parra Cepeda	91016.48	Int				x			x					x			x				x								residentesocial.sdht@gmail.com	3006960136	
3	[illegible]	79497688	Cont				X			X					X			X				X								consorciotinaquillo2023@gmail.com	3164944446	
4	Luis Miguel A.	1014214998	CPS				X									X						X								consorciotinaquillo2023@gmail.com	3123018941	
5	Hernando Laverde	1032362624	Int				X			X					X							X								gerencia@verdelde.com	3114774693	
6	Camilo Prieto C.	1032417944					X			X					X							X								consorciotinaquillo2023@gmail.com	3112149964	
7	Clemencia Albán	55179649					X			X						X			X			X								ctrosocial2@gmail.com Social	3155067086	
8	Andrea Pinto F	52087494					X			X						X			X			X								ctsocial1@gmail.com Social	3112144743	
9	MARIA ALARCON	1052389185 SDHT					X			X					X			X				X								maria.alarcon@habitat	3115741068	
10	Sebastian Arcila B.	1006556601					X			X					X			X				X								juan.arcila@habitat	3115078043	
11	Leiman Romero	79980					X			X					X			X				X								[illegible]	3012786	
12	Dana Alfonso	52656618					X			X						X						X								alfonso@[illegible]	3143478	
13	Gabriela Mejia V	1085748897					X			X						X				X		X								residentintibello@gmail.com	3112883973	
14	SEBASTIAN [illegible]	1056865					X			X					X							X								[illegible]	3226214	
15	Alejandra Ramirez	1031155043					X			X						X				X		X								residentesocial1sdht@gmail.com	3132027529	
16	Alvaro D. Aguilar	1015690690					X			X					X			X				X								inspeccion1ejecutoria3dht@gmail.com	3[illegible]	

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

ACTA DE COMITE No. 9

FECHA: 02/03/2023 HORA INICIO: 11:30 a.m. HORA FIN: 01:30 p.m.

LUGAR: Se realizará presencial en los dos parques: la Joyita y Bello Horizonte; Comité No. 9 Consorcio TINGUA 2023 Territorio 1

ASUNTO: Comité de obra para TERRITORIO 1
Primera etapa: seguimiento de apropiación de estudios y diseños.
Segunda Etapa: Seguimiento del avance de Obra.

ASISTENTES: CONSORCIO TINGUA 2023,
Interventoría ELSA TORRES ARENALES
Supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimientos de compromisos acta anterior.
2. Avance de obra, adelantos y atrasos.
3. Identificación de situaciones problemáticas - análisis de causas. (Parque la Joyita y Bello Horizonte).
4. Actividades de obra a ejecutar en la siguiente semana. (parque la joyita y Parque Bello y Horizonte).
5. compromiso de entrega para aprobación, Informes semanales de obra, compromiso de entrega para aprobación.
6. compromiso de entrega para aprobación, Informe Mensual No. 02
7. Solicitud de mesa técnica en obra SDHT, Consorcio Tingua 2023 y ETA Interventoría, para revisión de diseños.
8. Avance del área social
9. Avance del área SST
10. Gestión de permisos y Trámites (Servicios Públicos y Entidades Ambientales)
11. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

ACTA DE COMITE No. 9

Siendo las 11:30 a.m. se da inicio al comité de obra #9, se inicia con visita a la cancha de Bello Horizonte, no se realiza recorrido en el parque La Joyita.
Visita a cancha de Bello Horizonte:
Se inicia el recorrido de obra en la cancha de Bello Horizonte donde la supervisión solicita una mesa de trabajo para realizar propuesta para analizar y evaluar, por parte del contratista y la interventoría, definiendo la implantación del muro de contención tipo DET-CT002 el cual va en reemplazo del muro existente que se debe demoler.
¿La Supervisión SDHT le pregunta al contratista de obra por qué no se inició la actividad del muro de contención DET-CT001 en el parque del costado Oriente?
El contratista de respuesta a la pregunta realizada por la entidad SDHT, indicando que no se ha iniciado la actividad del muro de contención DET-CT001 en el costado oriente del parque de Bello Horizonte porque está pendiente la definición de diseños y se tratara en comité el tema de los diseños y comunicados que ha enviado el contratista.
La entidad SDHT manifiesta que en el comité No. 8 realizado el día 23/02/2023 se dejó claridad de que ya estaban los diseños de muros aprobados; y que se le podían realizar pequeños ajustes o modificaciones si eran necesarios.
La entidad SDHT solicita a la interventoría y al contratista de obra que la entrega de la documentación “Informes mensuales, Informes semanales y Actas de recibo parcial”, se realice en los tiempos acordados para cada uno, los cuales son los siguientes
Informe semanal entrega máxima hasta el día sábado de cada semana.
Informe mensual entrega máxima hasta el día 05 de cada mes.
Actas de recibo parcial o cobro entrega por parte del contratista el día 25 de cada mes.
“Los diseños existentes ya están aprobados y avalados por consultoría e interventoría, por ende el contratista debe de ceñirse a estos diseños y dar continuidad a la obra”.
La supervisión manifiesta al contratista de obra si se le está haciendo seguimiento de asentamiento a la vivienda donde se está realizando la actividad de explanación y excavación para los Caissons, y por qué no se ha realizado ningún tipo de apuntalamiento; el contratista responde a la entidad que se está llevando el control de asentamiento por medio de topografía tomando asentamientos iniciales y periódicos, y que se va a realizar

apuntalamiento con cerchas y parales, para brindar estabilidad a la vivienda, mientras se realiza la actividad.

Así mismo la dirección de interventoría expresa que se debe tener control de asentamiento llevando el histórico del movimiento de la vivienda existente.

Se realiza comité de obra No.8 en compañía de funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat, interventoría y contratista de Obra. (Ver listado de asistencia anexo)

COMPROMISOS PACTADOS			
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**	**FECHA NUEVO COMPROMISO**
Plan de Compras	Consorcio Tingua 2023	**No se cumplió,** no se ha presentado aún por parte del Consorcio. Se debió entregar viernes 24/02/2023	**03/03/2023**
Plan de laboratorios y ensayos	Consorcio Tingua 2023	**No se cumplió** Compromiso Fecha de entrega :24/02/2023	**03/03/2023**
Flujo de Caja	Consorcio Tingua 2023	**Se cumplió** Compromiso Fecha de entrega :24/02/202324/02/2023 Fecha real de entrega :28/02/202324/02/2023	**N.A.**
Visita parques la Joyita y Bello Horizonte	Secretaria del Hábitat de territorio	**Se cumplió** Compromiso Fecha de entrega 27/02/2023	**N.A.**

ACTA DE COMITE No. 9

Revisión de plan SST	ETA interventoría	**Se cumplió** Compromiso Fecha de entrega :27/02/202324/02/2023 Fecha real de entrega :27/02/202324/02/2023	**N.A.**

PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES PRELIMINARES:


TOTAL, EJECUTADO: 87%

TOTAL, PROYECTADO: 100%

ATRASO: -13%


ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :

DESCRIPCION	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACION
Acumulado avance anterior	100,0%	84,0%	-13,0%
Avance del periodo	0,0%	3,0%	
Acumulado final	100,0%	87,0%	




ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :

DESCRIPCION	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACION
Acumulado avance anterior	100,0%	84,0%	-13,0%
Avance del periodo	0,0%	3,0%	
Acumulado final	100,0%	87,0%	



ACTA DE COMITE No. 9



		Modo de	Nombre de tarea	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	% completado	% COMPLE. DECIMAL	Detalles
1			**CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 –**	**0 horas**	**308 días**	**mié 28/12/22**	**mié 27/09/23**	**4%**	**3,60%**	Trab.
2	✓		Apropiación de Estudios y diseños	0 horas	34 días	mié 28/12/22	vie 27/01/23	100%	100,00%	Trab.
3			**PARQUE LA JOYITA**	**0 horas**	**274 días**	**vie 27/01/23**	**mié 27/09/23**	**3%**	**2,63%**	Trab.
4			**PRELIMINARES**	**0 horas**	**122 días**	**vie 27/01/23**	**lun 15/05/23**	**30%**	**30,33%**	Trab.
5			**PRELIMINARES**	**0 horas**	**50 días**	**vie 27/01/23**	**dom 12/03/23**	**80%**	**80,24%**	Trab.
6	✓		Replanteo general	0 horas	5 días	vie 27/01/23	mar 31/01/23	100%	100,00%	Trab.
7	✓		Descapote Manual y Retiro	0 horas	15 días	mar 31/01/23	mar 14/02/23	100%	100,00%	Trab.
8			Descapote mecanico y	0 horas	30 días	mar 14/02/23	dom 12/03/23	59%	59,17%	Trab.
9	✓		Cerramiento lona h=2.20	0 horas	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	100%	100,00%	Trab.
10	✓		Campamento 40 M2	0 horas	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	100%	100,00%	Trab.
11	✓		Baño Portátil Alquiler	0 horas	2 días	mar 31/01/23	jue 2/02/23	100%	100,00%	Trab.
12			**DEMOLICIONES**	**0 horas**	**30 días**	**dom 12/03/23**	**sáb 8/04/23**	**0%**	**0,00%**	Trab.
13			Demolición Cimiento Concreto	0 horas	5 días	dom 12/03/23	vie 17/03/23	0%	0,00%	Trab.
14			Demolición placa de contrapiso	0 horas	5 días	vie 17/03/23	mar 21/03/23	0%	0,00%	Trab.
15			Demolición Manual	0 horas	5 días	mar 21/03/23	dom 26/03/23	0%	0,00%	Trab.
16			Demolición Cuneta Manual	0 horas	5 días	dom 26/03/23	jue 30/03/23	0%	0,00%	Trab.
17			Demolición Escalera Concreto	0 horas	5 días	jue 30/03/23	mar 4/04/23	0%	0,00%	Trab.
18			Demolic.Caja	0 horas	5 días	mar 4/04/23	sáb 8/04/23	0%	0,00%	Trab.

Avance de obra Parque la Joyita, A fecha del presente comité 23/02/2023:


Imagen No. 01 Cronograma - Actividades Preliminares

TOTAL, PROYECTADO: 2.84%

TOTAL, EJECUTADO: 3.18%


ADELANTO: +0.34%

AVANCE DE OBRA :			
DESCRIPCION	**%PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**DESVIACION**
Acumulado avance anterior	2,43%	2,85%	0,34%
Avance del periodo	0,41%	0,33%	
Acumulado final	2,84%	3,18%	



Avance de obra Parque Bello Horizonte, A fecha del presente comité 23/02/2023 :

Imagen No. 02 Cronograma - Actividades Preliminares



	Modo de	Nombre de tarea	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	% completado	%completado decimales
1		**CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 – TERRITORIO**	**0 horas**	**308 días**	**mié**	**mié**	**4%**	**4,06%**
2	✓	Apropiación de Estudios y diseños	0 horas	34 días	nié 28/12/22	vie 27/01/23	100%	100,00%
3		**PARQUE BELLO HORIZONTE**	**0 horas**	**274 días**	**vie 27/01/23**	**nié 27/09/23**	**3%**	**2,93%**
4		**PRELIMINARES**	**0 horas**	**165 días**	**vie 27/01/23**	**vie 23/06/23**	**29%**	**28,74%**
5		**PRELIMINARES**	**0 horas**	**50 días**	**vie 27/01/23**	**om 12/03/23**	**82%**	**82,06%**
6	✓	Replanteo general	0 horas	5 días	vie 27/01/23	nar 31/01/23	100%	100,00%
7	✓	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	0 horas	15 días	mar	mar	100%	100,00%
8		Descapote mecanico y retiro,Incl.	0 horas	30 días	mar	dom	63%	62,92%
9	✓	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base	0 horas	5 días	mar	dom	100%	100,00%
10	✓	Campamento 40 M2	0 horas	5 días	nar 31/01/23	dom 5/02/23	100%	100,00%
11	✓	Baño Portátil Alquiler	0 horas	2 días	mar	jue 2/02/23	100%	100,00%
AS 152		**MOBILIARIO**	**0 horas**	**269 días**	**nar 31/01/23**	**nié 27/09/23**	**11%**	**11,33%**


Fuente: Cronograma Aprobado

TOTAL, PROYECTADO: 2.93%

TOTAL, EJECUTADO: 4.54%

ADELANTO: +1.61%

AVANCE DE OBRA :			
DESCRIPCION	**%PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**DESVIACION**
Acumulado avance anterior	2,62%	4,22%	1,61%
Avance del periodo	0,31%	0,32%	
Acumulado final	2,93%	4,54%	



Fuente: Propia

La interventoría ETA hace la presentación del ingeniero Aurelio Monroy como el nuevo director de obra del Consorcio Tingua 2023.

El ingeniero Aurelio Monroy hace su presentación ante las personas asistentes al comité No. 9, como el nuevo director de obra para el territorio 1, indicando que es ingeniero egresado de la Universidad Nacional, con 42 años de experiencia, donde se ha desempeñado como director y residente de obra, en obras de urbanismo y en obras de mitigación de riesgos y muros de contención.

El director de obra indica que su permanencia en obra es del 90%, y aportara todo su conocimiento y experiencia, para atender las observaciones dadas por interventoría y situaciones que se generen en obra.

La interventoría ETA manifiesta que se realizó mesa de trabajo para tema de plan de compras. También manifiesta que el contratista no entrego el plan de compras en la fecha estipulada.

ACTA DE COMITE No. 9

La interventoría manifiesta que el contratista no entrego en la fecha estipulada la entrega del plan de laboratorios y ensayo.
El contratista de obra manifiesta que se realizara la entrega el día viernes 03/03/2023.
La interventoría manifiesta que el incumplimiento de la entrega de estos documentos mencionados anteriormente (Plan de compras, plan de laboratorios y ensayos) da para entrega de manera inmediata, a lo que el contratista de obra manifiesta que se realizara la entrega el día viernes 03/03/2023.
La interventoría manifiesta que se realizó la entrega del flujo de caja por parte del contratista y se dio aprobación.
La interventoría manifiesta que se realizó la observación del Plan SST, al cual las observaciones realizadas no son atendidas por personal del contratista del área SST. La interventoría manifiesta que no se requiere de más mesas de trabajo en el área SST, si no ya la entrega del producto terminado.
El contratista manifiesta que ya se están trabajando en las observaciones dadas por parte del área SST de la interventoría, para dar respuesta lo más pronto posible y hacer la entrega del producto ya terminado con todas las observaciones atendidas el día 06/03/2023.
La interventoría manifiesta que el plan MAO fue entregado por el contratista el día miércoles 01/03/2023, y se realizara la respectiva revisión por parte del profesional de interventoría encargado. Se realizará mesa de trabajo entre las dos partes para llegar a término de entrega del documento.
La interventoría manifiesta a la Entidad y al contratista que todo correo electrónico recibido después de las 5:00 p.m., será radicado y atendido al día siguiente.
La interventoría manifiesta que la parte de pre diseños o apropiación de diseños ya está programado al 100%, y ya se lleva un ejecutado del 87%, y se debe de dar el terminado de esa fase esta semana.
La supervisión SDHT solicita al contratista realizar la subsanación y cargar todos los documentos de la fase 1 apropiación de diseños, precontractuales y contractuales, en la plataforma Secop 2 hasta antes de las 10:00 a.m. del día 03/03/2023 o hacer llegar en carpeta física todos esos documentos, los cuales se debieron haber cargado el 28 de enero de 2023 en la plataforma.

ACTA DE COMITE No. 9

La entidad SDHT hace la solicitud de la subsanación de estos entregables ya que la contraloría realizara una visita temas de revisión de esta documentación.
La interventoría y el contratista de obra acuerdan no tener en cuenta la apropiación de diseños en la programación y corregir la misma, para no tener inconvenientes al momento de sacar los porcentajes de avance de obra.
El contratista manifiesta que las actividades a realizar la siguiente semana comprendida entre el 06/03/2023 y 11/03/2023 en el parque la joyita son: Excavaciones en el eje A de caisson de la bahía de parqueaderos, y se contemplara el inicio de actividades de muros de contención.
La interventoría manifiesta al contratista si ya se realizó el replanteo del eje B de los caissons de la bahía de parqueaderos para que no toque o interfiera en la estructura de la vía existente. El contratista da respuesta indicando que aún no se realiza el proceso de replanteo de este eje; el cual debe de ser desplazado hacia adentro 0.30 metros.
El contratista manifiesta que las actividades a realizar la siguiente semana comprendida entre el 06/03/2023 y 11/03/2023 en el parque Bello Horizonte son: Se continúa con excavación de los caissons en el costado occidental del parque.
La interventoría manifiesta al contratista que la entrega de informes semanales debe de realizarse el día sábado, para la interventoría poder hacer la revisión entregarlo a la entidad los días martes. que la fecha límite para entrega de informes mensuales es el día 5 de cada mes, para que la interventoría realice la revisión y remita las respectivas observaciones y que la fecha límite para entrega de actas de corte es el día 25 de cada mes conciliada entre las partes.
La interventoría solicita al contratista el balance de obra con mayores y menores cantidades el cual debe estar aprobado para el día 15 de marzo como fecha límite.
La interventoría solicita al contratista de obra la entrega de los N.P. de las actividades de demolición de carpeta asfáltica y Concreto de 2500 psi.
La interventoría en el área social manifiesta que en el transcurso de esta semana se realizaron los comités de veeduría, teniendo buena participación de la comunidad, se espera que el contratista entregue el producto de los comités de veeduría el día sábado 04/03/2023.

ACTA DE COMITE No. 9

La interventoría manifiesta que ya se llevó acabo la revisión de las actas de vecindad de Bello Horizonte y queda para el día viernes 10/03/2023 la entrega de las actas de vecindad de la Joyita.

La interventoría en el área SST manifiesta que se han recibido 19 hojas de vida de la comunidad y se han incorporado a laborar en el proyecto 10 personas de estas hojas de vida recibidas.

la interventoría solicita al contratista de obra avances en la gestión de trámites y permisos referente a servicios provisionales para la obra; el contratista manifiesta que ya se hizo la gestión con CODENSA para el retiro de postes, y se está a la espera de respuesta. También manifiesta que no se va a utilizar servicios provisionales.

La Supervisión SDHT manifiesta que están realizando la gestión de manera interna con sus directores ante la secretaria de ambiente para el traslado de árboles.

La interventoría le comunica al director de obra que el árbol existente en el parque de Bello Horizonte no se puede talar, que por lo tanto se debe realizar una modificación o ajuste al diseño del muro de contención.

La interventoría y la entidad SDHT solicitan al contratista de obra responder al documento de trazabilidad enviado por ETA interventoría, enviado a Consorcio Tingua 2023 el día 21 de febrero de 2023, denominado SOLICITUD DE TRAZABILIDAD DE TRAMITES Y PERMISOS.

CONCLUSIONES:

La entrega de informes semanales, mensuales, actas de corte, se deben realizar en las fechas o tiempos estipulados y mencionados en este comité.

Tener balance de obra de mayores y menores cantidades al día para realizar su revisión y aprobación.

Continuar con los diseños ya aprobados, y avanzar de manera positiva en la ejecución de las actividades.

COMPROMISOS:

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**

ACTA DE COMITE No. 9

Plan de compras	Consorcio Tingua 2023	03/03/2023
Plan de laboratorios y ensayos	Consorcio Tingua 2023	03/03/2023
Plan SST	Consorcio Tingua 2023	06/03/2023
Remisión de documentación precontractual y contractual a plataforma Secop 2	Consorcio Tingua 2023	03/03/2023, antes de las 10:00 a.m.
Acta de corte e informe mensual No. 2	Consorcio Tingua 2023	03/03/2023
Entrega de N.P. demolición de carpeta asfáltica y APU concreto 2500 psi	Consorcio Tingua 2023	07/03/2023
Productos comité de veeduría	Consorcio Tingua 2023	04/03/2023
Actas de vecindad La Joyita	Consorcio Tingua 2023	10/03/2023
Informe de apropiación social	Consorcio Tingua 2023	04/03/2023
Acta de comité	ETA interventoría	03/03/2023

ACTA DE COMITE No. 9

ASISTENTES:

Firma
Nombre: Arq. Diana Avendaño
Cargo: Directora de Interventoría
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Ing. Aurelio Monroy
Cargo: Director de Obra
Entidad: TINGUA 2023
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Ing. Mauricio Illera
Cargo: Supervisión
Entidad: SECRETARIA DISTRITAL HABITAD
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Ing. Wilson Ramirez
Cargo: Apoyo a la Supervisión
Entidad: SECRETARIA DISTRITAL HABITAD
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Arq. Diana Alfonso
Cargo: Apoyo a la supervisión
Entidad: SECRETARIA DISTRITAL HABITAD
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Powered by CamScanner

ACTA DE COMITE No. 10

FECHA: 09/03/2023 HORA INICIO: 12:00 m HORA FIN: 01:00 p.m.

LUGAR: Se realizará presencial en los dos parques: la Joyita y Bello Horizonte; Comité No. 10 Consorcio TINGUA 2023 Territorio 1

ASUNTO: Comité de obra para TERRITORIO 1
Primera etapa: seguimiento de apropiación de estudios y diseños.
Segunda Etapa: Seguimiento del avance de Obra.

ASISTENTES: CONSORCIO TINGUA 2023,
Interventoría ELSA TORRES ARENALES
Supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimientos de compromisos acta anterior.
2. Avance de obra, adelantos y atrasos.
3. Identificación de situaciones problemáticas - análisis de causas. (Parque la Joyita y Bello Horizonte).
4. Actividades de obra a ejecutar en la siguiente semana. (parque la joyita y Parque Bello y Horizonte).
5. compromiso de entrega para aprobación, Informe Mensual No. 02
6. compromiso de entrega para aprobación, Acta parcial de Obra No. 01
7. Avance del área social
8. Avance del área SST y ambiental.
9. Gestión de permisos y Trámites (Servicios Públicos y Entidades Ambientales).
10. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

Siendo las 12:00 m. se da inicio al comité de obra # 10, no se realiza recorrido de obra de los parques La Joyita y Bello Horizonte, por motivo de lluvia.

ACTA DE COMITE No. 10

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
Plan de compras	Consorcio Tingua 2023	**Se cumplió Parcialmente**, no se ha presentado aún por parte del Consorcio. Se debió entregar viernes 07/03/2023
Plan de laboratorios y ensayos	Consorcio Tingua 2023	**se cumplió parcialmente** Compromiso Fecha de entrega 03/03/2023 Fecha real de entrega 06/03/2023. Se realizó mesa de trabajo el día 07/03/2023
Plan de gestión SST	Consorcio Tingua 2023	**Se cumplió,** fue entregado el lunes 06/03/2023; se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Remisión de documentación precontractual y contractual a plataforma Secop II	Consorcio Tingua 2023	**Se cumplió**
Acta de recibo parcial obra No. 1 e informe mensual No. 2	Consorcio Tingua 2023	**se cumplió parcialmente** Compromiso Fecha de entrega 03/03/2023 Fecha real de entrega, Acta de recibo parcial No.1 06/03/2023, informe mensual No. 2 07/03/2023 Ya se remitió observaciones por parte de interventoría, fijar compromiso de fecha de entrega por parte del consorcio.

ACTA DE COMITE No. 10

Entrega de N.P. demolición de carpeta asfáltica y APU concreto 2500 psi	Consorcio Tingua 2023	**No se cumplió** 07/03/2023
Productos comité de veeduría	Consorcio Tingua 2023	**Se cumplió** 03/03/2023
Actas de vecindad La Joyita	Consorcio Tingua 2023	**En proceso** 10/03/2023
Informe de apropiación social	Consorcio Tingua 2023	**Se cumplió** Fue aprobado por la interventoría el día 07/03/20223, y fue remitido ese mismo día a la entidad SDHT para aprobación.
Acta de comité	ETA interventoría	**Se cumplió**

La interventoría manifiesta que el contratista entrego el documento del Plan de compras, se realizaron observaciones y esta para revisión y aprobación de la interventoría con fecha del día de hoy jueves 09/03/2023.

La interventoría manifiesta que el contratista entrego el plan de laboratorios también fue entregado, no en las fechas establecidas; de igual forma se hizo una mesa de trabajo y ya está para revisión y aprobación de la interventoría.

La interventoría manifiesta que la recepción de la documentación solicitada por la entidad SDHT al contratista de cargarla a la plataforma Secop II, se cumplió en los tiempos establecidos.

La interventoría manifiesta que la entrega del Acta de recibo parcial de obra No. 1 e informe mensual No. 2, fueron remitidos por el contratista de obra pero no en la fecha estipulada, la cual era el día (05).

El contratista manifiesta que la entrega no se realizó en la fecha establecida ya que se le estaban realizando correcciones a los porcentajes ejecutados y programados en acuerdo con la interventoría.

ACTA DE COMITE No. 10

La interventoría manifiesta que el acta de recibo parcial está en revisión y se enviaran las observaciones al contratista el día de hoy jueves 09/03/2023.
La entidad SDHT manifiesta que el informe mensual de enero por parte de la interventoría no ha sido entregado a la fecha.
La interventoría informa que no se ha realizado la entrega porque se está realizando cambios de acuerdo a información del informe del contratista.
La entidad SDHT manifiesta si el informe mensual de febrero ya fue entregado a la interventoría, el contratista de obra da respuesta indicando que ya fue remitido a la interventoría.
La interventoría manifiesta que en horas de la mañana de hoy jueves 09/03/2023 se le remitió al contratista de obra observaciones del informe mensual, para su respectiva corrección y entrega de la versión No. 2.
La entidad SDHT solicita que el informe mensual de obra No. 2 quede ajustado y aprobado para el día de mañana viernes 10/03/2023.
La interventoría manifiesta a la entidad que el día lunes 13/03/2023 realizara la entrega de los dos informes mensuales tanto de obra como de interventoría.
La interventoría manifiesta al contratista de obra que los informes mensuales deben de ser entregados tanto en medio físico como magnético.
La interventoría manifiesta que el contratista realizo la entrega de los N.P. de la demolición de carpeta asfáltica y del concreto de 2500 psi, el día de hoy jueves 09/03/2023.
La interventoría manifiesta que los productos de los comités de veeduría fueron entregados y aprobados.
La interventoría manifiesta que las actas de vecindad están en proceso, de acuerdo a hablado entre interventoría y contratista de obra se realizara la entrega de una parte concerniente al parque Bello Horizonte, quedando pendiente la del parque la Joyita.
El contratista de obra manifiesta a la interventoría que ya fueron remitidas las actas de vecindad del parque Bello Horizonte para su firma y aprobación por parte de la interventoría.

ACTA DE COMITE No. 10

La interventoría manifiesta que las actas de Bello horizonte se entregaran el día de hoy Jueves 09/03/2023 firmadas, para que el contratista de obra realice una radicación oficial con copia de las actas de vecindad tanto en físico como magnético, para el día miércoles 15/03/2023 del parque Bello Horizonte.

La interventoría también manifiesta que el día lunes 13/03/2023 se realizara la revisión de las actas de vecindad del parque la Joyita, para dar firma y aprobación, para que el contratista de obra realice la respectiva entrega oficial con copia de las actas tanto en físico como en magnético.

La entidad SDHT manifiesta a la interventoría si etapa del levantamiento de actas de vecindad ya está terminada en su totalidad; la interventoría manifiesta que ya solo es terminar la parte contractual o documental y radicar la documentación con su respectiva copia física y magnética.

La interventoría manifiesta que la entrega que el informe mensual social ya fue entregado y observado el día 07/03/2023, y la fecha de entrega por parte del contratista esta para el día viernes 10/03/2023 ya subsanados.

La interventoría manifiesta que el informe SST de febrero se debe de entregar el día lunes 13/03/2023 por parte del contratista.

La interventoría manifiesta que las actividades ejecutadas durante la semana en el parque la Joyita fueron: Se continuó con el replanteo y excavación de los caissons de la pasarela, se excavaron 5 caissons, se armó el acero de los anillos de 4 caisson y se fundió el anillo de 3 caissons.

La entidad SDHT manifiesta a la interventoría que esas actividades de excavación dentro de la programación donde están ubicadas, la interventoría da respuesta indicando que las actividades de excavación están para finales de marzo y que se va adelantado en cuanto a programación.

El contratista de obra manifiesta que las actividades a ejecutar la próxima semana en el parque la Joyita son: se continuara con excavación de caissons.

La interventoría manifiesta a la entidad SDHT que se realizó recorrido entre contratista e interventoría para determinar si la cuneta existente en la parte superior del parche la Joyita está dentro de los lineamientos del predio o no. Se determina que efectivamente la cuneta si está dentro o pertenece al predio del parque La Joyita, y se puede intervenir, también manifiesta la interventoría que se debe verificar la posibilidad de desplazar el eje de los caisson para no comprometer la estructura de la vía.

ACTA DE COMITE No. 10

La interventoría manifiesta a la entidad SDHT que se va a solicitar una reunión con la interventoría del parque por parte de la alcaldía local, y el día lunes confirmara la fecha de esta mesa de trabajo o reunión.

La interventoría manifiesta que en la parte inferior del parqueadero existente en el parque la Joyita está ubicada una parada del SITP, la cual ya se realizó el respectivo trámite para su reubicación temporal al momento de la ejecución de las obras pertinentes al parqueadero; el contratista de obra manifiesta que ya van transcurridos 10 días desde que se radico el oficio, y que faltan 05 días para recibir respuesta de la entidad competente en este caso.

La interventoría manifiesta que las actividades ejecutadas durante la semana en el parque Bello Horizonte fueron: la comisión topográfica hizo replanteo para la demolición del muro existente en la cancha, se inició con excavación de los caisson en el costado occidental del parque, se está realizando la excavación de manera alternada al orden de los caisson, con profundidad de 1.00 metro.

La interventoría solicita al contratista protección de la excavación de los Caisson en el parque de Bello Horizonte con plástico evitando inundación y desplazamiento de los taludes a causa de lluvias constantes.

El contratista manifiesta que en la excavación de los caisson en el costado occidental se han encontrado con terreno rocoso, piedras de gran tamaño, por lo tanto se estima que no se llegue a la profundidad estipulada por los diseños.

El contratista manifiesta que las actividades a realizar la siguiente semana en el parque Bello Horizonte son: demolición de muro existente y excavaciones tanto en cancha como caissons.

La interventoría manifiesta desde el área sst que no se evidencia movimiento de volquetas ni maquinaria en los parques, también manifiesta que hay a disposición 8 volquetas, 2 retroexcavadoras.

La interventoría manifiesta que se entregó por parte el contratista de obra el informe de consultoría de la revisión y apropiación del componente social de la fase de estudios y diseños, el cual fue revisado por la interventoría y remitida a la entidad.

La interventoría manifiesta que ya fueron avalados los productos de los comités de veedurías, de los dos parques Joyita y Bello Horizonte, también manifiesta que los informes semanales el 5 ya está aprobado y el 6 del parque la Joyita está pendiente para ser subsanado el día de hoy, para ser remitido el día de mañana viernes 10/03/2023 a la entidad. También manifiesta que los informes

mensuales se está a la espera de la remisión del informe mensual social versión 2 para el día de mañana por parte del contratista.

La interventoría manifiesta las fechas de los próximos comités de veeduría las cuales son: Parque la Joyita sábado 25/03/2023 a las 10:00 am y el del Parque Bello Horizonte el día 28/03/2023 a las 03:00 pm por solicitud de los participantes en este comité.

El contratista de obra manifiesta que se está a la espera de respuesta de los oficios radicados en las entidades pertinentes para la gestión de trámites y compromisos.

La entienda SDHT manifiesta que sean realizados la gestión con la secretaria de Medio Ambiente para agilizar que se defina una visita técnica a los parques Joyita y Bello Horizonte.

La interventoría manifiesta que la respuesta que recibieron de los diseños quedaron pendientes o faltando las observaciones por parte del especialista estructural; las cuales se necesitan para de igual manera poder realizar observaciones puntuales a los mismos.

La entidad SDHT solicita a la interventoría y al contratista de obra realizar unas 4 observaciones muy puntuales para poder ser remitidas a la consultoría y nos brinden una respuesta más rápida y concreta.

El contratista de obra manifiesta que se realice una mesa de trabajo con los especialistas tanto de interventoría como de obra para así concretar y definir las observaciones más puntuales y ser remitidas a la entidad.

El contratista de obra manifiesta a la interventoría que a la fecha no han recibido respuesta de aprobación de la hoja de vida del residente SST.

El contratista manifiesta a la entidad que no se tiene claridad sobre el tanque de almacenamiento de agua en el parqueadero de la Joyita, si se va a realizar en concreto o se va a suministrar plástico.

La entidad manifiesta que solicita al contratista de obra presentar el balance de obra para hacer revisión del mismo y poder determinar que el tanque ser realice en concreto o se suministres en plástico.

La entidad SDHT manifiesta que el día 29/03/2023 se realizara la reunión de Ecobarrios, donde se socializaran diversos temas con relación al desarrollo del proyecto.

ACTA DE COMITE No. 10

CONCLUSIONES:

Presentar de manera puntual y en total acuerdo entre interventoría y contratista de obra las observaciones a remitir a la entidad.


Presentar los documentos en los tiempos establecidos con todos los componentes requeridos.

Tener balance de obra de mayores y menores cantidades al día para realizar su revisión y aprobación.

PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	100,00%	60,00%
5	100,00%	80,00%
6	100,00%	80,00%
7	100,00%	84,00%
8	100,00%	84,00%
9	100,00%	84,00%
10	100,00%	90,00%

DIFERENCIA
-10,00%




PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES PRELIMINARES:

TOTAL, EJECUTADO: 90%

TOTAL, PROYECTADO: 100%

ATRASO: -10%

AVANCE DE OBRA PARQUE BELLO HORIZONTE, A FECHA DEL PRESENTE COMITÉ 09/03/2023:



		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pr	% compl	recurso
1			**CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 – TERRITORIO 1 (PARQUES LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE).**	**308 días**	**mié 28/12/22**	**mié 27/09/23**		**3%**	
2	✓		Apropiación de Estudios y diseños	34 días	mié 28/12/22	vie 27/01/23		100%	
3			**PARQUE LA JOYITA**	**274 días**	**vie 27/01/23**	**mié 27/09/23**	**2**	**2%**	
4			**PRELIMINARES**	**122 días**	**vie 27/01/23**	**lun 15/05/23**		**35%**	**$ 185.583.191,08**
5			**PRELIMINARES**	**50 días**	**vie 27/01/23**	**dom 12/03/23**		**93%**	**$ 80.723.163,76**
6	✓		Replanteo general	5 días	vie 27/01/23	mar 31/01/23		100%	$ 4.398.093,65
7	✓		Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	15 días	mar 31/01/23	mar 14/02/23	6	100%	$ 6.141.861,85
8			Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	30 días	mar 14/02/23	dom 12/03/23	7	85%	$ 55.876.647,84
9	✓		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	6	100%	$ 7.995.594,18
10	✓		Campamento 40 M2	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	6	100%	$ 5.549.113,98
11	✓		Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	2 días	mar 31/01/23	jue 2/02/23	6	100%	$ 761.852,26
12			**DEMOLICIONES**	**30 días**	**dom 12/03/23**	**sáb 8/04/23**		**0%**	**$ 85.651.161,04**
13			Demolición Cimiento Concreto	5 días	dom 12/03/23	vie 17/03/23	8	0%	$ 73.098.108,50
14			Demolición placa de contrapiso	5 días	vie 17/03/23	mar 21/03/23	13	0%	$ 6.543.952,95
15			Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	5 días	mar 21/03/23	dom 26/03/23	14	0%	$ 2.112.252,70

Imagen No. 01 Cronograma - Actividades Preliminares

Las actividades realizadas en el en el parque La Joyita durante el periodo del presente informe fueron las siguientes: Se realizó el armado de acero para los primeros anillos de los caisson de la pasarela, y la fundida de los mismos, los caisson No. 02,03,04,05,06,07,08 y 10.

TOTAL, PROYECTADO: 3.40%

TOTAL, EJECUTADO: 5.03%


ADELANTO: +1.63%

ACTA DE COMITE No. 10

PROGRAMACIÓN DE OBRA


SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,99%	0,70%
6	1,53%	2,84%
7	2,08%	3,34%
8	2,62%	4,22%
9	2,93%	4,54%
10	3,40%	5,03%

DIFERENCIA
1,63%



AVANCE DE OBRA PARQUE LA JOYITA, A FECHA DEL PRESENTE COMITÉ 09/03/2023 :

Imagen No. 02 Cronograma - Actividades Preliminares



	Modo de	Nombre de tarea	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Texto4%completa decimales	Detalles
1		**CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE**	**0 horas**	**308 días**	**mié**	**mié**	**5%**	**4,60%**	Trab.
2	✓	Apropiación de Estudios y	0 horas	34 días	mié	vie 27/01/23	100%	100,00%	Trab.
3		**PARQUE BELLO HORIZONTE**	**0 horas**	**274 días**	**vie 27/01/23**	**nié 27/09/23**	**3%**	**3,48%**	Trab.
4		**PRELIMINARES**	**0 horas**	**165 días**	**vie 27/01/23**	**vie 23/06/23**	**33%**	**33,19%**	Trab.
5		**PRELIMINARES**	**0 horas**	**50 días**	**vie 27/01/23**	**om 12/03/23**	**95%**	**94,76%**	Trab.
6	✓	Replanteo general	0 horas	5 días	vie 27/01/23	nar 31/01/23	100%	100,00%	Trab.
7	✓	Descapote Manual y	0 horas	15 días	mar	mar	100%	100,00%	Trab.
8		Descapote mecanico y	0 horas	30 días	mar	dom	89%	89,17%	Trab.
9	✓	Cerramiento lona h=2.20	0 horas	5 días	mar	dom	100%	100,00%	Trab.
10	✓	Campamento 40 M2	0 horas	5 días	nar 31/01/23	dom 5/02/23	100%	100,00%	Trab.
11	✓	Baño Portátil Alquiler	0 horas	2 días	mar	jue 2/02/23	100%	100,00%	Trab.
12		**DEMOLICIONES**	**0 horas**	**45 días**	**om 12/03/23**	**vie 21/04/23**	**0%**	**0,00%**	Trab.
13		Demolición de	0 horas	5 días	dom	vie 17/03/23	0%	0,00%	Trab.
14		Demolición. Muro 0.20x	0 horas	5 días	vie 17/03/23	mar	0%	0,00%	Trab.
15		Demolición muros de	0 horas	5 días	mar	dom	0%	0,00%	Trab.
16		Demolición Cimiento	0 horas	5 días	dom	jue	0%	0,00%	Trab.
17		Demolición placa de	0 horas	5 días	jue	mar 4/04/23	0%	0,00%	Trab.
18		Demolición placas alig.	0 horas	5 días	mar 4/04/23	sáb 8/04/23	0%	0,00%	Trab.
19		Demolición Manual	0 horas	5 días	sáb 8/04/23	mié	0%	0,00%	Trab.
20		Demolición Escalera	0 horas	5 días	jue	lun	0%	0,00%	Trab.
21		Demolic.Caja	0 horas	5 días	lun	vie 21/04/23	0%	0,00%	Trab.
22		**DESMONTES Y RETIROS**	**0 horas**	**70 días**	**vie 21/04/23**	**vie 23/06/23**	**0%**	**0,00%**	Trab.
23		Desmonte y retiro de	0 horas	10 días	vie 21/04/23	dom	0%	0,00%	Trab.
24		Desmonte- Cerramiento	0 horas	10 días	dom	mar 9/05/23	0%	0,00%	Trab.
25		Desmonte Equipos	0 horas	10 días	mar 9/05/23	jue	0%	0,00%	Trab.
26		Desmonte juegos	0 horas	10 días	jue	sáb	0%	0,00%	Trab.
27		Desmonte y retiro de	0 horas	10 días	sáb	lun 5/06/23	0%	0,00%	Trab.
28		Desmonte y retiro. Poste	0 horas	10 días	lun 5/06/23	mié	0%	0,00%	Trab.
29		Desmonte y retiro de	0 horas	10 días	mié	vie 23/06/23	0%	0,00%	Trab.
30		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**0 horas**	**224 días**	**dom**	**mié**	**0%**	**0,00%**	Trab.
31		**EXCAVACIONES CON**	**0 horas**	**180 días**	**dom**	**sáb**	**0%**	**0,00%**	Trab.
32		Excavación Manual	0 horas	30 días	dom	sáb 8/04/23	0%	0,00%	Trab.
33		Excavacion manual con	0 horas	30 días	sáb 8/04/23	vie 5/05/23	0%	0,00%	Trab.
34		Excavación Mecánica Y	0 horas	30 días	vie 5/05/23	mié	0%	0,00%	Trab.
35		Entibado de Excavacion	0 horas	30 días	mié	mar	0%	0,00%	Trab.
36		Excavacion con equipo	0 horas	30 días	mar	lun	0%	0,00%	Trab.
37		Explanación Y Extendida	0 horas	30 días	lun	sáb	0%	0,00%	Trab.

Fuente: Cronograma Aprobado


las actividades realizadas en el en el parque Bello Horizonte durante el periodo del presente informe fueron las siguientes: replanteo general, Excavación manual con retiro en roca Caisson, excavación manual de taludes y Servicio de Time Lapse con Foto.

TOTAL, PROYECTADO: 3.11%

TOTAL, EJECUTADO: 3.39%

ADELANTO: +0.28%

PROGRAMACIÓN DE OBRA			
SEMANA No.	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
	SEMANA (%)	SEMANA (%)	
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%	0,28%
5	0,94%	0,56%	
6	1,00%	0,83%	
7	2,30%	2,85%	
8	2,43%	2,88%	
9	2,84%	3,18%	
10	3,11%	3,39%	



Fuente: Propia

ACTA DE COMITE No. 10

COMPROMISOS:

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
Aprobación Hoja de Vida Residente SST	ETA Interventoría	10/03/2023
Informe mensual SST	Consorcio Tingua 2023	10/03/2023
Informe mensual social	Consorcio Tingua 2023	10/03/2023
Respuesta de observaciones o Aprobación del PIEL	ETA Interventoría	10/03/2023
Informe mensual No. 1 de obra Versión No. 2	Consorcio Tingua 2023	10/03/2023
Actas de vecindad La Joyita	Consorcio Tingua 2023	13/03/2023
Entrega de fecha de mesa de trabajo entre interventorías del parque la Joyita	ETA Interventoría	13/03/2023
Balance de obra propuesta a la entidad de la capacidad y material del tanque a acometer en el parque de la Joyita	Consorcio Tingua 2023	15/03/2023
Comité de veeduría parque la Joyita	Consorcio Tingua 2023 – ETA interventoría	25/03/2023 Hora: 10:00 a.m.
Comité de veeduría parque Bello Horizonte	Consorcio Tingua 2023 – ETA interventoría	28/03/2023 Hora: 3:00 p.m.
Reunión de Ecobarrios del componente social	SDHT - Consorcio Tingua 2023 – ETA interventoría	29/03/2023
Definir fecha de mesa de trabajo con los especialistas de interventoría y contratista, para definir observaciones puntuales para presentar a la entidad	Consorcio Tingua 2023 – ETA interventoría	13/03/2023
Informe mensual social de interventoría	ETA interventoría	14/03/2023
Compromisos Pactados	ETA interventoría	10/03/2023
Acta de comité	ETA interventoría	13/03/2023

ACTA DE COMITE No. 10

ASISTENTES:

Firma
Nombre: Arq. Diana Avendaño
Cargo: Directora de Interventoría
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Ing. Aurelio Monroy
Cargo: Director de Obra
Entidad: CONCORCIO TINGUA 2023
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Ing. Mauricio Illera
Cargo: Supervisión
Entidad: SECRETARIA DISTRITAL HABITAT
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Ing. Wilson Ramírez
Cargo: Apoyo a la Supervisión
Entidad: SECRETARIA DISTRITAL HABITAT
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Arq. Diana Alfonso
Cargo: Apoyo a la Supervisión
Entidad: SECRETARIA DISTRITAL HABITAT
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Powered by CamScanner

ACTA DE COMITE No. 11

FECHA: 16/03/2023 HORA INICIO: 11:30 m HORA FIN: 01:00 p.m.

LUGAR: Se realizará presencial en los dos parques: la Joyita y Bello Horizonte; Comité No. 11 Consorcio TINGUA 2023 Territorio 1

ASUNTO: Comité de obra para TERRITORIO 1
Primera etapa: seguimiento de apropiación de estudios y diseños.
Segunda Etapa: Seguimiento del avance de Obra.

ASISTENTES: CONSORCIO TINGUA 2023,
Interventoría ELSA TORRES ARENALES
Supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimientos de compromisos acta anterior.
2. Avance de obra, adelantos y atrasos.
3. Identificación de situaciones problemáticas - análisis de causas. (Parque la Joyita y Bello Horizonte).
4. Respuesta a diseños estructurales por parte de la consultoría contrato No. 863 y la entidad SDHT.
5. Actividades de obra a ejecutar en la siguiente semana. (parque la joyita y Parque Bello y Horizonte).
6. Avance del área social.
7. Avance del área SST y ambiental (MAO)
8. Gestión de permisos y Trámites (Servicios Públicos y Entidades Ambientales).
9. Conclusiones y compromisos.
10. Otros temas, propuestos por el contratista

DESARROLLO:

Siendo las 11:30 a.m. se inicia el comité de obra No. 11 del territorio 1, con el recorrido de las obras de los parques (La Joyita y Bello Horizonte); se presenta resumen de los recorridos a continuación:

Recorrido del parque La Joyita:

ACTA DE COMITE No. 11

El contratista de obra manifiesta que se tienen las cotas fijas y que se va a realizar el terraceo hasta la subrasante y así poder ver la ubicación de las diferentes plazoletas y así determinar dónde se va a continuar con excavaciones.

El contratista de obra manifiesta que el avance de la excavación de los caissons va a dos metros o segundo anillo, y manifiesta que se está encontrando con material limo-arcilloso, material el cual dificulta la excavación obteniéndose un avance en la actividad bajo.

La entidad SDHT manifiesta al contratista que continúe con la excavación a 4 metros y verifique el tipo de material que está resultando de la excavación.

Recorrido del parque Bello Horizonte:

El contratista de obra manifiesta a la entidad SDHT que en donde puede realizar acopio de material ya sea de excavación o material de obra que llegue, ya que no tiene espacio dentro de las áreas del parque.

La entidad SDHT manifiesta que puede realizar su acopio en cualquier área o zona del parque.

La entidad solicito al contratista de obra dejar una entrada en la cancha, la cual quedaría ubicada sobre la calle 30C sur en el costado (Norte – Oriente). Para un mayor control de la misma por parte de la junta de acción comunal.

La entidad SDHT manifiesta que los senderos del parque bello horizonte se continúan con placa y adoquín con un mortero o "pegacor" que fuera flexible.

la entidad solicita al contratista realizar la fundida de los anillos de los caissons en el costado occidental del parque Bello Horizonte para evitar complicaciones con las viviendas que están aledañas al parque, y que continúen las actividades de excavación como se había indicado inicialmente que fuera de manera escalonada o intercalada.

Siendo las 12:30 p.m., en el salón comunal de Bello Horizonte se da lectura por parte de la interventoría al orden del día, no existen observaciones al orden del día, y da lectura a los compromisos pactados la semana anterior los cuales son los siguientes:

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
Aprobación Hoja de Vida Residente SST	ETA Interventoría	**Se cumplió**, siendo aprobada el día 10/03/2023

ACTA DE COMITE No. 11

COMPROMISOS PACTADOS		
Informe mensual SST	Consorcio Tingua 2023	**Se cumplió**, siendo entregado el día 10/03/2023
Informe mensual social	Consorcio Tingua 2023	**Se cumplió**, siendo entregado el día 10/03/2023
Respuesta de observaciones o Aprobación del PIEL	ETA Interventoría	**Se cumplió**, siendo aprobada el día 13/03/2023
Informe mensual No. 1 de obra Versión No. 2	Consorcio Tingua 2023	**Se cumplió parcialmente**, siendo enviado el día 15/03/2023
Actas de vecindad La Joyita	Consorcio Tingua 2023	**Está en proceso**
Entrega de fecha de mesa de trabajo entre interventorías del parque la Joyita	ETA Interventoría	**Está en proceso**
Balance de obra propuesta a la entidad de la capacidad y material del tanque a acometer en el parque de la Joyita	Consorcio Tingua 2023	**No Se cumplió** estando como compromiso 15/03/2023
Definir fecha de mesa de trabajo con los especialistas de interventoría y contratista, para definir observaciones puntuales para presentar a la entidad	Consorcio Tingua 2023 – ETA interventoría	**Está en proceso.**
Informe mensual social de interventoría	ETA interventoría	**Se cumplió**, siendo entregado el día 14/03/2023
Acta de comité	ETA interventoría	**Se cumplió**, siendo enviada el día 13/03/2023

La interventoría ETA manifiesta al contratista de obra que no se cumplió con la entrega del balance de obra de mayores y menores cantidades.

El contratista de obra manifiesta que realizo la entrega del informe mensual No. 2 y está a la espera de las observaciones por parte de interventoría.

La interventoría manifiesta que se realizó mesa de trabajo el día miércoles, y se entregó vía Whatsapp por porcentajes establecidos entre los residentes para mostrar el avance de obra, ya que los porcentajes presentados no coincidían con el presupuesto.

ACTA DE COMITE No. 11

La interventoría manifiesta que el día de hoy jueves 16/03/2023 se recibió nuevamente el informe mensual N° 2 por parte del contratista de obra, pero aun los porcentajes no han sido corregidos. Así mismo manifiesta que no hay una coordinación entre la parte presupuestal y el residente de obra, ya que en el momento de presentar el informe mensual los porcentajes no coinciden con las mediciones tomadas por los residentes de interventoría y de obra y calculados de manera semanal.

La interventoría manifiesta las actividades que se ejecutaron durante la semana en el parque la Joyita fueron las siguientes: se continúa con la construcción de los anillos para caisson de la pasarela (primero y segundo anillo) y la excavación del segundo anillo de los caisson de la pasarela y se realizó la entibación de las excavaciones.

La interventoría manifiesta las actividades que están en atraso en el parque la Joyita según programación son las siguientes: demoliciones de cimientos, demoliciones de placa de contrapiso y mejoramiento de talud.

El contratista de obra manifiesta que la entrega del parqueadero la cual era para el día de hoy 16/03/23 fue aplazada, hasta que se reciba la respuesta por parte de la empresa encargada de la reubicación del paradero del SITP que se encuentra en el parque la Joyita.

La Interventoría ETA solicita al contratista de obra que le sea remitida la respuesta recibida a la solicitud hecha a la empresa Transmilenio.

El contratista de obra manifiesta las actividades que se van a realizar la próxima semana en el parque la Joyita son las siguientes: excavaciones, armada de acero y fundida de concreto del segundo anillo de los caisson

La interventoría manifiesta que se le ha solicitado al contratista de obra el aumento del personal dentro de los parques, especialmente para la excavación de los caisson.

El contratista manifiesta que por norma hasta dos metros se puede realizar la excavación con el personal existente en obra, también indica que el día martes 21/03/23 llegara a obra personal calificado para realizar las excavaciones de los caisson.

La interventoría manifiesta las actividades que se ejecutaron durante la semana en el parque Bello Horizonte fueron las siguientes: se continúa con la excavación de los caisson de la parte occidental, también manifiesta que no se ha iniciado con actividad de armado de acero y fundido de los anillos.

ACTA DE COMITE No. 11

La interventoría manifiesta al contratista de obra cuando llegara a la obra el material para realizar esta actividad, de armado de acero y fundida de los anillos de los caisson.

La interventoría manifiesta que también se realizó la demolición del muro de contención existente en la cancha de futbol, la demolición de andenes alrededor de la cancha.

La interventoría manifiesta que las actividades atrasadas según programación son las siguientes: descapote manual en el sendero en la parte oriental superior del parque Bello Horizonte.

El contratista de obra manifiesta que la siguiente semana en el parque Bello Horizonte se va a realizar descapote manual, las excavaciones y la instalación del solado para proteger el material de los muros de contención de cualquier contaminación por parte del suelo.

La interventoría manifiesta al contratista de obra que la actividad del solado no está aprobada. Al que el contratista manifiesta que se va a realizar la instalación del solado bajo su responsabilidad y asumiendo el sobre costo de esta actividad.

La entidad SDHT manifiesta al contratista de obra que la construcción de los caisson en el parque bello horizonte, se había indicado que se realizaría de manera intercalada, la cual no se está realizando de acuerdo a lo estipulado.

El contratista de obra manifiesta a la entidad que se va a realizar la fundida del primer anillo de los seis caisson y ya se continuara de manera intercalada la excavación del según anillo del caisson.

La interventoría manifiesta que se realizaron observaciones al informe mensual SST, también se le realizo observaciones y sugerencias de implementar EPP para que el personal operativo lo use para la lluvia.

La interventoría manifiesta que ya se dio aprobación del informe N° 6 de la parte social, y el informe N° 7 ya se remitió para la remisión del día de ayer, el día de ayer también se recibió la aprobación del informa mensual N° 2, se recibieron las actas de vecindad del parque Bello Horizonte en medio magnético y se está realizando la revisión de las actas de vecindad del parque la Joyitas, para firma de la interventoría y devolución al contratista de obra para que realice las respectivas radicación de estas actas con copia en físico y magnético.

El contratista de obra manifiesta que ya recibió notificación por parte la empresa Codensa para el retiro de los postes, se espera la confirmación de la fecha exacta de cuando se realizara ese retiro.

ACTA DE COMITE No. 11

La entidad manifiesta que se está realizando la gestión con la secretaria de Ambiente para confirmar o concretar una visita por parte de la secretaria de Ambienta para la tala de árboles.

CONCLUSIONES:

Se debe realizar los senderos en el parque bello horizonte, tal cual como se indican en los diseños. En adoquín sellados con epóxico y con sardinel de confirmamiento.

Las actividades de solado en el parque Bello Horizonte, se van a realizar a criterio propio y bajo responsabilidad del contratista.

El contratista de obra debe de presentar el balance de obra con mayores y menos cantidades.

Llegada de personal de obra calificado para realizar las excavaciones profundas de los caisson al parque La Joyita.

LA INTERVENTORÍA PRESENTA LOS GRÁFICOS CON LOS PORCENTAJES DE OBRA A CONTINUACIÓN:

PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	100,00%	60,00%
5	100,00%	80,00%
6	100,00%	80,00%
7	100,00%	84,00%
8	100,00%	84,00%
9	100,00%	84,00%
10	100,00%	90,00%
11	100,00%	98,00%

DIFERENCIA
-2,00%




Imagen No. 01 Avance - Actividades Preliminares

PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES PRELIMINARES:


TOTAL, EJECUTADO: 100%

TOTAL, PROYECTADO: 98%

ATRASO: -2%

AVANCE DE OBRA PARQUE LA JOYITA, A FECHA DEL PRESENTE COMITÉ 16/03/2023:

Imagen No. 01 Cronograma - Actividades Programadas parque la joyita.



		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	% compl	Costo	rescurso físico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
1		**CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 – TERRITORIO 1 (PARQUES LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE).**	**308 días**	**mié 28/12/22**	**mié 27/09/23**		**5%**	**$ 5.458.263.137,80**		
3		**PARQUE LA JOYITA**	**274 días**	**vie 27/01/23**	**mié 27/09/23**	**2**	**4%**	**$ 5.458.263.137,80**		
145		**MOBILIARIO**	**269 días**	**mar 31/01/23**	**mié 27/09/23**		**17%**	**$ 175.143.170,52**		
152		**SEÑALIZACIÓN**	**269 días**	**mar 31/01/23**	**mié 27/09/23**		**18%**	**$ 97.876.216,51**		
162		Aseo General	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 3.200.842,25	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL	0,0137
161		Estoperol 10 cm x 3 cm	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 659.746,50	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL	0,071
160		Reductor de velocidad tipo Resalto Parabolico - 4 mts de ancho	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 8.223.690,78	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL	0,071
159		Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 5.185.496,76	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL	0,071
158		Señal Punto de Encuentro 1 Cara	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 825.603,87	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL	0,071
157		Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 681.557,80	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL	0,071
156		Señales Preventiv-Informativ-reglam(Sum+Ints.)Font	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 198.215,13	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic	0,187
155		Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 42.185.128,45	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL	0,071
154	✓	Valla Informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	6 días	mar 31/01/23	lun 6/02/23	6	100%	$ 7.522.290,72	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL	0,071
153		Servicio de Time Lapse con Fotos	269 días	mar 31/01/23	mié 27/09/23	6	18%	$ 29.193.644,25	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL	0,071
146		**MOBILIARIO URBANO**	**4 días**	**dom 24/09/23**	**mié 27/09/23**		**0%**	**$ 77.266.954,01**		
151		Banca Trapezoidal Espaldar GRC 21MP Según diseño	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 49.863.876,41	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL	0,071
150		Banca concreto GRC 21MP 1.23x0.45m Segun diseño	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 11.707.555,19	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL	0,071
149		Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 6.683.107,05	CUADRILLA CARPINTERIA EN	0,29
148		Punto ecológico 3 canecas tipo barcelona M-121.	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 2.578.958,88	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL	0,071
147		Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta)	4 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	134	0%	$ 6.433.456,48	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL	0,12305885
120		**EXTERIORES**	**89 días**	**lun 10/07/23**	**mié 27/09/23**		**0%**	**$ 866.283.097,78**		
143		**PASAMANOS**	**4 días**	**dom 24/09/23**	**mié 27/09/23**		**0%**	**$ 205.916.009,25**		

Fuente: Cronograma Aprobado

TOTAL, PROYECTADO: 3.80%

TOTAL, EJECUTADO: 3.99%

ADELANTO: +0.19%

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,94%	0,56%
6	1,00%	0,83%
7	2,30%	2,85%
8	2,43%	2,88%
9	2,84%	3,18%
10	3,11%	3,39%
11	3,80%	3,99%

DIFERENCIA
0.19%





Imagen No. 2. Avance Programado / Ejecutado.

AVANCE DE OBRA PARQUE BELLO HORIZONTE, A FECHA DEL PRESENTE COMITÉ 16/03/2023:

Imagen No. 03 Cronograma - Actividades Preliminares



	Modo de	Nombre de tarea	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Texto4%completa decimales
1		**CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 – TERRITORIO 1**	**0 horas**	**308 días**	**mié**	**mié**	**7%**	**6,51%**
2	✓	Apropiación de Estudios y diseños	0 horas	34 días	nié 28/12/22	vie 27/01/23	100%	100,00%
3		**PARQUE BELLO HORIZONTE**	**0 horas**	**274 días**	**vie 27/01/23**	**nié 27/09/23**	**5%**	**5,41%**
4		**PRELIMINARES**	**0 horas**	**165 días**	**vie 27/01/23**	**vie 23/06/23**	**52%**	**52,32%**
5		**PRELIMINARES**	**0 horas**	**50 días**	**vie 27/01/23**	**om 12/03/23**	**91%**	**90,57%**
6	✓	Replanteo general	0 horas	5 días	vie 27/01/23	nar 31/01/23	100%	100,00%
7		Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	0 horas	15 días	nar 31/01/23	nar 14/02/23	95%	95,00%
8		Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	0 horas	30 días	nar 14/02/23	om 12/03/23	83%	83,00%
9	✓	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	0 horas	5 días	nar 31/01/23	dom 5/02/23	100%	100,00%
10	✓	Campamento 40 M2	0 horas	5 días	nar 31/01/23	dom 5/02/23	100%	100,00%
11	✓	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	0 horas	2 días	nar 31/01/23	jue 2/02/23	100%	100,00%
12		**DEMOLICIONES**	**0 horas**	**45 días**	**om 12/03/23**	**vie 21/04/23**	**14%**	**14,33%**
13		Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	0 horas	5 días	om 12/03/23	vie 17/03/23	0%	0,00%
14		Demolición. Muro 0.20x 0,25	0 horas	5 días	vie 17/03/23	nar 21/03/23	0%	0,00%
15		Demolición muros de concreto(cargue+ retiro).	0 horas	5 días	nar 21/03/23	om 26/03/23	67%	67,00%
16		Demolición Cimiento Enterrados	0 horas	5 días	om 26/03/23	jue 30/03/23	0%	0,00%
17		Demolición placa de contrapiso	0 horas	5 días	jue 30/03/23	mar 4/04/23	12%	12,00%
18		Demolición placas alig. 0.25	0 horas	5 días	mar 4/04/23	sáb 8/04/23	0%	0,00%
19		Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	0 horas	5 días	sáb 8/04/23	nié 12/04/23	0%	0,00%
20		Demolición Escalera Concreto	0 horas	5 días	jue 13/04/23	lun 17/04/23	50%	50,00%
21		Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	0 horas	5 días	lun 17/04/23	vie 21/04/23	0%	0,00%
22		**DESMONTES Y RETIROS**	**0 horas**	**70 días**	**vie 21/04/23**	**vie 23/06/23**	**43%**	**42,86%**
23		Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	0 horas	10 días	vie 21/04/23	om 30/04/23	0%	0,00%
24	✓	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	0 horas	10 días	om 30/04/23	mar 9/05/23	100%	100,00%
25	✓	Desmonte Equipos Biosaludables (Demolc+Retiro)	0 horas	10 días	mar 9/05/23	jue	100%	100,00%
26	✓	Desmonte juegos infantiles **	0 horas	10 días	jue 18/05/23	sáb 27/05/23	100%	100,00%
27		Desmonte y retiro de llantas**	0 horas	10 días	sáb 27/05/23	lun 5/06/23	0%	0,00%
28		Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	0 horas	10 días	lun 5/06/23	nié 14/06/23	0%	0,00%
29		Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	0 horas	10 días	nié 14/06/23	vie 23/06/23	0%	0,00%
30		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**0 horas**	**224 días**	**om 12/03/23**	**nié 27/09/23**	**3%**	**3,07%**
31		**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**0 horas**	**180 días**	**om 12/03/23**	**sáb 19/08/23**	**9%**	**8,50%**
32		Excavación Manual Taludes	0 horas	30 días	om 12/03/23	sáb 8/04/23	5%	5,00%
33		Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	0 horas	30 días	sáb 8/04/23	vie 5/05/23	3%	3,00%
34		Excavación Mecánica Y Retiro	0 horas	30 días	vie 5/05/23	nié 31/05/23	40%	40,00%
35		Entibado de Excavacion **	0 horas	30 días	nié 31/05/23	nar 27/06/23	3%	3,00%
36		Excavacion con equipo en roca Caisson**	0 horas	30 días	nar 27/06/23	lun 24/07/23	0%	0,00%
37		Explanación Y Extendida	0 horas	30 días	lun 24/07/23	sáb 19/08/23	0%	0,00%
38		**NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav**	**0 horas**	**44 días**	**sáb**	**mié**	**0%**	**0,00%**

Fuente: Cronograma Aprobado

TOTAL, PROYECTADO: 4.35%


TOTAL, EJECUTADO: 5.41%

ADELANTO: +1.06%

ACTA DE COMITE No. 11

PROGRAMACIÓN DE OBRA		
SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,99%	0,70%
6	1,53%	2,84%
7	2,08%	3,34%
8	2,62%	4,22%
9	2,93%	4,54%
10	3,40%	5,03%
11	4,35%	5,41%

DIFERENCIA
1,06%



Fuente: Propia

ACTA DE COMITE No. 11

COMPROMISOS:

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
Entrega de Balance de obra de los parques la Joyita y Bello Horizonte a la interventoría	Consorcio Tingua 2023	17/03/2023
Entrega del MAO con el componente SST actualizado a la interventoría	Consorcio Tingua 2023	17/03/2023
Remisión del informe mensual No. 2 de obra con las correcciones de porcentajes de ejecución de cada actividad, a la interventoría	Consorcio Tingua 2023	17/03/2023
Remisión de respuesta de Transmilenio, para traslado de paradero SITP en parque la Joyita, a la interventoría	Consorcio Tingua 2023	17/03/2023
Remitir compromisos Pactados en comité de obra No. 11 a contratista de obra	ETA interventoría	17/03/2023
Remisión de acta de comité No. 11 a la entidad SDHT y a contratista de obra	ETA interventoría	21/03/2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: _____

Fecha: Día _____ Mes _____ Año _____

Hora _____ Dependencia _____

No	Nombres y Apellidos Jurídico	Número de Identificación	Entidad y Área	Vinculación: Carrera Administrativa	Vinculación: Libre Nombramiento	Vinculación: Provisional	Vinculación: Contratista	Cargo: Directivo/a	Cargo: Asesor	Cargo: Profesional	Cargo: Auxiliar Administrativo/a	Cargo: Técnico	Cargo: Contratista	Cargo: Conductor	Sexo: Hombre	Sexo: Mujer	Sexo: Intersexual	Identidad de Género: Masculino	Identidad de Género: Femenino	Identidad de Género: Transgénero	Identidad de Género: Otra	Orientación Sexual: Heterosexual	Orientación Sexual: Lesbiana	Orientación Sexual: Gay	Orientación Sexual: Bisexual	Orientación Sexual: Otra	Pertenece a un Grupo Poblacional: Víctima	Pertenece a un Grupo Poblacional: Persona con Discapacidad	Pertenece a un Grupo Poblacional: Extranjero/a	Pertenece a un Grupo Poblacional: Grupo Étnico	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Mauricio Q Aponte	11[illegible]6080								X					X							X									[illegible]	3[illegible]	[illegible]
2	Paula A. García	1000378900								X						X						X									[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	SEBASTIAN PINTO	1016786585								X					X							X									RESIDENTE[illegible]@GMAIL.COM	[illegible]	[illegible]
4	Alejandra Ramirez	1031155043								X						X						X									residentesocialhsdht@gmail.com	310 312 7[illegible]	[illegible]
5	Gabriela Mejia Valle	1085[illegible]								X						X						X									residentevillabelloh@gmail.com	3112[illegible]	[illegible]
6	Wilson Ramirez	79908099							V		V				V							V									wilson.ramirez@[illegible]	3[illegible]	[illegible]
7	MAURICIO ILLERA	19494491							X		X				X							X											
8	Sebastian Archila	1006558[illegible]							X		X				X							X									Juan.archila@habitat.	3115078045	Sebastián A.
9	Mario Alvarez	1[illegible]							X		[illegible]				X				X			X									mario.alvarez@habitatbogota.gov.co	3[illegible]	[illegible]
10	Fernanda Zuniga	1000[illegible]							X		X					X								X							laura.zuniga@habitat	3[illegible]	[illegible]
11	Diana J. Alfonso H.	52838318							X		X					X						X									dian.alfonsa@habitatbogota.gov.co	3143473[illegible]	[illegible]
12	Oscar Gomez	1032[illegible]							[illegible]		[illegible]				X				[illegible]			X									[illegible]	3[illegible]	[illegible]
13	Henry Dario Cepeda	91016[illegible]							X		[illegible]				X				X			X									Residente.[illegible]@gmail.com	[illegible]	[illegible]
14	Clemencia Alba L	551[illegible]							[illegible]		[illegible]					X				X		X									[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	Andrea Pinto F	52087[illegible]							X		X					X						X									ct2023social2@gmail.com	3185067[illegible]	[illegible]
16	Aurelio Monroy	19197.92[illegible]							X		X				X							X									ct2023social1@gmail.com	3112144[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	1[illegible]							[illegible]		[illegible]					[illegible]						[illegible]									consoracio[illegible]@gmail.com	3108066 con 779	[illegible]
18	Rodrigo Duque Q	8[illegible]									X				X							X									consorcio[illegible]@gmail.com	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]							X		X				X							X									rodriguduque@[illegible]	322 366 19 17	[illegible]
	Ana. Fabiola Uruego C.	1023[illegible]							[illegible]		[illegible]						X					[illegible]									consorcio[illegible]@gmail.com	3[illegible]	[illegible]
	Lorena Agudelo R	1032[illegible]							[illegible]		[illegible]						X					[illegible]									gestion[illegible]@gmail.com	—	A. Uruego C.
	Didier Leonardo Munoz	7[illegible]							X		X																					[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jenko Pinda Quijano	1024[illegible]	ETB						X		X					X				X		X									consorcio[illegible]@gmail.com	3[illegible]	[illegible]
																																Residente.SSTmm.int@gmail.com	3147[illegible]	[illegible]

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT-para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

ACTA DE COMITE No. 12

FECHA: 23/03/2023 HORA INICIO: 11:00 a.m. HORA FIN: 01:30 p.m.

LUGAR: Se realizará presencial en los dos parques: la Joyita y Bello Horizonte; Comité No. 12 Consorcio TINGUA 2023 Territorio 1

ASUNTO: Comité de obra para TERRITORIO 1
Seguimiento del avance de Obra.

ASISTENTES: CONSORCIO TINGUA 2023,
Interventoría ELSA TORRES ARENALES
Supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimientos de compromisos acta anterior.
2. Avance de obra, adelantos y atrasos.
3. Identificación de situaciones problemáticas - análisis de causas. (Parque la Joyita y Bello Horizonte).
4. Actividades de obra a ejecutar en la siguiente semana. (parque la joyita y Parque Bello y Horizonte).
5. compromiso de entrega para aprobación, Informe Mensual No. 03.
6. compromiso de entrega para aprobación Acta parcial de cobro No. 03.
7. Solicitud de mesa técnica en obra SDHT, Consorcio Tingua 2023 y ETA Interventoría, para revisión de diseños.
8. Avance del área social
9. Avance del área SST
10. Gestión de permisos y Trámites (Servicios Públicos y Entidades Ambientales)
11. Conclusiones y compromisos.

ACTA DE COMITE No. 12

DESARROLLO:

Siendo las 11:00 a.m. se inicia el comité de obra No. 12 del territorio 1, con el recorrido de las obras de los parques (La Joyita y Bello Horizonte); se presenta resumen de los recorridos a continuación:

Recorrido parque la Joyita:

La interventoría manifiesta a la entidad SDHT que el día de ayer se aumentó el número de personal operativo en obra, se inició con actividad de terraceo con retroexcavadora el día de hoy se va excavar hasta la subrasante.

La interventoría manifiesta que se continúa con actividad de excavación, armada de acero y fundida de anillos de caisson, a la fecha van 22 anillos fundidos.

La entidad SDHT manifiesta si ya se localizaron los caissons que van sobre la vía, y que hasta cuando se tendrá la máquina retroexcavadora en sitio realizando labores.

El contratista de obra manifiesta que la localización de los caisson sobre la vía se realizara la siguiente semana, y que la máquina retroexcavadora estará en sitio hasta culminar todas las actividades de terraceo y excavación.

La interventoría manifiesta que los caissons se encuentran avanzados a los 2 metros con la excavación.

La entidad SDHT manifiesta al contratista de obra que la actividad de senderos en cuanto tiempo se llevara a cabo.

El contratista de obra manifiesta que la actividad terraceo y excavación en los senderos se espera ser terminada el día lunes, adicionalmente la JAC de la joyita entrega el parqueadero al Consorcio Tingua 2023 el día lunes 27/03/2023 para dar iniciar a las actividades de obra, y se iniciarán las actividades preliminares de demolición, además de continuar con las excavaciones de los senderos y pasarelas en la parte alta del parque la joyita

Recorrido parque Bello Horizonte:

La interventoría manifiesta que la respuesta de la revisión de los especialistas estructurales de la interventoría fue recibida y se da aprobación al muro de contención DET-CT001 y el muro de contención DET-CT002 aún no está aprobado, se va a evaluar con los especialistas estructurales y geotécnicos para realizar un rediseño del mismo.

La entidad SDHT manifiesta a la interventoría y al contratista de obra que aún no se dan las observaciones puntuales para solicitar al consultor un taller o visita para dar respuesta a las observaciones.
El contratista de obra manifiesta que se debe tomar en cuenta un reajuste al presupuesto por sobre costos adicionales debido a estudios y diseños que sean necesarios para contemplar el muro de contención DET-CT002.
El contratista manifiesta que se han encontrado arcillas estables en el terreno y no hay problema de posibles deslizamientos o movimientos de tierras.
El contratista manifiesta que el muro de contención va a tener o estará al mismo nivel de la cancha, de igual forma manifiesta que las aguas van a ser evacuadas por escorrentías.
La interventoría manifiesta al contratista de obra que se debe de realizar el cárcamo y la caja de inspección tal cual como esta en los diseños.
El contratista de obra le manifiesta a la interventoría que pasara una propuesta a la interventoría para ser evaluada sobre el manejo de las aguas en la cancha, para ser evaluada.
El contratista manifiesta que en el sector oriental del parque Bello horizonte se realizara solado en donde se ubicara el muro de contención DET-CT001.
La entidad SDHT manifiesta que el sendero en la parte superior del parque zona oriente será en adoquín y placa como aparece en diseños y se habló en comité anterior.
El contratista de obra manifiesta a la entidad SDHT y a la interventoría que el bordillo en el sendero sea de confinamiento para el adoquín y no como está contemplado en diseño.
El contratista de obra manifiesta a la entidad SDHT que ya se realizó la fundida en concreto del primer anillo de los caisson y se está iniciando con la excavación de los segundos anillos de los caisson de manera intercalada.
La interventoría manifiesta al contratista de obra que se debe implementar cicatrizante para las raíces del árbol que se encuentra en el parque bello horizonte sector oriente, contiguo a las escaleras.
El contratista manifiesta a la a la interventoría que no hay dentro de los diseños presupuesto caja radicular o contenedor de raíces, de igual forma se presentará propuesta de diseño de caja radicular o contenedor de raíces para ser evaluada.

ACTA DE COMITE No. 12

Siendo las 11:40 p.m., en el salón comunal de Bello Horizonte se da lectura por parte de la interventoría al orden del día, no existen observaciones al orden del día, y da lectura a los compromisos pactados la semana anterior los cuales son los siguientes:

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN
Entrega de Balance de obra de los parques la Joyita y Bello Horizonte a la interventoría	Consorcio Tingua 2023	**No se cumplió con la entrega** estando como compromiso 17/03/2023
Entrega del MAO con el componente SST actualizado a la interventoría	Consorcio Tingua 2023	**Se cumplió** Fecha de entrega 16/03/2023
Remisión del informe mensual No. 2 de obra con las correcciones de porcentajes de ejecución de cada actividad, a la interventoría	Consorcio Tingua 2023	**Se cumplió** Fecha de entrega 17/03/2023
Remisión de respuesta de Transmilenio, para traslado de paradero sitp en parque la Joyita, a la interventoría	Consorcio Tingua 2023	**Se cumplió,** estando como compromiso 23/03/2023
Remitir compromisos Pactados en comité de obra No. 11 a contratista de obra	ETA interventoría	**Se cumplió** Fecha de entrega 16/03/2023

ACTA DE COMITE No. 12

Remisión de acta de comité No. 11 a la entidad SDHT y a contratista de obra	ETA interventoría	**Se cumplió** Fecha de entrega 21/03/2023

La interventoría manifiesta que la entrega de la revisión de las observaciones del informe SST por parte de la interventoría queda para el día de mañana viernes 24/03/2023.

La interventoría manifiesta que la respuesta de la empresa Transmilenio para el traslado del paradero del SITP, indica que el paradero existente en la parte baja del parqueadero del parque la joyita este proceso de autorización para traslado, quedando el nuevo punto del paradero unos metros más arriba sobre la misma cuadra.

El contratista de obra manifiesta que la respuesta emitida por la empresa transmilenio fue enviada el día de hoy jueves 23/03/2023 a la interventoría, de acuerdo a la respuesta se realizó el ajuste al PMT, con relación al movimiento del paradero del SITP.

La entidad SDHT manifiesta que si después de realizadas las actividades en el parqueadero, el paradero del SITP el contratista de obra volverá a ubicar el paradero del SITP en el sitio donde se encontraba inicialmente.

El contratista de obra manifiesta a la entidad SDHT que después de realizadas las actividades en el parqueadero de la joyita, se volverá a reubicar el paradero del SITP a su ubicación inicial.

El contratista de obra manifiesta que se encuentra pendiente una reunión con los especialistas tanto de interventoría como contratista de obra para resolver observaciones puntuales de los diseños, y culminar con la fase de apropiación de diseños.

La interventoría manifiesta que se programará una reunión con los especialistas tanto de obra como de interventoría para atender las observaciones que haya de los diseños, la cual se debe realizar con visita a campo.

La interventoría manifiesta que las actividades que se están realizando durante esta semana en el parque la Joyita son las siguientes: se continúa con la actividad de excavación anillo de caisson segundo nivel, también manifiesta las actividades que deberían estar en ejecución de acuerdo a la programación y que a un no está en ejecución las cuales son: demolición de cimientos, placas,

sardineles, escaleras, desmonte de carpintería metálica, excavaciones manuales de taludes y nivelación.

El contratista de obra manifiesta a la interventoría y a la entidad que la siguiente semana se van a iniciar la ejecución de las siguientes actividades: se continuara con la excavación de los anillos de los caissons de parqueadero y pasarela, fundida de anillos en concreto, se iniciara con actividades de demolición en el parqueadero existente en el parque la Joyita y desmonte de carpintería metálica, retiro de gavión y se continuara con la excavación a máquina de los senderos y pasarelas.

La interventoría solicita al contratista de obra realizar una reprogramación de las actividades de acuerdo al balance de obra cuando este se apruebe.

El contratista manifiesta a la interventoría que la aprobación de los ítems no previstos sea de manera pronta, ya que estos son presentados en base al IDRD.

El contratista de obra manifiesta que remitió a la interventoría un comunicado con la revisión de los muros, y observaciones puntuales para ser presentadas a la entidad y se dé una mesa de trabajo con los consultores para obtener soluciones o respuesta a las mismas.

La interventoría manifiestas las actividades que están en atraso en el parque Bello Horizonte son las siguientes: solado de limpieza, relleno con material seleccionado, descapote mecánico del sendero en la parte superior del parque Bello Horizonte costado oriental.

La interventoría manifiesta las actividades que se están ejecutando esta semana en el parque Bello Horizonte son las siguientes: fundida de anillo en concreto de los caisson, excavación del segundo anillo de los caisson de manera intercalada, excavación mecánica en el costado oriental del parque Bello Horizonte.

El contratista de obra manifiesta las actividades que se van realizar la siguiente semana las cuales son: armada de acero y fundida de muro de contención DET-CT001, excavación de anillos N° 2 de los caisson en el costado occidental del parque Bello Horizonte.

El contratista manifiesta desde el área SST que el contratista de obra incorporo más personal a la obra, pasando de tener 9 personas a 15 personas, también manifiesta al contratista de obra instalar una valla donde se indique la normatividad para ingresar a la obra.

La entidad SDHT solicita al contratista de obra tener en la obra EPP como casco y botas para visitantes.

ACTA DE COMITE No. 12

La interventoría manifiesta al contratista que se debe de realizar la entrega del informe mensual con todos sus componentes, y el acta de recibo parcial de cobro el día (03) tres de cada mes para realizar la respectiva revisión y entrega de observaciones.

La entidad SDHT manifiesta que se está a la espera de una visita técnica por parte de la secretaria de ambiente a los parques la Joyita y Bello Horizonte.

El contratista de obra manifiesta a la entidad SDHT y a la interventoría que presentará propuesta del diseño de la caja radicular contenedor de raíces para realizar en el árbol ubicado en el costado oriente del parque Bello Horizonte.

El contratista de obra manifiesta que los bordillos de los senderos se dejen como bordillos de confinamiento para el adoquín.

CONCLUSIONES

Presentar propuestas de diseño de contenedor de raíces para proteger el árbol existente en el parque Bello Horizonte.

Realizar mesa de trabajo en campo con los especialistas de interventoría y contratista de obra.

Realizar observaciones puntuales entre la interventoría y el contratista de obra para presentar a la entidad SDHT y se gestione un taller o mesa de trabajo con el consultor para que brinde respuestas a las mismas.

Realizar una nueva programación de las actividades de obra de acuerdo a balance de obra.

PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES PRELIMINARES:

TOTAL, EJECUTADO: 99,5%


TOTAL, PROYECTADO: 100%

ATRASO: -0,50%

ACTA DE COMITE No. 12


PROGRAMACIÓN		
SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	100,00%	60,00%
5	100,00%	80,00%
6	100,00%	80,00%
7	100,00%	84,00%
8	100,00%	84,00%
9	100,00%	84,00%
10	100,00%	98,00%
11	100,00%	98,00%
12	100,00%	99,50%

DIFERENCIA
0,50%



AVANCE DE OBRA PARQUE LA JOYITA, A FECHA DEL PRESENTE COMITÉ 23/03/2023:


ACTA DE COMITE No. 12



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completado	Costo	Recurso físico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
1		**CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 – TERRITORIO 1 (PARQUES LA JOYITA Y SELLO HORIZONTE).**	**308 días**	**mié 28/12/22**	**mié 27/09/23**		**6%**	**$ 5.458.263.137,80**		
2		Aprobación de Estudios y diseños	34 días	mié 28/12/22	vie 27/01/23		100%	$ 0,00		
3		**PARQUE LA JOYITA**	**274 días**	**vie 27/01/23**	**mié 27/09/23**	**2**	**5%**	**$ 5.458.263.137,80**		
4		**PRELIMINARES**	**122 días**	**vie 27/01/23**	**lun 15/05/23**		**52%**	**$ 240.107.532,62**		
5		**PRELIMINARES**	**50 días**	**vie 27/01/23**	**dom 12/03/23**		**100%**	**$ 104.439.629,27**		
6		Replanteo general	5 días	vie 27/01/23	mar 31/01/23		100%	$ 5.690.253,56	CUADRILLA ALBAÑILE	0,002
7		Descapota Manual y Retiro (a=10.15Cm).	15 días	mar 31/01/23	mar 14/02/23	6	100%	$ 7.946.340,86	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,018
8		Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	30 días	mar 14/02/23	dom 12/03/23	7	100%	$ 72.293.206,98	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,002
9		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	6	100%	$ 10.344.699,75	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,067
10		Campamento 40 M2	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	6	100%	$ 7.179.443,67	CUADRILLA ALBAÑILE	0,586
11		Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+Baseos)	2 días	mar 31/01/23	jue 2/02/23	6	100%	$ 985.684,45	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,071
12		**DEMOLICIONES**	**30 días**	**dom 12/03/23**	**sáb 8/04/23**		**38%**	**$ 110.835.477,16**		
13		Demolición Cimiento Concreto	5 días	dom 12/03/23	vie 17/03/23	8	100%	$ 94.574.332,78	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,368
14		Demolición placa de contrapiso	5 días	vie 17/03/23	mar 21/03/23	13	100%	$ 8.466.566,33	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,047179765
15		Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	5 días	mar 21/03/23	dom 26/03/23	14	28%	$ 2.732.832,54	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,051776435
16		Demolición Cuneta Manual Incly cargue y retiro	5 días	dom 26/03/23	jue 30/03/23	15	0%	$ 3.102.800,27	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic	0,119
17		Demolición Escalera Concreto	5 días	jue 30/03/23	mar 4/04/23	16	0%	$ 1.636.862,91	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,17012919
18		Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	5 días	mar 4/04/23	sáb 8/04/23	17	0%	$ 302.077,33	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,071
19		**DESMONTES Y RETIROS**	**72 días**	**dom 12/03/23**	**lun 15/05/23**		**16%**	**$ 24.852.431,19**		
20		Desmonte aparatos	8 días	dom 12/03/23	dom 19/03/23	8	100%	$ 49.148,37	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,29
21		Desmonte carpintería metálica **	8 días	lun 20/03/23	lun 27/03/23	20	42%	$ 639.639,38	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,041697112
22		Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	8 días	lun 27/03/23	lun 3/04/23	21	0%	$ 6.665.427,96	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3	0,057075249
23		Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	8 días	lun 3/04/23	lun 10/04/23	22	0%	$ 2.351.650,70	CUADRILLA CARPINTERIA	0,069
24		Desmonte y retiro de llantas**	8 días	lun 10/04/23	lun 17/04/23	23	0%	$ 37.996,68	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,02506353
25		Desmonte De Señalización	8 días	lun 17/04/23	lun 24/04/23	24	0%	$ 56.952,49	AYUDANTE ALBAÑILERIA	0,144
26		Desmonte Y Reinst.De Pasamanos	8 días	lun 24/04/23	lun 1/05/23	25	0%	$ 1.244.726,62	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud	0,274
27		Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	8 días	lun 1/05/23	lun 8/05/23	26	0%	$ 11.862.758,61	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2	0,915

Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: mié 22/03/23

Página 1



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completado	Costo	Recurso físico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
28		Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	8 días	lun 8/05/23	lun 15/05/23	27,18	0%	$ 1.944.130,38	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3	0,198
29		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**220 días**	**dom 12/03/23**	**dom 24/09/23**		**1%**	**$ 867.870.980,48**		
30		**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**135 días**	**dom 12/03/23**	**lun 10/07/23**		**2%**	**$ 329.738.663,28**		
31		Excavación Manual Taludes	20 días	dom 12/03/23	jue 30/03/23	8	57%	$ 15.746.924,16	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,11
32		Excavacion manual con retiro en roca Colsion**	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 92.575.287,03	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic	0,955
33		Excavación Mecánica Y Retiro	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 195.712.998,78	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,071
34		Entibado de Excavacion **	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 5.166.302,59	Jornal Cuadrilla (MdeO	0,04
35		Excavacion con equipo en roca Colsion**	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 20.271.158,22	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic	1,00
36		Explanación Y Extendida	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 265.995,50	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,005
37		**NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)**	**90 días**	**mar 21/03/23**	**vie 9/06/23**		**2%**	**$ 21.871.344,31**		
38		Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	30 días	mar 21/03/23	lun 17/04/23	8CC+40 días	8%	$ 4.944.980,36	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,003
39		Nivelación+Perfilado terreno motoniveladora **	30 días	lun 17/04/23	dom 14/05/23	38	0%	$ 13.445.921,04	Traviesa m3 (2 Ayudantes) ** <	0,05
40		Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Clin)	30 días	dom 14/05/23	vie 9/06/23	39	0%	$ 3.480.043,53	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,006
41		**PROTECCIÓN DE TALUDES**	**30 días**	**vie 9/06/23**	**jue 6/07/23**		**0%**	**$ 303.847.312,24**		
42		Nivelacion y Conformacion taludes (m2) a=0.05**	30 días	vie 9/06/23	jue 6/07/23	40	0%	$ 44.168.861,97	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,0085
43		Relleno tierra comun seleccionada compactado	30 días	vie 9/06/23	jue 6/07/23	40	0%	$ 89.678.450,37	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,1
44		**RELLENOS**	**90 días**	**jue 6/07/23**	**dom 24/09/23**		**0%**	**$ 432.413.059,93**		
45		Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 39.681.763,91	Dia de Riego con 2 ayudantes**	0,06
46		Relleno Recebo Afirmado	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 72.867.402,40	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,08
47		Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 109.194.172,22	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,12
48		Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 134.464.716,76	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,11
49		Relleno arena y/o de peña cernida +trans ello	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 56.205.004,44	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,09
50		**ESTRUCTURA**	**150 días**	**dom 14/05/23**	**dom 24/09/23**		**0%**	**$ 2.765.761.826,02**		
51		**CIMENTACIÓN**	**105 días**	**dom 14/05/23**	**mar 15/08/23**		**0%**	**$ 1.247.484.158,46**		
52		Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	20 días	mié 31/05/23	dom 18/06/23	53	0%	$ 252.411.925,43	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,655
53		Concreto de Limpiez (solado) 2500ps	20 días	dom 14/05/23	mié 31/05/23	36CC+50 días	0%	$ 7.979.307,22	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,245
54		Dado cimentconcreto 3000psi Premezcl sin	20 días	mié 31/05/23	dom 18/06/23	53	0%	$ 186.210.551,48	CUADRILLA ALBAÑILERIA	1,35

Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: mié 22/03/23

Página 2

Imagen No. 01 Cronograma - Actividades de Obra.

TOTAL, PROYECTADO: 4.79%

TOTAL, EJECUTADO: 4.53%

ATRASO: -0.26%

PROGRAMACIÓN DE OBRA

COMITE No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,94%	0,56%
6	1,00%	0,83%
7	2,30%	2,85%
8	2,43%	2,88%
9	2,84%	3,18%
10	3,11%	3,39%
11	3,80%	3,99%
12	4,79%	4,53%

DIFERENCIA
-0,26%



actividades de obra del parque la Joyita las cuales se debieran estar ejecutando o ya estar culminadas según cronograma aprobado:

ACTA DE COMITE No. 12

ACTIVIDADES NO EJECUTADAS:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
DEMOLICIONES	**30 días**	**dom 12/03/23**	**sáb 8/04/23**		**38%**
Demolición Cimiento Concreto	5 días	dom 12/03/23	vie 17/03/23	8	100%
Demolición placa de contrapiso	5 días	vie 17/03/23	mar 21/03/23	13	100%
Demolición Manual sardinel (inc.cargue+ retiro)**	5 días	mar 21/03/23	dom 26/03/23	14	28%

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
DESMONTES Y RETIROS	**72 días**	**dom 12/03/23**	**lun 15/05/23**		**16%**
Desmonte aparatos	8 días	dom 12/03/23	dom 19/03/23	8	100%
Desmonte carpinteria metálica **	8 días	lun 20/03/23	lun 27/03/23	20	42%

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
EXCAVACIONES Y RELLENOS	**220 días**	**dom 12/03/23**	**dom 24/09/23**		**1%**
EXCAVACIONES CON RETIRO	**135 días**	**dom 12/03/23**	**lun 10/07/23**		**2%**
Excavación Manual Taludes	20 días	dom 12/03/23	jue 30/03/23	8	57%

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)	**90 días**	**mar 21/03/23**	**vie 9/06/23**		**2%**
Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	30 días	mar 21/03/23	lun 17/04/23	8CC+40 días	5%

ACTIVIDADES ADELANTADAS:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
EXCAVACIONES Y RELLENOS	**220 días**	**dom 12/03/23**	**dom 24/09/23**		**1%**
EXCAVACIONES CON RETIRO	**135 días**	**dom 12/03/23**	**lun 10/07/23**		**2%**
Excavación Manual Taludes	20 días	dom 12/03/23	jue 30/03/23	8	0%
Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	12%
Excavación Mecánica Y Retiro	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	Costo
ESTRUCTURA	**150 días**	**dom 14/05/23**	**dom 24/09/23**		**0%**	**$ 2.765.761.820,02**
CIMENTACIÓN	**105 días**	**dom 14/05/23**	**mar 15/08/23**		**1%**	**$ 1.247.484.168,46**


ACTA DE COMITE No. 12


Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	20 días	mié 31/05/23	dom 18/06/23	53	0%	$ 252.411.925,43
Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	20 días	dom 14/05/23	mié 31/05/23	36CC+50 días	0%	$ 7.979.307,22
Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin	20 días	mié 31/05/23	dom 18/06/23	53	0%	$ 186.210.551,48
Pilote En Concreto D=0.40 M Exc.Maxima 27 Mts+acer	20 días	dom 18/06/23	jue 6/07/23	54	0%	$ 1.743.200,83
Columna Circ Conc 4000PSI Ø1,20 M. - PILA	20 días	jue 6/07/23	lun 24/07/23	55	0%	$ 359.050.542,75
Zapatas En Concreto F'c 28 Mpa 4000psi Cdrc	20 días	lun 24/07/23	jue 10/08/23	56	0%	$ 187.958.599,93
Pedestal En Concreto 4000psi	20 días	jue 6/07/23	lun 24/07/23	55	0%	$ 10.534.583,79
Viga cabezal de muro de contención de 4000 psi(28Mpa)	20 días	jue 6/07/23	lun 24/07/23	55	0%	$ 32.580.411,26
Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	20 días	lun 10/07/23	vie 28/07/23	32	11%	$ 148.820.851,14

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO	**90 días**	**mié 31/05/23**	**sáb 19/08/23**		**0%**
Acero de refuerzo 60000 **	90 días	mié 31/05/23	sáb 19/08/23	53	1%
Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	90 días	mié 31/05/23	sáb 19/08/23	53	0%

Avance de obra Parque Bello Horizonte, A fecha del presente comité 23/02/2023:

Imagen No. 02 Cronograma - Actividades Preliminares





ESTRUCTURA	214 días	mar 21/03/23	mié 27/09/23		0%	0,26%
CIMENTACIÓN	210 días	mar 21/03/23	dom 24/09/23		1%	0,63%
Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	30 días	dom 14/05/23	vie 9/06/23	55	0%	0,00%
Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	30 días	dom 14/05/23	vie 9/06/23	55	0%	0,00%
Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	60 días	mar 21/03/23	dom 14/05/23	32CC	4%	4,17%
Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin	40 días	vie 9/06/23	sáb 15/07/23	54	0%	0,00%
Pilote +Concret210 D=0.40 M Exc. Máxima 35 M Roca	40 días	sáb 15/07/23	sáb 19/08/23	56	0%	0,00%
Columna Circ Conc 4000PSI Ø1.20 M. - PILA	40 días	sáb 19/08/23	dom 24/09/23	57	0%	0,00%
Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	60 días	vie 5/05/23	mar 27/06/23	33	0%	0,00%
Caisson relleno (Concret 3000psi bombeado) d=1.20 *	60 días	mar 27/06/23	sáb 19/08/23	59	0%	0,00%
Viga cabezal de muro de contención de 4000 psi(28M	40 días	sáb 19/08/23	dom 24/09/23	60	0%	0,00%
MOBILIARIO	269 días	mar 31/01/23	mié 27/09/23		19%	19,23%
MOBILIARIO URBANO	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23		0%	0,00%
Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta)	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
Punto ecológico compuesto por 3 canecas tipo barce	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+inst	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
SEÑALIZACIÓN	269 días	mar 31/01/23	mié 27/09/23		20%	19,83%
Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
Señal Para Bioseguridad (0.80x1.20m) dos caras	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
Señal en lámina galv (90X140CM) CAL.18-HG+Vi (DESM	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
Señal Punto de Encuentro 1 Cara	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
Servicio de Time Lapse con Fotos	269 días	mar 31/01/23	mié 27/09/23	6	21%	21,38%
Aseo General	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%

Fuente: Cronograma Aprobado


TOTAL, PROYECTADO: 5,52%

TOTAL, EJECUTADO: 5,8%

ADELANTO: +0.28%

PROGRAMACIÓN DE OBRA		
SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,99%	0,70%
6	1,53%	2,84%
7	2,08%	3,34%
8	2,62%	4,22%
9	3,17%	4,79%
10	3,72%	5,19%
11	4,81%	5,53%
COMITÉ 12	5,52%	5,80%

DIFERENCIA
0,28%



Fuente: Propia

actividades de obra del parque Bello Horizonte las cuales se debieran estar ejecutando o ya estar culminadas según cronograma aprobado:

ACTA DE COMITE No. 12

Nombre	Comienzo	Fin	% completado	Duración
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	mar 31/01/23	mar 14/02/23	100%	15 días
Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	mar 14/02/23	dom 12/03/23	100%	30 días

Nombre	Comienzo	Fin	% completado	Duración
Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	dom 12/03/23	lun 17/04/23	31%	40 días
Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	mar 21/03/23	dom 14/05/23	4%	60 días

CONCLUSIONES:

COMPROMISOS:

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
El contratista de obra enviará el balance de obra a la interventoría	Consorcio Tingua 2023	23/03/2023
El contratista de obra entregará a la interventoría los NP, con las observaciones subsanadas de APU demolición carpeta asfáltica y Concreto de 2500 psi para anillos de caisson	Consorcio Tingua 2023	27/03/2023
Entrega de observaciones por parte de interventoría del componente SST del MAO	ETA interventoría	24/03/2023
Interventoría entregara fecha de revisión forestal al MAO	Consorcio Tingua 2023	Por definir

ACTA DE COMITE No. 12

Entrega de fecha de mesa de trabajo en obra con los especialistas (estructurales y geotécnicos) de interventoría y contratista de obra	Consorcio Tingua 2023 / ETA interventoría	Por definir
El contratista de obra entregará a la interventoría el informe mensual No. 3 y el acta de recibo parcial de cobro N0.2	Consorcio Tingua 2023	03/04/2023
Entrega de propuesta de caja para protección del árbol	Consorcio Tingua 2023	28/03/2023
Remisión de los compromisos pactados en comité de obra No. 12 al contratista	ETA interventoría	23/03/2023
Remisión del acta de comité de obra N0. 12 al contratista de obra	ETA interventoría	27/03/2023

Comite No. 12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA

Fecha: Día 23 Mes 03 Año 2023

Hora:

No	Nombres y Apellidos Jurídico	Número de Identificación	Entidad - Área	Vinculación			Cargo									Sexo			Dependencia Identidad de Género				Orientación Sexual					Pertenece a un Grupo Poblacional				Correo electrónico	Teléfono	Firma
				Carrera	Libre nombramiento	Provisionalidad	Directivo	Asesor	Profesional	Técnico	Asistencial	Auxiliar	Contratista	Cooperante	Otro	Hombre	Mujer	Intersexual	Masculino	Femenino	Transgenero	Otro	Heterosexual	Lesbiana	Gay	Bisexual	Otra	Víctima	Persona con Discapacidad	Excombatiente	Grupo Étnico			
1	Gabriela Mejía Vallejo	1085274557	ETA mujer		X			X									X			X			X										
2	Alexis O. Aponte R	1018660660	ETA Fuko		X			X								X			X				X										
3	Alejandra Ramírez	1031155013	ETA		X			X									X			X			X										
4	LIT Mujer S.A.	1014779478	C.T 2023		X			X									X			X			X										
5	Rodrigo Duque Q	80871371	C Tinqua		X			X								X			X				X										
6	Didier Leonardo Reyes	79985378	Con. Tinqua	X				X																										
7	Ana Urrego Cachante	1022872900	TC		X			X									X			X			X										
8	Tatiana Maheda V	1015237659	CT		X			X									X			X			X										
9	Laura Quintero	7147165	CT		X			X								X																		
10	Aurelio Henao N.	19197925	CT		X			X									X			X			X										
11	Andrea Pinto F	52087474	CT		X			X									X			X			X										
12	Clemencia Alba	55179644	CT		X			X									X			X			X										
13	Lorena Andrea Gom	1032388782	CT		X			X									X			X			X										
14	Harvey Darío Ep	7101684	ETA		X			X								X																		
15	Wilson L	7700	SDHT		X			X								X																		
16	SEBASTIAN PINTO	1105	ETA		X			X								X																		
17	Diana y Leandro 3.	46681798	ETA		X			X									X			X			X										

Asentso a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

ACTA DE COMITE No. 13

FECHA: 30/03/2023 HORA INICIO: 11:00 a.m. HORA FIN: 01:30 p.m.

LUGAR: Se realizará presencial en los dos parques: la Joyita y Bello Horizonte; Comité No. 13 Consorcio TINGUA 2023 Territorio 1

ASUNTO: Comité de obra para TERRITORIO 1
Seguimiento del avance de Obra.

ASISTENTES: CONSORCIO TINGUA 2023,
Interventoría ELSA TORRES ARENALES
Supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimientos de compromisos acta anterior.
2. Avance de obra, adelantos y atrasos.
3. Identificación de situaciones problemáticas - análisis de causas. (Parque la Joyita y Bello Horizonte).
4. Actividades de obra a ejecutar en la siguiente semana. (parque la joyita y Parque Bello y Horizonte).
5. compromiso de entrega para aprobación, Informe Mensual No. 03.
6. compromiso de entrega para aprobación Acta parcial de cobro No. 03.
7. Solicitud de mesa técnica en obra SDHT, Consorcio Tingua 2023 y ETA Interventoría, para revisión de diseños.
8. Avance del área social
9. Avance del área SST
10. Gestión de permisos y Trámites (Servicios Públicos y Entidades Ambientales)
11. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

Siendo las 11:00 a.m. se inicia el comité de obra No. 13 del territorio 1, con el recorrido de las obras de los parques (La Joyita y Bello Horizonte); se presenta resumen de los recorridos a continuación:

ACTA DE COMITE No. 13

Recorrido parque la Joyita:
El contratista de obra manifiesta que se debe realizar un relleno en recebo compactado, pero para contener este relleno se debe realizar una conformación de gaviones en zona del parqueadero del parque la Joyita, conjunta a la entrada del salón comunal.
El contratista de obra manifiesta que se realizara una limpieza o terraceo hasta la subrasante en zona del parqueadero existente en el parque la Joyita, y dependiendo de las condiciones del terreno que se encuentre se realizara el tratamiento o mejoramiento con una base mejorada según diseño.
La entidad SDHT manifiesta que no le encuentra ningún inconveniente a la propuesta del contratista de obra de la realización de los gaviones en la zona de parqueadero donde se realizara relleno con recebo.
El contratista de obra manifiesta que se conservara el gavión existente cerca al sector donde se ubican las graderías según diseño del parque la joyita, y sugiere cambiar el muro de contención DET-CT001 por un DET-CT002 esto por tema de alturas y niveles del terreno.
El contratista manifiesta a la entidad SDHT que requieren de la respuesta por parte de la secretaria de ambiente y jardín botánico para definir tema de tala y traslado de árboles existentes en el parque la Joyita.
La interventoría ETA manifiesta a la entidad SDHT que se presentan inconvenientes por parte del contratista de obra para continuar con la ejecución de la actividad de excavación de los caissons, ya que a la fecha no ha presentado documentación del personal que tenga la documentación completa de trabajo en espacios confinados y trabajos en altura.
La interventoría manifiesta a la entidad SDHT que en el caisson No. 1 de la pasarela, al momento de realizar la excavación se encontró con un muro de contención.
El contratista de obra manifiesta a la entidad SDHT y a la interventoría que se están realizando apiques para determinar la trayectoria o el alcance de ese muro de contención que se detectó en el caisson No. 1 de la pasarela, para así mismo determinar hacia donde desplazar este caisson.
Recorrido parque Bello Horizonte:
La entidad SDHT manifiesta que cuando se da inicio a la actividad de fundida del concreto de la zarpa del muro de contención DET-CT001 en el sector 2 (costado oriente) del parque Bello Horizonte.

ACTA DE COMITE No. 13

El contratista de obra manifiesta que se realizara la actividad de fundida de concreto de la zarpa el día de mañana viernes 31/03/2023. Y después de se realizará la armada de las formaletas del vástago para su respectiva fundida de concreto.
El contratista manifiesta que ya se recibió respuesta por parte de los especialistas estructurales y geotécnicos sobre el muro de contención DET-CT002, el cual presenta problema de diseños.
El contratista de obra manifiesta que se realizara estudios de suelos, para determinar la capacidad portante del suelo para determinar el diseño del muro DET-CT002.
El contratista manifiesta a la entidad y a la interventoría que se realizaron apiques en el sector 3 (costado occidental) del parque Bello horizonte, para mirar el terreno donde se ubicara el muro de contención DET-CT002, y se evidencio que el terreno no es el adecuado por lo cual se va a profundizar un poco más la excavación.
El contratista manifiesta que se llevara a cabo la actividad de mejoramiento del sendero en la parte superior y las escaleras ubicadas en el sector 2 (costado oriente) y las viviendas existentes, para garantizar el paso peatonal de la comunidad y poder hacer la intervención o demolición de las escaleras existentes en el medio de los sectores 2 y 3 del parque Bello Horizonte.
El contratista manifiesta que la excavación de los caisson en el costado occidental del parque Bello Horizonte va en el segundo anillo y se está realizando la fundida del segundo anillo de dos caissons.
Siendo las 11:30 a.m., en el salón comunal de Bello Horizonte se da lectura por parte de la interventoría al orden del día, no existen observaciones al orden del día, y da lectura a los compromisos pactados la semana anterior los cuales son los siguientes:

ACTA DE COMITE No. 13

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
El contratista de obra enviará el balance de obra a la interventoría	Consorcio Tingua 2023	**No se cumplió** Fecha de entrega 23/03/2023
El contratista de obra entregará a la interventoría los NP, con las observaciones subsanadas de APU demolición carpeta asfáltica y Concreto de 2500 psi para anillos de caisson	Consorcio Tingua 2023	**No se cumplió** Fecha de entrega 27/03/2023
Entrega de observaciones por parte de interventoría del componente SST del MAO	ETA interventoría	**Se cumplió** Entregado el día 24/03/2023
Interventoría entregara fecha de revisión forestal al MAO	ETA interventoría	**Por definir**
Entrega de fecha de mesa de trabajo en obra con los especialistas (estructurales y geotécnicos) de interventoría y contratista de obra	Consorcio Tingua 2023 / ETA interventoría	**Se cumplió** 29/03/2023
El contratista de obra entregará a la interventoría el informe mensual No. 3 y el acta de recibo parcial de cobro N0.2	Consorcio Tingua 2023	03/04/2023
Entrega de propuesta de caja para protección del árbol	Consorcio Tingua 2023	**Se cumplió** Entregado el día 28/03/2023
Remisión de los compromisos pactados en comité de obra No. 12 al contratista	ETA interventoría	**Se cumplió** Entregado el día 23/03/2023
Remisión del acta de comité de obra N0. 12 al contratista de obra	ETA interventoría	**Se cumplió** 27/03/2023

ACTA DE COMITE No. 13

La interventoría manifiesta que el contratista de obra no ha remitido el documento de las actividades no previstas, tales como la realización de la caja radicular, la subsanación del ítem de Demolición de carpeta asfáltica, anillo para caisson concreto de 2500 psi.

El contratista de obra manifiesta a la interventoría, que el documento de los NP actividades no previstas, se envió adjunto al documento del balance de obra, el de la caja radicular se entrega el día de mañana viernes 31/03/2023.

La entidad SDHT solicita a la interventoría y al contratista de obra que los compromisos pactados en comité se cumplan en las fechas establecidas.

La interventoría le manifiesta al contratista de obra que la fecha de compromiso para entrega del informe mensual No. 3 esta para el día 03/04/2023, con todos sus componentes.

La interventoría manifiesta al contratista de obra que el día martes 04/04/2023, se remitirá la respuesta de la revisión al balance de obra.

El contratista de obra manifiesta a la entidad SDHT y a la interventoría, que según lo evidenciado en el recorrido de obra en el parque la Joyita, se propone lo siguiente: en la parte superior del parque la Joyita está estipulado según diseño un muro de contención DET-CT001, la propuesta es realizar el cambio a muro de contención DET-CT002, para dar conservación al gavión existente en esa zona, dar mejor estabilidad al terreno en la parte superior del parque, también se debe de realizar un mejoramiento del terreno, ya el resultado de las excavaciones se evidencia que el terreno encontrado es un relleno.

La interventoría le manifiesta al contratista de obra, que se debe presentar una propuesta con todos los componentes técnicos, donde se justifique o se exponga toda la situación referente a mejoramiento del terreno de acuerdo a las condiciones que se evidencia al momento de realizar la excavación.

El contratista de obra manifiesta que en el parqueadero del parque la Joyita, hay una zona que colinda con la entrada del salón comunal en el parqueadero del parque la Joyita, la cual debe de ir con un relleno en recebo, de igual manera manifiesta el contratista que en esta zona se debe de realizar un sistema de gaviones para soportar el relleno en recebo compactado.

La entidad SDHT manifiesta a la interventoría, que se debe realizar la consulta sobre el empalme y construcción del andén en la parte superior del parque la Joyita con el contratista del Fondo de Desarrollo Local.

La interventoría manifiesta que se realizó mesa de trabajo con la interventoría y el contratista del proyecto del fondo de desarrollo local de la alcaldía de san Cristóbal, donde se ha tratado el tema de empalme del andén y se dejó como compromiso entregar el trazo del polígono de intervención de ese proyecto.

La interventoría manifiesta que el contratista de interventoría del proyecto del fondo de desarrollo local del parque la Joyita, el día de ayer miércoles 29/03/2023, entrego el polígono de intervención de ese proyecto, donde se les manifestó la intervención al andén, a lo cual dieron respuesta indicando que en esa área no van a realizar ningún tipo de intervención ni sobre la vía ni en los gaviones, más sin embargo se va a elevar la consulta a la alcaldía local por parte de ellos.

La interventoría manifiesta a la entidad SDHT, que recibieron una solicitud por parte del presidente de la JAC de la Joyita, de mantener una zona pequeña a un costado del salón comunal que funciona como parqueadero de alrededor de seis vehículos.

La Entidad SDHT manifiesta que no es posible conservar esa zona que solicita el presidente de la JAC de la Joyita que venía funcionando como parqueadero, ya que es un área de tránsito peatonal y en base a diseños ira ubicado un tótem en la misma. Adicional a esto cerca a esta área se piensa realizar por parte del IDU trabajos del sistema de transporte aéreo transmicable.

La Entidad SDHT manifiesta que el tanque de almacenamiento de agua potable, ya no se ubicara en el parqueadero del parque la Joyita, si no que se reubicara, pero aún no se tiene claridad el área donde se reubicara.El contratista de obra manifiesta a la entidad SDHT que la reubicación del tanque se defina lo más pronto posible, y que no se vaya a ver afectada por otras actividades que se están ejecutando o que se ejecutaran más adelante.

El contratista de obra manifiesta que en los caisson de la pasarela se encontró un muro de contención, y se está contemplando la posibilidad de desplazar el eje del caisson de la pasarela, de igual forma se está realizando exploración o apiques para mirar la trayectoria del muro, y si afecta al eje de los caissons de la bahía de parqueaderos ubicados en la parte superior del parque la Joyita. De igual forma esta consulta técnica se le va a pasar a la consultoría para que sean ellos quienes definan y avalen si se puede desplazar el eje de los caissons y que afectaciones tendríamos.

La interventoría manifiesta al contratista de obra que se debe realizar ajuste al PMT con referencia a las actividades de los caissons de la bahía de parqueaderos ubicada en la parte superior del parque la Joyita.

El contratista de obra manifiesta a la interventoría que este tema es de consultar o llegar a un acuerdo que no afecte al tránsito de esta vía, ya que se debe cerrar un carril, realizar apiques en la

misma, lo cual es un daño que se le estaría haciendo a la vía.El contratista de obra manifiesta a la interventoría el realizar cierre de manera parcial con canecas llenas de concreto y lona, las cuales se colocarán en horas de la mañana antes de iniciar actividades y se recogerán al finalizar actividades en horas de la tarde, de esta forma no realizar reajustes al PMT.

La Entidad SDHT manifiesta a la interventoría y al contratista de obra que ha pasado con el personal adecuado para continuar con la excavación profunda de los caissons.

La interventoría manifiesta a la entidad que se le ha solicitado al contratista la relación del personal que se encargara de realizar los trabajos de excavaciones profundas de los caisson y que cuenten con su respectivo curso de trabajo en espacios confinados.

La interventoría manifiesta que las actividades que se están ejecutando esta semana en el parque la Joyita son las siguientes: se inició con actividades de demolición de andenes, escaleras, en el parqueadero del parque la Joyita, se terminó de fundir el segundo anillo de los caisson, se continuó la actividad de terraceo hasta subrasante con maquinaria, y se realizó cerramiento en lona del parqueadero, desmonte de barandas.

La interventoría manifiesta a la entidad y al contratista de obra las siguientes actividades las cuales deberían de estar en ejecución en el parque la Joyita según programación pero que se encuentran en atraso son las siguientes: la demolición de la cuneta de la parte superior del parque la Joyita, desmonte de carpintería metálica, redes eléctricas.

El contratista de obra manifiesta a la entidad y a la interventoría las actividades que se van a ejecutar la siguiente semana en el parque la Joyita, las cuales son las siguientes: se continuara con el terraceo hasta nivel de subrasante de senderos y plazoletas, retiro de gaviones existentes en el parqueadero del parque la Joyita, se realizara descapote en el costado donde se encuentra el paradero de SITP, pero con una margen retirada de mismo unos 5 metros, relleno de recebo compactado y gavión.

El contratista manifiesta que se está a la espera de que llegue la documentación y que se dé aprobación del personal idóneo para continuar con la excavación de los caisson.

La interventoría manifiesta que las actividades que se están ejecutando esta semana en el parque Bello Horizonte son las siguientes: se continuó con el armado de acero y fundida del segundo anillo de los caisson, armado de acero para la zarpa del muro de contención DET-CT001 en el sector 2 (costado oriente) del parque Bello Horizonte.

ACTA DE COMITE No. 13

La interventoría manifiesta a la entidad y al contratista de obra las siguientes actividades las cuales deberían de estar en ejecución en el parque Bello Horizonte según programación pero que se encuentran en atraso son las siguientes: Demolición de muro de contención existente en el sector 2 (costado oriente), excavación manual de taludes.

El contratista de obra manifiesta a la Entidad y a la interventoría las actividades que se van a ejecutar la siguiente semana en el parque Bello Horizonte, las cuales son las siguientes: fundición de la zarpa y el vástago del muro de contención DET-CT001 en el sector 2 (costado oriente).

El contratista de obra manifiesta a la entidad y a la interventoría que requiere del permiso forestal, para no presentar atrasos en la ejecución de las obras, y que no sea implicación o responsabilidad directa del contratista.

La interventoría manifiesta a la entidad que el día 29 de marzo de 2023 se realizó en horas de la mañana (8:00 a.m. – 9:30 a.m.), un comité virtual entre los especialistas geotécnicos y estructurales de interventoría y contratista de obra, donde se socializo la respuesta de los especialistas de interventoría donde se dio aprobación al muro de contención DET-CT001, y al muro de contención DET-CT002 y DET-CT003 no se da aprobación. Se les manifestó a los especialistas del contratista de obra que se debe realizar un estudio de suelos para determinar la capacidad portante del suelo en donde se localizara el muro de contención DET-CT002, También de presentar propuesta de diseño con memoria de cálculo del muro de contención DET-CT003.

La interventoría manifiesta que el muro de contención DET-CT002, no ha sido aprobado por parte de los especialistas Geotécnico y Estructural de interventoría y contratista de obra, porque no se tiene claridad en la capacidad portante del suelo. Por incongruencias entre las memorias de cálculo y lo presentado en planos. Adicional a lo revisado por parte de la asesoría estructural del contratista, este muro no cumple con los factores de seguridad (volcamiento y deslizamiento).

La interventoría manifiesta desde el área social que los informes semanales están al día hasta el No. 9, se llevó a cabo los comités de veeduría en los parques Bello Horizonte y la Joyita, el producto del comité de veeduría realizado en la joyita ya fue entregado y aprobado por interventoría, los productos del comité de Bello horizonte fueron recibidos el día de ayer miércoles 29/03/2023, el PQR 1 realizado por un propietario de una vivienda aledaña al parque la Joyita, fue cerrado ya que se determinó que no era responsabilidad del contratista, y se recibió una PQR 2 de una vivienda aledaña al parque la Joyita, ya que una volqueta ocasiono una afectación al andén de la vivienda, ya se habló con el contratista y se va a realizar el arreglo, se cuenta con el tiempo establecido para dar respuesta los cuales son 15 días, en fecha para dar solución sería hasta el 18 de abril de 2023, del parque Bello Horizonte no se cuenta con PQRS hasta el momento.

PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES PRELIMINARES:

ACTA DE COMITE No. 13


TOTAL, EJECUTADO: 98%

TOTAL, PROYECTADO: 100%

ATRASO: -2%


PROGRAMACIÓN		
COMITÉ No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	100,00%	60,00%
5	100,00%	80,00%
6	100,00%	80,00%
7	100,00%	84,00%
8	100,00%	84,00%
9	100,00%	84,00%
10	100,00%	98,00%
11	100,00%	98,00%
12	100,00%	98,00%

DIFERENCIA
-2,00%



ACTA DE COMITE No. 13

AVANCE DE OBRA PARQUE LA JOYITA, A FECHA DEL PRESENTE COMITÉ 23/03/2023:



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	Costo	Recurso físico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
1		**CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 – TERRITORIO 1 (PARQUES LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE).**	**308 días**	**mié 28/12/22**	**mié 27/09/23**		**6%**	**$ 5.458.263.137,80**		
2	✓	Aceptación de Estudios y diseños	34 días	mié 28/12/22	vie 27/01/23		100%	$ 0,00		
3		**PARQUE LA JOYITA**	**274 días**	**vie 27/01/23**	**mié 27/09/23**	**2**	**5%**	**$ 5.458.263.137,80**		
4		**PRELIMINARES**	**122 días**	**vie 27/01/23**	**lun 15/05/23**		**52%**	**$ 240.107.532,62**		
5	✓	**PRELIMINARES**	**50 días**	**vie 27/01/23**	**dom 12/03/23**		**100%**	**$ 104.439.629,27**		
6	✓	Replanteo general	5 días	vie 27/01/23	mar 31/01/23		100%	$ 5.690.253,56	CUADRILLA ALBAÑILE	0,002
7	✓	Descapote Manual y Retiro (e=10.15Cm).	15 días	mar 31/01/23	mar 14/02/23	6	100%	$ 7.946.340,86	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,018
8	✓	Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	30 días	mar 14/02/23	dom 12/03/23	7	100%	$ 72.293.206,98	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,002
9	✓	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base concr **	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	6	100%	$ 10.344.699,75	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,067
10	✓	Campamento 40 M2	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	6	100%	$ 7.179.443,67	CUADRILLA ALBAÑILE	3,586
11	✓	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+Baseos)	2 días	mar 31/01/23	jue 2/02/23	6	100%	$ 985.684,45	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,071
12		**DEMOLICIONES**	**30 días**	**dom 12/03/23**	**sáb 8/04/23**		**28%**	**$ 110.835.677,16**		
13	✓	Demolición Cimiento Concreto	5 días	dom 12/03/23	vie 17/03/23	8	100%	$ 94.574.332,78	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,368
14	✓	Demolición placa de contrapiso	5 días	vie 17/03/23	mar 21/03/23	13	100%	$ 8.466.566,33	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,047179765
15		Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	5 días	mar 21/03/23	dom 26/03/23	14	28%	$ 2.732.832,54	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,061776435
16		Demolición Cuneta Manual Incly cargue y retiro	5 días	dom 26/03/23	jue 30/03/23	15	0%	$ 3.102.800,27	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic	0,119
17		Demolición Escalera Concreto	5 días	jue 30/03/23	mar 4/04/23	16	0%	$ 1.636.862,91	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,17012919
18		Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	5 días	mar 4/04/23	sáb 8/04/23	17	0%	$ 302.077,33	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,071
19		**DESMONTES Y RETIROS**	**72 días**	**dom 12/03/23**	**lun 15/05/23**		**16%**	**$ 24.852.431,19**		
20	✓	Desmonte aparatos	8 días	dom 12/03/23	dom 19/03/23	9	100%	$ 49.148,37	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,29
21		Desmonte carpintaria metálica **	8 días	lun 20/03/23	lun 27/03/23	20	42%	$ 639.639,38	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,041097112
22		Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	8 días	lun 27/03/23	lun 3/04/23	21	0%	$ 6.665.427,96	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3	0,057075249
23		Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	8 días	lun 3/04/23	lun 10/04/23	22	0%	$ 2.351.650,70	CUADRILLA CARPINTERIA	0,069
24		Desmonte y retiro de llantas**	8 días	lun 10/04/23	lun 17/04/23	23	0%	$ 37.996,68	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,02506353
25		Desmonte De Señalización	8 días	lun 17/04/23	lun 24/04/23	24	0%	$ 56.952,49	AYUDANTE ALBAÑILERI	0,144
26		Desmonte Y Reinst.De Posamanos	8 días	lun 24/04/23	lun 1/05/23	25	0%	$ 1.244.726,62	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud	0,274
27		Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	8 días	lun 1/05/23	lun 8/05/23	26	0%	$ 11.862.758,61	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2	0,915

Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: mié 22/03/23

Página 1

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	Costo	Recurso físico	INCIDENCIA DE CUADRILLA POR UNIDAD DE PAGO
28		Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	8 días	lun 8/05/23	lun 15/05/23	27,18	0%	$ 1.944.130,38	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1	0,198
29		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**220 días**	**dom 12/03/23**	**dom 24/09/23**		**1%**	**$ 667.870.980,48**		
30		**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**135 días**	**dom 12/03/23**	**lun 10/07/23**		**2%**	**$ 329.738.663,28**		
31		Excavación Manual Taludes	20 días	dom 12/03/23	jue 30/03/23	8	57%	$ 15.746.924,16	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,11
32		Excavacion manual con retiro en roca Colsion**	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 92.575.287,03	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic	0,955
33		Excavación Mecánica Y Retiro	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 195.712.998,78	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,071
34		Entibado de Excavacion **	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 5.166.302,59	Jornal Cuadrilla (MdeO	0,04
35		Excavacion con equipo en roca Colsion**	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 20.271.155,22	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic	1,00
36		Explanación Y Extendida	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%	$ 265.995,50	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,005
37		**NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)**	**90 días**	**mar 21/03/23**	**vie 9/06/23**		**2%**	**$ 23.871.944,92**		
38		Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	30 días	mar 21/03/23	lun 17/04/23	8CC+40 días	5%	$ 4.944.980,36	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,003
39		Nivelación+Perfilado terreno motoniveladora **	30 días	lun 17/04/23	dom 14/05/23	38	0%	$ 13.443.921,04	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** <	0,03
40		Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	30 días	dom 14/05/23	vie 9/06/23	39	0%	$ 3.483.043,53	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,006
41		**PROTECCIÓN DE TALUDES**	**30 días**	**vie 9/06/23**	**jue 6/07/23**		**0%**	**$ 103.847.312,34**		
42		Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	30 días	vie 9/06/23	jue 6/07/23	40	0%	$ 44.168.861,97	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,0085
43		Relleno tierra comun seleccionada compactado	30 días	vie 9/06/23	jue 6/07/23	40	0%	$ 59.678.450,37	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,1
44		**RELLENOS**	**90 días**	**jue 6/07/23**	**dom 24/09/23**		**0%**	**$ 432.413.059,93**		
45		Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 39.681.743,91	Dia de Trasego con 2 ayudantes**	0,06
46		Relleno Recebo Afirmado	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 72.867.402,40	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,08
47		Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 109.194.122,22	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,12
48		Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 134.668.716,76	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,11
49		Relleno arena y/o x de peña cernida rhara rella	90 días	jue 6/07/23	dom 24/09/23	43	0%	$ 56.265.004,64	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,09
50		**ESTRUCTURA**	**150 días**	**dom 14/05/23**	**dom 24/09/23**		**0%**	**$ 2.765.761.820,02**		
51		**CIMENTACIÓN**	**105 días**	**dom 14/05/23**	**mar 15/08/23**		**0%**	**$ 1.247.484.168,46**		
52		Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	20 días	mié 31/05/23	dom 18/06/23	53	0%	$ 252.411.925,43	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,455
53		Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	20 días	dom 14/05/23	mié 31/05/23	36CC+50 días	0%	$ 7.979.307,22	CUADRILLA ALBAÑILERIA	0,245
54		Dado cimentconcreto 3000psi Prolmezcl sin	20 días	mié 31/05/23	dom 18/06/23	53	0%	$ 186.210.551,48	CUADRILLA ALBAÑILERIA	1,35

Proyecto: Programación CTO 12
Fecha: mié 22/03/23

Página 2

Imagen No. 01 Cronograma - Actividades de Obra.

ACTA DE COMITE No. 13

TOTAL, PROYECTADO: 4.79%


TOTAL, EJECUTADO: 4.53%

ATRASO: -0.26%

PROGRAMACIÓN DE OBRA

COMITE No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,94%	0,56%
6	1,00%	0,83%
7	2,30%	2,85%
8	2,43%	2,88%
9	2,84%	3,18%
10	3,11%	3,39%
11	3,80%	3,99%
12	4,79%	4,53%

DIFERENCIA
-0,26%



actividades de obra del parque la Joyita las cuales se debieran estar ejecutando o ya estar culminadas según cronograma aprobado:

ACTIVIDADES NO EJECUTADAS:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
DEMOLICIONES	**30 días**	**dom 12/03/23**	**sáb 8/04/23**		**38%**
Demolición Cimiento Concreto	5 días	dom 12/03/23	vie 17/03/23	8	100%
Demolición placa de contrapiso	5 días	vie 17/03/23	mar 21/03/23	13	100%
Demolición Manual sardinel (inc.cargue+ retiro)**	5 días	mar 21/03/23	dom 26/03/23	14	28%

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
DESMONTES Y RETIROS	**72 días**	**dom 12/03/23**	**lun 15/05/23**		**16%**
Desmonte aparatos	8 días	dom 12/03/23	dom 19/03/23	8	100%
Desmonte carpinteria metálica **	8 días	lun 20/03/23	lun 27/03/23	20	42%

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
EXCAVACIONES Y RELLENOS	**220 días**	**dom 12/03/23**	**dom 24/09/23**		**1%**
EXCAVACIONES CON RETIRO	**135 días**	**dom 12/03/23**	**lun 10/07/23**		**2%**
Excavación Manual Taludes	20 días	dom 12/03/23	jue 30/03/23	8	57%

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)	**90 días**	**mar 21/03/23**	**vie 9/06/23**		**2%**
Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	30 días	mar 21/03/23	lun 17/04/23	8CC+40 días	5%

ACTIVIDADES ADELANTADAS:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
EXCAVACIONES Y RELLENOS	**220 días**	**dom 12/03/23**	**dom 24/09/23**		**1%**
EXCAVACIONES CON RETIRO	**135 días**	**dom 12/03/23**	**lun 10/07/23**		**2%**
Excavación Manual Taludes	20 días	dom 12/03/23	jue 30/03/23	8	0%
Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	12%
Excavación Mecánica Y Retiro	115 días	jue 30/03/23	lun 10/07/23	31	0%

ACTA DE COMITE No. 13


Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	Costo
ESTRUCTURA	**150 días**	**dom 14/05/23**	**dom 24/09/23**		**0%**	**$ 2.765.761.820,02**
CIMENTACIÓN	**105 días**	**dom 14/05/23**	**mar 15/08/23**		**1%**	**$ 1.247.484.168,46**
Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	20 días	mié 31/05/23	dom 18/06/23	53	0%	$ 252.411.925,43
Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	20 días	dom 14/05/23	mié 31/05/23	36CC+50 días	0%	$ 7.979.307,22
Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin	20 días	mié 31/05/23	dom 18/06/23	53	0%	$ 186.210.551,48
Pilote En Concreto D=0.40 M Exc.Maxima 27 Mts+acer	20 días	dom 18/06/23	jue 6/07/23	54	0%	$ 1.743.200,83
Columna Circ Conc 4000PSI Ø1,20 M. - PILA	20 días	jue 6/07/23	lun 24/07/23	55	0%	$ 359.050.542,75
Zapatas En Concreto F'c 28 Mpa 4000psi Cdrc	20 días	lun 24/07/23	jue 10/08/23	56	0%	$ 187.958.599,93
Pedestal En Concreto 4000psi	20 días	jue 6/07/23	lun 24/07/23	55	0%	$ 10.534.583,79
Viga cabezal de muro de contención de 4000 psi(28Mpa)	20 días	jue 6/07/23	lun 24/07/23	55	0%	$ 32.580.411,26
Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	20 días	lun 10/07/23	vie 28/07/23	32	11%	$ 148.820.851,14

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO	**90 días**	**mié 31/05/23**	**sáb 19/08/23**		**0%**
Acero de refuerzo 60000 **	90 días	mié 31/05/23	sáb 19/08/23	53	1%
Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	90 días	mié 31/05/23	sáb 19/08/23	53	0%

Avance de obra Parque Bello Horizonte, A fecha del presente comité 23/02/2023:

Imagen No. 02 Cronograma - Actividades Preliminares

ACTA DE COMITE No. 13



	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pr	% compl.	Texto%DECIMAL
1		CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 – TERRITORIO 1 (PARQUES LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE).	308 días	mié 28/12/22	mié 27/09/23		7%	6,62%
2	✓	Apropiación de Estudios y diseños	34 días	mié 28/12/22	vie 27/01/23		100%	100,00%
3		PARQUE BELLO HORIZONTE	224 días	vie 27/01/23	mié 27/09/23	2	6%	5,52%
4		PRELIMINARES	165 días	vie 27/01/23	vie 23/06/23		42%	42,09%
5	✓	PRELIMINARES	50 días	vie 27/01/23	dom 12/03/23		100%	100,00%
6	✓	Replanteo general	5 días	vie 27/01/23	mar 31/01/23	2	100%	100,00%
7	✓	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	15 días	mar 31/01/23	mar 14/02/23	6	100%	100,00%
8	✓	Descapote mecanico y retiro,incl. Mde0.**	30 días	mar 14/02/23	dom 12/03/23	7	100%	100,00%
9	✓	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	6	100%	100,00%
10	✓	Campamento 40 M2	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	6	100%	100,00%
11	✓	Baño Portátil Alquiler (inc.transp+basuras)	2 días	mar 31/01/23	jue 2/02/23	6	100%	100,00%
12		DEMOLICIONES	45 días	dom 12/03/23	vie 21/04/23		28%	27,78%
13	✓	Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	5 días	dom 12/03/23	vie 17/03/23	8	100%	100,00%
14	✓	Demolición. Muro a 0.2X 0.25	5 días	vie 17/03/23	mar 21/03/23	13	100%	100,00%
15		Demolición muros de concreto(cargue+ retiro).	5 días	mar 21/03/23	dom 26/03/23	14	50%	50,00%
16		Demolición Cimiento Enterrados	5 días	dom 26/03/23	jue 30/03/23	15	0%	0,00%
17		Demolición placa de contrapiso	5 días	jue 30/03/23	mar 4/04/23	16	0%	0,00%
18		Demolición placas olig. 0.25	5 días	mar 4/04/23	sáb 8/04/23	17	0%	0,00%
19		Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	5 días	sáb 8/04/23	mié 12/04/23	18	0%	0,00%
20		Demolición Escalera Concreto	5 días	jue 13/04/23	lun 17/04/23	19	0%	0,00%
21		Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	5 días	lun 17/04/23	vie 21/04/23	20	0%	0,00%
22		DESMONTES Y RETIROS	70 días	vie 21/04/23	vie 23/06/23		0%	0,00%
23		Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	10 días	vie 21/04/23	dom 30/04/23	21	0%	0,00%
24		Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	10 días	dom 30/04/23	mar 9/05/23	23	0%	0,00%
25		Desmonte Equipos Biosaludables (Demolic+Retiro)	10 días	mar 9/05/23	jue 18/05/23	24	0%	0,00%
26		Desmonte juegos infantiles **	10 días	jue 18/05/23	sáb 27/05/23	25	0%	0,00%
27		Desmonte y retiro de Bantas**	10 días	sáb 27/05/23	lun 5/06/23	26	0%	0,00%
28		Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	10 días	lun 5/06/23	mié 14/06/23	27	0%	0,00%
29		Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	10 días	mié 14/06/23	vie 23/06/23	28	0%	0,00%
30		EXCAVACIONES Y RELLENOS	224 días	dom 12/03/23	mié 27/09/23		5%	5,02%
31		EXCAVACIONES CON RETIRO	180 días	dom 12/03/23	sáb 19/08/23		7%	6,94%
32		Excavación Manual Taludes	30 días	dom 12/03/23	sáb 8/04/23	8	42%	41,67%
33		Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	30 días	sáb 8/04/23	vie 5/05/23	32	0%	0,00%
34		Excavación Mecánica Y Retiro	30 días	vie 5/05/23	mié 31/05/23	33	0%	0,00%
35		Entibado de Excavacion **	30 días	mié 31/05/23	mar 27/06/23	34	0%	0,00%
51		ESTRUCTURA	214 días	mar 21/03/23	mié 27/09/23		0%	0,26%
52		CIMENTACIÓN	210 días	mar 21/03/23	dom 24/09/23		1%	0,63%
53		Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	30 días	dom 14/05/23	vie 9/06/23	55	0%	0,00%
54		Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	30 días	dom 14/05/23	vie 9/06/23	55	0%	0,00%
55		Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	60 días	mar 21/03/23	dom 14/05/23	32CC	4%	4,17%
56		Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin	40 días	vie 9/06/23	sáb 15/07/23	54	0%	0,00%
57		Pilote +Concret210 D=0.40 M Exc. Máxima 35 M Roca	40 días	sáb 15/07/23	sáb 19/08/23	56	0%	0,00%
58		Columna Circ Conc 4000PSI Ø1.20 M. - PILA	40 días	sáb 19/08/23	dom 24/09/23	57	0%	0,00%
59		Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	60 días	vie 5/05/23	mar 27/06/23	33	0%	0,00%
60		Caisson relleno (Concret 3000psi bombeado) d=1.20 *	60 días	mar 27/06/23	sáb 19/08/23	59	0%	0,00%
61		Viga cabezal de muro de contención de 4000 psi(28M	40 días	sáb 19/08/23	dom 24/09/23	60	0%	0,00%
152		MOBILIARIO	269 días	mar 31/01/23	mié 27/09/23		19%	19,23%
153		MOBILIARIO URBANO	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23		0%	0,00%
154		Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta)	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
155		Punto ecológico compuesto por 3 canecas tipo barce	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
156		Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
157		SEÑALIZACIÓN	269 días	mar 31/01/23	mié 27/09/23		20%	19,83%
158		Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
159		Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
160		Señal en lámina galv (90X140CM) CAL.18-HG+Vi (DESM	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
161		Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
162		Señal Punto de Encuentro 1 Cara	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
163		Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%
164		Servicio de Time Lapse con Fotos	269 días	mar 31/01/23	mié 27/09/23	6	21%	21,38%
165		Aseo General	3 días	dom 24/09/23	mié 27/09/23	126	0%	0,00%

Fuente: Cronograma Aprobado


TOTAL, PROYECTADO: 5,52%

TOTAL, EJECUTADO: 5,8%

ADELANTO: +0.28%

PROGRAMACIÓN DE OBRA		
SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,99%	0,70%
6	1,53%	2,84%
7	2,08%	3,34%
8	2,62%	4,22%
9	3,17%	4,79%
10	3,72%	5,19%
11	4,81%	5,53%
COMITÉ 12	5,52%	5,80%

DIFERENCIA
0,28%



Fuente: Propia

actividades de obra del parque Bello Horizonte las cuales se debieran estar ejecutando o ya estar culminadas según cronograma aprobado:

Nombre	Comienzo	Fin	% completado	Duración
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	mar 31/01/23	mar 14/02/23	100%	15 días
Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	mar 14/02/23	dom 12/03/23	100%	30 días

Nombre	Comienzo	Fin	% completado	Duración
Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	dom 12/03/23	lun 17/04/23	31%	40 días
Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	mar 21/03/23	dom 14/05/23	4%	60 días

CONCLUSIONES:

El contratista manifiesta que el permiso forestal por parte de secretaria de ambiente y jardín botánico, no ha sido aprobado a la fecha, puede generar atrasos en la ejecución de las obras en los parques la Joyita y Bello horizonte.

El día 29 de marzo de 2023 se realizó en horas de la mañana (8:00 a.m. – 9:30 a.m.), un comité virtual entre los especialistas geotécnicos y estructurales de interventoría y contratista de obra, donde se socializo la respuesta de los especialistas de interventoría donde se dio aprobación al muro de contención DET-CT001, y los muros de contención DET-CT002 y DET-CT003 no se da aprobación.

Se les manifestó a los especialistas del contratista de obra que se debe realizar un estudio de suelos para determinar la capacidad portante del suelo en donde se localizara el muro de contención DET-CT002, la cual debe de ser como mínimo de 10 Ton. También de presentar propuesta de diseño con memoria de cálculo del muro de contención DET-CT003.

La interventoría manifiesta que el muro de contención DET-CT002, no ha sido aprobado por parte de los especialistas Geotécnico y Estructural de interventoría y contratista de obra, porque no se tiene claridad en la capacidad portante del suelo. Por incongruencias entre las memorias de cálculo y lo presentado en planos. Adicional a lo revisado por parte de la asesoría estructural del contratista, este muro no cumple con los factores de seguridad (volcamiento y deslizamiento).

ACTA DE COMITE No. 13

COMPROMISOS:

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
El contratista entregará a la interventoría el APU del contenedor de raíces del parque Bello Horizonte	Consorcio Tingua 2023	31/03/2023
El contratista entregará a la interventoría la respuesta a las observaciones del informe forestal del MAO	Consorcio Tingua 2023	30/03/2023
La interventoría entregará al contratista respuesta del Balance de obra	ETA interventoría	04/04/2023
El contratista entregará a la interventoría el programa de trabajo en espacios confinados y trabajo en alturas	Consorcio Tingua 2023	04/04/2023
Reunión con el consultor del contrato 863 de 2021, SDHT, ETA interventoría y Consorcio Tingua 2023	SDHT, ETA interventoría y Consorcio Tingua 2023	31/03/2023
La interventoría entregará al contratista los compromisos pactados en el comité No. 13	ETA interventoría	31/03/2023
La interventoría entregará al contratista de obra el acta de comité No. 13	ETA interventoría	03/04/2023

ACTA DE COMITE No. 13

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

comite 13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: _____

Fecha: Día _____ Mes _____ Año _____

Hora _____

No	Nombres y Apellidos Jurídico	Numero de Identificación	Entidad y Área	Vinculación: Carrera Administrativa	Vinculación: Libre Nombramiento	Vinculación: Provisional	Vinculación: Contratista	Cargo: Directivo	Cargo: Asesor	Cargo: Profesional	Cargo: Auxiliar Administrativo	Cargo: Técnico	Cargo: Contratista	Cargo: Conductor	Sexo: Hombre	Sexo: Mujer	Sexo: Intersexual	Dependencia Identidad de Género: Masculina	Dependencia Identidad de Género: Femenina	Dependencia Identidad de Género: Transgénero	Dependencia Identidad de Género: Otra	Orientación Sexual: Heterosexual	Orientación Sexual: Lesbiana	Orientación Sexual: Gay	Orientación Sexual: Bisexual	Orientación Sexual: Otra	Pertenece a un Grupo Poblacional: Mujeres	Pertenece a un Grupo Poblacional: Personas con Discapacidad	Pertenece a un Grupo Poblacional: Extranjeros	Pertenece a un Grupo Poblacional: Grupo Étnico	Correo electrónico	Teléfono	Firma
	SEBASTIAN PINTO L.	7056285	ETA				X			X					X			X				X										residentetintasita@gmail.com	3012284494	
	Alejandra Ramírez	1031155043	ETA				X			a						X				a			a								residentesocial1sdht@gmail.com	3103127120	
	Alvaro Aponte.	1125683610	ETA				X			X					X			X				X												
	JAIRO GUTIÉRREZ	7947685	CAV. TINTA				X			X					X							X												
	Tatiana Maheca	1033537059	CT				X			X						X							X											
	Ana Urrego C	1023872980	CT				X			X						X							X											
	Didier Leonardo Muñoz	79385128	CT				X			X																								
	Ivt Mccuy M.	1014194947	CT				X			X						X							X											
	Angelo Mourn	19.197.925	CT.				X			X					X							X												
	Clemencia Alba	55179649	CT				X			X						X							X											
	Andrea Pintor F	52083474	CT				X			X						X							X											
	Harvey Danocerda	91016.4	ETA				X			X					X				X				X											
	Nuevo Alvarado	1053	SDHT				X			X					X				X				X											
	Sebastian Avila	1065558	SDHT				X			X					X								X											
	Diana Alfonso	52830318	SDHT				X			X						X				X			X											
	Wilson Ramirez	7490	SDHT				X			X					X				X				X											
	fernanda Quiroga	1010072180	SDHT				X			X						X									X									
	Diana M Fonseca	46661	SDHT				X			X						X							X											
	Gabriela Negra Vallejo	1085274	ETA				X			X						X							X											

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT-para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

Powered by CamScanner

ANEXO 04 – ENTREGABLES APROBADOS - FASE APROBACIÓN DE DISEÑOS

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-339

Bogotá, 13 de marzo de 2023

Señores
CONSORCIO TINGUA 2023
JAIME ORLANDO SANTOS GUTIÉRREZ
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO CT2023/115-2023 APROBACIÓN DEL PLAN DE INSPECCION, ENSAYOS Y LABORATORIOS (PIEL) - TERRITORIO 1

Cordial Saludo,

En atención a los compromisos adquiridos con objeto del contrato como se indica en la referencia y una vez revisado el plan de inspección, ensayos y laboratorios (PIEL), remitido por el Consorcio Tingua 2023, mediante correo electrónico el 09/03/2023, nos permitimos precisar que el PIEL cumplen con lo requerido por esta interventoría y las necesidades del proyecto por lo que se da concepto favorable a la misma.

Por lo anterior a partir de la fecha se da inicia con el seguimiento de acuerdo con los ensayos y laboratorios aprobadas por esta interventoría.

Por lo anterior, solicitamos al contratista remitir el respectivo documento firmado, para a su vez remitirlo a la Entidad debidamente suscrito por las partes.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TINGUA 2023 - CONSTRUCTOR	ELSA TORRES ARENALES - INTERVENTORÍA	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT - SUPERVISOR

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

CONTENIDO: PLAN DE INSPECCIÓN, ENSAYO Y LABORATORIO DE CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 – TERRITORIO 1 (PARQUES LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE).	NOMBRE DEL PARQUE	**LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE**
	CODIGO DEL PARQUE	
	LOCALIDAD:	**SAN CRISTOBAL**
	DIRECCION:	**Joyita: Carrera 1 con Calle 35 sur - Bello Horizonte: Calle 30 C sur con Carrera 1**

PLAN DE INSPECCIÓN, ENSAYO Y LABORATORIO (PIEL) DE TERRITORIO 1 - PARQUES BELLO HORIZONTE Y LA JOYITA

MATERIAL	ENSAYO / INSPECCIÓN	NORMA	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN MÉTODO	FRECUENCIA	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	REGISTRO DE PIEL
CONCRETO PREMEZCLADO	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	NSR-10 TITULO C.5, NTC 3318, NTC 550, NTC 673	PROVEEDOR / CONTRATISTA	**PROVEEDOR Y CONTRATISTA:** ELABORACIÓN, ALMACENAMIENTO, CURADO, TRANSPORTE Y FALLO DE ESPECIMENES DE CONCRETO CONFORME CON LA NORMA. **CONTRATISTA DE OBRA:** TOMARÁ SEIS ESPECÍMENES DE CONCRETO DE 150MM POR 300 MM, DOS PARA CONTROL DE F´C A EDAD TEMPRANA (7 DÍAS), DOS PARA CONTROL DE F´C A LA EDAD DE DISEÑO (28 DÍAS) Y DOS PARA TESTIGOS A LA EDAD DE 56 DÍAS.	**PROVEEDOR:** UNA MUESTRA POR TIPO DE CONCRETO Y UNA MUESTRA POR CADA 110 M3. **CONTRATISTA DE OBRA:** UNA MUESTRA POR CLASE DE CONCRETO Y CADA 40 M3 DE CONCRETO INSTALADO.	NSR -10 C.5.6.3.3 y NSR-10 C.5.6.5	CERTIFICADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CONFORME CON LA NORMA INDICADA.
	ASENTAMIENTO	NTC 396	PROVEEDOR / CONTRATISTA	**PROVEEDOR Y CONTRATISTA DE OBRA:** TOMA DE ASENTAMIENTO CON LAS HERRAMIENTAS ESPECIFICADAS POR LA NORMA Y LA VERIFICACIÓN SE REALIZA CONFORME CON LA TOLERANCIA DE ASENTAMIENTO ESPECIFICADO POR EL PROVEEDOR DEL CONCRETO.	**CONTRATISTA DE OBRA:** TOMA DE ASENTAMIENTO POR CADA VIAJE DE CONCRETO.	TOLERANCIA ESPECIFICADA POR EL PROVEEDOR.	REGISTRO DE ASENTAMIENTO POR CADA VIAJE DE CONCRETO.
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	NSR-10 TITULO C.5, NTC 3318, NTC 550, NTC 2871	PROVEEDOR / CONTRATISTA	**PROVEEDOR Y CONTRATISTA DE OBRA:** ELABORACIÓN, ALMACENAMIENTO, CURADO, TRANSPORTE Y FALLO DE ESPECIMENES DE CONCRETO CONFORME CON LA NORMA. **CONTRATISTA DE OBRA:** TOMARÁ SEIS ESPECÍMENES DE CONCRETO MÍNIMO DE 150MMx150MMX600MM, DOS PARA CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN O MODULO DE ROTURA (MR) A EDAD TEMPRANA (7 DÍAS), DOS PARA CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN O MR A LA EDAD DE DISEÑO (28 DÍAS) Y DOS PARA TESTIGOS A LA EDAD DE 56 DÍAS.	**PROVEEDOR:** UNA MUESTRA POR TIPO DE CONCRETO Y UNA MUESTRA POR CADA 110 M3. **CONTRATISTA DE OBRA:** UNA MUESTRA POR CLASE DE CONCRETO Y CADA 40 M3 DE CONCRETO INSTALADO.	NSR -10 C.5.6.3.3 y NSR-10 C.5.6.5	CERTIFICADOS DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN CONFORME LA NORMA INDICADA.
CONCRETO FABRICADO EN OBRA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	NSR-10 TITULO C.5, NTC 550, NTC 673	CONTRATISTA	**PROVEEDOR Y CONTRATISTA DE OBRA:** ELABORACIÓN, ALMACENAMIENTO, CURADO, TRANSPORTE Y FALLO DE ESPECIMENES DE CONCRETO CONFORME CON LA NORMA. **CONTRATISTA DE OBRA:** TOMARÁ SEIS ESPECÍMENES DE CONCRETO DE 150MM POR 300 MM, DOS PARA CONTROL DE F´C A EDAD TEMPRANA (7 DÍAS), DOS PARA CONTROL DE F´C A LA EDAD DE DISEÑO (28 DÍAS) Y DOS PARA TESTIGOS A LA EDAD DE 56 DÍAS.	**CONTRATISTA DE OBRA:** UNA MUESTRA POR CLASE DE CONCRETO Y CADA 40 M3 DE CONCRETO INSTALADO. PARA ANILLOS CAISSON, SE ACORDO UNA MUESTRA CADA 10 M3.	NSR -10 C.5.6.3.3 y NSR-10 C.5.6.5	CERTIFICADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CONFORME CON LA NORMA INDICADA.
	DISEÑO DE MEZCLAS	NSR-10 CAPITULO C.5.3.2.2., INVIAS 500-1, INVIAS 500-2, INVIAS 600-1, INVIAS 630-2, NTC 33/221/3674/77/78/176/23 7/92/127	LABORATORIO CERTIFICADO	**LABORATORIO CERTIFICADO:** ELABORACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO CONFORME LO INDICADO POR EL DISEÑO DE MEZCLA.	**CONTRATISTA DE OBRA:** UNA MUESTRA POR CLASE DE CONCRETO Y CADA 40 M3 DE CONCRETO INSTALADO.	NSR -10 C.5.6.3.3 y NSR-10 C.5.6.5	DISEÑO DE MEZCLA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO Y CERTIFICADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CONFORME CON LA NORMA INDICADA.
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	RESISTENCIA A LA FLUENCIA, DETALLES DEL REFUERZO	NSR - 10 C.3.5.3. NTC 2289	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y DE RESISTENCIA DEL ACERO. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL DETALLE DEL ACERO.	ENTREGA EN PEDIDOS DE ACERO (LOTES)	NSR - 10 C.3.5.3. NTC 2289	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
MALLA ELECTROSOLDADA	PROPIEDADES MÉCANICAS, DETALLES DE REFUERZO	NTC 2043	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y DE RESISTENCIA DEL ACERO. **CONTRAITSTA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL DETALLE DEL ACERO.	ENTREGA EN PEDIDOS DE MALLA ELECTROSOLDADA(LOTES)	NTC 2043	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
ACERO ESTRUCTURAL	PROPIEDADES MECANICA/ INSPECCIÓN Y DETALLES DE REFUERZO.	NSR - 10 C.3.5.7. NTC1920	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** DETERMINAR LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y DE CARACTERIZACIÓN SEGÚN INDICACIONES DE LA INTERVENTORÍA Y LO APROBADO POR EL PRESUPUESTO DE OBRA. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL DETALLE DEL ACERO.	ENTREGA EN PEDIDOS DE ACERO (LOTES) Y PRUEBAS INDICADAS POR LA INTERVENTORÍA SEGÚN PRESUPUESTO DE OBRA	NSR - 10 C.3.5.7. NTC1920	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
MOBILIARIO	INSPECCIÓN VISUAL Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CALIDAD.	MANUAL SEÑALETICA, MOBILIARIO BOGOTÁ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IDRD	PROVEEDOR	**CONTRATISTA DE OBRA:** VERIFICAR DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES DE CADA EQUIPO O SEÑAL DE ACUERDO CON LOS MANUALES DE ESPACIO PUBLICO. SOLICITAR CERTIFICADOS DE MATERIAL.	VERIFICACIÓN DE CADA PRODUCTO UNA VEZ LLEGUEN AL PROYECTO.	COMPLIR CON BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO.	REGISTRO FOTOGRAFICO, ACTAS DE VERIFICACIÓN Y RECIBIDO, CERTIFICADOS DE CALIDAD.
TUBERÍA PVC	PROPIEDADES MECÁNICAS	NTC 1087	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE ENSAYOS QUE CUMPLAN CON LAS PROPIEDADES INICADAS EN LA NORMA. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS.	ENTREGA EN PEDIDOS DE MATERIAL (LOTES)	NTC 1087	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
TUBOS EN CONCRETO SIN REFUERZO PARA ALCANTARILLADO	PROPIEDADES MECÁNICAS	NTC 1022	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE ENSAYOS QUE CUMPLAN CON LAS PROPIEDADES INICADAS EN LA NORMA. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS.	ENTREGA EN PEDIDOS DE MATERIAL (LOTES)	NTC 1022	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
PINTURA	PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS	NTC 1335	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	ENTREGA EN PEDIDOS DE MATERIAL (LOTES)	NTC 1335	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
MATERIAL ELÉCTRICO	PROPIEDADES MATERIAL ELÉCTRICO	RETIE	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	ENTREGA EN PEDIDOS DE MATERIAL (LOTES)	RETIE	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
ADOQUIN PREFABRICADO	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, ABSORCIÓN, INDICE DE ABRASIÓN	NTC 4017, NTC 3829, NTC 5282	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	ENTREGA EN PEDIDOS DE MATERIAL (LOTES)	NTC 4017, NTC 3829, NTC 5282	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
SARDINEL	PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS	NTC 4109	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	ENTREGA EN PEDIDOS DE MATERIAL (LOTES)	NTC 4109	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
BORDILLO	PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS	NTC 4109	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	ENTREGA EN PEDIDOS DE MATERIAL (LOTES)	NTC 4109	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
LOSETA TÁCTIL CONCRETO	PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS	NTC 4992	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	ENTREGA EN PEDIDOS DE MATERIAL (LOTES)	NTC 4992	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.

CONSORCIO TINGUA 2023 - CONSTRUCTOR	ELSA TORRES ARENALES - INTERVENTORÍA	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT - SUPERVISOR

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

CONTENIDO: PLAN DE INSPECCIÓN, ENSAYO Y LABORATORIO DE CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 – TERRITORIO 1 (PARQUES LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE).

NOMBRE DEL PARQUE	**LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE**
CODIGO DEL PARQUE	
LOCALIDAD:	**SAN CRISTOBAL**
DIRECCION:	**Joyita: Carrera 1 con Calle 35 sur - Bello Horizonte: Calle 30 C sur con Carrera 1**

PLAN DE INSPECCIÓN, ENSAYO Y LABORATORIO (PIEL) DE TERRITORIO 1 - PARQUES BELLO HORIZONTE Y LA JOYITA

MATERIAL	ENSAYO / INSPECCIÓN	NORMA	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN MÉTODO	FRECUENCIA	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	REGISTRO DE PIEL
RECEBO COMÚN	DUREZA: DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES.	I.N.V.E. 218, INVIAS 2012 TABLA 610-2, RECEBO TIPO 1.	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	**CONTRATISTA DE OBRA:** CADA 400 M3 INSTALADOS EN EL PROYECTO.	INVIAS 2012 TABLA 610-2, RECEBO TIPO 1.	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	LIMPIEZA: LÍMITE LIQUIDO, ÍNDICE DE PLASTICIDAD, CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA.	I.N.V.E. 125, I.N.V.E. 16, I.N.V.E. 121. INVIAS 2012 TABLA 610-2, RECEBO TIPO 1.	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	**CONTRATISTA DE OBRA:** CADA 400 M3 INSTALADOS EN EL PROYECTO.	INVIAS 2012 TABLA 610-2, RECEBO TIPO 1.	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	RESISTENCIA DEL MATERIAL: , EXPANCIÓN EN PRUEBA CBR, CBR DE LABORATORIO.	I.N.V.E. 148. INVIAS 2012 TABLA 610-2, RECEBO TIPO 1.	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	**CONTRATISTA DE OBRA:** CADA 400 M3 INSTALADOS EN EL PROYECTO.	INVIAS 2012 TABLA 610-2, RECEBO TIPO 1.	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	FRANJAS GRANULOMÉTRICAS.	INVIAS 2012 TABLA 610-3, RECEBO TIPO 1.	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	**CONTRATISTA DE OBRA:** CADA 400 M3 INSTALADOS EN EL PROYECTO.	INVIAS 2012 TABLA 610-3, RECEBO TIPO 1.	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN, CORRECCIÓN PESO UNITARIO Y DEL CONTENIDO	I.N.V.E. 142, I.N.V.E. 143	CONTRATISTA	**CONTRATISTA DE OBRA:** SE REALIZA ENSAYO CONFORME CON LA NORMA INDICADA.	**CONTRATISTA DE OBRA:** CADA 400 M3 INSTALADOS EN EL PROYECTO.	I.N.V.E. 142, I.N.V.E. 143	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
BASE GRANULAR	DUREZA: DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES.	I.N.V.E. 218, INVIAS 2012 TABLA 610-2, BASE GRANULAR	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	**CONTRATISTA DE OBRA:** CADA 400 M3 INSTALADOS EN EL PROYECTO.	INVIAS 2012 TABLA 610-4, BASE GRANULAR.	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	DURABILIDAD: PERDIDAS EN ENSAYO DE SOLIDEZ EN SULFATOS (SODIO, MAGNESIO)	I.N.V.E. 220, INVIAS 2012 TABLA 610-2, BASE GRANULAR	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	**CONTRATISTA DE OBRA:** CADA 400 M3 INSTALADOS EN EL PROYECTO.	INVIAS 2012 TABLA 610-4, BASE GRANULAR.	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	LIMPIEZA: LÍMITE LIQUIDO, ÍNDICE DE PLASTICIDAD, EQUIVALENTE DE ARENA, CONTENIDO DE TERRONES DE ACRILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES.	I.N.V.E. 125, I.N.V.E. 126, I.N.V.E. 133. I.N.V.E. 211, INVIAS 2012 TABLA 610-4, BASE GRANULAR.	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	**CONTRATISTA DE OBRA:** CADA 400 M3 INSTALADOS EN EL PROYECTO.	INVIAS 2012 TABLA 610-4, BASE GRANULAR.	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS: ÍNDICES DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO, CARAS FRACTURADAS (UNA CARA).	I.N.V.E. 230, I.N.V.E. 227. INVIAS 2012 TABLA 610-4 BASE GRANULAR.	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	**CONTRATISTA DE OBRA:** CADA 400 M3 INSTALADOS EN EL PROYECTO.	INVIAS 2012 TABLA 610-4, BASE GRANULAR.	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	VALOR AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS	I.N.V.E. 235.	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	**CONTRATISTA DE OBRA:** CADA 400 M3 INSTALADOS EN EL PROYECTO.	I.N.V.E. 235.	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	FRANJAS GRANULOMÉTRICAS.	INVIAS 2012 TABLA 610-5, BASE GRANULAR	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	**CONTRATISTA DE OBRA:** CADA 400 M3 INSTALADOS EN EL PROYECTO.	INVIAS 2012 TABLA 610-5, BASE GRANULAR	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN, CORRECCIÓN PESO UNITARIO Y DEL CONTENIDO	I.N.V.E. 142, I.N.V.E. 143	CONTRATISTA	**CONTRATISTA DE OBRA:** SE REALIZA ENSAYO CONFORME CON LA NORMA INDICADA.	**CONTRATISTA DE OBRA:** CADA 400 M3 INSTALADOS EN EL PROYECTO.	I.N.V.E. 142, I.N.V.E. 143	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
SUBBASE GRANULAR	DUREZA: DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES.	I.N.V.E. 218, INVIAS 2012 TABLA 610-2, SUB BASE GRANULAR	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	**CONTRATISTA DE OBRA:** CADA 400 M3 INSTALADOS EN EL PROYECTO.	INVIAS 2012 TABLA 610-4, SUB BASE GRANULAR.	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	DURABILIDAD: PERDIDAS EN ENSAYO DE SOLIDEZ EN SULFATOS (SODIO, MAGNESIO)	I.N.V.E. 220, INVIAS 2012 TABLA 610-2, SUB BASE GRANULAR	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	**CONTRATISTA DE OBRA:** CADA 400 M3 INSTALADOS EN EL PROYECTO.	INVIAS 2012 TABLA 610-4, SUB BASE GRANULAR.	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	LIMPIEZA: LÍMITE LIQUIDO, ÍNDICE DE PLASTICIDAD, EQUIVALENTE DE ARENA, CONTENIDO DE TERRONES DE ACRILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES.	I.N.V.E. 125, I.N.V.E. 126, I.N.V.E. 133. I.N.V.E. 211, INVIAS 2012 TABLA 610-4, SUB BASE GRANULAR.	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	**CONTRATISTA DE OBRA:** CADA 400 M3 INSTALADOS EN EL PROYECTO.	INVIAS 2012 TABLA 610-4, SUB BASE GRANULAR.	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	VALOR AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS	I.N.V.E. 235.	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	**CONTRATISTA DE OBRA:** CADA 400 M3 INSTALADOS EN EL PROYECTO.	I.N.V.E. 235.	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	FRANJAS GRANULOMÉTRICAS.	INVIAS 2012 TABLA 610-5, SUB BASE GRANULAR	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	**CONTRATISTA DE OBRA:** CADA 400 M3 INSTALADOS EN EL PROYECTO.	INVIAS 2012 TABLA 610-5, SUB BASE GRANULAR	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN, CORRECCIÓN PESO UNITARIO Y DEL CONTENIDO DE AGUA DE SUELOS QUE CONTIENEN SOBRETAMÑOS.	I.N.V.E. 142, I.N.V.E. 143	CONTRATISTA	**CONTRATISTA DE OBRA:** SE REALIZA ENSAYO CONFORME CON LA NORMA INDICADA.	**CONTRATISTA DE OBRA:** CADA 400 M3 INSTALADOS EN EL PROYECTO.	I.N.V.E. 142, I.N.V.E. 143	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
ARENA PARA SELLO	REQUISITOS GRANULOMÉTRICOS	I.N.V.E. 218, INVIAS 2012 TABLA 510-4, ARENA PARA SELLO	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	**CONTRATISTA DE OBRA:** CADA 150 M3 SUMINISTRADOS AL PROYECTO.	I.N.V.E. 218, INVIAS 2012 TABLA 510-4, ARENA PARA SELLO	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
GEOTEXTIL NO TEJIDO	PROPIEDADES MECÁNICAS, HIDRÁULICAS, FÍSICAS.	ASTM D4632, ASTM D6241, ASTM D4533, ASTM D4751, ASTM D4491, ASTM D5199, ASTMD4355	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR ENSAYOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD DE PROPIEDADES MECÁNICAS, HIDRÁULICAS Y FÍSICAS. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO.	ENTREGA EN PEDIDOS DE MATERIAL (LOTES)	ASTM D4632, ASTM D6241, ASTM D4533, ASTM D4751, ASTM D4491, ASTM D5199, ASTMD4355	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	DUREZA: DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES.	I.N.V.E. 218, INVIAS 2012 TABLA 610-6, MATERIAL FILTRANTE MF-75	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	**PROVEEDOR:** CADA 250 M3 SUMINISTRADOS AL PROYECTO.	INVIAS 2012 TABLA 610-6, MATERIAL FILTRANTE	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	DURABILIDAD: PERDIDAS EN ENSAYO DE SOLIDEZ EN SULFATOS (SODIO, MAGNESIO)	I.N.V.E. 220, INVIAS 2012 TABLA 610-6, MATERIAL FILTRANTE MF-75	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	**PROVEEDOR:** CADA 250 M3 SUMINISTRADOS AL PROYECTO.	INVIAS 2012 TABLA 610-6, MATERIAL FILTRANTE	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	LIMPIEZA: LÍMITE LIQUIDO, ÍNDICE DE PLASTICIDAD, EQUIVALENTE DE ARENA, CONTENIDO DE TERRONES DE ACRILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES.	I.N.V.E. 125, I.N.V.E. 126, I.N.V.E. 133. I.N.V.E. 211, INVIAS 2012 TABLA 610-6, MATERIAL FILTRANTE MF-75	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	**PROVEEDOR:** CADA 250 M3 SUMINISTRADOS AL PROYECTO.	INVIAS 2012 TABLA 610-6, MATERIAL FILTRANTE	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	FRANJAS GRANULOMÉTRICAS.	INVIAS 2012 TABLA 610-7, MATERIAL FILTRANTE MF-75	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	**PROVEEDOR:** CADA 250 M3 SUMINISTRADOS AL PROYECTO.	INVIAS 2012 TABLA 610-7, MATERIAL FILTRANTE MF-75	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.

CONSORCIO TINGUA 2023 - CONSTRUCTOR | ELSA TORRES ARENALES - INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT - SUPERVISOR

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

CONTENIDO: PLAN DE INSPECCIÓN, ENSAYO Y LABORATORIO DE CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 – TERRITORIO 1 (PARQUES LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE).

NOMBRE DEL PARQUE	**LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE**
CODIGO DEL PARQUE	
LOCALIDAD:	**SAN CRISTOBAL**
DIRECCION:	**Joyita: Carrera 1 con Calle 35 sur - Bello Horizonte: Calle 30 C sur con Carrera 1**

PLAN DE INSPECCIÓN, ENSAYO Y LABORATORIO (PIEL) DE TERRITORIO 1 - PARQUES BELLO HORIZONTE Y LA JOYITA

MATERIAL	ENSAYO / INSPECCIÓN	NORMA	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN MÉTODO	FRECUENCIA	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	REGISTRO DE PIEL
EMULSIÓN ASFÁLTICA	VISCOSIDAD (SAYBOLT FUROL A 25°C., CONTENIDO DE AGUA, ESTABILIDAD DURANTE ALMACENAMIENTO (24 H), SEDIMENTACIÓN A LOS 5 DÍAS, CONTENIDO DE ASFALTO RESIDUAL, TAMIZADO RETENIDO TAMIZ No.20,CARGA DE PARTÍCULA, PH, PENETRACIÓN (ARD Y ARB), DUCTILIDAD, SOLUBILIDAD EN TRICLOROETILENO.	I.N.V.E. 763, I.N.V.E. 761, I.N.V.E. 764, I.N.V.E. 762, I.N.V.E. 765, I.N.V.E. 767, I.N.V.E. 768, I.N.V.E. 706, I.N.V.E. 702, I.N.V.E. 713. INVIAS 2012 TABLA 411-1, CRL-1	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	ENTREGA EN PEDIDOS DE MATERIAL (LOTES)	I.N.V.E. 763, I.N.V.E. 761, I.N.V.E. 764, I.N.V.E. 762, I.N.V.E. 765, I.N.V.E. 767, I.N.V.E. 768, I.N.V.E. 706, I.N.V.E. 702, I.N.V.E. 713. INVIAS 2012 TABLA 411-1, CRL-1	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE DE GRADACIÓN CONTINUA	Compactación (golpes/ cara), ESTABILIDAD MÍNIMA, FLUJO (MM), RELACIÓN ESTABILIDAD (KN/MM)	I.N.V.E. 748, INVIAS 2012 TABLA 450-10, NT1	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	ENTREGA EN PEDIDOS DE MATERIAL (LOTES)	I.N.V.E. 748, INVIAS 2012 TABLA 450-10, NT1	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	VACÍOS CON AIRE	I.N.V.E. 736, INVIAS 2012 TABLA 450.10, RODADURA	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	ENTREGA EN PEDIDOS DE MATERIAL (LOTES)	I.N.V.E. 736, INVIAS 2012 TABLA 450.10, RODADURA	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	VACÍOS EN LOS AGREGADOS MINERALES	I.N.V.E. 799, INVIAS 2012 TABLA 450-10, NT1	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	ENTREGA EN PEDIDOS DE MATERIAL (LOTES)	I.N.V.E. 799, INVIAS 2012 TABLA 450-10, NT1	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	VACÍOS LLENOS DE ASFALTO	I.N.V.E. 799, INVIAS 2012 TABLA 450-10, NT1	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	ENTREGA EN PEDIDOS DE MATERIAL (LOTES)	I.N.V.E. 799, INVIAS 2012 TABLA 450-10, NT1	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	RELACIÓN LLENANTE/LIGANTE EFECTIVO	I.N.V.E. 799, INVIAS 2012 TABLA 450-10, NT1	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	ENTREGA EN PEDIDOS DE MATERIAL (LOTES)	I.N.V.E. 799, INVIAS 2012 TABLA 450-10, NT1	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	CONCENTRACIÓN DE LLENANTE.	I.N.V.E. 745, INVIAS 2012 TABLA 450-10, NT1	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	ENTREGA EN PEDIDOS DE MATERIAL (LOTES)	I.N.V.E. 745, INVIAS 2012 TABLA 450-10, NT1	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	ESPESOR PROMEDIO DE PELÍCULA DE ASFALTO (µm)	I.N.V.E. 741, INVIAS 2012 TABLA 450-10, NT1	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	ENTREGA EN PEDIDOS DE MATERIAL (LOTES)	I.N.V.E. 741, INVIAS 2012 TABLA 450-10, NT1	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.
	EVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE EMPAQUETAMIENTO POR EL MÉTODO BAILEY.	SIN NORMA	PROVEEDOR	**PROVEEDOR:** ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. **CONTRATISTA DE OBRA:** SOLICITARLE AL PROVEEDOR LOS ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL MATERIAL Y VERIFICAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL.	ENTREGA EN PEDIDOS DE MATERIAL (LOTES)	SIN NORMA	CERTIFICADOS DE CALIDAD CONFORME LA NORMA INDICADA.

CONSORCIO TINGUA 2023
CONSTRUCTOR
DIRECTOR/ ING. AURELIO MONROY

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
DIRECTOR / ARQ. DIANA AVENDAÑO

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-338

Bogotá, 13 de marzo de 2023

Señores
CONSORCIO TINGUA 2023
JAIME ORLANDO SANTOS GUTIÉRREZ
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RTA CT2023/110 APROBACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS CONSORCIO TINGUA 2023 - TERRITORIO 1.

Cordial saludo,

En atención a los compromisos adquiridos con objeto del contrato de la referencia y al comunicado del asunto, una vez revisados los planes de compras remitidos por el Consorcio Tingua 2023, mediante correo electrónico el 07/03/2023, nos permitimos precisar que los planes de compras cumplen con lo requerido por esta interventoría y las necesidades del proyecto por lo que se da concepto favorable a la misma.

Por lo anterior, solicitamos al contratista emitir los respectivos documentos firmados para remitir a la Entidad, el documento final aprobado debidamente suscrito por el director del contratista e interventoría.
Así mismo, aprovechamos para recordar la entrega de todos los documentos aprobados, se deben remitir a esta interventoría debidamente suscritos, como son: Presupuesto – APUS, programación de obra impresa y firmada, Protocolo de Bioseguridad, flujo de caja y demás que se entregaron y aquí no se nombran.

Por lo que se le requiere al contratista que estos sean remitidos a la interventoría en un término no superior a tres (3) días hábiles.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es - interventoriasdht@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-309

Bogotá, 6 de marzo de 2023

Señores
CONSORCIO TINGUA 2023
Jaime Orlando Santos Gutiérrez
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO No. CT2023/096-2023, DEL DIA 28/02/2023 APROBACION DEL FLUJO DE CAJA VERSION No.2 – TERRITORIO 1.

En atención a los compromisos adquiridos con objeto del contrato de la referencia y una vez revisado el flujo de caja remitido por el contratista mediante correo electrónico del 28/02/2023, nos permitimos precisar que el flujo de caja cuenta con lo requerido por esta interventoría y las necesidades del proyecto, asi mismo tiene concordancia con la programación aprobada, por lo que se da concepto favorable a la misma.

Por lo anterior a partir de la fecha se da inicia con el seguimiento y programación de los recursos de acuerdo al presupuesto, cronograma y el gasto indicado el flujo de caja aprobado por esta interventoría. El cual debe verse reflejado igualmente en los informes semanales

Aprovechamos la oportunidad para compartir con la entidad el flujo de caja aprobado para su información.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

C.C. Arq.Wilson Ramirez – Apoyo a la Supervisión SDHT - supervisiong1@habitatbogota.gov.co

ANEXO 05 – ANEXOS SOCIALES

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3

COMPONENTE SOCIAL

Versión 1

CONTRATO No. 1260-2022

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL

TERRITORIO 1- PIP BELLO HORIZONTE, PIP LA JOYITA

BOGOTÁ

ABRIL 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3

COMPONENTE SOCIAL

Versión 1

CONTRATO No. 1260-2022

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	05/04/2023	Versión inicial del documento

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Elaboración	Aprobación	VoBo
T.S. Alejandra Ramírez Bogotá **Profesional Social** **Interventoría**	Arq. Diana Avendaño **Director de Obra** **Interventoría** **ETA**	Laura Zúñiga Andretti Menjura **Apoyo social Supervisión** **SDHT**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. OBJETIVOS 7
2.1. Objetivo General 7
2.2. Objetivos específicos 7
3 MARCO JURÍDICO Y LEGAL 8
4 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 10
5 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 12
6 PERSONAL REQUERIDO ÁREA SOCIAL 14
6.1 Personal área social para el cumplimiento del proyecto 14
7 INFORME DE REVISIÓN Y APROPIACIÓN – DOCUMENTOS FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 14
8 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 15
8.1 Programa de Información 15
8.2 Programa de Divulgación 17
8.3 Programa de atención al ciudadano 19
8.4 Programa de participación 27
8.5 Programa acompañamiento actividades técnicas 31
8.6 Programa de evaluación y seguimiento 33
9 BIBLIOGRAFÍA 39

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Marco jurídico y legal 8
Tabla 2 Información Contratista 10
Tabla 3 Información Interventoría 11
Tabla 4 Personal social requerido 14
Tabla 5 Indicadores de Gestión - Programa de información 17
Tabla 6 Indicadores de gestión - Programa de divulgación 19
Tabla 7 Registro fotográfico - PAC Bello Horizonte 20
Tabla 8 Registro fotográfico - PAC La Joyita 21
Tabla 9 Horarios y canales de atención PAC - Territorio 1 22
Tabla 10 Relación de PQRSD – PIP La Joyita 22
Tabla 11 Registro fotográfico - Cierre PQRS No. 1 PIP La Joyita 24
Tabla 12 Registro fotográfico - Trazabilidad PQRS No. 2 PIP La Joyita 25
Tabla 13 Relación de PQRSD – PIP Bello Horizonte 25
Tabla 14 Indicadores de gestión - Programa de atención al ciudadano PIP Bello Horizonte 26
Tabla 15 Indicadores de gestión - Programa de atención al ciudadano PIP La Joyita 26
Tabla 16 Registro fotográfico - Reunión No. 2 con comité veedor PIP Bello Horizonte 28
Tabla 17 Registro fotográfico - Reunión No. 2 con comité veedor PIP La Joyita 29
Tabla 18 Registro fotográfico- Taller Ecobarrios de SDHT 30
Tabla 19 Indicadores de gestión - Programa de participación 31
Tabla 20 Indicadores de gestión - Programa de acompañamiento a actividades técnicas 33
Tabla 21 Trazabilidad informes semanales 34
Tabla 22 Registro fotográfico - Mesa de trabajo informe mensual No. 2 37
Tabla 23 Reuniones y comités de seguimiento componente social 38

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Polígonos de Intervención Puntual – PIP 12

ANEXOS

Anexo 1. Trazabilidad informe de revisión y apropiación – Documentos fase de estudios y diseños

Anexo 2. Trazabilidad programa de divulgación

Anexo 3. Trazabilidad programa de participación

Anexo 4. Trazabilidad programa acompañamiento actividades técnicas

Anexo 5. Trazabilidad de informes semanales

Anexo 6. Trazabilidad informe mensual No. 2

Anexo 7. Actas de comités componente social

Anexo 8. Formatos seguimiento interventoría

Anexo 9. Informe mensual No. 3 PIP Bello Horizonte

Anexo 10. Informe mensual No. 3 PIP La Joyita

1. INTRODUCCIÓN

Mediante Resolución 864 del 09/12/2022 se adjudica el Contrato 1260 de 2022 entre la Secretaría Distrital de Hábitat -SDHT- y ELSA TORRES ARENALES que tiene por objeto “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL”.

De este modo, para el componente social dentro de la Interventoría se plantean estrategias de seguimiento y control, con el fin de velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Gestión Social del área social Contratista para los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita del Territorio 1. Estas estrategias están interrelacionas con el abordaje social y la ejecución de los programas, acciones, enfoques y necesidades desde el componente social.

Dada la importancia que tiene el componente de gestión social para la ejecución del proyecto, se describe en este informe las estrategias de seguimiento, acompañamiento y verificación por todos y cada uno de los programas que comprende el Anexo social, en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2023.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Presentar el consolidado de las actividades desarrolladas por el Contratista en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de febrero de 2023 y las acciones de la Interventoría, en cumplimiento de las obligaciones de gestión social, de tal manera que sus resultados proporcionen la información pertinente del manejo de los impactos sociales en la ejecución del proyecto, dentro del marco de los términos de referencia del Contrato establecidos por la Secretaría Distrital del Hábitat.

2.2. Objetivos específicos

- Verificar que se desarrolle el Anexo social de conformidad con lo previsto en el Contrato de obra objeto de esta Interventoría, atendiendo a los procesos y lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital del Hábitat en el Manual de Interventoría.
- Revisar, aprobar y hacer el seguimiento del Plan de gestión social del Contratista, conforme a los documentos contractuales.
- Propender porque se implementen las recomendaciones, observaciones, acciones de mejora y no conformidades formuladas tanto por la SDHT como por el Interventor en las retroalimentaciones y se adopten las acciones correctivas, durante la ejecución del proyecto.
- Garantizar que los productos y procedimientos que implemente el Contratista proporcionen la información pertinente para el manejo de los impactos sociales en la ejecución de los programas establecidos contractualmente.
- Verificar el cumplimiento del cronograma general y semanal de actividades y hacer cumplir los tiempos establecidos de formulación, entrega y ejecución en cada uno de los programas y entrega de productos.
- Presentar a la Secretaría Distrital del Hábitat los informes referidos en las obligaciones de gestión social para el dialogo ciudadano y comunicación estratégica del contrato objeto de la Interventoría, revisados, conceptuados y aprobados.

3 MARCO JURÍDICO Y LEGAL

El presente documento es elaborado teniendo en cuenta la normatividad vigente del país, con el fin de validar el alcance de las actividades del proyecto desde el ámbito jurídico y legal. A continuación, se relaciona la normativa que guía la formulación e implementación de los diferentes procesos del contrato para el componente social:

Tabla 1 *Marco jurídico y legal*

Normativa	Descripción
Constitución Política de Colombia	*-Art. 2 Principios, derechos y deberes, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.* *- Art. 74 Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable* *-Art 270 "la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados"*
Artículo 32 de la Ley 489 de 1998, modificado por el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011	*Entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa, implementar las actividades necesarias que permitan involucrar a la sociedad civil en la formulación, ejecución, evaluación y control de la gestión pública.*
Ley Estatutaria 1757 de 2015	*Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática*
Acuerdo 257 de 30 de noviembre de 2006	*Acuerdo mediante el cual se creó La Secretaría Distrital del Hábitat, para formular las políticas de gestión del territorio urbano y rural en orden a aumentar la productividad del suelo urbano, facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y articular los objetivos sociales económicos de ordenamiento territorial y de protección ambiental.*

Normativa	Descripción
Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"	*Tiene como propósito primordial hacer un nuevo contrato social y ambiental para incrementar la inclusión social, política y productiva aumentando el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural, con igualdad de oportunidades.*
Acuerdo No. 761 de 2020	*Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2020-2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI".*
Ley 134 de 1994	*El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan*
Decreto Distrital 448 de 2007	*Crea y organiza el Sistema Distrital de Participación Ciudadana, señala que la Comisión Intersectorial de Participación de orden distrital, está a cargo de coordinar la acción de la administración distrital en materia de participación.*
Decreto Distrital 503 de 2011	*Adopta la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital, la cual será de obligatorio cumplimiento para los/as servidores/as públicos/as, entidades, dependencias e instancias de gobierno y de la administración pública del orden distrital y local.*

Nota: (Secretaría Distrital del Hábitat - Subdirección de Barrios, 2022)

4 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Tabla 2 *Información Contratista*

INFORMACIÓN CONTRATISTA	
CONTRATO NO	1270-2022
OBJETO DEL CONTRATO	"Realizar la construcción de obras de espacio público en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital Del Hábitat en la localidad de San Cristóbal." Territorio 1
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Localidad de San Cristóbal – Barrios Bello Horizonte, La Joyita,
PIP ASIGNADOS	Bello Horizonte La Joyita
VALOR DEL CONTRATO	$ 8.491.054.570
PLAZO ESTIMADO	9 meses
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	28/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	27/09/2023
CONTRATISTA	Consorcio Tingua 2023

Fuente: *ETA Interventoría Social*

Tabla 3 *Información Interventoría*

INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
CONTRATO NO	1260-2022
OBJETO DEL CONTRATO	"Realizar la interventoría técnica, jurídica, social, ambiental, administrativa y financiera para la construcción de obras de espacio público en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat en la Localidad de San Cristóbal."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Localidad de San Cristóbal – Barrios Bello Horizonte, La Joyita, Guacamayas y Panorama
PIP ASIGNADOS	Bello Horizonte La Joyita Guacamayas Mirador Altamira Chiguaza
VALOR DEL CONTRATO	$1.555.859.401
PLAZO ESTIMADO	10 meses
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	28/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	28/10/2023
INTERVENTORÍA	Elsa Torres Arenales


Fuente: *ETA Interventoría Social*

5 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO

Las áreas a intervenir dentro del alcance del proyecto, se ubican en la Localidad de San Cristóbal y corresponden a los cuatro (04) espacios públicos PIP Polígonos de Intervención Puntual, en el entorno próximo al trazado del cable aéreo de la Localidad.

La Localidad de San Cristóbal es la zona cuarta (número 4) del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada al suroriente de la ciudad, incluyendo una parte urbana y una extensión rural en los Cerros Orientales. Esta localidad, está dividida en cinco Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) que corresponden a: UPZ 35 San Blas de Sebaste, UPZ 33 Sosiego, 34 Veinte de Julio, 50 La Gloria y UPZ 51 Los Libertadores.

Ilustración 1 *Polígonos de Intervención Puntual – PIP*



Fuente. (Secretaría Distirtal del Hábitat - Subdirección de Barrios , 2022)

- **Bello Horizonte**

El parque Bello Horizonte se ubica en la Carrera 1 entre Calles 30C Sur y 30 B Sur, en inmediaciones del salón comunal del Barrio Bello Horizonte, este polígono está compuesto por dos zonas, una ubicada en el costado norte de la Calle 30 C sur y un predio donde se ubica una cancha multifuncional en el costado sur de esta calle.

Así mismo, se ubica en un entorno urbano en la parte baja de la localidad cuarta de San Cristóbal cercano de la estación de transferencia del 20 de Julio con vías de acceso de media pendiente, muy cerca de la carrera 10, Avenida 1 de mayo y Avenida La Victoria. En el entorno cercano se localiza la iglesia San León Mango, el Parque La Joyita y una centralidad institucional donde se ubica el colegio José Joaquín Castro, el CAI Bello Horizonte, la casa de Justicia San Cristóbal, UPA Bello Horizonte, entre otros equipamientos.

La proyección de revitalización para el parque Bello Horizonte está representada en espacios como mirador, plazoleta, zonas de encuentro, mejoramiento y reubicación del bioparque y la cancha deportiva, representando el dinamismo existente entre la población del territorio, a nivel individual y colectivo y el uso y disfrute del espacio público, que mejora el entorno y promueve el mejoramiento de la calidad de vida.

- **La Joyita**

Por otro lado, el parque cultural La Joyita cuenta con los siguientes componentes y espacios: Mobiliario y equipamiento que promueve los usos específicos, arborización y plantas ornamentales, movilidad vial y peatonal, limpieza y aseo e iluminación.

La proyección de revitalización para el parque La Joyita está representada en generar espacios con vistas agradables, zonas de esparcimiento y descanso, plazoleta para el encuentro cívico, senderos con arborización, huertas y jardinería y mejoramiento de la iluminación, representando el dinamismo existente entre la población del territorio, a nivel individual y colectivo y el uso y disfrute del espacio público, que mejora el entorno y promueve el mejoramiento de la calidad de vida. (CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO, 2022)

6 PERSONAL REQUERIDO ÁREA SOCIAL

6.1 Personal área social para el cumplimiento del proyecto

La Interventoría revisará, aceptará y aprobará con el aval de la SDHT, las hojas de vida del personal social propuesto por el Contratista para el cumplimiento de las obligaciones contractuales según lo dispuesto en el anexo de personal para este contrato.

Tabla 4 *Personal social requerido*

Entidad	Cargo	Cantidad	Dedicación	PIP
Contratista CONSORCIO TINGUA 2023	Profesional Social Contratista	2	100%	1.Bello Horizonte 2.La Joyita
ETA INTERVENTORÍA	Profesional Social de Interventoría	1	100%	Territorio 1: 1.Bello Horizonte 2.La Joyita

Fuente: *ETA Interventoría Social*

Durante del mes marzo de 2023, se evidenció la asistencia, participación y ejecución de las actividades del componente social por parte de las dos profesionales sociales aprobadas por Interventoría, de la siguiente manera:

- PIP Bello Horizonte: T.S. Andrea Pintor
- PIP La Joyita: T.S. Clemencia Albán.

7 INFORME DE REVISIÓN Y APROPIACIÓN – DOCUMENTOS FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

En atención a las obligaciones establecidas en el anexo social, y dando alcance a la solicitud realizada por interventoría del día 13/02/2023 mediante oficio INT-PARQUES-185, se recibieron

los informes de revisión y apropiación de los documentos de la fase de estudios y diseños para el componente social de ambos PIP el día 04/03/2023.

Por parte de interventoría se realizó la revisión detallada de los informes y se generaron unas observaciones el día 07/03/2023 las cuales fueron atendidas el mismo día, por lo que se remitió a la Entidad para su revisión y concepto.

Ver anexo 1 – Trazabilidad informe de revisión y apropiación – Documentos fase de estudios y diseños.

8 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

La metodología que llevó a cabo la Interventoría durante el mes de marzo del año en curso, para realizar la supervisión, control y verificación de la ejecución del componente social, se presenta a continuación:

8.1 Programa de Información

Objetivos

- Desarrollar encuentros amplios de socialización de información, donde la población tendrá la oportunidad de aclarar las inquietudes generadas por el proyecto y efectuar las convocatorias a través de diferentes estrategias vinculando a los actores necesarios para cada necesidad de informar las acciones hacia la comunidad, como por ejemplo las instituciones y entidades locales.

- Minimizar efectos e impactos negativos, contemplando factores sociales, económicos, ambientales y las problemáticas inherentes a la implantación de proyectos urbanos en espacios consolidados.

- Estas reuniones además de ser informativas, tendrán un alcance formativo a la ciudadanía en términos de desarrollo urbano y corresponsabilidad para fomentar la cultura ciudadana de sostenibilidad y apropiación del proyecto.

Cumplimiento acciones sociales:

- **Reunión de inicio**

No aplica al periodo del presente informe.

- **Reunión de avance**

No aplica al periodo del presente informe.

- **Reunión final**

No aplica al periodo del presente informe.

- **Reuniones extraordinarias**

Para el mes de marzo, se llevaron a cabo tres reuniones extraordinarias con el presidente de la JAC barrio La Joyita. A continuación, se relaciona el objetivo principal de cada reunión:

1. El día 18/03/2023 se realizó encuentro para establecer fecha de entrega de la zona del parqueadero ubicado al lado del salón comunal dado que ya se iniciarían obras en el sector. En esta reunión se acordó entregar el área libre de vehículos al contratista, para el día 27/03/2023.
2. En atención al compromiso establecido, el día 27/03/2023 se realizó encuentro y firma del acta constatando la entrega del área al contratista, libre de vehículos.
3. Por último, el día 30/03/2023 se llevó a cabo reunión para socializar que debido a las actividades de la obra tales como: excavaciones, movimiento de maquinaria, y entrada y salida de volquetas, no es posible adecuar senderos peatonales seguros de acceso al salón comunal. El contratista se compromete a realizar las actividades en el menor tiempo posible, para evitar un impacto mayor.

Indicadores

Tabla 5 *Indicadores de Gestión - Programa de información*

INDICADORES		CUMPLIMIENTO
Reunión inicio	Cantidad de reuniones de inicio realizadas X 100 Cantidad de reuniones de inicio requeridas	N/A
	Cantidad de personas asistentes a reuniones de inicio X 100% Cantidad de personas convocadas a reuniones de inicio	N/A
Reunión Finalización	Cantidad de reuniones de finalización realizadas X100% Cantidad de reuniones de finalización requeridas	N/A
	Cantidad de personas asistentes a reuniones de finalización X100% Cantidad de personas convocadas a reuniones de finalización	N/A
Reunión avance	Cantidad de reuniones de avance realizadas X100% Cantidad de reuniones de avance requeridas	N/A
	Cantidad de personas asistentes a reuniones de avance X100% Cantidad de personas convocadas a reuniones de avance	N/A
Reunión Extraordinaria	Cantidad de reuniones extraordinarias realizadas: 3 Cantidad de reuniones extraordinarias requeridas: 3	100%

Fuente: *ETA Interventoría Social*

8.2 Programa de Divulgación

Objetivo

Este programa tiene como objetivo, dar uso estratégico a los contenidos, canales de comunicaciones y piezas de divulgación incluidas en al apéndice de manera eficiente, organizada con el propósito de informar, sensibilizar, movilizar y transformar imaginarios negativos sobre el desarrollo del proyecto.

Todos los elementos y/o piezas de comunicación cumplirán con las especificaciones establecidas por SDHT. De igual manera incluirán los datos básicos del proyecto que permitan a la ciudadanía comunicarse con el Contratista para obtener ampliación de la información.

Cumplimiento acciones sociales:

- **Volantes**

En el PIP Bello Horizonte, el día 23/02/2023 el contratista realizó la convocatoria a segunda reunión con comité de veeduría, entregando puerta a puerta y vía WhatsApp 10 volantes No. 7. Interventoría realizó la revisión y aprobación del arte, a su vez, cuando se contó con el visto bueno de la Entidad, se realizó la verificación y acompañamiento en la convocatoria.

En el PIP La Joyita, entre los días 18 al 22 de marzo de 2023, el contratista realizó la convocatoria a segunda reunión con comité de veeduría, entregando puerta a puerta y vía WhatsApp 15 volantes No. 8. Por otro lado, el día 27/03/2023 realizó la divulgación de 28 volantes No. 10 informando a la comunidad del cierre del paso peatonal ubicado al costado izquierdo del salón comunal del barrio La Joyita. Desde Interventoría se realizó la revisión de los artes y el envío a la Entidad para su aval, así mismo, efectuó la verificación y acompañamiento en las actividades de divulgación.

- **Afiches**

En atención a lo establecido en las reuniones extraordinarias de los días 14/02/2023 y 18/03/2023 con el presidente de la JAC del barrio La Joyita, en las cuales se estableció la entrega de la zona del parqueadero libre de vehículos para las actividades de la obra, el día 21/03/2023 se solicitó la remisión del arte del afiche con el cual se informaría a la comunidad que a partir del 27/03/2023 el parqueadero no estaría en funcionamiento por el inicio de actividades constructivas.

El día 22/03/2023 se recibió arte de afiche y se remitieron observaciones por parte de Interventoría, las cuales fueron ajustadas el mismo día, por lo que se remite a la Entidad y se recibe aval para su instalación. Por lo cual, el día 23/03/2023 se verifica la instalación del afiche en el salón comunal.

- **Valla informativa**

Para el periodo del presente informe, se verificó su correcta implementación y buen estado en obra.

- **Invitación personalizada**

Para el periodo del presente informe, no se radicaron invitaciones personalizadas.

Indicadores

Tabla 6 *Indicadores de gestión - Programa de divulgación*

INDICADORES		CUMPLIMIENTO
Vallas	Número de vallas informativas instalada en el periodo: 2 Número de vallas informativas requeridas en el periodo : 2	100%
Volantes	Número de volantes de información entregados en el periodo: 53 Número de volantes de información requeridos en el periodo 53	100%
Invitaciones personalizadas	Número de invitación personalizada entregados: 0 Número de invitación personalizada programados: 0	N/A
Afiches	Número de afiches informativos instalados: 1 Número de afiches informativos requeridos: 1	100%

Fuente: *ETA Interventoría Social*

Ver anexo 2 – Trazabilidad programa de divulgación

8.3 Programa de atención al ciudadano

Objetivo

El objetivo principal de este programa es atender, gestionar y tramitar las PQRSD de la ciudadanía de manera eficaz, veraz y oportuna para generar confianza en la ciudadanía y promover mecanismos adecuados de comunicación y participación en torno al proyecto.

Cumplimiento acciones sociales:

- **Punto PAC**

Para el periodo del presente informe, se dispuso de un sistema de atención al ciudadano con el objetivo de registrar de forma ordenada todos los requerimientos ciudadanos tales como peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias, interpuestas por los ciudadanos de manera presencial, escrita o virtual.

Los puntos fijos de atención a la comunidad de cada PIP de Territorio 1, se encuentran en el área de influencia directa del proyecto, y contó con el equipamiento necesario para cumplir con el objetivo de atención a la comunidad, conforme se encuentra establecido en el anexo social.

Tabla 7 *Registro fotográfico - PAC Bello Horizonte*

	
	
Descripción: PAC Bello Horizonte	

Tabla 8 *Registro fotográfico - PAC La Joyita*

	
	
Descripción: PAC La Joyita	

- **Atención de horarios presenciales Punto PAC**

Para el periodo del presente informe, fue verificado el cumplimiento de atención en los horarios y canales establecidos en el Plan de Gestión Social por el Contratista y aprobados por Interventoría y la Entidad, siendo los siguientes:

Tabla 9 *Horarios y canales de atención PAC - Territorio 1*

	PAC Bello Horizonte	PAC La Joyita
Horarios de atención presencial:	Martes y jueves de 7:30 am a 12:30 pm y de 1:30 pm a 4:30 pm. Sábados de 8:00 am a 12:00 pm	Miércoles y viernes de 7:30 am a 12:30 pm y de 1:30 pm a 4:30 pm. Sábados de 8:00 am a 12:00 pm
Línea de atención telefónica:	3138289522	3142903984
Correo electrónico:	ct2023social1@gmail.com	ct2023social2@gmail.com

Fuente: *ETA Interventoría Social*

- **Atención, clasificación y cierre de PQRSD**

Durante el mes de marzo, la Profesional Social del PIP La Joyita recepcionó dos PQRS, de las cuales una fue cerrada y la otra debe ser cerrada en el mes de abril de 2023. Por parte de Interventoría, se realizó la verificación y acompañamiento en el cierre de la PQRS No. 1 y se ha realizado el seguimiento en la gestión de la PQRS No. 2. A continuación, se relaciona la trazabilidad de las mismas:

Tabla 10 *Relación de PQRSD – PIP La Joyita*

Datos del peticionario	Fecha de apertura	Solicitud	Trazabilidad	Fecha de cierre
PQRS No. 1 *Luis Gabriel Parra*	17/03/2023	El ciudadano indica que en su vivienda ubicada en la Cra 1 No. 32 -20 sur, se presentó una afectación, por lo que quiere que sea validado si está	La profesional social recepciona la PQRS y comunica el requerimiento al área técnica para que valide el alcance de las actividades con la ubicación de la vivienda. A su vez, se agenda visita	**25/03/2023**

		relacionado con las actividades de la obra.	en la vivienda del ciudadano para revisar la afectación mencionada, y se realiza acompañamiento por parte de las áreas técnica y social de Interventoría. En la visita, se evidencia que la afectación no está relacionada con las actividades de la obra ya que apareció antes del inicio de obra, y adicional se encuentra muy retirado al polígono de intervención. Se realiza explicación al peticionario y se da cierre a satisfacción de ambas partes.	
PQRS No. 2 *Orlando Vanegas Quijano*	24/03/2023	El ciudadano indica que una volqueta de la obra ocasionó afectación en anden frente a su vivienda ubicada en la Calle 35 No. 0 – 45 sur.	La Profesional Social recepciona la PQRS, y realiza presencia en la dirección indicada para validar la afectación. Por parte del área técnica y social de Interventoría se realiza visita en la zona y se evidencia la afectación. El área técnica del	**Abierta**

			contratista indica que realizará el arreglo y se indica al ciudadano que se dará cierre en un tiempo máximo de 15 días hábiles.	

Tabla 11 *Registro fotográfico - Cierre PQRS No. 1 PIP La Joyita*

	
Descripción: Acompañamiento – cierre de PQRS No. 1	

Tabla 12 *Registro fotográfico - Trazabilidad PQRS No. 2 PIP La Joyita*

	
Descripción: Verificación afectación relacionada en PQRS No. 2	

En el PIP Bello Horizonte, en el mes de marzo de 2023 no se recepcionaron PQRS. A continuación, se relaciona el acumulado de las PQRS recibidas en el microterritorio.

Tabla 13 *Relación de PQRSD – PIP Bello Horizonte*

Datos del peticionario	Fecha de apertura	Solicitud	Trazabilidad	Fecha de cierre
PQRS No. 1 *Tatiana Rivera*	13/02/2023	La peticionaria solicita información sobre las actividades de la obra en el Parque Bello Horizonte, dado que refiere que tiene una mascota enterrada en el parque y	La profesional social del PIP Bello Horizonte indica que ya iniciarán las actividades constructivas, sin embargo, puede realizar el retiro de la mascota previamente. Por lo cual, la peticionaria indica que en el servicio de mascotas pueden	**14/02/2023**

		desea sacarla antes del inicio de obra.	realizar el retiro el día 14/02/2023. Por parte del contratista e interventoría se realiza acompañamiento para el retiro seguro del animal. Se cierra la PQRS a satisfacción de ambas partes.	

Fuente: *ETA Interventoría Social*

Indicadores

Tabla 14 *Indicadores de gestión - Programa de atención al ciudadano PIP Bello Horizonte*

INDICADORES	CUMPLIMIENTO
Número de atenciones ciudadanas cerradas en el mes: 0 Número de atenciones ciudadanas recibidas en el mes: 0	N/A
Número de atenciones ciudadanas cerradas en todo el desarrollo del proyecto:1 Número de atenciones ciudadanas recibidas en todo el desarrollo del proyecto:1	100%
Número de horas de atención en el punto PAC en el mes: 88 Número de horas de atención requeridas en el punto PAC en el mes: 88	100%

Fuente: *ETA Interventoría Social*

Tabla 15 *Indicadores de gestión - Programa de atención al ciudadano PIP La Joyita*

INDICADORES	CUMPLIMIENTO
Número de atenciones ciudadanas cerradas en el mes: 1 Número de atenciones ciudadanas recibidas en el mes: 2	50%
Número de atenciones ciudadanas cerradas en todo el desarrollo del proyecto:1 Número de atenciones ciudadanas recibidas en todo el desarrollo del proyecto:2	50%
Número de horas de atención en el punto PAC en el mes: 96 Número de horas de atención requeridas en el punto PAC en el mes: 96	100%

Fuente: *ETA Interventoría Social*

8.4 Programa de participación

Objetivo

-El presente programa busca desarrollar procesos pedagógicos de formación que acompañe las estrategias de relacionamiento con la comunidad, para fomentar el conocimiento, apropiación y corresponsabilidad con el proyecto.

-Formar e incentivar ciudadanías activas, participativas y corresponsables con el proyecto y el desarrollo urbano de la ciudad a través de procesos de aprendizaje conjunto en proyectos de infraestructura urbana, cultura ciudadana, control social y ejercicio de veeduría.

-A su vez, se enfoca a implementar acciones que permitan la generación de oportunidades laborales a un porcentaje de la población lo cual mejorará su situación económica y calidad de vida, por lo cual se realizará la contratación del personal MONC (Mano de Obra no Calificada), con la participación de los trabajadores residentes en el sector y/o localidad. Esto facilitará que haya una mayor apropiación del trabajo realizado y se evitaran conflictos con la comunidad.

Cumplimiento acciones sociales:

- **Reuniones periódicas con comité de veeduría**

El día 03/03/2023 se remitió oficio INT-PARQUES-299 al contratista, en el que se solicitó la remisión de los productos verificables de las reuniones No. 1 con los comités de veeduría de cada PIP, llevadas a cabo el 28/02/2023.

En atención a ello, del PIP Bello Horizonte se recibieron los soportes de la reunión No. 1 el día 03/03/2022 y el día 04/03/2023 desde interventoría se validó la información recibida. A su vez, del PIP La Joyita se recibieron los soportes el día 03/03/2023 y por parte de Interventoría se generaron observaciones el día 04/03/2023 las cuales fueron atendidas el día 05/03/2023. Una vez revisados y completos los productos verificables, fueron remitidos a la Entidad y se recibió su aval.

Por otro lado, el día 15/03/2023 se recibió metodología para reunión No. 2 con comité de veeduría del PIP La Joyita, por parte de interventoría se remitieron observaciones el día 16/03/2023 y se recibió ajustada el día 17/03/2023. A su vez, se recibió metodología para el PIP Bello Horizonte el día 17/03/2023. Seguido de la revisión y validación de interventoría, se remitió a la Entidad para su revisión y concepto y se recibió aval para su implementación el día 21/03/2023.

El día 25/03/2023 se llevó a cabo la reunión con la veeduría del PIP La Joyita, y los soportes fueron recibidos el día 28/03/2023, se remitieron observaciones por parte de Interventoría las cuales fueron subsanadas el mismo día, por lo que se remitió a la Entidad y se recibió su aval.

En el PIP Bello Horizonte la reunión se llevó a cabo el día 28/03/2023, y los soportes fueron remitidos por el contratista el día 29/03/2023, siendo revisados y avalados por Interventoría, por lo que, el producto verificable se remitió a la Entidad el día 31/03/2023 y se recibió aval al mismo.

Por parte de Interventoría se realizó acompañamiento y se verificó que su desarrollo se realizara conforme a lo aprobado en la metodología, con relación a: formación a veedores, socialización de cronograma de actividades, socialización avance obra, recorrido, evaluación y entrega de refrigerio.

Tabla 16 *Registro fotográfico - Reunión No. 2 con comité veedor PIP Bello Horizonte*

	
Descripción: Reunión No. 2 con comité de veeduría PIP Bello Horizonte	

Tabla 17 *Registro fotográfico - Reunión No. 2 con comité veedor PIP La Joyita*

	
	
Descripción: Reunión No. 2 con comité de veeduría PIP La Joyita	

- **Apoyo a la generación de empleo MONC**

Para el periodo del presente informe se realizó la validación de vinculación de personal MONCL en ambos microterritorios, a través de los certificados de residencia de la JAC o de la Alcaldía Local de San Cristóbal. Tanto en el PIP Bello Horizonte como en el PIP La Joyita, cumplieron con el 15% de contratación.

Así mismo, se realizó la verificación de vinculación de mujeres en el proyecto. Para el mes de marzo, el contratista contó con 47 trabajadores, de los cuales 12 son mujeres contratadas tanto en cargos administrativos como operativos, dando un porcentaje de contratación del 25.5%.

Por último, con el objetivo de fortalecer el programa de generación de empleo, el día 03/03/2023 se remitió oficio INT-PARQUES-299 en el cual se solicitó el soporte de instalación y divulgación de la pieza divulgativa aprobada por la Entidad el día 20/02/2023 de convocatoria MONCL. Estos soportes fueron remitidos por el contratista el día 07/03/2023 y después de ser revisados por Interventoría se remitieron a SDHT para su revisión y concepto, siendo avalados el día 22/03/2023.

- **Talleres pedagógicos**

El día 03/03/2023 se realizó acompañamiento y participación por parte de contratista e interventoría al taller de Ecobarrios liderado por la Entidad. A su vez, se verificó que el contratista apoyara con la consecución de espacio y refrigerio para los asistentes al taller.

Tabla 18 *Registro fotográfico- Taller Ecobarrios de SDHT*

	
Descripción: Acompañamiento taller Ecobarrios	

Tabla 20 Reporte de cumplimiento MONCL

N°	Nombre	Número de documento	Cargo	Barrio / Localidad	Observación
1	Claudia Marcela Martínez Campos	53.010.446	BOAL	Bello Horizonte / San Cristóbal	Retiro 11 de marzo de 2023
2	Héctor López	79.383.445	Auxiliar de construcción	Juan Pablo II / Ciudad Bolívar	Antiguo
3	Jorge Alonso Mendoza	79.526.973	Auxiliar de construcción	Bello Horizonte / San Cristóbal	Antiguo.
4	Yamil Cruzado	73.022.142	Auxiliar de construcción	Bello Horizonte / San Cristóbal	Antiguo.
5	Alexis Lozada	1.098.622.647	Auxiliar de construcción	Villas del Bolívar / Ciudad Bolívar	Antiguo
6	Angie Silva	1.023.903.517	BOAL	Bello Horizonte / San Cristóbal	Nueva.
7	Juan Antonio Flores	79.433.064	Auxiliar de construcción	Atenas Sur oriental /San Cristóbal	Nuevo.
8	Jonathan Camilo Hurtado	1.000.619.668	Auxiliar de construcción	Rafael Uribe Uribe	Nuevo

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

Se adjuntan soportes de certificación de la residencia expedido por la respectiva Junta de Acción Comunal.

Anexo 4 Certificaciones MONC.

En cuanto al cumplimiento de vinculación del 30% de mujeres en el proyecto, a continuación, se presenta el listado de personal vinculado activo durante el mes de marzo de 2023 y el cumplimiento del 25.5% de personal femenino contratado.

Tabla 21 Personal vinculado al proyecto febrero 2023

N°	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO
1	Luz Marina Sarmiento Adarmen	1.014.229.978	Profesional de calidad
2	Andrea Pintor Fitatá	52.087.474	Profesional Social
3	Jairo Antonio Quintero Soto	79.471.685	Residente de Obra
4	Didier Leonardo Muñoz Moreno	79.985.928	Residente de Obra
5	Lorena Andrea Gómez Ramírez	1.032.388.748	Residente Ambiental
6	Anyi Fabiola Urrego Cuchumbe	1.023.872.900	Residente SST
7	Clemencia Alban Laguna	55.179.644	Profesional Social
8	Plinio Ortega Bolaños	3.233.878	Ingeniero Residente
9	Daniel Cante Fandiño	19.286.851	Maestro
10	Héctor Eustorgio López Cuadrado	79.383.445	Ayudante
11	Lisandro Velásquez Moreno	73.021.023	Ayudante
12	John Fredy Amaya Melo	80.386.341	Vigilante
13	Claudia Marcela Martínez Campos	53.010.446	Boal R
14	Alexis Lozada Luna	1.098.622.647	Ayudante
15	Jorge Alonso Mendoza Triana	79.526.973	Ayudante
16	William Wilches Gómez	1.023.864.226	Vigilante
17	José Antonio Chaparro	79.351.045	Vigilante
18	Yamil Cruzado Pacheco	73.022.142	Ayudante
19	Antonio Barreto Suarez	79.753.056	Maestro R
20	Karla Vanesa Rodríguez Barros	1122412508	Inspector SST
21	Elian Alfonso Londoño Arias	10.027.647.111	Ayudante
22	Nataly Chirivi Guativonsa	1.033.696.300	Boal R
23	Carlos Andrés Chirivi Guativonsa	80.122.150	Ayudante
24	Oscar Mauricio Blanco Blanco	1031160920	Oficial
25	Francisco Javier Jiménez Jiménez	80.495.949	Auxiliar De Topografía R
26	William Yesid Ruiz Lancheros	1.104.069.136	Auxiliar De Topografía R
27	Johan Nicolas Beltrán Sierra	1.018.498.226	Aux. Topografía
28	Jesús Evelio Perdomo Vargas	490.053	Operador Retro
30	Angie Daniela Mesa Silva	1.023.903.517	Boal
31	Aurelio De Jesús Monroy Niño	19.197.925	Director De Obra
32	Alejandro Marín Cañas	80.896.369	Inspector De Obra
33	Tatiana Alejandra Mahecha Vásquez	1.075.237.659	Profesional SST
34	Oliver Alfonso Ortegón Rodríguez	79.651.892	Conductor

N°	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO
34	Pablo Antonio Amaya Hernández	19.236.297	Maestro
35	Jenny Lorena Rincón Pasachoa	1.032.480.905	Topógrafa
36	Julián Felipe Vargas Salamanca	1.014.241.798	Cadenero
37	Omar Yesid Quintero Rojas	79.606.584	Conductor
38	Arnoldo Melo	3.080.157	Maestro
39	Jonathan Camilo Hurtado Umba	1.000.619.668	Ayudante
40	Leonidas Castañeda	3.027.428	Maestro
41	Diver Andrey Guevara Torres	1.065.867.766	Ayudante
42	Luis Alfonso Contreras Pacheco	1.091.535.202	Ayudante
43	Juan Antonio Flores Martínez	79.433.064	Ayudante
44	Olga Regina Sandoval Vega	51.636.360	Boal
45	Luis Hernando Pulido Figueredo	79.858.392	Ayudante
46	Luis Alberto Acuña Leguizamón	1.023.913.840	Ayudante
47	Miguel Ángel Duarte Acevedo	1.023.876.248	Ayudante

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

Tabla 22 Indicador generación de empleo

programa	Meta	Indicador
Programa de participación	Vincular 15% de personal de Mano de Obra No Calificada del sector	Personal de MONC contratado del sector / Personal de MONC contratado para la obra * 100 5/8*100= 62.5%
	Vincular 30% de personal femenino en el proyecto	Personal femenino vinculado al proyecto / personal total vinculado * 100 12 / 47 * 100 = 25.5 %

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.4.5 Talleres pedagógicos

El contratista realizará dos talleres dirigidos a la comunidad del área de influencia directa del proyecto, los integrantes del comité de veeduría y población escolar (si la hay). El residente Social del contratista deberá diseñar la metodología de los temas y la programación de los

- **Estrategias de sostenibilidad**

No aplica al periodo del presente informe.

- **Gestión interinstitucional**

No aplica al periodo del presente informe.

Indicadores

Tabla 19 *Indicadores de gestión - Programa de participación*

INDICADORES	CUMPLIMIENTO
Cantidad de reuniones con comité veeduría ciudadana realizadas: 2 Cantidad de reuniones con comité veeduría ciudadana requeridas: 2	100%
Número de talleres pedagógicos realizados x100% Número de talleres pedagógicos requeridos	N/A
Número de plegables de sostenibilidad entregados x100% Número de plegables de sostenibilidad requeridas	N/A
Número de trabajadores MONC de la localidad vinculados PIP Bello Horizonte: 5 Número de trabajadores de MONC vinculados: 8	100%
Número de trabajadores MONC de la localidad vinculados PIP La Joyita: 6 Número de trabajadores de MONC vinculados: 12	100%

Fuente: *ETA Interventoría Social*

Ver anexo 3 - Trazabilidad programa de participación

8.5 Programa acompañamiento actividades técnicas

Objetivo

El acompañamiento del profesional del área social consistirá en el acercamiento con la comunidad para la realización de levantamiento de actas de vecindad de inicio y cierre del proyecto; y las actas de compromiso a las que haya lugar.

Cumplimiento acciones sociales:

- **Apoyo levantamiento de actas de vecindad (Inicio y Cierre)**

Es un documento de carácter obligatorio que se diligencia por medio de visita a cada uno de los predios que se encuentran en el área de influencia directa. En el acta de vecindad se describe el estado físico y estructural del predio acompañado por un registro fotográfico y fílmico previo al inicio de la obra.

Las actas deberán ser levantadas por el Residente de obra o profesional del área técnica quien será el encargado de conceptuar al respecto las condiciones físicas y estructurales del predio y quien contará con el acompañamiento del Residente social, en los temas que lo competen.

La Interventoría conservará el acta de vecindad y copia de los registros fílmicos, sin embargo, esta actividad es netamente responsabilidad del Contratista, y se evaluará por los responsables del contrato las acciones imputables o no imputables que sea posiblemente reclamadas por la comunidad.

Para el periodo del presente informe, el día 15/03/2023 se recibió oficio CT2023/128-2023 con la radicación de las actas de vecindad de apertura del PIP Bello Horizonte en medio digital (14 CD). Así mismo, el día 16/03/2023 se realizó primera revisión de soportes escrito, fotográfico y fílmico de las actas de vecindad del PIP La Joyita, y se realizó firma por parte de Interventoría áreas social y técnica, para que el contratista continuara con la radicación de las mismas en medio digital a la Interventoría. El día 25/03/2023 se recibió oficio CT2023/148-2023 con la copia de actas de vecindad de La Joyita en medio digital (33 CD y 1 USB).

El material de ambos PIP fue verificado y avalado por Interventoría. Por lo que, se remitió aprobación al producto de actas de vecindad de inicio de ambos PIP, mediante oficio INT-PARQUES-426.

- **Actas de Compromiso:**

Para el periodo del presente informe, el día 14/03/2023 se realizó un acta de compromiso en el PIP Bello Horizonte, por bajante de aguas lluvias en vivienda colindante a las actividades de la obra. A su vez, se realizó cierre de la misma el día 17/03/2023 siendo verificado por interventoría el cumplimiento de compromisos y el cierre a satisfacción de ambas partes.

Indicadores

Tabla 20 *Indicadores de gestión - Programa de acompañamiento a actividades técnicas*

INDICADORES		CUMPLIMIENTO
Actas de vecindad de inicio	Número de actas de vecindad de inicio levantadas: 111 Número de actas de vecindad inicio requeridas: 111	100%
	Número de copias de actas de vecindad entregadas a la comunidad x100% Número de copias de actas de vecindad requeridas	N/A
Actas de vecindad de cierre	Número de actas de vecindad de cierre levantadas x100 Número de actas de vecindad de cierre requeridas	N/A
Actas de compromiso	Número de actas de compromiso levantadas: 1 Número de actas de compromiso requeridas: 1	100%

Fuente: *ETA Interventoría Social*

Ver anexo 4 - Trazabilidad programa acompañamiento actividades técnicas

8.6 Programa de evaluación y seguimiento

Objetivo

Registrar el seguimiento a las actividades del Contratista y evidenciar a la Entidad las acciones adelantadas desde la Interventoría

Cumplimiento acciones sociales:

- **Informe semanal:**

La interventoría realizará la revisión del informe semanal del Contratista el cual será complementado con las acciones de Interventoría, y este será remitido a la Entidad los días viernes de la semana siguiente reportada.

A continuación, se relaciona la trazabilidad de los informes semanales a corte del periodo del presente informe:

Tabla 21 *Trazabilidad informes semanales*

Número de informe - Semana reportada	**Trazabilidad de presentación y gestión**	**Observaciones**
Informe No. 5 (actividades del 20 al 25 de feb/2023)	Se recibió aprobación por parte de SDHT el día 06/03/2023. Se remite versión avalada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-310 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-311, el día 07/03/2023.	
Informe No. 6 (actividades del 27 de feb al 04 de marzo/2023)	Se recibió informe del PIP La Joyita el día 06/03/2023 y se remitieron observaciones por parte de Interventoría el día 07/03/2023, las cuales fueron subsanadas el día 09/03/2023. A su vez, el informe semanal del PIP Bello Horizonte fue remitido por el contratista el día 07/03/2023. Por parte de Interventoría, fueron complementados ambos semanales y remitidos a la Entidad el día 10/03/2023, recibiendo su aval el día 12/03/2023. Se remite versión avalada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-350 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-352, el día 13/03/2023.	
Informe semanal No. 7 (actividades del 06 al 11 de marzo/2023)	Se recibieron informes por parte del contratista PIP el día 13/03/2023. Por parte de Interventoría, fueron complementados ambos semanales y remitidos a la Entidad el día 15/03/2023. Se recibió aprobación por parte de SDHT el día 21/03/2023. Se remite versión avalada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-385, y se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-389.	
Informe semanal 8 (actividades del 13 al 18 de marzo/2023)	Remitidos por el contratista el día 21/03/2023. Se remitieron observaciones por parte de Interventoría y se recibió subsanado el día 22/03/2023 por lo que fue complementado y remitido a la Entidad el día 23/03/2023. El día 24/03/2023 se recibió aval a Informes semanales por parte de SDHT. Se remite versión avalada al	

	contratista mediante oficio INT-PARQUES-422 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-423, el día 28/03/2023.	
Informe semanal No. 9 (actividades del 20 al 25 de marzo/2023)	Se recibieron informes por parte del contratista el día 27/03/2023. Por parte de Interventoría, fueron complementados ambos semanales y remitidos a la Entidad el día 28/03/2023, recibiendo su aval. Por lo cual, se remite versión avalada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-428 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-429, el día 29/03/2023.	
Informe semanal No. 10 (actividades del 27 de marzo al 01 de abril/2023)	N.A.	Dado que la fecha de entrega corresponde al mes de abril, se reportará en el próximo informe mensual.

Fuente: *ETA Interventoría Social*

Ver anexo 5 – Trazabilidad informes semanales

- **Informe mensual:**

Interventoría realizará la correspondiente revisión del informe mensual de las actividades del Plan de gestión social por el contratista con los respectivos soportes. Es importante aclarar que la fecha de corte y la entrega de dichos informes puede ser modificada durante el proceso constructivo, si la dinámica del proyecto lo amerita, en el evento de presentarse tendrá que ser acordada y aprobada por las partes (Contratista, Interventoría y Entidad).

A su vez, la Interventoría entregará a la Entidad dentro de los siguientes diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de corte mensual de contrato de contratista, el informe mensual con las acciones de seguimiento y verificación adelantada en el mes a reportar.

El presente documento corresponde al informe mensual No. 3, el cual compila el seguimiento, verificación y acompañamiento por parte de Interventoría a las actividades del contratista, en el

periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2023, para los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita.

A su vez, para el periodo del presente informe, se realizó entrega de Informe mensual No.2, contando con la siguiente trazabilidad:

- Se recibió informe de ambos PIP en su versión No. 1 el día 06/03/2023, y por parte de Interventoría fueron observados el día 07/03/2023.
- El día 08/03/2023 se realizó mesa de trabajo con Profesional Social del PIP La Joyita para socializar y aclarar dudas sobre las observaciones al informe.
- El día 10/03/2023 se reciben los informes mensuales en su versión No. 2, evidenciando que fueron atendidas las observaciones realizadas por Interventoría.
- El día 15/03/2023 se remite informe de Interventoría a la Entidad junto con los informes del contratista para su revisión y concepto.
- Se recibe aprobación de SDHT vía correo el día 15/03/2023, al Informe No.2 V1 de Interventoría, avalando así informe mensual No. 2 V2 de Bello Horizonte e Informe mensual No 2 V2 de La Joyita.
- Teniendo en cuenta la aprobación al informe mensual No. 2 del componente social, el día 21/03/2023 se remitió aprobación al contratista mediante oficio INT-PARQUES-386, y se remitió versión final aprobada a la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-388.

Tabla 22 *Registro fotográfico - Mesa de trabajo informe mensual No. 2*

	
Descripción: Mesa de trabajo – Socialización observaciones informe mensual No. 2	

Ver anexo 6 – Trazabilidad informe mensual No. 2

- **Informe final:**

No aplica para el periodo del presente informe.

- **Bitácora Social**

Para el período del presente se diligenció a diario la bitácora en físico del área social donde se plasmaron las actividades, visitas e inquietudes de la comunidad, el Contratista y la Interventoría.

- **Comités de seguimiento del componente social**

Para el periodo del presente informe se llevaron a cabo comités del componente social, con el objetivo de validar el avance en las actividades sociales, y revisar las acciones próximas a desarrollar. El acta de estos seguimientos fue levantada por Interventoría y se encuentran adjuntas al presente informe. A continuación, se relacionan las fechas y participantes:

Tabla 23 *Reuniones y comités de seguimiento componente social*

NÚMERO	FECHA	ASUNTO	ASISTENTES
16	01 de marzo de 2023	Comité componente social	Secretaría Distrital del Hábitat ETA Interventoría Consorcios: Tingua 2023 y Cohesión Social
17	08 de marzo de 2023	Comité componente social	Secretaría Distrital del Hábitat ETA Interventoría Consorcios: Tingua 2023 y Cohesión Social
18	13 de marzo de 2023	Comité componente social	Secretaría Distrital del Hábitat ETA Interventoría
19	15 de marzo de 2023	Comité componente social	Secretaría Distrital del Hábitat ETA Interventoría Consorcios: Tingua 2023 y Cohesión Social
20	22 de marzo de 2023	Comité componente social	Secretaría Distrital del Hábitat ETA Interventoría Consorcios: Tingua 2023 y Cohesión Social
21	27 de marzo de 2023	Comité componente social	Secretaría Distrital del Hábitat ETA Interventoría
22	29 de marzo de 2023	Comité componente social	Secretaría Distrital del Hábitat ETA Interventoría Consorcios: Tingua 2023 y Cohesión Social

Fuente: *ETA Interventoría Social*

Ver anexo 7 – Actas de comités componente social

9 BIBLIOGRAFÍA

CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO. (2022). *Informe final de Gestión Social - Contrato de Consultoría No. 863 de 2021.* Bogotá.

Secretaría Distirtal del Hábitat - Subdirección de Barrios . (2022). *Anexo técnico para la prestación del servicio y/o entrega del bien (AT).* Bogotá.

Secretaría Distrital del Hábitat - Subdirección de Barrios. (2022). *Anexo Social para la prestación del servicio y/o entrega del bien (AT).* Bogotá.

ANEXOS

Anexo 1

Trazabilidad informe de revisión y apropiación – Documentos fase de estudios y diseños

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe revisión información consultoría

Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com> 4 de marzo de 2023, 12:05
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Aejandra, remito informe solicitado de la revisión de la información de la etapa de estudios y diseños.

Gracias por tu atención,

Andrea Pintor

informe y actualización información consultoría.xls
177K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe revisión información consultoría

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 7 de marzo de 2023, 7:05
Para: Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Andrea,

Una vez revisado el documento, se solicita lo siguiente:

- Agregar una casilla en la que se relacione en que parte del PGS se articuló o se articulará (en cuanto a programa y actividades).
- En la información revisada se encuentra "Identificación de actores e instituciones" sin embargo, no hay concepto de apropiación y/o actualización. Por favor incluir.

Sin otro particular, quedo atenta al envío del documento con la actualización solicitada. Muchas gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe Actualización Consultoría

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 4 de marzo de 2023, 12:06
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Buen día Alejandra.
Se envía informe solicitado de la revisión a la información de la etapa de estudios y diseños..

Gracias
Clemencia Alban
Residente Social
Parque la Joyita

Informe y Actualización Información Consultoría.xls
176K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe Actualización Consultoría

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 7 de marzo de 2023, 7:23
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Clemencia,

Una vez revisado el documento, se solicita lo siguiente:

- Agregar una casilla en la que se relacione en que parte del PGS se articuló o se articulará (en cuanto a programa y actividades).
- En la información revisada se encuentra "Identificación de actores e instituciones" sin embargo, no hay concepto de apropiación y/o actualización. Por favor incluir teniendo en cuenta los procesos e instancias de participación comunitaria relacionados en la etapa de estudios y diseños.

Sin otro particular, quedo atenta al envío del documento con la actualización solicitada. Muchas gracias.
Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe revisión información consultoría

Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com> 7 de marzo de 2023, 11:48
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, consorciotingua2023@gmail.com, ct2023social2@gmail.com

Cordial saludo Alejandra, remitimos los ajustes solicitados al documento para los parques la Joyita y Bello Horizonte.
Sin otro particular.

Profesionales Sociales
Andrea Pintor.
Clemencia Alban.
[El texto citado está oculto]

informe y actualización información consultoría.xls
194K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe de revisión y apropiación docs sociales - Fase estudios y diseños T1

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 7 de marzo de 2023, 23:25
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo Laura y Andretti,

Remito para su concepto, informe de revisión y apropiación del componente social de la fase de estudios y diseños, para Territorio 1, el cual fue revisado por Interventoría.

Quedo atenta a comentarios, muchas gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría

Informe de revisión y apropiación - Fase estudios y diseños.xls
174K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe de revisión y apropiación docs sociales - Fase estudios y diseños T1

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 13 de marzo de 2023, 10:51
Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo,

Reenvío correo en atención a lo socializado el día de hoy en comité de componente social. Muchas gracias.

Cordialmente,
[El texto citado está oculto]

Informe de revisión y apropiación - Fase estudios y diseños.xls
174K

Anexo 2

Trazabilidad programa de divulgación

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Solicitud arte de afiche y soportes reunión extraordinaria del día 18/03/2023. PIP La Joyita

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 21 de marzo de 2023, 17:21
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>
Cc: CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>, DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>, residenteint1joyita <residenteint1joyita@gmail.com>

Cordial saludo Clemencia,

En atención a lo establecido en las reuniones extraordinarias de los días 14/02/2023 y 18/03/2023 con el presidente de la JAC del barrio La Joyita, en las cuales se estableció la entrega de la zona del parqueadero libre de vehículos para las actividades de la obra, se solicita la **remisión del arte del afiche** con el cual se informará a la comunidad que a partir del 27/03/2023 el parqueadero no estará en funcionamiento por el inicio de actividades constructivas. A su vez, se solicita la **remisión de soportes de la reunión** para revisión y socialización con la Entidad:

1. Arte del afiche: **Remitir el día 23/03/2023**.
2. Soportes de la reunión del día 18/03/2023 (acta y registro fotográfico): **Remitir máximo el día 24/03/2023** .

Quedo atenta a lo anteriormente solicitado, gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Solicitud arte de afiche y soportes reunión extraordinaria del día 18/03/2023. PIP La Joyita

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 8:13
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Buen día Alejandra.
Se envía arte para revisión.

Gracias

Clemencia Alban

[El texto citado está oculto]



AFICHE PARQUEADERO.jpeg
104K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Solicitud arte de afiche y soportes reunión extraordinaria del día 18/03/2023. PIP La Joyita

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 8:58
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Buenos días Alejandra, se envía arte de afiche parqueadero La Joyita para su revisión.

Gracias.

Clemencia Alban
Residente Social
Parque la Joyita
[El texto citado está oculto]



1 Parqueadero La Joyita.jpeg
101K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Solicitud arte de afiche y soportes reunión extraordinaria del día 18/03/2023. PIP La Joyita

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 11:27
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>

Cordial saludo Clemencia,

Por favor incluir en el arte:

- Número de pieza divulgativa.
- Localidad.
- Número del contrato y objeto.
- Nombre de Contratista e Interventoría.
- En el párrafo en que se indica que después del 27/03/23 no se prestará parqueadero, incluir la dirección del mismo y recalcar que no pueden haber vehículos estacionados en la zona.
- Datos de contacto para mayor información: celular y correo del PAC.
- Revisar que los logos de SDHT sean legibles al aumentar el tamaño, dado que el afiche tiene una dimensión de 70 x 50 cm.

Quedo atenta, muchas gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Solicitud arte de afiche y soportes reunión extraordinaria del día 18/03/2023. PIP La Joyita

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 14:01
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Buenas tardes Alejandra, se envía ajustes solicitados al afiche.

Gracias
Clemencia Alban
Residente Social
Parque La Joyita
[El texto citado está oculto]



Afiche Joyita Parqueadero.jpeg
171K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Solicitud arte de afiche y soportes reunión extraordinaria del día 18/03/2023. PIP La Joyita

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 15:00
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>, residenteint1joyita <residenteint1joyita@gmail.com>

Cordial saludo Laura y Andretti,

Les remito para su revisión arte de pieza divulgativa propuesta por el contratista, para informar a la comunidad del barrio La Joyita que el servicio del parqueadero estará hasta el 27/03/2023 por el inicio de actividades de obra en la zona.

Quedo atenta a comentarios y/o visto bueno. Muchas gracias.

Cordialmente,
[El texto citado está oculto]



Afiche Joyita Parqueadero.jpeg
171K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Solicitud arte de afiche y soportes reunión extraordinaria del día 18/03/2023. PIP La Joyita

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co> 22 de marzo de 2023, 16:49
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>, residenteint1joyita <residenteint1joyita@gmail.com>

Buenas tardes
Por parte de la Entidad se revisa y se aprueba el arte del afiche para fines pertinentes

---

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: miércoles, 22 de marzo de 2023 3:00 p. m.
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>; Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>; residenteint1joyita <residenteint1joyita@gmail.com>
Asunto: Fwd: Solicitud arte de afiche y soportes reunión extraordinaria del día 18/03/2023. PIP La Joyita

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas
Contratista - No 1317 - 2022
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Solicitud arte de afiche y soportes reunión extraordinaria del día 18/03/2023. PIP La Joyita

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 16:55
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>, CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>

Cordial saludo Clemencia,

Remito correo con aprobación por parte de la Entidad al arte de la pieza divulgativa, para que puedas continuar con la impresión e instalación del mismo.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Afiche Cierre Escaleras Parqueadero

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 24 de marzo de 2023, 14:28
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Buenas tardes Alejandra, envío afiche cierre acceso escaleras, para su revisión y fines pertinentes.

Gracias

Clemencia Alban
Residente Social
Parque La Joyita

PARQUEADERO ACCESO ESCALERAS.pdf
197K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Afiche Cierre Escaleras Parqueadero

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 24 de marzo de 2023, 14:54
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>

Cordial saludo Clemencia,

Por favor ajustar el correo electrónico y devolver para continuar con la remisión a la Entidad. Gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Afiche Cierre Escaleras Parqueadero

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 24 de marzo de 2023, 15:25
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Buena tarde Alejandra, envío afiche con los ajustes solicitados.

Gracias

Clemencia Alban
Residente Social
Parque La Joyita
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

AFICHE ESCALERASS.pdf
197K

AFICHE ESCALERASS.pdf
197K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Afiche Cierre Escaleras Parqueadero

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 24 de marzo de 2023, 15:38
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo Laura y Andretti,

Remito para su revisión y concepto, propuesta de pieza divulgativa para instalar en el PIP La Joyita, dado que se cerrará un paso peatonal por el sector superior del costado del salón comunal, y la idea es poder informar a la comunidad previo al cierre.

Muchas gracias, quedo atenta.

Cordialmente,
[El texto citado está oculto]

AFICHE ESCALERASS.pdf
197K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Afiche Cierre Escaleras Parqueadero

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co> 24 de marzo de 2023, 15:50
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buenas tardes
¡La pieza está bien!
Solo vemos necesario incluir la dirección para que las personas tengan mejor claridad del sitio a intervenir.

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener Outlook para Android

From: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Sent: Friday, March 24, 2023 3:38:14 PM
To: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>; Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Subject: Fwd: Afiche Cierre Escaleras Parqueadero

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas
Contratista - No 1317 - 2022
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Afiche Cierre Escaleras Parqueadero

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 24 de marzo de 2023, 15:53
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>

Clemencia buenas tardes,

Remito observación realizada por la Entidad para tu atención:
"*...vemos necesario incluir la dirección para que las personas tengan mejor claridad del sitio a intervenir.*"

Quedo atenta al ajuste, gracias.
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Afiche Cierre Escaleras Parqueadero

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 24 de marzo de 2023, 16:23
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Buena tarde Alejandra, envio afiche ajustes SDHT.
Gracias

Clemencia Alban
Residente Social
Parque La Joyita
[El texto citado está oculto]

AFICHE PARQUEADEROO AJUSTES SDHT.pdf
197K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Afiche Cierre Escaleras Parqueadero

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 24 de marzo de 2023, 16:26
Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo Andretii,

Adjunto pieza divulgativa con la inclusión de la dirección.
Quedo atenta a tu concepto, gracias.
[El texto citado está oculto]

AFICHE PARQUEADEROO AJUSTES SDHT.pdf
197K

Gmail SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Afiche Cierre Escaleras Parqueadero

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co> 24 de marzo de 2023, 16:41
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Por favor definir la dirección con la descripción de escalera o paso peatonal

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener Outlook para Android

From: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Sent: Friday, March 24, 2023 4:26:55 PM
To: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>; Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Afiche Cierre Escaleras Parqueadero

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 24 de marzo de 2023, 16:47
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>

Clemencia, reenvío correo para tu ajuste, gracias.
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Afiche Acceso Escaleras

Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com> 25 de marzo de 2023, 11:31
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Buen día Alejandra, cordial saludo.
Se envía afiche acceso escaleras para su revisión.

Gracias

Clemencia Alban
Residente Social
Parque La Joyita

PARQUEADERO ACCESSO ESCALERASS.pdf
852K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Afiche Acceso Escaleras

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 25 de marzo de 2023, 15:27
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo Andretti,

Remito para tu aval, la pieza divulgativa socializada el día de hoy en territorio - PIP La Joyita, con los ajustes solicitados el día de ayer.

Quedo atenta, gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

PARQUEADERO ACCESSO ESCALERASS.pdf
852K

Gmail SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Afiche Acceso Escaleras

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co> 25 de marzo de 2023, 16:05
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Revisado y aprobado!

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener Outlook para Android

From: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Sent: Saturday, March 25, 2023 3:27:58 PM
To: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>; Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Subject: Fwd: Afiche Acceso Escaleras

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas
Contratista - No 1317 - 2022
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Afiche Acceso Escaleras

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 25 de marzo de 2023, 16:47
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>, CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>

Clemencia cordial saludo,

Remito aprobación de pieza divulgativa para que continúes con divulgación.
Por favor enviar el volante al grupo de veeduría de WhatsApp.

Muchas gracias. Cordialmente,
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

Anexo 3

Trazabilidad programa de participación

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

COMUNICADO INT-PARQUES-299 SOLICITUDES COMPONENTE SOCIAL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN- PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA-TERRITORIO 1

INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com> 3 de marzo de 2023, 11:34
Para: CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>, ct2023social1@gmail.com, ct2023social2@gmail.com
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo:

Se remite comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos
--
Cordialmente,
PAULA CARRANZA

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
Carrera 49 A No 94 -76 Oficina 601 Barrio la Castellana - Bogotá D. C.
e-mail: etorresare@yahoo.es - interventoriasdht@gmail.com
Tel: 601 744 62 34 – 313 420 47 94

INT-PARQUES-299 SOLICITUD COMPONENTE SOCIAL.pdf
249K

Bogotá, 3 de marzo de 2023

Señores
CONSORCIO TINGUA 2023
JAIME ORLANDO SANTOS GUTIÉRREZ
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: SOLICITUDES COMPONENTE SOCIAL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN- PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA- TERRITORIO 1

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, nos permitimos solicitar los siguientes documentos y/o productos del componente social para ambos PIP de Territorio 1:

1. **Actualización y vinculación de organizaciones sociales - Directorio etapa de Consultoría Social:** revisar todos los miembros y organizaciones sociales inscritas en el Directorio de la etapa de Consultoría social del proyecto, efectuar la actualización de datos e información y vinculación dentro de los comités de veeduría y convocatoria a todos los encuentros a desarrollar. Por favor entregar el directorio actualizado para los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita en el Informe mensual No. 2

2. **Productos entregables de las reuniones de comité veeduría del 28/02/2023: Acta de reunión con firmas de profesionales asistentes, planilla de asistencia, folleto de formación, registro fotográfico, soportes de convocatoria presencial y virtual, registro fotográfico de la convocatoria y copia de piezas de divulgación.** Se recuerda que se deben entregar en un plazo máximo de cinco (05) días después de ejecutado el encuentro del

28/02/2023 a la SDHT, por lo cual, se solicita enviarlos máximo hasta el 04/03/2023 para ser revisado por Interventoría y efectuar las posibles observaciones a las que haya lugar, con el objetivo de cumplir con el envío del producto a la entidad.

3. **Soportes de instalación de afiches y volantes de divulgación MONC:** teniendo en cuenta la aprobación y aval de la entidad SDHT desde el 20/02/2023, esta pieza debe ser instalada en puntos estratégicos y de alta afluencia para la comunidad, así como en la Alcaldía Local de San Cristóbal. Se solicita soportes y registro fotográfico de instalación y/o entregas con un plazo máximo del 06/03/2023.

Quedamos atentos a los documentos solicitados.

Sin otro particular.

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Soportes actividad con Comité de Veeduría

Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com> 3 de marzo de 2023, 15:28
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Alejandra, remito soportes de la primera actividad realizada con el comité de veeduría del PIP Bello Horizonte.

Gracias por tu atención,

Andrea Pintor

Acta primera reunión febrero 2023 comité de veeduría.pdf
7093K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Soportes actividad con Comité de Veeduría

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 4 de marzo de 2023, 18:58
Para: Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Andrea,

Por parte de interventoría se da aval a los soportes y serán remitidos a la Entidad para revisión y concepto.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Producto verificable reunión No. 1 con comité de veeduría PIP Bello Horizonte

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 4 de marzo de 2023, 19:14
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo Laura y Andretti,

Remito para su revisión y concepto, producto verificable de la reunión No. 1 con comité de veeduría del PIP Bello Horizonte, el cual fue revisado y avalado por Interventoría.

Quedo atenta a comentarios, muchas gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría

Producto verificable - Reunión No. 1 con comité de veeduría-BH.pdf
7093K

Gmail SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Producto verificable reunión No. 1 con comité de veeduría PIP Bello Horizonte

Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co> 6 de marzo de 2023, 10:39
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buenos días

Cordial saludo material recibido y avalado por la entidad.

Gracias

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: sábado, 4 de marzo de 2023 19:14
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>; Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: Producto verificable reunión No. 1 con comité de veeduría PIP Bello Horizonte

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Laura Fernanda Zuñiga Rojas
Contratista - No 1251 - 2022
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Producto verificable reunión No. 1 con comité de veeduría PIP Bello Horizonte

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 6 de marzo de 2023, 12:57
Para: Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com>, CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>

Cordial saludo Andrea,

Remito para los fines pertinentes, aprobación por parte de la Entidad al producto verificable de la reunión No. 1 con comité de veeduría del PIP Bello Horizonte.

Cordialmente,
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Soportes Comité Veedor

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 3 de marzo de 2023, 10:05
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Buen día Alejandrta.
Envío soportes primera reunión comité veedor, para su revisión y fines pertinentes..

Gracias

Clemencia Alban
Residente Social
Parque La Joyita

6 adjuntos

Lista de Asistencia Comite Veedor.pdf
1069K

Anexo No. 1 Acta Primera Reunion Comite Veedor.docx
220K

Folleto Comite Veedor.pdf
1486K

Evaluaciones Actividad.pdf
2748K

Volante de Convocatoria y Formato de Registro.pdf
1213K

Registro Fotografico Comite Veedor.xlsx
9211K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Soportes Comité Veedor

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 4 de marzo de 2023, 19:16
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>

Cordial saludo Clemencia,

Por favor remitir registro fotográfico de la convocatoria, para completar el producto verificable de la ruenión.

Quedo atenta al documento para continuar con la remisión a la Entidad. Gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Soportes Comité Veedor

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 5 de marzo de 2023, 22:38
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Buen día Alejandra, cordial saludo.
Envio registro fotográfico solicitado

Gracias

Clemencia Alban
Residente Social
Parque La Joyita
[El texto citado está oculto]

Registro Fotografico Convocatoria.pdf
144K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Soportes Comité Veedor

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 6 de marzo de 2023, 13:13
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>

Cordial saludo Clemencia,

Por parte de interventoría se da aval a los soportes y serán remitidos a la Entidad para revisión y concepto.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Producto verificable reunión No. 1 con comité de veeduría PIP La Joyita

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 6 de marzo de 2023, 13:16
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo Laura y Andretti,

Remito para su revisión y concepto, producto verificable de la reunión No. 1 con comité de veeduría del PIP La Joyita, el cual fue revisado y avalado por Interventoría.

Quedo atenta a comentarios, muchas gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría

Producto verificable - Reunión No. 1 con comité de veeduría-LJ.pdf
5592K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Producto verificable reunión No. 1 con comité de veeduría PIP La Joyita

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co> 7 de marzo de 2023, 20:17
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Revisado y probado

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: lunes, 6 de marzo de 2023 1:16 p. m.
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>; Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: Producto verificable reunión No. 1 con comité de veeduría PIP La Joyita

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas
Contratista - No 1317 - 2022
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Producto verificable reunión No. 1 con comité de veeduría PIP La Joyita

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 8 de marzo de 2023, 6:45
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>, CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>

Cordial saludo Clemencia,

Remito para los fines pertinentes, aprobación por parte de la Entidad al producto verificable de la reunión No. 1 con comité de veeduría del PIP La Joyita.

Cordialmente,
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Metodología Comité Veedor # 2

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 15 de marzo de 2023, 16:37
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Alejandra, remito metodología para su revisión y fines pertinentes.

Gracias

Clemencia Albán
Residente La Joyita

2 adjuntos

Metodología Segunda Reunión Comité Veedor LJ.docx
729K

volante 8 comité veeduría 2LJ.pdf
87K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Metodología Comité Veedor # 2

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 16 de marzo de 2023, 6:50
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Clemencia,

Una vez revisada la metodología, desde Interventoría se tienen las siguientes observaciones:

- Relacionar el tema del buen uso y cuidado del medio ambiente con la ejecución de las obras civiles, dado que, este tema es muy amplio y es enseñado en diferentes espacios, pero se debe dejar claro porque para una veeduría es importante conocer sobre el tema. Como sugerencia puede darse una introducción de cuales son las medidas ambientales desde la obra,y, si se va a enfocar unicamente al recurso hídrico, pues indicar las acciones del contratista en esta obra. Por ejemplo: la protección a los sumideros, o medidas de manejo cuando se derrama un líquido, entre otras.
- En la metodología debe ser clara cual es la información a dar a la comunidad, es decir, específicar que se va a decir sobre la ruta del agua, su uso racional y el cuidado del recurso. Y realizar lo mismo con los demás temas que se vayan a socializar con la veeduría.
- Incluir bibliografía.

Quedo atenta al envío de la metodología en un plazo no mayor a un día hábil con el fin de poder remitir a la Entidad en los tiempos establecidos. Gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

Metodología Segunda Reunión Comité Veedor LJ.docx
728K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Metodología Comité Veedor # 2

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 17 de marzo de 2023, 10:13
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Cordial saludo Alejandra, remito metodología ajustada, atendiendo las observaciones realizadas.

Gracias por tu atención,

Clemencia Albán

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

volante 8 comité veeduría 2LJ.pdf
87K

Metodología Segunda Reunión Comité Veedor LJ.docx
732K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Metodología Comité Veedor # 2

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 17 de marzo de 2023, 13:44
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>

Recibido Clemencia, muchas gracias.

La metodología será remitida a la Entidad para su revisión y concepto.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Metodología Comité Veedor # 2

Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com> 17 de marzo de 2023, 10:38
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Alejandra, remito metodología y volante de convocatoria para la segunda actividad con el comité de veeduría ciudadana conformado para el PIP Bello Horizonte.

Gracias por tu atención,

Andrea Pintor

2 adjuntos

volante 7 comité veeduría 2BH.pdf
87K

Metodología Segunda Reunión Comité Veedor BH.docx
733K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Metodología Comité Veedor # 2

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 17 de marzo de 2023, 13:48
Para: Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com>
Cc: CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>

Cordial saludo Andrea,

Por favor ajustar el cuadro de control de versiones, ya que esta es la primera entrega de Bello Horizonte. Muchas gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría

[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Metodología Comité Veedor # 2

Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com> 17 de marzo de 2023, 14:07
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Cordial saludo, envío documento ajustado

Gracias por tu atención,

Andrea Pintor
[El texto citado está oculto]

Metodología segunda actividad comité veedor.docx
732K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Metodologia reunión No. 2 con comité de veeduría PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita - Territorio 1

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 17 de marzo de 2023, 17:15
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo,

Remito para su revisión y concepto, metodología para la segunda reunión con comité de veeduría de Territorio 1, los cuales se llevaran a cabo en los siguientes horarios:

1. La Joyita: Sábado 25 de marzo/23, a las 10:00 am
2. Bello Horizonte: Martes 28 de marzo/23, a las 3:00 pm

Quedo atenta, muchas gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría

4 adjuntos

Volante de convocatoria comité veeduría BH.pdf
87K

Metodología Bello Horizonte - Reunión No. 2 con veeduría.docx
732K

Volante de convocatoria comité veeduría LJ.pdf
87K

Metodología La Joyita - Reunión No. 2 con veeduría.docx
732K

Gmail SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Metodologia reunión No. 2 con comité de veeduría PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita - Territorio 1

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co> 20 de marzo de 2023, 13:35
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buenas tardes
Desde la entidad se revisa y se avala para impresión y difusión!

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener Outlook para Android

From: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Sent: Friday, March 17, 2023 5:15:08 PM
To: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>; Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Subject: Metodologia reunión No. 2 con comité de veeduría PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita - Territorio 1

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas
Contratista - No 1317 - 2022
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Metodologia reunión No. 2 con comité de veeduría PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita - Territorio 1

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 21 de marzo de 2023, 7:00
Para: Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com>, TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>
Cc: CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>

Cordial saludo,

Remito aprobación por parte de la Entidad a la metodología para reunión No. 2 con comité de veeduría de los PIP Bello Horizonte y La Joyita.

Por favor proceder con la convocatoria y tener en cuenta los materiales y refrigerios requeridos para el desarrollo de las 2 reuniones. Gracias.

Cordialmente,
Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría

[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Productos comité veedor No. 2

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 28 de marzo de 2023, 11:24
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, consorciotingua2023@gmail.com

Buen día Alejandra, cordial saludo.
Envío productos del comité veedor, realizado el día sábado 25 de marzo del año en curso.
Gracias

Clemencia Alban Laguna
Residente Social
Parque La Joyita

Productos Comite veedor No. 2.pdf
5111K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Productos comité veedor No. 2

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 28 de marzo de 2023, 11:49
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Clemencia,

Una vez revisado el producto verificable, adjunto observaciones de forma en el acta de reunión para tu ajuste. Adicional, por favor incluir en el PDF las imágenes entregadas a los veedores sobre la ruta de agua. Muchas gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

Productos Comite veedor No. 2.pdf
5128K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Productos comité veedor No. 2

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 28 de marzo de 2023, 12:39
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Buenas tardes Alejandra, cordial saludo; se envía ajustes solicitados a los productos de la veeduría No. 2

Gracias
Clemencia Alban Laguna
Residente Social
Parque La Joyita
[El texto citado está oculto]

Productos Comite Veedor No. 2.pdf
5215K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Productos comité veedor No. 2

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 28 de marzo de 2023, 13:24
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>, CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>

Recibido Clemencia, muchas gracias.

Por parte de Interventoría se de aval al producto verificable, por lo que será remitido a la Entidad para su revisión y concepto.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Producto verificable reunión No. 2 con comité de veeduría PIP La Joyita

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 28 de marzo de 2023, 13:22
Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo Laura y Andretti,

Remito para su revisión y concepto, producto verificable de la reunión No. 2 con comité de veeduría del PIP La Joyita, el cual fue revisado y avalado por Interventoría.

Quedo atenta a comentarios, muchas gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría

Producto verificable - Reunión No. 2 con comité de veeduría-LJ.pdf
5215K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Producto verificable reunión No. 2 con comité de veeduría PIP La Joyita

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co> 28 de marzo de 2023, 19:11
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buenas tardes
Desde la Entidad se revisa y aprueba para asuntos pertinentes.

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: martes, 28 de marzo de 2023 1:22 p. m.
Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>; Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: Producto verificable reunión No. 2 con comité de veeduría PIP La Joyita

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas
Contratista - No 1317 - 2022
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Producto verificable reunión No. 2 con comité de veeduría PIP La Joyita

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 29 de marzo de 2023, 7:21
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>

Cordial saludo Clemencia,

Remito para los fines pertinentes, aprobación por parte de la Entidad al producto verificable de la reunión No. 2 con comité de veeduría del PIP La Joyita.

Cordialmente,
[El texto citado está oculto]

Producto verificable - Reunión No. 2 con comité de veeduría-LJ.pdf
5215K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Soportes actividad comité de veeduría

Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com> 29 de marzo de 2023, 16:07
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Alejandra, remito el producto verificable de la actividad con el comité de veeduría - segunda actividad realizada el 28 de marzo de 2023.

Gracias por tu atención,

Andrea Pintor

Acta segunda reunión marzo 2023 comité de veeduría.pdf
4634K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Soportes actividad comité de veeduría

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 31 de marzo de 2023, 10:21
Para: Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Recibido Andrea, muchas gracias.

Por parte de Interventoría se de aval al producto verificable, por lo que será remitido a la Entidad para su revisión y concepto.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Producto verificable reunión No. 2 con comité de veeduría PIP Bello Horizonte

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 31 de marzo de 2023, 10:20
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo Laura y Andretti,

Remito para su revisión y concepto, producto verificable de la reunión No. 2 con comité de veeduría del PIP Bello Horizonte, el cual fue revisado y avalado por Interventoría.

Quedo atenta a comentarios, muchas gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría

Producto verificable - Reunión No. 2 con comité de veeduría-BH.pdf
4551K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Producto verificable reunión No. 2 con comité de veeduría PIP Bello Horizonte

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co> 31 de marzo de 2023, 11:12
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buenos días

Producto revisado y aprobado por parte de la entidad.

Gracias

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: viernes, 31 de marzo de 2023 10:20 a. m.
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>; Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: Producto verificable reunión No. 2 con comité de veeduría PIP Bello Horizonte

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas
Contratista - No 1317 - 2022
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Producto verificable reunión No. 2 con comité de veeduría PIP Bello Horizonte

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 31 de marzo de 2023, 20:50
Para: Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com>
Cc: CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>

Cordial saludo Andrea,

Remito para los fines pertinentes, aprobación por parte de la Entidad al producto verificable de la reunión No. 2 con comité de veeduría del PIP Bello Horioznte.

Cordialmente,
[El texto citado está oculto]

Producto verificable - Reunión No. 2 con comité de veeduría-BH.pdf
4551K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Soporte instalación de afiche MONC

Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com> 7 de marzo de 2023, 12:29
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Alejandra, remito registro fotográfico de soporte de instalación del afiche de MONC.

Gracias por tu atención.

Andrea Pintor

Reg Fot fijación de afiches MONC.xls
1000K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Soporte instalación de afiche MONC

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 7 de marzo de 2023, 17:11
Para: Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Recibido Andrea, gracias.

El soporte será remitido a la Entidad y en caso de solicitarse algun ajuste este deberá ser atendido en los tiempos establecidos. Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Soporte instalación de afiche MONC

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 7 de marzo de 2023, 12:33
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Buenas tardes Alejandra, cordial saludo,

Se envía para su revisión registro fotográfico solicitado.

Gracias

Clemencia Albán
Residente Social
Parque La Joyita.

Reg Fot fijación de afiches MONC.xls
3656K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Soporte instalación de afiche MONC

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 7 de marzo de 2023, 17:11
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Recibido Clemencia, gracias.

El soporte será remitido a la Entidad y en caso de solicitarse algun ajuste este deberá ser atendido en los tiempos establecidos. Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Registro fotgráfico - Instalación pieza comunicativa MONCL - Territorio 1

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 7 de marzo de 2023, 17:24
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo Laura y Andretti,

Para su conocimiento, se remiten archivos de registro fotográfico con la instalación de piezas divulgativas de apoyo a la generación de empleo MONCL en los PIP Bello Horizonte y La Joyita.

Quedo atenta, gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría

2 adjuntos

Reg Fot fijación de afiches MONCL BH.xls
999K

Reg Fot fijación de afiches MONCL LJ.xls
3655K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Registro fotgráfico - Instalación pieza comunicativa MONCL - Territorio 1

Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co> 22 de marzo de 2023, 11:27
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buen día

Por medio del presente correo confirmo el recibido y aval de la información, se deja trazabilidad a este correo ya que no se si mi compañero andretti dio respuesta por interno.

Atentamente,

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: martes, 7 de marzo de 2023 17:24
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>; Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: Registro fotgráfico - Instalación pieza comunicativa MONCL - Territorio 1

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Laura Fernanda Zuñiga Rojas
Contratista - No 1251 - 2022
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Anexo 4

Trazabilidad programa acompañamiento actividades técnicas

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá – Colombia

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT 901662574-4

CT2023/128-2023

Bogotá D.C., marzo 15 de 2023

Señora
ELSA TORRES ARENALES
Carrera 49 A No 94 -76 Oficina 601
Bogotá D.C.
interventoriasdht@gmail.com
etorresare@yahoo.es

Ref.: Contrato de Obra No. 1270 de 2022: *"Realizar la construcción de obras de espacio público en los territorios priorizados por la secretaría distrital del hábitat en la localidad de San Cristóbal".*

Asunto: ENTREGA ACTAS DE VECINDAD PARQUE BELLO HORIZONTE CO 1270 - 2022 TERRITORIO 1.

Respetada señora:

Mediante la presente se radica copia de las actas de vecindad (revisadas y firmadas) en medio digital (catorce (14) CD).

Agradezco la atención prestada, quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

JAIME ORLANDO SANTOS GUTIERREZ
C.C. 19.339.935 de Bogotá D.C.
Representante legal
CONSORCIO TINGUA 2023.
Anexo: físico catorce (14) CD.
JOS/Ap.

Recibí Gabriela Mejía V.
Residente interventoría
15/03/2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT 901662574-4

CT2023/148-2023

Bogotá D.C., marzo 25 de 2023

Señora
ELSA TORRES ARENALES
Carrera 49 A No 94 -76 Oficina 601
Bogotá D.C.
interventoriasdht@gmail.com
etorresare@yahoo.es

Ref.: Contrato de Obra No. 1270 de 2022: *"Realizar la construcción de obras de espacio público en los territorios priorizados por la secretaría distrital del hábitat en la localidad de San Cristóbal".*

Asunto: **ENTREGA ACTAS DE VECINDAD PARQUE LA JOYITA CO 1270 - 2022 TERRITORIO 1.**

Respetada señora:

Mediante la presente se radica copia de las actas de vecindad (revisadas y firmadas) en medio digital (treinta y tres (33) CD y una memoria USB de 32 GB).

Agradezco la atención prestada, quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

JAIME ORLANDO SANTOS GUTIERREZ
C.C. 19.339.935 de Bogotá D.C.
Representante legal
CONSORCIO TINGUA 2023.
Anexo: físico treinta y tres (33) CD y una memoria USB 32 GB.
JOS/Ca.

Recibido para revisión.
Alejandra Ramírez
Prof. social ETA Interventoría
25/03/2023 11:36 am

Powered by CamScanner

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

COMUNICADO INT-PARQUES RESPUESTA A COMUNICADOS CT2023/128-2023 Y CT2023/148-2023 - APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD DE INICIO PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.

INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com> 28 de marzo de 2023, 19:35
Para: CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>, ct2023social1@gmail.com, ct2023social2@gmail.com
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>

Cordial saludo:

Se remite comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos a sus comentarios.

--
Cordialmente,
PAULA CARRANZA

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
Carrera 49 A No 94 -76 Oficina 601 Barrio la Castellana - Bogotá D. C.
e-mail: etorresare@yahoo.es - interventoriasdht@gmail.com
Tel: 601 744 62 34 – 313 420 47 94

INT-PARQUES-426 APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD INICIO - T1.pdf
210K

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-426

Bogotá, 28 de marzo de 2023

Señores
CONSORCIO TINGUA 2023
JAIME ORLANDO SANTOS GUTIÉRREZ
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA A COMUNICADOS CT2023/128-2023 Y CT2023/148-2023 - APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD DE INICIO PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisado el material en medio magnético correspondiente a las actas de vecindad de inicio de los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita, con los respectivos soportes escrito, fotográfico y fílmico, esta interventoría remite aval al producto el cual cumple con lo solicitado en el anexo social y en la Metodología aprobada para el levantamiento de actas de vecindad versión No. 4.

Así mismo, se recuerda que es responsabilidad del Contratista la información que se registra en el material de las actas de vecindad y las posibles reclamaciones que lleguen a presentarse por el desarrollo de las actividades de obra. Por lo que, las actas de vecindad, deben permanecer en el Punto de Atención a la Comunidad debidamente marcadas y organizadas y se debe garantizar el acceso en el momento en que se requiera a los soportes fotográficos y fílmicos.

Por último, se notifica que según lo estipulado en el anexo social y en la Metodología de actas de vecindad aprobada, se tienen cinco (05) días posterior a la recepción de esta aprobación para dar cumplimiento a la entrega de la copia a cada propietario/a.

Agradecemos la atención prestada. Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

Anexo 5

Trazabilidad de informes semanales

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal No. 5 PIP Bello Horizonte y PIP La joyita - Territorio 1

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 6 de marzo de 2023, 12:46
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo Laura y Andretti,

Reenvío información del semanal No. 5 -Territorio 1, para su revisión y concepto.

Muchas gracias. Cordialmente,
[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

Bitácora social Inf sem No. 5 BH.pdf
585K

5. 20 al 25 de febrero de 2023 BH.xlsx
1975K

5. 20 al 25 de febrero de 2023 La Joyita.xlsx
22388K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal No. 5 PIP Bello Horizonte y PIP La joyita - Territorio 1

Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co> 6 de marzo de 2023, 13:04
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Buena tarde,

Material recibido y avalado por la entidad.

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: lunes, 6 de marzo de 2023 12:46
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>; Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Fwd: Informe semanal No. 5 PIP Bello Horizonte y PIP La joyita - Territorio 1

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Laura Fernanda Zuñiga Rojas
Contratista - No 1251 - 2022
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal No. 5 PIP Bello Horizonte y PIP La joyita - Territorio 1

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co> 6 de marzo de 2023, 19:04
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Buenas tardes, perfecto 👌 aprobado

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener Outlook para Android

From: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Sent: Monday, March 6, 2023 1:04:47 PM
To: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>; Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Subject: RE: Informe semanal No. 5 PIP Bello Horizonte y PIP La joyita - Territorio 1

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas
Contratista - No 1317 - 2022
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

COMUNICADO INT-PARQUES-310 APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 5 (20 AL 25 DE FEBRERO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOTIYA, TERRITORIO 1.

INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com> 7 de marzo de 2023, 12:22
Para: CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>, ct2023social1@gmail.com, ct2023social2@gmail.com
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>, SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Cordial saludo:

Se remite comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedo atenta
PAULA CARRANZA

--
Cordialmente,

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
Carrera 49 A No 94 -76 Oficina 601 Barrio la Castellana - Bogotá D. C.
e-mail: etorresare@yahoo.es - interventoriasdht@gmail.com
Tel: 601 744 62 34 – 313 420 47 94

3 adjuntos

INT-PARQUES-310 APROBACIÓN INF SEMANAL SOCIAL No. 5 - T1.pdf
207K

5. 20 al 25 de febrero de 2023 BH.xlsx
1975K

5. 20 al 25 de febrero de 2023 La Joyita.xlsx
22388K

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-310

Bogotá, 7 de marzo de 2023

Señores
CONSORCIO TINGUA 2023
JAIME ORLANDO SANTOS GUTIÉRREZ
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 5 (20 AL 25 DE FEBRERO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOTIYA, TERRITORIO 1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisados los informes semanales No. 5 de los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita con las actividades del 20 al 25 de febrero de 2023, se remite aprobación a los mismos.

Por favor tener en cuenta los anexos al presente oficio, siendo esta la versión aprobada por Interventoría y Entidad.

Agradecemos la atención prestada. Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

COMUNICADO INT-PARQUES-311 REMISIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 5 (20 AL 25 DE FEBRERO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOTIYA, TERRITORIO 1.

INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com> 7 de marzo de 2023, 12:27
Para: ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>, supervisiong1@habitatbogota.gov.co

Cordial saludo:

Se remite comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos
PAULA CARRANZA
--
Cordialmente,

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
Carrera 49 A No 94 -76 Oficina 601 Barrio la Castellana - Bogotá D. C.
e-mail: etorresare@yahoo.es - interventoriasdht@gmail.com
Tel: 601 744 62 34 – 313 420 47 94

3 adjuntos

INT-PARQUES-311 REMISIÓN A SDHT - INF SEMANAL SOCIAL No.pdf
207K

5. Inf semanal social No. 5 Bello Horizonte.pdf
906K

5. Inf semanal social No.5 La Joyita.pdf
1169K

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-311

Bogotá, 7 de marzo de 2023

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
EDSON MARTÍNEZ BAENA
Subdirector de Operaciones
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: REMISIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 5 (20 AL 25 DE FEBRERO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOTIYA, TERRITORIO 1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, nos permitimos remitir los informes semanales del área social No. 5 de los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita con las actividades del 20 al 25 de febrero de 2023, los cuales fueron avalados vía correo electrónico el día 06/03/2023 por parte del Apoyo a la Supervisión Social de la Entidad.

Agradecemos la atención prestada. Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

	OBJETO DEL CONTRATO	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1	
	TIPO DE DOCUMENTO / **MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL / PARQUE BELLO HORIZONTE	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
	20 AL 25 DE FEBRERO DE 2023	27 DE FEBRERO DE 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de avance	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de finalización	N.A.	N.A.	N.A.
	Reuniones extraordinarias	23/02/2023	Se realiza reunión de coordinación interinstitucional con la Secretaría Distrital de Integración Social, programa de habitabilidad de calle, para coordinar acciones referentes a la presencia intermitente de habitante de calle en la zona de intervención. Se elabora acta de reunión, se programa visita para el lunes 27 de febrero de 2023 en horas de la tarde con el objetivo de abordar al ciudadano habitante de calle.	Se realiza verificación y seguimiento a los acuerdos pactados.
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	20/02/2022	Se recibe aprobación por parte de la entidad de la pieza divulgativa para la generación de empleo a través de correo electrónico. (volante # 5) Se remite a interventoría la propuesta de volante para la convocatoria a la primera reunión con comité veedor (volante # 6) y folleto con contenido de la actividad con el comité. Se recibe solicitud de ajustes por parte de la interventoría, los cuales se remiten el mismo día. Los envíos se realizaron a través de correo electrónico.	Se recibe aval de la Entidad al volante No. 5 de generación de empleo MONCL el día 20/02/2023 y se remite al contratista para iniciar su divulgación. Se realiza revisión y aprobación de las piezas divulgativas de convocatoria a reunión con comité de veeduría. A su vez, se realizó verificación de la divulgación por medio virtual y presencial.
		24/02/2023	Se realiza convocatoria personalizada a los integrantes del comité de veeduría para la actividad del martes 28 de febrero de 2023, a través de la entrega del volante # 6. Se diligencia formato de entrega de piezas comunicativas	
	Afiches	20/02/2023	Se recibe aprobación por parte de la entidad de la pieza divulgativa para la generación de empleo a través de correo electrónico. (volante # 5). Se fijará en tamaño afiche 50x70 c.m. en la Alcaldía Local de San Cristóbal y en un punto de alta afluencia de comundiad en el barrio Bello Horizonte	Se realiza revisión y aprobación de la pieza divulgativa.
	Invitaciones personalizadas	N.A.	N.A.	N.A.
	Valla informativa	N.A.	Se cuenta con la valla fija instalada en el área de intervención	Se realizó verificación de su implementación y buen estado de valla en obra.
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	21/02/2023 23/02/2023 25/02/2023	Horario de atención martes y jueves de 07.30 am a 12:30 pm y de 01: 30 a 04.30 pm Sábados de 08. 00 am a 12. 00 m, línea telefónica activa - Correo electrónico activo El PAC se encuentra en funcionamiento, cuenta con la dotación requerida en el Anexo Social.	Se realizó verificación de atención a la comunidad en los horarios establecidos, así como el funcionamiento del PAC con lo requerido en el anexo social.
	Gestión de PQRS	20/02/2023 al 25/02/2023	No se reciben PQRS	Se validó con el contratista la no recepción de PQRS en el periodo reportado. A su vez, se realizó verificación de los canales de atención.
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	21/02/2023	Se recibe correo electrónico por parte de la interventoría, con solicitud de ajustes a la metodología para la primera reunión con el comité de veeduría realizadas por la entidad SDHT	Se recibe del contratista metodología para primera reunión con comité de veeduría para ambos micro territorios el día 20/02/2023, se generaron observaciones desde Interventoría y estas fueron atendidas el mismo día, por lo que es remitido a la Entidad para su revisión. El día 21/02/2023 SDHT genera observaciones siendo atendidas por el contratista por lo que se recibió aval de la Entidad el día 22/02/2023 para iniciar con la convocatoria. Se solicitó al contratista cronograma de formación a veeduría y fue recibido el día 24/02/2023. Este fue revisado por Interventoría y remitido a la Entidad para su concepto.
		22/02/2023	Se solicita ajustar volante de convocatoria a la actividad con el comité veedor, modificando hora de la actividad. Se realiza el ajuste y se recibe aprobación del volante. Se solicita ajuste a la metodología incluyendo descripción del refrigerio. Se remite el ajuste y se recibe aprobación de la metodología	
		21/02/2023 24/02/2023	Se solicita cronograma y ruta de actividades a realizar con el comité de veeduría conformado. Se remite a la interventoría el cronograma y ruta de actividades solicitado, a través de correo electrónico.	
	Generación de empleo	20/02/2023 al 25/02/2023	Se reciben dos (2) de hojas de vida en el PAC.	Se realiza verificación de recepción de hojas de vida en el Punto PAC.
	Talleres pedagógicos	N.A.	N.A.	N.A.
	Actividades de sostenibilidad	N.A.	N.A.	N.A.
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	20/02/2023 al 25/02/2023	Se realiza revisión conjunta con la interventoría de las actas de vecindad elaboradas. contando con el 100% de los predios y espacios públicos previstos en el inventario de predios. Se realizaron 32 actas de vecindad correspondientes a 27 viviendas y 5 espacios públicos.	El día 23/02/2023 se realiza revisión preliminar de las actas de vecindad levantadas, y se solicita al contratista la remisión en físico a Interventoría junto con copia magnética en DVD o USB teniendo en cuenta lo establecido en el anexo social.
	Actas de compromiso	N.A.	N.A.	N.A.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe semanal	20/02/2023	Se remitió informe semanal social # 4 por correo electrónico a la Interventoría	Informe semanal No. 3 (actividades del 6 al 11 de feb/2023): se recibe aprobación de la Entidad el día 20/02/2023. Se remite versión avalada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-230 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-231. Informe semanal No. 4 (actividades del 13 al 18 de feb/2023): Se recibió por parte del contratista el día 20/02/2023. Por parte de Interventoría fue complementado y remitido a la Entidad el día 21/02/2023, recibiendo aval el día 22/02/2023. Se remite versión avalada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-246 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-247.
		21/02/2023 23/02/2023	Se recibe oficio INT-PARQUES-230 con aprobación del informe semanal # 3. Se recibe oficio INT-PARQUES-246 con aprobación del informe semanal # 4.	
	Informe mensual	21/02/2023	Es comunicado por parte de Interventoría la aprobación al informe mensual No. 1., por parte de la Entidad.	El día 20/02/2023 se recibe aprobación de SDHT vía correo, al Informe No.1 V1 de Interventoría, avalando así informe mensual No. 1 V2 de Bello Horizonte.
	Informe final	N.A.	N.A.	N.A.
	Bitácora de obra	20/02/2023 al 25/02/2023	Se diligencia bitácora social y se anexa al presente informe semanal.	Se verificó el diligenciamiento de las actividades sociales en la bitácora.
	Cronograma de actividades sociales	20/02/2023 al 25/02/2023	Participación en comité social realizado el miércoles 22 de febrero de 2023 virtual Participación en comité general realizado el día jueves 23 de febrero de 2023 presencial	El día 20/02/2023 se recibe Plan de Gestión Social V4 firmado por la Entidad. Por lo cual, el día 24/02/2023 se radica a la Entidad Plan de Seguimiento Social de Interventoría el cual fue aprobado el día 22/02/2023, junto con los Planes de Gestión Social de Territorio 1, mediante oficio INT-PARQUES-256.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Atención Punto PAC
Asistencia comité social con Entidad, Interventoría y Contratista.
Asistencia comité integral, Entidad, Interventoría y Contratista.
Primera actividad con el Comité de Veeduría Ciudadana martes 28 de febrero de 2023.
Fijación de afiches (2) generación de empleo.
Elaboración de informe mensual # 2

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE: T.S. Andrea Pintor F

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Alejandra Ramírez Bogotá

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1					
No. CONTRATO	1270-2022	**PERÍODO**	20 AL 25 DE FEBRERO DE 2023	**FECHA**	27 DE FEBRERO DE 2023



FOTO 1. Valla fija instalada



FOTO 2. Reunión coordinación interinstitucional SDIS



FOTO 3.Reunión coordinación interinstitucional SDIS
PAC en funcionamiento



FOTO 4. Participación en Comité de obra





FOTO 5. Convocatoria personalizada Comité Veedor





FOTO 6. Convocatoria personalizada Comité Veedor

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1					
No. CONTRATO	1270-2022	**PERÍODO**	20 AL 25 DE FEBRERO DE 2023	**FECHA**	27 DE FEBRERO DE 2023

	
FOTO 7. Seguimiento Interventoría	FOTO 8. Verificación PAC
	
FOTO 8. Verificación PAC	FOTO
FOTO	FOTO

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

17-02-2023 Se recibe comunicado INT-PARQUES-219 aprobación informe semanal # 2 por parte de interventoria.
- se recibe solicitud de ajustes a la pieza comunicativa de generación de empleo, por correo elect.
- se envia pieza comunicativa de empleo ajustada por correo electrónico. Se recibe aval de la interventoria a la pieza.

P.S. QualPut

9-02-2023 -se reciben ajustes a la metodologia para la primera reunión de comité veedor, por parte de la interventoria, via correo electrónico.
- Atención presencial del punto PAC, no se reciben P.Q.R.S

PS. QualPut

0-02-23 Se recibe aprobación del volante # 5 por parte de la SDHT → Pieza comunicativa Fortalecimiento MONC
- Se envia propuesta de volante de convocatoria y folleto para la primera actividad con la veeduria.
- Se reciben ajustes por parte de la interventoria y se remiten nuevamente a la interventoria.

Alejandra Ramirez Prof social Int.
Se recibe informe semanal No. 4. y está en revisión por parte del interventoria.
Alejandra Ramirez Prof. social Int.

21-02-2023 Se realiza verificación de punto PAC validando que cuenta con lo estipulado en el anexo social. Se remite al contratista observaciones realizadas a la metodología para comité de veeduria No. 1, por parte de la Entidad.
Se valida atención en punto PAC en los horarios establecidos y aprobados en PGS.
Alejandra Ramirez Prof social Int.
- Se recibe aprobación de informe semanal # 3 del 6 al 11 de Febrero, mediante oficio INT-PARQUES-230. y de informe mensual # 1 Oficio INT-PARQUES-229
- Se solicita cronograma y ruta de actividades a realizar con la veeduria para el viernes 24 de Feb

22-02-2023 Se solicita ajuste de volante de convocatoria para actividad con el comité de veeduría en cuanto a hora de la actividad. Se solicita incluiren la metodología la minuta de refrigerio. se envia correo con los ajustes solicitados
- Participación en comité social virtual con la entidad y la interventoria.
- Se recibe aprobación de volante y metodología para la reunión con la veeduria.

23-02-2023 Se realiza reunión con integración social referente de habitabilidad en calle para coordinación interinstitucional manejo de habitante de calle en la zona de intervención
- Participación en comité general de obra
- Se recibe oficio de aprobación del informe social #4 semanal IVI-PARQUES-246

24-02-2023 Alejandra Ramírez Prof social Int.
Se realiza revisión conjunta de actas de vecindad del PIP Bella Horizonte se verifica actualización PAC cumpliendo con lo estipulado en anexo social.
Se recibe acta de formación a veeduría y se remite a la Entidad para revisión y concepto.
Alejandra Ramírez Prof social Int

24-02-2023 - se remite propuesta de temas para implementar con el comité veedor a la interventoria a través de correo electronico
- Se realiza convocatoria personalizada a integrantes del comite de veeduria, a través de volante, se diligencia planilla de control de entrega de pictos comunicativos

25-02-2023 Atención punto PAC. no se reciben PQRS.

Pag. 393 de 692
Escaneado con CamScanner

	OBJETO DEL CONTRATO		
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1		
	TIPO DE DOCUMENTO	**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	PARQUE LA JOYITA	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES		**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
		20 AL 25 DE FEBRERO DE 2023	27 DE FEBRERO DE 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de avance	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de finalización	N.A.	N.A.	N.A.
	Reuniones extraordinarias	N.A.	N.A.	N.A.
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	23 al 25 de febrero de 2023	Divulgación de volante primera reunión Comité Veedor y volante Taller Ecobarrios.	Se realizó verificación de la divulgación por medio virtual y presencial.
	Afiches	25 de febrero del 2023	Se instala afiche invitación taller ecobarrios	Se realiza verificación de instalación de afiche informativo.
	Invitaciones personalizadas	N.A.	N.A.	N.A.
	Valla informativa	20 al 25 de febrero de 2023	Se mantiene instalación valla informativa para el parque La Joyita.	Se realizó verificación de su implementación y buen estado de valla en obra.
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	20 al 25 de febrero de 2023	Se realizo atención en el Punto PAC en los horarios establecidos, miércoles y viernes de 07:30 am a 12:30 pm y de 01: 30 a 04.30 pm y sábados de 08:00 am a 12:00 pm	Se realizó verificación de atención a la comunidad en los horarios establecidos, así como el funcionamiento del PAC con lo requerido en el anexo social.
	Gestión de PQRS	13 al 18 de febrero de 2023	Línea telefónica activa - Correo electrónico activo, no se recibieron PQRS durante esta semana.	Se validó con el contratista la no recepción de PQRS en el periodo reportado. A su vez, se realizó verificación de los canales de atención.
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	20 al 24 de febrero del 2023	Se aprueba por parte de interventoría y entidad, metodología, folleto y volante para comité veedor para el día 28 de febrero del 2023. Se remite a Interventoría cronograma y ruta de actividades para llevar a cabo con el comité de veeduría.	Se recibe del contratista metodología para primera reunión con comité de veeduría para ambos micro territorios el día 20/02/2023, se generaron observaciones desde Interventoría y estas fueron atendidas el mismo día, por lo que es remitido a la Entidad para su revisión. El día 21/02/2023 SDHT genera observaciones siendo atendidas por el contratista por lo que se recibió aval de la Entidad el día 22/02/2023 para iniciar con la convocatoria. Se solicitó al contratista cronograma de formación a veeduría y fue recibido el día 24/02/2023. Este fue revisado por Interventoría y remitido a la Entidad para su concepto.
	Generación de empleo	25 de febrero del 2023	Se reciben hojas de vida para MONCL, las cuales se encuentran en revisión, para la respectiva contratación. Se recibe aval a pieza divulgativa para convocatoria MONCL.	Se realiza verificación de recepción de hojas de vida en el Punto PAC. Se recibe aval de la Entidad al volante No. 5 de generación de empleo MONCL el día 20/02/2023 y se remite al contratista para iniciar su divulgación.
	Talleres pedagógicos	24 de febrero del 2023	Se distribuye volante para la realización del taller Ecobarrios a cargo de la Secretaria del Hábitat.	Atendiendo la solicitud de la Entidad, de apoyar el taller de Ecobarrios liderado desde SDHT, el día 21/02/2023 se revisó con el contratista volante de convocatoria al taller y se remitió a la Entidad para su revisión, recibiendo aval a la pieza divulgativa por lo que se realizó convocatoria el día 24/02/2023. El día 22/02/2023 se recibió aprobación a minuta de taller por parte de SDHT.
	Actividades de sostenibilidad	N.A.	N.A.	N.A.
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	25 de febrero del 2023	Se termina actividad de levantamiento de actas de vecindad en campo.	Se verificó el levantamiento de actas de vecindad en compañía del área social y técnica de Contratista e Interventoría.
	Actas de compromiso	N.A.	N.A.	N.A.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe semanal	20 al 22 de febrero de 2023	Se recibe aprobación a informe semanal No. 3. Se remite informe semanal No. 4 y se recibe aprobación de Interventoría y Entidad.	Informe semanal No. 3 (actividades del 6 al 11 de feb/2023): se recibe aprobación de la Entidad el día 20/02/2023. Se remite versión avalada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-230 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-231. Informe semanal No. 4 (actividades del 13 al 18 de feb/2023): Se recibió por parte del contratista el día 20/02/2023. Por parte de Interventoría fue complementado y remitido a la Entidad el día 21/02/2023, recibiendo aval el día 22/02/2023. Se remite versión avalada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-246 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-247.
	Informe mensual	20 de febrero de 2022	Es comunicado por parte de Interventoría la aprobación al informe mensual No. 1., por parte de la Entidad.	El día 20/02/2023 se recibe aprobación de SDHT vía correo, al Informe No.1 V1 de Interventoría, avalando así informe mensual No. 1 V3 de La Joyita.
	Informe final	N.A.	N.A.	N.A.
	Bitácora de obra	20 al 25 de febrero de 2023	Se diligencia bitácora social y se anexa al presente informe semanal	Se verificó el diligenciamiento de las actividades sociales en la bitácora.
	Cronograma de actividades sociales	20 al 25 de febrero de 2023	Se elabora y envía informe semanal a interventoría. Se distribuyen los respectivos volantes programados para comité veedor y taller ecobarrios. Se atiende Punto PAC en los horarios establecidos. Participación en comité social realizado el miércoles 22 de febrero de 2023 virtual Participación en comité general realizado el día 23 de febrero de 2023 presencial	El día 20/02/2023 se recibe Plan de Gestión Social V4 firmado por la Entidad. Por lo cual, el día 24/02/2023 se radica a la Entidad Plan de Seguimiento Social de Interventoría el cual fue aprobado el día 22/02/2023, junto con los Planes de Gestión Social de Territorio 1, mediante oficio INT-PARQUES-256.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Atención Punto PAC.
Se llevará a cabo primera reunión con comité de veeduría.
Se realizará acompañamiento a taller de Ecobarrios liderado por la Entidad.
Asistencia comité social con Entidad, Interventoría y Contratista.
Asistencia comité integral, Entidad, Interventoría y Contratista.
Elaboración de informe mensual No. 2

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE: P.S CLEMENCIA ALBAN LAGUNA

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Alejandra Ramírez Bogotá

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1 - PARQUE LA JOYITA					
No. CONTRATO	1270-2022	**PERÍODO**	20 AL 25 DE FEBRERO DE 2023	**FECHA**	27 DE FEBRERO DE 2023



CONVOCATORIA PRIMERA REUNION COMITÉ VEEDOR



CONVOCATORIA PRIMERA REUNION COMITÉ VEEDOR



CONVOCATORIA TALLER LAVADO DE TANQUES



COMITÉ INTEGRAL



ATENCION PUNTO PAC



INSTALACION AFICHE TALLER LAVADO DE TANQUES PAC LA JOYITA

OBSERVACIONES
Recorridos sociales convocatoria lavado de tanques y reunión comité veedor
Ajustes a metodología lavado de tanques y reunión comité veedor.
Atención Punto PAC

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1 - PARQUE LA JOYITA					
No. CONTRATO	1270-2022	**PERÍODO**	20 AL 25 DE FEBRERO DE 2023	**FECHA**	27 DE FEBRERO DE 2023
					
VERIFICACIÓN VALLA INFORMATIVA EN OBRA			VERIFICACIÓN CARTELERA INFORMATIVA		
OBSERVACIONES					
Verificación Interventoría.					

20-02-2023	Informe Semanal y envío del mismo para revisión por parte de Interventoría, elaboración folleto y volante para la primera reunión con

Powered by CamScanner

el comité veedor, se recibe aprobación volante N. 5 MONCL por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat, se envía propuesta de volante atendiendo observaciones de la Interventoría.

Alejandra Ramírez Prof social Int.
Clemencia Albán L

21-02-2023 Se realiza verificación punto PAC, evidenciando su adecuación conforme establece el anexo social.
Se revisa conjuntamente con contratista volante de convocatoria a taller ecdamor y se remite a la Entidad - se recibe aval para dar inicio a divulgación. Se remite al contratista observaciones a metodología para reunión No. 1 con comité de veeduría realizadas por la Entidad.
Alejandra Ramírez. Prof social Int
Clemencia Albán L.

22-02-2023 Atención Punto PAC, ajustes al volante y metodología primer comité veedor, envío minuta de los refrigerios para el taller

a cargo de la Secretaria del Habitat sobre lavado de tanques, asistencia a comite social virtual, Inventario, Cuentas y la Entidad.

Clemencia Albis
Residente Social

23-02-2023 Asistencia Comite Integral, elaboracion temas de formacion y rute para el comite veedor, entrega de volante miembros comite veedor.

24-02-2023 Atencion Punto PAC, entrega volante Taller Ecobarios, Lavado de Tanques entrega volante presencial comite Veedor.

Residente Social
Clemencia Albis

25-02-2023 Atencion Punto PAC, reprogramacion convocatoria Taller Ecobarios.

Residente Social
Clemencia Albis

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe Semanal No. 6

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 6 de marzo de 2023, 9:11
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, consorciotingua2023@gmail.com

Buen día Alejandra cordial saludo.
Envío para su revisión y fines pertinentes, informe semanal social No. 6 del 27 de febrero al 04 de marzo del 2023.

Gracias

Clemencia Alban
Residente Social
Pärque La Joyita

2 adjuntos

Bitacora Social 27 de febrero al 04 de marzo de 2023.pdf
971K

6. 27 de febrero al 04 de marzo de 2023 La Joyita.xlsx
9866K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe Semanal No. 6

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 7 de marzo de 2023, 8:41
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Clemencia,

Una vez revisado el informe semanal No. 6, por favor atender las observaciones señaladas en las dos hojas del documento adjunto y tener en cuenta la redacción y ortografía en general del semanal.

Quedo atenta a la subsanación en un plazo no mayor a un día hábil, teniendo en cuenta las fechas de entrega a la Entidad. Gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

6. 27 de febrero al 04 de marzo de 2023 La Joyita.xlsx
9854K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal No. 6

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 9 de marzo de 2023, 15:18
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, consorciotingua2023@gmail.com

Buena tarde Alejandra, cordial saludo.
Se envía informe semanal No. 6 con ajustes solicitados, periodo del 27 de febrero al 04 de marzo del 2023, para su revisión.

Gracias
Clemencia Alban
Residente Social
Parque la Joyita

2 adjuntos

Bitacora Social.pdf
595K

6. 27 de febrero al 04 de marzo de 2023 La Joyita (1).xlsx
9849K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal No. 6

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 10 de marzo de 2023, 6:50
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Recibido Clamencia, gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal social # 6

Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com> 7 de marzo de 2023, 10:45
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Alejandra, remito informe semanal PIP Bello Horizonte.

Gracias por tu atención,

Andrea Pintor
Profesional Social

2 adjuntos

6. 27 de febrero al 04 de marzo de 2023 BH.xlsx
1292K

Bitácora social inf 6 Bello Horizonte.pdf
930K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal social # 6

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 7 de marzo de 2023, 15:40
Para: Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Recibido Andrea, gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal No. 6 PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita - Territorio 1

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 10 de marzo de 2023, 6:50
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo Laura y Andretti,

Remito para su revisión y concepto, informe semanal social No. 6 correspondiente a la semana del 27 de febrero al 04 de marzo/2023, del PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita, con las actividades de Contratista e Interventoría.

Como anexo al informe, se adjunta escáner de la bitácora social.

Quedo atenta, muchas gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría

4 adjuntos

- **6. 27 de febrero al 04 de marzo de 2023 BH.xlsx** 1330K
- **Bitácora social Inf sem No. 6 BH.pdf** 930K
- **Bitácora social Inf sem No. 6 LJ.pdf** 595K
- **6. 27 de feb al 04 de marzo de 2023 LJ.xlsx** 9879K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal No. 6 PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita - Territorio 1

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co> 12 de marzo de 2023, 20:56
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buenas tardes
Agradecemos la información
Revisado y aprobado

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener Outlook para Android

From: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Sent: Friday, March 10, 2023 6:50:00 AM
To: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>; Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Subject: Informe semanal No. 6 PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita - Territorio 1

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas
Contratista - No 1317 - 2022
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

COMUNICADO INT-PARQUES-350 APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 6 (27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOTIYA, TERRITORIO 1.

INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com> 13 de marzo de 2023, 12:07
Para: CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>, SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>

Cordial saludo:

Se remite comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedo atenta
--
Cordialmente,
PAULA CARRANZA

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
Carrera 49 A No 94 -76 Oficina 601 Barrio la Castellana - Bogotá D. C.
e-mail: etorresare@yahoo.es - interventoriasdht@gmail.com
Tel: 601 744 62 34 – 313 420 47 94

3 adjuntos

INT-PARQUES-350 APROBACIÓN INF SEMANAL SOCIAL 6.pdf
228K

6. 27 de febrero al 04 de marzo de 2023 BH.xlsx
1330K

6. 27 de febrero al 04 de marzo de 2023 LJ.xlsx
9879K

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-350

Bogotá, 13 de marzo de 2023

Señores
CONSORCIO TINGUA 2023
JAIME ORLANDO SANTOS GUTIÉRREZ
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 6 (27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOTIYA, TERRITORIO 1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisados los informes semanales No. 6 de los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita con las actividades del 27 de febrero al 04 de marzo de 2023, se remite aprobación a los mismos.

Por favor tener en cuenta los anexos al presente oficio, siendo esta la versión aprobada por Interventoría y Entidad.

Agradecemos la atención prestada. Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

COMUNICADO INT-PARQUES-352 REMISIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 6 (27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOTIYA, TERRITORIO 1.

INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com> 13 de marzo de 2023, 13:04
Para: ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co, supervisiong1@habitatbogota.gov.co, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>, SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Cordial saludo:

Atentamente se remite comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos.
--
Cordialmente,
PAULA CARRANZA

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
Carrera 49 A No 94 -76 Oficina 601 Barrio la Castellana - Bogotá D. C.
e-mail: etorresare@yahoo.es - interventoriasdht@gmail.com
Tel: 601 744 62 34 – 313 420 47 94

3 adjuntos

- **INT-PARQUES-352 REMISIÓN A SDHT - INF SEMANAL SOCIAL No.pdf** 228K
- **6. Inf semanal social No. 6 Bello Horizonte.pdf** 1162K
- **6. Inf semanal social No.6 La Joyita.pdf** 783K

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-352

Bogotá, 13 de marzo de 2023

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
EDSON MARTÍNEZ BAENA
Subdirector de Operaciones
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: REMISIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 6 (27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOTIYA, TERRITORIO 1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, nos permitimos remitir los informes semanales del área social No. 6 de los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita con las actividades del 27 de febrero al 04 de marzo de 2023, los cuales fueron avalados vía correo electrónico el día 12/03/2023 por parte del Apoyo a la Supervisión Social de la Entidad.

Agradecemos la atención prestada. Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

	OBJETO DEL CONTRATO		
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1		
	TIPO DE DOCUMENTO	**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	PARQUE BELLO HORIZONTE	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES		**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
		27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2023	10 DE MARZO DE 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de avance	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de finalización	N.A.	N.A.	N.A.
	Reuniones extraordinarias	27/02/2023	Se realiza segunda reunión de coordinación interinstitucional con la Secretaría Distrital de Integración Social, programa de habitabilidad de calle, para coordinar acciones referentes a la presencia intermitente de habitante de calle en la zona de intervención. Se elabora acta de reunión con familiares del habitante de calle, se dejan datos para contacto con la SDIS.	Se realiza verificación y seguimiento a los acuerdos pactados.
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	N.A.	N.A.	N.A.
	Afiches	27/02/2023	Se publica afiche de apoyo a la generación de empleo en el salón comunal del barrio Bello Horizonte.	Se realiza verificación de instalación pieza divulgativa.
	Invitaciones personalizadas	N.A.	N.A.	N.A.
	Valla informativa	N.A.	Se cuenta con la valla fija instalada en el área de intervención	Se realizó verificación de buen estado de valla en obra.
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	28/02/2023 02/03/2023 04/03/2023	Horario de atención martes y jueves de 07.30 am a 12:30 pm y de 01: 30 a 04.30 pm Sábados de 08. 00 am a 12. 00 m, línea telefónica activa - Correo electrónico activo El PAC se encuentra en funcionamiento, cuenta con la dotación requerida en el Anexo Social.	Se realizó verificación de atención a la comunidad en los horarios establecidos, así como el funcionamiento del PAC con lo requerido en el anexo social.
	Gestión de PQRS	27/02/2023 al 04/03/2023	No se reciben PQRS	Se validó con el contratista la no recepción de PQRS en el periodo reportado. A su vez, se realizó verificación de los canales de atención.
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	28/02/2023	Se realiza la primera actividad con el comité de veeduría conformado para el PIP Bello Horizonte. participan 18 personas, se cuenta con el acompañamiento de la interventoría y la entidad. Se desarrolla en tema del alcance, marco normativo, deberes y derechos y entes de control de las veedurías ciudadanas. Se socializa el avance de la obra y se realiza recorrido.	Se recibió aprobación por parte de SDHT al cronograma de formación a los comités de veeduría durante la ejecución del proyecto y se notificó al contratista el día 28/02/2023 para su implementación y socialización con el comité veedor. Se realizó acompañamiento a la reunión No.1 con veeduría, verificando que su desarrollo se realizara conforme lo aprobado en la metodología. El día 02/03/2023 se realizó revisión al avance de los soportes de la reunión y el día 03/03/2023 se recibió el producto verificable completo, por lo que se emitió aval por parte de Interventoría el día 04/03/2023, siendo remitidos a su vez a la Entidad para su revisión y concepto.
		28/02/2023	Se recibe correo electrónico con aprobación del cronograma y ruta de actividades para las reuniones con la veeduría ciudadana. Aprobado por interventoría y avalado por la entidad SDHT	
	Generación de empleo	27/02/2023 al 04/03/2023	Se reciben tres (3) de hojas de vida en el PAC.	Se realiza verificación de recepción de hojas de vida en el Punto PAC.
	Talleres pedagógicos	N.A.	N.A.	N.A.
	Actividades de sostenibilidad	N.A.	N.A.	N.A.
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	N.A.	N.A.	N.A.
	Actas de compromiso	N.A.	N.A.	N.A.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe semanal	27/02/2023	Se remitió informe semanal social # 5 por correo electrónico a la Interventoría	Fue remitido por el contratista el día 27/02/2023. Por parte de interventoría fue complementado y remitido a la Entidad el mismo día para su revisión y concepto.
	Informe mensual	27/02/2023	Se recibe oficio INT-PARQUES-262 con aprobación del informe mensual social # 1 por parte de la entidad SDHT.	Teniendo en cuenta la aprobación al Informe mensual No. 1 del componente social, el día 27/02/2023 se remitió al contratista la versión final aprobada mediante oficio INT-PARQUES-262, y a su vez, se remitió a la Entidad de manera oficial mediante comunicado INT-PARQUES-264.
	Informe final	N.A.	N.A.	N.A.
	Plan de Gestión Social	28/02/2023	Se recibe oficio INT-PARQUES-267 con aprobación del Plan de Gestión Social avalado por la entidad	Se remitió al contratista versión final del PGS aprobada por Interventoría y SDHT al contratista, mediante oficio INT-PARQUES-267 el día 28/02/2023.
	Comité social	1/03/2023	Participación en comité social realizado de manera virtual	Se realizó participación en comité y seguimiento al avance del componente social.
	Comité general de obra	2/03/2023	Participación en comité general de obra realizado de manera presencial	Se realizó participación en comité integral y seguimiento al avance del componente social.
	Bitácora de obra	27/02/2023 al 04/03/2023	Se remite copia de la Bitácora social como adjunto al informe semanal social.	Se verificó el diligenciamiento de las actividades sociales en la bitácora.
	Cronograma de actividades sociales	N.A.	Se recibe oficio INT-PARQUES-299 con solicitud de productos sociales. Directorio actualizado de la etapa de consultoría, producto verificable de la reunión con la veeduría y soportes de instalación de afiches de divulgación de MONC.	El día 03/03/2023 se remitió oficio INT-PARQUES-299 al contratista, en el que se hace la solicitud de productos derivados del programa de participación. El día 04/03/2023 se recibió informe de revisión y apropiación fase estudios y diseños componente social, el cual se encuentra en revisión.

AS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Atención Punto PAC
Asistencia comité social con Entidad, Interventoría y Contratista.
Asistencia comité integral, Entidad, Interventoría y Contratista.
Envío informe mensual social # 2
Radicación producto actas de vecindad de apertura a Interventoría

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE: T.S. Andrea Pintor F

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Alejandra Ramírez Bogotá

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1					
No. CONTRATO	1270-2022	**PERÍODO**	27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2023	**FECHA**	10 DE MARZO DE 2023



FOTO 1. Valla fija instalada



FOTO 2. Segunda reunión coordinación interinstitucional SDIS





FOTO 3.Primera actividad con la Veeduría Ciudadana





FOTO 4. Primera actividad con la Veeduría Ciudadana





FOTO 5. Publicación afiche generación de empleo salón comunal Bello Horizonte





FOTO 6. Punto PAC instalado

OBSERVACIONES

27-02-2023 Se remite informe semanal #5 a la interventoria por correo electrónico.

- Se recibe oficio INT-PAPQUES-262 con aprobación del informe mensual social #1 por parte de la entidad.
- Se realiza acompañamiento a visita de la Secretaria Distrital de Integración Social programa de Habitabilidad en calle para el manejo de habitante de calle, ubicado

Escaneado con CamScanner

en la zona de intervención del parque Bello Horizonte. La persona no se encuentra en el punto. La comunidad informa que esta persona tiene un familiar en el barrio, Se realiza acercamiento al predio, se suministran datos de la SDIS para comunicación y posible vinculación de la persona a los programas del Distrito.

28-02-2023 Se lleva a cabo la primera actividad con los integrantes del comité veedor, se trató el tema de las veedurías ciudadanas, marco legal, deberes, derechos. Se realiza visita de obra y se presenta avance del área técnica. Se contó con acompañamiento de la interventoría, entidad.

- Se recibe oficio INT-PARQUES 267 con aprobación del Plan de Gestión Social avalado por la entidad SDHT.
- Se recibe aprobación del cronograma y ruta de actividades para las reuniones

Escaneado con CamScanner

con el comité de veeduría, a través de correo electrónico por parte de la interventoria y avalado por la entidad.
Atención PAC

01-03-2023 Se elabora acta de reunión con veeduría
- participación en comite social virtual con interventoria y entidad.
-

02-03-2023 - ~~Atención~~ punto PAC
- Participación en comité de obra
- Avance en la elaboración del infome mensual #2

03-03-2023 Se recibe comunicado INT-PAPQUES-solicitudes componente social 1. Actualización y vinculación de organizaciones sociales - directorio etapa de consultoria. 2. Producto de las reuniones con comité veedor. 3 soportes instalación afiches divulgación MONC
- Se remiten por correo electrónico los soportes de la reunión de veeduría

Escaneado con CamScanner

del martes 28 de Febrero de 2023.

-

04-03-2023 - Atención punto PAC

- Se recibe por correo electrónico el link para reunión social, miercoles 08 de marzo de 2023.

Escaneado con CamScanner

	OBJETO DEL CONTRATO	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1	
	TIPO DE DOCUMENTO / **MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL / PARQUE LA JOYITA	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
	27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2023	10 DE MARZO DE 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de avance	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de finalización	N.A.	N.A.	N.A.
	Reuniones extraordinarias	27 de febrero del 2023	El 27 de febrero del 2023 se realizó reunión con el presidente y el secretario de la Junta de Acción Comunal del barrio La Joyita, las señoras Ana Isabel Muñoz Delegada de la Asociación y la señora Elsa Baquero, dicha reunión obedeció a que la señora Elsa Baquero, es la propietaria de una huerta casera y ésta requería ser trasladada, ya que se encontraba obstruyendo la continuidad del cerramiento de obra, el respectivo traslado se hizo hacia el costado norte del conjunto cerrado Urbanización Residencial La Joyita.	Se realiza verificación y seguimiento a los acuerdos pactados.
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	N.A.	N.A.	N.A.
	Afiches	27 de febrero del 2023	Se instala afiche invitación taller ecobarrios en el salón comunal barrio La Joyita. Se instaló afiche convocatoria laboral en el salón comunal barrio La Joyita	Se realiza verificación a instalación de las piezas divulgativas.
	Invitaciones personalizadas	N.A.	N.A.	N.A.
	Valla informativa	27 de febrero al 04 de marzo de 2023	Se mantiene instalación valla informativa para el parque La Joyita.	Se realizó verificación de buen estado de valla en obra.
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	27 de febrero al 04 de marzo de 2023	Se realizó atención en el Punto PAC en los horarios establecidos, miércoles y viernes de 07:30 am a 12:30 pm y de 01: 30 a 04.30 pm y sábados de 08:00 am a 12:00 pm	Se realizó verificación de atención a la comunidad en los horarios establecidos, así como el funcionamiento del PAC con lo requerido en el anexo social.
	Gestión de PQRS	27 de febrero al 04 de marzo de 2023	Línea telefónica activa - Correo electrónico activo, no se recibieron PQRS durante esta semana.	Se validó con el contratista la no recepción de PQRS en el periodo reportado. A su vez, se realizó verificación de los canales de atención.
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	28 de febrero del 2023	El martes 28 de febrero del 2023, se realizó la primera reunión con el comité veedor, se contó con la asistencia de nueve (9) personas de la comunidad, tres (3) personas de la Secretaría Distrital de Hábitat, tres (3) personas de la Interventoría, y una (1) persona del contratista, de los cuales 8 son mujeres y 8 son hombres, se dio a conocer el concepto de veeduría ciudadana, funciones y alcances de la misma, de igual manera se da a conocer la ruta de formación y fecha de recorridos, la cual fue enviada para aprobación el día sábado 24 de febrero dando cumplimiento al compromiso adquirido en comité social, el mismo sábado 24 de febrero de 2023 se reciben observaciones por parte de interventoría, el contratista realiza los ajustes y se recibe aprobación el día 28 de febrero del 2023. Los respectivos productos de la veeduría, fueron entregados a interventoría para revisión, el día viernes 03 de marzo de 2023 y se reciben observaciones por parte de interventoría el 04 de marzo del 2023.	Se recibió aprobación por parte de SDHT al cronograma de formación a los comités de veeduría durante la ejecución del proyecto y se notificó al contratista el día 28/02/2023 para su implementación y socialización con el comité veedor. Se realizó acompañamiento a la reunión No.1 con veeduría, verificando que su desarrollo se realizara conforme lo aprobado en la metodología. El día 03/03/2023 se recibió el producto verificable de la reunión, y se remitió una observación la cual se encuentra en subsanación por parte del contratista.
	Generación de empleo	27 de febrero al 04 de marzo de 2023	Se reporta un total de 9 personas para Mano de Obra No Calificada, de las cuales tres pertenecen al barrio La Joyita, cumpliendo el contratista con el 15% requerido en pliegos.	Se valida la contratación de personal MONCL con los certificados de residencia.
	Talleres pedagógicos	03 de marzo de 2023	El viernes 03 de marzo del 2023, se realizó el Taller Lavado de Tanques a cargo de la Secretaria Distrital del Hábitat, se contó con la asistencia de 15 personas de las cuelas 8 pertenecen a la comunidad y un total de 2 a interventoría y 4 a la SDHT; y una persona del contratista. A solicitud de la Entidad el contratista apoyó esta actividad con la realización de la convocatoria, búsqueda del sitio para el taller y los respectivos refrigerios.	Se realizó acompañamiento y participación por parte de contratista e interventoría al taller de ecobarrios liderado por la Entidad el día 03/03/2023, en el PIP La Joyita. A su vez, se verificó que el contratista aportara lo solicitado por la Entidad en cuanto a espacio, convocatoria y refrigerios.
	Actividades de sostenibilidad	N.A.	N.A.	N.A.
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	27 de febrero al 04 de marzo de 2023	El contratista se encuentra revisando y organizando la respectiva información de las actas de vecindad levantadas en campo, una vez organizada esta información se procederá a realizar la entrega a interventoría para aprobación.	Se realiza la solicitud entrega de información para firmas de interventoría, en comité de componente social y comité integral.
	Actas de compromiso	N.A.	N.A.	N.A.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe semanal	27 de febrero al 04 de marzo de 2023	Se remite a Interventoría informe semanal No. 5 el día lunes 27 de febrero del 2023.	Fue remitido por el contratista el día 27/02/2023. Por parte de interventoría fue complementado y remitido a la Entidad el mismo día para su revisión y concepto.
	Informe mensual	28 de febrero del 2023	Se recibe oficio INT-PARQUES-262 con aprobación del informe mensual social # 1 por parte de la entidad SDHT.	Teniendo en cuenta la aprobación al Informe mensual No. 1 del componente social, el día 27/02/2023 se remitió al contratista la versión final aprobada mediante oficio INT-PARQUES-262, y a su vez, se remitió a la Entidad de manera oficial mediante comunicado INT-PARQUES-264.
	Informe final	N.A.	N.A.	N.A.
	Bitácora de obra	27 de febrero al 04 de marzo de 2023	Se diligencia bitácora social y se anexa al presente informe semanal	Se verificó el diligenciamiento de las actividades sociales en la bitácora.
	Cronograma de actividades sociales	27 de febrero al 04 de marzo de 2023	Se realiza la primera reunión con el comité veedor y el taller Ecobarrios. Se atiende Punto PAC en los horarios establecidos. Se instala afiche de Taller Lavado de Tanques y Convocatoria Laboral. Se recibe aprobación del Plan de Gestión Social el día 28 de febrero del 2023, mediante INT-PARQUES-267. Se realiza informe de revisión y apropiación documento de estudios y diseños. Se participa en comité de seguimiento social y comité integral.	Se remitió al contratista versión final del PGS aprobada por Interventoría y SDHT al contratista, mediante oficio INT-PARQUES-267 el día 28/02/2023. El día 03/03/2023 se remitió oficio INT-PARQUES-299 al contratista, en el que se hace la solicitud de productos derivados del programa de participación. El día 04/03/2023 se recibió informe de revisión y apropiación fase estudios y diseños componente social, el cual se encuentra en revisión.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Atención Punto PAC.
Asistencia comité Social con Entidad, Interventoría y Contratista.
Asistencia comité Integral, Entidad, Interventoría y Contratista.
Revisión y entrega actas de vecindad Interventoría .
Entrega de informe mensual Social No.2 versión No. 1 para revisión.
Remisión de producto verificable reunión No. 1 con comité de veeduría atendiendo las observaciones de Interventoría.

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE: P.S CLEMENCIA ALBAN LAGUNA

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Alejandra Ramírez Bogotá

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1 - PARQUE LA JOYITA					
No. CONTRATO	1270-2022	**PERÍODO**	27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2023	**FECHA**	10 DE MARZO DE 2023



PRIMERA REUNION COMITÉ VEEDOR



PRIMERA REUNION COMITÉ VEEDOR



ASISTENCIA COMITÉ INTEGRAL



TALLER LAVADO DE TANQUES



INSTALACION AFICHE CONVOCATORIA LABORAL JAC LA JOYITA



INSTALACION AFICHE LAVADO DE TANQUES JAC LA JOYITA

OBSERVACIONES
Realización primera reunión comité veedor
Instalación afiche convocatoria laboral y taller lavado de tanques.
Asistencia comité integral .

	Social
27-02/2023	Elaboracion informe semanal y envio a Interventoria para revision, reprocesamiento.

	vía telefónica invitación al comité vecinal organizativo formular, requerido para el comité vecinal. Clemencia Albeiro Residente Social
28-02-2023	Realización primera reunión comité vecinal realizada a las 10:00 am el martes 28 de febrero 2023 en el salón comunal barrio La Joyita, se contó con la participación de la Entidad en su componente Social, Interventoría y Contratista y comité vecinal. Clemencia Albeiro Residente Social
09-03-2023	Atención Punto PAC, asistencia a comité social virtual Entidad, Interventoría y contratista, seguimiento vía telefónica convocatoria al Taller Social de Tanque a cargo de la Secretaría Distrital del Hábitat. Clemencia A. Residente Social

02-03-2023 Organizacion información para elaboración informe mensual social N. 2 asistencia a Comité Legal, Fortidad Interventoria y Contratista, organizacion soportes para Falla Lavado de Tanques

03-03-2023 Apoyo a la Secretaria Distrital del Habitat a la realizacion Falla Lavado de Tanques, Atencion Punto PAC. Organizacion información para la elaboracion del informe mensual social N-2 V2

04-03-2023 Atencion Punto PAC, Organizacion información para elaboracion informe mensual N.2 Actualizacion documento consultoria y envio a interventoria para revision

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe Semanal No. 7

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 13 de marzo de 2023, 12:31
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, consorciotingua2023@gmail.com

Buena tarde Alejandra, cordial saludo.
Envío para su revisión, informe social semanal No. 7 semana del 06 al 11 de marzo del 2023.

Gracias

Clemencia Alban Laguna.
Residente Social Parque La Joyita

2 adjuntos

Bitacora Social Informe Semanal No. 6 del 06 al 11 de marzo del 2023.pdf
679K

7. Semana del 06 al 11 de marzo del 2023 La Joyita.xlsx
3837K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal social # 7

Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com> 13 de marzo de 2023, 13:42
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Alejandra, remito informe semanal PIP Bello Horizonte.

Gracias por tu atención,

Andrea Pintor
Profesional Social

2 adjuntos

7. 06 al 11 de marzo de 2023 BH.xlsx
662K

Bitácora informe semanal 7 Bello Horizonte.pdf
716K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal No. 7 PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita - Territorio 1

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 15 de marzo de 2023, 20:57
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo Laura y Andretti,

Remito para su revisión y concepto, informe semanal social No. 7 correspondiente a la semana del 06 al 11 de marzo/2023, del PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita, con las actividades de Contratista e Interventoría.

Como anexo al informe, se adjunta escáner de la bitácora social.
Quedo atenta, muchas gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría

4 adjuntos

Bitácora social Inf sem No. 7 BH.pdf
716K

7. 06 al 11 de marzo de 2023 BH.xlsx
853K

Bitácora social Inf sem No. 7 LJ.pdf
679K

7. Semana del 06 al 11 de marzo del 2023 LJ.xlsx
2916K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal No. 7 PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita - Territorio 1

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co> 21 de marzo de 2023, 13:45
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Revisado y aprobadopor parte de la entidad

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: miércoles, 15 de marzo de 2023 8:57 p. m.
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>; Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: Informe semanal No. 7 PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita - Territorio 1

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas
Contratista - No 1317 - 2022
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

COMUNICADO INT-PARQUES-385 APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 7 (06 AL 11 DE MARZO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOTIYA, TERRITORIO 1

INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com> 21 de marzo de 2023, 15:57
Para: ct2023social1@gmail.com, ct2023social2@gmail.com
Cc: CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>, DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>

Cordial saludo

Se remite comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos
--
Cordialmente,
PAULA CARRANZA

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
Carrera 49 A No 94 -76 Oficina 601 Barrio la Castellana - Bogotá D. C.
e-mail: etorresare@yahoo.es - interventoriasdht@gmail.com
Tel: 601 744 62 34 – 313 420 47 94

3 adjuntos

INT-PARQUES-385 APROBACIÓN INF SEMANAL SOCIAL No.pdf
228K

7. 06 al 11 de marzo de 2023 BH.xlsx
853K

7. 06 al 11 de marzo del 2023 LJ.xlsx
2916K

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-385

Bogotá, 21 de marzo de 2023

Señores
CONSORCIO TINGUA 2023
JAIME ORLANDO SANTOS GUTIÉRREZ
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 7 (06 AL 11 DE MARZO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOTIYA, TERRITORIO 1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisados los informes semanales No. 7 de los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita con las actividades del 06 al 11 de marzo de 2023, se remite aprobación a los mismos.

Por favor tener en cuenta los anexos al presente oficio, siendo esta la versión aprobada por Interventoría y Entidad.

Agradecemos la atención prestada. Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-389

Bogotá, 21 de marzo de 2023

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
EDSON MARTÍNEZ BAENA
Subdirector de Operaciones
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: REMISIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 7 (06 AL 11 DE MARZO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOTIYA, TERRITORIO 1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, nos permitimos remitir los informes semanales del área social No. 7 de los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita con las actividades del 06 al 11 de marzo de 2023, los cuales fueron avalados vía correo electrónico el día 21/03/2023 por parte del Apoyo a la Supervisión Social de la Entidad.

Agradecemos la atención prestada. Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	OBJETO DEL CONTRATO	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1	
	TIPO DE DOCUMENTO	**MICROTERRITORIO**
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	PARQUE BELLO HORIZONTE
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
	06 AL 11 DE MARZO DE 2023	15 DE MARZO DE 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de avance	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de finalización	N.A.	N.A.	N.A.
	Reuniones extraordinarias	N.A.	N.A.	N.A.
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	N.A.	N.A.	N.A.
	Afiches	N.A.	Se remite a la interventoría el registro fotográfico de la instalación del afiche de apoyo a la generación de empleo.	El día 07/02/2023 se recibieron soportes de la instalación de pieza divulgativa de apoyo a la generación de empleo MONCL en el PIP Bello Horizonte , estos fueron avalados por Interventoría y remitidos a la Entidad.
	Invitaciones personalizadas	N.A.	N.A.	N.A.
	Valla informativa	N.A.	Se cuenta con la valla fija instalada en el área de intervención	Se realizó verificación de buen estado de valla en obra.
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	07/03/2023 09/03/2023 11/03/2023	Horario de atención martes y jueves de 07.30 am a 12:30 pm y de 01: 30 a 04.30 pm Sábados de 08. 00 am a 12. 00 m, línea telefónica activa - Correo electrónico activo El PAC se encuentra en funcionamiento, cuenta con la dotación requerida en el Anexo Social.	Se realizó verificación de atención a la comunidad en los horarios establecidos, así como el funcionamiento del PAC con lo requerido en el anexo social.
	Gestión de PQRS	06/03/2023 al 11/03/2023	No se reciben PQRS	Se validó con el contratista la no recepción de PQRS en el periodo reportado. A su vez, se realizó verificación de los canales de atención.
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	6/03/2023	Se recibe correo electrónico con aprobación del producto verificable - Reunión # 1 con Comité de veeduría conformado para el PIP Bello Horizonte.	El día 06/03/2023 se recibe aval por parte de la Entidad al producto verificable de reunión No. 1 con comité de veeduría y se notifica al contratista.
	Generación de empleo	06/03/2023 al 11/03/2023	Se recibe una (1) hoja de vida en el PAC.	Se realiza verificación de recepción de hojas de vida en el Punto PAC.
	Actividades de coordinación interinstitucional	9/03/2023	Se recibe invitación por parte de la SDIS a participar en la instalación del comité operativo local el día 14 de marzo de 2023 9 am en las instlaciones de la Alcaldía Local.	N.A.
	Talleres pedagógicos	N.A.	N.A.	N.A.
	Actividades de sostenibilidad	N.A.	N.A.	N.A.
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	8/03/2023	Se hace entrega de 22 actas de vecindad en medio físico y magnético a la interventoría para revisión y firma.	Se realiza revisión y firma por parte del componente técnico y social de Interventoría en registro escrito de actas de vecindad. Se solicita entrega en DVD o USB de actas de vecindad, conforme se establece en el anexo social para el día 15/03/2023.
	Actas de compromiso	N.A.	N.A.	N.A.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe semanal	6/03/2023	Se remitió informe semanal social # 6 por correo electrónico a la Interventoría Se recibe oficio INT-PARQUES-310 con aprobación del informe semanal # 5	Informe semanal No. 5: Se recibió aprobación por parte de SDHT el día 06/03/2023. Se remite versión avalada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-310 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-311, el día 07/03/2023. Informe semanal No. 6: El informe semanal del PIP Bello Horizonte fue remitido por el contratista el día 07/03/2023. Por parte de Interventoría, fue complementado y remitido a la Entidad el día 10/03/2023, recibiendo su aval vía correo electrónico el día 12/03/2023.
	Informe mensual	6/03/2023 07/03/2023 10/03/2023	Se remite informe mensual social # 2 a la interventoría por correo electrónico. Se reciben observaciones al informe mensual social # 2 por parte de la interventoría a través de correo electrónico. Se remite versión 2 del informe social mensual # 2 atendiendo los ajustes solicitados por parte de la interventoría	Se recibió informe No.2 versión No. 1 el día 06/03/2023, y por parte de Interventoría fue observado el día 07/03/2023. El día 10/03/2023 se recibe el informe en su versión No. 2. A corte del presente informe se encuentra en revisión.
	Informe final	N.A.	N.A.	N.A.
	Plan de Gestión Social	N.A.	N.A.	N.A.
	Comité social	8/03/2023	Participación en comité social realizado de manera virtual	Se realizó participación en comité y seguimiento al avance del componente social.
	Comité general de obra	9/03/2023	Participación en comité general de obra realizado de manera presencial	Se realizó participación en comité integral y seguimiento al avance del componente social.
	Bitácora de obra	27/02/2023	Se remite copia de la Bitácora social como adjunto al informe semanal social.	Se verificó el diligenciamiento de las actividades sociales en la bitácora.
	Cronograma de actividades sociales	7/03/2023	Se reciben observaciones por parte de la interventoría al producto de revisión de la información de la consultoría a través de correo electrónico. Se realizan los ajustes y se remite nuevamente para verificación de la interventoría.	El día 07/03/2023 se remitieron observaciones por parte de Interventoría al Informe de revisión y apropiación de los documentos de la fase de estudios y diseños, componente social. A su vez fue subsanado por el contratista por lo que se remitió a la Entidad para su concepto.

AS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Atención Punto PAC
Asistencia comité social con Entidad, Interventoría y Contratista.
Asistencia comité integral, Entidad, Interventoría y Contratista.
Radicación formal de las actas de vecindad del PIP Bello Horizonte

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE: T.S. Andrea Pintor F

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Alejandra Ramírez Bogotá

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1					
No. CONTRATO	1270-2022	**PERÍODO**	06 al 11 DE MARZO DE 2023	**FECHA**	15 DE MARZO DE 2023



FOTO 1. Valla fija instalada





FOTO 2. Punto PAC instalado



FOTO 3. Invitación comité operativo local - habitabilidad en calle



FOTO 4. Comité integral

FOTO 5.

FOTO 6.

OBSERVACIONES

06-03-2023 - Se recibe correo con aprobación del producto verificable, reunión Nº 1 con Comité de Veeduría PIP. Bello Horizonte
- Se remite informe mensual social Nº 2 a la interventoría por correo electrónico.

07-03-2023 Se reciben observaciones por parte de interventoría al producto de revisión de información de la consultoría, mediante correo electrónico. Se realizan ajustes y se envían por correo electrónico
- Se recibe oficio INTAPQUES-310 con aprobación del informe semanal #5.
- Se reciben observaciones al informe social mensual #2 febrero, por parte de la

Escaneado con CamScanner

interventoria a través de correo electrónico
- se envia informe semanal # 6 Social por correo electrónico.
- se envia soporte de registro fotográfico, de la instalación de afiche de apoyo a la generación de empleo. por correo electrónico.
- Atencion Punto PAC. Sin PQRS

08-03-2023 - Participación en comité social virtual
- mesa de trabajo apoyo verificación de actas de vecindad PIP La Joyita. En medio físico y magnético
- Se remiten actas de vecindad para firma de interventoría

09-03-2023 - Atención punto PAC, no se reciben PQRS
- Participación en comité general de obra
- Se realizan ajustes al informe mensual social #2
- Se recibe invitación a jornada de instalación del comité operativo local para el fenómeno de Habitabilidad en calle por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social para el día 14 de marzo de 2023, 9am en la Alcaldía Local de San Cristóbal. (correo electrónico).

Escaneado con CamScanner

10-03-2023	- Se envia versión 2 del informe mensual social atendiendo las observaciones realizadas por la interventoria, a través de correo electrónico.
11-03-2023	- Atención punto PAC no se reciben PQRS

Escaneado con CamScanner

OBJETO DEL CONTRATO		
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1		
TIPO DE DOCUMENTO	**MICROTERRITORIO**	
FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	PARQUE LA JOYITA	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
	06 AL 11 DE MARZO DE 2023	15 DE MARZO DE 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de avance	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de finalización	N.A.	N.A.	N.A.
	Reuniones extraordinarias	N.A.	N.A.	N.A.
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	N.A.	N.A.	N.A
	Afiches	7/03/2023	Se remite mediante correo electrónico registro fotográfico instalación de afiche convocatoria laboral en el salón comunal barrio La Joyita.	El día 07/02/2023 se recibieron soportes de la instalación de pieza divulgativa de apoyo a la generación de empleo MONCL en el PIP La Joyita, estos fueron avalados por Interventoría y remitidos a la Entidad.
	Invitaciones personalizadas	N.A.	N.A.	N.A.
	Valla informativa	N.A.	Se cuenta con la valla fija instalada cerca al área de intervención	Se realizó verificación de buen estado de valla en obra.
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	08/03/2023 10/03/2023 11/03/2023	Horario de atención miércoles y viernes de 07.30 am a 12:30 pm y de 01: 30 a 04.30 pm Sábados de 08. 00 am a 12. 00 m, línea telefónica activa - Correo electrónico activo El PAC se encuentra en funcionamiento, cuenta con la dotación requerida en pliegos.	Se realizó verificación de atención a la comunidad en los horarios establecidos, así como el funcionamiento del PAC con lo requerido en el anexo social.
	Gestión de PQRS	08/03/2023 10/03/2023 11/03/2023	No se reciben PQRS	Se validó con el contratista la no recepción de PQRS en el periodo reportado. A su vez, se realizó verificación de los canales de atención.
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	6/03/2023	Se envía mediante correo electrónico registro fotográfico solicitado, convocatoria al comité veedor.	El día 06/03/2023 se recibió por parte del contratista el producto verificable de la reunión No. 1 con comité de veeduría del PIP La Joyita, atendiendo las observaciones de Interventoría, por lo cual, se remitió a la Entidad y se recibió aval el día 07/03/2023.
		6/03/2023	Se recibe mediante correo electrónico aval de los soportes del comité veedor.	
	Generación de empleo	06 al 11 de marzo del 2023	Para esta semana de informe la comunidad no ha realizado entrega de hojas de vida.	Se realiza verificación de recepción de hojas de vida en el Punto PAC.
	Talleres pedagógicos	N.A.	N.A.	N.A.
	Actividades de sostenibilidad	N.A.	N.A.	N.A.
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	06 al 11 de marzo del 2023	El contratista se encuentra organizando las actas de vecindad para ser entregadas a interventoría.	Se realiza la solicitud entrega de información para firmas de interventoría con todos los campos diligenciados en los soportes escritos.
	Actas de compromiso	N.A.	N.A.	N.A.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe semanal	6/03/2023	Se remitió por correo electrónico informe semanal social No. 6 a la Interventoría para revisión.	Informe semanal No. 6 Se recibió informe del PIP La Joyita el día 06/03/2023 y se remitieron observaciones por parte de Interventoría el día 07/03/2023, las cuales fueron subsanadas el día 09/03/2023. Por parte de Interventoría, fue complementado y remitido a la Entidad el día 10/03/2023, recibiendo su aval el día 12/03/2023.
		07/03/2023	Se recibe mediante comunicado INT-PARQUES-310 aprobación del informe semanal No. 5	Informe semanal No. 5: Se recibió aprobación por parte de SDHT el día 06/03/2023. Se remite versión avalada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-310 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-311, el día 07/03/2023.
	Informe Mensual	6/03/2023	Se envía mediante correo electrónico informe mensual social No. 2 versión 1 para revisión a interventoría.	Informe mensual No. 2 - feb/2023: Se recibió informe mensual 2 versión No. 1 el día 06/03/2023, y por parte de Interventoría fueron observados el día 07/03/2023. Así mismo, el día 08/03/2023 se realizó mesa de trabajo con Profesional Social del PIP La Joyita para socializar y aclarar dudas sobre las observaciones al informe. El día 10/03/2023 se recibe el informe mensual versión No. 2, y se encuentra en revisión.
		7/03/2023	Se recibe por parte de interventoría observaciones al informe mensual social No. 2 version1.	
		10/03/2023	Se envía mediante correo electrónico informe mensual social No. 2 versión 2 con los ajustes solicitados.	
	Informe final	N.A.	N.A.	N.A.
	Bitácora de obra	06 al 11 de marzo del 2023	Se adjunta como anexo a informe semanal.	Se verificó el diligenciamiento de las actividades sociales en la bitácora.
	Cronograma de actividades sociales	06 al 11 de marzo del 2023	Se elabora informe semanal y mensual según cronograma . Se asiste a comités sociales y comités integrales. Se atiende el Punto PAC en los horarios establecidos. Se realizó mesa de trabajo con interventoría informe mensual social No. 2 versión 2	El día 07/03/2023 se remitieron observaciones por parte de Interventoría al Informe de revisión y apropiación de los documentos de la fase de estudios y diseños, componente social. A su vez fue subsanado por el contratista por lo que se remitió a la Entidad para su concepto. Se realizó participación en comités de seguimiento social e integral y se revisó el avance del componente social.

AS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Atención Punto PAC
Asistencia comité social con Entidad, Interventoría y Contratista.
Asistencia comité integral, Entidad, Interventoría y Contratista.
Elaboración informe semanal.
Elaboración metodología y convocatoria comité veedor.



FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE: P.S CLEMENCIA ALBAN LAGUNA



FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Alejandra Ramírez Bogotá

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1					
No. CONTRATO	1270-2022	**PERÍODO**	06 AL 11 DE MARZO DEL 2023	**FECHA**	15 DE MARZO DE 2023



ATENCION PUNTO PAC



MESA DE TRABAJO - REVISIÓN OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No. 2



INSTALACION VALLA INFORMATIVA



COMITÉ INTEGRAL

OBSERVACIONES
Mesa de trabajo para atender observaciones al informe social mensual No. 2 versión 2
Atención Punto PAC

06-03-23	Elaboración informe semanal y envio a Interventoria para revisión. Se recibe correo electrónico de aval por parte de Interventoria a los soporte Comité Predio. Se realiza recorrido de verificación actas de vecindad. Se envió correo electronico adjuntando Informe Social Mensual N. 2 Version 1 para revisión a Interventoria. Clemencia Albis Residente Social Contratista
07-03-2023	Se envio mediante correo electronico, registro fotografico solicitado divulgacion Mano de obra No Calificada Local. Se recibe aprobacion informe semanal N. 8. Social Se remite mediante correo electrónico ajuste al documento de Informe Actualizacion Consultoria a Interventoria Se reciben observaciones por parte de Interventoria al Informe Social N. 2 Version 1.

8/03/2023	Se realiza verificación de PAC, evidenciando su adecuación conforme lo establecido en anexo social se valida atención de Profesional Social en PAC. se realiza mesa de trabajo para revisar observaciones remitidas al contratista el día de ayer.- Se levanta acta. y registro fotográfico. Alejandra Ramírez - Prof social interventoría.
	Se atiende Comité Virtual Componente Social Residente Social Contratista
	Se atiende Punto PAC.
9/03-2023	Se asiste a Comité Integral: Entidad- Interventoría y Contratista, se realiza la atención de las observaciones al Informe Social Mensual N.2 Versión 2. Residente Social Contratista
10-03-2023	Atención Punto PAC, Atención observaciones al Informe Social N. 2 Mensual N. 2 Envío mediante correo electrónico informe Social Mensual 2 Versión 2. R. Social Contrati
11-03-2023	Organización Información de las actas de Vecindad para revisión en conjunto con Interventoría, Atención Punto PAC

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal social # 8

Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com> 21 de marzo de 2023, 11:24
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Alejandra, remito informe semanal social # 8

Gracias por tu atención

Andrea Pintor

2 adjuntos

Bitácora informe semanal 8 Bello Horizonte.pdf
806K

8. 13 al 18 de marzo de 2023 BH.xlsx
2986K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal social # 8

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 21 de marzo de 2023, 16:48
Para: Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Andrea,

Remito informe semanal No. 8 con unas observaciones puntuales para tu atención.
Por favor remitir ajustado el día 22/03/2023. Muchas gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

8. 13 al 18 de marzo de 2023 BH.xlsx
2980K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal social # 8

Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 10:13
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Cordial saludo Alejandra. Remito informe semanal ajustado.

Gracias por tu atención

Andrea Pintor
[El texto citado está oculto]

8. 13 al 18 de marzo de 2023 BH.xlsx
1848K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal social # 8

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 12:58
Para: Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com>

Buenas tardes Andrea,
Recibido con los ajustes solicitados, gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe Semanal

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 21 de marzo de 2023, 15:50
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, consorciotingua2023@gmail.com

Buenas tardes Alejandra cordial saludo, se envía informe semanal No. 8 para su revisión y fines pertinentes

Gracias

Clemencia Alban
Residente Social
Parque La Joyita

2 adjuntos

Bitacora Social Semana del 13 al 18 de marzo del 2023.pdf
628K

8. Semana del 13 al 18 de marzo del 2023 La Joyita.xlsx
5698K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe Semanal

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 21 de marzo de 2023, 16:56
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Clemencia,

Remito informe semanal No. 8 con unas observaciones puntuales para tu atención.
Por favor remitir ajustado el día 22/03/2023. Muchas gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

8. Semana del 13 al 18 de marzo del 2023 La Joyita.xlsx
5695K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe Semanal No. 8

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 8:46
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Alejandra buen día, se envía informe semanal No.8, con los ajustes solicitados, para su revisión.

Gracias

Clemencia Alban
Residente Social
Parque La Joyita

2 adjuntos

Bitacora Social Semana del 13 al 18 de marzo del 2023.pdf
628K

8. Semana del 13 al 18 de marzo del 2023 La Joyita.xlsx
5700K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe Semanal No. 8

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 11:39
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>

Recibido con los ajustes solicitados, gracias Clemencia.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal No. 8 PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita - Territorio 1

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 23 de marzo de 2023, 6:30
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo Laura y Andretti,

Remito para su revisión y concepto, informe semanal social No. 8 correspondiente a la semana del 13 al 18 de marzo/2023, del PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita, con las actividades de Contratista e Interventoría.

Como anexo al informe, se adjunta escáner de la bitácora social.
Quedo atenta, muchas gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría

4 adjuntos

Bitácora social Inf sem No. 8 BH.pdf
806K

8. 13 al 18 de marzo de 2023 BH.xlsx
2078K

Bitácora social Inf sem No. 8 LJ.pdf
628K

8. 13 al 18 de marzo del 2023 LJ.xlsx
5731K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal No. 8 PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita - Territorio 1

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co> 24 de marzo de 2023, 15:15
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buenas tardes
Por parte de la entidad se revisa y se aprueba

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: jueves, 23 de marzo de 2023 6:30 a. m.
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>; Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: Informe semanal No. 8 PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita - Territorio 1

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas
Contratista - No 1317 - 2022
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

COMUNICADO INT-PARQUES-422 APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 8 (13 AL 18 DE MARZO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.

INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com> 28 de marzo de 2023, 17:43
Para: CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>, ct2023social1@gmail.com, ct2023social2@gmail.com
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Cordial saludo:

Se remite el comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos a sus comentarios
--
Cordialmente,
PAULA CARRANZA

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
Carrera 49 A No 94 -76 Oficina 601 Barrio la Castellana - Bogotá D. C.
e-mail: etorresare@yahoo.es - interventoriasdht@gmail.com
Tel: 601 744 62 34 – 313 420 47 94

3 adjuntos

INT-PARQUES-422 APROBACIÓN INF SEMANAL SOCIAL No.pdf
119K

8. 13 al 18 de marzo de 2023 BH.xlsx
2078K

8. 13 al 18 de marzo del 2023 LJ.xlsx
5731K

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-422

Bogotá, 28 de marzo de 2023

Señores
CONSORCIO TINGUA 2023
JAIME ORLANDO SANTOS GUTIÉRREZ
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 8 (13 AL 18 DE MARZO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisados los informes semanales No. 8 de los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita con las actividades del 13 al 18 de marzo de 2023, se remite aprobación a los mismos.

Por favor tener en cuenta los anexos al presente oficio, siendo esta la versión aprobada por Interventoría y Entidad.

Agradecemos la atención prestada. Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

COMUNICADO INT-PARQUES-423 REMISIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 8 (13 AL 18 DE MARZO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.

INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com> 28 de marzo de 2023, 15:23
Para: ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co, G1-INTERVENTORÍA Y OBRA - REVITALIZACION <supervisiong1@habitatbogota.gov.co>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>, SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Cordial saludo:

Se remite comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos
--
Cordialmente,
PAULA CARRANZA

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
Carrera 49 A No 94 -76 Oficina 601 Barrio la Castellana - Bogotá D. C.
e-mail: etorresare@yahoo.es - interventoriasdht@gmail.com
Tel: 601 744 62 34 – 313 420 47 94

3 adjuntos

8. Inf semanal social No. 8 Bello Horizonte.pdf
985K

8. Inf semanal social No.8 La Joyita.pdf
765K

INT-PARQUES-423 REMISIÓN A SDHT - INF SEMANAL SOCIAL No.pdf
119K

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-423

Bogotá, 28 de marzo de 2023

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
EDSON MARTÍNEZ BAENA
Subdirector de Operaciones
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: REMISIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 8 (13 AL 18 DE MARZO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, nos permitimos remitir los informes semanales del área social No. 8 de los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita con las actividades del 13 al 18 de marzo de 2023, los cuales fueron avalados vía correo electrónico el día 24/03/2023 por parte del Apoyo a la Supervisión Social de la Entidad.

Agradecemos la atención prestada. Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

	OBJETO DEL CONTRATO	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1	
	TIPO DE DOCUMENTO / **MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL / PARQUE BELLO HORIZONTE	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
	13 AL 18 DE MARZO DE 2023	22 DE MARZO DE 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de avance	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de finalización	N.A.	N.A.	N.A.
	Reuniones extraordinarias	N.A.	N.A.	N.A.
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	17/03/2023	Se envía volante # 7 a la interventoría para aprobación (convocatoria segunda actividad comité veedor)	Se realiza revisión de pieza divulgativa y se da aval por parte de Interventoría, por lo cual, se remitió a la Entidad para su revisión y concepto.
	Afiches	N.A.	N.A.	N.A
	Invitaciones personalizadas	N.A.	N.A.	N.A.
	Valla informativa	N.A.	Se cuenta con la valla fija instalada en el área de intervención	Se realizó verificación de buen estado de valla en obra.
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	14/03/2023 16/03/2023 18/03/2023	Horario de atención martes y jueves de 07.30 am a 12:30 pm y de 01: 30 a 04.30 pm Sábados de 08. 00 am a 12. 00 m, línea telefónica activa - Correo electrónico activo El PAC se encuentra en funcionamiento, cuenta con la dotación requerida en el Anexo Social.	Se realizó verificación de atención a la comunidad en los horarios establecidos, así como el funcionamiento del PAC con lo requerido en el anexo social.
	Gestión de PQRS	13/03/2023 al 18/03/2023	No se reciben PQRS	Se validó con el contratista la no recepción de PQRS en el periodo reportado. A su vez, se realizó verificación de los canales de atención.
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	17/03/2023	Se envía a la interventoría metodología para la segunda actividad con el Comité de veeduría conformado para el PIP Bello Horizonte. Se reciben observaciones por parte de la interventoría. Se ajusta el documento y se remite nuevamente el mismo día.	Se recibió metodología para el PIP Bello Horizonte el día 17/03/2023. Seguido de la revisión y validación de interventoría, se remitió a la Entidad para su revisión y concepto.
	Generación de empleo	13/03/2023 al 18/03/2023	Se recibe una (1) hoja de vida en el PAC.	Se realiza verificación de recepción de hojas de vida en el Punto PAC.
	Actividades de coordinación interinstitucional	N.A.	N.A.	N.A.
	Talleres pedagógicos	N.A.	N.A.	N.A.
	Actividades de sostenibilidad	N.A.	N.A.	N.A.
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	15/03/2023	Se radican a la interventoría las actas de vecindad del PIP Bello Horizonte, en medio magnético. Mediante oficio CT2023/128-2023	El día 15/03/2023 se recibió oficio CT2023/128-2023 con La radicación de las actas de vecindad de apertura del PIP Bello Horizonte en medio digital (14 CD), este material fue verificado y avalado por Interventoría.
	Actas de compromiso	14/03/2023 17/03/2023	Se elabora acta de compromiso con la señora Martha Calderón, propietaria del predio ubicado en la carrera 1 # 30B 28 sur, solicitando se realice la adecuación de bajante de aguas lluvias para corregir tubo de entrega en caída libre hacia el espacio público. Se verifica cumplimiento del compromiso establecido sobre la adecuación de la bajante. Se registra la adecuación en acta de compromiso	Se realiza apertura de acta de compromiso en PIP Bello Horizonte el día 14/03/2023 por bajante de aguas lluvias en vivienda colindante a las actividades de la obra. A su vez, se realizó cierre de la misma el día 17/03/2023 siendo verificado por interventoría el cumplimiento de compromisos y el cierre a satisfacción de ambas partes.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe semanal	13/03/2023	Se remitió informe semanal social # 7 por correo electrónico a la Interventoría	Se recibio informe por parte del contratista el día 13/03/2023. Por parte de Interventoría, fue complementado y remitido a la Entidad el día 15/03/2023.
		13/03/2023	Se recibe oficio INT-PARQUES-350 con aprobación del informe semanal social # 6	Se remite versión avalada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-350 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-352, el día 13/03/2023.
	Informe mensual		No se cuenta con aprobación formal del informe mensual social # 2	El día 15/03/2023 se remite informe de Interventoría a la Entidad junto con los informes del contratista para su revisión y concepto. Se recibe aval al mismo día por parte de SDHT.
	Informe final	N.A.	N.A.	N.A.
	Comité social	15/03/2023	Participación en comité social realizado de manera virtual	Se realizó participación en comité y seguimiento al avance del componente social.
	Comité general de obra	16/03/2023	Participación en comité general de obra realizado de manera presencial	Se realizó participación en comité integraly seguimiento al avance del componente social.
	Bitácora de obra	13/03/2023	Se remite copia de la Bitácora social como adjunto al informe semanal social.	Se verificó el diligenciamiento de las actividades sociales en la bitácora.
	Cronograma de actividades sociales	N.A.	N.A.	N.A.

AS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Atención Punto PAC
Asistencia comité social con Entidad, Interventoría y Contratista.
Asistencia comité integral, Entidad, Interventoría y Contratista.
Convocatoria a la segunda actividad con el comité veedor - martes 28 de marzo de 2023
Inicio de la entrega de copia de actas de vecindad a propietarios.

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE: T.S. Andrea Pintor F

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Alejandra Ramírez Bogotá

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1					
No. CONTRATO	1270-2022	**PERÍODO**	13 AL 18 DE MARZO DE 2023	**FECHA**	22 DE MARZO DE 2023



FOTO 1. Valla fija instalada





FOTO 2. Punto PAC instalado



FOTO 3. Se elabora acta de compromiso para adecuación de bajante de aguas lluvias. predio ubicado en la carrera 1 # 30B 28 sur - propietaria Marha Calderón.



FOTO 4. Se verifica adecuación de bajante de aguas lluvias. predio ubicado en la carrera 1 # 30B 28 sur - propietaria Marha Calderón.



FOTO 5. Seguimiento atención en PAC y diligenciamiento bitácora social.

FOTO 6.

OBSERVACIONES

13-03-2023 Se realiza verificación de Punto PAC, evidenciando su dotación conforme el anexo social. Se realiza última revisión de actas de vecindad y firma por Interventoría. Se solicita radicación en físico a Interventoría para el día 15/03/23.

Alejandra Ramírez Prof. social Int.

- Se firman actas de vecindad por parte de interventoría, área social y técnica.
- Se envio informe semanal #7 por correo electrónico.

14-03-2023 Atención punto PAC no se reciben PQRS

- Se recibe link para reunión social con interventoría y entidad.
- Se elabora acta de compromiso para

Escaneado con CamScanner

adecuación de bajante de aguas lluvias en el predio ubicado en la Cra 1 # 30 B-28 Sur propietaria Martha Calderón.

15-03-2023 - Participación en comité social virtual con interventoría y entidad.
- se radica oficio CT 2023/128-2023 haciendo entrega de las actas de vecindad del parque Bello Horizonte firmadas y aprobadas por interventoría en medio digital. (14 CD)

16-03-2023 Participación en comité general de obra
- ~~Atención~~ punto PAC no se reciben PQR
- Elaboración metodología y volante de la segunda reunión con comité veedor.

17-03-2023 - Se envía metodología para 2da reunión con la veeduría ciudadana, a la interventoría a través de correo electrónico.
- se cierra acta de compromiso de adecuación de bajante con la señora Martha Calderón predio Carrera 1 # 30 B-28 Sur, teniendo en

Escaneado con CamScanner

cuenta que ya se realizó la adecuación respectiva.

Se realiza verificación de PAC y se evidencia su adecuación en su totalidad conforme se encuentra en el anexo social.

Se realiza verificación de cierre acta de compromiso se revisa metodología para reunión No. 2 con comité de veeduría.

Alejandra Ramírez Prof social Intervención

- Se reciben observaciones metodología Comité Veedor.

18-03-2023 - Atención punto PAC no se reciben PQRS

-

Escaneado con CamScanner

	OBJETO DEL CONTRATO		
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1		
	TIPO DE DOCUMENTO	**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	PARQUE LA JOYITA	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES		**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
		13 AL 18 DE MARZO DE 2023	22 DE MARZO DE 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de avance	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de finalización	N.A.	N.A.	N.A.
	Reuniones extraordinarias	18/03/2023	Se realizó reunión con presidente de la Junta de Acción Comunal, para socializar nuevamente la entrega del espacio del parqueadero, para el contratista iniciar con el proceso constructivo en esta zona, dicha entrega quedó programada, para el día lunes 27 de marzo del 2023. Se solicita el retiro de la caseta de vigilancia por parte de la JAC y retiro del cerramiento de malla eslabonada por parte del contratista.	Se realiza acompañamiento a reunión extraordinaria, y se solicita al contratista la remisión de arte de afiche y soportes de la reunión para la próxima semana.
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	15/03/2023	Se envía volante No. 8 de invitación al segundo comité veeduría ciudadana por correo para aprobación.	Se realiza revisión de pieza divulgativa y se da aval por parte de Interventoría, por lo cual, se remitió a la Entidad para su revisión y concepto.
	Afiches	N.A.	N.A.	N.A
	Invitaciones personalizadas	N.A.	N.A.	N.A.
	Valla informativa	N.A.	Se cuenta con la valla fija instalada cerca al área de intervención	Se realizó verificación de buen estado de valla en obra.
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	15/03/2023 17/03/2023 18/03/2023	Horario de atención miércoles y viernes de 07.30 am a 12:30 pm y de 01: 30 a 04.30 pm Sábados de 08. 00 am a 12. 00 m, línea telefónica activa - Correo electrónico activo El PAC se encuentra en funcionamiento, cuenta con la dotación requerida en pliegos.	Se realizó verificación de atención a la comunidad en los horarios establecidos, así como el funcionamiento del PAC con lo requerido en el anexo social. A su vez, se realizó verificación de los canales de atención.
	Gestión de PQRS	17/03/2023	Se recibe PQRS No.1 a nombre del señor Luis Gabriel Parra, quien manifestó que a causa del proceso constructivo, su predio ubicado en la carrera 1 No. 32 -20 resultó afectado. Se realiza recorrido de verificación y se evidenció que el predio no hace parte del polígono de intervención, por lo cual, se procederá a llamar al peticionario para dar cierre a la PQRS la próxima semana.	Se verificó el asunto de la PQRS y se solicitó al contratista revisar el alcance de las actividades de la obra para descartar responsabilidad del consorcio en las afectaciones relacionadas por el ciudadano. A su vez, se solicitó para el cierre de la PQRS, realizar encuentro con el ciudadano en conjunto con Interventoría.
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	15/03/2023 16/03/2023 17/03/2023	Se envía metodología a la interventoría por correo electrónico, para revisión y aprobación. Se reciben observaciones a la metodología por parte de interventoría. Se atienden las observaciones a la metodología y se envía nuevamente para revisión y aprobación.	El día 15/03/2023 se recibió metodología para reunión No. 2 con comité de veeduría del PIP La Joyita, por parte de interventoría se remitieron observaciones el día 16/03/2023 y se recibió ajustada el día 17/03/2023. Seguido de la revisión y validación de interventoría, se remitió a la Entidad para su revisión y concepto.
	Generación de empleo	13 al 18 de marzo del 2023	Para esta semana de informe la comunidad no ha realizado entrega de hojas de vida.	Se realiza verificación de recepción de hojas de vida en el Punto PAC.
	Talleres pedagógicos	N.A.	N.A.	N.A.
	Actividades de sostenibilidad	N.A.	N.A.	N.A.
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	13 al 18 de marzo del 2023	El contratista se encuentra organizando las actas de vecindad para ser entregadas a interventoría, se realiza mesa de trabajo para revisión y firmas de las actas de vecindad en conjunto con interventoría.	El día 16/03/2023 se realizó revisión de soportes escrito, fotográfico y fílmico de las actas de vecindad del PIP La Joyita, y se realizó firma por parte de Interventoría áreas social y técnica, para que el contratista pueda continuar con la radicación de las mismas en medio digital a la Interventoría.
	Actas de compromiso	N.A.	N.A.	N.A.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe semanal	13/03/2023	Se remitió por correo electrónico informe semanal social No. 7 a la Interventoría para revisión.	Informe semanal No. 6: Se remite versión avalada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-350 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-352, el día 13/03/2023. Informe semanal No. 7: Se recibe informe por parte del contratista el día 13/03/2023. Por parte de Interventoría, fue complementado y remitido a la Entidad el día 15/03/2023.
	Informe Mensual	13 al 18 de marzo del 2023	No se recibe aún aprobación del informe mensual	El día 15/03/2023 se remite informe de Interventoría a la Entidad junto con los informes del contratista para su revisión y concepto. Se recibe aval al mismo día por parte de SDHT.
	Informe final	N.A.	N.A.	N.A.
	Bitácora de obra	13 al 18 de marzo del 2023	Se adjunta como anexo a informe semanal.	Se verificó el diligenciamiento de las actividades sociales en la bitácora.
	Cronograma de actividades sociales	13 al 18 de marzo del 2023	Se elabora informe semanal según cronograma . Asistencia a comité social virtual miércoles 15 de marzo del 2023. Asistencia comité integral presencial jueves 16 de marzo del 2023. Se atiende el Punto PAC en los horarios establecidos. Se entrega la metodología y volante No. 8 comité veedor para revisión y aprobación.	Se realizó participación en comités de seguimiento social e integral y se revisó el avance del componente social.

AS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Atención Punto PAC
Asistencia comité social con Entidad, Interventoría y Contratista.
Asistencia comité integral, Entidad, Interventoría y Contratista.
Elaboración informe semanal.
Realización segunda reunión con comité veedor.
Entrega actas de vecindad a interventoría.

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE: P.S CLEMENCIA ALBAN LAGUNA

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Alejandra Ramírez Bogotá

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1					
No. CONTRATO	1270-2022	**PERÍODO**	13 AL 18 DE MARZO DEL 2023	**FECHA**	22 DE MARZO DE 2023





REUNION JAC LA JOYITA PARQUEADERO

ATENCION PUNTO PAC



CONVOCATORIA COMITÉ VEEDOR

OBSERVACIONES
Reunión JAC La Joyita socialización entrega del parqueadero.
Atención Punto PAC.
Convocatoria comité veedor.

13/03/2023	Elaboración y envío por correo electrónico informe semanal N.7 semana del 06 al 11 de marzo. 2023.
14/03/2023	Organización actas de vecindad para entrega a interventoria
15/03/2023	Atención Punto PAC, asistencia a comité virtual social Entidad, Interventoria y contratista, elaboración y envío metodología Segundo reunión Comité Vecdor. correo electrónico.
16/03/2023	Asistencia Comité Integral Entidad, Interventoria y Contratista provincial, mesa de trabajo revisión para firmas por parte de Interventoria Social a las actas de vecindad. Resid. Social Contratista
17/03/2023	Atención Punto PAC, remido de verificación Predio del señor Luis Gabriel propietario del predio Cat. N. 32-20 el cual informa que su predio resulta afectado a

causa de la obra, realización de ajustes a las actas de vecindad, solicitudes en mesa de trabajo jueves 16 de marzo 2023. por la interventoría Social.

Se envía metodología segunda reunión Comité Vecinos con ajustes solicitados por interventoría

Alejandra Ramírez Prof social Int.

Se realiza verificación Ruta PAC y se evidencia N atención por parte de la Profesional social del Contratista.

Alejandra Ramírez Prof social Int.

18/03/2023

Se realiza acompañamiento a reunión con Presidente JAC La Joyita para acordar fecha entrega zona de parqueadero, se estallece que el 27/03/23 debe quedar libre de vehículos, se levanta acta y registro fotográfico.

Alejandra Ramírez Prof social Int.

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal social # 9

Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com> 27 de marzo de 2023, 10:06
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Alejandra, remito informe semanal del PIP Bello Horizonte.

Gracias por tu atención

Andrea Pintor

2 adjuntos

9. 21 al 25 de marzo de 2023 BH.xlsx
1009K

Bitácora informe semanal 9 Bello Horizonte.pdf
672K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal social # 9

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 28 de marzo de 2023, 12:49
Para: Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Andrea,
Información recibida, gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe Semanal No 9

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 27 de marzo de 2023, 11:50
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, consorciotingua2023@gmail.com

Buen día Alejandra, cordial saludo.
Se envía informe semanal No. 9 periodo del 20 al 25 de marzo del año en curso.

Gracias

Clemencia Alban
Residente Social
Parque la Joyita

2 adjuntos

Bitacora Social.pdf
589K

9. Semana del 20 al 25 de marzo del 2023 La Joyita.xlsx
8401K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe Semanal No 9

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 28 de marzo de 2023, 13:12
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Clemencia,

Por favor para el próximo informe, tener presente que se deben incluir todas las actividades de la semana. Dado que, en este semanal No. 9 no fue incluido lo siguiente:

- Trazabilidad de la pieza divulgativa del cierre de las escaleras.
- Fechas y oficios de aprobación de informe semanal No. 7 e informe mensual No. 2.
- Entrega de soportes de reunión extraordinaria del 18/03/2023.
- La fecha de recepción de HV no hace parte del periodo reportado.
- En las actividades de la siguiente semana no se incluyó la entrega de copia de actas de vecindad a los propietarios ni la entrega de producto verificable de la reunión con el comité veedor.

Si bien desde Interventoría se realizó la inclusión de las actividades, se solicita que la información sea más completa para las próximas entregas. Adjunto informe ajustado.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

9. Semana del 20 al 25 de marzo del 2023 La Joyita.xlsx
8427K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal No. 9 PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita - Territorio 1

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 28 de marzo de 2023, 13:17
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo Laura y Andretti,

Remito para su revisión y concepto, informe semanal social No. 9 correspondiente a la semana del 20 al 25 de marzo/2023, del PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita, con las actividades de Contratista e Interventoría.

Como anexo al informe, se adjunta escáner de la bitácora social.
Quedo atenta, muchas gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría

4 adjuntos

Bitácora social Inf sem No. 9 LJ.pdf
589K

9. Semana del 20 al 25 de marzo del 2023 LJ.xlsx
8428K

9. 21 al 25 de marzo de 2023 BH.xlsx
1091K

Bitácora social Inf sem No. 9 BH.pdf
672K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe semanal No. 9 PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita - Territorio 1

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co> 28 de marzo de 2023, 19:12
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buenas tardes
Desde la entidad se revisa y aprueba para asuntos pertinentes

---

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: martes, 28 de marzo de 2023 1:17 p. m.
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>; Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: Informe semanal No. 9 PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita - Territorio 1

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas
Contratista - No 1317 - 2022
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

COMUNICADO INT-PARQUES-428 APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 9 (20 AL 25 DE MARZO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.

INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com> 29 de marzo de 2023, 11:01
Para: CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>, ct2023social1@gmail.com, ct2023social2@gmail.com
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Cordial saludo:

Se remite el comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos

--
Cordialmente,
PAULA CARRANZA

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
Carrera 49 A No 94 -76 Oficina 601 Barrio la Castellana - Bogotá D. C.
e-mail: etorresare@yahoo.es - interventoriasdht@gmail.com
Tel: 601 744 62 34 – 313 420 47 94

3 adjuntos

INT-PARQUES-428 APROBACIÓN INF SEMANAL SOCIAL 9.pdf
119K

9. 20 al 25 de marzo de 2023 BH.xlsx
1091K

9. 20 al 25 de marzo del 2023 LJ.xlsx
8428K

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-428

Bogotá, 29 de marzo de 2023

Señores
CONSORCIO TINGUA 2023
JAIME ORLANDO SANTOS GUTIÉRREZ
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 9 (20 AL 25 DE MARZO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisados los informes semanales No. 9 de los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita con las actividades del 20 al 25 de marzo de 2023, se remite aprobación a los mismos.

Por favor tener en cuenta los anexos al presente oficio, siendo esta la versión aprobada por Interventoría y Entidad.

Agradecemos la atención prestada. Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

COMUNICADO INT-PARQUES-429 REMISIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 9 (20 AL 25 DE MARZO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.

INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com> 29 de marzo de 2023, 11:07
Para: G1-INTERVENTORÍA Y OBRA - REVITALIZACION <supervisiong1@habitatbogota.gov.co>, ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Cordial saludo:

Atentamente se remite el comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos.
--
Cordialmente,
PAULA CARRANZA

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
Carrera 49 A No 94 -76 Oficina 601 Barrio la Castellana - Bogotá D. C.
e-mail: etorresare@yahoo.es - interventoriasdht@gmail.com
Tel: 601 744 62 34 – 313 420 47 94

3 adjuntos

INT-PARQUES-429 REMISIÓN A SDHT - INF SEMANAL SOCIAL No.pdf
119K

9. Inf semanal social No.9 La Joyita.pdf
777K

9. Inf semanal social No. 9 Bello Horizonte.pdf
874K

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-429

Bogotá, 29 de marzo de 2023

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
EDSON MARTÍNEZ BAENA
Subdirector de Operaciones
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: REMISIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 9 (20 AL 25 DE MARZO/2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, nos permitimos remitir los informes semanales del área social No. 9 de los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita con las actividades del 20 al 25 de marzo de 2023, los cuales fueron avalados vía correo electrónico el día 28/03/2023 por parte del Apoyo a la Supervisión Social de la Entidad.

Agradecemos la atención prestada. Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

	OBJETO DEL CONTRATO		
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1		
	TIPO DE DOCUMENTO	**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	PARQUE BELLO HORIZONTE	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES		**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
		21 AL 25 DE MARZO DE 2023	28 DE MARZO DE 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de avance	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de finalización	N.A.	N.A.	N.A.
	Reuniones extraordinarias	N.A.	N.A.	N.A.
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	21/03/2023 22/03/2023 23/03/2023	Se recibe aprobación del volante # 7 (convocatoria segunda actividad comité veedor) por correo electrónico. Se remite volante de convocatoria a comité de veeduría a través del grupo de WhatsApp Se convoca a los integrantes de la veeduría a través de la entrega de volante de manera personal.	Se recibe aprobación por parte de la Entidad a la pieza divulgativa de convocatoria, por lo que se notifica al contratista para el inicio de la actividad. Interventoría realizó acompañamiento y verificación de la convocatoria a los veedores del PIP Bello Horizonte.
	Afiches	N.A.	N.A.	N.A
	Invitaciones personalizadas	N.A.	N.A.	N.A.
	Valla informativa	N.A.	Se cuenta con la valla fija instalada en el área de intervención	Se realizó verificación de buen estado de valla en obra.
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	21/03/2023 23/03/2023 25/03/2023	Horario de atención martes y jueves de 07.30 am a 12:30 pm y de 01: 30 a 04.30 pm Sábados de 08. 00 am a 12. 00 m, línea telefónica activa - Correo electrónico activo El PAC se encuentra en funcionamiento, cuenta con la dotación requerida en el Anexo Social.	Se realizó verificación de atención a la comunidad en los horarios establecidos, así como el funcionamiento del PAC con lo requerido en el anexo social.
	Gestión de PQRS	21/03/2023 al 25/03/2023	No se reciben PQRS	Se validó con el contratista la no recepción de PQRS en el periodo reportado. A su vez, se realizó verificación de los canales de atención.
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	21/03/2023	Se recibe aprobación de la metodología para la segunda actividad con el comité de veeduría por parte de la interventoría, a través de correo electrónico	El día 21/03/2023 se recibe aprobación por parte de la Entidad a metodología para segunda reunión con comité de veeduría, y se notifica al contratista para que pueda iniciar la convocatoria.
	Generación de empleo	21/03/2023 al 25/03/2023	No se reciben hojas de vida en el PAC	Se realiza verificación de recepción de hojas de vida en el Punto PAC.
	Actividades de coordinación interinstitucional	N.A.	N.A.	N.A.
	Talleres pedagógicos	N.A.	N.A.	N.A.
	Actividades de sostenibilidad	N.A.	N.A.	N.A.
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	22/03/2023	Se inicia entrega de copia de actas de vecindad a propietarios, por correo electrónico y/o medio físico de manera personal.	Se realiza solicitud al contratista de iniciar con la entrega a los propietarios de la copia del acta de vecindad levantada en cada predio. Se verifica el inicio de la actividad desde el 22/03/2023.
	Actas de compromiso	N.A.	N.A.	N.A.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe semanal	21/03/2023	Se remite informe semanal social # 8 por correo electrónico a la Interventoría. Se reciben observaciones y se remite nuevamente a la interventoría con ajustes.	Se recibió informe semanal No. 8 por parte del contratista el día 21/03/2023. Se remitieron observaciones por parte de Interventoría y se recibió subsanado el día 22/03/2023 por lo que fue complementado y remitido a la Entidad el día 23/03/2023. El día 24/03/2023 se recibió aval vía correo por parte de SDHT.
		21/03/2023	Se recibe oficio INT-PARQUES-385 con aprobación del informe semanal social # 7	Se recibió aprobación por parte de la Entidad al Informe semanal No 7 el día 21/03/2023, por lo que se remite versión avalada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-385 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-389.
	Informe mensual	21/03/2023	Se recibe oficio INT-PARQUES-386 con aprobación del informe mensual social # 2	Se remitió al contratista aprobación a Informe mensual No.2 mediante oficio INT-PARQUES-386, y se remitió versión final aprobada a la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-388.
	Informe final	N.A.	N.A.	N.A.
	Comité social	22/03/2023	Participación en comité social realizado de manera virtual	Se realizó participación en comité y seguimiento al avance del componente social.
	Comité general de obra	23/03/2023	Participación en comité general de obra realizado de manera presencial	Se realizó participación en comité integral y seguimiento al avance del componente social.
	Bitácora de obra	21/03/2023	Se remite copia de la Bitácora social como adjunto al informe semanal social.	Se verificó el diligenciamiento de las actividades sociales en la bitácora.
	Cronograma de actividades sociales	N.A.	N.A.	N.A.

ÁS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Atención Punto PAC
Asistencia comité social con Entidad, Interventoría y Contratista.
Asistencia comité integral, Entidad, Interventoría y Contratista.
Realización segunda actividad con el comité veedor - martes 28 de marzo de 2023
Se continúa con la entrega de copia de actas de vecindad a propietarios.

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE: T.S. Andrea Pintor F

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Alejandra Ramírez Bogotá

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1					
No. CONTRATO	1270-2022	**PERÍODO**	21 AL 25 DE MARZO DE 2023	**FECHA**	28 DE MARZO DE 2023



FOTO 1. Valla fija instalada





FOTO 2. Punto PAC instalado



FOTO 3. Convocatoria integrantes comité de veeduría



FOTO 4. Convocatoria integrantes comité de veeduría



FOTO 5. Convocatoria integrantes comité de veeduría



FOTO 6. Convocatoria integrantes comité de veeduría

OBSERVACIONES

21-03-2023 - Se recibe correo electrónico con aprobación de la metodología para la segunda actividad con Comité de Veeduría

- Se recibe link para reunión social semanal virtual
- Se recibe oficio INT-PARQUES-385 con aprobación del informe semanal #7
- Se recibe oficio INT-PARQUES-386 con aprobación del informe mensual social #2

Escaneado con CamScanner

- Atención PAC. NO se reciben PQRS
- Se envia informe semanal social #8 a la interventoria, via correo electrónico. Se reciben observaciones por parte de la interventoria, se envia nuevamente con ajustes.

22-03-2023 - Participación en comité social virtual
- Se inicia con la entrega de copia de actas de vecindad
- Se envia volante de convocatoria a los integrantes del comité de veeduria por el grupo de whatsApp; para el 2do enuentro programado para el 28 de Marzo de 2023

23-03-2023 Se realiza validación de atención en PAC Bello Horizante en los horarios establecidos en el PGS, por parte dela Profesional Social del Contratista
Se realiza acompañamiento en convocatoria a comite de veeduria para reunión No. 2.
Se realiza participación en comité de seguimiento integral
Alejandra Ramirez Prof social Int.

Escaneado con CamScanner

	- Atención punto PAC. no se reciben PQRS - Se convoca con entrega de volante a los integrantes del comité de veeduría. Ovdubitt
24-03-2023	- Se recibe link para reunión social semanal miércoles 29 de marzo de 2023 - Ovdubitt
25-03-2023	Atención punto PAC. no se reciben PQRS. Ovdubitt

Escaneado con CamScanner

OBJETO DEL CONTRATO	
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1	
TIPO DE DOCUMENTO	**MICROTERRITORIO**
FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	PARQUE LA JOYITA
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	**PERIODO** / **FECHA DE ENTREGA**
	20 AL 25 DE MARZO DE 2023 / 28 DE MARZO DE 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de avance	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de finalización	N.A.	N.A.	N.A.
	Reuniones extraordinarias	23/03/2023	Se remiten soportes de reunión extraordinaria del día 18/03/2023.	Se realiza solicitud a contratista de soportes reunión extraordinaria llevada a cabo el día 18/03/2023 y arte de afiche informativo según compromisos de la reunión. El día 23/03/2023 se recibieron soportes de reunión extraordinaria y fueron remitidos a la Entidad.
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	21/03/2023	Entrega de volante presencial comité veedor No. 2 y envío por WhatsApp. Se remitió arte de pieza informativa por cierre de paso peatonal colindante al salón comunal del barrio la Joyita, se realizaron los ajustes solicitados por Interventoría y Entidad y se recibió aval el día 25/03/2023.	Se recibe aprobación por parte de la Entidad a la pieza divulgativa de convocatoria para veeduría, por lo que se notifica al contratista para el inicio de la actividad. Interventoría realizó acompañamiento y verificación de la convocatoria a los veedores del PIP La Joyita. Dado que se hará cierre de paso peatonal colindante al salón comunal del barrio la Joyita, se solicitó al contratista entregar información a la comunidad previo al cierre. El día 24/03/2023 se recibió arte de pieza divulgativa y se generaron observaciones por parte de Interventoría y Entidad, las cuales fueron ajustadas por parte del contratista el día 25/03/2023 recibiendo el aval definitivo.
	Afiches	23/03/2023	Instalación afiche informativo en el salón comunal , por el cese en el servicio de parqueadero a partir del 27 de marzo del 2023.	El día 22/03/2023 se recibió arte de afiche y se remitieron observaciones por parte de Interventoría, las cuales fueron ajustadas el mismo día, por lo que se remite a la Entidad y se recibe aval para su instalación. Se realiza verificación de instalación de afiche desde el 23/03/2023.
	Invitaciones personalizadas	N.A.	N.A.	N.A.
	Valla informativa	N.A.	Se cuenta con la valla fija instalada cerca al área de intervención	Se realizó verificación de buen estado de valla en obra.
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	22/03/2023 24/03/2023 25/03/2023	Horario de atención miércoles y viernes de 07.30 am a 12:30 pm y de 01: 30 a 04.30 pm Sábados de 08. 00 am a 12. 00 m, línea telefónica activa - Correo electrónico activo El PAC se encuentra en funcionamiento, cuenta con la dotación requerida en pliegos.	Se realizó verificación de atención a la comunidad en los horarios establecidos, así como el funcionamiento del PAC con lo requerido en el anexo social.
	Gestión de PQRS	24/03/2023 25/03/2023	Se recibe PQRS del señor Orlando Vanegas Quijano, quien se acercó al Punto PAC e informó que el andén de su predio ubicado en la calle 35 sur No. 0 -45 resultó afectado por una volqueta de la obra, se realiza la respectiva visita al predio y se le informa que en 20 días aproximadamente se realizará el arreglo. Se realizó visita en conjunto con interventoría para verificación de PQRS de afectación al predio ubicado en la carrera 1 No. 32 - 20 sur de propiedad del señor Luis Gabriel Parra, se le informó al señor que la afectación al predio no es a causa de la obra, y se cierra a satisfacción la PQRS .	El día 24/03/2023 el contratista recepcionó PQRS No. 2 por afectación en espacio público frente a vivienda ubicada en la calle 35 sur No. 0 - 45, por actividades de una volqueta de la obra. Interventoría realizó seguimiento y el día 25/03/2023 solicitó al contratista dar alcance a la solicitud del ciudadano dado que si es responsabilidad directa y debe arreglarse el andén afectado. Con relación a la PQRS No. 1, el día 25/03/2023 se acompañó y verificó el cierre de la misma, dado que la afectación relacionada por el ciudadano no era responsabilidad del contratista teniendo en cuenta las actividades técnicas ejecutadas a la fecha y la distancia entre la vivienda y la obra. Se valida el cierre a satisfacción de las partes.
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	25/03/2023	El día 21/03/2023 se recibe aprobación a metodología para reunión con comité de veeduría. El sábado 25 de marzo del 2023, se realizó la segunda reunión con el comité veedor, se contó con la asistencia de ocho (8) personas de la comunidad, una (1) persona de la Secretaría Distrital de Hábitat, tres (3) personas de la Interventoría, y una (1) persona del contratista, de los cuales 7 son mujeres y 5 son hombres, se dio a conocer el tema de formación manejo adecuado del medio ambiente y ruta del agua y se realizó el respectivo recorrido de obra.	El día 21/03/2023 se recibe aprobación por parte de la Entidad a metodología para segunda reunión con comité de veeduría, y se notifica al contratista para que pueda iniciar la convocatoria. El día 25/03/2023 se llevó a cabo segunda reunión con comité de veeduría del PIP La Joyita y se realizó el acompañamiento respectivo por parte de Interventoría validando su ejecución conforme lo aprobado en la metodología.
	Generación de empleo	24/03/2023	Para esta semana se recibe en el Punto PAC una hoja de vida.	Se realiza verificación de recepción de hojas de vida en el Punto PAC.
	Talleres pedagógicos	N.A.	N.A.	N.A.
	Actividades de sostenibilidad	N.A.	N.A.	N.A.
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	25/03/2023	Se realiza entrega mediante oficio CT2023/ 148- 2023, a interventoría 33 CD y una memoria con las actas de vecindad parque La Joyita	El día 25/03/2023 se recibió oficio CT2023/148-2023 con la copia de actas de vecindad de La Joyita. El material se encuentra en revisión.
	Actas de compromiso	N.A.	N.A.	N.A.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe semanal	21/03/2023	Se recibe oficio INT-PARQUES-385 con aprobación del informe semanal social # 7. Se remitió por correo electrónico a interventoría, informe semanal social No. 8 para revisión, ese mismo día se reciben observaciones por parte de interventoría, el contratista el día 22 de marzo de 2023, realiza ajustes solicitados por interventoría, y envía nuevamente informe semanal por correo electrónico.	Se recibió aprobación por parte de la Entidad al Informe semanal No 7 el día 21/03/2023, por lo que se remite versión avalada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-385 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-389. Se recibió informe semanal No. 8 por parte del contratista el día 21/03/2023. Se remitieron observaciones por parte de Interventoría y se recibió subsanado el día 22/03/2023 por lo que fue complementado y remitido a la Entidad el día 23/03/2023. El día 24/03/2023 se recibió aval vía correo por parte de SDHT.
	Informe Mensual	21/03/2023	Se recibe oficio INT-PARQUES-386 con aprobación del informe mensual social # 2	Se remitió al contratista aprobación a Informe mensual No.2 mediante oficio INT-PARQUES-386, y se remitió versión final aprobada a la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-388.
	Informe final	N.A.	N.A.	N.A.
	Bitácora de obra	27/03/2023	Se adjunta como anexo a informe semanal.	Se verificó el diligenciamiento de las actividades sociales en la bitácora.
	Cronograma de actividades sociales	20 al 25 de marzo del 2023	Se elabora informe semanal según cronograma . Asistencia a comité social virtual miércoles 22 de marzo del 2023. Asistencia comité integral presencial jueves 23 de marzo del 2023. Se atiende el Punto PAC en los horarios establecidos. Se realiza comité veedor. Se entregan 33 CD y una memoria con actas de vecindad .	Se realizó participación en comités de seguimiento social e integral y se revisó el avance del componente social.

AS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Atención Punto PAC
Asistencia comité social con Entidad, Interventoría y Contratista.
Asistencia comité integral, Entidad, Interventoría y Contratista.
Elaboración informe semanal y mensual.
Iniciar entrega de copia de actas de vecindad a propietarios.
Entrega de producto verificable de reunión con comité de veeduría.

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE: P.S CLEMENCIA ALBAN LAGUNA

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Alejandra Ramírez Bogotá

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1					
No. CONTRATO	1270-2022	**PERÍODO**	20 AL 25 DE MARZO DEL 2023	**FECHA**	27 DE MARZO DE 2023







CONVOCATORIA COMITÉ VEEDOR

SEGUNDA REUNION COMITÉ VEEDOR





RECORRIDO COMITÉ VEEDOR

ATENCION PUNTO PAC





VISITA PREDIO ATENCION PQRS PETICIONARIO LUIS GABRIEL PARRA

ATENCION PQRS PETICIONARIO ORLANDO VANEGAS

OBSERVACIONES
Realización Comité Veedor
Atención Punto PAC.
Convocatoria comité veedor.

21/03/2023	Organización actas de vecindad, convocatoria Comité de Veeduría Ciudadana N. 2
22/03/2023	Atención Punto PAC, revisión informe semanal N. 8 con ajustes solicitados por Interventoría, refuerzo convocatoria Comité Veed. Organización actas de vecindad para entrega a Interventor, asistencia Comité social virtual Gerencia Alcaldía Residente S Contratista
23/03/2023	Instalación afiche cumpliendo compromiso adquirido en reunión con la Junta de Acción Comunal, Entidad e Interventoría del no servicio del parqueadero a partir del 27/03/23 Organización actas de vecindad, asistencia a Comité Integral Presencial.
24/03/2023	Atención Punto PAC, recepción PQRS del señor Orlando Venegas Mejeno quien argumenta que una volqueta de la obra afectó el andén de su predio.

25/03/2023	Atención Punto PAC, realización Comité Veedor, entrega oficial actas de vecindad Visita unificación PQRS del peticionario Luis Gabriel Parra, afectación a predio. Cierre de la misma a satisfacción.

Anexo 6

Trazabilidad informe mensual No. 2

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe Mensual Social No. 2 Parque La Joyita

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 5 de marzo de 2023, 22:31
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, consorciotingua2023@gmail.com

Buen día Alejandra cordial saludo.
Envío para su revisión y fines pertinentes informe social mensual No. 2

Quedo atenta

Gracias

Clemencia Alban
Residente Social
Parque La Joyita

INFORME MENSUAL No. 2 LA JOYITA.rar
11405K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe Mensual Social No. 2 Parque La Joyita

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 7 de marzo de 2023, 6:50
Para: TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com>, CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo
CONSORCIO TINGUA 2023
Área Social

Después de revisado el informe mensual No. 2 del PIP La Joyita, se tienen las siguientes observaciones:

- Atender las observaciones realizadas en el documento: Informe mensual.
- Ajustar encabezado del documento, ya que se sobrepone con la información y los logos no se ven bien. Así mismo ajustar espacios en blanco y tablas en el documento.
- Anexo No. 1 Reuniones extraordinarias: Falta acta de la reunión del 27/02/2023 y formato de registro fotográfico para cada reunión.
- Organizar los anexos 2 y 3, de tal forma que quede cada volante entregado en un anexo diferente junto con formatos de entrega. Adicional, se debe incluir formato de registro fotográfico para cada entrega de pieza divulgativa.
- En los anexos de la reunión del comité de veeduría falta incluir el folleto de formación y el registro fotográfico de la reunión. Así mismo, el registro fotográfico de la convocatoria debe ir en el programa de divulgación.
- Incluir como anexo el inventario de predios actualizado en el mes de febrero y relacionarlo en el ítem de actas de vecindad.
- Anexo 11: Incluir registro fotográfico de acta de compromiso.
- Anexo 12: Ajustar escáner unicamente con informacion de febrero/2023.
- Incluir conclusiones.
- En comité de seguimiento social del día 01/03/2023 y en comité integral del día 02/03/2023, así como en el comunicado INT-PARQUES-299 se solicitó la actualización del directorio de organizaciones sociales para el Informe mensual No. 2, sin embargo, no viene en el documento ni como anexo. Por favor incluir.

Quedo atenta a la versión No. 2 del informe con las subsanaciones y/o aclaraciones pertinentes, en un término no mayor a dos días hábiles, teniendo en cuenta los tiempos contractuales de entrega a la Entidad. Muchas gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría

INFORME MENSUAL No. 2 LA JOYITA V1_OBS.docx
621K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe Social No. 2 Version 2

TINGUA SOCIAL2 <ct2023social2@gmail.com> 10 de marzo de 2023, 16:46
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Buena tarde Alejandra cordial saludo.
Envío Informe social No 2 versión 2 con ajustes solicitados.

Gracias

Clemencia Alban
Residente Social
Parque La Joyita

INFORME SOCIAL No. 2 SOCIAL VERSION 2.rar
18160K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe social # 2 Bello Horizonte

Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com> 6 de marzo de 2023, 16:47
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Alejandra,

Remito informe social # 2 con anexos, para tu conocimiento y fines pertinentes.

Gracias por tu atención,

Andrea Pintor

INF SOC No. 2 febrero BH.pdf
10004K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe social # 2 Bello Horizonte

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 7 de marzo de 2023, 13:57
Para: Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com>
Cc: consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo
CONSORCIO TINGUA 2023
Área Social

Después de revisado el informe mensual No. 2 del PIP Bello Horizonte, se tienen las siguientes observaciones:

- Atender las observaciones realizadas en el documento: Informe mensual.
- Anexo 1: Incluir formato de registro fotográfico para cada divulgación.
- Incluir como anexo la matriz de seguimiento a PQRS.
- Anexo 3: Los soportes de reunión no. 1 con veeduría deben incluir también acta de reunión, folleto de formación y registro fotográfico.
- Incluir como anexo el inventario de predios actualizado en el mes de febrero y relacionarlo en el ítem de actas de vecindad.
- Anexo 4: Incluir formato de registro fotográfico para cada reunión.
- Incluir como anexo el escáner de la bitácora para el mes de feb/23.
- Incluir trazabilidad del PGS para el mes reportado. Puede ser previo al desglose de los programas sociales, o en el programa de evaluación y seguimiento.
- Anexo 5: Resaltar con amarillo informe de apropiación dado que se entregó en marzo, y levantamiento de actas de vecindad ya que este incluye la entrega a Interventoría. A su vez, ajustar el formato para que salga todo el cronograma puesto que solo se evidencia hasta junio.
- Incluir conclusiones

Quedo atenta a la versión No. 2 del informe con las subsanaciones y/o aclaraciones pertinentes, en un término no mayor a dos días hábiles, teniendo en cuenta los tiempos contractuales de entrega a la Entidad. Muchas gracias.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría
[El texto citado está oculto]

INF SOC No. 2 febrero BH.pdf
10039K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe social # 2 Bello Horizonte

Tingua Social1 <ct2023social1@gmail.com> 10 de marzo de 2023, 16:30
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, consorciotingua2023@gmail.com

Cordial saludo Alejandra, remito informe social mensual N° 2 versión 2, atendiendo las observaciones realizadas.

Gracias por tu atención

Andrea Pintor
Profesional Social
[El texto citado está oculto]

INF SOC No. 2 V2 febrero BH.pdf
21156K

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Secretaría de Hábitat

ACTA DE REUNIÓN No. 1

FECHA: 08 Marzo 2023 HORA INICIO: 10:00am HORA FIN: 12:30 pm

LUGAR: PAC La Joyita

ASUNTO: Mesa de trabajo - Revisión observaciones informe mensual No. 2 Componente social PIP la Joyita

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO:

Se realiza mesa de trabajo para revisar observaciones remitidas por interventoría al contratista, área social, al informe mensual No. 2. el cual fue recibido el día 06/03/23 y observado el día 07/03/23, para el PIP la Joyita.

Se realiza revisión de las observaciones realizadas en documento word - Informe mensual No 2 y se van subsanando a la par.

A su vez, se revisan las observaciones realizadas en el correo sobre ajustes de forma, ajustes en los anexos y solicitud de inclusión del directorio de organizaciones sociales actualizado así como la inclusión de conclusiones.

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. ____

Se revisa subsanación de observaciones de forma y quedan pendientes las relacionadas con completar información.
Se establece entre ambas partes la remisión del informe en su versión 2 por parte del contratista para el día 10/03/2023 en horario laboral.

COMPROMISOS:

Profesional social contratista - PIP La Joyita: Remitir Informe mensual No.2 componente social en su versión No. 2 atendiendo las observaciones del correo y documento, el día 10/03/2023.

ACTA DE REUNIÓN No. ____

ASISTENTES:

Firma
Nombre: Clemencia Albán
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Tinqua 2023
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Alejandra Ramírez Bogotá
Cargo: Profesional social
Entidad: ETA Interventoría
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Powered by CamScanner

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe mensual No. 2 Componente social- Territorio 1

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 15 de marzo de 2023, 6:30
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo Laura y Andretti,

En atención a nuestras obligaciones contractuales, remitimos para su revisión, observaciones y concepto, el Informe mensual social No. 2 de Interventoría - área social, el cual lleva como anexo el informe mensual del Contratista para los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita.

Muchas gracias, quedo atenta a comentarios y/o inquietudes.

Cordialmente,

Alejandra Ramírez
Profesional Social
ETA Interventoría

Anexo 10. Trazabilidad informes semanales.pdf

Anexo 12. Actas de comités componente social.pdf

Anexo 14. Informe mensual No. 2 PIP Bello Horiz...

Anexo 15. Informe mensual No. 2 PIP La Joyita.pdf

12 adjuntos

Informe mensual social ETA INT No. 2.pdf
2885K

Anexo 1. Aprobación hoja de vida Profesional Social.pdf
516K

Anexo 2. Trazabilidad Plan de Gestión Social.pdf
3033K

Anexo 3. Trazabilidad Plan de Seguimiento Social.pdf
1247K

Anexo 4. Solicitud informe de revisión y apropiación – Documentos fase de estudios y diseños.pdf
569K

Anexo 5. Trazabilidad programa de información.pdf
2028K

Anexo 6. Trazabilidad programa de divulgación.pdf
1472K

Anexo 7. Trazabilidad programa de atención al ciudadano.pdf
2142K

Anexo 8. Trazabilidad programa de participación.pdf
2879K

Anexo 9. Trazabilidad programa acompañamiento actividades técnicas.pdf
978K

Anexo 11. Trazabilidad informe mensual No. 1.pdf
2359K

Anexo 13. Formatos seguimiento interventoría.pdf
1299K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe mensual No. 2 Componente social- Territorio 1

Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co> 15 de marzo de 2023, 12:12
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buenos días una vez sea aprobado por mi compañero Andretti, procedera enviar el documento firmado,

Atentamente

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: miércoles, 15 de marzo de 2023 6:30
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>; Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: Informe mensual No. 2 Componente social- Territorio 1

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Laura Fernanda Zuñiga Rojas
Contratista - No 1251 - 2022
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe mensual No. 2 Componente social- Territorio 1

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co> 15 de marzo de 2023, 21:28
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Anexo 14. Informe mensual No. 2 PIP Bello Horizonte (1).pdf

Buenas noches
Gracias por la información
Por parte de la entidad se revisa y avala, por tal razón se firma
queda pendiente firma de Laura por parte de la entidad.

De: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 15 de marzo de 2023 12:12 p. m.
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>; Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: RE: Informe mensual No. 2 Componente social- Territorio 1

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas
Contratista - No 1317 - 2022
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

2 adjuntos

Anexo 15. Informe mensual No. 2 PIP La Joyita (1).pdf
19436K

Informe mensual social ETA INT No. 2 (1).pdf
2866K

Gmail SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Informe mensual No. 2 Componente social- Territorio 1

Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co> 15 de marzo de 2023, 21:49
Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>, SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Anexo 14. Informe mensual No. 2 PIP Bello Horizonte (1).pdf
Anexo 15. Informe mensual No. 2 PIP La Joyita (1).pdf

Buena noche

Adjunto el documento firmado,

Atentamente

De: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 15 de marzo de 2023 21:28
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>; SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

Informe mensual social ETA INT No. 2 (1).pdf
2555K

Anexo 14. Informe mensual No. 2 PIP Bello Horizonte (1).pdf
15466K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

COMUNICADO INT-PARQUES-386 APROBACIÓN INFORMES MENSUALES No. 2 COMPONENTE SOCIAL - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.

INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com> 21 de marzo de 2023, 16:07
Para: CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>, ct2023social1@gmail.com, ct2023social2@gmail.com
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>

Cordial saludo:

Se remite el comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos
--
Cordialmente,
PAULA CARRANZA

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
Carrera 49 A No 94 -76 Oficina 601 Barrio la Castellana - Bogotá D. C.
e-mail: etorresare@yahoo.es - interventoriasdht@gmail.com
Tel: 601 744 62 34 – 313 420 47 94

Informe mensual No. 2 V2 - PIP Bello Horizonte.pdf

Informe mensual No. 2 V2 - PIP La Joyita.pdf

INT-PARQUES-386 APROBACIÓN INFORME MENSUAL NO.2 V2 COMPONENTE SOCIAL - T1.pdf
246K

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-386

Bogotá, 21 de marzo de 2023

Señores
CONSORCIO TINGUA 2023
JAIME ORLANDO SANTOS GUTIÉRREZ
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: APROBACIÓN INFORMES MENSUALES No. 2 COMPONENTE SOCIAL - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, se remite a ustedes la versión final aprobada por Interventoría y avalada por la entidad SDHT con las firmas respectivas para los Informes mensuales No. 2 del componente social.

- PIP Bello Horizonte: Informe mensual No. 2 versión 2
- PIP La Joyita: Informe mensual No. 2 versión 2

Agradecemos la atención prestada. Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

COMUNICADO INT-PARQUES-388 REMISIÓN INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA, ÁREA SOCIAL No. 2 - TERRITORIO 1.

INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com> 21 de marzo de 2023, 16:19
Para: CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>, ct2023social1@gmail.com, ct2023social2@gmail.com
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>

Cordial saludo:

Se remite comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedo atenta
--
Cordialmente,
PAULA CARRANZA

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
Carrera 49 A No 94 -76 Oficina 601 Barrio la Castellana - Bogotá D. C.
e-mail: etorresare@yahoo.es - interventoriasdht@gmail.com
Tel: 601 744 62 34 – 313 420 47 94

Informe mensual No. 2 versión final - Área soci...

INT-PARQUES-388 REMISIÓN A SDHT - INF MENSUAL INTERVENTORÍA, ÁREA SOCIAL No.pdf
227K

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-388

Bogotá, 21 de marzo de 2023

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
EDSON MARTÍNEZ BAENA
Subdirector de Operaciones
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: REMISIÓN INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA, ÁREA SOCIAL No. 2 - TERRITORIO 1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, nos permitimos remitir Informe mensual No. 2 del componente social de Interventoría, el cual fue aprobado y firmado vía correo electrónico el día 15/03/2023 por parte del Apoyo a la Supervisión Social de la Entidad.

Agradecemos la atención prestada. Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

Anexo 7

Actas de comités componente social

ACTA DE REUNIÓN No. __16__

FECHA:01/03/2023 HORA INICIO: 03:00 p.m. HORA FIN: 03:30 p.m.

LUGAR: Virtual Comité No. 16 Componente social
Miércoles, 01 de marzo/2023 03:00 p.m. – 03:30 p.m.
Vínculo a la videollamada:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDIzZTc5MWYtZWZlZC00MjU2LWJmNWYtN2JlMDczOTM5NWNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%222e74bb72-602a-4d86-9dba-888a40713aa5%22%7d

ASUNTO: Comité componente social Territorios 1 y 2

ASISTENTES: Interventoría ELSA TORRES ARENALES, supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, Contratistas CONSORCIO TNGUA 2023 y CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:
1. Saludo inicial y presentación de asistentes
2. Avance componente social
3. Conclusiones y compromisos.
DESARROLLO:
Se da inicio a la reunión y se realiza presentación de los asistentes por parte de SDHT, Contratistas e Interventoría.
ETA INTERVENTORÍA indica que en Territorio 2 realizó un requerimiento vía oficio al contratista, con el fin de dar cumplimiento al programa de participación. Para ello, solicitó la ruta de formación a las veedurías, con fecha máxima de entrega para el día 02/03/2023. A su vez, solicitó la actualización del directorio de organizaciones sociales con fecha máxima de entrega para el día 04/03/2023, y, por último, requirió al contratista la presentación del informe de revisión y apropiación de la fase de estudios y diseños teniendo en cuenta que se ha solicitado dos veces por oficio. CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL indica que presentará el informe el día 04/03/2023.
ETA INTERVENTORÍA, indica que los productos verificables de las reuniones con comité de veeduría, debe ser enviadas por el contratista a más tardar el 03/03/2023 para contar con el tiempo de revisión y envío a la Entidad.
Con relación a los informes semanales No. 5, ETA INTERVENTORÍA indica que deben ser remitidos por el contratista con los ajustes solicitados. CONSORCIO COHESION SOCIAL indica

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. __16__

que los remitirá el día 02/03/2023 teniendo en cuenta los dos días hábiles de subsanación estipulados en el oficio.
Respecto a las actas de vecindad, ETA INTERVENTORÍA indica que se encuentran en revisión los consolidados y soportes escritos para el trámite de firmas.
Con relación a la pieza divulgativa de convocatoria MONCL, esta fue aprobada e instalada en el PAC y soporte fotográfico de instalación en los demás espacios de visibilidad para la comunidad, el cual debe ser relacionado en informe semanal y mensual.
ETA INTERVENTORÍA recuerda al contratista que el informe mensual No. 2 debe ser entregado dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha de corte.
SDHT indica que le comunicaron que el correo del PIP Altamira no está funcionando y la comunidad ha querido remitir hojas de vida, por lo que solicitan sea revisado el tema. CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL indica que ya recepcionó las hojas de vida por WhatsApp y que ya están revisando el arreglo del correo.
Respecto a las PQRS, CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL indica que en Altamira se encuentran pendientes de cierre dado que en una está pendiente la entrega del cronograma de obra solicitado, y en la otra el ciudadano no ha tenido el tiempo para la firma y cierre de la misma. Por otro lado, en el PIP Guacamayas se recibió una PQRS en la que la ciudadana solicita que después de las obras en el parque las rejas queden más altas para que los balones no se vayan hacia la calle, y se encuentra en revisión con el área técnica para estructurar la respuesta. ETA INTERVENTORÍA indica que se debe dar celeridad en la respuesta teniendo en cuenta los tiempos establecidos para el cierre de las mismas.
ETA INTERVENTORÍA indica que en Territorio 1 no se han recibido PQRS nuevas. Por otro lado, se llevaron a cabo las dos reuniones con comité de veeduría y solicita al contratista que el producto verificable sea remitido máximo el 04/03/2023.
Con relación al informe mensual No. 2, se solicita su entrega máximo 5 días hábiles después del corte y debe contener la actualización del directorio de organizaciones.
Respecto al informe de revisión y apropiación de la fase de estudios y diseños, CONSORCIO TINGUA 2023 indica que será presentado el día 04/03/2023.
ETA INTERVENTORÍA indica que el contratista ya gestionó lo requerido para el taller del 03/03/2023 el cual será liderado por la Entidad.
Informe semanal No. 5 ya fue presentado a la Entidad y se encuentra pendiente de observaciones o aval.
Por otro lado, ETA INTERVENTORÍA indica que se llevó a cabo segunda reunión con SDIS en PIP Bello Horizonte para revisar el tema del habitante de calle que pernocta en zona del parque y aunque no se pudo realizar contacto con el ciudadano, se logró el contacto con un familiar y se espera en un tercer encuentro revisar el estado de salud del habitante de calle junto con SDIS, aunque todo depende de si sigue pernoctando en la zona.

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. 16

Por parte de SDHT es indicado que están revisando la posibilidad que haya acompañamiento del área técnica a los comités de veeduría para complementar temas técnicos en las reuniones. Y a su vez, reiteran el cumplimiento de las fechas estipuladas en la presente reunión.

Sin más comentarios, se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS:
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL:
Remitir ruta de formación comités de veeduría para ambos PIP de Territorio 2, el día 02/03/2023.
Remitir actualización del directorio de organizaciones sociales, el día 04/03/2023.
Remitir informe de revisión y apropiación de la fase de estudios y diseños, el día 04/03/2023.
Remitir producto verificable de las reuniones con comité de veeduría, el día 03/03/2023.
Remitir informes semanales No. 5 ajustados, el día 02/03/2023.
Gestión y cierre de las PQRS ingresadas.
CONSORCIO TINGUA 2023:
Remitir producto verificable de las reuniones con comité de veeduría, el día 04/03/2023.
Actualización y entrega de directorio de organizaciones sociales, el cual debe entregarse en el Informe mensual No. 2.
Remitir informe de revisión y apropiación de la fase de estudios y diseños, el día 04/03/2023.

ASISTENTES:

Firma Nombre: Laura Fernanda Zuñiga Cargo: Profesional Social - Supervisión Entidad: SDHT e-mail: Tel/Cel:	Firma Nombre: Carlos Andretti Menjura Cargo: Profesional Social - Supervisión Entidad: SDHT e-mail: Tel/Cel:

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. __16__

Firma
Nombre: Andrea Pintor
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail: at2023social@gmail.com
Tel/Cel: 3112144547

Firma
Nombre: Clemencia Alban
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Bibiana Castro
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail: pacmirador altamira@gmail.com
Tel/Cel: 3183844716.

Firma
Nombre: Alejandra Limas
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Alejandra Ramírez
Cargo: Profesional social Territorio 1
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail: residentesocial1sdht@gmail.com
Tel/Cel: 3031275294

Firma
Nombre: Jennifer Vega
Cargo: Profesional social Territorio 2
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail:
Tel/Cel:

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ACTA DE REUNIÓN No. __17__

FECHA:08/03/2023 HORA INICIO: 01:00 p.m. HORA FIN: 02:00 p.m.

LUGAR: Virtual Comité No. 17 Componente social
Miércoles, 8 de marzo de 2023 01:00 p.m. – 02:00 p.m.
Vínculo a la videollamada:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTJmZTRlYTMtOTczZC00NGMyLTk0ZmUtZDIxNDAxMzA3MDZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507fb006%22%2c%22Oid%22%3a%222e74bb72-602a-4d86-9dba-888a40713aa5%22%7d

ASUNTO: Comité componente social Territorios 1 y 2

ASISTENTES: Interventoría ELSA TORRES ARENALES, supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, Contratistas CONSORCIO TINGUA 2023 y CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:
1. Saludo inicial y presentación de asistentes
2. Avance componente social
3. Conclusiones y compromisos.
DESARROLLO:
Se da inicio a la reunión y se realiza presentación de los asistentes por parte de SDHT, Contratistas e Interventoría.
ETA INTERVENTORÍA indica que en Territorio 1, se realizó la entrega de los soportes de la reunión del comité de veeduría y están aprobados por Interventoría y aval de SDHT. Del mismo modo que fue entregado el informe de apropiación de Estudios y Diseños del componente social, aprobados por la Interventoría y se enviaron a la SDHT.
Se informa además de los Informes semanales que el N5 fue aprobado por Interventoría y avalado por SDHT. En cuanto al semanal social N 6, en donde se aprobó el del PIP Bello Horizonte y para el PIP Joyita se realizaron observaciones para ser ajustadas.
De otro lado, en lo que refiere a los Informes Mensuales Sociales N2 se efectuaron observaciones de la primera versión y se llevó a cabo una mesa de trabajo para dicha temática de Interventoría y Contratista.
No se cuentan con PQRS para Territorio 1 a la fecha.
Se deja compromiso de informe semanal N6 ajustado 9/03/2023 y se remitirá a SDHT.
Se acuerda entregar informe mensual social N2 ajustado para los dos micro territorios para el 10/03/2023.

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. __17__

Para las actas de vecindad de inicio, se revisaron con la Arq. Gabriela de Interventoría y serán entregadas a Interventoría para revisión final y trámite de firmas respectivas, se programa revisión final para 09 y 10 de marzo/2023.
SDHT solicitó que sean notificadas las fechas en los cuales se van a llevar los comités de veeduría del mes de marzo, teniendo en cuenta que ya estamos en la primera semana del mes.
ETA INTERVENTORÍA informa que se tendrá en cuenta y será solicitada para la notificación.
ETA INTERVENTORÍA da paso e inicia con la socialización de las actividades del componente social del Territorio 2.
Se indica que se encuentra al día de Informes Semanales N5 y N6 aprobados Interventoría con aval de SDHT. Así como los productos de las reuniones de los comités de veeduría del 28/02/2023 se aprobaron por Interventoría y cuentan con aval de SDHT.
En lo que refiere al Informe Mensual, fueron remitidos y están en revisión de Interventoría y se enviarán observaciones 09/03/2023 para ser ajustadas por Contratista y posteriormente enviar a entidad en los tiempos respectivos.
Se realizaron observaciones de los Informes de apropiación de Estudios y Diseños del componente social, y también a la primera entrega de las actas de vecindad de inicio de los PIP Guacamayas y PIP Altamira.
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL PIP Altamira informa que entregará 13/03/2023 las actas de vecindad ajustadas, así como la metodología de las reuniones de comité de veeduría del mes de marzo para el día 11/03/2023. Y de otro lado, se entregarán los ajustes del Informe de apropiación de Estudios y Diseños para el día 09/03/2023.
En cuánto a las PQRS se solicitó dar cierre a la PQR N1 de Guacamayas ya que no es responsabilidad del Contratista, y del PIP Altamira no se cuentan con más PQRS recibidas, ya se dio cierre a las dos (02) PQRS respectivas.
SDHT solicita las fechas de las reuniones de comité de veeduría para que sean expuestas en el comité integral del 09/30/2023. Y dar cumplimiento con las fechas de entrega y pactadas en los comités y reuniones sociales.
Sin más comentarios, se da por terminada la reunión.
COMPROMISOS:
CONSORCIO TINGUA 2023:
Informe Semanal N6 ajustado PIP La Joyita. 09/03/2023
Informes Mensuales Sociales N2 ajustados V2 PIP Joyita y PIP Bello Horizonte 10/03/2023

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. __17__

CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL:
Entrega informe de apropiación de estudios y diseños V2 ajustados. 09/03/2023
Entrega metodología reuniones veeduría marzo. 11/03/2023
Entrega de actas de vecindad ajustadas. 13/03/2023
Fechas de reuniones de veeduría del mes de marzo. 09/03/2023

ETA INTERVENTORÍA:
Observaciones Informes Mensuales Sociales N2 Territorio 2. 09/03/2023
Envío Informes Mensuales Sociales N2 Territorio 1 y 2 a SDHT. 14/03/2023

ASISTENTES:

Firma
Nombre: Laura Fernanda Zúñiga
Cargo: Profesional Social - Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel:

Bibiana CastroB.
Firma
Nombre: Bibiana Castro
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail: Pacmiradorallamira@gmail.com
Tel/Cel: 3183844716.

Firma
Nombre: Andrea Pintor
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail: ct2023social1@gmail.com
Tel/Cel: 3112144547

Firma
Nombre: Clemencia Alban
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail:
Tel/Cel:

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. __17__

Firma
Nombre: Alejandra Ramirez
Cargo: Profesional social Territorio 1
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail: residentesocialtsdht@gmail.com
Tel/Cel: 3103127524

Firma
Nombre: Jennifer Vega
Cargo: Profesional social Territorio 2
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail:
Tel/Cel:

Alejandra Limas P

Firma
Nombre: Alejandra Limas
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. __18__

FECHA:13/03/2023 HORA INICIO: 10:20 a.m. HORA FIN: 10:40 a.m.

LUGAR: Virtual
Lunes, 13 de marzo de 2023 10:20 a.m. – 10:40 a.m.
Vínculo a la videollamada
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzdkMzZjODgtMTY1My00MmMzLWIyNjEtNGJmNTQ1MTY5YTY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%222e74bb72-602a-4d86-9dba-888a40713aa5%22%7d

ASUNTO: Reunión componente social – Seguimiento social Interventoría y SDHT

ASISTENTES: SDHT, Interventoría ELSA TORRES ARENALES
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:
1. Saludo inicial y presentación de asistentes
2. Seguimiento social Territorio 1 y Territorio 2
3. Conclusiones y compromisos
DESARROLLO:
Se da inicio a la reunión y se realiza presentación de los asistentes por parte de SDHT e Interventoría ETA
SDHT indica que para Territorio 2, el tema documental se encuentra al día, y solo se encuentra pendiente la remisión del informe mensual No. 2. Con relación a los comités de veeduría del día sábado, indican que la Profesional Laura Zuñiga acompañará Territorio 2 y el Profesional Andretti Menjura acompañará Territorio 1. A su vez, recuerdan tener en cuenta la remisión de la metodología incluyendo el tema del refrigerio que debe cumplir con estipulado en el anexo social.
ETA INTERVENTORÍA indica que el informe mensual No. 2 será remitido el día 14/03/2023 cumpliendo así con los tiempos contractuales. Respecto a las metodologías para las reuniones con veeduría fueron recibidas el día 11/03/2023 y el día de hoy serán enviadas las observaciones que surgieron desde interventoría, por lo que serán remitidas en cuanto el contratista subsane. Las reuniones serán llevadas a cabo el día 18/03/2023 virtual y 25/03/2023 presencial para ambos PIP.A su vez, indica que el día 11/03/2023 se recibieron los informes de revisión y apropiación de la fase de estudios y diseños y estos serán remitidos el día de hoy a la Entidad.
Con relación al directorio de organizaciones, este se ha venido adelantando con los ciudadanos que participan en las actividades sociales, sin embargo, no se evidencia mucha participación por parte de las JAC y eso se ha reflejado en la actualización del mismo.

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. __18__

ETA INTERVENTORÍA consulta si se tiene alguna razón sobre el frente de seguridad y recolección de escombros en Altamira con la Alcaldía. SDHT indica que ha realizado las consultas, pero no ha tenido respuesta, sin embargo, se espera tener alguna razón para el comité del jueves 16/03/2023.
ETA INTERVENTORÍA indica para Territorio 1, que ya fue recepcionado el informe mensual No. 2 versión 2 por parte del contratista, y se remitirá el día 14/03/2023 el informe de interventoría junto con los del contratista. SDHT pregunta por la actualización del directorio de organizaciones sociales, por lo cual, ETA INTERVENTORÍA indica que este se solicitó al contratista dentro del informe mensual, por lo cual será remitido el día de mañana.
Con relación al informe semanal No. 6, se recibió la aprobación por parte de SDHT.
Respecto a las reuniones con veedurías, estas se realizarán los días 25/03/2023 en La Joyita y el 28/03/2023 en Bello Horizonte.
ETA INTERVENTORÍA consulta si por parte de la Entidad se dará algún concepto al informe de revisión y apropiación de la fase de estudios y diseños el cual fue remitido el día 07/03/2023. SDHT indica que se revisará el contenido, pero no se emitirá concepto de aprobación como tal dado que es un insumo para el contratista.
ETA INTERVENTORÍA consulta por la confirmación del taller con la comunidad de la Joyita, SDHT indica que confirmará el día de mañana.
Sin más intervenciones, se da cierre a la reunión.
COMPROMISOS:
ETA INTERVENTORÍA:
Remitir Informe mensual No. 2 de ambos territorios el día 14/03/2023.
Remitir informes de revisión y apropiación de la fase de estudios y diseños de Territorio 2, el día 13/03/2023.

FIRMAS DE ASISTENCIA
ASISTENTES:

Firma
Nombre: Jennifer Vega S
Cargo: Prof. Social Interventoría T2
Entidad: ETA Interventoría
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Alejandra Ramírez
Cargo: Prof. Social Interventoría T1
Entidad: ETA Interventoría
e-mail: residentesocial1sdht@gmail.com
Tel/Cel: 3103127524

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. __18__

Firma
Nombre: Laura Zúñiga
Cargo: Profesional Apoyo Social Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Carlos Andretti Menjura
Cargo: Profesional Apoyo Social Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel:

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ACTA DE REUNIÓN No. __19__

FECHA:15/03/2023 HORA INICIO: 01:00 p.m. HORA FIN: 02:00 p.m.

LUGAR: Virtual Comité No. 19 Componente social
Miércoles, 15 de marzo de 2023 01:00 p.m. – 02:00 p.m.
Vínculo a la videollamada:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc3NjhhNjYtNjkxMi00NjRiLWFiMWQtY2RlYjY2NDBjMDU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%222e74bb72-602a-4d86-9dba-888a40713aa5%22%7d
ASUNTO: Comité componente social Territorios 1 y 2

ASISTENTES: Interventoría ELSA TORRES ARENALES, supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, Contratistas CONSORCIO TINGUA 2023 y CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo inicial y presentación de asistentes
2. Avance componente social
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión y se realiza presentación de los asistentes por parte de SDHT, Contratistas e Interventoría.

ETA INTERVENTORÍA indica que en Territorio 1, se recibieron los Informes Mensuales Sociales ajustados y se realizó el envío correspondiente a SDHT junto con el de la Interventoría para revisión y concepto.

Fueron aprobados los Informes Semanales N6 el cual está aprobado, y el Informe Semanal N7 está en revisión de Interventoría.

Se informa que los comités de veeduría se llevarán a cabo el día 28/03/2023 en PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita 25/03/2023 a las 10am. Se solicita la metodología respectivamente los cuales serán enviados 15/03/2023.

Se informa que no se reciben PQRSD para Territorio 1, y se efectuó un acta de compromiso de adecuación de bajantes de un predio.

CONSORCIO TINGUA indica que se enviará metodología 15/03/2023-

Además, menciona que el día 15/03/2023 se radican a Interventoría las actas de vecindad de inicio con el material físico firmado y material magnético.

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. __19__

ETA INTERVENTORÍA menciona que para PIP La Joyita se está en mesa de trabajo y revisión las actas de vecindad de inicio.
SDHT indaga por el tema del parqueadero del PIP La Joyita, y solicita que sea enviada la articulación para el traslado del paradero del SITP.
ETA INTERVENTORÍA informa que por parte de la empresa de SITP ya se tiene respuesta y que fue articulado con el DADEP por espacio público, y ya fue solicitado al área administrativa dicha comunicación. En cuánto se tenga esta información, se socializará en comité integral y de este modo dar paso a la reunión de la JAC con el encargado del parqueadero para la entrega y la claridad de las fechas.
SDHT informa del intercambio de ECOBARRIOS del PIP La Joyita, no se cuenta con la articulación para el transporte completo todavía, y se solicitará los últimos detalles con el fin de ejecutar el taller y el traslado a Bosa, por lo cual por ahora la actividad quedaría suspendida hasta nuevo aviso.
ETA INTERVENTORÍA continúa con la información respectiva para las actividades del componente social del Territorio 2.
Se informa que se está al día con los Informes Semanales en donde el N7 está en revisión de Interventoría.
Se enviaron observaciones de las metodologías de las reuniones de comités de veeduría del mes de marzo, de este modo se enviaron el 13/03/2023 y se solicitan los ajustes para el día 15/03/2023 y poderlas remitir a la entidad en los tiempos correspondientes, se aclara que se programaron las reuniones virtuales para 18/03/2023 y presenciales para el 25/03/2023 tanto para PIP Guacamayas como para PIP Altamira.
Se notificó que se encuentra pendiente la entrega de las actas de vecindad en físico y magnético con las observaciones de la Interventoría de ambos micro territorios.
De otro lado, se recibieron los Informes Mensuales Sociales N2 en versión 3 y se están ajustando para envío a la entidad junto con el de Interventoría Social 15/03/2023.
Así mismo, se menciona que el Informe de apropiación de Estudios y Diseños se recibió y envío a la SDHT.
SDHT solicita el material del acta y reunión de la JAC Panorama del PIP Altamira que se llevó a cabo el 11/03/2023.
No se cuentan con PQRS adicionales para el Territorio 2.
ETA INTERVENTORÍA informa la solicitud de la actualización de la Matriz de PQRSD para envío quincenal a la entidad.
Se menciona nuevamente la recomendación de SDHT para CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL en cuánto a los refrigerios que sean empacados herméticamente, bajo las solicitudes del anexo social y sea atendida las retroalimentaciones.
Sin más comentarios, se da por terminada la reunión.

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. __19__

COMPROMISOS:
CONSORCIO TINGUA 2023:
Metodología Comités Veeduría 15/03/2023
Actas de vecindad de inicio PIP Bello Horizonte 15/03/2023
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL:
Metodología reuniones comité veeduría ajustadas 15/03/2023
Material reunión JAC PIP Altamira 16/03/2023
Entrega actas de vecindad ajustadas observaciones Interventoría 16/03/2023
Actualización Matriz PQRSD 16/03/2023
ETA INTERVENTORÍA:
Envío Informes Mensuales Sociales N2 Territorio 2 a SDHT 15/03/2023

ASISTENTES:

Firma
Nombre: Laura Fernanda Zúñiga
Cargo: Profesional Social - Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel:

Bibiana Castro B.

Firma
Nombre: Bibiana Castro
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail: pacmiradoraltamira@gmail.com
Tel/Cel: 3183844716.

Andrea Pintor

Firma
Nombre: Andrea Pintor
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail: ct2023social@gmail.com
Tel/Cel: 3112144547

Firma
Nombre: Clemencia Alban
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail:
Tel/Cel:

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. __19__

Firma
Nombre: Alejandra Ramírez
Cargo: Profesional social Territorio 1
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail: residenteSocial1sdht@gmail.com
Tel/Cel: 3103127529

Firma
Nombre: Jennifer Vega
Cargo: Profesional social Territorio 2
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Alejandra Limas
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. __20__

FECHA:22/03/2023 HORA INICIO: 01:00 p.m. HORA FIN: 01:30 p.m.

LUGAR: Virtual Comité No. 20 Componente social
Miércoles, 22 de marzo/2023 01:00 p.m. – 01:30 p.m.
Vínculo a la videollamada:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU1ZGVkMGItODcyZi00NTk1LWFmMzktZmNkMmM2YzZjMmI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%222e74bb72-602a-4d86-9dba-888a40713aa5%22%7d

ASUNTO: Comité componente social Territorios 1 y 2

ASISTENTES: Interventoría ELSA TORRES ARENALES, supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, Contratistas CONSORCIO TNGUA 2023 y CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo inicial y presentación de asistentes
2. Avance componente social
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión y se realiza presentación de los asistentes por parte de SDHT, Contratistas e Interventoría.

ETA INTERVENTORÍA indica que en Territorio 1, se cuenta con la aprobación de informes semanales No. 6 y 7. Los semanales No. 8 se recibieron por parte del contratista el día 21/03/2023 y fueron observados por interventoría, recibiendo su subsanación el día de hoy, por lo que serán complementados por Interventoría y remitidos a la Entidad.

Respecto al informe mensual, este ya fue remitido en su versión final aprobada tanto al Contratista como a la Entidad.

Se recibió aprobación a la metodología para reunión con veedurías por parte de la Entidad, por lo que ya inició la convocatoria en ambos PIP.

Se dio cierre a satisfacción del acta de compromiso en Bello Horizonte por adecuación de bajante aguas lluvias que estaba frente a las actividades de la obra, y todo fue verificado por Interventoría.

Respecto a las actas de vecindad, en el PIP Bello Horizonte el día de hoy inició entrega de copia a los propietarios. Y con relación a las de La Joyita, estas ya fueron firmadas por Interventoría, por

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. __20__

lo que el contratista se encuentra con el escáner y quemado de CD. Se establece fecha de entrega para el día 24/03/2023.
Con relación a las PQRS, el día 17/03/2023 se recibió la PQRS No. 1 en PIP La Joyita por afectación en vivienda. Por parte del contratista fue revisada la queja, y se establece que la vivienda no se encuentra cerca de las zonas de intervención del parque, a su vez, se contactó a la Profesional Social del FDL de San Cristóbal, quien también refiere que la afectación no está relacionada con las intervenciones realizadas por el consorcio. Para tramitar el cierre, se programará reunión con el peticionario el día 25/03/2023, en la cual se explicará el alcance técnico de la obra y por qué la afectación no es responsabilidad del contratista.
ETA INTERVENTORÍA, indica que el día 18/03/2023 se llevó a cabo reunión extraordinaria con presidente de la JAC barrio La Joyita, para establecer fecha de entrega de la zona del parqueadero libre de vehículos, y se acuerda el día 27/02/2023, el compromiso quedó establecido en acta de reunión. ETA INTERVENTORÍA solicitó al contratista el arte del afiche informativo en el que se indicara que a partir de esa fecha no se prestaría servicio de parqueadero en la zona, este arte fue remitido el dia de hoy y se remitieron observaciones. CONSORCIO TINGUA 2023 indica que lo remitirá ajustado seguido de la presente reunión.
SDHT indica que el contratista debe tener presente que sean retirados todos los vehículos y saber cómo proceder en caso de que algún propietario no retire su carro, para no tener inconvenientes con la comunidad. CONSORCIO TINGUA 2023 indica que ese tema ya fue tratado con el Presidente de la JAC quien aseguró que se hará el retiro de todos. ETA INTERVENTORÍA indica que se realizará el seguimiento respectivo y el sábado en comité de veeduría se hablará con presidente de la JAC para indagar sobre el proceso con cada vehículo.
SDHT pregunta por los soportes de la reunión extraordinaria del día 18/03/2023, CONSORCIO TINGUA 2023 indica que serán remitidos a Interventoría el día 23/03/2023.
ETA INTERVENTORÍA indica que en Territorio 2 ya se cuenta con aprobación por parte de la Entidad a los informes semanales No. 8.
Se remitió a la Entidad matriz de PQRS de ambos PIP.
Con relación a las actas de vecindad de Altamira, estas se encuentran en revisión por parte de interventoria, y las de Guacamayas no se han recibido, por lo cual se remitió un oficio estableciendo como plazo máximo el día de hoy. CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL indica que no se han radicado dado que hubo una pérdida de información, por lo que se debe reprogramar visita a 3 predios para levantamiento de acta de vecindad.
Respecto a las reuniones con veedurías, la metodología ya había sido aprobada por lo que se solicitó soportes de convocatoria en ambos PIP para la reunión presencial del 25/03/2023. Con relación a los productos de la reunión virtual del día 18/03/2023 fueron solicitados por ETA INTERVETORÍA para el día 23/03/2023.
SDHT pregunta sobre la fecha de cierre de vía en PIP Guacamayas y como se realizará la socialización con la comunidad. CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL indica que aún no se cuenta con fecha de cierre por parte del área técnica. SDHT indica que se debe contar con este dato para

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. __20__

el comité de seguimiento integral, y así contar con el tiempo suficiente para convocatoria y ejecución de reunión. A su vez, indica que no se puede realizar el cierre de la vía hasta que no se haya informado a la comunidad. ETA INTERVENTORÍA indica que se debe remitir metodología para la reunión con el tiempo establecido en el anexo social.

Por otro lado, ETA INTERVENTORÍA solicita al contratista dar respuesta a los comunicados remitidos dado que se establecen unas fechas de entrega y si no hay respuesta se infiere un incumplimiento, el cual podría evitarse con un oportuno pronunciamiento.

SDHT indica que para las reuniones de veeduría de ambos territorios se espera contar con el acompañamiento de referente de la Alcaldía Local, sin embargo, no confirmaron asistencia para el de Bello Horizonte.

Sin más comentarios, se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS:

CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL:

Remitir producto verificable de reuniones virtuales con comités de veeduría, el día 23/03/2023.

Radicar copia de actas de vecindad de Guacamayas a Interventoría, el día 22/03/2023.

Informar fecha de cierre de vía y de reunión con comunidad en Guacamayas, el día 23/03/2023.

CONSORCIO TINGUA 2023:

Radicar copia magnética de las actas de vecindad del PIP La Joyita, el día 24/03/2023.

Remitir arte ajustado de afiche informativo sobre parqueadero en PIP La Joyita, el día 22/03/2023.

Remitir soportes de reunión extraordinaria en PIP La Joyita, el día 23/03/2023.

ETA INTERVENTORÍA:

Remitir Informe semanal No. 8 a la Entidad, el día 23/03/2023.

ASISTENTES:

Firma Nombre: Laura Fernanda Zuñiga Cargo: Profesional Social - Supervisión Entidad: SDHT e-mail: Tel/Cel:	Firma Nombre: Carlos Andretti Menjura Cargo: Profesional Social - Supervisión Entidad: SDHT e-mail: Tel/Cel:

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. __20__

Firma
Nombre: Andrea Pintor
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail: et2023social1@gmail.com
Tel/Cel: 3142144547

Firma
Nombre: Clemencia Alban
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Bibiana Castro
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail: Pacmiradoraltamira@gmail.com
Tel/Cel: 3183844716.

Firma
Nombre: Alejandra Limas
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Alejandra Ramírez
Cargo: Profesional social Territorio 1
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail: residente social 1 sdht@gmail.com
Tel/Cel: 3103127529

Firma
Nombre: Jennifer Vega
Cargo: Profesional social Territorio 2
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail:
Tel/Cel:

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ACTA DE REUNIÓN No. __21__

FECHA:27/03/2023 HORA INICIO: 10:00 a.m. HORA FIN: 10:35 a.m.

LUGAR: Virtual Comité No. 21 Componente social
Lunes, 27 de marzo de 2023 10:00 a.m. – 10:35 a.m.
Vínculo a la videollamada:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmIyYWYzYWQtNzJiZi00MTJiLTkyZDItZjRmMDU1YTBjNmNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%222e74bb72-602a-4d86-9dba-888a40713aa5%22%7d

ASUNTO: Comité componente social seguimiento Interventoría ETA y SDHT

ASISTENTES: Interventoría ELSA TORRES ARENALES, supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo inicial y presentación de asistentes
2. Avance componente social
3. Conclusiones y compromisos

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión y se realiza presentación de los asistentes por parte de SDHT, Contratistas e Interventoría.

ETA INTERVENTORÍA indica que en Territorio 1, PIP la Joyita se dio cierre de la PQR N.1 a conformidad dado que no fue responsabilidad del contratista y el área técnica explicó al ciudadano, así mismo se dio apertura a la PQR N.2 por una afectación de una volqueta al espacio público de un predio y se acordará la fecha del arreglo respectivo.

Se llevó a cabo la reunión de comité veeduría del PIP Joyita, se cumple con el cuórum de asistencia, y se dio paso a compromisos y solución de inquietudes, se sugirió efectuar los demás comités en el PAC.

Se recibe por parte de ETA INTERVENTORÍA el paquete de las actas de vecindad de inicio aprobadas y firmadas, dado que ya se hicieron las mesas de trabajo del material para aprobar.

De otro lado, se informa que para el PIP Joyita ya se está realizando la salida de los vehículos que se encontraban en el parqueadero en cumplimiento del compromiso de entrega para el 27/03/2023.

Seguido a lo anterior, se notifica que se efectuó una socialización puerta a puerta e instalación de afiches para aclarar que el paso peatonal en el sendero de las escaleras se va a cerrar par la intervención respectiva.

ACTA DE REUNIÓN No. __21__

Fueron aprobados los Informes Semanales N8 el cual está aprobado, y el Informe Semanal N9 se enviará a la Interventoría para este día 27/03/2023.
Se llevaron a cabo los comités de veeduría para el 25/03/2023, SDHT recomienda que no se presente nuevamente la situación evidenciada en cuánto a compartir el espacio del salón comunal dado que no se escucha con claridad y no se cuenta con el espacio para las reuniones de forma completa.
ETA INTERVENTORÍA informa que ya fue solicitado al Contratista evaluar los espacios de reuniones para llevar a cabo las reuniones de comités de veeduría pueden llevarse a cabo en los PAC u otro lugar , dependiendo de la situación.
ETA INTERVENTORÍA informa las actividades del componente social para Territorio 2.
Para el PIP Altamira ya se aprobaron las actas de vecindad de inicio y está para proceso de entrega de las copias a los propietarios, respectivamente.
Se llevaron a cabo los comités de veeduría el 25/03/2023 en ambos micro territorios, evidenciando avance de las obras y resolviendo dudas e inquietudes de los comités previos, así como generaron nuevos compromisos de apoyo a las situaciones de seguridad con los frentes de obra, y par Guacamayas la definición de los temas técnicos de los diseños de la vía.
En cuánto a las actas de vecindad de PIP Guacamayas, se informó del incumplimiento de las observaciones con la entrega que se efectuó de manera parcial el 24/03/2023, por ende se notificará de este incumplimiento y efectuará mesa de trabajo para comentarle al área técnica y dirección de obra.
SDHT interviene e indica que, en retroalimentación de los comités de veeduría, para el PIP Guacamayas no se contó con la asertividad de la Profesional Social para el manejo de la información de los estudios y diseños y que la comunidad no se genere esta inconformidad e impacto negativo. De este modo, la entidad realizará reunión con los representantes del comité de veeduría para explicar y dar solución a la comunidad y se realice la continuidad a conformidad de ello. Se propone para el jueves 29/03/2023 la reunión.
En cuánto al tema de seguridad la SDHT informa que se continúa con la articulación para la asistencia de los referentes de seguridad de la Alcaldía Local y será notificado para las reuniones de veeduría.
ETA INTERVENTORÍA informa que será comentado a las Profesionales sociales del Contratista y se informará a la entidad, además menciona que la comunidad había solicitado que las reuniones fueran el fin de semana.
SDHT solicita que el cambio de profesional social se garantice el empalme y las situaciones de atención que tiene el PIP Guacamayas para la persona que ingrese. Y que la reunión será entre semana, para garantizar la asistencia de SDHT de obra y las personas responsables de los estudios y diseños respectivamente.
Se acuerdan los Informes Mensuales N3 para solicitar a las Contratistas entre 3 y 4 de abril para hacer llegar a la entidad el 5 de abril aproximadamente.

ACTA DE REUNIÓN No. __21__


Sin más comentarios, se da por terminada la reunión.
COMPROMISOS:
ETA INTERVENTORÍA:
Envío Informes Semanales Sociales N9 a SDHT 31//03/2023
SDHT:
Reunión con la comunidad el PIP Guacamayas
Gestión y articulación referentes de seguridad Alcaldía Local compromisos veeduría Territorio 2

ASISTENTES:

Firma
Nombre: Laura Fernanda Zúñiga
Cargo: Profesional Social - Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel:



Firma
Nombre: Carlos Andretti Menjura
Cargo: Profesional Social -Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel:



Firma
Nombre: Alejandra Ramírez B
Cargo: Profesional Social Territorio 1
Entidad: ETA Interventoría
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Jennifer Vega S
Cargo: Profesional Social Territorio 2
Entidad: ETA Interventoría
email: residentesocial1sdht@gmail.com
Tel/Cel: 3204515038

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ACTA DE REUNIÓN No. __22__

FECHA:29/03/2023 HORA INICIO: 01:00 p.m. HORA FIN: 01:45 p.m.

LUGAR: Virtual Comité No. 22 Componente social
Miércoles, 29 de marzo/2023 01:00 p.m. – 01:45 p.m.
Vínculo a la videollamada:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU1ZGVkMGItODcyZi00NTk1LWFmMzktZmNkMmM2YzZjMmI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%222e74bb72-602a-4d86-9dba-888a40713aa5%22%7d

ASUNTO: Comité componente social Territorios 1 y 2

ASISTENTES: Interventoría ELSA TORRES ARENALES, supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, Contratistas CONSORCIO TNGUA 2023 y CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo inicial y presentación de asistentes
2. Avance componente social
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión y se realiza presentación de los asistentes por parte de SDHT, Contratistas e Interventoría.

ETA INTERVENTORÍA indica que Territorio 1 se encuentra al día con informes semanales, contando con aprobación hasta el No. 9, por lo que ya se remitió la versión final tanto al contratista como a la Entidad.

A su vez, indica que se recibieron los soportes de la reunión extraordinaria del 18/03/2023 llevada a cabo con el presidente de la JAC barrio La Joyita y por parte de la JAC se cumplió con el compromiso de entrega de la zona libre de vehículos, por lo que ya iniciaron las actividades técnicas en la zona. Sin embargo, desde el equipo de Interventoría, el día de hoy se solicitó al contratista evaluar si era seguro adecuar el acceso de la comunidad al salón comunal, dadas las excavaciones y el riesgo que puede representar estos accesos. CONSORCIO TINGUA 2023 indica que el día de hoy realizó contacto telefónico con el presidente de la JAC para exponer la situación y por parte de él fue solicitada una reunión para revisar la posibilidad de la adecuación de senderos teniendo en cuenta que es la única entrada económica. SDHT expresa que se debe recalcar al presidente de la JAC que la prioridad es evitar cualquier riesgo o accidente que pueda presentarse

por el ingreso al salón comunal. ETA INTERVENTORÍA indica que para esa reunión se debe tener presente los tiempos de ejecución para que sea claro el tiempo de restricción de ingreso al salón comunal y así afectar lo menos posible a la JAC.

Por otro lado, ETA INTERVENTORÍA comunica que se realizó socialización puerta a puerta en predios cercanos a las escaleras del costado izquierdo del salón comunal, mediante entrega de pieza divulgativa, ya que se realizó el cierre del paso peatonal para continuar con actividades técnicas.

En el PIP La Joyita el día 25/03/2023 se realizó cierre de PQRS No. 1, y el día 24/05/2023 se recepcionó PQRS No. 2 por afectación en espacio público por actividades de una volqueta de la obra, por lo cual, el contratista realizará el respectivo arreglo dentro del tiempo estipulado, siendo 15 días hábiles para el cierre de la PQRS.

Respecto a las actas de vecindad, ETA INTERVETORÍA indica que se recibió en medio magnético la copia de actas de vecindad del PIP La Joyita, por lo que se remitió oficio de aprobación al producto de ambos PIP, reiterando que debe ser entregada la copia de las actas a cada propietario.

Por otro lado, indica que el día 25/03/2023 se llevó a cabo reunión con comité de veeduría de La Joyita, y ya se cuenta con el aval al producto verificable por parte de Interventoría y Entidad. A su vez, el día 28/03/2023 se llevó a cabo reunión con veeduría de Bello Horizonte y se está a la espera de la remisión de soportes por parte del contratista. Se resalta que en la reunión en Bello Horizonte se contó con la participación y acompañamiento de la Policía, y se compartieron los contactos con la vigilancia del contratista.

SDHT pregunta sobre las fechas de las reuniones con veeduría en el mes de abril. CONSORCIO TINGUA 2023 indica que en Bello Horizonte la fecha tentativa es el 28/04/2023 a las 3:00 pm y en La Joyita, el día 29/04/2023 en la mañana. SDHT indica que hubo una reunión con Secretaría de la mujer y solicitaron un espacio con los comités veedores para entregar información sobre unos programas, por lo que se solicita confirmar la fecha para extender la invitación a la Entidad. A su vez, solicitan que sea cuadrada la fecha de comités entre ambos territorios, para que no se crucen los horarios y SDMujer pueda brindar la información en los 4 PIP. CONSORCIO TINGUA 2023 consulta si se continuará con el tema de formación a la veeduría establecido en la ruta o si se aplaza por la intervención de SDMujer, SDHT indica que se continuará con la formación de la ruta ya que la intervención no será tan extensa.

ETA INTERVENTORÍA indica que Territorio 2 se encuentra al día con informes semanales, contando con aprobación hasta el No. 9 y se remitirán los oficios correspondientes al contratista y Entidad.

Respecto a las actas de vecindad, fueron entregadas las de Altamira con la firma de Interventoría para que puedan proceder con la radicación en magnético y entrega de copia a los propietarios. Sin embargo, fueron devueltas las entregadas parcialmente por Guacamayas y se llevó a cabo reunión con Dirección del consorcio y área social, ya que la información estaba incompleta y el área técnica de Interventoría no dará la aprobación, lo que genera incumplimiento de atención a observaciones

ACTA DE REUNIÓN No. __22__

y de la entrega del producto el cual corresponde a la etapa preliminar. En esta reunión se estableció el compromiso de entrega por parte del contratista entre los días 30 y 31 de marzo/2023
Debido a situaciones de inseguridad que se han presentado en Altamira, ETA INTERVENTORÍA indica que se está trabajando en un oficio paralelo a la solicitud que se tiene por parte de la Alcaldía Local, con el objetivo de solicitar apoyo de la policía.
En Altamira no se han recepcionado PQRS, ni se han firmado más actas de compromiso. Y por el momento, se tiene vehículos únicamente en el costado oriental. En Guacamayas no se han recepcionado PQRS, y se tiene el compromiso derivado de la reunión con veeduría, de definir los diseños respecto a la vía, aunque ya se realizó el cerramiento de la media calzada del carril que fue lo socializado el sábado. Adicional, como se debe programar una reunión con la comunidad para la socialización de los diseños definitivos, se solicita mejorar la convocatoria con respecto a la totalidad de las viviendas que se ven impactadas por las actividades de la obra.
Respecto a los productos verificables de las reuniones con veeduría, se solicita sean entregados máximo el día 30/03/2023 para que puedan ser remitidos a la Entidad el viernes 31/03/2023.
En Guacamayas se está gestionando el oficio para solicitar apoyo en el tema de seguridad, con la Estación de Policía de San Cristóbal.
SDHT consulta sobre la HV para el cargo de Profesional Social en Guacamayas, ETA INTERVENTORÍA indica que el día de hoy se recibió la HV por lo que se encuentra en revisión y se dará la aprobación u observaciones en caso de generarse, a su vez expone que, solicitó al contratista un correcto empalme con él o la nueva profesional teniendo en cuenta que es la cuarta persona para el componente social que se presentará a la comunidad.
SDHT indica que le dará manejo a la situación del cierre de la vía y establece que para el día 12/04/2022 se hará la reunión con comunidad, por lo que solicita el apoyo respectivo en cuanto a la convocatoria y acordar la hora en la que puedan asistir la mayoría de personas. A su vez, indica que el trato con la comunidad en próximas reuniones debe ser más asertivo y con respeto, con el fin de evitar posibles inconvenientes. ETA INTERVENTORÍA indica que se revisará el tema de la reunión ya que la comunidad ha indicado que entre semana es complicado asistir por diferentes temas, y prefieren sean agendadas los fines de semana. SDHT indica que el tema se revisó internamente, pero dado que la situación será manejada por diferentes profesionales de la Entidad, solo se tendría disponibilidad para el 22/04/2023 y es una fecha muy lejana, además que hay partes que no tendrían contrato y no podrían asistir a la reunión. Por lo cual, solicitan que se apoye con la correcta convocatoria y se asegure la participación de al menos 6 personas, teniendo en cuenta que son 11 los inscritos al comité veedor.
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL consulta si se tendrá acompañamiento por parte de la Alcaldía Local en la reunión con veeduría para el mes de abril. SDHT indica que se comunicó con el referente de la Alcaldía y fue indicado que asistirán a la reunión, sin embargo, en caso de no poder asistir la idea sería programar una reunión extraordinaria, por lo que se confirmará la información y asistencia en el próximo comité de seguimiento social.

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. __22__

CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL pregunta sobre la fecha de entrega de informe mensual No. 3, ETA INTERVENTORÍA indica que máximo debe ser entregado el día 04/04/2023 con el fin de poder remitir a la Entidad el día 05/04/2023.

Sin más comentarios, se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS:

CONSORCIO TINGUA 2023:

Agendar reunión con JAC barrio Joyita, para tratar tema de senderos y acceso peatonal al salón comunal – 30/03/2023.

Cierre PQRS No. 2 – Plazo máximo 18/04/2023.

Entrega Informe mensual No. 3 - Plazo máximo 04/04/2023.

CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL:

Remitir productos verificables de reuniones con comités veedores, el día 30/03/2023.

Radicación oficios de apoyo en temas de seguridad.

Radicación producto actas de vecindad de inicio PIP Guacamayas – Plazo máximo el día 31/03/2023.

Realizar empalme con nuevo(a) profesional social para el PIP Guacamayas.

Entrega Informe mensual No. 3 - Plazo máximo 04/04/2023.

Concertar y confirmar en próximo comité social, hora de reunión con comité veedor de PIP Guacamayas programada para el día 12/04/2023.

SDHT:

Confirmar asistencia de referente de Alcaldía Local a reuniones con comité de veeduría para Territorio 2.

ASISTENTES:

Firma
Nombre: Laura Fernanda Zuñiga
Cargo: Profesional Social - Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Carlos Andretti Menjura
Cargo: Profesional Social - Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel:

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. __22__

Firma
Nombre: Andrea Pintor
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Clemencia Albán
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Bibiana Castro
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Alejandra Limas
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Alejandra Ramírez
Cargo: Profesional social Territorio 1
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Jennifer Vega
Cargo: Profesional social Territorio 2
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail:
Tel/Cel:

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

Powered by CamScanner

Anexo 8

Formatos seguimiento interventoría

ETA INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022
VERIFICACION DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN
PROGRAMA DE DIVULGACION

Fecha	del 01/03/2022 al 31/03/2023	Territorio _1__	PIP: Bello Horizonte y La Joyita	Periodo	3

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

PIP	PIEZAS DE DIVULGACIÓN								FORMA DE ENTREGA							SUBTOTAL PIP	TOTAL				OBSERVACIONES
																	MES		ACUMULADO PROYECTO		
	Plegable de sostenibilidad	Inicio de Obra/Avance/Final	Actas de vecindad	Informativo	Convocatorias	MONC	Afiche	Invitación personalizada	Predio a Predio	Institución	Personal	Correo electrónico	Instalación	Correo certificado	Otros		Instituciones	Comunidad	Instituciones	Comunidad	
Bello Horizonte	N/A	N/A	N/A	N/A	10	N/A	N/A	N/A	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	0	10	3	167	Convocatoria reunion No. 2 comité veedor
La Joyita	N/A	N/A	N/A	28	15	N/A	1	N/A	43	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	44	0	44	3	229	Socialización cierre acceso peatonal - Convocatoria reunion No. 2 comité veedor
TOTAL	0	0	0	0	25	0	1	0	53	0	0	0	1	0	0	54	0	54	6	396	

Elaboró	
Nombre	Alejandra Ramírez
Firma	
Cargo	Profesional Social Interventoría

ETA INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022 VERIFICACIÓN VALLAS INFORMATIVAS PROGRAMA DE DIVULGACIÓN	

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha	01/03/2022 al 31/03/2023	Territorio __1__	PIP: Bello Horizonte	Periodo: _3__	Profesional Social Interventoría: Alejandra Ramírez

VALLA INFORMATIVA- PENDÓN DEL PROYECTO

Direcciòn Ubicación: Parque Bello Horizonte **Fecha de instalación:** 07/02/2023

Registro Fotográfico	Registro Fotográfico
Foto N°1 **Fecha: 23/03/2023**	**Foto N°2** **Fecha: 30/03/2023**
	

Elaboró	
Nombre	Alejandra Ramírez
Firma	
Cargo	Profesional Social Interventoría

ETA INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022 VERIFICACIÓN VALLAS INFORMATIVAS PROGRAMA DE DIVULGACIÓN	

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha	01/03/2022 al 31/03/2023	Territorio __1__	PIP: __La Joyita___	Periodo: __3__	Profesional Social Interventoría: Alejandra Ramírez

VALLA INFORMATIVA- PENDÓN DEL PROYECTO

Direcciòn Ubicación: Parque La Joyita **Fecha de instalación:** 07/02/2023

Registro Fotográfico	Registro Fotográfico
Foto N°1 **Fecha: 10/03/2023**	**Foto N°2** **Fecha: 29/03/2023**
	

Elaboró	
Nombre	Alejandra Ramírez
Firma	
Cargo	Profesional Social Interventoría

ETA INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022 VERIFICACIÓN PAC- PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO	

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha	01/03/2022 al 31/03/2023	Territorio 1	PIP: Bello Horizonte	Periodo: 3	Profesional Social Interventoría: Alejandra Ramírez

PUNTO DE ACTENCIÓN CIUDADANA - PAC

Dirección: Salón comunal barrio Bello Horizonte Calle 30 C sur # 1 - 03	**Teléfono: 3138289522**
Correo Electronico: ct2023social1@gmail.com	**Horario de atención martes y jueves 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 4:30 p.m. Sábado de 8 a.m. 12 m.**
Profesional Social Contratista: Andrea Pintor	**Cargo de quien hace atencion: Profesional Social**

Equipamiento	Cumple		Observación
	SI	NO	
Pendón PAC	X		
Escritorio	X		
Sillas atención al ciudadano/a	X		
Buzón de sugerencias	X		
Línea Telefónica	X		
Cronograma del proyecto y social	X		
Planos actualizados del proyecto	X		
Computador (1) con unidad DVD	X		
Impresora	X		
Baño	X		
Cartelera informativa	X		
Orden y aseo	X		
Antibacterial y Tapabocas disponibles	X		
Botiquín primeros auxilios	X		

Elaboró	
Nombre Prof. Social Interventoría	**Alejandra Ramírez**
Firma	
Cargo	**Profesional social Interventoría**

ETA INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022 VERIFICACIÓN PAC- PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO	

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha	01/03/2022 al 31/03/2023	Territorio _1_	PIP:__La Joyita_____	Periodo: __3__	Profesional Social Interventoría:_Alejandra Ramírez

PUNTO DE ACTENCIÓN CIUDADANA - PAC

Dirección: Calle 35 sur # 0 – 32 este	**Teléfono: 3142903984**
Correo Electronico: ct2023social2@gmail.com	**p.m.** **Sábado de 8 a.m. 12 m.**
Profesional Social Contratista: Clemencia Albán	**Cargo de quien hace atencion: Profesional Social**

Equipamiento	Cumple		Observación
	SI	NO	
Pendón PAC	X		
Escritorio	X		
Sillas atención al ciudadano/a	X		
Buzón de sugerencias	X		
Línea Telefónica	X		
Cronograma del proyecto y social	X		
Planos actualizados del proyecto	X		
Computador (1) con unidad DVD	X		
Impresora	X		
Baño	X		
Cartelera informativa	X		
Orden y aseo	X		
Antibacterial y Tapabocas disponibles	X		
Botiquín primeros auxilios	X		

Elaboró	
Nombre Prof. Social Interventoría	**Alejandra Ramírez**
Firma	
Cargo	**Profesional social Interventoría**

ETA INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022
VERIFICACIÓN PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUD, SUGERENCIAS- PQRS
PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha: 01/03/2022 al 31/03/2023 | Territorio 1 | PIP: Bello Horizonte | Periodo: 3 | Profesional Social Interventoría: Alejandra Ramírez

N° Consecutivo	Nombre	Fecha Atención	Asunto	Tipo					Forma de Recepción				Gestión Realizada						Total Recibidas		Estado				OBSERVACIONES
				Petición	Queja	Reclamo	Denuncia	Solicitud	Personal	Escrito	Telefónica Whatsaap	Correo Electronico	Rta. Verbal	Rta. Escrita	Reunión Visita predio	Translado otra entidad	Correo Electrónico	Otra	Mes	Acumulado Contrato	Abierta		Cerrada		
																					Mes	Acumulado Contrato	Mes	Acumulado Contrato	
1	**Tatiana Rivera**	2/12/2023	La peticionaria solicita información sobre las actividades de la obra en el Parque Bello Horizonte, dado que refiere que tiene una mascota enterrada en el parque y desea sacarla antes del inicio de obra.					X	X				X						1	1			Feb-23	1	Cerrada a satisfacción
Total																									

Elaboró	
Nombre	**Alejandra Ramírez**
Firma	
Cargo	**Profesional Social Interventoría**

ETA INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022 VERIFICACIÓN PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUD, SUGERENCIAS- PQRS PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO	

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha: 01/03/2022 al 31/03/2023	Territorio 1	PIP: La Joyita	Periodo: 3	Profesional Social Interventoría: Alejandra Ramírez

Nº Consecutivo	Nombre	Fecha Atención	Asunto	Tipo					Forma de Recepción				Gestión Realizada						Total Recibidas		Estado				OBSERVACIONES
																					Abierta		Cerrada		
				Petición	Queja	Reclamo	Denuncia	Solicitud	Personal	Escrito	Telefónica Whatsaap	Correo Electronico	Rta. Verbal	Rta. Escrita	Reunión Visita predio	Translado otra entidad	Correo Electrónico	Otra	Mes	Acumulado Contrato	Mes	Acumulado Contrato	Mes	Acumulado Contrato	
1	**Luis Gabriel Parra**	3/17/2023	El ciudadano indica que en su vivienda ubicada en la Cra 1 No. 32 -20 sur, se presentó una afectación, por lo que quiere que sea validado si está relacionado con las actividades de la obra.			X			X				X		X								Mar-23	1	Cerrada a satisfacción
2	**Orlando Vanegas Quijano**	3/24/2023	El ciudadano indica que una volqueta de la obra ocasionó afectación en anden frente a su vivienda ubicada en la Calle 35 No. 0 – 45 sur.			X			X						X				2	2	Mar-23				Plazo máximo de cierre: 18/04/2023
Total																									

Elaboró	
Nombre	Alejandra Ramírez
Firma	
Cargo	Profesional Social Interventoría

ETA INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022 VERIFICACIÓN ACTAS DE VECINDAD Y ACTAS DE COMPROMISO ACTIVIDADES ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha: 01/03/2022 al 31/03/2023	Territorio: 1	PIP:Bello Horizonte y La Joyita	Periodo: 3	Profesional Social Interventoría: Alejandra Ramírez	

ACTAS DE VECINDAD

PIP	Total de actas de vecindad proyectas	Total de actas de vecindad del periodo	Total actas de vecindad recibidas y aprobadas por Interventoría	Porcentaje % de avance	Porcentaje % de copias de actas de vecindad entregadas
Bello Horizonte	22	22	22	100%	0%
La Joyita	89	89	89	100%	0%

ACTAS DE COMPROMISO

PIP	Cantidad de actas de compromiso del periodo	Temas de las actas de compromiso	Estrategias de manejo para la situación	Acciones efectuadas por el área social	Soportes de la gestión
Bello Horizonte	1	Adecuación bajante de aguas lluvias en predio colindante a la obra.	Visita en predio para acordar correcta adecuación de bajante aguas lluvias.	Seguimiento a compromiso efectuado por la propietaria de la vivienda.	Acta de compromiso y registro fotográfico
La Joyita	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Elaboró	
Nombre	**Alejandra Ramírez**
Firma	
Cargo	**Profesional Social**

ETA INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022 VERIFICACIÓN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA NO CALIFICADA GESTIÓN APOYO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO	

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha: 01/03/2023 al 31/03/2023	Territorio__1_	PIP:__Bello Horizonte____	Periodo: 3	Profesional Social Interventoría: _Alejandra Ramírez_____

MANO DE OBRA NO CALIFICADA Localidad San Cristóbal

Nombre del Contratante	Cantidad total de empleados en el periodo	Cantidad total de MONC del periodo	Cantidad total de MONC contratada de la Localidad San Cristóbal	% de cumplimiento	Cantidad de género femenino del Contrato	% mujeres del Contrato	Cumple certificados de residencia de la localidad
CONSORCIO TINGUA 2023	47	8	5	100%	12	25.5%	SI

Elaboró Interventoría	
Nombre	Alejandra Ramírez
Firma	
Cargo	Profesional Social

ETA INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022 VERIFICACIÓN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA NO CALIFICADA GESTIÓN APOYO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO	

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha: 01/03/2023 al 31/03/2023	Territorio 1	PIP: La Joyita	Periodo: 3	Profesional Social Interventoría: Alejandra Ramírez

MANO DE OBRA NO CALIFICADA Localidad San Cristóbal

Nombre del Contratante	Cantidad total de empleados en el periodo	Cantidad total de MONC del periodo	Cantidad total de MONC contratada de la Localidad San Cristóbal	% de cumplimiento	Cantidad de género femenino del Contrato	% mujeres del Contrato	Cumple certificados de residencia de la localidad
CONSORCIO TINGUA 2023	47	12	6	100%	12	25.5%	SI

Elaboró Interventoría	
Nombre	Alejandra Ramírez
Firma	
Cargo	Profesional Social

ANEXO 6 – ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE OBRA No. 1270 de 2022

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

TERRITORIO 1 (PARQUES BELLO HORIZONTE Y LA JOYITA).





DEL 01 AL 31 AL MARZO DE 2023

Revisión	Modificaciones	Fecha
0	Versión 0	10/03/2023

Elaboración – Revisión – Aprobación			
Revisión	**Elaborado por:**	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
	Harvey Cepeda	Diana Avendaño	Elsa Torrez
0	Residente SSTMA Interventoría	Director de interventoría	Representante Legal

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 5

2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.....6

2.1 LOCALIZACIÓN.....7

3 OBJETIVO GENERAL 9

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9

4 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....10

4.1 DATOS DEL CONSTRUCTOR 10

4.2 ALCANCE 11

5 NORMATIVIDAD.....12

6 RESPONSABILIDADES 14

7 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....14

7.1.1 Exámenes médicos ocupacionales, afiliaciones y entrega de EPP.... 14

7.1.2 Charlas y capacitación de seguridad 16

7.1.3 Gestión de riesgos. 16

7.1.4 Atención a Emergencia..... 16

7.1.5 Accidente e incidentes de trabajo 17

7.1.6 Indicadores de Gestión..... 18

7.1.7 Plan de trabajo Anual..... 18

7.1.8 Actividades de seguridad industrial 18

7.1.9 Comités (Copasst, CCL)..... 18

7.1.10 Maquinarias 18

7.1.11 Manejo de sustancias químicas..... 19

TABLA DE CONTENIDO

8 SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE MANEJO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 19

8.1 Componente A sistema de la gestión SST.....19

9 ACCIONES DE LA INTERVENTORIA 20

9.1 Personal SST 20

9.1.1 Personal que ha ingresado nuevo para este mes.....20

9.1.2 Mesa de Trabajo y comités con el contratista.....21

9.1.3 Comunicación efectuadas durante el periodo por la interventoría con el contratista 21

9.2 GESTION SST DE INTERVIENTORIA 21

9.2.1 Medicina preventiva y del trabajo.....22

9.2.2 Inducción de seguridad.....22

9.2.3 Notificación de riesgos.....22

9.2.4 Accidentes y/o incidentes de trabajo.....23

9.2.5 Indicadores SST de interventoría 23

9.2.6 Comité de convivencia laboral.....24

9.2.7 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.....24

9.3 Aportes de seguridad y parafiscales.....24

9.3.1 Mecanismos empleados por la interventoría para el seguimiento SST.....25

9.4 Entrega de Dotación Y Epp.....25

9.5 Capacitaciones Realizadas por interventoría.....25

9.5.1 Actividades en la etapa de estudios y diseños.....25

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 25

11 RECOMENDACIONES 26

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Datos del constructor.
Tabla 2. Información personal Contractual
Tabla 3. Consolidado del personal
Tabla 4. Elementos de brigada de emergencia
Tabla 5. Maquinaría
Tabla 6. Vehículos

1 INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT celebró el contrato 1270 de 2022 con objeto "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" con el Consorcio Tingua 2023 en el marco de la siguiente normatividad, Decreto 121 de 2008 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat" que en sus artículos 3 (funciones) y 17 (funciones de la Subdirección de Barrios de la SDHT) habilitan la coordinación y ejecución de los planes y proyectosde mejoramiento integral, de conformidad con el Plan de Desarrollo Económico Social y de Obras Públicas y el artículo 295 del Decreto Distrital 190 de 2004 y el actual Plan de Desarrollo Distrital (PDD), "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI",
aprobado por el Acuerdo Distrital 761 de 2020.1

CONSORCIO TINGUA 2023, de acuerdo con el Contrato N° 1270 DE 2022, denominado ""REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL", Tiene como objetivo principal el aseguramiento de la ejecución de actividades del Contrato de acuerdo con los requisitos establecidos, a través de la mejora de las condiciones de bienestar de todos los colaboradores y partes interesadas, para lo cual se planifica, implementa, mantiene y mejora el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, establecidos en el Contrato para dar cumplimiento a las exigencias establecidas, los pliegos de condiciones, la legislación Colombiana y otros requisitos, con el fin de minimizar y mitigar la accidentalidad y enfermedades laborales asociados a la ejecución de las actividades del proyecto tanto a niveladministrativo como operativo.

En el presente Informe del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) N. º 1 se consignan las acciones desarrolladas durante el período correspondiente del 01 al 31 marzo del 2023. Una de las funciones fundamentales del contratista es ejecutar los programas de diagnósticos y diseños para el cumplimiento de requisitos legales y contractuales del contrato de obra, así como informar a la interventoría de la gestión de los profesionales que se encuentran en las diferentes áreas y cumplir con las directrices relacionadas con la parte ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo Por lo anteriormente expuesto, este Informe se presenta con el fin de mostrar las actividades relacionados con el componente SST , dando cumplimiento a lo establecido.

2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El proyecto Territorio 1 (parques Bello Horizonte y La Joyita) tiene previsto obras de mejoramiento del espacio público para fortalecer las actividades comunitarias y la apropiación de los espacios, para esto, el alcance de la intervención es el siguiente:

Parque Bello Horizonte

Tabla No.1. Cuadro de áreas parque Bello Horizonte, tomado de anexo técnico del contrato de obra 1270 de 2022.

Cancha múltiple	137,16	m²
Juegos Infantiles	71,84	m²
Circulación peatonal	173,55	m²
Juegos vitales	48,7	m²
Zonas verdes	535,33	m²
Escaleras	58,02	m²
Graderías	13,45	m²
Muros	94,66	m²
Pompeyano	204,93	m²
Via	193,96	m²
Andenes	248,61	m²
Áreas de empalme*	**270,45**	**m²**
TOTAL	**2.050,66**	**m²**
*Áreas de empalme de proyecto con preexistentes, reposición de estructuras de andén y calzada con las mismas especificaciones del proyecto.		

Tabla 1. Cuadro de áreas de la intervención – Parque Bello Horizonte

Parque La Joyita

Tabla No.2. Cuadro de áreas parque La Joyita, tomado de anexo técnico del contrato de obra 1270 de 2022.

Zonas Verdes	2150,85	m²
Plazoleta / Plataforma central	131,83	m²
Andenes	293,55	m²
Parqueaderos (Parte baja)	546,05	m²
Bahía de parqueo (Parte alta)	213,39	m²
Plazoletas recorrido	292,66	m²
Senderos	588,91	m²
Pasarela elevada mirador	124,65	m²
Escaleras / Escalinatas	133,46	m²
Graderías / Muros banca	67,53	m²
Muros	291,58	m²
Salón Comunal	142,89	m²
Áreas de empalme*	**351,1**	**m²**
TOTAL (Sin área de salón comunal)	**5.328,45**	**m²**
*Áreas de empalme de proyecto con preexistentes, reposición de estructuras de andén y calzada con las mismas especificaciones del proyecto.		

Tabla 2. Cuadro de áreas de la intervención – Parque La Joyita

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto Territorio 1 se ejecutará en los barrios Bello Horizonte y La Joyita, a continuación, se detalla la ubicación de las obras:

Parque Bello Horizonte

- ✓ Código de parque: 04 – 58.
- ✓ UPZ: 34 “Veinte de Julio”.
- ✓ Localidad: San Cristóbal Sur.
- ✓ Barrio: Bello Horizonte.
- ✓ Ubicación: Se ubica en la carrera 1 entre la calle 30c sur y 30b sur, en inmediaciones del salón comunal del barrio Bello Horizonte.

Imagen No.1. LOCALIZACIÓN PARQUE 04-058 BELLO HORIZONTE.



Fuente: google maps

Imagen No.2 RENDER ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO PARQUE 04-058 BELLO HORIZONTE.



Parque La Joyita

- ✓ Código de parque: N/A.
- ✓ UPZ: 34 “Veinte de Julio”.
- ✓ Localidad: San Cristóbal.
- ✓ Barrio: La Joyita.
- ✓ Ubicación: Se ubica en la carrera 1 y transversal 1 bis Este y entre la diagonal 32 sur y calle 32c sur. También, en este parque se ubica el salón comunal del barrio La Joyita.

Imagen No.3. LOCALIZACIÓN PARQUE LA JOYITA



3 OBJETIVO GENERAL

El presente documento tiene como objeto la presentación de la gestión SST "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, durante todo el periodo de duración del proyecto.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Informar sobre las actividades de SST ejecutadas en el periodo para mantener un ambiente laboral seguro, mediante la prevención y el control de las causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la empresa.
- Dar a conocer las actividades de identificación, evaluación y control de los agentes y factores de riesgo presentes en el medio de trabajo, que pueden causar alteracionesreversibles o permanentes en la salud de los trabajadores.
- Informar sobre las medidas y estrategias previstas para atender futuras emergencias teniendo en cuenta las experiencias y evaluaciones del periodo informado.
- Incluir las actividades realizadas con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Seguridad y salud en el trabajo para el contrato 1270 de 2022.

4 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

4.1 DATOS DEL CONSTRUCTOR

Tabla 1. Datos del constructor.

PROYECTO:	CTO 1270 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA:	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"
LOCALIZACIÓN:	Localidad de San Cristóbal.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TINGUA 2023
NIT	901.662.574-4
REPRESENTANTE LEGAL:	Jaime Orlando Santos Gutiérrez
DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL:	Calle 128 N° 54-32
TELÉFONO:	(601)7024429
NÚMERO CENTROS DE TRABAJO:	(1) Uno
CLASE DE RIESGO POR SEDE:	V
VALOR CONTRATADO:	OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE, INCLUYE AIU ($8.491.054.571,00 M/CTE)
PLAZO ESTIMADO TOTAL:	9 meses para etapa de construcción Total, de tiempo 9 meses
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	28 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA INICIO ETAPA PRELIMINAR	28 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA TERMINACIÓN ETAPA PRELIMIAR	27 DE ENERO DE 2023

FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA	28 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA Y CONTRATO DE OBRA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
NO. CONTRATO	1260-2022
OBJETO DEL CONTARO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POS LA SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".
ENTIDAD INTERVENTORÍA	ELSA TORRES ARENALES
NIT INTERVENTORÍA	63.323.375-2

4.2 ALCANCE

El presente informe recopila las actividades relacionadas con seguridad y salud en el trabajo realizadas por el contratista del 01 al 31 marzo del 2023.

DEFINICIONES

Accidente de Trabajo: Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, la muerte o daño a la propiedad.

Higiene ocupacional o Industrial: Conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores, generando enfermedades profesionales.

Incidente: Es un acontecimiento no deseado, que, bajo circunstancias ligeramente diferentes, podría haber resultado en lesiones a personas, daño a la propiedad o perdida en el proceso.

Investigación de accidente de trabajo: técnica utilizada para el análisis de un accidente laboral, con el fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos y determinar las causas y las medidas de control para evitar su repetición.

Normas de seguridad: son las reglas que deben seguirse para evitar daños que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo. Especifican o determinan detalladamente las instrucciones a seguir en la operación, manipulación de maquinaria y herramientas.

Plan de emergencias: conjunto de normas y procedimientos generales destinados a prevenir y a controla el desarrollo de los acontecimientos y determinar las casas y las medidas de control para evitar su repetición.

EPP: Elemento de protección personal.

5 NORMATIVIDAD

Es responsabilidad de **CONSORCIO TINGUA 2023**, mantener los medios que brinden la seguridad a sus trabajadores, para lo cual el presente SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) está soportado en las siguientes disposiciones de ley del gobierno colombiano, según normatividad vigente:

- Código Sustantivo del Trabajo/1950. Art. 34: Establece la solidaridad entre el Beneficiario de la obra y el contratista, en labores inherentes a su actividad, en cuanto a prestaciones e indemnizaciones. Art. 57: Determina obligaciones del patrono en cuanto a procurar locales apropiados y elementos de protección contra ATEL, así como atención en primeros Auxilios. Art. 58: Observar medidas preventivas de Higiene y acatar órdenes para a prevención de ATEL. Art. 309, define qué es obra o actividades de construcción. Art. 313, suspensión del trabajo por lluvia. Art. 349, Reglamento de Higiene y Seguridad.
- Ley 9/1979; Por la cual se dictan medidas sanitarias. Él título III habla de las disposiciones de la Seguridad y Salud en el Trabajo y estas son aplicables a todo lugar y clase de trabajo.
- Ley 100/93, Decretos 1295/94, 1771/94, 1772/94; Organiza el Sistema General de Riesgos Profesionales, a fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema aplica a todas las empresas y empleadores.
- Ley 962/2005. El Congreso Nacional derogó la obligación de las empresas de registrar ante el Ministerio de la Protección Social el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Artículo 55. Supresión de la revisión y aprobación del reglamento de higiene y seguridad por el Ministerio de Protección Social.
- Ley 1010/2006. Adopta medidas para prevenir, corregir el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones del trabajo.
- Ley 776 de 2001. Establece y define el derecho a las prestaciones económicas y asistenciales por accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional.
- Ley 436/95. Establece la Utilización del Asbesto en Condiciones Seguras.
- Ley 1562 de 11 julio de 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto 1772 /1994. Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al sistema general de riesgos profesionales.
- Decreto 1834 de 1994. Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional De Riesgos Profesionales.
- Decretos 1831 y 1832/94. Determinan las tablas de clasificación de actividades económicas y de enfermedades profesionales.

- Decreto 2150 de 1995. Artículo 116 se refiere a la inscripción de las empresas clasificadas como de alto riesgo (clases 4 y 5) a las Direcciones Regionales y Seccionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social antes del 5 de febrero de 1996.
- Decretos 1832 de 1994 y 2100 de 1995. Que determinan las tablas de clasificación de actividades económicas y de enfermedades profesionales.
- Decreto 917/99; Manual único de calificación de invalidez.
- Decreto 1607/2002. Modifica Tabla Clasificación actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales.
- Decreto 586/1983. Por el cual se crea el Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto 614/1984. Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Seguridad y Salud en el Trabajo en el país.
- Decreto 2800 del 2003. Reglamenta el literal b) del art. 13 del Decreto 1295/94 afiliación al. S.G.R.P para trabajadores independientes
- Decreto 2943 DE 2013. “por el cual se modifica el parágrafo 1º del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999” el empleador solo pagará los dos (2) primeros días de incapacidad originada por enfermedad general.
- Resolución 1401/2007. Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
- Resolución 2346/2007. por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.
- Resolución 2646/2008. por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.
- Resolución 652 del 30 de abril de 2012. Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 02413 de 1979. Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción.
- Resolución 1016 /89. Reglamento para la organización y funcionamiento y forma de los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Resolución 2013/1986. Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo.
- Resolución 1792/1990. Por la cual se adopta valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.
- Resolución 1356 de 18 de julio de 2012. Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012.
- Resolución 1918/2009. Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 1075/92. Dispone el establecimiento de actividades en el Marco del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionados con el control de la farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo.

- Resolución 3941 de 1994 del Ministerio de Trabajo. Determina que la práctica de la prueba de embarazo como prerrequisito para que la mujer pueda acceder a un empleo u ocupación queda prohibida, excepto para aquellos empleadores de actividades catalogadas legalmente como de alto riesgo.
- Resolución 2569/99. Establece los criterios técnicos para la determinación del origen de las enfermedades y de los accidentes.
- Resolución 1409 de 23 de Julio de 2012. Por la cual se establece el Reglamento deSeguridad para Protección contra Caídas en el Trabajo en Alturas.
- Resolución 3368 de 2014 "Por la cual se modifica parcialmente la resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones" Entrenador de Trabajo Seguro en Alturas.
- Decreto 1072 de 2015: Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo. Capítulo 6 (Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo). Por el cual se definen las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- Decreto 052 de 2017 SG-SST: Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST).
- Resolución 0312 de 2019: Por la cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

6 RESPONSABILIDADES

Director de obra, Residentes de obra, Residente SST, inspectores Técnicos. Maestro de obra, oficiales y ayudantes de construcción.

7 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El presente informe corresponde al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, en este se describe la gestión y actividades realizadas durante el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2023 en materia de seguridad para minimizar los riesgos presentes en la ejecución del contrato de obra N° 1260-2022

7.1 Actividades de medicina preventiva

7.1.1 Exámenes médicos ocupacionales, afiliaciones y entrega de EPP

Durante el periodo se reportaron ingresos 19, 6 retiros, 19 exámenes ocupacionales del personal nuevo en obra. Se presenta 6 personas eventuales correspondientes a la supervisión para un total de 41 presentes en el periodo de marzo. Se adjunta anexo de evidencia con listado personal activo y retirado, planillas de pago, soportes de afiliaciones de personal.

Como evidencia se encontrará las planillas de seguridad y documentación del personal nuevo (Examen de ingreso, Afiliaciones ARL, EPS Y AFP, inducción y entrega de epp). (**Ver Anexo 1A *Documentación de personal).***

Tabla 2. Tabla de Información personal

ITEM	FERCHA INGRESO	APELLIDO Y NOMBRE	N.º CEDULA	CARGO
SIMA				
1	02/01/2023	LUZ MARÍA SARMIENTO ADARMIEN	1.014.229.978	PROFESIONAL DE CALIDAD
2	14/03/2023	OLIVER ALFONSO ORTEGON RODRIGUEZ	79.651.892	CONDUCTOR
3	22/03/2023	OMAR YESSID QUINTERO ROJAS	79606584	CONDUCTOR
TINGUA				
2	02/01/2023	LUZ MARÍA SARMIENTO ADARMIEN	1.014.229.978	PROFESIONAL DE CALIDAD
3	10/01/2023	ANDREA PINTO FITATA	52.087.474	PROFESIONAL SOCIAL
4	23/01/2023	JAIRO ANTONIO QUINTERO SOTO	79.471.685	RESIDENTE DE OBRA
5	30/01/2023	DIDIER LEONARDO MUÑOZ MORENO	79.985.928	RESIDENTE DE OBRA
6	01/02/2023	LORENA ANDREA GÓMEZ RAMÍREZ	1.032.388.748	RESIDENTE AMBIENTAL
7	03/02/2023	ANYI FABIOLA URREGO CUCHUMBE	1.023.872.900	RESIDENTE SST
8	07/02/2023	CLEMENCIA ALBAN LAGUNA	55.179.644	PROFESIONAL SOCIAL
9	02/03/2023	ANGIE DANIELA MESA SILVA	1023903517	BOAL
10	02/03/2023	AURELIO DE JESÚS MONROY NIÑO	19197925	DIRECTOR DE OBRA
11	08/03/2023	ALEJANDRO MARÍN CAÑAS	80896369	INSPECTOR DE OBRA
12	17/03/2023	YENNY LORENA RINCÓN PASACHOA	1032480905	TOPOGRAFA
13	17/03/2023	JULIÁN FELIPE VARGAS SALAMANCA	1014241798	CADENERO
14	25/03/2023	OLGA REGINA SANDOVAL VEGA	51636360	BOAL
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL				
1	14/03/2023	TATIANA ALEJANDRA MAECHA VASQUEZ	1075237659	RESIDENTE SST
1	30/01/2023	PLINIO ORTEGA BOLAÑOS	3.233.878	INGENIERO RESIDENTE
2	30/01/2023	DANIEL CANTE FANDIÑO	19.286.851	MAESTRO
3	30/01/2023	HÉCTOR EUSTORGIO LOPEZ CUADRADO	79.383.445	AYUDANTE
4	30/01/2023	LISANDRO VELASQUEZ MORENO	73.021.023	AYUDANTE
5	08/02/2023	YONN FREDY AMAYA MELO	80.386.341	VIGILANTE
6	10/02/2023	ALEXIS LOZADA LUNA	1.098.622.647	AYUDANTE
7	10/02/2023	JORGE ALONSO MENDOZA TRIANA	79.526.973	AYUDANTE
8	13/2/2023	WILLIAM WILCHES GOMEZ	1.023.864.226	VIGILANTE
9	13/02/2023	JOSE ANTONIO CHAPARRO	79.351.045	VIGILANTE
10	11/02/2023	YAMIL CRUZADO PACHECO	73.022.142	AYUDANTE
11	24/02/2023	KARLA VANESA RODRIGUEZ BARROS	1122412508	INSP. SST
12	24/02/2023	ELIAN ALFONSO LONDOÑO ARIAS	10.027.647.111	AYUDANTE
13	27/02/2023	CARLOS ANDRES CHIRIVI GUATIVONASA	80.122.150	AYUDANTE
14	27/02/2023	OSCAR MAURICIO BLANCO BLANCO	1031160920	OFICIAL
15	16/03/2023	PABLO ANTONIO AMAYA HERNANDEZ	19236297	MAESTRO
16	22/03/2023	ARNOLDO MELO	3080157	MAESTRO
17	22/03/2023	JHONATAN CAMILO HURTADO UMBA	1000619668	AYUDANTE
18	22/03/2023	LEONIDAS CASTAÑEDA	3027428	MAESTRO
19	22/03/2023	DIVER ANDREY GUEVARA TORRES	1065867766	AYUDANTE
20	22/03/2023	LUIS ALFONSO CONTRERAS PACHECO	1091535202	AYUDANTE
21	22/03/2023	JUAN ANTONIO FLORES MARTINEZ	79433064	AYUDANTE
22	25/03/2023	LUIS HERNANDO PULIDO FIGUEREDO	79858392	AYUDANTE
23	25/03/2023	LUIS ALBERTO ACUÑA LEGUIZAMON	1023913840	AYUDANTE

24	25/03/2023	MIGUEL ANGEL DUARTE ACEVEDO	1023876248	AYUDANTE
MAQUINAS AMARILLAS				
1		JESUS EVELIO PERDOMO VARGAS	490.053	OPERADOR RETRO

PERSONAL RETIRADO FEBRERO				
FECHA INGRESO	**FECHA DE RETIRO**	**APELLIDO Y NOMBRE**	**N.º CEDULA**	**CARGO**
11/03/2023	01/02/2023	CLAUDIA MARCELA MARTINEZ CAMPOS	53.010.446	BOAL
11/03/2023	11/02/2023	ANTONIO BARRETO SUAREZ	79.753.056	MAESTRO
11/03/2023	20/02/2023	NATALY CHIRIVI GUATIVONSA	1.033.696.300	BOAL
TOPOGRAFIA				
09/02/2023	17/03/2023	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ	80.495.949	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA
10/02/2023	07/03/2023	WILLIAM YESID RUIZ LANCHEROS	1.104.069.136	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA
08/03/2023	17/03/2023	JOHAN NICOLAS BELTRAN SIERRA	1018498226	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

Tabla 3. Consolidado de Personal

EMPRESA	PERSONAL ACTIVO	INGRESOS	RETIROS	PERSONAL ROTATIVO/TRASLADO
CONSORCIO TINGUA 2023	41	19	6	6

Fuente: Consorcio Ciudadela Consorcio Tingua2023

7.1.2 Charlas y capacitación de seguridad.

Dando cumplimiento al plan de capacitación y entrenamiento establecido para el parque Joyita y Bello Horizonte, Para el presente periodo se dio el cumplimiento del 100%.

Como evidencia se encontrará el plan de capacitación, formato de asistencia y formato de evaluación. (**Ver Anexo 2B *Capacitación y charlas se seguridad***).

7.1.3 Gestión de riesgos.

Durante el periodo del mes de marzo no se presentó actividades de alto riesgo, igualmente se garantizaron las condiciones de seguridad necesarias durante la ejecución de actividades técnica.

7.1.4 Atención a Emergencia.

En la oficina y los frentes de obra, se contara con los respectivos kit o equipos para atención de Emergencias como: extintores multipropósito y Solkaflam, camillas rígidas y botiquines portátiles instalados y señalizados según norma, los mismos se encuentran a cargo de los inspector SST ya residente SST, además se cuenta con otros elementos como listas de instituciones de apoyo en caso de emergencias o accidentes (MEDEVAC), y reglamento de Higiene y Seguridad Industrial; los cuales se encuentra distribuidos así;

- **Botiquín**

Se cuenta con un botiquín dotado con implementos básicos de:

- ✓ Limpieza y desinfección
- ✓ Protección de tejidos
- ✓ Materiales de inmovilización.
- ✓ Material de apoyo
- ✓ Condiciones de Uso

- **Extintor**

El frente de obra cuenta con un extintor con polvo químico seco tipo ABC multipropósito para extinguir fuego de:

- ✓ TIPO A: solidos, madera, telas y papel
- ✓ TIPO B: combustibles, grasas, pinturas y líquidos inflamables y combustibles.
- ✓ TIPO C: equipos eléctricos.

- **Camilla e inmovilizadores**

- ✓ El frente de obra cuenta con una camilla rígida y férulas inmovilizadoras.

Tabla 4. Elementos de brigada de emergencia

Ítems	Fecha	Observación
Botiquín	31/03/2023	Por cada uno de los parques se encuentra un botiquín en cada campamento y punto crea
Extintor	31/03/2023	Por cada uno de los parques se encuentra un botiquín en cada campamento y punto crea
Medevac	Marzo	Se realiza la actualización según ingresos de personal

Fuente: Consorcio Ciudadela Consorcio Tingua2023

Como evidencia queda los formatos de inspecciones. **(Ver anexo 3CEmergencias)**

7.1.5 Accidente e incidentes de trabajo.

Durante el presente periodo de marzo del 2023, se presentaron (0) accidentes laborales en la población trabajadora del contratista.

Como evidencia queda las certificaciones de accidentalidad. **(Ver anexo 4D Accidentalidad)**

7.1.6 Indicadores de Gestión.

Para el periodo, se evaluaron los indicadores de estructura, proceso y resultado los cuales arrojan los siguientes datos.

Como registro queda formato de Indicadores de gestión. **(Ver anexo 5 E Indicadores de Gestión).**

7.1.7 Plan de trabajo Anual.

Se da cumplimiento del 100**%** del plan de trabajo programado para el mes de marzo, realizando actualización del plan de acuerdo a la necesidad de proyecto.

Como registro queda el plan de trabajo anual **(Ver anexo 6F Plan de Trabajo).**

7.1.8 Actividades de seguridad industrial

Supervisión de actividades:

Durante el periodo se realizó inspecciones preoperacionales de maquinaria, equipos, herramientas, se contemplan las siguientes actividades.

- Inspección y Suministro de EPP.
- Verificación de pre operacionales.
- Inspección de herramientas y equipo menor.
- Verificación de señalización de los frentes de obra.

Como registro queda formatos preoperacionales **(Ver anexo 7G Plan de Trabajo).**

7.1.9 Comités (Copasst, CCL)

Para el presente periodo se realiza reunión con el vigía ocupacional y para realizar todas las actividades de los comités.

Como registro queda el acta de designación. **(Ver anexo 8H Comités).**

7.1.10 Maquinarias

Durante el periodo se contó con la siguiente maquinaria:

Tabla 5. Maquinaría

TIPO	PLACA REGISTRO	MARCA	AÑO MODELO	FECHA INGRESO
Excavadora	MC031302	Hitachi	2006	07/03/2023

Fuente: Consorcio Tingua 2023

Tabla 6. Volquetas

PLACA REGISTRO	MARCA	AÑO MODELO	SOAT	TECNOMECANICA
FVL278	International	2019	08/09/2023	03/09/2022
FVL279	International	2019	08/09/2023	03/09/2022
SRN664	Kenworth	2008	16/01/2024	30/03/2023
SRN912	Chevrolet	2008	18/12/2023	14/09/2023
SKX048	Kenworth	2018	27/01/2024	11/02/2024
SRL746	Chevrolet	2002	06/06/2023	28/07/2023
SRM013	Chevrolet	2007	02/06/2023	21/08/2023
UZC442	Chevrolet	2009	27/08/2023	03/09/2023

Fuente: Consorcio Tingua 2023

Como registro queda la documentación de maquinaria

7.1.11 Manejo de sustancias químicas

En los frentes de intervención se contará con las respectivas hojas de seguridad de sustancias químicas de los mismo, y estas a su vez se almacenará de acuerdo a la matriz de compatibilidad de los productos a utilizar.

8, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE MANEJO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

8.1 Componente A sistema e la gestión de seguridad y salud en el trabajo

Para el desarrollo de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, el contratista contó en el periodo evaluado con 2 profesionales SST, 1 para cada uno de los parques (Bello Horizonte y La Joyita).

En la siguiente tabla, se permite evidenciar el personal SST empleado en la etapa de construcción y su dedicación en el presente periodo.

Tabla 1. personal SST

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
Anyi Fabiola Urrego Cuchumbe	Residente SST	100%
Tatiana Alejandra Mahecha Vásquez	Residente SST	100%
Total, de profesionales SST:		2

Fuente: Interventoría ETA

Donde las principales funciones del cargo están la siguientes:

a. Revisión de la documentación relacionada con las afiliaciones al sistema general de seguridad integral, certificados de aptitud medica del personal que ingreso durante el periodo del informe
b. Inducciones generales del personal de ingreso durante el presente periodo del informe
c. Notificación de riegos al personal que ingreso durante el periodo evaluado
d. Elaboración y presentación de informes semanales donde se informaron las novedades de ingreso durante el periodo evaluado
e. Atención de la correspondencia recibida
f. Presentación del MAO componente SST
g. Mesas de trabajo con la interventoría
h. Asistencia del profesional SST al comité de obra

9 ACCIONES DE LA INTERVENTORIA

9.1 Personal SST

Par el desarrollo de este contrato, de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, la interventoría contó en el periodo evaluado con un profesional SSTMA.

Lo cual, en la siguiente tabla permite evidenciar el personal relacionado SST empleado y su dedicación en el proyecto.

Tabla 2. personal de interventoría

NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEDICACION
Harvey Darío Cepeda Diaz	Residente SSTMA	100%

Fuente: Interventoría ETA

9.1.1 Personal que ha ingresado nuevo para el presente mes

Par este periodo se hacen ingreso del personal relacionado en la siguiente tabla:

Tabla 3. personal que ingresa en el mes

INTERVENTORÍA	
PERSONAL NUEVO	
Nuevos	1
Antiguos	5
Total	6

Fuente: interventoría ETA

Se debe aclarar que el ingreso de personal no implica la realización efectiva de las actividades motivo del contrato, por cuanto hay varios funcionarios contratados bajo la modalidad de prestación de servicios que no tuvieron participación activa en el periodo, dada la etapa de demolición que se está ejecutando, por ello en los soportes remitidos del personal se envía la totalidad de gestión de exámenes médicos de egreso, pero en el formato foac-83 de interventoría y se registra solo aquellos funcionarios con participación activa en el periodo.

9.1.2 Mesas de trabajo y comités con el contratista

Para el presente informe, se realizaron mesas de trabajo entre las partes, ya que cada uno de los profesionales estaba realizando labores de estructuración de documentos contractuales para la apropiación de los estudios y diseños y los sistemas de gestión integrales que se debían entregar en este tiempo y la entrega de los informes mensuales.

9.1.3 Comunicaciones efectuadas durante el periodo por la interventoría y el contratista

se relaciona la correspondencia enviada y recibida entre las partes en temas de seguridad y salud en el trabajo y este se puede evidenciar en el informe técnico de interventoría. Por lo tanto, no se relacionan en este documento para no duplicar la información.

9.2 GESTIÓN SST DE INTERVENTORÍA

A continuación, se listan las actividades desarrolladas por la interventoría, para el periodo de la ejecución:

- Revisión y atención de las comunicaciones remitidas por la contratita y por la secretaria de habitad durante el periodo del informe
- Asistencia al comité integral realizado en el periodo
- Elaboración de informes semanales
- Seguimiento y realización de afiliaciones y pago de seguridad social integral
- Revisión de documentación de ingreso de personal de plantilla mínima
- Revisión de los semanales aplicables para este periodo
- Actualización u revisión del MAO y el SG-SST
- Seguimiento a las obligaciones contractuales del contrato de obra

9.2.1 Medicina preventiva y del trabajo

La medicina del trabajo tiene como finalidad la promoción, prevención y control de la

salud de los trabajadores frente a los factores de riesgo ocupacionales realizando el diagnóstico inicial del estado físico del trabajador mediante la revisión de los exámenes médicos de ingreso y haciéndole seguimiento a las recomendaciones y/o restricciones que el medico halla plasmado en el documento

Se realizaron exámenes médicos de aptitud laboral al personal que ingreso a la interventoría ELSA TORRES ARENALES para el periodo del informe, en el centro médico con licencia para este tipo de servicio, garantiza la confidencialidad de la información de las historias clínicas de cada trabajador. Dentro de los procesos se realizan los siguientes tamizajes médicos así:

- Examen médico general
- Espirometría
- Audiometría
- Optometría
- Aptitud para trabajo en alturas

Se entrega soporte de los conceptos de aptitud, medica del personal vinculado a la fecha.

Se debe aclarar que el ingreso de personal no implica la realización efectiva de las actividades motivo de contrato, por cuento hay varios funcionarios contratados bajo la modalidad de prestación de servicios que no tuvieron participación activa en el periodo del informe, dada la etapa de apropiación de estudios y diseños, por ellos son los soportes remitido del personal se envía la totalidad de gestión de exámenes médicos, afiliaciones, inducción, notificación de examen de egreso, pero en el formato FOAC 83 se ingresa solo aquellos funcionarios con participación activa en el periodo.

9.2.2 Inducción de seguridad

Se realiza la inducción de todo el personal que es contratado por esta interventoría en los cuales se encuentran incluidos los siguientes temas: política de seguridad, y salud en el trabajo, política de seguridad y salud en el trabajo, política de alcoholismo y tabaquismo, reglamento de higiene industrial, uso adecuado y obligatorio de EPP, SG-SSI, plan de emergencias, accidentes de trabajo, enfermedades laborales, notificación de derecho a examen de egreso y reglamento interno de trabajo. Ver anexo 18 Inducción de personal y evaluación.


9.2.3 Notificación de riesgos

Todos los trabajadores que ingresaron a esta interventoría recibieron dentro de la capacitación de inducción la notificación de riesgos, explicando los riesgos a los cuales va a estar expuesto, adicionalmente se realiza una verificación de eficacia sobre el tema. **(Ver anexo 19T Notificación de Riesgos).**


9.2.4 Accidentes y/o incidentes de trabajo

Se informa a la entidad que durante el periodo evaluado no se presentaron accidentes e incidentes de trabajo. **(Ver anexo 13N Acidentalida).**

9.2.5 Indicadores SST de interventoría




CUMPLIMIENTO ENTRAGAS DE INFORMES	
X = No. Informes entregados en periodo X 100 / No. Informes aplicables al periodo	1 / 100 X = 100% / 1



CUMPLIMIENTO EXAMENES MEDICOS DE INGRESO

X = No. Exámenes médicos realizados X 100 / No. Personas que ingresaron en el mes	10 / 100 / 100% / 10 X =



CUMPLIMIENTO INDUCCIONES	
X = No. De inducciones en el periodo X 100 / No. Trabajadores que ingresaron	10 / 100 / 100% / 10 X =

9.2.6 Comité de convivencia laboral

La interventoría Elsa Torres Arenales cuenta con un comité de convivencia laboral conformado y cumple con las labores pertinentes proponiendo un buen ambiente laboral entre sus trabajadores. **(Ver anexo 18R Comité CCL).**

9.2.7 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo

La interventoría cuenta con un COPASST que está conformado y se encuentra actualmente funcionando conforme a lo descrito en la ley. **(Ver anexo 17Q Comité Copasst).**

9.3 Aportes de seguridad social y parafiscales

La interventoría Elsa Torres Arenales cuenta con los aportes a la seguridad social en el mes de febrero y cuentan con las novedades causadas en el mes de enero de 2023, la empresa se encuentra al día en los pagos de salarios y acreencias laborales del personal que tuvo

una participación en el periodo del informe.**(Ver anexo 16P. Pagos de seguridad).**

9.3.1 mecanismos empleados por la interventoría para el seguimiento SG-SST

Durante el periodo del presente informe, la interventoría verifico el cumplimiento de los indicadores presentados junto con el cronograma SST que se presentó y fue aprobado por la interventoría

9.4 entrega de dotación y EPP

En el presente mes, se realizó la entrega de dotación conforme se iniciaron las actividades constructivas y a medida que iban ingresando a la obra. **(Ver anexo 6F Entrega Dotación).**

9.5 capacitaciones realizadas por la interventoría

En el presente periodo, se realizaron capacitaciones en temas de liderazgo efectivo y seguridad vial, estas fueron realizadas de manera virtual con apoyo de la ARL. **(Ver anexo 11K. Capacitaciones).**

9.5.1 actividades en la etapa de estudios y diseños

Se realizó la revisión de la validación del contratista a los diagnósticos entregados por la secretaria de habitad, cada especialista involucrado en el periodo remitió observaciones a la validación del contratista en cada especialidad para remitir concepto de validación de estudios y diseños entregados por la entidad contratante.

En este periodo también se solicitó el plan de gestión de riesgo para entidades públicas y privadas de los cuales no se ha remitido el documento para la revisión y aprobación por parte de esta interventoría.

En el tema de tránsito y transporte, se revisaron los PMT que fueron aprobados por secretaria de movilidad y se está realizando seguimiento al cumplimiento de este componente para garantizar la seguridad de los peatones y los habitantes del sector

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se informa a la secretaria de habitad que falta por parte el contratista la entrega de plan de gestión de riesgo, que debía ser entregado hasta fecha máxima 28 de enero de 2023, por lo cuál se mediante comité de obra se programa a mesa de trabajo el día 02/03/2023 entre interventoría y contratísta para finalmente tener el producto consolidado.

- Se informa que por parte de la interventoría se presenta el acta de conformación del COPASST y el COCOLA, de manera que nos acogemos al funcionamiento de estos comités para el proyecto SDHT 1270 de 2022
- Se notifico por parte de la interventoría a todo el personal que esta vinculado para este contrato de los riesgos a los cuales están expuestos
- Las labores de obra no se ejecutaron, sin embargo, la interventoría realizó la entrega de los EPP y dotación de personal vinculado con dedicación mayor al 70%
- Se informa que durante la ejecución de este periodo no se tuvieron accidentes e incidentes de trabajo para ninguna de las partes involucradas
- Se dio cumplimiento de las actividades de la interventoría quien panifico inducciones, notificación de riesgos y exámenes médicos de ingreso del personal
- Se emiten observaciones al informe mensual del contratista, y a la fecha del presente informe el contratista no presenta la subsanación de las observaciones generadas por la interventoría

11 RECOMENDACIONES

- Se recomienda al contratista entregar los informes en los tiempos estipulados por la entidad y con la estructura conforme al anexo ambiental y SST del manual único de control y seguimiento a labores ambientales y SST del IDU
- Se recomienda realizar la entrega de toda la documentación completa de cada uno de los profesionales
- Se recomienda que las observaciones emitidas al MAO sean subsanadas en el menor tiempo posible
- Se recomienda al contratista entregar los soportes de nómina o pagos de servicio profesionales del personal vinculado en el periodo completo en el informe mensual 1

ANEXOS . – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NIT 63323375-2

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2019

CODIGO-FH-003

Fecha:	21 de marzo 2023		Lugar:	San Cristobal SV-T1 T2	
Charla:		Capacitación: X		Entrenamiento:	
Duración:	Min:		Proyecto:	1260 de 2022 SDHT	
	Hora: 1 hora				
Temas:	1	Separacion de Residuos en obra (RCD)			
	2	Codigos de colores			
	3				

ASISTENTES

	Nombre	Cargo	C.C.	Calif.	Firma recibí y entendí la capacitación
1	Leonardo Romero P	Residente Ind	5.477.379		
2	Jennifer E Vega Solano	Residente Social	1032463904	-	
3	IVAN DAVID VEGA	AUX TOPOGRAFIA	80226827	-	IVAN VEGA
4	JONATHAN NAVARRO G	RESIDENTE INTERVENTORIA	1065617611		
5	Daniel Felipe Talero Rojas	Inspector Técnico	1020634359		
6	Diana M Fandiño	Director	26631798		
7	Alvaro O. Aponte R	Insp Infraestructura	11085316810		
8	Harvey Darío Cepeda	Residente SST/MA	91516484		
9	JUAN SEBASTIAN DIAZ	RESIDENTE INTER	1026[illegible]45	-	
10	Gabriela Mejia Vallejo	Residente Inter	1085274851		
11	Alejandra Ramirez Bogotá	Pdesarrollo social	1031155043		
12	Paula Andrea Garcia	Residente TOPO	1000378922		
13					
14					

Observaciones:

EXPOSITOR
INTERNO ☒
EXTERNO ☐

NOMBRE: Jenifer Paola Quiroga G
FIRMA:
CARGO: Residente SST/MA

La calificación está ponderada de 1 a 5 (donde 5 es la mayor puntuación y 1 la menor).

Powered by CamScanner

SEGUROS BOLÍVAR ARL

SEGUIMIENTO DE REUNIONES Y ACTIVIDADES

Fecha			Tipo de Actividad	SIPAB No. Cronograma	Secuencia
03	03	2023	A AT CX E M	672373	2

Empresa	Dirección
GRUPO ELSA TORRES ARENALES	CARRERA 48 N 94 - 83

NIT	Póliza	Correo Electrónico
15897	2802433767517	etainterventoriasst@gmail.com

Ciudad / Departamento	Teléfonos	PLAN	Hora Inicio	Hora Salida
BOGOTÁ/CUNDINAMARCA	2562716	1	15:00	17:00

Asesor Gestión del Riesgo	Nombre Aliado Estratégico	Código Aliado Estratégico	Tipo de Servicio
SANDRA PATRICIA FAJARDO	SERCOM SERES COMPETENTES	4948	Presencial ○ Virtual X

Participantes ARL		Participantes Empresa	
Nombres	**Cargo**	**Nombres**	**Cargo**
Alejandrina Cardenas Parra	Asesor	Diana Jiménez	Analista SST

Actividad a realizar	Temas desarrollados en la actividad
Seguimiento intervención riesgo psicosocial	1. Participación y liderazgo

Decisiones y/o compromisos adquiridos	Responsable(s)	Fecha
Para dar continuidad con el seguimiento e intervención del riesgo psicosocial en la empresa GRUPO ELSA TORRES ARENALES, se efectuó asesoría técnica sobre: 1. Participación y liderazgo TOTAL: 2 HORAS	Alejandrina Cardenas Parra	03-03-2023

Observaciones y sugerencias

¿Próxima reunión?	Tema	Fecha			Hora
SI NO		DD	MM	AAAA	

Para calificar al Asesor de Gestión del Riesgo (AGR): https://survey.survicate.com/4bbdd6d5e0702ea5/

Para calificar al Aliado Estratégico (AE) que le prestó el servicio: https://survey.survicate.com/b09c954330cc4153/

Su respuesta contribuye al mejoramiento continuo de nuestros servicios. Gracias.

SU FIRMA NOS ASEGURA QUE TODO LO CONSIGNADO EN ESTE FORMATO ES VERAZ	FIRMA ARL	FIRMA EMPRESA

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Forma **AT-031** (Redis. Nov./21)

REGISTRO DE ASISTENCA ARL BOLIVAR							
CRONOGRAMA	672373	SECUENCIA	2	FECHA:	3	3	2023
EMPRESA CLIENTE	ELSA TORRES ARENALES	NIT	1597	HORA INICIO:	15:00	HORA FIN:	17:00
RAZON SOCIAL ALIADO	SERCOM SERES COMPETENTES SAS		PROFESIONAL A CARGO/ INSTRUCTOR		ALEJANDRINA CARDENAS PARRA		

N°.	NOMBRE / APELLIDOS	CEDULA	CARGO
1	LINDSAY CAROLINA VIDES MARTINEZ	45546397	COORDINADOR
2	YAMILE ADRIANA PEDRAZA DAZA	52491085	ASISTENTE ADMINISTRATIVA
3	Alexandra de Jesús Carrillo Monsalve	51719763	profesional social
4	Alvaro Otoniel Aponte Rodriguez	1105680690	Inspector de Interventoria territorio 1
5	Clara Guzmán Tovar	1032426648	Ingeniera Licitaciones
6	Gilberth Julián Acosta Celis	1012368045	Coordinador
7	GABRIELA ISABEL MEJIA VALLEJO	1085274887	RESIDENTE
8	Jerika Paola Quijano G	1024478382	Residente SSTMA
9	Kelly Johana Mercado García	1096225516	Residente Ambiental SST
10	Carlos Francisco Leopoldo Rojas Rueda	91534782	Residente de Interventoría
11	Mayra Alejandra Pineda Díaz	1031159333	Inspector SST
12	Alejandra Ramírez Bogotá	1031155043	Profesional social
13	ADRIANA CAIZA MARTINEZ	30746204	APOYO COORDINACION
14	Harvey Dario Cepeda Diaz	91016484	Residente SSTMA INTERVENTORÍA
15	MYRIAM SANCHEZ	52261259	AMBIENTAL
16	Diana Avendaño brijaldo	46681798	Director parques
17	MAYRA ALEJANDRA BERRIO	1067951382	3107469142
18	Jennifer Eliana Vega Solano	1032463904	Profesional Social Interventoría 1260
19	Daniel Felipe Talero Rojas	1030634359	Inspector
20	Jonathan Navarro Gutiérrez	1065657611	Residente de Interventoria
21	carlos mario guevara	1143396442	aux adminitrativo
22	Yudy Rosale	25707927	Inspectora Sst
23	BIBIANA MONTENEGRO	37013125	Profesional Ambiental
24	Luis riuano	98391327	Laboratorista inspector
25	Jesús ordoñes	12994995	Ing Residente
26	Ricardo caicedo	1085273756	Ispector de obra tabiles
27	STEFFANY HERRERA NARVAEZ	1033785566	LIDER SST
28	Luis Alfredo Rodriguez	79145302	Director de proyecto
29	ANGIE CASTRO MUÑOZ	1024574838	COORDINADORA
30	Paula Lopez	1022398706	Ingeniera Residente Aeropuerto
31	Marcela Diaz	1121897408	Ingeniera Residente Aeropuerto
32	SANDRA FABIOLA GOMEZ FLOREZ	52149741	AUXILIAR OFICINA
33	David Plazas	1022371896	Auxiliar administrativo
34	Carlos Francisco Leopoldo Rojas Rueda	91534782	Residente de Interventoría
35	VICTOR MENDEZ VERGARA	79700430	MENSAJERO
36	Yulder Rativa	79985448	Inspector de Seguridad Operacional
37	Carmen Correa Fernandez	1082850376	Residente de Mantenimiento
38	Paula Andrea Garcia Diaz	1000378922	Topografia
39	LUZ ANGELA PERDOMO MORALES	1102119794	Trabajadora social
40	Renaldo Ricardo Jaraba	10768335	Ingeniero Residente de interventoria
41	Eduardo Hernandez	1067956940	Ing. Civil
42	Diana Lucia corrales Martelo	50933451	Residente interventoria
43	CARLOS MARIO	1143396442	AUX ADMINISTRATIVO
44	Eduin Silva samboni	1084255585	Inspector sst
45	JAIRO LUIS	15678013	CONDUCTOR
46	DORIS JIMENEZ VIGOYA	52477008	ASISTENTE ADMINISTRATIVA

CAPACITACIÓN - PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO - 03/MARZO/2023

1 mensaje

INTERVENTORIA ETA <etainterventoriasst@gmail.com> 1 de marzo de 2023, 16:54
Para: ana.rodriguez@consorciojet.co, any.saenz@consorciojet.co, calidad@consorciojet.co, camilo.montenegro@consorciojet.co, carmen.correa@consorciojet.co, cesar.echeverri@consorciojet.co, yamile pedraza <contabilidad@consorciojet.co>, diana.ortiz@consorciojet.co, gestiondocumental@consorciojet.co, idalid.suelta@consorciojet.co, janeth.urbano@consorciojet.co, maria.aya@consorciojet.co, maria.castrillon@consorciojet.co, norma.sabogal@consorciojet.co, robert.suarez@consorciojet.co, sergio.camacho@consorciojet.co, tannia.sanjuan@consorciojet.co, uriel.rueda@consorciojet.co, vera.borrego@consorciojet.co, victor.monsalve@consorciojet.co, juan.pedraza@consorciojet.co, laura.parra@consorciojet.co, tatianabuendia96@gmail.com, sonia hernandez <sonia_hdezg@hotmail.com>, Angie Castro <angielk130413@gmail.com>, Tatiana Palacio <lauratpg26@hotmail.com>, yffets13@hotmail.com, arqcarolivides@gmail.com, LUIS ROBERTO BEDOYA HERNÁNDEZ <lurobehe@hotmail.com>, Jairo Arcon <jairoarcon77@gmail.com>, Fernando Melo Bastidas <fermelobas@gmail.com>, sandra gomez <sandraf.gomezf@gmail.com>, Julián David González Rojas <nandrea2015@gmail.com>, ALEXANDER GARCIA <Elvin_ga9@hotmail.com>, Julieth Gutiérrez <Julhigut897@gmail.com>, PAULA JOHANNA CARRANZA CORTES <paulajcarranzac@gmail.com>, fredy leon tarazona <fredyreylu@hotmail.com>, Adriana Caiza <adrianacaiza@gmail.com>, Mayra Alejandra Pineda Diaz <mapineda33@misena.edu.co>, dorisjimenezv@gmail.com, grarys@gmail.com, Erika Ruiz Beltran <eruiz.ic@hotmail.com>, Carlos Mario Guevara Btancurt <carlos.1110@outlook.com>, Javier Varona <varonajavier59@gmail.com>, camend1.9@gmail.com, y_u_l78@hotmail.com, marcela.diaz04@outlook.com, David Esteban Plazas Ramirez <davidplr@hotmail.es>, laringcivil@gmail.com, cafraleorr@gmail.com, Kelly Johana Mercado Garcia <kelly.jmgarcia@hotmail.com>, porjuelalopez@gmail.com, javierpedrozam@gmail.com, Gusbi71@hotmail.com, ing.camilogiraldo@gmail.com, gilberth acosta celis <gilberthacosta07@gmail.com>, elkin.salazar.perez@gmail.com, juanmanuelarcos@gmail.com, maralemor71@hotmail.com, Diego Salinas <diego.s861028@gmail.com>, arq.gabrielamejiavallejo@gmail.com, Alejandra Ramirez Bogota <aleramirezbog@unal.edu.co>, hcepedadiaz@gmail.com, dmab.arquitectura2@gmail.com, Alejandra Chavez <alejandra.c.morales@gmail.com>, Nestor Castillo <neycom84@gmail.com>, Juan Sebastian Pinto Lombo <juansepinto94@gmail.com>, jennifer_vega_solano@outlook.com, Sofia Pedraza <Sofiapedraza54@gmail.com>, reybarreraoro@hotmail.com, tobysilva1794@gmail.com, jerika paola quijano <danjer1809@hotmail.com>, ivanes.321@hotmail.com, paulaandreagarciadiaz608@gmail.com, ftafur629@gmail.com, leoromero12@yahoo.com, ottoaponte_17@hotmail.com, Andrea Salcedo <andrea3sb@gmail.com>, maguie.l22@hotmail.com, jonathannavarro19@hotmail.com, jeyssonfigueroa@gmail.com, MYRIAM ESTELLA SANCHEZ SANCHEZ <ingambms@yahoo.es>, Clara Guzman Tovar <claritaguzman68@hotmail.com>, Victor Mendez <victor.mendezz123@gmail.com>, lina maria caballero montealegre <linamariacaballero@gmail.com>, alexandra carrillo monsalve <acarrillomonsalve@yahoo.es>, Carolina_9030@hotmail.com, Vane Aguirre <vaneaguirre0928@gmail.com>, camiperez1002@gmail.com, Mauricio Herrera <mauricio199711@gmail.com>, maria_fe-27@outlook.com, Katherine.9304@hotmail.com, Adriana Alejandra Cifuentes Reinoso <arq.adrianaacifuentes@gmail.com>, mjgg041999@hotmail.com, MARIA ESTHELA J <maristela0407@hotmail.com>, Mayra Alejandra Berrio Agamez <mayraberrio32@gmail.com>, cristhian camilo guarin barrera <cristhiancgb@hotmail.com>, edson721@hotmail.es, renaldoricardo@hotmail.com, YUDY ROSALES <yudyrosales@hotmail.com>, carlos andres valeta revollo <carlosvaleta@hotmail.com>, eduardo hernandez <eduarhernandez@live.com>, diana lucia corralesmartelo <Corralesdiana7@yahoo.es>, Mahometh enrique Padilla brango <mahomethenriquepadillabrango@gmail.com>, juankmilox16@hotmal.com, edisoriza47@gmail.com, luzpermo241@hotmail.com, jose-ga-94@hotmail.com, mariacaterinedegiovanni@hotmail.com, andres1991espitia@gmail.com, JESÚS ORLANDO ORDÓÑEZ CHAVES <jesusorlando1969@gmail.com>, Diana Martínez <dianarociomartinez@gmail.com>, EQUIOBRAS AMBIENTAL <equiobras2010@hotmail.com>, silvio chavez <Silviochavez1904@gmail.com>, silviohernanvera@gmail.com, leonardolasso1960@gmail.com, ricardo caicedo cusis <richi_cdo@hotmail.com>, VICTOR FLOREZ <vefs.santander@gmail.com>, gluisruano@gmail.com, anmacoal78@gmail.com, john_k1974@hotmail.com, Jose Fernando Maya Vsllejo <josefernandom07@gmail.com>, Roberto Alexander Moreno Pérez <robertoalexandermorenoperez@gmail.com>, rudanufa@hotmail.com, jsanchez888@itfip.edu.co
Cc: COORDINACION PROYECTOS <coordinacionproyectoseta@gmail.com>, "Oficina Ing. Elsa Torres" <auxiliarcontable_dc@hotmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>, Andrea Velini Orjuela Ramos <andreavelini@gmail.com>

Cordial saludo

Con el propósito de continuar incentivando una cultura de autocuidado, prevención y gestión de conocimiento tenemos el gusto de invitarlos a la siguiente capacitación:

Tema: Participación y Liderazgo
Fecha: Viernes 03 de Marzo de 2023
Hora: De 03:00 PM a 04:30 PM
Modalidad: Virtual
Enlace de la reunión: meet.google.com/typ-bmdg-dov

Esperamos contar con su valiosa asistencia
--

Cordialmente Steffany Herrera
Seguridad y Salud en el Trabajo



ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
Carrera 49 A No 94 -76 Oficina 601 Barrio la Castellana - Bogotá D. C.
Tel: (571) 744 62 34 – (57) 313 225 3570

CONTROL DE ASISTENCIA

NIT 63323375-2
FECHA DE EDICIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2019

CODIGO-FH-003

Fecha:	03/03/2023	Lugar	OFICINA AMV G2
CHARLA: ____	CAPACITACIÓN: __X__ VIRTUAL		ENTRENAMIENTO: ____
Duración:	Min:3 PM Hora: 5 PM	Proyecto:	ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 CORDOBA
Temas:	1	SEGUIMIENTO O INTERVENCION DEL RIESGO PSICOSICIAL/ PARTICIPACION Y LIDERAZGO. VIRTUAL	
	2		
	3		

ASISTENTES

	Nombre	Cargo	C.C.	CALIF.	Firma recibí y entendí la capacitación
1	JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS	ING. RESIDENTE	76.318.823	5	
2	LUIS ROBERTO BEDOYA HERNANDEZ	ING. AUXILIAR	78.038.722	5	
3	JAIRO LUIS ARCON ALVAREZ	CONDUCTOR	15.678.013	5	
4	CARLOS GUEVARA BETANCUR	AUX ADMINISTRATIVO	1.143.396.442	5	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

OBSERVACION:

EXPOSITOR

INTERNO [X]
EXTERNO [ ]

NOMBRE LEJANDRINA CARDENAS PARRA
FIRMA
CARGO ESP. SALUD OCUPACIONAL

La calificación esta ponderada de 1 a 5 (donde 5 es la mayor puntuación y 1 la menor).

NIT 63323375-2

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2019

CODIGO-FH-003

Fecha:	Marzo 03/2023		**Lugar:**	Virtual	
Duración:	**Inicio:** 3.00 PM **Fin:** 5:00pm.	**Proyecto:**	Interventoria Contrato 2274. Montería Cordoba.		
Temas:	1	Seguimiento Intervención del Riesgo psicosocial Participación y liderazg			
	2				
	3				

ASISTENTES

	Nombres y apellidos	Cargo	Empresa	Calificación	Firma
1	Carlos Andres Valeta	Residente	Consorcio Nal. ET		
2	Luz Angela Perdomo M.	T. Social	1102119794		luz A. Perdo
3	Eduardo Hernandez M	Aux. Ing. Civil	Consorcio Nacio. ET		Eduardo Hern
4	Edison Alexander Ariza	INSPECTOR	CONSORCIO NACIONAL ET.		Edison Ariza
5	Reinaldo Ricardo J	Residente	Cons. Nal ET		
6	Yaira A. Berrio.	secretaria	Cons Nuc. ET.		
7	Maria estela dulio.	Directora Interv.	Cosercio Nal ET		
8	Juan Camilo Martinez	Ingeniero Aux.	Consorcio Nuevo ET.		
9					
10					
11					

Observaciones:

OBSERVACIONES

EXPOSITOR
INTERNO ■
EXTERNO □

NOMBRE: Leyandrina Cardenas Parra
FIRMA:
CARGO: Psicologa Esp - Salud ocupacional.

La calificación esta ponderada de 1 a 5 (donde 5 es la mayor puntuación y 1 la menor).

Powered by CamScanner

NIT 63323375-2

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2019

CODIGO-FH-003

Fecha:	Marzo 03 de 2023		**Lugar:**	Virtual	
Charla: X		**Capacitación:** ____		**Entrenamiento:** ____	
Duración:	**Min:** 03:00 PM **Hora:** 05:00 PM	**Proyecto:**	Interventoría Aeropuerto Internacional El Dorado		
Temas:	1	Seguimiento Intervención al riesgo psicosocial **Participación y liderazgo**			
	2				
	3				

ASISTENTES

	Nombre	Cargo	C.C.	Calif.	Firma recibí y entendí la capacitación
1	David Esteban Plazas Ramirez	Aux. Administrativo	1.022.371.896		David Plazas.
2	Luis Alfredo Rodriguez	DIRECTOR	79145302		
3	Marcela Diaz	Residente Interventoria	1.121.897.408		
4	Kelly Johana Mercado	Residente Interventoria	1.096.225.516		
5	Yulder Mauricio Retiva	Ins apoyo Laire	79985448		
6	Paula Ojueta López	Residente Int.	1022391875		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Observaciones:

EXPOSITOR
INTERNO ■
EXTERNO □

NOMBRE: LEJANDRINA CARDENAS PARRA
FIRMA: _____
CARGO: Psicóloga Esp. Salud Ocupacional

La calificación está ponderada de 1 a 5 (donde 5 es la mayor puntuación y 1 la menor).

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT. 901.662.574-4

ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL VIGÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 de 2019, Resolución 2013 de 1986, el Gerente general designa como Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo a **CLEMENCIA ALBAN LAGUNA** con numero de cedula 55179644 y suplente **ANDREA PINTO FITATA** con numero de cedula 52087474.

En virtud de lo anterior, el trabajador mencionado que actuará como vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo por el término de 2 años de conformidad con el Decreto 1295 de 1994, período durante el cual el empleador se obliga a facilitar el tiempo necesario dentro de la jornada laboral para que realice sus respectivas funciones.

Funciones del COPASST

- Recibir por parte de la alta dirección la comunicación de la política de seguridad y salud en el trabajo (*artículo 2.2.4.6.5*).
- Recibir por parte del empleador información sobre el desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo (SG-SST) (*artículo 2.2.4.6.8*).
- Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño (*artículo 2.2.4.6.8*).
- Dar recomendaciones para el mejoramiento del SG-SST (*artículo 2.2.4.6.8*).
- Participar en las capacitaciones que realice la Administradora de Riesgos Laborales (*artículo 2.2.4.6.9*).
- Revisión del programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (*artículo 2.2.4.6.11*).
- Recibir los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo y emitir recomendaciones (*artículo 2.2.4.6.15*).
- Apoyar la adopción de las medidas de prevención y control derivadas de la gestión del cambio (*artículo 2.2.4.6.26*).
- Participar en la planificación de las auditorías (*artículo 2.2.4.6.29*).
- Tener conocimiento de los resultados de la revisión de la alta dirección (*artículo 2.2.4.6.31*).
- Formar parte del equipo investigador de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales (*artículos 2.2.4.1.6 y 2.2.4.6.32*).

Funciones del Comité de Convivencia

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.

2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada.

3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.

4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.

5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad.

6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja y verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.

7. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público. En el sector privado, el Comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.

8. Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión del Comité de Convivencia Laboral y los informes requeridos por los organismos de control.

9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las empresas e instituciones públicas y privadas.

10. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada.

La presente se firma el **01 de marzo de 2023**.

CLEMENCIA ALBAN LAGUNA
Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo
CC: 55179644
Cargo: Profesional Social

ANDREA PINTO FITATA
Suplente de Vigía SST
CC: 52087474
Cargo: Profesional Social

C.C 1.023.872.900

Anyi Urrego Cuchumbe
Profesional SST
CC: 1023872900

JAIME ORLANDO SANTOS GUTIERREZ
C.C. 19.339.935 de Bogotá D.C.
Representante legal
CONSORCIO TINGUA 2023.

	INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y EPP'S	Código:	SST-FT-23
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	0

EMPRESA/ SUBCONTRATISTA	M y E Construcciones y equipo	FECHA DE INSPECCIÓN	31/03/2023
QUIEN INSPECCIONA	Karla Rodriguez	CARGO:	Inspectora SST

CONVENCIONES: B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO) SN (SIN ENTREGA) N/A(NO APLICA)

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ELEMENTOS																								FIRMA DEL TRABAJADOR
			CASCO	BARBOQUEJO	LINTERNA MANOS LIBRES	TAPAOIDOS DE INSERCIÓN	TAPAOIDOS DE COPA	GAFAS CLARAS	GAFAS OSCURAS	TAPABOCAS	MASCARA DE GASES Y VAPORES	FILTROS PARA GASES Y VAPORES	GUANTES VAQUETA	GUANTES POLIURETANO	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE PVC	CAMISA	OVEROL FONTANERO	OVEROL ENTERIZO	CHAQUETA	TYVEK	CHALECO	PANTALÓN	IMPERMEABLE	BOTAS CAUCHO DE SEGURIDAD	BOTAS DE SEGURIDAD	
1	Oscar Blanco	Ayudante	B	B		B			B	B			B				B						B	B	B		
2	Alexis Lozado	Ayudante	B			B			B	B			B				B						B	B	B		
3	Lisandro Velasquez	Ayudante	B	B		B			B	B			B				B						B	B	B		
4	Carlos Chirivi	Ayudante	B	B		B			B	B			B				B						B	B	B		
5	Luis A. Contreras	Ayudante	B			B			B	B			B				B						B	B	B		
6	Luis Polido	Ayudante	B	B		B			B	B			B				B						B	B	B		
7	Luis Acuña	Ayudante	B			B			B	B			B				B						B	B	B		
8	Juan Florez	Ayudante	B	B		B			B	B			B				B						B	B	B		
9	Hector Lopez	Ayudante	B	B		B			B	B			B				B						B	B	B		
10	Elian Londoño	Ayudante	B	B		B			B	B			B				B						B	B	B		
11	Yamil Cruzado	Ayudante	B	B		B			B	B			B				B						B	B	B		
12	Jorge Mendoza	Ayudante	B	B		B			B	B			B				B						B	B	B		
13	Arnoldo Melo	Maestro	B	B		B			B	B			B				B						B	B	B		
14	Pablo Amaya	Maestro	B	B		B			B	B			B				B						B	B	B		
15																											

ELEMENTO A CAMBIAR	CANTIDAD	FECHA DE CAMBIO O REPOSICION	SOLICITUD DE CAMBIO Y REPOSICIÓN QUIEN REALIZA LA REPOSICION

Vo Bo Prof. SST

CC 1.0[illegible]2.900

Prof. SST

Powered by cs

Pag. 578 de 692

PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

Código:	SST.FT.19
Fecha:	25/01/2023
Versión:	0

DATOS GENERALES

EMPRESA	MYC construcciones	UBICACIÓN	la Joyita	TIPO	ORUGA		PAJARITA
NOMBRE DE OPERADOR	EVELio perdomo	CEDULA	4900.534.	ARL			
N° DE REGISTRO		N° SERIE	HITACHI	LINEA	FJ35	MODELO	2007
CUENTA CON LIC.	SI	NO	TIPO	CUENTA CON CERTIFICACION VIGENTE	SI	NO	CUAL (arma, arnés, chaleco)
PERIODO DE INSPECCION	SEMANA	DEL 20 AL 25 DE 03 DE 2023					

Marque con una "X" de acuerdo al ítem: B (BUENO), M (MALO), N/A (NO APLICA)

ITEM	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Frenos de trabajo (Pedales)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Vidrio frontal (en buen estado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Limpiaparabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Sistema de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Kit de manejo manuales	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Cinturón de pedales	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Asiento en buena condición	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Indicadores (Velocidad/medidor de temperatura/medidor de aceite motor)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Control ingreso humo (Kits de alcohol)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Equipos, avisos de alcohol y cancerígenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Compartimento del motor (cerrado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Cables conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Orugas tensionadas / Llanta 10"	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Filtros	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Mantenimiento y mantenimiento de brazo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Mantenimiento de giro (Tornamesa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Dirección			—			✓			✓			✓			✓			✓				
Nivelación de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Nivel de refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Estado general carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Cuadro	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Nivel de freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Objetos en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Vasos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Luz	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Kit contra incendio (Extintor)	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓				
Alarma			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Cinturón de seguridad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
El equipo se puede utilizar	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		Nombre, Firma, cédula y cargo
Firma del Operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Firma Supervisor SST																						

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS ITEMS DE LA LISTA DE CHEQUEO

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7

	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Codigo:	EST-FT-V8
		Fecha:	13/01/2023
		Versión:	1

DATOS GENERALES

EMPRESA:	M y E Construcciones equipos SAS	SERIE:	
MODELO:		LUGAR DE UBICACION:	Bello Horizonte y la Joyita.
SEMANA DE INSPECCION:	DEL 20 AL 25 DE Febrero DE 2023		

Marque con una "X" según corresponda B (BUENO) M (MALO)

No	ASPECTO A REVISAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIÓN
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Estado General del Mango de agarre	✓										✓				
2	Estado General del Interruptor	✓										✓				
3	Estado General de las escobillas	✓										✓				
4	Estado General del Cable Electrico o de Potencia.	✓										✓				
5	Estado General de la Carcasa	✓										✓				
6	Estado de la Guarda	✓										✓				
7	Estado General de la Arandela que asegura el Disco.	✓										✓				
8	El Disco Cumple con las Especificaciones Técnicas de la Pulidora.	✓										✓				
9	Otro:															
10	Otro:															
EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?		X	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	X	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
FIRMA DEL TRABAJADOR:																
FIRMA INSPECTOR SST:																

Karla Rodríguez

Amy Viviana C
C.C 1.073.872.100
Prof. SST

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE entre el OPERARIO y QUIEN INSPECCIONA

OBSERVACIONES GENERALES EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Codigo:	SST-FT-18
		Fecha:	13/01/2023
		Versión:	0

DATOS GENERALES

EMPRESA:	M y E construcciones y equipo	SERIE	14012
MODELO:	ESMA-7A3	LUGAR DE UBICACION:	Bello Horizonte
SEMANA DE INSPECCION:	DEL 13 AL 18 DE 03 DE 2023		

Marque con una "X" según corresponda B (BUENO) M (MALO)

No	ASPECTO A REVISAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIÓN
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Estado General del Mango de agarre									X						
2	Estado General del Interruptor									X						
3	Estado General de las escobillas									X						
4	Estado General del Cable Electrico o de Potencia.									X						
5	Estado General de la Carcasa									X						
6	Estado de la Guarda									X						
7	Estado General de la Arandela que asegura el Disco.									X						
8	El Disco Cumple con las Especificaciones Técnicas de la Pulidora									X						
9	Otro:															
10	Otro:															
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	X	NO	SI	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
	FIRMA DEL TRABAJADOR:									Karla Rodriguez						C.C 1.023.872.[illegible]0
	FIRMA INSPECTOR SST:															Tec. SST

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE entre el OPERARIO y QUIEN INSPECCIONA

OBSERVACIONES GENERALES EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

DIA 1.	
DIA 2.	
DIA 3.	
DIA 4.	
DIA 5.	
DIA 6.	
DIA 7.	

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Codigo:	SST-FT-78
		Fecha:	15/11/2023
		Versión:	3

DATOS GENERALES

EMPRESA:	M y E Construcciones y equipo			SERIE	14012
MODELO:	ESMA-7A3	LUGAR DE UBICACION:	Bello Horizonte y la Jojita.		
SEMANA DE INSPECCION:	Karla Rodriguez	DEL 27/02 AL 04 DE MARZO DE 2023			

Marque con una "X" según corresponde B (BUENO) M (MALO)

No	ASPECTO A REVISAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIÓN
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Estado General del Mango de agarre	✓		✓		✓		✓				✓				
2	Estado General del Interruptor	✓		✓		✓		✓				✓				
3	Estado General de las escobillas	✓		✓		✓		✓				✓				
4	Estado General del Cable Electrico o de Potencia.	✓		✓		✓		✓				✓				
5	Estado General de la Carcasa	✓		✓		/		✓				✓				
6	Estado de la Guarda	✓		✓		✓		✓				✓				
7	Estado General de la Arandela que asegura el Disco.	✓		✓		✓		✓				✓				
8	El Disco Cumple con las Especificaciones Técnicas de la Pulidora.	✓		✓		✓		✓				✓				
9	Otro:															
10	Otro:															
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?	X	NO	X	NO	X	NO	X	NO	SI	NO	X	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
	FIRMA DEL TRABAJADOR:							Oscar				Oscar				
	FIRMA INSPECTOR SST:	Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez				Karla R.				

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE entre el OPERARIO y QUIEN INSPECCIONA

P.C. SST

OBSERVACIONES GENERALES EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Codigo:	SST-PT-08
		Fecha:	21/01/2023
		Versión:	0

DATOS GENERALES

EMPRESA:	M y E construcciones	SERIE	14012
MODELO:	ESMA-7A3	LUGAR DE UBICACION:	La Joyita
SEMANA DE INSPECCION:	DEL 27 AL 01 DE Abril DE 2023		

Marque con una "X" según corresponda B (BUENO) M (MALO)

No	ASPECTO A REVISAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIÓN
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Estado General del Mango de agarre			X		X						X				
2	Estado General del Interruptor			X		X						X				
3	Estado General de las escobillas			X		X						X				
4	Estado General del Cable Electrico o de Potencia.			X		X						X				
5	Estado General de la Carcasa			X		X						X				
6	Estado de la Guarda			X		X						X				
7	Estado General de la Arandela que asegura el Disco.			X		X						X				
8	El Disco Cumple con las Especificaciones Técnicas de la Pulidora.			X		X						X				
9	Otro:			X		/										
10	Otro:															
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
	FIRMA DEL TRABAJADOR:															
	FIRMA INSPECTOR SST:			Karla Rodriguez		Karla Rodriguez						Karla Rodriguez				C.C 1 026 572 700 Prof. SST

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE entre el OPERARIO y QUIEN INSPECCIONA

OBSERVACIONES GENERALES EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Codigo:	SST-FT-V0
		Fecha:	23/10/2023
		Versión:	0

DATOS GENERALES

EMPRESA:	MYE Construcciones y equipo.	SERIE	14012
MODELO:	ESMA - 7A3	LUGAR DE UBICACION:	La Joyita
SEMANA DE INSPECCION:	DEL 13 AL 18 DE Marzo DE 2023		

Marque con una "X" según corresponda B (BUENO) M (MALO)

No	ASPECTO A REVISAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIÓN
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Estado General del Mango de agarre	✓		✓												
2	Estado General del Interruptor	✓		✓												
3	Estado General de las escobillas	✓		✓												
4	Estado General del Cable Electrico o de Potencia.	✓		✓												
5	Estado General de la Carcasa	✓		✓												
6	Estado de la Guarda	✓		✓												
7	Estado General de la Arandela que asegura el Disco.	✓		✓												
8	El Disco Cumple con las Especificaciones Técnicas de la Pulidora.	✓		✓												
9	Otro:															
10	Otro:															
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?	X	NO	X	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
	FIRMA DEL TRABAJADOR:															Angie Arregoc
	FIRMA INSPECTOR SST:	Karla R.		Karla Rodriguez												C.C 1 023 872 900

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE entre el OPERARIO y QUIEN INSPECCIONA

Prof. SST

OBSERVACIONES GENERALES EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

DIA 1.	
DIA 2.	
DIA 3.	
DIA 4.	
DIA 5.	
DIA 6.	
DIA 7.	

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL DE PULIDORA

Código:	[illegible]
Fecha:	[illegible]
Versión:	5

DATOS GENERALES

EMPRESA:	M y E Construcciones y eq.	SERIE:	14012
MODELO:	ESMA - 7A3	LUGAR DE UBICACION:	La Jolita
SEMANA DE INSPECCION:	DEL 06 AL 11 DE 03 DE 2023		

Marque con una "X" según corresponda B (BUENO) M (MALO)

No	ASPECTO A REVISAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIÓN
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Estado General del Mango de agarre									✓						
2	Estado General del Interruptor									✓						
3	Estado General de las escobillas									✓						
4	Estado General del Cable Electrico o de Potencia.									✓						
5	Estado General de la Carcasa									✓						
6	Estado de la Guarda									✓						
7	Estado General de la Arandela que asegura el Disco.									✓						
8	El Disco Cumple con las Especificaciones Técnicas de la Pulidora.									✓						
9	Otro:															
10	Otro:															
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	X	NO	SI	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
	FIRMA DEL TRABAJADOR:									Alencar						
	FIRMA INSPECTOR SST:									Karla R.						Prof SST

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE entre el OPERARIO y QUIEN INSPECCIONA

C.C. 1 023 972 920

OBSERVACIONES GENERALES EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

DIA 1.	
DIA 2.	
DIA 3.	
DIA 4.	
DIA 5.	
DIA 6.	
DIA 7.	

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023

PREOPERACIONAL MEZCLADORA

Codigo:	SST-FR-032
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

EMPRESA: M4E construcciones | MODELO: | MARCA:

INSPECCIONADO POR: | LOCALIZACION: La Loma | EQUIPO: 001

PERIODO: DEL 20 AL 25 DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONE
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
TROMPO	Llantas en buen estado			X		X		X		X		X				
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)			X		X		X		X		X				
	Estructura de soporte en buena condición			X		X		X		X		X				
	Balinera y bujes de rotación			X		X		X		X		X				
	Mecanismo de giro para vaciado			X		X		X		X		X				
	Palanca de giro para vaciado			X		X		X		X		X				
	Seguro en buen estado			X		X		X		X		X				
	Corona de rotación del trompo			X		X		X		X		X				
	Extintor de incendios 5 lbs PQS			X		X		X		X		X				
	Patas de anclaje en buenas condiciones			X		X		X		X		X				
MECÁNICO	Motor en buena condicion			X		X		X		X		X				
	Tubo de escape en buena condicion			X		X		X		X		X				
	Estado de pasadores (bastidor)			X		X		X		X		X				
	Resguardos correas motor.			X		X		X		X		X				
	Resguardos mecanismos de giro trompo			X		X		X		X		X				
	Tapa del motor con seguro			X		X		X		X		X				
	Clutch de giro del trompo			X		X		X		X		X				
	Corona de arranque del motor			X		X		X		X		X				
	Control de fugas de combustible			X		X		X		X		X				
	Control de fugas hidraulicas			X		X		X		X		X				
	Fuera de servicio:	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo. SST
	Firma de trabajador			Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez				Angie Moreno C.C. 1.023.[illegible].900
	Firma de Inspector															

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

CONSORCIO TINGUA 2023

PREOPERACIONAL MEZCLADORA

Codigo:	SST-FR-032
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

EMPRESA: M y E construcciones | MODELO: | MARCA:

INSPECCIONADO POR: | LOCALIZACION: la bytita | EQUIPO: 001

PERIODO: DEL 13 AL 18 DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M	OBSERVACIONE
TROMPO	Llantas en buen estado									X		X				
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)									X		X				
	Estructura de soporte en buena condición									X		X				
	Balinera y bujes de rotación									X		X				
	Mecanismo de giro para vaciado									X		X				
	Palanca de giro para vaciado									X		X				
	Seguro en buen estado									X		X				
	Corona de rotación del trompo									X		X				
	Extintor de incendios 5 lbs PQS									X		X				
	Patas de anclaje en buenas condiciones									X		X				
MECÁNICO	Motor en buena condicion									X		X				
	Tubo de escape en buena condicion									X		X				
	Estado de pasadores (bastidor)									X		X				
	Resguardos correas motor,									X		X				
	Resguardos mecanismos de giro trompo									X		X				
	Tapa del motor con seguro									X		X				
	Clutch de giro del trompo									X		X				
	Corona de arranque del motor									X		X				
	Control de fugas de combustible									X		X				
	Control de fugas hidraulicas									X		X				
Fuera de servicio:		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo. SST
Firma de trabajador										[illegible]		[illegible]				
Firma de Inspector										Karla Rodriguez		Karla Rodriguez				

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

CONSORCIO TINQUA 2023

PREOPERACIONAL MEZCLADORA

Codigo:	SST-FR-032
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

EMPRESA: M y E Construcciones y cl. MODELO: MARCA:

INSPECCIONADO POR: Karla Rodriguez LOCALIZACION: la Joyita EQUIPO: 001

PERIODO: DEL 6 AL 11 DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M	OBSERVACIONE
TROMPO	Llantas en buen estado			✓				✓		✓						
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)			✓				✓		✓						
	Estructura de soporte en buena condición			✓				✓		✓						
	Balinera y bujes de rotación			✓				✓		✓						
	Mecanismo de giro para vaciado			✓				✓		✓						
	Palanca de giro para vaciado			✓				✓		✓						
	Seguro en buen estado			✓				✓		✓						
	Corona de rotación del trompo			✓				✓		✓						
	Extintor de incendios 5 lbs PQS							✓		✓						
	Patas de anclaje en buenas condiciones			✓				✓		✓						
MECÁNICO	Motor en buena condicion			✓				✓		✓						
	Tubo de escape en buena condicion			✓				✓		✓						
	Estado de pasadores (bastidor)			✓				✓		✓						
	Resguardos correas motor.			✓				✓		✓						
	Resguardos mecanismos de giro trompo			✓				✓		✓						
	Tapa del motor con seguro			✓				✓		✓						
	Clutch de giro del trompo			✓				✓		✓						
	Corona de arranque del motor			✓				✓		✓						
	Control de fugas de combustible			✓				✓		✓						
	Control de fugas hidraulicas			✓				✓		✓						
Fuera de servicio:		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo. SST
Firma de trabajador																
Firma de Inspector				Karla R.				Karla Rodriguez								

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

CONSORCIO VIALIDA 2023

PREOPERACIONAL MEZCLADORA

Codigo:	SST-FR-032
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

EMPRESA: 44 E construcciones | MODELO: | MARCA:

INSPECCIONADO POR: Karla Rodriguez | LOCALIZACION: la Joyita | EQUIPO: 001

PERIODO: DEL 27/05 AL 01/06 DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M	OBSERVACIONES
TROMPO	Llantas en buen estado	X		X		X		X		X						
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	X		X		X		X		X						
	Estructura de soporte en buena condición	X		X		X		X		X						
	Balinera y bujes de rotación	X		X		X		X		X						
	Mecanismo de giro para vaciado	X		X		X		X		X						
	Palanca de giro para vaciado	X		X		X		X		X						
	Seguro en buen estado	X		X		X		X		X						
	Corona de rotación del trompo	X		X		X		X		X						
	Extintor de incendios 5 lbs PQS	X		X		X		X		X						
	Patas de anclaje en buenas condiciones	X		X		X		X		X						
MECÁNICO	Motor en buena condicion	X		X		X		X		X						
	Tubo de escape en buena condicion	X		X		X		X		X						
	Estado de pasadores (bastidor)	X		X		X		X		X						
	Resguardos correas motor.	X		X		X		X		X						
	Resguardos mecanismos de giro trompo	X		X		X		X		X						
	Tapa del motor con seguro	X		X		X		X		X						
	Clutch de giro del trompo	X		X		X		X		X						
	Corona de arranque del motor	X		X		X		X		X						
	Control de fugas de combustible	X		X		X		X		X						
	Control de fugas hidraulicas	X		X		X		X		X						
Fuera de servicio:		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo. SST
Firma de trabajador																
Firma de inspector		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez						

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

CONSORCIO TINGUA 2023

PREOPERACIONAL MEZCLADORA

Codigo:	SST-FR-032
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

EMPRESA: M y E Construcciones y equipo | MODELO: | MARCA:

INSPECCIONADO POR: Karla Rodriguez | LOCALIZACION: la Joya. | EQUIPO:

PERIODO: DEL 27/02 AL 04/03 DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONE
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
TROMPO	Llantas en buen estado	✓				✓		✓								
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	✓				✓		✓								
	Estructura de soporte en buena condición	✓				✓		✓								
	Balinera y bujes de rotación	✓				✓		✓								
	Mecanismo de giro para vaciado	✓				✓		✓								
	Palanca de giro para vaciado	✓				✓		✓								
	Seguro en buen estado	✓				✓		✓								
	Corona de rotación del trompo	✓				✓		✓								
	Extintor de incendios 5 lbs PQS	✓				✓		✓								
	Patas de anclaje en buenas condiciones	✓				✓		✓								
MECÁNICO	Motor en buena condicion	✓				✓		✓								
	Tubo de escape en buena condicion	✓				✓		✓								
	Estado de pasadores (bastidor)	✓				✓		✓								
	Resguardos correas motor.	✓				✓		✓								
	Resguardos mecanismos de giro trompo	✓				✓		✓								
	Tapa del motor con seguro	✓				✓		✓								
	Clutch de giro del trompo	✓				✓		✓								
	Corona de arranque del motor	✓				✓		✓								
	Control de fugas de combustible	✓				✓		✓								
	Control de fugas hidraulicas	✓				✓		✓								
	Fuera de servicio:	NO		SI	NO	NO		NO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo. SST
	Firma de trabajador															
	Firma de Inspector	Karla Rodriguez				Karla Rodriguez		Karla Rodriguez								

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

CONSORCIO TINGUA 2023

PREOPERACIONAL MEZCLADORA

Codigo:	SST-FR-032
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

EMPRESA: M Y E construcciones | MODELO: | MARCA:

INSPECCIONADO POR: | LOCALIZACION: Bello Horizonte | EQUIPO: 002

PERIODO: DEL 20 AL 25 DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONE
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
TROMPO	Llantas en buen estado					X		X		X		X				
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)					X		X		X		X				
	Estructura de soporte en buena condición					X		X		X		X				
	Balinera y bujes de rotación					X		X		X		X				
	Mecanismo de giro para vaciado					X		X		X		X				
	Palanca de giro para vaciado					X		X		X		X				
	Seguro en buen estado					X		X		X		X				
	Corona de rotación del trompo					X		X		X		X				
	Extintor de incendios 5 lbs PQS					X		X		X		X				
	Patas de anclaje en buenas condiciones					X		X		X		X				
MECÁNICO	Motor en buena condicion					X		X		X		X				
	Tubo de escape en buena condicion					X		X		X		X				
	Estado de pasadores (bastidor)					X		X		X		X				
	Resguardos correas motor.					X		X		X		X				
	Resguardos mecanismos de giro trompo					X		X		X		X				
	Tapa del motor con seguro					X		X		X		X				
	Clutch de giro del trompo					X		X		X		X				
	Corona de arranque del motor					X		X		X		X				
	Control de fugas de combustible					X		X		X		X				
	Control de fugas hidraulicas					X		X		X		X				
	Fuera de servicio:	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo. SST
	Firma de trabajador					Elvin Karig Rodriguez		Elvin Karig Rodriguez		Elvin Karig Rodriguez		Elvin Karig Rodriguez				C.C [illegible]
	Firma de Inspector															

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

CONTRATO TINGUA 2023

PREOPERACIONAL MEZCLADORA

Codigo:	SST-FR-032
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

EMPRESA: M y E Construcciones | MODELO: | MARCA:

INSPECCIONADO POR: | LOCALIZACION: Bello Horizonte | EQUIPO: 002

PERIODO: DEL 13 AL 18 DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M	OBSERVACIONE
TROMPO	Llantas en buen estado									X		X				
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)									X		X				
	Estructura de soporte en buena condición									X		X				
	Ballnera y bujes de rotación									X		X				
	Mecanismo de giro para vaciado									X		X				
	Palanca de giro para vaciado									X		X				
	Seguro en buen estado									X		X				
	Corona de rotación del trompo									X		X				
	Extintor de incendios 5 lbs PQS									X		X				
	Patas de anclaje en buenas condiciones									X		X				
MECÁNICO	Motor en buena condicion									X		X				
	Tubo de escape en buena condicion									X		X				
	Estado de pasadores (bastidor)									X		X				
	Resguardos correas motor.									X		X				
	Resguardos mecanismos de giro trompo									X		X				
	Tapa del motor con seguro									X		X				
	Clutch de giro del trompo									X		X				
	Corona de arranque del motor									X		X				
	Control de fugas de combustible									X		X				
	Control de fugas hidraulicas									X		X				
	Fuera de servicio:	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo. SST
	Firma de trabajador									Elian		Elian				
	Firma de Inspector									Karla R.		Karla Rodriguez				

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

CONSORCIO TINGUA 2023

PREOPERACIONAL MEZCLADORA

Codigo:	SST-FR-032
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

EMPRESA: My f construcciones | MODELO: | MARCA:

INSPECCIONADO POR: Karla Rodriguez | LOCALIZACION: Bello Horizonte | EQUIPO: 002

PERIODO: DEL 29 AL 01 DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M	OBSERVACIONE
TROMPO	Llantas en buen estado			X		X				X						
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)			X		X				X						
	Estructura de soporte en buena condición			X		X				X						
	Balinera y bujes de rotación			X		X				X						
	Mecanismo de giro para vaciado			X		X				X						
	Palanca de giro para vaciado			X		X				X						
	Seguro en buen estado			X		X				X						
	Corona de rotación del trompo			X		X				X						
	Extintor de incendios 5 lbs PQS			X		X				X						
	Patas de anclaje en buenas condiciones			X		X				X						
MECÁNICO	Motor en buena condicion			X		X				X						
	Tubo de escape en buena condicion			X		X				X						
	Estado de pasadores (bastidor)			X		X				X						
	Resguardos correas motor.			X		X				X						
	Resguardos mecanismos de giro trompo			X		X				X						
	Tapa del motor con seguro			X		X				X						
	Clutch de giro del trompo			X		X				X						
	Corona de arranque del motor			X		X				X						
	Control de fugas de combustible			X		X				X						
	Control de fugas hidraulicas			X		X				X						
	Fuera de servicio:	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo_SST
	Firma de trabajador			Elian Karla Rodriguez		Elian Karla Rodriguez				Elian Karla Rodriguez						
	Firma de Inspector															

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Codigo:	SST-FT-09
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	0

PERIODO DE INSPECCION	DEL 27 AL 01 DE 04 DEL 2023	SUBCONTRATISTA	M y E construcciones
UBICACIÓN	Bello Horizonte	INSPECTOR SST	Karla Rodriguez
NOTA IMPORTANTE	La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el trabajador en supervisión del inspector SST		

No	HERRAMIENTA	CANT	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.			OBSERVACIÓN
			B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Pala		X			X			X			X			X			X						
2	Pica		X			X			X			X			X			X						
3	Carretilla		X			X			X			X			X			X						
4	Pisro		X			X			X			X			X			X						
5	Barra		X			X			X			X			X			X						
6	Paladroga		X			X			X			X			X			X						
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								

															Vo.Bo Prof. SST
Se pueden utilizar las herramientas?	X	No	X	No	X	No	X	No	X	No	X	No	SI	No	
Firma de quien inspecciona															Amy Marin
Firma Inspector SST	Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez				CC [illegible] Insp SST

OBSERVACIONES GENERALES:	
DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Codigo:	SST-FT-39
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	4

PERIODO DE INSPECCION:	DEL 13 AL 18 DE 03 DEL 2023	SUBCONTRATISTA	M y E Construcciones
UBICACIÓN	Bello Horizonte	INSPECTOR SST	Karla Rodríguez
NOTA IMPORTANTE	La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el trabajador en supervisión del inspector SST		

No	HERRAMIENTA	CANT	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.			OBSERVACIÓN
			B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Palas		X			X			X			X			X			X						
2	Picas		X			X			X			X			X			X						
3	Carretillas		X			X			X			X			X			X						
4	Barras		X			X			X			X			X			X						
5	Porros		X			X			X			X			X			X						
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								

Se pueden utilizar las herramientas?	X	No	X	No	X	No	X	No	X	No	X	No												
Firma de quien inspecciona																								
Firma Inspector SST	Karla Rodríguez		Karla Rodríguez		Karla Rodríguez		Karla Rodríguez		Karla Rodríguez		Karla Rodríguez													

Vo.Bo Prof. SST

C.C.

Prof SST

OBSERVACIONES GENERALES:

DIA 1.	
DIA 2.	
DIA 3.	
DIA 4.	
DIA 5.	
DIA 6.	
DIA 7.	

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Codigo:	SST-FT-29
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	9

PERIODO DE INSPECCIÓN	DEL 6 AL 11 DE 03 DEL 2023	SUBCONTRATISTA	M y E construcciones
UBICACIÓN	Bello Horizonte	INSPECTOR SST	Karla Rodriguez
NOTA IMPORTANTE	La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el trabajador en supervisión del inspector SST		

No	HERRAMIENTA	CANT	LUN. B	LUN. M	LUN. N/A	MAR. B	MAR. M	MAR. N/A	MIER. B	MIER. M	MIER. N/A	JUEV. B	JUEV. M	JUEV. N/A	VIER. B	VIER. M	VIER. N/A	SAB. B	SAB. M	SAB. N/A	DOM. B	DOM. M	DOM. N/A	OBSERVACIÓN
1	Palas		X			X			X			X			X			X						
2	Picas		X			X			X			X			X			X						
3	Carretilla		X			X			X			X			X			X						
4	Barras		X			X			X			X			X			X						
5	Porros		X			X			X			X			X			X						
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								

Se pueden utilizar las herramientas?	X	No	X	No	X	No	X	No	X	No	X	No	SI	No										
Firma de quien inspecciona																								
Firma Inspector SST	Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez													

Vo.Bo Prof. SST

C.C 1.073.172.790

Prof. SST

OBSERVACIONES GENERALES:

DIA 1.	
DIA 2.	
DIA 3.	
DIA 4.	
DIA 5.	
DIA 6.	
DIA 7.	

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Codigo:	SST-FT-39
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	0

PERIODO DE INSPECCIÓN	DEL 24/02 AL 04 DE Marzo DEL 2023	SUBCONTRATISTA	M y E construcciones y grupo SAS
UBICACIÓN	Bello Horizonte y la Jolita.	INSPECTOR SST	Karla Rodriguez
NOTA IMPORTANTE	La inspección preoperacional debe realizarse UNICAMENTE al trabajador en supervisión del inspector SST		

No	HERRAMIENTA	CANT	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.			OBSERVACIÓN
			B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Pala		✓			✓			✓				✓		✓			✓						
2	Varra		✓			✓			✓						✓			✓						
3	Pica		✓					✓	✓				✓		✓			✓						
4	palin		✓					✓			✓		✓				✓							
5	asadon		✓					✓			✓				✓									
6	porra		✓					✓			✓		✓				✓							
7	Carretillas		✓			✓			✓				✓		✓									
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
¿Se pueden utilizar las herramientas?			X	No		X	No		X	No		X	No		X/SI	No		X	No		SI	No		Vo.Bo Prof. SST
Firma de quien inspecciona																								
Firma Inspector SST			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez						

OBSERVACIONES GENERALES:	
DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Codigo:	SST-PT-09
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	0

PERIODO DE INSPECCION	DEL 20 AL 25 DE 03 DEL 2023	SUBCONTRATISTA	M y E Construcciones
UBICACIÓN	La Joyita	INSPECTOR SST	Karla Rodriguez
NOTA IMPORTANTE	La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el trabajador en supervisión del inspector SST		

No	HERRAMIENTA	CANT	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.			OBSERVACIÓN
			B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	N	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Palas					X			X			X			X			X						
2	Picas					X			X			X			X			X						
3	Barras					X			X			X			X			X						
4	carretillas					X			X			X			X			X						
5	Paladogas					X			X			X			X			X						
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								

Se pueden utilizar las herramientas?	SI	No	X		No	X		No	X		No	X		No	X		No	X		No	SI		No	
Firma de quien inspecciona																								
Firma Inspector SST			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez								

Vo.Bo Prof. SST

C.C

Prof. SST

OBSERVACIONES GENERALES:

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Codigo:	SST-FT-09
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	1

PERIODO DE INSPECCIÓN	DEL 13 AL 18 DE 03 DEL 2023	SUBCONTRATISTA	M y E Construcciones
UBICACIÓN	La Joyita	INSPECTOR SST	Karla Rodriguez
NOTA IMPORTANTE	La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el trabajador en supervisión del inspector SST		

No	HERRAMIENTA	CANT	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.			OBSERVACIÓN
			B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Escalera		✓			✓			✓			✓			✓			✓						
2	Pala		✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Pica		✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Barra		✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Paladraga		✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6	machete		✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
Se pueden utilizar las herramientas?			X	No		X	No		X	No		X	No		X	No		X	No			No		
Firma de quien inspecciona																								
Firma Inspector SST			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez						

Vo.Bo Prof. SST

Angie Moreno

CC [illegible]

Prof. SST

OBSERVACIONES GENERALES:

Día 1.	
Día 2.	
Día 3.	
Día 4.	
Día 5.	
Día 6.	
Día 7.	

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Codigo:	SST-FT-09
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	0

PERIODO DE INSPECCION:	DEL 6 AL 11 DE 03 DEL 2023	SUBCONTRATISTA	My € Construcciones
UBICACIÓN	La Joyita	INSPECTOR SST	Karla Rodriguez
NOTA IMPORTANTE	La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el trabajador en supervisión del inspector SST		

No	HERRAMIENTA	CANT	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.			OBSERVACIÓN
			X	M	N/A	X	M	N/A	X	M	N/A	X	M	N/A	X	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Palas		X			X			X			X			X									
2	Picos		X			X			X			X			X									
3	Barras		X			X			X			X												
4	macheta		X			X			X			X												
5	maseta								X															
6	chapulin								X			X												
7	Camisas		X						X			X												
8	Espatula								X															
9	Paleta								X			X												
10	Plomada		X			X			X			X												
11	Flexometro		X			X			X			X												
12	Escuadra		X																					
13	Carretillas								X			X												
14	Segetas																							
15	paladraga								X															
16																								
Se pueden utilizar las herramientas?			X	No		X	No		X	No		X	No		X	No		SI	No		SI	No		Vo.Bo Prof. SST
Firma de quien inspecciona			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez									C.C [illegible] Prof SST
Firma Inspector SST																								

OBSERVACIONES GENERALES:

DIA 1.	
DIA 2.	
DIA 3.	
DIA 4.	
DIA 5.	
DIA 6.	
DIA 7.	

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Codigo:	SST-FT-29
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	1

PERIODO DE INSPECCION	DEL 27/03 AL 01/04 DE 04 DEL 2023	SUBCONTRATISTA	M y E construcciones
UBICACIÓN	La Joyita	INSPECTOR SST	Karla Rodriguez
NOTA IMPORTANTE	La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el trabajador en supervision del inspector SST		

No	HERRAMIENTA	CANT	LUN. B	LUN. M	LUN. N/A	MAR. B	MAR. M	MAR. N/A	MIER. B	MIER. M	MIER. N/A	JUEV. B	JUEV. M	JUEV. N/A	VIER. B	VIER. M	VIER. N/A	SAB. B	SAB. M	SAB. N/A	DOM. B	DOM. M	DOM. N/A	OBSERVACIÓN
1	Pala		X			X			X			X			X									
2	Pakadroga		X			X			X			X			X									
3	carretilla		X			X			X			X			X									
4	Pica		X			X			X			X			X									
5	Porra		X			X			X			X			X									
6	Barra		X			X			X			X			X									
7	macheta		X			X			X			X			X									
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								

	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Se pueden utilizar las herramientas?	X		X		X		X		X					
Firma de quien inspecciona														
Firma Inspector SST	Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez					

Vo.Bo Prof. SST

C.C 1 023 [illegible] 400

Prof. SST

OBSERVACIONES GENERALES:	
DIA 1.	NIA
DIA 2.	NIA
DIA 3.	NIA
DIA 4.	NIA
DIA 5.	NIA
DIA 6.	NIA
DIA 7.	NIA

PREOPERACIONAL
MARTILLO ELECTRICO

Editado:	05/07/2023		
Versión:	0		

EMPRESA:	M Y E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS.	UBICACIÓN	Bello Horizonte		
MARCA	DEWALT.	Nº SERIE:	NO legible	MODELO	D25820-B3
INSPECCIONADO POR:	Deily Echeverri	CARGO:	Inspectora SST.		
SEMANA DE INSPECCION	DEL 15 AL 15 DE 02 DEL 2023				

Marque con una "X" según corresponda

	GENERALIDADES	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Conexión					✓										
2	Cable sin abolladuras ni ruptura					✓										
3	Punta rompedora bien instalada					✓										
4	Mangas de agarre en buen estado					✓										
5	Mangas bien sujetas al equipo					✓										
6	Estado de la placa/etiqueta de identificación						✓									
7	Estado general del martillo					✓										
8	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?					✓										
9	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo					✓										
10	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras					✓										
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
	Firma Operador					[signature]										[signature] C.C.
	Firma Inspector SST					[signature]										Prof. SST

OBSERVACIONES GENERALES

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código	SST-FT-06
		Fecha	23/01/2023
		Versión	0

EMPRESA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD	M Y E CONSTRICCIONES Y EQUIPOS S.A.S	FECHA
TRABAJO A REALIZAR:	CONTRUCCION DE CAISSON	Desde:
AREA A INTERVENIR:	PARQUE BELLO HORIZONTE	27/03/2023
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTAS MANUALES(PALA,PICA, BARRA) HERRAMIENTAS ELECTRICAS (PULIDORA, PLANTA ELECTRICA, EXTENCIÓN ELECTRICA). MAQUINARIA (RETROEXCABADORA). EQUIPOS DE PROTECCION.	Hasta:
MATERIALES A UTILIZAR:	CEMENTO, MATERIAL BASE Y SUBBASE, AGREGADOS PARA CONCRETO, RESINA EPOXICA,ACERO, ADOQUIN, PEGACOL, ACPM, SOLDADURA	01/04/2023

ACTIVIDADES	PELIGRO (Fuente o Situación)	RIESGO (consecuencia)	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Proyectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
1. Inspección de herramienta, maquinaria y áreas de trabajo. Traslado de materiales, herramientas, insumos a frente de obra	*Caídas a mismo nivel *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Espacios reducidos. *Fenómenos naturales. *El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores.	*Lesiones osteomusculares *Golpes, machucones, contusiones *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, *heridas, golpes y la muerte. *Deslizamientos, tormentas eléctricas, descargas eléctricas (naturales) y fuertes lluvias.	*Elaboración y divulgación de ATS y permiso de trabajo. *Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción, tapabocas) *Inspección preoperacional de maquinaria, herramientas, equipos de protección caídas e inspección EPP. *Charlas de SST 5 min. *Señalización de áreas de trabajo. *Punto recargable de Hidratación (Campamento). * Paletero para traslado de maquina.	Insp. SST Maestro de obra Topografía Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes Boal Auxiliar de trafico
2. Cerramientos de frentes de obra y control de trafico vehicular	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal o presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (lluvias). * Atracos, robos a mano armada (blanca, fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacerraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Poliartromialgia, trastorno musculoesqueletico *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Mantenimiento de herramientas *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Chalecos reflectivos *Uso de paleta "Pare" y "Siga"	Inspecto ambiental Auxiliar de trafico
3.Topografía: Localizacion y replanteo de cotas (Antes de la actividad)	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. * El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (lluvias, fuertes lluvias) *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacerraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Poliartromialgia, trastorno musculoesqueletico *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción) *Señalización del área * Uso de bloqueador *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento)	Topografía
4. Descapote de cesped, demolición de concreto y demonte de piezas (cuando aplique al frente de obra)	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. * El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores. Fenómenos naturales. * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacerraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Poliartromialgia, trastorno musculoesqueletico *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción o copa, tapabocas) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Uso de bloqueador *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Preoperacional herramientas manuales. *Punto recargable de Hidratación (campamento)	Topografía Oficiales Ayudantes
5.Descapote Mecánico (Retro excavadora)	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordeduras o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (fortunales, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacerraciones en tejidos blandos * Poliartromialgia, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiorespiratorios, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de copa, tapabocas). *Señalización del área *Normas de autocuidado * Inspección preoperacional de maquinaria *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Operador con certificado como operador de retroexcavadora. * Ayudante de seguridad, dar aviso al operador de la maquinaria al momento de girar el brazo.	Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes
6.Topografía: replanteo de excavación (durante la excavación). Solo lo realiza personal de topografía.	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de cargas o caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordeduras o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Vías angostas de poder tener el punto de concentración. * Fenómenos naturales (fortunales, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacerraciones en tejidos blandos * Poliartromialgia, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiorespiratorios, quemaduras internas y externas	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de copa) *Almacenamiento y sedimentación del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Mantenimiento y mangueras que los dejen estén por fuera de la línea de fuego.	Topografía

Powered by CamScanner

7. Excavación manual para construccion de caisson (donde la maquina no alcanza)	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. Fenómenos naturales (Derrumbes, Lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomuscular * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapabocas). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escaleras, tahuil). *Uso de antiluido para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, mantillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
8. Fundida de concreto en anillos de caisson	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, Lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomuscular * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapabocas). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escaleras, tahuil). *Uso de antiluido para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, mantillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
9. Armado de acero, encofre y descimbre en excavación.	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Volcamiento de ponte cercas al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbes, Lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomuscular * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapabocas). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escaleras, tahuil). *Uso de antiluido para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, mantillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
10. Espacios confinados (Construcción de Caisson)	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Volcamiento de ponte cercas al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbes, Lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Atrapamiento o la asfixia por niveles bajos de oxigeno. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomuscular * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapabocas). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escaleras, tahuil). *Uso de antiluido para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. * Medidor de gases, equipo de autocontenidos. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, mantillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Insp. SST Oficiales Ayudantes
11. Control de trafico (peatonal).	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Temperaturas extremas calor o frio *Ruido (impacto intermitente y continuo) *Humos metálicos, no metálicos. *Exposición a material particulado. *Posturs (prolongada mantenida) *Accidentes de transito. *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *Exposición a ruido por maquinaria o vehículos *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Fenómenos naturales	* Dolor de espalda por esfuerzo o postura incorrecta. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico *Alteraciones auditiva aguda *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Lesiones osteomusculares *Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Atropello por vehículos.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de incrustado o copa) *Uso de radios ortiz (Intercomunicador) *Lavado de manos y desinfección de manos. *Uso de tapabocas. *Señalización del área. *Normas de autocuidado. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Uso de paleta "Pare" y "Siga" *Mantenerse y asegurarse que las demás están por fuera de la linea de fuego.	Vigia de obras Auxiliar de trafico
12. Reubicación y retiro de AGD (Retroexcavadora)	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturs (prolongada mantenida) *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Caida de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. * Si no distanciamiento del personal, presencia de animales o mordeduras. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Lesiones osteomusculares *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Heridas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapabocas). *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, mantillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Operador con certificado como operador de retroexcavadora. * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Conocer operación y conducción de vehículo	Conductor de vehiculo Ayudante
13. Cribado y acopio.	*Caidas a mismo nivel *Posturs (prolongada mantenida) *Manipulación manual de cargo *Exposición a material particulado *Atropellados por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Caida de objetos * Fenómenos naturales *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	*Lesiones osteomusculares *Golpes, machucones, contusiones *Covid-19, virus, bacterias, picaduras. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Heridas, golpes y la muerte	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de incrustado o copa) *Uso de tapabocas y lavado de manos *Señalización del área *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, mantillas.	Operador del Retroexcavadora Ayudante

Powered by CamScanner

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DIARIOS	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV		VIER.		SAB		DOM.		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se realizo inspección de equipos de protección contra caídas a utilizar?	X		X		X		X		X		X				
¿Conoce el ATS y procedimientos para realizar la labor?	X		X		X		X		X		X				
¿Se tiene delimitada y señalizada el área donde se realizan los TSA?	X		X		X		X		X		X				
¿Se tiene ayudante de seguridad que permanezca en el área en caso de requerir la activación del plan de emergencias?	X		X		X		X		X		X				
¿Se tiene establecido el sistema de acceso y este fue inspeccionado?	X		X		X		X		X		X				
¿Se utiliza herramientas eléctricas con su respectivo guarda de seguridad?	X		X		X		X		X		X				
¿Se utiliza equipos de protección colectiva como entibados o apuntalamientos?	X		X		X		X		X		X				
¿Se realiza las excavaciones con ayuda mecanica (retroexcavadora)?	X		X		X		X		X		X				
¿Se utiliza equipos para izaje de cargas?	X		X		X		X		X		X				
¿Las personas autorizadas para ejecutar la labor han recibido instrucciones y las normas de seguridad para realizar la tarea?	X		X		X		X		X		X				
¿Se aplicaron los controles del riesgo estipulados en el ATS ?	X		X		X		X		X		X				
OTROS:															

Observaciones: el ATS, será valido únicamente después de firmado y divulgado al personal que realizara las actividades relacionadas en el mismo.

PARTICIPA EN LA ELABORACION DEL ATS

Nombre	Cedula	Cargo	Firma
Arnoldo Arnoldo Romero	3080157	maestro	
Karla Rodríguez	1.122.412.508	Inspectora SST	Karla Rodriguez

ATS DIFUNDIDO A:

N°	Nombre	Cedula	Cargo	Firma
1	Yamil Cleyfado	73022148	Ayudante	
2	Jorge Alonso Mendoza	79516973	Ayudante	
3	Hector Lopez	79383445	Auxiliar	
4		79473064	Ayudante	
5	Elian Londoño	1007647111	Ayudante	Elian
6	Johnatan Camilo	1.000619668	Ayudante	Johnatan
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Se presenta alguna novedad durante la ejecución SI [ ] NO [X]

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código	SST-FT-06
		Fecha	23/01/2023
		Versión	0

EMPRESA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD	M Y E CONSTRICCIONES Y EQUIPOS S.A.S	FECHA
TRABAJO A REALIZAR:	CONTRUCCION DE CAISSON	Desde:
AREA A INTERVENIR:	PARQUE LA JOYITA	27/03/2023
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTAS MANUALES(PALA,PICA, BARRA) HERRAMIENTAS ELECTRICAS (PULIDORA, PLANTA ELECTRICA, EXTENCIÓN ELECTRICA). MAQUINARIA (RETROEXCABADORA) EQUIPOS DE PROTECCION.	Hasta:
MATERIALES A UTILIZAR:	CEMENTO, MATERIAL, BASE Y SUBBASE, AGREGADOS PARA CONCRETO, RESINA EPOXICA,ACERO, ADOQUIN, PEGACOL, ACPM, SOLDADURA	01/04/2023

ACTIVIDADES	PELIGRO (Fuente o Situación)	RIESGO (consecuencia)	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Proyectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
1. Inspección de herramienta, maquinaria y área de trabajo. Traslado de materiales, herramientas, insumos a frente de obra	*Caídas a mismo nivel *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Espacios reducidos. *Fenómenos naturales. *El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores.	*Lesiones osteomusculares *Golpes, machucones, cortaduras *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, *heridas, golpes y la muerte. *Deslizamientos, tormentas eléctricas, descargas eléctricas (naturales) y fuertes lluvias.	*Elaboración y divulgación de ATS y permiso de trabajo. *Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción, tapabocas) *Inspección preoperacional de maquinaria, herramientas, equipos de protección caídas e inspección EPP. *Charlas de SST 5 min. *Señalización de áreas de trabajo. *Punto recargable de Hidratación (Campamento). * Paletero para traslado de maquina.	Insp. SST Maestro de obra Topografía Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes Boal Auxiliar de trafico
2. Cerramientos de frentes de obra y control de trafico vehicular	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal o presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (lluvias). * Atracos, robos a mano armada (blanca, fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Polifarmacoterapia, trastorno musculoesqueléticos *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción) *Señalización del área * Uso de bloqueador *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Chalecos reflectivos *Uso de paleta "Pare" y "Siga"	Impacta urbano Auxiliar de trafico
3.Topografía: Localización y replanteo de ejes (Antes de la actividad)	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. * El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvias) *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Polifarmacoterapia, trastorno musculoesqueléticos *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción) *Señalización del área * Uso de bloqueador *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento)	Topografía
4. Descapote de capped, demolición de concreto y desmonte de piezas (cuando aplique) al frente de obra)	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. * El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores. Fenómenos naturales. * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Polifarmacoterapia, trastorno musculoesqueléticos *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción o copa, tapabocas) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Uso de bloqueador *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Proporcional herramientas manuales. *Punto recargable de Hidratación (campamento)	Topografía Oficiales Ayudantes
5.Descapote Mecánico (retro excavadora)	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacraciones en tejidos blandos * Polifarmacoterapia, trastorno musculoesqueléticos. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de copa, tapabocas). *Señalización del área *Normas de autocuidado * Inspección preoperacional de maquinaria *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Operador con certificado como operador de retroexcavadora. * Ayudante de seguridad, dar aviso al operador de la maquinaria al momento de girar el brazo.	Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes
6.Topografía: replanteo de coordenadas (durante la ejecución), Sobre la redilla personal de topografía.	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de cargas o caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Fenómenos naturales (tormentas, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacraciones en tejidos blandos * Polifarmacoterapia, trastorno musculoesqueléticos. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de copa). *Entrenamiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Mantenerse y acompañarse que los demás estén por fuera de la línea de fuego.	Topografía

7. Excavación manual para construccion de caisson (donde la maquina no alcanza)	*Caídas a nivel y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o apisonamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanco a de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacerasiones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva agoda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapabocas). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escaleras, taludes). *Uso de antibado para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
8. Fundida de concreto en anillos de caisson	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o apisonamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanco a de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacerasiones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva agoda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapabocas). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escaleras, taludes). *Uso de antibado para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
9. Armado de acero, encofre y descofre en excavación.	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o apisonamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Volcamiento de pesta cercas al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanco a de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacerasiones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva agoda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapabocas). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escaleras, taludes). *Uso de antibado para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
10. Espacios confinados (Construcción de Caisson)	*Caídas a misma y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o apisonamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Volcamiento de pesta cercas al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanco a de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Ahogamiento o la asfixia por niveles bajos de oxigeno. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacerasiones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva agoda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapabocas). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escaleras, taludes). *Uso de antibado para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. * Medidor de gases, equipo de autocontenido. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Insp. SST Oficiales Ayudantes
11. Control de trafico (guiadores).	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Temperaturas extremas calor o frio *Ruido (impacto intermitente y continuo) *Humos metálicos, no metálicos. *Exposición a material particulado. *Posturs (prolongada mantenida) *Accidentes de tránsito. *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *Exposición a ruido por maquinaria o vehiculos *Atracos, robos a mano armada (blanco a de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Fenómenos naturales	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. *Golpes o lacerasiones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico *Alteraciones auditiva agoda *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Lesiones osteomusculares *Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras . *Atropello por vehículos.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de inserción o copa) *Uso de radios walkie (Intercomunicador) *Lavado de manos y desinfección de manos. *Uso de tapabocas. *Señalización del área. *Normas de autocuidado. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Uso de paleta "Pare" y "Siga" *Mantenerse y asegurarse que los demás están por fuera de la linea de fuego.	Inspección vehicular Auxiliar de trafico
12. Recoleccion y retiro de RCD. (Retroexcavadora)	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Postura (prolongada mantenida) *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Caída de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. * El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (Derrumbe, lluvia). *Atracos, robos a mano armada (blanco a de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacerasiones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva agoda * Pedi auditivo, trastorno musculoesqueletico *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras. *Heridas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapabocas). *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Operador con certificado sobre operación de retroexcavadora. * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Vanpuesta aprobada y conductor de vanpuesta	Conductores de vanpuesta Oficiales Ayudantes
13. Orden y aseo.	*Caídas a mismo nivel. *Postura (prolongada mantenida) *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado *Pública por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Caídas de objetos * Fenómenos naturales *Atracos, robos a mano armada (blanco a de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	*Lesiones osteomusculares. *Golpes, machucones, cortadas. *Covid-19, virus, bacterias, picaduras. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Heridas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de inserción o copa) *Uso de tapabocas y lavado de manos *Señalización del área *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas.	Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DIARIOS	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV		VIER.		SAB		DOM.		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se realizo inspección de equipos de protección contra caidas a utilizar?	X		X		X		X		X		X				
¿Conoce el ATS y procedimientos para realizar la labor?	X		X		X		X		X		X				
¿Se tiene delimitada y señalizada el área donde se realizan los TSA?	X		X		X		X		X		X				
¿Se tiene ayudante de seguridad que permanezca en el área en caso de requerir la activación del plan de emergencias?	X		X		X		X		X		X				
¿Se tiene establecido el sistema de acceso y este fue inspeccionado?	X		X		X		X		X		X				
¿Se utiliza herramientas eléctricas con su respectivo guarda de seguridad?	X		X		X		X		X		X				
¿Se utiliza equipos de protección colectiva como entibados o apuntalamientos?	X		X		X		X		X		X				
¿Se realza las excavaciones con ayuda mecanica (retroexcavadora)?	X		X		X		X		X		X				
¿Se utiliza equipos para izaje de cargas?	X		X		X		X		X		X				
¿Las personas autorizadas para ejecutar la labor han recibido instrucciones y las normas de seguridad para realizar la tarea?	X		X		X		X		X		X				
¿Se aplicaron los controles del riesgo estipulados en el ATS ?	X		X		X		X		X		X				
OTROS:															

Observaciones: el ATS, será valido únicamente después de firmado y divulgado al personal que realizara las actividades relacionadas en el mismo.

PARTICIPA EN LA ELABORACION DEL ATS

Nombre	Cedula	Cargo	Firma
Leonidas C	3027478	maestro	Leonidas C
Karla Rodriguez	1.122.412.508	Inspectora SST	Karla Rodriguez

ATS DIFUNDIDO A:

N°	Nombre	Cedula	Cargo	Firma
1	ALEXIS LOZADA LUNA	1098 622 647	Ayudante	ALEXIS LOZADA
2	OSCAR MAURICIO BLANCO	7.037.760.920	OPERARIO	
3	CARLOS ANDRES CHIVIGAVATIBANZA	80122150	Ayudante	
4	MISAEL RANGEL	1023276745		
5	DIEGO GUEVARA TORRES	1065867766	Ayudante	
6	LUIS ALFONSO CONTRERAS	1095535202	AYUDANTE	LUIS ALFONSO
7	LUIS QUINTO	79853 392	AYUDANTE	
8	Leonidas C			
9	ISIDRO	73021023	auxiliar	
10	LUIS ALBERTO ACUÑA	1023913890	ayudante	
11				
12				
13				
14				
15				

Se presenta alguna novedad durante la ejecución SI [ ] NO [X]

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código	SST-FT-06
		Fecha	23/01/2023
		Versión	0

EMPRESA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD	M Y E CONSTRICCIONES Y EQUIPOS S.A.S	FECHA
TRABAJO A REALIZAR:	CONTRUCCION DE CAISSON	Desde:
AREA A INTERVENIR:	PARQUE LA JOYITA	20/03/2023
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTAS MANUALES(PALA,PICA, BARRA) HERRAMIENTAS ELECTRICAS (PULIDORA, PLANTA ELECTRICA, EXTENCIÓN ELECTRICA). MAQUINARIA (RETROEXCABADORA) EQUIPOS DE PROTECCION.	Hasta:
MATERIALES A UTILIZAR:	CEMENTO, MATERIAL, BASE Y SUBBASE, AGREGADOS PARA CONCRETO, RESINA EPOXICA,ACERO, ADOQUIN, PEGACOL, ACPM, SOLDADURA	25/03/2023

ACTIVIDADES	PELIGRO (Fuente o Situación)	RIESGO (consecuencia)	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Proyectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
1. Inspección de herramienta, maquinaria y área de trabajo. Traslado de materiales, herramientas, insumos a frente de obra	*Caidas a mismo nivel *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego por desplazamientos de campamento a frente de obra. *Espacios reducidos. *Fenómenos naturales. *El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores.	*Lesiones osteomusculares *Golpes, machucones, cortaduras *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, *heridas, golpes y la muerte. *Deslizamientos, tormentas eléctricas, descargas eléctricas (naturales) y fuertes lluvias.	*Elaboración y divulgación de ATS y permiso de trabajo. *Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de inserción, tapabocas) *Inspección preoperacional de maquinaria, herramientas, equipos de protección caídas e inspección EPP. *Charlas de SST 5 min. *Señalización de áreas de trabajo. *Punto recargable de Hidratación (Campamento). * Paletera para traslado de maquina.	Insp. SST Maestro de obra Topografia Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes Boal Auxiliar de trafico
2. Cerramientos de frentes de obra y control de trafico vehicular	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal o presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (lluvias). * Atracos, robos a mano armada (blanca, fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por particulas soldas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Poltraumatismo, trastorno musculoesqueletico *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de inserción) * Señalización del área *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Chalecos reflectivos *Uso de paleta "Pare" y "Siga"	Inspecto urbano Auxiliar de trafico
3.Topografia: Localizacion y replanteo de ejes (Antes de la actividad)	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. * El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvias) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por particulas soldas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Poltraumatismo, trastorno musculoesqueletico *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de inserción) *Señalización del área * Uso de bloqueador *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento)	Topografia
4. Descapote de capped, demolición de concreto y desmonte de pisos (cuando aplique al frente de obra)	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. * El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores. Fenómenos naturales. * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por particulas soldas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Poltraumatismo, trastorno musculoesqueletico *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de inserción o copa, tapabocas) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Uso de bloqueador *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Preoperacional herramientas manuales. *Punto recargable de Hidratación (campamento)	Topografia Oficiales Ayudantes
5.Descapote Mecanico (Antes excavación)	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Bioticos (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas soldas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Poltraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores a muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos musculoesqueleticos, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapabocas) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Inspección preoperacional de maquinaria *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Operador con certificado como operador de retroexcavadora. * Asistente de seguridad, del orden al operador de la maquinaria el desmonte de gire el brazo.	Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes
6.Topografia replanteo del descapote (durante la descapote), Solo lo realiza personal de topografia	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *caida de cargas o caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores *Bioticos (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos de perdo torres al punto de concentración. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas soldas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Poltraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores a muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos musculoesqueleticos, quemaduras internas y externas	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa) *Conocimiento y cumplimiento del Area de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Mantenerse y mangueras que no tienda tanto por fuera de la linea de fuego.	Topografia

7. Excavación manual para construccion de caisson (donde la maquina no alcanza)	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. Fenómenos naturales (Derrumbos, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacerasiones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapaboca). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escalaras, tahud). *Uso de antibado para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
8. Fundida de concreto en anillos de caisson	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbos, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacerasiones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapaboca). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escalaras, tahud). *Uso de antibado para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
9. Armado de acero, encofre y descofre en excavación.	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Volcamiento de poste cercas al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbos, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacerasiones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapaboca). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escalaras, tahud). *Uso de antibado para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
10. Espacios confinados (Construcción de Caisson)	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Volcamiento de poste cercas al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbos, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Aneglamiento o la asfixia por niveles bajos de oxigeno. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacerasiones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapaboca). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escalaras, tahud). *Uso de antibado para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. * Medidor de gazes, equipo de autocontenido. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Insp. SST Oficiales Ayudantes
11. Control de trafico (guiadores).	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Temperaturas extremas calor o frio *Ruido (impacto intermitente y continuo) *Humos metalicos, no metalicos. *Exposición a material particulado. *Posturs (prolongada mantenida) *Accidentes de transito. *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *Exposición a ruido por maquinaria o vehiculos *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Fenómenos naturales	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. *Golpes o lacerasiones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesquelético *Alteraciones auditiva aguda *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Lesiones osteomusculares *Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Atropello por vehiculos.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de inserción o copa) *Uso de radios walkie (Intercomunicador) *Lavado de manos y desinfección de manos. *Uso de tapabocas. *Señalización del área. *Normas de autocuidado. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Uso de palets "Pare" y "Siga" *Mantenerse y asegurarse que las demás están por fuera de la linea de fuego.	Inspecto urbano Auxiliar de trafico
12. Recolección y retiro de RCD. (Retroexcavadora)	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturs (prolongada mantenida) *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Caida de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. * Si no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (Derrumbos, lluvia). *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacerasiones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Alteraciones auditiva aguda * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras. *Heridas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapaboca). *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Operador con certificado como operador de retroexcavadora. * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Conpuesta aprobada y conductor de conpuesta	Conductores de conpuesta Oficiales Ayudantes
13. Orden y aseo.	*Caidas a mismo nivel. *Posturs (prolongada mantenida) *Manipulación manual de cargs *Exposición a material particulado *Atropellos por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Exposición radiaciones * Fenómenos naturales *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	*Lesiones osteomusculares. *Golpes, lacerasiones, contusiones. *Covid-19, virus, bacterias, picaduras. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Heridas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de inserción o copa) *Uso de tapabocas y lavado de manos *Señalización del área *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas.	Operadores de maquinaria Oficiales Ayudantes

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DIARIOS	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV		VIER.		SAB		DOM.		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se realizo inspección de equipos de protección contra caídas a utilizar?															
¿Conoce el ATS y procedimientos para realizar la labor?			X		X		X		X		X				
¿Se tiene delimitada y señalizada el área donde se realizan los TSA?			X		X		X		X		X				
¿Se tiene ayudante de seguridad que permanezca en el área en caso de requerir la activación del plan de emergencias?			X		X		X		X		X				
¿Se tiene establecido el sistema de acceso y este fue inspeccionado?			X		X		X		X		X				
¿Se utiliza herramientas eléctricas con su respectivo guarda de seguridad?			X		X		X		X		X				
¿Se utiliza equipos de protección colectiva como entibados o apuntalamientos?															
¿Se realiza las excavaciones con ayuda mecánica (retroexcavadora)?			·	X		X		X		X		X			
¿Se utiliza equipos para izaje de cargas?				X		X		X		X		X			
¿Las personas autorizadas para ejecutar la labor han recibido instrucciones y las normas de seguridad para realizar la tarea?			X		X		X		X		X				
¿Se aplicaron los controles del riesgo estipulados en el ATS ?			X		X		X		X		X				
OTROS:															

Observaciones: el ATS, será valido únicamente después de firmado y divulgado al personal que realizara las actividades relacionadas en el mismo.

PARTICIPA EN LA ELABORACION DEL ATS

Nombre	Cedula	Cargo	Firma
Daniel Cante Fandiño	maestro	19286851	
Leonidas Castañeda	maestro	3027928	
Karla Rodriguez	Inspectora SST	1122.412.508	

ATS DIFUNDIDO A:

N°	Nombre	Cedula	Cargo	Firma
1	Oscar Mauricio Blanco	7.037.700.920	oficial	
2	Hector Lopez	79383445	Auxiliar	
3	Carlos Andres Chiriví Cortiborra	80127150	Ayudante	
4	Lisandro	73021023	ayudar	
5	Jorge A Mendoza	79566973	Ayudante	
6		79437084		
7	J Hernandez Rico	1.000.619668	Ayudante	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Se presenta alguna novedad durante la ejecución	SI	NO	X

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código	SST-FT-08
		Fecha	23/01/2023
		Versión	0

EMPRESA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD	M Y E CONSTRICCIONES Y EQUIPOS S.A.S	FECHA
TRABAJO A REALIZAR:	CONTRUCCION DE CAISSÓN	Desde:
AREA A INTERVENIR:	PARQUE BELLO HORIZONTE	20/03/2023
HERRAMENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTAS MANUALES(PALA,PICA, BARRA) HERRAMIENTAS ELECTRICAS (PULIDORA, PLANTA ELECTRICA, EXTENCIÓN ELECTRICA). MAQUINARIA (RETROEXCABADORA). EQUIPOS DE PROTECCION.	Hasta:
MATERIALES A UTILIZAR:	CEMENTO, MATERIAL, BASE Y SUBBASE, AGREGADOS PARA CONCRETO, RESINA EPOXICA,ACERO, ADOQUIN, PEGACOL, ACPM, SOLDADURA	25/03/2023

ACTIVIDADES	PELIGRO (Fuente o Situación)	RIESGO (consecuencia)	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Proyectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
1. Inspección de herramienta, maquinaria y área de trabajo. Traslado de materiales, herramientas, insumos a frente de obra	*Caidas a mismo nivel *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado *Abrazos, robos a mano armada (blanco o de fuego por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Espacios reducidos. *Fenómenos naturales. *El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores.	*Lesiones osteomusculares Golpes, machucones, cortaduras *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, *Heridas, golpes y la muerte. *Deslizamientos, tormentas eléctricas, descargas eléctricas (naturales) y fuertes lluvias.	*Elaboración y divulgación de ATS y permiso de trabajo. *Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción, tapaboca) *Inspección preoperacional de maquinaria, herramientas, equipos de protección caídas e inspección EPP. *Charlas de SST 5 min. *Señalización de áreas de trabajo. *Punto recargable de Hidratación (Campamento). * Paletero para traslado de maquina.	Insp. SST Maestro de obra Topografía Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes Boal Auxiliar de trafico
2. Cerramientos de frentes de obra y control de tráfico vehicular	*Caídas a misma y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal o presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (lluvias). * Abrazos, robos a mano armada (blancos, fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacraciones en tejidos blandos *Irritación ocular e infecciones respiratorias * Poliartromialgias, trastorno musculoesqueletico *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Mantenimiento de herramientas *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Chalecos reflectivos *Uso de paleta "Pare" y "Siga"	Impacto urbano Auxiliar de trafico
3.Topografía: Localizaciones y replanteo de cotas (Antes de la actividad)	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. * El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvias) *Abrazos, robos a mano armada (blancos o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacraciones en tejidos blandos *Irritación ocular e infecciones respiratorias * Poliartromialgias, trastorno musculoesqueletico *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción) *Señalización del área * Uso de bloqueador *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento)	Topografía
4. Descapote de cespéd, demolición de concreto y desmonte de plantas (cuando aplique al frente de obra)	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. * El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores. Fenómenos naturales. * Abrazos, robos a mano armada (blancos o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacraciones en tejidos blandos *Irritación ocular e infecciones respiratorias * Poliartromialgias, trastorno musculoesqueletico *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción o capa, tapaboca) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Uso de bloqueador *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Preoperacional herramientas manuales. *Punto recargable de Hidratación (campamento)	Topografía Oficiales Ayudantes
5.Descapote Mecánico (Retro excavadora)	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, machetazos a picadura de animales y roedores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvias) * Abrazos, robos a mano armada (blanco o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacraciones en tejidos blandos * Poliartromialgias, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiorespiratorios, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de inserción, tapaboca). *Señalización del área *Normas de autocuidado * Inspección preoperacional de maquinaria *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Operador con certificado como operador de retroexcavadora. * Ayudante de seguridad, dar ordenes al operador de la maquinaria al momento de girar el brazo.	Operador de maquinaria Oficiales Ayudantes
6.Topografía (Replanteo de excavación, plantillas de descapote, Base de subbase) Personal de topografía	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, machetazos a picadura de animales y roedores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvias) * Abrazos, robos a mano armada (blanco o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacraciones en tejidos blandos * Poliartromialgias, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiorespiratorios, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de inserción o capa) *Cumplimiento y cumplimiento del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Mantenimiento y cumplimiento que los demás estén por fuera de la línea de fuego.	Topografía

Powered by CamScanner

7. Excavación manual para construccion de caisson (donde la maquina no alcanza)	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpeo o lacraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones esteromusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovesculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapaboca). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escalaras, talud). *Uso de entibado para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
8. Fundida de concreto en anillos de caisson	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpeo o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpeo o lacraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones esteromusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovesculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapaboca). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escalaras, talud). *Uso de entibado para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
9. Armado de acero, encofre y descentro en excavación.	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpeo o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Volcamiento de poste cercas al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpeo o lacraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones esteromusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovesculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapaboca). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escalaras, talud). *Uso de entibado para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
10. Espacios confinados (Construcción de Caisson)	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpeo o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Volcamiento de poste cercas al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Anoxamiento o la asfixia por niveles bajos de oxigeno. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpeo o lacraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones esteromusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovesculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapaboca). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escalaras, talud). *Uso de entibado para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. * Medidor de gases, equipo de autocontenido. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Insp. SST Oficiales Ayudantes
11. Control de trafico (palustrero).	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Temperaturas extremas calor o frio *Ruido (impacto intermitente y continuo) *Humos metalicos, no metalicos. *Exposición a material particulado. *Postura (prolongada mantenida) *Accidentes de transito. *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *Exposición a ruido por maquinaria o vehiculos *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Fenómenos naturales	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. *Golpeo o lacraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico *Alteraciones auditiva aguda *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Lesiones esteromusculares *Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Atropello por vehiculos.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de insorción o copa) *Uso de radios trabas (intercomunicador) *Lavado de manos y desinfección de manos. *Uso de tapabocas. *Señalización del área. *Normas de autocuidado. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Uso de paleta "Pare" y "Siga" *Mantenerse y asegurarse que los demás están por fuera de la linea de fuego.	Inspecto urbano Auxiliar de trafico
12. Reubicación y retiro de RCD. (Retroexcavadora)	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Postura (prolongada mantenida) *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Caida de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. * El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (Derrumbe, lluvia). *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpeo o lacraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico *Lesiones esteromusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras. *Heridas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapaboca). *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Operador con certificado como operador de retroexcavadora. * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Maquina aprobada y verificada de maquina	Conductor/es de maquina Oficiales Ayudantes
13. Orden y aseo.	*Caidas a mismo nivel. *Postura (prolongada mantenida) *Manipulación manual de cargo *Exposición a material particulado *Pildoras por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Superficies resbalosas * Fenómenos naturales * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	*Lesiones osteomusculares. *Golpes, magulladuras, cortaduras. *Covid-19, virus, bacterias, picaduras. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Heridas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de insorción o copa) *Uso de tapabocas y lavado de manos *Señalización del área *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas.	Operador/es maquinaria Oficiales Ayudantes

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DIARIOS	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV		VIER.		SAB		DOM.		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se realizo inspección de equipos de protección contra caidas a utilizar?	X		X		X		X		X		X				
¿Conoce el ATS y procedimientos para realizar la labor?	X		X		X		X		X		X				
¿Se tiene delimitada y señalizada el área donde se realizan los TSA?	X		X		X		X		X		X				
¿Se tiene ayudante de seguridad que permanezca en el área en caso de requerir la activación del plan de emergencias?	X		X		X		X		X		X				
¿Se tiene establecido el sistema de acceso y este fue inspeccionado?	X		X		X		X		X		X				
¿Se utiliza herramientas eléctricas con su respectivo guarda de seguridad?	X		X		X		X		X		X				
¿Se utiliza equipos de protección colectiva como entibados o apuntalamientos?	X		X		X		X		X		X				
¿Se realiza las excavaciones con ayuda mecánica (retroexcavadora)?	X		X		X		X		X		X				
¿Se utiliza equipos para izaje de cargas?	X		X		X		X		X		X				
¿Las personas autorizadas para ejecutar la labor han recibido instrucciones y las normas de seguridad para realizar la tarea?	X		X		X		X		X		X				
¿Se aplicaron los controles del riesgo estipulados en el ATS ?	X		X		X		X		X		X				
OTROS:															

Observaciones: el ATS, será valido únicamente después de firmado y divulgado al personal que realizara las actividades relacionadas en el mismo.

PARTICIPA EN LA ELABORACION DEL ATS

Nombre	Cedula	Cargo	Firma
Pablo Amaya	1923287	MAESTRO	
Plinio Ortega	3233878	Ing Residente	
Karla Rodriguez	1122.412.508	Inspectora SST	Karla Rodriguez

ATS DIFUNDIDO A:

N°	Nombre	Cedula	Cargo	Firma
1	Eliandro	1007647111	AYUDANTE	
2	Jamil Cruzado	73022149	Ayudante	
3		79737664		
4	Jorge Alonso Mendoza	79526933	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Se presenta alguna novedad durante la ejecución SI NO [X]

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

Consorcio Tingua 2023	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código	SST-FT-06
		Fecha	23/01/2023
		Versión	0

EMPRESA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD	M y E Construcciones y equipos SAS	FECHA
TRABAJO A REALIZAR:	Excavación	Desde:
AREA A INTERVENIR:	Parque la Joyita	20/03/2023
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Retro excavadora.	Hasta:
MATERIALES A UTILIZAR:		25/03/2023

ACTIVIDADES	PELIGRO (Fuente o Situación)	RIESGO (consecuencia)	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Proyectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
1. Inspección de herramienta, maquinaria y área de trabajo. Traslado de materiales, herramientas, insumos a frente de obra	*Caídas a mismo nivel *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Espacios reducidos. *Fenómenos naturales. *El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores.	*Lesiones osteomusculares *Golpes, machucones, cortaduras *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, *heridas, golpes y la muerte. *Deslizamientos, tormentas eléctricas, descargas eléctricas (naturales) y fuertes lluvias.	*Elaboración y divulgación de ATS y permiso de trabajo. *Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción, tapabocas) *Inspección pre operacional de maquinaria, herramientas, *Charlas de SST 5 min. *Señalización de áreas de trabajo. *Punto recargable de Hidratación (Campamento). * Paletero para traslado de maquina.	Insp. SST Maestro de obra Topografía Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes Boal Auxiliar de trafico
2. Cerramientos de frentes de obra y control de trafico vehicular	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal o presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (lluvias). * Atracos, robos a mano armada (blanca, fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos *Irritación ocular e infecciones respiratorias * Politraumatismo, trastorno musculo esqueléticos *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Mantenimiento de carramientos *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Chalecos reflectivos *Uso de paleta "Pare" y "Siga"	Impacto urbano Auxiliar de trafico
3. Excavación en área a intervenir	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculo esquelético. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de copa, tapabocas). *Señalización del área *Normas de autocuidado * Inspección pre operacional de maquinaria *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Operador con certificado como operador de retroexcavadora. * Ayudante de seguridad, dar aviso al operador de la maquinaria al momento de girar el brazo.	Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes
4.Topografía: replanteo o verificación (durante la excavación). Solo lo realiza personal de topografía.	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Izaje de cargas o caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Volcamiento de poste cercas al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculo esquelético. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de copa). *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Mantenerse y asegurarse que los demás están por fuera de la línea de fuego.	Topografía
5. Demolición manual de muro de concreto (donde la maquina no alcanza)	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculo esqueléticos. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de copa, tapabocas). *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la línea de fuego.	Oficiales Ayudantes
6. Recolección y retiro de RCD. (Retroexcavadora y volqueta)	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Postura (prolongada mantenida) *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Caída de objetos *Explosión a temperaturas extremas calor o frio. * El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (Derrumbe, lluvia) *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda * Politraumatismo, trastorno musculo esqueléticos *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Heridas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de copa, tapabocas). *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Operador con certificado como operador de retroexcavadora. * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Volquete aprobado y conductor de volqueta	Conductores de volqueta Oficiales Ayudantes

7. Orden y aseo.	*Caidas a mismo nivel. *Postura (prolongada mantenida) *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado *Públicos por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Espacios reducidos * Fenómenos naturales *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	*Lesiones osteomusculares. *Golpes, machucones, cortaduras. *Covid-19, virus, bacterias, picaduras. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Heridas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de insercion o copa) *Uso de tapabocas y lavado de manos *Señalización del área *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas.	Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DIARIOS	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV		VIER.		SAB		DOM.		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Conoce el ATS y procedimientos para realizar la labor?							X		X		X				
¿Se tiene delimitada y señalizada el área donde se realizan los TSA?							X		X		X				
¿Se tiene ayudante de seguridad que permanezca en el área en caso de requerir la activación del plan de emergencias?							X		X		X				
¿Se realiza las excavación con ayuda mecánica (retroexcavadora)?							X		X		X				
¿Las personas autorizadas para ejecutar la labor han recibido instrucciones y las normas de seguridad para realizar la tarea?							X		X		X				
¿Se aplicaron los controles del riesgo estipulados en el ATS ?							X		X		X				
OTROS:															

Observaciones: el ATS, será valido únicamente después de firmado y divulgado al personal que realizara las actividades relacionadas en el mismo.

PARTICIPA EN LA ELABORACION DEL ATS

Nombre	Cedula	Cargo	Firma
Karla Vanesa Rodriguez Barros	1.122412.508	Inspectora SST	Karla Rodriguez
Damir Cantillo	1998685/-	Maestro	
Plinio Ortega B	3233878	Ing. Residente	Plinio Ortega B
Alejandro Mora	80596369	Inspector obra	Alejandro Mora

ATS DIFUNDIDO A:

N°	Nombre	Cedula	Cargo	Firma
1	Ernesto Pineda	1895805	Operador	
2	Evelio Perdomo	4900534	Op Ex	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Se presenta alguna novedad durante la ejecución SI [ ] NO [ ]

DIA 1.	
DIA 2.	
DIA 3.	
DIA 4.	
DIA 5.	
DIA 6.	
DIA 7.	

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código	SST-FT-06
		Fecha	23/01/2023
		Versión	0

EMPRESA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD:	M y C Construcciones y equipos SAS		FECHA
TRABAJO A REALIZAR:	Excavación		Desde:
AREA A INTERVENIR:	Parque Bello Horizonte		20/03/2023
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Retro excavadora.		Hasta:
MATERIALES A UTILIZAR:			25/03/2023

ACTIVIDADES	PELIGRO (Fuente o Situación)	RIESGO (consecuencia)	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Proyectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
1. Inspección de herramienta, maquinaria y área de trabajo. Traslado de materiales, herramientas, insumos a frente de obra	*Caídas a mismo nivel *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado *Atrapon, golpes a mano armada (Manos o de fuego por desplazamiento de campamento a frente de obra *Espacios reducidos *Fenómenos naturales *El no distanciamiento del personal, presencia de animales o insectos	*Lesiones osteomusculares *Golpes, machucones, contusiones *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Covid 19, virus, bacterias, parásitos. *Lesiones, golpes y la muerte *Descargas eléctricas, herramientas eléctricas, descargas eléctricas (naturales) y fuertes lluvias	*Elaboración y divulgación de ATS y permiso de trabajo *Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción, tapaboca) *Inspección pre operacional de maquinaria, herramientas. *Charlas de SST 5 min *Señalización de áreas de trabajo *Punto encargado de Hidratación (Campamento) * Pausas para tratado de maquina	Jefe SST Maestro de obra Topógrafo Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes Raul Auxiliar de tráfico
2. Cerramiento de frentes de obra y control de tráfico vehicular	*Caídas a mismo y diferente nivel *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal o presencia de animales o insectos. * Fenómenos naturales (fuertes) * Atrapon, golpes a mano armada (blanca, fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzos o posturas incorrecta * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Politraumatismos, fracturas musculo esqueléticas *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de maquinas superiores o inferiores *Covid 19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Mantenimiento de herramientas *No uso de anillos, ni cadenas, relojes *Punto encargado de Hidratación (campamento) * Chalecos reflectivos *Uso de palets "Pare" y "Siga"	Inspector urbano Auxiliar de tráfico
3. Excavación en área a intervenir	*Caídas a mismo y diferente nivel *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o atrapamientos por maquinaria *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordeduras o picaduras de animales y insectos *Eléctricos (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atrapon, golpes a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzos, posturas incorrecta o prolongadas * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Politraumatismos, fracturas musculo esqueléticas. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditivas agudo *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de maquinas superiores o inferiores o muerte *Covid 19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Traumas cardiovasculares, quemaduras internas y externas	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de inserción, tapaboca) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Inspección pre operacional de maquinaria *No uso de anillos, ni cadenas, relojes *Punto encargado de Hidratación (campamento) *Operador con certificado como operador de retroexcavadora * Apoyado de seguridad, dar aviso al operador de la maquinaria al momento de girar el brazo	Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes
4. Topografía, replanteo e identificación (durante la excavación), Sobre la medida generada por topografía	*Caídas a mismo y diferente nivel *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o atrapamientos por maquinaria *Exposición a material particulado *Lesión de cargas o caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordeduras o picaduras de animales y insectos *Eléctricos (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atrapon, golpes a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzos, posturas incorrecta o prolongadas * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Politraumatismos, fracturas musculo esqueléticas. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditivas agudo *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de maquinas superiores o inferiores o muerte *Covid 19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Traumas cardiovasculares, quemaduras internas y externas	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de inserción, tapaboca) *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, relojes *Punto encargado de Hidratación (campamento) *Mantenimos y empates que los demás estén por fuera de la línea de fuego	Topografía
5. Conformación manual de drenajes de protección (durante la excavación)	*Caídas a mismo y diferente nivel *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o atrapamientos por maquinaria *Exposición a material particulado *Lesión de cargas o caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordeduras o picaduras de animales y insectos *Eléctricos (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atrapon, golpes a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzos, posturas incorrecta o prolongadas * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Politraumatismos, fracturas musculo esqueléticas. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditivas agudo *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de maquinas superiores o inferiores o muerte *Covid 19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Traumas cardiovasculares, quemaduras internas y externas	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de inserción, tapaboca) *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, relojes *Punto encargado de Hidratación (campamento) *Mantenimos y empates que los demás estén por fuera de la línea de fuego	Oficiales Ayudantes
6. Conformación y retiro de ATS (Mantenimiento y limpieza)	*Caídas a mismo y diferente nivel *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Exposición a ruido por maquinaria y digitador *Caída de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. * No distanciamiento del personal, presencia de animales o insectos * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) *Atrapon, golpes a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzos y posturas incorrecta * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditivas agudo * Politraumatismos, fracturas musculo esqueléticas *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de maquinas superiores o inferiores *Covid 19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Lesiones, golpes y la muerte	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de inserción, tapaboca) *Señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, relojes *Punto encargado de Hidratación (campamento) *Mantenimos y empates que los demás estén por fuera de la línea de fuego *Ambiente agradable y amabilidad en trabajo	Oficiales Ayudantes

7. Orden y aseo.	*Caídas a mismo nivel. *Postura (prolongada mantenida) *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado *Público en general por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Espacios reducidos * Fenómenos naturales *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	*Lesiones osteomusculares *Golpes, machucones, cortaduras *Covid-19, virus, bacterias, picaduras *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Heridas, golpes y la muerte	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción o copa) *Uso de tapabocas y lavado de manos *Señalización del área *Normas de autoridades *No uso de anillos, ni cadenas, manillas	Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DIARIOS	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV		VIER.		SAB		DOM.		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Conoce el ATS y procedimientos para realizar la labor?			X		X										
¿Se tiene delimitada y señalizada el área donde se realizan los TSA?			X		X										
¿Se tiene ayudante de seguridad que permanezca en el área en caso de requerir la activación del plan de emergencias?			X		X										
¿Se realiza las excavación con ayuda mecánica (retroexcavadora)?			X		X										
¿Las personas autorizadas para ejecutar la labor han recibido instrucciones y las normas de seguridad para realizar la tarea?			X		X										
¿Se aplicaron los controles del riesgo estipulados en el ATS ?			X		X										
OTROS															

Observaciones: el ATS, será valido unicamente despues de firmado y divulgado al personal que realizara las actividades relacionadas en el mismo

PARTICIPA EN LA ELABORACION DEL ATS

Nombre	Cedula	Cargo	Firma
Karla Vanesa Rodriguez Barros	1.122.412.508	Inspectora SST	Karla Rodriguez
Daniel Cuadro	19286857	maestro	

ATS DIFUNDIDO A:

N°	Nombre	Cedula	Cargo	Firma
1	Evelio perdomo	4900534	oper.	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Se presenta alguna novedad durante la ejecución SI [ ] NO [ ]

DIA 1.	
DIA 2.	
DIA 3.	
DIA 4.	
DIA 5.	
DIA 6.	
DIA 7.	

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código	SST-FT-06
		Fecha	23/01/2023
		Versión	0

EMPRESA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD	M Y E CONSTRICCIONES Y EQUIPOS S.A.S	FECHA
TRABAJO A REALIZAR:	CONTRUCCION DE CAISSON	Desde:
AREA A INTERVENIR:	PARQUE LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE	13/03/2023
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTAS MANUALES(PALA,PICA, BARRA) HERRAMIENTAS ELECTRICAS (PULIDORA, PLANTA ELECTRICA, EXTENCIÓN ELÉCTRICA). MAQUINARIA (RETROEXCABADORA). EQUIPOS DE PROTECCION.	Hasta:
MATERIALES A UTILIZAR:	CEMENTO, MATERIAL, BASE Y SUBBASE, AGREGADOS PARA CONCRETO, RESINA EPOXICA,ACERO, ADOQUIN, PEGACOL, ACPM, SOLDADURA	16/03/2023

ACTIVIDADES	PELIGRO (Fuente o Situación)	RIESGO (consecuencia)	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Proyectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
1. Inspección de herramienta, maquinaria y área de trabajo. Traslado de materiales, herramientas, vivernes a frente de obra	*Caídas a mismo nivel *Manipulación manual de cargs *Exposición a material particulado *Atracos, robos a mano armada (blancos o de fuego por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Espacios reducidos. *Fenómenos naturales. *El no distanciamiento del personal, presencia de animales o rovedores.	*Lesiones osteomuzculares *Golpes, machucones, cortaduras *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, *heridas, golpes y la muerte. *Deslizamientos, tormentas eléctricas, descargas eléctricas (naturales) y fuertes lluvias.	*Elaboración y divulgación de ATS y permiso de trabajo. *Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción, tapabocas) *Inspección preoperacional de maquinaria, herramientas, equipos de protección caídas e inspección EPP. *Charlas de SST 5 min. *Señalización de áreas de trabajo. *Punto recargable de Hidratación (Campamento). * Paletero para traslado de maquina.	Insp. SST Maestro de obra Topografia Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes Boal Auxiliar de trafico
2. Cerramientos de frentes de obra y control de tráfico vehicular	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal o presencia de animales o rovedores. * Fenómenos naturales (lluvias). * Atracos, robos a mano armada (blancos o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzos o posturas incorrecta. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Poliartroatlsma, trastorno musculoesqueléticos *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción) *Señalización del área *Normas de autocuidado *Mantenimiento de serramientos *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Chalecos reflectivos *Uso de paleta "Pare" y "Siga"	Inspecto urbano Auxiliar de trafico
3.Topografia: Localizacion y replanteo de cotas (Antes de la actividad)	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. * El no distanciamiento del personal, presencia de animales o rovedores. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvias) *Atracos, robos a mano armada (blancos o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzos o posturas incorrecta. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Poliartroatlsma, trastorno musculoesqueléticos * Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción) *Señalización del área * Uso de bloqueador *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento)	Topografia
4. Descapote de sesgad, demolición de concreto y desmonte de piezas (cuando aplique al frente de obra)	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. * El no distanciamiento del personal, presencia de animales o rovedores. Fenómenos naturales. * Atracos, robos a mano armada (blancos o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzos o posturas incorrecta. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Poliartroatlsma, trastorno musculoesqueléticos * Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción y ropa, tapabocas) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Uso de bloqueador *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Preoperacional herramientas manuales. *Punto recargable de Hidratación (campamento)	Topografia Oficiales Ayudantes
5.Descapote Mecánico (Retro excavador)	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, machucones o picadura de animales y rovedores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blancos o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Poliartroatlsma, trastorno musculoesqueléticos. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Traumas cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de copa, tapabocas). *Señalización del área *Normas de autocuidado * Inspección preoperacional de maquinaria *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Operador con certificado como operador de retroexcavadora. * Ayudante de seguridad, dar aviso al operador de la maquinaria al momento de girar el brazo.	Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes
6.Topografia: replanteo de procedimiento ubicado la excavación, Solo lo realiza personal de topografia.	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de cargas o caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, machucones o picadura de animales y rovedores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Vias ambiente de poste cercas al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blancos o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Poliartroatlsma, trastorno musculoesqueléticos. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Traumas cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de copa). *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Mantenerse y asegurarse que los demás estén por fuera de la línea de fuego.	Topografia

Powered by CamScanner

7. Excavación manual para construccion de caisson (donde la maquina no alcanza)	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas soñdas tipo proyectil. *Golpes o lacoraciones en tejidos blandos * Poliltraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapabocas). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escaleras, talud). *Uso de antibado para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
8. Fundida de concreto en antes de caisson	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas soñdas tipo proyectil. *Golpes o lacoraciones en tejidos blandos * Poliltraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapabocas). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escaleras, talud). *Uso de antibado para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
9. Armado de acero, encofre y descentro en excavación.	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Volcamiento de poste cerca al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas soñdas tipo proyectil. *Golpes o lacoraciones en tejidos blandos * Poliltraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapabocas). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escaleras, talud). *Uso de antibado para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
10. Espacios confinados (Construcción de Caisson)	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Volcamiento de poste cerca al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Ahogamientos o lo asfixia por niveles bajos de oxigeno. * Lesiones por particulas soñdas tipo proyectil. *Golpes o lacoraciones en tejidos blandos * Poliltraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapabocas). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escaleras, talud). *Uso de antibado para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. * Medidor de gases, equipo de autocontenido. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Insp. SST Oficiales Ayudantes
11. Control de trafico (palletero).	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Temperaturas extremas calor o frio *Ruido (impacto intermitente y continuo) *Humos metálicos, no metálicos. *Exposición a material particulado. *Postura (prolongada mantenida) *Accidentes de transito. *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *Exposición a ruido por maquinaria o vehiculos *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Fenómenos naturales	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. *Golpes o lacoraciones en tejidos blandos * Poliltraumatismo, trastorno musculoesqueletico *Alteraciones auditiva aguda *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Lesiones osteomusculares *Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Atropello por vehiculos.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de insercion o copa) *Uso de radios walkie (telecomunicador) *Levado de manos y desinfección de manos. *Uso de tapabocas. *Señalización del área. *Normas de autocuidado. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Uso de paleta "Pare" y "Siga" *Mantenerse y asegurarse que los demás están por fuera de la linea de fuego.	Brigada urbana Auxiliar de trafico
12. Recolección y retiro de RCD. (Retroexcavadora)	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Postura (prolongada mantenida) *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Caida de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. * El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia). *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por particulas soñdas tipo proyectil. *Golpes o lacoraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda * Poliltraumatismo, trastorno musculoesqueletico *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras. *Heridas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapabocas). *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Operador con certificado como operador de retroexcavadora. * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Volquete aprobado y conductor de volquete	Conductores de maquinaria Oficiales Ayudantes
13. Cortes y amd.	*Caidas a mismo nivel. *Postura (prolongada mantenida) *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado *Peligros por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Exposición radiación * Fenómenos naturales *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	*Lesiones osteomusculares. *Golpes, machucones, cortaduras. *Covid-19, virus, bacterias, picaduras. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Heridas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de insercion o copa) *Uso de tapabocas y lavado de manos *Señalización del área *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas.	Operadores de maquinaria Oficiales Ayudantes

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DIARIOS	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV		VIER.		SAB		DOM.		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se realiza inspección de equipos de protección contra caídas a utilizar?															
¿Conoce el ATS y procedimientos para realizar la labor?	X		X		X		X		X		X				
¿Se tiene delimitada y señalizada el área donde se realizan los TSA?	X		X		X		X		X		X				
¿Se tiene ayudante de seguridad que permanezca en el área en caso de requerir la activación del plan de emergencias?	X		X		X		X		X		X				
¿Se tiene establecido el sistema de acceso y este fue inspeccionado?	X		X		X		X		X		X				
¿Se utiliza herramientas eléctricas con su respectivo guarda de seguridad?	X		X		X		X		X		X				
¿Se utiliza equipos de protección colectiva como entibados o apuntalamientos?															
¿Se realiza las excavaciones con ayuda mecánica (retroexcavadora)?		X		X		X		X		X		X			
¿Se utiliza equipos para izaje de cargas?		X		X		X		X		X		X			
¿Las personas autorizadas para ejecutar la labor han recibido instrucciones y las normas de seguridad para realizar la tarea?	X		X		X		X		X		X				
¿Se aplicaron los controles del riesgo estipulados en el ATS ?	X		X		X		X		X		X				
OTROS:															

Observaciones: el ATS, será valido únicamente después de firmado y divulgado al personal que realizara las actividades relacionadas en el mismo.

PARTICIPA EN LA ELABORACION DEL ATS

Nombre	Cedula	Cargo	Firma
Karla Rodriguez	1.122.412.508	Inspectora SST	Karla Rodriguez
Plinio Ortega B	3233878	Ing Residente	
Daniel Cante Fandiño	1928651	Maestro	

ATS DIFUNDIDO A:

N°	Nombre	Cedula	Cargo	Firma
1	ELIAN LONDOÑO	1007647111	Ayudante	ELIAN
2	Jorge A Mendoza	79526977	Ayudante	
3	Pablo Amaya	1 [illegible]	maestro	
4	Yamil Covaleda	73022142	Ayudante	
5	oscar mauricio Blanco	1007760920	oficial	
6	Hector Lopez	79383445	Auxiliar	
7	Carlos Andres Duque Gutierrez	80127150	Ayudante	
8	Cisendro	73021023	auxiliar	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Se presenta alguna novedad durante la ejecución SI [ ] NO [ ]

DIA 1.	
DIA 2.	
DIA 3.	
DIA 4.	
DIA 5.	
DIA 6.	
DIA 7.	

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código	SST-FT-06
		Fecha	23/01/2023
		Versión	0

EMPRESA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD	M Y E CONSTRICCIONES Y EQUIPOS S.A.S	FECHA
TRABAJO A REALIZAR:	CONTRUCCION DE CAISSON	Desde:
AREA A INTERVENIR:	PARQUE LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE	06/03/2023
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTAS MANUALES(PALA,PICA, BARRA) HERRAMIENTAS ELECTRICAS (PULIDORA, PLANTA ELECTRICA, EXTENCIÓN ELECTRICA). MAQUINARIA (RETROEXCABADORA). EQUIPOS DE PROTECCION.	Hasta:
MATERIALES A UTILIZAR:	CEMENTO, MATERIAL, BASE Y SUBBASE, AGREGADOS PARA CONCRETO, RESINA EPOXICA,ACERO, ADOQUIN, PEGACOL, ACPM, SOLDADURA	11/03/2023

ACTIVIDADES	PELIGRO (Fuente o Situación)	RIESGO (consecuencia)	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Proyectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
1. Inspección de herramients, maquinaria y área de trabajo. Traslado de materiales, herramientas, insumos a frente de obra	*Caídas a mismo nivel *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Espacios reducidos. *Fenómenos naturales. *El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores.	*Lesiones osteomusculares *Golpes, magulladuras, cortaduras *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, *heridas, golpes y la muerte. *Deslizamientos, tormentas eléctricas, descargas eléctricas (naturales) y fuertes lluvias.	*Elaboración y divulgación de ATS y permiso de trabajo. *Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción, tapabocas) *Inspección preoperacional de maquinaria, herramientas, equipos de protección caídas e inspección EPP. *Charlas de SST 5 min. *Señalización de áreas de trabajo. *Punto recargable de Hidratación (Campamento). * Paletero para traslado de mezcla.	Insp. SST Maestro de obra Topografía Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes Boal Auxiliar de tráfico
2. Cerramientos de frentes de obra y control de tráfico vehicular	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frío. *No distanciamiento del personal o presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (lluvias). * Atracos, robos a mano armada (blanca, fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por partículas sólidas tipo proyectil. *Golpes o lesoraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Polineuropatiamo, trastorno musculoesquelético *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Mantenimiento de cerramientos *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Chalecos reflectivos *Uso de paleta "Pare" y "Siga"	Impacto urbano Auxiliar de tráfico
3.Topografía: Localización y replanteo de calzo (Antes de la actividad)	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Exposición a temperaturas extremas calor o frío. * El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvias) *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por partículas sólidas tipo proyectil. *Golpes o lacoraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Polineuropatiamo, trastorno musculoesquelético *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción) *Señalización del área * Uso de bloqueador *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento)	Topografía
4. Descapote de cesped, demolición de concreto y desmonte de piezas (cuando aplique al frente de obra)	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Exposición a temperaturas extremas calor o frío. * El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores. Fenómenos naturales. * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por partículas sólidas tipo proyectil. *Golpes o lacoraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Polineuropatiamo, trastorno musculoesquelético *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción o copa, tapabocas) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Uso de bloqueador *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Preoperacional herramientas manuales. *Punto recargable de Hidratación (campamento)	Topografía Oficiales Ayudantes
5.Descapote Mecánico (Retro excavadora)	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frío. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por partículas sólidas tipo proyectil. *Golpes o lacoraciones en tejidos blandos * Polineuropatiamo, trastorno musculoesquelético. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de copa, tapabocas). *Señalización del área *Normas de autocuidado * Inspección preoperacional de maquinaria *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Operador con certificado como operador de retroexcavadora. * Ayudante de seguridad, dar aviso al operador de la maquinaria al momento de girar el brazo.	Operador(a) maquinaria Oficiales Ayudantes
6.Topografía: replanteo de conformación (durante la ejecución), Sobre la realiza personal de topografía.	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de cargas o caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frío. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Volcamiento de poste cerca al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por partículas sólidas tipo proyectil. *Golpes o lacoraciones en tejidos blandos * Polineuropatiamo, trastorno musculoesquelético. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de copa) *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de hidratación (campamento) *Mantener la seguridad que los demás estén por fuera de la línea de fuego.	Topografía

7. Excavación manual para construccion de caisson (donde la maquina no alcanza)	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta e prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacerraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapaboca). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escalera, Izaje). *Uso de antibade para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
8. Fundida de concreto en anillos de caisson	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta e prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacerraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapaboca). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escalera, Izaje). *Uso de antibade para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
9. Armado de acero, encofra y descinfra en excavación.	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Volcamiento de poste carcas al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta e prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacerraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapaboca). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escalera, Izaje). *Uso de antibade para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
10. Espacios confinados (Construcción de Caisson)	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Volcamiento de poste carcas al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta e prolongadas. * Ahogamiento o la asfixia por niveles bajos de oxigeno. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacerraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapaboca). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escalera, Izaje). *Uso de antibade para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. * Medidor de gases, equipo de autocontenido. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Inga. SST Oficiales Ayudantes
11. Control de trafico (guadianes).	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Temperaturas extremas calor o frio *Ruido (impacto intermitente y continuo) *Humos metálicos, no metálicos. *Exposición a material particulado. *Postura (prolongada mantenida) *Accidentes de tránsito. *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *Exposición a ruido por maquinaria o vehiculos *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Fenómenos naturales	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. *Golpes o lacerraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico *Alteraciones auditiva aguda *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Lesiones osteomusculares *Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Atropello por vehiculos.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de inserción o copa) *Uso de radios walkie (intercomunicador) *Lavado de manos y desinfección de manos. *Uso de tapabocas. *Señalización del área. *Normas de autocuidado. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Uso de paleta "Pare" y "Siga" *Mantenerse y asegurarse que los demás están por fuera de la linea de fuego.	Inspector urbano Auxiliar de trafico
12. Recolección y retiro de ACPM. (Retroexcavadora)	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Postura (prolongada mantenida) *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Caida de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. * El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (Derrumbe, lluvia). *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacerraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras. *Heridas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapaboca). *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Operador con certificado como operador de retroexcavadora. * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Conjunto aprobado y conductor de conjunto	Conductores de conjunto Oficiales Ayudantes
13. Orden y aseo.	*Caidas a mismo nivel *Postura (prolongada mantenida) *Manipulación manual de cargo *Exposición a material particulado *Públicos por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Espacios reducidos * Fenómenos naturales *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	*Lesiones osteomusculares. *Golpes, machucones, cortaduras. *Covid-19, virus, bacterias, picaduras. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Heridas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de inserción o copa) *Uso de tapabocas y lavado de manos *Señalización del área *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas.	Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DIARIOS	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV		VIER.		SAB		DOM.		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se realizo inspección de equipos de protección contra caidas a utilizar?															
¿Conoce el ATS y procedimientos para realizar la labor?	X		X		X		X		X						
¿Se tiene delimitada y señalizada el área donde se realizan los TSA?	X		X		X		X		X						
¿Se tiene ayudante de seguridad que permanezca en el área en caso de requerir la activación del plan de emergencias?	X		X		X		X		X						
¿Se tiene establecido el sistema de acceso y este fue inspeccionado?	X		X		X		X		X						
¿Se utiliza herramientas eléctricas con su respectivo guarda de seguridad?	X		X		X		X		X						
¿Se utilza equipos de protección colectiva como entibados o apuntalamientos?															
¿Se realiza las excavaciones con ayuda mecánica (retroexcavadora)?		X		X		X		X		X					
¿Se utiliza equipos para izaje de cargas?		X		X		X		X		X					
¿Las personas autorizadas para ejecutar la labor han recibido instrucciones y las normas de seguridad para realizar le tarea?	X		X		X		X		X						
¿Se aplicaron los controles del riesgo estipulados en el ATS ?	X		X		X		X		X						
OTROS:															

Observaciones: el ATS, será valido únicamente después de firmado y divulgado al personal que realizara las actividades relacionadas en el mismo.

PARTICIPA EN LA ELABORACION DEL ATS

Nombre	Cedula	Cargo	Firma
Danicsante Fardino	A2868857	supervisor	
Plinio Ortega Bolaños	3233878	Ing. Residente	
Antonio Barreto	79753056	maestro	

ATS DIFUNDIDO A:

N°	Nombre	Cedula	Cargo	Firma
1	Eisandro [illegible]	[illegible]730216	Auxiliar	
2	Oscar mauricio blanco	1.057.160.420	oficial	
3	Hector Lopez	79.383445	Auxiliar	
4	ALEXIS LOZADA [illegible]	1098 622647	Ayudante	
5	Carlos Andres olivirio Castellanos	80122150	Ayudante	
6	ELIAN LONDOÑO	1007647111	AYUDANTE	ELIAN
7	Yamilcy Isaac	73029142	Ayudante	
8	Jorge Alonso Mendoza	79516973	Ayudante	Mendoza
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Se presenta alguna novedad durante la ejecución SI X NO

DIA 1.	
DIA 2.	
DIA 3.	
DIA 4.	Se Paró las actividades Por la lluvia.
DIA 5.	Se Paro las actividades Por la lluvia.
DIA 6.	NO Se realizo Actividades por motivo de lluvia.
DIA 7.	

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO-GIP-069	FORMATO No. 20 - CARACTERIZACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES/ TERCEROS	2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 31/03/2023
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO OBRA No. 1270 de 2022 **CONTRATISTA** CONSORCIO TINGUA 2023
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1260 de 2022 **INTERVENTOR** ELSA TORRES ARENALES

OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

PERIODO DE INFORME: 01/03/2023 **A** 31/03/2023

No.	EVENTO		FECHA DE OCURRENCIA	TIPO DE VINCULACION				TERCERO	NOMBRE ACCIDENTADO	CEDULA	CARGO	DIAS DE INCAPACIDAD	DIAS PERDIDOS	DIAS CARGADOS	EDAD (años)			GÉNERO		JORNADA DE TRABAJO		DIA DE OCURRENCIA	AREA DE LABOR DEL ACCDENTADO	PROCESO O LUGAR DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE	TIPO DE ACCIDENTE	SEVERIDAD DEL ACCIDENTE	CLASE DE ACCIDENTE	AGENTE DEL ACCIDENTE	AGENTE DE LA LESION	TIPO DE LESION	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	CAUSAS BASICAS (Según NTC 3701)				CAUSAS INMEDIATAS (Según NTC 3701)				COSTO TOTAL	MEDIDAS DE INTERVENCION/ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO
	CON TIEMPO PERDIDO	SIN TIEMPO PERDIDO		DIRECTA	INDIRECTA	VISITANTE	OTRO								< 20	20 a 40	> 40	MASCULINO	FEMENINO	DIURNA	NOCTURNA												CODIGO	FACTORES PERSONALES	CODIGO	FACTORES DE TRABAJO	CODIGO	ACTOS SUBESTANDARES	CODIGO	CONDICIONES SUBESTANDARES				
1	PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE FEBRERO 2023 AL 28 DE FEBRERO 2023 , NO SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES																																											



(Nombre) Anyi Urrego Cuchumbe
Residente SSTMA contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 31 (DD) / 3 (MM) / 23 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 / 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Angi Urrego / Tatiana Maheca

EMPRESA: Consorcio Tunqua 2023 / MYE Construcciones

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Manejo de cargas Higiene Postural y Trabajo en alturas, Practicas seguras.

LUGAR DEL EVENTO Parque la Joyita y Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:30 AM. HORA DE TERMINACIÓN: 8:30 AM.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Lisandro [illegible]	79021023	ayudante	MYE	
2	Luis Pulido	79858 392	Ayudante	MYE	
3	Miguel Angel [illegible]	1023976242	ayudante	MYE	
4	Oscar Mauricio	1.027.760.920	OFICIAL	MYE	
5	Luis Alfonso	1095535202	Ayudante	MYE	
6	Diver Cuevagro Tovar	1065867766	Ayudante	MYE	
7	Carlos Andres Chirivi G.	80122150	Ayudante	MYE	
8	Luis Acuña	1023913840	ayudante	MYE	
9	ALEXIS LOZANO	1095622647	ayudante	MYE	
10	Alejandro Hoyos	80696367	Insp Obra	CT	
11	EDER [illegible]	1855805	Operador	Maquinaria	
12	Leonidas [illegible]	302 7116 8	maestro	MYE	
13					
14					
15					
16					
17					
18					

(Firma) Angi Urrego C.

C.C. [illegible]

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC (con SST)

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) N A

(Nombre) (Nombre)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia: Interventor

2da copia: Contratista

CONSORCIO TINGUA 2023

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	MANEJO DE CARGAS E HIGIENE POSTURAL		
FECHA:	31/03/2023	**CONTRATISTA:**	MYE
NOMBRE:	LUIS ALFONSO	**CARGO:**	AYUDANTE
NOMBRE:	PEREZ	**CARGO:**	AYUDANTE
CAPACITADOR:	ANDRI UREÑO	**CALIFICACIÓN:**	5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **De las siguientes afirmaciones, indique con F (si es falsa) o V (si es verdadera).**

- [V] El manejo de cargas no solo corresponde al ambiente laboral
- [F] Un hombre puede levantar 20 Kg
- [V] Se considera carga todo peso que exceda de 3 kg y que ocasiones lesiones dorsolumbares
- [F] Una mujer puede levantar 12,5 Kg con una mano.

2. **Cuáles son los peligros asociados**

- [ ] Mareos o vértigo
- [X] Lesiones osteomusculares
- [X] Fracturas
- [ ] Ahogamiento o asfixia

3. **¿Qué es el manejo de cargas?**

a. Descargar equipos pesados.
b. Actividades que solo corresponden a un ambiente laboral.
c. A y B son verdaderas.
d. Toda situación que presente de forma continua o discontinua una o más de las siguientes acciones: levantar, bajar, sostener, portar o desplazar de forma manual una carga, sin la asistencia mecanizada o automatizada y mediante la aplicación de fuerza humana.

4. **¿Qué medidas debe tener en cuenta para realizar un adecuado levantamiento de cargas?**

- [X] Deposita la carga y ajústala si es necesario.
- [X] Levántate suavemente, extensiona las piernas y mantén la espalda derecha.
- [X] Dobla los pies y mantén la espalda recta.
- [X] Adoptar una postura estable y equilibrada
- [X] Planificar el levantamiento

5. **Marque con una equis (X) las posturas que si corresponden a una adecuada higiene postural**



EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	TEMAS	NIVEL DE SATISFACCIÓN				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					X
2	Metodología					X
3	Material					X
4	Calidad del Relator					X

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT 901652574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	MANEJO DE CARGAS E HIGIENE POSTURAL		
FECHA:	31/03/2023	**CONTRATISTA:**	MVE
NOMBRE:	Elder Poveda	**CARGO:**	operario de Maquinaria Liviana
NOMBRE:	Carlos Quiroz	**CARGO:**	Ayudante
CAPACITADOR:	Angel Arrego	**CALIFICACIÓN:**	5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **De las siguientes afirmaciones, indique con F (si es falsa) o V (si es verdadera).**

- [V] El manejo de cargas no solo corresponde al ambiente laboral
- [F] Un hombre puede levantar 20 Kg
- [V] Se considera carga todo peso que exceda de 3 kg y que ocasiones lesiones dorsolumbares
- [F] Una mujer puede levantar 12,5 Kg con una mano.

2. **Cuáles son los peligros asociados**

- [ ] Mareos o vértigo
- [X] Lesiones osteomusculares
- [X] Fracturas
- [ ] Ahogamiento o asfixia

3. **¿Qué es el manejo de cargas?**

a. Descargar equipos pésados.
b. Actividades que solo corresponden a un ambiente laboral.
c. A y B con verdaderas.
[X] d. Toda situación que presenta de forma continua o discontinua una o más de las siguientes acciones: levantar-bajar, sostener, portar o desplazar de forma manual una carga, sin la asistencia mecanizada o automatizada y mediante la aplicación de fuerza humana

4. **¿Qué medidas debe tener en cuenta para realizar un adecuado levantamiento de cargas?**

- [X] Deposita la carga y ajústala si es necesario.
- [X] Levántate suavemente, extensiona las piernas y mantén la espalda derecha.
- [X] Dobla los pies y mantén la espalda recta.
- [X] Adoptar una postura estable y equilibrada
- [X] Planificar el levantamiento

5. **Marque con una equis (X) las posturas que si corresponden a una adecuada higiene postural**



EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCIÓN**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					X
2	Metodología					X
3	Material					X
4	Calidad del Relator					X

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT. 901662574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	MANEJO DE CARGAS E HIGIENE POSTURAL		
FECHA:	31/03/2023	**CONTRATISTA:**	MY cosiones
NOMBRE:	Eduardo V	**CARGO:**	auxiliar
NOMBRE:	Leonidas C	**CARGO:**	maestro
CAPACITADOR:	Ayu Uneg C	**CALIFICACIÓN:**	5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. De las siguientes afirmaciones, indique con F (si es falsa) o V (si es verdadera).

- [X] El manejo de cargas no solo corresponde al ambiente laboral
- [F] Un hombre puede levantar 20 Kg
- [X] Se considera carga todo peso que exceda de 3 kg y que ocasiones lesiones dorsolumbares
- [F] Una mujer puede levantar 12,5 Kg con una mano.

2. Cuáles son los peligros asociados

- [ ] Mareos o vértigo
- [X] Lesiones osteomusculares
- [X] Fracturas
- [ ] Ahogamiento o asfixia

3. ¿Qué es el manejo de cargas?

a. Descargar equipos pesados.
b. Actividades que solo corresponden a un ambiente laboral.
c. A y B con verdaderas.
[X] Toda situación que presenta de forma continua o discontinua una o más de las siguientes acciones: levantar-bajar, sostener, portar o desplazar de forma manual una carga, sin la asistencia mecanizada o automatizada y mediante la aplicación de fuerza humana.

4. ¿Qué medidas debe tener en cuenta para realizar un adecuado levantamiento de cargas?

- [X] Deposita la carga y ajústala si es necesario.
- [X] Levántate suavemente, extensiona las piernas y mantén la espalda derecha.
- [X] Dobla los pies y mantén la espalda recta.
- [X] Adoptar una postura estable y equilibrada
- [X] Planificar el levantamiento

5. Marque con una equis (X) las posturas que si corresponden a una adecuada higiene postural



EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					X
2	Metodología					X
3	Material					X
4	Calidad del Relator					X

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT. 901662574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	MANEJO DE CARGAS E HIGIENE POSTURAL		
FECHA:	31/03/2023	**CONTRATISTA:**	MYE
NOMBRE:	Oscar mauricio blanco	**CARGO:**	oficial
NOMBRE:	alexis lozada	**CARGO:**	ayudante
CAPACITADOR:	Angi Urrego C	**CALIFICACIÓN:**	5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **De las siguientes afirmaciones, indique con F (si es falsa) o V (si es verdadera).**

- [V] El manejo de cargas no solo corresponde al ambiente laboral
- [F] Un hombre puede levantar 20 Kg
- [V] Se considera carga todo peso que exceda de 3 kg y que ocasiones lesiones dorsolumbares
- [F] Una mujer puede levantar 12,5 Kg con una mano.

2. **Cuáles son los peligros asociados**

- [ ] Mareos o vértigo
- [X] Lesiones osteomusculares
- [X] Fracturas
- [ ] Ahogamiento o asfixia

3. **¿Qué es el manejo de cargas?**

a. Descargar equipos pesados.
b. Actividades que solo corresponden a un ambiente laboral.
c. A y B con verdaderas.
[X] Toda situación que presenta de forma continua o discontinua una o más de las siguientes acciones: levantar-bajar, sostener, portar o desplazar de forma manual una carga, sin la asistencia mecanizada o automatizada y mediante la aplicación de fuerza humana.

4. **¿Qué medidas debe tener en cuenta para realizar un adecuado levantamiento de cargas?**

- [X] Deposita la carga y ajústala si es necesario.
- [X] Levántate suavemente, extensiona las piernas y mantén la espalda derecha.
- [X] Dobla los pies y mantén la espalda recta.
- [X] Adoptar una postura estable y equilibrada
- [X] Planificar el levantamiento

5. **Marque con una equis (X) las posturas que si corresponden a una adecuada higiene postural**



EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					X
2	Metodología					X
3	Material					X
4	Calidad del Relator					X

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT. 901662574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	MANEJO DE CARGAS E HIGIENE POSTURAL		
FECHA:	31/03/2023	**CONTRATISTA:**	M y E CT
NOMBRE:	Karla Rodriguez Barros	**CARGO:**	Inspector SST
NOMBRE:	Alejandro Mesa	**CARGO:**	Inspector obra
CAPACITADOR:	Angie Urrego	**CALIFICACIÓN:**	5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **De las siguientes afirmaciones, indique con F (si es falsa) o V (si es verdadera).**

- [V] El manejo de cargas no solo corresponde al ambiente laboral
- [F] Un hombre puede levantar 20 Kg
- [V] Se considera carga todo peso que exceda de 3 kg y que ocasiones lesiones dorsolumbares
- [F] Una mujer puede levantar 12,5 Kg con una mano.

2. **Cuáles son los peligros asociados**

- [ ] Mareos o vértigo
- [X] Lesiones osteomusculares
- [X] Fracturas
- [ ] Ahogamiento o asfixia

3. **¿Qué es el manejo de cargas?**

a. Descargar equipos pesados.
b. Actividades que solo corresponden a un ambiente laboral.
c. A y B con verdaderas.
d. Toda situación que presenta de forma continua o discontinua una o más de las siguientes acciones: levantar-bajar, sostener, portar o desplazar de forma manual una carga, sin la asistencia mecanizada o automatizada y mediante la aplicación de fuerza humana.

4. **¿Qué medidas debe tener en cuenta para realizar un adecuado levantamiento de cargas?**

- [X] Deposita la carga y ajústala si es necesario.
- [X] Levántate suavemente, extensiona las piernas y mantén la espalda derecha.
- [X] Dobla los pies y mantén la espalda recta.
- [X] Adoptar una postura estable y equilibrada
- [X] Planificar el levantamiento

5. **Marque con una equis (X) las posturas que si corresponden a una adecuada higiene postural**



EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					X
2	Metodología					X
3	Material					X
4	Calidad del Relator					X

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT 901662574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	TRABAJO EN ALTURAS Y PRACTICA SEGURA		
FECHA:	31/ 03/2023	**CONTRATISTA:**	M y E Construccion
NOMBRE:	Diver Andrey Guevara Torres	**CARGO:**	Ayudante
NOMBRE:	Luis Alfonso Contreras	**CARGO:**	Ayudante
CAPACITADOR:	Angie	**CALIFICACIÓN:**	S.
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **¿Qué es trabajo en alturas?**
   a. Es toda tarea que se realiza de forma segura por encima de 1.5 msnm.
   b. Tiene medios de entrada y salida restringidos (dimensión y/o forma) o limitados (cantidad).
   X. Es toda actividad que realiza un trabajador, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros.
   d. Todas son verdaderas.


2. **Cuáles son los peligros asociados**

- [X] Caídas a distinto nivel
- [ ] Humos nocivos
- [X] Golpes por caída de objetos
- [X] Ahogamiento o asfixia
- [X] Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

3. **Antes de iniciar una actividad que se debe tener en cuenta**

- [X] Los Elementos de Protección Personal
- [X] Inspecciones de área
- [X] Dar aviso de mi condición de salud
- [X] Ventilación adecuada
- [X] Permisos de Trabajo

4. **Marque con una X los EPP que debes utilizar para trabajar en alturas**



5. **Que requisito se debe cumplir para trabajar en alturas.**

- [X] Certificado de trabajador autorizado
- [X] Haber delimitado y señalizado el área
- [X] Contar con el aval o permiso de trabajo
- [ ] Ser Inspector de Espacios confinados
- [X] Contar con los procedimientos que describen la forma específica, detallada y segura de llevar a cabo una actividad

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No.	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					X
2	Metodología					X
3	Material					X
4	Calidad del Relator					X

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT. 901662574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	TRABAJO EN ALTURAS Y PRACTICA SEGURA		
FECHA:	31/ 03/2023	**CONTRATISTA:**	MY Construcciones
NOMBRE:	Lisandro T	**CARGO:**	Ayudante
NOMBRE:	Leonidas C	**CARGO:**	maestro
CAPACITADOR:	Andrés Arrego C	**CALIFICACIÓN:**	4.8.
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **¿Qué es trabajo en alturas?**
   a. Es toda tarea que se realiza de forma segura por encima de 1.5 msnm.
   b. Tiene medios de entrada y salida restringidos (dimensión y/o forma) o limitados (cantidad).
   X. Es toda actividad que realiza un trabajador, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros.
   d. Todas son verdaderas.

2. **Cuáles son los peligros asociados**

- [X] Caídas a distinto nivel
- [ ] Humos nocivos
- [X] Golpes por caída de objetos
- [ ] Ahogamiento o asfixia
- [X] Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

3. **Antes de iniciar una actividad que se debe tener en cuenta**

- [X] Los Elementos de Protección Personal
- [X] Inspecciones de área
- [ ] Dar aviso de mi condición de salud
- [X] Ventilación adecuada
- [X] Permisos de Trabajo

4. **Marque con una X los EPP que debes utilizar para trabajar en alturas**



5. **Que requisito se debe cumplir para trabajar en alturas.**

- [X] Certificado de trabajador autorizado
- [X] Haber delimitado y señalizado el área
- [X] Contar con el aval o permiso de trabajo
- [X] Ser Inspector de Espacios confinados
- [X] Contar con los procedimientos que describen la forma especifica, detallada y segura de llevar a cabo una actividad

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No.	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					✓
2	Metodología					✓
3	Material					✓
4	Calidad del Relator					✓

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT. 901652574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	TRABAJO EN ALTURAS Y PRACTICA SEGURA		
FECHA:	31/ 03/2023	**CONTRATISTA:**	Maquinas SAS
NOMBRE:	01 - 04 - 2023	**CARGO:**	Operador
NOMBRE:	Einer Carlos	**CARGO:**	ayudante
CAPACITADOR:	anyi UREGO	**CALIFICACIÓN:**	4.
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			


Marque con una x la respuesta correcta

1. **¿Qué es trabajo en alturas?**
   a. Es toda tarea que se realiza de forma segura por encima de 1.5 msnm.
   b. Tiene medios de entrada y salida restringidos (dimensión y/o forma) o limitados (cantidad).
   c. Es toda actividad que realiza un trabajador, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros.
   d. Todas son verdaderas.

2. **Cuáles son los peligros asociados**
   - [x] Caídas a distinto nivel
   - [ ] Humos nocivos
   - [x] Golpes por caída de objetos
   - [ ] Ahogamiento o asfixia
   - [x] Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

3. **Antes de iniciar una actividad que se debe tener en cuenta**
   - [x] Los Elementos de Protección Personal
   - [x] Inspecciones de área
   - [x] Dar aviso de mi condición de salud
   - [x] Ventilación adecuada
   - [x] Permisos de Trabajo

4. **Marque con una X los EPP que debes utilizar para trabajar en alturas**



5. **Que requisito se debe cumplir para trabajar en alturas.**
   - [x] Certificado de trabajador autorizado
   - [x] Haber delimitado y señalizado el área
   - [x] Contar con el aval o permiso de trabajo
   - [ ] Ser Inspector de Espacios confinados
   - [x] Contar con los procedimientos que describen la forma específica, detallada y segura de llevar a cabo una actividad

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No.	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					✓
2	Metodología					✓
3	Material					✓
4	Calidad del Relator					✓

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT. 901662574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	TRABAJO EN ALTURAS Y PRACTICA SEGURA		
FECHA:	31/ 03/2023	**CONTRATISTA:**	M y E
NOMBRE:	Oscar mauricio Blanco	**CARGO:**	Oficios
NOMBRE:	ALEXIS LOZADA LUNA	**CARGO:**	Ayudante
CAPACITADOR:	Angi Urrego C.	**CALIFICACIÓN:**	S
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **¿Qué es trabajo en alturas?**
   a. Es toda tarea que se realiza de forma segura por encima de 1.5 msnm.
   b. Tiene medios de entrada y salida restringidos (dimensión y/o forma) o limitados (cantidad).
   X Es toda actividad que realiza un trabajador, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros.
   d. Todas son verdaderas.

2. **Cuáles son los peligros asociados**

   [X] Caídas a distinto nivel
   [ ] Humos nocivos
   [X] Golpes por caída de objetos
   [ ] Ahogamiento o asfixia
   [X] Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

3. **Antes de iniciar una actividad que se debe tener en cuenta**

   [X] Los Elementos de Protección Personal
   [X] Inspecciones de área
   [X] Dar aviso de mi condición de salud
   [X] Ventilación adecuada
   [X] Permisos de Trabajo

4. **Marque con una X los EPP que debes utilizar para trabajar en alturas**



5. **Que requisito se debe cumplir para trabajar en alturas.**

   [X] Certificado de trabajador autorizado
   [X] Haber delimitado y señalizado el área
   [X] Contar con el aval o permiso de trabajo
   [ ] Ser Inspector de Espacios confinados
   [X] Contar con los procedimientos que describen la forma especifica, detallada y segura de llevar a cabo una actividad

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No.	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Contenidos					X
2	Metodologia					X
3	Material					X
4	Calidad del Relator					X

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT. 901662574 4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	TRABAJO EN ALTURAS Y PRACTICA SEGURA		
FECHA:	31/ 03/2023	**CONTRATISTA:**	M y E y TC
NOMBRE:	Karla Rodriguez Barros	**CARGO:**	Inspectora SST
NOMBRE:	Alejandro Marin	**CARGO:**	Inspector de obra
CAPACITADOR:	Any Urrego	**CALIFICACIÓN:**	5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **¿Qué es trabajo en alturas?**
   a. Es toda tarea que se realiza de forma segura por encima de 1.5 msnm.
   b. Tiene medios de entrada y salida restringidos (dimensión y/o forma) o limitados (cantidad).
   c. Es toda actividad que realiza un trabajador, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros. ✓
   d. Todas son verdaderas.


2. **Cuáles son los peligros asociados**

- [x] Caídas a distinto nivel
- [ ] Humos nocivos
- [x] Golpes por caída de objetos ✓
- [ ] Ahogamiento o asfixia
- [x] Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

3. **Antes de iniciar una actividad que se debe tener en cuenta**

- [x] Los Elementos de Protección Personal
- [x] Inspecciones de área
- [x] Dar aviso de mi condición de salud ✓
- [x] Ventilación adecuada
- [x] Permisos de Trabajo

4. **Marque con una X los EPP que debes utilizar para trabajar en alturas**



5. **Que requisito se debe cumplir para trabajar en alturas.**

- [x] Certificado de trabajador autorizado
- [x] Haber delimitado y señalizado el área
- [x] Contar con el aval o permiso de trabajo ✓
- [ ] Ser Inspector de Espacios confinados
- [x] Contar con los procedimientos que describen la forma especifica, detallada y segura de llevar a cabo una actividad

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No.	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					X
2	Metodología					X
3	Material					X
4	Calidad del Relator					X

FORMATO
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

idu

FECHA 31 (DD) 03 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Angi Urrego - Karla Rodriguez

EMPRESA: Consorcio Tinqua 2023 - M y E construcciones

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Pausas Activas

LUGAR DEL EVENTO Parques La Joyita - Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:00 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 7:09 Am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Lisandro [illegible]	73021023	auxiliar	MYE	
2	LUIS ALFONSO CP	7097035202	Ayudante	MYE	LUIS ALFONSO
3	Luis Pulido	79858 392	Ayudante	MYE	
4	ALEXIS LOZADA	1098622647	Ayudante	MYE	ALEXIS LOZADA
5	Piver Andres Guevara	1065867766	Ayudante	MYE	
6	Carlos Andres Bricinio	80172150	Ayudante	MYE	
7	Luis Acuña	1023913840	ayudante	MYE	
8	Oscar mauricio B	1.032.762.920	oficial	MYE	
9	Miguel Angel	1023876248	maestro	MYE	
10	Leonidas E	7027028		MYE	Leonidas E
11	Arnol Abondo	3080157	maestro	MYE	
12	Hector Lopez	79783145	Auxiliar	MYE	
13	[illegible]	97432064			
14	GLEANARIAS	1007647711	AUXILIAR	MYE	
15	Jorge Mendoza	79526 973	Ayudante	MYE	
16	Yamil Castro	73029149	Ayudante	MYE	
17	JHONATAN	1.000.619668	AYUDANTE	MYE	JHONATAN
18	Pablo Amaya	1233629?	MAESTRO	MYE	

Angi Urrego C.
C.C. 1023 872 910
Residente Ambiental y/o SST Contratista
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 30 (DD) | 03 (MM) | 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 / 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Anyi Urrego / Karla Rodriguez.

EMPRESA: Consorcio Tinjuo 2023 / M y E Consorcio

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Riesgo Publico :

LUGAR DEL EVENTO Parque la Joyita - Bello Horizonte.

HORA DE INICIO: 7:08 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 7:14 Am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Carlos Andres Quiroga G.	80172150	Ayudante	MYE	
2	Luis Pulido	79358392	Ayudante	MYE	
3	Oscar Mosquera	7.037.760.920	Oficial	MYE	
4	Nelson Castro	1023876248		MYE	
5	Luis Acuña	1023913840	ayudante	MYE	
6	Alexis Lozada	1098622697	ayudante	MYE	
7	Javier Bonilla Torres	1065867766	Ayudante	MYE	
8	Leisandro [illegible]	1030600123	Ayudante	MYE	
9	Luis Alfonso	1077533202	Ayudante	MYE	Luis Alfonso
10	Yamil Silva	1129	Ayudante	MYE	
11	Jorge Montoya	79576772	Ayudante	MYE	
12	Jose	7463740684	Oficial	MYE	
13	Argoldomelo	3089157	maestro	MYE	
14	Hector Lopez	79383445	Auxiliar	MYE	
15	Elian Arias	1007647111	Ayudante	MYE	Elian
16	Jhonatan Canilo	1.000.679.668	Ayudante	MYE	Jhonatan
17	Fabio Araya	19236297	Maestro	MYE	
18					

Anyi Urrego C.

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC [illegible]

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

[Nombre] [Nombre] Jenny Paola Duque

Residente Ambiental y/o SST Interventoria

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 29 (DD) 03 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 / 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Angi Urrego – Karla Rodriguez

EMPRESA: Consorcio Tinguá 2023 - MYE Construcciones

TIPO

INDUCCIÓN	☐	**CAPACITACIÓN**	☐	**ENTRENAMIENTO**	☐
CHARLA INFORMATIVA	☒	**OTRO**	☐	**¿Cuál?**	_____

TEMA:

Radiaciones UV y sus consecuencias

LUGAR DEL EVENTO Parque la Joyita - Bello Horizonte.

HORA DE INICIO: 7:00 Am. **HORA DE TERMINACIÓN:** 7:08 Am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	ALEXIS LOZANO	1098622684	Ayudante	MYE	ALEXIS LOZANO
2	OSCAR [illegible]	7037760070	Oficial	MYE	
3	[illegible]	80127150	Ayudante	MYE	
4	MISAEL [illegible]	1023876248			
5	Duvi Guevara Torres	7065867966	Ayudante	MYE	
6	Luis Alfonso	7097533202	Ayudante	MYE	LUIS ALFONSO
7	Luis Pulido	79853396	Ayudante	MYE	
8	Leonidas C	7027424	Maestro	MYE	
9	Fernando [illegible]	7702102-3	ausiliar	MYE	
10	Luis Acuña	1023913890	ayudante	MYE	
11	Yamil [illegible]	73922147	Ayudante	MYE	
12	Soryla Medina	7157693	Ayudante	MYE	
13	[illegible]	79[illegible]064	[illegible]	MYE	
14	Arnold Melo	3090177	maestro	MYE	
15	Hector Lopez	79580344	Auxiliar	MYE	
16	GILMARIAS	1007-647-111	AYUDANTE	MYE	GILMAR
17	JHONNY [illegible]	1.020.619.668	AYUDANTE	MYE	
18	Pablo Amaya	1923697	MAESTRO	MYE	Pablo Amaya

Angi Urrego
Residente Ambiental y/o SST Contratista
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

[illegible]
Residente Ambiental y/o SST Interventoría
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia Interventor
2da copia Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 28 (DD) | 03 (MM) | 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 / 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Anyi Orrego / Karla Rodriguez.

EMPRESA: Consorcio Tunjuelo 2023 – MYE construcciones

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Riesgo Quimico: Material Particulado en obra

LUGAR DEL EVENTO Parque la joyita – Bello Horizonte.

HORA DE INICIO: 7:00 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 7:09 Am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	ALEXIS ROZO [illegible]	1085622647	Ayudante	MYE	
2	Oscar Mauricio	7.037.[illegible]720	[illegible]	MYE	
3	[illegible]	80122150	Ayudante	MYE	
4	MIGUEL [illegible]	1072387624	Ayudante	MYE	
5	Diver Guevara Torres	1065867766	Ayudante	MYE	
6	Luis Alfonso	1091535202	Ayudante	MYE	
7	Luis Pulido	79358396	Ayudante	MYE	
8	Leonidas R	3627628	maestro	MYE	
9	Fiscundo T	7301023	ausiliar	MYE	
10	Luis Acuña	1023913840	ayudante	MYE	
11	Yamil Gaitan	do 73222148	Ayudante	MYE	
12	Jorge Mendoza	79526973	Ayudante	MYE	
13	[illegible]	79487040	[illegible]	MYE	
14	Arnoldomelo	[illegible]	Maestro	MYE	
15	Jaclin Lopez	79383445	Ayudante	MYE	
16	ELIANA RIAS	1022699111	AYUDANTE	MYE	
17	JHONATAN CAMILO	1.020679668	AYUDANTE	MYE	
18	Pablo Amaya	1323697	MAESTRO	MYE	

Anyi Orrego C.
Residente Ambiental y/o SST Contratista
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Jenny Paola Duque
Residente Ambiental y/o SST Interventoría
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 27 (DD) 03 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 / 22.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Anyi Urreyo - Karla Rodriguez.

EMPRESA: Consorcio Tinqua 2023 - M y E construcciones.

TIPO

INDUCCIÓN	☐	CAPACITACIÓN	☐	ENTRENAMIENTO	☐
CHARLA INFORMATIVA	☒	OTRO	☐	¿Cuál?	

TEMA: Dieta equilibrada

LUGAR DEL EVENTO Parque la joyita - Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:00 Am. **HORA DE TERMINACIÓN:** 7:06 AM.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	ALEXIS LOZADA	1098622647	AYUDANTE	M Y E	ALEXIS LOZADA
2	OSCAR MOSQUERA	1032766220	OFICIAL	M Y E	
3	Carlos Andres Quiroz G.	80122150	Ayudante	M Y E	
4	Anyi Guevara Torres	1065867766	Ayudante	M Y E	
5	LUIS ALFONSO	7091535202	AYUDANTE	M Y E	LUIS ALFONSO
6	Leonidas C	7022478	maestro	M Y E	Leonidas C
7	Fisundyo	73021003	auxiliar	M Y E	
8	Yami Contreras	73079149	AYUDANTE	M Y E	
9	Jorge Mendoza	79556973	Ayudante	M Y E	
10		79477064		M Y E	
11	Arnol Romero	80801377	maestro	M Y E	
12	Jesus Lopez	79383445	Auxiliar	M Y E	
13	EVAN ARIAS	1007147111	AYUDANTE	M Y E	EVAN
14	JHON ALEXANDER	1000619668	AYUDANTE	M Y E	JHON
15	Pablo Amaya	19236287	MAESTRO	M Y E	
16					
17					
18					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Expediente responsable del contrato

1era copia: Interventor

2da copia: Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 25 (DD) 03 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 / 2022.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Angi Arrego / Karla Rodriguez

EMPRESA: Consorcio Tunqua 2023 / MYE Construcciones

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Divulgación de Procedimiento de trabajo en alturas.

LUGAR DEL EVENTO Parques la Pita - Bello horizonte

HORA DE INICIO: 7:00 Am. **HORA DE TERMINACIÓN:** 7:15 AM

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	ALEXIS [illegible]	1098622647	Ayudante	M Y E	ALEXIS [illegible]
2	[illegible]	1.057.76.920	[illegible]	MYE	
3	[illegible]	80122180	Ayudante	MYE	
4	[illegible]	1065867766	Ayudante	MYE	
5	[illegible]	1097535207	Ayudante	MYE	
6	[illegible]	80276 [illegible]	maestro	MYE	
7	[illegible]	73021022	ausiliar	MYE	
8	[illegible]	73099 [illegible]	Ayudante	MYE	
9	[illegible]	7945697	Ayudante	MYE	
10	[illegible]	7943206			
11	[illegible]	3 [illegible] 157	maestro	MYE	
12	[illegible]	7938744	Auxiliar	MYE	
13	[illegible]	1007647111	AYUDANTE	MYE	
14	[illegible]	1.000.679.668	Ayudante	MYE	
15	[illegible]	19236297	Maestro	MYE	
16					
17					
18					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Expediente responsable del contrato

1era copia: Interventor

2da copia: Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 24 (DD) 03 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 /22

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Anyi Urrego

EMPRESA: Consorcio Tunqua 2023 / MYE Construcciones

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Pausas Activas, Calistenia, Prevencion de riesgo.

LUGAR DEL EVENTO Parque lo Jaylito — Bello Horizonte.

HORA DE INICIO: 7:00 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 7:08 Am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	ALEXIS LOZADA	1098622647	AYUDANTE	M Y E	ALEXIS LOZADA
2	OSCAR MANJARRÉS	7.037.760.920	OFICIAL	MYE	
3	CARLOS ANDRES CHIRIVI	80172150	AYUDANTE	MYE	
4	DIVER BECERRA TORRES	1065867766	AYUDANTE	MYE	
5	LUIS ALFONSO	1097535202	AYUDANTE	MYE	LUIS ALFONSO
6	LEONIDAS C	3027628	MAESTRO	MYE	LEONIDAS C
7	EIGUNDO V	73031073	AUXILIAR	MYE	
8	YAMIL CHIRIVI	73028142	AYUDANTE	MYE	
9	JORGE MENDOZA	79526977	AYUDANTE	MYE	
10	[illegible]	79435064	[illegible]	MYE	
11	ARNOLD	3030157	MAESTRO	MYE	
12	JACOB LOPEZ	79383445	AUXILIAR	MYE	
13	ELVIN [illegible]	1007647111	AYUDANTE	MYE	ELVIN
14	JHONATAN CAMILO	1.000.879.668	AYUDANTE	MYE	JHONATAN
15	PABLO A MAYA	1923C297	MAESTRO	MYE	
16					
17					
18					

Anyi Urrego C.

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Jenny Paola Duque

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 23 (DD) 03 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 / 22

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Anyi Urrego – Karla. Rodriguez.

EMPRESA: Consorcio Tinqua – MYE Construcciones

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Riesgo físico: Exposición a ruido, Prevención de hipoacusia.

LUGAR DEL EVENTO Parque- la Joyita – Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:05 AM. HORA DE TERMINACIÓN: 7:10 AM.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	[illegible]	7302[illegible]	auxiliar	MYE	
2	ALEXIS [illegible]	1048622647	ayudante	MYE	
3	[illegible]	1065867766	ayudante	MYE	
4	[illegible]	B0177150	Ayudante	MYE	
5	[illegible]	7037769[illegible]	Oficial	MYE	
6	[illegible]	7027[illegible]	maestro	MYE	
7	[illegible]	79585445	Auxiliar	MYE	
8	LUIS ALFONSO	1097535202	AYUDANTE	MYE	
9	[illegible]	3233878	Ing. Residente	MYE	
10	[illegible]	1097047111	AYUDANTE	MYE	
11	[illegible]	7209749	Ayudante	MYE	
12	Jorge A Mendoza	79526973	AYUDANTE	MYE	
13	[illegible]	79437084	[illegible]	MYE	
14	[illegible]	1.020.879.668	AYUDANTE	MYE	
15	[illegible]	1925629	maestro	MYE	
16	[illegible]	3020757	maestro	MYE	
17					
18					

Firma: _____
CC [illegible]

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Firmado a: _____
Nombre: _____

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 18 (DD) 03 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 / 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Angi Urrego – Karla Rodriguez

EMPRESA: Consorcio Tinqua 2023 – M y E construcciones

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál?

TEMA:

Prevención de accidentes laborales.

LUGAR DEL EVENTO Parque la Joyita - Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:00 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	ALEXIS LOZADA LOZ	1098622647	Ayudante	M y E	
2	ELIAN LONDOÑO	1007647111	Ayudante	M y E	
3	Fisuradro	73021023	auxiliar	M y E	
4	Hector Lopez	79583445	Auxiliar	M y E	
5	Oscar marlon	1037760920	oficial	M y E	
6	Cabo de Chirivita	80127750	Ayudante	M y E	
7	Plinio Ortega	3233878	Ingeniero Residente	M y E	
8	Wilmer Chaparro	73092149	Ayudante	M y E	
9	Pablo Amaya	1233623923	Maestro	M y E	
10	Jorge A Mendoza	79576973	Ayudante	M y E	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

(Firma) Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC (número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) H A (Nombre) (Nombre) Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC (número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 17 (DD) 3 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Anyi Urrego - Karla Rodriguez.

EMPRESA Consorcio Tinqua 2023

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☒ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☐ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA: Capacitación Politicas SST, Reglamento de Higiene, Responsabilidades y Fotos SST

LUGAR DEL EVENTO Parque Jaqueto - Bello horizonte.

HORA DE INICIO 7:05 Am **HORA DE TERMINACIÓN** 7:35 AM

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	[illegible]	80177150	Ayudante	MYE	
2	[illegible]	7231470	Oficial	MYE	
3	[illegible]	7301023	Auxiliar	MYE	
4	Hector Lopez	79383145	Auxiliar	MYE	
5	[illegible]	1098622647	Ayudante	MYE	
6	[illegible]	1007347111	Ayudante	MYE	
7	[illegible]	1920605 1	Maestro	MYE	
8	[illegible]	1.205.247	Maestro	MYE	
9	[illegible]	7954 073	Ayudante	MYE	
10	[illegible]	3233818	Ayudante	MYE	
11	[illegible]	1-3022142	Ayudante	MYE	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Firma: _____ Firma: _____

Residente Ambiental y/o SST Contratista — Residente Ambiental y/o SST Interventoria

LIC _____ LIC _____

(Numero y fecha de expedición de la licencia SST vigente aplicable) (Numero y fecha de expedición de la licencia SST vigente aplicable)

Original: Expediente responsable del contrato

1era copia: Interventor

2da copia: Contratista

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 16 (DD) 3 (MM) 2023. (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 / 2022.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Anyi Urrego / Karla Rodriguez.

EMPRESA: Consorcio Tinqua 2023.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Pausas Activas. Calistenia, Prevención de riesgo osteomuscular.

LUGAR DEL EVENTO Parque la Joyita – Bello Horizonte.

HORA DE INICIO: 7:00 Am **HORA DE TERMINACIÓN:** 7:40 Am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Hector Lopez	7938.345	Auxiliar	MYE	
2	Eisundro	[illegible]	auxiliar	MYE	
3	[illegible]	96622647	ayudante	MYE	
4	Jorge A Mendoza	7956973	Ayudante	MYE	
5	David cantor	7926857	Maestro	MYE	
6	[illegible]	7.907.760.920	oficial	MYE	
7	Eliana Lozano	1007497111	AYUDANTE	MYE	
8	[illegible]	1322142	AYUDANTE	MYE	
9	Plinio Ortega	3233878	Ing Residente	MYE	
10	[illegible]	1900534.	op El.	MA	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Anyi Urrego C.
C.C. 1.071.872.703
Residente Ambiental y/o SST Contratista
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Jorge Paola Duque
Residente Ambiental y/o SST Interventoría
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 15 (DD) 03 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 / 2022.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Anyi Uriego / Karla Rodriguez.

EMPRESA: Consorcio Tinqua 2023

TIPO

INDUCCIÓN ☐ **CAPACITACIÓN** ☐ **ENTRENAMIENTO** ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ **OTRO** ☐ **¿Cuál?**

TEMA: Uso de EPP. Cuidado y disposición final

LUGAR DEL EVENTO Parque. la joyita - Bello Horizonte.

HORA DE INICIO: 7:00 Am. **HORA DE TERMINACIÓN:** 7:15 AM.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Yamil Cantillo	72027148	AYUDANTE	MYE	
2	Sergio Montero	7456993	Ayudante	MYE	
3	Erik Manuel	1047843111	AYUDANTE	MYE	
4	Plinio Ortega	3333878	Ing Residente	MYE	
5	Eder Padilla	1.047.160.970	oficial	MYE	
6	Alexis Lozano	1.045.223.457	ayudante	MYE	
7	Eisandro Ruiz	7302023	auxiliar	MYE	
8	Daniel Cantillo	1728.851	maestro	MYE.	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Firma: Anyi Uriego C. C.C. 1.077.872.905

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC

(Número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Firma: Jaime Paola Duque

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC

(Número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 14 (DD) 03 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 - 2022.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Anyi Urrego – Karla Rodriguez.

EMPRESA: Consorcio Tinqua 2023

TIPO

INDUCCIÓN ☐ **CAPACITACIÓN** ☐ **ENTRENAMIENTO** ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ **OTRO** ☐ **¿Cuál?** _____

TEMA:

Las 5 "S" Orden y Aseo

LUGAR DEL EVENTO Parque Soyita – Bello Horizonte.

HORA DE INICIO: 7:00 Am. **HORA DE TERMINACIÓN:** 7:09 Am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Plinio Ortega	3233878	Ing Residente	MYE	
2	Yamil Chaid	73029149	Ayudante	MYE	
3	[illegible]	1098622647	Ayudante	MYE	
4	[illegible]	80027160	Ayudante	MYE	
5	[illegible]	79383445	Auxiliar	MYE	
6	[illegible]	79516973	Ayudante	MYE	
7	[illegible]	1007647311	Ayudante	MYE	
8	[illegible]	1037.160.920	Oficial	MYE	
9	[illegible]	73021023 73021023	auxiliar	MYE	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Firma: Anyi Urrego C.

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Firma: [illegible]

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 13 (DD) 03 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 / 2022.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Anyi Uriego / Karla Rodriguez

EMPRESA: Consorcio Tinqua 2023

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Riesgo Heranico: Manejo seguro de herramientas manuales y electricas.

LUGAR DEL EVENTO Parque Jaguito - Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:05 Am. **HORA DE TERMINACIÓN:** 7:12 AM

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Hector Lopez	79383445	Auxiliar	MYE	
2	ALEXIS LOZADA LOPEZ	1095622647	Ayudante	MYE	
3	ELIAN LONDOÑO	1007647111	AYUDANTE	MYE	
4	Oscar Arias	1.032.760.920	Oficial	MYE	
5	Carlos Andres Chavira	80122150	Ayudante	MYE	
6	Eduardo [illegible]	73073023	auxiliar	MYE	
7	Jorge Alcadora	79576973	Ayudante	MYE	
8	Yamil Cuello	73022141	Ayudante	MYE	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Firma: Anyi Uriego C
C.C. 1.073.673.505
Residente Ambiental y/o SST, T Contratista
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Firma: Karla Paola Duque
Residente Ambiental y/o SST Interventoría
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Encargado responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 11 (DD) | 03 (MM) | 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 / 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Anyi Uriego / Karla Rodriguez.

EMPRESA: Consorcio Tinjuo 2023

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA: Divulgación Boletin Marzo / Plan de Emergencia.

LUGAR DEL EVENTO Parque la Joyita - Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:05 Am HORA DE TERMINACIÓN: 7:15 Am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Segundo	77071073	auxiliar	MYE	
2	Oscar Mauricio	1037.760910	Obrero	MYE	
3	ALEXIS LOPEZ ARANGO	1095622647	Ayudante	MYE	
4	Carlos Andres Chirivi G.	80127150	Ayudante	MYE	
5	Marcela Martinez	53010446	BOZI	MYE	
6	Hector Lopez	79583445	Auxiliar	MYE	
7	NATALIA Ortiz	1033696300	BOAC	MYE	NATALIA
8	Antonio Barreto	19453056	Maestro	MYE	
9	Flavio Ortega R	72338978	Ing Residente	MYE	
10	[illegible]	1007647111	AYUDANTE	MYE	
11	Jorge Mendoza	79526973	Ayudante	MYE	
12	Yamil Cuadros	73022149	Ayudante	MYE	
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Anyi Uriego C.

C.C. 1.073.672.700

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Coperdancia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia Contratista

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 10 (DD) 03 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 / 2022.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Anyi Uriego / Karla Rodriguez.

EMPRESA: Consorcio Tinqua 2023.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA: Pausas activas, calestenia, Prevención osteomuscular

LUGAR DEL EVENTO Parque la Joyita - Bello Horizonte.

HORA DE INICIO: 7:00 Am. **HORA DE TERMINACIÓN:** 7:10 AM

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Adolfo Bautista	79253056	maestro	MYE	
2	Hector Lopez	79383445	Auxiliar	MYE	
3	ALEXIS LOZADA LUNA	1098622647	Ayudante	MYE	ALEXIS LOZADA
4	Mayela Martinez	53010446	Boal	MYE	Mayela
5	NATALIA [illegible]	1030690200	BOAL	MYE	NATALIA
6	[illegible]	9001150	Ayudante	MYE	
7	[illegible]	1077021022	Auxiliar	MYE	
8	[illegible]	7037-760-920	Operario	MYE	
9	[illegible]	1007047111	AYUDANTE	MYE	
10	Jorge A Mendoza	79526973	Ayudante	MYE	
11	Yolmil Ciutado	73099142	Ayudante	MYE	
12	Plinio Ortega	3233878	Ing. Residente	MYE	
13	David [illegible]	1928685?	Maestro	MYE	
14					
15					
16					
17					
18					

(Firma) Anyi Uriego C.C. 1.073.172.900

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____ (número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) N A (Nombre) Jorge Paola Duque

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____ (número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 09 (DD) 03 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 / 2022.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Anyi Urrego - Karlo Rodriguez.

EMPRESA: Corporacion Tingua.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☐ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA: Divulgación Procedimiento en excavaciones.

LUGAR DEL EVENTO Parque la joyita - Bello horizonte.

HORA DE INICIO: 7:00 Am **HORA DE TERMINACIÓN:** 7:15 Am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Harold Martinez	5301041146	Boa1	MYE	
2	[illegible]	[illegible]	BOA	MYE	
3	[illegible]	80122150	Ayudante	MYE	
4	[illegible]	79383441	Auxiliar	MYE	
5	[illegible]	73021623	ayudante	MYE	
6	[illegible]	79163056	maestro	MYE	
7	[illegible]	7.032760.920	oficial	MYE	
8	[illegible]	1098622647	ayudante	MYE	
9	Alirio Ortega	3233878	Inspector	MYE	
10	[illegible]	79286851	Maestro	MYE	
11	[illegible]	1007643111	AYUDANTE	MYE	
12	Jorge A Montes	79516933	Ayudante	MYE	
13	Yamilcuta	73022142	Ayudante	MYE	
14					
15					
16					
17					
18					

Anyi Urrego C

C.C. 1.033.812.701

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 08 (DD) 03 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 / 2022.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Anyi Urrego - Karla Rodriguez.

EMPRESA: Consorcio Tinqua 2023.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Divulgación Politica de no Consumo de alcohol, tabaco y sustancias Psicoactivas.

LUGAR DEL EVENTO Parque la joyita - Bello Horizonte.

HORA DE INICIO: 7:05 Am. **HORA DE TERMINACIÓN:** 7:12 Am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Hector Lopez	79383445	Auxiliar	M y E	
2	ALEX ISLOZAMBA	1000622647	Ayudante	M y E	
3	Barrio Cortez A	79253256	maestro	M y E	
4	Alberto Cristiancho	80122150	Ayudante	M y E	
5	Oscar mauricio	1037160976	Oficial	M y E	
6	Eisundro [illegible]	73621023	Auxiliar	M y E	
7	Plinio Ortega	32338778	Ing Residente	M y E	
8	NATALY CIFUENTES	1033690880	BOAC	M y E	
9	Yamil Cuta	73094149	Ayudante	M y E	
10	Jorge A Mendoza	79516973	Ayudante	M y E	
11	ELIANA LOZANO	1007643111	AYUDANTE	M y E	
12	Daniel Cante. Ta.	1088685851	[illegible]	M y E	
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Firma: Anyi Urrego C. C.C. 1071374.100

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) N. A

(Nombre) (Cargo)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 07 (DD) 03 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 /2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Anyi Urrego - Karla Rodriguez.

EMPRESA: Consorcio Tinqua 2023.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA: Condiciones de seguridad : Peligro Locativo

LUGAR DEL EVENTO Parque la Joyita – Bello Horizante.

HORA DE INICIO: 7:00 Am. **HORA DE TERMINACIÓN:** 7:10 Am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Karla Rodriguez	53010444	Bomb	MYE	
2	Nathalia Ortega	1033769630	Bomb	MYE	
3	Oliver Manrique	1037760420	oficial	MYE	
4	Eduardo V	73021023	Oficial	MYE	
5	Edwin Lopez	79385445	Fundidor	MYE	
6	Antonio Bolivar	79753056	maestro	MYE	
7	Fabian Rodriguez	80127150	Ayudante	MYE	
8	Alexis Lozano	1098622648	ayudante	MYE	
9	Daniel Castillo	1026865?	maestro	MYE	
10	Edwin Cordoba	1007861711	AYUDANTE	MYE	
11	Plinio Ortega	3233878	Ing Residente	MYE	
12	Jorge Calderon	73099142	Ayudante	MYE	
13	Jorge D Mendoza	7456973	Ayudante	MYE	
14					
15					
16					
17					
18					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 1.cr SST

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 06 (DD) 03 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1290 / 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Angi Ortega C.

EMPRESA: Consorcio Tinguo 2023

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Riesgo Físico: Exposición a vibraciones

LUGAR DEL EVENTO Parque la joyita y Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:00 AM. **HORA DE TERMINACIÓN:** 7:10 AM.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	NA	[illegible]	[illegible]	MYE	[illegible]
2	[illegible]	80127150	Ayudante	MYE	[illegible]
3	ALEXIS LOZADA LUNA	1098622647	Ayudante	MYE	[illegible]
4	Antonio Barreto	79452054	maestro	MYE	[illegible]
5	Oscar mauricio	1.037.760.926	Oficial	MYE	Blanco
6	Eduar [illegible]	1.033.731.145	Auxiliar	MYE	[illegible]
7	Marcela Martinez	53010446	BOZI	MYE	[illegible]
8	Daniel Cante	1128626[illegible]	maestro	MYE	[illegible]
9	Jorge A. Mendoza	79526973	Ayudante	MYE	[illegible]
10	Yamil Cruzado	1.032.422.142	Ayudante	MYE	[illegible]
11	[illegible]	1007647111	AYUDANTE	MYE	[illegible]
12	[illegible]	1030[illegible]	auxiliar	MYE	[illegible]
13	Plinio Ortega	32338878	Ing. Residente	MYE	[illegible]
14					
15					
16					
17					
18					

Firma: [illegible]
Residente Ambiental y/o SST Contratista
LIC [illegible]
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Firma N.A
(Nombre) (Cargo)
Residente Ambiental y/o SST Interventoría
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista

ANEXO 07. – TRAMITES, PERMISOS Y SERVICIOS

CT2023/141-2023

Bogotá D.C., marzo 23 de 2023

Señora
ELSA TORRES ARENALES
Carrera 49 A No 94 -76 Oficina 601
Bogotá D.C.
interventoriasdht@gmail.com
etorresare@yahoo.es

Ref.: Contrato de Obra No. 1270 de 2022: *"Realizar la construcción de obras de espacio público en los territorios priorizados por la secretaría distrital del hábitat en la localidad de San Cristóbal".*

Asunto: **TRAMITES ADELANTADOS ANTE EMPRESAS PÚBLICAS POR EL TERRITORIO 1.**

Respetada señora:

En referencia al asunto, se remite para conocimiento de la interventoría la respuesta de las empresas públicas ENEL, Transmilenio, EAAB y Vanti, respecto a las solicitudes del Consorcio Tingua 2023:

1. Comunicados 0000485527.docx, No. 0004732320.pdf y 0000512258.docx, referentes a la solicitud de planos de redes existentes y retiro y traslado de postes, respectivamente.

2. Comunicado 2023-EE-06213.pdf, en el cual, se informa el Vo Bo para el traslado del paradero del SITP.


3. Comunicado E-2022-112491 S-2023-012605 parques La Joyita y Bello Horizonte.pdf, en el cual, la EAAB da respuesta a la solicitud de las redes que pasan por el proyecto.

4. Comunicado 10153620-1105-2022.pdf, en el cual, Vanti da respuesta a la solicitud de las redes que pasan por el proyecto.

5. Respecto a las demás entidades públicas, SDM y SDA, como es del conocimiento de la interventoría, a la fecha se ha tramitado el PMT ante la SDM y el PIN para el PGRCD ante la SDA.

Agradezco la atención prestada, quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,



JAIME ORLANDO SANTOS GUTIERREZ
C.C. 19.339.935 de Bogotá D.C.
Representante legal
CONSORCIO TINGUA 2023.
Anexo: los indicados en el presente documento.
Con copia a: Correspondencia.
JOS/ls.

10153620-1105-2022
Bogotá D.C., 21 de Diciembre del 2022

Sr(es).
Atn. Jaime Orlando Santos Gutiérrez
Representante Legal
CONSORCIO TINGUA 2023
consorciotingua2023@gmail.com

Asunto: Certificación de Red.
Proyecto: "Contrato de Obra No 1270 de 2022"

Respetado(s) Señor(es).

En respuesta a su comunicado CT2023/002-2022, en el cual solicita información de las redes existentes de gas natural ubicadas en la zona de espacio público indicados en la tabla anexa, le informamos que Vanti S.A. ESP, cuenta con una infraestructura cercana de red construida y/o diseñada en polietileno y/o acero, como se observa en la tabla y se evidencia en los planos adjuntos.

Por otra parte, le informamos que se deben tener en cuenta el siguiente video de recomendaciones, antes de excavar un andén o una vía principal por medio del siguiente enlace: https://www.grupovanti.com/constructores-y-disenadores/roturas-de-redes-de-gas-natural/

La información incluida en los planos entregados es de carácter esquemático y orientativo, por lo que las condiciones reales de operación deben ser confirmadas en campo mediante el acompañamiento en obra y la realización de pequeñas excavaciones exploratorias (Apiques, Identificación de red de servicios), las acometidas domiciliarias no se encuentran registradas en los planos, pero su localización corresponde a la línea perpendicular entre el anillo de red de gas y el centro de medición; su profundidad inicia desde la TEE en 50 cm y disminuye progresivamente hasta el punto de conexión con el centro de medición. Las redes de gas natural son construidas de acuerdo con la normativa técnica colombiana NTC-3728, sin embargo, debido a intervenciones posteriores realizadas por otras empresas de servicios o entidades que intervienen el espacio público, las condiciones iniciales constructivas, como profundidad y existencia de cinta de señalización, pudieron ser modificadas sin reportarlo a la distribuidora del Grupo Vanti. Por esta razón, una vez se identifique una condición menor o diferente a lo establecido en la norma, se debe asumir la condición más crítica como la real e implementar las precauciones necesarias para evitar los daños a la red de distribución de gas.

En el caso que corresponda se deberá gestionar en coordinación con las entidades competentes los certificados para la gestión de riesgos, zonas de amenaza, protección ambiental y reserva vial.

Para complementar la información requerida en cuanto a especificaciones técnicas, procesos constructivos, redes diseñadas, y una vez definida la fase de construcción del proyecto, comunicarse con Mantenimiento Red al teléfono 348 55 00 Ext 85877 y/o Ext. 85800, con el fin de coordinar las obras de traslado, protección o des-habilitación de las redes que se encuentran en la zona de afectación del proyecto.

Vanti S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-6, NIT: 800.007.813-5

Con relación a las redes diseñadas, informar oportunamente a Vanti S.A. ESP, el inicio de la fase de construcción del proyecto, con el fin de coordinar las intervenciones a realizar, para redes diseñadas de polietileno comunicarse con Operación Red Zona, Para redes diseñadas de acero comunicarse con Operaciones Centrales de Red.

En caso de presentarse una emergencia en el lugar de la intervención, por favor comunicarse con la línea de atención (Fijo) 01800919052 y/o 164.

Al momento de requerir información de la red de gas natural, se dispone de 3 canales para realizar la solicitud a la Empresa:

- Acceso a la página de Vanti S.A. ESP., https://www.grupovanti.com en el menú Constructores y Diseñadores / Solicitud de Certificados / Certificación de redes para obras en espacio público y diligenciando el formulario de datos requeridos.
- Correo electrónico signatural@grupovanti.com indicando la misma información requerida en la carta.
- Carta radicada en las oficinas de Vanti (Cl 71 A 5-38) a nombre de Gestión Cartográfica y Red con asunto "Solicitud Certificación Redes Existentes"; el solicitante debe especificar datos de Razón Social, NIT, Nombre Solicitante, Dirección Correspondencia, Teléfono, Numero de Contrato, Empresa Contratante, Dirección de la obra o sitio a intervenir y Plano o Imagen de localización del área de interés de fuentes como Google Earth o CAD.

Cordialmente,

Grisel Yasmín Gutiérrez Castaño
Planificación, Calidad y Gestión de Activos
Gestión Cartográfica y Red
gygutierrez@grupovanti.com
Elaboró: Ypherediac
Anexo, 1 Plano Formato A3.

Vanti S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-6, NIT: 800.007.813-5

Vanti S.A. ESP

Planificación, Calidad y Gestión de Activos

Gestión Cartográfica y Red
OFICIO No. 10153620-1105-2022

Certificación de Redes					
PLANO No.	ID PARQUE	RED ACERO		RED POLIETILENO	
		CONSTRUIDA	DISEÑADA	CONSTRUIDA	DISEÑADA
1	04-058	***	***	¾"	***
2	04-109	***	***	***	***

Vanti S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-6, NIT: 800.007.813-5

3433002- S-2023-012605

Bogotá D.C., 23 de enero de 2023

Señor
JAIME ORLANDO SANTOS GUTIERRES
Ingeniero
CONSORCIO TINGUA 2023
Correo Electrónico: ***consorciotingua2023@gmail.com***
Teléfono: 3124511236
Bogotá D.C.

ASUNTO: Oficio **E-2022-112491**, solicitud Certificación de redes existentes.

Respetado señor Jaime Orlando santos.

En atención al oficio en su referencia*: "Realizar la construcción de obras de espacio público en los territorios priorizados por la secretaria distrital del hábitat en la localidad de San Cristóbal.".*

Y atendiendo su solicitud en asunto, se comunica que actualmente se realiza el proceso de revisión de los diseños correspondientes a los procesos constructivos de los parques LA JOYITA y el parque BELLO HORIZONTE de la Localidad de san Cristóbal, los cuales forman parte de los diseños hidrosanitarios de los proyectos de GRUPO 1 Contrato 863 de 2021 suscrito entre SDHT y Consorcio AEU.

Realizado el proceso en el cual la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá emite el concepto de no objeción a los diseños presentados, se enviara copia de los mismos dando alcance al presente oficio, por otra parte se informa que puede consultar la base cartográfica oficial correspondiente a las redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial, igualmente la EAAB-ESP cuenta con la página web en el siguiente link https://eab-sigue.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6ad170bd1cdc450b823bd22d0786431d, en la cual el usuario puede consultar las redes existentes en las diferentes Zonas de Bogotá D.C.

Es importante informar que, si las adecuaciones a realizar en los mencionados parques requieren la implementación de una acometida de acueducto, debe de presentarse en la ventanilla de Urbanizadores y Construcciones Zona 4, subcentral Santa Lucia, ubicada en la **Avenida Caracas No 41 B 70 Sur** en el horario de atención de 8:00Am a 12.00m de lunes a jueves, para iniciar el proceso de acompañamiento técnico en la ejecución del proyecto en asunto, el cual es realizado por la EAAB-ESP.

Es importante informarle que debe de presentarse con su respectiva identificación personal, poder otorgado por la de la entidad que realiza los estudios previos, y documentación pertinente al proyecto a realizar.

Finalmente se comunica que en casos que se considere necesario, pueden contactar al funcionario Samuel Hernández Figueredo a través del correo corporativo **sahernandez@acueducto.com.co.**

Cordialmente,

JAVIER EDUARDO VEGA VEGA
Jefe División Servicio Alcantarillado Zona 4

Copias: Archivo EAAB 3433002/25/25.2/2022 División Servicio Alcantarillado Zona 4 Consecutivos

Revisó /Aprobó: Javier Eduardo Vega Vega, Jefe División Servicio Alcantarillado Zona 4
Proyectó: Samuel Hernandez Figueredo.

0000512258
2023/03/14

Bogotá, D.C. 2023/03/14

Señor
JAIME ORLANDO SANTOS GUTIERREZ
Representante legal
CONSORCIO TINGUA 2023
Bogotá, D.C.

Asunto: Respuesta radicado No. 000473232 del 2023/02/22

Respetado señor Santos,

Reciba un cordial saludo de Enel Colombia S.A. ESP para nosotros es muy importante conocer y entender su necesidad, por ello, analizamos el requerimiento donde informa que "*actualmente, el consorcio TINGUA 2023 desarrolla el proyecto de obra en referencia en los barrios Bello Horizonte y La Joyita, de este modo, y en relación con la aprobación de los diseños que tiene como No. Caso 1500246444 para el proyecto: PIP PARQUE BELLO HORIZONTE y No. Caso 1500252703 con nombre de proyecto FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, mediante la presente solicitamos amablemente la información necesaria para iniciar el proceso de retiro y traslado de los postes relacionados en el contrato ya mencionado para continuar con las obras. Adjunto se relaciona la aprobación emitida por ustedes de referencia Diseño aprobado".*


Con respecto a su petición y según las validaciones realizadas, le informamos que, su solicitud se encuentra en proceso de validación por parte de la compañía. Por lo tanto, una vez concluido el análisis y las revisiones correspondientes, se le estará brindando información por este medio.

Como compañía deseamos construir relaciones duraderas con nuestros clientes. Por esta razón, le invitamos a que siga en contacto por cualquiera de nuestros canales de atención.

Pensando en sus necesidades, ponemos a su disposición nuestros canales de atención:

Estimado Cliente: Le informamos que el prestador del servicio es Enel Colombia S.A ESP con NIT 860.063.875-8. A través de la Escritura Pública No. 562 del 1 de marzo de 2022 de la Notaría 11 del Círculo de Bogotá, ENEL COLOMBIA S.A ESP (antes Emgesa S.A. ESP y sociedad absorbente) perfeccionó la fusión mediante la cual absorbió a las sociedades CODENSA S.A. ESP, ENEL GREEN POWER COLOMBIA S.A.S. ESP y ESSA2 SpA (sociedades absorbidas). De acuerdo con lo previsto en la mencionada escritura y como consecuencia de la fusión que se solemniza por medio de este instrumento, la absorbente adquiere todos los bienes y derechos de las absorbidas y asume todos sus pasivos y obligaciones

0000512258
2023/03/14



Cordialmente,

Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio[1]
Jorge Mauricio Arenas Sánchez
OFICINA DE PQR B2G
B2G-IHO

Respetado cliente le informamos que los datos personales suministrados son tratados por Enel Colombia S.A. ESP y las empresas del grupo Enel para los fines relacionados con la gestión de su solicitud y la prestación del servicio público de Energía Eléctrica en los términos de la Ley 1581 de 2012 y la Política de Tratamiento de Datos Personales vigente la cual se encuentra publicada y podrá consultar en el sitio www.enel.com.co

Recuerde que tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar su información y en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o a revocar la autorización otorgada para su tratamiento, a través de los canales atención que se encuentran en la Política.

AVISO LEGAL: La información contenida en este documento o en cualquiera de sus anexos es considerada CONFIDENCIAL y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario.

[1] *Estimado cliente, la firma digital que acompaña este documento tiene la misma validez de la firma manuscrita, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del Artículo 28 de la Ley 527 de 1999.*

Estimado Cliente: Le informamos que el prestador del servicio es Enel Colombia S.A ESP con NIT 860.063.875-8. A través de la Escritura Pública No. 562 del 1 de marzo de 2022 de la Notaría 11 del Círculo de Bogotá, ENEL COLOMBIA S.A ESP (antes Emgesa S.A. ESP y sociedad absorbente) perfeccionó la fusión mediante la cual absorbió a las sociedades CODENSA S.A. ESP, ENEL GREEN POWER COLOMBIA S.A.S. ESP y ESSA2 SpA (sociedades absorbidas). De acuerdo con lo previsto en la mencionada escritura y como consecuencia de la fusión que se solemniza por medio de este instrumento, la absorbente adquiere todos los bienes y derechos de las absorbidas y asume todos sus pasivos y obligaciones

0000485527

0000485527
2023/02/14

Bogotá, D.C.

Señor
JAIME ORLANDO SANTOS GUTIERREZ
Representante legal
CONSORCIO TINGUA 2023
Bogotá, D.C.

Asunto: Radicado nro. 000458005
06 de febrero de 2023

Respetado señor Santos, reciba un cordial saludo.

Hemos recibido su comunicación, mediante la cual remite alcance a respuesta de radicado 000425760, dado a que requiere certificación de redes existentes en el predio con el fin de evitar afectaciones durante la ejecución del contrato de obra Nro. 1270 de 2022, al respecto le informamos lo siguiente:

Hemos revisado su petición y es importante aclarar que Enel Colombia no emite certificaciones por concepto de redes existentes. Ahora bien, si lo que desea es conocer cuales son las redes que cruzan por el sector para evitar que sean afectadas durante las obras, puede solicitar copia de los planos del predio, en donde Enel Colombia analizara la viabilidad de suministrar la información requerida y de esta manera mitigar afectación a la infraestructura.

Una vez finalizadas las obras, podrá solicitar la constancia de no afectación de redes para adelantar proceso de paz y salvo del contrato, donde es necesario el suministro de la siguiente información:

- Objeto del contrato.
- Direcciones donde el contratista realizo intervención.
- Fechas de inicio y finalización en la cuales se realizó intervención.
- Nombre y número de contacto que atiende en sitio.

De otra parte, le recomendamos mantener contacto permanente con la compañía para minimizar cualquier inconveniente que se presente con la infraestructura, para lo cual ponemos a su disposición nuevos canales de servicio para que resuelva todas sus dudas o consultas de manera rápida y oportuna, estos pueden encontrarse en la URL https://www.enel.com.co/es/empresas/enel-distribucion.html.

Chat: https://www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html.

líneas de atención telefónicas: 601 5801000: Clientes Enel Colombia.

Por último, agradecemos su comunicación, ya que enfocamos grandes esfuerzos para mantener nuestros activos de distribución en correctas condiciones.

0000485527
2023/02/14

Esperamos haberle atendido a su satisfacción y reiteramos nuestra disposición de servirle[1].

Cordialmente,

Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio[2]
Santiago Valdeblanquez Matamoros
Oficina Peticiones y Recursos[3]
Elaborado por: B2B077

[1] *"Artículo 75. Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa."*

[2] *La firma digital que acompaña este documento tiene la misma validez de la firma manuscrita, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del Artículo 28 de la Ley 527 de 1999.*

Respetado cliente, le informamos que conforme la ley 1581 del 2012 y la política de tratamiento de datos personales, las empresas del Grupo Enel en Colombia tratan sus datos personales para todos los fines relacionados con la gestión de su solicitud, sus productos activos, la prestación del servicio público de energía eléctrica de acuerdo con el contrato de servicio público en los términos de la Ley 142 de 1994 y la Ley 1437 de 2011, y para la generación, almacenamiento, comercialización y distribución de recursos energéticos

Recuerde que tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y cuando proceda, suprimir sus datos y revocar la autorización dada para su tratamiento, a través de los canales indicados en la política publicada en www.enel.com.coen la cual también encontrará la identificación de las empresas que pertenecen al Grupo Enel en Colombia.

AVISO LEGAL: La información contenida en este documento o en cualquiera de sus anexos es considerada CONFIDENCIAL y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario.
Hemos dispuesto para usted los siguientes canales de atención:
https://www.enel.com.co/es/empresas.html; línea 6015801000; WhatsApp 3168906003 y Correo electrónico servicioalcliente.empresarial@enel.com .

Bogotá D.C., marzo de 2023

Señor
JAIME ORLANDO SANTOS GUTIERREZ
Representante Legal
CONSORCIO TINGUA 2023
Correo Electrónico: consorciotingua2023@gmail.com; ingeniero@simaambienta.com
La Ciudad

Asunto: Respuesta petición con radicado TRANSMILENIO S.A No 2023-ER-10298, solicitud reubicación paradero 658A13.

Respetado señor Santos:


TRANSMILENIO S.A. agradece su interés en el Sistema, toda vez que las opiniones y sugerencias de nuestros usuarios nos permiten identificar las posibles acciones de mejora en la operación y cobertura de la red de transporte público a cargo del Ente Gestor.

Dando respuesta a su petición, por medio de la cual solicita: *"(…) el traslado de un aviso de paradero de bus ubicado en la carrera 1 No. 32-63 sur en el barrio La Joyita,"*, se informa lo siguiente:

Una vez revisada la base de datos de paraderos del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP, de acuerdo con la información suministrada y realizada la visita técnica paradero identificado con código de cenefa No. 658A13, se considera preliminarmente viable realizar el traslado del, como se muestra en la imagen 1:

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304

Imagen 1. Proyección traslado paradero 658A13



Fuente: Google Maps -TRANSMILENIO S.A.

Cabe anotar, que la fabricación, el suministro, la instalación, la actualización, el mantenimiento, el traslado y la reposición de las señales de los paraderos del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP, se adelanta por intermedio del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, mediante el contrato 186 de 2020 cuyo objeto es: *"Otorgar en concesión la realización del diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, la actualización, el mantenimiento, la operación, el traslado y la reposición del mobiliario urbano de Bogotá D.C."*.

Por lo tanto, se efectuará la solicitud al DADEP de acuerdo con los procedimientos establecidos, y en caso de que la interventoría confirme se viabilidad, se programará su traslado, lo cual se estaría efectuando a mediados del mes de abril de 2023.

Se espera que esta información resuelva a satisfacción su solicitud, no obstante, quedamos a su disposición para atender o ampliar cualquier inquietud sobre el particular.

Atentamente,

Firmado Electrónicamente
Por: Maryori Elizabeth Jaimes Nova

MARYORI JAIMES NOVA
Directora Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario

Revisó: Manuel Vanegas Bernal HIVB
Proyectó: Jorge Alberto Gamboa

Código: 810/CREE_20220307_JAGA_ Resp_2023-ER-10298

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304

Bogotá, 24/2/2023

Señor(a)
Usuario

Asunto: Confirmación radicado No. 0004732320 del día 23/2/2023
Cuenta No. 000000-0

Hemos recibimos su solicitud, la cual quedó registrada bajo el radicado No. 000473232 del 23/2/2023, una vez resuelta se procederá a emitir respuesta en un término no mayor a 15 días hábiles, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 158 de la Ley 142 de 1994.

Agradecemos la oportunidad de servirle.

Cordialmente,

Servicio al cliente
Enel Colombia

Pensando en sus necesidades, ponemos a su disposición nuestros canales de atención:



Respetado cliente le informamos que los datos personales suministrados son tratados por Enel Colombia S.A. ESP y las empresas del grupo Enel, para los fines relacionados con la gestión de su solicitud y la prestación del servicio público de Energía Eléctrica en los términos de la Ley 1581 de 2012 y la Política de Tratamiento de Datos Personales vigente la cual se encuentra publicada y podrá consultar en el sitio www.enel.com.co

Recuerde que tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar su información y en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o a revocar la autorización otorgada para su tratamiento, a través de los canales atención que se encuentran en la Política.

AVISO LEGAL: La información contenida en este documento o en cualquiera de sus anexos es considerada CONFIDENCIAL y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario.

CT2023/142-2023

Bogotá D.C., 23 de marzo de 2023

Señora
ELSA TORRES ARENALES
Carrera 49 A No 94 -76 Oficina 601
Bogotá D.C.
etorresare@yahoo.es ; interventoriasdht@gmail.com ;
coordinacionproyectoseta@gmail.com

Ref.: Contrato de Obra No. 1270 de 2022: *"Realizar la construcción de obras de espacio público en los territorios priorizados por la secretaría distrital del hábitat en la localidad de San Cristóbal".*

Asunto: Trazabilidad disposición de mobiliario PIP Bello Horizonte Territorio 1.

Respetada ingeniera,

En referencia al asunto, se informa la trazabilidad de la disposición del mobiliario retirado del parque Bello Horizonte (código 04-058):

El día 06 de febrero del año en curso, el Consorcio Tingua 2023 por correo electrónico le solicitó a la Alcaldía Local de San Cristóbal (ingeniero Diego Caballero y a la Ingeniera Sandra Fajardo) una visita para el retiro del mobiliario del parque y la disposición de este.

El mismo día 06 de febrero de 2023 se recibió respuesta al correo electrónico por parte de la Ing. Liliana Muñoz, de la Alcaldía de San Cristóbal, quien indicó que el parque no ha sido intervenido por ningún contrato de obra por parte del Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal, y solicitó allegar el mobiliario al Fondo de Desarrollo Local si se encuentra en buen estado, de lo contrario darle disposición final.

El 07 de febrero el Consorcio Tingua 2023 envío a través de correo electrónico al ingeniero Diego Caballero y a la Ingeniera Sandra Fajardo de la Alcaldía Local de San Cristóbal, el registro fotográfico del mobiliario a retirar, notificando que se encuentra en mal estado.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó entrega del mobiliario a la Junta de Acción Comunal del barrio Bello Horizonte - señor presidente Orlando Pacanchique, a través del acta anexa a este oficio (ver anexo No.1).

El día 15 de febrero se acercó al salón comunal del barrio Bello Horizonte el señor José Luis Garzón de la Alcaldía Local, para verificar el estado del mobiliario retirado. En ese momento se le informo que el mobiliario ya fue entregado a la JAC; sin embargo, aún se encuentra la malla desinstalada almacenada en el salón comunal y las canchas mixtas almacenadas en el parque. El señor José Luis informa que la alcaldía vendrá a recoger estos elementos en los próximos días.

El 2 de marzo de 2023 se estableció contacto con el señor José Luis Garzón a través de WhatsApp ya que no vinieron a recoger los elementos. Se informa por parte del señor Garzón, que la Alcaldía no cuenta con personal para recoger estos elementos y confirma que se realice la entrega del mobiliario a la JAC del barrio Bello Horizonte.

Agradecemos la atención prestada, quedando atento a sus comentarios.

Cordialmente,

JAIME ORLANDO SANTOS GUTIERREZ
C.C. 19.339.935 de Bogotá D.C.
Representante legal
CONSORCIO TINGUA 2023.

Anexo: Entrega de mobiliario a la JAC.pdf
Gmail - Mobiliario en el parque de Bello Horizonte.pdf
Gmail - Solicitud de Visita para disposición del mobiliario en el parque de Bello Horizonte.pdf
Con copia a: Correspondencia.
JOS/ap

Gmail **CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>**

Mobiliario en el parque de Bello Horizonte

1 mensaje

CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com> 7 de febrero de 2023, 15:25
Para: diego.caballero@gobiernobogota.gov.co, sandra.fajardo@gobiernobogota.gov.co

Ing. Diego Caballero:
Buena tarde, dando alcance a su respuesta de ayer con respecto al mobiliario del parque de Bello Horizonte, código IDRD 04-058, me permito adjuntarle un registro fotográfico del mobiliario existente, así como del parque infantil y el cerramiento en malla eslabonada, cabe aclarar que dicho mobiliario, se encuentra en mal estado, al igual que el parque infantil y el cerramiento en malla eslabonada.

Quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente

Arq. Jairo Quintero Soto
Residente de Obra
Consorcio Tinguan 2023












PELIGRO NO PASE





















Dios Fútbol




PELIGRO NO PASE







WhatsApp Video 2023-02-07 at 3.03.02 PM.mp4
3556K

Gmail **CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>**

Solicitud de Visita para disposición del mobiliario en el parque de Bello Horizonte

1 mensaje

CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com> 6 de febrero de 2023, 16:41
Para: diego.caballero@gobiernobogota.gov.co, sandra.fajardo@gobiernobogota.gov.co

Ing. Diego Caballero:

Buena tarde, el presente correo tiene como fin solicitarle muy respetuosamente, se sirva programar una visita al parque vecinal Bello Horizonte código IDRD 04-058, para definir la disposición final y/o entrega del mobiliario que debemos desmontar dentro del CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022 – TERRITORIO 1 (PARQUES LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE), cuyo objeto es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

quedo atento a sus comentarios,

Arq. Jairo Quintero Soto
Residente de Obra
Consorcio Tingua 2023

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Secretaría de Hábitat

ACTA DE REUNIÓN No. 1.

FECHA: 8-Feb-2023 HORA INICIO: 10 am HORA FIN: 11 am.

LUGAR: Salón Comunal Bello Horizonte.

ASUNTO: Entrega de mobiliario existente en zonas de intervención del contrato de obra 1270 de 2022.

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:
- Verificación de esta actual del mobiliario existen en zonas de intervención del contrato de obra 1270 de 2022.
- Entrega de mobiliario descrito en anterior punto.
- Firma de acta de reunión.

DESARROLLO:
En conjunto ;(El Sr. Orlando, presidente de la Junta del salón comunal Bello Horizonte y el Arq. Jairo, residente de obra parque Bello Horizonte, realizaron recorrido por las zonas donde existe mobiliario encontrando lo siguiente:

1. Parque (infantil) infantil en madera: el juego esta incompleto, le hace falta partes de estructura y la madera esta abierta y torcida, en general, se puede observar que la vida útil de este juego ya expiro.

2. Cerramiento en malla eslabonada: presenta oxidación, desprendimiento de su estructura (tanto mallo eslabonada como postes metálicos), la verticalidad se perdio y tambien, se perdio la soldadura en algunos puntos; en general, se puede

Escaneado con CamScanner

observar que el tramo de cerramiento en malla eslabonada ha cumplido con su vida útil.

3. Juegos saludables: Ubicados en la cancha de futbol, el Sr. Orlando manifiesta que es de propiedad de la Junta de acción comunal, pues fueron traidos e instalados por ellos. Sin embargo, también se evidencia que presentan un deterioro y les hace falta pietas, lo cual, impide hacer uso de estos. Por solicitud del Sr. Orlando, se le hace entrega de estos juegos para que el realice la disposición.

4. Canchas de futbol: se evidencia 2 canchas, ambas (incom sin el tablero y aro, no estan en función del sport.

COMPROMISOS:

El contratista de la obra 1270 de 2022 le entregará al Sr. Orlando (Presidente de la JAC Bello Horizontes, el total de los mobiliarios acá descritos, de acuerdo con la solicitud de la alcaldía Local, de dupoñer de los mobiliarios que no estan en buen estado.

El Sr. Orlando recibe los mobiliarios descritos y realizará la dupoñición final según corresponda.

Escaneado con CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. ____

ASISTENTES:

ORLANDO PACANCHIQUE C

Firma
Nombre:
Cargo: Presidente JAC
Entidad: Bello Horizonte
e-mail:
Tel/Cel: 320 840 6314

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Lia Marina Sarmiento A.
Cargo: Coordinador proyecto.
Entidad: Consorcio Tinjua 2023.
e-mail: consorciotinjua2023@gmail.com
Tel/Cel: 3123540899

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Andrea Pintor F
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Tinjua 2023
e-mail: CT2023social1@gmail.com
Tel/Cel: 3112144547

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Escaneado con CamScanner