PRAN
CONSTRUCCIONES SAS

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR
1-2023-29555
Radicado: 2023-07-11 15:25:44
Anexos: 435 Folios: 1
Usuario: INFORMESSEMANALES DEL 1 AL 15 COMPONENTES TÉCNICOS SST
Destino: SUBSECCOORDINACION
Tipo: COMUNICACION EN SALIDA
Origen: PRAN CONSTRUCCIONES SAS

CTO-INT-1000-424

Bogotá, 11 de JULIO de 2023

Dr.
EDSON MARTÍNEZ BAENA
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
Secretaria Distrital de Hábitat
Bogotá D.C.

REF: Contrato de interventoría 1000 cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

ASUNTO: INFORMES SEMANALES DEL 1 AL 15 COMPONENTES TÉCNICO, SST, AMBIENTAL, Y SOCIAL

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega de los informes semanales (1 al 15) correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2022 y enero del 2023, de los componentes técnico, SST, social y ambiental, adicionalmente se anexa la carpeta con las aprobaciones de los informes.

- Informes semanales octubre 1 y 2 (folios 1 al 50)
- Informes semanales noviembre 3,4,5,6 (folios 51 al 193)
- Informes semanales diciembre 7,8,9,10,11 (folios 194 al 300)
- Informes semanales enero 12,13,14,15 (folios 301 al 408)
- Aprobados de informes (folios 409 al 435)

Cordialmente.

Ing. Ricardo Poveda Álvarez
Representante Legal
PRAN CONSTRUCCIONES SAS

SUBDIRECCION DE OPERACIONES

FECHA	domingo, 30 de octubre de 2022	**PERIODO No.**	2	DEL	**24/10/2022**	AL	**30/10/2022**

OBJETO DEL CONTRATO	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT"**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**LOCALIDADES DE SUBA, CIUDAD BOLIVAR Y USME**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				**CONTRATO DE OBRA.**			
INTERVENTOR:	PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S			CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA D&O		
NIT:	9000535486-7			NIT:	901.622.226-5		
CONTRATO No.:	1000 DE 2022			CONTRATO No.:	998 de 2022		
PLAZO INICIAL:	07 MESES			PLAZO INICIAL:	6 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de octubre de 2022			FECHA DE INICIACIÓN:	18 de octubre de 2022		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A			**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A			**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de mayo de 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de abril de 2023		
PLAZO ACTUALIZADO:	211			PLAZO ACTUALIZADO:	181		
PLAZO TRANSCURRIDO:	12	EQUIVALE AL	5,7%	PLAZO TRANSCURRIDO:	12	EQUIVALE AL	6,6%
VALOR INICIAL :	$812.533.111			VALOR INICIAL :	$4.500.000.000		
VALOR ADICION 1:	$0			VALOR ADICION(ES):	$0		
VALOR ADICION 2	$0			ANTICIPO	$1.350.000.000		
VALOR ACTUALIZADO:	$812.533.111			VALOR ACTUALIZADO:	$0		
VALOR PAGADO:	$0			VALOR PAGADO:	$0		
VALOR POR PAGAR:	$812.533.111			VALOR POR PAGAR:	$0		
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES SUPERVISOR DE LA SDHT:	Edson Martínez Baena			INTERVENTOR:	PRAN CONSTRUCCIONES SAS		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios. - N.A

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	Se firma Acta de Inicio	18/10/2022	18/10/2022	0
2	Son entregados los expedientes a la interventoria por parte de la entidad, quedan pendientes 3 expedientes.	21/10/2022	21/10/2022	0
3	Es aprobado el plan de manejo del anticipo del contratista CTO-INT-1000-014	22/10/2022	22/10/2022	0
4	aprobacion de plan de trabajo	23/10/2022		7
5	Inicio de socializaciones	25/10/2022	25/10/2022	0
6	Inicio de validaciones	28/10/2022	28/10/2022	0
7	Fin de las socializaciones	29/10/2022	29/10/2022	0
Plazo del proyecto en días	169			

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Estado
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ -	0,00%	Nivelado
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ -	0,00%	$ -

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

1. El contratista aun no entrega la programación, tiene 5 dias hábiles después de la firma del acta de inicio (18-Oct-2022) para hacer entrega de la programación o PDT, a la fecha no ha sido entregado el PDT por parte del contratista, Tampoco el Informe mensual No. 1

2 Se identifica atraso documental por la no entrega oportuna por parte del contratista de obra de los planes iniciales del proyecto PG (Ambiental, Social, SST y Calidad).

4, PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR- CON EL OBJETIVO DE ELEMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
1. Se recibe documentacion por parte del contratrista SDHT – D&O-013	Consorcio D&O	2/11/2022
2. Se solicita al contratista la entrega de los planes de gestion social y de calidad. - El contratista Consocio D&O envió los planes de gestión (Ambiental, SST) por medio del correo electrónico	Consorcio D&O	2/11/2022
		28/10/2022

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.
N/A


b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.
N/A

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

Aspectos técnicos: En esta semana se realizaron 12 validaciones

VALIDACIONES					
CÓDIGO DE EJECUCIÓN	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD Y VEREDA**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA VALIDACIÓN**	OBSERVACIONES
117	FINCA SAN PEDRO	Usme/ EL DESTINO	CHAVEZ GARZON JESSICA KATHERIN	28/10/2022	Visita atendida por la propietaria.
142	FINCA SAN SALVADOR	Usme/ VEREDA LAS MARGARITAS	GUTIERREZ VARGAS YESID LEONARDO	28/10/2022	Visita atendida por la propietaria.
122	VEREDA EL DESTINO FINCA CORINTO 4	Usme/ EL DESTINO	RAMIREZ TAUTIVA JUVENAL	28/10/2022	Visita atendida por la propietaria.
121	GETSEMANI 1 LA REGADERA	Usme/ EL DESTINO	VANEGAS URETA JULIO CESAR	28/10/2022	Visita atendida por esposa del postulante, se recibe poder.
124	RECUERDO 2 LA REGADERA	Usme/ EL DESTINO	VARGAS DIAZ SANDRA ESPERANZA	28/10/2022	Visita atendida por la propietaria.
123	RECUERDO 2 LA REGADERA	Usme/ EL DESTINO	VARGAS DIAZ YAZMIN	28/10/2022	Visita atendida por la propietaria.
143	EL PEDREGAL EL UVAL	Usme/ EL UVAL	LIBERATO MURCIA JENNY ANDREA	28/10/2022	Visita atendida por la propietaria.
130	Finca LA ESPERANZA	Usme/ EL HATO	ORTIZ BELTRAN ANSELMO	28/10/2022	Visita atendida por la propietaria.
119	GETSEMANI 1 LA REGADERA	Usme/ EL DESTINO	GUZMAN VANEGAS FLOR ESMERALDA	28/10/2022	Visita atendida por la propietaria.
120	GETSEMANI 1 LA REGADERA	Usme/ EL DESTINO	VANEGAS URETA FLOR ALBA	28/10/2022	Visita atendida por la propietaria.
125	BELLA VISTA	Usme/ EL DESTINO	VANEGAS FORERO CLARA BERTHA	28/10/2022	Visita atendida por la propietaria.
126	EL REPOSO VDA EL DESTINO	Usme/ EL DESTINO	PEREZ CANCHON GLORIA YISEL	28/10/2022	Visita atendida por la propietaria.

PROGRAMACION INICIAL						Programación Inicial			
Costo Semanal Programa Inicial	**Costo Acumulado Programa Incial**	**Fechas**		**Semana**	**#**	**% Previsto Acumulado**	**% Ejecutado Acumulado**	**%de Avance (+) o atraso (-)**	**Atraso en dias**
$ -	$ -	18/10/2022	23/10/2022	**Semana**	**1**	0,00%	0,00%	0,00%	-
$ -	$ -	24/10/2022	30/10/2022	**Semana**	**2**	0,00%	0,28%	0,28%	0,5



180 4.500.000.000



Se realizó la socialización en la localidad de Usme: el día martes 25 de octubre del 2022 en dos sectores, (vereda el Uval a las 11:00 a.m.- vereda el destino a las 3:00 p.m.).
25/10/2022 en la localidad de Usme Usme (El Aval, La Requilina, Los Soches, Tibaque, Zona Urbana Usme) - Usme (Agualinda Chiguaza, Corinto Cerro Redondo, El destino, el Hato, Las Margaritas, Olarte)
El día 26 de octubre a las 9:00 a.m se realizó la socialización en la localidad de Ciudad Bolívar en el centro poblado de Quiba baja
El día 27 de octubre de 2022 a las 9:00 a.m. se realizó la socialización en la localidad de Ciudad Bolivar en el centro poblado de pasquilla.
El día 29 de octubre de 2022 a las 9:00 a.m. se realizó la socialización en la localidad de Suba en la vereda chorrillos.
Estas socializaciones se realizaron en acompañamiento de SDHT, CONSORCIO VIVIENDA D&O – CONTRATISTA Y PRAN CONSTRUCCIONES SAS - INTERVENTORIA
El día 28 de octubre de 2022 se dio inicio a las validaciones en la localidad de Usme donde se verificarón y validarón 12 viviendas.
El día 28 de octubre de 2022 se llevo a cabo la Reunión Virtual sobre Entrega de Información Ejecución Módulos y Base de Datos

Se realizo la revision y posterior aprobacion de la polizas del proyecto y presentados por el contratista
El dia 28 de octubre del 2022 Fue recibido por la interventoria el Plan SST del Contratista C&O
El dia 28 de octubre del 2022 El contratista entrega programación de validaciones a la interventoria.
El dia 29 de octubre del 2022 Fue recibido por la interventoria el Plan Ambiental del Contratista C&O

Aspectos administrativos:

28/10/2022 Reunión Virtual Entrega de Información Ejecución Módulos y Base de Datos- Cto. No. 998 y 1000 de 2022
28/10/2022 Tercera entrega fisica de expedientes contratos No 998 y 1000 del 2022

se continúa con la verificación de información técnica, social de los expedientes de los diferentes localidades

24/10/2022 - CTO-INT-1000-004 -Se envia a Secretaria del habitat, Aprobación plan de inversión del anticipo Consorcio Vivienda D&O
28/10/2022 - CTO-INT-1000-016 - Se recibe Correo por parte de la entidad sobre Reunión Virtual Entrega de Información Ejecución Módulos y Base de Datos
30/10/2022 - CTO-INT-1000-016 - Aprobación POLIZAS contrato de obra 998-2022 enviado SDHT
27/10/2022 - SDHT – D&O-013 - Se recibe de parte del contratista PROGRAMACION DE VALIDACION DIA 28-10-2022
28/10/2022 - SDHT-D&O-014 - Se recibe de parte del contratista, adjuntando Plan Ambiental y Plan SST version 1
28/10/2022 - SDHT-D&O-015 - Se recibe de parte del contratista adjuntando Polizas de cumplimiento, responsabilidad civil y buen manejo del anticipo, debidamente actualizadas según acta de inicio

Aspectos SGMA

Se anexa informe del componente ambiental

Aspectos SGSST

Se anexa informe del componente de seguridad y salud en el trabajo

Aspectos sociales

Se anexa informe del componente Social

Ejecución de Obras

La programacion Propuesta por el Contratista señala que para la semana 1 y 2 no hay avance de obra, solamente socializaciones, validaciones, movilizacion de personal, equipos, y materiales, en cuanto a la revision de APUS, se le recuerda al contratista que los precios contratados no pueden ser modificados por lo tanto estos valores son contractuales.



Socialización del proyecto localidad Usme vereda El Uval



Socialización del proyecto localidad Usme vereda El Destino



Socialización del proyecto localidad Ciudad Bolivar vereda Quiba baja



Socialización del proyecto localidad Ciudad Bolivar vereda Pasquilla



Socialización del proyecto localidad Suba



Socialización del proyecto localidad Suba



Validación Localidad de Usme



Validación Localidad de Usme




Validación Localidad de Usme



Validación Localidad de Usme

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	Estado
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA	0,0%	0,28%	Adelanto de: 0,3%
Se reporta el valor del porcentaje haciendo corte el ultimo día de la semana,			**1 Días**

NUMERO BENEFICIARIOS ENTREGADAS HABITAT	VALIDADAS	VIVENDAS POR VALIDAR	APERTURADAS	VIVIENDAS POR APERTURAR	ENTREGADAS	VIVIENDAS POR TERMINAR	VIVIENDAS EN EJECUCION	NO EJECUTADAS	RENUNCIAS
177	**12**	**165**	**0**	**177**	**0**	**177**	**0**	**0**	**0**





FIRMA INTERVENTOR (RESIDENTE DE INTERVENTORÍA)
NOMBRE: LUIS FELIPE ESPINOSA



FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
NOMBRE: ALFREDO ROZO

DATOS DEL PROYECTO DE INTERVENTORÍA		
Fecha: 1-11-2022	**Periodo**: Del 24 al 30 de octubre	Informe No: 02
Proyecto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."		
Cliente: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT		Contrato No: 1000 del 2022
INTERVENTORÍA		PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.
PLAZO		Siete (7) meses.
FECHA DE INICIO		18 de octubre de 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN		17 de mayo de 2023.

DATOS DEL PROYECTO DE OBRA	
N.º CONTRATO DE OBRA	998 DE 2022.
OBJETO: "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA D & O.
PLAZO	Seis (6) meses.
FECHA DE INICIO	18 de octubre de 2022.
FECHA DE TERMINACION	17 de abril de 2022.
PROFESIONAL RESPONSABLE COMPONENTE SOCIAL EN OBRA	YESENIA GAMEZ SALAS.

CONSOLIDADO:

Actividad	**Localidad Suba**	**Localidad Ciudad Bolívar**	**Localidad Usme**
Socializaciones	1	2	2
Caracterizaciones	0	0	12
Aperturas	0	0	0
Cierres PQR	0	0	0
Entregas	0	0	0

VALIDACIONES: Se realiza seguimiento a la etapa uno de validación, se recibe vía WhatsApp por parte delcontratista la programación de las siguientes validaciones:

Evidencia No 1

HABITAT RURAL CONTRATO 998 2022								
COD_EJEC	COD_ESTR	USME	NOM_POST	TELEFONO_1	TECNICO	SOCIAL	FECHA VALIDADACION	FECHA APERTURA
28 DE OCTUBRE - 2022								
143	213	USME	ORTIZ BELTRAN ALEXANDER	3213118539	ARQ JULIAN PEÑA	TS PAOLA MOJICA	28/10/2022	
130	261	USME	ORTIZ BELTRAN ANSELMO	3203323917	ARQ JULIAN PEÑA	TS PAOLA MOJICA	28/10/2022	
119	173	USME	GUZMAN VANEGAS FLOR ESMERALDA	3125669999	ARQ JULIAN PEÑA	TS PAOLA MOJICA	28/10/2022	
120	174	USME	VANEGAS URETA FLOR ALBA	3116342973	ARQ JULIAN PEÑA	TS PAOLA MOJICA	28/10/2022	
125	520	USME	VANEGAS FORERO CLARA BERTHA	3228562041	ARQ JULIAN PEÑA	TS PAOLA MOJICA	28/10/2022	
117	447	USME	CHAVEZ GARZON JESSICA KATHERIN	3158361632	ARQ JULIAN PEÑA	TS PAOLA MOJICA	28/10/2022	
142	226	USME	GUTIERREZ VARGAS YESID LEONARDO	3134401093	ING JORGE MARTINEZ	TS CRISTINA PEREZ	28/10/2022	
131	250	USME	AVENDAÑO ALDANA FLOR ANGELA	3197824302	ING JORGE MARTINEZ	TS CRISTINA PEREZ	28/10/2022	
121	186	USME	VANEGAS URETA JULIO CESAR	3202362493	ING JORGE MARTINEZ	TS CRISTINA PEREZ	28/10/2022	
122	182	USME	JUVENAL RAMIREZ TAUTIVA	3107696781	ING JORGE MARTINEZ	TS CRISTINA PEREZ	28/10/2022	
126	185	USME	PEREZ CANCHON GLORIA YISEL	3166365383	ING JORGE MARTINEZ	TS CRISTINA PEREZ	28/10/2022	
118	447	USME	GARZÓN LOPEZ OMAIRA	3133652363	ING JORGE MARTINEZ	TS CRISTINA PEREZ	28/10/2022	

Nota: Hasta la fecha el contratista de obra no ha realizado entrega del Plan de Gestión Social, por lo anterior no se tiene establecido aún el Plan de Acompañamiento Social

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ETAPA 1. PRE CONSTRUCCIÓN / VALIDACIÓN

Para esta etapa de ejecución del proyecto, por parte del componente social de interventoría adelantó acompañamiento y verificación de las siguientes actividades desarrolladas por el contratista de obra.

Definición de PAC. (PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD)

Ubicación y condiciones del PAC.

En este periodo el contratista de obra está en la búsqueda en territorio de las localidades de Usme y Suba establecimiento locativo para ubicación de Punto de Atención a la Comunidad de Ciudad Bolívar, Usme y Suba. Sin embargo, la interventoría realiza seguimiento, al evidenciar que aún no se cuenta con el PAC,de manera informal se le indica al contratista de obra que debe tener el punto de atención a la comunidad disponible. La siguiente semana se hará envió de correo.

Cartelera informativa o valla informativa

A la fecha el contratista de obra no ha presentado propuesta de cartelera o valla informativa para revisióny aprobación.

Instalación y funcionamiento del PAC (punto de atención a la comunidad)

En la presente semana el contratista de obra no cuenta con instalación del Punto de Atención a la comunidad, se le solicita de manera informal la instalación del PAC en los tres territorios. En la siguiente semana se hará envío de correo electrónico.
Actualización de la caracterización social.

Se recibe notificación vía WhatsApp por parte del contratista la programación de las siguientesvalidaciones en la localidad de Usme:

HABITAT RURAL CONTRATO 998 2022								
COD_EJEC	COD_ESTR	USME	NOM_POST	TELEFONO_1	TECNICO	SOCIAL	FECHA VALIDADACION	FECHA APERTURA
28 DE OCTUBRE - 2022								
143	213	USME	ORTIZ BELTRAN ALEXANDER	3213118539	ARQ JULIAN PEÑA	TS PAOLA MOJICA	28/10/2022	
130	261	USME	ORTIZ BELTRAN ANSELMO	3203323917	ARQ JULIAN PEÑA	TS PAOLA MOJICA	28/10/2022	
119	173	USME	GUZMAN VANEGAS FLOR ESMERALDA	3125669999	ARQ JULIAN PEÑA	TS PAOLA MOJICA	28/10/2022	
120	174	USME	VANEGAS URETA FLOR ALBA	3116342973	ARQ JULIAN PEÑA	TS PAOLA MOJICA	28/10/2022	
125	520	USME	VANEGAS FORERO CLARA BERTHA	3228562041	ARQ JULIAN PEÑA	TS PAOLA MOJICA	28/10/2022	
117	447	USME	CHAVEZ GARZON JESSICA KATHERIN	3158361632	ARQ JULIAN PEÑA	TS PAOLA MOJICA	28/10/2022	
142	226	USME	GUTIERREZ VARGAS YESID LEONARDO	3134401093	ING JORGE MARTINEZ	TS CRISTINA PEREZ	28/10/2022	
131	250	USME	AVENDAÑO ALDANA FLOR ANGELA	3197824302	ING JORGE MARTINEZ	TS CRISTINA PEREZ	28/10/2022	
121	186	USME	VANEGAS URETA JULIO CESAR	3202362493	ING JORGE MARTINEZ	TS CRISTINA PEREZ	28/10/2022	
122	182	USME	JUVENAL RAMIREZ TAUTIVA	3107696781	ING JORGE MARTINEZ	TS CRISTINA PEREZ	28/10/2022	
126	185	USME	PEREZ CANCHON GLORIA YISEL	3166365383	ING JORGE MARTINEZ	TS CRISTINA PEREZ	28/10/2022	
118	447	USME	GARZÓN LOPEZ OMAIRA	3133652363	ING JORGE MARTINEZ	TS CRISTINA PEREZ	28/10/2022	

Evidencia No 1

Agendamiento de visitas.

La interventoría realiza seguimiento a la actividad, según la programación semanal enviada por el contratista desde el componente social de la interventoría, verifica el agendamiento de las visitas ejecutadas para la presente semana. Hasta la fecha no se ha recibido el plan de gestión social.
Anexo 1. Registro de llamadas

Autorización de ingreso a la vivienda.

La interventoría realiza seguimiento y acompañamiento en las visitas realizadas por el contratista, se verifica que en cada uno de los archivos que maneja el contratista de obra para cada uno de los códigos de ejecución, se encontraba anexo la autorización de ingreso a la vivienda, con el cual el beneficiario aprueba el ingreso de los profesionales, del contratista y de interventoría, por último, se verificó en cada visita que este fuese firmado por cada uno de los beneficiarios validados.
anexo link https://drive.google.com/drive/folders/1KwnWsmejj9XwzDuAOxW9dFzGXUNW1K46 carpeta con autorizaciones que serán alimentadas cada mes.

Reunión con beneficiarios.

Desde la firma de interventoría se verifica el cumplimiento para esta semana de las socializaciones de inicio en cada uno de los territorios correspondientes al mejoramiento de vivienda rural. Se pudo evidenciar la participación de los beneficiarios. La firma de interventoría realiza acompañamiento en

cada uno de estos espacios. Se anexa registro de asistencia y actas de las socializaciones, sin embargo, hasta la fecha la interventoría no ha recibido la metodología.

Fecha de socialización	Territorio y lugar	Participantes
25 /10/2022	Usme- Casa de Genaro libertador	60
25 /10/2022	Usme- Colegio el Destino	51
26 /10/2022	Ciudad Bolívar – salón Comunal de Quiba bajo	60
27 /10/2022	Ciudad Bolívar – Salón Comunal Paquilla	57
29 /10/2022	Suba – Chorrillo	28

Se verificó la asistencia de los beneficiarios en los encuentros por medio de los diferentes listados.
Se evidenció la logística requerida para el desarrollo de cada una de las socializaciones, se contó con los elementos necesarios para la exposición de la información, como video beam, computador, telón, de igual manera, se hizo entrega de refrigerio a cada uno de los participantes.

Al finalizar cada uno de los encuentros hubo espacio para realizar las preguntas pertinentes, resolviendo las diferentes dudas e inquietudes por parte de los beneficiarios con respecto a presupuestos y ejecución de los mejoramientos.

Se generó acta de cada una de las socializaciones por parte del contratista de obra

SOCIALIZACIONES



Actividad: Socialización inicialLOCALIDAD: USME Número de reunión: 1Fecha: 25/10/2022



Actividad: Socialización inicialLOCALIDAD: USME Número de reunión: 2Fecha: 25/10/2022



Actividad: Socialización inicialLOCALIDAD: Ciudad Bolívar Número de reunión: 3 Fecha: 26/10/2022



Actividad: Socialización inicialLOCALIDAD: Ciudad Bolívar Número de reunión: 4
Fecha: 27/10/2022

Teniendo en cuenta que hasta la fecha el contratista no realiza envío de la metodología, la interventoría realiza la siguiente lista de chequeo, que permite identificar si se desarrolló a cabalidad la actividad:

Actividad	Fecha	Cumple		Observaciones
		Si	No	
Presentación del proyecto	25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022 27/10/2022 29/10/2022	x		Se lleva a cabo conforme a lo establecido, se realiza presentación de cada uno de los contratistas de obra e interventoría y la Secretaría Distrital del Hábitat.
Proceso de convocatoria	25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022 27/10/2022 29/10/2022	x		Se identificó que la convocatoria realizada para el 29 de octubre, no fue satisfactoria, ya que la reunión inició 40 minutos tarde, los beneficiarios manifiestan en la reunión que les avisaron un día antes, y que muchos tenían ya compromisos

				establecidos para esa fecha.
Agenda- orden del día	25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022 27/10/2022 29/10/2022		x	No se evidencia orden del día.
Protocolo de ingreso	25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022 27/10/2022 29/10/2022	x		Se realiza registro de asistencia.
Finalización	25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022 27/10/2022 29/10/2022	x		Al finalizar y en cada una de las reuniones se realizan un espacio para preguntas, las cuales fueron contestadas. Por la entidad y los contratistas.
Entregables	25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022 27/10/2022 29/10/2022		x	No se realiza ningún entregable a los beneficiarios del proyecto.
Cronograma de reuniones	25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022 27/10/2022 29/10/2022	x		El cronograma se recibe por parte del contratista vía WhatsApp.

Resocialización de proyecto.

Para este punto la interventoría realiza seguimiento, se evidenció el debido reforzamiento a lo expuesto en la reunión de inicio a los beneficiarios, teniendo en cuenta que en las 12 validaciones se hizo acompañamiento y se evidencia en los registros fotográficos.

ITEM	CUMPLIMIENTO SÍ/NO
El contratista indica al apoderado y/o beneficiaria que el subsidio de mejoramiento de vivienda no puede ser transferible a otra persona (tercero) o vivienda.	**SI CUMPLE**
El profesional social indica que el programa demejoramiento de vivienda No Interviene RedesGas Natural, se recomienda al hogar beneficiario adecuar previamente antes del inicio de las obras. El contratista ejecutor indica que si el hogar nodesea que se ejecuten las obras de mejoramiento de vivienda puede renunciar al subsidio sin ser afectado.	**SI CUMPLE** **SI CUMPLE**
El o la profesional social manifiesta que el monto del subsidio es HASTA 25 SMMLV; sin embargo, puede variar de acuerdo al análisis de las necesidades en relación a la habitabilidad y sostenibilidad, sin superar el valor máximo definido en la norma (Hasta 22 SMMLV para Habitabilidad y hasta 3 SMMLV para sostenibilidad).	**SI CUMPLE**
Resuelve dudas e inquietudes adicionales porparte del apoderado/a.	**SI CUMPLE**

Luego de las verificaciones anteriormente realizadas por la interventoría, se realiza seguimiento al contratista en la debida socialización y diligenciamiento del formato **PM04-FO704 Visita Social Clasificación Hogar - Caracterización Social V2**, donde quedó registrado los datos generales de los postulantes, datos del núcleo familiar y datos de la vivienda, esto constatando la información brindada por la Secretaría Distrital de Hábitat en la matriz de los beneficiarios correspondiente al contrato de obra 998 de 2022. De igual manera este formato es firmado por beneficiario y profesionales sociales del contratista e interventoría.
El soporte se encuentra en el anexo 09 matriz social mejoramiento vivienda rural.

Caracterización social y renuncia de integrantes del núcleo o renuncia a mejoramiento devivienda:
Durante el proceso de validación y actualización de caracterización social, se hizo verificación en cada una de la vivienda sobre el proceso de renuncia de integrantes del núcleo familiar, constatando que del núcleo postulante ingreso en la matriz suministrada por la Secretaría Distrital de Hábitat, se preguntó a cada propietario si existían algún integrante de la familia que desee renunciar, no se presentó alguna renuncia, sin embargo, se les brindó claridad del proceso en caso de darse renuncia por alguno de los integrantes de la familia beneficiaria.

ETAPA 1. CARACTERIZACIÓN SOCIAL		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**DESARROLLO**
	El contratista ejecutor no presentó en términos de tiempo establecidos a la interventoría la programación de visita de validación técnica y caracterización social con la siguiente información: Se le indica al contratista ejecutor que la La programación debe ser enviada mínimo con un plazo de 48 horas antes para así realizar el respectivo acompañamiento técnico y social. Para esta semana en vista que no recibió programación se realizó la división del equipo de interventoría y de contratista de obra en tres grupos: Cada uno de ellos conformado de la siguiente manera: Profesional socialResidente técnico	Proceso de agendamiento: **Llamada telefónica** el agendamientode la visita fue realizado por medio telefónico. El contratista deberá hacer entrega a la interventoría de registro de llamadas o comunicación realizada a la beneficiaria y/o apoderada para el agendamiento de la visita en el informe mensual del mes de diciembrede 2022.

	Presentación del Equipo de profesionales de interventoría y contratista de obra a beneficiarios	El contratista de obra realizó presentación el equipo de trabajo tanto de interventoría como contratistaejecutor a cada uno de los beneficiarios
ITEM	**DOCUMENTOS EJECUCIÓN DEL PROYECTO**	**OBSERVACIONES**
1	**Autorización visitas Mejoramiento de Vivienda**	El día anterior a la realización de la visita se verificó junto con el profesional social del contratista ejecutor que TODOS los documentos requeridos se encontraban en la carpeta correspondiente. El interventor social verificó en sitio que, el beneficiario y/o persona apodera firmó a satisfacción, que esta firma coincida como aparece en el documento de identidad, este documento reposa en la carpeta del expediente del contratista ejecutor

2	**Formato Caracterización Social**	**CUMPLE**
3	**Formato Técnico de Validación de Vivienda**	**CUMPLE**

Seguimiento del Proceso: Lista de chequeo.

ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	Cumplimiento SI/NO	Observaciones
El profesional residente social realizó el diligenciamiento del formato PM04-FO704 Visita Social Clasificación Hogar - Caracterización Social V2, teniendo en cuenta cada uno de los ítems solicitados y la información suministrada por el beneficiario/apoderado.	**SI CUMPLE**	Las profesionales sociales del contratista de obra diligencian el formato de manera ordenada teniendo en cuenta cada uno de los ítems, según la información proporcionada por la apoderada.
El formato fue firmado a satisfacción por el beneficiario/a, contratista ejecutor einterventor	**SI CUMPLE**	Las profesionales sociales del contratista de obra preguntan a los beneficiarios y/o personas apoderadas si presentan alguna observación o anotación adicional que considere en el documento, el formato es firmado a satisfacción por los beneficiarios.

El profesional Social hace entrega de formato de modelo de carta de renuncia voluntaria por parte del beneficiario.	**N/A**	No se solicitó renuncia por parte de la beneficiaria ni por algún miembro de sunúcleo familiar.

Dudas y preguntas por parte de los propietarios

Desde el componente social de la interventoría al momento de realizar el acompañamiento al proceso de validación y actualización de la caracterización social, se verificó en cada una de las viviendas, que el contratista diera respuesta inmediata a las preguntas generadas durante la visita, también se verificó que para los casos de cambios de actividades el área social en acompañamiento del área técnica levantarán un acta con las especificaciones de dicho cambio, dejando este documento firmado por las partes, beneficiario, contratista, interventoría.

Fallecimiento de beneficiario y/o propietario.

Conforme a información suministrada por contratista de obra y acompañamiento realizado por interventoría en la semana no se presentó caso de fallecimiento de beneficiario y/o propietario en esta semana.

Diligenciamiento de matriz.

Considerando la verificación de interventoría a programación de obra establecido por parte del contratista ejecutor, en esta semana no se planteó el desarrolló esta actividad.

	CARACTERIZACIÓN SOCIAL SEMANAL					
N	***C. E***	***DIRECCIÓN***	***LOCALIDADY VEREDA***	***NOMBRE BENEFICIARIO***	***FECHA VALIDACIÓN***	***OBSERVACIONES***
1	117	FINCA SAN PEDRO	Usme/ ELDESTINO	CHAVEZ GARZON JESSICA KATHERIN	28/10/2022	
2	142	FINCASAN	Usme/ VEREDA LAS	GUTIERREZ VARGAS YESID	28/10/2022	

		SALVADOR	MARGARITAS	LEONARDO		
3	122	VEREDA EL DESTINO FINCA CORINTO 4	Usme/ ELDESTINO	RAMIREZ TAUTIVA JUVENAL	28/10/2022	
4	121	GETSEMANI 1 LA REGADERA	Usme/ ELDESTINO	VANEGAS URETAJULIO CESAR	28/10/2022	
5	124	RECUERDO 2 LA REGADE RA	Usme/ ELDESTINO	VARGAS DIAZSANDRA ESPERANZA	28/10/2022	
6	123	RECUERDO 2 LA REGADERA	Usme/ ELDESTINO	VARGAS DIAZYAZMIN	28/10/2022	
7	143	EL PEDREG AL ELUVAL	Usme/ ELUVAL	ORTIZ BELTRAN ALEXANDER	28/10/2022	
8	130	Finca LA ESPERANZA	Usme/ ELHATO	ORTIZ BELTRAN ANSELMO	28/10/2022	
9	119	GETSEMANI 1 LA REGADERA	Usme/ ELDESTINO	GUZMAN VANEGAS FLOR ESMERALDA	28/10/2022	
10	120	GETSEMANI 1 LA REGADERA	Usme/ ELDESTINO	VANEGAS URETAFLOR ALBA	28/10/2022	
11	125	BELLAVISTA	Usme/ ELDESTINO	VANEGAS FORERO CLARA BERTHA	28/10/2022	
12	126	EL REPOSO VDA EL DESTINO	Usme/ ELDESTINO	PEREZ CANCHONGLORIA YISEL	28/10/2022	

A lo anterior se realiza el siguiente seguimiento:

Actividades	Cumplimiento	Observaciones
El contratista ejecutor diligencia la matriz en base a la información recolectada en el formato PM04-FO 704 Visita Social Clasificación Hogar - Caracterización Social V2, en cada una de las viviendas.	**CUMPLE**	El profesional social interventor evidencia que la matriz es actualizada según las especificaciones del formato por cada vivienda. El contratista ejecutor introduce el número de ejecución en la matriz y verifica que este corresponda con la información del beneficiario, si aplica, hacelos cambios a lugar.
Esta matriz será diligenciada semanalmente los días sábado en acompañamiento con la interventoría, día en el que se alimentará la matriz de caracterización con la información recolectada durante las validaciones llevadas a cabo en la semana**.**	**CUMPLE**	La actividad de actualización de la matriz y su revisión pertinente se realizó en conjunto entre el equipo social ejecutor y de interventoría.
La base específica los cambios y observaciones por cada una de lasviviendas a ejecutar.	**CUMPLE**	Las observaciones o los cambios por cada código de ejecución se resaltan en color: Rojo si hay algún cambio de la caracterización realizada y la suministrada en la matriz especificando en el espacio deobservaciones.

Historia de vida.

Para esta semana no se realizan actividades de Historia de vida.

ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS.

Convocatoria a visita

Para esta semana no se realizan actividades de convocatoria de apertura de obra.

Apertura de obra

Para esta semana el contratista no realizó actividades de apertura de obra.

Bitácora de obra

No se realiza esta actividad.

Atención a la comunidad

A la fecha no se evidencia el punto de atención a la comunidad, por lo tanto, no se recibe en físico atención a los beneficiarios.

Registro escrito de seguimiento de obra

A la fecha no se han iniciado obra.

Seguimiento de obra

Por parte de interventoría se revisa programación de obra establecido por el contratista ejecutor, evidenciado que en esta semana no se agenda el desarrollo de esta actividad.

Reuniones extraordinarias

Por parte de interventoría se verifica programación de obra establecido por el contratista ejecutor, evidenciado que en esta semana no se desarrolló esta actividad.

Historia de vida
Por parte de interventoría se revisa programación de obra establecido por el contratista ejecutor, evidenciado que en esta semana no se agenda el desarrollo de esta actividad.

ETAPA 3 ENTREGA DE OBRA

Organización de expedientes

A la fecha no se ha realizado entrega de obra

Historia de vida

Por parte de interventoría se revisa programación de obra establecido por el contratista ejecutor, evidenciado que en esta semana no se agendó el desarrollo de esta actividad.

PQRSF

Verbales en PAC.

Por parte de la interventoría se verifica que no se presentó notificación verbal de PQRSF en esta semana, la forma de verificar fue en los seguimientos realizados a las viviendas, se les preguntaba si tenían alguna inconformidad y hasta la fecha no se presentó ninguna.

Correo electrónico y/o escrito.

Por parte de interventoría se verifica que, de acuerdo a lo establecido por el contratista de obra, no se presentó notificación vía correo electrónico y/o escrito de PQRSF en esta semana.

3.2. INFORMES.

Informes semanales

El contratista de obra presenta incumplimiento, ya que no ha remitido el respectivo informe semanal para revisión y aprobación. Por parte de la firma de interventoría se solicita de manera verbal él envió del informe de la semana.
La interventoría realiza avances del informe, sin embargo, no se logra remitir a la entidad porque faltaba información la cual se precisaba con el informe del contratista.
Informes Mensuales
Conforme a programación, no se establece presentación del informe mensual por parte del contratista de obra en esta semana a interventoría para revisión y aprobación.

CONSOLIDADO DE CORRESPONDENCIA SOCIAL

En la presente semana, conforme a verificación de interventoría no se recibió correspondencia por parte del contratista. De igual manera la interventoría no presenta remisión de correspondencia.

ACTIVIDADES RELACIONADAS


Se asiste a la reunión el día 28 de octubre de 2022 de forma virtual, contando con la participación del contratista de obra No 998 de 2022 y la interventoría No 1000 de 2022 siendo el primer comité de obra donde es socializado por parte de Secretaría Distrital de Hábitat las características y especificaciones de los expedientes 1, 8,85, 102, 105, 132, 133, 152, 167,173,179. Adicionalmente se muestran los casos especiales revisados que no aplican para módulo y es para mejoramiento habitacional típico 21, 25, 33, 34, 45, 84, 93, 95, 103, 114, 158, 159.



El día 27 de octubre se recibe por medio de WhatsApp y correo electrónico, cronogramapara dar inicio a la realización de la fase No 01 validaciones.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Se Anexa cronograma remitido por el contratista de obra correspondiente a la semana 1 del mes denoviembre.



Gmail — PRAN CONSTRUCCIONES <pran.cto1000@gmail.com>

Programacion 31-10-2022 validaciones Suba

CONSORCIO D&O 2022 <consorciodyo2022@gmail.com> 30 de octubre de 2022, 14:21
Para: PRAN CONSTRUCCIONES <pran.cto1000@gmail.com>, PRAN CONSTRUCCIONES SAS <pran.construcciones.sas@gmail.com>
CC: Johanna Gomez Canchon <johanna.gomez@habitatbogota.gov.co>, Raúl Ernesto Terán Chaparro <RETCh.000@gmail.com>

Ing. Ivan Guerra
Pran construcciones SAS

En atención a la presente ponemos a conocimiento las validaciones que se realizaran el dia 31-10-2022

Cordialmente
Claudia Chiquillo

1.PROGRAMACION VALIDACION v2 31-10-2022.xlsx
13K

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Actividad: Caracterización Social çLocalidad: Usme ***MV:*** 2202091104MV001 ***NE:142*** ***Fecha: 28/10/2022***	***Actividad: Caracterización SocialLocalidad: Usme*** ***MV: 2202060641MV001NE:122*** ***Fecha: 28/10/2022***

	
Actividad: Caracterización SocialLocalidad: Usme ***MV:***2202060640MV003 ***NE: 121*** ***Fecha: 28/10/2022***	***Actividad: Caracterización SocialLocalidad: Usme*** ***MV:*** 2202060658MV002 ***NE:124*** ***Fecha: 28/10/2022***
	
Actividad: Caracterización SocialLocalidad: Usme ***CV:*** 2202060658MV001 ***NE: 123*** ***Fecha: 28/10/2022***	***Actividad: Caracterización SocialLocalidad: Usme*** ***CV:*** 2202091108MV001 ***NE:143*** ***Fecha: 28/10/2022***

	
Actividad: Caracterización SocialLocalidad: Usme ***CV:*** 2202070816MV001 ***NE:130*** ***Fecha: 28/10/2022***	***Actividad: Caracterización SocialLocalidad: Usme*** ***CV:*** 2202060640MV001 ***NE:119*** ***Fecha: 28/10/2022***
	
Actividad: Caracterización SocialLocalidad: Usme ***CV:*** 2202060640MV002 ***NE:120*** ***Fecha: 28/10/2022***	***Actividad: Caracterización SocialLocalidad: Usme*** ***CV:*** 2202060662MV001 ***NE:125*** ***Fecha: 28/10/2022***

	
Actividad: Caracterización SocialLocalidad: Usme ***CV:*** 2202060699MV001 ***NE:126*** ***Fecha: 28/10/2022***	***Actividad: Caracterización SocialLocalidad: Usme*** ***MV:*** 2202060589MV002 ***NE: 117*** ***Fecha: 28/10/2022***

Cordialmente,

Ingeniero Ricardo Poveda
Representante legal
Pran Construcciones S.A.S

Con revisión y visto bueno desde las competencias sociales

Andrea Suarez
Trabajadora Social

INFORME SEMANAL
Del 24 al 30 de octubre de 2022

Fecha: 30-10-2022	**Periodo**: Del 24 al 30 de octubre de 2022	**Informe No.:** 02
Proyecto: **"**REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."		
Cliente: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT		Contrato No.: 1000 del 2022
INTERVENTORÍA		**PRAN construcciones S.A.S.**
PLAZO		Siete (7) meses.
FECHA DE INICIO		18 de octubre de 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN		17 de mayo de 2023.

TABLA DE CONTENIDO

1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2

1.1 GENERAL 2
1.1.1 PERSONAL 2
1.1.1.1 Ingresos 2
1.1.1.2 Accidente de trabajo 2
1.1.1.3 Retiros 2
1.1.1.4 Permisos 2
1.1.1.5 Asistencia 3
1.1.1.6 Seguridad social 3
1.1.1.7 Indicadores 3
1.1.2 ASISTENCIA CAPACITACIÓN 4

1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.1 GENERAL

El componente de Seguridad y Salud en el Trabajo es esencial en el desarrollo de proyectos teniendo en cuenta que está dirigido a generar espacios sanos y seguros, así como la activa participación de los trabajadores, realizando énfasis en la promoción de su salud física, mental y social. Lo anterior, generando espacios sanos y seguros, promoviendo la activa participación de los trabajadores y realizando énfasis en el cuidado y preservación de su salud y seguridad.

A continuación, encontraran la gestión desarrollada durante la semana del 24 al 30 de octubre.

1.1.1 PERSONAL

Para dar cumplimiento a las especificaciones del contrato, la interventoría contrata personal idóneo de acuerdo a las funciones de cada cargo. Sin embargo, para la presente semana solo se realizan actividades de identificación de predios y socialización del proyecto.

1.1.1.1 Ingresos

Durante este periodo no se presentaron ingresos de personal

1.1.1.2 Accidente de trabajo

Durante la semana de 24-30 de octubre no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo por parte del personal de interventoría.

SEMANA	CASI-ACCIDENTES	ACCIDENTE	TOTAL
Octubre (24-30)	0	0	0

Tabla 2 Accidentes e incidentes

1.1.1.3 Retiros

Durante este periodo no se contó con personal retirado.

1.1.1.4 Permisos

Durante este periodo no se autorizaron permisos escritos.

1.1.1.5 Asistencia

Durante este periodo la asistencia prevalece del personal social de interventoría.

ASISTENCIA OCTUBRE SEMANA (24-30)	
DIA	**%**
lunes, 24 de octubre de 2022	70%
martes, 25 de octubre de 2022	80%
miércoles, 26 de octubre de 2022	100%
jueves, 27 de octubre de 2022	100%
viernes, 28 de octubre de 2022	100%
sábado, 29 de octubre de 2022	0%
domingo, 30 de octubre de 2022	0%

Tabla 3. Asistencia octubre (24-30)

1.1.1.6 Seguridad social

Dando cumplimiento a la normativa legal vigente de obligatorio cumplimiento, se debe tener en cuenta la tabla relacionada a continuación:

No.	Razón Social	NIT	ULTIMOS DOS DIGITOS	Día Hábil
1	Pran Construcciones SAS	900535486-7	86	**14**

Tabla 4. Pago de aportes parafiscales decreto 1990 de 2016

Las planillas de seguridad social del mes de octubre se en el momento apropiado (**Ver anexo 1**):

1.1.1.7 Indicadores

PERSONAL	
ADMINISTRATIVO	0,00%
OPERATIVO	100,00%

Tabla 5. Personal de obra

El personal operativo de interventoría representa el 100% del personal en campo, los cuales fueron equipo social y un técnico.

1.1.2 ASISTENCIA CAPACITACIÓN

Se realiza inducción del personal activo en obra, donde se socializan los siguientes temas:

1. política integrada, prevención al consumo de alcohol y drogas.
2. Procesos de la compañía.
3. Socialización de riesgos a los cuales están expuestos.
4. Actos y condiciones inseguros.
   Durante la semana de 24-30 de octubre no se presentaron capacitaciones por parte del personal de interventoría.

2. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA EN OBRA

Durante el periodo reportado el contratista realizo 15 inducciones, 5 exámenes medico ocupacionales, se realizó la entrega de EPP a 15 trabajadores.

ELABORO



Yessica Tamayo Escobar
Ing. Ambiental
Esp. Seguridad y Salud en el Trabajo.
Lic. 0140 de 2018


APROBO



Dalia Cárdenas
Profesional SST
Resolución No 25-608 de 2016
Esp. Seguridad y Salud en el Trabajo
APROBADO ENTIDAD
Secretaría Distrital del Hábitat
Componente SST



Ricardo Poveda
Ing Civil
Esp. Representante legal.



Diana Maritza Ramos Cruz
Ing. Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional
Profesional Apoyo a la Supervisión

INFORME AMBIENTAL SEMANAL No 02 DE INTERVENTORÍA MA

CONTRATO DE OBRA No 1000-2021

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

PERIODO DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022

INTERVENTORÍA: PRAN CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO VIVIENDA D&O

CONTRATANTE: SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT

OCTUBRE 2022

Contenido

1. **24 DE OCTUBRE DE 2022** 2
2. **27 DE OCTUBRE DE 2022** 2
3. **28 DE OCTUBRE DE 2022** 2

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. 24 DE OCTUBRE DE 2022


24 de octubre de 2022 se desarrolla entre el contratista e interventoría una mesa de trabajo virtual para realizar la delimitación del Plan de Manejo Ambiental de Obra (PMAO), el establecimiento de los parámetros para el listado de normas ambientales que aplican al proyecto, el contratista realiza la proyección del documento para revisión por interventoría

2. 27 DE OCTUBRE DE 2022

El 27 de octubre de 2022 se desarrolla entre el contratista e interventoría una mesa de trabajo virtual para el establecimiento de la información que debe ser contenida en el tema de manejo de residuos y de residuos de construcción y demoliciones RCD, ya que el contratista tenía dudas de cómo debía ser planteado para dar cumplimiento a lo solicitado en el anexo técnico del contrato.

3. 28 DE OCTUBRE DE 2022

El 28 de octubre el contratista realiza la entrega del Plan de Manejo Ambiental de Obra PMAO para revisión por interventoría con el consecutivo SDHT–D&O-014.

ESTADO DE ELABORACIÓN
ELABORÓ
FIRMA: 
NOMBRE: ERIKA MARCELA LIZCANO RAMIREZ
CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL