**PRAN**
**CONSTRUCCIONES SAS**

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR
1-2023-29555
Radicado: 2023-07-11 15:25:44
Anexos: 435 Folios: 1
Usuario: INFORMESSEMANALES DEL 1 AL 15 COMPONENTES TÉCNICOS SST
Destino: SUBSECCOORDINACION
Tipo: COMUNICACION EN SALIDA
Origen: PRAN CONSTRUCCIONES SAS

**CTO-INT-1000-424**

Bogotá, 11 de JULIO de 2023

Dr.
**EDSON MARTÍNEZ BAENA**
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
Secretaria Distrital de Hábitat
Bogotá D.C.

REF: Contrato de interventoría 1000 cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

**ASUNTO: INFORMES SEMANALES DEL 1 AL 15 COMPONENTES TÉCNICO, SST, AMBIENTAL, Y SOCIAL**

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega de los informes semanales (1 al 15) correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2022 y enero del 2023, de los componentes técnico, SST, social y ambiental, adicionalmente se anexa la carpeta con las aprobaciones de los informes.

- Informes semanales octubre 1 y 2 (folios 1 al 50)
- Informes semanales noviembre 3,4,5,6 (folios 51 al 193)
- Informes semanales diciembre 7,8,9,10,11 (folios 194 al 300)
- Informes semanales enero 12,13,14,15 (folios 301 al 408)
- Aprobados de informes (folios 409 al 435)

Cordialmente.

**Ing. Ricardo Poveda Álvarez**
**Representante Legal**
**PRAN CONSTRUCCIONES SAS**

SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

**SUBDIRECCION DE OPERACIONES**

PRAN CONSTRUCCIONES SAS

| FECHA | domingo, 6 de noviembre de 2022 | **PERIODO No.** | 3 | DEL | **31/10/2022** | AL | **6/11/2022** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, ( TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT"** |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | **LOCALIDADES DE SUBA, CIUDAD BOLIVAR Y USME** |

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | **CONTRATO DE OBRA.** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S | | | CONTRATISTA | CONSORCIO VIVIENDA D&O | | |
| NIT: | 9000535486-7 | | | NIT: | 901.622.226-5 | | |
| CONTRATO No.: | 1000 DE 2022 | | | CONTRATO No.: | 998 de 2022 | | |
| PLAZO INICIAL: | 07 MESES | | | PLAZO INICIAL: | 6 MESES | | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 18 de octubre de 2022 | | | FECHA DE INICIACIÓN: | 18 de octubre de 2022 | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN: | N.A | | | **FECHA DE SUSPENSIÓN: | N.A | | |
| **FECHA DE REINICIACIÓN: | N.A | | | **FECHA DE REINICIACIÓN: | N.A | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 17 de mayo de 2023 | | | FECHA DE TERMINACIÓN: | 17 de abril de 2023 | | |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 211 | | | PLAZO ACTUALIZADO: | 181 | | |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 19 | EQUIVALE AL | 9,0% | PLAZO TRANSCURRIDO: | 19 | EQUIVALE AL | 10,5% |
| VALOR INICIAL : | $812.533.111 | | | VALOR INICIAL : | $4.500.000.000 | | |
| VALOR ADICION 1: | $0 | | | VALOR ADICION(ES): | $0 | | |
| VALOR ADICION 2 | $0 | | | ANTICIPO | $1.350.000.000 | | |
| VALOR ACTUALIZADO: | $812.533.111 | | | VALOR ACTUALIZADO: | $4.500.000.000 | | |
| VALOR PAGADO: | $0 | | | VALOR PAGADO: | $0 | | |
| VALOR POR PAGAR: | $812.533.111 | | | VALOR POR PAGAR: | $4.500.000.000 | | |
| SUBDIRECTOR DE OPERACIONES SUPERVISOR DE LA SDHT: | Edson Martínez Baena | | | INTERVENTOR: | PRAN CONSTRUCCIONES SAS | | |

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios. - N.A

**2. CONTROL DE HITOS.**

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | DÍAS DE RETRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Se firma Acta de Inicio | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 0 |
| 2 | Son entregados los expedientes a la interventoria por parte de la entidad, quedan pendientes 3 expedientes. | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 0 |
| 3 | Es aprobado el plan de manejo del anticipo del contratista CTO-INT-1000-014 | 22/10/2022 | 22/10/2022 | 0 |
| 4 | Aprobación de plan de trabajo mediante el oficio CTO-INT-1000-019 | 23/10/2022 | 2/11/2022 | 10 |
| 5 | Inicio de socializaciones | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 0 |
| 6 | Inicio de validaciones | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 0 |
| 7 | Fin de las socializaciones | 29/10/2022 | 29/10/2022 | 0 |
| 8 | Entrega definitiva del Plan de Gestion Ambiental (Incluye el Plan de RCD´s) Por parte del contratista | 4/11/2022 | | 2 |
| 9 | Entrega definitiva del Plan de Gestion Social por parte del contratista | 4/11/2022 | | 2 |
| 10 | Entrega definitiva del Plan SST por parte del contratista | 4/11/2022 | | 2 |
| 11 | Entrega definitiva del Plan de Calidad por parte del contratista | 4/11/2022 | | 2 |
| | | | | |
| **Plazo del proyecto en días** | 162 | | | |

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | $ 7.211.538 | 0,16% | Adelanto | 1,69% |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | | | | |

**3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS**

1. El contratista aun no entrega la programación, tiene 5 dias hábiles después de la firma del acta de inicio (18-Oct-2022) para hacer entrega de la programación o PDT, a la fecha no ha sido entregado el PDT por parte del contratista, Tampoco el Informe mensual No. 1

2 Se identifica atraso documental por la no entrega oportuna por parte del contratista de obra de los planes iniciales del proyecto PG (Ambiental, Social, SST y Calidad).

**4. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR- CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA**

| ACTIVIDAD | Responsable | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| 1. Se recibe y se aprueba plan de trabajo mediante oficion CTO-INT-1000-019 por ende se le da cierre al seguimiento | interventoria | 02/11/2022 |
| 2.. Se le solicita al contratista Por medio del oficio CTO-INT-1000-24 entrega del plan de gestión social y Se le solicita al contratista realizar ajustes sobr el PMA- Plan de Manejo Ambiental | Consorcio D&O | 11/11/2022 |

**5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

**a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.**

N/A

**b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.**

Se realizan mesas de trabajo virtuales entre pares, para realizar revision presupuestal de las viviendas que a la fecha han sido validadas.


**6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:**

**Aspectos técnicos:**

| VALIDACIONES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N** | **CÓDIGO DE EJECUCIÓN** | **DIRECCIÓN** | **LOCALIDAD Y VEREDA** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **FECHA VALIDACIÓN** | OBSERVACIONES |
| 1 | 92 | KRA 135 #172-12 MZ7 C16 | Suba /Chorrillo | GIRALDO ROZO MIGUEL ALBERTO | 31/10/2022 | Ninguna |
| 2 | 93 | CARRERA 135 #172 - 12 MZNA 13 CASA 13 | Suba /Chorrillo | QUEVEDO AGUDELO YUDY PAOLA | 31/10/2022 | Ninguna |
| 3 | 94 | KM7 VIA COTA SUBA INT 14 | Suba /Chorrillo | OTALORA MORENO JOSE ISRAEL | 31/10/2022 | Ninguna |
| 4 | 95 | KRA 135 #172-12 MZ11 C5 | Suba /Chorrillo | LANDECHO CALDERON NERCY AMPARO | 31/10/2022 | Ninguna |
| 5 | 96 | CARRERA 135 #172 - 13 MZNA 11 - 8 | Suba /Chorrillo | QUEVEDO QUEVEDO MARIA SILVIA | 31/10/2022 | Ninguna |
| 6 | 97 | CARRERA 135 #172-12 MZ 11 - C5 | Suba /Chorrillo | QUEVEDO QUEVEDO MIGUEL ANGEL | 31/10/2022 | Ninguna |
| 7 | 98 | CARRERA 135 #172 - 12 MZNA 11 CASA 7 | Suba /Chorrillo | QUEVEDO QUEVEDO JOSE DANILO | 31/10/2022 | Ninguna |
| 8 | 99 | KM 7 VÍA COTA SUBA | Suba /Chorrillo | GARZON HERNANDEZ FERNANDO | 31/10/2022 | Ninguna |
| 9 | 100 | EL PORVENIR TUNA RURAL KM 7 INT 9 | Suba /Chorrillo | GARZON PERAFAN LUZ MYRIAM | 31/10/2022 | Ninguna |
| 10 | 101 | EL PORVENIR TUNA RURAL KM 7 INT 8 | Suba /Chorrillo | GARZON PERAFAN GLORIA INES | 31/10/2022 | Ninguna |
| 11 | 102 | CONEJERA PTE LOTE BUENO | Suba /Chorrillo | BARRIGA MEDINA NUBIA ESPERANZA | 31/10/2022 | Ninguna |
| 12 | 103 | CARRERA 135 # 172 - 12 MZNA 11 CASA 8 | Suba /Chorrillo | LANDECHO CALDERON JOSE DOMINGO | 31/10/2022 | Ninguna |
| 13 | 104 | LT 3 MZ A PTE PREDIO LA ROSA _CARRERA 135 #172-12 MZ 13 CASA 11 | Suba /Chorrillo | PINILLA PINILLA ANA ELVIA | 31/10/2022 | Ninguna |
| 14 | 105 | PARTE DEL PLACER LOTE 155_CARRERA16 135 # 172-13 MZ 5 CASA 7 | Suba /Chorrillo | REYES MORENO JUAN MARTIN | 31/10/2022 | Ninguna |
| 15 | 106 | CARRERA 135 #172-12 MZ 1 - C7 | Suba /Chorrillo | QUIROGA LEON DAVIS FERNANDO | 31/10/2022 | Ninguna |
| 16 | 107 | FINCA EL PLACER 2 | USME/ AGUALINDA CHIGUAZA | PERATA TAUTIVA DORA JUDITH | 01/11/2022 | Ninguna |
| 17 | 116 | PARTE SAN ISIDRO OLARTE | USME/ CORINTO CERRO REDONDO | BARRIGA CARRASCO MARIA ALEJANDRINA | 01/11/2022 | Ninguna |
| 18 | 118 | FINCA LA FORTUNA | USME/ EL DESTINO | GARZÓN LOPEZ OMAIRA | 01/11/2022 | Ninguna |
| 19 | 127 | BELLAVIATA LA REGDERA | USME/ EL DESTINO | GONZALEZ RAMIREZ LISANDRO | 01/11/2022 | Ninguna |
| 20 | 128 | VEREDA EL DESTINO FINCA LA ESPERAZA | USME/ EL DESTINO | CAMARGO VARGAS CLAUDIA ROCIO | 01/11/2022 | Ninguna |
| 21 | 129 | LA SIBERIA LOTE A LA REGADERA | USME/ EL DESTINO | MOLINA TELLEZ TERESA | 01/11/2022 | Ninguna |
| 22 | 131 | VEREDA LOS ANDES FINCA LAS DELICIAS | USME/ EL HATO | AVENDAÑO ALDANA FLOR ANGELA | 01/11/2022 | Ninguna |
| 23 | 165 | LA PICCOLA OLARTE | USME/ OLARTE | BLANCO GONZÁLEZ FLOR ANGELA | 01/11/2022 | Ninguna |
| 24 | 108 | EL PAJARITO | USME/ AGUALINDA CHIGUAZA | MORENO SANCHEZ VICTOR MANUEL | 03/11/2022 | Ninguna |
| 25 | 109 | LOTE 17 FINCA EL JORDAN | USME/ AGUALINDA CHIGUAZA | VARGAS PORRAS EDWIN MANUEL | 03/11/2022 | Ninguna |
| 26 | 110 | EL RECUERDO | USME/ AGUALINDA CHIGUAZA | AGUILAR GARZON EDUIN | 03/11/2022 | Ninguna |
| 27 | 111 | VDA OLARTE FCA ARBOLOCO 1 | USME/ AGUALINDA CHIGUAZA | LOPEZ SUAREZ EMILCE | 03/11/2022 | Ninguna |
| 28 | 112 | EL CONDOR DOS | USME/ AGUALINDA CHIGUAZA | ALFONSO BERNAL WILLIAN | 03/11/2022 | Ninguna |
| 29 | 113 | LOS ARBOLEDAS | USME/ AGUALINDA CHIGUAZA | ALFONSO LUIS ENRIQUE | 03/11/2022 | Ninguna |
| 30 | 114 | VDA OLARTE FCA EL CONDOR 7 | USME/ AGUALINDA CHIGUAZA | FANDIÑO LOPEZ SANDRA PATRICIA | 03/11/2022 | Ninguna |
| 31 | 115 | VDA OLARTE FCA EL CONDOR 11 | USME/ AGUALINDA CHIGUAZA | FANDIÑO LOPEZ ARLEY | 03/11/2022 | Ninguna |
| 32 | 177 | LA ESPERANZA LOTE 1 | USME/ ZONA URBANA USME | VEGA MUÑOZ EDGAR | 03/11/2022 | Ninguna |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 132 | LA PRADERA | USME/ EL UVAL | AREVALO LIBERATO JHONATAN | 03/11/2022 | Ninguna |
| 34 | 134 | EL PEDREGAL EL UVAL | USME/ EL UVAL | LIBERATO MURCIA JENNY ANDREA | 03/11/2022 | Ninguna |
| 35 | 135 | EL PEDREGAL | USME/ EL UVAL | LIBERATO MURCIA EDWIN GENALDO | 03/11/2022 | Ninguna |
| 36 | 136 | FINCA EL ARBOL LOCO | USME/ EL UVAL | MELO MELO ADELMO | 03/11/2022 | Ninguna |
| 37 | 137 | FINCA EL ARBOL LOCO | USME/ EL UVAL | MELO MELO ESTHER NORMA | 03/11/2022 | Ninguna |
| 38 | 138 | FINCA LA ESPERANZA | USME/ EL UVAL | GONZALEZ MOLINA LUIS HERMES | 03/11/2022 | Ninguna |
| 39 | 140 | VELUVAL/USME/VUELTA DELAGUILA FINCA BUENAVISTA | USME/ EL UVAL | JOHN JAIRO MONSERRATE ESLAVA | 03/11/2022 | Ninguna |
| 40 | 141 | V EL UVAL/SEC/VUELTA DEL AGUILA FINCA BUENAVISTA | USME/ EL UVAL | MILENA ESLAVA MELO | 03/11/2022 | Ninguna |
| 41 | 164 | VDA OLARTE FCA VILLA BETY | USME/ OLARTE | RODRIGUEZ HUERTAS JORGE ENRIQUE | 03/11/2022 | Ninguna |
| 42 | 167 | AGUALINDA VIA EL HATO | USME/ ZONA URBANA USME | GUTIERREZ DE PAEZ HERMINIA | 03/11/2022 | Ninguna |
| 43 | 168 | AGUALINDA EL EDEN MJ 6 OLARTE | USME/ ZONA URBANA USME | PAEZ GUTIERREZ MIREYA | 03/11/2022 | Ninguna |
| 44 | 169 | LOTE 3 ALCACIAS | USME/ ZONA URBANA USME | CEPEDA PORRAS MARTHA HELENA | 03/11/2022 | Ninguna |
| 45 | 170 | LOTE 3 | USME/ ZONA URBANA USME | NONTOA CUTA MARIA FLORINDA | 03/11/2022 | Ninguna |
| 46 | 171 | FINCA EL RECUERDO | USME/ ZONA URBANA USME | CUERVO PEÑALOSA CONSTANCIO | 03/11/2022 | Ninguna |
| 47 | 172 | VDA OLARTE FCA CIBACI 1 | USME/ OLARTE | PATIÑO FIGUEROA JHON HUMBERTO | 03/11/2022 | Ninguna |
| 48 | 173 | LA ESPERANZA 3 LOTE 7 EL MIRADOR | USME/ ZONA URBANA USME | CHAVES NAVARRETE JUAN CARLOS | 03/11/2022 | Ninguna |
| 49 | 174 | LA ESPERANZA LOTE No 3 OLARTE | USME/ ZONA URBANA USME | CHAVES NAVARRETE JORGE ENRIQUE | 03/11/2022 | Ninguna |
| 50 | 175 | LA ESPERANZA LOTE No 3 OLARTE | USME/ ZONA URBANA USME | CHAVES GUTIERREZ ESTHER LUISA | 03/11/2022 | Ninguna |
| 51 | 176 | LA ESPERANZA LOTE No 3 OLARTE | USME/ ZONA URBANA USME | CHAVEZ GUTIERREZ LUIS HERIBERTO | 03/11/2022 | Ninguna |
| 52 | 178 | EL LLANO NO 3 LA REQUILINA | USME/ LA REQUILINA | GONZALEZ GONZALEZ BELISARIO | 03/11/2022 | Ninguna |
| 53 | 179 | LOTE 1 PTE LT AGUA DULCE | USME/ LA REQUILINA | ROMERO CORTES LUISA FERNANDA | 03/11/2022 | Ninguna |
| 54 | 180 | LOS CHILCOS LOTE EL DIAMANTE | USME/ ZONA URBANA USME | BARRIGA GUACANEME JOSE HILARIO | 03/11/2022 | Ninguna |
| 55 | 181 | FINCA VILLA BETY | USME/ OLARTE | RODRIGUEZ HUERTAS JUAN CARLOS | 03/11/2022 | Ninguna |
| 56 | 133 | BUENAVISTA | USME/ BUENAVISTA | AREVALO SOLORZANO LEIDY JOHANNA | 04/11/2022 | Ninguna |
| 57 | 139 | FINCA LA ESPERANZA | USME/ FINCA LA ESPERANZA | GONZALEZ MELO AVELINO | 04/11/2022 | Ninguna |
| 58 | 144 | EL PORVENIR | USME/ EL PORVENIR | PIOQUINTO CUECA MIGUEL EDUARDO | 04/11/2022 | Ninguna |
| 59 | 145 | LOTE 8 MZ P PARC EL PORVENIR | USME/ LOTE 8 MZ P PARC EL PORVENIR | QUINTERO LIBERATO JORGE ELIECER | 04/11/2022 | Ninguna |
| 60 | 146 | FINCA EL RECUERDO | USME/ FINCA EL RECUERDO | GUERRERO ARIZA HARNEY FERNANDO | 04/11/2022 | Ninguna |
| 61 | 147 | FINCA LA UNION | USME/ FINCA LA UNION | GUERRERO CARDENAS RUBEN DARIO | 04/11/2022 | Ninguna |
| 62 | 148 | FINCA EL MIRRINGO | USME/ FINCA EL MIRRINGO | GUERRERO ARIZA WILMAR | 04/11/2022 | Ninguna |
| 63 | 149 | EL SUSPIRO EL PORVENIR DE LOS SOCHES | USME/ EL SUSPIRO EL PORVENIR DE LOS SOCHES | GUERRERO GAMBOA MARIA FANNY | 04/11/2022 | Ninguna |
| 64 | 150 | SANTA ISABEL | USME/ SANTA ISABEL | VILLALBA MARTINEZ ALFONSO | 04/11/2022 | Ninguna |
| 65 | 151 | EL HIGUERON BOSQUE SUR | USME/ EL HIGUERON BOSQUE SUR | MARTINEZ LIBERATO MARIA ANTONIA | 04/11/2022 | Ninguna |
| 66 | 152 | EL HIGUERON BOSQUE SUR | USME/ EL HIGUERON BOSQUE SUR | CARDENAS MARTINEZ YUDI CONSTANZA | 04/11/2022 | Ninguna |
| 67 | 153 | EL HIGUERON BOSQUE SUR | USME/ EL HIGUERON BOSQUE SUR | CARDENAS MARTINEZ DILSA PAOLA | 04/11/2022 | Ninguna |
| 68 | 154 | EL RECUERDO | USME/ EL RECUERDO | GUERRERO TAUTIVA CLELIA | 04/11/2022 | Ninguna |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 155 | EL RECUERDO | USME/ EL RECUERDO | MORENO GUERRERO YULY ANDREA | 04/11/2022 | Ninguna |
| 70 | 157 | EL MILAGRO | USME/ EL MILAGRO | LIBERATO CONTRERAS MYRIAM | 04/11/2022 | Ninguna |
| 71 | 158 | LOTE 7 LA ESMERALDA | USME/ LOTE 7 LA ESMERALDA | QUINTERO CONTRERAS ANA IMELDA | 04/11/2022 | Ninguna |
| 72 | 159 | LOTE 7 LA ESMERALDA | USME/ LOTE 7 LA ESMERALDA | QUINTERO CONTRERAS LUZ ANGELA | 04/11/2022 | Ninguna |
| 73 | 160 | LOTE 7 LA ESMERALDA | USME/ LOTE 7 LA ESMERALDA | QUINTERO CONTRERAS LUZ DARY | 04/11/2022 | Ninguna |
| 74 | 161 | LOS CEREZOS BOSQUE SUR - RECREO | USME/ LOS CEREZOS BOSQUE SUR - RECREO | CASTRO CARDENAS WILFREDO | 04/11/2022 | Ninguna |
| 75 | 162 | LOS CEREZOS BOSQUE SUR ORIENTAL | USME/ LOS CEREZOS BOSQUE SUR ORIENTAL | RODRIGUEZ CARDENAS EBER ARMANDO | 04/11/2022 | Ninguna |
| 76 | 163 | LOS CEREZOS BOSQUE SUR | USME/ LOS CEREZOS BOSQUE SUR | CARDENAS MUÑOZ NELCY ELIZABET | 04/11/2022 | Ninguna |
| 77 | 166 | AGUALINDA LA TRANQUILIDAD | USME/ AGUALINDA LA TRANQUILIDAD | CONTRERAS CRISTANCHO GRACIELA | 04/11/2022 | Ninguna |




**Programación Inicial Ajustada**
-% Previsto Acumulado : 0,16%
% Ejecutado Acumulado; 1,85%
Atraso en dias : 0

| PROGRAMACION INICIAL | | | | | | | Programación Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Costo Semanal Programa Inicial** | **Costo Acumulado Programa Incial** | **Fechas** | | **Semana** | **#** | | **% Previsto Acumulado** | **% Ejecutado Acumulado** | **% de Avance (+) o atraso (-)** | **Atraso en dias** |
| $ - | $ - | 18/10/22 | 23/10/22 | **Semana** | **1** | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
| $ - | $ - | 24/10/22 | 30/10/22 | **Semana** | **2** | | 0,00% | 0,28% | 0,28% | 0,5 |
| $ 7.211.538 | $ 7.211.538 | 31/10/22 | 6/11/22 | **Semana** | **3** | | 0,16% | 1,85% | 1,69% | 3,0 |

El contratista entrega el día 2 de noviembre del 2022, la Programacion de obra o PDT esta sera evaluada por la interventoria

La interventoria manifiesta atrasos por la no radicacion de los planes dentro de las 3 primeras semanas establecidas de manera contractual fecha limite (08/11/2022)

El dia 3 de noviembre del 2022 Se solicitó al contratista realizar ajustes sobr el PMA- Plan de Manejo Ambiental

El dia 2 de noviembre del 2022 se realiza comité de obra No. 1 en la localidad de Usme

El dia 2 de noviembre del 2022 Se envia memorando interno al contratista solicitando localizacion y horario de PAC, adicionalmente se le solicita que las aperturas sean programadas con posterioridad a los recorridos ya que estas se estan solicitando de un dia para otro, atrasando la gestion documental de la interventoria.

**Aspectos administrativos:**
01/11/2022 Reunión virtual Revisión de posibles NPs Cto. No. 998 de 2022
02/11/2022 Comité de Obra No. 1
01/11/2022 - CTO-INT-1000-17 - Aprobación de tramite desembolso anticipo contrato de obra 998-2022; Enviado a SDHT
02/11/2022 - CTO-INT-1000-18 - Entrega de documentación contractual requerida; Enviado a Consorcio D&O
02/11/2022 - CTO-INT-1000-19 - Aprobación Plan de Trabajo Contrato de Obra - Se aprueba el PDT presentado y se solicitan ajustes definitivos mediante comunicacion Interna con el contratista para la etapa de Obra. Enviado a SDHT ,
03/11/2022 - CTO-INT-1000-21 - Protocolo ingreso de personal; Enviado a Consorcio D&O
02/11/2022 - CTO-INT-1000-20 - Entrega de documentación contractual requerida; Enviado a Consorcio D&O; Recibido de SDHT,
03/11/2022 - CTO-INT-1000-22 - Revisión PLAN SST – Seguridad Y Salud en el Trabajo; Enviado a Consorcio D&O
03/11/2022 - CTO-INT-1000-23 - Observaciones al plan ambiental; Enviado a Consorcio D&O
04/11/2022 - CTO-INT-1000-24 - Pendiente entrega plan de acompañamiento social y PGS.; Enviado a SDHT
05/11/2022 - CTO-INT-1000-25 - Solicitud de información técnica para inicio de actividades de ejecución; Enviado a Consorcio D&O
05/11/2022 - CTO-INT-1000-26 - APROBACIÓN MODELO PENDON con observaciones; Enviado a SDHT
05/11/2022 - CTO-INT-1000-26- Observaciones modelo valla informativa punto PAC; Enviado a SDHT

02/11/2022 - DHT-D&O-016 - PROGRAMACION DE OBRA – COMPROMISO CONTRACTUAL ; Recibido de Consorcio
03/11/2022 - D&O-DHT-D&O-017- ENTREGA MODELO PENDON - PARA APROBACIÓN" ; Recibido de Consorcio

**Aspectos SGMA**

Se anexa informe del componente ambiental

**Aspectos SGSST**
Se anexa informe del componente seguridad y salud en el trabajo

**Aspectos sociales**
Se anexa informe del componente Social

**Ejecución de Obras**
Se continúa en la revisión de presupuesto y APU. revision al 30%

**REGISTRO FOTOGRAFICO**







Validación localidad de Usme



Validación localidad de Usme



Validación localidad de Usme



Validación localidad de Usme



Validación localidad de Usme




Validación localidad de Usme



Validación localidad de Usme | Validación localidad de Usme | Validación localidad de Usme

| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | Estado |
|---|---|---|---|
| AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA | 0,16% | 1,9% | Adelanto de: 1,7% |
| Se reporta el valor del porcentaje haciendo corte el ultimo día de la semana, | | | 3 Días |

| NUMERO BENEFICIARIOS ENTREGADAS HABITAT | VALIDADAS | VIVENDAS POR VALIDAR | APERTURADAS | VIVIENDAS POR APERTURAR | ENTREGADAS | VIVIENDAS POR TERMINAR | VIVIENDAS EN EJECUCION | NO EJECUTADAS | RENUNCIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 89 | 88 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |




FIRMA INTERVENTOR (RESIDENTE DE INTERVENTORÍA)
NOMBRE: LUIS FELIPE ESPINOSA

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
NOMBRE: ALFREDO ROZO

| | | |
|---|---|---|
| PRAN CONSTRUCCIONES SAS | **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 3**<br>Periodo: 31 de octubre al 06 de noviembre de 2022<br>Contrato No. 1000 de 2022 | BOGOTÁ |

| **DATOS DEL PROYECTO DE INTERVENTORÍA** | | |
|---|---|---|
| Fecha:<br>25 de abril de 2023 | **Periodo**: Del 31 de octubre al 06 de noviembre de 2022 | Informe No: 3 |
| Proyecto:<br>"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT." | | |
| Cliente: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT | | Contrato No: 1000 del 2022 |
| INTERVENTORÍA | | PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S. |
| PLAZO | | Siete (7) meses. |
| FECHA DE INICIO | | 18 de octubre de 2022. |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 17 de mayo de 2023. |

| **DATOS DEL PROYECTO DE OBRA** | |
|---|---|
| N.º CONTRATO DE OBRA | 998 DE 2022. |
| OBJETO:<br>"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT." | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VIVIENDA D & O. |
| PLAZO | Seis (6) meses. |
| FECHA DE INICIO | 18 de octubre de 2022. |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 17 de abril de 2022. |
| PROFESIONAL RESPONSABLE COMPONENTE SOCIAL EN OBRA | YESENIA GAMEZ SALAS. |

| INFORME SEMANAL SOCIAL | |
|---|---|
| Con el fin de darle seguimiento al PGS presentado por el contratista y cumplimiento al Plan de acompañamiento social presentado por la interventoría, se realizará un desglose de las a actividades ejecutadas durante el mes, la cuales fueron acompañadas y verificadas por la interventoría social, tal como se evidenciara en el presente informe, en este se encuentran los siguientes ítems. | |
| **ETAPA 1. PRE-CONSTRUCCIÓN / VALIDACION** | |
| 1. | Definición de punto de atención a la comunidad (PAC) |
| 1.1 | Ubicación y condiciones del PAC. |
| 1.1.2 | Cartelera o valla informativas |
| 1.1.3 | Instalación y funcionamiento del PAC |
| 1.1.4 | Reunión con beneficiarios. |
| 1.2 | Validación técnica: |
| 1.2.1 | Autorización de ingreso a la vivienda. |
| 1.2.2 | Caracterizacion |
| 1.2.3 | Verificación matriz fisico y magnetico |
| 1.2.4 | Fallecimiento de beneficiario y/o propietario. |
| 1.2.5 | Renuncia de integrantes del núcleo o renuncia a mejoramiento de vivienda: |
| 1.3 | Historia de vida. |
| **ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS** | |
| 2 | Apertura de obra. |
| 2.1 | Convocatoria a la visita |
| 2.1.1 | Bitácora |
| 2.2 | Seguimiento de obra |
| 2.3 | PQRSF |
| 2.4 | Reuniones extraordinarias |
| 2.5 | Historia de vida |
| 2.6 | INFORMES |
| **ETAPA 3. ENTREGA DE OBRA** | |
| 3 | Expedientes. |
| 3.1 | Desarrollo de la visita de entrega de obra. |
| 3.2 | Programación visitas. |
| 3.2.1 | Acta de entrega y recibo a satisfacción por el hogar |
| 3.2.2 | Capacitación de prácticas sostenibles |
| 3.2.3 | Manual de uso y mantenimiento de obras |
| 3.2.4 | Registro Visita de cierre en Bitácora de obra. |
| 3.3 | Historia de vida |
| 3.4 | PQRSF |
| 3.5 | INFORMES |

## 1. ETAPA 1. PRE CONSTRUCCIÓN / VALIDACIÓN

Desde la interventoría social PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S. contrato 1000 de 2022 se verificará el debido cumplimiento de esta etapa, para garantizar que el contratista CONSORCIO VIVIENDA D & O realice la ejecución de las actividades y acciones de mejoramiento de la vivienda rural de manera asertiva, donde se deben evidenciar las estrategias planteadas por el contrato 998 DE 2022. para ejecutar las mejoras locativas de las viviendas, basándose en los diagnósticos y parámetros de las áreas priorizadas dentro del hogar y así transformarlos en espacios habitables y dignos que cumplan con las condiciones para un desarrollo óptimo para las familias.

**1.1 Ubicación y condiciones del Punto de Atención al Ciudadano (PAC):** Con la instalación y adecuación de este espacio el contratista cumple con el objetivo de brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes y quejas de la comunidad, para generar confianza y evitar rechazo por desconocimiento de los beneficios del proceso.

Desde el área de interventoría social se revisará que el punto de Atención a la Comunidad (PAC) se encuentre dentro del área de influencia directa, que este sea atendido por los trabajadores sociales del contratista e interventoría, en los horarios establecidos, con todos los recursos humanos, técnicos y tecnológicos para garantizar la adecuada atención a la comunidad.

### Evidencia de verificación y seguimiento:

- **Espacio físico**

En el periodo comprendido del 31 de octubre al 06 de noviembre de 2022, el contratista de obra está en búsqueda en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Suba de un espacio físico para el establecimiento locativo donde estará ubicado el Punto de Atención a la Comunidad (PAC), de acuerdo con especificaciones contempladas en los pliegos.

Se realizó envió de solicitud sobre esta actividad vía correo electrónico (se anexa pantallazo)


PAC y chaquetas de identificación.

Interventoria 1000

Cordial saludo.

Desde el componente social de la interventoria se solicita información sobre:

1) Adecuación y Puntos PAC : Oficio (informe ) indicando Ubicación y horarios de atención, registro fotográfico del mismo.
2) Información con respecto al suministro de chaquetas de identificación para el personal profesional y técnico con el logo de la empresa y demá entidad.

De antemano agradecemos la respuesta a esta solicitud.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente

Componente Social Interventoria No 1000

### 1.1.2 Cartelera informativa o valla informativa

El día 3 de noviembre de 2022 el contratista presenta propuesta de pendón para revisión y aprobación. Desde interventoría se emiten observaciones del modelo de la valla informativa las cuales son atendidas por el contratista de obra. Conforme a la subsanación respectiva, desde interventoría el 5 de noviembre de 2022 se aprueba valla informativa.


SDHT – D&O - 017- ENTREGA MODELO PENDON - PARA APROBACIÓN

CONSORCIO D&O 2022

Cordial saludo,

Se envía comunicado SDHT – D&O - 017 - ENTREGA MODELO PENDON - PARA APROBACIÓN

Atentamente,

CLAUDIA CHIQUILLO
Ing. de apoyo consorcio Vivienda D&O

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

*Anexo soporte de "Remisión de observaciones modelo pendón por parte del interventor a contratista ejecutor 05/11/2022*
*CTO-1000-026*
*Anexo soporte recibido subsanación modelo de pendón para aprobación*
*SDHTD&O-017*


PRAN CONSTRUCCIONES

Señores
Gabriel Andrés González Villanueva
Consorcio Vivienda D&O
gerencia@daogt.co
Bogotá

**REF:** Contrato de interventoría 1000 cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

Asunto : **APROBACIÓN MODELO PENDÓN CON OBSERVACIONES**

De acuerdo a la revisión realizada al documento **SDHT – D&O - 017 - ENTREGA MODELO PENDÓN - PARA APROBACIÓN** se realiza la APROBACIÓN del modelo de valla informativa bajo las observaciones mencionadas.

El jue, 3 nov 2022 a la(s) 21:17, CONSORCIO D&O 2022 escribió:

Cordial saludo,

Se envía comunicado SDHT – D&O - 017 - ENTREGA MODELO PENDON - PARA APROBACIÓN

Atentamente,

CLAUDIA CHIQUILLO
Ing. de apoyo consorcio Vivienda D&O

**Lista de chequeo valla informativa.**

Para la aprobación del modelo de la valla informativa del contratista CONSORCIO VIVIENDA D & O., la interventoría tuvo en cuenta los siguientes parámetros:

| ITEM | CUMPLE: SI/NO |
|---|---|
| Texto: Elaboración del texto en tipografía color negro, full color | SI |
| Materiales de las vallas: Impreso en BANNER de alta resolución, full color. | SI |
| Dimensiones: Vallas rectangulares de 1.00 mts por 70 Cm. | SI |
| Contenido: deberá contener como mínimo: | **SI** |
| -Número y objeto contractual de contrato de obra e interventoría. | |
| -Horarios de atención a la comunidad. | |
| - Número de contacto. | Para esta semana no se instala valla por el contratista |
| -Correo electrónico. | |
| Instalación de las vallas: | |
| Se instalarán en sitios visibles previamente determinados por el interventor o por el supervisor del contrato, de preferencia en los puntos PAC previamente aprobados. | |
| Sostenibilidad: La valla deberá estar en perfecto estado, si por alguna circunstancia ésta se deteriore o pierda su legibilidad deberá ser reemplazada por parte del contratista de obra en un máximo de (8) días calendario. | No aplica para esta semana. |

## 1.2 Validación técnico-social

En este proceso se define entre el beneficiario, el contratista, interventoría y entidad, la autorización, la caracterización y la priorización de intervenciones que se van a ejecutar de acuerdo con las condiciones de la vivienda identificadas en el diagnóstico. Esta actividad es realizada por los componentes técnico y social del contratista y validado por la interventoría.

### 1.2.1 Autorización de ingreso a la vivienda

Para garantizar el debido ingreso a las viviendas se corroborará la lectura y diligenciamiento por parte del beneficiario del formato **PM04-FO764 Autorización visita e ingreso a la vivienda-predio V1** con el cual se da el permiso para ingresar y dar inicio al proceso de ejecución de las etapas acordadas para el mejoramiento de obra de vivienda rural (anexo formato diligenciado por beneficiario).



AUTORIZACIÓN VISITA E INGRESO A LA VIVIENDA / PREDIO

Yo, Ramirez Diaz zulma Liliana identificado con cédula de ciudadanía No 52.813.918 como beneficiario (a) del subsidio de vivienda rural o integrante del hogar, autorizo el ingreso a la vivienda/predio, del contratista de obra CONSORCIO DE VIVIENDA D&O contrato 998 de 2022 y al contratista FRAN CONSTRUCCIONES S.A.S quien ejecuta la interventoría a la obra a través del contrato 1000 de 2022, con el objetivo de adelantar las visitas correspondientes al proceso de validación en cuanto a (caracterización social del hogar beneficiario y de las áreas e intervenciones previstas), y durante la ejecución de obras (ingreso de materiales, equipos, herramienta menor y personal de obra a la vivienda/predio, así mismo visitas de seguimiento por parte del contratista de obra e interventoría y posiblemente la Secretaría Distrital del Hábitat de requerirse).

Dejando constancia que previamente se indago por las condiciones de salud del hogar (comorbilidad de los integrantes y posible exposición a COVID- 19) informando que No ___ Si ___ se presentan dichas situaciones en el hogar:

Al igual que recibí información ilustrativa a las recomendaciones de bioseguridad a tener en cuenta y que me comprometo a realizar. Así mismo a mantener estas mismas indicaciones durante el proceso de ejecución de obra asociado al subsidio de vivienda rural.

En constancia se firma en firma a los 07 días del mes de Febrero de 2023

Quien autoriza

Firma
Zulma Liliana Ramirez
C.C No 52.813.918

Quien ingresa a la vivienda

C.C No 1.110.745.785

Página 1 de 1

PM04-FO764 V1

Ejemplo de los formatos diligenciados
Link ingresos:
https://drive.google.com/drive/folders/1BnYY_f9vi3JVnyq62x-njpYkdIyyM2j7

### 1.2.2 Caracterización social.

Desde el área social de la interventoría se verificará que el equipo contratista realice la socialización y diligenciamiento del formato **PM04-FO704 Visita Social Clasificación Hogar - Caracterización Social V2**, el cual sirve como soporte para evidenciar la composición socio familiar y económica de los postulantes.

- **Evidencia de verificación**

Para esta semana la interventoría realizó acompañamiento en campo durante el proceso de caracterización social de las siguientes viviendas:

| *CARACTERIZACIÓN SOCIAL* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***CÓDIGO DE EJECUCIÓN*** | ***DIRECCIÓN*** | ***LOCALIDAD Y VEREDA*** | ***NOMBRE BENEFICIARIO*** | ***FECHA VALIDACIÓN*** |
| 92 | KRA 135 #172-12 MZ7 C16 | Suba /Chorrillo | GIRALDO ROZO MIGUEL ALBERTO | 31/10/2022 |
| 93 | CARRERA 135 #172 - 12 MZNA 13 CASA 13 | Suba /Chorrillo | QUEVEDO AGUDELO YUDY PAOLA | 31/10/2022 |
| 94 | KM 7 VIA COTA SUBA INT 14 | Suba /Chorrillo | OTALORA MORENO JOSE ISRAEL | 31/10/2022 |
| 95 | KRA 135 #172-12 MZ11 C5 | Suba /Chorrillo | LANDECHO CALDERON NERCY AMPARO | 31/10/2022 |
| 96 | CARRERA 135 #172 - 13 MZNA 11 - 8 | Suba /Chorrillo | QUEVEDO QUEVEDO MARIA SILVIA | 31/10/2022 |
| 97 | CARRERA 135 #172-12 MZ 11 - C5 | Suba /Chorrillo | QUEVEDO QUEVEDO MIGUEL ANGEL | 31/10/2022 |
| 98 | CARRERA 135 #172 - 12 MZNA 11 CASA 7 | Suba /Chorrillo | QUEVEDO QUEVEDO JOSE DANILO | 31/10/2022 |
| 99 | KM 7 VÍA COTA SUBA | Suba /Chorrillo | GARZON HERNANDEZ FERNANDO | 31/10/2022 |
| 100 | EL PORVENIR TUNA RURAL KM 7 INT 9 | Suba /Chorrillo | GARZON PERAFAN LUZ MYRIAM | 31/10/2022 |
| 101 | EL PORVENIR TUNA RURAL KM 7 INT 8 | Suba /Chorrillo | GARZON PERAFAN GLORIA INES | 31/10/2022 |
| 102 | CONEJERA PTE LOTE BUENO | Suba /Chorrillo | BARRIGA MEDINA NUBIA ESPERANZA | 31/10/2022 |
| 103 | CARRERA 135 # 172 - 12 MZNA 11 CASA 8 | Suba /Chorrillo | LANDECHO CALDERON JOSE DOMINGO | 31/10/2022 |
| 104 | LT 3 MZ A PTE PREDIO LA ROSA _CARRERA 135 #172-12 MZ 13 CASA 11 | Suba /Chorrillo | PINILLA PINILLA ANA ELVIA | 31/10/2022 |
| 105 | PARTE DEL PLACER LOTE 155_CARRERA16 135 # 172-13 MZ 5 CASA 7 | Suba /Chorrillo | REYES MORENO JUAN MARTIN | 31/10/2022 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 106 | CARRERA 135 #172-12 MZ 1 - C7 | Suba /Chorrillo | QUIROGA LEON DAVIS FERNANDO | 31/10/2022 |
| 107 | FINCA EL PLACER 2 | USME/ AGUALINDA CHIGUAZA | PERATA TAUTIVA DORA JUDITH | 01/11/2022 |
| 116 | PARTE SAN ISIDRO OLARTE | USME/ CORINTO CERRO REDONDO | BARRIGA CARRASCO MARIA ALEJANDRINA | 01/11/2022 |
| 118 | FINCA LA FORTUNA | USME/ EL DESTINO | GARZÓN LOPEZ OMAIRA | 01/11/2022 |
| 127 | BELLAVIATA LA REGDERA | USME/ EL DESTINO | GONZALEZ RAMIREZ LISANDRO | 01/11/2022 |
| 128 | VEREDA EL DESTINO FINCA LA ESPERAZA | USME/ EL DESTINO | CAMARGO VARGAS CLAUDIA ROCIO | 01/11/2022 |
| 129 | LA SIBERIA LOTE A LA REGADERA | USME/ EL DESTINO | MOLINA TELLEZ TERESA | 01/11/2022 |
| 131 | VEREDA LOS ANDES FINCA LAS DELICIAS | USME/ EL HATO | AVENDAÑO ALDANA FLOR ANGELA | 01/11/2022 |
| 165 | LA PICCOLA OLARTE | USME/ OLARTE | BLANCO GONZÁLEZ FLOR ANGELA | 01/11/2022 |
| 108 | EL PAJARITO | USME/ AGUALINDA CHIGUAZA | MORENO SANCHEZ VICTOR MANUEL | 03/11/2022 |
| 109 | LOTE 17 FINCA EL JORDAN | USME/ AGUALINDA CHIGUAZA | VARGAS PORRAS EDWIN MANUEL | 03/11/2022 |
| 110 | EL RECUERDO | USME/ AGUALINDA CHIGUAZA | AGUILAR GARZON EDUIN | 03/11/2022 |
| 111 | VDA OLARTE FCA ARBOLOCO 1 | USME/ AGUALINDA CHIGUAZA | LOPEZ SUAREZ EMILCE | 03/11/2022 |
| 112 | EL CONDOR DOS | USME/ AGUALINDA CHIGUAZA | ALFONSO BERNAL WILLIAN | 03/11/2022 |
| 113 | LOS ARBOLEDAS | USME/ AGUALINDA CHIGUAZA | ALFONSO LUIS ENRIQUE | 03/11/2022 |
| 114 | VDA OLARTE FCA EL CONDOR 7 | USME/ AGUALINDA CHIGUAZA | FANDIÑO LOPEZ SANDRA PATRICIA | 03/11/2022 |
| 115 | VDA OLARTE FCA EL CONDOR 11 | USME/ AGUALINDA CHIGUAZA | FANDIÑO LOPEZ ARLEY | 03/11/2022 |
| 177 | LA ESPERANZA LOTE 1 | USME/ ZONA URBANA USME | VEGA MUÑOZ EDGAR | 03/11/2022 |
| 132 | LA PRADERA | USME/ EL UVAL | AREVALO LIBERATO JHONATAN | 03/11/2022 |
| 134 | EL PEDREGAL EL UVAL | USME/ EL UVAL | LIBERATO MURCIA JENNY ANDREA | 03/11/2022 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 135 | EL PEDREGAL | USME/ EL UVAL | LIBERATO MURCIA EDWIN GENALDO | 03/11/2022 |
| 136 | FINCA EL ARBOL LOCO | USME/ EL UVAL | MELO MELO ADELMO | 03/11/2022 |
| 137 | FINCA EL ARBOL LOCO | USME/ EL UVAL | MELO MELO ESTHER NORMA | 03/11/2022 |
| 138 | FINCA LA ESPERANZA | USME/ EL UVAL | GONZALEZ MOLINA LUIS HERMES | 03/11/2022 |
| 140 | VELUVAL/USME/VUELTA DELAGUILA FINCA BUENAVISTA | USME/ EL UVAL | JOHN JAIRO MONSERRATE ESLAVA | 03/11/2022 |
| 141 | V EL UVAL/SEC/VUELTA DEL AGUILA FINCA BUENAVISTA | USME/ EL UVAL | MILENA ESLAVA MELO | 03/11/2022 |
| 164 | VDA OLARTE FCA VILLA BETY | USME/ OLARTE | RODRIGUEZ HUERTAS JORGE ENRIQUE | 03/11/2022 |
| 167 | AGUALINDA VIA EL HATO | USME/ ZONA URBANA USME | GUTIERREZ DE PAEZ HERMINIA | 03/11/2022 |
| 168 | AGUALINDA EL EDEN MJ 6 OLARTE | USME/ ZONA URBANA USME | PAEZ GUTIERREZ MIREYA | 03/11/2022 |
| 169 | LOTE 3 ALCACIAS | USME/ ZONA URBANA USME | CEPEDA PORRAS MARTHA HELENA | 03/11/2022 |
| 170 | LOTE 3 | USME/ ZONA URBANA USME | NONTOA CUTA MARIA FLORINDA | 03/11/2022 |
| 171 | FINCA EL RECUERDO | USME/ ZONA URBANA USME | CUERVO PEÑALOSA CONSTANCIO | 03/11/2022 |
| 172 | VDA OLARTE FCA CIBACI 1 | USME/ OLARTE | PATIÑO FIGUEROA JHON HUMBERTO | 03/11/2022 |
| 173 | LA ESPERANZA 3 LOTE 7 EL MIRADOR | USME/ ZONA URBANA USME | CHAVES NAVARRETE JUAN CARLOS | 03/11/2022 |
| 174 | LA ESPERANZA LOTE No 3 OLARTE | USME/ ZONA URBANA USME | CHAVES NAVARRETE JORGE ENRIQUE | 03/11/2022 |
| 175 | LA ESPERANZA LOTE No 3 OLARTE | USME/ ZONA URBANA USME | CHAVES GUTIERREZ ESTHER LUISA | 03/11/2022 |
| 176 | LA ESPERANZA LOTE No 3 OLARTE | USME/ ZONA URBANA USME | CHAVEZ GUTIERREZ LUIS HERIBERTO | 03/11/2022 |
| 178 | EL LLANO NO 3 LA REQUILINA | USME/ LA REQUILINA | GONZALEZ GONZALEZ BELISARIO | 03/11/2022 |
| 179 | LOTE 1 PTE LT AGUA DULCE | USME/ LA REQUILINA | ROMERO CORTES LUISA FERNANDA | 03/11/2022 |
| 180 | LOS CHILCOS LOTE EL DIAMANTE | USME/ ZONA URBANA USME | BARRIGA GUACANEME JOSE HILARIO | 03/11/2022 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 181 | FINCA VILLA BETY | USME/ OLARTE | RODRIGUEZ HUERTAS JUAN CARLOS | 03/11/2022 |
| 133 | BUENAVISTA | USME/ BUENAVISTA | AREVALO SOLORZANO LEIDY JOHANNA | 04/11/2022 |
| 139 | FINCA LA ESPERANZA | USME/ FINCA LA ESPERANZA | GONZALEZ MELO AVELINO | 04/11/2022 |
| 144 | EL PORVENIR | USME/ EL PORVENIR | PIOQUINTO CUECA MIGUEL EDUARDO | 04/11/2022 |
| 145 | LOTE 8 MZ P PARC EL PORVENIR | USME/ LOTE 8 MZ P PARC EL PORVENIR | QUINTERO LIBERATO JORGE ELIECER | 04/11/2022 |
| 146 | FINCA EL RECUERDO | USME/ FINCA EL RECUERDO | GUERRERO ARIZA HARNEY FERNANDO | 04/11/2022 |
| 147 | FINCA LA UNION | USME/ FINCA LA UNION | GUERRERO CARDENAS RUBEN DARIO | 04/11/2022 |
| 148 | FINCA EL MIRRINGO | USME/ FINCA EL MIRRINGO | GUERRERO ARIZA WILMAR | 04/11/2022 |
| 149 | EL SUSPIRO EL PORVENIR DE LOS SOCHES | USME/ EL SUSPIRO EL PORVENIR DE LOS SOCHES | GUERRERO GAMBOA MARIA FANNY | 04/11/2022 |
| 150 | SANTA ISABEL | USME/ SANTA ISABEL | VILLALBA MARTINEZ ALFONSO | 04/11/2022 |
| 151 | EL HIGUERON BOSQUE SUR | USME/ EL HIGUERON BOSQUE SUR | MARTINEZ LIBERATO MARIA ANTONIA | 04/11/2022 |
| 152 | EL HIGUERON BOSQUE SUR | USME/ EL HIGUERON BOSQUE SUR | CARDENAS MARTINEZ YUDI CONSTANZA | 04/11/2022 |
| 153 | EL HIGUERON BOSQUE SUR | USME/ EL HIGUERON BOSQUE SUR | CARDENAS MARTINEZ DILSA PAOLA | 04/11/2022 |
| 154 | EL RECUERDO | USME/ EL RECUERDO | GUERRERO TAUTIVA CLELIA | 04/11/2022 |
| 155 | EL RECUERDO | USME/ EL RECUERDO | MORENO GUERRERO YULY ANDREA | 04/11/2022 |
| 157 | EL MILAGRO | USME/ EL MILAGRO | LIBERATO CONTRERAS MYRIAM | 04/11/2022 |
| 158 | LOTE 7 LA ESMERALDA | USME/ LOTE 7 LA ESMERALDA | QUINTERO CONTRERAS ANA IMELDA | 04/11/2022 |
| 159 | LOTE 7 LA ESMERALDA | USME/ LOTE 7 LA ESMERALDA | QUINTERO CONTRERAS LUZ ANGELA | 04/11/2022 |
| 160 | LOTE 7 LA ESMERALDA | USME/ LOTE 7 LA ESMERALDA | QUINTERO CONTRERAS LUZ DARY | 04/11/2022 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 161 | LOS CEREZOS BOSQUE SUR - RECREO | USME/ LOS CEREZOS BOSQUE SUR – RECREO | CASTRO CARDENAS WILFREDO | 04/11/2022 |
| 162 | LOS CEREZOS BOSQUE SUR ORIENTAL | USME/ LOS CEREZOS BOSQUE SUR ORIENTAL | RODRIGUEZ CARDENAS EBER ARMANDO | 04/11/2022 |
| 163 | LOS CEREZOS BOSQUE SUR | USME/ LOS CEREZOS BOSQUE SUR | CARDENAS MUÑOZ NELCY ELIZABET | 04/11/2022 |
| 166 | AGUALINDA LA TRANQUILIDAD | USME/ AGUALINDA LA TRANQUILIDAD | CONTRERAS CRISTANCHO GRACIELA | 04/11/2022 |

Tabla: información beneficiarios del proceso de validación

| SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 92<br>Fecha: 31/10/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE:93<br>Fecha: 31/10/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 94<br>Fecha: 31/10/2022 |
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 95<br>Fecha: 31/10/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 96<br>Fecha: 31/10/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 97<br>Fecha: 31/10/2022 |
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 98<br>Fecha: 31/10/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE:99<br>Fecha: 31/10/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE:100<br>Fecha: 31/10/2022 |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 101<br>Fecha: 31/10/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 102<br>Fecha: 31/10/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 103<br>Fecha: 31/10/2022 |
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 104<br>Fecha: 31/10/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 105<br>Fecha: 31/10/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 106<br>Fecha: 31/10/2022 |
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 107<br>Fecha: 01/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 116<br>Fecha: 01/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 118<br>Fecha: 01/11/2022 |
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 127<br>Fecha: 01/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 128<br>Fecha: 01/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 129<br>Fecha: 01/11/2022 |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 131<br>Fecha: 01/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 165<br>Fecha: 01/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 108<br>Fecha: 03/11/2022 |
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 109<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 110<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 111<br>Fecha: 03/11/2022 |
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 112<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 113<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 114<br>Fecha: 03/11/2022 |
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 115<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 177<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 132<br>Fecha: 03/11/2022 |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 134<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 135<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 136<br>Fecha: 03/11/2022 |
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 137<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 138<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 140<br>Fecha: 03/11/2022 |
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 141<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 164<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 167<br>Fecha: 03/11/2022 |
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 168<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 169<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 170<br>Fecha: 03/11/2022 |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 171<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 172<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 173<br>Fecha: 03/11/2022 |
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 174<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 175<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 176<br>Fecha: 03/11/2022 |
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 178<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 179<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 180<br>Fecha: 03/11/2022 |
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 181<br>Fecha: 03/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 133<br>Fecha: 04/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 139<br>Fecha: 04/11/2022 |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 144<br>Fecha: 04/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 145<br>Fecha: 04/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 146<br>Fecha: 04/11/2022 |
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 147<br>Fecha: 04/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 148<br>Fecha: 04/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 149<br>Fecha: 04/11/2022 |
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 150<br>Fecha: 04/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 151<br>Fecha: 04/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 152<br>Fecha: 04/11/2022 |
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 153<br>Fecha: 04/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 154<br>Fecha: 04/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 155<br>Fecha: 04/11/2022 |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 157<br>Fecha: 04/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 158<br>Fecha: 04/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 159<br>Fecha: 04/11/2022 |
|  |  |  |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 160<br>Fecha: 04/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 161<br>Fecha: 04/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 162<br>Fecha: 04/11/2022 |
|  |  | |
| Actividad: Caracterización Social<br>NE: 163<br>Fecha: 04/11/2022 | Actividad: Caracterización Social<br>NE: 166<br>Fecha: 04/11/2022 | Actividad:<br>NE:<br>Fecha: |

| CONSOLIDAD SEMANAL | |
|---|---|
| Socializaciones | 0 |
| Caracterizaciones | 77 |
| Aperturas | 0 |
| Cierres PQR | 0 |
| Entregas | 0 |

| CONSOLIDADO DEL PROYECTO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Consolidado de validación** | | | **Consolidado de Aperturas** | | | **Consolidado de Entrega** | | |
| **Actividad** | **Cantidades total del proyecto** | **Porcentaje** | **Actividad** | **Cantidades total del proyecto** | **Porcentaje** | **Actividad** | **Cantidades total del proyecto** | **Porcentaje** |
| **Caracterizaciones** | 77 | 75,21 | **Aperturas** | 0 | 0% | **Entrega** | 0 | 0% |
| **Total, de viviendas** | 179 | | **Total, de vivienda** | 0 | | **Total, de vivienda** | 0 | |

Para el consolidado del proyecto, en el mes de octubre se realizaron 5 socializaciones en las tres localidades priorizadas.

### 1.2.3 Verificación Matriz físico y magnético

Con el fin de dar cumplimiento a este ítem, la interventoría social revisará semanalmente el diligenciamiento de la matriz digital la cual debe dar cuenta de la herramienta física utilizada en las validaciones, constatando que estos dos productos coincidan con la misma información.

- **Evidencia de verificación**



Jornada de verificación: 04 de noviembre de 2022.

Se anexa link de matriz la cual es alimentando progresivamente durante la ejecución del proyecto (https://drive.google.com/drive/folders/1TLlOqcpzI37g6O976-MA09V-xh9Yt9LC).

### 1.2.4 Fallecimiento de beneficiario y/o propietario.

En visita de validación técnica y social realizada el 3 de noviembre de 2022, atendida por la señora Eloísa Chávez apoderada del beneficiario señor Luis Enrique Alfonso con código de ejecución 113, comunica que el beneficiario falleció el día 2 de noviembre, en vista de lo sucedido y considerando autorización de una de las hijas del beneficiario señora Lucila Alfonso se lleva a cabo proceso de validación con la señora Eloísa Chávez, quien brinda la información y documentación pertinente del núcleo familiar y firmando a satisfacción. El interventor está a la espera de que el contratista ejecutor envié los documentos pertinentes, ya que en el informe semanal #3 enviado por el contratista de obra y recibido el 6 de noviembre no se evidencia información al seguimiento de este caso, ni documentación anexa.



**Cordialmente,**
Ingeniero Ricardo Poveda
**Representante legal**
**Pran Construcciones S.A.S**

**INFORME SEMANAL**
**Del 31 octubre al 06 noviembre de 2022**

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha:** 06-11-2022 | **Periodo**: Del 31 octubre al 06 noviembre de 2022 | **Informe No.:** 03 |
| **Proyecto**: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT." | | |
| Cliente: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT | | Contrato No.: 1000 del 2022 |
| INTERVENTORÍA | | **PRAN construcciones S.A.S.** |
| PLAZO | | Siete (7) meses. |
| FECHA DE INICIO | | 18 de octubre de 2022. |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 17 de mayo de 2023. |

**TABLA DE CONTENIDO**

**1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... 2**
1.1 GENERAL ..... 2
*1.1.1 PERSONAL* ..... 2
1.1.1.1 Ingresos ..... 2
1.1.1.2 Accidente de trabajo ..... 2
1.1.1.3 Retiros ..... 3
1.1.1.4 Permisos ..... 3
1.1.1.5 Asistencia ..... 3
1.1.1.6 Seguridad social ..... 3
1.1.1.7 Indicadores ..... 4
*1.1.2 ASISTENCIA CAPACITACIÓN* ..... ***¡Error! Marcador no definido.***
1.2 VARIOS ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
2. gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratista en obra

# 1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

## 1.1 GENERAL

El componente de Seguridad y Salud en el Trabajo es esencial en el desarrollo de proyectos teniendo en cuenta que está dirigido a generar espacios sanos y seguros, así como la activa participación de los trabajadores, realizando énfasis en la promoción de su salud física, mental y social. Lo anterior, generando espacios sanos y seguros, promoviendo la activa participación de los trabajadores y realizando énfasis en el cuidado y preservación de su salud y seguridad.

A continuación, encontraran la gestión desarrollada durante la semana del 31 octubre al 06 noviembre de 2022

### 1.1.1 PERSONAL

Para dar cumplimiento a las especificaciones del contrato, la interventoría contrata personal idóneo de acuerdo a las funciones de cada cargo. Sin embargo, para la presente semana solo se realizan actividades de identificación de predios y socialización del proyecto.

| NOMBRE Y APELLIDO | CC | EMPRESA | CARGO | FECHA DE INGRESO |
|---|---|---|---|---|
| Espinosa Espinel Luis Felipe | 79386205 | Pran Construcciones | Residente De Obra | 12/10/2022 |
| Suarez Catolico Andrea Paola | 1016043461 | Pran Construcciones | Profesional Social | 18/10/2022 |
| Duarte Bernal Carolina | 1033768917 | Pran Construcciones | Profesional Social | 18/10/2022 |
| Sedano Gonzalez Geimmy Lorena | 1012406152 | Pran Construcciones | Profesional Social | 18/10/2022 |

**Tabla 1 Accidentes e incidentes**

#### 1.1.1.1 Ingresos

Durante este periodo no se presentaron ingresos de personal

#### 1.1.1.2 Accidente de trabajo

Durante la semana de 31 octubre al 06 noviembre de 2022 no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo por parte del personal de interventoría.

| SEMANA | CASI-ACCIDENTES | ACCIDENTE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 31 octubre al 06 noviembre de 2022 | 0 | 0 | 0 |

## Tabla 2 Accidentes e incidentes

### 1.1.1.3 Retiros

Durante este periodo no se contó con personal retirado.

### 1.1.1.4 Permisos

Durante este periodo no se autorizaron permisos escritos.

### 1.1.1.5 Asistencia

Durante este periodo la asistencia prevalece del personal social de interventoría.

| ASISTENCIA OCTUBRE- NOVIEMBRE SEMANA (31-06) | |
|---|---|
| **DIA** | **%** |
| lunes, 31 de octubre de 2022 | 100% |
| martes, 01 de noviembre de 2022 | 100% |
| miércoles, 02 de noviembre de 2022 | 100% |
| jueves, 03 de noviembre de 2022 | 100% |
| viernes, 04 de noviembre de 2022 | 100% |
| sábado, 05 de noviembre de 2022 | 0% |
| domingo, 06 de noviembre de 2022 | 0% |

**Tabla 3. Asistencia 31 octubre al 06 noviembre de 2022**

### 1.1.1.6 Seguridad social

Dando cumplimiento a la normativa legal vigente de obligatorio cumplimiento, se debe tener en cuenta la tabla relacionada a continuación:

| No. | Razón Social | NIT | ULTIMOS DOS DIGITOS | Día Hábil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pran Construcciones SAS | 900535486-7 | 86 | **14** |

**Tabla 4. Pago de aportes parafiscales decreto 1990 de 2016**

Las planillas de seguridad social del mes de octubre se en el momento apropiado (**Ver anexo 1**):

### 1.1.1.7 Indicadores

| PERSONAL | |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO | 0,00% |
| OPERATIVO | 100,00% |

**Tabla 5. Personal de obra**

El personal operativo de interventoría representa el 100% del personal en campo, los cuales fueron equipo social y un técnico.

## 2 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA EN OBRA

Durante el periodo reportado el contratista realizo 3 inducciones, 3 exámenes medico ocupacionales, se realizó la entrega de EPP a 3 trabajadores.

**ELABORO** **APROBO**

Yessica Tamayo Escobar
Ing. Ambiental
Esp. Seguridad y Salud en el Trabajo.
Lic. 0140 de 2018

Dalia Cárdenas
Profesional SST
Resolución No 25-608 de 2016
Esp. Seguridad y Salud en el Trabajo

Ricardo Poveda
Ing Civil
Esp. Representante legal.

APROBADO ENTIDAD
Secretaría Distrital del Hábitat
Componente SST

Diana Maritza Ramos Cruz
Ing. Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional
Profesional Apoyo a la Supervisión

# INFORME AMBIENTAL SEMANAL No 03 DE INTERVENTORÍA MA

**CONTRATO DE OBRA No 1000-2021**

**OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT".**

**PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2022**

**IINTERVENTORÍA: PRAN CONSTRUCCIONES**

**CONTRATISTA: CONSORCIO VIVIENDA D&O**

**CONTRATANTE: SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT**

**NOVIEMBRE 2022**

## Contenido

1. **03 DE NOVIEMBRE DE 2022** ..... 2
2. **ACOMPAÑAMIENTOS** ..... 5

# INFORME AMBIENTAL SEMANAL 03

## ACTIVIDADES REALIZADAS:

### 1. 03 DE NOVIEMBRE DE 2022

El 3 de noviembre se envía al contratista la primera entrega de observaciones al documento de Plan de Manejo Ambiental de Obra para que realice las subsanaciones correspondientes, con el fin de darle prontitud a su aprobación.

Las observaciones realizadas al documento fueron las siguientes:


| PÁGINA | NUMERAL | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| | Todo el documento | Realizar la numeración de las páginas |
| 1 | Hoja de presentación | Los cuadros de elaboro, reviso, aprobó y la tabla de control de cambios deben ir en una hoja independiente |
| 14 | 5. Normatividad vigente | realizar la separación por cuadricula en la tabla de normas ya que no es claro la disposición a que norma pertenece, nombrar la tabla agregar fuente |
| 26 | 6. Generalidades del proyecto | en el numeral 6.1 realizar corrección en la fecha de terminación del contrato ya que no debe ser anterior a la fecha de inicio, supervisor del contrato, agregar la localización del proyecto, nombrar la tabla agregar fuente |
| | | Agregar la información de interventoría |
| 28 | 6.4 Organigrama | Se debe realizar listado con el personal y la dedicación, nombrar el organigrama como imagen, debe coincidir con el organigrama presentado por el área SST, agregar fuente |
| 30 | 6.5 Descripción de actividades por fase constructiva del proyecto | identificar la tabla como tabla 1. matriz identificación de procesos y actividades del proyecto agregar fuente |
| 36 | 7. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | Identificar el diagrama como imagen, agregar fuente |
| 37 | 7.1.1 Identificación de los aspectos e impactos ambientales | identificar la tabla y agregar fuente |

| | | |
|---|---|---|
| 38 | 7.1.1 Identificación de los aspectos e impactos ambientales | Identificar la tabla, agregar fuente |
| 44 | 7.1.2 Evaluación de aspecto e impactos ambientales a- Definición de condiciones y criterios | Agregar fuente de definiciones |
| 46 | 7.1.2 Evaluación de aspecto e impactos ambientales a- Definición de condiciones y criterios | Identificar si es tabla o imagen y agregar fuente |
| 47 | 7.1.2 Evaluación de aspecto e impactos ambientales a- Definición de condiciones y criterios | Identificar la matriz y agregar fuente |
| 101 | 7.1.3 Priorización de impactos ambientales | identificar la imagen o tabla y agregar fuente |
| 102 | b. Ponderación de los impactos | identificar la imagen o tabla y agregar fuente |
| 110 | Ponderación por factor o componente ambiental / actividad: | Identificar la gráfica y agregar fuente |
| 111 | Ponderación por factor o componente ambiental / actividad: | Identificar la gráfica y agregar fuente |
| 112 | Ponderación por factor o componente ambiental / actividad: | Identificar la gráfica y agregar fuente |
| 113 | Ponderación por factor o componente ambiental / actividad: | Identificar la gráfica y agregar fuente |
| 114 | Ponderación por factor o componente ambiental / actividad: | Identificar la gráfica y agregar fuente |
| 116 | 8.1 MANEJO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Y ENERGIA | Nombrar y agregar fuente de la tabla |
| 118 | 8.2 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS | Nombrar y agregar fuente de la imagen |
| 120 | 8.3 MANEJO DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS | Nombrar y agregar fuente de la imagen |

| | | |
|---|---|---|
| 121 | 8.4 MANEJO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE | Nombrar y agregar fuente de la imagen |
| 127 | 8.6 MANEJO DE SEÑALIZACIÓN DE AREAS, MATERIALES Y DE SEGURIDAD | Nombrar y agregar fuente de la imagen |
| 129 | 8.7 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | Nombrar y agregar fuente de la imagen |
| 131 | 8.7.1 Adquisición de materiales explotados | Nombrar y agregar fuente de la tabla |
| 144 | 8.8.2 Clasificación de los residuos de construcción y demolición | Nombrar y agregar fuente de la tabla |
| 151 | 8.8.3.4 Separación en la fuente, almacenamiento temporal en obra, transporte y disposición final | Nombrar y agregar fuente de la imagen |
| 153 | 8.8.3.4 Separación en la fuente, almacenamiento temporal en obra, transporte y disposición final | Nombrar y agregar fuente de la tabla |
| 160 | 8.8.3.5 Reutilización y aprovechamiento de RCD | Nombrar y agregar fuente de la tabla |
| 161 | a. Reutilización de RCD generado en obra | Nombrar y agregar fuente de la tabla |
| 162 | b. Utilizar materiales con contenido de reciclado | Nombrar y agregar fuente de la tabla |
| 165 | 8.8.4 Reporte de cantidades de material pétreo y fino a usar en obra | Nombrar y agregar fuente de la tabla |
| 170 | 8.8.8 Declaración responsable del generador de RCD | debe ir como anexo este documento |
| 172 | 9.1.2 Cronograma de capacitación | Nombrar y agregar fuente de la tabla |
| 173 | 9.1.2 Cronograma de capacitación | debe ir como anexo este documento |
| 174 | hoja en blanco | eliminar hoja en blanco |

## 2. ACOMPAÑAMIENTOS

En esta semana no se realizan acompañamientos a las validaciones realizadas por los componentes Técnico y Social.

| ESTADO DE ELABORACIÓN |
| --- |
| ELABORÓ |
| FIRMA:  |
| NOMBRE: ERIKA MARCELA LIZCANO RAMIREZ |
| CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL |
| ENERO 2023 |