Fecha 2023-07-03 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 1

CONTRATO No. IDU-1712-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Luis Fernando Leiva Sanchez - Apoyo Principal, Diana Marcela Castiblanco Riveros - Apoyo Principal, Romahdel Rojas Marquez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	65.0%
% EJECUTADO	64.0%
% VARIACIÓN	-1.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución. Al corte del presente informe y durante el último mes se han realizando intervenciones en los siguientes frentes:
Avenida Boyacá entre Calle 13 y Calle 76. A través de diferentes frentes de obra, se realizan actividades de:
Nivelación de pozos.
Fresado de 8 cm de carpeta asfáltica en la calzada Norte, aplicación de emulsión asfáltica CRR-1, extensión de mezcla asfáltica MD-19 y compactación y sellado de mezcla asfáltica MD-19.
Recalce de sardineles.
Sello de juntas.
Calle 138 entre Avenida Boyacá y Autopista Norte, Calzada Sur. Se realizan actividades de fresado de la carpeta asfáltica, imprimación de emulsión asfáltica CRR-1, instalación de mezcla asfáltica MDC-19 y MCCH-25, compactación de carpeta de rodadura MDC-19. Así mismo se realiza demolición de franja de pavimento existente perimetral al sardinel del andén que no se puede fresar en la Calzada Sur.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO GAMMA	**Contratista**	CONSORCIO SERVINC-PEB
Contrato No.	IDU-1712-2021	**Contrato No.**	IDU-1726-2021
Valor Inicial	$ 45.340.809.899,00	**Valor Inicial**	$ 5.487.545.092,00
Total Contrato	$ 45.340.809.899,00	**Total Contrato**	$ 5.487.545.092,00
Valor Pagado	$ 29.349.181.740,00	**Valor Pagado**	$ 2.034.851.647,00
Plazo Inicial	810 días	**Plazo Inicial**	810 días
Plazo Actualizado	810 días	**Plazo Actualizado**	810 días
Fecha de Iniciación	2022-01-17	**Fecha de Iniciación**	2022-01-17
Fecha de Terminación Actual	2024-04-16	**Fecha de Terminación Actual**	2024-04-16
No. Empleos generados	93	**No. Empleos generados**	31