CONSORCIO
INTER PARQUES 2022
NIT.901.615.846-2

INFORME DE AVANCE SEMANAL
CONTRATO 1.320.12.13-0111
ULLOA
SEMANA 12 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DE 2023

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	**CONSORCIO INTER PARQUES 2022**

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE MUNICIPIO DE ULLOA VALLE - SEMANA DEL 12 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra:	MEJORAMIENTO PARQUE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO ULLOA				
Informe N°	37	Fecha de informe:	De	12/06/2023	18/06/2023

INFORMACION GENERAL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION		SEGUIMIENTO DE OBRA AVANCE FISICO (%)				
		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 37	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 7.584.400.000,00	% Programado	59,00%	22,00%	81,00%	97
Valor Adicional:		% Ejecutado	50,00%	0,00%	50,00%	60
Valor Frente ObraTotal:	$ 2.358.400.000,00	Diferencia	-9,00%	-22,00%	-31,00%	-37
Fecha de Inicio	31/08/2022	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensiòn N°1	30/12/2022	Programado(%)	$ 1.391.456.000	$ 518.848.000	$ 1.910.304.000	$ 0,25
Reinicio:	10/03/2023	Ejecutado (%)	$ 1.179.200.000	$ 0	$ 1.179.200.000	$ 0,16
Prórroga N° 1	14/02/2023	Diferencia	$ 212.256.000	$ 518.848.000	$ 731.104.000	$ 0,10
Plazo actualizado:	10/05/2023	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
Suspensión N°2	10/05/2023					
Reinicio:	9/06/2023					

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	
		Interventoria:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO - ESTRUCTURAL- ELECTRICO -TOPOGRAFO
Valor Contrato:	$ 1.774.995.701,00	Contratista:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO
Valor Adicional:		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	
Valor Total:	$ 1.774.995.701,00	HERRAMIENTA MENOR - TROMPO -VIBRO - RANA - VOLQUETA	
Fecha de Inicio	31/08/2022		
Suspensión N°1	30/12/2022		
Reinicio:	10/03/2023		
Prórroga N° :	14/02/2023		
Plazo actualizado:	10/05/2023		
Suspensión N°2	10/05/2023		
Reinicio:	9/06/2023		

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	SI	
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	SI	
Normas ambientales	SI	

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES
lunes, 12 de junio de 2023	El contratista no ejecuto obra en este periodo
martes, 13 de junio de 2023	El contratista no ejecuto obra en este periodo
miércoles, 14 de junio de 2023	El contratista no ejecuto obra en este periodo
jueves, 15 de junio de 2023	El contratista no ejecuto obra en este periodo
viernes, 16 de junio de 2023	El contratista no ejecuto obra en este periodo
sábado, 17 de junio de 2023	El contratista no ejecuto obra en este periodo
domingo, 18 de junio de 2023	El contratista no ejecuto obra en este periodo

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

El porcentaje de lo programado se saca de acuerdo con el cronograma de solicitud de prorroga del contratista al 22 de agosto Se solicita al contratista reprogramacion con nueva fecha de terminacion que segun otrosí No.5 seria del 7 de Julio y plan de continguencia por el cese de actividades que han tenido desde que la obra dio reinicio el 09 de junio hasta la fecha generando esto un retraso evidente del 31% versus lo programado.

2. Disponibilidad de Recursos:

Durante este periodo el contratista no tiene personal operativo ni suministro

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

3. Ejecución Financiera:

Para la presente semana se ejecutó un valor aproximado de $0 con respecto al valor total del contrato.

4. Calidad de los trabajos:

En la obra en esta semana no tuvo ejecucion

5. Manejo Ambiental

No aplica

6. Seguridad Industrial:

No aplica

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

No aplica

8. Aspectos sociales:

No aplica

OBSERVACIONES

El contrato de obra se reinicio el 09 de junio de 2023, se le recomienda al contratrista ejecutar varios frentes de obra y presentar plan de continguencia

Aprobado por:

FIRMA Y NOMBRE	JOAN MANUEL SILVA LÓPEZ	CAMILO ADOLFO TAMI	JEYSSON FERREIRA URQUIJO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA		NOMBRE DIRECTOR	NOMBRE RESIDENTE

CONSORCIO
INTER PARQUES 2022
NIT.901.615.846-2

INFORME DE AVANCE SEMANAL
CONTRATO 1.320.12.13-0111
ULLOA
SEMANA 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DE 2023

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE MUNICIPIO DE ULLOA VALLE - SEMANA DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2023


2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra:	MEJORAMIENTO PARQUE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO ULLOA					
Informe N°	38		Fecha de informe:	De	19/06/2023	25/06/2023

INFORMACION GENERAL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION		SEGUIMIENTO DE OBRA AVANCE FISICO (%)				
		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 38	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 7.584.400.000,00	% Programado	59,00%	26,00%	85,00%	102
Valor Adicional:		% Ejecutado	50,00%	0,00%	50,00%	60
Valor Frente ObraTotal:	$ 2.358.400.000,00	Diferencia	-9,00%	-26,00%	-35,00%	-42
Fecha de Inicio	31/08/2022	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensión N°1	30/12/2022	Programado(%)	$ 1.391.456.000	$ 613.184.000	$ 2.004.640.000	$ 0,26
Reinicio:	10/03/2023	Ejecutado (%)	$ 1.179.200.000	$ 0	$ 1.179.200.000	$ 0,16
Prórroga N° 1	14/02/2023	Diferencia	$ 212.256.000	$ 613.184.000	$ 825.440.000	$ 0,11
Plazo actualizado:	10/05/2023	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
Suspensión N°2	10/05/2023					
Reinicio:	9/06/2023					

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	
		Interventoría:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO - ESTRUCTURAL- ELECTRICO -TOPOGRAFO
Valor Contrato:	$ 1.774.995.701,00	Contratista:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO
Valor Adicional:		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	
Valor Total:	$ 1.774.995.701,00	HERRAMIENTA MENOR - TROMPO -VIBRO - RANA - VOLQUETA	
Fecha de Inicio	31/08/2022		
Suspensión N°	30/12/2022	SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR / S/N/NA
Reinicio:	10/03/2023	Aportes a seguridad Social y parafiscales	si
Prórroga N° :	14/02/2023	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	si
Plazo actualizado:	10/05/2023	Normas ambientales	SI
Suspensión N°2	10/05/2023		
Reinicio:	9/06/2023		

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO





ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES
lunes, 19 de junio de 2023	El contratista no ejecuto obra en este periodo
martes, 20 de junio de 2023	
miércoles, 21 de junio de 2023	
jueves, 22 de junio de 2023	
viernes, 23 de junio de 2023	
sábado, 24 de junio de 2023	
domingo, 25 de junio de 2023	

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

El porcentaje de lo programado se saca de acuerdo con el cronograma de solicitud de prorroga del contratista al 22 de agosto Se solicita al contratista reprogramacion con nueva fecha de terminacion que segun otrosí No.5 seria del 7 de Julio y plan de continguencia por el cese de actividades que han tenido desde que la obra dio reinicio el 09 de junio hasta la fecha generando esto un retraso evidente del 31% versus lo programado.

2. Disponibilidad de Recursos:

Durante este periodo el contratista no tiene personal operativo ni suministro

3. Ejecución Financiera:

Para la presente semana se ejecutó un valor aproximado de $0 con respecto al valor total del contrato.

4. Calidad de los trabajos:

En la obra en esta semana no tuvo ejecucion

5. Manejo Ambiental

No aplica

6. Seguridad Industrial:

No aplica

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

No aplica

8. Aspectos sociales:

No aplica

OBSERVACIONES

El contrato de obra se reinicia el 09 de junio de 2023, se le recomienda al contratrista ejecutar varios frentes de obra y presentar plan de continguencia

		Aprobado por:	
FIRMA Y NOMBRE	JOAN MANUEL SILVA LÓPEZ	CAMILO ADOLFO TAMI	JEYSSON FERREIRA URQUIJO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA		NOMBRE DIRECTOR	NOMBRE RESIDENTE

CONSORCIO
INTER PARQUES 2022
NIT.901.615.846-2

INFORME DE AVANCE SEMANAL
CONTRATO 1.320.12.13-0111
ULLOA
SEMANA 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2023

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	**CONSORCIO INTER PARQUES 2022**

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE MUNICIPIO DE ULLOA VALLE - SEMANA DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra:	MEJORAMIENTO PARQUE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO ULLOA					
Informe N°	39		Fecha de informe:	De	26/06/2023	2/07/2023

INFORMACION GENERAL		SEGUIMIENTO DE OBRA				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCION		**AVANCE FISICO (%)**				
		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 39	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 7.584.400.000,00	% Programado	59,00%	30,00%	89,00%	107
Valor Adicional:		% Ejecutado	50,00%	0,00%	50,00%	60
Valor Frente ObraTotal:	$ 2.358.400.000,00	Diferencia	-9,00%	-30,00%	-39,00%	-47
Fecha de Inicio	31/08/2022	**AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)**				En %
Suspensión N°1	30/12/2022	Programado(%)	$ 1.391.456.000	$ 707.520.000	$ 2.098.976.000	$ 0,28
Reinicio:	10/03/2023	Ejecutado (%)	$ 1.179.200.000	$ 0	$ 1.179.200.000	$ 0,16
Prórroga N° 1	14/02/2023	Diferencia	$ 212.256.000	$ 707.520.000	$ 919.776.000	$ 0,12
Plazo actualizado:	10/05/2023	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
Suspensión N°2	10/05/2023					
Reinicio:	9/06/2023					

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	
		Interventoría:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO - ESTRUCTURAL- ELECTRICO -TOPOGRAFO
Valor Contrato:	$ 1.774.995.701,00	Contratista:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO
Valor Adicional:		**EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA**	
Valor Total:	$ 1.774.995.701,00	HERRAMIENTA MENOR - TROMPO -VIBRO - RANA	
Fecha de Inicio	31/08/2022		

		SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Suspensión N°	30/12/2022			
Reinicio:	10/03/2023	Aportes a seguridad Social y parafiscales	SI	
Prórroga N° :	14/02/2023	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	SI	
Plazo actualizado:	10/05/2023	Normas ambientales	SI	
Suspensión N°2	10/05/2023			
Reinicio:	9/06/2023			

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO









	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES
lunes, 26 de junio de 2023	El contratista no ejecuto obra en este periodo
martes, 27 de junio de 2023	El contratista no ejecuto obra en este periodo
miércoles, 28 de junio de 2023	El contratista no ejecuto obra en este periodo, se realizo acta de reunion para definicion de temas de obra.
jueves, 29 de junio de 2023	El contratista no ejecuto obra en este periodo, se realizo revisión de cantidades para balance de obra (contratista - interventoría).
viernes, 30 de junio de 2023	El contratista no ejecuto obra en este periodo
sábado, 1 de julio de 2023	El contratista no ejecuto obra en este periodo
domingo, 2 de julio de 2023	El contratista no ejecuto obra en este periodo

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

El porcentaje de lo programado se saca de acuerdo con el cronograma de solicitud de prorroga del contratista al 22 de agosto Se solicita al contratista reprogramación con nueva fecha de terminación que según otro SI No.5 seria del 7 de Julio y plan de contingencia por el cese de actividades que han tenido desde que la obra dio reinicio el 09 de junio hasta la fecha generando esto un retraso evidente del 31% versus lo programado.

2. Disponibilidad de Recursos:

Durante este periodo el contratista no tiene personal operativo, ni suministros de obra.

3. Ejecución Financiera:

Para la presente semana se ejecutó un valor aproximado de $0 con respecto al valor total del contrato.

4. Calidad de los trabajos:

La obra en esta semana no tuvo ejecución.

5. Manejo Ambiental

No aplica

6. Seguridad Industrial:

No aplica

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

No aplica

8. Aspectos sociales:

No aplica

OBSERVACIONES

El contrato de obra se reinicia el 09 de junio de 2023, se le recomienda al contratista ejecutar varios frentes de obra y presentar plan de contingencia

Aprobado por:

FIRMA Y NOMBRE	JOAN MANUEL SILVA LÓPEZ	CAMILO ADOLFO TAMI	JEYSSON FERREIRA URQUIJO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA		NOMBRE DIRECTOR	NOMBRE RESIDENTE