CONSORCIO
INTER PARQUES 2022
NIT.901.615.846-2

INFORME DE AVANCE SEMANAL
CONTRATO 1.320.12.13-0111
BUGALAGRANDE
SEMANA 12 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DE 2023

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	**CONSORCIO INTER PARQUES 2022**

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SEMANA DEL 12 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra:	**MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO BUGALAGRANDE.**					
Informe N°	**39**		Fecha de informe:	De	12/06/2023	18/06/2023

INFORMACION GENERAL		**SEGUIMIENTO DE OBRA**				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCION		**AVANCE FISICO (%)**				
		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 39	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 7.584.400.000,00	% Programado	32,00%	29,00%	61,00%	73
Valor Adicional:		% Ejecutado	19,40%	0,00%	19,40%	23
Valor Frente ObraTotal:	$ 5.226.000.000,00	Diferencia	12,60%	-29,00%	-41,60%	-50
Fecha de Inicio	**31/08/2022**	**AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)**				En %
Suspensión N°1	**30/12/2022**	Programado(%)	$ 1.672.320.000	$ 1.515.540.000	$ 3.187.860.000	$ 0,42
Reinicio:	**10/03/2023**	Ejecutado (%)	$ 1.013.844.000	$ 0	$ 1.013.844.000	$ 0,13
Prórroga N° 1	**14/02/2023**	Diferencia	$ 658.476.000	$ 1.515.540.000	$ 2.174.016.000	$ 0,29
Plazo actualizado:	**10/05/2023**	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
Suspensión N°2	**10/05/2023**					
Reinicio:	**9/06/2023**					

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		**PERSONAL PROMEDIO EN OBRA**	
		Interventoría:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO - ESTRUCTURAL- ELECTRICO -TOPOGRAFO
Valor Contrato:	$ 1.774.995.701,00	Contratista:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO- AMBIENTAL-TOPOGRAFO
Valor Adicional:		**EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA**	
Valor Total:	$ 1.774.995.701,00	HERRAMIENTA MENOR - TROMPO -VIBRO - RETROEXCAVADORA - RANA - VOLQUETA	
Fecha de Inicio	**31/08/2022**		
Suspensión N°	**30/12/2022**	**SEGUIMIENTO OBLIGACIONES**	**VERIFICADO POR** / **S/N/NA**
Reinicio:	**10/03/2023**	Aportes a seguridad Social y parafiscales	SI
Prórroga N° :	**14/02/2023**	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	SI
Plazo actualizado:	**10/05/2023**	Normas ambientales	SI
Suspensión N°2	**10/05/2023**		
Reinicio:	**9/06/2023**		

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	**CONSORCIO INTER PARQUES 2022**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES
lunes, 12 de junio de 2023	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES
martes, 13 de junio de 2023	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES
miércoles, 14 de junio de 2023	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES
jueves, 15 de junio de 2023	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES
viernes, 16 de junio de 2023	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES
sábado, 17 de junio de 2023	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES
domingo, 18 de junio de 2023	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

El porcentaje de lo programado se saca de acuerdo con el cronograma de solicitud de prorroga del contratista al 22 de agosto, se evidencia un retraso del 41,6% en semanas y en dias, 50 . Esto debido a que el contrato desde el 10 de mayo del 2023 hasta el 09 de junio del 2023 tuvo una suspension. Se solicita al contratista reprogramacion con nueva fecha de terminacion que segun otrosí No.5 seria del 7 de Julio, con esto se puede realizar el seguimiento de el porcentaje de avance ya que con la fecha anterior presenta un retraso representativo.

2. Disponibilidad de Recursos:

No se realizan actividades durante la presente semana.

3. Ejecución Financiera:

Para la presente semana se ejecutó un valor $0 con respecto al valor total del contrato.

4. Calidad de los trabajos:

No se realizan actividades durante la presente semana.

5. Manejo Ambiental

No se realizan actividades durante la presente semana.

6. Seguridad Industrial:

No se realizan actividades durante la presente semana.

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

No se realizan actividades durante la presente semana.

8. Aspectos sociales:

No se realizan actividades durante la presente semana.

OBSERVACIONES

El contrato de obra y de interventoría reinicio el 9 de junio de 2023, por decisión del contratista no se realizan actividades el 9 y el 10 de junio, segun razones expuestas a interventoria estan a la espera de diseños electricos para dar reinicio y orden a la obra. Interventoria le hace observación sobre ingreso de más personal para cumplir con programación y sobre disponibilidad de madera para fotmaleta para que las actividades de fundición tengan un avance significativo cuando se de el reinicio.

Aprobado por:

FIRMA Y NOMBRE	JOAN MANUEL SILVA LÓPEZ	CAMILO ADOLFO TAMI	DEYSI CAROLINA DELGADO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA		NOMBRE DIRECTOR	NOMBRE RESIDENTE

CONSORCIO
INTER PARQUES 2022
NIT.901.615.846-2

INFORME DE AVANCE SEMANAL
CONTRATO 1.320.12.13-0111
BUGALAGRANDE
SEMANA 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DE 2023

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	**CONSORCIO INTER PARQUES 2022**

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SEMANA DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra:	MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO BUGALAGRANDE.					
Informe N°	40		Fecha de informe:	De	19/06/2023	25/06/2023

INFORMACION GENERAL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION		SEGUIMIENTO DE OBRA AVANCE FISICO (%)				
		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 40	Acum. semana	En dias
Valor Contrato obra:	$ 7.584.400.000,00	% Programado	61,00%	3,00%	64,00%	77
Valor Adicional:		% Ejecutado	19,40%	0,90%	20,30%	24
Valor Frente ObraTotal:	$ 5.226.000.000,00	Diferencia	41,60%	-2,10%	-43,70%	-53
Fecha de Inicio	31/08/2022	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensión N°1	30/12/2022	Programado(%)	$ 3.187.860.000	$ 156.780.000	$ 3.344.640.000	$ 0,44
Reinicio:	10/03/2023	Ejecutado (%)	$ 1.013.844.000	$ 47.034.000	$ 1.060.878.000	$ 0,14
Prórroga N° 1	14/02/2023	Diferencia	$ 2.174.016.000	$ 109.746.000	$ 2.283.762.000	$ 0,30
Plazo actualizado:	10/05/2023	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
Suspensión N°2	10/05/2023					
Reinicio:	9/06/2023					

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	
		Interventoría:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO - ESTRUCTURAL- ELECTRICO -TOPOGRAFO
Valor Contrato:	$ 1.774.995.701,00	Contratista:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO- AMBIENTAL-TOPOGRAFO
Valor Adicional:		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	
Valor Total:	$ 1.774.995.701,00	HERRAMIENTA MENOR - TROMPO -VIBRO - RETROEXCAVADORA - RANA - VOLQUETA	
Fecha de Inicio	31/08/2022		
Suspensión N°	30/12/2022	SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR / S/N/NA
Reinicio:	10/03/2023	Aportes a seguridad Social y parafiscales	SI
Prórroga N° :	14/02/2023	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	SI
Plazo actualizado:	10/05/2023	Normas ambientales	SI
Suspensión N°2	10/05/2023		
Reinicio:	9/06/2023		

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO





ENCOFRADO DE MATERAS DE PASILLOS





	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

FUNDICIÓN DE MATERAS EN PASILLOS





DESENCOFRADO DE MATERAS





EXCAVACIÓN PARA TUBERIA SANITARIA POR CRA 6





INSTALACIÓN DE VAYA INFORMATIVA



ARMADO DE CASTILLOS PARA MATERA



FLEJADO DE ACERO PACA CASTILLOS

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	**CONSORCIO INTER PARQUES 2022**





INSTALACIÓN DE BASE	PRESENTACIÓN DE ACERO EN EXCAVACIONES PARA MATERA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES
Lunes, 19 de junio 2023	DÍA FFESTIVO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES
Martes, 20 de junio 2023	SE RETOMAN ACTIVIDADES Y SE INICIA INSTALACIÓN DE FORMALETA EN PASILLO 5 PARA POSTERIOR FUNDICIÓN, SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN MANUAL PARA TUBERIA SANITARIA POR CLLE 5 , SE REALIZA FLEJADO Y ARMADO DE CASTILLOS Y SE HACE PRESENTACIÓN DE CASTILLOS EN EXCAVACIONES DE MATERA
Miércoles, 21 de junio 2023	SE HACE FUNDICIÓN DE PASILLO 4, SE CONTINÚA EXCAVACIÓN MANUAL POR CRA 6 Y SE REALIZA INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA, SE CONTINUA CON ARMADO DE CASTLLOS Y FLEJADO
Jueves, 22 de junio 2023	DESENCOFRADO DE PASILLO E INICIO DE INSTALACIÓN DE FORMALETA EN PASILLO 3 CON POSTERIOR FUNDICIÓN, CONTINUA EXCAVACIÓN MANUAL POR CRA 6 Y CLLE 5
Viernes, 23 de junio 2023	SE TERMINA INTALACIÓN DE FORMALETA EN PASILLO 3 LADO DERECHO Y SE PROCEDE A FUNDICIÓN DEL MISMO, CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN POR CRA 6
Sábado, 24 de junio de 2023	DESENCOFRADO DE PASILLO , SE REALIZA INSTALACIÓN DE FORMALETA EN PASILLO 3 LADO IZQ Y SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN MANUAL POR CRA 6
Domingo, 25 de junio de 2023	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

El porcentaje de lo programado se saca de acuerdo con el cronograma de solicitud de prórroga del contratista al 22 de agosto, se evidencia un retraso del 43,7% en semanas y en dias, 53 . Esto debido a que el contrato desde el 10 de mayo del 2023 hasta el 09 de junio del 2023 tuvo una suspension. Se solicita al contratista reprogramacion con nueva fecha de terminacion que segun otrosi No.5 seria del 7 de Julio, con esto se puede realizar el seguimiento de el porcentaje de avance ya que con la fecha anterior presenta un retraso representativo.

2. Disponibilidad de Recursos:

Durante la presente semana se observa poca dispocisión de madera y laminas de super T 18mm para formaleta para materas, no se contó con suministro de energía electrica y se observó poca dispoción de alambre de amarre. En cuanto a mano de obra se contró con 1 maestro, 1 oficial y 6 ayudantes.

3. Ejecución Financiera:

Para la presente semana se ejecutó un valor $47.034.000 con respecto al valor total del contrato.

4. Calidad de los trabajos:

Se observó una buena distribución de las actividades teniendo en cuenta el personal con el que se cuenta y se observa un buen manejo de herramientas y equipos de trabajo.

5. Manejo Ambiental

El manejo de los recursos y disposición de material utilizado se realiza de manera correcta.

6. Seguridad Industrial:

Se observó el uso correcto de los implementos de seguridad industrial, como casco, guantes, gafas y botas de seguridad. Las zonas de peligro por excavacines realizadas están debidamente demarcadas con cinta.

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

Se observó que se realiza la debida toma de asistencia y se realizna las respectivas pausas activas.

8. Aspectos sociales:

En la zona de trabajo se observa un buen ambiente laboral.

OBSERVACIONES

El contrato de obra y de interventoria reinicio el 9 de junio de 2023. Interventoria le hace observación sobre contratación de más personal para cumplir con programación y sobre mayor disponibilidad de madera para fotmaleta para que las actividades de fundición tengan un avance sea significativo. Se recuerda la entrega de los nuevos diseños correspondientes a la parte eléctrica y la reprogramación ajustada.

Aprobado por:

FIRMA Y NOMBRE	JOAN MANUEL SILVA LÓPEZ	CAMILO ADOLFO TAMI	DEYSI CAROLINA DELGADO
	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA	NOMBRE DIRECTOR	NOMBRE RESIDENTE

CONSORCIO
INTER PARQUES 2022
NIT.901.615.846-2

INFORME DE AVANCE SEMANAL
CONTRATO 1.320.12.13-0111
BUGALAGRANDE
SEMANA 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2023

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	**CONSORCIO INTER PARQUES 2022**

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SEMANA DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra:	MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO BUGALAGRANDE.					
Informe N°	41		Fecha de informe:	De	26/06/2023	2/07/2023

INFORMACION GENERAL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION		SEGUIMIENTO DE OBRA AVANCE FISICO (%)				
		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 41	Acum. semana	En dias
Valor Contrato obra:	$ 7.584.400.000,00	% Programado	64,00%	4,00%	68,00%	82
Valor Adicional:		% Ejecutado	20,30%	0,30%	20,60%	25
Valor Frente ObraTotal:	$ 5.226.000.000,00	Diferencia	43,70%	-3,70%	-47,40%	-57
Fecha de Inicio	31/08/2022	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensión N°1	30/12/2022	Programado(%)	$ 3.344.640.000	$ 209.040.000	$ 3.553.680.000	$ 0,47
Reinicio:	10/03/2023	Ejecutado (%)	$ 1.060.878.000	$ 15.678.000	$ 1.076.556.000	$ 0,14
Prórroga N° 1	14/02/2023	Diferencia	$ 2.283.762.000	$ 193.362.000	$ 2.477.124.000	$ 0,33
Plazo actualizado:	10/05/2023	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
Suspensión N°2	10/05/2023					
Reinicio:	9/06/2023					

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	
		Interventoria:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO - ESTRUCTURAL- ELECTRICO -TOPOGRAFO
Valor Contrato:	$ 1.774.995.701,00	Contratista:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO- AMBIENTAL-TOPOGRAFO
Valor Adicional:		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	
Valor Total:	$ 1.774.995.701,00	HERRAMIENTA MENOR - TROMPO -VIBRO - RETROEXCAVADORA - RANA - VOLQUETA	
Fecha de Inicio	31/08/2022		
Suspensión N°	30/12/2022	SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR / S/N/NA
Reinicio:	10/03/2023	Aportes a seguridad Social y parafiscales	SI
Prórroga N° :	14/02/2023	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	SI
Plazo actualizado:	10/05/2023	Normas ambientales	SI
Suspensión N°2	10/05/2023		
Reinicio:	9/06/2023		

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO





INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA MUROS DE MATERA PASILLOS





	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

FUNDICIÓN DE MATERAS EN PASILLOS





MARCACIÓN CON CAL DE ZONA PARA CASETAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN



EXCAVACIÓN PARA TUBERIA SANITARIA DE CASETAS



EXCAVACIÓN PARA TUBERIA SANITARIA POR CRA 6





CORTE DE ACERO PARA TRASLAPOS

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ZONA TEMPORAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES
Lunes, 26 de junio 2023	SE REALIZA DESENCOFRADO DE PASILLO 4 E INICIA LA INSTLACIÓN DE FORMALETA DE PASILLO 3 Y RESPECTIVA FUNDICIÓN, SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN PARA TUBERIA SANITARIA POR CRA 6
Martes, 27 de junio 2023	SE RALIZA INSTALACIÓN Y FUNDICIÓN EN PASILLO 3 MI Y CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN
Miércoles, 28 de junio 2023	SE REALIZA CORTE DE ACERO PARA TRASLAPOS Y CASTILLOS, CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE FUNDICIÓN POR PASILLO 2
Jueves, 29 de junio 2023	SE CULMINA FUNDICIÓN EN PASILLO 2 E INICIA INSTALACIÓN DE FORMALETA EN PASILLO 1, CONTINUAN ACTIVIDADES DE CORTE DE ACERO Y EXCAVACIÓN POR CLLE 6 PARA TUBERIA DE CASETAS
Viernes, 30 de junio 2023	SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE FORMALETA POR PASILLO 1, SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ZONA TEMPORAL, CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN POR CALLE 6
Sábado, 1 de julio de 2023	SE REALIZA FUNDICIÓN EN PASILLO 1 Y CONTINUA LA EXCAVACIÓN PARA TUBERIA SANITARIA POR CLLE 5
Domingo, 2 de julio de 2023	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES
LOGROS Y/O DIFICULTADES	

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	**CONSORCIO INTER PARQUES 2022**

1. Cronograma:

El porcentaje de lo programado se saca de acuerdo con el cronograma de solicitud de prórroga del contratista al 22 de agosto, se evidencia un retraso del 47,4% en semanas y en dias, 57 . Esto debido a que el contrato desde el 10 de mayo del 2023 hasta el 09 de junio del 2023 tuvo una suspension. Se solicita al contratista reprogramacion con nueva fecha de terminacion que segun otro SI No.5 seria del 7 de Julio, con esto se puede realizar el seguimiento de el porcentaje de avance ya que con la fecha anterior presenta un retraso representativo.

2. Disponibilidad de Recursos:

Durante la presente semana se observa poca dispocisión de acero para elaboración de castillos.

3. Ejecución Financiera:

Para la presente semana se ejecutó un valor $15.678.000 con respecto al valor total del contrato.

4. Calidad de los trabajos:

Se observó una buena distribución de las actividades teniendo en cuenta el personal con el que se cuenta, se realizó observación sobre acabado de matera ya que hay tramos que presentan porosidad, se observa un buen manejo de herramientas y equipos de trabajo.

5. Manejo Ambiental

El manejo de los recursos y disposición de material utilizado se realiza de manera correcta.

6. Seguridad Industrial:

Se observó el uso correcto de los implementos de seguridad industrial, como casco, guantes, gafas y botas de seguridad. Las zonas de peligro por excavacines realzadas están debidamente demarcadas con cinta.

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

Se observó que se realiza la debida toma de asistencia y se realiza las respectivas pausas activas., de igual manera se realiza las debidas capacitaciones e inducciones a personal nuevo.

8. Aspectos sociales:

En la zona de trabajo se observa un buen ambiente laboral.

OBSERVACIONES

El contrato de obra y de interventoria reinicIO el 9 de junio de 2023. Interventoria Le hace observación sobre contratación de más personal para cumplir con programación, se recuerda la entrega de los nuevos diseños correspondientes a la parte eléctrica, se hizo observación sobre instalación de valla informatica fuera del cerramiento y con mejor soporte, se recuerda entrega de bitácora actualizada con actividades desde inicio de obra además de reprogramación y cronograma ajustado.

Aprobado por:

FIRMA Y NOMBRE	JOAN MANUEL SILVA LÓPEZ	CAMILO ADOLFO TAMI	DEYSI CAROLINA DELGADO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA		NOMBRE DIRECTOR	NOMBRE RESIDENTE