Pereira, JULIO 13 de 2023

Doctor
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde

Asunto: Balance parcial del contrato para iniciar proceso de prórroga N°5 del contrato N° 3916 de 2022 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA" suscrito con SOLIUN SAS NIT 900.768.458-0 representado legalmente por RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492

Cordial saludo.

En mi condición de supervisor (a) del contrato N° 3916 de 2022, de la Secretaría de Deporte y Recreación de Pereira, presento un balance parcial del contrato para iniciar el proceso prórroga N° 5 del contrato en asunto.

De igual forma el supervisor del contrato, certifica que el contratista, ha venido cumpliendo a cabalidad con la ejecución del objeto y alcances del contrato

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO


Clase de Contrato:	CONSULTORÍA
Dependencia Responsable:	**SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACION**
Contratista:	**SOLIUN SAS** identificado con nit 900.768.458-0, representado legalmente por **RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA** CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 79.573.492
Interventor y/o Supervisor	MILTON HURTADO GARCIA, Secretario de Infraestructura
Objeto del Contrato:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES:**

	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Valor del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993)
Plazo de Ejecución inicial:	SIETE (7) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha De Inicio:	28/06/2022
Fecha Inicial Terminación:	31/12/2022
Prórroga 1:	01/01/2023 (setenta y cinco días)
Fecha terminación:	15/03/2023
Plazo actual de ejecución	OCHO (8) MESES Y DIECIOCHO DÍAS
Adición 1:	CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS ($ 51.585.715).
Adición 2:	TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 32.857.143)
Adición 3:	TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTRO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE INCLUIDO IVA ($ 30.557.139)
Prórroga 2:	16/03/2023 (1 mes)
Fecha de terminación:	15/04/2023
Prórroga 3:	16/04/2023
Fecha de terminación:	15/05/2023
Prórroga 4:	16/05/2023
Fecha de terminación:	15/07/2023

Estado financiero del contrato

Valor inicial del contrato:	$229.999.993		
Valor adiciones:	$ 114.999.997		
Valor total del contrato:	$344.999.990		
Valor ejecutado pagado al contratista: (46.6%)			$ 160.999.995
Valor ejecutado **NO** pagado al contratista: (43,4%)			$ 149.729.995
Saldo por ejecutar: (10%)			$34.270.000

Suma a favor de la entidad:			**0**
Saldo a liberar:			**0**
SUMAS IGUALES	$344.999.990		$344.999.990



_____

MILTON HURTADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
Supervisor