INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO

SUBSECRETARIA	**ACCESO Y PERMANENCIA**		
FECHA DEL INFORME	30	6	2023

INFORMACION

OBJETO (CONVENIO O CONTRATO)	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.								
NUMERO DEL CONTRATO	**CO1.PCCNTR.2979183 DE 2021**			**NUMERO DEL CONTRATO**	**NA**				
NOMBRE DEL (INTERVENTOR)	**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO**			**NOMBRE DEL (CONSULTOR / CONSTRUCTOR)**	PROCESOS DE CONTRATACIÓN FORMALIZADOS Y EN EJECUCIÓN CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA COLEGIOS HACIENDA CASABLANCA Y BOITA				
FECHA ACTA DE INICIO	DD	MM	AA	**FECHA ACTA DE INICIO**	DD	MM	AA		
	16	11	2021						
FECHA DE TERMINACION	DD	MM	AA	**FECHA DE TERMINACION**	DD	MM	AA		
	15	8	2023						
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**CONTRATACION DIRECTA**	**PRESTACION DE SERVICIOS PJ**		**CONVENIO DE ASOCIACION Y OTROS**		**MODALIDAD DE SELECCIÓN**	**CONTRATACION DIRECTA**	**PRESTACION DE SERVICIOS PJ**		**CONVENIO DE ASOCIACION Y OTROS**	
		OTRO		**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**	**X**			**OTRO**		**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**	
	PROCESO DE SELECCIÓN	**MINIMA CUANTIA**		**SELECCIÓN ABREVIADA**			**PROCESO DE SELECCIÓN**	**MINIMA CUANTIA**		**SELECCIÓN ABREVIADA**	
		LICITACION PUBLICA		**CONCURSO DE MERITOS**				**LICITACION PUBLICA**		**CONCURSO DE MERITOS**	
	OTRO						**OTRO**				
GESTION MES ANTERIOR	El Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.2979183 de 2021 tiene por objeto realizar la Gerencia Integral de los proyectos de infraestructura educativa priorizados por la SED (Colegio Hacienda casablanca y Colegio Boita). Se firma el contrato el 29 de octubre de 2021 y se formalizó el acta de inicio el 16 de noviembre de 2021. el plazo de ejecución del contrato es de VEINTIUN (21) meses, El valor inicial pactado es de OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE ($80.433.457.103.00). En gestión tramites propios de la solicitud de modificación No.01 entre ellas: SOC, Justificación técnica y documentación de SED y ENTerritorio para gestiones propias de la novedad contractual.								
GESTION MES DE REPORTE	ENTerritorio remite sus entregables: 1. Informe Financiero mensual No. 13 del 01 al 31 de abril de 2023 - Entregado a la SED Radicado No. E-2023-78720. 2. Rendimientos Financieros (Abril de 2023) - ENTerritorio remitió soportes para generar el recibo de pago y se genero éste por el area de contabilidad de la SED el dia 17 de abril de 2023, por un monto de $ 252.397.042 pago realizado el 17 de mayo de 2023, segun consta en el CE 6850 remitido por ENTerritorio. 3. Informe de Gestión mensual No. 18 del 16/Abril/2023 al 15/Mayo/2023 - - Entregado a la SED Radicado No. E-2023-86666. 4. El 31 de mayo de 2023 se lleva a cabo el Comité Técnico Operativo No. 18 de forma presencial en las instalaciones de la SED, donde ENTerritorio presenta el estado general de los proyectos y expone que segun los balances de cada proyecto en la actualidad se necesitan 20,000 millones para la terminación de los proyectos, se volvio a solicitar que dicha justificación debe venir acompañada de los respectivos soportes de mayores y menores cantidades, al igual que los INP deben presentarse de acuerdo a las condiciones contractuales y si no se encuentra el insumo especifico deben presentar tres cotizaciones de empresas debidamente conformadas y que cumpla con las normas vigentes de acuerdo al insumo o servicio que presenta.								
NOVEDADES MES ANTERIOR	ENTerritorio mediante los radicados No. 2023200050411 del 24 de marzo de 2023 y 20232200080841 del 15 de mayo de 2023, recomienda realizar la adición, prorroga y modificación de la forma de desembolso de la cuota de gerencia. El Director de la DCCEE - SED La DCCEE – SED informa que considera pertinente los argumentos presentados por ENTerritorio, para llevar a cabo las siguientes modificaciones al contrato interadministrativo: 1. Modificar el PLAZO DE EJECUCION, Teniendo presente que los contratos derivados exceden actualmente la vigencia del contrato interadministrativo, se considera pertinente la prórroga del contrato interadministrativo en ocho (8) meses, esto con la meta de garantizar que los contratos derivados se desarrollen dentro de la vigencia del contrato marco. 2. Modificar el VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, frente al valor observamos que ENTerritorio materializa su propuesta de optimización de recursos, teniendo como premisa lo inicialmente planteado, en el entendido que la recomendación de adición del contrato interadministrativo incluye los recursos estrictamente necesarios para la terminación de los dos proyectos y la remuneración de la gerencia integral, los cuales escienden a la suma de $ 20.724.950.272. 3. Una vez analizada la propuesta de modificar la forma de desembolso de la cuota de gerencia del contrato interadministrativo, debido a la justificación expuesta en los comunicados de la referencia y de acuerdo con los compromisos y conclusiones del Comité Operativo No. 18 del 31 de mayo de 2023, se solicita a ENTerritorio remitir comunicación que justifique de manera técnica, jurídica y financiera la pretensión de ajuste de la forma de desembolso equivalente del 40% del valor de la adición, una vez se concrete el perfeccionamiento de la adición y prorroga.								
AVANCE NOVEDADES	Modificatorio en trámite cargado en Secop II y aceptado por ENTerritorio, a la espera que ENTerritorio perfeccione la modificación con la presentación de la Poliza actualizada a la novedad contractual.								
NOVEDADES MES ACTUAL	Modificatorio en trámite cargado en Secop II y aceptado por ENTerritorio, a la espera que ENTerritorio perfeccione la modificación con la presentación de la Poliza actualizada a la novedad contractual.								
AVANCE FISICO	**45,83%**		**AVANCE PROYECTADO**		**68,43%**				
AVANCE FINANCIERO	**100% ($ 80.433.457.103,00) - Desembolso de recursos a ENTerritorio** **Descuentos x Estampillas Distritales ($1.225.85.943,51)**		**PORCENTAJE DE ATRASO**		**la diferencia que se evidencia, se genera por la suspensión del contrato de obra del proyecto BOITA del 24/05/2022 al 05/09/2022.**	**VALOR Y FECHA ULTIMO PAGO**		**C.I. 5732 ($39.573.260.895) DEL 25/11/2021** **C.I. 6240 (39.573.260.894) DEL 20/12/2021**	
INTERVENTORIA	**NOMBRE DEL INTERVENTOR**								
	NO HAY INTERVENTORIA PARA ESTE CONTRATO								
OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR	NA								

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO

SUBSECRETARIA	**ACCESO Y PERMANENCIA**		
FECHA DEL INFORME	30	6	2023

INFORMACION

OBJETO (CONVENIO O CONTRATO)	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.						
SUPERVISOR	**NOMBRE DEL SUPERVISOR/APOYO**						
	LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA / JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ						
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	Se recibe designación como apoyo a la supervisión el 16 de febrero de 2023 mediante oficio I-2023-21304. El avance del convenio se encuentra en 45,83% Vs el programado de 68,43%, esta diferencia radica en que los contratos de obra e interventoria del proyecto Boita, se suspendieron desde el 24 de mayo de 2022 al 05 de septiembre de 2022, lo que genera un resago en el avance del desarrollo del contrato Interadministrativo.						
PROCESO SANCIONATORTO	**SI**			**ESTADO**		**EN EJECUCIÓN**	
	NO	**X**					
MODIFICACIONES POR TRAMITAR	**SI**						
	NO	**X**					
GARANTIAS	**CONSULTOR / CONSTRUCTOR**	**Garante o Aseguradora**		**NA**		**VIGENCIA GARANTIAS**	
	INTERVENTOR	**Garante o Aseguradora**		**COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS S.A**		**VIGENCIA GARANTIAS**	**16 DE AGOSTO DE 2024**

De conformidad con lo establecido por la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, que en su Séptimo establece: ***"ARTÍCULO 7.*** *De las actuaciones que se surtan por parte del (la) respectivo (a) Subsecretario(a) y/o Director (a), en calidad de delegatario, este debe rendir un informe a la Secretaria de Educación del Distrito dentro del mes siguiente al inicio del correspondiente contrato, convenio y/u otro acuerdo de voluntades que suscriba a nombre de la SED. En todo caso, el delegatario deberá emitir los informes parciales adicionales que le solicite el (la) Secretaria de Educación del Distrito ."*

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO

SUBSECRETARIA	**ACCESO Y PERMANENCIA**		
FECHA DEL INFORME	**30**	**6**	**2023**


ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS			
COLEGIO BOITA (IED MARIA BETSABE ESPINAL)		**COLEGIO HACIENDA CASABLANCA (IED MARIA CURREA MANRIQUE)**	
ENERGIA ENEL - CODENSA	FACTIBILIDAD: 1500244266 Vigente hasta 23/01/2024 Aprobación de Diseño No. 02962537 del 09/08/2021 Vigente hasta 09/08/2023, se solicito al constructor realizar las gestiones para la prorroga del serie 3. TPO ejecutada Vigente hasta: 22/07/2023	ENERGIA ENEL - CODENSA	FACTIBILIDAD INICIAL: 1500129762 Vigente hasta 29/04/2023. **FACTIBILIDAD VIGENTE: 1500299910 Vigente hasta 13/04/2024** Aprobación Diseño No. 02874030 del 17/03/2021 Vigente hasta 17/03/2023. **Ajuste de Serie 3 No.1500262585 del 01/02/2023 Vigente hasta 01/20/2025** TPO ejecutada Vigente hasta: 30/08/2023
ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO EAAB	DISPONIBILIDAD DE SERVICIO No: 343103-2020-226 del 31/08/2020 TPO 1933 Conectada Septiembre 9 de 2022. Cuenta contrato No. 49101420 Vigente hasta el 20/05/2023, Mediante el radicado S-2023-153208 del 24/04/2023 la SED remite autorización al contratista de obra para tramitar la prorroga de la TPO, Mediante el radicado No. 3431003 S-2023-138005 del 15 de junio de 2023 la EAAB aprueba la solicitud de porrroga del (TPO) Sevicio Temporal a la cuenta contrato No. 49101420, la cual conceden hasta el 24 de enero de 2024. Se realiza mesa de trabajo el 30/06/2023 y 06/07/2023 con la EAAB donde se alcara al contratista las inquietudes y solicitudes para poder continuar con el tramite de la Carta de compromiso de la EAAB Proyecto Boita.	ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO EAAB	Conexión de TPO Z4 1942 colegio Hacienda Casablanca ejecutada 08/09/2022. **Cuenta contrato No. 49102812 Vigente hasta el 31/08/2023** Se realiza acompañamiento al trámite de aprobación de diseños para conexiones externas ante la EAAB gestiones realizadas por el consultor mediante radicado No. E-2023-032089 del 31/03/2023, Se realiza comite virtual con la EAAB el 29/05/2023 para validar estado de diseño, EAAB realiza observaciones a los diseños mediante el radicado S-2023-121518 del 30 de mayo de 2023, los cuales estan siendo atendidos por el diseñador hidraulico del consultor.
GAS NATURAL - VANTI	FACTIBILIDAD DE SERVICIO No NEDS-9571-2020 DEL 07/05/2020, Se está actualizando el proyecto a doble medidor a cargo de VANTI el 25 de mayo de 2023 se realizó la contratación del ajuste de los diseños a doble medidor, el 02/06/2023 se remiten documentos solicitados por VANTI para adelantar el trámite, segun manifiesta la Arq Gysella, VANT entregara el diseño aprobado el 14 de julio de 2023, para que se adelante la ejecución de las actividades en el proyecto.	GAS NATURAL - VANTI	FACTIBILIDAD: NEDS 9585-2020 (01-06-2021), Se debe actualizar proyecto a doble medidor a cargo de VANTI el 25 de mayo de 2023 Se realizó la contratación del ajuste de los diseños a doble medidor, el 02/06/2023 se remiten documentos solicitados por VANTI para adelantar el tramite. segun manifiesta la Arq Gysella, VANT entregara el diseño aprobado el 14 de julio de 2023, para que se adelante la ejecución de las actividades en el proyecto.
SITUACIONES PARTICULARES / ALERTAS	**Ya se inicio el tramite de modificación (adición y prorroga) del contrato interadministrativo 2979183 de 2021, y se remitió correo a ENTerritorio aprobando la pertinencia de su recomendación, esto con el objetivo que ENTerritorio realice las gestiones previas para la modificación de sus contrato Derivados, con el objetivo que se entregue una infraestructura educativa 100% funcional.**		

ILUSTRACIONES DE AVANCE

COLEGIO BOITA (IED MARIA BETSABE ESPINAL)	**COLEGIO HACIENDA CASABLANCA (IED MARIA CURREA MANRIQUE)**
	

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO

SUBSECRETARIA	ACCESO Y PERMANENCIA		
FECHA DEL INFORME	30	6	2023

ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS			
COLEGIO BOITA (IED MARIA BETSABE ESPINAL)		COLEGIO HACIENDA CASABLANCA (IED MARIA CURREA MANRIQUE)	
			
FECHA DE EJECUTORIA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No RES 11001-5-21-0313 del 20 de mayo de 2021(Vigencia 20/05/2023) PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No RES 11001-5-23-1440 del 10/04/2023 (EJECUTORIADA EL 05/05/2023) (Vigencia 20/05/2024) MODIFICACION LICENCIA CONSTRUCCION (estudio de suelos) No. 11001-5-22-2445 del 23 de agosto de 2022 - MEDIANTE LA RESOLUCION 505 DE 08/03/2023 la Secretaria Distrital de Planeación - SDP anulo la modificación. Mediante el Expediente No. 11001-5-23-0725 del 11/04/2023 se inició trámite según lo requerido en la Resolución No. 505 de 2023 emitida por la SDP, gestión que quedo radicada en debida forma el 11/05/2023.	**FECHA DE EJECUTORIA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN**	RESOLUCION Nº 11001-4-20-3894 con fecha de 30 de noviembre de 2020. Con fecha ejecutoriada del 23 de Dic de 2020.
FECHA DE VIGENCIA O VENCIMIENTO DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**20 DE MAYO DE 2024**	**FECHA DE VIGENCIA O VENCIMIENTO DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN**	**22 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO (Para proyectos de diseño)	ENTREGA FISICA 30/05/21	**FECHA DE ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO (Para proyectos de diseño)**	ENTREGA FISICA 01/06/2021
FECHA DE ENTREGA DE LA CONSULTORIA A LA SED (Para proyectos de diseño)	ENTREGA FISICA 10/06/2021	**FECHA DE ENTREGA DE LA CONSULTORIA A LA SED (Para proyectos de diseño)**	ENTREGA FISICA 20/10/2021
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION		**FIRMA**	
JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ			

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO

SUBSECRETARIA	ACCESO Y PERMANENCIA		
FECHA DEL INFORME	30	6	2023

INFORMACION

OBJETO (CONVENIO O CONTRATO)	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO. Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 del 29 de octubre de 2021 ENTerritorio - SED - **PROYECTO BOITA**

NUMERO DEL CONTRATO	**2220570 DE 2022**			**NUMERO DEL CONTRATO**	**2220555 DE 2022**		
NOMBRE DEL (INTERVENTOR)	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA			**NOMBRE DEL (CONSULTOR / CONSTRUCTOR)**	EBISU S.A.S - EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS		
FECHA ACTA DE INICIO	DD: 25	MM: 3	AA: 2022	**FECHA ACTA DE INICIO**	DD: 25	MM: 3	AA: 2022
FECHA DE TERMINACION	DD: 13	MM: 1	AA: 2024	**FECHA DE TERMINACION**	DD: 8	MM: 1	AA: 2024

MODALIDAD DE SELECCIÓN	**CONTRATACION DIRECTA**	**PRESTACION DE SERVICIOS PJ**		**CONVENIO DE ASOCIACION Y OTROS**		**MODALIDAD DE SELECCIÓN**	**CONTRATACION DIRECTA**	**PRESTACION DE SERVICIOS PJ**		**CONVENIO DE ASOCIACION Y OTROS**		
		OTRO		**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**	**X**			**OTRO**		**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**	X	
	PROCESO DE SELECCIÓN	**MINIMA CUANTIA**		**SELECCIÓN ABREVIADA**			**PROCESO DE SELECCIÓN**	**MINIMA CUANTIA**		**SELECCIÓN ABREVIADA**		
		LICITACION PUBLICA		**CONCURSO DE MERITOS**				**LICITACION PUBLICA**		**CONCURSO DE MERITOS**		
	OTRO						**OTRO**					

GESTION MES ANTERIOR	**TRAMITES:** Se realiza seguimiento al cumplimiento de las funciones de la consultoría en marco de sus obligaciones como Supervisión Arquitectónica, donde atienden las inquietudes y observaciones que surgen durante la ejecución del proyecto, las cuales son tratadas en los comités de diseño que se realizan semanalmente todos los miércoles. este mes se realizaron los comites (virtuales): No. 33 del 05/05/2023, No. 34 del 10/05/2023 (estructural), No. 35 del 17/05/2023, No. 36 del 24/05/2023. Se realiza acompañamiento a los Comites de Obra del proyecto (presencial miércoles): Comité 41 del 03/05/2023, Comité 42 del 10/05/2023, Comité 43 del 17/05/2023 y Comité 44 del 24/05/2023. Se suministran insumos para respuesta a Informe de Personeria Distrital. Se gestionan los insumos y se da respuesta al Radicado I-2023-59841 “Alerta de cargue de información en secop” de la OCI, respecto al contrato interadministrativo 2979183 de 2021 entre SED y ENTerritorio y sus contratos derivados.
GESTION MES DE REPORTE	**TRAMITES:** Se realiza acompañamiento a los Comites de Obra del proyecto (presencial miércoles): Comité 46 del 07/06/2023, Comité 47 del 14/06/2023 y Comité 48 del 21/06/2023 Comités Diseño Boitá (virtual miércoles): Comité diseño No. 37 del 01/06/2023, No. 38 del 07/06/2023, No. 39 del 14/06/2023 y No. 40 del 21/06/2023 Proyecto en ejecución, Avance Ejecutado: 26,68%, el proyecto presenta un atraso del 23.40%, ya la interventoría solicitó plan de contingencia y se solicitó adelantar de forma inmediata las gestiones jurídicas para evitar colocar en riesgo la terminación del proyecto. En todos los comités de obra se ha solicitado a ENTerritorio iniciar los trámites pertinentes para que conmine a su contratista a que aumente los rendimientos de la ejecución de las obras debido al retraso del 23.40% que presenta el proyecto e inicie los tramites jurídicos del caso (posible incumplimiento) ENTerritorio presenta solicitud de adición de $ 7.806.375.783 incluyendo la interventoría y una prórroga de tres (3) meses, se están tramitando 87 INP, al igual que el acta de mayores y menores cantidades, se realizan mesas semanales con consultoría donde se elevan solicitud de aclaraciones por parte de obra e interventoría en las diferentes especialidades a la consultoría para que sean atendidas.
NOVEDADES MES ANTERIOR	**TRAMITES:** 1, Mediante el acto administrativo 11001-5-23-1440 del 10/04/2023 (Expediente 11001-5-23-0683) se concede la Prorroga de la Licencia de construcción, Fecha de ejecutoria el 05 de mayo de 2023, por medio de la cual se concede prorroga de 12 meses, es decir la licencia cuenta con vigencia hasta el 20 de mayo de 2024. 2. Debido a que a la fecha no había quedado en firme el trámite de cambio de constructor responsable del proyecto debido a la demora en la remisión de la documentación por parte de EBISU, teniendo en cuenta que se encuentra en trámite la prórroga de la Licencia de construcción y en cumplimiento de lo requerido en la Resolución No. 505 de 2023 emitida por la Secretaria Distrital de Planeación, la SED ostentado su rol como actual constructor responsable del proyecto según el Formulario Único Nacional, radica ante la Curaduría Urbana No. 05 el trámite de Modificación de la Licencia de construcción No11001-5-21-0313 del 08 de marzo de 2021 ejecutoriada el 20 de marzo de 2021, la cual queda debidamente radicada hasta el dia 11 de mayo de 2023. 3, Mediante la Resolución No. 00695 del 04 de mayo de 2023 la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA, modifica la Resolución No. 04681 del 31 de octubre de 2022, documento radicado ante la Secretaria de Educación del Distrito – SED mediante el radicado E-2023-80356 del 23 de mayo de 2023. 4 Mediante el radicado No. S-2023-176941 del 15/05/2023 se remite a ENTerritorio la Carta de compromiso ante EAAB Proyecto Boita.Acompañamiento proceso de carta de compromiso ante EAAB proyecto Boita.
AVANCE NOVEDADES	**TRAMITES:** 1. Mediante el radicado No. 5230725 del 15 de junio de 2023 la Curaduría Urbana No. 05 realiza observaciones al trámite de modificación de la Licencia de construcción inicial, según lo establecido en la resolución No. 505 de 2023 emitida por la SDP del radicado 11001-5-23-0725 la Curaduría solicita: “OBSERVACIONES DE INGENIERIA 1. ESTUDIO ESTRUCTURAL: 1. Debido a la complejidad del proyecto y a la revocatoria de la licencia otorgada por la Curaduría, se requiere que la Secretaría de Educación del Distrito obtenga de la Secretaría de Planeación concepto sobre el estudio de suelos radicado indicando que se solventaron en el documento todas las observaciones por las cuales revocó el acto administrativo. Ing. Responsable del estudio: Camila Castell Córdoba”. 2. No se cuenta con novedad del tramite mediante el radicado S-2023-172849 del 11/05/2023, donde la SED solicito a la SDA solicitud de tratamiento silviculturales por concepto de obra "COLEGIO BOITA" (Radicado SDA 2023ER106286 del 12/05/2023) 3. Se realiza mesa de trabajo el 30/06/2023 y 06/07/2023 con la EAAB donde se alcara al contratista las inquietudes y solicitudes para poder continuar con el tramite de la Carta de compromiso de la EAAB Proyecto Boita. 4. Mediante el radicado No. 3431003 S-2023-138005 del 15 de junio de 2023 la EAAB aprueba la solicitud de porrroga del (TPO) Sevicio Temporal a la cuenta contrato No. 49101420, la cual conceden hasta el 24 de enero de 2024.
NOVEDADES MES ACTUAL	**AVANCE DE OBRA:** **BLOQUE A:** Ejecutados los 27 pilotes, dados y placa de contrapiso, columnas de semisótano y primer piso ejecutadas, muro de contención de semisótano ejecutado, placa de entrepiso de semisótano y de primer nivel (0.00 y +6.10) ejecutadas, este frente se encuentra con baja ejecución debido a que el contratista de obra no ha realizado los cálculos de la estructura temporal de soporte (andamiaje) para poder ejecutar el voladizo de 9 m, el consultor ha suministrado toda la información que ha requerido el constructor para que realice todas las validaciones del caso y ejecute la obra. **BLOQUE B:** Ejecutados los 30 pilotes, dados y placa de contrapiso, columnas de sótano ejecutadas, en ejecución excavación de rampa de acceso al sótano, en ejecución relleno de área entre bloques Nivel -3.60 mts, pendiente ejecutar parte de la placa nivel 0.00., se presentó demolición de elementos de concreto reforzado debido a que no respetaron el tercio para corte de fundiciones en la columnas del nivel del sótano y dados.

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO

SUBSECRETARIA	ACCESO Y PERMANENCIA		
FECHA DEL INFORME	30	6	2023

INFORMACION

OBJETO (CONVENIO O CONTRATO)	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO. Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 del 29 de octubre de 2021 ENTerritorio - SED - **PROYECTO BOITA**							
AVANCE FISICO	**29,74%**		**AVANCE PROYECTADO**		**56,22%**	**VALOR Y FECHA ULTIMO PAGO**		ACTA No. 10 $ 592,081,373 DEL 30/06/2023
AVANCE FINANCIERO	**21,35%**		**PORCENTAJE DE ATRASO**		**26,48%**			
INTERVENTORIA	**NOMBRE DEL INTERVENTOR** **CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA**							
OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR	La interventoria remitió a ENTerritorio la documentación soportando el posible incumplimiento al contratista de obra EBISU S.A.S., el cual se encuentra en estudio en ENTerritorio para la pertinencia de adelantar las getiones del caso y garantizar la terminación del proyecto.							
SUPERVISOR	**NOMBRE DEL SUPERVISOR/APOYO** LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA / JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ							
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	Supervisión a través del Contrato Interadministrativo N° 2979183 de 2021 suscrito entre la Empresa Nacional promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio y la Secretaria de Educación del Distrito. Se evidencia que el Contratista de obra (EBISU), continua improvisando en lo que respecta a la ejecución de obra debido a que a ultima hora, presenta interrogantes que deben estar solventados previo al inicio de la actividad. ENTerritorio debe recordar el rol y obligaciones contractuales a su contratista de obra, debido a que éste se desborda en funciones y solicita acciones que no son parte de su objeto contractual, ademas continua manifestando que si no se atienden sus recomendaciones el proyecto se hundira, desconociendo toda la gestión realizada por las demas partes (consultoria, ENTerritorio, interventoria de obra y SED). Se realizaron tramites propios de la solicitud de modificación No.01 entre ellas: SOC, Justificación técnica y documentación de SED y ENTerritorio para gestiones propias de la novedad contractual, para que ENTerritorio proceda con la modiifcación de su contrato Derivado 2220555 de 2022, según manifiesta ENTerritorio se evidencia desface de cantidades reportadas en presupuesto vs planos y especificaciones, además faltan detalles y elementos estructurales importantes para la ejecución, lo que esta afectando su plan de compras, se realizan mesas de trabajo con la consultoria (Supervisión Arquitectonica) para reducir los tiempos de respuesta a las mismas. En los ultimos comites de Obra la SED solicita a ENterritorio tomar las medidas administrativas, ejecutivas, financieras y juridicas para reducir la diferencia entre el avance programado y ejecutado.							
PROCESO SANCIONATORTORI	**SI**			**ESTADO**		**EN EJECUCION**		
	NO	**X**						
MODIFICACIONES POR TRAMITAR	**SI**			**Susp. 1: 24/05/2022 al 06/07/2022 - Pród. 1 susp 1: 07/07/2022 al 05/09/2022 - Reinicio 1: 06/09/2022**				
	NO	**X**						
GARANTIAS	**CONSULTOR / CONSTRUCTOR**	**Garante o Aseguradora**		**Seguros del Estado S.A. (45-45-101106807)**		**VIGENCIA GARANTIAS**		**8/09/2024**
	INTERVENTOR	**Garante o Aseguradora**		**Seguros del Estado S.A. (11-45-101111703)**		**VIGENCIA GARANTIAS**		**17/09/2024**

De conformidad con lo establecido por la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, que en su Séptimo establece: ***"ARTÍCULO 7.*** *De las actuaciones que se surtan por parte del (la) respectivo (a) Subsecretario(a) y/o Director (a), en calidad de delegatario, este debe rendir un informe a la Secretaria de Educación del Distrito dentro del mes siguiente al inicio del correspondiente contrato, convenio y/u otro acuerdo de voluntades que suscriba a nombre de la SED. En todo caso, el delegatario deberá emitir los informes parciales adicionales que le solicite el (la) Secretaria de Educación del Distrito ."*

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO

SUBSECRETARIA	ACCESO Y PERMANENCIA				
FECHA DEL INFORME	30		6		2023


ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	
COLEGIO BOITA	
ENERGIA ENEL - CODENSA	FACTIBILIDAD: 1500244266 Vigente hasta 23/01/2024 Aprobación de Diseño No. 02962537 del 09/08/2021 Vigente hasta 09/08/2023, se solicito al constructor realizar las gestiones para la prorroga del serie 3. TPO ejecutada Vigente hasta: 22/07/2023
ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO EAAB	DISPONIBILIDAD DE SERVICIO No: 343103-2020-226 del 31/08/2020 TPO 1933 Conectada Septiembre 9 de 2022. Cuenta contrato No. 49101420 Vigente hasta el 20/05/2023, Mediante el radicado S-2023-153208 del 24/04/2023 la SED remite autorización al contratista de obra para tramitar la prorroga de la TPO, Mediante el radicado No. 3431003 S-2023-138005 del 15 de junio de 2023 la EAAB aprueba la solicitud de porrroga del (TPO) Sevicio Temporal a la cuenta contrato No. 49101420, la cual conceden hasta el 24 de enero de 2024. Se realiza mesa de trabajo el 30/06/2023 y 06/07/2023 con la EAAB donde se alcara al contratista las inquietudes y solicitudes para poder continuar con el tramite de la Carta de compromiso de la EAAB Proyecto Boita.
GAS NATURAL - VANTI	FACTIBILIDAD DE SERVICIO No NEDS-9571-2020 DEL 07/05/2020, Se está actualizando el proyecto a doble medidor a cargo de VANTI el 25 de mayo de 2023 se realizó la contratación del ajuste de los diseños a doble medidor, el 02/06/2023 se remiten documentos solicitados por VANTI para adelantar el trámite, segun manifiesta la Arq Gysella, VANT entregara el diseño aprobado el 14 de julio de 2023, para que se adelante la ejecución de las actividades en el proyecto.
SITUACIONES PARTICULARES / ALERTAS	Se debe realizar acercamiento a la SDA para que reduzcan los tiempos de respuesta para el tramite del nuevo permiso Ambiental, debido a que los tres arboles afectan el normal desarrollo del proyecto. Ya se inicio el tramite de modificación (adición y prorroga) del contrato interadministartativo 2979183 de 2021, y se remitió correo a ENTerritorio manifestando la pertienencia de su recomendación, esto con el objetivo que ENTerritorio realice als gestiones previas para la modificación de sus contrato Derivados, con el objetivo que se entregue una infraestructura educativa 100% funcional.

ILUSTRACIONES DE AVANCE (RENDERS DISEÑO)


BLOQUE A



BLOQUE A



AREA ENTRE BLOQUE A Y B - TEATRINO



ACCESO AL SOTANO BLOQUE B - NIVEL -3.60



INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO

SUBSECRETARIA	ACCESO Y PERMANENCIA		
FECHA DEL INFORME	30	6	2023

ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS			
COLEGIO BOITA			
FECHA DE EJECUTORIA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No RES 11001-5-21-0313 del 20 de mayo de 2021**(Vigencia 20/05/2023)** **PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No RES 11001-5-23-1440 del 10/04/2023 (EJECUTORIADA EL 05/05/2023)** **(Vigencia 20/05/2024)** MODIFICACION LICENCIA CONSTRUCCION (estudio de suelos) No. 11001-5-22-2445 del 23 de agosto de 2022 - **MEDIANTE LA RESOLUCION 505 DE 08/03/2023 la Secretaria Distrital de Planeación - SDP anulo la modificación.** **Mediante el Expediente No. 11001-5-23-0725 del 11/04/2023 se inició trámite según lo requerido en la Resolución No. 505 de 2023 emitida por la SDP, gestión que quedo radicada en debida forma el 11/05/2023.**	**FECHA DE ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO (Para proyectos de diseño)**	ENTREGA FISICA 30/05/2021
FECHA DE VIGENCIA O VENCIMIENTO DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**20 DE MAYO DE 2024**	**FECHA DE ENTREGA DE LA CONSULTORIA A LA SED (Para proyectos de diseño)**	ENTREGA FISICA 10/06/2021
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION		**FIRMA**	
JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ			

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO

SUBSECRETARIA	ACCESO Y PERMANENCIA		
FECHA DEL INFORME	30	6	2023

OBJETO (CONVENIO O CONTRATO)	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO. Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 del 29 de octubre de 2021 ENTerritorio - SED - **PROYECTO HACIENDA CASABLANCA**											
NUMERO DEL CONTRATO	**2220568 DE 2022**						**NUMERO DEL CONTRATO**	**2220554 DE 2022**				
NOMBRE DEL (INTERVENTOR)	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS						**NOMBRE DEL (CONSULTOR / CONSTRUCTOR)**	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022				
FECHA ACTA DE INICIO	DD	MM		AA			**FECHA ACTA DE INICIO**	DD	MM		AA	
	17	3		2022				17	3		2022	
FECHA DE TERMINACION	DD	MM		AA			**FECHA DE TERMINACION**	DD	MM		AA	
	17	9		2023				17	9		2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**CONTRATACION DIRECTA**	**PRESTACION DE SERVICIOS PJ**		**CONVENIO DE ASOCIACION Y OTROS**			**MODALIDAD DE SELECCIÓN**	**CONTRATACION DIRECTA**	**PRESTACION DE SERVICIOS PJ**		**CONVENIO DE ASOCIACION Y OTROS**	
		OTRO		**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**	**X**				**OTRO**		**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**	**X**
	PROCESO DE SELECCIÓN	**MINIMA CUANTIA**		**SELECCIÓN ABREVIADA**				**PROCESO DE SELECCIÓN**	**MINIMA CUANTIA**		**SELECCIÓN ABREVIADA**	
		LICITACION PUBLICA		**CONCURSO DE MERITOS**					**LICITACION PUBLICA**		**CONCURSO DE MERITOS**	
	OTRO							**OTRO**				
GESTION MES ANTERIOR	El contrato de consultoría actualmente se encuentra suspendido, por espera de respuesta de trámites de aprobaciones ante entidades distritales. Se realiza acompañamiento a los Comites de Obra del proyecto (presencial jueves): Comité 58 del 04/05/2023 y Comité 61 del 25/05/2023. Se suministran insumos para respuesta a Informe de Personeria Distrital. Se gestionan los insumos y se da respuesta al Radicado I-2023-59841 “Alerta de cargue de información en secop” de la OCI, respecto al contrato interadministrativo 2979183 de 2021 entre SED y ENTerritorio y sus contratos derivados. Se realiza acompañamiento al trámite de aprobación de diseños para conexiones externas ante la EAAB gestiones realizadas por el consultor mediante radicado No. E-2023-032089 del 31/03/2023, SE realiza comite virtual con la EAAB el 29/05/2023 para validar estado de diseño, la EAAB realiza observaciones a los diseños mediante el radicado S-2023-121518 del 30 de mayo de 2023, los cuales estan siendo atendidos por el diseñador hidraulico del consultor. El 18/05/2023 se realiza nueva visita de la profesional de Cocina Carol Nieto al proyecto, por solicitud del ejecutor.											
GESTION MES DE REPORTE	Se realiza acompañamiento a los Comites de Obra del proyecto (presencial jueves): Comité 63 del 08/06/2023, Comité 64 del 15/06/2023 y Comité 65 del 22/06/2023. Comités Diseño Hacienda Casablanca (jueves): Comité diseño del 08/06/2023, Comité diseño del 05/06/2023 (eléctrico), Comité diseño del 13/06/2023 (eléctrico) y Comité diseño del 13/06/2023 (eléctrico), Comité diseño del 15/06/2023 y Comité diseño del 29/06/2023. El 15/06/2023 Se realiza solicitud de Prorroga Disponibilidad de Servicios Públicos No. 3431003-2020-197, debido a que actualmente, se está adelantando el proceso de solicitud de revisión del proyecto de diseño de redes de acueducto y alcantarillado, ante la Dirección de Apoyo Técnico de la EAAB ESP, la cual en su comunicado No. 3050001-S-2023-121518 del pasado 30 de mayo (anexo), solicitan entre otros, tramitar la prórroga de la certificación de viabilidad y disponibilidad inmediata de servicio, gestión bajo el apoyo del Especialista Hidráulico Mario Quiroz.											
NOVEDADES MES ANTERIOR	**OBRA:** **BLOQUE 1 (Biblioteca, Comedor y Zona Recreación) :** Est. Concreto al 100%, Est. Metalica 95%, Mamposteria 92%, Red Hidrosanitaria 80%, Red Contra Incendios 75%, Red Electrica Interna y Telecomunicaciones 38%. **BLOQUE 2 (Primera Infancia y Parque Infantil):** Est. Concreto 100%, Mamposteria 92%, Red Hidrosanitaria 80%, Red Contra Incendios 75%, Red Electrica Interna y Telecomunicaciones 33%. **BLOQUE 3 (Parque Infantil y Auditorio):** Est Cimentación 100%, Estructura Concreto 70%, Red Hidrosanitaria 40% **BLOQUE 4 (Aulas, Area Admon, Lab., Informatica, Cocina y Parqueaderos):** Est Concreto 90%, Mamposteria 20%, Red Hidrosanitaria 60%, Red Contra Incendios 35%, Red Electrica Interna 25%. **Obras Ext. Cerramiento, Urb. y Canchas):** Pilotaje Cerramiento 100%, Demolición Ccto Existente 95%, Excavaciones 40%, Perfilar Nivelas y Mejora Subrasante 15%, Mamposteria Cerramiento 20%, Filtros Geodren 85%, Canalizacion Red Electrica 75%, Red Acueducto 20%.											
AVANCE NOVEDADES	**TRAMITES:** Proyecto en ejecución, Avance Ejecutado: 56,96%, el proyecto presenta un adelanto del 10.65%. ENTerritorio presenta solicitud de adición de $ 11.168.173.160 incluyendo la interventoría y una prórroga de seis (6) meses. Se presentan 137 INP y también se presentan mayores cantidades.											

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO

SUBSECRETARIA	ACCESO Y PERMANENCIA		
FECHA DEL INFORME	30	6	2023

OBJETO (CONVENIO O CONTRATO)	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO. Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 del 29 de octubre de 2021 ENTerritorio - SED - **PROYECTO HACIENDA CASABLANCA**
NOVEDADES MES ACTUAL	**OBRA:** **BLOQUE 1 (Biblioteca, Comedor y Zona Recreación) :** Est. Concreto al 100%, Est. Metalica 100%, Mamposteria 95%, Red Hidrosanitaria 80%, Red Contra Incendios 75%, Red Eléctrica Interna y Telecomunicaciones 40%. Se recomendó no continuar con las instalaciones de redes hasta que liberen el acabado bajo placa. **Bloque 2: (Primera Infancia y Parque Infantil):** Est. Concreto 100%, Mamposteria 95%, Red Hidrosanitaria 80%, Red Contra Incendios 75%, Red Electrica Interna y Telecomunicaciones 35%, se recomendó no continuar con las instalaciones de redes hasta que liberen el acabado bajo placa. **Bloque 3: (Parque Infantil y Auditorio):** Est Cimentación 100%, Estructura Concreto 80%, Red Hidrosanitaria 40%. **Bloque 4: (Aulas, Area Admon, Lab., Informatica, Cocina y Parqueaderos):** Est Concreto 90%, Mamposteria 30%, Red Hidrosanitaria 70%, Red Contra Incendios 40%, Red Electrica Interna 35%, se recomendó no continuar con las instalaciones de redes hasta que liberen el acabado bajo placa, placas de entrepiso de segundo, tercer, cuarto nivel ejecutadas. **Obras Ext. Cerramiento, Urb. y Canchas:** Pilotaje Cerramiento 100%, Demolición Ccto Existente 98%, Excavaciones 50%, Perfilar Nivelas y Mejora Subrasante 45%, Mamposteria Cerramiento 30%, Filtros Geodren 85%, Canalizacion Red Electrica 75%, Red Acueducto 35%.

AVANCE FISICO	**57,51%**	**AVANCE PROYECTADO**	**49,49%**	**VALOR Y FECHA ULTIMO PAGO**	ACTA No. 19 $ 690,476,499,30 DEL 30/06/2023		
AVANCE FINANCIERO	**50,31%**	**PORCENTAJE DE ATRASO**	**8,02%**				

INTERVENTORIA	**NOMBRE DEL INTERVENTOR**
	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022
OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR	Aunque tecnicamente la obra se ejecuta sin contratiempos, se evidencia que se presentan continuamente observaciones a los componentes de SST, PMT y PMA, se recomienda aumentar el personal en obra y los frentes de trabajo, en especial a la actividad de Mamposteria.
SUPERVISOR	**NOMBRE DEL SUPERVISOR/APOYO**
	LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA / JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	Supervisión a través del Contrato Interadministrativo N° 2979183 de 2021 suscrito entre la Empresa Nacional promotora del Desarrollo Territorioal - ENTerritorio y la Secretaria de Educación del Distrito. Se realizaron tramites propios de la solicitud de modificación No.01 entre ellas: SOC, Justificación técnica y documentación de SED y ENTerritorio para gestiones propias de la novedad contractual, para que ENTerritorio proceda con la modiifcación de su contrato Derivado 2220568 de 2022, según manifiesta ENTerritorio se evidencia desface de cantidades reportadas en presupuesto vs planos y especificaciones, además faltan detalles y elementos estructurales importantes para la ejecución, lo que esta afectando su plan de compras, se realizan mesas de trabajo con la consultoria (Supervisión Arquitectonica) para reducir los tiempos de respuesta a las mismas.

PROCESO SANCIONATORTO	**SI**		**ESTADO**	**EN EJECUCIÓN**		
	NO	**X**				
MODIFICACIONES POR TRAMITAR	**SI**		**A la fecha el proyecto no cuenta con suspensiones.**			
	NO	**X**				
GARANTIAS	**CONSULTOR / CONSTRUCTOR**	**Garante o Aseguradora**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A. (21-45-101364107)**	**VIGENCIA GARANTIAS**	**17/05/2024**	
	INTERVENTOR	**Garante o Aseguradora**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A. (85-45-101071656)**	**VIGENCIA GARANTIAS**	**17/05/2024**	

De conformidad con lo establecido por la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, que en su Séptimo establece: ***"ARTÍCULO 7.*** *De las actuaciones que se surtan por parte del (la) respectivo (a) Subsecretario(a) y/o Director (a), en calidad de delegatario, este debe rendir un informe a la Secretaria de Educación del Distrito dentro del mes siguiente al inicio del correspondiente contrato, convenio y/u otro acuerdo de voluntades que suscriba a nombre de la SED. En todo caso, el delegatario deberá emitir los informes parciales adicionales que le solicite el (la) Secretaria de Educación del Distrito ."*

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO

SUBSECRETARIA	ACCESO Y PERMANENCIA		
FECHA DEL INFORME	30	6	2023

ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	
COLEGIO LA HDA CASABLANCA	
ENERGIA ENEL - CODENSA	FACTIBILIDAD INICIAL: 1500129762 Vigente hasta 29/04/2023. FACTIBILIDAD VIGENTE: 1500299910 Vigente hasta 13/04/2024 Aprobación Diseño No. 02874030 del 17/03/2021 Vigente hasta 17/03/2023. Ajuste de Serie 3 No.1500262585 del 01/02/2023 Vigente hasta 01/02/2025 TPO ejecutada Vigente hasta: 30/08/2023
ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO EAAB	Conexión de TPO Z4 1942 colegio Hacienda Casablanca ejecutada 08/09/2022. Cuenta contrato No. 49102812 Vigente hasta el 31/08/2023 Se realiza acompañamiento al trámite de aprobación de diseños para conexiones externas ante la EAAB gestiones realizadas por el consultor mediante radicado No. E-2023-032089 del 31/03/2023, Se realiza comite virtual con la EAAB el 29/05/2023 para validar estado de diseño, EAAB realiza observaciones a los diseños mediante el radicado S-2023-121518 del 30 de mayo de 2023, los cuales estan siendo atendidos por el diseñador hidraulico del consultor.
GAS NATURAL - VANTI	FACTIBILIDAD: NEDS 9585-2020 (01-06-2021), Se debe actualizar proyecto a doble medidor a cargo de VANTI el 25 de mayo de 2023 Se realizó la contratación del ajuste de los diseños a doble medidor, el 02/06/2023 se remiten documentos solicitados por VANTI para adelantar el tramite. segun manifiesta la Arq Gysella, VANT entregara el diseño aprobado el 14 de julio de 2023, para que se adelante la ejecución de las actividades en el proyecto.
SITUACIONES PARTICULARES / ALERTAS	Ya se inicio el tramite de modificación (adición y prorroga) del contrato interadministrativo 2979183 de 2021, y se remitió correo a ENTerritorio manifestando la pertinencia de su recomendación, esto con el objetivo que ENTerritorio realice las gestiones previas para la modificación de sus contrato Derivados, con el objetivo que se entregue una infraestructura educativa 100% funcional.

ILUSTRACIONES DE AVANCE (RENDERS DISEÑO)

BLOQUE 1




BLOQUE 1



BLOQUE 2



BLOQUE 2



INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO

SUBSECRETARIA	ACCESO Y PERMANENCIA		
FECHA DEL INFORME	30	6	2023


ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

COLEGIO LA HDA CASABLANCA

BLOQUE 3



BLOQUE 4



BLOQUE 4



BLOQUE 4



OBRAS CERRAMIENTO



ZONA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS



FECHA DE EJECUTORIA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	RESOLUCION Nº 11001-4-20-3894 con fecha de 30 de noviembre de 2020. Con fecha ejecutoriada del 23 de Dic de 2020.	**FECHA DE ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO (Para proyectos de diseño)**	ENTREGA FISICA 01/06/2021
FECHA DE VIGENCIA O VENCIMIENTO DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2023	**FECHA DE ENTREGA DE LA CONSULTORIA A LA SED (Para proyectos de diseño)**	ENTREGA FISICA 20/10/2021
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION		**FIRMA**	
JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ			