**Fecha:** Periodo de ejecución de actividades comprendido entre el 01 y el 30 de marzo de 2023.

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS – NIT. 890.983.922-2

**CONTRATISTA:** PROEZA INGENIERIA S.A.S– NIT. 900.779.343-1

**OBJETO**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

**VALOR INICIAL:** CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L **($116.515.875)**

**OTROSÍ N°1:** POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA Y ADICIONA EL CONTRATO.

**VALOR ADICCIÓN:** CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOSCIENTOS DIEZ PESOS M/L (**$58.262.810)**

**VALOR TOTAL:** CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L **($174.778.685)**

MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARÍA DE HACIENDA
2023 ABR. 18
Hora: 5:28PM
RECIBIDO

**DURACIÓN:** 120 días

**PRORROGA:** 62 Días

**Fecha de inicio:** 7 de diciembre de 2022

**Fecha de terminación Final:** 7 de junio de 2023

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato de prestación de servicios N°369 de 2022, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

**INFORME TÉCNICO**

Se adjuntan los siguientes documentos y evidencias correspondientes a la ejecución de actividades entre el 01 y el 30 de marzo de 2023:

1. Factura N°PR106
2. Informe de Actividades N°4
3. Planillas de pago de seguridad social de los contratistas de Proeza Ingeniería S.A.S, Escuadra Ingeniería y Arquitectura S.A.S, Diseño Concreto, Eduin de Jesús Ramírez Betancur (salud, pensión y ARL)

Nivel de Ejecución del contrato: **66.67%**

**NOTA:** Se considera una prórroga de dos meses (2 meses), cuya fecha de terminación final es el 07 de junio de 2023 y una adición presupuestal de $ 58.262.810.

**INFORME ADMINISTRATIVO:** El contratista cumplió con las actividades designadas por el supervisor del contrato, así mismo llevó a cabo los productos designados para su ejecución en el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de marzo de 2023, de acuerdo con el informe de actividades N°4.

**PROEZA INGENIERIA S.A.S**

| Período de cotización (mes) | N° de planilla | Pago Salud | Pago Pensión | Pago ARL | Total pagado en el periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Febrero | 9448176848 | 336.000 | 1.428.000 | 584.700 | **2.348.700** |
| | 9448097462 | 397.300 | 1.643.000 | 691.200 | **2.731.500** |
| Marzo | 9449472406 | 336.000 | 1.428.000 | 584.700 | **2.348.700** |
| | 9449472487 | 397.300 | 1.643.000 | 691.200 | **2.731.500** |

**INFORME FINANCIERO**

La presente Acta de Aval corresponde al cuarto pago, conforme a la ejecución de actividades realizadas entre el 01 y el 30 de marzo de 2023.

| CDP | COMPROMISO | DEPENDENCIA | PERIODO | VALOR FACTURADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| ***1506*** | ***4252*** | Secretaria De Planeación Y Desarrollo Territorial | Del 1 al 28 de febrero | $ 29.131.406 | ***$ 87.394.224*** |
| | | | Del 1 al 30 de marzo | $29.131.406 | ***$116.535.630*** |

**INFORME JURÍDICO**

El contratista cumplió con el cargue de la documentación jurídica requerida por la Entidad para la suscripción del contrato, la cual se encuentra debidadmente cargada en la platforma SECOP II y aprobada de manera virtual.

**HALLAZGOS:** No se realizaron observaciones con relación al cumplimiento del objeto contractual, avances y/o recomendaciones e indicaciones específicas al informe de actividades N°4, referentes al cumplimiento de las actividades contractuales en el periodo avalado mediante la presente acta.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor veintinueve millones ciento treinta y unos mil cuatrocientos nueve pesos M/L. ($ 29.131.409). (Incluido IVA)

San Pedro de los Milagros, 17 de abril de 2023.

**EDUARDO ARANGO TAMAYO**
*Supervisor*
No. de cédula: 1.040.322.659

**N° TRD: 300-06-08**