Fecha: Periodo de ejecución de actividades comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2023.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS – NIT. 890.983.922-2

CONTRATISTA: PROEZA INGENIERIA S.A.S– NIT. 900.779.343-1

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

VALOR INICIAL: CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L **($116.515.875)**

OTROSÍ Nº1: POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA Y ADICIONA EL CONTRATO.

VALOR ADICCIÓN: CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOSCIENTOS DIEZ PESOS M/L (**$58.262.810)**

VALOR TOTAL: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L **($174.778.685)**

MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS SECRETARIA DE HACIENDA
2023 MAYO 15
Hora: 9:30 AM
RECIBIDO

DURACIÓN: 120 días

PRORROGA: 62 Días

Fecha de inicio: 7 de diciembre de 2022

Fecha de terminación Final: 7 de junio de 2023

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato de prestación de servicios N°369 de 2022, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

Se adjuntan los siguientes documentos y evidencias correspondientes a la ejecución de actividades entre el 01 y el 30 de abril de 2023:

1. Factura NºPR111
2. Informe de Actividades **Nº5**
3. Planillas de pago de seguridad social de los contratistas de Proeza Ingeniería S.A.S (salud, pensión y ARL)

Nivel de Ejecución del contrato: **83.34%**

NOTA: Se considera una prórroga de dos meses (2 meses), cuya fecha de terminación final es el 07 de junio de 2023 y una adición presupuestal de **$ 58.262.810.**

INFORME ADMINISTRATIVO: El contratista cumplió con las actividades designadas por el supervisor del contrato, así mismo llevó a cabo los productos designados para su ejecución en el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2023, de acuerdo con el informe de actividades N°5.

PROEZA INGENIERIA S.A.S

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Febrero	9448176848	336.000	1.428.000	584.700	**2.348.700**
	9448097462	397.300	1.643.000	691.200	**2.731.500**
Marzo	9449472406	336.000	1.428.000	584.700	**2.348.700**
	9449472487	397.300	1.643.000	691.200	**2.731.500**
Abril	9450815003	397.300	1.643.000	691.200	**2.731.500**
	9450815257	336.000	1.428.000	584.700	**2.348.700**

INFORME FINANCIERO

La presente Acta de Aval corresponde al quinto pago, conforme a la ejecución de actividades realizadas entre el 01 y el 30 de abril de 2023.

CDP	COMPROMISO	DEPENDENCIA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
1506	***4252***	Secretaria De Planeación Y Desarrollo Territorial	Del 1 al 28 de febrero	$ 29.131.406	***$ 87.394.224***
			Del 1 al 30 de marzo	$29.131.406	***$116.535.630***
			Del 1 al 30 de abril	$29.131.406	***$145.667.036***

INFORME JURÍDICO

El contratista cumplió con el cargue de la documentación jurídica requerida por la Entidad para la suscripción del contrato, la cual se encuentra debidadmente cargada en la platforma SECOP II y aprobada de manera virtual.

HALLAZGOS: No se realizaron observaciones con relación al cumplimiento del objeto contractual, avances y/o recomendaciones e indicaciones específicas al informe de actividades Nº5, referentes al cumplimiento de las actividades contractuales en el periodo avalado mediante la presente acta.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor veintinueve millones ciento treinta y unos mil cuatrocientos nueve pesos M/L. ($ 29.131.409). (Incluido IVA)

San Pedro de los Milagros, 15 de mayo de 2023.

EDUARDO ARANGO TAMAYO
Supervisor
No. de cédula: 1.040.322.659

Nº TRD: 300-06-08