SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

NIT 900 562 491-9

San José de Cúcuta, 12 de Julio de 2023. OFICUC-1785-005

Señores:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Attn, Arq. JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO.
Secretario

REFERENCIA: Contrato de obra 1785 del 8 de mayo de 2023, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en base de la información anexa a esta solicitud me permito requerir de manera formal una prórroga de treinta (30) días calendarios para la culminación del frente de trabajo correspondiente a Puerto Villamizar, debido a los problemas de orden público que afectan el Municipio de San José de Cúcuta y en especial la zona rural, se ha dificultado las labores de suministro y acopio de materiales pétreos indispensables para las labores de fundición de la placa huella, por lo cual requerimos sea prorrogado por un plazo máximo de 30 días para la culminación de este frente de trabajo, adicional al tema de orden público se han presentado lluvias de manera aleatoria que retrasan la programación de las actividades de instalación de subbase y fundición de concreto.

Me permito anexar los links donde se documenta dicha solicitud.

https://www.laopinion.com.co/judicial/mas-pie-de-fuerza-en-norte-de-santander-por-atentado-terrorista

https://www.laopinion.com.co/judicial/eln-se-atribuyo-los-hechos-de-violencia-en-cucuta-y-el-area-metropolitana

Centro comercial Bolivar Local I-4-2
TEL 6075956578 – 3174361284
Email. solucionescivilesdelnorte@gmail.com

https://www.laopinion.com.co/premium/judicial/en-la-zona-rural-de-cucuta-se-vivieron-24-horas-de-bala-temor-y-muerte

https://www.infobae.com/colombia/2023/07/05/dos-heridos-en-atentando-en-cucuta-en-inmediaciones-de-una-mina-en-su-zona-rural/

https://www.areacucuta.com/tag/orden-publico/

se anexa reprogramación de obra en base a la prórroga solicitada, donde se proyecta la nuevemente fecha de terminación del catorce (14) de agosto de 2023.

Sin otro particular,

ALVARO RAMIREZ MORA
R/L Soluciones Civiles del Norte SAS
Contratista