DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-664-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	17-07-2023	**Periodo Informe**	21-05-2023 - 19-06-2023
Departamento	Magdalena	**Municipio**	Santa Marta	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	1
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	**Apoyo técnico**	César Andres Garzón Bustos	**Apoyo Jurídico**	Claudia Patricia Almeida Castillo	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO TAIRONA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

Normalización De Redes Eléctricas Barrio Tairona

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	BQ-100045258	$ 388.666.534	26-10-2021	29-10-2023	Compañía Mundial de Seguros S.A.
PAGO ANTICIPADO	BQ-100045258	$ 777.333.069	26-10-2021	29-10-2023	Compañía Mundial de Seguros S.A.
CUMPLIMIENTO	BQ-100045258	$ 388.666.534	26-10-2021	29-10-2023	Compañía Mundial de Seguros S.A.
PAGO ANTICIPADO	BQ-100045258	$ 777.333.069	26-10-2021	29-10-2023	Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de suscripción	27-10-2021	**Fecha acta de inicio**	27-10-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	20-09-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	28-10-2021	11-11-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	28-10-2021	06-11-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	07-11-2021	17-11-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	18-11-2021	28-11-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	29-11-2021	09-12-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	10-12-2021	30-12-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	10-12-2021	30-12-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	10-12-2021	30-12-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	10-12-2021	30-12-2022	%1,36	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	07-11-2021	27-11-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	28-11-2021	08-12-2021	%1,4	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	28-11-2021	08-12-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	09-12-2021	19-12-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	20-12-2021	30-12-2022	%1,25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	31-12-2022	15-01-2022	%1,25	%0
Etapa 3	Replanteo de obras	09-01-2022	19-01-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Giro de anticipos	20-01-2022	20-07-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos	20-01-2022	11-03-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	12-03-2022	01-04-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	22-03-2022	01-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	11-04-2022	16-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	28-04-2022	15-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	28-04-2022	15-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	28-04-2022	15-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos	12-03-2022	27-03-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	19-03-2022	08-04-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	29-03-2022	18-04-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	08-04-2022	08-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	23-04-2022	10-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	11-05-2022	09-08-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	11-05-2022	09-08-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	10-08-2022	09-09-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	10-09-2022	25-09-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	03-09-2022	25-08-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	09-01-2022	24-01-2022	%3,5	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	25-08-2023	09-09-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	26-08-2023	10-09-2023	%2,5	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	05-09-2023	20-09-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	05-09-2023	20-09-2023	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	26-10-2041	**Fecha para liquidación contrato**	26-10-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-664-2021-01	04-10-2022	Se modifica el anexo No. 2 del contrato, correspondiente al cronograma.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%89,34	**Avance contrato real**	%18,75	**Retraso contrato**	%70,59
Avance obra proyectado	%93	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%93

Ultimo informe Constratista	21-05-2023 - 19-06-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Para el mes de mayo el contratista debe disponer de los materiales para avanzar en la ejecución de la obra. • El contratista para el mes de mayo de 2023 debe disponer de la suficiente capacidad operativa para cumplir con las actividades del cronograma de ejecución de obra y el avance de obra. • El contratista para el mes de mayo de 2023 continuará con las gestiones de gestión social en compañía de la Interventoría y AIRE, con el objeto de ir obteniendo por parte de la comunidad, la confianza y aceptación del proyecto.	**Acciones a realizar – último informe**	De Acuerdo A Lo Gestionado Se Esera Tener El Acta Caprone Para Terminacion Anticipada Del Contrato- Mayo De 2023 Se Disponga De La Documentación Concerniente A La Liquidación Del Contrato.

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 1.943.332.672	**Valor Total Pagado**	$ 777.333.069

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
15-12-2021	1	PRIMER PAGO ANTICIPO	$ 777.333.069	Pagado
14-10-2022	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 485.833.168	Grabado
28-10-2022	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 485.833.168	Grabado
16-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 194.333.267	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
se presenta la solicitud anticipada ante el comité CAPRONE donde se acepta la terminación anticipada para remitir al OR	13-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se determina la finalizacion del contrato por terminacion anticipada por estar en zona de riesgo, actualmente se trabaja en presentacion para comite caprone	05-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo