DESur | Alcaldía de Envigado

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACTA 2 OBRA ORDINARIA CANTIDAD	ACTA 2 OBRA ORDINARIA VALOR TOTAL	ACTA 2 OBRA ADICIONAL CANTIDAD	ACTA 2 OBRA ADICIONAL VALOR TOTAL	ACTA 2 OBRA ORDINARIA + OBRA ADICIONAL CANTIDAD	ACTA 2 OBRA ORDINARIA + OBRA ADICIONAL VALOR TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR TOTAL	SALDO CANTIDAD	SALDO VALOR TOTAL
1	SALAS 201, 202, 203, 204, 205 Y 206																
1.1	Suministro transporte e instalacion de cable 4px/fp cat 7A violeta siemons o similar certificado	m	18685	$ 7.810	$ 145.929.850	18685	$ 145.929.850	4229	$ 33.028.490		$ -	4229	$ 33.028.490	18685	$ 145.929.850	0	$ -
1.2	Suministro transporte e instalacion de p/cord tera 4p/rj45 blindado 2m siemons o similar	un	199	$ 103.960	$ 20.688.040	199	$ 20.688.040	12	$ 1.247.520		$ -	12	$ 1.247.520	144	$ 14.970.240	55	$ 5.717.800
1.3	Suministro transporte e instalacion de p/cord tera 4p/rj45 blindado 3m siemons o similar	un	150	$ 118.933	$ 17.840.700	150	$ 17.840.700	70	$ 8.325.660		$ -	70	$ 8.325.660	150	$ 17.840.700	0	$ -
1.4	Suministro transporte e instalacion de p/cord tera 4p/rj45 blindado 5m siemons o similar	un	104	$ 164.950	$ 17.154.800	104	$ 17.154.800	50	$ 8.247.500		$ -	50	$ 8.247.500	104	$ 17.154.800	0	$ -
1.5	Suministro transporte e instalacion de outlet tera negro jack cat 7A siemons o similar	un	199	$ 73.699	$ 14.658.141	199	$ 14.658.141	60	$ 4.419.540		$ -	60	$ 4.419.540	199	$ 14.658.141	0	$ -
1.6	Suministro transporte e instalacion de face plate cl blanco	un	199	$ 14.200	$ 2.825.800	199	$ 2.825.800	42	$ 596.400		$ -	42	$ 596.400	112	$ 1.590.400	87	$ 1.235.400
1.7	Suministro transporte e instalacion adaptador cl angular 2 ptos blanco	un	199	$ 9.200	$ 1.830.800	199	$ 1.830.800	42	$ 386.400		$ -	42	$ 386.400	112	$ 1.030.400	87	$ 800.400
1.8	Suministro transporte e instalacion tapa ciega mx blanca x 10 und	un	7	$ 23.200	$ 162.400	7	$ 162.400	4	$ 92.800		$ -	4	$ 92.800	7	$ 162.400	0	$ -
1.9	Suministro, transporte e instalacion de canaleta metalica 72x5 pintura electrostatica	un	118	$ 157.900	$ 18.632.200	118	$ 18.632.200	0	$ -		$ -	0	$ -	118	$ 18.632.200	0	$ -
1.10	Rectificacion de canaleta existente debajo de los apoyados	m	663	$ 10.500	$ 6.961.500	663	$ 6.961.500	98	$ 1.029.000		$ -	98	$ 1.029.000	98	$ 1.029.000	565	$ 5.932.500
1.11	Certificacion puntos con entrega de informe	un	199	$ 9.000	$ 1.791.000	199	$ 1.791.000	0	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	199	$ 1.791.000
1.12	Marcacion puntos en tres partes (patch panel - cable y terminal faceplate)	un	597	$ 7.200	$ 4.298.400	597	$ 4.298.400	597	$ 4.298.400		$ -	597	$ 4.298.400	597	$ 4.298.400	0	$ -
1.13	Suministro, transporte e instalacion bloque metalico reforzado para canaleta	m	118	$ 13.600	$ 1.604.800	118	$ 1.604.800		$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	118	$ 1.604.800
1.14	Suministro, transporte e instalacion rack abierto de 45 u	un	2	$ 1.802.356	$ 3.604.712	2	$ 3.604.712	0	$ -		$ -	0	$ -	2	$ 3.604.712	0	$ -
1.15	Suministro, transporte e instalacion organizador vertical	un	4	$ 4.698.264	$ 18.793.056	4	$ 18.793.056	0	$ -		$ -	0	$ -	4	$ 18.793.056	0	$ -
1.16	Suministro, transporte e instalacion pdu horizontal 5-15 p 120 vol	un	3	$ 686.957	$ 2.060.871	3	$ 2.060.871	3	$ 2.060.871		$ -	3	$ 2.060.871	3	$ 2.060.871	0	$ -
1.17	Suministro transporte e instalacion de cpe, prd, mspit, wjacks, sfdl, cat7A, 24 port, arg, 1s, bfa, 1m. Siemons o similar	un	11	$ 6.760.843	$ 74.358.273	11	$ 74.358.273		$ -		$ -	0	$ -	9	$ 60.838.587	2	$ 13.519.686
1.18	Suministro, transporte e instalacion organizador horizontal 2 u cfapa	un	11	$ 338.569	$ 3.724.259	11	$ 3.724.259	2	$ 677.138		$ -	2	$ 677.138	2	$ 677.138	9	$ 3.047.121
1.19	Suministra, transporte e instalacion versa pod grounding kit (rack ye barra, ground wire, accesorios)	un	2	$ 804.668	$ 1.609.396	2	$ 1.609.396	2	$ 1.609.396		$ -	2	$ 1.609.396	2	$ 1.609.396	0	$ -
1.20	Suministro, transporte e instalacion tuberia emt 1" con sus accesorios, curvas, uniones, grapas doble ala	m	105	$ 43.000	$ 4.515.000	105	$ 4.515.000		$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	105	$ 4.515.000
COSTO DIRECTO					$ 363.043.998		$ 363.043.998										
PORCENTAJE DE AU					28,50%		28,50%										
COSTOS INDIRECTOS					$ 103.467.539		$ 103.467.539										
RIESGOS ASUMIDOS ENTIDAD CONTRATANTE					$ -		$ -										
RECURSOS A ADMINISTRAR					$ 466.511.537		$ 466.511.537										
				PPTO OFICIAL	$ 466.511.537		$ -										

COSTOS DIRECTOS	$ 66.019.116	COSTOS DIRECTOS	$ 324.880.291	COSTOS DIRECTOS	$ 38.163.707
AU	28,50%	AU	28,50%	AU	28,50%
COSTOS INDIRECTOS	$18.815.448	COSTOS INDIRECTOS	$ 82.590.883	COSTOS INDIRECTOS	$ 10.876.656
RIESGOS		RIESGOS	0	RIESGOS	0
TOTAL	$84.834.563	TOTAL	$ 417.471.174	TOTAL	$ 49.040.363

VERIFICADOR $ 466.511.537

LUIS MIGUEL PEREZ H
Representante legal
TD Tecnologia y Diseño SAS

CAROLINA MESA
Supervisora
DESur

SERGIO RIOS OSPINA
Gerente
DESur

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

Envigado, 12 de Julio de 2023

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

TD TECNOLOGIA Y DISEÑO S.A.S.
901353499-4

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

LUIS MIGUEL PEREZ HENAO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 8.029.107

CONTADOR PÚBLICO
TP 131418-T