carpeta

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	UNO (1)
FECHA	FEBRERO 16 DE 2023
CONTRATO №	2211221326
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES, Y A LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN HABIENTE DE Y EN CALLE, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	NOVIEMBRE 28 DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 30 DE 2022
PLAZO (MESES O DÍAS)	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR	$ 450.000.000,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	No.1 HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2023 - No.2 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL 13 DE FEBRERO DE 2023
SUSPENSIONES	NA
ADICIONES	No.1 POR CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS COP $ 195.000.000,00
VALOR ANTICIPO	NA
CONTRATISTA	REINALDO GARCÍA CAMPIÑO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	RICARDO TABARES SALDARRIAGA

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL	X	ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. UNO (1)		ACUMULADO		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 30.604,00	$ 30.604,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
002.032	OTROS RETIROS DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	1,00	$ 42.885,00	$ 42.885,00		107,74		108,74	$ 4.663.315,00	59,74	$ 2.561.950,00	59,74	$ 2.561.950,00	55%
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES	M3	1,00	$ 141.678,00	$ 141.678,00		25,10		26,10	$ 3.697.796,00	23,10	$ 3.272.762,00	23,10	$ 3.272.762,00	89%
032.015A	CORTE MECANIZADO DE ANDÉN O PARED EN CONCRETO CON DISCO (3,5 CM)	ML	1,00	$ 7.508,00	$ 7.508,00		137,18		138,18	$ 1.037.456,00	63,20	$ 474.506,00	63,20	$ 474.506,00	46%
032.338A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTANTE METÁLICO INDUSTRIAL EN ACERO 4 NIVELES CON MARCOS EN ACERO Y PLATAFORMAS EN MALLA METÁLICA - DIMENSIONES 196 cm x 183 cm x 61 cm - FIJADO A PISO Y PARED - CAPACIDAD DE CARGA 2000 LIBRAS POR NIVEL	UND	1,00	$ 2.574.466,00	$ 2.574.466,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	1,00	$ 97.387,00	$ 97.387,00		147,64		148,64	$ 14.475.604,00	148,64	$ 14.475.604,00	148,64	$ 14.475.604,00	100%
033.110	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 F 6 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	M2	1,00	$ 19.156,00	$ 19.156,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. UNO (1)		ACUMULADO		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
017.045A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REPARACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + ESMALTE + PERFIL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18)	UND	1,00	$ 120.781,00	$ 120.781,00		35,00		36,00	$ 4.348.116,00	35,00	$ 4.227.335,00	35,00	$ 4.227.335,00	97%
08B.281A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVISIÓN, DIAGNÓSTICO, REPARACIÓN, ADICIÓN Y ADECUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN DEL CAI O SUB ESTACIÓN - INCLUYE TUBERÍA EMT, CURVAS, UNIONES Y SUS ACCESORIOS, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, TAPAS, CANALIZACIÓN INTEGRAL DEL CABLEADO INTERNO Y EXTERNO - INCLUYE PUESTA A PUNTO Y NORMALIZACIÓN DEL FLUIDO ELÉCTRICO DESDE LA FUENTE, EN LA CARGA Y TENSIÓN ADECUADAS A LOS USOS Y REQUERIMIENTOS DEL CAI O SUB ESTACIÓN	GLB	1,00	$ 339.953,00	$ 339.953,00		22,00		23,00	$ 7.818.919,00	19,00	$ 6.459.107,00	19,00	$ 6.459.107,00	83%
013.013A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PULIDA, BRILLADA Y PROTECCIÓN DE MESÓN EN GRANITO PULIDO	ML	1,00	$ 67.735,00	$ 67.735,00		55,90		56,90	$ 3.854.122,00	53,48	$ 3.622.468,00	53,48	$ 3.622.468,00	94%
019.033B	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA ESMALTE PARA CORREAS METÁLICAS: VIGAS, COLUMNAS, BAJANTES ALL Y CERCHAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE CON RETIRO INTEGRAL PREVIO DE POLVO, GRASA Y ÓXIDO CON PINTÓXIDO O SIMILAR QUE GARANTICE CERO ÓXIDO O CORROSIÓN. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	1,00	$ 21.066,00	$ 21.066,00		1324,85		1325,85	$ 27.930.357,00	1218,65	$ 25.672.081,00	1218,65	$ 25.672.081,00	92%
032.055A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DIVISIONES EN PANELES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL 20 ENTAMBORADA Y PARALES EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE WASH PRIMER Y PINTURA ELECTROSTÁTICA - POSIBILIDAD DE APERTURA CON PIVOTE, CON BISAGRAS FIJADAS A MURO O CON RIELES	M2	1,00	$ 415.067,00	$ 415.067,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
032.037A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA EN POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM, ESTRUCTURA MONTANTE EN ALUMINIO, ESTRUCTURA PORTANTE EN ACERO Y CABLE	M2	1,00	$ 324.314,00	$ 324.314,00		20,29		21,29	$ 6.904.646,00	19,79	$ 6.418.175,00	19,79	$ 6.418.175,00	93%
032.381D	REVISIÓN, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CORRECCIÓN, REPARACIÓN, LUBRICACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODA LA CARPINTERÍA METÁLICA Y DE ALUMINIO DEL CAI - INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE PARA LA CORRECCIÓN DE RIELES, RODACHINES, ALINEAMIENTOS, ESCUADRAS, ENCUADRES, UNIONES Y TODA CARACTERÍSTICA Y ELEMENTO QUE GARANTICE SU FUNCIONALIDAD ADECUADA - INCLUYE SUMINISTRO DE PISTAS, SELLOS ELÁSTICOS, ÁNGULOS, PLETINAS, REGLETAS, RIELES Y RODACHINES EN HIERRO O ALUMINIO	GLB	1,00	$ 451.374,00	$ 451.374,00		15,00		16,00	$ 7.221.984,00	14,00	$ 6.319.236,00	14,00	$ 6.319.236,00	88%
007.111A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL DE COBRE ROSCADA DE 1/2" - INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE	UND	1,00	$ 40.213,00	$ 40.213,00		6,00		7,00	$ 281.491,00	7,00	$ 281.491,00	7,00	$ 281.491,00	100%
029.017A	DEMOLICIÓN REVOQUE Y/O GRANIPLAST - INCLUYE RETIRO	M2	1,00	$ 5.884,00	$ 5.884,00		186,55		187,55	$ 1.103.545,00	181,05	$ 1.065.299,00	181,05	$ 1.065.299,00	97%
019.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1,00	$ 37.227,00	$ 37.227,00		69,42		70,42	$ 2.621.526,00	68,92	$ 2.565.685,00	68,92	$ 2.565.685,00	98%
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 32.120,00	$ 32.120,00		0,05		1,05	$ 33.726,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
032.022B	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECORRIDO Y PINTURA UNA (1) CARA (INFERIOR) DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO (Incluye andamio certificado, hidrolavado de UNA (1) cara a dos manos (inferior), a presión ideal sin que fisure o dañe la integridad, ganchos, amarras, sellado de orificios y fisuras de goteras, retiro de vegetación, de elementos extraños y aseo general) PINTURA CARA INFERIOR: TIPO INTERVINILO O SIMILAR. LA CUBIERTA DEBERÁ QUEDAR SIN FILTRACIONES, DE LO CONTRARIO SE REQUERIRÁ POR GARANTÍA - MEDIDA Y PAGO EN PROYECCIÓN HORIZONTAL M2 CARA SUPERIOR	M2	1,00	$ 17.949,00	$ 17.949,00		357,78		358,78	$ 6.439.743,00	353,78	$ 6.349.998,00	353,78	$ 6.349.998,00	99%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. UNO (1)		ACUMULADO		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
013.038B	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DONA O MUEBLE DE SANITARIO TIPO Asiento Universal Para Sanitario Redondo Belo Gris O SIMILAR - INCLUYE RETIRO DE LO EXISTENTE	UND	1,00	$ 110.430,00	$ 110.430,00		16,00		17,00	$ 1.877.310,00	15,00	$ 1.656.450,00	15,00	$ 1.656.450,00	88%
013.038A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA LAVAMANOS SENCILLO Tipo Grival o Similar (Incluye Kit grifería) - INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE, CORRECCIÓN DE FUGAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL APARATO	UND	1,00	$ 64.050,00	$ 64.050,00		19,00		20,00	$ 1.281.000,00	20,00	$ 1.281.000,00	20,00	$ 1.281.000,00	100%
013.038B	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS SENCILLO GALAXIA CROMO Ref. 50960 Tipo Grival o Similar (Incluye Kit grifería) - INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE, CORRECCIÓN DE FUGAS ENTRADA/SALIDA DE AGUA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL APARATO	UND	1,00	$ 146.478,00	$ 146.478,00		0,00		1,00	$ 146.478,00	1,00	$ 146.478,00	1,00	$ 146.478,00	100%
003.106A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVISIÓN COMPLETA Y REPARACIÓN ORINAL DAÑADO - INCLUYE CARTUCHO PUSH Y ACCESORIOS NUEVOS, CORRECCIÓN DE FUGAS ENTRADA/SALIDA DE AGUA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL APARATO	UND	1,00	$ 260.333,00	$ 260.333,00		1,00		2,00	$ 520.666,00	2,00	$ 520.666,00	2,00	$ 520.666,00	100%
032.048B	REPARACIÓN DE PUNTO O APARATO SANITARIO (LAVAMANOS, LAVAPLATOS, ORINAL, SANITARIO, DUCHA) CON MAL FUNCIONAMIENTO, OBSTRUIDO O CON FUGA DE AGUA - INCLUYE ACCESORIOS, SONDEO DE TUBERÍA, RETIRO, REVISIÓN Y REINSTALACIÓN HERMÉTICA DE APARATO SANITARIO.	UND	1,00	$ 52.825,00	$ 52.825,00		27,00		28,00	$ 1.479.100,00	25,00	$ 1.320.625,00	25,00	$ 1.320.625,00	89%
016.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA DESPENSA ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: TABLEX ENCHAPADO MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR, CON REGRUESO HASTA 30 MM DE SOPORTE LONGITUDINAL. ACABADO: EL MADECOR SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS EN TRES SECCIONES CON CUATRO BISAGRAS Y UNA JALADERA, CON 2 RANURAS HORIZONTALES Y CON MARQUETE CHAPACANTO OKUME. INTERIOR CON ENTREPAÑOS Y DISTRIBUCIÓN SEGÚN ALTURA, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN)	M2	1,00	$ 842.824,00	$ 842.824,00		8,04		9,04	$ 7.619.129,00	7,04	$ 5.933.481,00	7,04	$ 5.933.481,00	78%
016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO MESÓN ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	1,00	$ 472.944,00	$ 472.944,00		19,92		20,92	$ 9.893.989,00	20,31	$ 9.605.493,00	20,31	$ 9.605.493,00	97%
014.003A	RETIRO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y REINSTALACIÓN DE VIDRIO TRASLÚCIDO 4 MM MONTADO EN MARCO DE HIERRO - INCLUYE SILICONA ANTIHONGOS - INCLUYE RETIRO INTEGRAL DE SUCIEDAD, BREA O ADHESIVO EXISTENTE TANTO EN EL VIDRIO COMO EN EL MARCO DE HIERRO	M2	1,00	$ 10.580,00	$ 10.580,00		1,78		2,78	$ 29.413,00	2,78	$ 29.413,00	2,78	$ 29.413,00	100%
032.065B	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PELÍCULA ADHESIVA DE CONTROL SOLAR (POLARIZADO) PARA VIDRIO	M2	1,00	$ 92.004,00	$ 92.004,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
032.065A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIDRIO TRASLÚCIDO DE 4MM - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXISTENTE	M2	1,00	$ 62.805,00	$ 62.805,00		25,77		26,77	$ 1.681.290,00	24,77	$ 1.555.454,00	24,77	$ 1.555.454,00	93%
018.007A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE - REF. B362PX TIPO SCHALAGE O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO. - INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	UND	1,00	$ 196.565,00	$ 196.565,00		3,00		4,00	$ 786.260,00	4,00	$ 786.260,00	4,00	$ 786.260,00	100%
019.038D	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO 2 MANOS SOBRE MURO Y/O CIELO INTERIOR (1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y UNA MANOS EN PINTURA TIPO 1, INCLUYE RESANES, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	1,00	$ 18.550,00	$ 18.550,00		2813,29		2814,29	$ 52.205.057,00	2.340,03	$ 43.407.522,00	2340,03	$ 43.407.522,00	83%
019.033A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. ZÓCALOS. INCLUYE INICIO CON LIMPIEZA INTEGRAL Y RETIRO DE POLVO, GRASA Y ÓXIDO. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	1,00	$ 26.413,00	$ 26.413,00		591,10		592,10	$ 15.639.032,00	511,32	$ 13.505.443,00	511,32	$ 13.505.443,00	86%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. UNO (1)		ACUMULADO		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
012.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERÁMICA PISO STONE TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO O CAFÉ SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	1,00	$ 83.718,00	$ 83.718,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
032.125A	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESÓN EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA COMEDOR A=1,0 M - INCLUYE BANCA (A= 0,4) EN EL MISMO MATERIAL A CADA LADO - INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	1,00	$ 1.532.182,00	$ 1.532.182,00		2,00		3,00	$ 4.596.546,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
017.090	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA METÁLICA, INCLUYE (VIDRIO 4 MM, ÁNGULO, ANTICORROSIVO, ESMALTE Y TODA LA SILICONA NECESARIA PARA GARANTIZAR SU PERFECTA INSTALACIÓN, ADEMÁS EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	M2	1,00	$ 255.980,00	$ 255.980,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA METÁLICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTÁTICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	1,00	$ 615.216,00	$ 615.216,00		24,20		25,20	$ 15.503.444,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
017.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MARCO METÁLICO PUERTAS E= 8.5 CM SENCILLO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.51 A 0.75 M. Y ALTURA 1.80 A 2.10 M. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	UND	1,00	$ 197.674,00	$ 197.674,00		1,00		2,00	$ 395.348,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
017.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MARCO METÁLICO PUERTAS E= 8.5 CM SENCILLO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 PARA PUERTA CON ANCHO 0.76 A 1.10 M. Y ALTURA 2.11 A 2.40 M. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	UND	1,00	$ 246.580,00	$ 246.580,00		2,00		3,00	$ 739.740,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
08B.303A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, DIÁMETRO 30 CM, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC - INCLUYE RETIRO Y REINSTALACIÓN DE EXISTENTES A REEMPLAZAR	UND	1,00	$ 86.437,00	$ 86.437,00		88,00		89,00	$ 7.692.893,00	75,00	$ 6.482.775,00	75,00	$ 6.482.775,00	84%
003.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA Aluminio 3" x 2" con Sosco Anticucarachas - Ref. TA-3"x2"	UND	1,00	$ 14.622,00	$ 14.622,00		3,00		4,00	$ 58.488,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
013.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN INCRUSTACIONES Porcelana - JABONERA DUCHA ELITE Ref. 06110100-1 Tipo Corona o Similar.	UND	1,00	$ 48.201,00	$ 48.201,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
007.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRÍA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	1,00	$ 82.675,00	$ 82.675,00		3,00		4,00	$ 330.700,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
029.074	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	1,00	$ 23.112,00	$ 23.112,00		100,49		101,49	$ 2.345.591,00	40,49	$ 935.759,00	40,49	$ 935.759,00	40%
032.080	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	1,00	$ 4.488,00	$ 4.488,00		174,59		175,59	$ 788.048,00	175,59	$ 788.048,00	175,59	$ 788.048,00	100%
007.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR LÍNEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	1,00	$ 462.851,00	$ 462.851,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
015.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA Mezcladora Cromada 8" GALAXIA Sin salida bañera Ref. 50400001 Tipo Grival o Similar. (Incluye accesorios e instalación).	UND	1,00	$ 158.039,00	$ 158.039,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. UNO (1)		ACUMULADO		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
015.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SANITARIO Tipo Institucional Bajo Consumo 1.6 litros por descarga, color blanco para conexión por detrás, MANCESA Y/O SIMILAR REF 21-AA-41 (Incluye asiento sanitario comodor Blanco, Marca Grival+ VÁLVULA Y BOTÓN ANTIVANDÁLICO Tipo DOCOL.	UND	1,00	$ 1.185.901,00	$ 1.185.901,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
003.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO DESAGÜE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00	$ 167.167,00	$ 167.167,00		3,00		4,00	$ 668.668,00	4,00	$ 668.668,00	4,00	$ 668.668,00	100%
003.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO DESAGÜE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00	$ 98.722,00	$ 98.722,00		15,00		16,00	$ 1.579.552,00	15,00	$ 1.480.830,00	15,00	$ 1.480.830,00	94%
003.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 0.80*0.80*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	UND	1,00	$ 1.290.866,00	$ 1.290.866,00		1,00		2,00	$ 2.581.732,00	1,00	$ 1.290.866,00	1,00	$ 1.290.866,00	50%
003.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 0.40*0.40*0.40 m. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 1 1/2 X 1 1/2 * 1/8" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 2 * 1/8" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.)	UND	1,00	$ 362.721,00	$ 362.721,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
003.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO DESAGÜE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagües (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00	$ 126.166,00	$ 126.166,00		2,00		3,00	$ 378.498,00	3,00	$ 378.498,00	3,00	$ 378.498,00	100%
003.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1,00	$ 44.826,00	$ 44.826,00		38,76		39,76	$ 1.782.282,00	39,76	$ 1.782.282,00	39,76	$ 1.782.282,00	100%
003.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1,00	$ 25.449,00	$ 25.449,00		30,20		31,20	$ 794.009,00	31,20	$ 794.009,00	31,20	$ 794.009,00	100%
005.056	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUNTA DE DILATACIÓN PARA PLACA CONTRAPISO (Incluye sellante)	ML	1,00	$ 14.942,00	$ 14.942,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
006.038A	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN SUPERBOARD DE 10 MM, TERMINADO ESTUCO Y PINTURA, DOS CARAS - INCLUYE RELLENO EN AISLANTE TÉRMICO	M2	1,00	$ 185.813,00	$ 185.813,00		312,74		313,74	$ 58.297.194,00	285,83	$ 53.111.153,00	285,83	$ 53.111.153,00	91%
011.009A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO, INCLUYE AISLANTE TÉRMICO - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 ACCESOS DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA Y COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	1,00	$ 82.151,00	$ 82.151,00		135,50		136,50	$ 11.213.612,00	32,50	$ 2.669.908,00	32,50	$ 2.669.908,00	24%
033.101A	LIMPIEZA, DENUDACIÓN Y PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE MÉTODOS ABRASIVOS TIPO "WET - BLASTING", "SAND - BLASTING" O SIMILAR, PARA ACABADO GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC - SP10, PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA EXTERNA DE ALTOS SÓLIDOS EPÓXICA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS COLOR SEGÚN DISEÑO, ANTICORROSIVO EPÓXICO ESPESOR 3 MM MÁS ESMALTE URETANO ESPESOR 3 MM, INCLUYE CATALIZADORES Y DISOLVENTES EPÓXICOS - TRABAJO EN ALTURAS	KG	1,00	$ 2.724,00	$ 2.724,00		1899,00		1900,00	$ 5.175.600,00	1.900,00	$ 5.175.600,00	1900,00	$ 5.175.600,00	100%
009.005B	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE LISO MUROS 1:3 FACHADAS - IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS - INCLUYE MALLA GALLINERO	M2	1,00	$ 42.137,00	$ 42.137,00		14,00		15,00	$ 632.055,00	15,00	$ 632.055,00	15,00	$ 632.055,00	100%
019.015A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 2 MANOS FACHADAS Y/O CIELO EXTERIOR (INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE MEDIANTE EL RETIRO DE CASCARONES DE PINTURA ANTIGUA CON PULIDORA O HIDROLAVADO, RESANES, FILOS Y DILATACIONES - INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y UNA MANO EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O SIMILAR,). COLORES SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	$ 21.001,00	$ 21.001,00		2300,30		2301,30	$ 48.329.523,00	1.885,07	$ 39.588.398,00	1885,07	$ 39.588.398,00	82%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. UNO (1)		ACUMULADO		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
08B.321	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EXTRACTOR TECHO BROAN O SIMILAR 6 PUL	UND	1,00	$ 382.754,00	$ 382.754,00		5,00		6,00	$ 2.296.524,00	6,00	$ 2.296.524,00	6,00	$ 2.296.524,00	100%
006.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	1,00	$ 147.881,00	$ 147.881,00		8,92		9,92	$ 1.467.350,00	9,92	$ 1.467.350,00	9,92	$ 1.467.350,00	100%
032.026A	RECORRIDO, REPARACIÓN, LIMPIEZA Y RE-NIVELACIÓN DE CANALES DE CUBIERTA - INCLUYE DESMONTE, SOLDADURAS, SELLADO DE FISURAS, ORIFICIOS Y ROTURAS, HIDROLAVADO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, WASH PRIMER Y PINTURA, NUEVO MONTAJE, FIJACIÓN HERMÉTICA DE BAJANTES Y ADECUACIÓN DE PENDIENTES PARA MAYOR ARRASTRE DE SÓLIDOS	ML	1,00	$ 18.235,00	$ 18.235,00		327,00		328,00	$ 5.981.080,00	315,58	$ 5.754.602,00	315,58	$ 5.754.602,00	96%
028.007	DESMONTE CUBIERTA	M2	1,00	$ 11.141,00	$ 11.141,00		269,08		270,08	$ 3.008.962,00	240,08	$ 2.674.732,00	240,08	$ 2.674.732,00	89%
032.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 5	M2	1,00	$ 42.275,00	$ 42.275,00		305,23		306,23	$ 12.945.662,00	250,73	$ 10.599.400,00	250,73	$ 10.599.400,00	82%
032.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABALLETE FIBROCEMENTO UNIVERSAL PARA TEJAS PERFIL 5	ML	1,00	$ 73.909,00	$ 73.909,00		19,35		20,35	$ 1.504.049,00	20,35	$ 1.504.049,00	20,35	$ 1.504.049,00	100%
010.020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.82 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	1,00	$ 108.237,00	$ 108.237,00		11,48		12,48	$ 1.350.798,00	3,68	$ 398.313,00	3,68	$ 398.313,00	29%
003.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	ML	1,00	$ 31.478,00	$ 31.478,00		61,80		62,80	$ 1.976.819,00	46,80	$ 1.473.171,00	46,80	$ 1.473.171,00	75%
032.022A	RECORRIDO DE CUBIERTA EN CUALQUIER MATERIAL (Incluye ganchos, amarras, sellado de orificios y fisuras de goteras, retiro de vegetación, de elementos extraños y aseo general - NO PINTAR) LA CUBIERTA DEBERÁ QUEDAR SIN FILTRACIONES, DE LO CONTRARIO SE REQUERIRÁ POR GARANTÍA - MEDIDA Y PAGO EN PROYECCIÓN HORIZONTAL M2 CARA SUPERIOR	M2	1,00	$ 14.144,00	$ 14.144,00		1142,37		1143,37	$ 16.171.826,00	977,04	$ 13.819.254,00	977,04	$ 13.819.254,00	85%
002A.022B	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UN (1) LOGO INSTITUCIONAL ESCUDO DE MANIZALES O ESCUDO DE LA POLICÍA NACIONAL - TAMAÑO 80 cm X 40 cm Y LÍNEA, EN LÁMINA DE METAL ALUMINIO BRILLANTE PARA IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL	M3	1,00	$ 907.543,00	$ 907.543,00		0,00		1,00	$ 907.543,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
002A.022A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LETRA TAMAÑO MÁXIMO 30 cm X 15 cm, EN LÁMINA DE METAL ALUMINIO BRILLANTE PARA LEYENDA DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL	UND	1,00	$ 71.664,00	$ 71.664,00		144,00		145,00	$ 10.391.280,00	34,00	$ 2.436.576,00	34,00	$ 2.436.576,00	23%
017.091B	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SILLA PARA PELUQUERÍA DE ALTA RESISTENCIA HIDRÁULICA - RECLINABLE, BASE REDONDA, ESTRUCTURA METÁLICA CROMADA, REPOSA PIES, Características mínimas: Ancho del asiento: 18.5 pulgadas. Ancho de la silla: 24 pulgadas. Altura mínima y máxima del asiento: 20 pulgadas a 26 pulgadas. Capacidad de carga: 400 libras. Bomba hidráulica resistente. Recubrimiento en material de poliuretano negro de alta calidad. IGUAL O SIMILAR A: MARCA "PYLE" O SUPERIOR	UND	1,00	$ 2.100.509,00	$ 2.100.509,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
033.152	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN HASTA EL SITIO DE UBICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. CALIBRE SEGÚN DISEÑO (INCLUYE VIGAS, CERCHAS, CUNAS, ABRAZADERAS, NEOPRENO, PLATINA DE SUJECIÓN Y DE GUIA, PERNOS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	KG	1,00	$ 18.863,00	$ 18.863,00		1335,00		1336,00	$ 25.200.968,00	1.131,00	$ 21.334.053,00	1131,00	$ 21.334.053,00	85%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. UNO (1)		ACUMULADO		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
021.072A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAMAROTE O LITERA DE DOS (2) NIVELES, MEDIDAS 100 cm X 190 cm X 150 cm. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON ESCALERA, TAPONES PLÁSTICOS, HERRAJES, FIJACIÓN A PISO, TABLADO Y Colchonetas Ortopédicas en espuma rosada de densidad 20, medidas 1*1.90*0,1 m, FORRADA EN LONA O POLIURETANO Y CREMALLERA. RESISTENCIA 250 Kg O SUPERIOR	UND	1,00	$ 1.234.666,00	$ 1.234.666,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
013.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERÁMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	1,00	$ 85.942,00	$ 85.942,00		3,50		4,50	$ 386.739,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
012.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GUARDAESCOBAS CERÁMICA TIPO STONE H = 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO O CAFÉ SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA.	ML	1,00	$ 24.405,00	$ 24.405,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
011.006A	REPARACIÓN JUNTA PERDIDA DE CIELO RASO SUSPENDIDO EN GYPLAC, SUPERBOARD O EN PVC, Incluye tres (3) manos de pintura	ML	1,00	$ 28.775,00	$ 28.775,00		9,10		10,10	$ 290.628,00	10,10	$ 290.628,00	10,10	$ 290.628,00	100%
007.120A	SONDEO, DESTAPONAMIENTO, REPARACIÓN, RECONEXIÓN HERMÉTICA Y SELLADO DE TUBERÍAS Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIA EN CUALQUIER DIÁMETRO Y MATERIAL	ML	1,00	$ 11.990,00	$ 11.990,00		112,08		113,08	$ 1.355.830,00	102,88	$ 1.233.532,00	102,88	$ 1.233.532,00	91%
032.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAMBIO DE ACCESORIOS EN APARATO SANITARIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUIDMASTER O SISTEMA QUE APLIQUE AL CASO	UND	1,00	$ 72.903,00	$ 72.903,00		0,00		1,00	$ 72.903,00	1,00	$ 72.903,00	1,00	$ 72.903,00	100%
010.029	SUMINISTRO TRANSPORTE, E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO PARA CUBIERTA TIPO COLONIAL - INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. ALMACENAMIENTO EN SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTARÁN A CARGO DEL CONTRATISTA PARA EL CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	M2	1,00	$ 53.026,00	$ 53.026,00		19,00		20,00	$ 1.060.520,00	20,00	$ 1.060.520,00	20,00	$ 1.060.520,00	100%
028.001	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE BARRO Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	1,00	$ 18.880,00	$ 18.880,00		49,10		50,10	$ 945.888,00	50,10	$ 945.888,00	50,10	$ 945.888,00	100%
028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	1,00	$ 11.061,00	$ 11.061,00		8,00		9,00	$ 99.549,00	9,00	$ 99.549,00	9,00	$ 99.549,00	100%
032.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LÁMINA DE ICOPOR PARA CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	1,00	$ 26.551,00	$ 26.551,00		27,51		28,51	$ 756.874,00	18,59	$ 493.488,00	18,59	$ 493.488,00	65%
029.003	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	1,00	$ 8.351,00	$ 8.351,00		10,73		11,73	$ 97.958,00	9,17	$ 76.579,00	9,17	$ 76.579,00	78%
012.069	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HILERA DE PISO TERRAZO (INCLUYE PULIDA Y BRILLADA). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	ML	1,00	$ 51.857,00	$ 51.857,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
021.032A	PODA DE ÁRBOL DE GRAN PORTE (INCLUYE RETIRO)	UND	1,00	$ 428.686,00	$ 428.686,00		4,94		5,94	$ 2.546.395,00	5,94	$ 2.546.395,00	5,94	$ 2.546.395,00	100%
015.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO DE COLGAR con descarga y sifón en porcelana Color Blanco Línea Polo importado Ref. 27 AA 590101 Tipo Accesorios & Acabados o Similar con válvula antivandálica.	UND	1,00	$ 607.096,00	$ 607.096,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	1,00	$ 607.096,00	1,00	$ 607.096,00	0%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. UNO (1)		ACUMULADO		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
016.023A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARED, PROFUNDIDAD: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON TRES (3) ENTREPAÑOS CADA M2, TAPA DETRÁS DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	1,00	$ 475.819,00	$ 475.819,00		2,25		3,25	$ 1.546.412,00	3,25	$ 1.546.412,00	3,25	$ 1.546.412,00	100%
016.023B	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MALLA PLÁSTICA O ANGEO ANTI MOSQUITOS PARA CLARABOYAS	M2	1,00	$ 35.480,00	$ 35.480,00		2,36		3,36	$ 119.213,00	3,36	$ 119.213,00	3,36	$ 119.213,00	100%
015.015A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REGADERA Y MANIJA DUCHA - Regadera Cuadrada En Acero Inoxidable De 20x20 Cmt. + Niple, y Manija Balta Cruceta Ducha para Agua Fría - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LO EXISTENTE	UND	1,00	$ 86.398,00	$ 86.398,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
021.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POSTE DE MADERA 4 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS	ML	1,00	$ 39.506,00	$ 39.506,00		15,80		16,80	$ 663.701,00	16,80	$ 663.701,00	16,80	$ 663.701,00	100%
032.122A	RENIVELACIÓN DE CIELO RASO EN ALUMINIO E ICOPOR EXISTENTE - NO INCLUYE SUMINISTRO DE LÁMINAS	M2	1,00	$ 2.177,00	$ 2.177,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
021.064G	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PINTURA DE CERRAMIENTO Y/O PUERTA EN MALLA ESLABONADA Y TUBERÍA GALVANIZADA, INCLUYE REAJUSTE A SU FUNCIONALIDAD NORMAL - A TODO COSTO, ALTURA HASTA 8 M. INCLUYE, WASH PRIMER, ANTICORROSIVO, PINTURA Y REPARACIÓN DE ROTURAS. COLORES SEGÚN DISEÑOS	M2	1,00	$ 43.219,00	$ 43.219,00		10,80		11,80	$ 509.985,00	11,80	$ 509.985,00	11,80	$ 509.985,00	100%
005.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA DE CHAMBRANA EN MADERA Y BOLILLOS DE 3/4" - LIJADO PREVIO - 2 MANOS DE LACA Y SELLADOR ESPECIAL PARA MADERA (COLOR TRANSPARENTE)	ML	1,00	$ 21.289,00	$ 21.289,00		45,60		46,60	$ 992.068,00	46,60	$ 992.068,00	46,60	$ 992.068,00	100%
017.123	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REJA EN VARILLA DE 1/2" CUADRADA, AGUJERO DE 20X20 CM - INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2	1,00	$ 99.514,00	$ 99.514,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
010.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 1.00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	1,00	$ 57.040,00	$ 57.040,00		27,60		28,60	$ 1.631.344,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
015.024A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA ELÉCTRICA 110 V - TIPO EVIDENCE O SIMILAR	UND	1,00	$ 199.083,00	$ 199.083,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00	$ 835.204,00	$ 835.204,00		0,13		1,13	$ 943.781,00	1,13	$ 943.781,00	1,13	$ 943.781,00	100%
005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1,00	$ 8.339,00	$ 8.339,00		59,00		60,00	$ 500.340,00	60,00	$ 500.340,00	60,00	$ 500.340,00	100%
006.003A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN BLOQUE Nº5 Arcilla 33*23*11.5 cm. - INCLUYE ADECUACIÓN TUBERÍA GALVANIZADA 2" PARA BANDERAS	M2	1,00	$ 69.982,00	$ 69.982,00		11,00		12,00	$ 839.784,00	12,00	$ 839.784,00	12,00	$ 839.784,00	100%
013.004A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERÁMICA PARED PORCELANATO. COLOR NEGRO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	1,00	$ 133.744,00	$ 133.744,00		13,59		14,59	$ 1.951.593,00	14,59	$ 1.951.593,00	14,59	$ 1.951.593,00	100%
003.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO RE VENTILACIÓN PVC 2" (Incluye accesorios de conexión unión y yee).	UND	1,00	$ 96.104,00	$ 96.104,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. UNO (1)		ACUMULADO		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
003.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S 2" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1,00	$ 26.437,00	$ 26.437,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
003.050	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TAPÓN DE LIMPIEZA DE 4" (Incluye codo 45° PVC, tubería PVC y tapa de inspección).	UND	1,00	$ 235.840,00	$ 235.840,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
003.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SIFÓN PVC-S 2"	UND	1,00	$ 83.070,00	$ 83.070,00		9,00		10,00	$ 830.700,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
003.122	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 6"	ML	1,00	$ 64.008,00	$ 64.008,00		17,80		18,80	$ 1.203.351,00	18,80	$ 1.203.351,00	18,80	$ 1.203.351,00	100%
007.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REGISTRO Red White 1 1/2" (Incluye universal)	UND	1,00	$ 243.558,00	$ 243.558,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
007.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REGISTRO Red White 1/2 (Incluye accesorios)	UND	1,00	$ 89.100,00	$ 89.100,00		3,00		4,00	$ 356.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
007.020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRÍA 1 1/2" PVC-P (Incluye accesorios de instalación)	UND	1,00	$ 155.687,00	$ 155.687,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
007.026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fría (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	1,00	$ 29.941,00	$ 29.941,00		15,00		16,00	$ 479.056,00	16,00	$ 479.056,00	16,00	$ 479.056,00	100%
007.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fría (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	1,00	$ 18.587,00	$ 18.587,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
007.021	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC-P (Incluye accesorios de instalación)	UND	1,00	$ 93.224,00	$ 93.224,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
007.146	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE AIRE	UND	1,00	$ 41.139,00	$ 41.139,00		1,00		2,00	$ 82.278,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
007.126	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPALME A CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	1,00	$ 72.389,00	$ 72.389,00		2,00		3,00	$ 217.167,00	3,00	$ 217.167,00	3,00	$ 217.167,00	100%
007.074	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MEDIDORES AGUA 1/2" (Incluye caja de 60*60*14)	UND	1,00	$ 645.710,00	$ 645.710,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
007.121	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJAS DE ANDÉN PLÁSTICAS. INSTALACIÓN A TODO COSTO.	UND	1,00	$ 85.213,00	$ 85.213,00		0,00		1,00	$ 85.213,00	1,00	$ 85.213,00	1,00	$ 85.213,00	100%
08B.454	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	1,00	$ 108.186,00	$ 108.186,00		14,00		15,00	$ 1.622.790,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
08B.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1,00	$ 158.221,00	$ 158.221,00		0,00		1,00	$ 158.221,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. UNO (1)		ACUMULADO		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
08B.452	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	1,00	$ 132.156,00	$ 132.156,00		14,00		15,00	$ 1.982.340,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
08B.203	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UND	1,00	$ 120.511,00	$ 120.511,00		1,00		2,00	$ 241.022,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
08B.252	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA TOMA TV (COAXIAL). INCLUYE CONDULINADO Y TUBERÍA PVC 3/4", APARATO. NO INCLUYE CABLEADO. PROM 16 MTS	UND	1,00	$ 76.871,00	$ 76.871,00		1,00		2,00	$ 153.742,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
08B.252	SALIDA PARA TV O INTERNET EN TUBERÍA EMT Y PVC	UND	1,00	$ 76.871,00	$ 76.871,00		1,00		2,00	$ 153.742,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL STIL LED 30*120 CMS DE INCRUSTAR, 40W IP 40, VOLTAJE DE OPERACIÓN 85V A 277V 60 HZ. 3586 LM EFICACCIA90LM/W. IRC>80% GARANTÍA 5 AÑOS MARCA STAND ILUMINACIONES.	UND	1,00	$ 395.604,00	$ 395.604,00		15,00		16,00	$ 6.329.664,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE 18W	UND	1,00	$ 95.205,00	$ 95.205,00		11,00		12,00	$ 1.142.460,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
08B.318	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REFLECTOR DE 50W IP66 LED CUADRADO-CERRADO - ESTRIBOS - COMPLETO: CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, FOTOCELDA, COFRE METÁLICO DE SEGURIDAD, ETC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN; INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN. INSTALACIÓN A TODO COSTO.	UND	1,00	$ 450.970,00	$ 450.970,00		3,00		4,00	$ 1.803.880,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
32118	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA TELEFÓNICA.	M	1,00	$ 38.705,00	$ 38.705,00		11,00		12,00	$ 464.460,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
08B.045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 1".	M	1,00	$ 44.560,00	$ 44.560,00		28,00		29,00	$ 1.292.240,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
H4733-H7775	ACOMETIDA EN CABLE ANTIFRAUDE 1X8+8 AWG, INCLUYE TUBERÍA EMT DE 1" A LA VISTA CON CAPACETE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN FACHADA.	M	1,00	$ 42.311,00	$ 42.311,00		31,00		32,00	$ 1.353.952,00	32,00	$ 1.353.952,00	32,00	$ 1.353.952,00	100%
08B.521	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MEDIDA DIRECTA MONOFÁSICA	UN	1,00	$ 744.359,00	$ 744.359,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
08B.278	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 1X20 A	UN	1,00	$ 52.957,00	$ 52.957,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA AISLADA PARA AGUA CALIENTE	UN	1,00	$ 175.244,00	$ 175.244,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
0	ALIMENTADOR EN CABLE 3No. 10 AWG HHFR Y TUBERÍA DE 3/4" PARA CIRCUITOS RAMALES.	M	1,00	$ 38.160,00	$ 38.160,00		29,00		30,00	$ 1.144.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
0	LEGALIZACIÓN Y MATRICULA DEL SERVICIO NUEVO ANTE CHEC	UN	1,00	$ 283.466,00	$ 283.466,00		0,00		1,00	$ 283.466,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
08B.448	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	1,00	$ 143.776,00	$ 143.776,00		27,00		28,00	$ 4.025.728,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. UNO (1)		ACUMULADO		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
001.083	SOBREACARREO EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO (TRASLADO DE ENSERES Y RETIRO DE DEMOLICIONES)	M3-HM	1,00	$ 90.491,00	$ 90.491,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
006.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN BLOQUE Nº5 Arcilla 33*23*11.5 cm.	M2	1,00	$ 50.334,00	$ 50.334,00		0,00	1	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
VALOR CAPÍTULO					**$ 28.605.110,00**					**$ 475.395.631,00**		**$ 361.883.049,00**		**$ 361.883.049,00**	

NO PREVISTOS

CONDICIONES NO PREVISTAS DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. UNO (1)		ACUMULADO		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML		$ 13.546,00			49,25		49,25	$ 667.141,00	49,25	$ 667.141,00	49,25	$ 667.141,00	100%
NP-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAMPAMENTO PROVISIONAL	M2		$ 157.291,00			14,63		14,63	$ 2.301.168,00	14,63	$ 2.301.168,00	14,63	$ 2.301.168,00	100%
NP-3	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3		$ 52.369,00			35,16		35,16	$ 1.841.295,00	35,16	$ 1.841.295,00	35,16	$ 1.841.295,00	100%
NP-4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA M-084 Q-2 F 4 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	KG		$ 11.999,00			192,97		192,97	$ 2.315.472,00	192,97	$ 2.315.472,00	192,97	$ 2.315.472,00	100%
NP-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2		$ 43.543,00			207,65		207,65	$ 9.041.704,00	207,65	$ 9.041.704,00	207,65	$ 9.041.704,00	100%
NP-6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BORDILLO BASE PARA MUROS EN DRYWALL Y/O SUPERBOARD H = ENTRE 0,15 Y 0,18M Y A= ENTRE 0,9 Y 0,10M	ML		$ 82.558,00			30,33		30,33	$ 2.503.985,00	30,33	$ 2.503.985,00	30,33	$ 2.503.985,00	100%
NP-7	MORTERO DE NIVELACIÓN E=0,05 M	M2		$ 40.375,00			148,80		148,80	$ 6.007.800,00	148,80	$ 6.007.800,00	148,80	$ 6.007.800,00	100%
NP-8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD	ML		$ 9.822,00			43,00		43,00	$ 422.346,00	43,00	$ 422.346,00	43,00	$ 422.346,00	100%
NP-9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR ALTURA < 3 M. (INCLUYE, 3 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE) M2	M2		$ 25.911,00			157,31		157,31	$ 4.076.060,00	157,31	$ 4.076.060,00	157,31	$ 4.076.060,00	100%
NP-10	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE DESMONTE, REINSTALACIÓN Y SOLDADURA).	ML		$ 62.593,00			23,00		23,00	$ 1.439.639,00	9,20	$ 575.856,00	9,20	$ 575.856,00	40%
NP-11	DESMONTE DE ESPEJO	M2		$ 4.640,00			3,81		3,81	$ 17.665,00	3,81	$ 17.665,00	3,81	$ 17.665,00	100%
NP-12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESPEJO 6 MM. FLOTADO BISELADO Y SIN MARCO. (INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO).	M2		$ 189.737,00			3,47		3,47	$ 659.223,00	3,47	$ 659.223,00	3,47	$ 659.223,00	100%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. UNO (1)		ACUMULADO		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
NP-13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SANITARIO Tipo OPORTO ELONGADO Color Blanco Ref. 121521001 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario one piece, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	UND		$ 869.228,00			4,00		4,00	$ 3.476.912,00	4,00	$ 3.476.912,00	4,00	$ 3.476.912,00	100%
NP-14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER LÍNEA MARSELLA COLOR BLANCO DE CORONA O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND		$ 477.126,00			4,00		4,00	$ 1.908.504,00	4,00	$ 1.908.504,00	4,00	$ 1.908.504,00	100%
NP-15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SANITARIO TIPO MANANTIAL COLOR BEIGE CORONA O SIMILAR. CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERÍA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND		$ 585.980,00			2,00		2,00	$ 1.171.960,00	2,00	$ 1.171.960,00	2,00	$ 1.171.960,00	100%
NP-16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SANITARIO ANTIVANDÁLICO PARA ÁREAS COMUNES, DESCARGA A PISO, EN ACERO INOXIDABLE - TIPO SOCODA O SIMILAR - LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304. DIMENSIONES 0.374X0.46X0.79 M. INCLUYE SOLO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL SANITARIO.	UND		$ 4.681.491,00			4,00		4,00	$ 18.725.964,00	4,00	$ 18.725.964,00	4,00	$ 18.725.964,00	100%
NP-17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVAMANOS ANTIVANDÁLICO 320 CON CORAZA EN ACERO INOXIDABLE MARCA SOCODA O SIMILAR. LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304. INCLUYE SOLO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL LAVAMANOS.	UND		$ 1.924.608,00			4,00		4,00	$ 7.698.432,00	4,00	$ 7.698.432,00	4,00	$ 7.698.432,00	100%
NP-18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	UND		$ 684.759,00			1,00		1,00	$ 684.759,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
NP-19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD RECTA DE 24" INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	ML		$ 267.983,00			1,00		1,00	$ 267.983,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
NP-20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVADO DE LADRILLO CON ÁCIDO MURIÁTICO	M2		$ 26.437,00			25,60		25,60	$ 676.682,00	25,60	$ 676.682,00	25,60	$ 676.682,00	100%
NP-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIJA PARA PUERTAS MÓVILES FIJADAS CON TORNILLERÍA.	UND		$ 19.591,00			0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
NP-22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERÁMICA PISO CERÁMICA DURO PISO CANTERA GRIS 51x51 (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2		$ 113.041,00			147,00		147,00	$ 16.617.027,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
NP-23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERÁMICA PISO PARED NATAL COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2		$ 95.714,00			88,17		88,17	$ 8.439.295,00	9,17	$ 877.889,00	9,17	$ 877.889,00	10%
NP-24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GUARDAESCOBAS CERÁMICA O GRESS (INCLUYE BOQUILLA.)	ML		$ 28.630,00			120,00		120,00	$ 3.435.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
NP-25	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN TERMINADO ESTUCO	M2		$ 14.059,00			499,82		499,82	$ 7.026.970,00	222,00	$ 3.121.098,00	222,00	$ 3.121.098,00	44%
NP-26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANAL EN PVC TIPO PAVCO O SIMILAR.	ML		$ 179.864,00			96,56		96,56	$ 17.367.668,00	48,62	$ 8.744.988,00	48,62	$ 8.744.988,00	50%
NP-27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ALTURA < 0.50 M.	ML		$ 31.645,00			88,68		88,68	$ 2.806.174,00	52,44	$ 1.659.359,00	52,44	$ 1.659.359,00	59%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. UNO (1)		ACUMULADO		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
NP-28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO DE 1,7MX0,5M, CON DOS NAVES FIJAS Y UNA CELOSÍA FIJA, EN PERFIL BOTAGUA, CANAL EN U COLOR NATURAL DE 4CM DE ANCHO POR 2CM DE ALTO CON PISAVIDRIO U68.	UND		$ 655.317,00			11,00		11,00	$ 7.208.487,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
NP-29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE GABINETE DE COCINA: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	ML		$ 766.798,00			2,57		2,57	$ 1.970.671,00	1,57	$ 1.203.873,00	1,57	$ 1.203.873,00	61%
NP-30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND		$ 143.670,00			5,00		5,00	$ 718.350,00	5,00	$ 718.350,00	5,00	$ 718.350,00	100%
NP-31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA AGUA PRESIÓN PVC 1 1/2 ". INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS Y ANCLAJES CON TUBERÍA GALVANIZADA	GL		$ 1.603.529,00			1,00		1,00	$ 1.603.529,00	1,00	$ 1.603.529,00	1,00	$ 1.603.529,00	100%
NP-32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVISIÓN COMPLETA Y REPARACIÓN ORINAL DAÑADO - INCLUYE VÁLVULA TIPO PUSH Y ACCESORIOS NUEVOS, CORRECCIÓN DE FUGAS ENTRADA/SALIDA DE AGUA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL APARATO	UND		$ 542.998,00			2,00		2,00	$ 1.085.996,00	2,00	$ 1.085.996,00	2,00	$ 1.085.996,00	100%
NP-33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIDRIO MINIBOREAL DE 4MM - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXISTENTE	M2		$ 130.148,00			4,91		4,91	$ 638.709,00	4,91	$ 638.709,00	4,91	$ 638.709,00	100%
NP-34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE INCRUSTAR DE 60X60 BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC - INCLUYE RETIRO Y REINSTALACIÓN DE EXISTENTES A REEMPLAZAR	UND		$ 163.309,00			14,00		14,00	$ 2.286.326,00	14,00	$ 2.286.326,00	14,00	$ 2.286.326,00	100%
NP-35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 60X60 INCLUYE MARCO BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC - INCLUYE RETIRO Y REINSTALACIÓN DE EXISTENTES A REEMPLAZAR	UND		$ 198.271,00			1,00		1,00	$ 198.271,00	1,00	$ 198.271,00	1,00	$ 198.271,00	100%
NP-36	JORNAL AYUDANTE	DIA		$ 85.009,00			90,00		90,00	$ 7.650.810,00	83,00	$ 7.055.747,00		$ 7.055.747,00	92%
NP-37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SELLOMAX Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 2 MANOS TECHO (INCLUYE SELLOMAX, DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2		$ 33.941,00			63,00		63,00	$ 2.138.283,00	63,00	$ 2.138.283,00		$ 2.138.283,00	100%
NP-38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFILAR DE 12 CIRCUITOS 2F4H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, Sqare o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND		$ 461.960,00			1,00		1,00	$ 461.960,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0%
NP-39	ACOMETIDA EN CABLE ANTIFRAUDE 3X8+8 AWG, INCLUYE TUBERÍA EMT DE 1" A LA VISTA CON CAPACETE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN FACHADA.	ML		$ 168.769,00			24,00		24,00	$ 4.050.456,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0%
NP-40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 4No. 8AWG HHFR BAJO CONTENIDO DE ALÓGENOS Y TUBERÍA EMT DE 1" PARA TABLERO GENERAL Y DUCHA DE AGUA CALIENTE	ML		$ 86.995,00			22,00		22,00	$ 1.913.890,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0%
NP-41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR MONOFÁSICO TRIFILAR 2087120 V 100 A CALIBRADO POR CHEC, INCLUYE CAJA EN POLICARBONATO CON PIN DE CORTE	UND		$ 1.030.792,00			1,00		1,00	$ 1.030.792,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0%
NP-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 15 A 40 AMPERIOS	UND		$ 75.663,00			5,00		5,00	$ 378.315,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0%
NP-43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER BIPOLAR DE 30-40 AMPERIOS	UND		$ 112.651,00			2,00		2,00	$ 225.302,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. UNO (1)		ACUMULADO		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
NP-44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA AISLADA PARA AGUA CALIENTE 220 V	UND		$ 242.807,00			2,00		2,00	$ 485.614,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0%
NP-45	MANTENIMIENTO GENERAL DE POZO SÉPTICO ESTACIÓN DE POLICÍA LAS PAVAS	UND		$ 7.704.654,00			1,00		1,00	$ 7.704.654,00	1,00	$ 7.704.654,00		$ 7.704.654,00	100%
NP-46	MUEBLE DE COCINA EN MADECOR RH CON CUBIERTA EN QUARZTONE GRIS RAV, CON FRENTES DE 0.04CM, PERFORACIONES E INSTALADA.	ML		$ 2.582.272,00			1,96		1,96	$ 5.061.254,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0%
NP-47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MARCO EN TABLEX ENCHAPADO OKUME - KIT DE MARKO CLASSICO TIPO PIZANO O SIMILAR. (2 LARGUEROS DE 2,40 M Y UN CABEZAL DE 1,20 M.) ANCHO MURO: 10 A 18 CM ANCHO PUERTA: 0,51 X 0,75 M. ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO.	UND		$ 442.815,00			1,00		1,00	$ 442.815,00	1,00	$ 442.815,00		$ 442.815,00	100%
NP-48	REINSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO DESMONTADA PARA LIMPIEZA Y PINTURA INTERNA DE CANALES	ML		$ 17.499,00			43,00		43,00	$ 752.457,00	43,00	$ 752.457,00		$ 752.457,00	100%
VALOR CAPÍTULO					$ 0,00					$ 169.604.369,00		$ 104.320.513,00		$ 104.320.513,00	
TOTAL					$ 28.605.110,00					$ 645.000.000,00		$ 466.203.562,00		$ 466.203.562,00	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO	$ -
VALOR DEL CONTRATO		$ 450.000.000,00	VALOR ANTICIPO	$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -	$ -	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ -
VALOR PRESENTE ACTA	$ 466.203.562,00	$ -	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ -
SALDO POR EJECUTAR	$ 178.796.438,00	$ -	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
VALOR ADICIONES		$ 195.000.000,00		
SUMAS IGUALES	$ 645.000.000,00	$ 645.000.000,00	SUMAS IGUALES	$ -

VALOR PRESENTE ACTA	$ 466.203.562,00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -		
VALOR A PAGAR	$ 466.203.562,00		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: REINALDO GARCÍA CAMPIÑO

C.C. 75.083.602

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: RICARDO TABARES SALDARRIAGA

C.C. 75.096.992

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.