CONSORCIO CSJ-BOYACA

CONTRATO No.: 12 DE 2023

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSORCIO CSJ-BOYACA

NIT. 901.699.929–5

INFORME TÉNICO DE OBRA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERIODO DE INFORME DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE JUNIO 2023

ELABORÓ INFORME TÉCNICO	REVISÓ	APROBÓ
YEFERSON ANDRES DIAZ HERNANDEZ		
Fecha: 30/06/2023	Fecha: 30/06/2023	Fecha: 30/06/2023

Ingenieriayconsultorasdc@gmail.com
Calle 134 N° 151 A 39, Bogotá
Tel: 3192993054

CONSORCIO CSJ-BOYACA

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN 4
1. OBJETIVO GENERAL..... 5
1.1. Objetivos específicos.....5
2. MARCO NORMATIVO..... 5
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO..... 6
3.1. LOCALIZACIÓN.....6
3.2. DESCRIPCIÓN..... 8
3.3. ASPECTOS CONTRATUALES.....8
4. PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 9
4.1. PERSONAL PROFESIONAL 9
5. GARANTIAS..... 9
6. COMPONENTE ADMINISTRATIVO.....10
6.1. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.....10
7. COMPONENTE TECNICO 11
7.1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.....11
7.2. Relación de planos 12
7.3. Registro fotográfico 12
8. COMPONENTE SST..... 15
9. OBJETIVO GENERAL..... 15
9.1. Objetivos específicos.....16
10. MARCO NORMATIVO..... 16
11. PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 17
11.1. PERSONAL DE OBRA.....17
12. ACTIVIDADES SST..... 18
12.1. PLAN DE CAPACITACIÓN 18
12.2. EXAMENES MEDICOS 19
12.3. VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....19
12.4. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 19
12.5. DOTACION..... 19
13. ACTIVIDADES REALIZADAS..... 20
13.1. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 23
13.2. INSPECCIONES DE SEGURIDAD.....24
13.3. MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO.....25
13.4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES.....27
14. ACTIVIDADES AMBIENTALES 28
14.1. GESTION DE RESIDUOS.....28

15. CONCLUSIONES 29

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación de Proyecto.....7
Ilustración 2 Ubicación del proyecto satelital.....7

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Baños por Bloque 8
Tabla 2 Información Contractual 9
Tabla 3 Personal Seleccionado mediante pliegos de la entidad 9
Tabla 4 Pólizas Iniciales 10
Tabla 5 Compilado de Actas de Comité de Obra 11
Tabla 6 Personal Activo CONSORCIO CSJ-BOYACA.....18
Tabla 7 Indicador Mensual de Capacitaciones 18

CONSORCIO CSJ-BOYACA

INTRODUCCIÓN

En el presente informe técnico se desarrollan las actividades planificadas dentro del CONTRATO No.:12 DE 2023, con el objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA”, durante el periodo del 16 de Junio de 2023 al 14 de Agosto de 2023, donde la empresa CONSORCIO CSJ-BOYACA, será la encargada de ejecutar las mismas, con el personal seleccionado mediante los lineamientos de la entidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), basado en la mejora continua, con el fin de dar bienestar físico, mental y social a los trabajadores, contratistas y subcontratistas, identificando los peligros y evaluando los riegos, velando por la seguridad y la salud de estos, aplicando la normativa legal vigente como el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.
En el presente informe se detalla la gestión técnica y SST para las actividades desarrolladas con la participación de todo el personal.

1. OBJETIVO GENERAL

Notificar y desarrollar las actividades contratadas en el contrato No.12 DE 2023, que tiene por objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA”.

1.1. Objetivos específicos

• Informar a la interventoría y a la entidad sobre los avances del contrato en mención.

• Desarrollar las actividades de obra de manera organizada, teniendo en cuenta la programación presentada a la entidad.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Tunja, en el barrio centro, en la dirección Calle 19 #8-14, dentro de las instalaciones DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.




Ilustración 1 Ubicación de Proyecto




Ilustración 2 Ubicación del proyecto satelital

3. DESCRIPCIÓN

El área donde se desarrollará el objeto del contrato que se ubica en el centro de la cuidad de Tunja, donde se intervendrá varias oficinas dentro del consejo superior de la judicatura:

PISOS	AREAS O ESPACIOS
CUBIERTA	Viga canales principales Cubierta respado Ofi Dra Gladys y Dr Homero
3	Ofi Dra Gladys Ofi AUX Dra Gladys Ofi Dr Homero Ofi AUX Dr Homero
2	Secretaria seccional Juzgado 6 Sala de audiencias juzgado 6 Zonas comunes
1	Juzgado de pequeñas causas

Tabla 1 oficinas por piso

4. ASPECTOS CONTRATUALES

A continuación, se describen las características contractuales del proyecto:

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	CONSORCIO CSJ-BOYACA
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO O CONVENIO	No.12 DE 2023
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PLAZO	DOS (2) MESES Y MEDIO
VALOR INICIAL	$ 33.185.950,24
VALOR ADICIÓN	$ 15.924.438,76
VALOR TOTAL	$49.110.389,00
FECHA DE INICIO	26 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE SUSPENSION	27 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE REINICIO	16 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	15 DE AGOSTO DE 2023
SUPERVISION	ING. DAVID RICARDO CHAPARRO

Tabla 2 Información Contractual

5. PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

De acuerdo con los pliegos presentados por la entidad **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, en la licitación del contrato 012 DEL 2023, se seleccionó el siguiente personal calificado, para las actividades que estaban propuestas para ejecutar la obra. Estas fueron aprobadas por la supervisión y a su vez por la entidad:

NOMBRE	CARGO	PERSONAL
EDISON DARIO SORA MESSA	RESIDENTE DE OBRA	ADMINISTRATIVO
YEFERSON ANDRES DIAZ HERNANDEZ	MAESTRO OBRA	OPERATIVO

GLORIA WILCHES	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO
JORGE ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO

Tabla 3 Personal Seleccionado mediante pliegos de la entidad

6. GARANTIAS

El proyecto tiene unas pólizas iniciales, las cuales debió adquirir para salvaguardar la ejecución de este, en cumplimiento a los acuerdos contractuales.

SEGURO	PÓLIZA	FECHA
Póliza de seguro de Cumplimiento	CSC-100031618	14/04/2023
Póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual	CSC-100007484	14/04/2023

Tabla 4 Pólizas Iniciales

7. COMPONENTE TECNICO

7.1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

SEMANA 01. (16-06 / 24-06 DEL 2023)

- Desmonte de cielo raso y disposición final
- Lijado de paredes, resanes y posterior aplicación de vinilo tipo 1 color blanco
- Instalación de estructura y techo PVC con su respectiva iluminación

SEMANA 02. (26-06 / 01-07 DEL 2023)

- Desmonte de cielo raso y disposición final
- Lijado de paredes, resanes y posterior aplicación de vinilo tipo 1 color blanco.
- Instalación de estructura y techo PVC con su respectiva iluminación

7.2. Relación de planos

• Durante este periodo no se realizaron planos.


7.3. Registro fotográfico

• Durante el periodo del presente informe se realizaron registros fotográficos de las actividades que fueron ejecutadas, las cuales se encuentran a continuación:

	
Demolición y retiro de cielo raso secretaria seccional	Demolición y retiro de cielo raso secretaria seccional

CONSORCIO CSJ-BOYACA

	
Demolición y retiro de cielo raso secretaria	Proceso de resanes

	
Proceso de resanes	Proceso de resanes

Ingenieriayconsultorasdc@gmail.com
Calle 134 N° 151 A 39, Bogotá
Tel: 3192993054

CONSORCIO CSJ-BOYACA

	
Aplicación de pintura	Aplicación de pintura
	
Instalacion de estructura para Pvc	Instalacion de techo Pvc

Ingenieriayconsultorasdc@gmail.com
Calle 134 N° 151 A 39, Bogotá
Tel: 3192993054

	
Terminado de instalacion techo Pvc	Terminado de instalacion techo Pvc con su respactiva iluminacion

9. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar las actividades propuestas dentro del plan de trabajo del contrato No. 12 DE 2023, que tiene por objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA”.

9.1. Objetivos específicos

• Revisar y cumplir la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Desarrollar las actividades de los diferentes componentes de la SST (seguridad industrial, higiene industrial, medicina preventiva, bioseguridad y afiliaciones de personal), en forma permanente, con el fin de mejorar y mantener las condiciones de vida saludable de la población trabajadora.

• Identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores. (Res. 1016/1989 art.11).

.

NORMA	ASUNTO
Resolución 2646 de 2008	Identificación, evaluación. Prevención, intervención y monitoreo de factores de riesgo psicosocial en el trabajo.

Decreto 1072 de 2015	Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo – Capitulo 6. Define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Resolución 312 de 2019	Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG.SST.
Resolución 1255 de 2017	Por la cual se adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Resolución 1401 de 2007	Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
Resolución 2346 de 2007	Practica de evaluaciones médicas ocupacionales, manejo y contenido de historias clínicas ocupacionales.
Resolución 652 de 2012	Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.
Resolución 2013 de 1986	Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.
Ley 1010 2006	por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.
Decreto-Ley 1295 1994	por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.

Resolución 2400 1979	por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
Resolución 4272 de 2021	por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.
Código Sustantivo del Trabajo	

11. PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

11.1. PERSONAL DE OBRA

En el periodo del presente informe se confirma el ingreso de personal administrativo y operativo para el inicio de actividades de obra, se realizaron las afiliaciones respectivas a EPS, AFP, ARL Y CAJA DE COMPENSACIÓN, las cuales fueron pasadas a la interventoría para revisión y aprobación.

NOMBRE	CARGO	FECHA INGRESO	ARL	PERSONAL
EDISON DARIO SORA MESSA	RESIDENTE DE OBRA	16/06/2023	SURA	ADMINISTRATIVO
YEFESON ANDRES DIAZ HERNANDEZ	MAESTRO DE OBRA	16/06/2023	SURA	OPERATIVO
GLORIA WILCHES	AYUDANTE DE OBRA	16/06/2023	SURA	OPERATIVO
JORGE ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA	16/06/2023	SURA	OPERATIVO

Tabla 6 Personal Activo CONSORCIO CSJ-BOYACA

12. ACTIVIDADES SST

12.1. PLAN DE CAPACITACIÓN

Para el periodo del informe se desarrollaron actividades de capacitación e inducción para el personal que ingresó, se les dio la información necesaria para el uso y mantenimiento de los EPP, alcanzando un 100% en ejecución.

13. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se evidencia algunas de las actividades realizadas en las diferentes baterías sanitarias del proyecto, para corroborar el uso de los elementos de protección del personal en uso, teniendo en cuenta que la evidencia completa de la ejecución de estas se encuentra en el componente técnico:

13.1. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

Se evidencia la señalización en todas las áreas intervenidas en oficinas y pasillos.

	
Señalización en el pasillo	Señalización en el pasillo

13.2. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Se realizaron inspecciones de Botiquín, de Elementos de Protección Personal, locativas y de herramientas, los cuales se encuentran en excelentes condiciones.



Revisión de botiquín

13.3. MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO

Con el fin de mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés; se realizaron actividades para mejorar el bienestar de los trabajadores.

13.4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Indicadores de accidentalidad: Se hace control mensual de los indicadores, a la fecha no se han presentado accidentes laborales.

14. ACTIVIDADES AMBIENTALES

14.1. GESTION DE RESIDUOS

Se está tramitando la recogida de los residuos, mediante una volqueta sencilla, la cual pasará la documentación para que la CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA nos autorice el retiro de estos; teniendo presente cuáles serán los elementos que la entidad conservará, a la fecha no se ha realizado retiro alguno de residuos los cuales se han dejado acopiados y listo en lugar de retiro mientras se completa el viaje de escombros y se aprueba el retiro de los mismos.





15. CONCLUSIONES

• Se vienen realizando las actividades contractuales de los espacios que nos han entregado, secretaria seccional, juzgado 6, juzgado de pequeñas causas, Oficinas Dra Gladys y Dr Homero, finalizando por cubiertas.

• Dentro del transcurrir del contrato se presentó actividades no previstas las cuales dieron origen la suspensión del contrato lo que permitió realizar un análisis detallado de los espacios a intervenir y así poder presentar APU´s para aprobación e inclusión de los mismos, generando una adición al contrato se vienen presentaron los respectivos APU para su aprobación.

• Se evidencian los procesos ejecutados a cabalidad en temas de conocimiento y capacitación para el personal.

• Se ve la gestión en cuidado y bienestar de los trabajadores y el medio en el que se mueven y los rodea.