REPORTE DE VISITA

Nº 13644

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.
NIT. 900.653.560.1

Persona Encargada : _____

Fecha : 14 Julio 2023 Hora de entrada : 16:00 Hora de salida : 17:20

Cliente : Materno Infantil Torre : 1 Modelo Ascensor : CYRA

Atención Llamada : _____ Mantenimiento : X Trabajo Especial : _____

CABINA	B	M	C	SALA DE MAQUINAS	B	M	C	PIT	B	M	C	POZO	B	M	C
Cortina Luminosa				Breaker Undustrial	✓			Iluminacion / Alumbrado	✓			Iluminacion / Alumbrado	✓		
Fotoceldas	✓			Iluminacion	✓			Beffer Cabina / Contrapeso	✓			Beffer Cabina / Contrapeso	✓		
Display Cabina	✓			Toma Corriente	✓			Polea Limitador de Velocidad Parte Baja	✓			Puertas Hall	✓		
Alarma	✓			Nivel Aceite	✓			Polea Limitador de Velocidad Parte Alta	✓			Aseo Anclajes	✓		
Operador Puertas	✓			Fusible Control	✓			Aseo Anclajes	✓			Contrapeso	✓		
Puerta Cabina	✓			Tarjetas Electronicas	✓			Seguridades	✓			Micro Pre Final / Final	✓		
Luz Emergencia	✓			Reles / Contadores	✓			Recolector Aceite	✓			Banderas / Pantallas	✓		
Iluminación	✓	X		Variador Potencia	✓			Stop	✓			Inductores / Imanes	✓		
Ventilador	✓			Cable De Tracción	✓			Micro Estiramiento de Cables	✓			Biestables	✓		
Botonera / Pulsadores	✓			Freno	✓							Seguridades Puerta Hall	✓		
Llavín	✓			Seguridades	✓							Micro de Series Enclavamientos	✓		
Nivelación	✓			Limitador Velocidad	✓										
Seguridades	✓			Máquina Tracción	✓										
Caja Techo	✓			Máquina Gearless											
Botón Inspección	✓			Polea Tractora	✓										
Citofono	✓			Polea Desviadora											
Balaustrada	✓														
Aseo	✓			Aseo											

Observaciones : Se realiza mantenimiento Provisional del equipo, Pendiente cambio de las 06 bombillos led de cabina, y 02 Reseltes Piso 03 y 05 de Puertas de hall

Técnico CYRA : Diego Fosa Rodriguez

Persona Encargada de la Obra : Oscar Cano. Cargo : Mantenimiento Firma :

B = Bien - M = Mal - C = Corregido

Autopista Norte # 122 -56 Of 402 Edificio Argenta (601) 749 8640 - 311 222 2750 - administrativo@cyraingenieriasas.com / cyraingenieria@gmail.com

REPORTE DE VISITA

Nº 13377

.IDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.
NIT. 900.653.560.1

Persona Encargada : _____

Fecha : 25-07-23 Hora de entrada : 08:00 Hora de salida : 11:30

Cliente : Los Libertadores Torre : _____ M odelo Ascensor : cyra

Atención Llamada : _____ Mantenimiento : _____ Trabajo Especial : _____

CABINA	B	M	C	SALA DE MAQUINAS	B	M	C	PIT	B	M	C	POZO	B	M	C
Cortina Luminosa		/		Breaker Undustrial	/			Iluminacion / Alumbrado	/			Iluminacion / Alumbrado	/		
Fotoceldas		/		Iluminacion	/			Beffer Cabina / Contrapeso	/			Beffer Cabina / Contrapeso	/		
Display Cabina		/		Toma Corriente	/			Polea Limitador de Velocidad Parte Baja	/			Puertas Hall	/		
Alarma		/		Nivel Aceite	/			Polea Limitador de Velocidad Parte Alta	/			Aseo Anclajes	/		
Operador Puertas		/		Fusible Control	/			Aseo Anclajes	/			Contrapeso			
Puerta Cabina		/		Tarjetas Electronicas	/			Seguridades				Micro Pre Final / Final	/		
Luz Emergencia		/		Reles / Contadores	/			Recolector Aceite	/			Banderas / Pantallas	/		
Iluminación		/		Variador Potencia	/			Stop				Inductores / Imanes			
Ventilador		/		Cable De Tracción	/			Micro Estiramiento de Cables	/			Biestables	/		
Botonera / Pulsadores		/		Freno	/							Seguridades Puerta Hall	/		
Llavín		/		Seguridades	/							Micro de Series Enclavamientos	/		
Nivelación		/		Limitador Velocidad	/										
Seguridades		/		Máquina Tracción	/										
Caja Techo		/		Máquina Gearless	/										
Botón Inspección		/		Polea Tractora	/										
Citofono				Polea Desviadora	/										
Balaustrada		/													
Aseo				Aseo											

Observaciones : Mantenimiento Mes Julio y acompañamiento para certificacion ascensor

Técnico CYRA : Jean Pabon F.

Persona Encargada de la Obra : _____ Cargo : ing. electromecanico Firma : _____

B = Bien - M = Mal - C = Corregido

Autopista Norte # 122 -56 Of 402 Edificio Argenta (601) 749 8640 - 311 222 2750 - administrativo@cyraingenieriasas.com / cyraingenieria@gmail.com
www.cyraingenieriasas.com