En el municipio de Pereira a los 17 días del mes de julio de 2023, en la Empresa de Aguas y Aseo de Risaralda S.A. ESP, se reunieron **JOHAN STIVEN OSPINA LONDOÑO,** en calidad de interventor, y **ANA MARÍA ARCILA RAMÍREZ,** en calidad de supervisora, con el objeto de realizar la presente acta de recibo del Contrato de interventoría CP-CI-EAAR-07-2022.

OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA FASE II OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA CORREGIMIENTO NARANJAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"
CONTRATISTA	JOHAN STIVEN OSPINA LONDOÑO
NIT O CEDULA	1.093.223.658
REPRESENTANTE LEGAL	JOHAN STIVEN OSPINA LONDOÑO
CEDULA	1.093.223.658
IMPUTACIONES	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO No 13286 de 28 de septiembre de 2022
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIACION	15 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	15 DE ENERO DE 2023
PRORROGA (S)	TREINTA Y UN (31) DIAS
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	14 DE FEBRERO DE 2023
VALOR INICIALCONTRATO	$ 53.549.405
VALOR ADICION (S)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 53.549.405
PAGO ANTICIPADO	$ 21.419.762 Veintiún millones cuatrocientos diecinueve mil setecientos sesenta y dos pesos Mcte. Equivalente al 40% del Valor del Contrato.
FORMA DE PAGO	Mediante un pago anticipado del cuarenta por

	ciento (40%) a la firma del acta de inicio, previa entrega y aprobación de garantías, el saldo restante de acuerdo al avance obra, previa aprobación por parte del supervisor del contrato, mediante actas parciales y una final. El acta final no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.
FECHA DE ELABORACIÓN ACTA	17 DE JULIO de 2023

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		**$53.549.405**
Valor Adición	**$ 0**	
Valor pagado de actas anteriores	**$ 0**	
Saldo del Contrato por pagar	**$53.549.405**	
SUMAS IGUALES	**$53.549.405**	**$53.549.405**

BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO

Valor Anticipo		**$21.419.762**
Valor amortizado actas anteriores	**$ 0**	
Saldo por amortizar	**$21.419.762**	
SUMAS IGUALES	**$21.419.762**	**$21.419.762**

4. PÓLIZAS

Compañía	Riesgo	Póliza No.	Valor Asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
Seguros Mundial	Cumplimiento	CMZ-100001092	$10.709.881,00	11/11/22	04/09/23
Seguros Mundial	Buen manejo del anticipo...	CMZ-100001092	$21.419.762,00	11/11/22	04/07/23
Seguros Mundial	Prestaciones sociales	CMZ-100001092	$5.354.940,50	11/11/22	04/01/26
Seguros Mundial	Calidad del servicio	CMZ-100001092	$10.709.881,00	11/11/22	04/01/26

Anexo 1: prorroga 31 dias.

Compañía	Riesgo	Póliza No.	Valor Asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
Seguros Mundial	Cumplimiento	CMZ-100001092	$10.709.881,00	11/11/22	14/10/23
Seguros Mundial	Buen manejo del anticipo...	CMZ-100001092	$21.419.762,00	11/11/22	14/08/23
Seguros Mundial	Prestaciones sociales	CMZ-100001092	$5.354.940,50	11/11/22	14/02/26
Seguros Mundial	Calidad del servicio	CMZ-100001092	$10.709.881,00	11/11/22	14/02/26

En consecuencia, el objeto del contrato de interventoria CP-CI-EAAR-07-2022., se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades

1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
1.1	Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 3 instancias)	M	-
1.2	Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento	M	317.50
1.3	Alquiler de Almacén/Campamento	Mes	2.50
1.4	Corte de pavimento rígido con cortadora autopropulsada	M	-
1.5	Acceso Provisional a Viviendas en Madera	un	-
1.6	Puentes Peatonales (2 x 1,5) con Baranda	un	-
1.7	Manejo de Redes de Vitales (Energía)	m	10.00
1.8	Manejo redes vitales (gas)	m	10.00
1.9	Manejo redes vitales (acueducto)	m	10.00
2	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**		
2.1	Demolición en Concreto Simple	M3	10.02
2.2	Demolición de pavimento rígido	M2	-
2.3	Demolición cono cámara	Un	5.00
2.4	Demolición cuerpo cámara	M	9.00
2.5	Desmonte y Retiro Domiciliarias de Alcantarillado	m	86.15
2.6	Desmonte de tubería de alcantarillado hasta 12"	M	173.85
2.7	Cargue y retiro de material sobrante distancia mayor a 10 km (105km a botadero La Bonita - Pereira Risaralda)	M3	60.94

3	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**		
3.1	Excavación en material común de 0 - 2 m manual	M3	351.43
3.2	Excavación en conglomerado de 0 - 2 m manual	M3	34.25
3.3	Manejo de aguas en Brechas Excavadas	m	60.00
3.4	Lleno con arena para tubería (Brecha de 0,60m de ancho e=0,1 m)	M	249.30
3.5	Sub-base granular	M3	7.60
3.6	Entibado Preventivo para Excavaciones en Zanja h>1.50	m2	51.15
3.7	Lleno compactado con material granular afirmado	m3	94.50
3.8	Lleno compactado con material de sitio	m3	410.71
3.9	Lleno compactado con material transportado	m3	-
4	**OBRAS EN CONCRETO**		
4.1	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4"	Kg	1,194.97
5	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS**		
5.1	Pavimento en concreto MR = 4,1 Mpa premezclado, e = 0.2 m, incluye refuerzo, corte con disco y sello de juntas	M2	-
5.2	Geotextil Tejido T2400	M2	-
6.0	**ACERO DE REFUERZO**		
6.1	Tubería PVC Corrugado 450 mm	M	-
6.2	Tubería PVC Corrugado 500 mm	M	80.10
6.3	Tubería PVC Corrugado 24"	M	-
6.4	Tubería PVC Corrugado 27"	M	96.15
6.5	Tubería PVC Corrugado 160 mm	M	161.95
6.6	Silla Yee PVC de pared estructural 450 x 160	Un	-
6.7	Silla Yee PVC de pared estructural 500 x 160	Un	5.00
6.8	Caja de inspección de 0,50 x 0,50 x 0,50 m en concreto de 21 mpa, tapa reforzada en concreto de 21 mpa	Un	30.00
6.9	Base y cañuela para cámara de inspección d = 1,20 m en concreto de 24 Mpa	Un	8.00
6.10	Cuerpo para cámara de inspección d = 1,20 m, en concreto de 24 Mpa, no incluye refuerzo	M	14.26
6.11	Losa para cámaras de inspección Øinterior 1,20 mts e=0,20mts. Concreto 24 Mpa. Incluye 64 kg de acero de refuerzo para tapa metálica	Un	8.00
6.12	Tapa en H. F. de 90 kg con cuello en concreto de 24 Mpa d = 0,60 m, antiruido.	Un	-
6.13	Peldaños acero D3/4 incluye anticorrosivo	Un	-
6.14	Empalme de redes de alcantarillado a cámara existente	UN	2.00
6.15	Sumidero en concreto de 24Mpa, incluye reja con anticorrosivo	Un	-
7	**OBRAS VARIAS**		

7.1	Señal vertical de 0,90 m (con cinta reflectiva)	Un	-
7.2	Paleteros	Jr	-
7.3	señal luminosa intermitente	un	-
8.00	**VARIOS**		
8.10	Puntos de hidratación en perfectas condiciones de higiene y limpieza	Mes	2.00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**		
NP-01	Silla Yee PVC de pared estructural 680 x 160	und	13.00
NP-02	Tapa polipropileno para cámara de inspección	und	8.00
NP-03	Suministro de afirmado incluye transporte	m3	98.00
NP-04	Excavación en material común de 2 - 4 m manual	M3	85.97

5. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez verificados los productos o servicios objeto del contrato interventoría No. CP-CI-EAAR-07-2022 se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas.

Una vez realizada la inspección total objeto de esta interventoría, por parte del contratista y del interventor, se constató que el contratista de obra atendió las no conformidades encontradas en el plazo de ejecución del contrato. Por lo tanto, el Interventor certifica que los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes, Así mismo la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor de obra.

El interventor se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato y en la ley

El interventor declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes, y que los pagos corresponden al desarrollo del Contrato de interventoria No. CP-CI-EAAR-07-2022 celebrado con la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A.E.S.P.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría, se firma en Pereira, Risaralda, a los 17 días del mes de julio del año 2023

QUIEN ENTREGA

JOHAN STIVEN OSPINA LONDOÑO
Contratista interventoria

QUIEN RECIBE

ANA MARÍA ARCILA RAMÍREZ
Supervisora