
LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**x**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**x**		**Al día**
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**x**		**Sin novedad**
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**x**		**Aprobadas**
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**x**		**Sin novedad**
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y	**x**		**Pagos al dia**

	parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**x**		**La interventoría realiza revisión a diseños de la red RCI y almacenamiento**
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**x**		**Al día**
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**x**		**Sin novedad**
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**x**		**Al dia**
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o	**x**		**Sin novedad**

	novedades presentadas en la ejecución del mismo			
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**x**



JVM INTERVENTORIA SAS BIC
Interventoría contrato No. 166-00- ACOFAC- DIFRA-2022

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - FAC

INFORME MENSUAL No.2 DE INTERVENTORIA

Contrato Electrónico de Interventoría No.166-00-ACOFAC-DIFRA-2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAIDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA".

JVM INGENIERIA S.A.S NIT: 901.489.956-3

PERÍODO:
1 DE MARZO AL 22 DE MARZO DE 2023
08 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 4
1. ÍNDICE DE MODIFICACIONES 4
2. ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 5
1. INTRODUCCIÓN 6
2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 8
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 10
3.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 10
3.2. LOCALIZACIÓN 12
3.2 ESTUDIOS Y DISEÑOS 12
3.2.1 OBSERVACIONES A LOS DISEÑOS 12
3.3 AJUSTE A DISEÑOS 16
4. CONDICIONES CONTRACTUALES 17
4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA 17
4.2 CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA 18
4.3 MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRÓRROGAS Y SUSPENCIONES 18
4.4 CONTROL DE POLIZAS DE INTERVENTORÍA 19
4.5 CONTROL DE POLIZAS DE LA INTERVENTORÍA 20
4.6 MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRÓRROGAS Y SUSPENCIONES 20
5. SEGUIMIENTO DEL AREA CONTABLE Y FINANCIERA 21
5.1.1 ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA 21
5.1.2 AVANCE GENERAL DE LA OBRA. 22
5.1.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL SITIO DE OBRA. 23
5.1.4 CONTROL DE EQUIPOS. 23
5.1.5 RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. 23
5.1.6 SEGUIMIENTO JURÍDICO DEL PROYECTO 24

5.1.7 SEGUIMIENTO CONTABLE DEL PROYECTO 24
5.1.8 INFORMES SEMANALES 25
5.1.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO 25
5.1.10 BITÁCORA DE OBRA 25
6. CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 26
7. SEGUIMIENTO DEL AREA CONTABLE Y FINANCIERA 26
7.1.1 ANTICIPO Y VALORES TOTALES ACUMULADOS 28
8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 29

TABLA DE ILUSTACIONES

Ilustración 1 : Localización general del proyecto. 12
Ilustración 2 porcentaje de avance 22

TABLA DE TABLAS

Tabla 1 Resumen de modificaciones en el tiempo- prorrogas y suspensiones en el contrato de obra N0. 200-00-A-COFAC-DIFRA-2022 18
Tabla 2 Resumen de modificaciones en el tiempo – prórrogas y suspensiones en el contrato de obra No. 166-00-ACOFAC-DIFRA-2022 20
Tabla 3 valor de anticipo y saldo en la fiducia 27
Tabla 4 giros de anticipos aprobados. 27
Tabla 5 estado de la fiducia. 28
Tabla 6 estado de pagos al constructor e interventoría. 28

LISTA DE DISTRIBUCIÓN



Todas las copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Las anotaciones, observaciones y/o ajustes que resulten de su recepción en la entidad contratante, deberán ser informadas al arquitecto director de interventoría por medio escrito antes de la firma de liquidación del contrato para proceder a integrar las modificaciones que haya a lugar. Con la entrega de la copia del presente documento a la supervisión, la interventoría cumple a satisfacción con las obligaciones contractuales adquiridas en el contrato electrónico de Interventoría 166-00-ACOFAC-DIFRA-2022, dentro del pazo otorgado para al fin, es decir, los primeros 5 días calendario después del mes evaluado.

ÁREAS O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Original	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - FAC	1 original
Copia No. 1	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - FAC	Medio Digital
Copia No. 2	ARCHIVO GENERAL DEL PROYECTO-JVM	Medio Digital

1. ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
01	**0**	N/A	N/A

2. ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TITULO DOCUMENTO:	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 02**	
PERIODO	**1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2023**	
NUMERO DE REVISIÓN		
RESPONSABLE ELABORACIÓN Y DIRECCIÓN Arquitecto Residente de Interventoría	**Nombre:**	**CRISTIAN CAMILO MUÑOZ**
	Firma:	
	Fecha:	**30/06/2023**
Vo. Bo. REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA	**Nombre:**	**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**
	Firma:	
	Fecha:	**30/06/2023**

1. INTRODUCCIÓN

Con el presente informe técnico, financiero, administrativo, jurídico y ambiental, ésta interventoría en su función contractual busca enterar, informar, alertar y manifestar sobre los eventos más relevantes durante los procesos de seguimiento, ejecución y control de las actividades técnicas, administrativas, jurídicas, ambientales y de bioseguridad correspondientes al contrato electrónico de obra N°.200-00-A-COFAC-DIFRA-2022 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA."**

Con la entrega del informe de interventoría se da cumplimiento a las obligaciones contractuales, correspondiente al periodo desde 1 DE MARZO AL 22 DE MARZO DE 2023 Y 08 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023 y es realizado por la firma interventora **JVM INGENIERIA SAS BIC.**

Asimismo, en el presente documento se describen las actividades técnicas, financieras, administrativas, jurídicas, ambientales SST y de bioseguridad realizadas por la interventoría y el contratista de la obra durante el periodo reportado en el presente mes, llevando armonía conforme a la programación de obra y flujo de caja entregado por el constructor y avalado por la interventoría, con fecha de terminación el día 30 de junio de 2023; mostrando para el presente periodo un avance en el proyecto, el cual se indica en el capítulo correspondiente del presente informe.

Además de todo lo anterior, la interventoría reporta a la FUERZA AÉREA COLOMBIANA - FAC todas y cada una de las acciones realizadas en el presente periodo correspondiente al cumplimiento de las normas de seguridad para los trabajos en la obra, verificando el estado actual de los equipos, los mantenimientos de los mismos, y toda la documentación de afiliaciones a seguridad social, ARL de los trabajadores vinculados al proyecto, por parte de la firma Contratista.

Es de aclarar que todas las anotaciones precisadas en el presente informe, son situaciones presentadas en obra, y que en su momento se resolvieron con premura y agilidad por parte de los profesionales involucrados en el tema. Con respecto a todas y cada una de las modificaciones realizadas en la obra a las condiciones iniciales del contrato, éstas fueron registradas en la bitácora de obra y son de pleno

conocimiento de la entidad contratante para llevar trazabilidad de los cambios presentados en el proyecto.

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

El presente documento tiene como objetivo general brindar toda la información correspondiente a la ejecución, seguimiento y control de las obras del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA."**

De igual manera, esta interventoría realizará todas las actividades que sean necesarias y enfocadas a garantizar oportunamente la ejecución de actividades dentro del cronograma pactado, y la coordinación a tiempo entre el FUERZA AÉREA COLOMBIANA - FAC, Contratista e Interventoría para resolver inquietudes legales, administrativas, jurídicas, contables, financieras y técnicas que se pudieren derivar de la ejecución de las obras. Todos los esfuerzos de la interventoría están encaminados hacia la buena ejecución del proyecto en términos de calidad, tiempo y costos en la ejecución de la obra.

Los objetivos específicos consisten en informar sobre el desarrollo de las actividades propias de la interventoría técnica, financiera, administrativa, jurídica y ambiental de este proyecto, como son:

- Revisar y verificar desde el componente técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental a los documentos e información que dieron origen al contrato de obra sobre el cual se realizará nuestra Interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas.

- Verificar el presupuesto contractual de la obra ejecutada, su calidad y su cantidad corresponda a lo establecido en la propuesta económica, especificaciones técnicas y estudios previos.

- Verificar los requerimientos exigidos correspondientes a permisos, licencias y demás normatividad vigente indicados por el personal encargado por parte de la FAC.

- Informar a la FUERZA AÉREA COLOMBIANA - FAC sobre el control realizado a la programación e inversión de flujo semanal suministrada por el Contratista, logrando un seguimiento al estado de avance de la obra.

- Revisar con el contratista la ejecución de los trabajos programados y ejecutados, para tomar los correctivos y medidas que sean necesarias para el avance de los trabajos que se ejecuten en el proyecto.

- Mantener una comunicación directa con la supervisión del proyecto por parte de la FUERZA AÉREA COLOMBIANA - FAC, a través de los informes semanales, comité técnico de seguimiento de obra y de los informes mensuales, para manifestar los diferentes correctivos que se deben ejecutar para avanzar en la obra durante el periodo de actividad.

- Verificar que el personal que labora en la obra se encuentre debidamente afiliado a la seguridad social y los riesgos profesionales y que los pagos al sistema sean oportunos. Además de que los trabajadores que realicen actividades en alturas o excavaciones se encuentren debidamente certificados para este tipo de trabajos, incluyendo sus re-entrenamientos.

- Verificar que la empresa Contratista se encuentre al día con los pagos a los trabajadores, subcontratistas y proveedores que se encuentren vinculados a la obra.

- Convocar y asistir a los comités de seguimiento de forma semanal, con presencia del contratista, interventoría y supervisión del contrato, para informar estado de avance de obras, y dar solución de los inconvenientes técnicos que se presenten en el periodo para que avancen las actividades programadas.

- Realizar la verificación y el control de las cantidades de obra para los cortes mensuales de las actividades contractuales, para que el Contratista pueda mantener el flujo de caja y la inversión del proyecto.

- Exigir el óptimo rendimiento en la ejecución de los trabajos, el cumplimiento de los plazos y los presupuestos de ejecución.

- Alertar de forma oportuna y eficaz a la FUERZA AEREA COLOMBIANA sobre los posibles incumplimientos técnicos, financieros, administrativos, legales, sociales y ambientales a que diera lugar el Contratista con relación a la ejecución y terminación del objeto contractual del presente informe.

- Solicitar de manera oportuna el balance financiero del proyecto, donde se incluyan las mayores y menores cantidades de obras, actividades no previstas, etc. Esto para establecer el alcance final del proyecto y realizar los ajustes que haya a lugar,

- Solicitar ante la entidad contratante todas las gestiones para conceder prorroga o adiciones al contrato si lo necesitaran para la terminación del objeto contractual.

- Requerir de forma oportuna a la FUERZA AÉREA COLOMBIANA - FAC, todas las gestiones para los procesos de facturación de pagos al Contratista por concepto de cobro de actas parciales de obras según avance físico de la misma.

- Dar cumplimiento al contratista de lo indicado en el plan de BIOSEGURIDAD para mitigar los riesgos producto de COVID 19.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

3.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La Fuerza Aérea viene realizando la construcción de la Fase I del Centro de Instrucción en Caída Libre e Investigación Aeronáutica de la Fuerza Aérea Colombiana, el cual entregara una capacidad no disponible en la actualidad para las Fuerzas Armadas, para cumplir con el óptimo entrenamiento de las tropas de paracaidistas, a través de un simulador de caída libre de última tecnología, permitiendo así realizar los entrenamientos con mayor seguridad, para más personal, obteniendo ahorros significativos en los entrenamientos y potencialmente podría generar ingresos, haciéndolo auto sostenible.

El día 23 de diciembre de 2022 se suscribe el Contrato Electrónico de interventoría 166-00-ACOFAC-DIFRA-2022 , con la firma **JVM INGENIERÍA S.A.S BIC,** cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAIDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA**.** por la suma de TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS. M/CTE ($ 357.521.995,80 PESOS M/CTE) y un plazo inicial de SIETE (07) meses a partir de la firma de acta de inicio.

Después de proceso de legalización de los contratos de obra e interventoría y cumpliendo con todos los requisitos legales establecidos por la FAC, se procedió a firmar acta de inicio el día 02 de enero de 2023 del contratista **STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA**. Contrato Electrónico de Obra No. 200-00-A-COFAC-DIFRA-2022 y la firma interventora **JVM INGENIERIA SAS BIC**. Contrato Electrónico de Interventoría No. 166-00-ACOFAC-DIFRA-2022, y consigo el inicio de ejecución de obra.

- Para el dia 22 de marzo, y teniendo en cuenta las causales *"De acuerdo a acta de inicio del 02 de enero de 2023 y en cual se da comienzo a la revisión de documentación técnica para dar inicio a actividades de obra el día 03 de febrero de 2023, se determina que aunque se contó con la información necesaria para dar inicio a las actividades exteriores inmersas en la programación de obra, estas fueron afectadas por actividades predecesoras inmersas en FASE 1; toda vez que al presentarse la constante circulación de maquinaria y equipo, se pone en riesgo la estabilidad de las actividades a ejecutar en FASE 2 y la integridad del personal".* Se procede a realizar la suspensión del contrato de obra e interventoría.

- Para el día 21 de mayo de 2023 y, evidenciando que persisten las causales que originaron la suspensión N°1, se acuerda prorrogar la suspensión hasta el día 08 de junio.

- Por todo lo anterior, y basado en el interés de reiniciar las actividades del contrato de obra, la firma contratista STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA, se procedió a dar reactivación del contrato de obra para el día 08 de junio de 2023.

3.2. LOCALIZACIÓN




Ilustración 1 : Localización general del proyecto.

El proyecto de la CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA. Se encuentra ubicado en el municipio de Tocancipá en el departamento de Cundinamarca, El proyecto Túnel de viento se encuentra ubicado en las instalaciones del museo aéreo espacial de la fuerza aérea colombiana en el #km 1 Zipaquirá, Tocancipá, Cundinamarca

3.2 ESTUDIOS Y DISEÑOS

3.2.1 OBSERVACIONES A LOS DISEÑOS

Dentro las obligaciones contractuales, se encuentra la revisión de estudios y diseños previo al inicio de ejecución de actividades de obra. Dentro de esta revisión se observa:

3.2.1.1 DISEÑOS RCI:

DISEÑO ESTRUCTURAL – TANQUE:

De acuerdo a la revisión realizada por el asesor estructural por parte de la interventoría ING. JAIR USECHE MACIAS, se da aval a construcción del tanque de almacenamiento según lo planteado en planos

Igualmente se hace revisión de estudio de suelos suministrado por supervisión, en el cual se avala la utilización de concreto ciclópeo como base para construcción de tanque de almacenamiento y RCI.

PLANOS SUMINISTRADOS:

- 1 de 3 – PLANTA DESPIECE TANQUE RED CONTRA INCENDIOS Y CUARTO DE EQUIPOS
- 2 de 3 – DESPIECE TANQUE DE RED CONTRA INCENDIOS Y CUARTO DE EQUIPOS
- 3 de 3 – DESPIECE TANQUE RED DE SUMINISTRO.

Se aclara que de dichos diseños no se recibió memorias de calculo y diseño para realizar una revisión más detallada.

DISEÑO RED CONTRA INCENDIOS

De acuerdo a revisión de planos suministrados por la entidad y ultimo plano del tanque de almacenamiento del día 01 de marzo de 2023, se realizan las siguientes observaciones:

- Se ve la necesidad de ejecutar un cárcamo en el cuarto de equipos, teniendo en cuenta que el tanque de la RCI contiene un pase de limpieza hacia el cuarto de bombas, de igual forma el cuarto de bombas tendrá presencia de agua por la válvula de alivio.
- Se requiere una bomba de succión para la evacuación del agua que va a contener el cárcamo mencionado en el punto anterior.
- Dentro del tanque de agua de la RCI, se sugiere la realización de un

cárcamo a lo largo del costado que se tienen los pases de succión, este cárcamo es para acumular todos los solidos que pueda tener el interior del mismo y poder instalar los pases de succión a un nivel inferior, para el aprovechamiento del 100% del agua.

- Es necesario realizar la validación de las dimensiones de los equipos que se van a instalar dentro del cuarto de bombas para garantizar que la ventana que se tiene por diseño de 80cmX80 cm es suficiente.
- Los planos no contienen los detalles de diámetros de tuberías, distancia de recorrido de tubería interna, localización de tableros, especificaciones técnicas de pases, lo anterior para garantizar que el espacio previsto de 2mx 2m es suficiente.
- Se sugiere revisar la capacidad del taque efectivo de acuerdo a la necesidad del proyecto (cantidad de rociadores proyectados en el diseño).

Es importante mencionar que si se realiza alguna modificación de tamaño en el cuarto de maquinas y en el tanque de la RCI, se deberá contemplar la modificación y validación de los diseños estructurales.

- En los planos no se evidencia la ubicación de la Estación de control la cual deberá ser ubicada en cada nivel. (RISER)
- Para tubería enterrada Es de aclarar que la norma nfpa 13 resalta que se “puede utilizar tubería de metal siempre y cuando estén listadas para servicio de protección contra incendio o cumplir con las normas mencionadas en la Tabla 10.1.1aprobadas resistentes a la corrosión. Se pone en consideración del diseñador la instalación de tubería PVC C-900 para sistema contra incendio garantizando los diámetros, además de garantizar la profundidad de enterramiento de la tubería para evitar daños.
- No se evidencia la instalación de soportes sismorresistente.
- No se evidencia en planos el sistema de desagüe y limpieza.

TANQUE RCI

Los planos recibidos contienen según rotulo:
H400 PL Planta de tanque de red contra incendio y cuarto técnico de equipos
H400 PL Detalles de tanque de red contra incendio y cuarto técnico de equipos

3.2.1.2 DISEÑO ELECTRICO:

DISTRIBUCIÓN DE TABLEROS Y ELECTROBARRA PRIMER PISO

1. No se evidencia sección, componentes de las electrobarras.
2. No se evidencia calibre alimentador TDN-01 . TDC . TCD. TDN-0-1.
3. No se evidencia detalle cuarto subestación eléctrica.
4. Se evidencia referencia parecidas para tableros ubicados en cuarto de tablero eléctricos y equipos técnicos y rack de comunicaciones TDN -0-1, importante aclarar.
5. Definir a que corresponde símbolo resaltado.

E-302
DISTRIBUCIÓN DE TABLEROS Y ELECTROBARRAS SEGUNDO PISO.

1. No se evidencia detalle de electrobarra para subir a pisos.
2. No se evidencia sección electrobarra .
3. No se evidencia calibre alimentador TDI-2 . TDN-2 . TDR-2.

E-303.
DISTRIBUCIÓN DE TABLEROS Y ELECTROBARRAS TERCER PISO

1. Definir Donde Llega Tramo De Electrobarras
2. No se evidencia sección electrobarra
3. No se evidencia calibre alimentador TDA .TDI 3-4 . TDN 3-4 . TDR 3-4.

E-304.
DISTRIBUCIÓN DE TABLEROS Y ELECTROBARRAS PISO NIVEL + 13.45

1. Verificar recorrido de electrobarra, se indican en plano viene de piso 1, pero no se evidencia subida por piso 2, piso 3
2. No se evidencia sección electrobarra.
3. No se evidencia calibre alimentador TDI 5-6. TDN 5-6

E-305.
SALIDA RED NORMAL Y EQUIPOS SÓTANO.

1. se recomienda dejar indicado en plano calibre del circuito, para circuitos ramales.
2. corregir número del circuito relacionado al tomacorriente.TDN-C2

E-306.
SALIDA RED NORMAL Y EQUIPOS PRIMER PISO

1. se recomienda dejar indicado en plano calibre del circuito, para circuitos ramales.
2. No se evidencia alturas para salidas eléctricas.
3. No se evidencia el tipo, el diámetro de tubería para salidas eléctricas

3.3 AJUSTE A DISEÑOS

De acuerdo a ajustes a los diseños realizados por la entidad contratista los cuales fueron radicados por la supervisión del contrato el dia 06 de mayo de 2023 cia correo electrónico, se puede observar que cada una de las observaciones realizadas anteriormente fueron subsanadas y se da el aval por parte de la interventoría de continuar con las actividades constructivas.
Es importante anotar que, las pequeñas variaciones de diseño y/o medidas, se podrán tomar en campo y serán consignadas en planos record previa autorización de la interventoría y antidad.

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO OBRA PÚBLICA:	**No.** 200-00-A-COFAC-DIFRA-2022
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA, CONFORME A ANEXO TECNICO.
CONTRATISTA:	STROJIRNIA SUCURSAL COLOMBIA
NIT	900.810.543-8
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO SANDOVAL PARADA
CC:	CC. 79.719.263
CONTRATANTE:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - FAC
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JVM INGENIERIA SAS BIC
VALOR:	$ 4.000.000.000,00 MCTE
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de agosto de 2023
FECHA ACTA DE INICIO:	ENERO 02 DE 2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	AGOSTO 31 DE 2023

En el cuadro anterior, se relaciona la información general del contrato electrónico de obra No. 200-00-A-COFAC-DIFRA2022 que se tiene hasta la fecha de la entrega del presente informe.

4.2 CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de obra.

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

COMPAÑÍA ASEGURADORA			SEGUROS DEL ESTADO S.A
No. Póliza de Cumplimiento			21-44-101402902
Fecha de Expedición			27/12/2022
VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/12/2022	28/02/2024	$ 1.200.000.000,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	20/12/2022	28/02/2024	$ 1.901.405.519,00
PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/12/2022	31/08/2026	$ 200.000.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/08/2023	31/08/2028	$ 2.000.000.000,00

4.3 MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRÓRROGAS Y SUSPENCIONES

SUSPENSIÓN/ PRÓRROGA	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Suspensión N°1	De acuerdo a acta de inicio del 02 de enero de 2023 y en cual se da comienzo a la revisión de Documentación técnica para dar inicio a actividades de obra el día 03 de febrero de 2023, se determina que aunque se contó con la información necesaria para dar inicio a las actividades exteriores inmersas en la programación de obra, estas fueron afectadas por actividades predecesoras inmersas en FASE 1; toda vez que al presentarse la constante circulación de maquinaria y equipo, se pone en riesgo la estabilidad de las actividades a ejecutar en FASE 2 y la integridad del personal.	22 De marzo de 2023	Sesenta (60) días	21 de mayo de 2023
Prorroga N°1	está argumentada con la necesidad de suspender ese contrato por las razones de insuficiencia en obra del total de material importado, indispensable para la continuidad el proceso constructivo, los inconvenientes presentados al momento de su importación y traslado a la obra de este material, adicionalmente por las afectaciones climáticas y la crisis mundial de los contenedores, que influyeron en la disponibilidad, programada retardando el material y viéndose afectada la ruta crítica del proyecto.	21 de mayo de 2023	Diez y ocho (18) días	08 de junio de 2022

Tabla 1 Resumen de modificaciones en el tiempo- prorrogas y suspensiones en el contrato de obra N0. 200-00-A-COFAC-DIFRA-2022

4.4 CONTROL DE POLIZAS DE INTERVENTORÍA

CONTRATO OBRA PÚBLICA:	**No.** 166-00-ACOFAC-DIFRA-2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAIDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICADE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
CONTRATISTA:	JVM INGENIERIA SAS BIC
NIT	900.489.956-3
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
CC:	CC. 79.508.558-7
CONTRATANTE:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - FAC
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JVM INGENIERIA SAS BIC
VALOR:	$ 357.521.995,80 MCTE
PLAZO INICIAL:	Siete (7) meses calendario
FECHA ACTA DE INICIO:	ENERO 02 DE 2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	

En el cuadro anterior, se relaciona la información general del contrato electrónico de obra **No. 166-00-ACOFAC-DIFRA-2022** que se tiene hasta la fecha de la entrega del presente informe.

4.5 CONTROL DE POLIZAS DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de interventoría.

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

COMPAÑÍA ASEGURADORA			SEGUROS MUNDIAL
No. Póliza de Cumplimiento			NB - 100239617
Fecha de Expedición			23/06/2023
VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO	08/06/2023	16/05/2024	$ 160.884.898,20
PRESTACIONES SOCIALES	08/06/2023	16/11/2026	$ 17.876.099,80
CALIDAD DEL SERVICIO	16/11/2023	16/11/2028	$ 178.760.998,00

4.6 MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRÓRROGAS Y SUSPENCIONES

SUSPENSIÓN/ PRÓRROGA	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Suspensión N°1	De acuerdo a acta de inicio del 02 de enero de 2023 y en cual se da comienzo a la revisión de Documentación técnica para dar inicio a actividades de obra el día 03 de febrero de 2023, se determina que aunque se contó con la información necesaria para dar inicio a las actividades exteriores inmersas en la programación de obra, estas fueron afectadas por actividades predecesoras inmersas en FASE 1; toda vez que al presentarse la constante circulación de maquinaria y equipo, se pone en riesgo la estabilidad de las actividades a ejecutar en FASE 2 y la integridad del personal.	22 De marzo de 2023	Sesenta (60) días	21 de mayo de 2023
Prorroga N°1	está argumentada con la necesidad de suspender ese contrato por las razones de insuficiencia en obra del total de material importado, indispensable para la continuidad el proceso constructivo, los inconvenientes presentados al momento de su importación y traslado a la obra de este material, adicionalmente por las afectaciones climáticas y la crisis mundial de los contenedores, que influyeron en la disponibilidad, programada retardando el material y viéndose afectada la ruta crítica del proyecto.	21 de mayo de 2023	Diez y ocho (18) días	08 de junio de 2022

Tabla 2 Resumen de modificaciones en el tiempo – prórrogas y suspensiones en el contrato de obra No. 166-00-ACOFAC-DIFRA-2022

5. SEGUIMIENTO DEL AREA CONTABLE Y FINANCIERA

5.1.1 ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría técnica, administrativa y financiera, durante el desarrollo del contrato se encargará de controlar, exigir, colaborar y verificar la ejecución y el cumplimiento de los trabajos, servicios, obras y actividades contratadas por la firma **STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA**, para salvaguardar los intereses de la **FUERZA AÉREA COLOMBIANA – FAC,** dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad.

Para el manejo técnico, administrativo y financiero del contrato de la obra civil, se aplicarán las normas de organización, procedimientos de control y verificación de los procesos constructivos, de la firma Interventora **JVM INGENIERIA SAS BIC,** los cuales hacen referencia al manejo, trámite y cumplimiento de las actividades durante la ejecución del contrato de interventoría.

Entre otras actividades, se generalizan las siguientes:

- Revisión de las cantidades de obra contractuales (presupuesto inicial y APU).
- Revisión del contrato de obra civil.
- Control de pólizas.
- Visitas de campo y socialización de las obras.
- Control de programación.
- Control de avance en obra.
- Control del personal en obra.
- Supervisión de especificaciones técnicas.
- Localización y replanteo del proyecto.
- Medida de las cantidades de obra ejecutadas en el sitio.
- Seguimiento de procesos constructivos del contratista y supervisión de campo.
- Registro en el libro de bitácora de todas las actividades diarias, controles y observaciones.
- Seguimiento a la aplicación de todos los planes de calidad, seguridad industrial y ambiental en el proyecto.
- Control a la dotación necesaria de los trabajadores vinculados al proyecto.
- Realizar listado de los proveedores y/o subcontratistas en el que se incluya la dirección, teléfono, fax, producto o actividad suministrada para la obra.

- Informar oportunamente el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el contratista de obra con el fin de dar aplicación a las sanciones correspondientes.
- Hacer cumplir al contratista los compromisos adquiridos en comité de obras, además de dar cumplimiento de los compromisos ambientales con respecto a los requisitos mínimos establecidos por parte de la FUERZA AEREA COLOMBIANA.
- Hacer cumplir al contratista a cabalidad con todos los planes entregado al inicio del proyecto, los cuales son AMBIENTAL, CALIDAD, PAPSO, SST, y demás documentación aportada por la firma COSORCIO OBRAS ESPACIAL CALI.

5.1.2 AVANCE GENERAL DE LA OBRA.




Ilustración 2 porcentaje de avance

Avance de obra. Porcentaje Programado vs. Porcentaje Ejecutado de obra

La gráfica anterior muestra el comportamiento físico que ha tenido el proyecto hasta la fecha.

Para el mes junio (INFORME 2) se presentan los siguientes porcentajes:

% Programado: 2.0%

% Ejecutado de obra: 2.0%
Atraso: 0.00%

5.1.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL SITIO DE OBRA.

La firma constructora con base a la programación avalada por la interventoría inicio y continua con los trabajos correspondientes al periodo del presente informe, los cuales fueron:

- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO:
  Se realiza la localización de la red de descole de aguas residuales y aguas lluvias, igualmente se realiza el replanteo del tanque de almacenamiento y RCI.

- EXCAVACIÓN MECÁNICA:
  Se realiza excavación mecánica para la construcción de tanque RCI.

- CONCRETO CICLOPEO:
  Se realiza la construcción de base en concreto ciclópeo E= 0.40 m para base del tanque RCI.

- ACERO DE REFUERZO:
  Se realiza armado de acero de refuerzo para base en concreto para tanque RCI.

5.1.4 CONTROL DE EQUIPOS.

Para este periodo, se emplearon equipos de topografía y maquinaria tipo retroexcavadora para ejecución de los trabajos reportados previamente.

Ver ANEXO 01: CONTROL DE EQUIPOS.

5.1.5 RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

Para el mes de junio, no se llevan a cabo ensayos ni pruebas de laboratorio de ninguna actividad.

5.1.6 SEGUIMIENTO JURÍDICO DEL PROYECTO

La firma JVM INGENIERIA S.A.S BIC indica que ha revisado de manera permanente todas las condiciones jurídicas al contrato electrónico de obra 200-00-A-COFAC-DIFRA-2022 el cual se ajustó a los términos legales para proceder a firmar el mismo, acto que se suscribió el día 23 de noviembre de 2022 por medio de la plataforma SECOP II.

5.1.7 SEGUIMIENTO CONTABLE DEL PROYECTO

La firma JVM INGENIERIA S.A.S BIC cuenta con personal idóneo para darle control y seguimiento contable de la ejecución del Contrato Electrónico de Obra 200-00-A-COFAC-DIFRA-2022

La firma interventora ha realizado las siguientes acciones:

- REVISION DE PAGOS PARAFISCALES: Durante el tiempo que abarca el presente informe, se liquidaron y cancelaron las planillas de aportes parafiscales de la interventoría, además de que se hizo la revisión y control de los pagos realizados por el contratista, estando todo ajustado a los requerimientos de la Entidad y de la Ley.
- PAGOS DE SALARIOS PERSONAL DE LA INTERVENTORIA: El área contable de la empresa es la encargada de liquidar y cancelar los salarios de cada una de las personas que integran el equipo de la interventoría encargado del proyecto; a la fecha, los pagos de nuestro personal y las demás obligaciones adquiridas para la correcta ejecución del presente contrato se encuentran al día.
- REVISION DEL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO Y SU EJECUCION: Nuestra área también lleva un control permanente sobre las inversiones que se realizan respecto del anticipo; Para el presente periodo no se cuenta con solicitudes de desembolso del anticipo.

5.1.8 INFORMES SEMANALES

Semana No.	PERÍODO	RADICADO No.	% PROG	% EJEC.	% ATRASO ADELANTO
1	8 al 11 de junio de 2023	e-mail	0,1%	0,1%	0,0%
2	12 al 18 de junio de 2023	e-mail	0,3%	0,3%	0.0%
3	19 al 25 de junio de 2023	e-mail	1.1%	1.1%	0.0%
4	25 al 30 de enero de 2021	e-mail	2.0%	2.0%	0,0%

Ver ANEXO 02: INFORMES SEMANALES.

5.1.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO

En el **informe de supervisión al contrato de obra** se relaciona el registro fotográfico, ilustrando las actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe.

Es de precisar que en este registro fotográfico se muestra el alcance de las actividades ejecutadas hasta la fecha del presente informe, el cual se considera como herramienta fundamental para tomar decisiones que ayuden al normal desarrollo de las obras que se iniciaran en el proyecto.

Ver ANEXO 08: REGISTRO FOTOGRAFIO MENSUAL No2

5.1.10 BITÁCORA DE OBRA

En el Anexo No. 09 se adjunta copia de las bitácoras firmadas por los residentes y directores de obra e interventoría diariamente de cada frente de trabajo. Durante el presente periodo del proyecto se anotaron todos los acontecimientos más relevantes transcurridos en el presente período de la obra. Todas las modificaciones son anotadas en libro de obras con las firmas de los profesionales involucrados en los cambios.

Además de lo anterior, se hace control a la dedicación de los profesionales de la interventoría mediante anotaciones técnicas, observaciones y recomendaciones

para la correcta ejecución del proyecto que nos ocupa. Se dejan todas las anotaciones de los asesores de interventoría que ingresan al proyecto durante el presente mes, además de las respectivas firmas con cargos al pie de las mismas.

Ver ANEXO 09: BITÁCORA DE OBRA

6. CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Acta de comité No.1	10 de febrero de 2023
Acta de comité No.2	25 de mayo de 2023
Acta de comité No.3	02 de junio de 2023

Ver ANEXO 04: ACTAS DE COMITÉ

7. SEGUIMIENTO DEL AREA CONTABLE Y FINANCIERA

De acuerdo al normal desarrollo del objeto contractual, el comité estipula la disminución de algunas cantidades (inclusive a cero) y la creación de unos ítems no previstos, por lo anterior, el contratista de obra deberá presupuestar estos ítems nuevos de acuerdo a las especificaciones técnicas, planos y cantidades suministradas por la entidad. Ante lo anteriormente mencionado, la interventoría ejerce revisión y control de las actividades no previstas las cuales han sido suministradas paulatinamente por el contratista y las cuales quedarán inmersas en el balance de obra.

➢ ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ $ 4.000.000.000,00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$ 1.901.405.519,00
VALOR DEDUCIDO IMPUESTOS	$
VALOR NETO ANTICIPO (A)	$ 1.901.405.519,00
ADICION 1 DEL CONTRATO	
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	
VALOR DEDUCIDO IMPUESTOS	
VALOR NETO ANTICIPO (B)	
ADICION 2 DEL CONTRATO	
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	
VALOR DEDUCIDO IMPUESTOS	
VALOR NETO ANTICIPO (C)	
SALDO SEGUNDO ANTICIPO	

VALOR TOTAL NETO DE ANTICIPOS EN FIDUCIA (A+B+C)	
VALOR TOTAL GIRADO AL PROYECTO DEL ANTICIPO.	
SALDO EN FIDUCIA	$1.901.405.519

ESTADO FINANCIERO INTERVENTORIA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 357.521.995,80
VALOR DEL ANTICIPO (%)	N/A
VALOR DEDUCIDO IMPUESTOS	N/A
VALOR NETO ANTICIPO (A)	N/A
ADICION 1 DEL CONTRATO	
VALOR DEL ANTICIPO (%)	N/A
VALOR DEDUCIDO IMPUESTOS	N/A
VALOR NETO ANTICIPO (B)	N/A
ADICION 2 DEL CONTRATO	
VALOR DEL ANTICIPO (%)	N/A
VALOR DEDUCIDO IMPUESTOS	N/A
VALOR NETO ANTICIPO (C)	N/A
SALDO SEGUNDO ANTICIPO	N/A
VALOR TOTAL NETO DE ANTICIPOS EN FIDUCIA (A+B+C)	N/A
VALOR TOTAL GIRADO AL PROYECTO DEL ANTICIPO	N/A
SALDO EN FIDUCIA	N/A

Tabla 3 valor de anticipo y saldo en la fiducia

RELACION GIROS DEL ANTICIPO REALIZADO DURANTE EL AÑO 2023			
GIRO	**PROVEEDOR**	**FECHA**	**VALOR**
1	Sin giros a proveedor	N/A	N/A
2			
3			
	TOTAL, GIRADO		

Tabla 4 giros de anticipos aprobados.

RELACION ESTADO DE LA FIDUCIA - RENDIMIENTOS			
	ESTADO DE RENDIMIENTOS	Fecha	VALOR
1	Enero	Al 31 de enero	$2.155.744,61
2	Febrero	AL 28 de febrero	$3.037.041,24
3	Marzo	AL 31 de marzo	$3.362.881,68
4	Abril	Al 30 de abril	$2.942.107,10
5	Mayo	Al 31 de mayo	$2.004.060,58
6	Junio	Al 30 de mayo	$1.172.567,74
		TOTAL	**$ 14.674.402,95**

Tabla 5 estado de la fiducia.

ESTADO DE PAGOS AL CONSTRUCTOR E INTERVENTORIA			
	Sin Pagos a la fecha	N/A	N/A

Tabla 6 estado de pagos al constructor e interventoría.

Ver ANEXO 10: INFORMES FIDUCIA

7.1.1 ANTICIPO Y VALORES TOTALES ACUMULADOS

LA FUERZA AEREA COLOMBIANA asignó para la ejecución del presente Contrato Electrónico de Obra No. 200-00-A-COFAC-DIFRA-2022 la suma de MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS ($1.901.405.519).

Es de aclarar que el contratista **STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA** aun no genera documentación concerniente a la afectación de anticipo.

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

- La interventora cuenta con un grupo de profesionales idóneos vinculados a todas las actividades ejecutadas durante el presente periodo, con relación al contratista se cuenta de forma permanente con todo el personal profesional que le exigen los pliegos de condiciones para este proyecto.

- La interventoría cuenta con los asesores propuestos en la oferta económica y otros adicionales, siempre atentos a cualquier respuesta que se requiera para la continuidad del normal desarrollo del proyecto, cuando este requiera de su presencia en campo y asesoría especializada. De lo contrario el personal con 100% de dedicación en campo, se mantiene en constante contacto con cada uno de los asesores para actualizarlos del avance del proyecto y demás aspectos a fines.

- Para el presente informe se cuenta con rediseño de red de suministro y aguas residuales los cuales no generan inconvenientes constructivos.

- Es indispensable hacer una superposición de diseños eléctricos, sanitarios, comunicaciones y mecánicos para poder determinar posibles interferencias entre sus recorridos.

- Los diseños de la red de suministro se estarán actualizando en obra de acuerdo a observaciones realizadas en campo y contarán con el apoyo del especialista de la interventoría.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			
	FORMATO DE INFORME SEMANAL			
	Código:	Versión:	Fecha:	Página:
	FIS.PR.10.F.01	1		1

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. **1** PERIODO: **junio 08 al 11 de junio de 2023**

CONTRATO: 166-00-ACOFAC-DIFRA-2022

OBJETO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL CENTRO DE AERONÁUTICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA".

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:		JVM Ingeniería SAS BIC		CONTRATISTA:	STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA	
CONTRATO No.:		166-00-ACOFAC-DIFRA-2022		CONTRATO No.:	200-00-A-COFAC-DIFRA-2022	
VALOR INICIAL:		$ 357.521.995,80		VALOR INICIAL:	$ 4.000.000.000,00	
				VALOR PAG. INTER, ANT.		
VALOR ADICIÓN 1:				VALOR ADICIÓN 1:	$ -	
VALOR ADICIÓN 2:				VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:				**VALOR ACTUALIZADO:**		
PLAZO INICIAL:		7 meses		PLAZO INICIAL:	6 meses	
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO CON PRORROGA Y SUSPENSIONES:		
FECHA DE FIRMA PRORROGA				FECHA DE FIRMA PRORROGA 1		
FECHA DE PRORROGA 2				FECHA DE FIRMA PRORROGA 2		
FECHA DE SUSPENSIÓN 1		22/03/2023		FECHA DE SUSPENSIÓN 1	22/03/2023	
FECHA DE REINICIACIÓN 1		8/06/2023		FECHA DE REINICIACIÓN 1	8/06/2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN 2				FECHA DE SUSPENSIÓN 2		
FECHA DE REINICIACIÓN 2				FECHA DE REINICIACIÓN 2		
FECHA DE SUSPENSIÓN 3				FECHA DE SUSPENSIÓN 3		
FECHA DE REINICIACIÓN 3				FECHA DE REINICIACIÓN 3		
FECHA DE INICIACIÓN:				FECHA DE INICIACIÓN:		
FECHA DE TERMINACIÓN:		30/08/2023		FECHA DE TERMINACIÓN:	30/08/2023	
VALOR EJECUTADO		**$ -**	**0,00%**	VALOR EJECUTADO	**$ -**	**0,00%**
VALOR POR EJECUTAR:		**$ 357.521.995,80**		VALOR POR EJECUTAR:	**$ 4.000.000.000,00**	
VALOR FACTURADO:		**$ -**		VALOR FACTURADO:	**$ -**	
VALOR POR FACTURAR:		**$ 357.521.995,80**		VALOR POR FACTURAR:	**$ 4.000.000.000,00**	

2.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS POLIZAS	X		Documento Vigente
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES	X		Documento Vigente

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO


3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	RADICADO	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O RADICACIÓN
LICENCIA DE PARCELACIÓN	4283-28092020	APROBADA	17/12/2020
LICENCIA DE CERRAMIENTO	4283-28092020	APROBADA	17/12/2020
SERIE 3	1500337144	RADICADO	

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN ESTA FASE				
		% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior		0,0%	0,0%	
Acumulado semana		0,1%	0,1%	
Acumulado Actual		0,1%	0,1%	0,0%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO				
Tiempo total actualizado		Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en días.
363		180	183	

3.3 CONTROL DE PRESUPUESTO

AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO (CON A.I.U.) EN ESTA FASE				
MES		PROGRAMADO ($)	EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)
SEMANA 1		$ 4.000.000	$ 4.000.000	
MES		ACUMULADO PROGRAMADO ($)	ACUMULADO EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)
ACUMULADO		$ 4.000.000	$ 4.000.000	

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

Actividades para el periodo:
- Se realiza revisíon de niveles y unicación topográfica de redes y tanque de almacenamiento y RCI.

PENDIENTES POR RESOLVER

Es necesario por parte de la entidad la definición de niveles de descole aguas negras y bajantes para red aguas residuales en área de baño

ARQ. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ
Residente de Interventoria/Supervisor
Firma y Posfirma

ARQ. FABIAN RADA SEGURA
Director de Interventoria
Firma y Posfirma

/





	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			
	FORMATO DE INFORME SEMANAL			
	Código:	Versión:	Fecha:	Página:
	FIS.PR.10.F.01	1		1

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. **2** PERIODO: **junio 12 al 18 de junio de 2023**

CONTRATO: 166-00-ACOFAC-DIFRA-2022

OBJETO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL CENTRO DE AERONÁUTICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA".

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:		JVM Ingeniería SAS BIC		CONTRATISTA:	STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA		
CONTRATO No.:		166-00-ACOFAC-DIFRA-2022		CONTRATO No.:	200-00-A-COFAC-DIFRA-2022		
VALOR INICIAL:		$ 357.521.995,80		VALOR INICIAL:	$ 4.000.000.000,00		
				VALOR PAG. INTER, ANT.			
VALOR ADICIÓN 1:				VALOR ADICIÓN 1:	$ -		
VALOR ADICIÓN 2:				VALOR ADICIÓN 2:	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:				**VALOR ACTUALIZADO:**			
PLAZO INICIAL:		7 meses		PLAZO INICIAL:	6 meses		
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO CON PRORROGA Y SUSPENSIONES:			
FECHA DE FIRMA PRORROGA				FECHA DE FIRMA PRORROGA 1			
FECHA DE PRORROGA 2				FECHA DE FIRMA PRORROGA 2			
FECHA DE SUSPENSIÓN 1		22/03/2023		FECHA DE SUSPENSIÓN 1	22/03/2023		
FECHA DE REINICIACIÓN 1		8/06/2023		FECHA DE REINICIACIÓN 1	8/06/2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN 2				FECHA DE SUSPENSIÓN 2			
FECHA DE REINICIACIÓN 2				FECHA DE REINICIACIÓN 2			
FECHA DE SUSPENSIÓN 3				FECHA DE SUSPENSIÓN 3			
FECHA DE REINICIACIÓN 3				FECHA DE REINICIACIÓN 3			
FECHA DE INICIACIÓN:				FECHA DE INICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN:		30/08/2023		FECHA DE TERMINACIÓN:	30/08/2023		
VALOR EJECUTADO		**$ 1.072.565,99**	**0,30%**	VALOR EJECUTADO	**$ 12.000.000,00**	**0,30%**	
VALOR POR EJECUTAR:		**$ 356.449.429,81**		VALOR POR EJECUTAR:	**$ 3.988.000.000,00**		
VALOR FACTURADO:		**$ 1.072.565,99**		VALOR FACTURADO:	**$ 12.000.000,00**		
VALOR POR FACTURAR:		**$ 356.449.429,81**		VALOR POR FACTURAR:	**$ 3.988.000.000,00**		

2.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS POLIZAS	X		Documento Vigente
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES	X		Documento Vigente

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	RADICADO	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACION Y/O RADICACIÓN
LICENCIA DE PARCELACIÓN	4283-28092020	APROBADA	17/12/2020
LICENCIA DE CERRAMIENTO	4283-28092020	APROBADA	17/12/2020
PLANO SERIE 3	1500337144	RADICADO	

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN ESTA FASE				
		% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior		0,1%	0,1%	
Acumulado semana		0,2%	0,2%	
Acumulado Actual		0,3%	0,3%	0,0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO				
Tiempo total actualizado		Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en días.
363		191	172	


GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



3.3 CONTROL DE PRESUPUESTO

AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO (CON A.I.U.) EN ESTA FASE				
MES		PROGRAMADO ($)	EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)
SEMANA 2		$ 8.000.000	$ 8.000.000	
MES		ACUMULADO PROGRAMADO ($)	ACUMULADO EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)
ACUMULADO		$ 12.000.000	$ 12.000.000	

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

Actividades para el periodo:
- Se realiza replanteo de tanque de almacenamiento y RCI.
- Da inicio a la actividad de excavación mecánica para tanque RCI

PENDIENTES POR RESOLVER

Es necesario por parte de la entidad la definición de niveles de descole aguas negras y bajantes para red aguas residuales en área de baño

ARQ. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ Residente de Interventoria/Supervisor Firma y Posfirma	**ARQ. FABIAN RADA SEGURA** Director de Interventoria Firma y Posfirma

/




20/06/2023 06:29

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			
	FORMATO DE INFORME SEMANAL			
	Código:	Versión:	Fecha:	Página:
	FIS.PR.10.F.01	1		1

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. **3** PERIODO: **junio 19 al 25 de junio de 2023**

CONTRATO: 166-00-ACOFAC-DIFRA-2022

OBJETO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL CENTRO DE AERONÁUTICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA".

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:		JVM Ingeniería SAS BIC		CONTRATISTA:	STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA	
CONTRATO No.:		166-00-ACOFAC-DIFRA-2022		CONTRATO No.:	200-00-A-COFAC-DIFRA-2022	
VALOR INICIAL:		$ 357.521.995,80		VALOR INICIAL:	$ 4.000.000.000,00	
				VALOR PAG. INTER, ANT.		
VALOR ADICIÓN 1:				VALOR ADICIÓN 1:	$ -	
VALOR ADICIÓN 2:				VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:				**VALOR ACTUALIZADO:**		
PLAZO INICIAL:		7 meses		PLAZO INICIAL:	6 meses	
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO CON PRORROGA Y SUSPENSIONES:		
FECHA DE FIRMA PRORROGA				FECHA DE FIRMA PRORROGA 1		
FECHA DE PRORROGA 2				FECHA DE FIRMA PRORROGA 2		
FECHA DE SUSPENSIÓN 1		22/03/2023		FECHA DE SUSPENSIÓN 1	22/03/2023	
FECHA DE REINICIACIÓN 1		8/06/2023		FECHA DE REINICIACIÓN 1	8/06/2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN 2				FECHA DE SUSPENSIÓN 2		
FECHA DE REINICIACIÓN 2				FECHA DE REINICIACIÓN 2		
FECHA DE SUSPENSIÓN 3				FECHA DE SUSPENSIÓN 3		
FECHA DE REINICIACIÓN 3				FECHA DE REINICIACIÓN 3		
FECHA DE INICIACIÓN:				FECHA DE INICIACIÓN:		
FECHA DE TERMINACIÓN:		30/08/2023		FECHA DE TERMINACIÓN:	30/08/2023	
VALOR EJECUTADO		**$ 3.932.741,95**	**1,11%**	VALOR EJECUTADO	**$ 44.000.000,00**	**1,11%**
VALOR POR EJECUTAR:		**$ 353.589.253,85**		VALOR POR EJECUTAR:	**$ 3.956.000.000,00**	
VALOR FACTURADO:		**$ 3.932.741,95**		VALOR FACTURADO:	**$ 44.000.000,00**	
VALOR POR FACTURAR:		**$ 353.589.253,85**		VALOR POR FACTURAR:	**$ 3.956.000.000,00**	

2.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS POLIZAS	X		Documento Vigente
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES	X		Documento Vigente

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	RADICADO	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O RADICACIÓN
LICENCIA DE PARCELACIÓN	4283-28092020	APROBADA	17/12/2020
LICENCIA DE CERRAMIENTO	4283-28092020	APROBADA	17/12/2020
PLANO SERIE 3	1500337144	RADICADO	

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN ESTA FASE				
		% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior		0,3%	0,3%	
Acumulado semana		0,8%	0,8%	
Acumulado Actual		1,1%	1,1%	0,0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO				
Tiempo total actualizado		Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en días.
363		195	168	


GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



3.3 CONTROL DE PRESUPUESTO

AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO (CON A.I.U.) EN ESTA FASE				
MES		PROGRAMADO ($)	EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)
SEMANA 3		$ 32.000.000	$ 32.000.000	
MES		ACUMULADO PROGRAMADO ($)	ACUMULADO EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)
ACUMULADO		$ 44.000.000	$ 44.000.000	

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

Actividades para el periodo:
- Finaliza la excavación mecánica para tanque RCI
- Se realiza nivelación manual de placa fondo.
- Llega a la obra material rajón para consctrucción de base en concreto ciclopeo.

PENDIENTES POR RESOLVER

En obra, con presencia de interventoria contratista y personal diseñador de la entidad, se realiza definicion de niveles de descole aguas negras y bajantes para red aguas residuales en área de baño

ARQ. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ
Residente de Interventoria/Supervisor
Firma y Posfirma

ARQ. FABIAN RADA SEGURA
Director de Interventoria
Firma y Posfirma

/





	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			
	FORMATO DE INFORME SEMANAL			
	Código:	Versión:	Fecha:	Página:
	FIS.PR.10.F.01	1		1

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. **4** PERIODO: **junio 25 al 30 de junio de 2023**

CONTRATO: 166-00-ACOFAC-DIFRA-2022

OBJETO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL CENTRO DE AERONÁUTICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA".

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:		JVM Ingeniería SAS BIC		CONTRATISTA:	STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA		
CONTRATO No.:		166-00-ACOFAC-DIFRA-2022		CONTRATO No.:	200-00-A-COFAC-DIFRA-2022		
VALOR INICIAL:		$ 357.521.995,80		VALOR INICIAL:	$ 4.000.000.000,00		
				VALOR PAG. INTER, ANT.			
VALOR ADICIÓN 1:				VALOR ADICIÓN 1:	$ -		
VALOR ADICIÓN 2:				VALOR ADICIÓN 2:	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:				**VALOR ACTUALIZADO:**			
PLAZO INICIAL:		7 meses		PLAZO INICIAL:	6 meses		
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO CON PRORROGA Y SUSPENSIONES:			
FECHA DE FIRMA PRORROGA				FECHA DE FIRMA PRORROGA 1			
FECHA DE PRORROGA 2				FECHA DE FIRMA PRORROGA 2			
FECHA DE SUSPENSIÓN 1		22/03/2023		FECHA DE SUSPENSIÓN 1	22/03/2023		
FECHA DE REINICIACIÓN 1		8/06/2023		FECHA DE REINICIACIÓN 1	8/06/2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN 2				FECHA DE SUSPENSIÓN 2			
FECHA DE REINICIACIÓN 2				FECHA DE REINICIACIÓN 2			
FECHA DE SUSPENSIÓN 3				FECHA DE SUSPENSIÓN 3			
FECHA DE REINICIACIÓN 3				FECHA DE REINICIACIÓN 3			
FECHA DE INICIACIÓN:				FECHA DE INICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN:		30/08/2023		FECHA DE TERMINACIÓN:	30/08/2023		
VALOR EJECUTADO		**$ 7.150.439,92**	**2,04%**	VALOR EJECUTADO	**$ 80.000.000,00**	**2,04%**	
VALOR POR EJECUTAR:		**$ 350.371.555,88**		VALOR POR EJECUTAR:	**$ 3.920.000.000,00**		
VALOR FACTURADO:		**$ 7.150.439,92**		VALOR FACTURADO:	**$ 80.000.000,00**		
VALOR POR FACTURAR:		**$ 350.371.555,88**		VALOR POR FACTURAR:	**$ 3.920.000.000,00**		

2.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS POLIZAS	X		Documento Vigente
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES	X		Documento Vigente

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	RADICADO	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O RADICACIÓN
LICENCIA DE PARCELACIÓN	4283-28092020	APROBADA	17/12/2020
LICENCIA DE CERRAMIENTO	4283-28092020	APROBADA	17/12/2020
PLANO SERIE 3	1500337144	RADICADO	

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN ESTA FASE				
		% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior		1,1%	1,1%	
Acumulado semana		0,9%	0,9%	
Acumulado Actual		2,0%	2,0%	0,0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO				
Tiempo total actualizado		Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en días.
363		202	161	


GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



3.3 CONTROL DE PRESUPUESTO

AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO (CON A.I.U.) EN ESTA FASE				
MES		PROGRAMADO ($)	EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)
SEMANA 3		$ 36.000.000	$ 36.000.000	
MES		ACUMULADO PROGRAMADO ($)	ACUMULADO EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)
ACUMULADO		$ 80.000.000	$ 80.000.000	

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA
Actividades para el periodo: - Construcción de base en concreto ciclopeo E: 40 cms - Armado de acero para placa fondo de tanque RCI

PENDIENTES POR RESOLVER
El contratista hace entrega a la interventoría del primer paquete de APUs para revisión.

ARQ. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ Residente de Interventoria/Supervisor Firma y Posfirma	**ARQ. FABIAN RADA SEGURA** Director de Interventoria Firma y Posfirma









	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	4
		Vigencia	17/12/2021

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	30/06/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:**	08/06/2023	**AL:**	30/06/2023
CONTRATO Nº	200-00-A-COFAC-DIFRA-2022	**CONTRATISTA**	STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA, CONFORME A ANEXO TECNICO				
FECHA DE INICIO	02/01/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/12/2023		
VALOR INICIAL	$ 4,000,000,000.00	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0.00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 4,000,000,000.00				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		ACERO	5000	RETROEXCAVADORA	1	Director Obra	1	**50**	**100**	SI	
				EQUIPO TOPOGRAFIA	1	Residente Obra	1	**100**	**100**	SI	
						Inspector SISOMA	1	**100**	**100**	SI	
						Topógrafo	1	**15**	**100**	SI	
						Cadenero	1	**15**	**100**	SI	
						TOTAL	5				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	0.00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	0.10%	**2.00%**	**2.00%**	**0.00%**
Semana 2	0.20%			
Semana 3	0.80%			
Semana 4	0.90%			
Semana 5				

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA




AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**2.00%**
EJECUTADO		**2.00%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**11.00%**
	EJECUTADO		**11.00%**
2. TANQUE RED CONTRA INCENDIOS	PROGRAMADO		**30.00%**
	EJECUTADO		**30.00%**
3. TANQUE RED SUMINISTRO	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
4. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	363	180	183
Proyección	363	180	183

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
180	0	30/12/2023

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

En el periodo se registran las siguientes actividades:

- Replanteo y ubicación de redes sanitarias y tanque RCI y Almacenamiento.
- Excavacón mecánica para tanque RCI.
- Construcción de base en concreto ciclopeo E: 40 cms
- Armado de acero para placa fondo de tanque RCI

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 4,000,000,000.00	$ 4,000,000,000.00	$ 80,000,000.00	2.00%	$ 3,920,000,000.00	98%
Adiciones	N/A	$ 0.00				
Reducciones		$ 0.00				
TOTAL	$ 4,000,000,000.00	$ 4,000,000,000.00				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 4,000,000,000.00	
VALOR ADICIONAL	$ 0.00	
VALOR REDUCIDO	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 4,000,000,000.00	
ANTICIPO	$ 1,901,405,519.00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	
PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En el periodo del presente informe, el contratista no ha suministrado documentación para realizar la afectación del anticipo ante la entidad ficuciaría.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

En el presente periodo se cuenta con:
Dias secos: 18
Lluvias: 3
Los dias de lluvias repercutieron directamente en la actividad de excavación mecánica para tanque RCI, generando que para el dia 27 de junio se contará con un atraso de 0,4% el cual en el transcurso de la semana se pudo recuperar,

ELABORÓ:

ARQ. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ
Residente de Interventoria/Supervisor
Firma y Posfirma

REVISO:

ARQ. FABIAN RADA SEGURA
Director de Interventoria
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO










CONTROL DEL EQUIPO Y MAQUINARIA

CONTRATO DE CONSULTORÍA N°:	200-00-A-COFAC-DIFRA-2022
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA, CONFORME A ANEXO TECNICO
CONTRATISTA CONSULTORÍA:	JVM INGENIERIA SAS BIC
CONTRATISTA OBRA CIVIL:	STROJIRNIA SUCURSAL COLOMBIA
SUPERVISOR SED:	MY. YESID TOVAR

PERÍODO DE CONTROL	DESDE:	**DÍA**	**MES**		HASTA:	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
		8	**JUNIO**			**30**	**JUNIO**	**2023**

EQUIPO Y MAQUINARIA	**CANT.**	**MARCA**	**ESTADO**			**MANTEN.**		**ALQUILER**		**NOVIEMBRE**		**DICIEMBRE**																							
			B	**R**	**M**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
RETROEXCAVADORA	1	CATERPILA	X				X		X								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
EQUIPO TOPOGRÁFIA	2	BOBCAT 763	X				X		X								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTALES:	**3**																																			


OBSERVACIONES:
Se relacionan la maquinaria y equipo utilizados por el contratista durande este periodo. La interventoria verifico el buen estado de los equipo utilizados.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Firma:	Firma:
NOMBRE: ARQ. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ	**NOMBRE: ARQ. FABIAN RADA SEGURA**
Fecha: 30 JUNIO 2023	Fecha: 30 JUNIO 2023

E – mail: cvnmirandela@gmail.com
Dirección: Carrera 56 No. 153-15 Torre 1 Ofic. 302, Bogotá D.C.
Teléfono: (1) 3007441, Celular: 317 3740811

REGISTRO FOTOGRÁFICO MIRANDELA

OBJETO CONSULTORÍA:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAIDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA"**
CONTRATO N°:	**No.166-00-ACOFAC-DIFRA-2022**
CONTRATISTA:	STROJIRNIA SUCURSAL COLOMBIA

	
Se realiza revisión de niveles y unicación topográfica de redes y tanque de almacenamiento y RCI.	Se realiza revisión de niveles y ubicación topográfica de redes y tanque de almacenamiento y RCI**.**
	
Excavación mecánica para tanque RCI	Excavación mecánica para tanque RCI

.

REGISTRO FOTOGRÁFICO MIRANDELA

OBJETO CONSULTORÍA:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAIDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA"**
CONTRATO N°:	**No.166-00-ACOFAC-DIFRA-2022**
CONTRATISTA:	STROJIRNIA SUCURSAL COLOMBIA

	
Material rajón para concreto ciclopeo.	Se realiza nivelación manual de placa fondo
	
Construcción de base en concreto ciclopeo e=40 cms	Construcción de base en concreto ciclopeo E: 40 cms

.

FO-DGN-MC - 2023 - 04
Bogotá D.C., 15 de Mayo de 2023

Doctor
RICARDO SANDOVAL PARADA
Representante Legal
STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA
Calle 167 No. 51 40 In 13 Ap 201
Bogotá

ASUNTO : PATRIMONIO AUTONOMO 318117 - FID 318117 STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA

INFORME MENSUAL - ABRIL DE 2023

Respetado Doctor :

De conformidad con lo pactado en la cláusula "Obligaciones de la Fiduciaria", del contrato de Fiducia del asunto, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 30 de Abril de 2023 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- Informe Mensual
- Estados Financieros
- Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC´s
- Relación de Recaudos y/o Pagos
- Resumen de Recursos Administrados PMA

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solicitamos nos remitan la información de los datos de la cuenta bancaria de la Entidad Estatal y certificación bancaria, a donde deberá efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante la ejecución del negocio fiduciario.

De otra parte, nos permitimos recordar el pago de las comisiones fiduciarias, cuyo valor a la fecha de corte del presente informe se encuentra relacionado en la cuenta contable 78 cuentas de orden o 725 comisiones del Informe Financiero del Fideicomiso, valor que debe ser consignado en cuenta de ahorros del Banco de Occidente N° 256909680 a nombre de la Fiduciaria de Occidente S.A Nit: 800.143.157-3 , antes de finalizar el presente mes para lo cual solicitamos remitir el respectivo soporte.

En caso de haber remitido la información y los soportes anteriormente descritos, hacer caso omiso a la presente solicitud.

Agradecemos que una vez revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,



HANCY PILAR CORONADO RAMIREZ
Directora de Gestion de Mercados de Empresas 2
hcoronado@fiduoccidente.com.co

Elaboró: Maria Catalina Orjuela Buitrago
Revisó: July Katherine Osorio Diaz

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
318117 - FID 318117 STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA
INFORME MENSUAL
Fecha corte al 30 de Abril de 2023

Cifras en Pesos $

SALDO INICIAL		$1.901.290.344,14
INGRESOS		$2.942.107,10
Rendimientos acreedores fiduciarios	$2.942.107,10	
EGRESOS		$57.587,43
Pago con aportes	$57.587,43	
TOTAL FIDEICOMITIDO		$1.904.174.863,81
TOTAL ACTIVO		$1.904.174.863,81
DISPONIBLE		$1.904.174.863,81
Saldo cuentas bancarias	$1.904.174.863,81	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		$0,00
CUENTAS POR COBRAR		$0,00
OTROS ACTIVOS		$0,00
TOTAL PASIVO		$2.942.107,10
Rendimientos acreedores fiduciarios	$2.942.107,10	
TOTAL ACTIVO - PASIVO		$1.901.232.756,71

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
318117 - FID 318117 STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA
Periodo : 2023 - Abril

Cifras en Pesos $

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
2	PASIVO	-3.362.881,68	6.725.763,36	-6.304.988,78	-2.942.107,10
1	ACTIVO	1.904.653.225,82	2.942.107,10	-3.420.469,11	1.904.174.863,81
11	EFECTIVO	1.904.653.225,82	2.942.107,10	-3.420.469,11	1.904.174.863,81
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1.904.653.225,82	2.942.107,10	-3.420.469,11	1.904.174.863,81
111505	BANCOS NACIONALES	1.904.653.225,82	2.942.107,10	-3.420.469,11	1.904.174.863,81
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	1.904.653.225,82	2.942.107,10	-3.420.469,11	1.904.174.863,81
25	CUENTAS POR PAGAR	-3.362.881,68	6.725.763,36	-6.304.988,78	-2.942.107,10
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0,00	3.362.881,68	-3.362.881,68	0,00
251105	PROVEEDORES	0,00	3.362.881,68	-3.362.881,68	0,00
25110501	PROVEEDORES	0,00	3.362.881,68	-3.362.881,68	0,00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-3.362.881,68	3.362.881,68	-2.942.107,10	-2.942.107,10
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-3.362.881,68	3.362.881,68	-2.942.107,10	-2.942.107,10
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-3.362.881,68	3.362.881,68	-2.942.107,10	-2.942.107,10
3	PATRIMONIO	-1.901.290.344,14	57.587,43	0,00	-1.901.232.756,71
35	PATRIMONIO ESPECIALES	-1.901.290.344,14	57.587,43	0,00	-1.901.232.756,71
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1.901.405.519,00	0,00	0,00	-1.901.405.519,00
350505	APORTES EN DINERO	-1.901.405.519,00	0,00	0,00	-1.901.405.519,00
35050501	APORTES EN DINERO	-1.901.405.519,00	0,00	0,00	-1.901.405.519,00
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITI	115.174,86	57.587,43	0,00	172.762,29
351010	PAGOS A TERCEROS	115.174,86	57.587,43	0,00	172.762,29
35101001	PAGO CON APORTES	115.174,86	57.587,43	0,00	172.762,29
8	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FI	0,00	537.191,00	-537.191,00	0,00
82	ACREEDORAS	-537.191,00	537.191,00	0,00	0,00
8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-537.191,00	537.191,00	0,00	0,00
829500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-537.191,00	537.191,00	0,00	0,00
82950000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-537.191,00	537.191,00	0,00	0,00
84	ACREEDORAS POR CONTRA	537.191,00	0,00	-537.191,00	0,00
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	537.191,00	0,00	-537.191,00	0,00
840500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	537.191,00	0,00	-537.191,00	0,00
84050000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	537.191,00	0,00	-537.191,00	0,00

FO-DGN-MC - 2023 - 02
Bogotá D.C., 15 de Marzo de 2023

Doctor
RICARDO SANDOVAL PARADA
Representante Legal
STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA
Calle 167 No. 51 40 In 13 Ap 201
Bogotá

ASUNTO : PATRIMONIO AUTONOMO 318117 - FID 318117 STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA

INFORME MENSUAL - FEBRERO DE 2023

Respetado Doctor :

De conformidad con lo pactado en la cláusula "Obligaciones de la Fiduciaria", del contrato de Fiducia del asunto, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 28 de Febrero de 2023 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- Informe Mensual
- Estados Financieros
- Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC´s
- Relación de Recaudos y/o Pagos
- Resumen de Recursos Administrados PMA

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solicitamos nos remitan la información de los datos de la cuenta bancaria de la Entidad Estatal y certificación bancaria, a donde deberá efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante la ejecución del negocio fiduciario.

De otra parte, nos permitimos recordar el pago de las comisiones fiduciarias, cuyo valor a la fecha de corte del presente informe se encuentra relacionado en la cuenta contable 78 cuentas de orden o 725 comisiones del Informe Financiero del Fideicomiso, valor que debe ser consignado en cuenta de ahorros del Banco de Occidente N° 256909680 a nombre de la Fiduciaria de Occidente S.A Nit: 800.143.157-3 , antes de finalizar el presente mes para lo cual solicitamos remitir el respectivo soporte.

En caso de haber remitido la información y los soportes anteriormente descritos, hacer caso omiso a la presente solicitud.

Agradecemos que una vez revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,



HANCY PILAR CORONADO RAMIREZ
Directora de Gestion de Mercados de Empresas 2
hcoronado@fiduoccidente.com.co

Elaboró: Maria Catalina Orjuela Buitrago
Revisó: July Katherine Osorio Diaz

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
318117 - FID 318117 STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA
INFORME MENSUAL
Fecha corte al 28 de Febrero de 2023

Cifras en Pesos $

SALDO INICIAL		$1.901.405.519,00
INGRESOS		$3.037.041,24
Rendimientos acreedores fiduciarios	$3.037.041,24	
EGRESOS		$57.587,43
Pago con aportes	$57.587,43	
TOTAL FIDEICOMITIDO		$1.904.384.972,81
TOTAL ACTIVO		$1.904.384.972,81
DISPONIBLE		$1.904.384.972,81
Saldo cuentas bancarias	$1.904.384.972,81	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		$0,00
CUENTAS POR COBRAR		$0,00
OTROS ACTIVOS		$0,00
TOTAL PASIVO		$3.037.041,24
Rendimientos acreedores fiduciarios	$3.037.041,24	
TOTAL ACTIVO - PASIVO		$1.901.347.931,57

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
318117 - FID 318117 STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA
Periodo : 2023 - Febrero

Cifras en Pesos $

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	1.903.561.263,61	3.037.041,24	-2.213.332,04	1.904.384.972,81
11	EFECTIVO	1.903.561.263,61	3.037.041,24	-2.213.332,04	1.904.384.972,81
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1.903.561.263,61	3.037.041,24	-2.213.332,04	1.904.384.972,81
111505	BANCOS NACIONALES	1.903.561.263,61	3.037.041,24	-2.213.332,04	1.904.384.972,81
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	1.903.561.263,61	3.037.041,24	-2.213.332,04	1.904.384.972,81
2	PASIVO	-2.155.744,61	4.311.489,22	-5.192.785,85	-3.037.041,24
25	CUENTAS POR PAGAR	-2.155.744,61	4.311.489,22	-5.192.785,85	-3.037.041,24
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0,00	2.155.744,61	-2.155.744,61	0,00
251105	PROVEEDORES	0,00	2.155.744,61	-2.155.744,61	0,00
25110501	PROVEEDORES	0,00	2.155.744,61	-2.155.744,61	0,00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-2.155.744,61	2.155.744,61	-3.037.041,24	-3.037.041,24
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-2.155.744,61	2.155.744,61	-3.037.041,24	-3.037.041,24
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-2.155.744,61	2.155.744,61	-3.037.041,24	-3.037.041,24
3	PATRIMONIO	-1.901.405.519,00	57.587,43	0,00	-1.901.347.931,57
35	PATRIMONIO ESPECIALES	-1.901.405.519,00	57.587,43	0,00	-1.901.347.931,57
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1.901.405.519,00	0,00	0,00	-1.901.405.519,00
350505	APORTES EN DINERO	-1.901.405.519,00	0,00	0,00	-1.901.405.519,00
35050501	APORTES EN DINERO	-1.901.405.519,00	0,00	0,00	-1.901.405.519,00
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITI	0,00	57.587,43	0,00	57.587,43
351010	PAGOS A TERCEROS	0,00	57.587,43	0,00	57.587,43
35101001	PAGO CON APORTES	0,00	57.587,43	0,00	57.587,43
8	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FI	0,00	828.240,00	-828.240,00	0,00
82	ACREEDORAS	0,00	0,00	-828.240,00	-828.240,00
8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	-828.240,00	-828.240,00
829500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	-828.240,00	-828.240,00
82950000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	-828.240,00	-828.240,00
84	ACREEDORAS POR CONTRA	0,00	828.240,00	0,00	828.240,00
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	828.240,00	0,00	828.240,00
840500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	828.240,00	0,00	828.240,00
84050000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	828.240,00	0,00	828.240,00

FO-DGN-MC - 2023 - 01
Bogotá D.C., 15 de Febrero de 2023

Doctor
RICARDO SANDOVAL PARADA
Representante Legal
STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA
Calle 167 No. 51 40 In 13 Ap 201
Bogotá

ASUNTO : PATRIMONIO AUTONOMO 318117 - FID 318117 STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA

INFORME MENSUAL - ENERO DE 2023

Respetado Doctor :

De conformidad con lo pactado en la cláusula "Obligaciones de la Fiduciaria", del contrato de Fiducia del asunto, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 31 de Enero de 2023 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- Informe Mensual
- Estados Financieros
- Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC´s
- Relación de Recaudos y/o Pagos
- Resumen de Recursos Administrados PMA

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solicitamos nos remitan la información de los datos de la cuenta bancaria de la Entidad Estatal y certificación bancaria, a donde deberá efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante la ejecución del negocio fiduciario.

De otra parte, nos permitimos recordar el pago de las comisiones fiduciarias, cuyo valor a la fecha de corte del presente informe se encuentra relacionado en la cuenta contable 78 cuentas de orden o 725 comisiones del Informe Financiero del Fideicomiso, valor que debe ser consignado en cuenta de ahorros del Banco de Occidente N° 256909680 a nombre de la Fiduciaria de Occidente S.A Nit: 800.143.157-3 , antes de finalizar el presente mes para lo cual solicitamos remitir el respectivo soporte.

En caso de haber remitido la información y los soportes anteriormente descritos, hacer caso omiso a la presente solicitud.

Agradecemos que una vez revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,



HANCY PILAR CORONADO RAMIREZ
Directora de Gestion de Mercados de Empresas 2
hcoronado@fiduoccidente.com.co

Elaboró: Maria Catalina Orjuela Buitrago
Revisó: July Katherine Osorio Diaz

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
318117 - FID 318117 STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA
INFORME MENSUAL
Fecha corte al 31 de Enero de 2023

Cifras en Pesos $

SALDO INICIAL		$0,00
INGRESOS		$1.903.561.263,61
Aportes en Dinero	$1.901.405.519,00	
Rendimientos acreedores fiduciarios	$2.155.744,61	
EGRESOS		$0,00
TOTAL FIDEICOMITIDO		$1.903.561.263,61
TOTAL ACTIVO		$1.903.561.263,61
DISPONIBLE		$1.903.561.263,61
Saldo cuentas bancarias	$1.903.561.263,61	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		$0,00
CUENTAS POR COBRAR		$0,00
OTROS ACTIVOS		$0,00
TOTAL PASIVO		$2.155.744,61
Rendimientos acreedores fiduciarios	$2.155.744,61	
TOTAL ACTIVO - PASIVO		$1.901.405.519,00

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
318117 - FID 318117 STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA
Periodo : 2023 - Enero

Cifras en Pesos $

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	0,00	1.903.561.263,61	0,00	1.903.561.263,61
11	EFECTIVO	0,00	1.903.561.263,61	0,00	1.903.561.263,61
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	1.903.561.263,61	0,00	1.903.561.263,61
111505	BANCOS NACIONALES	0,00	1.903.561.263,61	0,00	1.903.561.263,61
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	0,00	1.903.561.263,61	0,00	1.903.561.263,61
2	PASIVO	0,00	0,00	-2.155.744,61	-2.155.744,61
25	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	-2.155.744,61	-2.155.744,61
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	0,00	-2.155.744,61	-2.155.744,61
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	0,00	-2.155.744,61	-2.155.744,61
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	0,00	-2.155.744,61	-2.155.744,61
3	PATRIMONIO	0,00	0,00	-1.901.405.519,00	-1.901.405.519,00
35	PATRIMONIO ESPECIALES	0,00	0,00	-1.901.405.519,00	-1.901.405.519,00
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	0,00	-1.901.405.519,00	-1.901.405.519,00
350505	APORTES EN DINERO	0,00	0,00	-1.901.405.519,00	-1.901.405.519,00
35050501	APORTES EN DINERO	0,00	0,00	-1.901.405.519,00	-1.901.405.519,00

FO-DGN-MC - 2023 - 06
Bogotá D.C., 14 de Julio de 2023

Doctor
RICARDO SANDOVAL PARADA
Representante Legal
STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA
Calle 167 No. 51 40 In 13 Ap 201
Bogotá

ASUNTO : PATRIMONIO AUTONOMO 318117 - FID 318117 STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA

INFORME MENSUAL - JUNIO DE 2023

Respetado Doctor :

De conformidad con lo pactado en la cláusula "Obligaciones de la Fiduciaria", del contrato de Fiducia del asunto, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 30 de Junio de 2023 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- Informe Mensual
- Estados Financieros
- Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC´s
- Relación de Recaudos y/o Pagos
- Resumen de Recursos Administrados PMA

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solicitamos nos remitan la información de los datos de la cuenta bancaria de la Entidad Estatal y certificación bancaria, a donde deberá efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante la ejecución del negocio fiduciario.

De otra parte, nos permitimos recordar el pago de las comisiones fiduciarias, cuyo valor a la fecha de corte del presente informe se encuentra relacionado en la cuenta contable 78 cuentas de orden o 725 comisiones del Informe Financiero del Fideicomiso, valor que debe ser consignado en cuenta de ahorros del Banco de Occidente N° 256909680 a nombre de la Fiduciaria de Occidente S.A Nit: 800.143.157-3 , antes de finalizar el presente mes para lo cual solicitamos remitir el respectivo soporte.

En caso de haber remitido la información y los soportes anteriormente descritos, hacer caso omiso a la presente solicitud.

Agradecemos que una vez revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,



HANCY PILAR CORONADO RAMIREZ
Directora de Gestion de Mercados de Empresas 2
hcoronado@fiduoccidente.com.co

Elaboró: Maria Catalina Orjuela Buitrago
Revisó: July Katherine Osorio Diaz

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
318117 - FID 318117 STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA
INFORME MENSUAL
Fecha corte al 30 de Junio de 2023

Cifras en Pesos $

SALDO INICIAL		$1.901.175.169,28
INGRESOS		$1.172.567,74
Rendimientos acreedores fiduciarios	$1.172.567,74	
EGRESOS		$57.587,43
Pago con aportes	$57.587,43	
TOTAL FIDEICOMITIDO		$1.902.290.149,59
TOTAL ACTIVO		$1.902.290.149,59
DISPONIBLE		$1.902.290.149,59
Saldo cuentas bancarias	$1.902.290.149,59	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		$0,00
CUENTAS POR COBRAR		$0,00
OTROS ACTIVOS		$0,00
TOTAL PASIVO		$1.172.567,74
Rendimientos acreedores fiduciarios	$1.172.567,74	
TOTAL ACTIVO - PASIVO		$1.901.117.581,85

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
318117 - FID 318117 STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA
Periodo : 2023 - Junio

Cifras en Pesos $

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
2	PASIVO	-2.004.060,58	4.008.121,16	-3.176.628,32	-1.172.567,74
1	ACTIVO	1.903.179.229,86	1.172.567,74	-2.061.648,01	1.902.290.149,59
11	EFECTIVO	1.903.179.229,86	1.172.567,74	-2.061.648,01	1.902.290.149,59
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1.903.179.229,86	1.172.567,74	-2.061.648,01	1.902.290.149,59
111505	BANCOS NACIONALES	1.903.179.229,86	1.172.567,74	-2.061.648,01	1.902.290.149,59
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	1.903.179.229,86	1.172.567,74	-2.061.648,01	1.902.290.149,59
25	CUENTAS POR PAGAR	-2.004.060,58	4.008.121,16	-3.176.628,32	-1.172.567,74
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0,00	2.004.060,58	-2.004.060,58	0,00
251105	PROVEEDORES	0,00	2.004.060,58	-2.004.060,58	0,00
25110501	PROVEEDORES	0,00	2.004.060,58	-2.004.060,58	0,00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-2.004.060,58	2.004.060,58	-1.172.567,74	-1.172.567,74
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-2.004.060,58	2.004.060,58	-1.172.567,74	-1.172.567,74
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-2.004.060,58	2.004.060,58	-1.172.567,74	-1.172.567,74
3	PATRIMONIO	-1.901.175.169,28	57.587,43	0,00	-1.901.117.581,85
35	PATRIMONIO ESPECIALES	-1.901.175.169,28	57.587,43	0,00	-1.901.117.581,85
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1.901.405.519,00	0,00	0,00	-1.901.405.519,00
350505	APORTES EN DINERO	-1.901.405.519,00	0,00	0,00	-1.901.405.519,00
35050501	APORTES EN DINERO	-1.901.405.519,00	0,00	0,00	-1.901.405.519,00
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITI	230.349,72	57.587,43	0,00	287.937,15
351010	PAGOS A TERCEROS	230.349,72	57.587,43	0,00	287.937,15
35101001	PAGO CON APORTES	230.349,72	57.587,43	0,00	287.937,15

FO-DGN-MC - 2023 - 03
Bogotá D.C., 14 de Abril de 2023

Doctor
RICARDO SANDOVAL PARADA
Representante Legal
STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA
Calle 167 No. 51 40 In 13 Ap 201
Bogotá

ASUNTO : PATRIMONIO AUTONOMO 318117 - FID 318117 STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA

INFORME MENSUAL - MARZO DE 2023

Respetado Doctor :

De conformidad con lo pactado en la cláusula "Obligaciones de la Fiduciaria", del contrato de Fiducia del asunto, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 31 de Marzo de 2023 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- Informe Mensual
- Estados Financieros
- Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC´s
- Relación de Recaudos y/o Pagos
- Resumen de Recursos Administrados PMA

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solicitamos nos remitan la información de los datos de la cuenta bancaria de la Entidad Estatal y certificación bancaria, a donde deberá efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante la ejecución del negocio fiduciario.

De otra parte, nos permitimos recordar el pago de las comisiones fiduciarias, cuyo valor a la fecha de corte del presente informe se encuentra relacionado en la cuenta contable 78 cuentas de orden o 725 comisiones del Informe Financiero del Fideicomiso, valor que debe ser consignado en cuenta de ahorros del Banco de Occidente N° 256909680 a nombre de la Fiduciaria de Occidente S.A Nit: 800.143.157-3 , antes de finalizar el presente mes para lo cual solicitamos remitir el respectivo soporte.

En caso de haber remitido la información y los soportes anteriormente descritos, hacer caso omiso a la presente solicitud.

Agradecemos que una vez revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,



HANCY PILAR CORONADO RAMIREZ
Directora de Gestion de Mercados de Empresas 2
hcoronado@fiduoccidente.com.co

Elaboró: Maria Catalina Orjuela Buitrago
Revisó: July Katherine Osorio Diaz

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
318117 - FID 318117 STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA
INFORME MENSUAL
Fecha corte al 31 de Marzo de 2023

Cifras en Pesos $

SALDO INICIAL		$1.901.347.931,57
INGRESOS		$3.362.881,68
Rendimientos acreedores fiduciarios	$3.362.881,68	
EGRESOS		$57.587,43
Pago con aportes	$57.587,43	
TOTAL FIDEICOMITIDO		$1.904.653.225,82
TOTAL ACTIVO		$1.904.653.225,82
DISPONIBLE		$1.904.653.225,82
Saldo cuentas bancarias	$1.904.653.225,82	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		$0,00
CUENTAS POR COBRAR		$0,00
OTROS ACTIVOS		$0,00
TOTAL PASIVO		$3.362.881,68
Rendimientos acreedores fiduciarios	$3.362.881,68	
TOTAL ACTIVO - PASIVO		$1.901.290.344,14

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
318117 - FID 318117 STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA
Periodo : 2023 - Marzo

Cifras en Pesos $

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
2	PASIVO	-3.037.041,24	6.074.082,48	-6.399.922,92	-3.362.881,68
1	ACTIVO	1.904.384.972,81	3.362.881,68	-3.094.628,67	1.904.653.225,82
11	EFECTIVO	1.904.384.972,81	3.362.881,68	-3.094.628,67	1.904.653.225,82
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1.904.384.972,81	3.362.881,68	-3.094.628,67	1.904.653.225,82
111505	BANCOS NACIONALES	1.904.384.972,81	3.362.881,68	-3.094.628,67	1.904.653.225,82
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	1.904.384.972,81	3.362.881,68	-3.094.628,67	1.904.653.225,82
25	CUENTAS POR PAGAR	-3.037.041,24	6.074.082,48	-6.399.922,92	-3.362.881,68
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0,00	3.037.041,24	-3.037.041,24	0,00
251105	PROVEEDORES	0,00	3.037.041,24	-3.037.041,24	0,00
25110501	PROVEEDORES	0,00	3.037.041,24	-3.037.041,24	0,00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-3.037.041,24	3.037.041,24	-3.362.881,68	-3.362.881,68
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-3.037.041,24	3.037.041,24	-3.362.881,68	-3.362.881,68
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-3.037.041,24	3.037.041,24	-3.362.881,68	-3.362.881,68
3	PATRIMONIO	-1.901.347.931,57	57.587,43	0,00	-1.901.290.344,14
35	PATRIMONIO ESPECIALES	-1.901.347.931,57	57.587,43	0,00	-1.901.290.344,14
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1.901.405.519,00	0,00	0,00	-1.901.405.519,00
350505	APORTES EN DINERO	-1.901.405.519,00	0,00	0,00	-1.901.405.519,00
35050501	APORTES EN DINERO	-1.901.405.519,00	0,00	0,00	-1.901.405.519,00
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITI	57.587,43	57.587,43	0,00	115.174,86
351010	PAGOS A TERCEROS	57.587,43	57.587,43	0,00	115.174,86
35101001	PAGO CON APORTES	57.587,43	57.587,43	0,00	115.174,86
8	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FI	0,00	291.049,00	-291.049,00	0,00
82	ACREEDORAS	-828.240,00	291.049,00	0,00	-537.191,00
8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-828.240,00	291.049,00	0,00	-537.191,00
829500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-828.240,00	291.049,00	0,00	-537.191,00
82950000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-828.240,00	291.049,00	0,00	-537.191,00
84	ACREEDORAS POR CONTRA	828.240,00	0,00	-291.049,00	537.191,00
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	828.240,00	0,00	-291.049,00	537.191,00
840500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	828.240,00	0,00	-291.049,00	537.191,00
84050000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	828.240,00	0,00	-291.049,00	537.191,00

FO-DGN-MC - 2023 - 05
Bogotá D.C., 15 de Junio de 2023

Doctor
RICARDO SANDOVAL PARADA
Representante Legal
STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA
Calle 167 No. 51 40 In 13 Ap 201
Bogotá

ASUNTO : PATRIMONIO AUTONOMO 318117 - FID 318117 STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA

INFORME MENSUAL - MAYO DE 2023

Respetado Doctor :

De conformidad con lo pactado en la cláusula "Obligaciones de la Fiduciaria", del contrato de Fiducia del asunto, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 31 de Mayo de 2023 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- Informe Mensual
- Estados Financieros
- Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC´s
- Relación de Recaudos y/o Pagos
- Resumen de Recursos Administrados PMA

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solicitamos nos remitan la información de los datos de la cuenta bancaria de la Entidad Estatal y certificación bancaria, a donde deberá efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante la ejecución del negocio fiduciario.

De otra parte, nos permitimos recordar el pago de las comisiones fiduciarias, cuyo valor a la fecha de corte del presente informe se encuentra relacionado en la cuenta contable 78 cuentas de orden o 725 comisiones del Informe Financiero del Fideicomiso, valor que debe ser consignado en cuenta de ahorros del Banco de Occidente N° 256909680 a nombre de la Fiduciaria de Occidente S.A Nit: 800.143.157-3 , antes de finalizar el presente mes para lo cual solicitamos remitir el respectivo soporte.

En caso de haber remitido la información y los soportes anteriormente descritos, hacer caso omiso a la presente solicitud.

Agradecemos que una vez revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,



HANCY PILAR CORONADO RAMIREZ
Directora de Gestion de Mercados de Empresas 2
hcoronado@fiduoccidente.com.co

Elaboró: Maria Catalina Orjuela Buitrago
Revisó: July Katherine Osorio Diaz

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
318117 - FID 318117 STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA
INFORME MENSUAL
Fecha corte al 31 de Mayo de 2023

Cifras en Pesos $

SALDO INICIAL		$1.901.232.756,71
INGRESOS		$2.004.060,58
Rendimientos acreedores fiduciarios	$2.004.060,58	
EGRESOS		$57.587,43
Pago con aportes	$57.587,43	
TOTAL FIDEICOMITIDO		$1.903.179.229,86
TOTAL ACTIVO		$1.903.179.229,86
DISPONIBLE		$1.903.179.229,86
Saldo cuentas bancarias	$1.903.179.229,86	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		$0,00
CUENTAS POR COBRAR		$0,00
OTROS ACTIVOS		$0,00
TOTAL PASIVO		$2.004.060,58
Rendimientos acreedores fiduciarios	$2.004.060,58	
TOTAL ACTIVO - PASIVO		$1.901.175.169,28

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
318117 - FID 318117 STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA
Periodo : 2023 - Mayo

Cifras en Pesos $

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
2	PASIVO	-2.942.107,10	5.884.214,20	-4.946.167,68	-2.004.060,58
1	ACTIVO	1.904.174.863,81	2.004.060,58	-2.999.694,53	1.903.179.229,86
11	EFECTIVO	1.904.174.863,81	2.004.060,58	-2.999.694,53	1.903.179.229,86
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1.904.174.863,81	2.004.060,58	-2.999.694,53	1.903.179.229,86
111505	BANCOS NACIONALES	1.904.174.863,81	2.004.060,58	-2.999.694,53	1.903.179.229,86
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	1.904.174.863,81	2.004.060,58	-2.999.694,53	1.903.179.229,86
25	CUENTAS POR PAGAR	-2.942.107,10	5.884.214,20	-4.946.167,68	-2.004.060,58
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0,00	2.942.107,10	-2.942.107,10	0,00
251105	PROVEEDORES	0,00	2.942.107,10	-2.942.107,10	0,00
25110501	PROVEEDORES	0,00	2.942.107,10	-2.942.107,10	0,00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-2.942.107,10	2.942.107,10	-2.004.060,58	-2.004.060,58
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-2.942.107,10	2.942.107,10	-2.004.060,58	-2.004.060,58
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-2.942.107,10	2.942.107,10	-2.004.060,58	-2.004.060,58
3	PATRIMONIO	-1.901.232.756,71	57.587,43	0,00	-1.901.175.169,28
35	PATRIMONIO ESPECIALES	-1.901.232.756,71	57.587,43	0,00	-1.901.175.169,28
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1.901.405.519,00	0,00	0,00	-1.901.405.519,00
350505	APORTES EN DINERO	-1.901.405.519,00	0,00	0,00	-1.901.405.519,00
35050501	APORTES EN DINERO	-1.901.405.519,00	0,00	0,00	-1.901.405.519,00
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITI	172.762,29	57.587,43	0,00	230.349,72
351010	PAGOS A TERCEROS	172.762,29	57.587,43	0,00	230.349,72
35101001	PAGO CON APORTES	172.762,29	57.587,43	0,00	230.349,72

	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO 200-00-A-COFAC-DIFRA -2022	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC NIT 901.489.956-3

ACTA No:	**N°.1**
FECHA:	10 de febrero de 2023
CONTRATO OBRA No.:	200-00-A-COFAC-DIFRA-2022
CONTRATO INTERVENTORIA N:	.166-00-ACOFAC-DIFRA-2022
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO[1]

TEMAS PRESENTE ACTA

El día 10 de febrero de 2023 siendo las 11:00 am, Se da inicio al comité en las instalaciones del museo aeroespacial Briceño-Cundinamarca. en dicha reunión participa Contratista, interventoría y apoyo a la supervisión quienes se encuentran referidos al final de la presente acta.

En la reunión museo aeroespacial Briceño-Cundinamarca la interventoría manifiesta la necesidad de tener orden en los documentos contractuales el cual hasta la fecha no hay orden ni claridad, también se solicita el personal contemplado para FASE 2 y evitar incumplimientos, se manifiesta organizar el formulario de la fiducia y evitar inconvenientes al momento de alguna llamada y salga rechazada se contempla la otra semana hacer entrega de los documentos pertinentes a la fiducia. La interventoría se encuentra de manera angustiada por los tiempos que se deben cumplir en el contrato, dado que el director de obra no ha cumplido con las documentaciones pertinentes y solicitada por parte de interventoría, se le solicita al contratista un Auxiliar para evitar atrasos por parte del contratista, si el contratista hace caso omiso a la sugerencia del Auxiliar para el director de obra , se deberá realizar las sanciones o multas necesarias. La interventoría sugiera actualizar la tubería de la red contra incendios (PVC C-900) la cual es avalada por la norma vigente dado que en cuanto a la propuesta no cumple con los parámetros de la norma. Por parte del especialista de la interventoría en cuanto a la parte estructural no sugiere modificaciones debido a los estudios de suelo brindados. Se aclara que no le han hecho entrega documentos, planos y diseños del otro .dicho esto, la interventoría manifiesta que se tenga claridad en cuanto a los diseños de tanque red contra incendios, hidráulicos y eléctricos para evitar rediseños, atrasos y poder

[1] En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

continuar con lo proyectado. Se le solicita a la FAC las memorias de cálculo del tanque de red de diseño contra incendios.
Por parte el My Héctor Yesid Tovar Bareño le solicita al contratista tener un auxiliar el cual le apoye al director de obra dada la situación no ha podido cumplir con los documentos solicitados, si no se llega a tener el auxiliar se verá en a realizar de cambios, sanciones o multas, se le sugiere a la interventoría hablar con el asesor hidráulico por parte de la FAC para llegar a algún acuerdo . se solicita realizar un acta con todo lo especificado y contemplado en el comité en cuanto al tanque de red contra incendios.
Por otra parte, el residente de obra cesar pacheco sugiere un cambio diseño de red contra incendios dado los planos suministrados por la entidad y ultimo plano del tanque de almacenamiento del día 03 de febrero de 2023, se realizan las siguientes observaciones: Se ve la necesidad de ejecutar un cárcamo en el cuarto de equipos, teniendo en cuenta que el tanque de la RCI contiene un pase de limpieza hacia el cuarto de bombas, de igual forma el cuarto de bombas tendrá presencia de agua por la válvula de alivio. Se requiere una bomba de succión para la evacuación del agua que va a contener el cárcamo mencionado en el punto anterior. Dentro del tanque de agua de la RCI, se sugiere la realización de un cárcamo a lo largo del costado que se tienen los pases de succión, este cárcamo es para acumular todos los solidos que pueda tener el interior del mismo y poder instalar los pases de succión a un nivel inferior, para el aprovechamiento del 100% del agua. Es necesario realizar la validación de las dimensiones de los equipos que se van a instalar dentro del cuarto de bombas para garantizar que la ventana que se tiene por diseño de 80cmX80 cm es suficiente. Los planos no contienen los detalles de diámetros de tuberías, distancia de recorrido de tubería interna, localización de tableros, especificaciones técnicas de pases, lo anterior para garantizar que el espacio previsto de 2mx 2m es suficiente. Se sugiere revisar la capacidad del taque efectivo de acuerdo a la necesidad del proyecto para la cantidad de rociadores del proyecto.

	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO 200-00-A-COFAC-DIFRA -2022	

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Auxiliar para el director de obra	Strojírna Litvínov spol. s r.o	13-febrero-2023

PARTICIPANTES

NOMBRE	**My. Héctor Yesid Tovar Bareño.**	Firma
En Representación de	Subdirección de Infraestructura - DIFRA.	
Correo electrónico	hector.tovar@fac.mil.co	
Teléfono	Tel:3159800 Ext 050-2949	
NOMBRE	**Ricardo Sandoval Parada**	Firma
En Representación de	Strojírna Litvínov spol. s r.o.	

	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO 200-00-A-COFAC-DIFRA -2022	

Correo electrónico	salesLT@strl.cz	
Teléfono	+57 (311) 208 5854	
NOMBRE	**Ing. Carlos Barreto.**	Firma
En Representación de	Strojírna Litvínov spol. s r.o	
Correo electrónico	director.factv@gmail.com	
Teléfono	310 202 2318	
NOMBRE	**Ing. Cesar**	Firma
En Representación de	Strojírna Litvínov spol. s r.o	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	**ARQ. Cristian Camilo Muñoz**	Firma
En Representación de	JVM S.A.S	
Correo electrónico	Jvmfac166@gmail.com	
Teléfono	3166998183	
NOMBRE	**SST. Liliana Fajardo**	Firma
En Representación de	JVM S.A.S	
Correo electrónico	Jvmfac166@gmail.com	
Teléfono	3008079723	
NOMBRE	**Aux Ing. Juan Suarez**	Firma
En Representación de	JVM S.A.S	
Correo electrónico	Jvmfac166@gmail.com	
Teléfono	3104558724	

	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO 200-00-A-COFAC-DIFRA -2022	

ACTA No:	**N°.2**
FECHA:	25 DE MAYO DE 2023
CONTRATO OBRA No.:	200-00-A-COFAC-DIFRA-2022
CONTRATO INTERVENTORIA N:	.166-00-ACOFAC-DIFRA-2022
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO[1]

TEMAS PRESENTE ACTA

El día 25 de mayo de 2023 siendo las 09:00 am, Se da inicio al comité en las instalaciones DIFRA, en dicha reunión participa Contratista, interventoría y supervisión quienes se encuentran referidos al final de la presente acta.

TANQUE RCI:


El contratista manifiesta, dentro la revisión de planimetría se encuentra un pozo eyector y se encuentra una válvula saliendo del cárcamo, lo que implica en funcionamiento hacer descenso al tanque abrir válvula y salir rápidamente. Ante esta inquietud el ingeniero especialista de la interventoría JUAN CARLOS MARTINEZ explica que dicha válvula se podrá manipular desde la parte superior del tanque sin necesidad de hacer ingreso al mismo con una varilla y un acople. La supervisión solicita que dicha aclaración o detalle quede expresado en los planos récord.

TANQUE SUMINISTRO:

El contratista manifiesta duda por la ubicación del cárcamo de limpieza, a que las aguas que se depositan el cárcamo se conectan al pozo que está conectando las aguas del nivel freático y de ahí a las cajas de aguas lluvias; el contratista manifiesta la necesidad de realizar la instalación de 02 bombas para realizar la limpieza. Ante dicha solicitud la supervisión y la interventoría manifiestan que se deberá mantener lo expresado en el diseño hidráulico ya que la propuesta técnica realizada por el contratista no genera algún beneficio técnico o económico.

[1] En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO **200-00-A-COFAC-DIFRA -2022**	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC



Ubicación pozo

El contratista igualmente manifiesta que las cantidades de tuberías se encuentran acorde con las cantidades inmersas en el presupuesto.


EQUIPOS:

El contratista solicita información de los equipos especificados y si deberán ser equipos nacionales o importados, ante este cuestionamiento la supervisión y la ST. DANIELA AYALA aclaran que dichos equipos dederan ser importados y se deberá cumplir la especificación técnica suministrada por el equipo estructurador.

INFRAESTRUCTURA:

El contratista manifiesta que al realizar la planimetría de infraestructura sanitaria y los niveles topográficos suministrados, se encuentra que los niveles de descole no concuerdan y se estaría llegando por debajo del nivel cero (0) del tanque de igualación.

Igualmente para poder revisar la posibilidad de desviar la tubería sanitaria, se deberá realizar el levantamiento topográfico en campo e igualmente se revisará arquitectónicamente el recorrido de las acometidas eléctricas para poder plantear un nuevo recorrido sanitario y ganar un poco de altura en la tubería.



Recorrido descole sanitario

RED ELECTRICA Y DATOS:


El contratista manifiesta que la tubería eléctrica y voz y datos se encuentra proyectada en placa y que al existir cruces de tubería estas zonas de cruce quedan de bajo espesor de concreto. Ante esta inquietud el MY. ANGEL ARBOLEDA manifiesta que para evitar dichos cruces y generar algún tipo de afectación estructural en las placas de entrepiso, se hará la conducción de dicho cableado por canaleta tipo escalerilla la cual irá descolgada en cada nivel.

RED SANITARIA INTERNA:

El Contratista manifiesta que, al hacer revisión de planimetría de las redes hidráulicas y sanitarias del área de batería de baños del segundo nivel, la estructura metálica está interfiriendo con la ubicación y desarrollo de la tubería, lo que implica tener que descolgar aún más la tubería. Ante este inconveniente, se recuerda que el nivel libre del cuarto de equipos del nivel uno (01) no puede variar.

La supervisión ante la imposibilidad de disminuir la cota del nivel 1, sugiere la posibilidad de elevar el nivel de piso del área de la batería de baños procurando no afectar la circulación de las áreas libres ni la funcionalidad del edificio.

El contratista deberá realizar el análisis estructural para poder contemplar la utilización de vigas adicionales y subir el nivel de los baños, igualmente se revisará en campo las posibles recomendaciones y/o soluciones.



Batería de baños – nivel 2

	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO 200-00-A-COFAC-DIFRA -2022	

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
COMISION TOPOGRÁFICA	Strojírna	Semana del 30 mayo

PARTICIPANTES

NOMBRE	**My. Héctor Yesid Tovar Bareño.**	Firma
En Representación de	Subdirección de Infraestructura - DIFRA.	
Correo electrónico	hector.tovar@fac.mil.co	
Teléfono	Tel:3159800 Ext 050-2949	
NOMBRE	**Ricardo Sandoval Parada**	Firma
En Representación de	Strojírna Litvínov spol. s r.o.	
Correo electrónico	salesLT@strl.cz	
Teléfono	+57 (311) 208 5854	
NOMBRE	**Ing. Carlos Barreto.**	Firma
En Representación de	Strojírna Litvínov spol. s r.o	
Correo electrónico	director.factv@gmail.com	
Teléfono	310 202 2318	
NOMBRE	**Ing. Cesar**	Firma
En Representación de	Strojírna Litvínov spol. s r.o	

	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO **200-00-A-COFAC-DIFRA -2022**	

Correo electrónico	residentefactv@gmail.com	
Teléfono	3132649658	
NOMBRE	**ARQ. Cristian Camilo Muñoz**	Firma
En Representación de	JVM S.A.S	
Correo electrónico	Jvmfac166@gmail.com	
Teléfono	3166998183	
NOMBRE	**JUAN CARLOS MARTINEZ**	Firma
En Representación de	JVM S.A.S	
Correo electrónico	Jvmfac166@gmail.com	
Teléfono	3002151950	
NOMBRE	**ST. DANIELA AYALA**	Firma
En Representación de	ESTRUCTURADORA HIDROSANITARIA FAC	
Correo electrónico	ANGIE.AYALA@fac.mil.co	
Teléfono	3202137852	
NOMBRE	**FABIAN RADA SEGURA**	
En Representación de	JVM	
Correo electrónico	Jvmfac166@gmail.com	
Teléfono	3173740811	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión Nº:	2
		Vigencia:	07-05-2020

Acta Consecutivo No.		Lugar y Fecha	MAECO - Junio 02 2023
Asunto	Aclaración ajustes diseño Proyecto Tunel del Viento.		
Oficina Productora			
Hora Inicio	9:00 am	Hora Finalización	13:11
Ausentes	NA.		

Orden del día:

Inicio
Desarrollo
Conclusiones
Siendo las 9:00 horas se reune el siguiente personal en comite de obra; Supervisor, comite estructurador, arquitecto, hidrosanitaria, gerente (e), contratista, representante legal STRÓJIRNA, residente de obra, residente interventoria Fase 2, estructuras voz y datos FAC.
Se realiza visita de campo y se definen los siguientes temas:

Desarrollo:

Realizando la verificación de los diseños planteados vs lo que se evidencia en terreno se define lo siguiente:

1. De acuerdo al pozo de inspección planteado para la recolección de agua de evacuación de limpieza en mantenimientos de los tanques de almacenamiento de suministro y RCI, se determinó que la evacuación de agua no será por pozo, sino con la utilización de 01 bomba sumergible, la cual trabajará alternadamente en los mantenimientos periódicos.
2. La bajante de recolección de aguas residuales y lluvias proyectada en diseño para evacuar por el eje C-3, se redireccionará por el eje B-5, por razones de que por donde estaba diseñado inicialmente se cruza con una viga de cimentación.
3. Se realiza altimetría por parte del contratista con el fin de verificar niveles de llegada del tanque de igualación de la PTAR existente del MAECO, constatando que la distancia desde el nivel cero al punto de llegada son 140 metros. Por lo tanto, se deja una pendiente minima altratado de infraestructura sanitaria de 0,07%.
4. El ducto que se encuentra en el cuarto de UPS del primer y segundo y tercer nivel, se elimina el cerramiento del ducto, teniendo en cuenta que deben quedar inspeccionables para las revisiones a futuro. Dejando 1 ducto

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

separados de comunicaciones (voz y datos) y electrico, localizado el ducto electrico en el eje 3 Prima f y voz y datos 3 Junto a ducto de asensor, frente a la puerta de acceso al cuarto de UPS.

5. Por parte de STROJIRNA se revisara el alcance del contrato con la CIAC Si se contempla la bauina de aislamiento que hace parte de la Tecnologica del Tunel de viato para evitar la trasmicion termoacustica., de ser asi se aclara que es KINGSPAN y sera suministrado por STROJIRNA.
Adicionalmente, se aclara que el KINGSPAN de la envolvente de la Fachada ya entre Placas y el de la tecnologia va continuo, esto debido a que en la Fachada se debe dejar los puntos de Anclaje del STAC BOND.

6. Teniendo en cuenta que los baños estan Ubicados sobre la Subestacion electrica y la misma requiere de unas distancias minimas de seguridad y por el dimensionamiento de los equipos electricos se requiere hacer un ajuste en la porte hidrosaitaria reduciendo la minima pendiente de descarga, requiriendo un espacio útil de 25cm con el Fin de descolgar los sifones y tuberia de evacuación para poder respetar el dimensionamiento por parte del cuarto electrico, por lo tanto queda pendiente la respuesta del diseñador estructural para el incremento de la altura de la losa

7. Se recuerda por parte del estructurador de voz y datos que la ductoria de Ingreso al cuarto de UPS primer piso debe ser de 4", no se deben incluir más de dos curvas de 90°, la tubena de 4" después de Ingresar al cuarto de equipos debe quedar a 75mm con referencia al piso, y el ducto de Ingreso debe quedar en la Unión de las dos paredes (esquina). Ductería para Instalación fibra óptica.

Finalmente el Supervisor de Interventoria recuerda que se debe tener para reinicio de las Obras la cotización de las nuevas actividades generadas a los ajustes del diseño, de tal forma que la Interventoria debe informar con antelación a la Administración si los ajustes y la reduccion de algunas actividades contractuales requieren de una adición presupuestal o si por el contrario pueden ser soportadas por el balance de Obra.

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Siendo las 13:11 Se cierra comite de Obra y visita a las instalaciones del tunel del Viento sin que se generen más dudas ó aclaraciones por parte de los Intervenientes.

Se recuerda que el inicio de las obras se hará el proximo 08 Junio de 2023

Firmas:.

My [illegible]
Supervisor Interventoria

My Jeyney Jolmes.

My Angel A. Bolaños
Gerente Fase III

ST Daniela Ayala
Estructuradora Hidroaeronautica

T2 CO/EJERCITO 130 ECI
ESTRUCTURADORA DE VIAS Y OBRAS

Ricardo Sandoval P.
Representante legal
Strojirna Sucursal Colombia

Cap. Ing. Camilo [illegible]
Residente Interventoria
JXR Ingenieria.

Cesar A. Pacheco
ING. Residente..
Strojirna Sucursal Colombia.

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora		**Lugar**	

FIRMAS,

Autógrafo
GRADO-NOMBRES Y APELLIDOS
Secretario de la Reunión

Autógrafo
GRADO-NOMBRES Y APELLIDOS
Quien Preside la Reunión

GRADO-NOMBRES Y APELLIDOS O ANEXAR FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA
Firma Asistentes a la Reunión

Elaboró: GRADO-NOMBRES Y APELLIDOS
Revisó: GRADO-NOMBRES Y APELLIDOS

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner