Ingeniero:
RICARDO BÁEZ GARCÍA
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. CONTRATO 1111 DE 2021. VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de Abril del 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1624 del 22 de junio de 2021

Respetado Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CORREDOR VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA TRAMO 2. FRENTE SAN FRANCISCO

LONGITUD DEL CORREDOR: 13 Km (aproximado). punto de inicio el k7+103 hasta la conexión con el Tramo 3 (Frente Mocoa).

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1111 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**NIT:**	901591251-5
INTEGRANTES CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 (50%), UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A.S con NIT. 900.655.891-1 (35%), TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT 890.903.035-2 (7,5%), HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 (7,5%)		
OBJETO:	Modulo No. 01 “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”"		

FECHA DE INICIO:	El 02 de julio 2021	**No. De Oficio (Licitación):**	LP-DT-062-2020.
VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00 Incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
ADICIÓN 3:	$ 0		
ADICIÓN 4:	$ 0		
ADICIÓN 5:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 610.461.362.068,00 Incluido IVA.		
ANTICIPO ENTREGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$93.607.857,00 (Hasta el mes de Abril)		
SALDO POR AMORTIZAR:	$26.766.710.481,00 (Hasta el mes de Abril)		
PLAZO INICIAL:	114 MESES comenzando a partir de la finalización de la Etapa de Pre-Construcción.		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FIN:	31 de Agosto 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN (NACIÓN O PROPIOS)	CONTRATO PRINCIPAL / ADICIONAL NO.	VALOR	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401008-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 5,647,570,688	
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401015-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 6,403,484,402	$ 6,403,484,402
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401017-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 18,218,051,729	$ 16,723,445,008
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 133,000,000	$ 133,000,000
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 4.286.215.466	$ 3.740.070.590
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	1111 de 2021	$ 4.349.941.438	$ 4.349.941.438
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	1111 de 2021	$11.675.167.494	$4.494.443.664
2022	97922	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	1111 de 2021	$67.930.851	$67.930.851
TOTAL						**$** 50.781.362.068	**$** 35.912.315.953

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.1	$ 4.103.487	$ 29.987	$ 4.133.474
Acta de Ajuste Provisional No. 1	$ 37.301	$ 273	$ 37.574
Acta de Ajuste Definitiva No.1	$ 23.923	$ 175.00	$ 24.098
Acta de Recibo Parcial de Obra No.2	$146.804.000	$ 27.892.760	$ 174.696.760
Acta de Ajuste Definitiva No. 2	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.3	$ 83.540.800	$ 15.872.752	$ 99.413.552
Acta de Ajuste Definitiva No. 3	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.4	$ 73.402.000	$ 13.946.380	$ 87.348.380
Acta de Ajuste Definitiva No. 4	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.5	$ 143.837.978	$ 14.461.104	$ 158.299.082
Acta de Ajuste Provisional No. 5	$ 1.233.477	$ 9.014	$ 1.242.491
Acta de Ajuste Definitiva No.5	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.6	$ 1.804.851.793	$ 40.009.263	$ 1.844.861.056
Acta de Ajuste Provisional No.6	$ 36.175.479	$ 264.359	$ 36.439.838
Acta de Ajuste Definitiva No.6	$ 2.802.978	$ 20.483	$ 2.823.461
Acta de Recibo Parcial de Obra No.7	$204.973.305	$1.497.882	$ 206.471.187
Acta de Ajuste Definitiva No. 7	$ 3.879.503	$ 28.350	$ 3.907.853
Acta de Recibo Parcial definitivo No.8	$ 23.704.000	$ 173.222	$ 23.877.222
Acta de Recibo Parcial de Obra No.9	$ 8.843.072	$ 64.622	$ 8.907.694
Acta de Recibo Parcial de obra No.10	$ 285.669.557	$ 2.087.585	$ 287.757.142
Acta de Ajuste Provisional No.10	$ 5.053.041	$ 36.926	$5.089.967
Acta de Recibo Parcial de obra No.11	$31.008.428	$226.600	$ 31.235.028
Acta de Recibo Parcial de obra No.12	$34.853.377	$254.698	$35.108.075
Acta de Recibo Parcial de obra No.13	$326.848.178	$2.388.506	$329.236.648
Acta de Recibo Parcial de obra No.14	$184.987.646.00	$1.351.833	$186.339.479
Acta de Recibo Parcial de obra No.15	$702.748.741,00	$5.135.472,00	$707.884.213,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.16	$156.403.176,00	$1.142.946,00	$157.546.122,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.16	$1.483.763.831,00	$10.842.890,00	$1 .494.606.721,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.17	$542.182.771,00	$3.962.105,00	$546.144.876,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.17	$968.550.355,00	$7.077.868,00	$975.628.223,00
Acta de Ajuste Definitiva No.17	$150.598.904,00	$1.100.530,00	$151.699.434,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.18	$ 2.615.705.213,00	$ 19.114.769,00	$2.634.819.982,00
Acta de Ajuste Definitiva No.18	$213.962.099,00	$1.563.569,00	$ 215.525.668,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.19	$1.283.913.844,00	$9.382.447,00	$1.293.296.291,00
Acta de Ajuste Definitiva No.19	$98.386.130,00	$718.976,00	$99.105.106,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.20	$513.863.250,00	$ 3.755.155,00	$ 517.618.405,00
Acta de ajuste definitivo de obra No.20	$45.258.032	$ 330.732,00	$45.588.764
Acta de Recibo Parcial de obra No.21	$941.079.843,00	$ 6.877.122,00	$ 947.956.965,00
Acta de Ajuste Definitiva No.21	$94.628.395,00	$691.515,00	$95.319.910,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.22	$1.835.448.178,00	$91.468.004,00	$ 1.926.916.182,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.22 de fecha 1 hasta el 30 , para el periodo de Abril, Se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 544.944.728.599,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 44.197.119.521,33	8,11%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 14.759.912.737,37	2,71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 725.828.399,00	3,02%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$15.485.741.136,37	2,54%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 27.000.000.000,00
Amortizado	$ 65.479.606,00
Saldo	$ 26.934.520.394,00

1.4.3. FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: **8,11**%

Meta física ejecutada %: **2,71%**

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: **8,11**% **$** 44.197.119.521,33 (hasta 3 de Mayo de 2023)

% Básico ejecutado acumulado: **2,71%** **$**14.759.912.737,37 (hasta 3 de Mayo de 2023)

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

*En este mes no se presentaron novedades.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA NO.
05-noviembre-2021	Acta #1
17-enero-2022	Acta #2

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/10/2021	1.	Modificación plazo etapa de pre-construcción	Aprobada, se tramitó el acta de modificación N° 1, actualmente se encuentra aprobada entre las partes

En el periodo de ABRIL de 2023, el Contratista no ha solicitado adiciones, prorrogas y/o modificaciones del contrato 1111 de 2021.

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE GARANTIAS NACIONAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$21.359.736.207	40040516	18/03/2022	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 27.000.000.000,00	40040516	18/03/2022	31/12/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 42.719.472.414	40040516	18/03/2022	31/12/2028
Calidad del servicio	$ 524.090.280	40040516	31/12/2025	31/12/2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 64.079.208.621	40040516	31/12/2025	31/12/2030

-Se realiza Cesión de Contrato, con fecha de aprobación 29 de abril-22 a Consorcio San Francisco. Garantías aprobadas mediante Acta en plataforma SECOP II el día 03 de agosto de 2022.

-Pólizas de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento No. 400040518 emitida por Nacional de Seguros, registra como fecha de vigencia hasta el 31/12/2025, aun cuando la póliza del anterior contratista tiene como fecha de vigencia es hasta el 31/12/2030, sin evidenciar los motivos de dicha situación.

-Según comunicación del 19 de julio de 2022 se aumenta el valor del anticipo a $27.000.000.000. Se aprueba Anexo 1 de la póliza por la entidad contratante mediante comunicado INVIAS SMC-GGPT 5673, de fecha 20 de septiembre de 2022.

-Se aprueba Anexo 2 Poliza de Cumplimiento y Anexo 1 Poliza RCE mediante MEMORANDO No.SMCN 4294 de fecha 26 de enero de 2023, con base en Modificatorio No.03. Pendiente Acta en plataforma SECOP II

Garantía de RCE

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Predios, Labora y Operaciones	$10.679.868.103	40040518	18/03/2022	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	977 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO	**NIT:**	901.476.351-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	HMV INGENIEROS LTDA 860.000.656-1 (40%) CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S 901.174.437-1, (30%) GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S901.184.484-9 (30%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO.		
FECHA DE INICIO:	El 02 de julio 2021	**No. de Oficio (Licitación)**	CMA-DT-187-2020
VALOR INICIAL:	47.999.892.900		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 0		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$36.175.343,09 (Hasta el mes de Abril)		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0 (Hasta el mes de Abril)		
PLAZO INICIAL:	114 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	$ 0		
PRÓRROGA 1:	$ 0		
PRÓRROGA N:	$ 0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto 2030		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN (NACIÓN O PROPIOS)	CONTRATO PRINCIPAL O NO. DE ADICIONAL	VALOR	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401008-02	54	Nación	PRINCIPAL	$2.389.892.900	
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	PRINCIPAL	$10.000.000	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$336.515.965	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$5.333.333.00	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$916.631.534	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$341.519.168	
2022	206022	C-2401-0600-123-0-2401008-02	20	Nación	PRINCIPAL	$3.000.000.000	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$504.773.947	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$512.278.752	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$1.374.947.301	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$8.000.000	$1.934.489.025,40
TOTAL						**$9.399.892.900**	

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1 julio 2021	$ 55.775.509	$ 10.597.346,71	$ 66.372.855,71
Acta Mensual de Costos No. 2 agosto 2021	$ 111.391.256	$ 21.164.338,64	$ 133.555.594,64
Acta Mensual de Costos No. 3 septiembre 2021	$ 171.906.690	$ 32.662.271,10	$ 171.906.690,00
Acta Mensual de Costos No. 4 octubre 2021	$ 168.729.017	$ 32.058.513,23	$ 200.787.530,23
Acta Mensual de Costos No. 5 noviembre 2021	$201.685.143	$ 38.320.177,17	$ 240.005.320,17
Acta Mensual de Costos No. 6 diciembre 2021	$252.459.724	$ 47.967.347,56	$ 300.427.071,56
Acta Mensual de Costos No.7 enero 2022	$1.569.504.467,46	$27.718.990,15	$ 173.608.411,99
Acta Mensual de Costos No.8 febrero 2022	$ 289.963.955,65	$55.093.151,57	$ 345.057.107,22
Acta Mensual de Costos No.9 marzo 2022	$ 311.380.258	$ 59.162.249,02	$ 370.542.507,02
Acta Mensual de Costos No.10 abril 2022	$ 321.306.802	$ 61.048.292,38	$ 382.355.094,38
Acta Mensual de Costos No.11 mayo 2022	$ 301.508.710	$ 57.286.654,90	$ 358.795.364,90
Acta Mensual de Costos No.12 junio 2022	$ 304.824.900	$ 57.916.731,00	$ 362.741.631,00
Acta Mensual de Costos No.13 julio 2022	$ 347.201.900	$ 65.968.361,00	$413.170.261,00
Acta Mensual de Costos No.14 agosto 2022	$362.022.100,00	$68.784.199,00	$430.806.299,00
Acta Mensual de Costos No.15 septiembre 2022	$ 370.972.663,55	$ 70.484.806,07	$ 441.457.469,62
Acta Mensual de Costos No.16 octubre 2022	$ 364.756.540,00	$ 69.303.742,60	$ 434.060.282,60
Acta Mensual de Costos No.17 noviembre 2022	$ 400.550.939,20	$ 76.104.678,45	$ 476.655.617,65
Acta Mensual de Costos No.18 Diciembre 2022	$ 382.577.918,40	$72.689.804,50	$455.267.722,90
Acta Mensual de Costos No.19 Enero 2023	$377.932.685,60	$ 71.807.210,26	$ 449.739.895,86
Acta Mensual de Costos No.20 Febrero 2023 R	$424.296.504,74	$ 80.616.335,90	$ 504.912.840,64
Acta Mensual de Costos No.20 Febrero 2023 R	$ 24.936.432,86	$ 4.737.922,24	$ 29.674.355,10
Acta Mensual de Costos No.21 Marzo 2023	$ 445.276.672,80	$ 84.602.567,83	$ 529.879.240,63
Acta Mensual de Costos No.22 Abril 2023	$478.369.022,00	$ 90.890.114,18	$569.259.136,18

ESTADO ACTUAL ANTICIPO

Valor Anticipo Otorgado	$ 1.129.388.470,00
Valor Amortizado Acumulado	$ 914.311.205
Valor Saldo por Amortizar	$ 215.077.265

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 22 De fecha de 1 al 30 para el período ,Abril del contrato reporta un avance de:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 9.173.055.358 19,11**%**
Total, inversión ejecutada: $ 8.967.587.433 18,68**%**

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
18-agosto-2022 (APROBADO)	Acta #1

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXONO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$1.679.989.290	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 1.129.388.470	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.359.978.580	M-100143068	13/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 5.039.967.870	M-100143068	31/12/2025	31/12/2030

-En comunicación Putumayo04-0022-21 del 13 de Julio de 2021 se radica a la Dirección de Contratación Grupo Asuntos Contractuales de INVIAS la Actualización de la Póliza de Seguro de Cumplimiento en razón a la Orden de Inicio (Anexo 4). Pendiente Acta de aprobación de Garantías con Orden de Inicio (Anexo 4).

2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.10 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADO POR:	DESTINATARIO	ASUNTO
2610	DT-PUT 22819	21-abr-23	José Ricardo Burbano Barcenas	Luis Ordoñez	Oficio Putumayo04-3042-23-ASUNTO Propuesta de construcción muros en gaviones Puentes San Pedro y San Francisco.

2.11 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No. CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DESTINATARIO	ASUNTO
3020	Luis Jose Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Barcenas	Respuesta al comunicado DTPUT 16177 con radicado interno 04-2459-23 del 22 de marzo de 2023 con asunto: “Derecho de Petición”. Diseño Nueva Alternativa variante San Francisco – Mocoa.
3072	Luis Jose Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Barcenas	Actas de Ajuste No. 21 y Acta de Ajuste No.20 Corregida - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
3090	Luis Jose Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Barcenas	Presentación Hoja de Vida PROFESIONAL TECNICO PREDIAL Interventoría.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

FRENTE SAN FRANCISCO

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

*Puente 6 - K5+761 al K5+828: Se culminó la fase I del reforzamiento de la superestructura del puente, pendiente construcción de apoyo intermedio, fundida de losa (tablero).

*Se continua con los trabajos de perforaciones en los sectores del K 8+415 con una profundidad de 8 m, K 8+362 con una profundidad de 4.00 m, K 8+460 con una profundidad de 3.00 m, K 9+400 profundidad 20.00 m.

*PUENTE 8 K6+620 - K6+712: Se dio inicio a trabajos de instalación de concreto lanzado para estabilización de talud en la parte baja del puente; La interventoría emite consideraciones sobre la realización de esta actividad a lo cual el contratista de obra se encuentra en proceso de adecuación del lugar y subsanación de observaciones para continuar con la actividad anteriormente mencionada.

*Se continua con actividad de rocería de la vegetación de menor tamaño que se encuentra sobre la franja ambiental entre el K 7+940 - K 7+960 MI.

*El contratista realiza la actividad de aproximación de la subrasante entre el K 0+970 al K 1+380.

*Puente No. 9 (K6+959 - K7+004): Se continúa con la instalación de acero de refuerzo para los caisson del estribo 1 y 2. Se realizó nivelación de aceros en caisson # 2.

*Puente 9A: El contratista continúa con la actividad de excavación y fundición de los anillos sobre los caisson´s 1, 3, 4, 5 y 6, las profundidades son 4.38 m, 3.60 m, 0.74 m, 5.75 m y 2.82 m respectivamente.

*MURO No 1 (K 7+293 - K 7+330): El contratista continua con la actividad de excavación y fundición de anillos falsos en los caisson´s No 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del muro, las profundidades son 1.07 m, 1.07 m, 0 m, 0 m, 0.46 m, 0 m, 0 m y 0 m respectivamente; medidas consideradas a nivel de cota de subrasante.

*Se realizó toma de secciones originales a lo ancho de la vía existente entre el K2+160 al K2+520.

*Se realizó levantamiento de inclinómetros y piezómetros en el K6+800.

* El día 28 de abril de 2023 se genera memorando de campo No. 00013 en cuanto a actividades de recuperación de talud contiguo a estribo 1 puente No. 8 Minchoy, se generan observaciones para la toma de medidas correctivas por parte del contratista de obra en la ejecución de la actividad de manera técnica y controlada.

* El día 28 de abril de 2023 se genera memorando de campo No. 00014 en cuanto a conformación material de subrasante para pavimentación sector 1, se generan observaciones para la toma de medidas correctivas por parte del contratista de obra en la ejecución de la actividad de manera técnica y controlada

3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

Se realiza respuesta a comunicados de la SS-INVIAS y Contratista

***** Se realiza recorrido de obra para verificar la implementación de las acciones descritas en el PMA, de igual manera se realiza seguimiento a las especies prioritarias reubicadas fuera del derecho de vía en relación a la abscisa K7+250 margen derecho hacia mayores.

* Se asiste a comités técnicos semanales técnico, ambiental, social y predial.

* Se realiza revisión de los requerimientos de la licencia Ambiental Resolucion 2170 de 2008, sus modificatorias, autos de seguimiento y actas de oralidad, con el proposito de actualizar la matriz de seguimiento de actos administrativos.

* Se realiza radicacion del INVIAS a la ANLA cambios menores de Taludes, muros y obras de drenaje transversal (ODT) del tramo K7+100 hasta K8+100 a la SS INVIAS.

* Se realiza mesa de trabajo para revision de los avances de la actividad de ahuyentamiento de fauna silvestre del K7+430 hasta K8+100. * Se realiza revision de los requerimientos del acta de seguimiento 994 de 2022.

3.2 SOCIALES

*Se realiza la revisón y trazabilidad del consolidado de PQR que hasta la fecha se tiene en estado ABIERTO para que se informe oportunamente a los peticionarios, y se da respuesta a los oficios de PQRS que tienen trasladado a la interventoria.

* Se da cumplimiento por parte del contratista a las actvidades de sensibilización al personal de obra en tema ambental, social y SST.

* En atención a la solicitud del comité SOS- el contratista a cargo del Director de obra, realiza el recorrido al proyecto en los tramos que se tiene en intervención, se socializa las actividades constructivas que se están adelantando hasta la fecha

4. FRENTE MALLAMA - RICAURTE:

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades:

Instalación de mezcla asfáltica, MDC 19 entre el PR 58+534 al PR 58+888 por el carril izquierdo.

• Re proceso en base estabilizada con adición de cemento, entre el PR 58+790 al PR 58+830 y PR 58+990 al PR 59+050 por el carril izquierdo, espesor a 0.10 m y 0.15 m respectivamente.

• Céreo en re proceso de base estabilizada entre el PR 58+790 al PR 58+830 y PR 58+990 al PR 59+050 por el carril izquierdo, chequeo de dicho espesor.

• Estabilización de granulares en frío en el lugar con emulsión asfáltica entre el PR 58+970 al PR 59+360, espesor de 0.25m, carril izquierdo.

• Céreo de base estabilizada entre el PR 58+970 al PR 59+360, tratamiento completo espesor a 0.25m, carril izquierdo, chequeo de dicho espesor y de tacos de referencia para céreo.

• Estabilización de granulares en frío en el lugar con emulsión asfáltica entre el PR 57+610 al PR 57+860, espesor de 0.25m, carril derecho.

• Céreo de base estabilizada entre el PR 57+610 al PR 57+860, tratamiento completo espesor a 0.25m, carril derecho, chequeo de dicho espesor y de tacos de referencia para céreo.

• Fresado de pavimento asfaltico en espesor de 10 cm entre el PR 59+200 al PR 59+360, carril izquierdo.

• Fresado de pavimento asfaltico en espesor de 10 cm entre el PR 57+600 al PR 58+120, carril Derecho.

• Riego e imprimación con emulsión asfáltica entre el PR 58+620 al PR 58+900, carril izquierdo.

• Chequeo y recibido de niveles de base estabilizada entre el PR 58+630 al PR 59+150, carril izquierdo

4.1 ASPECTOS AMBIENTALES

*Se continua con el seguimiento de las actividades del frente Mallama - Ricaurte, se verifica el cumplimiento de las fichas del PAGA V3, por parte del contratista se adelantan las gestiones ante la alcaldía Municipal de Mallama para la donación del material de fresado y se realiza elseguimiento en CORPONARIÑO para conocer el estado de trámite de la obtención del acto administrativo para la concesión de aguas en el Rio Guabo.

4.2 SOCIALES

Se ha recepcionado solicitud por parte de la Alcaldia, referente al tema de realizar tapa hueco en el sector de Mallama- Ricaurte.

5. PREDIALES

* Se realizó la validación de la sábana predial, se migro a SGI con el fin de que sea insumo de consulta por atributos de gestión.

* Predios en los que se está haciendo gestión predial:

No. FICHA PREDIAL	No CEDULAPOSEEDOR O PROPIETARIO	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	GESTIÓN DE AVACE
001-ID-M-T3-CMMVSFM	27.354.914	LA NACION/**MEJORATARIO** LUZ MARINA	Permiso de intervención
002-ID-M-T3-CMMVSFM	5.297.533	LA NACION/**MEJORATAR**	Permiso de intervención
004-D-M-T3-CMMVSFM	18.106.245	LA NACION/**MEJORATAR**	Permiso de intervención
005-ID-M-T3-CMMVSFM	27.355.196	LA NACION/**MEJORATAR**	Permiso de intervención
008-ID-M-T3-CMMVSFM	18.125.188	LA NACION/**MEJORATAR**	Permiso de intervención
009-ID-M-T3-CMMVSFM	5.297.292	LA NACION/**MEJORATAR**	Permiso de intervención
010-ID-M-T3-CMMVSFM	1.105.781.093	LA NACION/**MEJORATAR**	Permiso de intervención
011-ID-M-T3-CMMVSFM	12.820.263	LA NACION/**MEJORATAR**	Permiso de intervención
012-ID-M-T3-CMMVSFM	18.126.911	LA NACION/**MEJORATAR**	Permiso de intervención
013-ID-M-T3-CMMVSFM	18.125.188	LA NACION/**MEJORATAR**	Permiso de intervención
264-SPI	12.820.156 12.820.263	MAURO LUCIO MONCAYO	Pasivo predial
264A-SPI	69007175	NUBIA YANURY NARVAEZ DUARTE	Pasivo predial
264A-SPI	69007175	NUBIA YANURY	Pasivo predial
285- SPI	5.297.974 27.354.963	HERNANDO RODRÍGUEZ	Pasivo predial
286-SPID	18.126.036	PEDRO MAURO BOTINA GUERRERO	Pasivo predial
288-SPI	5.297.488 27.352.761	VICTORIANO ADONÁIS APRÁEZ	Pasivo predial
291-ID--T4-CMMVSFM (291 - SPI)	18.123.365	JUAN CUERO VALLEJO	Pasivo predial
314 -D--T4-CMMVSFM	18.125.858	ABEL SAUL AVILA GOMEZ	Pasivo predial
338 D	27.351.903	RAQUEL ALVAREZ DE TEX	Pasivo predial

6. AREA DE SOSTENIBILIDAD:

* Revisión y aprobación de los informes mensuales de sostenibilidad de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022, de tramo 2. La revisión se realizó conjuntamente con el especialista en sostenibilidad del contratista.

En proceso de revisión de informes mensuales de sostenibilidad remitidos por el contratista a la interventoría.

* Revisión y consolidación del informe trimestral de sostenibilidad.

*En elaboración por parte del contratista informe de sostenibilidad de abril del 2023.

* Se encuentran en revisión los informes mensuales de diciembre de 2022, enero y febrero de 2023.

* Consolidación informe trimestral correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2022.

7. ASPECTOS JURÍDICOS

- Revisión de los insumos prediales jurídicos presentados por los contratistas.

- Revisión y proyección de la respuesta de la Contraloría General respecto de la OBSERVACIÓN 25. PAVIMENTACIÓN FRENTE RICAURTE – MALLAMA. CONTRATO 1111 DE 2021 – VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA. ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA (A – D). OBSERVACIÓN 26. PAVIMENTACIÓN INICIO DE VÍA FRENTE SAN FRANCISCO – CONTRATO 1111 DE 2021. ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA (A - D). OBSERVACIÓN 27. EJECUCIÓN DE OBRAS EN LONGITUD DE UN KILÓMETRO EN SEIS MESES FRENTE SAN FRANCISCO – CONTRATO 1111 DE 2021. ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA (A - D).

- Asistencia y participación a las mesas de trabajo de los diseños de ambos sectores y del documento ANLA

8. ASPECTOS DMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

*****No se presentaron novedades aspectos administrativos.

9. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante este periodo no se presentaron comisiones.

FECHA REALIZACIÓN			
No. COMISIÓN	**DESDE**	**HASTA**	**OBJETO**

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEMANA #1	 Excavación sobre el caisson No 4 para el anillo No 3, puente 9A. VSFM-S2	 Adecuación de plataforma para adelantar trabajos de la estructura en puente 9. VSFM-S2.	 Desalojo de derrumbo en el PR 55+730. Mallama, Ruta 1002.
SEMANA #2	 Actividades previas a iniciar actividades de pavimento entre K0+700 y K1+100. VSFM-S1.	 Fundición de anillo caisson No 3 eje 2 de puente 9A. VSFM-S2.	 Muro No. 1 K 7+292.93 - K 7+329.77, inicio de excavación de caissson No 10 y 11. VSFM-S2
SEMANA #3	 Aproximación de subrasante entre el K 0+760 - K 0+970. VSFM-S1.	 instalación da acero de refuerzo para los caisson del estribo 1 del puente 9. VSFM-S2	 Instalación de mezcla asfáltica MDC19 entre el PR 57+266 al PR 57+610 y PR 57+823 al PR 58+534, por el carril izquierdo. Mallama, Ruta 1002
SEMANA #4	 Instalación de mezcla asfáltica MDC19 entre el PR 58+534 al PR 58+888 sobre el carril izquierdo. Mallama, Ruta 1002	 Excavación para anillos muro No. 1 (K 7+293 - K 7+330). VSFM-S2	 Instalación de acero de refuerzo para los caisson No 1 y 2 de puente 9. VSFM-S2.

11. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Se realizó la revisión y está en trámite de aprobación el acta de costos N°21 correspondiente del mes de marzo de 2022.

- Se realizó los comités de seguimiento del contrato de obra 1111 de 2021.

- Se realizo el trámite de las actas de obra No.21 del mes de Marzo.

- Se realizo supervisión técnica de las actividades realizadas en obra durante el periodo de Abril.

12. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO.

- Para el frente San Francisco se remitieron para radicación ante la ANLA, los cambios menores de reubicación del eje y la construcción del puente 9 A.

- Respecto a la inversión no forzosa del 1%, en este mes se radicó ante Corpoamazonia la solicitud de aval de los predios propuestos en el frente de San Francisco.

- Se requiere ajuste al estudio de suelos para el diseño de fundaciones de muros en suelo reforzado del puente 9 y otras estructuras de contención Frente San Francisco - Sector 2 (K7+100 - K8+100) como muros 2,3,7 y 8.

- Se requiere ajustes menores al estudio de estabilidad de taludes y volumen geológico para las obras del Frente San Francisco - Sector 2 (K7+129 - K8+100 volumen V).

- Se requiere ajuste a la geología y perfiles estratigráficos de las obras propuestas en el talud el mirador.

- Se encuentra a la espera de los ajustes a diseños mencionados tanto en el frente San Francisco como en el frente Mocoa, relacionados con cada uno de los documentos revisados y las observaciones realizadas en los mismos. Esto mientras se realizan revisiones a otras obras entregadas entre los días 25 y 27 de abril.

- Se cuenta con aprobación del informe de estudios y diseño del sector entre el k10.6 hasta el al k13.6 y del K2 al K4 sector 4 y el tramo del sector 1. Entregados y pendiente de atención de observaciones el sector del k7 al k8+100, así como el sector de empalme entre el sector 1 y 2.

- Aunque la definición del estado de actividad de la Falla del Frente San Francisco no es del alcance del componente estructural, éste lo deberá tener en cuenta para definir las implicaciones en el análisis sísmico de las estructuras que lo requieran en la Fase 3 del proyecto. Ver artículo 3.10.2 – Amenaza sísmica – del Código Colombiano de diseño sísmico de Puentes – 2014. (CCP-14).

- En cuanto a sostenibilidad Se tiene un total de 1272,22 tonCO2e durante toda la ejecución del proyecto, por causa de las fuentes móviles y fijas.

- Se presentó un consumo de energía de 1219,41 kW durante el mes con la implementación de las propuestas de energía.

- De acuerdo con el seguimiento realizado al plan de trabajo, se cumple con las actividades programadas por parte del contratista.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO
INVIAS

Proyecto: Eliana Alexandra Hortua Nofuya
Apoyo DTP