SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01		FECHA DEL ACTA 17/07/2023	
CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1018-2023		
CONTRATISTA:	FYY CONSTRUCCIONES SAS		

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCOLBALLET SEDE PRINCIPAL DE SANTIAGO DE CALI. BP- 26002565"

				INTERVENTORIA
VALOR INICIAL:	$ 102.849.024	PLAZO:	CUATRO (04) MESES	
VALOR ADICIONAL:	$ -			
REDISTRIBUCIÓN:				DVINGA SAS
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 102.849.024	PLAZO ADICIONAL (MESES):	N/A	
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/05/2023			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	8/09/2023			

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**PRELIMINARES**										
1.01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	100,00	$ 4.068,00	$ 406.800,00		$ -	100,00	$ 406.800	100,00	$ 406.800
1.02	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	44,00	$ 16.429,00	$ 722.876,00		$ -	40,00	$ 657.160	40,00	$ 657.160
1.03	RETIRO ESCOMBROS MANUAL+VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291	M3	7,00	$ 34.352,00	$ 240.464,00		$ -	5,00	$ 171.760	5,00	$ 171.760
1.04	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	7,00	$ 5.968,00	$ 41.776,00		$ -	-	$ -	-	$ -
1.05	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	100,00	$ 2.526,00	$ 252.600,00		$ -	-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 1.664.516,00**		**$ -**		**$ 1.235.720,00**		**$ 1.235.720,00**
2	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**										
2.01	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	11,00	$ 471.978,00	$ 5.191.758,00		$ -	3,46	$ 1.631.156	3,46	$ 1.631.156
2.02	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	2,00	$ 548.130,00	$ 1.096.260,00		$ -	1,00	$ 546.760	1,00	$ 546.760
2.03	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	2,00	$ 645.748,00	$ 1.291.496,00		$ -	2,00	$ 1.288.267	2,00	$ 1.288.267
				SUBTOTAL	**$ 7.579.514,00**		**$ -**		**$ 3.466.183,00**		**$ 3.466.183,00**
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
3.01	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.000,00	$ 5.924,00	$ 5.924.000,00		$ -	629,09	$ 3.726.700	629,09	$ 3.726.700
				SUBTOTAL	**$ 5.924.000,00**		**$ -**		**$ 3.726.700,00**		**$ 3.726.700,00**
4	**ESTRUCTURAS – ACERO REFUERZO**										
4.01	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL TEJA UPVC L=2,3MM (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION)	KLS	3.500,00	$ 13.832,00	$ 48.412.000,00		$ -	1.500,00	$ 20.748.000	1.500,00	$ 20.748.000
4.02		M2	110,00	$ 62.565,00	$ 6.882.150,00		$ -		$ -	-	$ -
4.03	CABALLETE UPVC	ML	10,00	$ 60.114,00	$ 601.140,00		$ -		$ -	-	$ -
4.04	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	20,00	$ 80.333,00	$ 1.606.660,00		$ -		$ -	-	$ -
4.05	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	20,00	$ 41.571,00	$ 831.420,00		$ -		$ -	-	$ -
4.06	CAJA DE PASO CONCRETO 70 X70 CM	UND	2,00	$ 172.739,00	$ 345.478,00		$ -		$ -	-	$ -
4.07	TUB.PVC 4 SANI.	ML	20,00	$ 24.858,00	$ 497.160,00		$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 59.176.008,00**		**$ -**		**$ 20.748.000,00**		**$ 20.748.000,00**
5	**LIMPIEZA VARIOS**										
5.01	LIMPIEZA GENERAL	M2	80,00	$ 2.303,00	$ 184.240,00		$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 184.240,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**

	COSTO DIRECTO		**$ 74.528.278,00**	$ -	$ 29.176.603,00	$ 29.176.603,00
	Administración	33,00%	$ 24.594.332,00	$ -	$ 9.628.279,00	$ 9.628.279,00
	Utilidad	5,00%	$ 3.726.414,00	$ -	$ 1.458.830,00	$ 1.458.830,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 28.320.746,00**	**$ -**	**$ 11.087.109,00**	**$ 11.087.109,00**
	COSTO TOTAL		**$ 102.849.024,00**	**$ -**	**$ 40.263.712,00**	**$ 40.263.712,00**

Yina Bernal

F & Y CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ
CONTRATISTA

DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS
Rte. Legal: Ing. LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
INTERVENTOR