	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE OBRA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	24	10 2022

Semana Número: 1 Del: 18 de octubre de 2022 Al: 23 de octubre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 5 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 2,76%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA ALTAMAR QUE CONDUCE DESDE LA FUNDACIÓN CRECER HASTA EL SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	0,72%	0,72%
Valor de la Obra	$ 7.169.007,00	$ 7.169.007,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra física ejecutada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ -	$ -

CONTRATO DE OBRA:	
Contratista:	HD INGENIERIA SAS
Contrato No.	388 DE 2022
Valor Inicial:	$ 1.002.161.549,84
Valor Actualizado:	$ 1.002.161.549,84
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación	17 de abril de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
Interventor:	HR INGENIERIA SAS
Contrato No.	405 DE 2022
Valor Inicial:	$ 96.904.287,00
Valor Actualizado:	$ 96.904.287,00
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación:	17 de abril de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONTRATISTA - HD INGENIERIA SAS

El pasado 18 de octubre se realizó la firma del acta de inicio del contrato de obra.

INFORMACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA

1. Presentación de hojas de vida por medio del oficio CE-23-09-2022-001 del 26/09/2022 y CE-07-10-2022-001 del 07/10/2022, de estos la interventoria realiza la respectiva revisión y aprobación a los documentos, siendo remitidos a la Alcaldía mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0023 el día 07/10/2022
2. Presentación del desglose de AIU por medio del oficio CE-27-09-2022-001 del 27/09/2022, la interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación al documento, siendo remitido a la Alcaldía mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0009 el día 28/09/2022
3. Presentación del plan de calidad que hace parte del factor de calidad del contrato de referencia mediante oficio CE-11-10-2022-001 del 12/10/2022, la interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación al documento, siendo remitido a la Alcaldía mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0029 el día 12/10/2022
4. Presentación de los APUS Iniciales mediante oficio CE-27-09-2022-002 del 27/09/2022, la interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación al documento, siendo remitido a la Alcaldía mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0008 el día 27/09/2022
5. Presentación de la Programación de Obra Inicial mediante oficio CE-11-10-2022-002 del 11/10/2022, la interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación al documento, siendo remitido a la Alcaldía mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0027 el día 12/10/2022
6. Presentación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) mediante oficio CE-06-10-2022-002 del 06/10/2022, la interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación al documento, siendo remitido a la Alcaldía mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0021 el día 07/10/2022
7. Presentación de la Relación de Equipo Minimo mediante oficio CE-05-10-2022-005 del 05/10/2022, interventoría realiza observaciones al documento mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0019 el día 06/10/2022 a la fecha sin subsanar.
8. Presentación del PAGA y Plan HSE mediante oficio CE-11-10-2022-003 del 12/10/2022, interventoría realiza observaciones al documento mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0032 el día 19/10/2022 a la fecha sin subsanar.
9. Presentación del Protocolo de Bioseguridad mediante oficio CE-03-10-2022-001 del 03/10/2022, interventoría realiza observaciones al documento mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0017 el día 05/10/2022 a la fecha sin subsanar.
10. Instalación de valla informativa y señalización el día 18/10/2022.

Por parte de la interventoria se han enviado las siguientes comunicaciones adicionales a las mencionada anteriormente:

1. HR-CE-CINTV-405-2022-0033 ALCALDIA REMISIÓN HOJAS DE VIDA PERSDELI 21/10/2022

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de comité de seguimiento al contrato No. 3

Continuar con actividades de recopilación de información y elaboración de entregables.

Localización y replanteo

Inicio de excavaciones

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato se inició el pasado 18 de octubre de 2022

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE OBRA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	24	10 2022

Semana Número: 1 Del: 18 de octubre de 2022 Al: 23 de octubre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 5 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 2,76%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO







INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA Y SEÑALIZACIÓN







INSPECCIÓN VISUAL DE FRENTES DE OBRA

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	24	10 2022

Semana Número: 2 Del: 24 de octubre de 2022 Al: 30 de octubre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 12 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 6,63%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA ALTAMAR QUE CONDUCE DESDE LA FUNDACIÓN CRECER HASTA EL SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	2,23%	2,95%
Valor de la Obra	$ 22.357.416,00	$ 29.572.979,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra física ejecutada (%)	1,47%	1,47%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 14.731.775,00	$ 14.731.775,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	HD INGENIERIA SAS
Contrato No.	388 DE 2022
Valor Inicial:	$ 1.002.161.549,84
Valor Actualizado:	$ 1.002.161.549,84
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación	17 de abril de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	HR INGENIERIA SAS
Contrato No.	405 DE 2022
Valor Inicial:	$ 96.904.287,00
Valor Actualizado:	$ 96.904.287,00
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación:	17 de abril de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONTRATISTA - HD INGENIERIA SAS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
1. Instalación de cerramiento de vía el día 26/10/2022.
2. Localización y replanteo mediante cuadrilla de Topografía el día 26/10/2022.
3. Excavaciones desde la abscisa K0+690 hasta la abscisa K0+899,41.
4. Conformación de la calzada existente desde la abscisa K0+840 hasta la abscisa K0+899,41.
5. Afirmado desde la abscisa K0+840 hasta la abscisa K0+899,41.

INFORMACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA
1. Presentación del Plan HSE con observaciones subsanadas mediante oficio CE-27-10-2022-001 del 27/10/2022, interventoría realiza aprobación y traslado al documento mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0044 el día 31/10/2022 remitido a la Alcaldía.
2. Presentación Actas de Vecindad mediante oficio CE-26-10-2022-001 del 26/10/2022, en revisión por parte de interventoria.
3. Presentación Pólizas actualizadas según Acta de Inicio mediante oficio CE-22-10-2022-001 del 24/10/2022, interventoría da traslado a la Alcaldía mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0037 el día 24/10/2022.

Por parte de la interventoria se han enviado las siguientes comunicaciones adicionales a las mencionada anteriormente:
1. HR-CE-CINTV-405-2022-0041 CONTRATISTA INFORMACIÓN REQUISITOS PARA TRÁMITE DE ACTAS PARCIALES DEL 27/10/2022

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de comité de seguimiento al contrato No. 5

Continuación de excavaciones, cofnromación de calzada y afirmado

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato se inició el pasado 18 de octubre de 2022

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	24	10 2022

Semana Número: 2 Del: 24 de octubre de 2022 Al: 30 de octubre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 12 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 6,63%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO







LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO







INSPECCIÓN VISUAL DE FRENTES DE OBRA

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1 DE 1	
		FECHA	07 10 2022	

Semana Número: 3 Del: 31 de octubre de 2022 Al: 6 de noviembre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 19 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 10,50%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA ALTAMAR QUE CONDUCE DESDE LA FUNDACIÓN CRECER HASTA EL SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	4,82%	7,77%
Valor de la Obra	$ 48.262.973,00	$ 77.826.739,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra física ejecutada (%)	0,57%	2,04%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 5.712.321,00	$ 20.444.096,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	HD INGENIERIA SAS
Contrato No.	388 DE 2022
Valor Inicial:	$ 1.002.161.549,84
Valor Actualizado:	$ 1.002.161.549,84
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación	17 de abril de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	HR INGENIERIA SAS
Contrato No.	405 DE 2022
Valor Inicial:	$ 96.904.287,00
Valor Actualizado:	$ 96.904.287,00
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación:	17 de abril de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONTRATISTA - HD INGENIERIA SAS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

1. Cargue y retiro de material de excavación desde la abscisa K0+760 hasta la abscisa K0+880 el día 02/11/2022.
2. Acopio de material de excavación en predio aledaño en la abscisa K0+690 costado derecho el día 02/11/2022.
3. Instalación material de afirmado vía aproximación al cereo desde la abscisa K0+850 hasta la abscisa K0+890.
4. Encofrado para concreto ciclopeo desde la abscisa K0+860 hasta la abscisa K0+899.
5. Toma de dos densidades en la abscisa K0+870 costado izquierdo y en el eje de la abscisa K0+890.

INFORMACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA

1. Presentación Documentación Equipo Minimo mediante oficio CE-01-11-2022-001 del 01/11/2022, interventoría realiza observaciones mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0049 del 04/11/2022, sin subsanar a la fecha.
2. Presentación Actas de Vecindad mediante oficio CE-26-10-2022-001 del 26/10/2022, interventoría realiza observaciones mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0047 del 01/11/2022, sin subsanar a la fecha.
3. Contratista entrega productos ambientales (PAGA) mediante oficio CE-02-11-2022-001 del 02/11/2022, en revisión por parte de interventoría.

Por parte de la interventoria se han enviado las siguientes comunicaciones adicionales a las mencionada anteriormente:

1. HR-CE-CINTV-405-2022-0048 CONTRATISTA RECIBIDO DE SOLICITUD DE ESTADO DE PERMISO AMBIENTAL PROVEEDOR del 03/11/2022

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de comité de seguimiento al contrato No. 6

Continuación de excavaciones, conformación de calzada y afirmado

Manejo de aguas por temporada de lluvias

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato se inició el pasado 18 de octubre de 2022

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	07	10 2022

Semana Número: 3 Del: 31 de octubre de 2022 Al: 6 de noviembre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 19 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 10,50%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO







EXCAVACIÓN, ACOPIO DE MATERIAL E INSTALACIÓN MATERIAL DE AFIRMADO CON CEREO







ENCOFRADO PARA CONCRETO CICLOPEO Y TOMA DE

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	07	10 2022

Semana Número: 4 Del: 7 de noviembre de 2022 Al: 13 de noviembre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 26 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 14,36%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA ALTAMAR QUE CONDUCE DESDE LA FUNDACIÓN CRECER HASTA EL SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	5,23%	13,00%
Valor de la Obra	$ 52.414.820,00	$ 130.282.772,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra física ejecutada (%)	0,33%	2,37%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 3.307.133,00	$ 23.751.229,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	HD INGENIERIA SAS
Contrato No.	388 DE 2022
Valor Inicial:	$ 1.002.161.549,84
Valor Actualizado:	$ 1.002.161.549,84
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación	17 de abril de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	HR INGENIERIA SAS
Contrato No.	405 DE 2022
Valor Inicial:	$ 96.904.287,00
Valor Actualizado:	$ 96.904.287,00
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación:	17 de abril de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONTRATISTA - HD INGENIERIA SAS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

1. El contratista fundió concreto ciclópeo vía costado derecho sin tomar densidades del K0+840 al K0+864 el día 10/11/2022.
2. Toma de densidades zonas donde se fundió concreto ciclópeo abscisa K0+840 al K0+864 y en las abscisas K0+790-K0+840 donde se presentan fallos por saturación del material de afirmado.

INFORMACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA

1. Presentación Documentación Equipo Minimo faltante mediante oficio CE-09-11-2022-001 del 10/11/2022, interventoría realiza aprobación de la documentación mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0054.

Por parte de la interventoria se han enviado las siguientes comunicaciones adicionales a las mencionada anteriormente:

1. HR-CE-CINTV-405-2022-0051 CONTRATISTA SOLICITUD DE ACLARACION SOBRE USO DE MATERIAL NO AUTORIZADO PARA AFIRMADO del 09/11/2022
2. HR-CE-CINTV-405-2022-0052 CONTRATISTA RESPUESTA OFICIO CE-08-11-2022-001 PERMISOS AMBIENTALES COTRANSCAVAR SAS del 10/11/2022

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de comité de seguimiento al contrato No. 7

Continuación de excavaciones, conformación de calzada y afirmado

Manejo de aguas por temporada de lluvias

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato se inició el pasado 18 de octubre de 2022

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	07	10 2022

Semana Número: 4 Del: 7 de noviembre de 2022 Al: 13 de noviembre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 26 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 14,36%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO







CONCRETO CICLOPEO FUNDIDO







TOMA DE DENSIDADES

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1 DE 1	
		FECHA	21 11 2022	

Semana Número: 5 Del: 14 de noviembre de 2022 Al: 20 de noviembre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 33 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 18,23%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA ALTAMAR QUE CONDUCE DESDE LA FUNDACIÓN CRECER HASTA EL SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	5,17%	18,17%
Valor de la Obra	$ 51.763.571,00	$ 182.044.573,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra física ejecutada (%)	4,50%	6,87%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 45.097.270,00	$ 68.848.498,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	HD INGENIERIA SAS
Contrato No.	388 DE 2022
Valor Inicial:	$ 1.002.161.549,84
Valor Actualizado:	$ 1.002.161.549,84
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación	17 de abril de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	HR INGENIERIA SAS
Contrato No.	405 DE 2022
Valor Inicial:	$ 96.904.287,00
Valor Actualizado:	$ 96.904.287,00
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación:	17 de abril de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONTRATISTA - HD INGENIERIA SAS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
1. El contratista fundió concreto reforzado 3000 PSI placas y vigas del K0+855 al K0+899 el día 17/11/2022.
2. El contratista fundió concreto ciclópeo 2000 PSI del K0+792 al K0+831 el día 18/11/2022.
3. Instalación y compactación de afirmado del K0+740 al K0+790 y del K0+710 al K0+740 el día 17/11/2022.

INFORMACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA

1. Remisión permisos ambientales Cantera Cotranscavar mediante oficio CE-16-11-2022-001 del 16/11/2022, interventoría realiza aprobación de la documentación mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0057
2. Remisión Actas de Vecindad mediante oficioCE-16-11-2022-002 del 16/11/2022, interventoría realiza observaciones a la documentación mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0056.
3. Presentación Documentación Seguridad Social mediante oficio CE-16-11-2022-003 del 16/11/2022, interventoría realiza observaciones a la documentación mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0063.
4. Remisión respuesta Corpoguavio mediante oficio CE-17-11-2022-001 del 17/11/2022.
5. Remisión PAGA V4 mediante oficio CE-17-11-2022-002 del 17/11/2022, interventoría realiza aprobación a la documentación y traslado a la Alcaldía mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0060.
6. Presentación resultados Ensayos de Densidad y Peso Unitario en el terreno mediante oficio CE-17-11-2022-003 del 18/11/2022, interventoría da traslado a la Alcaldía mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0058.

Por parte de la interventoria se han enviado las siguientes comunicaciones adicionales a las mencionada anteriormente:
1. HR-CE-CINTV-405-2022-0053 CONTRATISTARECOMENDACIONES SOBRE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA del 17/11/2022
2. HR-CE-CINTV-405-2022-0061 CONTRATISTA SOLICITUD DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN OBRA del 18/11/2022

Adicionalmente se realizó comite de seguimeinto al contrato No 7 el dia 17 de noviembre de 2022 de manera virtual y en este cabe resaltar que se reviso el tema del atraso del contrato, tal como se indico en el comite se realizará la medicion en conjunto con la interventoria para verificar el avance en obra y adicionalmente se le solicito a la contratista la revision de las lternativas de abrir el tramo 1 o de incorporar mas personal y avanzar en la terminacion del tramo 2, con el fin de disminuir el atraso del contrato.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de comité de seguimiento al contrato No. 7

Continuación de excavaciones, conformación de calzada y afirmado

Manejo de aguas por temporada de lluvias

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato se inició el pasado 18 de octubre de 2022

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	21	11 2022

Semana Número: 5 Del: 14 de noviembre de 2022 Al: 20 de noviembre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 33 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 18,23%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO







VACIADO Y FUNDIDA CONCRETO REFORZADO







INSTALACIÓN CONCRETO REFORZADO

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
El contrato presenta un atraso del 11,30% el cual es bastante considerable y tal como se menciono en el comité de segumiento al contrato No 7 del pasado 17/11/2022 se realizara una verificacion de cantidades con el contratista para constatar el atraso real del contrato. Adicionalmente si persiste el atraso se realizara el respectivo procedimiento para este caso.	YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	28	11 2022

Semana Número: 6 Del: 21 de noviembre de 2022 Al: 27 de noviembre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 40 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 22,10%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA ALTAMAR QUE CONDUCE DESDE LA FUNDACIÓN CRECER HASTA EL SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	6,71%	22,57%
Valor de la Obra	$ 67.229.761,00	$ 226.172.583,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra física ejecutada (%)	6,18%	15,02%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 61.933.584,00	$ 150.524.665,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	HD INGENIERIA SAS
Contrato No.	388 DE 2022
Valor Inicial:	$ 1.002.161.549,84
Valor Actualizado:	$ 1.002.161.549,84
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación	17 de abril de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	HR INGENIERIA SAS
Contrato No.	405 DE 2022
Valor Inicial:	$ 96.904.287,00
Valor Actualizado:	$ 96.904.287,00
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación:	17 de abril de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONTRATISTA - HD INGENIERIA SAS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

1. El contratista fundió concreto reforzado 3000 PSI placas y vigas del K0+764 al K0+773 y del K0+795 al K0+840 el día 23/11/2022.
2. El contratista fundió concreto ciclópeo 2000 PSI del del K0+740 al K0+773 y del K0+832 al K0+850 el día 21/11/2022.
3. Instalación y compactación de afirmado del K0+650 al K0+710 el día 24/11/2022.

INFORMACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA

1. Remisión permiso Acopio de Material mediante oficio CE-18-11-2022-001 del 21/11/2022, interventoría realiza observaciones a la documentación mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0066
2. Respuesta a las recomendaciones sobre actividades de ejecución y cierre del Tramo 1 para inicio de obras mediante oficio CE-21-11-2022-001 del 22/11/2022, interventoría realiza traslado de la información a la Alcaldía mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0068.
3. Respuesta a los requerimientos sobre medidas de seguridad en obra mediante oficio CE-21-11-2022-001 del 22/11/2022, interventoría realiza observaciones mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0064.
4. Remisión informe técnico mensual No. 1 mediante oficio CE-21-11-2022-002 del 22/11/2022, interventoría realiza observaciones a la documentación mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0070.
5. Remisión atención a recomendaciones sobre el permiso de Acopio de Material mediante oficio CE-23-11-2022-001 del 23/11/2022, interventoría realiza observaciones a la documentación mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0069.
6. Presentación informe de gestión SST Mensual No. 1 mediante oficio CE-24-11-2022-001 de 25/11/2022, en revisión por parte de interventoría.

Por parte de la interventoria se han enviado las siguientes comunicaciones adicionales a las mencionada anteriormente: 1. HR-CE-CINTV-405-2022-0067 ALCALDIA NOTIFICACIÓN CAMBIO INSPECTOR DE OBRA del 22/11/2022

Adicionalmente se realizó comite de seguimeinto al contrato No. 8 el dia 25 de noviembre de 2022 de manera presencial y en este cabe resaltar que se reviso el tema del atraso del contrato, se acordó realizar control de excavación por medio de valeras, inicio de actividades en el tramo No. 1 por parte del contratista y adecuación de la vía alterna San José por parte de la entidad.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de comité de seguimiento al contrato No. 9

Continuación de excavaciones, conformación de calzada y afirmado

Inicio de actividades Tramo No. 1

Manejo de aguas por temporada de lluvias

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato se inició el pasado 18 de octubre de 2022

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	28	11 2022

Semana Número: 6 Del: 21 de noviembre de 2022 Al: 27 de noviembre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 40 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 22,10%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO







CIERRE DE VÍA Y ACOPIO DE MATERIAL TRAMO 1







TOMA DE MUESTRAS CILINDRICAS DE CONCRETO Y

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
El contrato presenta un atraso del 7,55% el cual es bastante considerable y tal como se menciono en el comité de seguimiento al contrato No. 8 del pasado 25/11/2022 el anterior porcentaje se establece teniendo en cuenta la mesa de trabajo para verificacion de cantidades en conjunto con el contratista para constatar el atraso real del contrato. Adicionalmente, si persiste el atraso se realizara el respectivo procedimiento para este caso.	YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	28	11 2022

Semana Número: 7 Del: 28 de noviembre de 2022 Al: 4 de diciembre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 47 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 25,97%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA ALTAMAR QUE CONDUCE DESDE LA FUNDACIÓN CRECER HASTA EL SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	4,02%	26,59%
Valor de la Obra	$ 40.244.041,00	$ 266.431.903,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra física ejecutada (%)	5,30%	20,32%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 53.114.562,00	$ 203.639.227,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	HD INGENIERIA SAS
Contrato No.	388 DE 2022
Valor Inicial:	$ 1.002.161.549,84
Valor Actualizado:	$ 1.002.161.549,84
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación	17 de abril de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	HR INGENIERIA SAS
Contrato No.	405 DE 2022
Valor Inicial:	$ 96.904.287,00
Valor Actualizado:	$ 96.904.287,00
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación:	17 de abril de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONTRATISTA - HD INGENIERIA SAS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

1. El contratista fundió concreto reforzado 3000 PSI placas y vigas del K0+752 al K0+770, K0+740 al K0+752 y del K0+700 al K0+788 el día 01/12/2022 y 02/12/2022.
2. El contratista fundió concreto ciclópeo 2000 PSI del del K0+700 al K0+724 y del K0+770 al K0+788 el día 30/11/2022.
3. Instalación y compactación de afirmado del K0+560 al K0+650 el día 29/11/2022.
4. Inspección y limpieza pozo red residual K0+690 el día 30/11/2022.
5. Renivelación de pozo K0+791 el día 30/11/2022.

INFORMACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA

1. Remisión resultados de ensayos densidad y peso unitario en el terreno mediante oficio CE-28-11-2022-001 del 28/11/2022.
2. Remisión actas de vecindad mediante oficio CE-28-11-2022-002 del 28/11/2022., interventoría realiza aprobación de la información mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0076.
3. Remisión documentación operador vibrocompactador mediante oficio CE-29-11-2022-001 del 29/11/2022., interventoría realiza observaciones a la documentación mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0075.
4. Remisión informe mensual de gestión ambiental No. 1 mediante oficio CE-30-11-2022-001 del 30/11/2022, interventoría realiza observaciones a la documentación mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0078.
5. Remisión plan de contingencia mediante oficio CE-30-11-2022-002 del 30/11/2022, interventoría realiza observaciones a la documentación mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0077.
6. Remisión solicitud traslado de inicio tramo 1 mediante oficio CE-30-11-2022-003 del 30/11/2022, interventoría da respuesta a la solicitud mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0079.
7. Remisión informe mensual técnico No. 1 ajustado mediante oficio CE-01-12-2022-001 del 01/12/2022, interventoría realiza observaciones a la documentación mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0081.
8. Remisión reprogramación de obra mediante oficio CE-02-12-2022-001 del 02/12/2022, interventoría realiza observaciones a la documentación mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0080.

Por parte de la interventoria se han enviado las siguientes comunicaciones adicionales a las mencionada anteriormente:

1. HR-CE-CINTV-405-2022-0073 CONTRATISTA SOLICITUD DE PLAN DE CONTINGENCIA del 29-11-22

Adicionalmente se realizó comite de seguimeinto al contrato No. 9 el dia 02 de diciembre de 2022 de manera virtual y en este cabe resaltar que se revisa el tema de la reprogramación y plan de

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de comité de seguimiento al contrato No. 10

Continuación de excavaciones, conformación de calzada y afirmado

Inicio de actividades Tramo No. 1

Manejo de aguas por temporada de lluvias

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato se inició el pasado 18 de octubre de 2022

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	28	11 2022

Semana Número: 7 Del: 28 de noviembre de 2022 Al: 4 de diciembre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 47 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 25,97%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO, FUNDIDA CONCRETO 3000 PSI



FUNDIDA CONCRETO 3000 PSI, INSPECCIÓN Y

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
El contrato presenta un atraso del 6,27% el cual presenta una disminución considerable con respecto al atraso de la semana pasada como se menciono en el comité de seguimiento al contrato No. 9 del pasado 02/12/2022 se recomienda al contratista continuar con el rendimiento para disminuir el atraso, si este llegase a aumentar se realizara el respectivo procedimiento para este caso.	YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	12	12 2022

Semana Número: 8 Del: 5 de diciembre de 2022 Al: 11 de diciembre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 54 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 29,83%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA ALTAMAR QUE CONDUCE DESDE LA FUNDACIÓN CRECER HASTA EL SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	4,01%	30,60%
Valor de la Obra	$ 40.216.466,00	$ 306.691.223,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra física ejecutada (%)	1,65%	21,47%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 16.535.666,00	$ 215.164.085,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	HD INGENIERIA SAS
Contrato No.	388 DE 2022
Valor Inicial:	$ 1.002.161.549,84
Valor Actualizado:	$ 1.002.161.549,84
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación	17 de abril de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	HR INGENIERIA SAS
Contrato No.	405 DE 2022
Valor Inicial:	$ 96.904.287,00
Valor Actualizado:	$ 96.904.287,00
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación:	17 de abril de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONTRATISTA - HD INGENIERIA SAS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

1. El contratista fundió concreto reforzado 3000 PSI placas y vigas del K0+720 al K0+740 el día 05/12/2022.
2. El contratista fundió concreto ciclópeo 2000 PSI del del K0+630 al K0+675 el día 05/12/2022.
3. Renivelación de pozos en el K0+731 y K0+832 el día 09/12/2022.

INFORMACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA

1. Remisión afiliaciones de seguridad social personal mediante oficio CE-02-12-2022-002 del 05/12/2022, interventoría realiza observaciones a la información mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0082.
3. Remisión Informe mensual de Gestión SST No. 1 ajustado mediante oficio CE-03-12-2022-001 del 05/12/2022, interventoría realiza observaciones a la información mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0084.
4. Remisión informe mensual de gestión ambiental No. 1 mediante oficio CE-30-11-2022-001 del 30/11/2022, interventoría realiza observaciones a la documentación mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0078.
5. Remisión reprogramación de obra ajustada mediante oficio CE-06-12-2022-001 del 06/12/2022.
6. Remisión informe mensual ambiental No. 1 ajustado mediante oficio CE-07-12-2022-001 del 07/12/2022.
7. Remisión resultados de ensayos de densidad y peso unitario No. 1 ajustado mediante oficio CE-09-12-2022-001 del 09/12/2022.

Por parte de la interventoria no se han enviado comunicaciones adicionales a las mencionada anteriormente.

Adicionalmente el comite de seguimiento al contrato No. 10 planteado para el dia 09 de diciembre de 2022 de manera presencial se aplazó para el día 15 de diciembre de 2022.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de comité de seguimiento al contrato No. 10

Continuación de excavaciones, conformación de calzada y afirmado

Inicio de actividades Tramo No. 1

Manejo de aguas por temporada de lluvias

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato se inició el pasado 18 de octubre de 2022

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	12	12 2022

Semana Número: 8 Del: 5 de diciembre de 2022 Al: 11 de diciembre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 54 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 29,83%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA CONCRETO CICLOPEO, ARMADO Y FIGURADO ACERO, FUNDIDA CONCRETO 3000 PSI



FUNDIDA CONCRETO CICLOPEO, TOMA DE MUESTRAS

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
El contrato presenta un atraso del 9,13% el cual presenta un aumento con respecto al atraso de la semana pasada se recomienda al contratista aumentar el rendimiento de las actividades para disminuir el atraso, si este llegase a aumentar se realizara el respectivo procedimiento para este caso.	YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	19	12 2022

Semana Número: 9 Del: 12 de diciembre de 2022 Al: 18 de diciembre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 61 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 33,70%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA ALTAMAR QUE CONDUCE DESDE LA FUNDACIÓN CRECER HASTA EL SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	3,15%	17,61%
Valor de la Obra	$ 31.541.690,00	$ 176.454.250,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra física ejecutada (%)	3,07%	24,54%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 30.766.360,00	$ 245.930.444,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	HD INGENIERIA SAS
Contrato No.	388 DE 2022
Valor Inicial:	$ 1.002.161.549,84
Valor Actualizado:	$ 1.002.161.549,84
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación	17 de abril de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	HR INGENIERIA SAS
Contrato No.	405 DE 2022
Valor Inicial:	$ 96.904.287,00
Valor Actualizado:	$ 96.904.287,00
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación:	17 de abril de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONTRATISTA - HD INGENIERIA SAS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

1. El contratista fundió concreto reforzado 3000 PSI placas y vigas del K0+675 al K0+639 el día 16/12/2022.
2. El contratista fundió concreto ciclópeo 2000 PSI del K0+610 al K0+576 el día 15/12/2022.
3. Localización y replanteo del K0+695 al K0+675 el día 16/12/2022.

INFORMACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA

1. Remisión informe de ensayos de resistencia a la compresión de cilindros de concreto mediante oficio CE-12-12-2022-001 del 12/12/2022.
2. Remisión copia de vales del material de excavación transportado para acopio de material mediante oficio CE-12-12-2022-002 del 12/12/2022.
3. Remisión documentación de afiliaciones de personal mediante oficio CE-14-12-2022-001 de14/12/2022, interventoría realiza observaciones a la documentación mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0088.
4. Remisión certificación proveedores de material mediante oficio CE-15-12-2022-001 del 14/12/2022.

Por parte de la interventoria se han enviado las siguientes comunicaciones adicionales:

HR-CE-CINTV-405-2022-0086 RESPUESTA OFICIO CE-06-12-2022-002 REPROGRAMACIÓN DE OBRA el día 13/12/2022
HR-CE-CINTV-405-2022-0087 RESPUESTA OFICIO CE-07-12-2022-001 INFORME MENSUAL AMBIENTAL N.1 V2 el día 13/12/2022
HR-CE-CINTV-405-2022-0089 RESPUESTA OFICIO CE-15-12-2022-001 INFORME MENSUAL AMBIENTAL N.1 V2 el día 16/12/2022

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de comité de seguimiento al contrato No. 11

Continuación de excavaciones, conformación de calzada y afirmado tramo 1

Continuación fundida Placa Huella Tramo No. 1 y No. 2

Manejo de aguas por temporada de lluvias

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato se inició el pasado 18 de octubre de 2022

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	19	12 2022

Semana Número: 9 Del: 12 de diciembre de 2022 Al: 18 de diciembre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 61 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 33,70%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO











MANEJO DE AGUAS, FIGURADO E INSTALACIÓN ACERO, FUNDIDA CONCRETO 3000 PSI











FIGURADO E INSTALACIÓN ACERO, FUNDIDA CONCRETO

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
El contrato presenta un adelanto respecto a las actividades programadas inicialmente del 6,93% el cual se calculó teniendo en cuenta la Reprogramación de obra ajustada por tramos remitida por el contratista y aprobada por la interventoria mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0090, se recomienda al contratista mantener el rendimiento de las actividades para evitar atrasos.	YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1 DE 1	
		FECHA	26 12 2022	

Semana Número: 10 Del: 19 de diciembre de 2022 Al: 25 de diciembre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 68 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 37,57%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA ALTAMAR QUE CONDUCE DESDE LA FUNDACIÓN CRECER HASTA EL SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	4,14%	21,75%
Valor de la Obra	$ 41.514.064,00	$ 217.994.712,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra física ejecutada (%)	2,67%	27,26%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 26.757.713,00	$ 273.189.238,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	HD INGENIERIA SAS
Contrato No.	388 DE 2022
Valor Inicial:	$ 1.002.161.549,84
Valor Actualizado:	$ 1.002.161.549,84
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación	17 de abril de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	HR INGENIERIA SAS
Contrato No.	405 DE 2022
Valor Inicial:	$ 96.904.287,00
Valor Actualizado:	$ 96.904.287,00
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación:	17 de abril de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONTRATISTA - HD INGENIERIA SAS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

1. El contratista fundió concreto reforzado 3000 PSI placas y vigas del K0+675 al K0+639 el día 16/12/2022.
2. El contratista fundió concreto ciclópeo 2000 PSI del K0+610 al K0+576 el día 15/12/2022.
3. Localización y replanteo del K0+695 al K0+675 el día 16/12/2022.

INFORMACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA

1. Remisión reprogramación de obra mediante oficio CE-17-12-2022-001 del 19/12/2022, interventoría da aprobación y traslado a la alcaldía mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0090.
2. Remisión informe de gestión SST mensual No. 2 mediante oficio CE-20-12-2022-001 del 20/12/2022, interventoría realiza observaciones a la documentación mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0094.
3. Remisión informe técnico mensual No. 1 ajustado mediante oficio CE-20-12-2022-002 del 21/12/2022, en revisión por parte de interventoría.
4. Remisión documentación afiliaciones y pagos de seguridad social del personal de obra mediante oficio CE-21-12-2022-001 y CE-21-12-2022-002 del 21/12/2022, interventoría da por atendidas las observaciones respectivas a esta documentación mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0095.
5. Remisión resultados ensayos de densidad y peso unitario mediante oficio CE-21-12-2022-003 del 21/12/2022.
6. Respuesta requerimientos sobre cumplimiento de tamaños de material de afirmado y valores densidades mediante oficio CE-21-12-2022-004 del 21/12/2022.
7. Remisión informe ambiental mensual No. 2 mediante oficio CE-22-12-2022-001 del 22/12/2022.

Por parte de la interventoria se han enviado las siguientes comunicaciones adicionales:

HR-CE-CINTV-405-2022-0096 RESPUESTA OFICIO CE-21-12-2022-002 INFORME SST N. 1 V2 el día 22/12/2022

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de comité de seguimiento al contrato No. 12

Continuación de excavaciones, conformación de calzada y afirmado tramo 1

Continuación fundida Placa Huella Tramo No. 2

Manejo de aguas por temporada de lluvias

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato se inició el pasado 18 de octubre de 2022

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S	
		PÁGINA	1 DE 1
		FECHA	26 12 2022

Semana Número: 10 Del: 19 de diciembre de 2022 Al: 25 de diciembre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 68 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 37,57%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA CONCRETO 3000 PSI Y CONCRETO CICLOPEO



ENCOFRADO Y FUNDIDA DE CUNETAS

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
El contrato presenta un adelanto respecto a las actividades programadas inicialmente del 5,51% el cual se calculó teniendo en cuenta la Reprogramación de obra ajustada por tramos remitida por el contratista y aprobada por la interventoria mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0090, se recomienda al contratista mantener el rendimiento de las actividades para evitar atrasos.	YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	02	01 2023

Semana Número: 11 Del: 26 de diciembre de 2022 Al: 1 de enero de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 75 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 41,44%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA ALTAMAR QUE CONDUCE DESDE LA FUNDACIÓN CRECER HASTA EL SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	4,97%	26,72%
Valor de la Obra	$ 49.842.681,00	$ 267.812.818,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra física ejecutada (%)	4,31%	31,57%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 43.193.163,00	$ 316.382.401,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	HD INGENIERIA SAS
Contrato No.	388 DE 2022
Valor Inicial:	$ 1.002.161.549,84
Valor Actualizado:	$ 1.002.161.549,84
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación	17 de abril de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	HR INGENIERIA SAS
Contrato No.	405 DE 2022
Valor Inicial:	$ 96.904.287,00
Valor Actualizado:	$ 96.904.287,00
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación:	17 de abril de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONTRATISTA - HD INGENIERIA SAS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

1. El contratista fundió concreto reforzado 3000 PSI placas y vigas del K0+699 al K0+688 el día 26/12/2022, del K0+688 al K0676 el día 27/12/2022 y del K0+609 al K0+585 el día 28/12/2022.
2. Corte y excavación calzada y talúd del K0+570 al K0+520 el día 29/12/2022.
3. Instalación y compactación de afirmado K0+570 al K0+520 el día 29/12/2022.

INFORMACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA

1. Remisión certificación de calidad de acero y cemento mediante oficio CE-26-12-2022-001 del 26/12/2022.
2. Remisión informe técnico mensual No. 2 mediante oficio CE-26-12-2022-001 del 26/12/2022, interventoría realiza observaciones mediente oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0100.
3. Remisión informe de ensayos de resistencia a la compresión de cilindros de concreto mediante oficio CE-26-12-2022-003 del 26/12/2022.
4. Remisión ajuste a diseño geométrico en curva e intersección del trámo 2 mediante oficio CE-26-12-2022-004 del 27/12/2022, interventoría realiza observaciones mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0103.
5. Respuesta observaciones al informe de gestión SST No. 2 mediante oficio CE-30-12-2022-001 del 30/12/2022.
6. Remisión informe mensual técnico No. 1 ajustado mediante oficio CE-30-12-2022-002 del 30/12/2022.

Por parte de la interventoria se han enviado las siguientes comunicaciones adicionales:

HR-CE-CINTV-405-2022-0098 RESPUESTA OFICIO CE-01-12-2022-001 OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 1 el día 27/12/2022
HR-CE-CINTV-405-2022-0099 RESPUESTA OFICIO CE-22-12-2022-001 INFORME MENSUAL AMBIENTAL N.2 V1 el día 27/12/2022
HR-CE-CINTV-405-2022-0101 REMISIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2 el día 28/12/2022
HR-CE-CINTV-405-2022-0102 ALCANCE A OFICIO HR-CE-CINTV-405-2022-0093 OBRAS DE CAPTACION DE AGUAS CONTRATO 388 DE 2022 el día 28/12/2022

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de comité de seguimiento al contrato No. 13

Continuación de excavaciones, conformación de calzada y afirmado tramo 2

Continuación fundida Placa Huella Tramo No. 2

Manejo de aguas por temporada de lluvias

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato se inició el pasado 18 de octubre de 2022

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	02	01 2023

Semana Número: 11 Del: 26 de diciembre de 2022 Al: 1 de enero de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 75 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 41,44%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA CONCRETO 3000 PSI Y SEÑALIZACIÓN
CERRAMIENTO TRAMO



EXCAVACIÓN, CONFORMACIÓN DE LA CALZADA E

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
El contrato presenta un adelanto respecto a las actividades programadas inicialmente del 4,85% el cual se calculó teniendo en cuenta la Reprogramación de obra ajustada por tramos remitida por el contratista y aprobada por la interventoria mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0090, se recomienda al contratista mantener el rendimiento de las actividades para evitar atrasos.	YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

HR INGENIERIA S.A.S

PÁGINA	1	DE	1
FECHA	09	01	2023

Semana Número: 12 Del: 2 de enero de 2023 Al: 8 de enero de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 82 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 45,30%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA ALTAMAR QUE CONDUCE DESDE LA FUNDACIÓN CRECER HASTA EL SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	4,97%	31,69%
Valor de la Obra	$ 49.853.357,00	$ 317.630.923,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra física ejecutada (%)	3,22%	34,79%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 32.269.602,00	$ 348.652.003,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	HD INGENIERIA SAS
Contrato No.	388 DE 2022
Valor Inicial:	$ 1.002.161.549,84
Valor Actualizado:	$ 1.002.161.549,84
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación	17 de abril de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	HR INGENIERIA SAS
Contrato No.	405 DE 2022
Valor Inicial:	$ 96.904.287,00
Valor Actualizado:	$ 96.904.287,00
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación:	17 de abril de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONTRATISTA - HD INGENIERIA SAS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
1. El contratista fundió concreto reforzado 3000 PSI placas y vigas del K0+609 al K0+630 el día 04/01/2023..
2. El contratista fundió concreto ciclópeo del K0+609 al K0+630 el día 03/01/2023.
3. Construcción rampa de acceso en el K0+885 costado izquierdo el día 06/01/2023.

INFORMACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA

1. Remisión ajuste diseño geométrico curva e intersección trámo 2 mediante oficio CE-3-01-2023-001 del 03/01/2023.
2. Remisión informe técnico mensual No. 2 mediante oficio CE-03-01-2023-002 del 03/01/2023, interventoría da aprobación al documento mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2023-0107.
3. Remisión documentos cambio de Profesional SST mediante oficio CE-21-11-2022-001 del 05/01/2023, interventoría realiza observaciones a la documentación mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2023-0108.
4. Remisión notificación de ingreso Brigadista de Orgen, Aseo y Limpieza de obra mediante oficio CE-05-01-2023-001 del 05/01/2023.

Por parte de la interventoria se han enviado las siguientes comunicaciones adicionales:

HR-CE-CINTV-405-2023-0104 CONTRATISTA REITERACIÓN OFICIO HR-CE-CINTV-405-2023-0104 SOLICITUD ACTAS DE VECINDAD TRAMO 2 con fecha del 02/01/2023.
HR-CE-CINTV-405-2023-0106 ALCALDIA TRASLADO OFICIO CE-30-12-2022-002 REMISIÓN INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 1 APROBADO con fecha del 03/01/2023.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de comité de seguimiento al contrato No. 14
Continuación de excavaciones, conformación de calzada y afirmado tramo 2
Continuación fundida Placa Huella Tramo No. 2
Manejo de aguas por temporada de lluvias

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato se inició el pasado 18 de octubre de 2022

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	09	01 2023

Semana Número: 12 Del: 2 de enero de 2023 Al: 8 de enero de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 82 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 45,30%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXCAVACIÓN A MANO DE VIGAS, FUNDIDA CONCRETO 3000



ENCOFRADO CUNETAS, TEXTURIZADO PLACAS DE

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
El contrato presenta un adelanto respecto a las actividades programadas inicialmente del 3,10% el cual se calculó teniendo en cuenta la Reprogramación de obra ajustada por tramos remitida por el contratista y aprobada por la interventoria mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0090, se recomienda al contratista mantener el rendimiento de las actividades para evitar atrasos.	YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	16	01 2023

Semana Número: 13 Del: 9 de enero de 2023 Al: 15 de enero de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 89 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 49,17%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA ALTAMAR QUE CONDUCE DESDE LA FUNDACIÓN CRECER HASTA EL SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	5,08%	36,77%
Valor de la Obra	$ 50.950.139,00	$ 368.535.134,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra física ejecutada (%)	1,77%	36,56%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 17.738.259,00	$ 366.390.263,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	HD INGENIERIA SAS
Contrato No.	388 DE 2022
Valor Inicial:	$ 1.002.161.549,84
Valor Actualizado:	$ 1.002.161.549,84
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación	17 de abril de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	HR INGENIERIA SAS
Contrato No.	405 DE 2022
Valor Inicial:	$ 96.904.287,00
Valor Actualizado:	$ 96.904.287,00
Plazo Inicial:	6 MESES
Plazo Actualizado:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	18 de octubre de 2022
Fecha de Terminación:	17 de abril de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONTRATISTA - HD INGENIERIA SAS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

1. El contratista fundió cuneta de concreto Clase E de 2500 PSI del K0+858 al K0+795 el día 11/01/2023..
2. El contratista fundió sardinel de cuneta del K0+858 al K0+822 el día 12/01/2023.
3. Construcción rampas de acceso en el K0+895 costado izquierdo, K0+843 costado izquierdo y K0+830 costado izquierdo el día 10/01/2023.

INFORMACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA

1. Remisión balance presupuestal del trámo 2 mediante oficio CE-10-01-2023-001 del 10/01/2023, interventoría realiza observaciones a la documentación mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2023-0112.
2. Remisión hoja de vida profesional SST mediante oficio CE-21-11-2022-001 del 12/01/2023, interventoría da aprobación al documento y traslado a la Alcaldía mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2023-0113.
3. Solicitud apoyo intervención vertimiendo de aguas negras en el tramo 1 mediante oficio CE-13-01-2023-001 del 13/01/2023, interventoría da traslado a la solicitud mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2023-0114.

Por parte de la interventoria se han enviado las siguientes comunicaciones adicionales:

HR-CE-CINTV-405-2023-0109 CONTRATISTA RESPUESTA OFICIO CE-30-12-2022-001 INFORME MENSUAL SST N. 2 V2 con fecha del 10/01/2023.
HR-CE-CINTV-405-2023-0110 CONTRATISTA AFECTACIONES IDENTIFICADAS EN EL FRENTE DE OBRA con fecha del 11/01/2023.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de comité de seguimiento al contrato No. 15

Excavaciones, instalación de material, instalación de acero y concreto para cunetas y rampas de acceso.

Inicio de arreglos de afectaciones en placa huella

Manejo de aguas por temporada de lluvias

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato se inició el pasado 18 de octubre de 2022

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 405 DE 2022 **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	HR INGENIERIA S.A.S		
		PÁGINA	1 DE 1	
		FECHA	16 01 2023	

Semana Número: 13 Del: 9 de enero de 2023 Al: 15 de enero de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 89 Plazo total: 181 Días **% de tiempo transcurrido: 49,17%**

Nombre del Supervisor HENRY ELKIN MONTES ROJAS Nombre del Director de interventoría YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA CONCRETO CUNETAS Y APLICACIÓN DE MATERIAL PARA ARREGLO DE FISURAS SUPERFICIALES



INSTALACIÓN DE ACERO Y FUNDIDA CUNETAS CON

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
El contrato presenta un atraso respecto a las actividades programadas inicialmente del 0,21% el cual se calculó teniendo en cuenta la Reprogramación de obra ajustada por tramos remitida por el contratista y aprobada por la interventoria mediante oficio HR-CE-CINTV-405-2022-0090, se recomienda al contratista aumentar el rendimiento de las actividades para evitar un aumento en el atraso.	YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS