# ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

HD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS
CARRERA 40 # 28 SUR – 31, BOGOTÁ D.C
horaciodiaz317@gmail.com placahuellacalera@gmail.com

| Fecha | | |
|---|---|---|
| 16 | Marzo | 23 |
| DD | MM | AA |

# HR INGENIERIA SAS

HR INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No. CINTV-405-2022

ACTA No 22 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☐ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

| I. PARTICIPANTES | CARGO | FIRMA DE LOS PARTICIPANTES |
|---|---|---|
| Horacio Diaz T | Res Obra | |
| Deivis Felizzola | Apoyo a Supervisión | |
| Tania Santiago. | Aux SST | |
| Raul Andres Vera T | Insp. Interventoría | |
| Claudia Rodriguez. | Residente Interventoría. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## II. OBJETO

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA ALTAMAR QUE CONDUCE DESDE LA FUNDACIÓN CRECER HASTA EL SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA."

## III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N/A

## IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

| COMPROMISOS PACTADOS | ESTADO |
|---|---|
| ENTREGA DE CARTERAS TOPOGRAFICA | CUMPLIDO |
| ENTREGA DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL | CUMPLIDO |
| ACTA DE COBRO No. 2 REVISIÓN CONJUNTA | CUMPLIDO |
| ENTREGA DE SOLICITUD DE PRÓRROGA | PENDIENTE |
| APERTURA DE TRAMO No. 2 | CUMPLIDO |
| RECORRIDO PARA RECIBO TRAMO No. 2 | PENDIENTE |
| ADELANTO DE ACTAS DE CIERRE TRAMO No. 2 | PENDIENTE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Fecha | | |
|---|---|---|
| 16 | Marzo | 23 |
| DD | MM | AA |

# HR INGENIERIA SAS

HR INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No. CINTV-405-2022

ACTA No 22 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☐ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

**V. TEMAS TRATADOS**

Se realiza comite de seguimiento al Contrato con presencia de la entidad, Contratista e Interventoria.

1. Se realiza Verificación de compromisos del acta anterior y se tienen pendientes los siguientes temas:

- Entrega de Solicitud de promesa: El contratista indica que ya esta radicada la solicitud.
- Recorrido para recibo del tramo Nº 2: se realizará despues del comite de seguimiento en conjunto.
- Actas de cierre social del tramo Nº 2: sobre esto se indica que la entidad envió a la Profesional del contratista encargada de la labor el Formato ajustado por el area de calidad de la entidad, el contratista iniciara esta labor esta semana.
- Acta parcial Nº 2: El contratista indica que radicará para aval el dia de hoy 16/03/2023. y balance ajustado 21/03/23.

2. Estado del contrato: El contrato cuenta con un atraso del 7,86%, con respecto a la semana pasada este aumento. un 1,96%.

3. Actividades realizadas por el contratista: estas estan en los temas a tratar adjuntos a la presente.

4. COMPONENTE TECNICO: Se tienen los siguientes temas:

- Carteras topograficas: El contratista indica que ya entrego al topografo inspector de la interventoria la Infomación y por parte de interventoria se. esta revisión dará respuesta de este tema el dia. hoy 16/03/2023.
- Proceso constructivo: Se reitera por parte de la interventoría las recomendaciones acerca del afirmado del tramo Nº 1. Se define en conjunto con la entidad que en el costado derecho, y central se debe realizar la debida limpieza, Verificación de espesor antes de instalar concreto y en el costado izquierdo se debe realizar manejo de aguas, se debe retirar material suelto y saturado, conformar nuevamente la capa, compactar y toma de densidades para liberar este costado y realizar la instalacion de concreto.
- Se solicita al contratista la implementación del sendero.

| Fecha | | |
|---|---|---|
| 16 | Marzo | 23 |
| DD | MM | AA |

# HR INGENIERIA SAS

HR INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No. CINTV-405-2022

ACTA No 22 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☐ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

**V. TEMAS TRATADOS**

Reatonal para el ingreso al colegio creeer, adicionalmente en el tramo Nº 1 se recomienda al contratista la señalitución adecuada de las zonas que esta reparando, con el fin de evitar accidentes.

| Fecha | | |
|---|---|---|
| 16 | Marzo | 23 |
| DD | MM | AA |

# HR INGENIERIA SAS

HR INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No. CINTV-405-2022

ACTA No 22 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☐ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

## V. TEMAS TRATADOS

| Fecha | | |
|---|---|---|
| 16 | Marzo | 23 |
| DD | MM | AA |

# HR INGENIERIA SAS

HR INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No. CINTV-405-2022

ACTA No 22 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☐ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

| B. COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES |
|---|---|
| Solicitud de Prorroga | Contratista - entregado 16/03/23. |
| Actas de Vecindad de Finalización | Contratista - Presente Semana |
| Radicación de Acta de recibo Nº 2. | Contratista 16/03/23. |
| Cotas topograficas - Revisadas - Respuesta | Interventoria 16/03/23 |
| Proceso Constructivo | Contratista. |
| Implementación de Sendero Peatonal. | Contratista. |
| Señalización de Zonas de Amagos. | Contratista |

## VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 23 (DIA) 03 (MES) 2023. (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo de coordinadores, en

_____, a los _____ días del mes de _____ de _____

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

Interventor

Original : Dependencia responsable del contrato
1ra copia : Interventor
2da copia : Contratista

HR
INGENIERIA
S.A.S

La Calera, marzo 16 de 2023

# TEMAS A TRATAR COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 22 AL CONTRATO COP 388 DE 2022 DEL 16/03/2023

Objeto del contrato: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA ALTAMAR QUE CONDUCE DESDE LA FUNDACIÓN CRECER HASTA EL SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA"

1. Cumplimiento de los compromisos pactados en el comité anterior

| COMPROMISOS PACTADOS | ESTADO |
|---|---|
| ENTREGA DE CARTERAS TOPOGRAFICA | CUMPLIDO |
| ENTREGA DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL | CUMPLIDO |
| ACTA DE COBRO No. 2 REVISIÓN CONJUNTA | CUMPLIDO |
| ENTREGA DE SOLICITUD DE PRÓRROGA | PENDIENTE |
| APERTURA DE TRAMO No. 2 | CUMPLIDO |
| RECORRIDO PARA RECIBO TRAMO No. 2 | PENDIENTE |
| ADELANTO DE ACTAS DE CIERRE TRAMO No. 2 | PENDIENTE |

2. **Estado del contrato**

- Con corte al 12 de marzo.

  **Porcentaje Ejecutado acumulado** a la fecha **70.19%**

  **Porcentaje Programado acumulado** a la fecha **78.05%**

  **Atraso** a la fecha 7.86%

- Con corte al 05 de marzo.

  **Porcentaje Ejecutado acumulado** a la fecha **67.12%**

  **Porcentaje Programado acumulado** a la fecha **73.02%**

  **Atraso** a la fecha 5.90%

  **Aumento del Atraso** 1.96%

*Crr 68i # 35a – 36 Sur*
*TEL / FAX : 6299368*
*BOGOTA D.C.*
*HR.INTERVENTORIA2016@GMAIL.COM*

HR
INGENIERIA
S.A.S

3. **Actividades realizadas en obra:**

- El contratista fundió cuneta de concreto Clase D 3000 PSI del K0+329 al K0+299 Tramo No. 1. NO VA
- El contratista fundió concreto para Rampas en el Tramo No. 2 K0+690 al K0+677.
- El contratista fundió concreto Clase E de 2500 PSI par Sardinel en el Tramo No. 2 K0+509 al K0+480 costado izquierdo y del K0+507 al K0+480 costado derecho.

4. **Componente Técnico**

- Carteras topográficas.
- Actas de cierre Tramo No. 2.
- Proceso constructivo.
- Acta de Cobro No. 2


| Fecha | | |
|---|---|---|
| 21 | Marzo | 23 |
| DD | MM | AA |

# HR INGENIERIA SAS

CONTRATO No. CINTV-405-2022

**ACTA No 23 DE COMITE DE**

**SUMINISTRO** ☐ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☐ **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN** ☐

| I. PARTICIPANTES | CARGO | FIRMA DE LOS PARTICIPANTES |
|---|---|---|
| HORACIO DÍAZ TORRES | REP. LEGAL CONTRATISTA / RESIDENTE DE OBRA | |
| LOLY VANEGAS BARRERA | PROF. SISO AMBIENTAL INTERVENTORÍA |  |
| CLAUDIA PEDRAZA | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | |
| ANDRES VERA | INSPECTOR DE INTERVENTORÍA | |
| JEISON ORJUELA | SEC. OBRAS PUBLICAS | |
| JANETH ZABALA | COORDINADORA HSEQ DE OBRA | |
| TANIA SANTIAGO | AUXILIAR SST | |
| YELMAN YOHANI HERNÁNDEZ ROJAS | REP. LEGAL INTERVENTORÍA / DIR. INTERVENTORÍA | |
| DEIVIS FELIZZOLA | APOYO SUPERVISIÓN | |

## II. OBJETO

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA ALTAMAR QUE CONDUCE DESDE LA FUNDACIÓN CRECER HASTA EL SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA."

## III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N/A

## IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

| COMPROMISOS PACTADOS | ESTADO |
|---|---|
| SOLICITUD DE PRÓRROGA | CUMPLIDO |
| ACTAS DE VECINDAD FINALIZACIÓN | EN EJECUCIÓN |
| RADICACIÓN ACTA DE RECIBO No. 2 | CUMPLIDO |
| CARTERAS TOPOGRAFICAS | PENDIENTE |
| PROCESO CONSTRUCTIVO | PENDIENTE |
| IMPLEMENTACIÓN DE SENDERO PEATONAL | SIN CUMPLIR |
| SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE ARREGLOS | SIN CUMPLIR |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Fecha | | |
|---|---|---|
| 21 | Marzo | 23 |
| DD | MM | AA |

# HR INGENIERIA SAS

CONTRATO No. CINTV-405-2022

**ACTA No 23 DE COMITE DE**

**SUMINISTRO** ☐ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☐ **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN** ☐

## V. TEMAS TRATADOS

**1.** Se da inicio al comité con la lectura de los compromisos establecidos en el comité No. 22 del pasado 16 de marzo de 2023, segun lo establecido en la presente acta, asi como en los temas del comité adjuntos al presente.

**2. Se realiza exposicion acerca del estado actual del contrato con corte al 20/03/2023:**
Porcentaje Ejecutado acumulado a la fecha 76.06%
Porcentaje Programado acumulado a la fecha 83.05%
Atraso a la fecha 6.99%

**3. Actividades realizadas en obra:**
Se fundió fundió cuneta de concreto Clase D de 3000 PSI del K0+299 al K0+251 y del K0+226 al K0+198 en el Tramo No. 1.
Se fundió caja de encole para alcantarilla en el K0+518 costado izquierdo.
Se fundió concreto Clase E de 2500 PSI para Cunetas en el Tramo No. 2 K0+519 al K0+517 costado izquierdo.

**4. COMPONENTE TÉCNICO:**

**4.1. Carteras topográficas, falta tramo No. 1:** Interventoría afirma que el contratista tiene pendiente remitir las carteras topograficas del tramo No. 1, se pregunta al contratista cuando puede enviar este documento.

Contratista responde que se acaba de enviar la documentación correspondiente.

Interventoría revisará el tema.

**4.2. Proceso Constructivo Tramo No. 1:** Interventoría informa que el contratista envío una propuesta constructiva para avanzar en la obra para darle un manejo oportuno de aguas a la zona. Interventoría envío respuesta a esta propuesta, sugiriendo una capa de suelo cemento teniendo en cuenta que se debe conformar en su totalidad debido a la escorrentia presente en la zona.

Contratista manifiesta dificultades para tomar densidades en la zona, respecto a la sugerencia de interventoría responde que se enviará la cantidad de agua que baja por esta zona y al utilizarse suelo cemento en la zona no habrá necesidad de tomar densidades.

Interventoría comenta que el tiempo para el uso de concreto pobre será demasiado largo comparado con el suelo cemento, respecto a las densidades se deberá hacer el ejercicio de la estabilización del terreno por partes para que no exista afectación por el agua y poder fundir rapidamente.

Contratista menciona que se dejó sin fundir el sector izquierdo y viguetas en este sector, comenta que es más funcional el concreto pobre para el manejo de aguas dejando fraguar para darle un mejor tratamiento.

Interventoría reitera que se tienen dos diferentes coeficientes de rigidez que pueden fracturar la estructura cuando se utiliza concreto pobre.

Alcaldía se acoge a la decisión que tome el contratista respecto al procedimiento constructivo teniendo en cuenta las recomendaciones de interventoría priorizando siempre el avance en obra. Recomienda acatar la sugerencia de Interventoría teniendo en cuenta que no se han acatado las recomendaciones dadas en situaciones anteriores.

Contratista responde que respecto al tema de la cuneta, se puede dejar hasta la cinta. Es importante verificar como esta funcionando, menciona que acatará la recomendación.

Interventoría prioriza la realización de un correcto procedimiento constructivo y el avance continúo de obra, por ende es necesario proceder con el suelo cemento, se verificará fraguado.

Alcaldía esta de acuerdo en proceder con suelo cemento.

**4.3. Balance de Obra:** Interventoría comenta que el contratista radicó un nuevo balance de obra manifestando que no se tuvo en cuenta unas dimensiones adicionales en la curva del Tramo No. 2, se esta revisando el documento en etsos momentos.
El Balance presentado presenta una diferencia de 17 millones preliminarmente con respecto al presupuesto contractual. Sin embargo, se verificará si esto es correcto.

Alcaldía solicita priorizar la verificación y revisión de este Balance.

Interventoría se compromete a dar respuesta al tema lo antes posible.

**4.4. Arreglos Tramo No. 2:** Interventoría menciona que se realizó una verificación en campo de los arreglos realizados en el tramo No. 2 la semana pasada, se continúa con esta actividad a falta de arreglo de algunas fisuras e imperfectos de cunetas, se pregunta al contratista cuando podría tener al día esta situación para realizar el recibo respectivo.

Contratista responde que ya se subsanaron las observaciones y ya se encuentra listo para recibo el Tramo.

**4.5. Actas de Vecindad Cierre Tramo No. 2:** Interventoría pregunta acerca del balance de esta actividad al contratista.

Contratista esta en el proceso de ingresar datos correspondientes a cada Acta para proceder la firma de las mismas, ya hay registro fotográfico.

Interventoría estará abierta para aclarar cualquier inquietud.

**4.6. Informe Mensual:** Interventoría recuerda la entrega del Informe Mensual pendiente del periodo inmediatamente anterior.

| Fecha | | |
|---|---|---|
| 21 | Marzo | 23 |
| DD | MM | AA |

# HR INGENIERIA SAS

CONTRATO No. CINTV-405-2022

**ACTA No 23 DE COMITE DE**

**SUMINISTRO** ☐ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☐ **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN** ☐

## V. TEMAS TRATADOS

Contratista menciona que se realizó una alcantarilla que quedó destapada, pregunta a la entidad si es posible solicitar una rejilla.

Alcaldía responde que se debe buscar en el manual de placa huella y dejar la recomendación, sugiere dejar señalizada la Alcantarilla mientras se realiza el debido trámite.

Contratista pregunta cuando se podría tener la revisión del Acta de Obra No. 2

Interventoría manifiesta que primero se revisará el Balance para posteriormente revisar este documento, solicita el envío del informe del Acta junto con carteras topograficas y ensayos de laboratorio como soportess para su radicación.

Contratista esta de acuerdo y radicará los soportes la siguiente semana.

**5. COMPONENTE SST - AMBIENTAL:**

**4.1. Aseo Tramo No. 2:** Interventoría reitera la solicitud de jornada de aseo antes de realizar la entrega de la obra en el Tramo.

**4.2. Sendero Peatonal Tramo No. 1:** Interventoría solicita que el sendero peatonal en la zona del colegio se debe mantener para garantizar el acceso a este sitio en perfectas condiciones. Se reitera dejar un registro fotografico como soporte de como se deja la señalización de la zona.

Interventoría menciona que es necesario remitir los soportes adicionales para el tramite respectivo del Acta de Obra.

Contratista menciona que ya se enviaron soportes de la señalización en la zona, pregunta si es posible entregar el día de mañana el Tramo.

Interventoría revisará la solicitud y lo comunicará el día de hoy, debido a que se debe verificar primero la atención de pendientes en la zona.

Contratista esta de acuerdo.

Interventoría despide el comité.

| B. COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES |
|---|---|
| **REVISIÓN CARTERAS TOPOGRAFICAS** | **INTERVENTORÍA** |
| **IMPLEMENTACIÓN SUELO CEMENTO EN OBRA** | **CONTRATISTA** |
| **REVISIÓN BALANCE DE OBRA** | **INTERVENTORÍA** |
| **RECIBO TRAMO No. 2** | **INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA** |
| **ACTAS DE VECINDAD CIERRE TRAMO No. 2** | **CONTRATISTA** |
| **INFORME TECNICO MENSUAL No. 5** | **CONTRATISTA** |
| **TRAMITE REJILLA ALCANTARILLA** | **ALCALDÍA** |
| **REVISIÓN ACTA DE OBRA No. 2** | **INTERVENTORÍA** |
| **RADICACIÓN SOPORTES ACTA DE OBRA No. 2** | **CONTRATISTA** |
| **JORNADA DE ASEO TRAMO No. 2** | **CONTRATISTA** |

## VI. PRÓXIMA REUNIÓN

**FECHA** 30 (DIA) 3 (MES) 2023 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de veintitres (Día en letras), a los 23 (Día en números) días del mes de marzo (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)

Interventor

Original : Dependencia responsable del contrato

1ra copia : Interventor

2da copia : Contratista

HR
INGENIERIA
S.A.S

La Calera, abril 13 de 2023

# TEMAS A TRATAR COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 25 AL CONTRATO COP 388 DE 2022 DEL 13/04/2023

Objeto del contrato: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA ALTAMAR QUE CONDUCE DESDE LA FUNDACIÓN CRECER HASTA EL SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA"

1. Cumplimiento de los compromisos pactados en el comité anterior

| COMPROMISOS PACTADOS | ESTADO |
|---|---|
| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SEMANA SANTA Y FINES DE SEMANA | CUMPLIDO PARCIALMENTE |
| RADICACIÓN BALANCE DE OBRA | CUMPLIDO |
| REVISIÓN ACTA DE OBRA No. 2 | CUMPLIDO |
| RADICACIÓN ACTA DE OBRA No. 2 | CUMPLIDO PARCIALMENTE |
| SUBSANACIÓN OBSERVACIONES LEVANTAMIENTO DE DAÑOS | EN PROCESO |
| RADICACIÓN CIERRE ACTAS DE VECINDAD TRAMO No. 2 | EN PROCESO |
| SUBSANACIÓN OBSERVACIONES INF MENSUAL AMBIENTAL Y SST | CUMPLIDO PARCIALMENTE |
| REVISIÓN RESULTADO FINAL JORNADA DE ASEO TRAMO No. 2 | POR VERIFICAR |
| SOLICITUD FORMAL REQUERIMIENTO FILTROS | CUMPLIDO PARCIALMENTE |

2. **Estado del contrato**

- Con corte al 09 de abril.

  **Porcentaje Ejecutado acumulado** a la fecha **87.14%**

  **Porcentaje Programado acumulado** a la fecha **97.90%**

  **Atraso** a la fecha 10.76%

- Con corte al 26 de marzo.

  **Porcentaje Ejecutado acumulado** a la fecha **80.01%**

  **Porcentaje Programado acumulado** a la fecha **87.84%**

  **Atraso** a la fecha 7.83%

  **Aumento del Atraso** 2.93%

3. **Actividades realizadas en obra:**

- El contratista fundió concreto ciclópeo Clase G de 2000 PSI del K0+144 al K0+132.
- El contratista fundió concreto Clase D de 3000 PSI para Cunetas del K0+162 al K0+132.

4. **Componente Técnico**

- Arreglos Tramo No. 2.
- Actas de vecindad cierre Tramo No. 2.
- Finalización del contrato y recibo de obra.

5. **Componente SST - Ambiental**

- Ambiental y SST

| Fecha | | |
|---|---|---|
| 13 | Abril | 23 |
| DD | MM | AA |

# HR INGENIERIA SAS

HR INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No. CINTV-405-2022

**ACTA No** 25 **DE COMITE DE**

**SUMINISTRO** ☐ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☐ **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN** ☐

| I. PARTICIPANTES | CARGO | FIRMA DE LOS PARTICIPANTES |
|---|---|---|
| Horacio Diaz T. | ING RESIDENTE | |
| Yelman Hernandez Rojas | Dir. Interventoria | |
| Jepson Ojuela Camargo | Sec Obras Publicas | |
| Tania Santago | Aux SST | |
| Basil Andres Ram | Inter. Latam | |
| Deivis Feliciola | Apoyo caso Piloto, | |
| Claudia pedraza. | Res. Interventoría | |
| Lady Venegas B. | Resid. SSTMA Interv | |

## II. OBJETO

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA ALTAMAR QUE CONDUCE DESDE LA FUNDACIÓN CRECER HASTA EL SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA."

## III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N/A

## IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

| COMPROMISOS PACTADOS | ESTADO |
|---|---|
| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SEMANA SANTA Y FINES DE SEMANA | CUMPLIDO PARCIALMENTE |
| RADICACIÓN BALANCE DE OBRA | CUMPLIDO |
| REVISIÓN ACTA DE OBRA No. 2 | CUMPLIDO |
| RADICACIÓN ACTA DE OBRA No. 2 | CUMPLIDO PARCIALMENTE |
| SUBSANACIÓN OBSERVACIONES LEVANTAMIENTO DE DAÑOS | EN PROCESO |
| RADICACIÓN CIERRE ACTAS DE VECINDAD TRAMO No. 2 | EN PROCESO |
| SUBSANACIÓN OBSERVACIONES INF MENSUAL AMBIENTAL Y SST | CUMPLIDO PARCIALMENTE |
| REVISIÓN RESULTADO FINAL JORNADA DE ASEO TRAMO No. 2 | POR VERIFICAR |
| SOLICITUD FORMAL REQUERIMIENTO FILTROS | CUMPLIDO PARCIALMENTE |
| | |
| | |
| | |

| Fecha | | |
|---|---|---|
| 13 | Abril | 23 |
| DD | MM | AA |

# HR INGENIERIA SAS

HR INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No. CINTV-405-2022

**ACTA No** 25 **DE COMITE DE**

**SUMINISTRO** ☐ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☐ **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN** ☐

**V. TEMAS TRATADOS**

Se realiza comite de seguimiento al contrato con presencia de la entidad, contratista e interventoria.

1. Se verifican los compromisos del comite anterior, de estos se tienen pendiente los siguientes temas:

1,1. Se realiza observación al contratista acerca del trabajo de la Semana santa, así como la cantidad de personal, el contratista indica que no ha conseguido personal de la zona, tanto la entidad como la interventoría. se le recomienda al contratista vincular más personal, alargar las horas de trabajo, trabajo los Fins de semana, etc con el Fin de garantizar la finalización del contrato. El contratista indica que tomará las medidas pertinentes.

1,2. Actas de Vecindad tramo nº2: por parte del contratista se indica que hay varios propetarios que no Firman por temas ajenos o que no competen al contratista, por parte de la interventoria y la entidad se indica que si no se logra la Firma, se tramitará esta con la Junta de acción comunal.

1,3. Subsanación observaciones levantamiento de daños, Frente a este tema se le indica al contratista que aún hay Pendientes del tramo nº 2, sin embargo se solicita al contratista tal como se indicó anteriormente, en centrarse en redoblar esfuerzos para culminar la ejecución de la obra dentro del Plazo contractual.

1,4 Subsanación observaciones Informe mensual ambiental y SST, se indica por parte del contratista la radicación de estas el día de hoy. 13/04/23.

1,5 Revisión resultado Final Jornada de aseo tramo nº 2, Frente a este compromiso se indica por parte de la Interventoría que es reiterativo el tema de que se realice adecuadamente esta actividad, se debe dejar Claro que el material existente en los Costados del Frente se recontorne, no se puede dejar residuos de cemento ni de concreto, asi mismo recoger el material de la obra ya que en algunos predios hay bolsas de cemento, por otra parte se evidencia material de excavación encima de las cercas o cerramiento de los predios, lo cual causo algunos daños, esto se debe corregir. La interventoría solicita que se

| Fecha | | |
|---|---|---|
| 13 | Abril | 23 |
| DD | MM | AA |

**HR INGENIERIA SAS**

HR INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No. CINTV-405-2022

**ACTA No 25 DE COMITE DE**

**SUMINISTRO** ☐ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☐ **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN** ☐

**V. TEMAS TRATADOS**

atiendan las observaciones y se indica que se oficiará frente a esto ya que no se ha obtenido respuesta ni subsanación desde hace ya más de dos meses que se fue cuando se mencionó el tema por primera vez. Por parte de la entidad y la interventoría se le indica al contratista que para estas actividades de aseo se tiene dispuesto un personal por lo tanto se debe hacer uso. para atención de las observaciones, adicionalmente este personal se ha reconocido económicamente en el contrato.

1,6. Solicitud Formal requerimiento Filtros: Frente al tema el contratista envió oficio acerca de la recomendación de la construcción de Filtro debido a la presencia de agua. a lo largo del borde de la vía del tramo Nº2, este se traslado a la entidad.

por parte de la entidad se indica que se debe realizar confinamiento entre el sardinel y terreno con el fin de evitar que el. agua afecte la Placa huella, adicionalmente se indica que el. oficio se tomará como recomendación y con este mismo oficio en. la socialización de cierre del contrato con la comunidad se dará oficio a la comunidad para que tenga presente su manejo de aguas, se realice una revisión de pozos sépticos, así como una limpieza de estos y las demás recomendaciones con el Fin de salvaguardar las obras que se estan entregando.

2. Estado del contrato, según el. seguimiento a la programación se tiene que el contrato cuenta con un atraso del 10,76% según los porcentajes programados como ejecutados descritos en los temas a tratar anexos: a la presente acta.

Frente a este atraso y tal como se mencionó anteriormente se le reitera al contratista la solicitud de incremento de personal, ajuste de horarios de trabajo y trabajo del Fin de semana.

3 Actividades realizadas en dia:

- El contratista fundió concreto ciclopeo desde el Kot 144 al. Kot 132, asi mismo concreto de cunetas desde el Kot 162 al Kot 132

4. COMPONENTE TECNICO:

4.1. Arreglos Tramo Nº2 (Kot 899,41 a Kot 480), tal como se mencionó anteriormente ya se tienen claros los arreglos, una vez finalice el. Contrato el próximo 17/04/23 se deben atender para el respectivo

| Fecha | | |
|---|---|---|
| 13 | Abril | 23 |
| DD | MM | AA |

# HR INGENIERIA SAS

HR INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No. CINTV-405-2022

**ACTA No** 25 **DE COMITE DE**

**SUMINISTRO** ☐ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☐ **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN** ☐

**V. TEMAS TRATADOS**

recibo de la obra.

4.2 Actas de Vecindad del tramo Nº 2: El contratista indica que buscará la Firma de la representante de la junta de acción Comunal según lo indicado por la entidad y se radicará la próxima semana a la interventoría. el día 20/04/23.

4.3. Finalización del Contrato y recibo de obra: sobre el tema se solicita a la entidad los formatos de actas para esta etapa de Finalización del Contrato.

La entidad indica que son dos actas: la primera es el acta de recibo o terminación de cantidades, es el mismo formato que se ha manejado solo indicando en la parte superior de esta que es Final y no parcial y las otras dos actas que son posteriores a las de inicio las realiza la entidad.

Se realiza la recomendación de revisar las observaciones que se tengan a la Fecha de terminación, con el Fin de que se incluyan en el acta de terminación.

por parte de la interventoría se solicita información acerca de la presentación o no del Informe Nº 6. por parte de la entidad se indica que no se realizará Informe Nº 6, se debe iniciar a realizar el Informe Final, con el Fin de no generar dos Informes con la misma información. Se recomienda al Contratista revisar y entregar la información de la etapa de liquidación como por ejemplo planos record, caracterización Vial, etc.

5. COMPONENTE SST- Ambiental, los temas se trataron anteriormente y se establecieron los compromisos.

| Fecha | | |
|---|---|---|
| 13 | Abril | 23 |
| DD | MM | AA |

# HR INGENIERIA SAS

HR INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No. CINTV-405-2022

**ACTA No** 25 **DE COMITE DE**

**SUMINISTRO** ☐ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☐ **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN** ☐

| B. COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES |
|---|---|
| - Actas de vecindad cierre Tramo Finalizado | Contratista - 20 Abril /23 |
| - Atención observaciones Inf # 5 Ambiental y SST | Contratista - 13 Abril /23 |
| - Envio oficio con solicitud de jornada de aseo | Interventoria - 13 Abril /23 |

## VI. PRÓXIMA REUNIÓN

**FECHA** DIA ____ MES ____ ANO ____

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo de coordinadores, en

_____, a los _____ días del mes de _____ de _____
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma) _____

Interventor

Original : Dependencia responsable del contrato
1ra copia : Interventor
2da copia : Contratista