EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.

N° folios 27

INFORME MENSUAL No 2.

Periodo Del 11-12-2022 Hasta El 28-12-2022

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO No. CONV MP 011 2022

OBJETO

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"

LOCALIZACION

Casco urbano –Rural del municipio de Paipa

PAIPA 2023

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 5
3 ALCANCE DEL CONVENIO 6
3.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 6
3.2 LOCALIZACIÓN ESPECIFICA: 7
4 JUSTIFICACION 8
5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 9
6 SEGURIDAD INTEGRAL TRABAJADORES DURANTE EL PERIODO 10
7 CORRESPONDENCIA DURANTE EL PERIODO 11

3

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización Municipio de Paipa..... 6
Ilustración 2 Localización especifica de los Sectores a Intervenir 8
Ilustración 3 Tuberia de 24 Pulgadas 9

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

1 INTRODUCCIÓN

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "CON SUMERCÉ PODEMOS AVANZAR" se encuentra la estrategia; CON SUMERCÉ PODEMOS PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE, el Programa; MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO y el Subprograma; MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA con el indicador de resultado; optimización de la vida útil de redes de Alcantarillado y pozos sépticos, estrategia para mejorar la funcionabilidad de las redes de Alcantarillados y eliminación de pozos sépticos

En la actualidad las tuberías existentes en diferentes sectores del Municipio de Paipa datan más de 40 años de servicio en su mayoría de material de gres y concreto, con problemas de insuficiencia hidráulica, velocidad y fuerza tractiva, dichos tramos no responde a los mantenimientos que realiza la Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa S.A E.S. P en forma periódica, de allí los inconvenientes que se presentan a diario y/o cuando se presentan fuertes lluvias en el Municipio, afectan en gran medida la calidad de vida de la población Paipana.

El Municipio de Paipa debe garantizar la prestación efectiva de los servicios de acueducto y alcantarillado, en cumplimiento de sus funciones, obligaciones y deberes, cuyo objeto principal es mejorar las condiciones de cobertura, continuidad, calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el municipio.

Por tal razón el municipio de Paipa junto con la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. estructuró el CONVENIO 011 /2022 PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA.

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Cuadro No 1. Informe General del Convenio

CONVENIO :	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO No CONV 11 2022
FECHA CONVENIO :	27 DE OCTUBRE 2022
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PAIPA
NIT	891.801.240-1
CONTRATISTA	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.
NIT	900259348-5
VALOR DEL CONTRATO	Setecientos un millones doscientos cincuenta y un mil seiscientos nueve pesos con sesenta y seis centavos ($ 701.251.609,66) m/cte
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO	10 DE ENERO DE 2023
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DE 2022

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

3 ALCANCE DEL CONVENIO

El proyecto pretende mejorar la calidad de vida de la población de algunos barrios y sectores del casco Urbano y rural del municipio, de igual forma se mejora la operación del sistema implementando la REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA.

3.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO

El municipio de Paipa está localizado en el valle de Sogamoso, uno de los valles internos más importantes de la región andina, en la parte centro oriental del país y noroccidental del departamento de Boyacá a 2525 m.s.n.m., dista aproximadamente 184 km. de Bogotá y 40 km de Tunja. Su cabecera municipal se encuentra a los 5°47' de Latitud Norte y 73° 06' de Longitud Oeste. Abarca en total, una extensión de 30.592,41 has aproximadamente, localizada en la Cordillera Oriental de Colombia.

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZACIÓN MUNICIPIO DE PAIPA



Fuente. http://www.paipa-boyaca.gov.co/MiMunicipio/GaleriaDeMapas/Mapa_Paipa_en_Sur

3.2 LOCALIZACIÓN ESPECIFICA:

Sector el Tamanaco sobre la calle 23 entre carrera 19 y carrera 18 cuenta con redes de alcantarillado de 24 pulgadas en deficientes condiciones, construidas con tubería en concreto las cuales llevan en funcionamiento un tiempo mayor a 40 años. debido a esto la tubería se encuentra en malas condiciones y colapsadas por las aguas lluvias que son evacuadas por las redes de alcantarillado combinado estas redes han perdido la capacidad hidráulica debido al sedimento que existe en la tubería.

Barrio primero de mayo sobre la Carrera 17 entre calle 25 y 26 las redes se construyeron hace más de 50 años en concreto diámetro 18 pulgadas y funcionan como redes combinadas, pero con el paso del tiempo la red de alcantarillado a sufrido problemas de desgaste de la tubería, colapso, falta de capacidad hidráulica y degradación que tiene por consecuencia daños estructurales, inundaciones, impactos en la circulación vehicular.

Al igual la red de distribución de agua potable en el sector Barrio primero de mayo sobre la Carrera 17 entre calle 25 y 26 ya cumplió su vida útil de servicio ya que fue construida hace más de 50 años en material de asbesto cemento lo que ha generado disminución en sus capacidades de transporte hidráulico al igual constantemente se han realizado varias reparaciones en la tuberías la cual generan pérdidas volumétricas de agua irrecuperables, contaminación de la red Es necesario, llevar a cabo su reposición con sus respectivas domiciliarias

Calle 27: las redes se construyeron hace más de 50 años en concreto diámetro 12 pulgadas y funcionan como redes combinadas, pero con el paso del tiempo la red de alcantarillado ha sufrido problemas de desgaste de la tubería, colapso, falta de capacidad hidráulica y degradación que tiene por consecuencia daños estructurales, inundaciones, impactos en la circulación vehicular.

Calle 33: Vía Francisco Montaña: Construcción de sistema de recolección de aguas por escorrentía producto de las fuertes lluvias e impedir el ingreso de elementos solidos de gran tamaño que discurren por las vías

Sector Dársena: construcción alcantarillado pluvial para el manejo control y conducción adecuada de las aguas de escorrentía ubicado Vía francisco Montaña y calle 25

Sector Unidad de Atención Integral de Paipa: construcción de alcantarillado Pluvial Ubicado en la vereda el rosal vía que conduce del casco urbano del municipio hacia el corregimiento de Palermo

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

Ilustración 2 Localización especifica de los Sectores a Intervenir



4 JUSTIFICACION

En la actualidad las tuberías existentes en diferentes sectores del Municipio de Paipa datan más de 40 años de servicio en su mayoría de material de gres, concreto con problemas de insuficiencia hidráulica, velocidad y fuerza tractiva, dichos tramos no responde a los mantenimientos que realiza la Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa S.A E.S. P en forma periódica, de allí los inconvenientes que se presentan a diario y/o cuando se presentan fuertes lluvias en el Municipio.

Al igual la temporada invernal ha traído varios inconvenientes en el funcionamiento y operación de las redes de alcantarillado sanitario, pluvial y en las redes de acueducto, provocando reboses, rupturas, filtraciones y afectaciones en el saneamiento básico de la comunidad Paipana.

En busca de mejorar las condiciones de operación y fortalecer el sistema de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial se proyectó la reposición de las redes en sectores afectados en los cuales se ha evidenciado deterioro por el tiempo útil de las tuberías, las cuales se encuentran obsoletas y en un material que no es eficiente para el adecuado funcionamiento.

Por tal razón es necesario fortalecer estas actividades y promover este tipo de obras que mejoren y optimicen la prestación del servicio.

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

La Empresa Red Vital Paipa S.A E.S. P se encuentra adelantando los siguientes procesos de contratación:

- La Empresa mediante el contrato N° 104 de Suministro de tubería de concreto reforzado de 24" para la ejecución del convenio de cooperación interadministrativo CONV MP 011 DE 2022 suscrito entre el Municipio de Paipa y la Empresa Red Vital Paipa S.A E.S. P

SUMINISTRO DE TUBERIA			
1,40	TUBO CONCRETO	ML	210

Ilustración 3 Tubería de 24 Pulgadas







- Se realizó la localización y replanteo: tramo de la carrera 17 entre calles 5 y 26, para verificar la zona a intervenir de aproximadamente 86 metros lineales.

Tramo en el barrio primero de mayo donde es necesario realizar la reposición de la red de alcantarillado sanitario, considerando que se encuentra en malas condiciones





En el transcurso de este periodo se llevaron a cabo actividades; como son suministro de tubería de 24 pulgadas que permitirá avanzar con la ejecución de la obra

Teniendo en cuenta o anterior descrito de las actividades y suministro de materiales del capítulo 1 del presente convenio, se tiene un porcentaje de avance del 22,99%

6 SEGURIDAD INTEGRAL TRABAJADORES DURANTE EL PERIODO

En el siguiente cuadro se relaciona la afiliación al Sistema integral de seguridad social se anexan planillas.

PERSONAL DE OBRA MES DE DICIEMBRE						
	Nombre	Documento De Identidad	Salud	Pensión	ARL	Fecha de Pago
1	Camargo Luis	4.192.865	Famisanar	Colpensiones	Positiva	2023-01-11
2	Cañadulce Uriel	74.360.447	Nueva E.P.S	Porvenir	Positiva	2023-01-11
3	Malaver Héctor	74.373.225	Sanitas	Colpensiones	Positiva	2023-01-11
4	Ochoa Wilfredy	1.053.615.891	Nueva E.P.S	Protección	Positiva	2023-01-11
5	Tibata Yovany	1.053.610.862	Famisanar	Colfondos	Positiva	2023-01-11
6	Corredor Edwin	1.053.613.769	Famisanar	Porvenir	Positiva	2023-01-11
7	Becerra Wilson	1.052.396.359	Nueva E.P.S	Colpensiones	Positiva	2022-12-11
8	López Adolfo	89.004.430	Famisanar	Protección	Positiva	2023-01-11
9	Corchuelo Ludy	1.053.606.061	Famisanar	Protección	Positiva	2023-01-11

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

En el transcurso de este periodo se llevaron a cabo actividades; como son suministro de tubería de 24 pulgadas que permitirá avanzar con la ejecución de la obra

Teniendo en cuenta o anterior descrito de las actividades y suministro de materiales del capítulo 1 del presente convenio, se tiene un porcentaje de avance del 22,98%

6 SEGURIDAD INTEGRAL TRABAJADORES DURANTE EL PERIODO

En el siguiente cuadro se relaciona la afiliación al Sistema integral de seguridad social se anexan planillas.

PERSONAL DE OBRA MES DE DICIEMBRE						
	Nombre	Documento De Identidad	Salud	Pensión	ARL	Fecha de Pago
1	Camargo Luis	4.192.865	Famisanar	Colpensiones	Positiva	2023-01-11
2	Cañadulce Uriel	74.360.447	Nueva E.P.S	Porvenir	Positiva	2023-01-11
3	Malaver Héctor	74.373.225	Sanitas	Colpensiones	Positiva	2023-01-11
4	Ochoa Wilfredy	1.053.615.891	Nueva E.P.S	Protección	Positiva	2023-01-11
5	Tibata Yovany	1.053.610.862	Famisanar	Colfondos	Positiva	2023-01-11
6	Corredor Edwin	1.053.613.769	Famisanar	Porvenir	Positiva	2023-01-11
7	Becerra Wilson	1.052.396.359	Nueva E.P.S	Colpensiones	Positiva	2022-12-11
8	López Adolfo	89.004.430	Famisanar	Protección	Positiva	2023-01-11
9	Corchuelo Ludy	1.053.606.061	Famisanar	Protección	Positiva	2023-01-11

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

12

7 CORRESPONDENCIA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE			
FECHA	REMITENTE	ASUNTO	OBSERVACIONES
13 -12- 2022	RED VITAL PAIPA S.A E.S.P	Permisión intervención de vía	Solicitud de Permiso de intervención de vía carrera 19 con calle 23 y intervención de pozo ubicado en la carrera 19 dirigido a la Secretaria de Infraestructura
23-12-2022	RED VITAL PAIPA S.A E.S.P	Respuesta avance de ejecución convenio No 011/2022	Se hace entrega de informe de avance de obra a La secretaria de Infraestructura.

Se anexa

1. Certificación Almacén
2. Archivo en Excel de avance de Obra
3. Pago de seguridad Social mes de diciembre
4. Se anexa Factura de suministro de tubería

Emite **TITO DUSTANO CURREA VALDERRAMA**
Empleo Gerente General

Validación	*Nombre Completo / Empleo*	*Vo.Bo.*	*No*	*Anexos*	*Folios*
Elaboró	*María Amalfi Valderrama López* *Profesional Planeación y Proyectos*		*1*		
Revisó	*Ludy Janith Corchuelo Lara* *Subgerente Operativa*		*2*		
Aprobó	*Tito Dustano Currea Valderrama* *Gerente General*		*3*		

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

13

EL SUSCRITO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RED VITAL PAIPA S.A. ESP

NIT. 900259348-5

CERTIFICA

Que a la fecha se realizó el ingreso de tubería en concreto de 24 pulgadas, en el marco del convenio de cooperación interadministrativo No. CONV MP 011 2022 suscrito entre el municipio de Paipa y Red Vital Paipa S.A. ESP, para reposición de redes y/o sistema para manejo de aguas sanitarias y/o pluviales y/o de acueducto y/o obras complementarias en el municipio de Paipa – Boyacá, relacionados a continuación:

	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
1.	210	Und	TUBO EN CONCRETO DE 24"

Se expide en Paipa - Boyacá, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

Suscribió

Emite Empleo **TITO DUSTANO CURREA VALDERRAMA**
Gerente General

Validación	Nombre Completo / Empleo	Vo.Bo.	No	Archivado en
Elaboró	Marybel Becerra Avendaño Almacenista			
Revisó	Lady Janith Corchuelo Lara Subgerente Operativa			

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE N° 2

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.40	TUBO EN CONCRETO 24"	ML

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Total
Suminsitro de 210 ml de tubería	210	210.00
SUB TOTAL		**210.00**

REGISTRO Y EVIDENCIA





Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE N° 2

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.14	2.01.05 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	ML

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Total
Localización y replanteo topográfico	0.86	0.86
SUB TOTAL		**0.86**

REGISTRO Y EVIDENCIA







Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO No. CONV MP 011 2022

ACTA DE AVANCE N° 2

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	RED VITAL	MUNICIPIO	VR. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE 2				ACUMULADO TOTAL	
1.00	SUMINISTRO TUBERIA								CANT	VALOR TOTAL	CANT	RED VITAL	MUNICIPIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1.10	TUBO ALACANTARILLADO NOVAFORT 200mm (6m)	UNO	122.00	$ 241.397.97	$ 29.450.552.34		$ 29.450.552.34	$ 29.450.552.34	122.00	$ 29.450.552.34					122.00	$ 29.450.552.34
1.20	TUBO ALACANTARILLADO NOVAFORT 250mm (6m)	UNO	83	$ 352.593.35	$ 29.265.248.05		$ 29.265.248.05	$ 29.265.248.05	83.00	$ 29.265.248.05					83.00	$ 29.265.248.05
1.30	TUBO ALACANTARILLADO NOVAFORT 315mm (6m)	UNO	83	$ 507.333.00	$ 42.108.639.00		$ 42.108.639.00	$ 42.108.639.00	83.00	$ 42.108.639.00					83.00	$ 42.108.639.00
1.40	TUBO EN CONCRETO 24"	ML	210	$ 162.480.00	$ 34.120.800.00		$ 34.120.800.00	$ 34.120.800.00			210.00		3420800.00	$ 34.120.800.00	210.00	$ 34.120.800.00
				SUBTOTAL	$ 134.945.239.39		$ 134.945.239.39	$ 134.945.239.39		$ 100.824.439.39			$ 34.120.800.00	$ 34.120.800.00		$ 134.945.239.39
				IVA	$ 25.639.595.48		$ 25.639.595.48	$ 25.639.595.48		$ 19.156.643.48			$ 6.482.952.00	$ 6.482.952.00		$ 25.639.595.48
				SUBTOTAL + IVA	$ 160.584.834.87		$ 160.584.834.87	$ 160.584.834.87		$ 119.981.082.87			$ 40.603.752.00	$ 40.603.752.00		$ 160.584.834.87
2.00	REPOSICIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO															
	PRESUPUESTO REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO SECTOR TAMANACO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ															
	PRELIMINARES															
2.10	3.03.09 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 DISTANCIA ENTRE POSTES 2 MTS	ML	74.86	$ 41.759.16	$ 3.128.785.45	$ 483.106.63	$ 2.645.678.82	$ 3.128.785.45								
2.20	3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	km	0.03	$ 2.813.077.04	$ 80.904.10	$ 12.492.17	$ 68.411.93	$ 80.904.10	#####	$ 78.766.16					0.02876	$ 80.904.10
2.30	3.03.17 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM	M2	23.01	$ 21.447.25	$ 493.458.33	$ 76.193.46	$ 417.264.87	$ 493.458.33								
	SUB TOTAL PRELIMINARES				$ 3.703.147.88	$ 571.792.26	$ 3.131.355.82	$ 3.703.147.88		$ 78.766.16						$ 80.904.10
2.40	EXCAVACIONES															
2.50	1.02.15 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR. INCLUYE A CARRO LIBRE DE 5 KM	M³	34.51	$ 16.320.25	$ 563.244.47	$ 86.968.93	$ 476.275.54	$ 563.244.47								
	SUB TOTAL EXCAVACIONES				$ 563.244.47	$ 86.968.93	$ 476.275.54	$ 563.244.47								$ -
	RELLENOS															
2.60	3.03.36 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	13.80	$ 105.891.37	$ 1.460.704.80	$ 225.543.16	$ 1.235.161.64	$ 1.460.704.80								
2.70	2.01.09 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M³	9.20	$ 27.067.35	$ 249.106.24	$ 38.463.77	$ 210.642.47	$ 249.106.24								
2.80	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M³	11.50	$ 73.050.70	$ 840.375.25	$ 129.759.88	$ 710.615.36	$ 840.375.25								
	SUB TOTAL RELLENOS				$ 2.550.186.29	$ 393.766.82	$ 2.156.419.47	$ 2.550.186.29								$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE ALCANTARILLADO															
2.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=24"	ML	28.75	$ 449.969.00	$ 12.941.108.44	$ 1.998.198.78	$ 10.942.909.66	$ 12.941.108.44								
	SUBTOTAL TUBERIA DE ALCANTARILLADO				$ 12.941.108.44	$ 1.998.198.78	$ 10.942.909.66	$ 12.941.108.44								$ -
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y DESAGUES															
2.10	2.06.18 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN CONCRETO DIAMETRO PULGADAS	ML	28.75	$ 19.978.21	$ 574.573.32	$ 88.718.19	$ 485.855.13	$ 574.573.32								
2.11	2.06.14 POZO DE INSPECCION D=1.20 -1.50 H< . 2.00M	UNO	1.00	$ 1.921.745.64	$ 1.921.745.64	$ 296.731.13	$ 1.625.014.51	$ 1.921.745.64								
	SUB TOTAL OTRAS OBRAS				$ 2.496.318.96	$ 385.449.32	$ 2.110.868.64	$ 2.496.318.96								$ -
	OBRAS COMPLEMETARIAS															
2.12	3.06.09 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1H	m²	48.00	$ 3.399.59	$ 163.180.32	$ 25.196.20	$ 137.984.12	$ 163.180.32								

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

2.13	3.06.03 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	m³	6.63	$ 792.018.75	$ 5.254.962.87	$ 811.403.46	$ 4.443.559.41	$ 5.254.962.87									
				SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 5.418.143.19	$ 836.599.69	$ 4.581.543.53	$ 5.418.143.19									$ -
8																	
	PRELIMINARES																
2.14	2.01.05 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	ML	86.30	$ 800.60	$ 69.091.78	$ 10.668.26	$ 58.423.52	$ 69.091.78			86.30	$ 10.668.26	$ 58.423.52	$ 69.091.78	86.30	$ 69.091.78	
				SUB TOTAL PRELIMINARES	$ 69.091.78	$ 10.668.26	$ 58.423.52	$ 69.091.78						$ 69.091.78		$ 69.091.78	
	EXCAVACIONES																
2.15	1.02.15 EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE A CARRO LIBRE DE 5 KM	M³	51.78	$ 16.320.25	$ 845.062.55	$ 130.483.64	$ 714.578.91	$ 845.062.55									
				SUB TOTAL EXCAVACIONES	$ 845.062.55	$ 130.483.64	$ 714.578.91	$ 845.062.55									$ 0.00
	RELLENOS																
2.16	3.03.36 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO EXTENDIDO UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	15.53	$ 105.811.37	$ 1.643.672.82	$ 253.794.88	$ 1.389.878.94	$ 1.643.672.82									
2.17	2.01.09 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M³	15.53	$ 27.067.35	$ 420.464.21	$ 64.922.65	$ 355.541.56	$ 420.464.21									
2.18	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M³	20.71	$ 73.050.70	$ 1.513.026.10	$ 233.621.94	$ 1.279.404.16	$ 1.513.026.10									
				SUB TOTAL RELLENOS	$ 3.577.164.13	$ 552.339.47	$ 3.024.824.66	$ 3.577.164.13									$ 0.00
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE ACUEDUCTO																
2.19	2.01.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D = 3" RDE 21 UNIÓN MECÁNICA	ML	86.30	$ 42.770.42	$ 3.691.087.25	$ 569.930.01	$ 3.121.157.24	$ 3.691.087.25									
				SUB TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS	$ 3.691.087.25	$ 569.930.01	$ 3.121.157.24	$ 3.691.087.25									$ 0.00
	OTRAS OBRAS DE ACUEDUCTO																
2.20	2.04.50 CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO, INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	UNO	8.00	309.563.22	$ 2.476.505.76	$ 382.390.03	$ 2.094.115.73	$ 2.476.505.76									
				SUB TOTAL OTRAS OBRAS	$ 2.476.505.76	$ 382.390.03	$ 2.094.115.73	$ 2.476.505.76									$ 0.00
	PRELIMINARES																
2.21	3.03.09 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 DISTANCIA ENTRE POSTES 2 MTS	ML	140.52	$ 41.795.16	$ 5.873.055.46	$ 906.841.35	$ 4.966.214.11	$ 5.873.055.46									
2.22	3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	km	0.06	$ 2.813.077.04	$ 175.142.18	$ 27.043.19	$ 148.098.99	$ 175.142.18	0.060	$ 168.784.62					0.060	$ 168.784.62	
2.23	3.03.17 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM	M2	49.81	$ 21.447.25	$ 1.068.244.63	$ 164.944.54	$ 903.300.09	$ 1.068.244.63									
				SUB TOTAL PRELIMINARES	$ 7.116.442.27	$ 1.098.828.08	$ 8.017.613.19	$ 7.116.442.27		$ 168.784.62							$ 168.784.62
	EXCAVACIONES																
2.23	1.02.15 EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE A CARRO LIBRE DE 5 KM	M³	89.65	$ 16.320.25	$ 1.463.182.22	$ 225.925.70	$ 1.237.256.52	$ 1.463.182.22									
				SUB TOTAL EXCAVACIONES	$ 1.463.182.22	$ 225.925.70	$ 1.237.256.52	$ 1.463.182.22									$ 0.00
	RELLENOS																
2.24	3.03.36 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	21.89	$ 105.811.37	$ 2.315.999.27	$ 357.606.69	$ 1.958.392.58	$ 2.315.998.27									

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

2.25	2.01.09 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M³	38.30	$ 27.067.35	$ 1.036.787.77	$ 160.087.37	$ 876.700.40	$ 1.036.787.77								
2.26	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M³	38.30	$ 73.050.70	$ 2.798.134.01	$ 432.051.71	$ 2.366.082.30	$ 2.798.134.01								
				SUB TOTAL RELLENOS	$ 6,150,921.05	$ 848,745.77	$ 5,231,175.28	$ 6,150,921.05								$ 0.00
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE ALCANTARILLADO															
2.27	2.05.57 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=18"	ML	62.26	$ 315.599.02	$ 19.649.194.99	$ 3.033.974.85	$ 16.615.220.14	$ 19.649.194.99								
				SUB TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS	$ 19,649,194.99	$ 3,033,974.85	$ 16,615,220.14	$ 19,649,194.99								$ 0.00
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y DESAGUES															
2.28	2.05.18 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN CONCRETO DIAMETRO PULGADAS	ML	62.26	$ 19.978.21	$ 1.243.843.35	$ 192.058.22	$ 1.051.785.13	$ 1.243.843.35								
2.29	2.08.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	UNO	8.00	$ 359.721.13	$ 2.877.769.04	$ 444.347.92	$ 2.433.421.12	$ 2.877.769.04								
				SUB TOTAL OTRAS OBRAS	$ 4,121,612.39	$ 636,406.14	$ 3,485,206.25	$ 4,121,612.39								$ 0.00
	OBRAS COMPLEMETARIAS															
2.30	3.06.09 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1H	M²	1120.00	$ 3.399.59	$ 3.807.540.80	$ 587.911.26	$ 3.219.629.54	$ 3.807.540.80								
2.31	3.06.03 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M²	153.86	$ 782.018.75	$ 121.935.405.06	$ 11.622.604.51	$ 110.312.800.55	$ 121.935.405.06								
				SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 125,742,845.86	$ 12,210,515.77	$ 113,532,430.09	$ 125,742,845.86		$ 0.00				$ 0.00		$ 0.00
	PRELIMINARES															
2.32	3.03.09 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 DISTANCIA ENTRE POSTES 2 MTS	ML	224.00	$ 41.795.16	$ 9.362.115.17	$ 1.518.268.71	$ 7.843.846.46	$ 9.362.115.17								
2.33	3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	km	0.10	$ 2.813.077.04	$ 281.307.70	$ 43.435.90	$ 237.871.80	$ 281.307.70	0.10	$ 281.307.70				0.10		$ 281.307.70
2.34	3.03.17 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM	M2	80.00	$ 21.447.25	$ 1.715.780.00	$ 264.928.59	$ 1.450.851.41	$ 1.715.780.00								
				SUB TOTAL PRELIMINARES	$ 11,359,202.87	$ 1,826,633.20	$ 9,532,569.87	$ 11,359,202.87		$ 281,307.70						$ 281,307.70
	EXCAVACIONES															
2.35	1.02.15 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE A CARREO LIBRE DE 5 KM	M³	120.00	$ 16.320.25	$ 1.958.430.00	$ 302.395.46	$ 1.656.034.54	$ 1.958.430.00								
				SUB TOTAL EXCAVACIONES	$ 1,958,430.00	$ 302,395.46	$ 1,656,034.54	$ 1,958,430.00								$ 0.00
	RELLENOS															
2.36	3.03.36 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	32.00	$ 105.811.37	$ 3.385.963.84	$ 522.816.79	$ 2.863.147.05	$ 3.385.963.84								
2.37	2.01.09 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M³	32.00	$ 27.067.35	$ 866.155.20	$ 133.740.50	$ 732.414.70	$ 866.155.20								
2.38	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M³	56.00	$ 73.050.70	$ 4.090.839.20	$ 631.654.54	$ 3.459.184.66	$ 4.090.839.20								
				SUB TOTAL RELLENOS	$ 8,342,958.24	$ 1,288,211.83	$ 7,054,746.41	$ 8,342,958.24								$ 0.00
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE ALCANTARILLADO															

2.39	2.05.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	100.00	$ 167.900.70	$ 16.790.070.02	$ 2.582.505.70	$ 14.187.564.32	$ 16.790.070.02							
	SUB TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS				**$ 16.790.070.02**	**$ 2.582.505.70**	**$ 14.187.564.32**	**$ 16.790.070.02**							**$ 0.00**
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y DESAGUES														
2.40	2.06.19 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN CONCRETO 8" A 12"	ML	100.00	$ 9.308.45	$ 930.845.00	$ 143.729.06	$ 787.115.94	$ 930.845.00							
2.41	2.06.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO INC TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	UNO	22.00	$ 359.721.30	$ 7.913.868.60	$ 1.206.129.61	$ 6.707.738.99	$ 7.913.868.60							
	SUB TOTAL OTRAS OBRAS				**$ 8.844.713.60**	**$ 1.349.858.67**	**$ 7.494.854.93**	**$ 8.844.713.60**							**$ 0.00**
	OBRAS COMPLEMETARIAS														
2.42	3.06.09 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	m^2	800.00	$ 3.399.59	$ 2.719.672.00	$ 419.936.62	$ 2.299.735.38	$ 2.719.672.00							
2.43	3.06.03 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE. INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	m^3	109.34	$ 792.018.75	$ 86.602.498.20	$ 9.526.274.80	$ 77.076.223.40	$ 86.602.498.20							
	SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIA				**$ 89.322.170.20**	**$ 9.946.211.42**	**$ 79.375.958.78**	**$ 89.322.170.20**	**$ 0.00**				**$ 0.00**		**$ 0.00**
1															
2.44	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	m3	160	$ 14.301.40	$ 2.288.224.00	$ 353.355.01	$ 1.934.868.99	$ 2.288.224.00							
2.45	PEDRAPLEN COMPACTO	m3	46	$ 88.793.55	$ 4.084.503.45	$ 630.676.26	$ 3.453.827.19	$ 4.084.503.45							
2.46	SUMINISTRO EXTENDIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO CON DIAMETRO HASTA 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR AL 9% Y COMPACTADO AL 95 % PROCTOR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	m3	45.5	$ 74.810.75	$ 3.403.889.13	$ 525.584.59	$ 2.878.304.54	$ 3.403.889.13							
2.47	CONCRETO DE CICLOPEO 21 MPA (3000 PSI) RELACION 60 C/40P	m3	30	$ 421.022.01	$ 12.630.660.18	$ 1.950.263.37	$ 10.680.396.81	$ 12.630.660.18							
2.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 24 "	ml	30	$ 485.000.13	$ 14.550.003.90	$ 2.246.623.63	$ 12.303.380.27	$ 14.550.003.90							
2.49	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO HASTA 5 KM)	m3	15.00	$ 111.672.11	$ 1.675.081.65	$ 258.644.47	$ 1.416.437.18	$ 1.675.081.65							
2.50	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO HASTA 5 KM)	m3	12.00	$ 100.571.48	$ 1.206.857.76	$ 186.347.38	$ 1.020.510.38	$ 1.206.857.76							
2.51	3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)	M3-Km	9887.50	$ 1.656.25	$ 14.719.921.88	$ 2.272.860.17	$ 12.447.061.71	$ 14.719.921.88							
2.52	3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)	M3-Km	3840	$ 1.656.25	$ 6.360.000.00	$ 982.029.04	$ 5.377.970.96	$ 6.360.000.00							
	SUBTOTAL REPOSICION TUBERIA				**$ 60.919.141.94**	**$ 9.406.383.92**	**$ 51.512.758.02**	**$ 60.919.141.94**	**$ 0.00**				**$ 0.00**		**$ 0.00**
	SUBTOTAL				$ 400.112.046.35	$ 50.786.184.69	$ 349.325.861.66	$ 400.112.046.35	$ 528.858.48				$ 69.091.78		$ 600.088.20
	A				$ 20.005.602.32	$ 2.539.309.23	$ 17.466.293.08	$ 20.005.602.32	$ 26.442.92				$ 3.454.59		$ 30.004.41
	I				$ 12.003.361.39	$ 1.523.585.54	$ 10.479.775.85	$ 12.003.361.39	$ 15.865.75				$ 2.072.75		$ 18.002.65
	U				$ 8.002.240.93	$ 1.015.723.69	$ 6.986.517.23	$ 8.002.240.93	$ 10.577.17				$ 1.381.84		$ 12.001.76
	SUBTOTAL + AIU				**$ 440.123.250.99**	**$ 55.864.803.15**	**$ 384.258.447.82**	**$ 440.123.250.98**	**$ 581,744.32**				**$ 76.000.96**		**$ 660.097.02**

3.00	**REPOSICIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA CALLE 53**																
3.10	2.06.23 SUMIDERO LATERAL SL - 100 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO. CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL SUMINI. FORMA, REF Y CONST. INCL TAPA)	UND	1.00	$ 2.406.352.13	$ 2.406.352.13	$ 347.494.29	$ 2.058.857.84	$ 2.406.352.13									
3.20	3.03.05 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	m³	15.75	$ 576.367.23	$ 9.077.783.87	$ 1.310.896.27	$ 7.766.887.60	$ 9.077.783.87									
3.30	6.02.06 CONCRETO CLASE C 28 MPa (4000 PSI)	m³	4.80	$ 543.324.70	$ 2.607.958.56	$ 376.607.68	$ 2.231.350.88	$ 2.607.958.56									
3.40	6.02.07 CONCRETO CLASE C 21 MPa (3000 PSI)	m³	7.20	$ 475.506.98	$ 3.423.650.26	$ 494.399.34	$ 2.929.250.92	$ 3.423.650.26									
3.50	6.03.02 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	626.00	$ 6.603.09	$ 4.133.533.96	$ 596.911.57	$ 3.536.622.39	$ 4.133.533.96									
3.60	REJA PARA CARCAMO	UND	1.00	$ 25.430.000.00	$ 25.430.000.00	$ 3.672.272.06	$ 21.757.727.94	$ 25.430.000.00									
3.70	2.05.55 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"	ML	20.00	$ 198.009.20	$ 3.960.184.00	$ 571.878.61	$ 3.388.305.39	$ 3.960.184.00									
				SUBTOTAL	$ 51.039.462.78	$ 7.370.459.82	$ 43.669.002.96	$ 51.039.462.78									$ 0.00
				A	$ 2.551.973.14	$ 368.522.99	$ 2.183.450.15	$ 2.551.973.14									$ 0.00
				I	$ 1.531.183.88	$ 221.113.79	$ 1.310.070.09	$ 1.531.183.88									$ 0.00
				U	$ 1.020.789.26	$ 147.409.29	$ 873.380.06	$ 1.020.789.26									$ 0.00
				SUBTOTAL + AIU	$ 56.143.409.06	$ 8.107.505.80	$ 48.035.903.26	$ 56.143.409.08									$ 0.00
4.00	**REPOSICIÓN DE SISTEMA DEMANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA SECTOR UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE PAIPA**																
4.10	2.06.12 POZO DE INSPECCIÓN D= 1.20 MH 1.00 1.50 M	UND	6	$ 1.001.536.11	$ 6.009.216.65	$ 963.204.72	$ 5.046.011.93	$ 6.009.216.65									
4.20	2.05.57 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=18"	ml	80	$ 315.599.02	$ 25.247.921.80	$ 3.633.970.30	$ 21.613.951.50	$ 25.247.921.80									
4.30	3.03.05 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	m³	15.8	$ 576.367.23	$ 9.106.602.23	$ 996.326.77	$ 8.110.275.46	$ 9.106.602.23									
				SUB TOTAL	$ 40.363.740.68	$ 5.593.501.79	$ 34.770.238.89	$ 40.363.740.68									$ 0.00
				A	$ 2.018.187.03	$ 279.675.09	$ 1.738.511.94	$ 2.018.187.03									$ 0.00
				I	$ 1.210.912.22	$ 167.805.05	$ 1.043.107.17	$ 1.210.912.22									$ 0.00
				U	$ 807.274.81	$ 111.870.04	$ 695.404.78	$ 807.274.81									$ 0.00
				SUBTOTAL + AIU	$ 44.400.114.74	$ 6.152.851.97	$ 38.247.262.78	$ 44.400.114.74									$ 0.00
				COSTO DIRECTO SUMINISTRO	$ 134.945.239.39		$ 134.945.239.39	$ 134.945.239.39	$ 100.824.439.39			$ 34.120.800.00	$ 34.120.800.00		$ 134.945.239.39		
				IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA (19%)	$ 25.639.595.48		$ 25.639.595.48	$ 25.639.595.48	$ 19.156.643.48			$ 6.482.952.00	$ 6.482.952.00		$ 25.639.595.48		
				COSTO TOTAL SUMINISTRO	$ 160.584.834.87		$ 160.584.834.87	$ 160.584.834.87	$ 119.981.082.87			$ 40.603.752.00	$ 40.603.752.00		$ 160.584.834.87		
				COSTO DIRECTO OBRA	$ 481.515.249.81	$ 63.750.148.38	$ 427.765.103.51	$ 491.515.249.81	$ 528.858.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 69.091.78		$ 600.093.20			
		A I U 10%	ADMINISTRACION (5%)	$ 24.575.762.49	$ 3.187.507.31	$ 21.388.255.17	$ 24.575.762.49	$ 26.442.92	$ 0.00	$ 0.00	$ 3.454.59		$ 30.004.41			
			IMPREVISTOS (2%)	$ 14.745.457.49	$ 1.912.504.38	$ 12.832.953.11	$ 14.745.457.49	$ 15.865.75	$ 0.00	$ 0.00	$ 2.072.75		$ 18.002.65			
			UTILIDAD (3%)	$ 8.830.305.00	$ 1.275.002.93	$ 8.555.302.07	$ 9.830.305.00	$ 10.577.17	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.381.84		$ 12.001.76			
			COSTO TOTAL OBRA	$ 540.666.774.78	$ 70.125.160.92	$ 470.541.613.86	$ 540.666.774.79	$ 581.744.32	$ 0.00	$ 0.00	$ 76.000.96		$ 660.097.02			
			TOTAL COSTO OBRA + SUMINISTRO	$ 701.251.609.98	$ 70.125.160.92	$ 631.126.448.74	$ 701.251.609.66	$ 120.562.827.19	$ 0.00	$ 40.603.752.00	$ 40.679.752.96		$ 161.244.931.98			

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

PORCENTAJE DE AVANCE 5,80%

AVANCE =				
17,69%		5,80%		23,99%
ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO

TITO DUSTANO CURREA VALDERRAMA
RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.
CONTRATISTA

CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ
INTERVENTOR

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1052396359
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			WILSON ARIEL BECERRA VALDERRAMA
CIUDAD/MUNICIPIO	PAIPA	DEPARTAMENTO	BOYACA
DIRECCIÓN	CR 10A 9A 73	TELÉFONO	3143137
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		447427214	TIPO DE PLANILLA		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	diciembre AÑO 2022
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2022/12/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN		99356407[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25 14 COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										**$ 160.000**	**$ 0**	**$ 160.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													**$ 125.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 125.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900251348	5	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAIPA COMFABOY	CRA 17A 22A 05	PAIPA-BOYACA	7855151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1058146592	946364484	E	2023/01/11	2023/01/11	BANCO POPULAR	0	$10,829,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO				PENSION		SALUD				CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PAIPA/COMFABOY (85 Afiliados)					$116,926,427	$18,644,000			$116,926,427	$4,680,300			$121,039,316	$4,803,200			$116,926,427	$2,501,900		$0	$0
Centro de Trabajos: CENTRO TRABAJO 0 (85 Afiliados)					$116,926,427	$18,644,000			$116,926,427	$4,680,300			$121,039,316	$4,803,200			$116,926,427	$2,501,900		$0	$0
Ciudad: PAIPA Depto: BOYACA (85 Afiliados)					$116,926,427	$18,644,000			$116,926,427	$4,680,300			$121,039,316	$4,803,200			$116,926,427	$2,501,900		$0	$0
1	CC	74323988	ALFONSO JORGE	05-14	30	$1,293,565	$207,000	EPS037	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
2	CC	74130745	ALVARADO ELKIN	30201	30	$1,293,565	$207,000	EPS005	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
3	CC	52158241	AREVALO MIRYAM	05-14	5	$166,667	$26,700	EPS017	5	$166,667	$6,700	CCF10	5	$0	$0	14-23	5	$166,667	$0	5	$0	$0
4	CC	52158241	AREVALO MIRYAM	05-14	25	$833,333	$141,400	EPS017	25	$833,333	$33,400	CCF10	25	$943,958	$37,800	14-23	25	$833,333	$21,600	25	$0	$0
5	CC	1053640582	ASAKURA ANDREW	30201	31	$2,199,056	$351,900	EPS017	30	$2,199,056	$88,000	CCF10	30	$2,199,056	$83,000	14-23	30	$2,199,056	$53,600	30	$0	$0
6	CC	1053604497	AVELLA OSCAR	30201	31	$1,924,472	$308,000	EPS017	30	$1,924,472	$77,000	CCF10	30	$1,997,221	$79,900	14-23	30	$1,924,472	$50,100	30	$0	$0
7	CC	23857282	AVILA MISEYA	05-14	31	$1,050,000	$168,000	EPS037	30	$1,050,000	$42,000	CCF10	30	$1,122,749	$45,000	14-23	30	$1,050,000	$25,600	30	$0	$0
8	CC	46681560	BECERRA MARYBEL	05-14	31	$1,260,047	$201,700	EPS005	30	$1,260,047	$50,500	CCF10	30	$1,332,796	$53,400	14-23	30	$1,260,047	$56,600	30	$0	$0
9	CC	74360014	BRIÑEZ JAIR	30201	31	$1,221,151	$195,400	EPS037	30	$1,221,151	$48,900	CCF10	30	$1,293,900	$51,800	14-23	30	$1,221,151	$53,200	30	$0	$0
10	CC	4117063	CAMARGO JAVIER	05-14	31	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
11	CC	74130567	CAMARGO JAVIER	30201	31	$1,293,565	$207,000	EPS005	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
12	CC	4192865	CAMARGO LUIS	05-14	30	$1,293,565	$207,000	EPS017	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
13	CC	74130492	CAMARGO SAUL	30301	31	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
14	CC	74360447	CAÑADULCE URIEL	30301	30	$1,293,565	$207,000	EPS037	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
15	CC	4192800	CEPEDA CARLOS	31001	5	$166,667	$26,700	EPS017	5	$166,667	$6,700	CCF10	5	$0	$0	14-23	5	$166,667	$0	5	$0	$0
16	CC	4192800	CEPEDA CARLOS	31001	25	$833,334	$133,400	EPS017	25	$833,334	$33,400	CCF10	25	$943,958	$37,800	14-23	25	$833,334	$20,400	25	$0	$0
17	CC	74130511	CIPAGAUTA BERNARDO	30201	31	$1,066,667	$170,700	EPS017	30	$1,066,667	$42,700	CCF10	30	$1,139,416	$45,600	14-23	30	$1,066,667	$26,800	30	$0	$0
18	CC	46681864	CONTRERAS OLGA	30301	31	$1,090,000	$168,000	EPS017	30	$1,090,000	$42,000	CCF10	30	$1,122,749	$45,000	14-23	30	$1,050,000	$55,500	30	$0	$0
19	CC	1053640606	CORCHUELO LUDY	30201	30	$4,012,739	$682,300	EPS017	30	$4,012,739	$160,600	CCF10	30	$4,012,739	$160,600	14-23	30	$4,012,739	$97,800	30	$0	$0
20	CC	3005197	CORTES RAFAEL	05-14	31	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
21	CC	74322793	CURREA TITO	05-14	31	$5,276,796	$897,100	EPS005	30	$5,276,756	$211,100	CCF10	30	$5,276,757	$211,100	14-23	30	$5,276,796	$128,600	30	$0	$0
22	CC	46681148	DUEÑEZ MAYERLINE	30301	31	$1,260,047	$201,700	EPS017	30	$1,260,047	$50,500	CCF10	30	$1,332,796	$53,400	14-23	30	$1,260,047	$56,600	30	$0	$0
23	CC	1049960849	ECHEVERRIA VICTOR	30201	31	$1,418,715	$227,000	CCFC55	30	$1,418,715	$56,800	CCF10	30	$1,491,464	$59,700	14-23	30	$1,418,715	$34,600	30	$0	$0
24	CC	1053640847	ESPEJO CARLOS	30201	31	$2,199,056	$351,900	EPS037	30	$2,199,056	$88,000	CCF10	30	$2,199,056	$83,000	14-23	30	$2,199,056	$53,600	30	$0	$0
25	CC	74359604	ESPEJO VICTOR	30301	31	$1,066,667	$170,700	EPS017	30	$1,066,667	$42,700	CCF10	30	$1,139,416	$45,600	14-23	30	$1,066,667	$26,800	30	$0	$0
26	CC	1053611196	ESPEJO YESON	30301	31	$1,066,667	$170,700	EPS017	30	$1,066,667	$42,700	CCF10	30	$1,139,416	$45,600	14-23	30	$1,066,667	$26,800	30	$0	$0
27	CC	1053607757	FLOREZ DIEGO	30201	31	$1,293,565	$207,000	EPS017	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
28	CC	74323433	FONSECA JORGE	30201	31	$1,591,713	$254,700	EPS017	30	$1,591,713	$63,700	CCF10	30	$1,664,462	$66,600	14-23	30	$1,591,713	$69,300	30	$0	$0
29	CC	1053607752	FORERO DIEGO	30201	31	$2,199,056	$351,900	EPS041	30	$2,199,056	$88,000	CCF10	30	$2,199,056	$83,000	14-23	30	$2,199,056	$11,500	30	$0	$0
30	CC	39662885	GACHA MARTHA	05-14	31	$1,050,000	$168,000	EPS017	30	$1,050,000	$42,000	CCF10	30	$1,122,749	$45,000	14-23	30	$1,050,000	$25,600	30	$0	$0
31	CC	30352577	GARCIA AMY	31001	15	$500,000	$80,000	EPS017	15	$500,000	$20,000	CCF10	15	$0	$0	14-23	15	$500,000	$0	15	$0	$0
32	CC	30352577	GARCIA AMY	31001	15	$500,000	$80,000	EPS017	15	$500,000	$20,000	CCF10	15	$506,375	$21,500	14-23	15	$500,000	$12,200	15	$0	$0
33	CC	1053640477	GARZON CAMILO	30301	31	$1,293,565	$207,000	EPS017	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
34	CC	46680599	GOMEZ YENNY	31001	31	$1,050,000	$168,000	EPS017	30	$1,050,000	$42,000	CCF10	30	$1,122,749	$45,000	14-23	30	$1,050,000	$25,600	30	$0	$0
35	CC	74130539	GONZALEZ WILBER	30301	31	$1,066,667	$170,700	EPS017	30	$1,066,667	$42,700	CCF10	30	$1,139,416	$45,600	14-23	30	$1,066,667	$26,800	30	$0	$0
36	CC	91484053	GRANADOS FLOR	31001	31	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
37	CC	1053613601	GRANADOS JIMMY	30201	31	$1,293,565	$207,000	EPS017	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
38	CC	80019737	HERNANDEZ MARIA	31001	31	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
39	CC	23856706	HIGUERA NUBIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$41,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
40	CC	1053610869	HOSTOS EDWARD	230301	30	$1,221,151	$195,400	EPS017	30	$1,221,151	$48,900	CCF10	30	$1,293,900	$49,800	14-23	30	$1,221,151	$53,200	30	$0	$0
41	CC	46683319	JIMENEZ LUZ	230301	30	$1,025,000	$164,000	EPS037	30	$1,025,000	$41,000	CCF10	30	$1,097,749	$41,000	14-23	30	$1,025,000	$25,000	30	$0	$0
42	CC	24069673	JIMENEZ MARIA	23-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$41,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
43	CC	1053615231	LA ROTTA PEDRO	23-14	30	$2,199,056	$351,900	EPS017	30	$2,199,056	$88,000	CCF10	30	$2,199,056	$88,000	14-23	30	$2,199,056	$53,600	30	$0	$0
44	CC	16458219	LANDAZURI DANIEL	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$41,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
45	CC	74322520	LARA LUIS	230301	30	$1,293,565	$207,000	EPS005	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
46	CC	89004430	LOPEZ ALITH	230201	30	$2,199,056	$351,900	EPS017	30	$2,199,056	$88,000	CCF10	30	$2,199,056	$88,000	14-23	30	$2,199,056	$53,600	30	$0	$0
47	CC	40345482	LOPEZ ROSALBA	230201	30	$1,050,000	$168,000	EPS037	30	$1,050,000	$42,000	CCF10	30	$1,122,749	$44,000	14-23	30	$1,050,000	$25,600	30	$0	$0
48	CC	1051588795	MACHUCA JOHAN	23-14	30	$1,509,430	$241,600	EPS017	30	$1,509,430	$60,400	CCF10	30	$1,582,179	$64,300	14-23	30	$1,509,430	$65,700	30	$0	$0
49	CC	74373223	MALAVER HECTOR	23-14	30	$1,422,921	$227,700	EPS005	30	$1,422,921	$57,000	CCF10	30	$1,495,670	$59,900	14-23	30	$1,422,921	$34,700	30	$0	$0
50	CC	73120570	MATEUS CESAR	23-14	30	$1,293,565	$207,000	EPS005	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
51	CC	1053614834	MONROY BENJAMIN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$41,000	14-23	30	$1,000,000	$55,300	30	$0	$0
52	CC	4192776	MONROY HERNANDO	230201	30	$1,293,565	$207,000	EPS017	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
53	CC	1053606325	MONROY PAOLA	230201	30	$1,260,047	$201,700	EPS005	30	$1,260,047	$50,500	CCF10	30	$1,332,796	$53,400	14-23	30	$1,260,047	$6,600	30	$0	$0
54	CC	1053609833	OCHOA JAVIER	230201	30	$1,221,151	$195,400	EPS017	30	$1,221,151	$48,900	CCF10	30	$1,293,900	$51,800	14-23	30	$1,221,151	$53,200	30	$0	$0
55	CC	4191851	OCHOA RODRIGO	23-14	30	$4,012,739	$642,100	EPS017	30	$4,012,739	$160,600	CCF10	30	$4,012,739	$161,600	14-23	30	$4,012,739	$21,000	30	$0	$0
56	CC	1053615891	OCHOA WILFREDY	230201	30	$1,293,565	$207,000	EPS037	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
57	CC	93124198	ORJUELA JOSE	23-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$41,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
58	CC	60423068	PARRA BRIGIDA	230301	30	$1,050,000	$168,000	EPS017	30	$1,050,000	$42,000	CCF10	30	$1,122,749	$44,000	14-23	30	$1,050,000	$25,600	30	$0	$0
59	CC	46683468	PATARROYO ALICIA	230201	30	$1,000,000	$168,000	EPS017	30	$1,050,000	$42,000	CCF10	30	$1,122,749	$44,000	14-23	30	$1,050,000	$25,600	30	$0	$0
60	CC	74333939	PEREZ MARCO	230301	15	$560,545	$89,700	EPS037	13	$560,545	$22,500	CCF10	13	$560,545	$0	14-23	13	$560,545	$0	13	$0	$0
61	CC	74333939	PEREZ MARCO	230301	17	$733,021	$117,300	EPS037	17	$733,021	$29,400	CCF10	17	$774,245	$33,000	14-23	17	$733,021	$17,900	17	$0	$0
62	CC	4192439	PEREZ SANTIAGO	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$41,000	14-23	30	$1,000,000	$55,300	30	$0	$0
63	CC	35903777	PIRABAN FLOR	231001	30	$1,050,000	$168,000	EPS017	30	$1,080,000	$42,000	CCF10	30	$1,122,749	$44,000	14-23	30	$1,050,000	$25,600	30	$0	$0
64	CC	4192111	RACHE JORGE	231001	30	$1,027,124	$164,400	EPS017	30	$1,027,124	$41,100	CCF10	30	$1,099,873	$44,000	14-23	30	$1,027,124	$25,100	30	$0	$0
65	CC	74360518	RACHE JOSE	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$41,000	14-23	30	$1,000,000	$55,300	30	$0	$0
66	CC	1053612200	RAMIREZ JENNY	230201	30	$2,312,185	$370,000	EPS017	30	$2,312,185	$92,500	CCF10	30	$2,312,186	$99,500	14-23	30	$2,312,185	$12,100	30	$0	$0
67	CC	1053613345	RODRIGUEZ DUVAN	230301	30	$1,293,565	$207,000	EPS017	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$55,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
68	CC	1053615486	RODRIGUEZ DUVAN	230201	30	$1,293,565	$207,000	EPS037	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$55,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
69	CC	7219471	RODRIGUEZ JULIO	23-14	30	$1,293,565	$207,000	EPS037	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$55,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
70	CC	74322563	RODRIGUEZ PEDRO	230201	30	$1,027,124	$164,400	EPS037	30	$1,027,124	$41,100	CCF10	30	$1,099,873	$44,000	14-23	30	$1,027,124	$25,100	30	$0	$0
71	CC	1053605391	ROJAS MARIO	231001	30	$1,302,561	$208,500	EPS017	30	$1,302,561	$52,200	CCF10	30	$1,375,310	$55,100	14-23	30	$1,302,561	$56,700	30	$0	$0
72	CC	74322163	ROMERO JAIME	23-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$41,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
73	CC	1053604972	ROSAS JORGE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$0	30	$0	$0
74	CC	74323801	RUIZ JOSE	23-14	30	$1,293,565	$207,000	EPS037	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$55,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
75	CC	1053604277	RUIZ SANDRA	230201	30	$1,333,989	$213,500	EPS017	30	$1,333,989	$53,400	CCF10	30	$1,406,738	$55,300	14-23	30	$1,333,989	$32,500	30	$0	$0
76	CC	74324118	SALAMANCA GABRIEL	23-14	30	$1,293,565	$207,000	EPS017	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$55,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
77	CC	4129932	SALAS VICTOR	230301	30	$1,027,124	$164,400	EPS017	30	$1,027,124	$41,100	CCF10	30	$1,099,873	$44,000	14-23	30	$1,027,124	$25,100	30	$0	$0
78	CC	74322662	SALAZAR HERNAN	230301	30	$1,027,124	$164,400	EPS017	30	$1,027,124	$41,100	CCF10	30	$1,099,873	$44,000	14-23	30	$1,027,124	$25,100	30	$0	$0
79	CC	74323507	SANA MIGUEL	23-14	24	$1,034,852	$165,600	EPS008	24	$1,034,852	$41,400	CCF10	24	$0	$0	14-23	24	$1,034,852	$0	24	$0	$0
80	CC	74323507	SANA MIGUEL	23-14	6	$258,713	$41,400	EPS008	6	$258,713	$10,400	CCF10	6	$273,263	$11,000	14-23	6	$258,713	$6,400	6	$0	$0
81	CC	74322533	SANCHEZ HECTOR	23-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$41,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
82	CC	74130153	SUAREZ JOSE	230301	30	$1,066,667	$170,700	EPS037	30	$1,066,667	$42,700	CCF10	30	$1,139,416	$45,600	14-23	30	$1,066,667	$55,600	30	$0	$0
83	CC	1053610862	TIBATA YOVANY	231001	30	$1,293,565	$207,000	EPS017	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
84	CC	1053613769	URIBE EDWIN	230301	30	$1,293,565	$207,000	EPS017	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
85	CC	74359868	VALDERRAMA CARLOS	230201	12	$517,426	$82,800	EPS005	12	$517,426	$20,700	CCF10	12	$517,426	$0	14-23	12	$517,426	$0	12	$0	$0
86	CC	74359868	VALDERRAMA CARLOS	230201	18	$776,139	$124,200	EPS005	18	$776,139	$31,100	CCF10	18	$2,896,882	$103,900	14-23	18	$776,138	$19,000	18	$0	$0
87	CC	7226057	VALDERRAMA JOSE	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,080,000	$40,800	CCF10	30	$1,072,749	$41,000	14-23	30	$1,000,000	$55,300	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
88	CC 23856977	VALDERRAMA MARIA	230301	30	$2,340,273	$374,500	EPS017	30	$2,340,273	$93,700	CCF10	30	$2,340,273	$93,700	14-23	30	$2,340,273	$37,100	30	$0	$0
89	CC 74322488	VARGAS JOSE	25-14	30	$1,293,565	$207,000	EPS008	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
90	CC 1053614482	VARGAS MAICOL	230201	30	$1,066,667	$170,700	EPS037	30	$1,066,667	$42,700	CCF10	30	$1,139,416	$45,600	14-23	30	$1,066,667	$26,600	30	$0	$0
91	CC 74359989	VASQUEZ ANGEL	230301	30	$1,293,565	$207,000	EPS005	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(85)**				**$116,926,427**	**$18,844,000**			**$116,926,427**	**$4,680,300**			**$121,039,316**	**$4,803,200**			**$116,926,427**	**$2,301,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900259348	5	RED VITAL PAIPA SA E.S.P	S - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAIPA COMFABOY	CRA 17A 23A 05	PAIPA-BOYACA	7853051	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	185816692	94653644B4	E	2023/01/12	2023/01/11	BANCO POPULAR	0	$30,829,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				85	$18,844,000	$0	$0	$18,844,000
COLFONDOS	23100	800,227,940	6	10	$1,751,400	$0	$0	$1,751,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	$5,722,400	$0	$0	$5,722,400
PORVENIR	23030	800,224,808	8	24	$4,485,200	$0	$0	$4,485,200
PROTECCION	23020	800,229,739	0	28	$6,885,000	$0	$0	$6,885,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				85	$2,501,500	$0	$0	$2,501,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	85	$2,501,500	$0	$0	$2,501,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				85	$4,803,200	$0	$0	$4,803,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	85	$4,803,200	$0	$0	$4,803,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				85	$4,680,300	$0	$0	$4,680,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$56,800	$0	$0	$56,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$143,600	$0	$0	$143,600
COOSALUD MOVILIDAD	ES5C24	900,226,715	3	1	$40,000	$0	$0	$40,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	49	$2,720,900	$0	$0	$2,720,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$871,100	$0	$0	$871,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$128,000	$0	$0	$128,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$719,900	$0	$0	$719,900
TOTAL				85	$30,829,000	$0	$0	$30,829,000

Proyectos
sociedad constructora ltda.

PROYECTOS SOCIEDAD CONSTRUCTORA LTDA

NIT 826.000.217-8

CALLE 24 25 52
(038) 7852123
Paipa - Colombia
proyectos_scltda@yahoo.com

Factura electrónica de venta

N°: FEV-202

Cliente: RED VITAL PAIPA SA ESP
Nit: 900.259.349-5
Teléfono: (608) 7853051
Dirección: CR 17A 23A 05
Ciudad: Paipa - Colombia
Correo: redvitalpaipa@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	27/12/2022, 18:14
Expedición	27/12/2022, 18:14
Vencimiento	27/12/2022
Vendedor	ANGELA LOP◆Z
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Tubo en concreto de 24	210.00	

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta millones seiscientos tres mil setecientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia

Total Bruto	
IVA 19%	
Total a Pagar	

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041118306 aprobado en 20221212 prefijo FEV desde el número 201 al 300** Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 8
CUFE:
19356e6006edfb1a53b2128ec1255057451bb9da7e078e975245d4a1d05f2373c033b494696df6ed3843095572586b6b

Elaborado por

Firma recibido

RED VITAL S.A.S.
Red Vital
día 29 mes 12 año 22
Recibido

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo S.A.S NIT 830.045.145-6