Bitacora de Seguimiento de Obra
Albergue de Paso Villa Diana

Objeto: Reparaciones locativas de bienes inmuebles propiedad del municipio de manizales, destinados al uso de la policia metropolitana de manizales. y a la atencion de la poblacion habiente de y en calle, por el sistema monto agotable.

Fecha de Inicio: Noviembre 28 de 2022
Fecha de terminacion: Diciembre 30 de 2022

Valor contrato: 450.000.000,00

Contratista: Reinaldo García Campiño

Supervisor y/o interventor: Ricardo Tabares Saldarriaga

Residente de Obra = Daniel Alberto Castillo Z.

Maestro de Obra = Jose Edilberto Giraldo G.

Inicio de Obra / Jueves 1 de diciembre de 2022

Hora de Ingreso: 7:00 am

lugar: Policia Nacional Distrito Uno - Barrio San Jose

7:00 am - Se procede a reconocimiento del area a intervenir asi dando inicio a la actividad de localizacion y replanteo.

9:00 am - Se reciben materiales para la construccion del campamento y cerramiento perimetral del area a intervenir.

11:00 am - Se inicia construccion de campamento y limpieza de las demas areas, se marca area para campamento de $7,3\ m^2$

2:00 pm - Se localizan puntos para conexcion electrica e hidraulica con previa autorizacion del Comandante encargado

4:00 pm - Se procede a marcar perimetro de cerramiento con la instalacion de palol de guadua para soporte del yute

4:30 pm - Se procede a organizar el material y las herramientas para finalizar la jornada de trabajo

Asistencia
- Jose Edelberto Grialdo (maestro)
- Alirio Grialdo (oficial
- Jhonatan Grialdo (ayudante)
- Rubiel (ayudante)

5:00 pm - Se finalizan labores de trabajo

Viernes 2 de diciembre de 2022

7:00am Hora de Ingreso

7:00 am Se desarrolla reunion con el personal de obra para implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo del profesional. SISO

7:30 am Se avanza con la instalacion del cerramiento en yute por toda el perimetro del area a intervenir

9:00 am Se inician actividades de inspeccion del estado de la estructura metalica existente y se procede a dar inicio a la limpieza y denudacion de la estructura con cepillo de acero y pulidora con grata para garantizar la adherencia del anticorrosivo epoxico y la pintura. Esta actividad se desarrolla a lo largo del dia ya que es un trabajo dispendioso por el tamaño del area a intervenir.

1:00 pm Se inspeccionan cajas con registros encontradas en la losa existente y se procede a su correcto sellado.

Asistencia.
Jose Edilberto Garcia (maestro)
Alirio Giraldo (oficial)
Jhonatan (ayudante)
Rubiel (ayudante)

Sabado 3 de diciembre de 2022

7:00am Hora de Ingreso

8:00 am Se desarrolla reunion con el peisonal de obra para implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo del profesional SISO

11:00am Se procede con la limpieza y denudacion de la estructura con cepillo de acero y pulidora para garantizar la adherencia del

anticorrosivo epoxico y la pintura.

12:27pm Se realiza inspeccion del estado de la tuberia del alcantarillado del sector y se encuentra alto nivel de colmatado, se revisa posible conexión a la red. en compañia de personal de aguas manizales, se procede a cerramiento de camaras de inspeccion.

4:00pm Se inicia excavacion bajo cubierta en zona de dormitorios encontrando material conglomerado, procediendo al retiro con la ayuda de rotomartillo

5:00pm Se finalizan labores y se procede a organizar y limpiar el lugar

lunes 5 de diciembre de 2022

7:00am Hora de ingreso, se procede a reunion con el personal de obra para implementación de plan de seguridad en el trabajo.

9:00am Se continua con la limpieza y denudacion de la estructura con cepillo de acero y pulidora para garantizar la adherencia del anticorrosivo epoxico y la pintura

10:00am Se inicia demolicion de muros en mamposteria ubicados debajo de la estructura en la zona de salida de emergencia

1:00pm Se procede por orden del supervisor el inicio de actividades de la zona de triage, dando asi inicio a la actividad de replanteo y localizacion, ademas de esto se reubica el campamento el cual se encontraba ubicado en la nueva area de intervencion

5:00pm Se finalizan labores y se procede a la limpieza y organizacion de las herramientas

Martes 6 de diciembre de 2022

7:00am Hora de ingreso, se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion de plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO

8:am Se continua con la limpieza y denudacion de la estructura ademas se procede a la aplicacion del anticorrosivo epoxico y la pintura

9:00am Se inicia con la limpieza y reubicacion de las duchas encontradas en la

zona de triage, se organiza tuberia de agua fria para las duchas y se conecta la instalación de energia en la nueva ubicación.

1:00 pm Se procede el desmonte de cubierta existente de tejas con longitud de 6 mtros ubicado sobre parte del area de triage, se retiran escombros de tejas encontradas en el suelo.

3:00 pm Se inicia sondeo de alcantarillado existente para verificacion de su estado y localizacion de recamaras de empalme, se verifican niveles para posible conexion de red sanitaria

5:00 pm Se finalizan labores y se procede a la limpieza del lugar

Miercoles 7 de diciembre de 2022

7:00 am Hora de Ingreso, se procede a reunión con el personal de obra para la implementacion de plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional siso

8:00 am Se continua con la limpieza y demolicion de la estructura ademas con la aplicacion del anticorrosivo epoxico, se realiza desmonte de cubierta existente para limpieza de parte superior de la estructura

10:00 am Se continua con el desmonte de la estructura existente, ademas de las tejas de la zona de triage, en estas se evidencia deposito de capa vegetal la cual fue retirada para su desmonte. Se procede al retiro de escombros y basura encontrada en el lugar de intervencion

4:00 pm Se procede a cerrar el area de triage con cerramiento en yute y gradas

5:00 pm Se finalizan labores y se procede a limpieta del lugar

~~Jueves~~ Viernes 9 de diciembre de 2022

7:00 am Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion de plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional siso

8:00 am Se continua con la aplicacion del anticorrosivo epoxico, ademas del desmonte de la cubierta para limpieza de la parte superior de la estructura

9:00 am Se procede con la demolicion de placa existente de anden con

nivel superior de la placa de contrapiso

10:00pm Se inicia con la nivelacion del anden derecho con la compactacion mecanica con rana de afirmado

1:00pm Se procede a tapar recamaras encontradas en la losa existente con afirmado compactado

5:00pm Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar

Sabado 10 de diciembre de 2022

7:00pm Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion de plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO

8:00pm Se continua con la aplicacion del anticorrosivo epoxico, ademas del desmonte de la cubierta para limpieza de la parte superior de la estructura

11:00pm Se procede con la nivelacion del anden derecho con la compactacion mecanica con rana de afirmado

12:30pm Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar

Lunes 12 de diciembre de 2022

7:00am Se procede a reunion con el personal de obra para la implementación de plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO

8:00am Se procede a instalar encofrado y se dispone malla de 4mm para anden derecho perimetral del dormitorio

11:00pm Se procede con la excavación de conglomerado para la zona de triage

1:00pm Se procede con la compactacion de afirmado en el anden de la fachada sur que da hacia la salida de emergencia

3:00pm Se inicia la instalacion de pelos para bordillo de apoyo de muros perimetrales, corte de barilla de media y perforacion con taladro percutor sobre la placa

5:00pm	Se finalizan labores y se procede a limpieta del lugar
	Martes 13 de diciembre de 2022
7:00 am	Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion de plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional siso.
8:00 am	Se procede con el vaciado de anden perimetral derecho del area de dormitorios con un espesor de 0,10 mtro y se deja junta de dilatacion cada 2m
10:00 am	Se continua con la excavacion de conglomerado del area de triage utilizando equipo mecanico de rotomartillo para el levantamiento y levantamiento de dicho material
200 pm	Se continua con la compactacion del anden de la fachada sur ubicado en la salida de emergencia
5:00 pm	Se finalizan labores y se procede a limpieta del lugar.
	Miercoles 14 de diciembre de 2022
7:00 am	Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional siso
8:00 am	Se continua con la excavacion de conglomerado del area de triage utilizando equipo mecanico rotomartillo para el levantamiento de dicho material
10:00 am	Se procede a instalar encofrado y se dispone la malla electrosoldada de 4mm para anden perimetral de la fachada sur
1:00pm	Se procede a vaciar anden perimetral de la fachada sur con espesor de 0,10 mtro ademas de esto se dispone la realizacion de vaido para acceso de personas con movilidad reducida con una longitud de 2 mtros igual al tamaño de la puerta

5:00pm Se finalizan laborer y se procede a dar limpieza del lugar

Jueves 15 de diciembre de 2022

7:00am Se realiza reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de ~~sta~~ seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO

9:00am Se desarrolla comite de obra en Albergue de paso villa diana, se realiza acta de reunion general y se tocan los siguiente temas

- Se verifica y define la redistribucion de espacios en el plano arquitectonico, anexando al espacio de lavanderia donde anteriormente encontrabamos la peluqueria, se ubica la peluqueria en el espacio de vestier

- Se definen los sanitarios y lavamanos antivandalicos tipo Socoda se autorita la compra

- Se define localizacion de camara de inspeccion dentro de warto tipo buitron para evitar salida de malos olores.

- Se defino espacio de baño y ducha para personas con movilidad reducida

- Queda pendiente entrega de planimetria autorizada y actualizada por parte de los profesionales asignados

- Se autorita ventanas fijas con celosia en el medio
- Se autorita por parte de la supervision el uso de canales amatoras en PVC

11:00pm Se finaliza comite de obra

1:00pm Se inicia la instalacion de formaleta para bordillo de base de muros livianos y se inicia su vaciado

3:00pm Se inicia actividad de impermeabilizacion y revoque impermeabilizado para muro fachada por ambas caras, se impermeabiliza con Sellotoc

	marca toxement a una altura < 0,50 cm de la pata del muro
5:00 pm	Se finalitan labores y se procede a limpieza del lugar
	Viernes 16 de diciembre de 2022
7:00 am	Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la personal Siso.
8:00 am	Se inicia vaciado de bordillo para base de muro liviano con espesor de 0,10m en todo el perimetro de la cubierta de dormitorios
10:am	Se avanza con la impermeabilizacion y revoque para muro fachada por ambos caras utilizando impermeabilizante sellotoc para tocalo y toxement polvo para revoque.
2:00 pm	Se inicia vaciado de anden perimetral lado sur de puerta para salida de emergencia, se autoriza realizar vado de 2m para facilitar el ingreso y salida de personal con movilidad reducida
5:00 pm	Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar
	Sabado 17 de diciembre de 2022
7:00 am	Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la personal Siso
8:00 am	Se avanza con el vaciado de bordillo para base de muro liviano con espesor de 0,10 m en todo el perimetro de la cubierta de dormitorios.
11:00 am	Se avanza con la impermeabilizacion y revoque para muro fachada por ambas caras utilizando impermeabilizante sellotoc para muro en tocalo y toxement polvo para revoque

1:00pm Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar

Asistencia
Jose Edelberto Garcia (maestro)
Andalecia (oficial)
Jose Heman (oficial)
Juan Pablo (ayudante)

Lunes 19 de diciembre de 2022

7:00am Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional Siso.

9:00am Se avanta con la impermeabilizacion y revoque para muro fachada por ambas caras utilizando impermeabilizante sellotoc para muro en tocalo y toxement polvo para revoque.

10:00am Se procede a correccion de cerchas de cubierta existente, se procede a desmonte y reemplazo de seccion en mal estado, soldadura y reinstalacion.

2:00pm Se procede a limpieza y denudacion de estructura metalica existente por la cara de arriba, se inicia con desmonte de cubierta para realizar dicha labor.

5:00pm Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar

Martes 20 de diciembre de 2022.

7:00am Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional Siso

9:00am Se procede a limpieza y denudacion de estructura metalica existente por la cara a arriba, se inicia con desmonte de cubierta para realizar dicha labor

11:00 am	Se avanza con la impermeabilizacion y revogue para muro fachada por ambas caras utilizando impermeabilizante sellotoc para muro en zocalo y toxement polvo para revogue
2:00 pm	Se inicia demolicion de muro sobrante en fachada en la zona de triage
3:00 pm	Se inicia la instalacion de cubierta con teja de fibrocemento 5 canales #8 en la zona de dormitorios
5:00 pm	Se finalizan labores y se procede a limpieta del lugar
	Miercoles 21 de diciembre de 2022
7:00 am	Se procede a reunion con el personal de obra para la implementación del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO
8:00 am	Se continua con la instalacion de la cubierta en la zona de dormitorios con teja de fibrocemento #8 de 5 canales
10:00 am	Se continua con la demolicion de muro sobrante en fachada en la zona de triage
11:00 am	Se vacia bordillo en pata de muro fachada cara exterior.
1:00 pm	Se inicia excavacion en la zona de triage para nivelacion y aplicacion de capa de afirmado
5:00 pm	Se finalizan labores y se procede a limpieta del lugar
	Jueves 22 de diciembre de 2022
7:00 am	Se procede a reunion con el personal de obra para la implementación del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO
8:00 am	Se avanza con la impermeabilizacion y revogue para muro fachada por ambas caras utilizando sellotoc para zocalo de muro y toxement polvo para revogue
9:00 am	Se continua con la instacion de la cubierta en la zona de dormitorios con teja de fibrocemento #8 de 5 canales
1:00 pm	Se instalan perfiles en las caras norte y sur para reforzar el volado

da la cubierta

4:00pm Se instala caballete en la cubierta de la zona de dormitorios

5:00pm Se finalitan labores y se procede a limpieza del lugar.

Viernes 23 de diciembre de 2022

7:00am Se procede a reunion con el personal de obra para la implementación del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO.

8:00 am Se avanza con la impermeabilización y revoque para muro fachada por ambas caras utilizando Sellotoc para zocalo de muro y toxement polvo para revoque

10:00am Se avanza con la instalacion de la cubierta en la zona de dormitorios con teja de fibrocemento # 8 de 5 canales

1:00pm Se avanza con la instalacion de caballete en cubierta de la zona de dormitorios

3:00 pm Se avanza con la compactacion de afirmado en la zona de triage y dormitorios mediante equipo mecanico (Rana)

5:00 pm Se finalitan labores y se procede a limpieza del lugar

Sabado 24 de diciembre de 2022

7:00 am Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO

8.00 am Se instalan refuerzos con soldadura para mayor estabilidad de estructura metalica

8:00 am Se instalan perfiles en la parte superior de la cubierta para soporte y refuerzo de muros livianos en zona de dormitorios

10:am Se inicia demolicion de muro en mamposteria en zona de dormitorios

11:00am Se inicia demolicion de losa existente en la zona de triage.

12:00 pm Se continua con impermeabilización y revoque para muro fachada en la cara interna utilizando sellotoc para zocalo de muro y toxement polvo para revoque

1:00 pm Se finalitan labores y se procede a limpieza del lugar.

lunes 26 de diciembre de 2022

7:00 am Se procede a reunion con el personal de obra para la implementación del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO

8:00 am	Se avanta demolicion de muro en mampoteria en zona de dormitorios
9:00 am	Se inicia demolicion de placa de contrapiso sobre la via para instalacion de tubeia sanitaria y empalme en red.
11:00 am	Se inicia excavacion para localizacion de camara de inspeccion en zona de triage contra muro fachada.
3:00 pm	Se inicia demolicion sobre losa existente en zona de dormitorios para presentacion de tubeia sanitaria y localizacion de Sifones
5:00 pm	Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar
	Martes 27 de diciembre de 2022
7:00 am	Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO
8:00 am	Se avanta con excavacion para localizacion de camara de inspeccion en zona de triage contra muro fachada
9:00 am	Se avanza con excavacion sobre la via para instalacion de tubeia Sanitaria y empalme en red.
10:00 am	Se avanta con excavacion en zanja para presentacion de tubeia sanitaria
11:00 am	Se inicia intalacion de estructura para muros livianos en zona de dormitorios
3:00 pm	Se instala tubeia Sanitaria en zona dormitorio. para zona de lavandeira y garita
5:00 pm	Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar
	Miercoles 28 de diciembre de 2022
7:00 am	Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO
8:00 am	Se avanta con el llenado de la excavacion sobre la via, para proceder a vaciada de losa de contrapiso.
11:00 am	Se avanza con la instalacion de estructura para muros en pantelia liviana en zona de dormitorios
1:00 pm	Se instala tubeia sanitaria para bateia de baños y duchas en zona dormitorio
3:00 pm	Se organiza terreno para vaciado de camara de inspeccion.

4:00pm Se procede a compactacion de zanjas donde se instalo tuberia sanitaria y se organiza terreno para presentacion de malla electrosoldada en zona dormitorios

5:00pm Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar

Jueves 29 de diciembre de 2022

7:00am Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO

9:00am Se avanza con la instalacion de la estructura para muros livianos en la zona de dormitorios

10:00am Se inicia llenado y vaciado de zanja realizada sobre la losa existente en zona de dormitorios

11:00am Se crea solado de limpieza en espacio para instalacion de camara de inspeccion y se presenta tubo conectado a red principal en novafort 6 pulgadas

1:00pm Se instala encofrado para vaciado de camara de inspeccion

1:00pm Se avanza con la impermeabilizacion y revoque para muro fachada en la cara interior utilizando sellotoc para tocalo y toxement polvo para revoque

3:00pm Se procede a vaciado de camara de inspeccion ubicada en zona de triage contra muro fachada dimension 1.00 x 1.00 m

5:00pm Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar

Viernes 30 de diciembre de 2022

7:00am Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO.

8:00am Se avanza con la instalacion de la estructura para muros livianos en la zona de dormitorios

10:00am Se avanza con la impermeabilizacion y revoque de muro fachada en la cara interior utilizando sellotoc para tocalo y toxement polvo para revoque

2:00pm Se inicia excavacion en zanja para instalacion de tuberia sanitaria en zona de triage, se presentan tuberia para bateria de banos y duchas, ademas se presenta red para sifones y desague en zona de enfermeria.

4:00pm Se procede a desencofrar camara de inspection

5:00pm Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar

Lunes 2 de Enero de 2023.

7:00 am	Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO
8:00 am	Se avanza con excavacion en zanja para tuberia sanitaria
8:00 am	Se avanza con la instalacion de la estructura para muros livianos en la zona de dormitorio
10:00 am	Se avanza con la impermeabilizacion y revoque de muro fachada en la cara interior, utilizando sellotoc para zocalo y toxement polvo para revoque.
1:00 pm	Se realiza prueba de empalme con red de alcantarillado, verificando correcto funcionamiento.
2:00 pm	Se procede la instalacion de laminas de superboard de 10 mm sobre estructura con parales verticales cada 40,5 cm de separacion, Se verifica correcto aplome de muro.
5:00 pm	Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar

Martes 3 de Enero de 2023

7:00 am	Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO.
8:00 am	Se avanza con la instalacion de estructura y laminas de superboard de 10mm para muros livianos en el perimetro de zona de dormitorios
10:00 am	Se inicia demolicion y posterior excavacion de zanja para instalacion de red de aweducto sobre anden de la estacion hasta la entrada de la zona de trafo, se hace empalme con red existente a cargo de personal de calificado de aguas de manizales.
1:00 pm	Se instala valvula de cierre para red hidraulica con caja de inspeccion metalica.
5:00 pm	Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar

Miercoles 4 de Enero de 2023

7:00 am Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO

8:00 am Se avanza con la impermeabilizacion y revoque de muro fachada por la cara interior, utilizando sellotoc para tocalo y toxement polvo para revoq

1:00 pm Se procede a lleno y compactacion de zanjas de tuberia empalme de red hidraulica sobre anden de la estacion

2:00 pm Se avanza con la instalacion de estructura y laminas de Superboard para muros livianos sobre zona de dormitorios.

5:00 pm Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar

Jueves 5 de Enero de 2023

7:00 am Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO

8:00 am Se avanza con la instalacion de estructura y laminas de Superboard para muros livianos sobre perimetro en zona de dormitorios.

12:00 pm Se procede a compactacion con afirmado en zona de triage

2:00 pm Se avanza con impermeabilizacion y revoque para muro fachada por la cara interior utilizando Sellotoc para tocalo y toxement polvo para revoque

5:00 pm Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar

Viernes 6 de Enero de 2023

7:00 am Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO

9:00 am Se avanza con la instalacion de estructura y laminas de Superboard para muros livianos sobre perimetro en zona de dormitorios

1:00 pm Se avanza con impermeabilizacion y revoque de muro fachada en cara interior utilizando Sellotoc para tocalo y toxement polvo para revoque

2:00 pm Se prefenta tuberia hidraulica en zona dormitorios y se revisa correcto funcionamiento y empalme con red principal

5:00 pm Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar

Sábado 7 de Enero de 2023

7:00 am	Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional siso.
8:00 am	Se procede con la instalacion de muros livianos, aplicando el material aislante fiberglass dentro de los perfiles estructurales para continuar con la instalacion de la segunda cara del muro
10:00 am	Se procede a presentar la tubería sanitaria en las zanjas realizadas segun diseño de planos hidrosanitarios en el area de triaje
12:00 pm	Se procede a tapar tubería sanitaria de la zona de dormitorios con afirmado para nivelacion y previa presentacion de malla electrosoldada
1:00 pm	Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar

Martes 10 de enero de 2023

7:00 am	Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional siso.
8:00 am	Se continua con la instalacion de los muros livianos perimetrales con superboard de 10 mm y aislante en fiberglass, se procede a la instalacion de parales en la zona de la salida de emergencia para reforzar el muro y mejorar estabilidad en esta zona
11:00 am	Se procede a presentar red de aweducto en la zona de dormitorios
2:00 pm	Se continua con la instalacion del revoque impermeabilizado en la cara interna de muro fachada
5:00 pm	Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar

Miercoles 11 de enero de 2023

7:00am Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO

8:00am Se avanza con la instalacion de los muros livianos perimetrales en el area de dormitorios, se procede con la instalacion del aislante fiescata y la instalacion de la segunda cara del muro, teniendo un espeso de 0,10 m con laminas de 10 mm de superboard.

10:am Se procede a presentar tuberia para tendida electrico en el area de dormitorio y la localizacion del tablero electrico segun especificaciones de los planos electricos actualizados

2:00pm Se inicia con el vaciado de parte de la losa del area de dormitorios con un espesor de 0,10m

3:00pm Se procede a encofrar seccion de columna de soporte de muro pachada y proceder a su respectivo vaciado.

5:00pm Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar

Jueves 12 de enero de 2023

7:00 am Se desarrolla reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de Seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO.

8:00 am Se avanza con la instalacion de los muros livianos perimetrales en el area de dormitorios, se presenta fiescata en el centro del muro y se instala segunda cara parte interna

10:00 am Se procede con el resane de los muros livianos en la parte exterior del area de dormitorios

2:00pm Se continua con la instalacion de la tuberia hidraulica en la zona de bateria de banos de los dormitorios y zona triage

3:00 pm | Se procede al vaciado de la losa en el area de dormitorios dejando listas redes hidraulicas y electricas

4:00 pm | Se avanza con las redes hidraulicas en la zona de triage y se prepara terreno para preferar malla electrosoldada.

5:00 pm | Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar

Viernes 13 de enero de 2023

7:00 am | Se desarrolla reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en trabajo por el profesional Siso

8:00 am | Inicio comite de obra

Asistencia
- Ingeniero Ricardo Tabares
- Ingeniero Reinaldo Campiño
- Ingeniero Mateo Orosco
- Profesional siso vanesa arteaga
- Arq Daniel Castillo

- Se define poceta en granito prefabricada de 0,35 x 0,35
- Se define lavaplatos doble para interior de gaitre y zona lavanderia.
- Se define altura de muros interiores divisorios a 2.0 mtros
- Se define cajon en ducha de 1,36 x 0,98
- Se define puerta entamborada para baños con pintura electroestatica.
- Se define puerta para salida de emergencia tipo garage con pintura electrosoldada.
- Se define enchape para baños marca corona formato 20 x 20 cm piso-pared
- Se define sifon de piso para recepcion area de triage. conectado directo a recamara

10:00 am | Finalita comite de obra

11am Se avanza en la instalacion de muros livianos perimetrales en el area de dormitorios, se procede con la instalacion de aislante flexible y la instalacion de la segunda cara del muro, teniendo un espesor de 0,10 m con laminas 10 mm en Superboard

1:00pm Se procede con el resane de los muros livianos en la cara externa del area de dormitorios

3:00pm Se procede con el revoque de la fachada por la parte interna

5:00pm Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar

Sabado 14 de Enero de 2023

7:00am Se desarrolla reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO

8:00am Se avanza con la impermeabilizacion y revoque de muro fachada en cara interior, utilizando Sellotoc para tocalo y toxement polvo para revoque

9:00am Se presenta tuberia electrica por piso y tuberia hidraulica en zona de triage

2:00pm Se avanza con la instalacion de estructura y laminas de superboard para muros livianos sobre perimetro en zona de dormitorios.

4:00pm Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar.

(Lunes) 16 de Enero de 2023

7:00am Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO.

8:00am Se avanza con la impermeabilizacion y revoque de muro fachada por la cara interior, utilizando Sellotoc para tocalo y toxement polvo para revoque

11:00 am	Se avanza con la instalacion estructura y laminas de superboard para muros livianos en perimetro en zona de dormitorios.
2:00 pm	Se procede a la instalacion de muros livianos para divisiones de baños discapacitados y duchas.
5:00 pm	Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar
	Martes 17 de Enero de 2023
7:00 am	Se procede a reunion con personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo del profesional SISO
8:00 am	Se avanza con la instalacion de estructura y laminas de superboard para muros livianos
9:00 am	Se avanza con la impermeabilizacion y revogue de muro fachada cara interior, utilizando Sellotoc para zocalo y toxement polvo para revogue
10:00 am	Se inicia excavacion de cimentacion para estructura nueva en zona de triage, se definen 10 apoyos
1:00 pm	Se compacta afirmado en zona de triage para proceder a instalar malla electrosoldada
5:00 pm	Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar
	Miercoles 18 de Enero de 2023
7:00 am	Se procede a reunion con personal de obra para implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO
8:00 am	Se avanza con la instalacion de laminas de superboard para muros livianos perimetrales

10:00am Se avanza excavacion de cimentacion para estructura nueva en zona de triage, se definen 10 apoyo

1:00pm Se presenta tuberia hidraulica para enfermeria y baños en zonal de triage

3:00pm Se arma refuerzo para patas de zapatas y dados y se presenta sobre solado de limpieza

5:00pm Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar

Jueves 19 de Enero de 2023

7:00am Se procede a reunion con personal de obra para implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO.

8:00am Se avanza con la instalacion de estructura y laminas de superboard para muros livianos en zona de dormitorios. Se instala division de garita

1:00pm Se avanza con la impermeabilizacion y revogue de muro fachada cara interna utilizando Sellotex para zocalo y torement polvo para revogue

1:00pm Se inicia vaciado de zapatas para cimentacion de estructura metalica en zona de triage

3:00pm Se inicia relane sobre muros livianos en zona de dormitorios

5:00pm Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar

Viernes 20 de Enero de 2023

7:00am Se procede a reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO

8:00am Se presenta malla electrosoldada en zona triage y se procede al

	respectivo vaciado de losa de contrapiso.
11:00 pm	Se avanza con la instalación de estructura y laminas de superboard para muro liviano en zona de dormitorios, se avanza con resane del mismo
2:00 pm	Se avanza con la impermeabilización y revoque de muro fachada cara interna, utilizando Sellotoc para zocalo y toxement polvo para revoque
5:00 pm	Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar
	Sabado 21 de Enero de 2023
7:00 am	Se procede a reunion con el personal de obra para la implementación del plan de Seguridad en el trabajo a cargo de la profesional SISO
8:00 am	Se avanza con impermeabilización y revoque de muro fachada cara interna, utilizando Sellotoc para zocalo y toxement polvo para revoque
11:00 am	Se avanza con la instalación del aislante y laminas de superboard sobre muro liviano en zona de dormitorios, se avanza con resane del mismo
1:00 pm	Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar
	lunes 23 de Enero 2023
7:00 am	Se procede a reunión con el personal de obra para la implementación del Plan de Seguridad en el trabajo a Cargo de la Profesional SISO.

5:00 Se Realiza Revoque de Pared, Columnas en el área de enfermería.

9:00 Se avanza con la instalación de estructura y laminas de Superboard para muro liviano en zona de dormitorios, se avanza con Resane del mismo

0:00 Se inicia con pintura de Sercha del área de dormitorios

SE finalizan labores y se procede a la limpieza del lugar.

Martes 24 de Enero 2023

SE Realiza Reunión con el personal de obra para la implementación del plan de Seguridad en el trabajo a Cargo de la profesional SISO.

SE Realiza demolición de muro en la parte Externa de la Estación para la ubicación de baño de Alcantarillado.

Se Continua con el revoque de Columnas y Filete de Columnas

SE avanza con la instalación del aislante y laminas de Soperboard Sobre muro liviano en zona de dormitorios, se avanza con Resane del mismo

Se finalizan labores y se procede a limpieza del lugar.

Miercoles 25 Enero 2023

Se realiza reunión con el personal de obra para la implementación del plan de Seguridad en el trabajo a Cargo de la profesional Siso

Se avanza con el resane y con el coluco de la parte interior y Exterior de Superboard

Se mueven puntos de Redes hidraulicas y de Alcantarillado del baño principal

Se Realiza tapa de Alcantarillo

Se Continua con la instalación de estructura y laminas de Superboard Para muro liviano en zona de baños.

Se Finalizan labores y se procede a limpieza del lugar.

JUEVES 26 ENERO 2023

Se Realiza reunión con el personal de obra para la implementacion del plan de Seguridad en el trabajo a Cargo de la profesional Siso

Se Continua con la aplicación del coluco de la parte Exterior de la zona de dormitorios

Se Realiza Demolición de Columnas en la zona de dormitorios

Se Continua Con la instalación de laminas de Super board en la Zona de baños.

Se Finalizan labores y Se Realiza jornada de limpieza y aseo en el lugar de trabajo

Viernes 27 Enero 2023

Se realiza reunión con el personal de obra para la implementación del plan de Seguridad en el trabajo a Cargo de la profesional Siso.

Se avanza Con la instalación de Estructura y laminas de Super board en Zona de baños

Se inicia con la actividad de pintura de Cielo en la parte Exterior

Se avanza! Con el resane y aplicación del estuco de la Exterior del area de aparatos

Se Realiza limpieza de perfileria.

Se Finalizan labores y se procede a la limpieza del lugar

Sabado 28 Enero 2023

Se Realiza Reunión Con el personal de obra para la implementación del plan de Seguridad en el trabajo

Se avanza con (e impermeabilizacion y) lo Revoque de la Aplicacion de estuco en la parte interior y Exterior del area de dormitorios

Se inicia con la instalacion de perfilera en el área de barberia y enfermeria

Se Continua con la instalacion de estructura y Superboard en el área de los baños y duchas.

Se inicia con la ligada del estuco en el area de dormitorios.

Se Finalizan labores y se procede a la limpieza del lugar.

Lunes 30 de Enero 2023

Se realiza reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de Seguridad en el trabajo a Cargo de la profesional SISO

Se Continua con la instalacion de Superboard en el área de los baños

Se avanza en la aplicacion de resane y estuco en la parte Exterior de dormitorios

Se continua con la pintada de perfileria y con la instalación de la misma.

Se finalizan labores y se procede a la limpieza del lugar

Martes 31 de Enero 2023

Se realiza reunión con el personal de obra para la implementación del plan de Seguridad en el trabajo a Cargo de la profesional SISO

Se continua con la instalacion de estructura y Superboard en el área de baños

Se avanza con la Aplicación de estuco en el área de dormitorios y con la lijado.

Se da inicio a la aplicacion de pintura en tejas

Se finalizan labores y se procede a la limpieza del lugar.

Miercoles 1 de febrero 2023

Se realiza reunión con el personal de obra para la implementación del plan de Seguridad en el trabajo a Cargo de la profesional SISO

Se Continua Con la instalacion de estructura y Superboard.

Se realiza demolicion de un area del suelo Para buscar alcantarillado en la zona de la estacion de Manuales.

Se Continua Con la lijada del estuco en Area de dormitorios.

Se avanza Con la pintura en tejas

Se finalizan labores y se procede a realizar la limpieza del lugar

Jueves 2 de febrero 2023

Se Realiza Reunion Con el personal de obra para la implementacion del plan de Seguridad en el trabajo a Cargo de la profesional SISO

Se Continua Con la instalacion de estructura y Superboard en el area de dormitorios

Se avanza Con la lijada del estuco en el área de dormitorios

Se Continua con la pintura de tejas

Se inicia Con la Soldada de Perfileria en el área de barberia y Enfermeria

Se finalizan labores y se procede a la limpieza del lugar.

Viernes 3 de febrero 2023

Se inician labores con la reunión a cargo de la profesional Siso para las indicaciones de Como Realizar las Actividades de forma Segura.

Se avanza con la instalación de estructura y Superboard en el área de dormitorios

Se Continua Con la Soldada de perfilería

Se avanza en la pintada de tejas.

Se procede con la lijada del área de dormitorios.

Se finalizan labores y se procede a la limpieza del lugar.

Sábado 4 de febrero 2023

Se inician labores con la reunión del personal de obra para la implementación del plan de Seguridad en el trabajo a Cargo de la profesional Siso.

Se inicio con la demolición de muro en el área de barbería y enfermería para hacer

la puerta de acceso.

Se Continua Con la instalacion de estructura en el área de barberia y enfermeria.

Se avanza con la aplicación de estuco

Se Finalizan labores y se procede a Realizar limpieza del lugar.

Lunes 6 de febrero 2023

Se realiza reunión Con el personal de obra para la implementación del plan de Seguridad en el trabajo a Cargo de la profesional SISO

Se inicia labores de pintura de Sarcha en el área interior de los dormitorios

Se Continua Con la instalacion de estructura en el área de dormitorios

Se avanza Con la labor de lijado en el área de dormitorios.

Se finalizan labores y se procede a realizar la limpieza del lugar

Martes 7 de febrero de 2023

Se Realiza Reunión con el personal de obra para la implementación del plan de Seguridad en el trabajo a Cargo de la profesional SISO.

Se inicia con la ampliación del cerramiento en la parte Exterior de los dormitorios

Se procede con la instalación de tejas en el área de barbería y enfermería.

Se Continua con la instalación de Estructura y Superboard

Se avanza con la actividad de lijado de estuco.

Se finalizan labores y se procede con la limpieza del lugar.

Miercoles 8 de febrero de 2023

Se Realiza Reunión con el personal de obra para la implementación del plan de Seguridad en el trabajo a Cargo de la profesional SISO.

Se Continua con la ampliación del cerramiento en la parte Exterior de los dormitorios

Se Continua con la instalación de estructura y Superboard

Se avanza con la actividad de pintura de techo en en el interior del área de dormitorios.

Se avanza con la actividad de lijado de Estuco

Se finalizan labores y se procede a la limpieza del lugar de trabajo.

Jueves 9 de febrero 2023

Se Realiza reunión con el personal de obra para la implementación del plan de Seguridad en el trabajo a Cargo de la profesional SISO.

Se Continuan labores de instalación de estructura y Superboard

Se avanza en la actividad de lijado de estuco

Se Realiza recolección de escombros

Se inicio excavación de onde en el área Externa de la barberia y enfermeria.

Se Realiza jornada de orden y aseo

Se finalizan labores y se procede a la limpieza del lugar de trabajo.

Viernes 10 de febrero 2023

Se realiza reunion con el personal de obra para la implementación del plan de Seguridad en el Trabajo a Cargo de la profesional SISO.

se Continua labores de instalación de estructura y Superboard.

Se avanza con la Actividad de la aplicación de estuco y (resane) ligado de Paredes

Se realiza Vaciado de Concreto de ouden en la parte Externa del área de enfermería.

Se finalizan labores y se procede a la limpieza del lugar.

Sabado 11 de febrero 2023

Se realiza reunión con el personal de obra para la implementación del plan de Seguridad en el trabajo a Cargo de la profesional SISO

Se realiza montaje de Caja de Red electrica. en el area de la garita.

SE Continua con la instalación de estructura y Superboard.

Se estuca la parte Exterior del Albergue

Se hace demolicion de la zapata del muro donde se va a realizar la Columna de la puerta de ingreso

Se instala tuberia hidraulica en la Parte Externa del Albergue

Se realiza Vaciado de Concreto a cargo de Alcantarillado

Lunes 13 febiero 2023

Se realiza Reunion con el Personal de obra para la implementacion del plan de Seguridad y Salud en el trabajo a Cargo de la profesional SISO

Se Continua con la instalacion de la tuberia hidraulico en la parte externa del Albergue

Se realiza Encofrado para el vaciar la Columna de la puerta

Se avanza con la instalacion de Superboard

Se Continua Con la actividad de resane y lijado del estuco

Se finalizan labores y Se procede a la limpieza del lugar

Martes 14 de febrero 2023

Se realizo reunión con el personal de obra para la implementación del plan de Seguridad y Salud en el trabajo a Cargo de la profesional Siso.

Se vacea Columna que esta situado en la puerta principal

Se Continua Con la instalación de la tuberia hidraulica en la parte externa del Albergue

Se avanza Con la instalación de estructura y Superboard

Se Continua Con la actividade de Resane y lijado de estuco

Se Finalizan labores y se procede a la limpieza del lugar.

Miercoles 15 de febrero 2023

Se realizo reunión Con el personal de obra para la implementación del plan de Seguridad y Salud en el trabajo a Cargo de la profesional Siso

Se Continua con la instalacion de estructura y Superboard

Se avanza Con la actividad de resane y lijado de estuco

Se finalizan labores y se procede a la limpieza del lugar

Jueves 16 febrero 2023

Se realiza reunión con el personal de obra para la implementación del plan de seguridad y Salud en el trabajo a Cargo de la profesional S.S.O.

Se Realiza brecha para instalación de tubería de aguas lluvias.

Se Continua con la Actividad de resane y lijado de estuco

Se avanza con la instalación de estructura y Superboard

Se finalizan labores y se procede a la limpieza del lugar.

Viernes 17 febrero 2023

Se Realiza reunión con el personal de obra para la implementación del plan de Seguridad y Salud en el trabajo a Cargo de la profesional SSO

Se realiza filete de las bases de las estructuras.

Se Continua con la instalación de estructura y Superboard

Se avanza con la actividad de de resane y lijado de estuco.

Se finalizan labores y se procede a la limpieza del lugar

Sábado 18 febrero 2023

Se realiza reunion con el personal de obra para la implementacion obel plan de seguridad y salud en el trabajo a cargo de la profesoual siso.

Se realiza soldadura en perfileria en el área de triaje

Se realiza revoque de columna en el área de ingreso principal al alberque

Se continua con la instalacion de estructura y superboard

Se avanza con la actividad de resane y lijado de estuco.

Se finalizan labores y se procede a la limpieza del lugar

Lunes 20 febrero 2023

Se realiza reunion con el personal de obra para la implementacion del plan de seguridad y salud en el trabajo

a Cargo de la profesional SISO.

Se avanza Con la instalación de la estructura.

Se realiza Compactación de terreno del área donde se ingreso tubería hidraulica en la parte Externa del Albergue

Se realiza jornada de orden y aseo.

Se finalizan labores y se procede a la limpieza del lugar.

Martes 21 febrero 2023

Se da inicio a jornada laboral Con el personal de obra para la implementación del plan de Seguridad y Salud en el trabajo a Cargo de la profesional SISO.

Se avanza Con la instalación de estructura.

Se realiza limpieza de muro en la parte Externa del Albergue.

Se realiza recolección de escombros.

Se finalizan labores y se procede a la limpieza del lugar

Miercoles 22 febrero 2023

Se da inicio a jornada laboral con el personal de obra para la implementación del plan de Seguridad y salud en en el trabajo a Cargo de la profesional SISO

Se Continua con la instalación de la estructura en el area de triaje.

Jueves 23 febrero 2023

Se realiza reunión con el personal de obra para la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo a cargo de la profesional SISO.

Se inician actividades para la parte eléctrica se instala cableado por los conductos de la tubería EMT

Se continua con el ligado de los muros

Se finalizan labores y se procede a la limpieza del lugar

Viernes 24 de febrero 2023.

Se realiza reunión con el personal de obra para la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo a cargo de la profesional SISO.

Se continuan labores de instalación de cableado
Se consumen los primeros 100 m de cable.

Se avanzo con la estructura en aluminio para los muros.

Se finalizan labores y se procede a la limpieza del lugar.

Sábado 25 de Febrero 2023.

Se realiza reunión con el personal de obra para la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo a cargo de la profesional SISE.

Se continuan labores de instalación de cableado.

Se avanza con la instalación de láminas en superboard en la zona de triaje.

Se inicia con el cargue de material hacia la zona de dormitorios para empezar con el mortero de nivelación.

Lunes 27 de febrero.

Se finalizan labores de instalación de cableado

Se avanza con la instalación de láminas en superboard.

Se inician labores de pintura en muro en superboard de fachada.

Se finaliza la instalación de estructura metálica para la entrada principal.

Se continuan con labores de ligado y sellado de láminas de superboard.

Se finalizan labores y se realiza aseo.

Martes 28 de febrero.

Se finalizan labores de ligado en laminas de superboard.

Se instalan tejas faltantes en zona de triaje

Se inician labores con mortero de nivelación en zona triaje.

Se instalan flanches para cubierta.

Se aplica mortero de nivelación en la zona dormitorios

Se finalizan laberes y se realiza aseo.

Miércoles 01 de marzo

Se instalan cerámica piso en zona triage y zona dormitorios.
Se instalan valvulas entrevan dúlicas.
Se instalan ventanas en zona dormitorios y garita.
Se instalan válvulas de bola
Se finalizan labores y se realiza aseo

Jueves 02 de marzo

Se instala cerámica piso en baños triage y zona dormitorios

Se inicia instalacion de guardaescobas.

Se inician labores con pintura Korazel para el exterior del albergue!

Se finalizan labores y se realiza aseo

Viernes 03 de marzo

Se continuan labores de pintura koraza

Se continuar labores de instalacion de guardaescobas

Se instalan regillas de desagüe

Se instalan puertas en lámina galvanizada

(puerta principal y baños zona triaje).
Se finalizan labores y se realiza aseo.

Sabado 04 de marzo.

Se finalizan labores de pintura Kerazza

Se instala enchape pared para los baños y duchas.

Se instalan puertas en lámina galvanizada (salida de emergencia y zona triaje).

Se finalizan labores y se realiza aseo.

Lunes 06 de marzo.

Se finalizan laberes de enchape de baños y duches.

Se instalan guarda escobas para duches y baños.

Se instalan Ventanas en zona triaje.

Se inicia instalación de cielo raso en láminas de PVC.

Se finalizan laberes y se realiza aseo

Martes 07 de marzo

Se continua con la instalación de láminas de PVC.

Se instalan rejas de desagüe en varilla de ½" para sistema de aguas lluvias

Se instalan puertas en lámina galvanizada de los baños de la zona dormitorios.

Se inician labores de pintura tipo vinilo para interiores.

Se finalizan labores y se realiza aseo.

Miercoles 08 de marzo.

Se continuan laberes de pintura en vinilo en interior.

Se pinta muro exterior de fachada en pintura tipo Koraza

Se instalan sanitarios zona triage

Se finalizan laberes y se realiza aseo

Jueves 09 de marzo

Se continuan con labores de pintura en vinilo
Se instalan sanitarios zona dormitorios
Se instalan duchas electricas para dos baños.
Se realiza intervención en el sistema eléctrico para señalizacion de tubería y se ponen breakers.
Se finalizan labores y se realiza aseo

Viernes 10 de marzo

Se finalizan labores de pintura en vinilo
Se instalan lavamanos zona triaje.
Se instalan tomacorrientes e interruptores.
Se instalan alimentadores para duchas electricas
Se instalan luminarias zona triaje
Se finalizan labores y se realiza aseo

Sabado 11 de marzo

Se instalan luminarias zona dormitorios.
Se instalan lavamanos zona dormitorios
Se instalan regaderas en duchas.
Se instala medidor monofasico.
Se finalizan laberes y se realiza aseo

Lunes 13 de marzo

Se instalan luminarias zona garita

Se instalan reflectores para iluminación exterior

Se instalan canales en PVC.

Se instalan bajantes en cadena plastica.

Se finalizan laberes y se realiza aseo.

Martes 14 de maize

Se realiza intervencion en cableado publico para instalar acometida.

Se recogen escombros para darles salida

Se desmonta campamento provisional
Se realiza aseo para posterior entrega.

Miercoles 15 de marzo.

Se evaluan escombros