ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.4041843
CONTRATISTA:	CONSUCOC S.A.S. R.L. RICARDO ALFONSO RINCON RODRIGUEZ
Nit o C.C. No.	NIT. 901.257.989-6 C.C. 1091669176
OBJETO:	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 27A ENTRE CALLES 12 Y 14 DEL BARRIO SESQUICENTENARIO, AFECTADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS QUE MOTIVARON LA DECLARACIÓN DE LA CALAMIDAD PÚBLICA, SEGÚN DECRETO 040 DEL 02 DE MAYO DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA"
VALOR	TRECIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 316.319.573,00)
ANTICIPO (50%)	CIENTO VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTI SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS $ 126.527.829,20
PLAZO:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIACION:	22 de Septiembre de 2022
FECHA DE TERMINACION:	22 de Diciembre de 2022
ADICION AL CONTRATO:	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTI SIETE MIL DOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE $ 52.927.508,00
TOTAL VALOR CONTRATADO	TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE $ 369,247,081.0
VALOR TOTAL EJECUTADO:	TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE $ 369,247,081.0
SUPERVISOR	Ing. LISED ARENAS MEJIA – Jefe área vías, Secretaria de Vías, Infraestructura y Vivienda
MUNICIPIO:	OCAÑA
OFICINA GESTORA:	Secretaría de vías infraestructura y vivienda

En Ocaña a los Veintidós (22) días del mes de Diciembre del 2022 se reunieron el Ingeniero YORBI FRANCO TELLEZ como Secretario De Vías, Infraestructura Y Vivienda, la ingeniera LISED ARENAS MEJIA como supervisora del contrato, el ingeniero RICARDO ALFONSO RINCON RODRIGUEZ R.L. CONSUCOC S.A.S. como contratista y habiéndose cumplido el objeto del contrato se realiza el acta de recibo final.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 316.319.573,00**
ADICIONAL **$ 52.927.508**
VALOR EJECUTADO **$ 369.247.081,00**

Se entrega de las siguientes cantidades:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANTIDAD	VR/PARC.
1.	**PRELIMINARES**						
1,1	DEMOLICION DE PAVIMENTO	M2	424,00	$ 30.000,00	$ 12.720.000,00	424,00	$ 12.720.000,00
1,2	EXCAVACION MANUAL	M3	345,00	$ 22.000,00	$ 7.590.000,00	345,00	$ 7.590.000,00
1,3	DEMOLICIÓN MURO GAVIONES	M3	100,00	$ 20.000,00	$ 2.000.000,00	100,00	$ 2.000.000,00
1,4	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	646,00	$ 50.000,00	$ 32.300.000,00	646,00	$ 32.300.000,00
2.	**REDES**						
2,1	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO	M3	139,00	$ 120.000,00	$ 16.680.000,00	139,00	$ 16.680.000,00
2,2	COLCHÓN DE ARENA E=0,10	M3	5,60	$ 91.171,00	$ 510.558,00	5,60	$ 510.558,00
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO NOVAFORT D=8"	ML	80,00	$ 139.603,00	$ 11.168.240,00	80,00	$ 11.168.240,00
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO NOVAFORT D=6" ACOMETIDAS	ML	35,20	$ 102.203,00	$ 3.597.545,60	35,20	$ 3.597.545,60
2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE KITS SILLA Y DE 8" A 6" ACOMETIDAS	UND	11,00	$ 264.256,00	$ 2.906.816,00	11,00	$ 2.906.816,00
2,6	POZO DE INSPECCIÓN (alt variable.1.5m - 2m)	UND	2,00	$ 3.022.752,00	$ 6.045.504,00	2,00	$ 6.045.504,00
2,7	MARCO TAPA POZO EN CONCRETO REFORZADO	UND	2,00	$ 656.341,00	$ 1.312.682,00	2,00	$ 1.312.682,00
2,8	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA	UND	11,00	$ 384.975,00	$ 4.234.725,00	11,00	$ 4.234.725,00
2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PRESIÓN D=3"	ML	80,00	$ 97.859,00	$ 7.828.720,00	80,00	$ 7.828.720,00
2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1/2" ACOMETIDAS	ML	35,20	$ 42.837,00	$ 1.507.862,40	35,20	$ 1.507.862,40
3.	**ESTRUCTURA PAVIMENTO**						
3,1	SUBBASE GRANULAR	M3	83,00	$ 160.000,00	$ 13.280.000,00	83,00	$ 13.280.000,00
3,2	CONCRETO PARA PAVIMENTO	M3	0,00	$ 778.571,00	$ -	0,00	$ -
3,3	SELLO DE JUNTAS	ML	223,00	$ 28.000,00	$ 6.244.000,00	223,00	$ 6.244.000,00
3,4	ACERO DE REFUERZO	KG	1528,30	$ 9.000,00	$ 13.754.700,00	1.528,30	$ 13.754.700,00
4,0	**MANEJO DE AGUAS LLUVIAS**						
4,1	CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO PARA CAJA COLECTORA AGUAS LLUVIAS	M3	3,00	$ 858.571,00	$ 2.575.713,00	3,00	$ 2.575.713,00
4,2	REJILLAS	ML	6,00	$ 320.000,00	$ 1.920.000,00	6,00	$ 1.920.000,00
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 16"	ML	0,00	$ 226.715,00	$ -	0,00	$ -
5,0	**ESTRUCTURA DE CONTENCION**						
5,1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	2,20	$ 730.071,00	$ 1.606.156,00	2,20	$ 1.606.156,00
5,2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS - COLUMNA	M3	4,67	$ 778.016,00	$ 3.633.335,00	4,67	$ 3.633.335,00
5,3	MURO EN LADRILLO DOBLE	M2	42,00	$ 210.000,00	$ 8.820.000,00	42,00	$ 8.820.000,00
	ITEMS NO PREVISTOS						
3.5	CONCRETO ACELERADO PARA PAVIMENTO	M3	63,60	$ 900.000,00	$ 57.240.000,00	63,60	$ 57.240.000,00
3.6	BORDILLO (altura =40cm)	ML	60,00	$ 185.607,00	$ 11.136.420,00	60,00	$ 11.136.420,00
5,4	GAVIONES	M3	76,00	$ 397.014,00	$ 30.173.064,00	76,00	$ 30.173.064,00
5,5	CONCRETO CICLOPEO PARA BASE DE GAVION Y MEJORAMIENTO CIMENTACION DEL MURO	M3	12,68	$ 550.422,00	$ 6.979.351,00	12,68	$ 6.979.351,00
5,6	CONCRETO 2500 DE RECUBRIMIENTO EN GAVION	M3	3,04	$ 676.526,00	$ 2.056.639,00	3,04	$ 2.056.639,00
5,7	MEJORAMIENTO CON SUELO CEMENTO	M3	11,60	$ 152.512,00	$ 1.769.139,00	11,60	$ 1.769.139,00
6,0	**GEOTEXTIL**	M2	133,00	$ 26.702,00	$ 3.551.366,00	133,00	$ 3.551.366,00
7,0	**FILTRO CON GEOTEXTIL Y GRAVA**	ML	60,00	$ 148.228,00	$ 8.893.680,00	60,00	$ 8.893.680,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 284.036.216,00**		**$ 284.036.216,00**
	COSTOS INDIRECTOS A.I.U.-(30%)						
	ADMINISTRACION 23%	23%			$ 65.328.330,00		$ 65.328.330,00
	IMPREVISTOS 2%	2%			$ 5.680.724,00		$ 5.680.724,00
	UTILIDAD 5%	5%			$ 14.201.811,00		$ 14.201.811,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS A.I.U				**$ 85.210.865,00**		**$ 85.210.865,00**
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				**$ 369.247.081,00**	TOTAL	**369.247.081,00**

Para constancia firman,

YORBI FRANCO TELLEZ
Secretario de vías, infraestructura y vivienda

CONSUCOC S.A.S.
R.L. RICARDO ALFONSO RINCON RODRIGUEZ
Contratista

LISED ARENAS MEJIA
Profesional Universitario Área de Vías
Supervisor